	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	2
		Vigencia	31/12/2020

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	02/02/2021	**PERIODO REPORTADO DEL:**	05/01/2021	**AL:**	02/02/2021
CONTRATO Nº	152-00-J-EMAVI-GRUAL-2020	**CONTRATISTA**	COL ENERGY		
OBJETO	"MANTENIMIENTO, CONSTRUCCCIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA SANITARIO EN ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZUCAR "				
FECHA DE INICIO	15/09/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/12/2020		

VALOR INICIAL	$ 270,285,297.35	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ -	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ -	**VALOR TOTAL**	$ 270,285,297.35

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Contrato suscrito el 09-09-2020, sin modificatorio a la fecha. Garantias contractuales a la fecha con ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO Póliza Cumplimiento No:14-44-101121256 FECHA DE EXPEDICION 11-09-2020 y póliza RCE No. 14-40-101033795 FECHA DE EXPEDICION 11-09-2020, relacionadas en el acta de inicio del 15-09-2020.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE FECHA 15-12-2020 SE PREVEE GENERACION DE ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO A FECHA 15-03-2020.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en la Obra	
						TOTAL	0

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
Semana 1		**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
Semana 2				
Semana 3				

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA









AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100.00%**
EJECUTADO		**100.00%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
5. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
7. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
15. CARPINTERÍA METALICA	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**
19. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		**100.00%**
	EJECUTADO		**100.00%**

26. EQUIPOS	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	91	140	-49
Proyección	91	140	-49

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
140	0	15/12/2020

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

NO SE DESARROLLAN ACTIVIDADES CONTRACTUALES A LA FECHA.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

OBSERVACIONES: NINGUNA

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 270,285,297.35	$ 270,285,297.35	$ 270,285,297.35	100.00%	$ 0.00	0%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 270,285,297.35	$ 270,285,297.35				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 270,285,297.35	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 270,285,297.35	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 0.00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0.00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
ENTREGA DOCUMENTACION DE PAGO	SI	SI	SI	RADICADO EN DECON Y DEFIN S/N

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

DAR CONTINUACION CON INFORMES DE SUPERVISION HASTA LA GENERACION DEL ACTA D ELIQUIDACION DEL PROCESO

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

N/A

ELABORO:	REVISO:
	No Aplica
Capitán HENAO GUERRERO JHON EDINSON Supervisor Suplente	Director de Interventoria Firma y Posfirma

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

Contrato No. 152-00-J-EMAVI-GRUAL-2020

MANTENIMIENTO, CONSTRUCCCIÓN Y MODERNIZACIÓN SISTEMA SANITARIO EN ZONA DESCONCENTRADA DE SEGURIDAD PAN DE AZUCAR


ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		SUPERVISORSUPLENTE DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO – NOTIFICADOS MEDIANTE FORMATO REMISIÓN DOCUMENTACIÓN SUPERVISOR O INTERVENTOR GA-FR-108 VIG 04/04/2016
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		DOCUMENTACION SOPORTE PUBLICADA EN SECOP 2 – CONTRATO EN LAPSO PREVIO PARA FORMALIZAR ACTA DE LIQUIDACION Y MODIFICACION DE POLIZAS CONTRACTUALES A REALIZARSE 15 DE MARZO DE 2021
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCION POR SUPERVISOR PRINCIPAL CON EL PLAZO DE EJECUCION 15 DE DICIEMRE DE 2020
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			CONTRATO RECIBIDO A SATISFACCION POR SUPERVISOR PRINCIPAL CON EL PLAZO DE EJECUCION 15 DE DICIEMRE DE 2020

5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		SE ENCUENTRA PUBLICADA Y FORMALIZADA EN SECOP 2 PREVIO REQUISITO PARA INICIO DEL CONTRATO
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL DE FECHA 15-12-2020 EL SUPERVISOR PRINCIPAL SOPORTO LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO.
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		DURANTE EL ULTIMO LAPSO EL CONTRATISTA NO REALIZA ACTIVIDADES CONTRACTUALES, EL SUPERVISOR PRINCIPAL RECIBE A SATISFACCION Y LAS EVIDENCIAS HACEN PARTE DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		DURANTE EL ULTIMO LAPSO EL CONTRATISTA NO REALIZA ACTIVIDADES CONTRACTUALES, EL SUPERVISOR PRINCIPAL RECIBE A SATISFACCION Y LAS EVIDENCIAS HACEN PARTE DEL ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		EL CONTRATISTA REALIZA ENTREGA EN SITIO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EVIDENCIANDO SU OPERACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. ACTIVIDAD REALIZADA POR EL SUPERVISOR PRINCIPAL Y EVIDENCIADA EN EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL.
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		PRESENTE INFORME DE SUPERVISION REPORTANDO MES ENERO.
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**X**		NO SE EVIDENCIA REPORTE DE SUPERVISOR PRINCIPAL Y NO SE GENERARON POR PARTE DEL SUPLENTE HASTA LA FECHA

12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	**X**		EL CONTRATO SERA LIQUIDADO EL 15 DE MARZO DE 2021. DE ACUERDO AL LAPSO CORRESPONDIENTE POSTERIOR AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION TOTAL.



CAPITAN HENAO GUERRERO JHON EDINSON
SUPERVISOR SUPLENTE
02-02-2020