Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


Rama Judicial del Poder Publico
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	Nombre de la Actividad
	DESMONTES DE CANAL DE AGAUS LLUVIS Y RETIRO DE CUBIERTA


PROCESO	SUBPROCESO	Actividad No rutinaria	Actividad de Alto riesgo	Responsable
CE-045-2020	N/A		SI	JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS

Fecha de Ejecución	Equipo de Trabajo para el ATS
DESDE 07 DICIEMBRE DE 2020 HASTA 31 DICIEMBRE DE 2020	TRES TRABAJADORES PARA ESTE ITEM PALACIO DE JUSTICIA RIOSUCIO CALDAS

PASOS BASICOS DE LA TAREA	FACTOR DE RIESGO	PELIGRO	CONSECUENCIA DERIVADA DE LA EXPOSICION	MEDIDAS DE CONTROL A APLICAR
Desmonte y retiro de Canal existente: Incluye el desmonte y almacenamiento en un sitio indicado por el proyecto que no supere los 50 m de Distancia del sitio de desmonte. Incluye disposición final en botadero certificado.	ALTO	ALTO	caídas sobre alturas a más de 1,5 mts, contusión, traumas severos, fracturas.	Implementación de elementos de protección contra caidas como arnés, lineas de vida debidamente amarradas sobre anclajes, casco, guantes y gafas de protección - Utilización de guantes tipo carnaza, utilización de gafas, tapabocas, y demás elementos de protección personal Cordonamiento del área de trabajo con cintas de precaución
Desmonte y retiro de Cubierta en Asbesto cemento: Incluye el desmonte y almacenamiento en un sitio indicado por el proyecto que no supere los 50 m de distancia del sitio de desmonte. Incluye disposición final en botadero certificado.				



Firma Supervisor Contrato



Firma Responsable