M & G
Constructores y Consultores S.A.S.

Guarne, Antioquia, 31 de julio de 2026

Señores:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUARNE
JUAN PABLO BOLIVAR ZAPATA
Supervisor
Secretaría de Infraestructura
Guarne, Antioquia

Asunto: Solicitud de prórroga de quince (15) días al Contrato de Obra No. 1008-COP-002-2026

Objeto del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO EN LA VEREDA CHAPARRAL SECTOR "VILLA LETICIA" DEL MUNICIPIO DE GUARNE – ANTIOQUIA.

Cordial saludo,

En mi calidad de contratista del contrato de la referencia, solicito formalmente una ampliación de **quince (15) días calendario** al plazo de ejecución, modificando la fecha de terminación actual del **5 de agosto de 2026** al **20 de agosto de 2026**.

Esta petición es indispensable debido a que la solución técnica definitiva para el sistema de tratamiento de aguas residuales en la vereda Chaparral depende en mucha parte de la visita técnica programada para el próximo **martes 4 de agosto de 2026** con la empresa **SANEAR**, proveedora de los equipos instalados en el sitio.

Debido a la proximidad del vencimiento contractual, el tiempo restante es insuficiente para procesar el diagnóstico de la visita, emitir las recomendaciones e implementar los ajustes en la obra.


Consideramos que este plazo de 15 días es el tiempo mínimo requerido para realizar la inspección, recibir el concepto técnico de SANEAR y concertar las acciones definitivas de obra con la supervisión del contrato. De esta forma, garantizaremos la calidad técnica del proyecto y la correcta inversión de los recursos públicos.

313 571 79 24
Calle 17 N° 82 -100 Medellín - Colombia
mygconstructoresyconsultores@gmail.com

M & G
Constructores y Consultores S.A.S.

Agradezco su gestión inmediata dada la urgencia del término.

Atentamente,



OSCAR ALONSO MANCO GUZMAN
C.C. 98.539.239
R.L. M&G CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.
NIT. 901.681.691-9

313 571 79 24
Calle 17 N° 82 -100 Medellín - Colombia
mygconstructoresyconsultores@gmail.com