ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN JURÍDICA	Código: GJU-F-44
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS SUSCRITOS CON PERSONA JURÍDICA	Fecha: 8/07/2025 Versión: 4

1) DATOS BÁSICOS

PARCIAL ___ - Informe 2 de 2	**FINAL __X__**	**(marcar con "x" según aplique e indicar el número de informe y el total)**	
No. CONTRATO	**2385-2025**		
OBJETO	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de iluminación artística en tecnología LED, compuesto de consolas, luminarias, truss y accesorios para el Teatro El Ensueño, el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, equipamientos a cargo por el Instituto Distrital de las Artes – IDARTES, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la Entidad. LOTE No. 1 Teatro El Ensueño	**TIPO DE CONTRATO / CONVENIO:**	LICITACIÓN PÚBLICA - COMPRAVENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O RAZÓN SOCIAL	SEEL S.A.	**IDENTIFICACIÓN**	NIT. 830034128
SUPERVISOR(A)	SILVIA OSPINA HENAO	**CARGO**	SUBDIRECTORA DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
DEPENDENCIA RESPONSABLE DEL CONTRATO	SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES		

Plazo inicial del contrato:	**3 meses**	**Plazo final del contrato:**	**3 meses**		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	**24 de diciembre de 2025**	**FECHA DE INICIO**	**16 de enero de 2026**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**15 de abril de 2026**

APORTE INICIAL IDARTES	**$ 1.775.654.704**	**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
		ADICIÓN No. 1	N/A	N/A	
		ADICIÓN No. 2	N/A	N/A	
			TOTAL	**$ 0**	
APORTE INICIAL ASOCIADO-COPRODUCTOR-CONTRATISTA (cuando aplique)	**$ 0**	**ADICIONES**	**FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
		ADICIÓN No. 1	N/A	N/A	
		ADICIÓN No. 2	N/A	N/A	
			TOTAL	**$ 0**	
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 1.775.654.704**				
VALOR PACTADO ANTICIPO (cuando aplique)	**$ 0**	**% APORTES - ASOCIADO FRENTE AL APORTE DEL IDARTES (cuando aplique)**			$ 0
CRONOGRAMA DE AMORTIZACIÓN (cuando aplique)					

PRORROGAS			**SUSPENSIONES / REINICIOS**					
	DESDE	**HASTA**		**DESDE**	**HASTA**	**FECHA REINICIO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
PRÓRROGA No. 1	16/04/2026	15/05/2026	**SUSPENSIÓN No. 1**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRÓRROGA No. 2	16/05/2026	15/06/2026	**SUSPENSIÓN No. 2**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PRÓRROGA No. 3	N/A	N/A	**SUSPENSIÓN No. 3**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**15/06/2026**							

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

No. CDP	VALOR CDP	FECHA CDP	VALOR ANULADO CDP	No. CRP	VALOR CRP	FECHA CRP	VALOR LIBERADO CRP	OBSERVACIONES
3395	$ 1.823.111.928	10/08/2025	$ 47.457.224	8602	$ 1.775.654.704	26/12/2025	$ 0	

3) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

	Obligaciones contractuales especificas	Cumplimiento (SI, NO, N/A)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste	Observaciones
1	Cumplir a cabalidad con el objeto y el plazo pactado.	**SI**	Informes de pago No 2 el cual se encuentra en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el radicado No. 20264600100294	
2	Entregar, instalar y poner en funcionamiento luminarias móviles, luminarias PAR LED, seguidores LED y un sistema de respaldo para la consola de iluminación, asegurando que todos los equipos y accesorios cumplan con las especificaciones técnicas establecidas por el IDARTES y las establecidas en la oferta del contratista dentro de los términos acordados con la supervisión.	**SI**	Informes de pago No 2 el cual se encuentra en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el radicado No. 20264600100294	
3	Garantizar la operatividad, seguridad y calidad de cada componente suministrado, instalado y puesto en funcionamiento en el lugar designado por el IDARTES.	**SI**	Informes de pago No 2 el cual se encuentra en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el radicado No. 20264600100294	
4	Instalar trusses y sistemas de distribución eléctrica que cumplan con los requisitos de carga y seguridad estructural, adaptados a las dimensiones y necesidades técnicas del Teatro El Ensueño	**SI**	Informes de pago No 2 el cual se encuentra en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el radicado No. 20264600100294	
5	Realizar las pruebas de funcionamiento suficientes para comprobar que cada elemento del sistema de iluminación, verificando intensidad lumínica, sincronización de movimientos y efectos dinámicos, entregando un informe técnico detallado que documente el desempeño del sistema.	**SI**	Informes de pago No 2 el cual se encuentra en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el radicado No. 20264600100294	
6	Proveer mínimo 4 capacitaciones de tres (3) horas cada una, al personal técnico designado, orientadas al manejo, mantenimiento y operación de los sistemas de iluminación de conformidad con el anexo técnico. Lo anterior, de acuerdo al formato denominado: CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIONES LOTE 1 - TEATRO EL ENSUEÑO	**SI**	Informes de pago No 2 el cual se encuentra en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el radicado No. 20264600100294	
7	Instalar y configurar trusses y estructuras de soporte en aluminio, garantizando su estabilidad, capacidad de carga, y resistencia estructural, con certificaciones internacionales de seguridad (ISO, EN, TÜV) las cuales deberán ser allegadas.	**SI**	Informes de pago No 2 el cual se encuentra en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el radicado No. 20264600100294	
8	Garantizar la disponibilidad de piezas de repuesto y soporte técnico durante el periodo de garantía (Fabricante o Proveedor), incluyendo el reemplazo inmediato de componentes defectuosos y atención prioritaria ante fallos	**SI**	Informes de pago No 2 el cual se encuentra en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el radicado No. 20264600100294	
9	Certificar el cumplimiento de estándares técnicos y normativos para cada componente, asegurando que cada uno esté avalado por las certificaciones de calidad y seguridad necesarias, tales como CE, UL, RETIE o su equivalente. El contratista deberá proveer estos documentos como requisito indispensable para la aceptación de los equipos, demostrando que cada pieza del sistema cumple con las regulaciones técnicas y normativas vigentes en el país.	**SI**	Informes de pago No 2 el cual se encuentra en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el radicado No. 20264600100294	
10	Garantizar y certificar el cumplimiento de la normativa RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público) en la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de iluminación LED, asegurando que todos los equipos y componentes cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad establecidos por esta regulación, incluyendo eficiencia energética, uniformidad de iluminación, niveles de deslumbramiento permitidos, y demás parámetros exigidos por la normatividad vigente.	**SI**	Informes de pago No 2 el cual se encuentra en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el radicado No. 20264600100294	
11	Desarrollar un plan detallado de trabajo que incluya el diagrama unifilar de conexión del sistema de iluminación en el teatro, y el cronograma de suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha, debidamente desglosado en actividades, entregables y plazos. Este plan debe ser revisado y aprobado por el supervisor y será la referencia para medir el avance y cumplimiento del proyecto. Cualquier desviación del cronograma deberá ser notificada a la entidad y estará sujeta a su autorización formal.	**SI**	Informes de pago No 2 el cual se encuentra en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el radicado No. 20264600100294	
12	Entregar manuales de operación, fichas técnicas y documentación de mantenimiento de todos los equipos y accesorios. La documentación debe estar en español e inglés, y detallar procedimientos de operación, mantenimiento preventivo y correctivo, así como los contactos de soporte técnico. Toda la documentación debe entregarse en formato digital y físico, asegurando su disponibilidad para el personal de la entidad.	**SI**	Informes de pago No 2 el cual se encuentra en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el radicado No. 20264600100294	
13	Asumir los costos de reparación o reposición de cualquier daño causado a las instalaciones del teatro o a otros equipos por manipulación inadecuada o por fallas en la instalación de los nuevos componentes.	**SI**	Informes de pago No 2 el cual se encuentra en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el radicado No. 20264600100294	
14	Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas ofrecidas en la propuesta. Cualquier modificación deberá contar con una justificación técnica del contratista que garantice un producto similar o mejor al inicialmente ofrecido, dicho cambio deberá ser aprobado expresamente por el supervisor, previa revisión del apoyo técnico designado para el efecto	**SI**	Informes de pago No 2 el cual se encuentra en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el radicado No. 20264600100294	

15	Efectuar la entrega en los tiempos y condiciones acordados en el cronograma aprobado sin comprometer la operatividad del teatro, coordinando la gestión logística para la recepción de los equipos en el mismo, incluyendo transporte, seguros y manejo de equipos, asegurando que la entidad no asuma responsabilidad alguna por posibles daños o pérdidas durante el traslado	**SI**	Informes de pago No 2 el cual se encuentra en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el radicado No. 20264600100294	
16	Acompañar mediante un sistema de supervisión y monitoreo en tiempo real durante los tres primeros eventos del Teatro, verificando el rendimiento del sistema en condiciones reales de uso. El contratista deberá documentar cualquier ajuste o configuración necesaria y proporcionar a la entidad un informe de este monitoreo con recomendaciones para optimizar el uso y mantenimiento del sistema.	**SI**	Informes de pago No 2 el cual se encuentra en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el radicado No. 20264600100294	
17	Facilitar la interconectividad y compatibilidad del sistema con otros equipos de la entidad, ajustando las configuraciones o componentes necesarios para que el sistema de iluminación LED opere de manera integrada con los sistemas de sonido, video y control del teatro	**SI**	Informes de pago No 2 el cual se encuentra en el Sistema de Gestión Documental ORFEO bajo el radicado No. 20264600100294	

4. EVENTOS CONTRATO DE COPRODUCCION (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL EVENTO	EQUIPAMIENTO/ESCENARIO	FECHA	NUMERO EVENTOS

5. DESEMBOLSOS DE CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA. (SEGUIMIENTO FINANCIERO) *

NÚMERO PAGO	No. FACTURA / No.ACTA DE LEGALIZACION (SEGÚN APLIQUE)	FECHA	VALOR	% CUANDO APLIQUE	ORDEN DE PAGO NO.	FECHA	OBSERVACIONES
1	N° S 836	17/02/2026	$ 621.479.146	35,00%	23967	20/2/2026	La factura se encuentra anexa al informe de pago No. 1 con radicado No. 20264600017184 y la Orden de pago se encuentra como anexo 2 del mismo radicado. El giro se realizó según Opget el 23-02-2026
2	N° S 872	01/06/2026	$ 1.154.175.558	65,00%	25408	20/6/2026	La factura se encuentra anexa al informe de pago No. 2 con radicado No. 20264600100294 y la Orden de pago se encuentra como anexo 2 del mismo radicado. El giro se realizó según Opget el 23-06-2026

6. BALANCE FINAL FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA. (CUANDO APLIQUE)

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial (incluye valor en dinero y/o especie)	$ 1.775.654.704
Valor inicial en especie	$ 0
Valor inicial en dinero	$ 1.775.654.704
Valor Adiciones en dinero (Si aplica)	$ 0
Valor Adiciones en especie (Si aplica)	$ 0
Valor liberado: (dinero sin ejecutar) (Si aplica)	$ 0
Valor en especie no ejecutado (Si aplica)	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 1.775.654.704**
Valor Total ejecutado (presupuestal) por IDARTES:	$ 1.775.654.704
Valor Total pagado (tesoral) por IDARTES:	$ 1.775.654.704
Valor Total ejecutado a contratista:	$ 1.775.654.704
Valor Total pagado a contratista:	$ 1.775.654.704
Valor por pagar al CONTRATISTA: (Si aplica)	$ 0
VALOR POR LIBERAR: (Si aplica)	$ 0

7. GARANTÍAS y ANEXOS QUE AMPARAN LA CONTRATACIÓN

ID plataforma SECOP	Aseguradora	Nº. de Póliza	Amparos	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
CO1.WRT.18796388	Seguros del Estado	21-44-101488595	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde: 24/12/2025	Hasta: 15/10/2026	$532.696.411,20
			CALIDAD DEL SERVICIO	Desde: 24/12/2025	Hasta: 15/10/2026	$532.696.411,20
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	Desde: 24/03/2026	Hasta: 24/03/2031	$355.130.940,80
		21-40-101268269	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Desde: 24/12/2025	Hasta: 15/04/2026	$284.700.000,00
CO1.WRT.19746890	Seguros del Estado	21-44-101488595	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde: 24/12/2025	Hasta: 15/11/2026	$532.696.411,20
			CALIDAD DEL SERVICIO	Desde: 24/12/2025	Hasta: 15/11/2026	$532.696.411,20
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	Desde: 24/03/2026	Hasta: 24/03/2031	$355.130.940,80
CO1.WRT.19794964	Seguros del Estado	21-44-101488595	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde: 24/12/2025	Hasta: 15/11/2026	$532.696.411,20
			CALIDAD DEL SERVICIO	Desde: 24/12/2025	Hasta: 15/11/2026	$532.696.411,20
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	Desde: 24/03/2026	Hasta: 24/03/2031	$355.130.940,80
		21-40-101268269	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Desde: 24/12/2025	Hasta: 15/05/2026	$284.700.000,00
CO1.WRT.19949159	Seguros del Estado	21-44-101488595	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde: 24/12/2025	Hasta: 15/12/2026	$532.696.411,20
			CALIDAD DEL SERVICIO	Desde: 24/12/2025	Hasta: 15/12/2026	$532.696.411,20
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.	Desde: 24/03/2026	Hasta: 24/03/2031	$355.130.940,80
		21-40-101268269	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Desde: 24/12/2025	Hasta: 15/06/2026	$284.700.000,00

(se debe diligenciar la información que se describe en cada columna y agregar tantas filas como sea necesario)

8. LIQUIDACIÓN (esta sección solo se diligencia cuando corresponda al Informe Final del contrato) Se debera marcar Cumple o No cumple

El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato	Que el supervisor del contrato certifica que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Nota: Para el caso de Convenios de Asociación se deberá aportar como soporte a cada informe parcial y final el formato denominado *"Reporte de Recursos con Cargo a la Entidad Asociada"* con codigo GJU-F-60.

Para todos los efectos se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá D.C., a los (Para SECOP II no se requiere esta última linea).

NOTA 1: Para los contratos suscritos por SECOP II no se hara necesario las siguientes firmas manuscritas (El supervisor y sus apoyos deberán firmar mediante firma electrónica de ORFEO).

NOTA 2: Para los contratos suscritos por SECOP I y ordenes de compra suscritas por la TVEC la firma se realizara de forma manuscritas (El supervisor y sus apoyos deberán firmar mediante firma electrónica de ORFEO).

NOTA 3: Se recuerda que este documento debe ser publicado en el portal de contratación en un término no mayor a 3 días habiles posteriores a su suscripción.

Silvia Ospina Henao
Supervisor

Kevin Giovanny Diaz Ruiz
Apoyo a la Supervisión

Juan Sebastian Alldana Gomez
Apoyo a la Supervisión

Adulfo Karlo Mahecha Morales
Apoyo a la Supervisión

Radicado: **20262000501083**
Fecha 22-07-2026 16:40

Documento 20262000501083 firmado electrónicamente por:

SILVIA OSPINA HENAO, Subdirectora de Equipamientos Culturales, Subdirección de Equipamientos Culturales, Fecha de Firma: 29-07-2026 18:33:35

JUAN SEBASTIAN ALDANA, Contratista, Subdirección de Equipamientos Culturales, Fecha de Firma: 27-07-2026 09:06:47

KEVIN GIOVANNI DIAZ RUIZ, Contratista, Subdirección de Equipamientos Culturales, Fecha de Firma: 22-07-2026 17:16:57

ADULFO KARLO MAHECHA MORALES, Contratista, Gerencia De Escenarios Territoriales, Fecha de Firma: 24-07-2026 18:25:19

8efe858cbdebdad380c850bf240cff4308dee1a4e1a752c19da131a20e1fc788