I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA

NUMERO DE ACTA: **128**

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*	**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*		
TEMA DE LA REUNIÓN:	Comité de seguimiento semanal - CIAA				
LUGAR:	*Oficina Interventoría Consorcio RA5 - MS Teams*				
FECHA:	*19/09/2025*	**HORA INICIO:**	*09:10 AM*	**HORA FINAL:**	*10:55 PM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONÁUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS).

III. AGENDA:

Orden del día:

1) Verificación de quórum.
2) Estado de actas anteriores.
3) Seguimiento de los compromisos acta anterior.
4) Seguimiento ejecución física del contrato.
5) Aspectos técnicos específicos
6) Seguimiento a la programación de obra y análisis de indicadores.
7) Gestión Entorno, Ambiental, SST, PMT.
8) Aspectos presupuestales, administrativos y jurídicos del contrato
9) Temas adicionales.

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1) Verificación de quórum.

Se realiza la reunión de forma mixta (virtual y presencial); el comité cuenta con la verificación de quórum: Contratista de Obra, Interventoría y Entidad, determinando que todas las partes convocadas se encuentran presentes.

2) Estado de actas anteriores.

A continuación, se presenta el seguimiento cronológico de las actas de comité **pendientes de cierre**, con el detalle de su estado actualizado a la fecha.

Acta de Comité N°	Fecha	Estado
127	12/09/2025	Proyectada por interventoría, se remitió para la revisión de las partes.
126	05/09/2025	Revisada por todas las partes, se realizó validación final y se remitió a CCI para inicio del ciclo de firmas
125	28/08/2025	Firmado por todas la partes
124	22/08/2025	Firmado por todas la partes
123	15/08/2025	Firmado por todas la partes
122	11/08/2025	Firmado por todas la partes

3) Seguimiento de los compromisos acta anterior.

A continuación, se detallan los compromisos establecidos en el acta anterior, así como el estado actual de cada uno, con corte a la fecha de la presente acta:

N°	Actividad	Responsable	Fecha de Compromiso	Estado
1	Análisis económico Propuesta - Diseño fachada Hunter Douglas	CCI	15/09/2025	**Pendiente**
2	Revisión y concepto NP eléctrico pase de vía, provisional energía de obra.	RA5	12/09/2025	**Pendiente**
3	Respuesta a las observaciones Estructurales (dados vigas y superestructura). - complementación	CCI	26/09/2025	**Pendiente**
4	Búsqueda de 3 proveedores adicionales con propuesta de fachada (Técnico y Económico)	CCI	03/10/2025	**Pendiente**
5	Resumen de justificación de cada modificatorio, acta de mayores y líneas base	RA5	19/09/2025	**Pendiente**
6	Propuesta de facturación anticipada con valores amortizados a terminación del contrato	CCI	19/09/2025	**Cumplido**

Glosario

** AEROCIVIL: Supervisión – Aerocivil.*
** RA5: Interventoría Consorcio RA5*
** CCI: Contratista de Obra Consorcio CI*
** PMT – Plan de Manejo de Transito*
**NPs – Items No Previstos*
** M&MC - Acta de Mayores y menores cantidades de obra*
** E.N.E.- Elementos No Estructurales*
** RL – Representante Legal*
** SDM – Secretaria Distrital de Movilidad*
** SDA – Secretaria distrital de Ambiente*

4) Seguimiento ejecución física del contrato.

✈ **Actividades realizadas en obra durante la semana**



CCI Min 31:44

Zona No. 1:
Se realizó la colocación de acero de refuerzo de dados, se inició el armado e instalación de acero de refuerzo de arranques de columnas en cada uno de los dados, instalando flejes cada 10 cm.
Zona No. 2:
Se realizó la excavación de 4 dados, se realizó la colocación de acero en dos dados bajo la placa puntal en sótano 2 y foso de ascensor, concreto pobre en el 70% de la zona, se realizó la excavación de las vigas de cimentación que pasan por los dados y columnas correspondientes, se avanzó con la apertura de dos dados y descabece de pilotes, se encuentra pendiente la excavación de 3 dados. Todo el acero de dados se encuentra en la obra.

Zona No. 3:
Se culminó la excavación bajo la zona No 3, a excepción de la zona donde se hace el respaldo de la máquina para realizar el retiro de excavación bajo la placa entre ejes E y sobre eje F y excavación de los dados y vigas de cimentación y su correspondiente traspaleo.

Actividades complementarias:
Durante la última semana se retiraron 465 cubos de material, se tuvo una restricción por situaciones de orden público (Paro Distrital) y se presentaron lluvias en el sitio de disposición. Si bien se necesita excavar no son volúmenes mayores debido a que son los de los dados y vigas de cimentación

✈ Actividades programadas para la próxima semana

Zona No. 1:
Se plantea realizar la solicitud de acero de acuerdo con las cartillas y contar con el suministro del mismo acero, se espera que ALMASA pueda acelerar su logística del suministro de acero en menos de 10 días según su disponibilidad, y así proceder cuanto antes con el armado de vigas y columnas, se realizaran los anclajes de la vía perimetral

Zona No. 2:
Colocación de acero de refuerzo inferior de los dados

Zona No. 3:
Inicio de excavación y colocación de acero de solado para dados y vigas, tanto de zonas para losa de supresión

Actividades complementarias:
Se realizarán levantamientos topográficos, toma de mediciones de instrumentación geotécnica, pruebas PIT de acuerdo con el descabece de pilotes.

5) Seguimiento a la programación de obra y análisis de indicadores.

De acuerdo con el informe semanal **No 131**, correspondiente a la presente acta del comité de seguimiento, se presentan los siguientes indicadores de avance en relación con la Línea Base 6 y el balance presupuestal con mayores y menores cantidades vigentes:

Periodo de Ejecución:	Desde: viernes-12-sep-25	Hasta: jueves-18-sep-25
Fecha Fin Proyectado:	miércoles-31-dic-25	
% Tiempo contractual Transcurrido desde Acta de Inicio:	917 días	90%
Días faltantes para finalizar obra:	104 días	10%
Valor Planeado Semana:	$ 378.116.155	0,96%
Valor Ejecutado Semana:	$ 63.769.074	0,16%
Valor Desviación Semana:	-$ 314.347.081	-83,14%
Valor Planeado Acumulado:	$ 15.867.008.773	40.41%
Valor Ejecutado Acumulado:	$ 15.594.123.752	39,72%
Valor Desviación Acumulada:	-$ 272.885.021	-0,69%
Rendimiento del Cronograma:	0,94	

$ Valor Avance Financiero Acumulado Obra (D), hasta:	Acta Parcial 17: FEV 18	$ 14.663.281.538
% Avance Financiero Obra (ejecutado acumulado), hasta:		**37,35%**
$ Valor Avance Financiero Acumulado Interventoría, hasta:	Acta Parcial 17: FEV 18	$ 1.492.455.922
% Avance Financiero Interventoría (ejecutado acumulado), hasta:		**37,07%**

** **NOTA:** los indicadores y el seguimiento detallado del proyecto se presentan en el informe semanal de obra e interventoría correspondiente a la semana inmediatamente anterior a la fecha de este comité.*

✈ Análisis de indicadores

Consorcio CI 52:50
El Consorcio CI en relación con los indicadores manifiesta como lo ha mencionado desde hace varios comités, que debido a la no definición de aceros para vigas de cimentación se iba a incrementar el atraso semana a semana, además aclara que del mencionado, hay un 0,50% que aportan las actividades que ya finalizaron y que aún mantienen cantidad, otro porcentaje es de la provisional de energía que ya tiene un plan de acción que está en ejecución, y el resto obedece a la no ejecución en actividades de aceros de vigas y concretos de cimentación. Sin embargo, es un riesgo que había identificado el Consorcio CI y lo había puesto de conocimiento a la interventoría y la supervisión del contrato.

RA5 Min 1:00:58
Durante la semana se ejecutaron aproximadamente **$63.769.334 COP**, destacando como principal actividad la **excavación manual de la losa, dados y vigas de cimentación**, que representó el mayor avance del periodo. También se realizó la colocación de **concreto pobre**, con una inversión aproximada de **$8.000.000 COP**.

Actualmente, la **excavación** es la actividad predominante en obra. Se han iniciado trabajos en los **dados con armado de acero**, y **arranque de columnas**, además de labores de **solado**.

En cuanto a la **programación de hitos**, se identifican **tres hitos en alerta** correspondientes a la construcción en conjunto de dados y vigas de cimentación en las zonas 1, 2 y 3:

- **Zona 1**: debió finalizar hace 8 días.
- **Zona 2**: debió finalizar hace 5 días.
- **Zona 3**: tiene como fecha límite dentro de 2 días.

Ante los retrasos presentados desde el inicio del proyectose solicitó al contratista CCI la presentación de un plan de contingencia. Sin embargo, hasta el momento solo se ha entregado un cronograma parcial correspondientea la acometida eléctrica provisional. Se espera la entrega de un plan de contingencia completo, que incluya las labores a realizar y las nuevas fechas propuestas para recuperar el atraso.

Consorcio CCI
Se informa que se entregó el plan de acción para lo que la interventoría solicitó al semanal No. 127.

Avances físicos en obra:

- En zonas 1 y 2 se observa progreso en el armado de columnas, representados en que los dados ya están amarrados con acero inferior.
- En zona 3 se ha iniciado la excavación y el descabezado de pilotes, además de trabajos de demolición.

Porcentajes de avance:

- Excavación mecánica: **+2%**, alcanzando un **97% de avance** en el sótano 2.
- Descabezado de pilotes: **15%**.
- Solado en nivel -6.30: **22%**.
- Acumulado en acero (zonas 1, 2 y 3): **37%**, con un avance semanal del **5%**.

✈ Recursos en Obra

- **Personal**

RA5 Min 1:04:03

CCI

El contratista de obra durante la ejecución semanal contó con los 12 especialistas requeridos en el anexo técnico, 17 personas con roles administrativos y un personal operativo en promedio de 28 para labores en obra.

RA5

La Interventoría durante la ejecución semanal contó con los 12 especialistas requeridos en el anexo técnico, 9 personas administrativas y un personal técnico en campo de 7 profesionales para labores de inspección y control en obra.

- **Equipos en obra**

Durante la semana el contratista de obra conto y opero los siguientes equipos y maquinaria en obra:

- 1 Miniexcavadora SANY SY35U + sistema martillo demoledor + cuchara.
- 1 excavadora de orugas CAT 320DL
- 1 Miniexcavadora 303.5 CR.
- 1 Excavadora Hitachi ZAXIS
- 1 Minicargador Bobcat S-130
- 2 Martillo Demoledor Eléctrico + Puntas:
- 4 Secciones Andamio Multidireccional
- 1 Máquina Roscadora HGS-1240
- 1 Torre Grua Liebherr 63 Lc (Altura 37m)
- 1 Bomba estacionaria Zoom Lion
- Compresor neumático demoledor con 4 martillos

- **Clima**

Durante la última semana, se registraron condiciones climáticas mayormente favorables para la obra, con un 100% del tiempo (44 horas) en condiciones secas, y 0 horas de lluvias que llegarán a suspender actividades, Durante la ejecución del contrato se han contado con 178 horas de lluvia lo cual representan el 5.2% del tiempo total del cual se han presentado 3270 horas de tiempo seco.

CCI manifiesta que si bien no se presentaron lluvias en obra durante la jornada se presentaron lluvias en horas de la noche y en las afueras de Bogotá como lo fue en los sitios de disposición que afectaron la recepción del material de excavación.

6) Aspectos técnicos específicos

✈ Diseño Estructural

RA5 Min 18:44

Se recibió el diseño por parte del contratista de obra en cuanto al diseño de dados y vigas, se dio concepto de viabilidad al despiece presentado, no obstantes se tiene observación en cuanto al dibujo en planos para

reducir confusión en obra durante la ejecución, se espera se realicen los ajustes requeridos y atención de las observaciones 2.4 al 2.8 del informe de revisión del especialista de la interventoría.

CCI Min 20:45
El Contratista de obra manifiesta que se dio traslado inmediato al Especialista Estructural para atender dichas observaciones, se adelantó la corrección y se espera dar traslado con la celeridad del caso. Se mantiene el compromiso del diseño final el 26/09/2025 de acuerdo con el compromiso adquirido en las reuniones con la Aerocivil. El contratista de obra manifiesta que el cambio en peso desde la versión 7 a la versión 8 con la solicitud de optimización de aceros solo hubo una disminución de aproximadamente 2.000 kilos, por lo cual se solicita incluir estas mayores cantidades de acero de vigas de cimentación en el balance de mayores y menores cantidades de obra, de acuerdo con la mesa técnica que solicita la interventoría se adelante en la tarde del día de hoy y de una vez dejar planteadas estas.

La interventoría no comparte las cifras de disminución de acero, enunciadas por el contratista de obra.

✈ **Diseño de Fachada**
Se recibió propuesta por parte de Hunter Douglas especialistas en revestimiento de edificaciones, este remitió un diseño inicial, no obstante, el contratista evidenció un faltante en el diseño, a lo cual remitió nuevamente al proveedor con la solicitud adicional de incluir el concepto económico de estos elementos del diseño. De igual forma la supervisión solicitó la inclusión de 3 proveedores alternativos, junto con su respectivas propuestas técnicas y económicas.

✈ **Laboratorios y Pruebas**

- **Concretos**

Se realizará el fallo de las muestras entre CCI y RA5 cruzando los laboratorios para corroborar el porque se presenta la gran variación entre las muestras. Se espera se desarrollen los próximos 22 y 23 de septiembre de 2025. Lo anterior para determinar la posible causa de la diferencia entre las resistencias entre lo reportado por el laboratorio del Consorcio CI y el laboratorio de la interventoría, ya que los cilindros se toman con la misma muestra de concreto, el mismo día, por la misma persona y se curan en la misma pila. Se esperan fallar los cilindros y presentar los resultados.

- **Aceros**

Hasta la fecha se han recibido entre 600 y 700 toneladas de acero. Este peso permitirá realizar los ensayos establecidos en el plan de calidad del proyecto.

Rango de Suministro de Acero Acumulado (Ton)	N° Conjunto de Ensayos realizados	Estado
600 Ton @ 700 Ton	6	Pendiente ensayo del rango actual.

- **Pruebas PIT**

Durante esta semana se realizaron las pruebas de integridad a pilotes ejecutados en obra. Hasta el momento, no se han reportado hallazgos negativos ni anomalías en los resultados obtenidos, lo que indica que los elementos cumplen con los estándares de calidad establecidos para este tipo de estructuras. Se continúa con el seguimiento conforme al plan de control de calidad del proyecto.

La interventoría solicita al contratista que se remitan los informes una vez se adelanten las pruebas, no esperara al informe mensual.

- **Prueba de Verticalidad**

Se realizará prueba y verificación de verticalidad de la torre grúa, en compañía de los topógrafos, se espera elaborar un informe o acta, donde se documente la verificación de la verticalidad

7) Gestión Entorno, Ambiental, SST, PMT.

✈ **Gestión Entorno:**

- **Visitas Copropiedades Cabaña Pijao**

CCI Min 39:39
Se adelantaron visitas por parte de CCI en acompañamiento de la interventoría, si se evidenciaron fisuras y desviaciones mínimas en marcos de puertas, se hará la respectiva validación en comparación a las actas de vecindad levantadas inicialmente por la obra, para las correcciones o reparaciones del caso. Si bien se identifican que existe humedad no son atribuibles al desarrollo de la obra sino a causa de la intemperie y no contar con el muro pañetado. La administración de la UR Cabana Pijao solicitó visitas a nuevos apartamentos y se indicó que se hiciera la solicitud formal para estas nuevas programaciones.

La interventoría sugiere proceder con las intervenciones menores, con el fin de mostrar una buena voluntad por parte de la obra y mejorar las relaciones con esta comunidad.

✈ **Ambiental**

No se presentaron temas ambientales, se confirma que la valla ya se encuentra instalada,

✈ **Gestión SST**

RA5 Min 1:13:16
Durante esta semana se presentó una novedad en obra relacionada con la seguridad laboral. Un operario sufrió un accidente menor mientras realizaba labores de demolición sobre un andamio. El trabajador perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de 1.20 metros, cayendo sobre el material de excavación y los escombros previamente retirados.

De inmediato se activó el plan de emergencia, y el operario fue trasladado en ambulancia a un centro médico para su valoración. Permaneció en observación durante tres días, incluyendo dos días de hospitalización. Los exámenes médicos confirmaron que no presenta fracturas, aunque sí se identificaron algunas inflamaciones en el cuerpo..

El trabajador conserva toda su movilidad y fue dado de alta con una incapacidad médica de 8 días. Al finalizar este periodo, deberá presentarse nuevamente al centro médico para una valoración de seguimiento.

Este incidente resalta la importancia de continuar reforzando las medidas de seguridad en obra, especialmente en actividades que implican trabajo en altura y manejo de escombros.

La interventoría queda atenta a la remisión del informe que adelante el área SST del consorcio constructor, sobre el incidente presentado.

✈ **Gestión PMT**

- **Llamado de atención SDM**

RA5 Min 1:19:25
Se recibió un llamado de atención por parte de la SDM, el contratista de obra tomo acción y realizó las correcciones respectivas, con respecto al parqueo de las volquetas y la presencia de paleteros, el contratista de obra remitió las evidencias correspondientes a la SDM vía email en cumplimiento del PMT y las observaciones realizadas, se dará traslado a la Entidad para el cierre del caso al interior.

8) Aspectos presupuestales, administrativos y jurídicos del contrato

✈ **Presupuestales**

- **Estado de Actas parciales de avance de Obra.**

RA5 Min 1:21:22
Se adelantó la conformación del acta parcial de obra No 18. Se adelantará el día de hoy reunión de concertación validado y revisado por las partes para el respectivo traslado a la supervisión.

- **Actas parciales de Interventoría**

RA5 Min
Se recibió aprobación del acta parcial No 17 de interventoría, se realizó la respectiva generación de la factura para el trámite al interior de la Entidad.

De acuerdo con lo solicitado por la Supervisión se dará trámite de la prefectura tanto de obra como de interventoría en el mismo plazo. Y que sean tramitadas en paralelo

- **Seguimiento pagos por anticipo.**

RA5 Min 1:23:53
Se recibió una solicitud de pago por parte del contratista referente al pago del proveedor de aceros ALMASA; sin embargo, el oficio adjunto fue cargado en formato Word, no en formato PDF, y no cuenta con la firma de la Dirección de Obra, lo cual es un requisito formal para su validación.

- **Seguimiento Informes Fiduciaria Alianza.**

RA5 Min 1:30:20
Se recibió el informe mensual de gestión al fideicomiso por parte de la Fiduciaria Alianza correspondiente al mes de agosto 2025, el cual fue objeto de revisión y validación por parte de interventoría, para dar traslado a la supervisión.

La interventoría remitió un comunicado en cuanto a la presentación del informe semestral de Alianza ya que por obligaciones del contrato deben emitir este informe dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores a la fecha de corte establecida. A la fecha de la presente acta no se ha recibido.

El contratista de obra indica haberlo recibido, no obstante, ante la validación realizada del mismo fue devuelto con observaciones a ser atendidas por la fiduciaria antes de dar el traslado a la interventoría. El contratista adelantó la solicitud mediante el área jurídica, se espera dar tiempo de respuesta, sin embargo, se cuenta con el apoyo de la Entidad para solicitarlo directamente a Alianza Fiduciaria.

✈ Aspectos Administrativos

- **Informes Mensuales**

RA5 Min 1:35:23
En cuanto a los informes mensuales se espera recibir el informe a mas tardar el quinto dia posterior a la fecha de corte de acuerdo con lo establecido en el formato 8A, por lo cual se espera recibir dentro de las fechas para así emitir concepto de revisión y aprobación por parte de la interventoría, así mismo se dará traslado a la Supervisión el día de hoy del informe mensual de la Interventoría.

Consorcio CI Min 1:35:36
El Consorcio CI manifiesta que si bien es cierto se establecio un tiempo de entrega de los informes, no se establece en los términos una hora para entrega de los mismos, El Consorcio CI conoce sus responsabilidades en la entrega de la información, pero no puede hacerlo en las horas que solicita la interventoría.

✈ Aspectos Jurídicos

9) Temas adicionales.

Supervisión 1:38:20
La supervisión solicitó que se presenten los tiempos estimados en los cuales deben enviarse a fabricación los equipos, con el fin de garantizar el cumplimiento del tiempo del contratoproyectado a 15 de julio de 2026, también. Asimismose requiere que dichos tiempos sean sustentados por el proveedor, con base en su logística y propuesta técnica..

El Consorcio CI indica que en la ficha técnica de ascensores se indica del tiempo que se requiere una vez se formalice el negocio, que son 8.5 meses. Para los demás equipos también se indican los tiempos que se necesiten por ejemplo para el equipo RCI que es un equipo listado e importado por lo que requiere tiempo para su nacionalización. Cuando se presenten las propuestas de fachada también se indicarán los tiempos por parte del proveedor.



V. COMPROMISOS GENERADOS EN LA PRESENTE ACTA

No	Actividad	Responsable	Fecha Proyectada
1	Análisis económico Propuesta - Diseño fachada Hunter Douglas	CCI	22/09/2025
2	Traslado formato 69 NPs Pase de vía y Pasantes – M&M #9	RA5	22/09/2025

No	Actividad	Responsable	Fecha Proyectada
3	Resumen de justificación de cada modificatorio, acta de mayores y líneas base	RA5	22/09/2025
4	Traslado la supervisión de la respuesta a las observaciones enviadas a la SDM	RA5	22/09/2025
5	Formalización Resultados de verificación de verticalidades Torre grúa - Topografía	CCI & RA5	24/09/2025
6	Presentación de los complementos del Diseño Estructural.	CCI	26/09/2025
7	Resultados de pruebas de compresión de cilindros entre laboratorios	CCI & RA5	26/09/2025
8	Búsqueda de 3 proveedores adicionales con propuesta de fachada (Técnico y Económico)	CCI	3/10/2025

VI. FIRMAS:

Para constancia, se firma la lista de asistencia, la cual forma parte integral de la presente acta, en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de septiembre de 2025, por parte de los asistentes.

Nombre completo	Cargo	Firma
Laura Cristina Santana Salazar laura.santana@ryesa.com.co	Directora de Obra - Consorcio Construcciones de Ingeniería.	
Anderson Giovanny Téllez Rojas Anderson.tellez@ryesa.com.co	Inspector de obra - Consorcio Construcciones de Ingeniería.	
Cristian Mauricio Melo Caicedo cristianmelo@aciproyectos.com	Director de Interventoría – Consorcio RA5	
Brandon Yesid Nossa Ortiz brandonnossa@aciproyectos.com	Coordinador de Interventoría – Consorcio RA5	
Cristian Camilo Preciado Palacios cristianpreciado@aciproyectos.com	Residente de estructuras de interventoría I – Consorcio RA5	
Cedrik Julian Zarate Sanchez cedrikzarate@aciproyectos.com	Técnico Auxiliar de Interventoría - Consorcio RA5	
Luis Bernardo Puentes Torres bernardopuentes@aerocivil.gov.co	Supervisor designado Entidad UAEAC – Aerocivil	
José Ángel Puccini García jose.puccini@aerocivil.gov.co	Apoyo Técnico a la Supervisión Entidad UAEAC – Aerocivil	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

LISTADO DE PARTICIPANTES Y/O ASISTENTES

Clave: ESTR-3.0-12-004	Versión: 06	Fecha de aprobación: 01/04/2022

ÁREA / PROCESO QUE REALIZA LA REUNIÓN: DIRECCION TÉCNICA DE INVESTIGACÓN DE ACCIDENTES

TEMA DE LA REUNIÓN: Comité de Obra Nº 128

FECHA: 19 de Septiembre de 2025 | HORA INICIO: 9:10 am | HORA FINAL: 10:55 am

LUGAR: Oficina de obra de la interventoria calle 64 Nº 71A - 04 Bogotá

Ley 1581 del 2012: los datos personales recolectados, serán tratados para gestionar el tema de la reunión, alcanzar los objetivos del proceso que la realiza y cumplir los deberes de la Aerocivil. Puede conocer nuestra Política de Protección de Datos Personales en www.aerocivil.gov.co y ejercer sus derechos a conocer, rectificar, actualizar, u oponerse tambien através de nuestra pagina, opción Atención al ciudadano, opción PQRSD.

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA	EMPRESA	TELEFONO	E-MAIL	FIRMA
1	Jose Puccini	79414186	Aerocivil	3105724422	jose.puccini@aerocivil.gov.co	
2	Sandra Gómez	38287	AEROCIVIL	—	sandra.gomez@aerocivil.gov.co	
3	Bernardo Pirontet	3033046	Aerocivil	3103231717	bernardo.pirontet@aerocivil.gov.co	
4	Cristian Mauricio Mejia	80'283.308	Consorcio RAS	3006149986	Cristian.mejia@acipingenieros.com.co	
5	Cedrik J. Zarate S.	1022917957	Consorcio RAS	3006504280	cedrikzarate@acipingenieros.com	
6	Anderson G Tellez	1032362412	CCI	3144613988	anderson.tellez@cyesa.com.co	
7	LAURA CRISTINA SANTANA	37.849.872	C.C.I	3208912459	laura.santana@cyesa.com	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						