| | MINISTERIO DE TRANSPORTE - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL -MANUAL DE INTERVENTORÍA<br>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | VERSIÓN | 1 |
|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | 1 de 6 |

| UNIDAD EJECUTORA: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: viernes-26-sep-25 | Hasta: jueves-2-oct-25 | INFORME SEMANAL N° : 133 |

## DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto :** | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES AERONAUTICOS CIAA (VIGENCIAS FUTURAS) | | |
| **Supervisor :** | LUIS BERNARDO PUENTES TORRES | | |
| **Contratista:** | CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA | Número de Contrato: | 22001449 H4 de 2022 |
| **Interventoría:** | CONSORCIO RAS | Número de Contrato: | 22001464 H3 de 2022 |

| COSTOS DEL CONTRATO (COP) | | OBRA | INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato **(A)**: | | $ 39 264 066 722 | $ 3 158 424 339 |
| Valor Adicional acumulado al Contrato **(B)**: | | $ - | $ 867 960 106 |
| **Valor Total del Contrato Actualizado (C):** (A+B): | | **$ 39 264 066 722** | **$ 4 026 384 445** |
| Saldo de Facturación **Cto. OBRA** (C-D) con corte a: | **Acta Parcial 18 : FEV 19** | $ 24 042 189 408 | ---------- |
| Valor por ejecutar **Cto. OBRA** con corte a informe semanal : | **N°: 133** | $ 23 103 776 985 | ---------- |
| Saldo de facturación **Cto INTERVENTORÍA** con corte a: | **Acta Parcial 18 : FEV 19** | ---------- | $ 2 474 403 483 |

| FACTURACIÓN - OBRA - AVANCE FINANCIERO | | |
|---|---|---|
| Valor Avance Financiero Acumulado **Obra (D)**, hasta: | **Acta Parcial 18 : FEV 19** | $ 15 221 877 314 |
| Avance Financiero **Obra** ( ejecutado acumulado), hasta : | | **38.77%** |
| Valor Avance Financiero Acumulado **Interventoría** , hasta: | **Acta Parcial 18 : FEV 19** | $ 1 551 980 962 |
| Avance Financiero **Interventoría** ( ejecutado acumulado), hasta : | | **38.55%** |

| FECHAS Y PLAZOS | | OBRA | INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|
| **Fecha Acta de Inicio:** | | vie-20-ene-23 | vie-20-ene-23 |
| **Duración Inicial Contrato (días):** | | 851 días | 851 días |
| **Fecha Fin Contrato Previsto:** | | lun-19-may-25 | lun-19-may-25 |
| **Plazo Adicional (días):** | | 170 días | 170 días |
| **Suspensiónes acumuladas ( días) :** | | 56 días | 56 días |
| **Fecha Fin Contrato con ( suspensiones / prórrogas) :** | | **mié-31-dic-25** | **mié-31-dic-25** |
| **Duración Actualizada Contrato (días):** | | 1021 días | 1021 días |
| **% Tiempo contractual Transcurrido desde Acta de Inicio :** | **931 días** | **91%** | **91%** |
| **Días faltantes para finalizar obra:** | **90 días** | **9%** | **9%** |
| **Fecha Fin Proyectado:** | | mié-31-dic-25 | mié-31-dic-25 |


## AVANCE FÍSICO - LINEA BASE N° 6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Planeado Acumulado : | $ 16 677 268 348 | % Avance Físico Prog Acum: | 42.47% | |
| Valor Ejecutado Acumulado : | $ 16 160 289 737 | % Avance Físico Ejec Acum: | 41.16% | |
| Valor Desviación Acumulada : | -$ 516 978 611 | -1.32% | EJECUCIÓN DE OBRA TARDÍA VS CRONOGRAMA (<3%) | |
| Valor Planeado Semana : | $ 417 010 679 | % Avance Físico Prog semana: | 1.06% | |
| Valor Ejecutado Semana : | $ 123 312 974 | % Avance Físico Ejec Semana | 0.31% | |
| Valor Desviación Semana : | -$ 293 697 705 | -70% | ATRASO \| VS PLANEACIÓN SEMANAL | |

## INIDICADORES

| | | |
|---|---|---|
| Valor Planificado : | PV | 42.47% |
| Valor Ganado : | EV | 41.16% |
| Variación del Cronograma : | SV | -1.32% |
| Rendimiento del Cronograma : | SPI | 0.97 |
| Estado General de Obra : | | SE REQUIERE ADOPTAR PLAN CONTINGENCIA (ATRASO <=3%) |

## CURVA S - AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO DE OBRA - LINEA BASE N° 6




## ANÁLIS DE DESVIACIONES

▶ Análisis SPI: El proyecto presenta un valor de 0.97, esto refleja un rendimiento bajo, ya que el indicador se ubica en el rango de 80% @ 100% respecto a la programación vigente.

▶ Análisis Desviaciones: Se presenta una desviación física acumulada negativa de -01.32% respecto al flujo de inversión extraido de línea base vigente; el índice de causación (AVANCE FINANCIERO DE OBRA - FACTURADO) actualmente es de 38.77%.
La desviación física se presenta en los siguientes capítulos:

| CAPÍTULO | VALOR DESVIACIÓN: LINEA BASE N° 6 | % VS VALOR CONTRATO. | OBSERVACION: TAREAS CON ATRASO ( EXPRESADAS EN DESVIO DE COSTOS VS LINEA BASE & BALANCE VIGENTE) |
|---|---|---|---|

| | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | MENOR VALOR |
|---|---|---|---|
| NP 2.2.4 | PROTECCIÓN DE VANOS DE LA EDIFICACIÓN COLINDANTE | M2 | -$ 1 595 346 |
| 3.1.1 | Excavación Manual Placa Anden + Placa Puntal + Cartelas a Niv.+0.00 y Niv.-3.50 (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra) | m3 | -$ 133 290 085 |
| 3.1.2 | Perfilada Manual Fondo + Paredes Excavación Placa Anden + Placa Puntal +Cartelas Niv.+0.00 y Niv.-3.50 | m2 | -$ 4 069 622 |
| 3.1.3 | Concreto Pobre e=5cm f'c=2.500 psi 17.5 Mpa Placa Anden + Placa Puntal +Cartelas Niv.+0.00 y Niv.-3.50 | m2 | -$ 26 104 192 |
| 3.2.2 | Excavación Mecánica Sótano 2a.Etapa a Niv.-6.00 (incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra) | m3 | -$ 8 135 182 |
| 3.3.4 | Perfilada Manual Paredes Taludes Temporales | m2 | -$ 6 836 837 |
| 3.5.1 | Concreto Pobre e=5cm f'c=2.500 psi 17.5 Mpa a Niv.-6.00 | m2 | -$ 7 440 623 |
| 3.5.3 | Vigas de Cimentación en concreto reforzado f'c=3.000 psi 21 Mpa a Niv.-6.00 m | m3 | -$ 24 786 011 |
| 3.5.4 | Placa Maciza de Cimentación y Supresión altura h=30 cm Niv.-6.00 cm en concreto f'c=3.000 psi 21 Mpa | m2 | -$ 53 152 240 |
| NP 3.1.1 | PLACA ANDEN + PLACA PUNTAL + CARTELAS NIV. +0.00, NIV. +0.50, NIV. -3.00, DE ACUERDO AL DISEÑO DEL SISTEMA CONSTR | M2 | -$ 23 923 572 |
| NP 3.1.2 | PLACA ANDEN + PLACA PUNTAL + CARTELAS NIV. +0.00 Y NIV. +0.50, DE ACUERDO AL DISEÑO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO, | M2 | -$ 15 107 |
| NP 3.6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES MECANICOS TIPO 2 PARA ACERO CORRUGADO # 4 | UND | -$ 423 056 |
| NP 3.6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES MECANICOS TIPO 2 PARA ACERO CORRUGADO # 6 | UND | -$ 1 223 053 |
| 5.2.6 | Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Estructura Metálica Escalera E-01 Lobby Sótanos 2o Sótano a 1o Piso, dos (2) Tramos, cont | kg | -$ 56 477 664 |
| 5.2.9 | Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Estructura Metálica Escalera E-04 Protegida Ep3 1o a 2o Piso, un (1) Tramo, conformada | kg | -$ 33 159 909 |
| 5.2.10 | Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Estructura Metálica Escalera E-05 Protegida Ep2 2o a 5o Piso, tres (3) Tramos, conforma | kg | -$ 21 716 910 |
| 5.2.11 | Suministro, Fabricación, Montaje y Pintura Estructura Metálica Escalera E-02 Protegida Ep1 2o Sótano a 5o Piso, Seis (6) Tramos, | kg | -$ 238 786 608 |
| | **TOTAL MENOR CANTIDAD /BALANCE DE CANTIDADES N°9** | | -$ 641 136 015 |

📌 Alineado al balance de mayores y menores cantidades N° 9 , Se identifican 17 ítems con reducción de cantidades significativas. Al aplicar esta reducción en ejecución la variación negativa del cronograma General se reduce.

📌 En general, las tareas con atraso corresponden principalmente a instalaciones provisionales eléctricas aún no ejecutadas, así como instalación de acero de refuerzo para elementos dados y vigas de cimentación en el Nivel -6.30m.

📌 Es necesario generar nueva línea base, de modo que las actividades concluidas al 100% queden reflejadas correctamente en el cronograma y en los documentos de control de ejecución de obra. Mediante reuniones y en comité de obra se solicitó al contratista las actualizaciones mencionadas.

## ACTIVIDADES SUPERVISADAS / EJECUTADAS EN OBRA DURANTE EL PERIODO

- Excavación mecánica zona 3 - Excavacion acumulada: 100%
- Conformación mecánica y manual de caras laterales- Colocación de refuerzo inferior y superior en geometría dados sobre pilotes zona1. / colocación arranque de columnas.
- Zona 2: Conformación mecánica y manual de caras laterales - Colocación de refuerzo inferior y superior , en geometría dados sobre pilotes zona2.
- Vaciado de concreto para dado 6C e intercepción con Foso Ascensor.
- Colocación acero de refuerzo cimientos dados y columnas ZONA 1.
- Colocación acero de refuerzo cimientos dados ZONA 2. / Interecepción estructural con pilotes -dados.
- Equipo disponible para retiro de material, Excavación mecánica en zona 3 : central y trincheras .
- Intervención para instalación eléctrica en andén perimetral conjunto Almendros / Cuadrilla de Herreros para construcción de dados ZONA 3.
- Concreto y control de calidad / para solados de dados y vigas de cimentación.
- Encofrado viga cinturón.

## CANTIDADES DE ITEMS EJECUTADOS EN EL PERIODO VS CANTIDADES CONTRATADAS VIGENTES SEGÚN BALANCE + & - CANTIDADES N° 8

| ITEM | CAPÍTULO | DESCRIPCIÓN | | % DE INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PERIODO | | UND | CONTRATADO | | EJECUTADO SEMANA | | ACUMULADO | | LIBERACIÓN ACTIVIDAD / ALERTA BALANCE M&MC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CANTIDAD | PONDERADO | CANTIDAD | %EJECT - ITEM | CANTIDAD | %EJECT - ITEM | | |
| | | Obervación: Alerta: 15 ítems contratados requieren Justificar Mayor Cantidad. | | VALOR | % | | | | | | | | | |
| | | **VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME →** | | **123 312 453** | | | | | | | 41.16% | | | |
| 1.2.1 | | Alquiler Contenedor Oficina (20 pies: 6.10x2.44x2.59 m) + Contenedor Almacén (20 pies: 6.10x2.44x2.59 | PRELIMINARES | $ 486 770 | 0% | mes | 21 | 0.10% | 0.25 | 1.2% | 21 | 98% | ✔ | --- |
| 1.2.2 | | Alquiler dos (2) unidades de Cabina Sencilla Baño Portátil + Aseo Diario. Incluye Transporte + Instalación | PRELIMINARES | $ 371 716 | 0% | mes | 21 | 0.08% | 0.25 | 1.2% | 20 | 95% | ✔ | --- |
| 1.4.3 | | Demolición Integral de Placas de Contrapiso en concreto de construcciones existentes de cualquier | PRELIMINARES | $ - | 0% | m2 | 495 | 0.05% | - | - | 528 | 107% | --- | |
| 1.4.4 | | Demolición Integral en Concreto Simple o Reforzado de Cimientos (ciclópeos, sobrecimientos, zapatas, | PRELIMINARES | $ - | 0% | m3 | 258 | 0.28% | - | - | 335 | 130% | --- | |
| 3.2.1 | | Excavación Mecánica Sótano 1a.Etapa a Niv.-3.00 (incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra) | CIMENTACIÓN | $ - | 0% | m3 | 5 026 | 0.98% | - | - | 5 043 | 100% | --- | |
| 3.2.3 | | Excavación Manual Dados de Cimentación a Niv.-6.00 m (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la | CIMENTACIÓN | $ 6 174 686 | 5% | m3 | 255 | 0.07% | 57 | 22.5% | 548 | 215% | ✔ | |
| 3.2.4 | | Excavación Manual Vigas de Cimentación a Niv.-6.00 m (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la | CIMENTACIÓN | $ 2 542 265 | 2% | m3 | 248 | 0.07% | 24 | 9.6% | 195 | 79% | ✔ | --- |
| 3.2.5 | | Excavación Manual Losa de Cimentación espesor e=40 cm a Niv.-6.00 m (Incluye retiro, cargue y | CIMENTACIÓN | -$ 1 893 542 | -2% | m3 | 469 | 0.13% | - 18 | - 3.8% | 1 058 | 226% | --- | |
| 3.2.7 | | Excavación Manual Fosos Ascensores (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra) a N iv.-6.00 | CIMENTACIÓN | $ - | 0% | m3 | 32 | 0.01% | - | - | 78 | 246% | --- | |
| 3.3.1 | | Perfilada Manual Fondo Excavación a Niv.-6.00 | CIMENTACIÓN | $ 2 691 996 | 2% | m2 | 1 675 | 0.03% | 407 | 24.3% | 1 628 | 97% | ✔ | --- |
| 3.3.2 | | Perfilada Manual Paredes Excavación Dados y Viga de Cimentación | CIMENTACIÓN | $ 355 280 | 0% | m2 | 2 198 | 0.04% | 54 | 2.4% | 1 232 | 56% | ✔ | --- |
| 3.4.2 | | Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavación. Incluye: Extendida, Nivelación, | CIMENTACIÓN | $ - | 0% | m3 | 1 233 | 0.12% | - | - | 1 309 | 106% | --- | |
| 3.5.2 | | Dados de Cimentación en concreto reforzado f'c=3.000 psi 21 Mpa a Niv.-6.00 m | CIMENTACIÓN | $ 34 183 606 | 28% | m3 | 447 | 1.32% | 30 | 6.6% | 30 | 7% | ✔ | --- |
| 3.6.1 | | Acero PDR-60 Placa Anden + Placa Puntal + Cartelas | CIMENTACIÓN | $ - | 0% | kg | 98 914 | 2.16% | - | - | 99 343 | 100% | --- | |
| 3.6.2 | | Acero PDR-60 Dados de Cimentación | CIMENTACIÓN | $ 69 752 324 | 57% | kg | 48 027 | 1.05% | 8 132 | 16.9% | 40 602 | 85% | ✔ | --- |
| 3.6.3 | | Acero PDR-60 Vigas de Cimentación | CIMENTACIÓN | $ - | 0% | kg | 33 049 | 0.72% | - | - | 41 137 | 124% | --- | |
| 3.7.1 | | Descabece de Pantallas a=40 cm h=60 cm x 65 ml con martillo neumático (incluye retiro, cargue y | CIMENTACIÓN | $ - | 0% | m3 | 43 | 0.05% | - | - | 44 | 103% | --- | |
| 3.7.2 | | Descabece de Pilotes 60 cm h= 70 cm (113 und) ( incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra ) | CIMENTACIÓN | $ 6 902 300 | 6% | m3 | 122 | 0.14% | 15 | 12.3% | 72 | 59% | ✔ | --- |
| 3.7.4 | | Tratamiento superficial con con Sikadur 32 primer o similar para Anclaje Vigas Placa Aligerada | CIMENTACIÓN | $ - | 0% | m2 | 77 | 0.02% | - | - | 178 | 231% | --- | |
| 3.7.5 | | Anclaje: Perforación + Inyección epoxico Ø 3/8" L = 14.29 cm | CIMENTACIÓN | $ - | 0% | und | 1 800 | 0.13% | - | - | 1 846 | 103% | --- | |
| NP 3.6.2 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES MECANICOS TIPO 2 PARA ACERO CORRUGADO # 5 | ESTRUCTURA EN CONCRETO | $ - | 0% | und | 1 308 | 0.07% | - | - | 1 320 | 101% | --- | |
| NP 3.6.4 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES MECANICOS TIPO 2 PARA ACERO CORRUGADO # 7 | ESTRUCTURA EN CONCRETO | $ - | 0% | und | 184 | 0.02% | - | - | 233 | 127% | --- | |
| NP 3.6.5 | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES MECANICOS TIPO 2 PARA ACERO CORRUGADO # 8 | ESTRUCTURA EN CONCRETO | $ - | 0% | und | 1 740 | 0.18% | - | - | 1 783 | 102% | --- | |
| 8.1.1 | | Pañete Corriente Muros con mortero M.1:4 y espesor e=2 cm | PAÑETES | $ 1 745 052 | 1% | m2 | 10 875 | 0.97% | 50 | 0.5% | 846 | 8% | ✔ | --- |

**UNIDAD EJECUTORA:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

**PERIODO DEL INFORME:** Desde: viernes-26-sep-25 Hasta: jueves-2-oct-25 **INFORME SEMANAL N° :** 133

## AVANCE DE ACTIVIDADES EN OBRA POR CAPÍTULOS


| CAPÍTULO | %POND | VALOR CONTRATADO ACTUALIZADO | % PROGRAMADO ACUMULADO | VALOR EJECUTADO PERIODO | % EJECUCIÓN ACUMULADA | VARIACIÓN | PLANEADO COMIENZO | PLANEADO FIN | CONTINGENCIA FIN PROYECTADO | CONTINGENCIA FIN REAL | VENCE EN: | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO CIAA AEROCIVIL | 100.0% | $ 39 264 066 719 | 42.47% | $ 123 312 453 | 41.16% | -1.32% | 20-ene-23 | 31-dic-25 | 31-dic-25 | | 90 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 1 PRELIMINARES | 1.6% | $ 647 590 304 | 100% | $ 858 486 | 62% | -37.9% | 28-abr-24 | 15-ago-25 | 15-dic-25 | | 74 días | Fin Expirado, pospuesto: 122 días adicionales a L_Base. |
| 1.1 LOCALIZACION y REPLANTEO | 0.1% | $ 40 447 453 | 100% | $ - | 19% | -81% | 3-may-24 | 9-jun-25 | 31-dic-25 | | 90 días | Fin Expirado, pospuesto: 205 días adicionales a L_Base. |
| 1.2 CAMPAMENTO y CERRAMIENTO | 0.3% | $ 101 040 338 | 100% | $ 858 486 | 97% | -3.5% | 3-may-24 | 10-jun-25 | 14-nov-25 | | 43 días | Fin Expirado, pospuesto: 157 días adicionales a L_Base. |
| 1.3 PROVISIONALES DE SERVICIOS PUBLICOS | 0.0% | $ 6 052 422 | 100% | $ - | 27% | -73% | 28-abr-24 | 30-may-25 | 31-dic-25 | | 90 días | Fin Expirado, pospuesto: 215 días adicionales a L_Base. |
| 1.3.4 Derechos Provisionales | 0.0% | $ 10 204 521 | 100% | $ - | 66% | -34% | 28-abr-24 | 30-may-25 | 31-dic-25 | | 90 días | Fin Expirado, pospuesto: 215 días adicionales a L_Base. |
| 1.4 DEMOLICIONES y DESMONTES | 0.4% | $ 149 649 801 | 100% | $ - | 123% | 23% | 3-may-24 | 13-jul-25 | 31-dic-25 | | 90 días | Fin Expirado, pospuesto: 171 días adicionales a L_Base. |
| ITEMS NO PREVISTOS CAPÍTULO 1 | 0.9% | $ 340 195 769 | 100% | $ - | 31% | -69% | 16-feb-25 | 15-ago-25 | 31-dic-25 | | 90 días | Fin Expirado, pospuesto: 138 días adicionales a L_Base. |
| 2 PANTALLAS PRE-EXCAVADAS y PILOTAJE | 28.2% | $ 11 081 605 508 | 100% | $ - | 100% | -0.1% | 23-abr-24 | 12-dic-25 | 12-dic-25 | | 71 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 2.1 BARRETES y PANTALLAS Preexcavadas y Fundidas In-Sitı | 9.9% | $ 3 901 763 906 | 100% | $ - | 100% | -0% | 5-may-24 | 27-dic-24 | | mar-4-feb-25 | --- | Cumplimiento tarde de 39 días. |
| 2.2 PILOTAJE : Pilotes Preexcavados y Fundidos In - Situ | 0.4% | $ 156 151 612 | 100% | $ - | 100% | -0% | 29-jun-24 | 18-oct-24 | | lun-14-oct-24 | --- | Cumplimiento anticipado de 4 días. |
| 2.3 REFUERZO PANTALLAS y PILOTES: Acero de refuerzo PD | 8.9% | $ 3 502 848 195 | 100% | $ - | 100% | -0% | 23-abr-24 | 27-feb-25 | | mar-4-feb-25 | --- | Cumplimiento anticipado de 23 días. |
| 2.4 INSTRUMENTACION | 0.1% | $ 49 785 743 | 100% | $ - | 90% | -10% | 11-ene-25 | 16-jun-25 | | lun-16-jun-25 | --- | Cumplimiento Puntual con L_Base. |
| ITEMS NO PREVISTOS CAPÍTULO 2 | 8.8% | $ 3 471 056 052 | 100% | $ - | 100% | -0% | 7-jul-24 | 12-dic-25 | 12-dic-25 | | 71 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 3 CIMENTACION | 15.3% | $ 6 010 818 791 | 82% | $ 120 708 915 | 68% | -13.5% | 26-dic-24 | 27-dic-25 | 27-dic-25 | | 86 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 3.1 ARRIOSTRAMIENTO PANTALLAS PREEXCAVADAS | 0.6% | $ 242 934 801 | 100.0% | $ - | 33% | -66.88% | 22-ene-25 | 21-abr-25 | | 21-abr-25 | --- | Cumplimiento Puntual con L_Base. |
| 3.2 EXCAVACIONES | 2.4% | $ 936 135 110 | 97% | $ 6 823 409 | 109% | 12.7% | 22-may-25 | 22-oct-25 | 22-oct-25 | | 20 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 3.3 PERFILADA y PROTECCION | 0.1% | $ 44 611 705 | 56% | $ 3 047 276 | 48% | -7.9% | 11-sep-25 | 5-nov-25 | 5-nov-25 | | 34 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 3.4 RELLENOS | 0.2% | $ 83 289 796 | 100% | $ - | 89% | -11% | 14-feb-25 | 1-ago-25 | 25-sep-25 | | -7 días | L_Base Vencida hace :-7 días, asigne fecha conting. |
| 3.5 CONCRETOS CIMENTACION: en concreto color gris, (Inc | 3.7% | $ 1 442 707 940 | 56% | $ 34 183 606 | 9% | -48% | 24-ago-25 | 27-dic-25 | 27-dic-25 | | 86 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 3.6 REFUERZO CIMENTACION: Acero de refuerzo PDR-60 f'y | 4.8% | $ 1 867 974 141 | 81% | $ 69 752 324 | 83% | 2% | 29-abr-25 | 27-dic-25 | 27-dic-25 | | 86 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 3.7 DEMOLICIONES y ANCLAJES | 0.7% | $ 273 610 956 | 75% | $ 6 902 300 | 47% | -28.6% | 26-dic-24 | 26-oct-25 | 26-oct-25 | | 24 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| ITEMS NO PREVISTOS CAPÍTULO 3 | 2.9% | $ 1 119 554 342 | 100% | $ - | 98% | -2.0% | 2-jul-25 | 26-ago-25 | 26-sep-25 | | -6 días | L_Base Vencida hace :-6 días, asigne fecha conting. |
| 4 ESTRUCTURA EN CONCRETO | 18.3% | $ 7 187 907 377 | 9% | $ - | 8% | -1.7% | 13-mar-25 | 31-dic-25 | 31-dic-25 | | 90 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 4.1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO REFORZADO: e | 2.3% | $ 919 998 464 | 23% | $ - | 19% | -4.2% | 13-mar-25 | 17-dic-25 | 17-dic-25 | | 76 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 4.3 PLACAS EN CONCRETO AEREAS: en Concreto Arquitecto | 4.3% | $ 1 672 589 512 | 17% | $ - | - | -17% | 26-sep-25 | 7-nov-25 | 7-nov-25 | | 36 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 4.6 ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURA: Acero de refuerzo f | 7.8% | $ 3 047 076 259 | 7% | $ - | 12% | 5% | 2-may-25 | 31-dic-25 | 31-dic-25 | | 90 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 4.7 DEMOLICIONES y ANCLAJES | 0.6% | $ 238 412 147 | 59% | $ - | 2% | -56% | 2-jul-25 | 26-nov-25 | 26-nov-25 | | 55 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 8 PAÑETES | 1.4% | $ 540 758 811 | - | $ 1 745 052 | 5% | 5% | 25-dic-25 | 30-dic-25 | 30-dic-25 | | 89 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 8.1 PAÑETE INTERIOR | 1.4% | $ 540 758 811 | - | $ 1 745 052 | 5% | 5% | 25-dic-25 | 30-dic-25 | 30-dic-25 | | 89 días | Proyección Fin igual a L_Base. |

## SEGUIMIENTO A HITOS CONSTRUCTIVOS, LINEA BASE N° 6

| | HITO | FECHA PLAN | FECHA PROYECTADA | FIN REAL | VENCE EN: | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LB5 FIN CONSTRUCCIÓN VIGA GUIA | 9-jul-24 | | 9-jul-24 | --- | Hito con Terminación Real |
| 2 | LB5 FIN CONSTRUCCIÓN 163 PILOTES - CIMENTACIÓN PROFUNDA | 14-oct-24 | | 14-oct-24 | --- | Hito con Terminación Real |
| 3 | LB5 FIN CONSTRUCCIÓN 64 ELEMENTOS BARRETES Y PANTALLAS | 4-feb-25 | | 4-feb-25 | --- | Hito con Terminación Real |
| 4 | LB5 VACIADO CONCRETO TRAMO 1 PLACA N+00 m | 10-may-25 | | 10-may-25 | --- | Hito con Terminación Real |
| 5 | LB5 VACIADO CONCRETO TRAMO 3 PLACA N+00 m | 26-may-25 | | 26-may-25 | --- | Hito con Terminación Real |
| 6 | LB5 FIN VACIADO CONCRETO MENSULAS ( SON 10) N -3.0m | 30-may-25 | | 30-may-25 | --- | Hito con Terminación Real |
| 7 | LB5 VACIADO CONCRETO TRAMO 4 PLACA N+00 m | 4-jun-25 | | 4-jun-25 | --- | Hito con Terminación Real |
| 8 | FIN EXCAVACIÓN SOTANO 1 N -3.0m C1 y Trincehras | 5-jun-25 | | 19-jun-25 | --- | ✗ Cumplimiento tarde de 14 días. |
| 9 | LB5 VACIADO CONCRETO TRAMO 2 PLACA N+00 m | 11-jun-25 | | 11-jun-25 | --- | Hito con Terminación Real |
| 10 | FIN EXCAVACIÓN SOTANO 1 N -3.0m C2 y Trincehras | 18-jun-25 | | 10-jul-25 | --- | ✗ Cumplimiento tarde de 22 días. |
| 11 | LB5 INSTALACION TORRE GRUA | 20-jun-25 | | 20-jun-25 | --- | Hito con Terminación Real |
| 12 | FIN EXCAVACIÓN SOTANO 1 N -3.0m C3 y Trincehras | 30-jun-25 | | 23-jul-25 | --- | ✗ Cumplimiento tarde de 23 días. |
| 13 | VACIADO CONCRETO TRAMO 1 PLACA PUNTAL N -3.m | 8-ago-25 | | 11-jul-25 | --- | ✓ Cumplimiento anticipado de 28 días. |
| 14 | VACIADO CONCRETO TRAMO 2 PLACA PUNTAL N -3.m | 13-ago-25 | | 25-jul-25 | --- | ✓ Cumplimiento anticipado de 19 días. |
| 15 | VACIADO CONCRETO TRAMO 3 PLACA PUNTAL N -3.m | 19-ago-25 | | 4-ago-25 | --- | ✓ Cumplimiento anticipado de 15 días. |
| 16 | FIN EXCAVACIÓN ANILLO 1 - SOTANO 2 N -6.3m | 23-ago-25 | | 28-ago-25 | --- | ✗ Cumplimiento tarde de 5 días. |
| 17 | VACIADO CONCRETO TRAMO 4 PLACA PUNTAL N -3.m | 26-ago-25 | | 12-ago-25 | --- | ✓ Cumplimiento anticipado de 14 días. |
| 18 | FIN EXCAVACIÓN ANILLO 2 - SOTANO 2 N -6.3m | 27-ago-25 | | 15-sep-25 | --- | ✗ Cumplimiento tarde de 19 días. |
| 19 | FIN EXCAVACIÓN ANILLO 3 - SOTANO 2 N -6.3m | 5-sep-25 | | 18-sep-25 | --- | ✗ Cumplimiento tarde de 13 días. |
| 20 | FIN ZONA 1 CONCRETO -DADOS Y VIGAS CIM (N -6.3)m | 10-sep-25 | 10-sep-25 | | -22 días | L_Base Vencida hace :-22 días, asigne fecha conting. |
| 21 | FIN ZONA 2 CONCRETO -DADOS Y VIGAS CIM (N -6.3)m | 13-sep-25 | 13-sep-25 | | -19 días | L_Base Vencida hace :-19 días, asigne fecha conting. |
| 22 | FIN ZONA 3 CONCRETO -DADOS Y VIGAS CIM (N -6.3)m | 20-sep-25 | 20-sep-25 | | -12 días | L_Base Vencida hace :-12 días, asigne fecha conting. |
| 23 | FIN COMPLEMENTO A1 PLACA N-3M | 2-oct-25 | 2-oct-25 | | 0 días | ♦ Fin vence hoy ♦ |
| 24 | FIN DESCABECE Z1 N -6.0M (54 PILOTES) | 5-oct-25 | | 12-sep-25 | --- | ✓ Cumplimiento anticipado de 23 días. |
| 25 | FIN COMPLEMENTO A2 PLACA N-3M | 8-oct-25 | 8-oct-25 | | 6 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 26 | FIN DESCABECE Z2 N -6.0M (52 PILOTES) | 8-oct-25 | | 25-sep-25 | --- | ✓ Cumplimiento anticipado de 13 días. |
| 27 | FIN CONCRETO GRUPO DE COLUMNAS Z1 ( SON 17) N -6.0m | 14-oct-25 | 14-oct-25 | | 12 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 28 | FIN DESCABECE Z3 N -6.0M (57 PILOTES) | 15-oct-25 | 15-oct-25 | | 13 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 29 | FIN COMPLEMENTO A3 PLACA N-3M | 15-oct-25 | 15-oct-25 | | 13 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 30 | FIN VACIADO COMPLEMENTO PLACA N -3.0m | 15-oct-25 | 15-oct-25 | | 13 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 31 | FIN COMPLEMENTO A3 PLACA N-00M | 18-oct-25 | 18-oct-25 | | 16 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 32 | FIN VACIADO CONCRETO COLUMNAS SOTANO 1 | 18-oct-25 | 18-oct-25 | | 16 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 33 | FIN COMPLEMENTO A2 PLACA N-00M | 21-oct-25 | 21-oct-25 | | 19 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 34 | FIN CONCRETO GRUPO DE COLUMNAS Z2 (SON 7) N -6.0m | 22-oct-25 | 22-oct-25 | | 20 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 35 | FIN VACIADO COMPLEMENTO PLACA N -0.0m | 28-oct-25 | 28-oct-25 | | 26 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 36 | FIN COMPLEMENTO A1 PLACA N+0.50M | 7-nov-25 | 7-nov-25 | | 36 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 37 | FIN VACIADO RAMPA DE SOTANO 1 A NV 0+00 | 13-nov-25 | 13-nov-25 | | 42 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 38 | FIN VACIADO COLUMNAS NV PISO 1 (POR ETAPAS) | 14-nov-25 | 14-nov-25 | | 43 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 39 | FIN VACIADO DE LOSA ETAPA PISO 1 (POR ETAPAS) | 10-dic-25 | 10-dic-25 | | 69 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 40 | FIN VACIADO DE LOSA ETAPA PISO 2 (POR ETAPAS) | 10-dic-25 | 10-dic-25 | | 69 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 41 | FIN VACIADO DE LOSA ETAPA PISO 4 (POR ETAPAS) | 10-dic-25 | 10-dic-25 | | 69 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 42 | FIN VACIADO COLUMNAS NV PISO 3 (POR ETAPAS) | 11-dic-25 | 11-dic-25 | | 70 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 43 | FIN VACIADO COLUMNAS NV PISO 4 (POR ETAPAS) | 11-dic-25 | 11-dic-25 | | 70 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 44 | FIN VACIADO DE LOSA ETAPA PISO 5 (POR ETAPAS) | 12-dic-25 | 12-dic-25 | | 71 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 45 | FIN VACIADO RAMPA DE SOTANO 2 A N -3.0m | 13-dic-25 | 13-dic-25 | | 72 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 46 | FIN VACIADO COLUMNAS NV PISO 5 (POR ETAPAS) | 13-dic-25 | 13-dic-25 | | 72 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 47 | FIN CONCRETO GRUPO DE COLUMNAS Z3 (SON 13) N -6.0m | 17-dic-25 | 17-dic-25 | | 76 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 48 | FIN CONCRETO GRUPO DE COLUMNAS Z1 ( SON 17) N -3.0m | 17-dic-25 | 17-dic-25 | | 76 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 49 | FIN CONCRETO GRUPO DE COLUMNAS Z2 (SON 7) N -3.0m | 17-dic-25 | 17-dic-25 | | 76 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 50 | FIN CONCRETO GRUPO DE COLUMNAS Z3 (SON 13) N -3.0m | 17-dic-25 | 17-dic-25 | | 76 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 51 | FIN VACIADO CONCRETO COLUMNAS SOTANO 2 | 17-dic-25 | 17-dic-25 | | 76 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 52 | FIN VACIADO COLUMNAS NV PISO 2 (POR ETAPAS) | 17-dic-25 | 17-dic-25 | | 76 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 53 | FIN VACIADO DE LOSA ETAPA PISO 3 (POR ETAPAS) | 24-dic-25 | 24-dic-25 | | 83 días | Proyección Fin igual a L_Base. |
| 54 | FIN MAMPOSTERIA PISO 1 | 25-dic-25 | 25-dic-25 | | 84 días | Proyección Fin igual a L_Base. *Hito requiere prórroga* |
| 55 | FIN MAMPOSTERIA PISO 2 | 25-dic-25 | 25-dic-25 | | 84 días | Proyección Fin igual a L_Base. *Hito requiere prórroga* |
| 56 | FIN MAMPOSTERIA PISO 3 | 25-dic-25 | 25-dic-25 | | 84 días | Proyección Fin igual a L_Base. *Hito requiere prórroga* |
| 57 | FIN MAMPOSTERIA PISO 4 | 25-dic-25 | 25-dic-25 | | 84 días | Proyección Fin igual a L_Base. *Hito requiere prórroga* |
| 58 | FIN MAMPOSTERIA PISO 5 | 25-dic-25 | 25-dic-25 | | 84 días | Proyección Fin igual a L_Base. *Hito requiere prórroga* |
| 59 | FIN INSTALACIONES ( ELECTRICAS, SANITARIAS, CI, TELECOMUNICACION) | 25-dic-25 | 25-dic-25 | | 84 días | Proyección Fin igual a L_Base. *Hito requiere prórroga* |
| 60 | FIN CARPINTERIA METÁLICA | 26-dic-25 | 26-dic-25 | | 85 días | Proyección Fin igual a L_Base. *Hito requiere prórroga* |
| 61 | FIN ESTRUCTURA DE TANQUES NIVEL N -6.0m | 27-dic-25 | 27-dic-25 | | 86 días | Proyección Fin igual a L_Base. *Hito requiere prórroga* |
| 62 | FIN PLACA DE SUPRESION N -6.0m | 27-dic-25 | 27-dic-25 | | 86 días | Proyección Fin igual a L_Base. *Hito requiere prórroga* |
| 63 | FIN ACABADOS PISO 1 ( OBRA GRIS Y BLANCA) | 30-dic-25 | 30-dic-25 | | 89 días | Proyección Fin igual a L_Base. *Hito requiere prórroga* |
| 64 | FIN ACABADOS PISO 2 ( OBRA GRIS Y BLANCA) | 30-dic-25 | 30-dic-25 | | 89 días | Proyección Fin igual a L_Base. *Hito requiere prórroga* |
| 65 | FIN ACABADOS PISO 3 ( OBRA GRIS Y BLANCA) | 30-dic-25 | 30-dic-25 | | 89 días | Proyección Fin igual a L_Base. *Hito requiere prórroga* |
| 66 | FIN ACABADOS PISO 4 ( OBRA GRIS Y BLANCA) | 30-dic-25 | 30-dic-25 | | 89 días | Proyección Fin igual a L_Base. *Hito requiere prórroga* |
| 67 | FIN ACABADOS PISO 5 ( OBRA GRIS Y BLANCA) | 30-dic-25 | 30-dic-25 | | 89 días | Proyección Fin igual a L_Base. *Hito requiere prórroga* |
| 68 | FIN EQUIPO ESPECIALES | 30-dic-25 | 30-dic-25 | | 89 días | Proyección Fin igual a L_Base. *Hito requiere prórroga* |

| UNIDAD EJECUTORA: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: viernes-26-sep-25 | Hasta: jueves-2-oct-25 | INFORME SEMANAL N° : 133 |

## LOCALIZACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS




## DESCRIPCIÓN GRÁFICA / CONVENCIÓNES / AVANCE ACUMULADO


- Excavación manual , conformación de encofrado elemento.
- Solado
- Colocación acero de refuerzo 8 (sobre solado)
- Placa Terminada ( Concreto 28 Mpa)
- 1) Descabece de Pilotes
- 2) Pilote en escarificado
- Pilote constructivo
- Pilote perforado con anclajes de refuerzo y epóxicos.
- Arranque de refuerzo columnas

Nivel 00 m : Construcción 100% Placa en concreto : 756 M2
Nivel 0.5m: Construcción 100% Placa en concreto : 197 M2
Nivel -3.0m: Construcción 100% Placa en concreto : 861 M2

### ACERO ARRANQUE DE COLUMNAS DESDE - 6.3 m




### CIMENTACION NIVEL - 6.3 m




## Seguimiento General - Avance Elementos de Concreto en Ejecución.

| DESCRIPCIÓN | % Avance Físico Acumulado Anterior | Avance en el Periodo | % Avance Físico Acumulado Actualizado |
|---|---|---|---|
| ✓ Construcción Viga guía Perímetral. | 100% | 0% | 100% |
| ✓ Construcción 163 Pilotes | 100% | 0% | 100% |
| ✓ Construcción 31 Barretes y 34 Pantallas. | 100% | 0% | 100% |
| ✓ Construcción Placa Nivel 00m y +0.50m. | 100% | 0% | 100% |
| Excavación Mecánica Sótano 1. | 100% | 0% | 100% |
| Colocación Acero de Refuerzo Placa Nivel -3m. | 100% | 0% | 100% |
| Vaciado de Concreto Placa Nivel -3m. | 100% | 0% | 100% |
| Excavación Mecánica Sótano 2. (Zona1, Zona 2 , Zona 3) | 98% | 2% | 100% |
| Descabece de Cto Contaminado Pilotes@N-6m | 79% | 15% | 94% |
| Solado cimentación Nivel -6m | 60% | 30% | 90% |
| Colocación Acero de Refuerzo Elementos Nivel -6m. | 33% | 2% | 35% |
| Vaciado CtoFc 28Mpa - Dados y Conexiónes Nivel -6m. | 0% | 0% | 0% |
| Construcción Estructura Nivel 1 | 0% | 0% | 0% |
| Construcción Estructura Nivel 2 | 0% | 0% | 0% |
| Construcción Estructura Nivel 3 | 0% | 0% | 0% |
| Construcción Estructura Nivel 4 | 0% | 0% | 0% |
| Construcción Estructura Nivel 5 | 0% | 0% | 0% |


## PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO POR EL CONTRATISTA ( LINEA BASE 6)

### SECUENCIA REAL EXCAVACIÓN SOTANO 2 / CENTRO Y TRINCHERAS.




EXCAVACION MECANICA EN EL PERIODO

### SECUENCIA REAL CONSTRUCCIÓN DADOS DE CIMENTACION N -6.30m.




| UNIDAD EJECUTORA: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: viernes-26-sep-25 | Hasta: jueves-2-oct-25 | INFORME SEMANAL N° : 133 |


## PERSONAL DIRECTO / INDIRECTO CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA

| | % Dedicación | N° | | % Dedicació | N° | | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especialista estructural | 30% | 1 | Director de Proyecto | 70% | 1 | Personal Operativo en Obra | 40 |
| Especialista arquitectónico | 50% | 1 | Residente de obras civiles de estructuras | 100% | 2 | | |
| Especialista en geotecnia | 20% | 1 | Residente administrativo | 100% | 1 | | |
| Especialista hidrosanitario | 20% | 1 | Residente de arquitectura | 100% | 1 | | |
| Especialista eléctrico | 20% | 1 | Inspector de obras civiles | 30% | 3 | | |
| Especialista urbanismo | 20% | 1 | Inspector SISOMA | 100% | 2 | | |
| Especialista en telecomunicaciones | 20% | 1 | Topógrafo | 20% | 1 | | |
| Especialista ambiental | 20% | 1 | Cadenero | 20% | 1 | | |
| Profesional bioclimático | 20% | 1 | Contador | 20% | 1 | | |
| Especialista acústico | 20% | 1 | Auxiliar de servicios generales | 100% | 1 | | |
| Especialista mecánico | 20% | 1 | Personal de seguridad | 100% | 1 | | |
| Especialista de programación y presupuesto | 30% | 1 | Almacenista | 100% | 1 | | |
| | | | Recursos Humanos | 100% | 1 | | |
| **Personal - Especialistas Disponibles:** | | **12** | **Personal Administrativo :** | | **17** | **Personal Operativo :** | **40** |

**DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL CI**




**FLUCTUACIÓN DE PERSONAL EN OBRA : CONTRATISTA CCI**




## PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERVENTORÍA RAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especialista estructural | 1 | Topógrafo | 1 | Director de interventoría | 1 |
| Especialista arquitectónico | 1 | Cadenero 1 | 1 | Residente de interventoría de obras civiles de estructura | 2 |
| Especialista en geotecnia | 1 | Profesional auxiliar interventoría | 1 | Residente de interventoría de arquitectura | 1 |
| Especialista hidrosanitario | 1 | Profesional administrativo de interventoría | 1 | Inspector obras civiles de interventoría | 2 |
| Especialista eléctrico | 1 | Profesional jurídico | 1 | Profesional seguridad industrial, salud ocupacional y me | 1 |
| Especialista urbanismo | 1 | Profesional contaduría | 1 | | |
| Especialista en telecomunicaciones | 1 | Técnico auxiliar de interventoría | 1 | | |
| Especialista ambiental | 1 | Secretaria | 1 | | |
| Especialista bioclimático | 1 | Mensajería | 1 | | |
| Especialista acústico | 1 | | | | |
| Especialista mecánico | 1 | | | | |
| Especialista de programación y presupuesto | 1 | | | | |
| **Personal - Especialistas Disponibles:** | **12** | **Personal Administrativo Disponible:** | **9** | **Personal Técnico en Campo** | **7** |


## EQUIPOS DISPONIBLES EN OBRA

- 1 Mini Excavadora SANY SY35U + sistema martillo demoledor + cuchara.
- 1 Excavadora de cadenas CAT 320DL
- 1 Miniexcavadoras 303.5 CR.
- 1 Excavadora Hitachi ZAXIS
- 1 Minicargador Bobcat S-130
- 2 Martillo Demoledor Electrico + Puntas:
- 4 Secciones Andamio Multidireccional
- 1 Máquina Roscadora HGS-1240
- 1 Torre Grua Liebherr 63 Lc (Altura 37m)
- 1 Bomba estacionaria Zoom Lion
- 2 Tablero Movil.
- 2 Equipo Vibrador concreto.
- 1 Motobomba.
- 1 Bomba Sumergible 1.5HP.
- 1 Nivel de Precisión.
- 1 Estación Total (Comision Topográfica).
- Kit Herramienta y equipo Menor
- **Nota: El equipo se emplea en función del requerimiento de obra.**

## CONDICIONES DE TIEMPO - REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| Condiciones adversas durante el periodo ( lluvia) | 9% | 4.0 HORAS |
| Condiciones buenas durante el periodo ( seco ) : | 91% | 40.0 HORAS |
| Acumulado Horas tiempo seco: | | 3354 HORAS |
| Acumulado Horas lluvia: | | 182 HORAS |

**Acumulado Horas lluvia: 5.1%**



**Acumulado Horas tiempo seco: 94.9%**

| UNIDAD EJECUTORA: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: viernes-26-sep-25 | Hasta: jueves-2-oct-25 | INFORME SEMANAL N° : 133 |

## OBSERVACIÓNES:

| | |
|---|---|
| ◀ TENICO: | ► El 20 de Junio 2025, se instaló 1 Torre Grua Liebherr 63 Lc (Altura 37m)<br>► ◆ El 21de Mayo de 2025 se realizó visita en obra por parte de Dirección y Geotecnistas de Interventoría y Consorcio CI, en la cual se definieron aspectos contructivos, proceso de excavación para los elementos estructurales de la placa puntal Nivel -3 y N 00, las observaciones quedaron registradas en Bitácora.<br>► ◆ El 19 de Marzo de 2025 se realizó visita en obra por parte de la dirección de Interventoría y Consorcio CI, en la cual se definieron aspectos contructivos para los elementos estructurales de la placa puntal Nivel -3 y N 00, las observaciones quedaron registradas en Bitácora.<br>► ◆ El 17 de Mayo de 2025, finalizó la construcción de 10 ménsulas localizadas enel eje A, así como el complemento de 33 pilotes constructivos.<br>► ◆ A partir del 16 de enero 2025 se comenzaron las actividades de Demolición de Viga guia y posteriormenete zona contaminada de Barretes y Pantallas.<br>► ◆ El martes 4 feb 2025, el consorcio CI culminó la construcción de todos los barretes y pantallas comtemplados para el proyecto.<br>► ◆Desde el 23 de octubre 2024 se inició la construcción de barretes y pantallas de acuerdo a diseños.<br>► ◆ El consorcio CI culminó la construcción de todos los pilotes del proyecto (163) el 14 de octubre 2024.<br>► ◆ El 21 de enero 2025, se evidenció la ejecución de la maniobra eléctrica por parte de la empresa ENEL, la actividad ejecutada, permitió la liberación de actividades en el eje 0. El 28 de febrero 2025, ENEL culminó los pendientes técnicos de la maniobra realizada; cerrando así la intervención requerida por el proyecto.. |
| ◀ ENTORNO: | ► El 5 de junio 2025, el contratista presentó ante interventoría la reparación del muro en el edificio cabaña Pijao.<br>► El contratista realiza seguimiento al componente de ENTORNO, monitoreando el impacto del proyecto en el sector.<br>► El contratista realizó acompañamiento social y técnico con el área administristativa colindante al proyecto. |
| ◀ SST: | ► El contratista ha presentado la documentación de ingreso del personal, al igual que ha desarrollado los análisis de trabajo seguro para todas las actividades que se han desarrollado. ►En el periodo no se presentaron accidentes laborales.► Se han presentado los informes de Gestión de SST. ► Se han realizado reuniones y recorridos del componente SST .►El personal de obra ha laborado acorde a las normas de SST.►La maquinaria existente en obra esta presentada y aprobada. |
| ◀QA/QC: | ► Se solicitó al contratista realizar, reportar y documentar análisis de ensayos y control de calidad a los materiales y procesos constructivos. |

## GESTIÓN INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| ◀ **TENICO:** | ✓ Se realizó inspección técnica y se emitieron recomendaciones al contratista referente a la protección del material en obra y se realizó seguimiento a las actividades en curso.<br>✓ Se realizaron liberaciones a las actividades realizadas durante la semana. (Ver cuadro pag 1: ITEMS EJECUTADOS EN EL PERIODO) |
| ◀ **SST:** | ✓ Se realizó seguimiento en obra al cumplimineto de los planes y normas SST; se emitió en campo recomendaciones de mejora. |
| ◀ **SOCIAL:** | ✓ El contratista cuenta con disponibilidad a realizar, gestionar aspectos de entorno en el sitio de obra, se realiza seguimiento desde interventoría. |
| ◀ **AMBIENTAL:** | ✓ Se solicitó y revisó la documentación ambiental inherente al proyecto para las actividades ejecutadas. |
| ◀**QA/QC:** | ✓ Se supervisó constantemente la implementación de procedimientos adecuados de aseguramiento de la calidad y control de calidad en la ejecución de obra. |
| ◀ **ADMINISTRATIV** | ✓Se convocaron y realizaron reuniones con especialistas estructurales: Tema complementación a diseños estructurales.<br>✓Se realizó comité de obra semanal, se recibió y emitió comunicados inherentes a la etapa de ejecución del proyecto. |

## HITOS CONTRACTUALES - RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

| FECHA | | DESCRIPCIÓN EVENTO |
|---|---|---|
| vie-20-ene-23 | ● | Suscripción de acta de inicio |
| mar-4-abr-23 | ● | Interventoría remite concepto mediante SAL-23-006109 de la revisión de estudios y diseños generando observaciones en los aspectos: Geotécnico, Arquitectónico, eléctrico, estructural, hidrosanitarios, GAS, RCI, |
| mié-17-may-23 | ● | Se realiza visita en el predio en presencia de la Entidad, Contratista e Interventoría donde se levanta un inventario con su respectivo registro fotográfico con el fin de que sean desinstalados y entregados a la Entidad |
| vie-21-jul-23 | ● | Se suscribe modificatorio 01 al contrato de obra, ampliando el plazo de la etapa precontractual en 30 días y definiendo el procedimiento para la selección del concepto que emita un tercero sobre las discrepancias en |
| vie-4-ago-23 | ● | Se reunió la entidad, Contratista e Interventoría con el fin de suscribir el acta de entrega del predio con sus respectivos anexos. |
| vie-4-ago-23 | ● | Mediante comunicado SAL-23-012809 del 04 de agosto de 2023 la Interventoría remite las observaciones que persisten en los diseños (Geotécnico, Arquitectónico, eléctrico, estructural, hidrosanitarios, GAS, RCI, |
| jue-17-ago-23 | ● | Se recibe de la Entidad la Selección de los profesionales que emitiran los conceptos técnicos. |
| vie-18-ago-23 | ● | Se reunió la Entidad, Contratista e Interventoria con el fin de suscribir el acta de suspension de los contratos en mención, a esperas de los conceptos tecnicos. |
| vie-18-ago-23 | ● | Inicio de la suspensión temporal número 1. |
| dom-17-sep-23 | ● | Término de la suspensión número 1. |
| mié-20-sep-23 | ● | Inicio la suspensión número 2, por un término de 10 días, con fecha de culminación del 29 de Septiembre de 2023. |
| dom-15-oct-23 | ● | Se generó el levantamiento de la suspensión #2. |
| mar-14-nov-23 | ● | se vence el plazo establecido para la etapa de Preconstrucción, sin poder contar con la apropiación y aprobación de los estudios y diseños del proyecto, por lo que se emite documento de APREMIO al contratista de |
| mar-21-nov-23 | ● | Vencido el plazo concedido al contratista de obra, para la subsanación de los pendientes, persisten observaciones que impiden la aprobación de los diseños por parte de la interventoría. |
| mié-13-dic-23 | ● | Se remite a la entidad Informe del presunto INCUMPLIMIENTO, por parte del contratista de obra. |
| jue-4-ene-24 | ● | Se dió Traslado de los diseños Arquitectónicos y estructurales validados por la interventoría, para la aprobación de la entidad según Decreto 1077 de 2015. |
| mar-9-ene-24 | ● | Aprobados por la Entidad de Arquitectónicos y estructurales. |
| jue-25-abr-24 | ● | Suscripción de la apropiación y aprobación de los estudios y diseños por parte del contratista de obra e interventoría. |
| mié-15-may-24 | ● | El contratista notifica mediante comunicado : Oficio E-2024-033956 Solicitud Aprobación Diseño para Conexiones Domiciliarias a Construir y Red de Acueducto - Proyecto Aeronáutica Civil AK 72 63F-20 |
| vie-7-jun-24 | ● | SUSCRIPCIÓN MODIFICATORIO 03: MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO - ALCANCE DEL OBJETO, MODIFICACIÓN DEL FORMATO 8 A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INCLUSIÓN DE 3 ÍTEMS NO PREVISTOS SIN ADICIÓN.: NP 2.1.1: PROCESO BARRETES PREEXCAVADOS TIPO; NP 2.2.1: PROCESO PILOTES PREEXCAVADOS TIPO KELLY: EXCAVACIÓN - NP 4.1: ESCALERA DE EMERGENCIA EN CONCRETO F'C 4000 PSI 28 MPA. |
| vie-19-jul-24 | ● | Establecimiento de linea base N°2 Para programación de Obra. |
| jue-7-nov-24 | ● | Establecimiento programación de Obra de linea base N°3 , aprobada por interventoría mediante comunicado CIAA-OF-CCI-00578 el 7 de noviembre 2024. |
| jue-19-dic-24 | ● | Modificatorio No.04 - Modificación de cláusula de forma de pago. |
| jue-6-feb-25 | ● | Establecimiento programación de Obra de linea base N°4 , aprobada por interventoría mediante comunicado SAL-25-001793 el 6 de Febrero 2025 y Balance de Cantidades N° 6. |
| sáb-15-feb-25 | ● | Balance M&M 7 : Balance requerido para incluir 8 ítems no previstos (NP 1.3.1, NP 1.3.2, NP 1.3.3, NP 1.3.4, NP 1.3.5, NP 2.2.2, NP 2.2.3, NP 2.2.4) relacionados con provisional eléctrica, maniobra protección red M.T, escarificación de concretos, dilatación en poliestileno y protección de vanos. |
| jue-27-feb-25 | ● | Se suscribe modificatorio 05 al contrato de obra; en términos generales se Incluyeron ocho (8) ítems no previstos (NP) en la ejecución del contrato de obra sin adicionar recursos. |
| mar-13-may-25 | ● | Establecimiento programación de Obra de linea base N°5 Por Modificatorio N°5 , aprobada por interventoría mediante comunicado SAL-25-006559 el 13 mayo 2025. |
| mié-2-jul-25 | ● | Se suscribe modificatorio 06 al contrato de obra; en términos generales se Incluyeron siete (7) ítems no previstos (NP) en la ejecución del contrato de obra sin adicionar recursos. |
| lun-7-jul-25 | ● | Se suscribe modificatorio 07 al contrato de obra; prórroga al contrato hasta 31 dic 2025. |
| mié-23-jul-25 | ● | Establecimiento programación de Obra de linea base N°6 Por Modificatorio N°7 . |

## GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES

| TEMA A GESTIONAR | GESTIÓN REALIZADA | ESTADO |
|---|---|---|
| ► **Análisis y estudio para adición y prórroga del contrato de Obra e Interventor** | ✔Modificatorio 1: CONSORCIO RA5: PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y ADICIONAR RECURSOS POR VALOR DE OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE. ($867.960.106).<br>✔Modificatorio 7: MODIFICAR la CLÁUSULA CUARTA– PLAZO DEL CONTRATO, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual. | CERRADO |
| ► **Cumplimiento observaciones a diseños Estructurales.** | Se convocaron y realizaron reuniones con especialistas estructurales: Tema complementación a diseños estructurales. | ABIERTO |
| ► **Revisión cantidades ejecutadas para acta parcial.** | Seguimiento diario en Obra. | ABIERTO |

**Nombre:** Cristian Camilo Preciado Palacios
**Cargo:** Residente de Interventoría Consorcio RA5.

**Nombre:** Cristian Mauricio Melo Caicedo
**Cargo:** Director de Interventoría Consorcio RA5.

| UNIDAD EJECUTORA: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO DEL INFORME: | Desde: viernes-26-sep-25 | Hasta: jueves-2-oct-25 | INFORME SEMANAL N° : 133 |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



| Foto 1 | Excavación mecánica zona 3 - Excavacion acumulada: 100% |
|---|---|



| Foto 2 | Conformación mecánica y manual de caras laterales- Colocación de refuerzo inferior y superior en geometría dados sobre pilotes zona1. / colocación arranque de columnas. |
|---|---|



| Foto 3 | Zona 2: Conformación mecánica y manual de caras laterales - Colocación de refuerzo inferior y superior , en geometría dados sobre pilotes zona2. |
|---|---|




| Foto 4 | Vaciado de concreto para dado 6C e intercepción con Foso Ascensor. |
|---|---|




| Foto 5 | Colocación acero de refuerzo cimientos dados y columnas ZONA 1. |
|---|---|




| Foto 6 | Colocación acero de refuerzo cimientos dados ZONA 2. / Interecepción estructural con pilotes - dados. |
|---|---|




| Foto 7 | Equipo disponible para retiro de material, Excavación mecánica en zona 3 : central y trincheras . |
|---|---|




| Foto 8 | Intervención para instalación eléctrica en andén perimetral conjunto Almendros / Cuadrilla de Herreros para construcción de dados ZONA 3. |
|---|---|




| Foto 9 | Concreto y control de calidad / para solados de dados y vigas de cimentación. |
|---|---|




| Foto 10 | Encofrado viga cinturón. |
|---|---|

| | MINISTERIO DE TRANSPORTE - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL -MANUAL DE INTERVENTORÍA<br>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA | VERSIÓN | 1 |
|---|---|---|---|
| | | PÁGINA | Anexo 1. |

**UNIDAD EJECUTORA:**

| PERIODO DEL INFORME: | Desde: viernes-26-sep-25 | Hasta: jueves-2-oct-25 | INFORME SEMANAL N° : |
|---|---|---|---|

**ANALISIS SEGUIMIENTO FINANCIERO - PROYECCIÓN DE INVERSIÓN OBRA CONTRATO 22001449 H4 de 2022**

| PERIODO TRIMESTRE | CONCEPTO | PERIODO EJECUTADO | | FECHA GENERACIÓN DE FACTURA FEV | VALOR REAL FACTURADO | A<br>VALOR REAL FACTURADO & PROYECTADO | | B<br>SALDO DEL CONTRATO | C<br>% AMORTIZADO | D<br>VALOR AMORTIZADO DEL ACTA | E<br>SALDO DEL ANTICIPO | F<br>VALOR PAGADO REGIST PRESUP. : A-D | ANALISIS TRIMESTRAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PERIODO TRIMESTRE | PROYECCIÓN CON PRÓRROGA A JUL-2026 (Nr. Factura) | | % Planeado Acumulado : | % Avance Financ Acumulado. | % CUMPLIMIENTO FÍSICO ACUM | % TRIMESTRAL | % CUMPLIMIENTO |
| Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | Facturado Acumulado | A – $B_{n-1}$ | $(B_{n-1}) / (B_{n-1})$ | A * D | $(E_{n-1}) - B_{n-1}$ | A - D | | | | | | | |
| T1-2024 | | | | | | | | $ 39 264 066 722 | | | | $ 9 493 334 500 | | | | | | | |
| T2-2024 | Acta 01 FEV2 | 15-oct-23 | @ 14-ene-24 | 14-jun-24 | $ 65 461 342 | $ 65 461 342 | $ 65 461 342 | $ 39 198 605 380 | 13.98% | $ 9 153 493 | $ 5 481 261 007 | $ 56 307 849 | T1-2024 | LINEA BASE 1 | $ 3 968 218 294 | 10.11% | | | 25.00% | |
| | Acta 02 FEV3 | 15-ene-24 | @ 14-may-24 | 16-jul-24 | $ 90 388 371 | $ 90 388 371 | $ 155 849 713 | $ 39 108 217 009 | 13.98% | $ 12 639 052 | $ 5 468 521 955 | $ 77 749 319 | T2-2024 | LINEA BASE 2 | -$ 5 222 850 742 | 1.90% | | -2.03% | 50.00% | -1.02% |
| T3-2024 | Acta 03 FEV4 | 15-may-24 | @ 14-jun-24 | 6-ago-24 | $ 256 627 939 | $ 256 627 939 | $ 412 477 652 | $ 38 851 589 070 | 13.98% | $ 35 884 416 | $ 5 432 637 539 | $ 220 743 523 | | | | | | | | |
| | Acta 04 FEV5 | 15-jun-24 | @ 14-jul-24 | 29-ago-24 | $ 440 069 289 | $ 440 069 289 | $ 852 546 941 | $ 38 411 519 781 | 13.98% | $ 61 505 113 | $ 5 371 102 426 | $ 378 564 176 | T3-2024 | LINEA BASE 2 | $ 7 888 334 602 | 21.99% | | 25.38% | 75.00% | 19.04% |
| | Acta 05 FEV6 | 15-jul-24 | @ 14-ago-24 | 19-sep-24 | $ 1 215 160 973 | $ 1 215 160 973 | $ 2 067 707 914 | $ 37 196 359 808 | 13.98% | $ 169 916 493 | $ 5 201 185 933 | $ 1 045 244 478 | | | | | | | | |
| T4 -2024 | Acta 06 FEV7 | 15-ago-24 | @ 14-sep-24 | 12-oct-24 | $ 1 760 008 229 | $ 1 760 008 229 | $ 3 827 716 143 | $ 35 436 351 579 | 13.98% | $ 246 102 843 | $ 4 955 083 091 | $ 1 513 905 380 | | | | | | | | |
| | Acta 07 FEV8 | 15-sep-24 | @ 14-oct-24 | 12-nov-24 | $ 2 201 473 917 | $ 2 201 473 917 | $ 6 029 189 460 | $ 33 234 877 262 | 13.98% | $ 307 833 222 | $ 4 647 249 859 | $ 1 893 640 695 | T4 -2024 | LINEA BASE 3 | $ 1 882 072 459 | 26.78% | | 413.04% | 100.00% | 413.04% |
| | Acta 08 FEV9 | 15-oct-24 | @ 14-nov-24 | 6-dic-24 | $ 1 904 682 097 | $ 1 904 682 097 | $ 7 933 871 557 | $ 31 330 195 165 | 13.98% | $ 266 332 670 | $ 4 380 927 189 | $ 1 638 349 427 | | | | | | | | |
| | Acta 09 FEV10 | 15-nov-24 | @ 14-dic-24 | 14-dic-24 | $ 1 922 535 860 | $ 1 922 535 860 | $ 9 856 407 417 | $ 29 407 659 305 | 13.98% | $ 268 829 171 | $ 9 326 231 681 | $ 1 653 706 689 | | | | | | | | |
| T1 -2025 | Acta 10 FEV11 | 15-dic-24 | @ 14-ene-25 | 25-feb-25 | $ 868 330 553 | $ 868 330 553 | $ 10 693 737 970 | $ 28 604 328 752 | 32.39% | $ 260 228 964 | $ 9 266 003 116 | $ 543 101 989 | | | | | | | | |
| | Acta 11 FEV12 | 15-ene-25 | @ 14-feb-25 | 21-mar-25 | $ 593 624 561 | $ 593 624 561 | $ 11 251 362 531 | $ 28 012 704 191 | 32.39% | $ 191 649 141 | $ 9 074 353 976 | $ 399 975 420 | T1 -2025 | LINEA BASE 4 | $ 1 274 618 153 | 50.03% | 28.66% | 95.43% | 25.00% | 23.86% |
| T2 -2025 | Acta 12 FEV13 | 15-feb-25 | @ 14-mar-25 | 28-abr-25 | $ 239 738 720 | $ 239 738 720 | $ 11 491 101 251 | $ 27 772 965 471 | 32.39% | $ 77 660 264 | $ 8 996 693 711 | $ 162 078 456 | | | | | | | | |
| | Acta 13 FEV14 | 15-mar-25 | @ 14-abr-25 | 16-may-25 | $ 255 276 331 | $ 255 276 331 | $ 11 746 379 582 | $ 27 517 687 140 | 32.39% | $ 82 694 121 | $ 8 913 999 591 | $ 172 582 210 | T2 -2025 | LINEA BASE 5 | $ 2 920 982 445 | 97.47% | 31.01% | 82.78% | 50.00% | 41.39% |
| | Acta 14 FEV15 | 15-abr-25 | @ 14-may-25 | 18-jun-25 | $ 431 134 702 | $ 431 134 702 | $ 12 177 514 284 | $ 27 086 552 438 | 32.39% | $ 139 660 522 | $ 8 774 339 069 | $ 291 474 180 | | | | | | | | |
| T3 -2025 | Acta 15 FEV16 | 15-may-25 | @ 14-jun-25 | 10-jul-25 | $ 201 113 605 | $ 201 113 605 | $ 12 378 627 889 | $ 26 885 438 833 | 32.39% | $ 65 148 197 | $ 8 709 190 912 | $ 135 965 408 | | | | | | | | |
| | Acta 16 FEV17 | 15-jun-25 | @ 14-jul-25 | 26-jul-25 | $ 1 109 584 084 | $ 1 109 584 084 | $ 13 482 211 973 | $ 25 781 854 749 | 32.39% | $ 357 491 821 | $ 8 351 699 091 | $ 746 092 263 | T3 -2025 | PROYEC ↗ 14JUL2026. | $ 2 539 157 634 | 63.93% | 37.35% | 85.01% | 75.00% | 63.75% |
| | Acta 17 FEV18 | 15-jul-25 | @ 14-ago-25 | 21-ago-25 | $ 1 182 069 565 | $ 1 182 069 565 | $ 14 663 281 538 | $ 24 600 785 184 | 32.39% | $ 382 592 242 | $ 7 969 106 849 | $ 799 477 323 | | | | | | | | |
| T4 -2025 | **Acta 18** | **15-ago-25** | **@ 14-sep-25** | Proyección | Ⓣ | **$ 568 595 710** | **$ 15 221 877 248** | **$ 24 042 189 474** | **32.39%** | **$ 183 949 871** | **$ 7 788 156 979** | **$ 377 645 839** | | | | | | | | |
| | **Acta 19** | **15-sep-25** | **@ 14-oct-25** | Proyección | Ⓣ | **$ 1 653 248 375** | **$ 16 875 125 623** | **$ 22 388 941 099** | **32.39%** | **$ 535 548 473** | **$ 7 252 608 505** | **$ 1 117 699 901** | T4 -2025 | PROYEC ↗ 14JUL2026. | $ 4 176 265 432 | 54.57% | 46.13% | 84.53% | 100.00% | 84.53% |
| | **Acta 20** | **15-oct-25** | **@ 14-nov-25** | Proyección | Ⓣ | **$ 1 236 898 662** | **$ 18 112 024 285** | **$ 21 152 042 437** | **32.39%** | **$ 400 677 357** | **$ 6 851 931 148** | **$ 836 221 304** | | | | | | | | |
| T1 -2026 | **Acta 21** | **15-nov-25** | **@ 14-dic-25** | Proyección | Ⓣ | **$ 1 375 027 900** | **$ 19 487 052 184** | **$ 19 777 014 538** | **32.39%** | **$ 445 422 541** | **$ 6 406 508 607** | **$ 929 605 358** | | | | | | | | |
| | **Acta 22** | **15-dic-25** | **@ 14-ene-26** | Proyección | Ⓣ | **$ 1 542 402 722** | **$ 21 029 454 906** | **$ 18 234 611 816** | **32.39%** | **$ 499 641 455** | **$ 5 906 867 152** | **$ 1 042 761 267** | T1 -2026 | PROYEC ↗ 14JUL2026. | $ 7 599 630 077 | 73.92% | 59.65% | 80.69% | 25.00% | 20.17% |
| | **Acta 23** | **15-ene-26** | **@ 14-feb-26** | Proyección | Ⓣ | **$ 2 392 617 943** | **$ 23 422 071 948** | **$ 15 841 994 774** | **32.39%** | **$ 775 057 411** | **$ 5 131 809 742** | **$ 1 617 559 532** | | | | | | | | |
| T2 -2026 | **Acta 24** | **15-feb-26** | **@ 14-mar-26** | Proyección | Ⓣ | **$ 2 790 133 708** | **$ 26 212 205 656** | **$ 13 451 861 066** | **32.39%** | **$ 903 827 804** | **$ 4 227 981 938** | **$ 1 886 305 904** | | | | | | | | |
| | **Acta 25** | **15-mar-26** | **@ 14-abr-26** | Proyección | Ⓣ | **$ 3 110 809 467** | **$ 29 323 015 123** | **$ 9 941 051 600** | **32.39%** | **$ 1 007 706 577** | **$ 3 220 275 361** | **$ 2 103 102 890** | T2 -2026 | PROYEC ↗ 14JUL2026. | $ 8 942 417 556 | 96.70% | 82.67% | 85.48% | 50.00% | 42.75% |
| | **Acta 26** | **15-abr-26** | **@ 14-may-26** | Proyección | Ⓣ | **$ 3 136 125 697** | **$ 32 459 140 789** | **$ 6 804 925 933** | **32.39%** | **$ 1 015 907 433** | **$ 2 204 367 928** | **$ 2 120 218 264** | | | | | | | | |
| T3 -2026 | **Acta 27** | **15-may-26** | **@ 14-jun-26** | Proyección | Ⓣ | **$ 3 089 965 587** | **$ 35 549 106 377** | **$ 3 714 960 345** | **32.39%** | **$ 1 000 554 471** | **$ 1 203 413 457** | **$ 2 089 011 116** | T3 -2026 | PROYEC ↗ 14JUL2026. | $ 1 296 128 814 | 100.00% | 97.27% | 97.27% | 75.00% | 72.95% |
| | **Acta 28** | **15-jun-26** | **@ 14-jul-26** | Proyección | Ⓣ | **$ 2 641 629 489** | **$ 38 190 735 856** | **$ 1 073 330 866** | **32.39%** | **$ 855 721 776** | **$ 347 691 681** | **$ 1 785 907 704** | | | | | | | | |
| Cierre | Cierre | | @ 14-jun-26 | Proyección | Cierre Variable | $ 1 073 330 866 | $ 39 264 066 722 | $ - | 32.39% | $ - | $ 347 691 681 | $ 725 639 185 | Cierre | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | TOTAL CAUSADO | | | | $ 14 663 281 538 | | | $ 24 600 785 184 | | $ 7 969 106 849 | $ 11 727 930 224 | | Total | | | | | | | |
| | TOTAL PROYECTADO | | | Proyección | | $ 39 264 066 722 | $ 1 073 330 866 | $ 38 190 735 856 | | $ 10 994 458 183 | | $ 28 359 608 539 | Total | | $ 39 264 066 722 | | | | | |

