I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA

NUMERO DE ACTA: **152**

ÁREA:	*DIRECCIÓN TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES*	**PROCESO:**	*22001464 H3 de 2022 y 22001449 H4 de 2022*		
TEMA DE LA REUNIÓN:	Comité de seguimiento semanal - CIAA				
LUGAR:	*Oficina Interventoría Consorcio RA5 - MS Teams*				
FECHA:	*13/03/2026*	**HORA INICIO:**	*08:36 AM*	**HORA FINAL:**	*10:44 AM*

II. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Adelantar comité de seguimiento en virtud del contrato suscrito entre el CONSORCIO RA5 y la AERONÁUTICA CIVIL, para el contrato 22001449 H4 de 2022 - REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS).

III. AGENDA:

Orden del día:

1) Verificación de quórum.
2) Estado de actas anteriores.
3) Seguimiento de los compromisos acta anterior.
4) Seguimiento ejecución física del contrato.
5) Seguimiento a la programación de obra y análisis de indicadores.
6) Aspectos técnicos específicos
7) Gestión Entorno, Ambiental, SST, PMT
8) Aspectos presupuestales, administrativos y jurídicos del contrato
9) Temas adicionales.

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1) Verificación de quórum.

Se realiza la reunión de forma mixta (virtual y presencial); el comité cuenta con la verificación de quórum: Contratista de Obra, Interventoría y Entidad, determinando que todas las partes convocadas se encuentran presentes.

2) Estado de actas anteriores.

A continuación, se presenta el seguimiento cronológico de las actas de comité **pendientes de cierre**, con el detalle de su estado actualizado a la fecha.

Acta de Comité N°	Fecha	Estado
151	06/03/2026	Revisada por contratista, pendiente revisión de supervisión.
150	27/02/2026	Revisada por contratista y supervisión; pendiente validación final de la interventoría.
149	20/02/2026	Recibidas firmada por CCI
148	13/02/2026	Recibidas firmada por CCI
147	06/02/026	Se realizo un ajuste final solicitado, se espera la firma del contratista.

3) Seguimiento de los compromisos acta anterior.

A continuación, se detallan los compromisos establecidos en el acta anterior, así como el estado actual de cada uno, con corte a la fecha de la presente acta:

No	Actividad	Responsable	Fecha Generación	Estado	Fecha cumplimiento
1	Radicar totalidad de NPs faltantes	CCI	27/12/2025	**Pendiente**	
2	Mesas revisión Ítems no previstos	CCI & RA5	25/02/2026	**Pendiente**	
3	Presentar plan de trabajo BIM	CCI	26/02/2026	**Pendiente**	
4	Remitir hoja de vida urbanista	CCI	28/01/2026	**Pendiente**	
5	Entregar plan de contingencia Obra	CCI	27/02/2026	**Pendiente**	
6	Informe ensayos de concreto en observación	CCI	27/02/2026	**Cumplido en revisión de interventoría**	

Glosario:

* ***SUPERVISIÓN:*** *Supervisión – Aerocivil.*
* ***RA5:*** *Interventoría Consorcio RA5*
* ***CCI****: Contratista de Obra Consorcio CI*
* *PMT – Plan de Manejo de Transito*
*NPs – Items No Previstos
* *M&MC - Acta de Mayores y menores cantidades de obra*
* *E.N.E.- Elementos No Estructurales*
* *RL – Representante Legal*
* *SDM – secretaria Distrital de Movilidad*
* *SDA – secretaria distrital de Ambiente*
* *CIV - Código de Identificación Vial*

4) Seguimiento ejecución física del contrato.



✈ **Actividades realizadas en obra durante la semana**

—CCI:

- Se vaciaron vigas nivel +5.00 de las vigas entre ejes 10 al 5 alrededor de 41.5 m3 de concreto vaciado, se fundieron las vigas hasta el nivel +4.89 (Dejando 11cm del Steel Deck).
- Entre sótano 2 al sótano 1 se colocó el acero de refuerzo de la rampa, el día de hoy culmina esta actividad y posteriormente se realizará el vaciado del concreto.
- Demolición de pilotes sótano 1, en fase de retiro de escombros.
- Colocación formaleta inferior de la escalera en el sótano 2
- Instalación y colocación de platinas para las IPE de refuerzos: Se Afirma por el contratista una inconsistencia en los planos, existe una duplicidad de información espesor de 19mm y espesor de 16mm, por lo que se pidió concepto al especialista diseñador.
- Traslapos de columnas hasta nivel +8.35m
-

—RA5:


Indica que con base a las platinas de espesor 16mm se realizó la validación del concepto del especialista como una excepción al diseño de platinas de 16mm para el piso 2 (N+5.00m), no obstante, se reitera sobre la entrega de los planos de taller aprobados por el diseñador, para no tener atrasos en obra por cambio de especificaciones.
- De igual forma se menciona sobre el oficio enviado, en cuanto a los documentos a presentar del Dossier de calidad de la estructura metálica que se debe remitir.

✈ Actividades programadas para la próxima semana

— CCI:
- Continua con la colocación de platinas del nivel +5.00m
- Paralelamente se colocarán encofrados de siguientes vigas ejes 5 al 0
- Entre ejes 5 al 10 se colocarán platinas de cortante para la instalación de IPE
- El lunes se realizará el vaciado de concreto de las vigas y losa de rampa sótano 2 al sótano 1

5) Seguimiento a la programación de obra y análisis de indicadores.

— RA5:
De acuerdo con el Informe Semanal No. 156, presentado en la presente acta del comité de seguimiento, se exponen los indicadores de avance frente a la Línea Base 8 y el balance presupuestal vigente.



Periodo de Ejecución:	**Desde: viernes-6-mar-26**	**Hasta: jueves-12-mar-26**
Fecha Fin Proyectado:	**miércoles-15-jul-26**	
% Tiempo contractual Transcurrido desde Acta de Inicio:	**1092 días**	**90%**
Días faltantes para finalizar obra:	**125 días**	**10%**
Valor Planeado Semana:	**$ 523.770.437**	**1,03%**
Valor Ejecutado Semana:	**$ 367.615.225**	**0,73%**
Valor Desviación Semana:	**-$ 156.155.212**	**-29,81%**
Valor Planeado Acumulado:	**$ 25.846.398.113**	**50,98%**
Valor Ejecutado Acumulado:	**$ 22.503.881.036**	**44,39%**
Valor Desviación Acumulada:	**-$ 3.342.517.077**	**-6,59%**
Rendimiento del Cronograma:	**0,87**	

Valor y % Avance Financiero Acumulado **Obra,** hasta:	**Acta Parcial 24: FEV 25**	**$ 21.876.094.684**
		43,15%
Valor y % Avance Financiero Acumulado **Interventoría**, hasta:	**Acta Parcial 22: FEV 23**	**$ 2.125.831.318**
		43.13 %

**** NOTA:** Los indicadores y el seguimiento detallado del proyecto se presentan en el informe semanal de obra e interventoría correspondiente al cierre del período semanal referenciado en el presente comité.*

✈ Análisis de indicadores

— RA5:
La interventoría señala una tendencia en aumento del atraso en el cronograma del proyecto, asociada a la baja ejecución reportada, por lo que se informa que se encuentra adelantando la formulación del Formato 67 de informe de incumplimiento, teniendo en cuenta que el indicador supera el 3%.

Porcentajes de avance en actividades de estructura:

DESCRIPCIÓN ELEMENTO ESTRUCTURAL	Avance en el Periodo	% Avance Físico Acumulado Actualizado
Construcción Viga guía Perímetral.	---	**100%**
Construcción 163 Pilotes	---	**100%**
Construcción 31 Barretes y 34 Pantallas.	---	**100%**
Construcción Placa Nivel 00m y +0.50m.	---	**100%**
Excavación Mecánica Sótano 1.	---	**100%**
Colocación Acero de Refuerzo Placa Nivel -3m.	---	**100%**
Vaciado de Concreto Placa Nivel -3m.	---	**100%**
Excavación Mecánica Sótano 2. (Zona1, Zona 2 , Zona 3)	---	**100%**
Descabece de Ccto Contaminado Pilotes@N-6m	---	**100%**
Solado cimentación Nivel -6m	---	**100%**
Colocación Acero de Refuerzo Elementos Nivel -6m.	---	**100%**
Vaciado CtoFc 28Mpa - Dados y Conexiónes Nivel -6m.	---	**100%**
Vaciado Columnas Sótano 2 entre Nivel -3.5 @ Nivel -6m.	---	**100%**
Complementos de placa Nivel -3m: Z1 +Z2 + Z3	---	**100%**
Vaciado Columnas Sótano 1 entre Nivel -3.m @ Nivel -0.5m	---	**100%**
Complementos de placa Nivel 00 y 0.5m: Z1 +Z2 + Z3	---	**100%**
Construcción Columnas para Placa Nivel 2	---	**100%**
Losa de supresión Nivel -6.3m	---	**100%**
Construcción Vigas en CCTO Placa Piso 2 (Nivel 5.0m).	**2%**	**79%**
Colocación Platinas y Vigas IPE Piso 2 (Nivel 5.0m).	**36%**	**41%**
Colocación y vaciado losa colaborante (Nivel 5.0m).	---	---
Construcción Columnas para Placa Nivel 3.	---	**7%**

✈ Recursos en Obra

— RA5:

- **Personal contratista CCI**

De acuerdo con el reporte semanal presentado por el contratista y revisado por la interventoría, se identificó el siguiente recurso humano asignado al proyecto:

Profesionales Especialistas:	12
Personal Administrativo:	16
Personal Operativo:	29

- **Equipos y elementos auxiliares en obra CCI:**

De acuerdo con el reporte semanal presentado por el contratista y revisado por la interventoría, se identificaron los siguientes recursos en obra:

● Equipos y elementos auxiliares en obra:	
1 Mini Excavadora SANY SY35U + sistema martillo demoledor + cuchara.	2 Tablero Movil.
1 Minicargador Bobcat S-130	2 Equipo Vibrador concreto.
2 Martillo Demoledor Electrico + Puntas:	1 Motobomba.
4 Secciones Andamio Multidireccional	1 Bomba Sumergible 1.5HP.
1 Máquina Roscadora HGS-1240	1 Nivel de Precisión.
1 Torre Grua Liebherr 63 Lc (Altura 37m)	1 Estación Total (Comision Topográfica).
1 Bomba estacionaria Zoom Lion	Kit Herramienta y equipo Menor
Formaleta STEN DECK x 1160m2	
Fomaleta ULP	
Andamio Certificado Multidireccional 4 secciones	
Nota: Los equipos y elementos auxiliares, se emplea en función del requerimiento de obra.	

- **Personal interventoría RA5:**

Profesionales Especialistas:	12
Personal Administrativo:	9
Profesionales control e inspección de Obra:	7

- **Clima**

A continuación, se presenta el registro actualizado de las condiciones climáticas evidenciadas durante el desarrollo del proyecto:

Condiciones adversas durante el periodo (lluvia)	0%	0,0 HORAS
Condiciones buenas durante el periodo (seco):	100%	44,0 HORAS
Acumulado Horas tiempo seco:	95%	4328,9 HORAS
Acumulado Horas lluvia:	5%	219,1 HORAS

Nota: *Actualmente, las condiciones climáticas adversas no afectan la totalidad de las actividades en obra, debido a la existencia de frentes de trabajo que se desarrollan bajo cubierta.*

6) Aspectos técnicos específicos

✈ Avances en diseño estructurales

— RA5:
Se mencionan los avances alcanzados en las mesas de contingencia de diseño y niveles liberados en el componente del diseño estructural:

- Nivel +9.38 m liberado.
- Nivel +6.50 m: en revisión final por el diseñador, informó remitir para el día jueves 12/03/2026 sin que aún se reciba.
- Pendientes por subsanar:
  - Piso 4
  - Piso 5
  - Terraza
  - Cubiertas de ascensores
  - Elemento No Estructurales
  - Marquesinas
  - Escaleras interiores Metálicas
  - Escaleras de emergencia en concreto

Meta: entregar todas las subsanaciones antes del 17 de marzo 2026 (reunión en Dirección General).

✈ Avances en diseño arquitectónico

—CCI:
Estudio de propuesta de parqueadero, HVAC y demás actividades en coordinación del área de arquitectura, se solicita acompañamiento de propuesta técnica para áreas aislamiento con los muros de sótanos.

— RA5:
Parqueaderos y tanque

- Informa del ajuste aprobado arquitectónico para perder solo 1 parqueaderos para el tanque.
- Solicita que el diseñador estructural debe emitir despiece estructural correspondiente a tanques. .

✈ Platinas estructurales

— RA5:
Menciona que se solicitó validación del espesor de las platinas que llegaron a obra con espesor de 16mm las cuales se observan en planimetría de 19mm.

— CCI:
Menciona sobre la duplicidad en la información entregada por el consultor y aprobada ya por la interventoría, lo que genero el inconveniente que se trasmitió a obra.

— RA5:

- Se avalan únicamente las platinas de 16 mm en nivel +5.00 **como excepción**, para pisos superiores deben fabricarse en **19 mm**.
- Interventoría solicita plano de taller aprobado por diseñador **antes** de fabricar o instalar la estructura metálica.

✈ **Placa entrepiso-Lámina Steel Deck**

El contratista solicita información sobre la inclusión del ítem no previsto relacionado con la lámina stell deck, calibre 20, de la cual ya se radicó la versión final concertada con interventoría, para el ítem no previsto la lámina stell deck, por lo cual se solicita a la Entidad de la manera mas pronta gestionar el modificatorio para la inclusión de esa actividad al contrato.

— RA5:

la interventoría concuerda e indica que realizo la revisión de la justificación para la inclusión del NP, y solicitó al contratista de obra subsanar el APU presentado con base en las 3 cotizaciones de insumos de CCI y la 4ta cotización a cargo de la interventoría, la cual ya fue concertada porque que se acogió la cotización más baja que fue la presentada por interventoría, surgió un tema de desperdicios y eso se revisó en mesa técnica del miércoles y esto ya quedo validado entre las partes con la debida justificación.

La interventoría menciona y aclara:

- Cambio requerido de calibre 22 → calibre 20 por vibraciones.
- Técnicamente ambos cumplen por resistencia, pero el Calibre 20 reduce vibraciones.
- Interventoría advierte riesgo de retraso adicional si contratista condiciona el avance en la ejecución a aprobación del nuevo NP.
- El ítem se balancea con el contractual, aunque hay un valor mayor hay menor cantidad a ejecutar.
- Menciona que lo ideal sería incluir todos los NP, pero debido a los tiempos que se están tardando las conciliaciones de los 230 NP, no se puede esperar a la totalidad de inclusión, la solicitud sería incluir un paquete donde estén quipos HVAC, RC y la lámina stell deck., haciendo división de dos paquetes.

— SUP:

La Supervisión sugiere no hacer un desgaste administrativo para solo incluir 1 NP, recomienda radicar el paquete previsto de NPs requeridos para el proyecto. basados en que se requieren incluir 230NP identificados desde la apropiación y que el nuevo items NP de lámina de Steel deck Calibre 20, deberían incluirse dentro del paquete que debian estar ya concertados, de los NPS.

CCI

La dirección de obra, manifiesto no estar de acuerdo y que debía suscribirse un modificatorio si fuese necesario independiente prontamente, menciona que si no se incluye el ítem al contrato estaría incurriendo en un hecho cumplido.

RA5

Menciona que, si el contratista lo plantea de esa manera, y para evitar mayores atrasos en la ejecución la dirección de interventoría solicita montar la lámina contractual calibre 22 que cumple diseño, el cambio es por un tema de vibraciones que hace que se cambie a calibre 20. Sabemos de una necesidad que se tiene, se conoce el análisis realizado, se hicieron los trabajos de cotizar y concertar el NP, pero no puede ahora el contratista ponernos contra la pared y salir a decir "*necesito mañana el NP porque si no, no puedo fundar la*

placa e instalar el stell deck porque sería un hecho cumplido", si esa es la posición del contratista, la interventoría ya dio su respuesta, si el contratista se para en la raya a decir que por eso se va a atrasar, la solución de la interventoría es proceda contratista a instalar la lámina contractual Cal 22, dejando clara la posición en la mesa técnica que está en desarrollo en el día de hoy.

CCI
El contratista manifiesta no estar de acuerdo con la posición de la interventoría dado que se manifiesta que las posturas diferentes a la interventoría generan malestar durante el desarrollo del comité por lo cual se cuestiona el sentido de adelantar reuniones donde no se pueden manifestar posturas del contratista de obra. En relación con el NP de lámina metaldeck calibre 20, se reitera que con el oficio CIAA-OF-CCI-0491 de 23 de septiembre de 2024 se presentó el análisis de vibraciones y el cumplimiento de espesor de lámina para las IPE hasta 330 y sus longitudes, el desconocimiento de la interventoría a documentos entregados previamente no es responsabilidad de CCI ya que obedecen al diseño presentado por el contratista de obra en cumplimiento de los requisitos de vibraciones, si la interventoría solicita instalar lámina calibre 22 que es el ítem contractual ,se solicita que lo deje por escrito poque ya hay un diseño aprobado.

RA5
Si el contratista condiciona el avance a la aprobación INMEDIATA del NP, y poner contra la pared a la Entidad y a la interventoría, si la posición del contratista es limitar el avance de obra a que la Entidad le apruebe la lámina calibre 20, se indica que, si bien ya se hizo el ejercicio de validación porque así era el análisis para disminuir vibraciones, el hecho de que la IPE sea 330 o 500 no tiene nada que ver con el tema del espesor de la lámina stell deck, el espesor de la lámina depende de la distancia en la que se ubican estas, mas no de la altura, si la posición del Consorcio CI es poner contra la pared a la Entidad e indicar que no puede avanzar se indica que la posición como interventoría será proceda a instalar el ítem contractual que garantiza la resistencia, no se va a caer el edificio, se va a afectar en algo las vibraciones pero por esa condición no significa que la lámina contractual no se pueda usar. Se deja clara esta posición para no tocar más el tema en el comité. Menciona que el stell deck Calibre 22 se puede manejar con suministro de la lámina a nivel de excepción de diseño, haciéndose el comparativo con el tema ya sucedido durante la semana anterior de platinas de acero fabricadas por el contratista de obra en un espesor de 16mm y no en 19mm, mientras no exista NP aprobado. Reitera la interventoría la posición que, dejará por oficio según lo solicitó el contratista de obra es, proceda a montar nivel del segundo piso con calibre 22, que es el ítem contractual.

— SUP:
- El supervisor pide mayor coordinación técnica,
- Exige celeridad, pero siempre en el marco normativo
- Solicita mesas técnicas, concertación y el paquete completo de los NPs.

✈ Alero nivel +6.50

—RA5:
Se confirma las reuniones de comité de seguimiento de diseño se enfatiza en el nivel +6.50 para el acabado y diseño de estas vigas y placas a ese nivel.

—CCI:
Se recibió la información, en estudio de propuesta de la modelación generada del nivel N+6.50.
Menciona que, de acuerdo con el diseño y la respuesta de la interventoría, se generara un NP dado el diseño de este elemento. Aclara que de acuerdo con la propuesta arquitectónica entregada por interventoría el día

5 de marzo de los corrientes, y una vez se tenga el diseño estructural se procederá a realizar la presentación del respectivo NP, dado que esta actividad no puede tratarse como in ítem del contrato pues cuando se presentaron los diseños estructurales en el mes de diciembre 2025 que soportaron la solicitud de adición y prórroga, este nivel +6.50 no estaba considerado dentro de los diseños, por lo cual se requerirá su inclusión al presupuesto y al cronograma.

✈ **Plan de trabajo Coordinación (BIM)**

— RA5:
Se menciona que, si bien se presentó un profesional para el rol ofrecido, a la fecha no existe un plan de trabajo

— CCI:
Menciona que se encuentra analizando el costo de impacto de esta labor. Para la próxima semana tendrían el plan de trabajo.

— SUP:
La supervisión menciona sobre el compromiso adquiridos por el contratista ante la Dirección General de la Aeronáutica en reunión del 17-02-2026

— RA5:
Se requiere el cumplimiento del compromiso de contar con un coordinador de diseños del proyecto.

✈ **Eléctrico**

—RA5:
No se presentaron observaciones ni comentarios durante el presente comité.

✈ **Topografía - Urbanismo**

— RA5:
La interventoría manifiesta al contratista que existen pendientes relacionados con ajustes en el urbanismo. En espera de recibir la Hoja de vida del arquitecto urbanista que adelante la solución de los pendientes.

— CCI:
Menciona enviara la Hoja de vida del profesional la próxima semana.

✈ **Laboratorios y Pruebas**

- **Concretos**

— RA5:
Se reviso el informe de ensayos se menciona que de 6 muestras 3 muestras cumplieron y las muestras 102,105 y 108 persiste la resistencia baja, la interventoría solicita muestras exploratorias.
Si bien se mencionó el ensayo de esclerómetro realizado por el contratista de obra, la interventoría solicita realizar un análisis más completo y corroborativo con ensayos de núcleos de concreto que permitan validar los resultados y correlacionar los datos obtenidos por el esclerómetro.

— CCI:
El Consorcio CI no comparte realizar un ensayo destructivo y menciona que, al tener ensayos satisfactorios de interventoría y del proveedor de concreto, no requiere de ensayos destructivos. Sin embargo, se trasladará la información al especialista para dar respuesta.

- **Aceros**

No se presentaron observaciones ni comentarios durante el presente comité.

7) Gestión Entorno, Ambiental, SST, PMT

✈ **Gestión Entorno:**

- **Inspecciones de patologías en el Edificio Cabaña Pijao.**

— RA5:
Se pregunta sobre el concepto complementario a remitir a la copropiedad

—CCI:
Se menciona que, de acuerdo con el derecho de petición emitido por la copropiedad y la respuesta dada por el contratista de obra, el área jurídica de CCI no entregará más información mas allá de lo que manifiesta en su oficio de respuesta del 25 de diciembre de 2025.

✈ **Gestión Ambiental:**

No se presentaron observaciones ni comentarios durante el presente comité.

✈ **Gestión SST**

No se presentaron observaciones ni comentarios durante el presente comité.

✈ **Gestión PMT**

No se presentaron observaciones ni comentarios durante el presente comité.

8) Aspectos presupuestales, administrativos y jurídicos del contrato

✈ **Actas parciales de avance de obra**

— RA5:
Emitió comunicado de la referente a los plazos de la entrega del acta parcial # 25, la cual cierra el corte en la presente semana.

✈ **Planes de Contingencia (Riesgo Jurídico)**

— RA5:

Interventoría menciona la posición del contratista de no presentar el plan de contingencia, argumentado bajo el oficio recibido el 03 de marzo 2026.

— CCI:
Contratista formaliza que solo presentará plan de contingencia una vez tenga concepto de un tercero referente al alcance del proyecto (Sociedad Colombiana de Ingenieros), en vista de la objeción de la Entidad ante un arreglo directo. Una vez se tenga claro el alcance del proyecto de acuerdo con lo entregado en el mes de diciembre de 2025 de diseños estructurales con el cual la interventoría dio concepto favorable de solicitud de adición ante la Entidad, ya que no existía el nivel +6.50 dentro del modelo estructural.

— RA5
La Interventoría indica a la supervisión que el informe del incumplimiento proyectado consta de 3 componentes:

- Incumplimiento al cronograma de ejecución Line Base 8.
- Incumplimiento en las entregas del componente de diseño estructural
- Incumplimiento compromisos de entrega de los NPs ya identificados desde la apropiación (FASEII).

✈ **Ítems No Previstos**

— CCI: Mesas revisión no previstos
Se menciona de las mesas de trabajo de los Nps donde se avanza y en diferentes aspectos

— RA5:
Subsanación HVAC el viernes la próxima semana

— CCI: Radicar totalidad de NPs faltantes
Indica que se radicaron 21 Nps del tema Hidrosanitario quedan pendientes 59 Nps. Los faltantes obedecen a desviaciones entre las cotizaciones presentadas, tema de las válvulas.

— RA5:
Solicita día para cumplir el compromiso de la radicación de todos los NPs, se concreta fecha para el día 17 de marzo de 2026.

— RA5:
Reuniones martes y jueves, en espera conceptos de La revisión del Metal deck Cal 20.
Se mencionan la observación que persiste en cuanto al valor de la mano de obra, según el análisis realizado por CCI por el incremento del SMMLV.

9) Temas adicionales.

— RA5:
Firma del acta del Comité del 17 de febrero:

- Diseñador no firmó directamente.
- Representante legal del Consorcio CI firmó por poder.
- Supervisión solicita copia del poder emitido por el Especialista David Marcel, para validar firma.



CCI:
Manifiesta que el **Especialista Ing. David Marcel Valencia** no estuvo de acuerdo con el contenido del acta por ser muy sucinta en su contenido, indicando que la intervención del especialista fue amplia en su exposición y no estuvo contenida en el acta, razón por la cual la representación legal de CCI que es la cabeza y autoridad para todos en el Consorcio CI firmo directamente y asumió los compromisos, bajo ese entendido fue la representación legal principal quien asumió el rol y los compromisos dentro del acta de comité y así mismo se trasladó el acta a la Entidad

V. COMPROMISOS GENERADOS EN LA PRESENTE ACTA

No	Actividad	Responsable	Fecha Generación
1	Radicar totalidad de NPs faltantes	CCI	17/03/2026
2	Mesas revisión Ítems no previstos	CCI & RA5	18/03/2026
3	Presentar plan de trabajo BIM	CCI	26/02/2026
4	Remitir hoja de vida urbanista	CCI	20/03/2026
5	Rta observaciones resultados concreto	CCI	27/02/2026
6	Instalación de valla actualizada	CCI	13/03/2026

VI. FIRMAS:

Para constancia, se firma la lista de asistencia, la cual forma parte integral de la presente acta, en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de marzo de 2026, por parte de los asistentes.

Nombre completo	Cargo	Firma
Laura Cristina Santana Salazar laura.santana@ryesa.com.co	Directora de Obra - Consorcio Construcciones de Ingeniería.	
Anderson Gyovanni Tellez Burgos anderson.tellez@ryesa.com.co	Inspector de obra - Consorcio Construcciones de Ingeniería	
Luis Bernardo Puentes Torres bernardopuentes@aerocivil.gov.co	Supervisor designado Entidad UAEAC – Aerocivil	
Sonia María Peña Rendón soma-pe@hotmail.com	Financiera - Supervisión Entidad UAEAC – Aerocivil	
Cristian Mauricio Melo Caicedo cristianmelo@aciproyectos.com	Director de Interventoría - Consorcio RA5	
Cristian Camilo Preciado Palacios cristianpreciado@aciproyectos.com	Residente de estructuras de interventoría I – Consorcio RA5	