Logia 3	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF

FECHA	16/11/2020	PERIODO No.	1	DEL	6/11/2020	AL	15/11/2020

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**1.** CALDAS - MANIZALES, HOGAR INFANTIL MALHABAR, CL 67D # 41 - 50 BARRIO MALHABAR; **2.** CALDAS - MANIZALES, HOGAR INFANTIL PULGARCITO, CR 26 # 16 - 23 BARRIO SAN ANTONIO; **3.** ANTIOQUIA - LA CEJA, CDI MUNDO DE COLORES, CL 21 No. 21-46 ; **4.** CHOCÓ- QUIBDÓ, HOGAR INFANTIL NIÑO JESUS, CL 14 # 5 B - 16 BARRIO NIÑO JESUS ; **5.** RISARALDA- PEREIRA, CDI OTUN 2 CR 1 # 27 - 70.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE CONSULTORIA - ESTUDIOS Y DISEÑOS	
CONTRATO No.:	No.0101646 - 2020	CONTRATO No.:	No 0101649 - 2020
PLAZO INICIAL:	UN MES Y VEINTICINCO DÍAS	PLAZO INICIAL:	UN MES Y QUINCE DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 6 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 6 de noviembre de 2020
*FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 :	-	*FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 :	-
*FECHA DE REINICIACIÓN:	-	*FECHA DE REINICIACIÓN:	-
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	jueves, 31 de diciembre de 2020	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	lunes, 21 de diciembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	-	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	
PLAZO ACTUALIZADO:	56	PLAZO ACTUALIZADO:	46
PLAZO TRANSCURRIDO:	10 EQUIVALE AL 18%	PLAZO TRANSCURRIDO:	10 EQUIVALE AL 22%
VALOR INICIAL :	$ 249.043.319,00	VALOR INICIAL :	$ 733.959.553,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 249.043.319,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 733.959.553,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 249.043.319,00	VALOR POR PAGAR:	$ 733.959.553,00
SUPERVISOR:	LINA MARIA MARGARITA HUARI MATEUS	INTERVENTOR:	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.
APOYO A LA SUPERVISIÒN:	JOSE LUIS BUSTAMANTE GONZALEZ	REPRESENTANTE LEGAL:	EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA

2. CONTROL ITEMS REPRRESENTATIVOS

No	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	**Realizar Diagnósticos**	**6/11/2020**	**5/12/2020**	**30**	**6/11/2020**		**ejecución**	**0**	**ejecución**
2	Etapa 1	6/11/2020	4/12/2020	29	6/11/2020		ejecución	0	ejecución
3	Inicio Etapa 1	6/11/2020	6/11/2020	1	6/11/2020	6/11/2020	1	0	0
4	Revisión Documental	6/11/2020	7/11/2020	2	6/11/2020	7/11/2020	2	0	0
5	**Visita de Campo -Recolección de Información**	**8/11/2020**	**17/11/2020**	**10**	**6/11/2020**	**13/11/2020**	**8**	**2**	**4**
6	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	8/11/2020	9/11/2020	2	4/11/2020	5/11/2020	2	4	4
7	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	10/11/2020	11/11/2020	2	5/11/2020	6/11/2020	2	5	5
8	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	12/11/2020	13/11/2020	2	6/11/2020	7/11/2020	2	6	6
9	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja, Antioquía)	14/11/2020	15/11/2020	2	11/11/2020	12/11/2020	2	3	3
10	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	16/11/2020	17/11/2020	2	12/11/2020	13/11/2020	2	4	4
11	**Elaboración de Informes Preliminares**	**10/11/2020**	**21/11/2020**	**12**	**10/11/2020**		**ejecución**	**0**	**ejecución**
12	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	10/11/2020	13/11/2020	4	10/11/2020	13/11/2020	4	0	0
13	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	12/11/2020	15/11/2020	4	12/11/2020	15/11/2020	4	0	0
14	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	14/11/2020	17/11/2020	4	14/11/2020		ejecución	0	ejecución
15	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja, Antioquía)	16/11/2020	19/11/2020	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
16	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	18/11/2020	21/11/2020	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
17	**Entrega para Revisión de Interventoría**	**10/11/2020**	**21/11/2020**	**12**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
18	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	14/11/2020	15/11/2020	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
19	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	16/11/2020	17/11/2020	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
20	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	18/11/2020	19/11/2020	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
21	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja, Antioquía)	20/11/2020	21/11/2020	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
22	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	22/11/2020	23/11/2020	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado

FECHA	16/11/2020		PERIODO No.	1	DEL	6/11/2020	AL	15/11/2020	
23	**Elaboración de informes con atención a observaciones**	**16/11/2020**	**27/11/2020**	**12**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
24	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	16/11/2020	19/11/2020	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
25	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	18/11/2020	21/11/2020	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
26	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	20/11/2020	23/11/2020	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
27	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja, Antioquía)	22/11/2020	25/11/2020	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
28	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	24/11/2020	27/11/2020	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
29	**Elaboración de Actas de vecindad**	**9/11/2020**	**20/11/2020**	**12**	**9/11/2020**		**ejecución**	**0**	**ejecución**
30	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	9/11/2020	12/11/2020	4	9/11/2020	12/11/2020	4	0	0
31	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	11/11/2020	14/11/2020	4	11/11/2020	14/11/2020	4	0	0
32	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	13/11/2020	16/11/2020	4	13/11/2020	15/11/2020	3	0	1
33	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja, Antioquía)	15/11/2020	18/11/2020	4	15/11/2020	15/11/2020	1	0	3
34	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	17/11/2020	20/11/2020	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
35	**Elaboración de Presupuestos**	**20/11/2020**	**29/11/2020**	**10**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
36	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	20/11/2020	21/11/2020	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
37	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	22/11/2020	23/11/2020	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
38	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	24/11/2020	25/11/2020	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
39	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja, Antioquía)	26/11/2020	27/11/2020	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
40	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	28/11/2020	29/11/2020	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
35	**Entrega para Revisión de Interventoría**	**22/11/2020**	**1/12/2020**	**10**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
42	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	22/11/2020	23/11/2020	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
43	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	24/11/2020	25/11/2020	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
44	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	26/11/2020	27/11/2020	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
45	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja, Antioquía)	28/11/2020	29/11/2020	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
46	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	30/11/2020	1/12/2020	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado
47	**Consolidación Informe Final**	**2/12/2020**	**3/12/2020**	**2**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
48	Entrega Informe Final	4/12/2020	4/12/2020	1			no iniciado	no iniciado	no iniciado
49	Fin Etapa 1	4/12/2020	4/12/2020	1			no iniciado	no iniciado	no iniciado
50	**Inicio de Etapa 2 (Depende de Aprobación de la interventoría e ICBF)**	**5/12/2020**	**5/12/2020**	**1**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
Plazo del proyecto en días					**46**				

Nota: El cuadro de Items se ajustó a la aprobación del cronograma de Diagnósticos aprobada el día 28 de octubre de 2020

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente de Consultoría	$ -	0,00%	0,00%	Al inicio de la actividad	2	4,35%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ -	0,00%		Al final de la actividad	4	8,70%

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

01. N.A

3.2. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

La calidad de los productos a la fecha es buena,atendiendo algunas observaciones de la interventoría.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
01. A la fecha no se presentan actividades problemáticas que generen retrasos en la ejecución del contrato	N.A	N.A
02.		
03.		
04.		

FECHA	16/11/2020	PERIODO No.	1	DEL	6/11/2020	AL	15/11/2020

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

01.N.A

02.

6. ACTIVIDADES PREOPERATIVAS

01. En atención a la socilitud realizada mediante correo eléctronico por parte de la Dirección administrativa del ICBF, se envió la certificación bancaria de Logia 3 Asociados SAS y Pólizas de Garantía de Cumplimiento Firmadas / El día viernes, 16 de Octubre de 2020

02. Se enviaron vía correo electrónico a la Dirección Administrativa de la entidad (Ana Milena Romero Abad) las hojas de vida del personal mínimo requerido de la Interventoría / el día lunes, 19 de octubre de 2020

03. El contratista de obra remitió a la interventoría vía correo electrónico el cronograma Preliminar de Diagnósticos Etapa 1 bajo el oficio CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 - 01016492020-2020-OFC-C001 para la respectiva revisión / El día martes, 20 deoctubre de 2020

04. La interventoría envió vía correo electrónico el oficio LOGIA-ICBF 4-002 corrrespondiente a las observaciones del cronograma presentado / El día martes, 20 de octubre de 2020

05. La interventoría de acuerdo a la solicitud de la Supervisión del contrato (Lina Maria Margarita Huari Mateus), envio subsanación de certificaciones de profesionales del equipo mínimo requerido para revisión / El día míercoles, 21 de octubre de 2020

06. El apoyo a la Supervisión del contrato remitió presupuestos e informes disponibles de las infraestructuras a intervenir mediante contratos No. 1649 y 1646 de 2020. Adicionalmente adjuntó directorio con los números telefónicos de los coordinadores administrativos de las regionales correspondientes para la gestión de visitas a las sedes / el día jueves, 22 de octubre de 2020

07. El contratista de obra remitió a la interventoría vía correo electrónico las hojas de vida del equipo mínimo requerido del Consorcio Ingeniería X bajo el oficio CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 - 01016492020-2020-OFC-C004 para la respectiva revisión de interventoría / El día martes, 23 de octubre de 2020

08. El contratista de obra remitió a la interventoría vía correo electrónico la respuesta a las observaciones del cronograma de la Etapa 1 - Diagnóstivos para revisión bajo el oficio CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 - 01016492020-2020-OFC-C003 / El día martes, 27 de octubre de 2020

09. La interventoría remitió vía correo electrónico el oficio LOGIA-ICBF 4-003 corrrespondiente a las observaciones de los perfiles del personal mínimo requerido del consorcio Ingeniería X / El día miercoles , 28 de octubre de 2020

10. La interventoría una vez revisada la información de las observaciones del Cronograma envió vía correo electrónico el oficio LOGIA-ICBF 4-0004 corrrespondiente a la Aprobación del Cronograma de Diagnósticos, el cual se deberá ajustar con la fecha de la firma del acta de inicio una vez se cuente con dicho acto administrativo / El día martes, 28 de octubre de 2020

11. El contratista de obra remitió a la interventoría vía correo electrónico la subsanación de las observaciones de los profesionales / El día miercoles, 28 de octubre de 2020

12. La interventoría una vez revisada la subnación de las hojas de vida del Consorcio Ingeneria X remitió mediante oficio LOGIA-ICBF 4-0005 la Aprobación del Personal Minimo requerido para la ejecución del contrato de obra, así mismo fue solitada la entrega en físico de la documentación ante la interventoría para la firma y radicación formal ante la entidad / El día miercoles , 29 de octubre de 2020

13. El contratista de obra remitió a la interventoría vía correo electrónico los oficios CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 - 01016492020-2020-OFC-C004 , CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 - 01016492020-2020-OFC-C005 , CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 - 01016492020-2020-OFC-C006 , CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 - 01016492020-2020-OFC-C007 / El día viernes , 30 de octubre de 2020

14. El contratista de obra remitió a la interventoría vía correo electrónico los oficios de solicitud de las visitas técnicas a realizar a cada una de las sedes, correspondientes a CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 - 01016492020-2020-OFC-C004 , CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 - 01016492020-2020-OFC-C005 , CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 - 01016492020-2020-OFC-C006 , CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 - 01016492020-2020-OFC-C007 / El día lunes , 30 de octubre de 2020

15. La interventoría y contratista de obra coordinaron vía telefónica las visitas a las sedes / El día sábado, 31 de octubre de 2020

16. El contratista de obra en conjunto con la interventoría realizaron visita al Hogar Infantil Malhabar (Manizales) para el Levantamiento de Necesidades y posterior elaboración del Diagnóstico / El día miércoles , 04 de noviembre de 2020

17. El contratista de obra en conjunto con la Interventoría de obra realizaron visita al Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales) para el Levantamiento de Necesidades y posterior elaboración del Diagnóstico / El día jueves , 05 de noviembre de 2020

6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

01. La supervisión del contrato remitió los formatos del acta de inicio para el respectivo diligenciamiento, revisión y firma por parte de la Interventoría y contratista de obra/ El día Viernes, 6 de noviembre de 2020.

02. El contratista de obra en conjunto con la interventoría realizaron visita al Centro de Desarrollo Infantil Otún 2 (Pereira) para el Levantamiento de necesidades y posterior elaboración del Diagnóstico / El día viernes , 06 de noviembre de 2020

03. La interventoría envió al apoyo de la Supervisión del Contrato las respectivas actas de incio firmadas para verificación y fines pertinentes por parte de la entidad/ El día 09 de noviembre de 2020

04. El contratista de obra elaboró acta de vecindad del Hogar Infantil Malhabar (Manizales) / El día martes, 09 de noviembre de 2020

05. La interventoría elaboró actas de preconstrucción de los hogares infantiles y el Centro de desarrollo infantil recorridos a la fecha (Malhabar, Pulgarcito y CDI Otun 2) , estas fueron enviadas para revisión y firma de cada una de las cordinadoras de las sedes / El día martes, 10 de noviembre de

06. La interventoría creó carpeta Drive y cargó registro fotográfico organizado de cada una de las sedes visitadas a la fecha , el link de acceso fue compartido al contratista de obra para revisión y verificación posterior de las partes involucradas en la intervención de adecuación y/o reparaciones

07. El contratista de obra elaboró acta de vecindad del Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales) / El día miércoles,11 de noviembre de 2020

08. El contratista de obra en conjunto con la interventoría realizaron visita al Centro de Desarrollo Infantil Mundo de Colores (La Ceja, Antioquía) para el Levantamiento de Necesidades y posterior elaboración del Diagnóstico / El día miércoles , 11 de noviembre de 2020

FECHA	16/11/2020	PERIODO No.	1	DEL	6/11/2020	AL	15/11/2020

09. El contratista de obra en conjunto con la interventoría realizaron visita al hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó) para el Levantamiento de Necesidades y posterior elaboración del Diagnóstico / El día jueves, 12 de noviembre de 2020

10. El contratista de obra radicó en fisico a la interventoría las hojas de vida de los perfiles profesionales requeridos para la ejecución del contrato de obra bajo el No de oficio CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 - 01016492020-2020-OFC-C002 / El día jueves, 12 de noviembre de 2020

11. Se recibió acta de preconstrucción firmada por parte de la Coordinadora del Hogar Infantil Malhbar (Manizales) / El día viernes, 13 de noviembre de 2020

12. El contratista de obra elaboró acta de vecindad del Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira) / El día viernes,13 de noviembre de 2020

13. El contratista de obra elaboró acta de vecindad del Centro de Desarrollo Infantil Mundo de Colores (La Ceja, Antioquía) / El día viernes,13 de noviembre de 2020

7. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

01. El contratista de obra deberá elaborar acta de vecindad del Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)

02. El contratista de obra deberá hacer entregar los informes preliminares para la respectiva revisión de la interventoría de acuerdo a la programación aprobada , así mismo deberá hacer entrega en físico del cronograma aprobado debidamente firmado por el representante legal del Consorcio Ingeniería X, para el respectivo aval final y radicación formal ante la Entidad.

03. Organizar Comité de seguimiento semanal con el contratista de obra, Supervisión del Contrato e Interventoría

04. La interventoría elaborará actas de preconstrucción de las sedes visitadas , Centro de Desarrollo Infantil Mundo de Colores (La Ceja , Antiquía) y el Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó).

05. El contratista de obra deberá realizar entrega en físico a la interventoría de las actas de vecindad de acuerdo a la programación aprobada.

8. CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

No.	Descripción del ítem	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO	
		PESO	PROGRAMADO	% PROG	AVANCE	% TOTAL AVANCE
1	**Realizar Diagnósticos**					
2	**Etapa 1**					
3	**Inicio etapa 1**					
4	Revisión Documental	5,00%	100%	5,00%	100%	5%
5	**Visita de Campo- Recolección información**					
6	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	4,00%	100%	4,00%	100%	4%
7	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	4,00%	100%	4,00%	100%	4%
8	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	4,00%	100%	4,00%	100%	4%
9	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja)	4,00%	50%	2,00%	100%	4%
10	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	4,00%	0%	0,00%	100%	4%
11	**Elaboración de Informes Preliminares**					
12	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	2,00%	100%	2,00%	100%	2%
13	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	2,00%	75%	1,50%	100%	2%
14	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	2,00%	25%	0,50%	80%	2%
15	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja)	2,00%	0%	0,00%	20%	0,4%
16	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	2,00%	0%	0,00%	20%	0,4%
17	**Entrega para revisión de Interventoría**					
18	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	1,00%	0%	0,00%	0%	0%
19	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	1,00%	0%	0,00%	0%	0%
20	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	1,00%	0%	0,00%	0%	0%
21	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja)	1,00%	0%	0,00%	0%	0%
22	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	1,00%	0%	0,00%	0%	0%
23	**Atención de observaciones**					
24	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	1,00%	0%	0,00%	0%	0%
25	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	1,00%	0%	0,00%	0%	0%
26	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	1,00%	0%	0,00%	0%	0%
27	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja)	1,00%	0%	0,00%	0%	0%
28	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	1,00%	0%	0,00%	0%	0%
29	**Elaboración de Actas de Vecindad**					
30	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	1,00%	10%	0,10%	100%	1%
31	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	1,00%	0%	0,00%	100%	1%
32	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	1,00%	0%	0,00%	100%	1%
33	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja)	1,00%	0%	0,00%	100%	1%
34	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	1,00%	0%	0,00%	100%	1%

FECHA	16/11/2020			PERIODO No.	1	DEL	6/11/2020	AL	15/11/2020

35	**Elaboración de Presupuestos**					
36	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	4,00%	0%	0,00%	0%	0%
37	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	4,00%	0%	0,00%	0%	0%
38	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	4,00%	0%	0,00%	0%	0%
39	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja)	4,00%	0%	0,00%	0%	0%
40	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	4,00%	0%	0,00%	0%	0%
41	**Entrega para revisión de Interventoría**					
42	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	1,00%	0%	0,00%	0%	0%
43	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	1,00%	0%	0,00%	0%	0%
44	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	1,00%	0%	0,00%	0%	0%
45	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja)	1,00%	0%	0,00%	0%	0%
46	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	1,00%	0%	0,00%	0%	0%
47	**Consolidación Informe Final**					
48	Entrega Informe Final	25,00%	0%	0,00%	0%	0%
49	**Fin Etapa 1**					
50	Inicio Etapa 2 (ejecución de obra)	0,00%	100%	0,00%	0%	0%
-	**TOTALES**	**100,00%**	**23,10%**		**36,40%**	
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE DE 2020			**-13,30%**			

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

***NOTA ACLARATORIA: El cuadro anterior esta realizado en función de la programación aprobada y ajustada con la fecha de la firma del acta de inicio**

01. Estado del contrato: La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones ha supervisado el desarrollo del contrato No 0101649 - 2020, el cual se ha venido ejecutando dentro de los tiempos establecidos.

02. De acuerdo al cuadro de control y seguimiento de la ruta crítica del proyecto(desde la firma del acta de inicio, la cual se efectuó el día 06 de noviembre de 2020 a la fecha Domingo, 15 de noviembre de 2020) , la interventoria informa que **la ejecución proyectada del contrato de obra es del 23,10% y el real avance ejecutado es de 36,40%**

03. Dado lo anterior , la interventoría notificá que el contratista de obra **en la ejecución de la Etapa 1. Diagnósticos presenta un avance del 13,30% en la semana No. 1,** debido a que se hizo entrega de las actas de vecindad en una fecha pevia a la estipulada en la programación y el contratista avanzó en la elaboración de los informes preliminares.

04. A la fecha no se cuenta con la Aprobación Formal de los Profesionales de Interventoría por parte de la entidad.

05. Una vez se cuenten con las actas de preconstrucción firmadas por las partes involucradas estas serán radicadas para conocimiento de la Entidad.

06. El contratista de obra ha cumplido en la semana No. 1 con la entrega de productos en los tiempos establecidos.

FIRMA INTERVENTOR
NOMBRE: EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA
R/L. LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

VoBo SUPERVISION
NOMBRE : LINA MARIA MARGARITA HUARI MATEUS
SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL

VoBo SUPERVISION
NOMBRE : JOSE LUIS BUSTAMANTE GONZALEZ
APOYO A LA SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL