Logia 3	**LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.**
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF

FECHA	4/01/2021	**PERÍODO No.**	8	DEL	**28/12/2020**	AL	**3/01/2021**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**1.** CALDAS - MANIZALES, HOGAR INFANTIL MALHABAR, CL 67D # 41 - 50 BARRIO MALHABAR; **2.** CALDAS - MANIZALES, HOGAR INFANTIL PULGARCITO, CR 26 # 16 - 23 BARRIO SAN ANTONIO; **3.** ANTIOQUIA - LA CEJA, CDI MUNDO DE COLORES, CL 21 No. 21-46 ; **4.** CHOCÓ- QUIBDÓ, HOGAR INFANTIL NIÑO JESUS, CL 14 # 5 B - 16 BARRIO NIÑO JESUS ; **5.** RISARALDA- PEREIRA, CDI OTUN 2 CR 1 # 27 - 70.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE CONSULTORIA - ESTUDIOS Y DISEÑOS**	
CONTRATO No.:	No.0101646 - 2020	CONTRATO No.:	No 0101649 - 2020
PLAZO INICIAL:	UN MES Y VEINTICINCO DÍAS	PLAZO INICIAL:	UN MES Y QUINCE DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 6 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 6 de noviembre de 2020
*FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 :	-	*FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 :	-
*FECHA DE REINICIACIÓN:	-	*FECHA DE REINICIACIÓN:	-
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	jueves, 31 de diciembre de 2020	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	lunes, 21 de diciembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	sábado, 6 de marzo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	jueves, 25 de febrero de 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	121	PLAZO ACTUALIZADO:	112
PLAZO TRANSCURRIDO:	59 EQUIVALE AL 49%	PLAZO TRANSCURRIDO:	59 EQUIVALE AL 53%
VALOR INICIAL :	$ 249.043.319,00	VALOR INICIAL :	$ 733.959.553,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 249.043.319,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 733.959.553,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 249.043.319,00	VALOR POR PAGAR:	$ 733.959.553,00
SUPERVISOR:	LINA MARIA MARGARITA HUARI MATEUS	INTERVENTOR:	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.
APOYO A LA SUPERVISIÒN:		REPRESENTANTE LEGAL:	EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA

2. CONTROL ITEMS REPRRESENTATIVOS

No	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	**Realizar Diagnósticos**	**6/11/2020**	**5/12/2020**	**30**	**6/11/2020**		**ejecución**	**0**	**ejecución**
2	Etapa 1	6/11/2020	4/12/2020	29	6/11/2020	5/12/2020	-69	0	-1
3	Inicio Etapa 1	6/11/2020	6/11/2020	1	6/11/2020	6/11/2020	1	0	0
4	Revisión Documental	6/11/2020	7/11/2020	2	6/11/2020	7/11/2020	2	0	0
5	**Visita de Campo -Recolección de Información**	**8/11/2020**	**17/11/2020**	**10**	**6/11/2020**	**13/11/2020**	**8**	**2**	**4**
6	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	8/11/2020	9/11/2020	2	4/11/2020	5/11/2020	2	4	4
7	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	10/11/2020	11/11/2020	2	5/11/2020	6/11/2020	2	5	5
8	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	12/11/2020	13/11/2020	2	6/11/2020	7/11/2020	2	6	6
9	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja, Antioquía)	14/11/2020	15/11/2020	2	11/11/2020	12/11/2020	2	3	3
10	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	16/11/2020	17/11/2020	2	12/11/2020	13/11/2020	2	4	4
11	**Elaboración de Informes Preliminares**	**10/11/2020**	**21/11/2020**	**12**	**10/11/2020**	**19/11/2020**	**10**	**0**	**2**
12	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	10/11/2020	13/11/2020	4	10/11/2020	13/11/2020	4	0	0
13	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	12/11/2020	15/11/2020	4	12/11/2020	15/11/2020	4	0	0
14	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	14/11/2020	17/11/2020	4	14/11/2020	17/11/2020	4	0	0
15	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja, Antioquía)	16/11/2020	19/11/2020	4	16/11/2020	19/11/2020	4	0	0
16	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	18/11/2020	21/11/2020	4	19/11/2020	19/11/2020	1	-1	2
17	**Entrega para Revisión de Interventoría**	**10/11/2020**	**21/11/2020**	**12**	**19/11/2020**	**19/11/2020**	**ejecutado**	**ejecutado**	**ejecutado**
18	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	14/11/2020	15/11/2020	2	14/11/2020	19/11/2020	6	0	-4
19	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	16/11/2020	17/11/2020	2	16/11/2020	19/11/2020	4	0	-2
20	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	18/11/2020	19/11/2020	2	18/11/2020	19/11/2020	2	0	0
21	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja, Antioquía)	20/11/2020	21/11/2020	2	18/11/2020	19/11/2020	2	2	2
22	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	22/11/2020	23/11/2020	2	19/11/2020	19/11/2020	1	3	4
23	**Elaboración de informes con atención a observaciones**	**16/11/2020**	**27/11/2020**	**12**	**25/11/2020**	**4/12/2020**	**ejecutado**	**ejecutado**	**ejecutado**
24	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	16/11/2020	19/11/2020	4	25/11/2020	4/12/2020	10	-9	-15

	FECHA	4/01/2021		PERÍODO No.	8	DEL	28/12/2020	AL	3/01/2021	
25	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	18/11/2020	21/11/2020	4	25/11/2020	4/12/2020	10	-7	-13
26	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	20/11/2020	23/11/2020	4	25/11/2020	4/12/2020	10	-5	-11
27	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja, Antioquía)	22/11/2020	25/11/2020	4	25/11/2020	4/12/2020	10	-3	-9
28	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	24/11/2020	27/11/2020	4	25/11/2020	4/12/2020	10	-1	-7
29	**Elaboración de Actas de vecindad**	**9/11/2020**	**20/11/2020**	**12**	**9/11/2020**	**19/11/2020**	**ejecutado**	**ejecutado**	**ejecutado**
30	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	9/11/2020	12/11/2020	4	9/11/2020	12/11/2020	4	0	0
31	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	11/11/2020	14/11/2020	4	11/11/2020	14/11/2020	4	0	0
32	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	13/11/2020	16/11/2020	4	13/11/2020	15/11/2020	3	0	1
33	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja, Antioquía)	15/11/2020	18/11/2020	4	15/11/2020	15/11/2020	1	0	3
34	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	17/11/2020	20/11/2020	4	17/11/2020	19/11/2020	3	0	1
35	**Elaboración de Presupuestos**	**20/11/2020**	**29/11/2020**	**10**	**28/11/2020**	**29/11/2020**	**ejecutado**	**ejecutado**	**ejecutado**
36	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	20/11/2020	21/11/2020	2	20/11/2020	23/11/2020	4	0	-2
37	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	22/11/2020	23/11/2020	2	23/11/2020	25/11/2020	3	-1	-2
38	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	24/11/2020	25/11/2020	2	24/11/2020	25/11/2020	2	0	0
39	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja, Antioquía)	26/11/2020	27/11/2020	2	26/11/2020	29/11/2020	4	0	-2
40	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	28/11/2020	29/11/2020	2	28/11/2020	29/11/2020	2	0	0
35	**Entrega para Revisión de Interventoría**	**22/11/2020**	**1/12/2020**	**10**	**30/11/2020**	**29/11/2020**	**ejecutado**	**ejecutado**	**ejecutado**
42	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	22/11/2020	23/11/2020	2	23/11/2020	25/11/2020	3	-1	-2
43	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	24/11/2020	25/11/2020	2	25/11/2020	27/11/2020	3	-1	-2
44	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	26/11/2020	27/11/2020	2	24/11/2020	25/11/2020	2	2	2
45	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja, Antioquía)	28/11/2020	29/11/2020	2	28/11/2020	29/11/2020	2	0	0
46	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	30/11/2020	1/12/2020	2	28/11/2020	29/11/2020	2	2	2
47	**Consolidación Informe Final**	**2/12/2020**	**3/12/2020**	**2**	**4/12/2020**		**ejecutado**	**ejecutado**	**ejecutado**
48	Entrega Informe Final	4/12/2020	4/12/2020	1	4/12/2020	5/12/2020	2	0	0
49	Fin Etapa 1	4/12/2020	4/12/2020	1	4/12/2020	28/12/2020	25	0	-24
50	**Inicio de Etapa 2 (Depende de Aprobación de la interventoría e ICBF)**	**5/12/2020**	**5/12/2020**	**1**	**4/01/2021**	**25/02/2021**	**53**	**-30**	**-82**
Plazo del proyecto en días							**112**		

Nota: El cuadro de Items se ajustó a la aprobación del cronograma de Diagnósticos aprobada el día 28 de octubre de 2020.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente de Consultoría	$ -	0,00%	0,00%	Al inicio de la actividad	-	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ -	0,00%		Al final de la actividad	-	0,00%

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

01. La interventoría solicitó el día 29 de diciembre de 2020 la entrega de los cronogramas ajustados de acuerdo a los subproyectos aprobados por la entidad con fecha máxima de entrega por parte del contratista de obra el día sábado 02 de enero de 2021, esto con el fin de realizar la respectiva revisión y aprobación de los cronogramas por parte de la interventoría, no obstante a la fecha 03 de enero de 2021, la información no fue recibida, adicionalmente el contratista indicó la fecha 04 de enero de 2021 como fecha de inicio de la fase 02 - OBRA,dado lo anterior la interventoría no tiene conocimiento de como se va a proceder con las intervenciones.

02. Se notificó al contratista de obra la devolución del Acta Parcial No.1 por parte de la entidad.

3.2. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

La calidad de los productos a la fecha en términos generales es buena, sin embargo se solicita realizar de forma urgente la subsanación de las observaciones hechas por parte de la interventoría.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
01. Cómite de Seguimiento semanal No. 6	SUPERVISIÓN, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA	lunes, 4 de enero de 2021
02. Entrega de cronogramas ajustados de acuerdo a los subproyectos ajustados	CONTRATISTA DE OBRA	lunes, 4 de enero de 2021
03. Inicio de actividades de obra	CONTRATISTA DE OBRA	lunes, 4 de enero de 2021
04. Revisión de Planillas de Aportes a Parafiscales del contratista de obra	INTERVENTORÍA	miércoles, 6 de enero de 2021

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

01. El día 09 de diciembre de 2020 se solicitaron prórrogas de los contratos de obra e interventoría , las cuales fueron aprobadas por la entidad el día 21 de diciembre de 2020 y fueron aceptadas por el contratista de obra CONSORCIO INGENIERÍA X y la interventoría LOGIA 3 ASOCIADOS SAS en la plataforma SECOP II

FECHA	4/01/2021	PERÍODO No.	8	DEL	28/12/2020	AL	3/01/2021

6.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

01. Se tenia programada reunión virtual entre el contratista de obra, supervisión del contrato e interventoría, no obstante debido a que la entidad se encontraba en proceso de revisión del diagnóstico final se aplazó fecha reunión del 28 de diciembre de 2020

02. La interventoría solicito al contratista de obra remitir los subproyectos ajustados y el resumen de los propuestos de acuerdo a las observaciones realizadas y la aprobación de los subproyectos por parte de la interventoría en formato PDF para la remisión de la información al apoyo de la supervisión del contrato_ el día lunes, 28 de diciembre de 2020

03. El contratista de obra remitió los subproyectos discriminados y los presupuestos ajustados al valor contractual , asi mismo se remitió dicha información al apoyo de la supervisión del contrato para verificación _ 28 de diciembre de 2020

04. La interventoría solicitó via correo eléctronico a la supervisión del contrato notificar el "ESTADO DE APROBACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y ESTADO DE TRÁMITE DE CUENTAS"_ el día lunes, 28 de diciembre de 2020

05. Mediante correo eléctronico la Supervisión del contrato notificó a la interventoría la aprobación al informe diagnóstico final del contrato de obra y los subproyectos aprobados por parte de la entidad para la ejecución de actividades por cada frente de trabajo _ el día lunes, 28 de diciembre de 2020

06. La interventoría notificó al contratista de obra mediante oficio LOGIA-ICBF 4-046 la aprobación de los Diagnósticos y subproyectos por parte de la Entidad, así mismo solicitó remitir los cronogramas ajustados con fechas de inicio y fecha de finalización con el fin de realizar el respectivo control y seguimiento por parte de la interventoría _ el día martes,29 de diciembre de 2020

07. El apoyo a la Supervisión del contrato notificó via correo eléctronico la devolución de las actas parciales No. 1 del contrato de obra e interventoría,debido a que presentan observaciones que deben ser subsanadas para presentarlas nuevamente_ el día jueves, 31 de diciembre de 2020

08. El apoyo a la Supervisión del contrato notificó via correo eléctronico la Evaluación profesional SISOMA propuesto - C1646-2020 indicando que el profesional INSPECTOR S&SO Y GESTIÓN AMBIENTAL - JULIO CESAR MARTINEZ BAUTISTA propuesto como cambio por la interventoría no cumplia debido a la falta de unos documentos y una certificación profesional _ el día jueves, 31 de diciembre de 2020

09. De acuerdo a la notificación de la devolución de las cuentas, la interventoría notificó mediante oficio LOGIA-ICBF 4-048 al contratista de obra las observaciones que se deben subsanar para presentar la cuenta parcial No. 1 _ el día 31 de diciembre de 2020

10. La interventoría remitió mediante oficio LOGIA - ICBF 4- 047 el informe semanal No.7 a la entidad el cual se radicó bajo el No. 20201222000144982 _ el día 31 de diciembre de 2020

7. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

01. La entrega por parte del contratista de obra de los cronogramas ajustados de acuerdo a los subproyectos y presupuestos aprobados por la entidad_ el día lunes, 04 de diciembre de 2021

02. el inicio de la etapa No. 2 - obra del contrato_ el día lunes, 04 de enero de 2021

03. Comité de seguimiento y control del contrato de obra_ 04 de enero de 2021

04. La entrega de los aportes a parafiscales de los profesionales que trabajaron en cada frente de trabajo para la respectiva revisión de la interventoría para el inicio de actividades de obra _04 de enero de 2021

8. CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem	PROGRAMADO			REAL EJECUTADO	
		PESO	PROGRAMADO	% PROG	AVANCE	% TOTAL AVANCE
1	**Realizar Diagnósticos**					
2	**Etapa 1**					
3	**Inicio etapa 1**					
4	Revisión Documental	5,00%	100%	5,00%	100%	5%
5	**Visita de Campo- Recolección información**					
6	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	4,00%	100%	4,00%	100%	4%
7	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	4,00%	100%	4,00%	100%	4%
8	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	4,00%	100%	4,00%	100%	4%
9	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja)	4,00%	100%	4,00%	100%	4%
10	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	4,00%	100%	4,00%	100%	4%
11	**Elaboración de Informes Preliminares**					
12	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	2,00%	100%	2,00%	100%	2%
13	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	2,00%	100%	2,00%	100%	2%
14	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	2,00%	100%	2,00%	100%	2%
15	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja)	2,00%	100%	2,00%	100%	2%
16	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	2,00%	100%	2,00%	100%	2%
17	**Entrega para revisión de Interventoría**					
18	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	1,00%	100%	1,00%	100%	1%
19	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	1,00%	100%	1,00%	100%	1%
20	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	1,00%	100%	1,00%	100%	1%
21	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja)	1,00%	100%	1,00%	100%	1%
22	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	1,00%	100%	1,00%	100%	1%
23	**Atención de observaciones**					
24	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	1,00%	100%	1,00%	100%	1%
25	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	1,00%	100%	1,00%	100%	1%
26	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	1,00%	100%	1,00%	100%	1%
27	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja)	1,00%	100%	1,00%	100%	1%
28	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	1,00%	100%	1,00%	100%	1%
29	**Elaboración de Actas de Vecindad**					
30	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	1,00%	100%	1,00%	100%	1%
31	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	1,00%	100%	1,00%	100%	1%
32	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	1,00%	100%	1,00%	100%	1%
33	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja)	1,00%	100%	1,00%	100%	1%
34	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	1,00%	100%	1,00%	100%	1%
35	**Elaboración de Presupuestos**					
36	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	4,00%	100%	4,00%	100%	4,0%

FECHA	4/01/2021					PERÍODO No.		8	DEL	28/12/2020	AL	3/01/2021

37	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	4,00%	100%	4,00%	100%	4,0%	
38	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	4,00%	100%	4,00%	100%	4,0%	
39	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja)	4,00%	100%	4,00%	100%	4,0%	
40	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	4,00%	100%	4,00%	100%	4,0%	
41	**Entrega para revisión de Interventoría**						
42	Hogar Infantil Malhabar (Manizales)	1,00%	100%	1,00%	100%	1,00%	
43	Hogar Infantil Pulgarcito (Manizales)	1,00%	100%	1,00%	100%	1,00%	
44	Hogar Infantil CDI Otun 2 (Pereira)	1,00%	100%	1,00%	100%	1,00%	
45	Hogar Infantil CDI Mundo de Colores (La Ceja)	1,00%	100%	1,00%	100%	1,00%	
46	Hogar Infantil Niño Jesús (Quibdó)	1,00%	100%	1,00%	100%	1,00%	
47	**Consolidación Informe Final**						
48	Entrega Informe Final	25,00%	100%	25,00%	100%	25%	
49	**Fin Etapa 1**						
50	Inicio Etapa 2 (ejecución de obra)	0,00%	100%	0,00%	0%	0%	
-	**TOTALES**	**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**		
PORCENTAJE DE ATRASO A LA FECHA DOMINGO 03 DE ENERO DE 2021			**0,00%**				

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

***NOTA ACLARATORIA: El cuadro anterior esta realizado en función de la programación aprobada y ajustada con la fecha de la firma del acta de inicio**

01. Estado del contrato: La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones ha supervisado el desarrollo del contrato No 0101649 - 2020, el cual se ha venido ejecutando dentro de los tiempos establecidos.

02. Se recuerda que el plazo máximo para la entrega de la etapa 2 del contrato para el contratista de obra es el día 25 de febrero de 2021, según la prórroga solicitada y aprobada por la entidad.

03. La interventoría solicitó la entrega de los cronogramas ajustados de acuerdo a los subproyectos aprobados, los cuales son indispensables para la verificación del cumplimiento del contrato de acuerdo a las entregas de cada frente de trabajo.

FIRMA INTERVENTOR
NOMBRE: ENIDA JULIET RAMIREZ GUINA
R/L. LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

VoBo SUPERVISION
NOMBRE : LINA MARIA MARGARITA HUARI MATEUS
SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL

VoBo SUPERVISION
NOMBRE : JOSE LUIS BUSTAMANTE GONZALEZ
APOYO A LA SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL