INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE

NIT: 800.209.748 - 1

BUCARAMANGA

FECHA: AÑO: 2026 MES: 07 DIA: 30

INFORME DE ACTIVIDADES

NUMERO DE CONTRATO	**013**											
OBJETO DEL CONTRATO	REPARACIONES LOCATIVAS SEDE A MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS - SEDE B ARREGLO DE BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS Y BAÑO DE PROFESORES. RESANE Y PINTURA DE FACHADA Y PASILLO DE INGRESO, PINTURA Y MANTENIMIENTO PORTON PRINCIPAL SEDE A											
VALOR $:	13.175.000,00											
PLAZO DEL CONTRATO	8 DIAS											
CONTRATISTA	**LEONARDO ROMERO GUTIERREZ**				**Representante Legal de la Firma:**			**0,00**				
NIT-CEDULA DE CIUDADANIA DE CONTRATISTA	5.645.736	-	9	**NIT: FIRMA CONTRATISTA**			-					
DIRECCION DE CONTRATISTA	CALLE 27 NRO 10-55 LAGOS 1							**TELEFONO DEL CONTRATISTA**		3158892155		
SUPERVISOR	MIGUEL ANTONIO RUEDA BARRAGAN					C.C. No		13.707.690				
ORDENADOR DE GASTO DE INSTITUCION EDUCATIVA	JAVIER DIAZ DIAZ					**NIT**		91.269.468	-	1		
FECHA DE INICIACION	BUCARAMANGA				AÑO:	2026		MES:	07	DIA:	23	
FECHA DE TERMINACION	BUCARAMANGA				AÑO:	2026		MES:	07	DIA:	30	
OFICINA GESTORA	RECTORIA											

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No de OBLIGACION	OBLIGACION	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	SEDE A: Baño De niñas, reparacion de humedad en la pared, deprendimiento de listeno, reparacion y cambio de piezas dañads de 4 sanitarios, ajuste y pintura de cinco puertas. BAÑO DE NIÑOS: Reparacion de dos llaves pus de lavamanos, repraraicon de fuga en un orinal, reparacion y cambio de piezas dañas de tres floxometros sanitarios, pintura de tres puertas. BAÑO DE NIÑAS PRIMER PISO: pintura a la puerta de acceso, ajuste y pintura de dos puertas, reparacion y cambio de piezas dañadas de dos sanitarios. BAÑO NIÑOS PRIMER PISO: Reparacion y cambio de piezas dañadas de dos floxometros sanitario, resanado, lijado y pintura de las paredes del pasillo y recepcion en el color existente, resanado de paredes y placa de la fachada frontal con lintura coraza tipo 1 blanca, Mantenimiento al porton metalico de acceso a la cancha lijado y pintado en pintura pintulix 3 en 1 blanca, correcion de fuga de agua potable en el pasillo, soldadura de un pasamanos en la cancha, ubicacion y correcion de un corto circuito en la oficina de pagaduria y pasillo cambio de dos automaticos y un ionterruptor doble, retirada de un baño de la sala de profesores que esta partido mantenimiento a la red de aguas negras suminisrto de un baño nuevo e instalacion en el mismo lugar y puesta en servicio.	SEDE A: Baño De niñas, reparacion de humedad en la pared, deprendimiento de listeno, reparacion y cambio de piezas dañads de 4 sanitarios, ajuste y pintura de cinco puertas. BAÑO DE NIÑOS: Reparacion de dos llaves pus de lavamanos, repraraicon de fuga en un orinal, reparacion y cambio de piezas dañas de tres floxometros sanitarios, pintura de tres puertas. BAÑO DE NIÑAS PRIMER PISO: pintura a la puerta de acceso, ajuste y pintura de dos puertas, reparacion y cambio de piezas dañadas de dos sanitarios. BAÑO NIÑOS PRIMER PISO: Reparacion y cambio de piezas dañadas de dos floxometros sanitario, resanado, lijado y pintura de las paredes del pasillo y recepcion en el color existente, resanado de paredes y placa de la fachada frontal con lintura coraza tipo 1 blanca, Mantenimiento al porton metalico de acceso a la cancha lijado y pintado en pintura pintulix 3 en 1 blanca, correcion de fuga de agua potable en el pasillo, soldadura de un pasamanos en la cancha, ubicacion y correcion de un corto circuito en la oficina de pagaduria y pasillo cambio de dos automaticos y un ionterruptor doble, retirada de un baño de la sala de profesores que esta partido mantenimiento a la red de aguas negras suminisrto de un baño nuevo e instalacion en el mismo lugar y puesta en servicio.	1	INFORME DE SUPERVISOR Y SOPORTES
2	SEDE B: Arreglo de 10 lavamanos de niñas y niños que presentan fugas de agua cambio de piezas dañadas y puestos en funcionamiento, cambio de griferia a un orinal y puesto en funcionamiento,cambio de dos griferias grival a un baño de profesores y uno de los niños, retirada de enchape de pared en el baño de profesoras que presentan deterioro por mala instalacion, refrisada, nivelada e instalada de la misma cantidad en las partes intervenidas en el mismo formato de 20*20 blanco incluye retirada de escombros	SEDE B: Arreglo de 10 lavamanos de niñas y niños que presentan fugas de agua cambio de piezas dañadas y puestos en funcionamiento, cambio de griferia a un orinal y puesto en funcionamiento,cambio de dos griferias grival a un baño de profesores y uno de los niños, retirada de enchape de pared en el baño de profesoras que presentan deterioro por mala instalacion, refrisada, nivelada e instalada de la misma cantidad en las partes intervenidas en el mismo formato de 20*20 blanco incluye retirada de escombros	1	INFORME DE SUPERVISOR Y SOPORTES

Con el presente informe de actividaes se certifica que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales y fueron revisados los soportes en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

MIGUEL ANTONIO RUEDA BARRAGAN
Supervisor
INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ARDILA DUARTE
C.C. No 13.707.690

LEONARDO ROMERO GUTIERREZ
0
Contratista
NIT 5.645.736 - 9