Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 23-06-2026

DEPENDENCIA : Dirección Técnica Ambiental

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1678

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2026

DOCUMENTO No.: CVC No. 0869-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PAGO ACTA No. 31 - CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1047	0900706	030030100020366005	$ 875.619.952,80
1077	0900706	030030100020366005	$ 14.919.743,60
1247	0900706	030030100020366005	$ 329.454.477,50
1447	0900706	030030100020366005	$ 10.681.578,80
3012	0900706	030030100020366005	$ 598.449.288,00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : $1.829.125.040,70

PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)
FIRMA AUTORIZADA

REVISOR PRESUPUESTO

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 23-06-2026

DEPENDENCIA : Dirección Técnica Ambiental

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2025

DOCUMENTO No.: CVC No. 0869-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PAGO ACTA No. 31 - CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
3310	0900706	200200100000366138	$ 269.332.211,60

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL : $269.332.211,60

PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)
FIRMA AUTORIZADA

REVISOR PRESUPUESTO

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL
CONTRATO CVC No. 869 de 2022

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

CONTRATISTA: CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

PLAZO: A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 27 de septiembre de 2026

VALOR INICIAL: OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE($81,306,246,353.00)

PRIMERA ADICION: DIECISIETE MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($17.053.462.355)

VALOR FINAL: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE($98,359,708,708.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: CRP 02-2025 ; 1678-2025

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 28 de Diciembre del 2022

En el Municipio de CALI el día 23 de Junio del 2026, siendo las 03:00 PM se reunieron en las instalaciones de la Dirección Técnica Ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: ALDO GUTIERREZ FRANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79699673 quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022; y ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

73242702, quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSORCIO PTAR CANDELARIA en su condición de INTERVENTOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 869 de 2022, en los siguientes términos:

El INTERVENTOR del CONTRATO CVC No. 869 de 2022, ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: acta parcial de obra No. 31, pre-Acta de obra No. 31, memorias gráficas de corte de obra del 11 de mayo 2026 al 10 de junio del 2026, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra y copia de las pólizas de seguros contractuales del contrato de obra, presentado mediante Radicado No 640692026 el día 19 de junio de 2026.

El seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoría en el Informe Mensual No. 41, radicado No. 645232026 del 22 de junio de 2026, certificando un avance de ejecución física ejecutada del 71% y una ejecución financiera ejecutada de 84.32% hasta la fecha de corte. Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FE37 por valor de DOS MIL TRESCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE($2,300,456,383.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de CALI el día 23 de Junio del 2026

EL INTERVENTOR,

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

POR EL CONTRATISTA,

ALDO GUTIERREZ FRANCO

SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Interventoría

1. GENERALIDADES

Informe No. 3-2026

Ciudad y fecha Informe: GUACHAL (BOLO-FRAILE) -CANDELARIA, 23/06/2026

Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ

Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

Objeto: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISARIO FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUÍN, EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - CARACTERIZACION DEL RECURSO HIDRICO Y FORMULACION DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA

Fecha de Inicio: 28 de diciembre de 2022 **Fecha Terminación:** 27 de septiembre de 2026

Plazo inicial: El plazo es de TREINTA Y CUATRO (34) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2025.

Plazo final: A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 27 de septiembre de 2026

Valor Inicial: $81,306,246,353 **Valor adicionales:** $17,053,462,355 **Valor Total:** $98,359,708,708

Valor pagado a la fecha: $82,933,372,249.8 **Saldo:** $15,426,336,458.2 **Valor Aportes:** $0

No Ultimo Contrato Adicional: 4 **Fecha del adicional:** 2026-04-27 **Tipo Adición:** Valor

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSORCIO SANEAR CANDELARIA 2022

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula novena y decima "Obligaciones del Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	14/10/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	14/10/2028
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/04/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	14/04/2026
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/10/2030
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	14/10/2026

Informe No. 3-2026
Ciudad y fecha Informe: GUACHAL (BOLO-FRAILE) -CANDELARIA, 23/06/2026
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
CONSTRUCCIÓN PTAR Y EMISOR FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUIN	El contrato se prorrogó por 7 meses y se le adicionaron recursos para ejecución de la obra	% EJECUCION	100		100	100%	La obra se ejecuta conforme al cronograma, la ejecución física es del 68% frente al 87% programado, estos porcentajes referidos al nuevo valor del contrato, las nuevas actividades aprobadas para ejecución con lo que dichos porcentajes se replantean de acuerdo con reportes anteriores. En el reporte financiero se tiene según el acta parcial de obra No.30 reporta avance financiero ejecutado del 3.61% dentro de este periodo y referida al valor final del contrato para un acumulado ejecutado del 81.98%
CONSTRUCCIÓN PTAR Y EMISOR FINAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE VILLAGORGONA, BUCHITOLO, EL CARMELO Y SAN JOAQUIN	Se prorrogó el contrato por 7 meses hasta el 27 de septiembre del 2026 y se realizó adición de recursos	% EJECUCION	100	22.32	84.32	84.32%	Para el presente corte, se reporta la ejecución de las actividades del 11 de mayo de 2026 al 10 de junio 2026, con un avance físico de obra acumulado ejecutado del 71% y avance de ejecución financiera del 84.32%. es de anotar que los porcentajes aquí reportados corresponden a la reprogramación donde se incluyen las actividades no previstas así como el incremento en el valor final del contrato con lo que los porcentajes expresados en el tema financiero se recalculan en función del nuevo valor final del contrato generando

Informe No. 3-2026
Ciudad y fecha Informe: GUACHAL (BOLO-FRAILE) -CANDELARIA, 23/06/2026
Nombre del Interventor: ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
Tipo CONTRATO **Número** 869 **Año** 2022

							porcentajes menores a los reportados en informes anteriores.

5. INFORME GENERAL DE INTERVENTORÍA

El seguimiento y verificación de obra corresponde a lo presentado por la interventoría en el Informe Mensual No. 41, radicado No. 645232026 del 22 de junio de 2026, certificando un avance de ejecución física ejecutada del 71% y una ejecución financiera ejecutada de 84.32% hasta la fecha de corte.

A continuación, se presenta una relación de los capítulos en donde se presentaron los mayores avances de obra

Preliminares y adecuación del sitio: se realiza el reconocimiento de actividades ejecutadas previamente y pendientes de reconocimiento debido topes contractuales.
Drenajes y aguas lluvias: se realizan actividades relacionadas con la construcción de cabezales de descarga, canales de aguas lluvias y actividades complementarias requeridas para la correcta ejecución de la actividad.
Camara inicial □ cribado grueso y medio: se realiza el reconocimiento para pago de avances en la instalación de equipos, las interconexiones de estas unidades y accesorios requeridos en estas conexiones.
Desarenación y cribado fino Vortex: se realizan arqueos de las dimensiones finales de la estructura y se actualizan las cantidades ejecutadas, se reconoce avance en la instalación de equipos. Y la instalación de línea de excesos de tubería y accesorios.
Filtro percolador: se realiza la conexión de la tubería de salida del vortex con la línea de alimentación del filtro percolador.
Manejo de Biogas: se realizan actividades de suministro e instalación de equipos de filtración de biogas.
Deshidratación de lodos: se realiza pago por actividades relacionadas con la instalación de los equipos para la deshidratación de lodos y línea de polímeros.
Cámaras y cabezal de descarga: se realiza reconocimiento para pago de actividades relacionadas con la construcción del cabezal de descarga y la instalación de tramos de tubería de la línea de impulsión.
Estacion de bombeo de emergencia: se avanzó en la instalación de accesorios correspondientes al manifold de la línea de impulsión hasta la descarga
Complementarios: se realiza reconocimiento de actividades relacionadas con la terminación de la capa de recubrimiento interno del tanque de almacenamiento de agua potable y la construcción de tramo de colector en el empalme de obras de emcandelaria.

El INTERVENTOR, certifica que recibió de parte del CONTRATISTA a entera satisfacción y revisó lo siguiente: acta parcial de obra No. 31, pre-Acta de obra No. 31, memorias gráficas de corte de obra del 11 de mayo 2026 al 10 de junio del 2026, seguridad social y parafiscales, copia del contrato de obra y copia de las pólizas de seguros contractuales del contrato de obra, presentado mediante Radicado No 640692026 el día 19 de junio de 2026.

Por lo tanto, se considera pertinente el pago de la factura No. FE37 por valor de DOS MIL TRESCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS. MDA LEGAL ($2.300.456.383,00)

Firma del Interventor:

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ