CRONOGRAMA DE PROYECTO

ADECUACION DEL PUESTO DE SALUD GUARAMITO DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER DE LA ESE IMSALUD DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

ITEM	ACTIVIDADES	FASE PRECONTRACTUAL DE EJECUCION			FASE CONTRACTUAL											FASE DE LIQUIDACION	
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
1.1	DEMOLICIONES (MUROS, PISOS)																
1.2	DEMOLICIÓN PISOS																
1.3.1	DESMONTES APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS																
1.3.2	DESMONTES CIELO RASO																
1.3.3	DESMONTE CUBIERTA (ASBESTO CEMENTO)																
1.3.4	DESMONTES CARPINTERIA (MADERA Y METÁLICA)																
1.3.5	DESMONTES ELÉCTRICOS																
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)																
3.1	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA																
3.2	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA DOS CAPAS (VIGAS CANALES Y PLACA EXISTENTE)																
3.3	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:4																
4.1	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M																
4.2	COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO)																
4.3	VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO (SIN REFUERZO).																
4.4	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA																
4.5	PAÑETE LISO MUROS 1:4																
4.6	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES																
4.7	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS (COLOR)																
4.8	PINTURA EPOXICA																
4.9	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES																
5.1	ALISTADO PISOS 1:3, E= 0.04																
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSIN																
5.3	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO																
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA PVC CEDRO																
5.5	PISO LOSA DE GRANITO 30 X 30																
5.6	CIELO RASO EN DRYWALL (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)																
6.1	CERAMICA PARED WINTER BLANCO 31X60 CM, CAJA 1.68M2 EUROCERAMICA (INCLUYE BOQUILLA COLOR, WING Y LINEALES)																
6.2	CERAMICA PISO ANTIDESLIZANTE OLMO HIELO 55.2X55.2 CORONA (INCLUYE BOQUILLA COLOR, LINEALES)																
6.3	POCETA LAVATRAPEROS CONCRETO (INCLUYE ACERO DE REFUERZO, REJILLA 3" X 2", LLAVE TERMINAL JARDIN)																
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LAGUNA BLANCO CORONA (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)																
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS ACUACER DE COLGAR BLANCO CORONA (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)																
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)																
6.7	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM (INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)																
7.1	MUEBLE SENCILLO EN MADERA RTH.FORRADO EN MELAMINA																
7.2	PUERTA SENCILLA EN MADERA INDUMA CHANTILLI 85X210CM																
7.3	VENTANA ABATIBLE EN ALUMINIO CRUDO 1.0x1.0 METROS ,VIDRIO 4MM																
8.1	CAJA CONTADOR 2F																
8.2	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP																
8.3	SALIDAS PARA ILUMINACIÓN 120V (INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", CABLEADO EN #12 AWG + TIERRA E INTERRUPTOR. NO INCLUYE LUMINARIA)																
8.4	SALIDAS PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO DE 110V USO GENERAL (INCLUYE TUBERIA, CAJAS Y CABLEADO. NO INCLUYE APARATO)																
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 25W (INCLUYE LUMINARIA, AÉREO, DERIVACIÓN EN SALIDA CON CONECTORES DE RESORTE. CABLE ENCAUCHETADA 3*14, INTERRUPTOR, TOMA Y ENCHUFE)																
8.6	REGATAS																
9.1	TUBERÍA1"PVC PRESIÓN CON ACCESORIOS DE INSTALCIÓN																
9.2	TUBERÍA3/4"PVC PRESIÓN CON ACCESORIOS DE INSTALCIÓN																
9.3	TUBERÍA1/2"PVC PRESIÓN CON ACCESORIOS DE INSTALCIÓN																
9.4	PUNTO HIDRÁULICO INODORO TANQUE																
9.5	PUNTO HIDRÁULICO LAVAMANOS																
9.6	PUNTO HIDRÁULICO POCETA																
9.7	PUNTO SANITARIO INODORO TANQUE																
9.8	PUNTO SANITARIO LAVAMANOS																
9.9	PUNTO SIFÓN EN PISO																
9.10	TUBERÍA4" SANITARIA CON ACCESORIOS DE INSTALCIÓN																
9.11	TUBERÍA3" SANITARIA CON ACCESORIOS DE INSTALCIÓN																
9.12	CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERÍA 1,00 X 1,00 (INCLUYE PAÑETE Y CAÑUELA)																
9.13	REGISTRO1/2"PVC PRESIÓN																
9.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 2000 LTS PLASTICO (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)																