ANEXO 7.

CUADRO DEL TIEMPO.

CONSORCIO
MANTENIMIENTO RUU

FORMATO DE CONTROL DE TIEMPO

CONTRATO: COP 717 DE 2025

OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DE ACUERDO CON EL PROYECTO MOVILIDAD MULTIMODAL, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE EN RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C"

	PERIODO LABORADO	Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2026																														
No.	**ESTADO DEL TIEMPO**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
1	SECO - SOLEADO																															
2	NUBLADO																															
3	LLUVIAS MODERADAS																															
4	LLUVIAS INTENSA																															

NOTA: EN CADA CASILLA SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO.

OBSERVACIONES	1. El dia 1 de julio de 2026, se presentan lluvias moderadas todo el día
	2. El dia 2 de julio de 2026, se presenta durante todo el dia clima seco soleado.
	3. El dia 3 de julio de 2026, se presenta nublado durante todo el dia.
	4. El dia 4 de julio de 2026, clima nublado en la mañana.
	5. El dia 6 de junio de 2026, se presenta nublado todo el día.
	6. El dia 7 de julio de 2026, se presenta un día soleado todo el día.
	7. El dia 8 de julio de 2026, se presenta una mañana soleada y lluvias intensas en la tarde.
	8. El dia 9 de julio de 2026, se presentan lluvias moderadas.
	9. El dia 10 de julio de 2026, se presenta clima nublado con lluvias moderadas durante todo el dia.
	10. El dia 11 de julio de 2026, se presenta en la mañana soleada.
	11. El dia 14 de julio de 2026, se presenta en horas de la mañana clima con lluvias intensas y en la tarde clima nublado.
	12. El dia 15 de julio de 2026, se presenta un día soleado
	13. El dia 16 de julio de 2026, se presenta durante todo el dia clima seco soleado.
	14. El dia 17 de julio de 2026, se presenta dia nublado y soleado sin lluvias.
	15. El dia 21 de julio de 2026, se presenta una mañana con clima seco soleado.
	16. El dia 22 de julio de 2026, se presenta durante todo el dia clima nublado con lluvias moderadas.
	17. El dia 23 de julio de 2026, se presenta en la mañana clima con lluvias moderadas y en la tarde clima nublado.
	18. El dia 24 de julio de 2026, se presentan lluvias moderadas durante todo el dia.
	19. El dia 27 de julio de 2026, se presenta clima nuclado con lluvias moderadas.
	20. El dia 28 de julio de 2026, se presenta lluvias moderadas durante todo el dia.
	21. El dia 29 de julio de 2026, se presenta una mañana soleada.
	22. El dia 30 de julio de 2026, se presenta una mañana soleada.
	23. El dia 31 de julio de 2026, se presenta un día con lluvias intesas.

ANEXO 8.

BITACORAS DE OBRA.

Marco Fidel Suarez
18003059.

Scanned with CamScanner

Maquinaria y equipo: Herramienta menor, Minicargador.

1-07-2026. Para este día se inician actividades con la instalación de geotextil sobre Costado derecho, instalación de agregado triturado, Compactación de mismo.
Clima: Seco soleado; Personal de obra: Inspector sst. 1
Inspecto técnico 1
Bael 1
Maestros 2.
Auxiliares de obra 3.
inspecto interv
Maquinaria y equipo: Minicargador, herramienta menor

2-07-2026. Para este día se continuan actividades con la Conformación del orden Costado derecho, instalación de geotextil, instalación de base estabilizada, y Compactación del mismo.
actividades realizadas de la abscisa Ka1000- Ka1148,80.
Clima: Seco soleado, Personal de obra: Bael 1.
Maestros 2.
Aux de obra 3.
Topografo 1.
Inspecto sst 1.
Inspecto técnico.
Inspector interventor.
Maquinaria y equipo: Minicargador, herramienta menor.

3-07-2026. En este día se realiza Fundido y extendido de Concreto para orden Costado derecho, desde la abscisa Ka1000.
Ka1148,80.
Clima: Seco soleado; Personal de obra. Bael 1.
Inspector sst 1.
Inspecto técnico 1.

Scanned with CamScanner

20

Maestros 2
Auxiliares de obra 3
Maquinaria y equipo: Vibro para Concreto, herramienta menor.

Inspector interno.

.07-2026 para este día se inician actividades Con el armado y figurado de hierro para Fundida de viga, retiro de moldes, instalación de tapajuntas para sanitario.
Clima: Seco soleado. Personal de obra: Inspecta SST 1,
Inspecta técnico 1.
Maestro: 2
Auxiliares de obra 3.
Bool: 1

Maquinaria y equipo: Minicargador y herramienta menor.

7-07-2026. para este día se inician actividades con la extendida y Fundida del Concreto para viga. MK45, desde la abscisa Ko+000 - Ko+030
Clima: lluvias moderados, soleado Personal de obra: Inspecta SST 1.
Inspecta técnico 1.
Bool: 1.
Maestros 2.
Aux de obra 3

- Maquinaria y equipo: Herramienta menor, Vibro para Concreto.

8-07-2026 para este día se inician actividades con la acordadación e instalación de bordos, puntos de apoyo de refuerzo, extendida y Fundida de Concreto MK45, estampado del mismo, actividades realizadas entre la abscisa Ko+000 - Ko+030.
Clima: Seco soleado: Personal de obra: Inspecta SST 1
Inspecta técnico 1.
Bool 1.

Maestros 2.
Aux de obra 3.

Maquinaria y equipo: Herramienta menor, Vibro pos Compac.

Res' interv

Ayc

9-02-2026. En este día se inician actividades con el corte y sellado de juntas en la vía del segmento Vía intervenido, la actividad anteriormente mencionada se realiza de la abscisa K0+000 a la abscisa K0+6,70

Clima = Seco soleado. personal de obra:

Maestros = 2.
Boal : 1
Aux de obra 3.

Maquinaria y equipo: herramienta menor.

Res interv.

Ayc

10-02-2026. En este día se realizan las siguientes actividades

- Instalación de marcos y tapas de Cajas de inspección,
- pañetado de los muros.
- Corte y fraguado de acero para Construcción de Vigas de amarre en terrazas
- Excavación manual para instalación de Vigas.

Clima: Seco soleado personal de obra:

Boal : 1
Maestro : 2.
Aux de obra : 2
Inspector sst : 1
Inspector tecnico : 1.

Maquinaria y equipos: Herramienta menor.

res interv

Ayc

Scanned with CamScanner

11-07-2026 En este día no se realizan actividades de obra por parte del Contratista.
Clima: Seco Soleado Personal de obra: Bodl 1
Maquinaria y equipo: herramienta menor.

Res Inter Aux

4-07-2026. En este día se realizan las siguientes actividades:
- levantamiento de muro estructural para tanque.
- Instalación de Cajillas de medidores para acueducto.
- Construcción de orden C/T. que incluye, instalación de geotextil, sobre estabilizado y compactación del mismo.

Clima: Seco Soleado, Personal de obra: Bodl 1
Aux de obra. 3
Maestros: 2
Inspector SST 1
Inspector técnico 1

Maquinaria y equipo: Herramienta menor.

Res Inter Aux

15-07-2026. En este día se realizan las siguientes actividades:
- Demolición de escalera en la Casa 12C-03.
- Excavación Manual para Construcción de Caja de inspección
- Construcción de Cajas de inspección (Mampostería)
- Excavación para instalación de Viga de amarre.
- Armado y figurado de hierro

Clima: Seco Soleado Personal de obra: Bodl 1.
Aux de obra 3
Maestros: 2
Inspector SST 1
Inspector de obra 1

Maquinaria y equipos: herramienta menor.

Res interv

Ayu

16-07-2026 En este día se realizan las siguientes actividades:
- Limpieza para Construcción de sumidero, pamaleteado
- Instalación de acero de refuerzo para viga de amarre.
- Levantamiento de mampostería para terrazas
- Clima: seco soleado personal de obra: Bool 1.
Ayu de obra: 3
Maestros: 2
Inspector sst 1
Inspector técnico 1.

Maquinaria y equipos: Herramienta menor.

Res interv

Ayu

17-07-2026 En este día se realizan las siguientes actividades:

22-07-2026 En este día se realizan las siguientes actividades:
- Toma de densidades del anden CIO.
- Instalación de acero para sumidero
- Instalación de pamaletas para extendido y fundido de Concreto
- Clima: seco soleado personal de obra: Bool 1.
Ayu de obra: 1
Maestros: 2
Inspector sst: 1
Inspector de obra 1
- Maquinaria y equipos: Herramienta menor.

Ayu

24

22.07.2026 En esta día se realizan las siguientes actividades:
- Instalación de Concreto de 3000 psi para orden CLI
- Instalación de formaletas para sumidero
- Fundida de sumidero.

Clima= seco Sábado. Personal de obra:
Bodeguero = 1
Inspector SST = 1
Inspector técnico = 1
Maestros = 2
Aux de obra = 2

Maquinaria y equipos: Herramienta menor.

Res Interv

23.07.2026. En este día se realiza, se realiza corte y sellado de juntas, se realiza excavación manual para instalación de sardinel, excavación manual para conformación de cabezote de sardinel.

clima= seco sábado personal de obra: Bodeguero = 1.
Maestros = 2
Aux de obra = 3.
Inspector SST = 1.
Inspector técnico = 1.

Maquinaria y equipo: Herramienta menor.

Res Inter

24-03-2026 Se Continuan actividades con el corte y sellado de Juntas, armado y figurado de hierro para Construcción de (Botaguas), Vigas para terraza, Excavación manual para instalación de Vigas excavación manual para instalación de sardinel.

Clima: Seco soleado Personal de obra: Bodeguero
Maestro 2
Auxiliar de obra 3
Ingeniero 1
Ingeniero terreno 1

Maquinaria y Equipo: Herramienta menor.

Dec

Res interv.

27-03-2026 para este día se realizan las siguientes actividades: Terminado para sardinel, armado y figurado de acero, Construcción de terraza, excavación manual para Conformación de terraza, Limpieza de todo el segmento vial.

Clima: Seco soleado, Personal de obra: Bodeguero 1.
Maestro 2.
Auxiliar de obra 3.
Ingeniero civil 1.
Ingeniero terreno 1.

Maquinaria y equipo: Herramienta menor.

Dec

Res interv

28-03-2026 En este día (Sabado) se realiza excavación manual para Conformación de terraza, armado y figurado de acero, Orden y aseo en todo el segmento vial.

Clima: Seco soleado. personal de obra: Bodeguero 1.
Auxiliar de obra: 3.

Scanned with CamScanner

26

Maestros =2.
Inspecto sst =1.
Inspecto tecnico.

- Maquinaria y equipo: Herramienta menor.

Res interv

Arc

29-07-2026 - En este día se continuan actividades con la Construcción de muro estructural para terraza, excavación manual, orden y aseo en todo el segmento vial.
Clima: seco soleado. personal de obra: Bool 1
Aux de obra: 3
Maestros: 2
Inspecto tecnico: 1.
Inspecto sst: 1.

Maquinaria y equipo: Herramienta menor.

Res interv

ARC

30-07-2026 - Instalación de geotextil para terraza, instalación de sobbase granular estabilizada, Compactación de la misma, orden y aseo en el sitio.
Clima: Seco soleado. personal de obra. Bool 1.
Auxiliar de obra = 1.
Maestros: 2.
Aux de obra: 3.
Inspecto tecnico: 1.
Inspecto sst = 1

- Maquinaria y equipo: Herramienta menor.

Res interv

Arc

Scanned with CamScanner

31-07-2016 - En este día se realizo limpieza y riego en todo el segmento vial

Clima = seco soleado. Personal de obra:

Boal 1.

Aux de obra: 3

Maestros: 2.

Inspector vial.

Inspector técnico.

- Maquinaria y equipo: Herramienta menor.

Res interv

Ayt

Arboleda Sur

18003676.

Scanned with CamScanner

30-06-2026 El dia de hoy se continua con la compactación mecanica y nivelacion de terreno, Resane de Cajas en generales se inicia las demoliciones de muros para la realizacion de nuevos muros estructurales, Recolección de material Sobrante CHarlas iniciales de seguridad y Salud en el trabajo. Clima lluvioso con lluvias leves.

David Dede Sanchez
inspector obra

Arc
Res interv

01-07-2026 El dia de hoy se realiza Perfilado de terreno del Recebo dejando el area apta para la colocacion de geoceldas desde el ±0,00 ±0,15, ajuste de pendiente organizacion de espacios y de marcacion de seguridad y Salud en el trabajo. lluvias leves

David Dede Sanchez
Inspector obra

Arc
Res interv.

02-07-2026 Se realiza y se continua con el Perfilado de terreno en la compactacion de recebo desde el ±0,15 al ±0,30 dejando el area lista para instalacion de geoceldas y Acta para vibrado mecanico. lluvias fuertes.

David Dede Sanchez
inspector de obra

Arc
Res interv.

03-07-2026 El dia de hoy se realiza vibrado mecanico en todo el terreno desde el ±0,00 al ±0,30 dejando Area lista para PA y Geoceldas, Fuertes lluvias

David Dede Sanchez
Inspector de obra

Arc

Scanned with CamScanner

4-07-2026 El día de Hoy Se realiza Relleno y Compactación de PA, al igual la instalación de geoceldas dentro el terreno perfilado y compactado acto para concreto con Sus respectivos niveles topográficos, también la recolección de material sobrante ella debido a el movimiento del material PA, Se presenta novedad de la bomba de fuerza de gases y Se llama a línea de emergencia de ventura y Se deja Subsanando ella fibras Clima lluvioso.

David Verde Sanchez
El inspector de obra.

ARC
Res. Inter

6-07-2026 El día de Hoy Se realiza Perfilado y Relleno de PA, (Bases) de la instalación de la geoceldas, también la vibrocompactación mecánica del área. Ajuste de tuberías sobrante Sobre el terreno. Ya Solucionado.

David Verde Sanchez
Inspector obra.

Res. Inter ARC

7-07-2026 El día de Hoy Se realiza Ajuste y Perfilado de terreno y Reubicación de válvula de agua. Para ello realizo mecánico de terreno instalación de geotextil y geoceldas recolección de material sobrante y Ajuste área del terreno Clima totalmente Solucionado.

David Verde Sanchez
Inspector de obra.

ARC
Res. Inter

Scanned with CamScanner

8-07-2026	El día de hoy se recibe nivelación y conformación mecánica relleno de cota final y extendido de material en el 0+000 al 0+060 llegando el material mezclado y compactado mecánicamente, pendiente del material sobre ejes nivelación general, clima nublado poco lluvias.
	Daniel Verde Sánchez Inspector de obra Res Inter. DRC
9-07-2026	El día de hoy se realiza la excavación de terreno para la instalación de sardineles para la conformación de terreno y compactación de terreno de la cota final toma de medidas para planos, clima nublado.
	Daniel Verde Sánchez Inspector obra Res inter DR
10-07-2026	El día de hoy se realiza preparación de bitumen para instalación de sardineles desde el 0+030,00 al 0+024,00 llegando sellado y alineado el sardinel manualmente clima nublado lluvias leves.
	Daniel Verde Sánchez Inspector de obra. Res Inter DR
11-07-2026	El día de hoy se realiza instalación de sardineles y demoliciones generales ajustes de cunetas y limpieza general de las áreas, demarcación de áreas dejando a ajustes en obra de procesos constructivos. "clima lluvioso"
	Daniel Verde Sánchez Inspector de obra DRC

Scanned with CamScanner

14-07-2026 El día de hoy se continua con la instalación de Sardinetes sellado de juntas Compactación y Acabado para colocar terreno apto para fundir Concreto Clima nublado con posible lluvia.

David Verde Sanchez
Inspector de Obra.

Res interv ARC

15-07-2026 El día de hoy Se realiza demolición mecanica de muros Para El levantamiento de nuevo muro Complementación de Sardinel Sellado de Sardinel Perfilado de Terreno y Recolección de material Sobrante Clima soleado.

David Verde Sanchez
Inspector de Obra

Res interv ARC

16/7/2026 El día de hoy Se realizan actividades de demolición de muro existente mecanicamente y la Recolección de material Sobrante, Para la instalación de nuevo muro, Clima lluvioso sobre las 3:00 pm.

David Verde Sanchez
Inspector de Obra.

Res interv ARC

17/7/2026 El día de hoy Se realiza actividades de demolición de muro existente mecanicamente y la Recolección de material Sobrante, Para la instalación de nuevo muro, Clima nublado con lloviznas

David Verde Sanchez
Inspector de Obra

Res interv ARC

Scanned with CamScanner

14

21-07-2026	El día de Hoy se Realiza excavación mecánica y ajuste de cotas de inspección, Relleno y Construcción Cisn de PA, Obras Soplado, Perfilado General de terreno. Yaurd Dede Sanchez inspector de obra. Res interv ARC
22-07-2026	El día de Hoy Se realiza Perfilado, Vibrado y Construcción de Terreno en PA, Con su respectivo Procedimiento lleva aditivo y Concreto gris, toma de niveles, Reunión con Interventoria, Constructora y Comunidad, Se realiza excavación mecánica y manual Recolección de material Sobrante. Yaurd Dede Sanchez inspector de obra. Res interv ARC
23-07-2026	El día de Hoy Se realiza excavaciones manuales Para la instalación de muro Perimetral, Acopio de material y Recolección, Perfilado de terreno Lluvias Frecuentes con vientos Suaves. Yaurd Dede Sanchez inspector de obra Res interv ARC
24-07-2026	El día de Hoy Se realiza excavación manual Para viga de muro estructural, Recolección de material Sobrante y instalación de Pozos Sobrantes. Clima Humedo organización de Señalización en General. Yaurd Dede Sanchez inspector de obra. Res interv ARC

Scanned with CamScanner

27-07-2026	El día de hoy se realiza fundida de viga para muro estructural con concreto de 3000 PSI, perfilado de terreno con PEA, para curado mecánica en todo el área, clima nublado.
	David Veas Sanchez Inspector de obra.
28-07-206	El día de hoy se realiza y se continua el armado de muro estructural, perfilado de terreno para terminar con la PEA, recolección de material sobrante para retiro de acopio autorizado según PMT, clima soleado.
	David Veas Sanchez inspector de obra
29-07-2026	El día de hoy se realiza terminación de compactación de PEA en áreas restantes, para dejar terreno listo para fundida de concreto armado y fundida de viga apoyo para cierre de muro estructural. clima soleado.
	David Veas Sanchez inspector de obra
30-07-2025	El día de hoy se realiza fundida de placa para uso de concreto hidráulico MR45, ajuste de falla de alcantarillado levantamiento a nivel de placa, frente de casas de inspección clima soleado.
	David Veas Sanchez Inspector de obra.

Scanned with CamScanner

San Luis - Pigüés.

18003250

Scanned with CamScanner

01/07/2016 Actividad: Se realiza traslado de la red de vanti en ambos costados del Anden, se realiza lleno manual de material con arena de peña en el CIV: 18003250
Personal: 1 Boal
4 Ayudantes
1 oficial
1 Inspector SST
1 Inspector obra
Apc
Les interv.

02/07/2016 Actividad: se realiza llenos de Tubería de vanti en ambos costados del Anden con material arena de peña en el CIV: 18003250
personal: 1 Boal
3 Ayudantes
1 oficial
1 Inspector SST
1 Inspector obra
Apc
Les interv

03/07/2016 Actividad: Se realiza demolición manual de terrazas en cadenes e ambos costados en el CIV: 18003250
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 oficial
1 Inspector SST
1 Inspector obra
Apc
Les interv.

Scanned with CamScanner

05/07/2027	Actividad: se realiza demolición manual de terrazos en ambos costados del orden en el CIV:18003250 personal: 1 Boal 2 Ayudantes 1 Inspector SST 1 Inspector obra Arc Residente
06/07/2027	Actividad: se realiza demolición manual de los terraza en ambos costados del orden en el CIV: 18003250 personal: 1 Boal 2 Ayudantes 1 Inspector SST 1 Inspector obra Arc Residente
07/07/2027	Actividad: se realiza demolición manual de las terrazas en ambos costados del orden en el CIV: 18003250 personal: 1 Boal 2 Ayudantes 1 Inspector SST 1 Inspector obra Arc Residente
08/07/2026	Actividad: se realiza demolición manual de los terrazos en ambos costados den orden en el CIV: 18003250

Scanned with CamScanner

personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Inspector obra Apc

les | Mntes

09/07/2026 Actividad: se realiza demolición manual de las terrazas en ambos costados del cadenamiento en el CIV: 18003250
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Inspector obra Apc

Res interv -

10/07/2026 Actividad: se realiza jornada de orden, aseo y limpieza, trasiego de material en todo el segmento vial en el CIV: 18003250
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 Oficial
1 Inspector SST
1 operador
1 Inspector obra
maquinaria
1 retroexcavadora
Apc

Res interv

11/07/2026 Actividad: se realiza jorna de orden, aseo y limpieza, trasiego de material en todo el segmento vial en el CIV: 18003250
personal: 1 Boal

Scanned with CamScanner

2 Ayudantes — maquinaria
1 oficial — 1 Retroexcavadora
1 operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra

Des interv.

14/07/2026 Actividad: se realiza jornada de orden, aseo y limpieza, traslado de material en todo el segmento vial en el CLV: L8003250
Personal: 7 Bool — maquinaria
3 Ayudantes — 1 Retro excavadora
1 oficial — 1 Minicargador
2 operadores
1 Inspector SST
1 Inspector obra

Des interv

15/07/2026 Actividad: se realiza jornada de orden, aseo y limpieza, traslado de material en todo el segmento vial en el CLV: L8003250
Personal: 1 Bool — maquinaria
3 Ayudantes — 1 Retro excavadora
2 oficiales — 1 Minicargador
2 operadores
1 Inspector SST
1 Inspector obra

Des interv.

:/07/2016 Actividad: se realiza excavacion mecanica de los pozos residuales 1 y 2 se realiza excavacion mecanica para la tuberia residual de 8" en el CIV: 1800325 0
personal: 1 Boal — maquinaria
3 Ayudantes — 1 Retroexcavadora
2 oficiales — 1 Minicargador
2 operadores
1 Ingpector SST
1 Inspector obra — Dec

Res interv

17/07/2016 Actividad: se continua con la excavacion mecanica para la tuberia residual de 8", se comienza con la excavacion manual para los domiciliarios tuberia de 6" en el CIV: 1800325 0
personal: 1 Boal — maquinaria
3 Ayudantes — 1 Retroexcavadora
2 oficiales — 1 minicargador
2 operadores
1 Ingpector SST
1 Inspector obra — Dec

Res interv

21/07/2016 Actividad: se realiza la excavacion mecanica para la tuberia residual 8", se continua con la excavacion manual para la de los domiciliarios tuberia de 6", se realizo la instalacion de triturado 3/4" y de los tuberias de 8" residual y de los domiciliarias 6" en el CIV: 1800325 6
personal: 1 Boal

Scanned with CamScanner

	3 Ayudantes	maquinaria
	2 oficiales	1 Retroexcavadora
	2 operadores	1 minicargador
	1 Inspector SST	
	1 Inspector obra	Arc
	Res interv.	
22/07/2016	Actividad: se realiza excavación mecanica de pozo residual 3; se continua con la excavación de tubería residual 8" y la excavación manual de los domiciliarias en el CLV: 18003250	
	Personal: 1 Boal	maquinaria
	3 Ayudantes	1 Retroexcavadora
	2 oficiales	1 minicargador
	2 operadores	
	1 Inspector SST	
	1 Inspector obra	Arc
	Res interv	
23/07/2016	Actividad: se realiza excavación mecanica de tubería de 8", se continua con la excavación manual de los domiciliarios, se realiza la instalación de triturado 3/4", se instala la tubería de 8" Residual, se insta la tubería de 6" domiciliarios en el CLV: 18003250	
	Personal: 1 Boal	maquinaria
	3 Ayudantes	1 Retroexcavadora
	2 oficiales	1 minicargador
	2 operadores	
	1 Inspector SST	
	1 Inspector obra	Arc

Scanned with CamScanner

26/07/2016 Actividad: Se realiza manzposteria de pozo residual 1, se realiza jornada de orden, aseo y limpieza en todo el segmento vial en el CLV: 18003250

personal: 1 Boal
1 Ayudante
1 Oficial
1 operador
1 Inspector obra
1 Inspector SST

maquinaria:
1 Retroexcavadora

Apc

Residente

27/07/2016 Actividad: Se continua con la excavación mecanica de tuberia residual 6", se realiza la excavación de los pozos residuales 4 y 5 con la instalación de placas fondo en el CLV: 18003250

personal: 1 Boal
3 Ayudantes
1 Oficial
1 operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra

maquinaria
1 Retro excavadora

Apc

Residente

28/07/2016 Actividad: Se realiza la manzposteria de pozo residual 5, se realiza la fundida en sitio de la placa fondo del pozo Residual 3 en el CLV: 18003250

personal: 1 Boal
3 Ayudantes
1 Oficial
1 operador
1 Inspector SST

1 Inspector obra
1 Retro excavadora

Apc

Scanned with CamScanner

29/07/2016	Actividad: Se realiza nomposteria de pozo residual 4 y 3, se realiza barrido de orden y aseo en todo el segmento vial en el civil 8003250 personal: 1 Boal — maquinaria 3 Ayudantes — 1 Retroexcavadora 1 oficial 1 Operador 1 Inspector SST 1 Inspector obra — ARC Res interv.
30/07/2016	Actividad: se realizo nomposteria de pozo residual 2, se realiza llenos y compactacion de tubería 8" y de los domiciliarias con materia 13-200 en el civ: 18003250 personal: 1 Boal — maquinaria 3 Ayudantes — 1 Minicargador 1 oficial 1 operador 1 Inspector SST 1 Inspector obra — ARC Res interv.
31/07/2016	Actividad: Se realiza llena de los tuberias residual 8" y de las domiciliarias con material 13-200 con compactacion en el CV: 18003250 Personal: 1 Boal — 1 Inspector obra 3 Ayudantes — 1 Minicargador 1 oficial 1 operador 1 Inspector SST — ARC — Res interv.

Scanned with CamScanner

Marcos

18005074

Scanned with CamScanner

30/06/2076 Actividad: se realiza excavacion manual y mamposteria de los cajas de Inspeccion en el CIV: 18005074

Personal: 1 Boal
- 3 Ayudantes
- 1 Oficial
- 1 operador
- 1 Inspector SST
- 1 Inspector obra

maquinaria
- 1 Minicargador

ARC

Les inter

01/07/2076 Actividad: se realiza limpieza, orden y aseo en todo el segmento vial en el CIV: 18005074

personal: 1 Boal
- 3 Ayudantes
- 1 Oficial
- 1 operador
- 1 Inspector SST
- 1 Inspector obra

maquinaria:
- 1 Minicargador

ARC

Les inter

02/07/2076 Actividad: se realiza instalacion de geotextil y de geoceldo del Kdo 25 - Kdo 50 y en compactacion de material en el CIV: 18005074

personal: 1 Boal
- 2 Ayudantes
- 1 Oficial
- 1 operador
- 1 Inspector SST
- 1 Inspector obra

maquinaria
- 1 Minicargador
- 1 vibro compactador

ARC

Scanned with CamScanner

03/07/2026 Actividad: se realiza instalacion de Geotextil y de de Geoceldo con material Sub-base granular poatonal, se realiza la compactacion en el CLV:18005074

personal: 1 Bool — maquinaria
3 Ayudantes — 1 minicargador
1 oficial — 1 vibrocompactador
1 operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra — ARC

Ees. inter

04/07/2026 Actividad: Se realiza compactacion de Geoceldo y orden aseo entado el Segmento vial en el CLV:18005074

personal: 1 Bool — maquinaria
3 Ayudantes — 1 minicargador
1 oficial
1 operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra — ARC

ees inter

06/07/2026 Actividad: Se realiza mezcla de material base granual para estabilizado con compactacion del material del Fc1000-Fct050 en el CLV:18005074

personal: 1 Bool — maquinarial
2 Ayudantes — 1 minicargador
1 oficial — 1 vibrocompactador
1 operador
1 Inspector SST — ARC
1 Inspector obra

Scanned with CamScanner

30/06/2076 Actividad: se realiza excavacion manual y mamposteria de los cajas de Inspeccion en el civ: 18005074

personal: 1 Boal
3 Ayudantes
1 oficial
1 operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra

maquinaria
1 minicargador

ARC

Res inter

01/07/2076 Actividad: se realiza limpieza, orden y aseo en todo el segmento vial en el civ: 18005074

personal: 1 Boal
3 Ayudantes
1 oficial
1 operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra

maquinaria:
1 minicargador

ARC

Res inter

02/07/2076 Actividad: se realiza instalacion de geotextil y de geocelda del Km 25 - Fatoso y en compactacion de material en el civ: 18005074

personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 oficial
1 operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra

1 minicargador
1 vibro compactador

ARC

Scanned with CamScanner

03/07/2026 Actividad: se realiza instalacion de Geotextil y de de Geocelda con material Sub-base granular para tonal, se realiza la compactacion en el CLV:1800574

personal: 1 Bool — maquinaria
3 Ayudantes — 1 minicargador
1 Oficial — 1 vibrocompactador
1 operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra — ARC

Ges. inter

04/07/2026 Actividad: Se realiza compactacion de Geocelda y orden aseo en todo el Segmento vial en el CLV:1800574

personal: 1 Bool — maquinaria
3 Ayudantes — 1 minicargador
1 oficial
1 operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra — ARC

Ges inter

06/07/2027 Actividad: Se realiza mezcla de material base granual para estabilizado con compactacion del material del Fc1000-Fc1050 en el CLV:1800574

personal: 1 Bool — maquinarial
2 Ayudantes — 1 minicargador
1 oficial — 1 vibrocompactador
1 operador
1 Inspector SST — ARC
1 Inspector obra

Scanned with CamScanner

07/07/26 Actividad: se realiza mezcla de material base granular para estabilizado y compactación del material del Fotoso-Fotogo en el civ.1800507+
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 Oficial
1 Operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra
maquinaria
1 Minicargador
1 Vibrocompactador
ARC
Res inter

09/07/2026 Actividad: se realiza jornada de orden y aseo, se realiza verificación de linea y niveles para la instalación de bordillo A-80 en el civ.1800+507+
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 Oficial
1 Inspector SST
1 Inspector obra
ARC
Res inter

10/07/2026 Actividad: se realiza realze de pozo residual de foto 15 en mampostería en los civ:1800+507+
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 Oficial
1 Inspector SST
1 Inspector obra
ARC
Res inter

Scanned with CamScanner

11/07/2026 Actividad se realiza excavación manual para instalación de bordillo A-80 en el costado derecho en el CIV: 1800 5074
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 oficial
1 Inspector SST
1 Inspector obra APC

Res inter

14/07/2026 Actividad: se realizo excavación mecanica para tubería residual 8" del Ecto80-Ecto20 en el civ: 1800 5074
personal: 1 Boal maquinaria
2 Ayudantes 1 Minicargador
1 Inspector SST
1 operador
1 Inspector obra APC

Res inter

15/07/2026 Actividad: se realiza excavación mecanica para pozo residual; se realiza instalación de plaza fondo, tubería de 8" con triturado 3/4" en el civ: 1800 5074
personal: 1 Boal maquinaria
2 Ayudantes 1 Minicargador
1 Inspector SST
1 oficial
1 operador
1 Inspector obra APC

Res inter

Scanned with CamScanner

16/07/2076	Actividad: se realiza llenado de Tuberia con material L 13-200, se continua con la excavacion manual para bordillo A-80 costado derecho en el civ. 18005074 personal: 1 Bodi maquinaria vial 2 Ayudantes 1 minicargadora 1 oficial 1 operador 1 Inspector SST 1 Inspector obra Apc Les inter
17/07/2076	Actividad: Se realizo manposteria de pozo residual del Ecotopo en el civ: 18005074 personal: 1 Bodi 2 Ayudantes 1 oficial 1 Inspector SST 1 Inspector obra Apc Les inter
21/07/2076	Actividad: Se realiza excavacion manual e. Instalacion de bordillo A-80 costado derecho de Anden el civ: 18005074 personal: 1 Bodi 2 Ayudantes 1 oficial 1 Inspector SST 1 Inspector obra Apc Les inter

Scanned with CamScanner

22/07/2026 Actividad: se realiza instalación de Geotefil y Geoceldo del Retaguardia; se continua con la excavación manual e instalación de bordillo A-80 en el costado Izquierdo del Anden en el civil 800 5074

Personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 Oficial
1 operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra
1 Maquinaria
1 Minicargador
1 Vibrocompactador

Res interv

23/07/2026 Actividad: se realiza mezcla de estabilizado y compactación de material basegranular del Retaguardia; se continua con la excavación manual para bordillo A-80 en el civil 800 5074

Personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 Oficiales
1 operador
1 Inspector SST
1 Inspector obra
1 Maquinaria
1 Minicargador
1 Vibrocompactador

Res Interv

24/07/2026 Actividad: se realiza excavación manual e instalación de bordillo A-80 costado Izquierdo del Anden en el civil 800 5074

Personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 Oficial
1 Inspector SST
1 Inspector obra

28

25/07/2016 Actividad: se realiza excavacion manual e instalacion de bordillo A-80 en ambos costados del Andeo en el civ. 1800574 personal: 1 Boal
1 Oficial
2 Ayudantes
Res pateo
Aes

27/07/2016 Actividad: se realiza verificacion de linea y niveles para la instalacion de cuneta A-120; se realiza excavacion manual e instalacion de cuneta A-120 en el civ. 1800574
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 oficial
1 Inspector SST
1 Inspector obra
Res pateo.
Aes

28/07/2016 Actividad: se continua con la excavacion manual e instalacion de cuneta A-120 en el civ. 1800574
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 oficial
1 Inspector SST
1 Inspector obra
Res pateo
Aes

Scanned with CamScanner

29/07/2029 Actividad: se realiza nivelación de cargues residual, se realiza aseo en el tramo en el CIV:1800 5074
personal: 1 Boal
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Inspector SST
1 Inspector obra

Res interv

30/07/2026 Actividad: se realiza fundida de viga en concreto MR-45 del Fc1000-Kcto 90 en el CIV:1800:5074
personal: 1 Boal
5 Ayudantes
3 oficiales
1 Inspector SST
1 Inspector obra

Res interv

31/07/2026 Actividad: se realiza jornada de orden, aseo y limpieza en todo el segmento vial en el CIV:18005074
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
1 Oficial
1 Inspector SST
1 Inspector obra

Res interv

Scanned with CamScanner

Quinta

18001392 - 18001349

Scanned with CamScanner

29/06/2026	Actividad: se realiza excavacion manual de material en los civ: 1800134q - 1800139z personal: 1 Boal 2 Ayudantes 2 oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra Arc Residente
30/06/2026	Actividad: se realiza excavacion manual de material y retiro de material; se realiza instalacion de Geotextil en los civ 1800134 - 1800139z personal: 1 Boal 2 Ayudantes 2 oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra Arc Residente
01/07/2026	Actividad: se realiza instalacion de Geotextil; traslado de material estabilizado en el civ: 1800139q - 1800139z personal: 1 Boal 2 Ayudantes 2 oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra Arc

Scanned with CamScanner

12

02/07/2026	Actividad: se realiza mezcla de estabilizado y compactación de material PEA en los CIV: 1800134q - 1800139z Personal: 1 Boal 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra Res ingeo
03/07/2026	Actividad: se realiza mezcla de estabilizado y compactación de material PEA en los CIV: 1800134q - 1800139z personal: 1 Boal 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra – La interventoría Solicite prueba de densidades. Res ingeo
04/07/2026	Actividad: se realiza mezcla de estabilizado y compactación de material PEA en los CIV: 1800134q-1800139z Personal: 1 Boal 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra

Scanned with CamScanner

06/07/2026	Actividad: se realiza mezcla de estabilizado y compactación de material PEA en los civ: 1800134q-1800139z personal: 1 Boal 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra ARC Les Pintew.
07/07/2026	Actividad: se realiza mezcla de estabilizado y compactación de materia PEA en los civ: 1800134q-1800139z personal: 1 Boal 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST. 1 Inspector obra Aec Les Pintew.
08/07/2026	Actividad: se realiza mezcla de estabilizado y compactacion de material PEA en los civ: 1800134q-1800139z personal: 1 Boal 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST ARC 1 Inspector obra

Scanned with CamScanner

02/09/07/2026	Actividad: se realiza mezcla de estabilizado y compactacion de material PEA en los civil 800134q - 1800139z personal: 1 Boo1 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra ARC Res Ingeniero
03/10/07/2026	Actividad: se realiza mezcla de estabilizado y compactacion de material PEA en los civil 800134q - 1800139z personal: 1 Boo1 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra ARC Res Ingeniero
04/11/07/2026	Actividad: se realiza Instalacion de los cojillos de Acueducto y contadores en los civil 800134q - 1800 Personal: 1 Boo1 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra ARC Res Ingeniero

Scanned with CamScanner

14/07/2026	Actividad: se realiza verificación de línea y niveles para la instalación de cuneta; se realiza excavación manual para cuneta en los CIV: 1800134q-1800139z personal: 1 Boal 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra Arc Res interv
15/07/2026	Actividad: se realiza excavación manual e instalación de cuneta A-120 en los CIV: 1800134q-1800139z Personal: 1 Boal 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra Arc Res interv
16/07/2027	Actividad: se realiza excavación manual e instalación de cuneta A-120 en los CIV: 1800134q-1800139z personal: 1 Boal 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector obra Arc 1 Inspector SST Res interv

Scanned with CamScanner

17/07/2026	Actividad: se realiza excavacion manual e instalacion de cuneta A-120 en los civ: 1800392 - 1800349 personal: 1 Boal 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra Apc Res Ruiz
21/07/2026	Actividad: se realiza fundida de sendero peatonal y trazo de concreto PSI - 3000 en el civ: 1800349 personal: 1 Boal 4 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra Apc Res Ruiz
22/07/2026	Actividad: se realiza limpieza del todo el segmento vial en los civ 1800349 - 1800392 Personal: 1 Boal 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra Apc Res Ruiz

Scanned with CamScanner

23/07/2026	Actividad: se realiza limpieza orden y aseo de todo el sesmento vial en los civil 800134 9-1800139 2 personal: 1 30 al 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra Arc Res enter
24/07/2026	Actividad: se realiza fundido de concreto ~~psi~~ 3000 y traslado de material manual en el sendero peatoral en los civil 800139 2-1800134 9 personal: 1 30 al 4 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra Arc Res enter
27/07/2026	Actividad: se realiza excavacion y demolicion de sumidero existente traslado de material ene los civil 800 139 2-1800134 9 personal: 1 30 al 2 Ayudantes 2 oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra Arc Res enter

Scanned with CamScanner

28/07/2026 Actividad: se realiza excavación y demolición manual de sumidero existente, traslado de material en los civ: 1800 1349 - 1800 1392
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
2 Oficiales
1 Inspector obra
1 Inspector SST ARC
Jesus Ortega

29/07/2026 Actividad: se realiza excavación y demolición manual de sumidero existente, traslado de material en los civ: 1800 1349 - 1800 1392
personal. 1 Boal
2 Ayudantes
2 Oficiales
1 Inspector obra
1 Inspector SST ARC
Jesus Ortega

30/07/2026 Actividad: se realiza corte y fisurado de acero 1/2" para sumidero en los civ: 1800 1349 - 1800 1392
personal: 1 Boal
2 Ayudantes
2 Oficiales
1 Inspector obra
1 Inspector SST
Jesus Ortega

Scanned with CamScanner

200

31/07/2026	Actividad: se realiza instalación electroformaleta en el sumidero del eje 30 en los ejes 18001349-18001342 personal: 1 Boal 2 Ayudantes 2 Oficiales 1 Inspector SST 1 Inspector obra Res interv.

APS

Scanned with CamScanner