SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
INGENIERO
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO. |
| **Periodo:** | Diciembre-2025 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | Funciones DT |

Respetada Ingeniero:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a usted el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto a cargo, así:

**TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:**

**04203 - SAN LORENZO – BELLA VISTA – PANAMERICANA**

# 1. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 1.1 INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE CONSULTORIA No.** | 1773-2025 | | |
| **CONTRATISTA:** | ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO | C.C.: | 18.127.171 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | N/A | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN LORENZO - BELLAVISTA- PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 5-12-2025 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2025S-VBOG-093858 de 5/12/2025 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 58.272.793,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | |
| **ADICIÓN 1:** | | | |
| **ADICIÓN 2:** | | | |
| **ADICIÓN 3:** | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 58.272.793,00 | | |
| **ANTICIPO** | NA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31/12/2025 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 2 meses (Hasta el 28/02/2026) | | |
| **PRÓRROGA 2:** | | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 28/02/2026 | | |

### 1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 795525 | 2025 | 10 | C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 | 58.272.793,00 | 0,00 | 58.272.793,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | 58.272.793,00 | 0,00 | 58.272.793,00 |

**1.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS HASTA EL PERIODO (No presenta actas hasta la fecha)**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe semanal No. 04 para el período diciembre-2025, el contrato reporta un avance financiero de 0,00% . El interventor no ha presentado actas.

**1.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO: No presenta actas.**

**1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| | |

**1.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

**1.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS HASTA EL PERIODO**

| FECHA | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | | Prórroga 1 | Aprobado |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 1.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 5,827,279.30 | 560-47-994000194616 – Anexo 3 | 30-10-2025 | 31-10-2028 |
| Buen Manejo Anticipo | 17,481,837.90 | 560-47-994000194616 – Anexo 3 | 30-10-2025 | 31-10-2028 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 11,654,558.60 | 560-47-994000194616 – Anexo 3 | 30-10-2025 | 20-03-2029 |
| Calidad del Servicio | 17,481,837.90 | 560-47-994000194616 – Anexo 3 | 28-02-2026 | 28-02-2031 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**. Prórroga No. 1
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 26/12/2025
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:** N/A
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

## 1.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### 1.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

### 1.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 2. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

**2.1 ASPECTOS TÉCNICOS. Demora en la entrega de informes semanales**

**2.2 ASPECTOS JURÍDICOS. Ninguno**

**2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

2.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD: Ninguno**

## 3. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- No se realizaron comisiones

## 4. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

## 5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO:

# 1. CONTRATO 1770-2025:

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATOS DE OBRA O CONVENIO NO.** | CONTRATO 1770-2025 | | | | |
| **CONTRATISTA:** | LEODEGAR RAFAEL ROYS MEJIA | C.C.: | 84.034.968 | | |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | N/A | | | | |
| **OBJETO:** | **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN LORENZO - BELLAVISTA - PANAMERICANA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.** | | | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 05/12/2025 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2025S-VBOG-093856 de 05/12/2025 | | |
| **VALOR INICIAL:** | $350.000.000,00 | | | | |
| **VALOR ADICIONES:** | | | | | |
| **ADICIÓN 1:** | | | | | |
| **ADICIÓN 2:** | | | | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $350.000.000,00 | | | | |
| **ANTICIPO** | | | | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | | | | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | | | | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | | | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31/12/2025 | | | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | | | | | |
| **PRÓRROGA 1:** | 2 Meses (Hasta el 28/02/2026) | | | | |
| **PRÓRROGA 2:** | | | | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 28/02/2026 | | | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 350.000.000,00 | 0,00 | 350.000.000,00 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | 350.000.000,00 | 0,00 | 350.000.000,00 |

## 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Acta de Ajuste ____ No. | | | | |

## 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe semanal de la Interventoría No. 4 presenta un avance relacionado a continuación:

### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO DE OBRA | 350.000.000,00 | 100 % |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | 29.510.380,00 | 8,43 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 0,00 | 0,00 |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | 0,00 | 0,00 |

### 1.4.2. ANTICIPO N/A

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ |
| **Amortizado** | $ |

| | |
|---|---|
| **Saldo** | $ |

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 8,4
Meta física ejecutada %: 0,0

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO N/A**

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO N/A**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA | No. | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | | Prorroga No.1 | Aprobado. |
| | | | |

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**: Prórroga No. 1
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:** 26/12/2025
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: NA**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA:<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento | 35.000.000,00 | 11-40-101084920 Anexo 3 | 29-10-2025 | 28-08-2026 |
| Buen Manejo Anticipo | 105.000.000,00 | 11-40-101084920 Anexo 3 | 29-10-2025 | 29-08-2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | 70.000.000,00 | 11-40-101084920 Anexo 3 | 29-10-2025 | 28-02-2029 |
| Estabilidad de la Obra | 101.576.409,00 | 11-40-101084920 Anexo 3 | 31-12-2025 | 31-12-2030 |
| Calidad | 3.425.592,00 | 11-40-101084920 Anexo 3 | 31-12-2025 | 31-12-2030 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Predios, Labores y Operaciones | 284.700.000,00 | 11-40-101084920 Anexo 3 | 29-10-2025 | 28-02-2026 |

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

Cordialmente,

_____

**MARIA DEL PILAR CERON B.**
**Directora Territorial**