
	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**SEMANA 3**


CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CCC CIENAGA NIT: 902 046 185 - 4 RL/ DANILO JOSE DURANGO BOTIA	**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO DE OBRA NO.	328 de 18 de Marzo de 2026	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CIENGA AVC NIT: NIT 902 047 304 - 9 RL/ ANDRES FELIPE FERIA AGUIRRE		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	325 de 17 de Marzo de 2026	**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
VALOR INICIAL	$ 1.846.610.986,00		
PLAZO CONTRACTUAL	5 meses	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.846.610.986,00		
FECHA DE INICIACIÓN	miércoles, 15 de julio de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	martes, 15 de diciembre de 2026		

SEMANA NUMERO.	**3**	**DEL**	27/07/2026	**AL**	1/08/2026	**DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO**	18


AVANCE DEL CONTRATO



Semanal	Acumulado	
1,0117%	3,2686%	Avance programado %
$ 18.682.742,32	$ 60.357.714,63	Valor programado
1,0033%	3,2710%	Avance ejecutado %
$ 60.402.999,55	$ 111.562.347,85	Valor ejecutado



GRAFICA DE AVANCE



Programado %	Ejecutado %	Diferencia%		
2,2568%	2,2678%	0,0109%	Acumulado anterior	Ok,Adelantados
1,0117%	1,0033%	-0,0085%	Durante el periodo	Atrasados
3,2686%	3,2710%	0,0025%	Acumulado actual	Ok,Adelantados

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA SEMANA	% DE AVANCE ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
1,0	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
1,01	Localización y replanteo	m2	1116,00	$ 7.326,32	$ 8.176.177,38	1116,00	0,4428%	$ 8.176.177,38
1,02	Conformación y nivelación del terreno con material seleccionado e=15cm	m3	167,40	$ 185.455,55	$ 31.045.258,71	167,40	1,6812%	$ 31.045.258,71
Subtotal					**$ 39.221.436,09**		**2,12%**	**$ 39.221.436,09**
2,0	**CIMENTACIONES**							
2,1	**EDIFICIO DE SERVICIO**							
2,1,1	Excavacion general para cimentacion, incluye retiro de material sobrante	m3	52,89	$ 153.367,67	$ 8.111.922,93	52,89	0,4393%	$ 8.111.922,93
2,1,2	Solado en Concreto Pobre de f'c= 14 MPa (140 kg/cm2/) e =0,05 m	m3	1,44	$ 890.049,97	$ 1.285.232,15	0,58	0,0278%	$ 514.092,86
2,1,3	Suministro, figurado e intalacion de acero de refuerzo según despiece estructural, Fy=420 MPa (4200 kg/cm2/) NTC-2289 para vigas de cimentacion.	kg	574,65	$ 13.791,77	$ 7.925.479,35		-	$ -
2,1,4	Suministro, figurado e intalacion de acero de refuerzo según despiece estructural, Fy=420 MPa (4200 kg/cm2/) NTC-2289 para zapatas.	Kg	431,32	$ 13.791,77	$ 5.948.617,77	71,89	0,0537%	$ 991.436,29
2,1,5	Suministro y colocación de concreto de f'c= 21 MPa (210 kg/cm2/) para viga de cimentación.	m3	3,59	$ 1.464.861,16	$ 5.258.119,12		-	$ -
2,1,6	Suministro y colocación de concreto de f'c= 21 MPa (210 kg/cm2/) para zapata.	m3	10,68	$ 1.199.842,57	$ 12.817.918,17		-	$ -
2,1,7	Suministro y colocacion de material seleccionado	m3	23,47	$ 254.992,89	$ 5.983.466,24		-	$ -
2,1,8	Sumnistro y colocacion de piedra rajon envuelta en geotextil e=20cm	m3	5,78	$ 180.857,22	$ 1.044.631,31	5,78	0,0566%	$ 1.044.631,31
2,2	**AREA POLIVALENTE MULTIPROPOSITO**							
2,2,1	Excavacion general para cimentacion, incluye retiro de material sobrante	m3	30,62	$ 153.367,67	$ 4.696.808,29	30,62	0,2543%	$ 4.696.808,29
2,2,2	Solado en Concreto Pobre de f'c= 14 MPa (140 kg/cm2/) e =0,05 m	m3	0,78	$ 890.049,97	$ 697.799,17	0,31	0,0151%	$ 279.119,67
2,2,3	Suministro, figurado e intalacion de acero de refuerzo según despiece estructural, Fy=420 MPa (4200 kg/cm2/) NTC-2289 para vigas de cimentacion.	Kg	948,52	$ 13.791,77	$ 13.081.714,35		-	$ -
2,2,4	Suministro, figurado e intalacion de acero de refuerzo según despiece estructural, Fy=420 MPa (4200 kg/cm2/) NTC-2289 para zapatas.	Kg	335,89	$ 13.791,77	$ 4.632.551,89	55,98	0,0418%	$ 772.091,98
2,2,5	Suministro y colocación de concreto de f'c= 21 MPa (210 kg/cm2/) para viga de cimentación.	m3	7,54	$ 1.464.861,16	$ 11.040.072,58		-	$ -
2,2,6	Suministro y colocación de concreto de f'c= 21 MPa (210 kg/cm2/) para zapata.	m3	5,49	$ 1.199.842,57	$ 6.584.736,02		-	$ -
2,2,7	Suministro y colocacion de material seleccionado	m3	17,33	$ 254.992,89	$ 4.418.108,86		-	$ -
2,2,8	Sumnistro y colocacion de piedra rajon envuelta en geotextil e=20cm	m3	3,14	$ 180.857,22	$ 567.168,25	3,14	0,0307%	$ 567.168,25
Subtotal					**$ 94.094.346,44**		**0,92%**	**$ 16.977.271,58**
3,0	**ESTRUCTURAS**							
Subtotal					**$ 82.929.614,98**		**0,00%**	**$ -**
4,0	**MAMPOSTERÍA**							
Subtotal					**$ 105.187.268,15**		**0,00%**	**$ -**
5,0	**PLACA "PAZ A LO BIEN"**							
Subtotal					**$ 7.771.829,37**		**0,00%**	**$ -**
6,0	**PINTURA Y ACABADOS**							
Subtotal					**$ 18.282.886,57**		**0,00%**	**$ -**
7,0	**CUBIERTA**							
Subtotal					**$ 268.229.847,05**		**0,00%**	**$ -**
8,0	**IMPERMEABILIZACIONES**							
Subtotal					**$ 4.879.736,45**		**0,00%**	**$ -**
9,0	**CARPINTERIA METALICA**							
Subtotal					**$ 39.260.462,35**		**0,00%**	**$ -**
10,0	**ESPACIO PUBLICO**							
Subtotal					**$ 89.073.503,90**		**0,00%**	**$ -**
11,0	**PLAZAS Y ANDENES**							
Subtotal					**$ 696.317.769,43**		**0,00%**	**$ -**

FORMATO		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**SEMANA 3**

CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CCC CIENAGA NIT: 902 046 185 - 4 RL/ DANILO JOSE DURANGO BOTIA	**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO DE OBRA NO.	328 de 18 de Marzo de 2026	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA	
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CIENGA AVC NIT: NIT 902 047 304 - 9 RL/ ANDRES FELIPE FERIA AGUIRRE		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	325 de 17 de Marzo de 2026	**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	
VALOR INICIAL	$ 1.846.610.986,00		
PLAZO CONTRACTUAL	5 meses	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.846.610.986,00		
FECHA DE INICIACIÓN	miércoles, 15 de julio de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	martes, 15 de diciembre de 2026		

SEMANA NUMERO.	**3**	**DEL**	27/07/2026	**AL**	1/08/2026	**DIAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO**	18	

12,0	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS**								
Subtotal					**$ 126.450.174,22**		**0,00%**	**$**	-
13,0	**INSTALACIONES ELECTRICAS**								
Subtotal					**$ 227.395.176,97**		**0,00%**	**$**	-
	CERTIFICACIONES RETIE - RETILAP	1,00	$	13.440.042,00	**$ 13.440.042,00**		**-**	$	-
	IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO	1,00	$	16.794.462,00	**$ 16.794.462,00**	0,12	**0,11%**	$	2.072.044,01
	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	1,00	$	17.282.430,00	**$ 17.282.430,00**	0,12	**0,12%**	$	2.132.247,86
	TOTAL ACUMULADO				**$ 1.846.610.986,00**		**3,2710%**	**$**	**60.402.999,55**

Realizó.	Revisó.	Supervisó.
ANDRES FERIA AGUIRRE INTERVENTORIA	DAVID ANTONIO GONZÁLEZ PUENTE SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)	DAVID ANTONIO GONZÁLEZ PUENTE SUPERVISOR DEL CONVENIO

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

En el transcurso de esta semana se realizaron las actividades conrrespondientes; Excavacion general para cimentacion, incluye retiro de material sobrante, solado en concreto pobre, suministro y figuracion de aceros de refuerzo para zapatas y el suministro y colocacion de la piedra rajo de las cimentaciones tanto del Edificio de servicio como el del Area polivalente multiproposito.
Se continuan tambien con las actividades correspondientes a los Programas de impacto ambiental y el Plan de Gestion Integral de la Obra (PGIO).