ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE OBRA

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No	377 DE 2023 — **NUMERO DEL PROCESO:** OCA-LP-002-2023
VIGENCIA	VEINTISIETE (27) MESES Y TRES (3) DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.575.546.216,00 DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS
OBJETO DEL CONTRATO	"ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DEL META"
LOCALIZACION DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE ACACIAS - META
PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES SIN SUPERAR EL 24 DE MARZO DEL 2024
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	27/04/2023
CONTRATISTA	CONSORCIO POLICIA ACACIAS 2023 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO NIT No 901.699.813-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No.	374 DE 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA NIT No 901.696.564-7
SECRETARIO INFRAESTRUCTURA	IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION	JUAN DAVID RICO LESMES

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRORROGAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO
PRORROGA No. 1	22/03/2024	SIETE (7) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS
PRORROGA No. 2	25/09/2024	TREINTA Y UN (31) DÍAS
PRORROGA No. 3	15/07/2025	ONCE (11) DÍAS
PRORROGA No. 4	8/09/2025	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PRORROGA No. 5	23/11/2025	VENTIDOS (22) DÍAS
PRORROGA No. 6	20/12/2025	DOS (2) MESES Y TRECE (13) DÍAS
	TOTAL PLAZO DE PRORROGAS	**440 DÍAS**

SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	TIEMPO	REINICIO	FECHA
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	07/dic/2024	45 DIAS		
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 1 A LA SUSPENSIÓN	20/ene/2025	60 DIAS		
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN	19/mar/2025	30 DIAS		
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN	18/abr/2025	40 DIAS		
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 4 A LA SUSPENSIÓN	30/may/2025	40 DIAS	REINICIO No. 1	15/jul/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2	31/jul/2025	40 DIAS	REINICIO No. 2	08/sep/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3	15/dic/2025	15 DIAS	REINICIO No. 3	20/dic/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4	28/feb/2026	5 MESES Y 3 DIAS	REINICIO No. 4	30/jul/2026
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIONES		**408 DÍAS**		

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	VEINTISIETE (27) MESES Y TRES (3) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31/07/2026

MAYORES CANTIDADES

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ACTA MODIFICATORIA No. 3 (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES - ADICION No. 1)	25/09/2024	$ 4.085.588.171,45
ACTA MODIFICATORIA No. 5 (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES - AJUSTE ADICION No. 1)	8/09/2025	
VALOR TOTAL MAYORES CANTIDADES		$ -

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE OBRA

ADICIONES

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ADICION No. 1	25/09/2024	$ 4.085.588.171,45
	VALOR TOTAL ADICIONES	$ 4.085.588.171,45

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO **$** **16.659.407.636,70**

3. RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

No	RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS	ESTADO
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	Terminados y entregados a satisfacción
2	ZONA ADMINISTRATIVA	Terminados y entregados a satisfacción
3	ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS	Terminados y entregados a satisfacción
4	ZONA SOCIAL	Terminados y entregados a satisfacción
5	ZONA ARMERILLO	Terminados y entregados a satisfacción
6	ZONA ALOJAMIENTOS	Terminados y entregados a satisfacción
7	ZONA APARTAMENTO FISCAL	Terminados y entregados a satisfacción
8	ZONA GARITAS Y SHUT DE BASURAS	Terminados y entregados a satisfacción
9	URBANISMO Y PAISAJISMO	Terminados y entregados a satisfacción
10	CERRAMIENTO PERIMETRAL	Terminados y entregados a satisfacción

4. RELACIÓN DE OBRAS Y/O DETALLALES FALTANTES

No	RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, LAS OBRAS EN CORRECCIÓN O EN REMATE / OBSERVACIONES	CRONOGRAMA DE ENTREGA
1	ZONA ADMINISTRATIVA	N/A	N/A
2	ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS	N/A	N/A
3	ZONA SOCIAL	N/A	N/A
4	ZONA ARMERILLO	N/A	N/A
5	ZONA ALOJAMIENTOS	N/A	N/A
6	ZONA APARTAMENTO FISCAL	N/A	N/A
7	ZONA GARITAS Y SHUT DE BASURAS	N/A	N/A
8	URBANISMO Y PAISAJISMO	N/A	N/A
9	CERRAMIENTO PERIMETRAL	N/A	N/A

El no cumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma de entrega de las No conformidades, según lo acordado en el Numeral 4 servirán de soporte para el inicio inmediato por parte de la alcaldia municipal de las actuaciones administrativas tendientes a su cumplimiento así como también para el inicio del procedimiento para la declaratoria y cobro de las sanciones previstas en la Legislación Colombiana y en el contrato.

Con la firma de la presente acta se deja constancia de la finalización del plazo contractual únicamente y se incluye en ella el estado de las obras contratadas a esta fecha.

La terminación de los trabajos no releva al interventor ni al contratista de sus responsabilidades y obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos que lo integran, a las establecidas en las normas legales vigentes, y en especial las referidas a la calidad de los mismos y de sus materiales. Asi mismo el contratista e Interventor se comprometen a modificar y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE OBRA

Una vez suscrita la presente Acta, el Contratista debe actualizar las garantías del Contrato **No. 377 DE 2023**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, Acacias, Meta , a los **TREINTA Y UN 31 dias del mes JULIO del año 2026.**

Firma:

CONSORCIO POLICIA ACACIAS 2023 R/L ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO NIT No 901.699.813-1

Contratista

Firma:

CONSORCIO INTERPOLICÍA 2023 R/L JUAN CAMILO POSADA VARELA NIT No 901.696.564-7

Interventor

Firmado digitalmente por Ivan Mauricio Rojas Novoa

Firma:

IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Firma:

JUAN DAVID RICO LESMES

Profesional de Apoyo a la Supervision

1080,3