	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-387
	FORMATO ACTA CORTE PARCIAL - FINAL DE INTERVENTORIA	Versión	1
		Vigencia	6/08/2022

CONTRATO No.	130-00-A-COFAC-DIFRA-2022
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS
CONTRATISTA	CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CT. ANDERSON GILBERTO VERA CESPEDES
FECHA DE CORTE	30/09/2023
CORTE DE INTERVENTORÍA No.	006

INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PRESUPUESTO CONTRACTUAL						BALANCE INTERVENTORÍA CON ADICIONAL RECURSOS			CORTE No.1 (13-02-2023)				CORTE No.2 (Del 26-ENE-2023 al 26-ABR-2023)				CORTE No.3 (Del 27-ABR-2023 al 26-JUN-2023)				CORTE No.4 (Del 27-JUN-2023 al 26-JULIO-2023)				CORTE No.5 (Del 27-JUL-2023 al 26-AGOS-2023)				CORTE No.6 (Del 27-AGOS-2023 al 26-SEPT-2023)				ACUMULADO TOTAL			SALDO POR EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	Vr. H/M	TOTAL MESES	%DEDICACION MIN	VALOR TOTAL		CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANTIDAD EJECUTADA	% DEDICACION MIN. EN OBRA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	% DEDICACION MIN. EN OBRA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	% DEDICACION MIN. EN OBRA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	% DEDICACION MIN. EN OBRA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	% DEDICACION MIN. EN OBRA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	% DEDICACION MIN. EN OBRA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	CANT	VALOR PENDIENTE	%POR EJECUTAR
1	HONORARIOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TODO EL PERSONAL PROFESIONAL QUE SEA NECESARIO, DISPONER DIRECTAMENTE EN LA OBRA, YA SEA CON DEDICACIÓN PARCIAL O PERMANENTE. (RESIDENTE, Y AUXILIARES)																																								
1.1	Director de interventoría	1	MES	$ 3.000.000,00	7	40,00%	$ 8.400.000,00	2	9	$ 10.800.000,00			$ -		3	40,00%	$ 3.600.000,00	33%	2	40,00%	$ 2.400.000,00	56%	1	40,00%	$ 1.200.000,00	86%	1	40,00%	$ 1.200.000,00	100%	1	40,00%	$ 1.200.000,00	89%	8,00	$ 9.600.000,00	89%	1	$ 1.200.000,00	11%			
1.2	Residente de interventoría	1	MES	$ 2.500.000,00	7	100,00%	$ 17.500.000,00	2	9	$ 22.500.000,00			$ -		3	100,00%	$ 7.500.000,00	33%	2	100,00%	$ 5.000.000,00	56%	1	100,00%	$ 2.500.000,00	86%	1	100,00%	$ 2.500.000,00	100%	1	100,00%	$ 2.500.000,00	89%	8,00	$ 20.000.000,00	89%	1	$ 2.500.000,00	11%			
1.3	Ingeniero Topográfico	1	MES	$ 2.500.000,00	7	20,00%	$ 3.500.000,00	-2	5	$ 2.500.000,00			$ -		3	20,00%	$ 1.500.000,00	60%	2	20,00%	$ 1.000.000,00	100%		20,00%	$ -	71%		20,00%	$ -	71%		20,00%	$ -	100%	5,00	$ 2.500.000,00	100%	0	$ -	0%			
1.4	Gestor Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	1	MES	$ 2.200.000,00	7	100,00%	$ 15.400.000,00	2	9	$ 19.800.000,00			$ -		3	100,00%	$ 6.600.000,00	33%	2	100,00%	$ 4.400.000,00	56%	1	100,00%	$ 2.200.000,00	86%	1	100,00%	$ 2.200.000,00	100%	1	100,00%	$ 2.200.000,00	89%	8,00	$ 17.600.000,00	89%	1	$ 2.200.000,00	11%			
1.5	Arquitecto - Asesor	1	MES	$ 2.500.000,00	7	20,00%	$ 3.500.000,00	-2	5	$ 2.500.000,00			$ -		3	20,00%	$ 1.500.000,00	60%	2	20,00%	$ 1.000.000,00	100%		20,00%	$ -	71%		20,00%	$ -	71%		20,00%	$ -	100%	5,00	$ 2.500.000,00	100%	0	$ -	0%			
1.6	Ingeniero Civil - Asesor Estructural	1	MES	$ 3.000.000,00	7	20,00%	$ 4.200.000,00	2	9	$ 5.400.000,00			$ -		3	20,00%	$ 1.800.000,00	33%	2	20,00%	$ 1.200.000,00	56%	1	20,00%	$ 600.000,00	86%	1	20,00%	$ 600.000,00	100%	1	20,00%	$ 600.000,00	89%	8,00	$ 4.800.000,00	89%	1	$ 600.000,00	11%			
1.7	Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Sanitario y Ambiental y/o Ingeniero Civil Especialista en Hidráulica	1	MES	$ 3.000.000,00	7	20,00%	$ 4.200.000,00	2	9	$ 7.200.000,00			$ -		3	20,00%	$ 1.800.000,00	25%	2	20,00%	$ 1.200.000,00	42%	1	50,00%	$ 1.500.000,00	107%	1	50,00%	$ 1.500.000,00	143%	1	20,00%	$ 600.000,00	92%	8,00	$ 6.600.000,00	92%	1	$ 600.000,00	8%			
1.8	Ingeniero Electricista - Asesor	1	MES	$ 3.000.000,00	7	20,00%	$ 4.200.000,00	1	8	$ 4.800.000,00			$ -		3	20,00%	$ 1.800.000,00	38%	2	20,00%	$ 1.200.000,00	63%	1	20,00%	$ 600.000,00	86%	1	20,00%	$ 600.000,00	100%	1	20,00%	$ 600.000,00	100%	8,00	$ 4.800.000,00	100%	0	$ -	0%			
1.9	Ingeniero Vías y Transporte - Asesor	1	MES	$ 3.000.000,00	7	20,00%	$ 4.200.000,00	1	8	$ 5.000.000,00			$ -		3	20,00%	$ 1.800.000,00	36%	2	20,00%	$ 1.200.000,00	60%	1	23,33%	$ 699.900,00	88%	1	23,34%	$ 700.100,00	105%	1	20,00%	$ 600.000,00	100%	8,00	$ 5.000.000,00	100%	0	$ -	0%			
1.10	Abogado	1	MES	$ 2.500.000,00	7	5,00%	$ 875.000,00	1	8	$ 1.000.000,00			$ -		3	5,00%	$ 375.000,00	38%	2	5,00%	$ 250.000,00	63%	1	5,00%	$ 125.000,00	86%	1	5,00%	$ 125.000,00	100%	1	5,00%	$ 125.000,00	100%	8,00	$ 1.000.000,00	100%	0	$ -	0%			
1.11	Contador	1	MES	$ 2.500.000,00	7	5,00%	$ 875.000,00	0	7	$ 875.000,00			$ -		3	5,00%	$ 375.000,00	43%	2	5,00%	$ 250.000,00	71%	1	5,00%	$ 125.000,00	86%	1	5,00%	$ 125.000,00	100%			$ -	100%	7,00	$ 875.000,00	100%	0	$ -	0%			
2	PERSONAL DE APOYO NO PROFESIONAL																																									
2.1	Cadenero 1	1	MES	$ 2.500.000,00	1	15,00%	$ 375.000,00		1	$ 375.000,00			$ -		0,00	15,00%	$ -	0%	1	15,00%	$ 375.000,00	100%	0	15,00%	$ -	100%	0	15,00%	$ -	100%	0	15,00%	$ -	100%	1,00	$ 375.000,00	100%	0	$ -	0%			
2.2	Cadenero 2	1	MES	$ 2.500.000,00	1	15,00%	$ 375.000,00		1	$ 375.000,00			$ -		0,00	15,00%	$ -	0%	1	15,00%	$ 375.000,00	100%	0	15,00%	$ -	100%	0	15,00%	$ -	100%	0	15,00%	$ -	100%	1,00	$ 375.000,00	100%	0	$ -	0%			
3	SUELDOS Y CARGA PRESTACIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NO ASIGNADO ESPECIFICAMENTE AL TRABAJO (Se refiere a la nómina del personal que labora en la oficina del interventor en forma regular y permanente, y cuyo servicio garantiza el cumplimiento del objeto de la interventoria)																																								
3.1	Secretaria	1	MES	$ 2.500.000,00	2	15,00%	$ 750.000,00		2	$ 750.000,00			$ -		0,00	15,00%	$ -	0%	2,00	15,00%	$ 750.000,00	100%	0,00	15,00%	$ -	100%	0,00	15,00%	$ -	100%	0,00	15,00%	$ -	100%	2,00	$ 750.000,00	100%	0	$ -	0%			
3.2	Mensajero	1	MES	$ 2.500.000,00	2	15,00%	$ 750.000,00		2	$ 750.000,00			$ -		0,00	15,00%	$ -	0%	2,00	15,00%	$ 750.000,00	100%	0,00	15,00%	$ -	100%	0,00	15,00%	$ -	100%	0,00	15,00%	$ -	100%	2,00	$ 750.000,00	100%	0	$ -	0%			
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL Y DE APOYO						$ 69.100.000,00			$ 84.625.000,00			$ -				$ 28.650.000,00				$ 21.350.000,00				$ 9.549.900,00				$ 9.550.100,00				$ 8.425.000,00			$ 77.525.000,00			$ 7.100.000,00			
	SUBTOTAL 1 (CON MULTIPLICADOR)					2,00	$ 138.200.000,00		SUBTOTAL 1	$ 169.250.000,00		SUBTOTAL 1	$ -			SUBTOTAL 1	$ 57.300.000,00			SUBTOTAL 1	$ 42.700.000,00			SUBTOTAL 1	$ 19.099.800,00			SUBTOTAL 1	$ 19.100.200,00			SUBTOTAL 1	$ 16.850.000,00		SUBTOTAL 1	$ 155.050.000,00		SUBTOTAL 1	$ 14.200.000,00	100%			
4	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES (Incluyendo los gastos de comunicaciones, útiles de oficina y papelería, elementos de dibujo, conservación de muebles y enseres y depreciación, etc.)																																								
4.1	Comunicación(celular, internet) residente y oficina director	7	MES	$ 500.000,00			$ 3.500.000,00		9	$ 4.500.000,00			$ -		3,00	100,00%	$ 1.500.000,00	33%	2,00	100,00%	$ 1.000.000,00	56%	1,00	100,00%	$ 500.000,00	86%	1,00	100,00%	$ 500.000,00	100%	1,00	100,00%	$ 500.000,00	89%	8,00	$ 4.000.000,00	89%	1	$ 500.000,00	11%			
4.2	Viajes, viáticos y movilidad del personal de interventoría	7	MES	$ 2.050.000,00			$ 14.350.000,00		9	$ 18.450.000,00			$ -		3,00	100,00%	$ 6.150.000,00	33%	2,00	100,00%	$ 4.100.000,00	56%	1,00	100,00%	$ 2.050.000,00	86%	1,00	100,00%	$ 2.050.000,00	100%	1,00	100,00%	$ 2.050.000,00	89%	8,00	$ 16.400.000,00	89%	1,00	$ 2.050.000,00	11,11%			
5	OTROS GASTOS																																								
5.1	Ensayos de laboratorio Interventoría	1	GLOBAL	$ 1.500.000,00			$ 1.500.000,00		1	$ 1.500.000,00			$ -		0,00	100,00%	$ -	0%	0,00	100,00%	$ -	0%	1,00	100,00%	$ 1.500.000,00	100%	0,00	100,00%	$ -	100%	0,00	100,00%	$ -	100%	1,00	$ 1.500.000,00	100%	0	$ -	0%			
5.2	Alquiler de equipo completo de topografía (Incluye nivel de precisión)	1	MES	$ 1.200.000,00			$ 1.200.000,00		1	$ 1.200.000,00			$ -		1,00	100,00%	$ 1.200.000,00	100%	0,00	100,00%	$ -	100%	0,00	100,00%	$ -	100%	0,00	100,00%	$ -	100%	0,00	100,00%	$ -	100%	1,00	$ 1.200.000,00	100%	0	$ -	0%			
5.3	Oficina campamento (Incluye servicios públicos, equipos de sistemas, útiles de oficina, papelería, etc)	1	GLOBAL	$ 7.000.000,00			$ 7.000.000,00		1	$ 7.000.000,00			$ -		1,00	100,00%	$ 7.000.000,00	100%	0,00	100,00%	$ -	100%	0,00	100,00%	$ -	100%	0,00	100,00%	$ -	100%	0,00	100,00%	$ -	100%	1,00	$ 7.000.000,00	100%	0	$ -	0%			
6	REVISION Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS																																								
6.1	**Emision Informe previo para el inicio de la obra:** * Aprobación de las hojas de vida del personal del contratista de obra. * Aprobación Manual de seguridad industrial y salud ocupacional. * Aprobación plan de inversión del anticipo de obra, apertura de cuenta de fiducia y cuenta separada * Organigrama del personal tecnico y administrativo * Plan de manejo ambiental.	1	MES	$ 1.000.000,00			$ 1.000.000,00		1	$ 1.000.000,00	1		$ 1.000.000,00	100%	0	100,00%	$ -		0	100,00%	$ -		0	100,00%	$ -	100%	0	100,00%	$ -	100%	0	100,00%	$ -	0%	1,00	$ 1.000.000,00	100%	0	$ -	0%			

	FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-387
	FORMATO ACTA CORTE PARCIAL - FINAL DE INTERVENTORIA	Versión	1
		Vigencia	6/08/2022

CONTRATO No.	130-00-A-COFAC-DIFRA-2022
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS
CONTRATISTA	CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CT. ANDERSON GILBERTO VERA CESPEDES
FECHA DE CORTE	30/09/2023
CORTE DE INTERVENTORÍA No.	006

INTERVENTORIA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PRESUPUESTO CONTRACTUAL						BALANCE INTERVENTORÍA CON ADICIONAL RECURSOS			CORTE No.1 (13-02-2023)				CORTE No.2 (Del 26-ENE-2023 al 26-ABR-2023)				CORTE No.3 (Del 27-ABR-2023 al 26-JUN-2023)				CORTE No.4 (Del 27-JUN-2023 al 26-JULIO-2023)				CORTE No.5 (Del 27-JUL-2023 al 26-AGOS-2023)				CORTE No.6 (Del 27-AGOS-2023 al 26-SEPT-2023)				ACUMULADO TOTAL			SALDO POR EJECUTAR		
		CANTIDAD	UNIDAD	Vr. H/M	TOTAL MESES	%DEDICACION MIN	VALOR TOTAL																																			
6.2	**Emision informe previo para el inicio de la obra:** * Aprobación Cronograma de ejecución de obra. * Revision analisis de precios unitarios a presentar por el contratista junto con el AIU * Elaboración actas de vecindad en conjunto con contratista de obra * Revision preliminar proyecto	1	MES	$ 1.000.000,00			$ 1.000.000,00		1	$ 1.000.000,00	1		$ 1.000.000,00	100%	0	100,00%	$ -		0	100,00%	$ -		0	100,00%	$ -		0	100,00%	$ -	100%	0	100,00%	$ -	0%	1,00	$ 1.000.000,00	100%	0	$ -	0%
						SUBTOTAL 2	**$ 29.550.000,00**		**SUBTOTAL 2**	**$ 34.650.000,00**		**SUBTOTAL 2**	**$ 2.000.000,00**			**SUBTOTAL 2**	**$ 15.850.000,00**			**SUBTOTAL 2**	**$ 5.100.000,00**			**SUBTOTAL 2**	**$ 4.050.000,00**			**SUBTOTAL 2**	**$ 2.550.000,00**			**SUBTOTAL 2**	**$ 2.550.000,00**		**SUBTOTAL 2**	**$ 32.100.000,00**		**SUBTOTAL 2**	**$ 2.550.000,00**	
	SUBTOTAL (1 + 2)						**$ 167.750.000,00**			**$ 203.900.000,00**			**$ 2.000.000,00**				**$ 73.150.000,00**				**$ 47.800.000,00**				**$ 23.149.800,00**				**$ 21.650.200,00**				**$ 19.400.000,00**			**$ 187.150.000,00**			**$ 16.750.000,00**	
	IVA (19%)						**$ 31.872.500,00**			**$ 38.741.000,00**			**$ 380.000,00**				**$ 13.898.500,00**				**$ 9.082.000,00**				**$ 4.398.462,00**				**$ 4.113.538,00**				**$ 3.686.000,00**			**$ 35.558.500,00**			**$ 3.182.500,00**	
	TOTAL INTERVENTORIA						**$ 167.750.000,00**		**TOTAL**	**$ 203.900.000,00**		**TOTAL**	**$ 2.380.000,00**			**TOTAL**	**$ 87.048.500,00**			**TOTAL**	**$ 56.882.000,00**			**TOTAL**	**$ 27.548.262,00**			**TOTAL**	**$ 25.763.738,00**			**TOTAL**	**$ 23.086.000,00**		**TOTAL**	**$ 222.708.500,00**		**TOTAL**	**$ 19.932.500,00**	
							$ 199.622.500,00		**TOTAL**	**$ 242.641.000,00**		**VL PAGADO**	**$ 2.380.000,00**			**VL PAGADO**	**$ 36.890.000,00**			**VL PAGADO**	**$ 34.420.750,00**			**VL PAGADO**	**$ 16.749.250,00**			**VL A PAGAR**	**$ 42.729.080,10**			**VL A PAGAR**	**$ 43.529.795,40**							

Observaciones:
Para el Segundo corte la ejecución del contrato de interventoria fue de $87.048.500,00 de los cuales se pagó $36.890.000,00 correspondientes a un avance de obra del 18,48%, quedando un saldo a pagar a la interventoria de $ 50.158.500,00

Para el Tercer corte la ejecución del contrato de interventoria fue de 56.882.000,00 de los cuales se pagó $34.420.750,00 correspondientes a un avance de obra del 17,24%, quedando un saldo a pagar a la interventoria de $ 24.246.250,00, Se aclara que el segundo corte fue posterior a una reprogramación de obra, por ello se tiene una diferencia de los porcentajes de avance.

Para el Cuarto corte la ejecución del contrato de interventoria fue de 27.548.262,00 de los cuales se pagó $ 16.749.250,00 correspondientes a un avance de obra del 8,27%, quedando un saldo a pagar a la interventoria de $ 10.799.012,00

Para el Quinto corte la ejecución del contrato de interventoria fue de $ 25.763.738 de los cuales se encuentran en trámite de pago $ 42.729.080,10 correspondientes a un avance de obra del 17,61%, quedando un saldo total a pagar a la interventoria total de $ 66.453.419,90

Para el Sexto corte se tiene un valor ejecutado de interventoria correspondiente a $ 23.086.000,00 de los cuales se solicita como pago presente acta el valor de $ 43.529.795,40 correspondientes a un avance de obra del 17,94%, quedando un saldo total a pagar a la interventoria total de $ 46.009.624,50

Solicita:	Revisa:	
CEINTERS SAS **Ing. JENNIFER C. QUINTERO ARAQUE** Firma y posfirma	**SUPERVISOR INTERVENTORIA** **CAPITÁN VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO** Firma y posfirma	