# Solicitud del DECIMOSEXTO DESEMBOLSO de recursos – "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001"



Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

GPT- 417

Armenia, julio de 2026

Secretaría de Infraestructura Municipal
30 JUL 2026 4:17 P
INT 404
RECIBIDO

Ingeniera
**ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES**
**Supervisora Convenio 2025-002**
Secretaria de Infraestructura
Alcaldía de Armenia

**Asunto:** Solicitud del **DECIMOSEXTO DESEMBOLSO** (N°16) de recursos – "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001"

Cordial saludo,

En calidad de supervisora del Convenio Interadministrativo No. 2025-001 suscrito entre Empresas Públicas de Armenia ESP y la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Armenia (Convenio No. 2025-002), me permito solicitar de manera respetuosa el pago correspondiente al DESEMBOLSO **N° 16** del convenio mencionado en el asunto, soportado en el avance físico y financiero derivado de la ejecución de los Contratos de Obra **No. 018, 024, 025, 026, 029 y 040 de 2025** e Interventoría de obra **No. 011, 012 y 018 de 2025,** los cuales han sido desarrollados conforme a lo establecido contractualmente y verificado mediante los procesos de seguimiento y supervisión técnica.

**No. 018 de 2025**, **(OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCIÓN COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO. Suscrito con el contratista INCORES CIVILES SAS - RL LUISA FERNANDA TORRES GARCIA por un valor inicial de **$ 4.801.374.831** presenta un avance físico del **100%.**

**No. 024 de 2025**, **(OBRA)** tiene por objeto REPOSICIÓN DEL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO Suscrito con el contratista ÁLVARO ANTONIO HURTADO OSORIO por un valor inicial de **$ 1.082.428.467,75** presenta un avance físico del **100%.**

**No. 025 de 2025**, **(OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCION DEL COLECTOR DSN-001. Suscrito con el Contratista CONCRETO DEL QUINDIO S.A.S - RL CARLOS ANDRES LOAIZA MONTERO por un valor inicial de **$ 1.117.110.954,72** cuanta con adición de **$ 180.212.846,21** y presenta un avance físico del **100%.**

**No. 026 de 2025**, **(OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JAIRO LONDOÑO GUATIVA por un valor inicial de **$ 2,256,786,866.64** presenta un avance físico del **82%.**

**No. 029 de 2025**, **(OBRA)** tiene por objeto REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el Contratista GERMAN GARCIA RODRIGUEZ por un valor inicial de **$ 1,497,379,083.59** presenta un avance físico del **60%.**

**No. 040 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto la REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO Suscrito con el contratista MARCO JULIO SUEZCUN LOZANO por un valor inicial de **$ 3.169.305.744** presenta un avance físico del **95%.**

**No. 011 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO suscrito con el contratista WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ por un valor inicial de **$ 119.126.361,90** presenta un avance físico del **100%.**

**No. 012 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO. Suscrito con el contratista JUAN JOSE RESTREPO ROMERO por un valor inicial de **$ 528,590,884.00** y que presenta un avance físico del **100%.**

**No. 018 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JULIAN ENRIQUE MORALES DUQUE por un valor inicial de **$ 348,741,601.00** y que presenta un avance físico del **95%.**

El valor conjunto de las actas parciales con saldo a liberar asciende a la suma de **$ 3,658,752,672.89** discriminado así:

| DESEMBOLSO No. 16 | VALOR | Contratos de Obra No | N° ACTAS |
|---|---|---|---|
| REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO | $ 234,687,572.97 | O- 024 de 2025 (Acta parcial 3- FINAL) | 1 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | $ 136,507,426.68 | CO- 18 de 2025 (Acta parcial 2) | 2 |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 | $ 445,029,920.35 | O- 040 de 2025 (Acta parcial 4) | 3 |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | $ 692,983,968.82 | O- 029 de 2025 (Acta parcial 1) | 4 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E | $ 18,595,625.09 | CO- 011 de 2025 (Acta parcial 3-FINAL) | 5 |
| CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | $ 413,258,607.42 | O - 025 de 2025 (Acta parcial 3- FINAL) | 6 |


@EmpresasPublicasDeArmenia
Centro Administrativo Municipal CAM - PBX 7411780
www.epa.gov.co

| DESEMBOLSO No. 16 | VALOR | Contratos de Obra No | N° ACTAS |
|---|---|---|---|
| **CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO (EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA - APORTE EN DINERO)** | **-$ 179,999,294.77** | **ADICIÓN CONTRATO (O-025-2025)** | |
| CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | $ 762,672,335.50 | O- 026 de 2025 (Acta parcial 3) | 7 |
| CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN | $ 983,990,543.98 | O- 018 de 2025 (Acta parcial 6- FINAL) | 8 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN | $ 151,025,966.85 | CO- 012 de 2025 (Acta parcial 6-FINAL) | 9 |
| DESEMBOLSO # 16 | $ 3,658,752,672.89 | TOTAL | |

Cuadros de descripción de los contratos de obra:

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Modalidad de Contratación** | Invitación Publica - contratación régimen especial |
| **No. Proceso** | O-004-2025 |
| **Tipo de Contrato** | Contrato de obra |
| **No. del contrato** | **No. 018 de 2025** |
| **Contratista** | INCORES CIVILES SAS - RL LUISA FERNANDA TORRES GARCIA |
| **Valor Inicial del Contrato** | $ 4.801.374.831 |
| **Forma de pago** | CIEN POR CIENTO (100°/o) del valor total del contrato se pagará mediante Actas Parciales incluida el acta final de acuerdo con el avance de obra física ejecutada del contrato de obra objeto de esta interventoría y conforme a los flujos de desembolsos, previo recibo a satisfacción. para lo cual se requiere suscribir la respectiva acta por parte de la Supervisión. A dichas actas se realizará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor qua será reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación. |
| **Plazo inicial del contrato** | seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio |
| **Fecha de inicio** | 6/11/2025 |
| **Terminación con prorroga** | 30/06/2026 |
| **Interventor** | JUAN JOSE RESTREPO ROMERO |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Modalidad de Contratación** | Invitación detallada |
| **No. Proceso** | O-024 de 2025 |
| **Tipo de Contrato** | Contrato de Obra |
| **No. del contrato** | **No. 024 de 2025** |
| **Contratista** | ÁLVARO ANTONIO HURTADO OSORIO |
| **Valor Inicial del Contrato** | $1.082.428.467.75 |
| **Forma de pago** | El cien por ciento (100%) del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales incluida el acta final, suscritas con el visto bueno del supervisor. A dichas actas se realizará una retención en garantía del diez por ciento (10%) del valor que será reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación. |
| **Plazo inicial del contrato** | Tres (3) MESES SIN EXCEDER A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **Fecha de inicio** | 27/11/2025 |

| | |
|---|---|
| **Fecha de terminación con prorroga:** | 4/05/2026 |
| **Interventor** | WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Modalidad de Contratación** | Invitación Simplificada - contratación régimen especial |
| **No. Proceso** | O-025-2025 |
| **Tipo de Contrato** | Contrato de obra |
| **No. del contrato** | **No. 025 de 2025** |
| **Contratista** | CONCRETO DEL QUINDIO S.A.S - RL CARLOS ANDRES LOAIZA MONTERO |
| **Valor Inicial del Contrato** | $ 1.117.110.954,72 |
| **Forma de pago** | CIEN POR CIENTO (100°/o) del valor total del contrato se pagará mediante Actas Parciales incluida el acta final de acuerdo con el avance de obra física ejecutada del contrato de obra objeto de esta interventoría y conforme a los flujos de desembolsos, previo recibo a satisfacción. para lo cual se requiere suscribir la respectiva acta por parte de la Supervisión. A dichas actas se realizará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor qua será reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación. |
| **Plazo inicial del contrato** | CUATRO (4) MESES |
| **Fecha de inicio** | 13/11/2025 |
| **Fecha de terminación con prorrogas** | 23/06/2026 |
| **Interventor** | CONSORCIO LL |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Modalidad de Contratación** | Invitación Simplificada - contratación régimen especial |
| **No. Proceso** | O-007-2025 |
| **Tipo de Contrato** | Contrato de obra |
| **No. del contrato** | **No. 026 de 2025** |
| **Contratista** | JAIRO LONDOÑO GUATIVA |
| **Valor Inicial del Contrato** | $ 2.256.786.866,64 |
| **Forma de pago** | CIEN POR CIENTO (100°/o) del valor total del contrato se pagará mediante Actas Parciales incluida el acta final de acuerdo con el avance de obra física ejecutada del contrato de obra objeto de esta interventoría y conforme a los flujos de desembolsos, previo recibo a satisfacción. para lo cual se requiere suscribir la respectiva acta por parte de la Supervisión. A dichas actas se realizará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor qua será reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación. |
| **Plazo inicial del contrato** | CINCO (5) MESES |
| **Fecha de inicio** | 14/11/2025 |
| **Fecha de terminación inicial con prorroga** | 11/08/2026 |
| **Interventor** | JULIAN HOYOS CARDENAS |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Modalidad de Contratación** | Invitación Detallada |
| **No. Proceso** | O-029-2025 |
| **Tipo de Contrato** | Contrato de obra |
| **No. del contrato** | **No. 029 de 2025** |
| **Contratista** | GERMAN GARCIA RODRIGUEZ |
| **Valor Inicial del Contrato** | $ 1,497,379,083.59 |
| **Forma de pago** | CIEN POR CIENTO (100°/o) del valor total del contrato se pagará mediante Actas Parciales incluida el acta final de acuerdo con el avance de obra física ejecutada del contrato de obra objeto de esta interventoría y conforme a los flujos de desembolsos, previo recibo a satisfacción. para lo cual se requiere suscribir la respectiva acta por parte de la Supervisión. A dichas actas se realizará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor qua será reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación. |

| | |
|---|---|
| **Plazo inicial del contrato** | Cuatro (4) Meses |
| **Fecha de inicio** | 06/05/2026 |
| **Fecha de terminación con prorroga** | 05/09/2026 |
| **Interventor** | JULIAN HOYOS CARDENAS |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Modalidad de Contratación** | Invitación publica |
| **No. Proceso** | O-009-2025 |
| **Tipo de Contrato** | Contrato de obra |
| **No. del contrato** | **No. 040 de 2025** |
| **Contratista** | MARCO JULIO SUESCUN LOZANO |
| **Valor Inicial del Contrato** | $ 3.169.305.744 |
| **Forma de pago** | CIEN POR CIENTO (100°/o) del valor total del contrato se pagará mediante Actas Parciales incluida el acta final de acuerdo con el avance de obra física ejecutada del contrato de obra objeto de esta interventoria y conforme a los flujos de desembolsos, previo recibo a satisfacción. para lo cual se requiere suscribir la respectiva acta por parte de la Supervisión. A dichas actas se realizará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor qua será reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación. |
| **Plazo inicial del contrato** | Seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio |
| **Fecha de inicio** | 26/12/2025 |
| **Fecha de terminación con prorroga** | 25/07/2026 |
| **Interventor** | JULIÁN ENRIQUE MORALES DUQUE |

Cuadros de descripción de los contratos de interventoría:

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Modalidad de Contratación** | Invitación simplificada |
| **No. Proceso** | CO-011 de 2025 |
| **Tipo de Contrato** | Contrato de Consultoría |
| **No. del contrato** | **No. 011 de 2025** |
| **Contratista** | WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ |
| **Valor Inicial del Contrato** | $ 119,126,361.90 |
| **Forma de pago** | El cien por ciento (100%) del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales incluida el acta final, suscritas con el visto bueno del supervisor. A dichas actas se realizará una retención en garantía del diez por ciento (10%) del valor que será reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación. |
| **Plazo inicial del contrato** | 4 MESES |
| **Fecha de inicio** | 24/10/2025 |
| **Fecha de terminación con prorroga** | 4/05/2026 |
| **Interventor / Supervisor** | MAURICIO JAVIER ZAPATA MONTEALEGRE |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Modalidad de Contratación** | Invitación Simplificada - contratación régimen especial |
| **No. Proceso** | CO-012-2025 |
| **Tipo de Contrato** | Contrato de Consultoría |
| **No. del contrato** | **No. 012 de 2025** |
| **Contratista** | JUAN JOSE RESTREPO ROMERO |
| **Valor Inicial del Contrato** | $ 528.590.884 |

| | |
|---|---|
| **Forma de pago** | CIEN POR CIENTO (100°/o) del valor total del contrato se pagará mediante Actas Parciales incluida el acta final de acuerdo con el avance de obra física ejecutada del contrato de obra objeto de esta interventoría y conforme a los flujos de desembolsos, previo recibo a satisfacción. Para lo cual se requiere suscribir la respectiva acta por parte de la Supervisión. A dichas actas se realizará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor qua será reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación. |
| **Plazo inicial del contrato** | SIETE (7) MESES |
| **Fecha de inicio** | 6/11/2025 |
| **Terminación con prorroga** | 30/06/2026 |
| **Interventor / Supervisor** | JORGE HERNÁN SÁNCHEZ AGUDELO- GESTOR |

| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Modalidad de Contratación** | Invitación Simplificada |
| **No. Proceso** | CO-018-2025 |
| **Tipo de Contrato** | Contrato de interventoría |
| **No. del contrato** | **No. 018 de 2025** |
| **Contratista** | JULIAN ENRIQUE MORALES DUQUE |
| **Valor Inicial del Contrato** | $ 348.741.601 |
| **Forma de pago** | CIEN POR CIENTO (100°/o) del valor total del contrato se pagará mediante Actas Parciales incluida el acta final de acuerdo con el avance de obra física ejecutada del contrato de obra objeto de esta interventoría y conforme a los flujos de desembolsos, previo recibo a satisfacción. Para lo cual se requiere suscribir la respectiva acta por parte de la Supervisión. A dichas actas se realizará una retención en garantía del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor qua será reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación. |
| **Plazo inicial del contrato** | 7 Meses |
| **Fecha de inicio** | 26/12/2025 |
| **Fecha de terminación inicial** | 25/07/2026 |
| **Interventor / Supervisor** | JULIÁN DAVID OSPINA LONDOÑO<br>Jefe de Oficina Petar la Marina |

Se adjuntan los respectivos documentos de soporte para este **DECIMOSEXTO** cobro del convenio, entre ellos: informes de supervisión, actas parciales debidamente suscritas, memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácoras de obra, informes de ejecución financiera, soportes de seguridad social del personal, y demás documentos requeridos conforme a la normatividad vigente.

Agradezco su gestión para adelantar el trámite de pago correspondiente, garantizando la continuidad operativa y contractual de los proyectos contemplados en el marco del convenio interadministrativo.

Atentamente,

**MONIKANDREA RODRIGUEZ GALLEGO**
Subgerente Tecnica
Supervisora convenio interadministrativo 2025-001
Empresas Públicas de Armenia ESP

- Anexos:1 CD – Soportes – (obra No. 018, 024, 025, 026, 029 y 040 de 2025 e Interventoria de obra No. 011, 012 y 018 de 2025)

Empresas Públicas De Armenia
la empresa de todos

# CUENTA DE COBRO

| | |
|---|---|
| CONTRATO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001 |
| OBJETO | AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA LA REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS Y COLECTORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA |
| VALOR DEL CONTRATO | CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 57.990.241.092) |
| VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN | CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 58,619,525,650.35) |
| PARTES | MUNICIPIO DE ARMENIA NIT No 890000464-3<br>EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P NIT No 890000439-9 |

MUNICIPIO DE ARMENIA NIT No 890.000.464-3

**DEBE A:**

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P NIT No 890.000.439-9

**LA SUMA DE:**

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE
($ 3,658,752,672.89)

**POR CONCEPTO DE:**

**Desembolso establecido en la cláusula tercera, POR PARTE DEL MUNICIPIO Y EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 58,619,525,650.35)**

**Dado el avance de obra demostrado se solicita desembolso de acuerdo a la cláusula Tercera por valor de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 3,658,752,672.89)**

**Los recursos solicitados pueden ser desembolsados en la cuenta bancaria que a continuación se describe y sobre la cual se anexa certificación: CUENTA CORRIENTE NO. 0560136669992887 DEL BANCO DAVIVIENDA**

**MONIKANDREA RODRIGUEZ GALLEGO**
Subgerente Tecnica
Supervisora convenio interadministrativo 2025-001
Empresas Públicas de Armenia E.S.P

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001**

**AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA LA REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS Y COLECTORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA**

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P |
| MATRICULA PROFESIONAL O NIT | 890000439-9 |
| INTERVENTOR(A) O SUPERVISOR (A) | ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDÍA DE ARMENIA |
| FORMA DE PAGO | POR PARTE DEL MUNICIPIO:<br>Dichos recursos serán desembolsados proporcionalmente a los avances de obra demostrados por EPA, según informe, registro fotográfico y evidencias presentadas y demás documentos solicitados por el Supervisor del convenio.<br><br>POR PARTE DE EPA:<br>Respecto a los recursos en dinero aportados por EPA ESP, éstos serán desembolsados conforme a los informes de avance de obra. Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que las Empresas Públicas de Armenia — EPA ESP acredite toda la documentación de soporte y que cumpla con las condiciones establecidas en el presente convenio. |

| | | |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARMENIA | $ | 54,757,865,057.00 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EPA) EN DINERO | $ | 1,762,210,725.00 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (ESPECIE) | $ | 1,470,165,310.00 |
| VALOR INICIAL CONTRATO TOTAL | $ | 57,990,241,092.00 |
| VALOR N°1 ADICIONAL DEL CONTRATO POR EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EPA ) EN DINERO | $ | 34,151,652.37 |
| VALOR N°2 ADICIONAL DEL CONTRATO POR EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EPA ) EN DINERO | $ | 414,920,059.77 |
| VALOR N°3 ADICIONAL DEL CONTRATO POR EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EPA ) EN DINERO | $ | 180,212,846.21 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICIONES | $ | 58,619,525,650.35 |
| VALOR ANTICIPO | | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR ACTA PARCIAL No. 1 | $ | 663,707,297.01 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 2 | $ | 1,330,032,426.52 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 3 | $ | 1,420,308,845.84 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 4 | $ | 1,462,029,244.29 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 5 | $ | 1,061,002,668.80 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 6 | $ | 10,057,492,974.77 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 7 | $ | 5,535,145,617.21 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 8 | $ | 1,331,365,992.31 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 9 | $ | 3,862,072,582.74 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 10 | $ | 2,961,321,927.61 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 11 | $ | 3,111,987,859.25 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 12 | $ | 3,623,811,226.33 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 13 | $ | 2,695,516,996.04 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 14 | $ | 2,685,868,993.92 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 15 | $ | 2,712,294,545.69 |
| VALOR ACTA PARCIAL No. 16 | $ | 3,658,752,672.89 |

VALOR A CANCELAR EN LETRAS: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

| | | |
|---|---|---|
| SALDO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001 | $ | 10,446,813,779.13 |

| | |
|---|---|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | 1965 DEL 13 FEBRERO DE 2025 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL No. | 4366 DEL 8 MAYO DE 2025 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | N° 5 DEL 1 ENERO DE 2026 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL No. | 00027 DEL 1 ENERO DE 2026 |

**MONIKA ANDREA RODRIGUEZ GALLEGO**
SUPERVISOR

SUBGERENTE TÉCNICA
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA

**ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES**
SUPERVISOR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDÍA DE ARMENIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001 | | |
| **Objeto** | AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA LA REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS Y COLECTORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA | | |
| **Valor total** | **$ 58,619,525,650.35**<br><br>DETERMINADOS ASÍ:<br><br>$ 54.757.865.057 MUNICIPIO 2025<br>$ 1.762.210.725 (APORTE) EN DINERO EPA<br>$ 1.470.165.310 (ESPECIE) EPA<br>$ 34.151.652,37 (APORTE) EN DINERO EPA<br>$ 414.920.059,77 (APORTE) EN DINERO EPA<br>$ 180.212.846,21 (APORTE) EN DINERO EPA | **Reg. Presupuestal No.** | 4366 DEL 8 MAYO DE 2025<br>00027 DEL 01 DE ENERO DE 2026 |
| **Contratista** | EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP | | |
| **Supervisor** | ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | |
| **Fecha de Inicio** | 26 MAYO de 2025 | | |
| **Fecha de terminación** | 25 de MAYO de 2026 | | |
| **Prorroga** | 7 meses | | |
| **Fecha de terminación con prorroga** | 25 de DICIEMBRE de 2026 | | |
| **Plazo de Ejecución** | El plazo para la ejecución de este convenio interadministrativo específico será de 19 meses, contados a partir de la configuración en la plataforma SECOP II. | | |
| **Forma de Pago** | El valor estimado del convenio es de CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 58,619,525,650.35) que serán aportados así:<br><br>a) POR PARTE DEL MUNICIPIO: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($54.757.865.057,00)<br><br>b) POR PARTE DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA – EPA ESP: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 3,861,660,593.35), representados de la siguiente manera:<br><br>1. En especie: Un valor de MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($ 1.470.165.310), representados en la elaboración de los estudios y diseños.<br><br>2. En dinero: Un valor de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 2,391,495,283.35) representados en el CDP No 202500369, 202500627, 202501919, 0143 del 07 de enero de 2026, 0558 del 03 de febrero de 2026 y 01-902-202600815 del 17 de abril de 2026.<br><br>Los recursos antes descritos serán desembolsados de la siguiente manera:<br><br>Dichos recursos serán administrados en virtud del presente convenio por EPA ESP como ejecutora del mismo, y serán transferidos así:<br><br>POR PARTE DEL MUNICIPIO: Dichos recursos serán desembolsados proporcionalmente a los avances de obra demostrados por EPA, según informe, registro fotográfico y evidencias presentadas y demás documentos solicitados por el Supervisor del convenio.<br><br>POR PARTE DE EPA: Respecto a los recursos en dinero aportados por EPA ESP, éstos serán desembolsados conforme a los informes de avance de obra. Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que las Empresas Públicas de Armenia – EPA ESP acredite toda la documentación soporte y que cumpla con las condiciones establecidas en el presente convenio. | | |

| FECHA DEL ACTA PARCIAL | Año | Mes | Día |
|---|---|---|---|
| | 2026 | 07 | 31 |

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente **Acta Parcial No. 16** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

| | |
|---|---|
| **Periodo informado** | Del 1 de julio del 2026 al 31 de julio del 2026 |
| **Actividades Desarrolladas** | **1.** Adelantar la fase precontractual y contractual para la ejecución de los contratos de obra derivados del presente convenio interadministrativo, acorde con su Manual de Contratación.<br><br>Para el presente convenio se presenta resumen de los procesos precontractuales para la ejecución de la obra, en donde se presentan los siguientes documentos:<br><br>• Estudios previos con fecha de publicación (junio de 2025).<br>• Acta de inicio<br><br>Epa adelanto las fases de publicación, adjudicación y ejecución de obras de los siguientes contratos de obra:<br><br>**No. 018 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCIÓN COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO. Suscrito con el contratista INCORES CIVILES SAS - RL LUISA FERNANDA TORRES GARCIA por un valor inicial de **$ 4.801.374.831** presenta un avance fisico del **100%.*(se anexa acta de inicio y demás documentación en desembolso 7)***<br><br>**No. 024 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICIÓN DEL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO Suscrito con el contratista ÁLVARO ANTONIO HURTADO OSORIO por un valor inicial de **$ 1.082.428.467,75** presenta un avance fisico del **100%.*(se anexa acta de inicio y demás documentación en desembolso 10)***<br><br>**No. 025 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCION DEL COLECTOR DSN-001. Suscrito con el Contratista CONCRETO DEL QUINDIO S.A.S - RL CARLOS ANDRES LOAIZA MONTERO por un valor inicial de **$ 1.117.110.954,72** cuanta con adición de **$ 180.212.846,21** y presenta un avance fisico del **100%. *(se anexa acta de inicio y demás documentación en desembolso 12)***<br><br>**No. 026 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JAIRO LONDOÑO GUATIVA por un valor inicial de **$ 2,256,786,866.64** presenta un avance fisico del **82%. *(se anexa acta de inicio y demás documentación en desembolso 7)***<br><br>**No. 029 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el Contratista GERMAN GARCIA RODRIGUEZ por un valor inicial de **$ 1,497,379,083.59** presenta un avance fisico del **60%. *(se anexa acta de inicio y demás documentación)***<br><br>**No. 040 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto la REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO Suscrito con el contratista MARCO JULIO SUEZCUN LOZANO por un valor inicial de **$ 3.169.305.744** presenta un avance fisico del **95%. *(se anexa acta de inicio y demás documentación en desembolso 10)***<br><br>**No. 011 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO suscrito con el contratista WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ por un valor inicial de **$ 119.126.361,90** presenta un avance fisico del **100%. *(se anexa acta de inicio y demás documentación en desembolso 10)***<br><br>**No. 012 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO. Suscrito con el contratista JUAN JOSE RESTREPO ROMERO por un valor inicial de **$ 528,590,884.00** y que presenta un avance fisico del **100%. *(se anexa acta de inicio y demás documentación en desembolso 7)***<br><br>**No. 018 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JULIAN ENRIQUE MORALES DUQUE por un valor inicial de **$ 348,741,601.00** y que presenta un avance fisico del **95%. *(se anexa acta de inicio y demás documentación en desembolso 12)***<br><br>**2.** Celebrar contratos de obra e interventoría a que haya lugar, para la ejecución de las obras pactadas, con |

cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, así como con su sujeción al Manual de Contratación de EPA ESP.

Epa adelanto la contratación y actas de inicio de los siguientes contratos de obra:

**No. 018 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCIÓN COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO. Suscrito con el contratista INCORES CIVILES SAS - RL LUISA FERNANDA TORRES GARCIA por un valor inicial de **$ 4.801.374.831** presenta un avance fisico del **100%.**

**No. 024 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICIÓN DEL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO Suscrito con el contratista ÁLVARO ANTONIO HURTADO OSORIO por un valor inicial de **$ 1.082.428.467,75** presenta un avance fisico del **100%.**

**No. 025 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCION DEL COLECTOR DSN-001. Suscrito con el Contratista CONCRETO DEL QUINDIO S.A.S - RL CARLOS ANDRES LOAIZA MONTERO por un valor inicial de **$ 1.117.110.954,72** cuanta con adición de **$ 180.212.846,21** y presenta un avance fisico del **100%.**

**No. 026 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JAIRO LONDOÑO GUATIVA por un valor inicial de **$ 2,256,786,866.64** presenta un avance fisico del **82%.**

**No. 029 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el Contratista GERMAN GARCIA RODRIGUEZ por un valor inicial de **$ 1,497,379,083.59** presenta un avance fisico del **60%.**

**No. 040 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto la REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO Suscrito con el contratista MARCO JULIO SUEZCUN LOZANO por un valor inicial de **$ 3.169.305.744** presenta un avance fisico del **95%.**

**No. 011 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO suscrito con el contratista WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ por un valor inicial de **$ 119.126.361,90** presenta un avance fisico del **100%.**

**No. 012 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO. Suscrito con el contratista JUAN JOSE RESTREPO ROMERO por un valor inicial de **$ 528,590,884.00** y que presenta un avance fisico del **100%.**

**No. 018 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JULIAN ENRIQUE MORALES DUQUE por un valor inicial de **$ 348,741,601.00** y que presenta un avance fisico del **95%.**

3. Realizar la supervisión de los contratos derivados, así como iniciar los trámites por incumplimiento contractual e imposición de multas contractuales a que haya lugar, en el marco de los contratos celebrados.

EPA cuenta con personal capacitado para realizar la supervisión y la interventoría de los contratos de obra que se especifican en las actas de inicio. Así mismo, la secretaría de Infraestructura del municipio de Armenia hace un seguimiento de los progresos de obra en el lugar.

**No. 018 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCIÓN COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO. Suscrito con el contratista INCORES CIVILES SAS - RL LUISA FERNANDA TORRES GARCIA por un valor inicial de **$ 4.801.374.831** presenta un avance fisico del **100%.**

**No. 024 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICIÓN DEL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO Suscrito con el contratista ÁLVARO ANTONIO HURTADO OSORIO por un valor inicial de **$ 1.082.428.467,75** presenta un avance fisico del **100%.**

**No. 025 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCION DEL COLECTOR DSN-001. Suscrito con el Contratista CONCRETO DEL QUINDIO S.A.S - RL CARLOS ANDRES LOAIZA MONTERO por un valor inicial de **$ 1.117.110.954,72** cuanta con adición de **$ 180.212.846,21** y presenta un avance fisico del **100%.**

**No. 026 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JAIRO LONDOÑO GUATIVA por un valor inicial de **$ 2,256,786,866.64** presenta un avance fisico del **82%.**

**No. 029 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el Contratista GERMAN GARCIA RODRIGUEZ por un valor inicial de **$ 1,497,379,083.59** presenta un avance fisico del **60%.**

**No. 040 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto la REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO Suscrito con el contratista MARCO JULIO SUEZCUN LOZANO por un valor inicial de **$ 3.169.305.744** presenta un avance fisico del **95%.**

**No. 011 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO suscrito con el contratista WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ por un valor inicial de **$ 119.126.361,90** presenta un avance fisico del **100%.**

**No. 012 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO. Suscrito con el contratista JUAN JOSE RESTREPO ROMERO por un valor inicial de **$ 528,590,884.00** y que presenta un avance fisico del **100%.**

**No. 018 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JULIAN ENRIQUE MORALES DUQUE por un valor inicial de **$ 348,741,601.00** y que presenta un avance fisico del **95%.**

4. Verificar los pagos realizados y que los mismos se adelanten en cumplimiento de las disposiciones contractuales y legales vigentes, confirmando por demás que se trate de pagos legalmente soportados, previo el pago de la seguridad social en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables.

La verificación de las planillas de pago de los contratistas se hace mediante la supervisión e interventoría asignados por EPA. Así mismo EPA elabora y presenta las actas parciales de los pagos efectuados a cada una de las obras e interventorías que se detallan a continuación.

**No. 018 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCIÓN COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO. Suscrito con el contratista INCORES CIVILES SAS - RL LUISA FERNANDA TORRES GARCIA por un valor inicial de **$ 4.801.374.831** presenta un avance fisico del **100%.**

**No. 024 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICIÓN DEL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO Suscrito con el contratista ÁLVARO ANTONIO HURTADO OSORIO por un valor inicial de **$ 1.082.428.467,75** presenta un avance fisico del **100%.**

**No. 025 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCION DEL COLECTOR DSN-001. Suscrito con el Contratista CONCRETO DEL QUINDIO S.A.S - RL CARLOS ANDRES LOAIZA MONTERO por un valor inicial de **$ 1.117.110.954,72** cuanta con adición de **$ 180.212.846,21** y presenta un avance fisico del **100%.**

**No. 026 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JAIRO LONDOÑO GUATIVA por un valor inicial de **$ 2,256,786,866.64** presenta un avance fisico del **82%.**

**No. 029 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el Contratista GERMAN GARCIA RODRIGUEZ por un valor inicial de **$ 1,497,379,083.59** presenta un avance fisico del **60%.**

**No. 040 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto la REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO Suscrito con el contratista MARCO JULIO SUEZCUN LOZANO por un valor inicial de **$ 3.169.305.744** presenta un avance fisico del **95%.**

**No. 011 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO suscrito con el contratista WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ por un valor inicial de **$ 119.126.361,90** presenta un avance fisico del **100%.**

**No. 012 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO. Suscrito con el contratista JUAN JOSE RESTREPO ROMERO por un valor inicial de **$ 528,590,884.00** y que presenta un avance fisico del **100%.**

**No. 018 de 2025 (INTERVENTORÍA)**, tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JULIAN ENRIQUE MORALES DUQUE por un valor inicial de **$ 348,741,601.00** y que presenta un avance fisico del **95%.**

5. Realizar la vigilancia sobre el equilibrio económico contractual de los contratos derivados, así como del presente convenio, y adelantar las advertencias y requerimientos a que haya lugar para mantener el mismo tanto en el convenio interadministrativo como en los contratos derivados del mismo.

Empresas Públicas de Armenia ***EPA*** entrega actas de pago (soportes), realizados a cada una de las obras contratadas.

***Se anexan actas parciales de las obras contratadas del periodo informado.***

6. Entregar las obras contratadas debidamente terminadas, respetando en todo caso los precios acordados en el marco del presente convenio interadministrativo especifico.

En relación con la presente cuenta de cobro, se informa que las obras de alcantarillado del convenio se encuentran actualmente en fase de ejecución o en su etapa final, y demás procesos que están por iniciar o por desarrollándose conforme a los plazos contractuales y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio.

7. Garantizar la estabilidad de las obras contratadas, durante el periodo de 5 años contados a partir del acta de recibido a satisfacción de las obras, a través de las garantías exigidas a los contratistas derivados.

Empresas Públicas de Armenia ***EPA*** como garantía, suministra las pólizas correspondientes a cada una de las obras contratadas al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001. Las cuales reposan dentro de los anexos allegados en esta cuenta,

| | |
|---|---|
| | de forma física y corresponden a cada acta parcial.<br><br>8. Las demás derivadas de a naturaleza del presente contrato interadministrativo<br><br>La secretaria de Infraestructura del municipio realiza visitas periódicas de supervisión para verificar el progreso y las dificultades de las obras. Asimismo, la Secretaria de Infraestructura solicita a Empresas Públicas de Armenia EPA que entregue informes sobre el avance de las obras. Además, convoca a comités técnicos de trabajo para dialogar y coordinar la adecuada ejecución de las obras. |
| **Evidencias de la ejecución del contrato** | Empresas Públicas de Armenia ***EPA*** suministra los contratos de obra celebrados, sus correspondientes actas de inicio, actas parciales y demás obligaciones que garantizan el cumplimiento de las actividades.<br><br>**No. 018 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCIÓN COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO. Suscrito con el contratista INCORES CIVILES SAS - RL LUISA FERNANDA TORRES GARCIA por un valor inicial de **$ 4.801.374.831** presenta un avance fisico del **100%.**<br>**No. 024 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICIÓN DEL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO Suscrito con el contratista ÁLVARO ANTONIO HURTADO OSORIO por un valor inicial de **$ 1.082.428.467,75** presenta un avance fisico del **100%.**<br>**No. 025 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCION DEL COLECTOR DSN-001. Suscrito con el Contratista CONCRETO DEL QUINDIO S.A.S - RL CARLOS ANDRES LOAIZA MONTERO por un valor inicial de **$ 1.117.110.954,72** cuanta con adición de **$ 180.212.846,21** y presenta un avance fisico del **100%.**<br>**No. 026 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JAIRO LONDOÑO GUATIVA por un valor inicial de **$ 2,256,786,866.64** presenta un avance fisico del **82%.**<br>**No. 029 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el Contratista GERMAN GARCIA RODRIGUEZ por un valor inicial de **$ 1,497,379,083.59** presenta un avance fisico del **60%.**<br>**No. 040 de 2025, (OBRA)** tiene por objeto la REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO Suscrito con el contratista MARCO JULIO SUEZCUN LOZANO por un valor inicial de **$ 3.169.305.744** presenta un avance fisico del **95%.**<br>**No. 011 de 2025 (INTERVENTORÍA),** tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO suscrito con el contratista WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ por un valor inicial de **$ 119.126.361,90** presenta un avance fisico del **100%.**<br>**No. 012 de 2025 (INTERVENTORÍA),** tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO. Suscrito con el contratista JUAN JOSE RESTREPO ROMERO por un valor inicial de **$ 528,590,884.00** y que presenta un avance fisico del **100%.**<br>**No. 018 de 2025 (INTERVENTORÍA),** tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JULIAN ENRIQUE MORALES DUQUE por un valor inicial de **$ 348,741,601.00** y que presenta un avance fisico del **95%.** |
| **ESTADO DE CUENTA** | |
| **Valor Contrato** | $ 58,619,525,650.35<br><br>**DETERMINADOS ASI:**<br>MUNICIPIO DE ARMENIA $ 54,757,865,057.00<br>EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EN DINERO EPA) $ 1,762,210,725.00<br>EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (ESPECIE) $ 1,470,165,310.00<br>EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EN DINERO EPA ADICIÓN N°1) $ 34,151,652.37<br>EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EN DINERO EPA ADICIÓN N°2) $ 414,920,059.77<br>EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (APORTE EN DINERO EPA ADICIÓN N°3) $ 180,212,846.21 |
| **Anticipo (Si lo hay)** | NO APLICA |
| **Valor Acta No 1** | **$ 663,707,297.01** |
| **Valor Acta No 2** | **$ 1.330.032.426.52** |
| **Valor Acta No 3** | **$ 1,420,308,845.84** |
| **Valor Acta No 4** | **$ 1,462,029,244.29** |
| **Valor Acta No 5** | **$ 1,061,002,668.80** |
| **Valor Acta No 6** | **$ 10,057,492,974.77** |
| **Valor Acta No 7** | **$ 5,535,145,617.21** |
| **Valor Acta No 8** | **$ 1,331,365,992.31** |
| **Valor Acta No 9** | **$ 3,862,072,582.74** |
| **Valor Acta No 10** | **$ 2,961,321,927.61** |
| **Valor Acta No 11** | **$ 3,111,987,859.25** |
| **Valor Acta No 12** | **$ 3,623,811,226.33** |
| **Valor Acta No 13** | **$ 2,695,516,996.04** |
| **Valor Acta No 14** | **$ 2,685,868,993.92** |
| **Valor Acta No 15** | **$ 2,712,294,545.69** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Acta No 16** | **$ 3,658,752,672.89** | | |
| **Valor a pagar en la presente Acta No. 16** | **$ 3,658,752,672.89** | | |
| **Saldo (Valor pendiente para pago) aportes del Municipio** | **$ 10,446,813,779.13** | | |
| **APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL** | | | |
| **Declaro bajo la gravedad del juramento que SI (____) NO (_____) poseo otros contratos de prestación de servicios vigentes** | | **Valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios** | |
| **VALOR DEL IBC (40% del valor de ingresos mensualizados de los contratos de prestación de servicios vigentes)** | | | |
| **Entidad en donde se realiza el pago.** | | **Valor total del aporte** | |
| **Recibo No.** | | **Salud** | |
| **Periodo cotizado** | **De:** | **Pensión** | |
| | **Hasta:** | **ARP** | |
| **ANEXOS:** | | | *Marque con x* |
| Recibo de pago de seguridad social | | | *X* |
| Copias planillas de aporte | | | |
| Otros | | | |
| **OBSERVACIONES:** NINGUNA | | | |
| **Firma** | | | |
| **Nombre** | **MONIKANDREA RODRIGUEZ GALLEGO**<br>**SUPERVISOR**<br>**SUBGERENTE TÉCNICA**<br>**EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA** | **ISABEL CRISTINA ORTIZ CORTES**<br>**SUPERVISOR**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDÍA DE ARMENIA** | |
| | **LA EPA ESP** | **MUNICIPIO DE ARMENIA** | |

| | SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL<br>Secretaria de Hacienda<br>Proceso 14. Gestión Financiera y Fiscal | Código: R-SH-PGF-001<br>Fecha: 20/12/2024<br>Versión: 003<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

Número de Consecutivo: DJ-PJU-SUB-0195

Dependencia: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO

Fecha: Mayo 08 de 2025

Con la presente solicito registro presupuestal así:

Beneficiario: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. – EPA E.S.P.

C.C o Nit.: 890.000.439-9

Nombre Clasificación central de productos: SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

Código: 10601-2.3.2.02.02.005.4003040.074.54253-192

Valor: $46.797.757.685,49

N° del Contrato: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2025 - 002

N° Disponibilidad: 1965

Plazo de Ejecución: DOCE (12) MESES

Programación del PAC:

| Mes | Programación $ |
|---|---|
| JUNIO | $6.685.393.955,oo |
| JULIO | $6.685.393.955,oo |
| AGOSTO | $6.685.393.955,oo |
| SEPTIEMBRE | $6.685.393.955,oo |
| OCTUBRE | $6.685.393.955,oo |
| NOVIEMBRE | $6.685.393.955,oo |
| DICIEMBRE | $6.685.393.955,49 |

Vigencia Futura: SI _X___ NO ___ N° de Acuerdo: Acuerdo No. 336 de Enero 27 de 2025

Objeto de la Solicitud:

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA LA REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS Y COLECTORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA. VIGENCIA 2025-2026.

Beatriz Lorena Londoño Rodríguez

**BEATRIZ LORENA LONDOÑO RODRÍGUEZ**
Subdirectora Departamento Administrativo Jurídico

09/05/25 8:30

Proyectó: Wendy Paola Escobar Rúan, Auxiliar Administrativa D.A.J.
Elaboró: Wendy Paola Escobar Rúan, Auxiliar Administrativa D.A.J.
Revisó: Beatriz Lorena Londoño Rodríguez, Subdirectora D.A.J.



Powered by CamScanner

# ALCALDIA DE ARMENIA

**Vigencia Fiscal 2025**

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 4366

NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro,

**Fecha de Compromiso:** 8 de mayo de 2025

**Beneficiario** EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA **Nit:** 890000439 -9

**No. C.D.P.** 1965 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 13 de febrero de 2025

**Tipo de Compromiso** Transferencia de recursos

Oficio JURIDICA DJ-PJU-SUB-0195 **Fecha:** 8/05/2025 **Vence:** 31/12/2025

**Objeto:** Aunar esfuerzos institucionales para la reposición y construcción de alcantarillados y colectores para la descontaminación en diferentes barnos de cada ciudad de Armenia. Vigencia ftura 2025 - 2026

Cto.Utilidad SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

**IMPÚTACION PRESUPUESTAL**

| Código | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| **Gastos-Inversion** | | |
| **Recurso Propio-Destinación Especifica** | | |
| CREDITO INTERNO | | |
| 601 - 3 2.02 02.005.4003040.074 - 192 | Adquisición de servicios de apoyo financiero para adelantar proyectos de agua potable y saneamiento básico en el Municipio de Armenia | $ 46.797.757.685,49 |
| | **Clasificadores** | |
| | -54253 46.797.757.685,49 | |
| | **Total Compromiso** | $46.797.757.685,49 |

| Programación de PAC* | |
|---|---|
| Mes | Valor Programación |
| Junio | $6.685.393.955,00 |
| Julio | 6.685.393.955,00 |
| Agosto | 6.685.393.955,00 |
| Septiembre | 6.685.393.955,00 |
| Octubre | 6.685.393.955,00 |
| Noviembre | 6.685.393.955,00 |
| Diciembre | 6.685.393.955,49 |
| Valor Total | $46.797.757.685,49 |

Elaboró: SCOLONIAM



*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

Powered by CamScanner

# ALCALDIA DE ARMENIA

**Vigencia Fiscal 2025**

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 4366**

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro.

GERMAN ALONSO GOMEZ CASTRILLON
Lider de presupuesto

Elaboró

Revisó



*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

Powered by CamScanner

**ALCALDÍA DE ARMENIA**
**Nit: 890000464-3**

ALCALDÍA DE ARMENIA

## REGISTRO PRESUPUESTAL

| | |
|---|---|
| **Número:** | **00027** |
| **Fecha:** | 2026-01-01 |
| **Vigencia Fiscal:** | 2026 |
| **CDP Nro.:** | 5 del 1 de enero de 2026 |

**CON BASE EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE**

**INFORMACIÓN**

**BENEFICIARIO:** 890000439 - EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA

**UNIDAD EJECUTORA: 10601 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

| Rubro | Descripción Rubro | Fuente de pago | Valor Solicitado |
|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.005.4003008.074 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE APOYO | 192 CREDITO INTERNO | $7,960,107,372.25 |
| | | **TOTAL** | **$7,960,107,372.25** |

**POR VALOR DE:** SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE.

| Plan de Pagos | |
|---|---|
| **Mes** | **Valor** |
| Enero | $ 663,342,281.02 |
| Febrero | $ 663,342,281.02 |
| Marzo | $ 663,342,281.02 |
| Abril | $ 663,342,281.02 |
| Mayo | $ 663,342,281.02 |
| Junio | $ 663,342,281.02 |
| Julio | $ 663,342,281.02 |
| Agosto | $ 663,342,281.02 |
| Septiembre | $ 663,342,281.02 |
| Octubre | $ 663,342,281.02 |
| Noviembre | $ 663,342,281.02 |
| Diciembre | $ 663,342,281.03 |

**Objeto Contractual:**

VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL APROBADA MEDIANTE ACUERDO 336 DEL 27 DE ENERO DE 2025. AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES PARA LA REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS Y COLECTORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA

Claudia Patricia Salcedo Solano
Personal de Planta

PROYECTÓ: SEBASTIÁN COLONIA MURILLAS
CARGO:

REVISÓ: STEFANIA LOPEZ OSPINA
CARGO:

APROBÓ: CLAUDIA PATRICIA SALCEDO SOL
CARGO:

# CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

**EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA, E.S.P**

# CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

**YO PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA, identificado con cedula de ciudadanía No 4.377.493, en mi condición de gerente general de Empresas Publicas de armenia Identificada con Nit 890.000.439-9.**

**Por medio de la presente, me permito certificar, de acuerdo con lo señalado en el ARTICULO 50 LEY 789 de 2002,modificado por el artículo 9 de la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007,que durante los últimos seis (6) meses calendario, se encuentra a PAZ y SALVO, por todo concepto de pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales de todos los empleados de Empresas Publicas de Armenia E.S.P. y de contratación de aprendices del servicio Nacional de aprendizaje SENA.**

**Se deja constancia a los 05 días del mes de Julio de 2026.**

**Atentamente,**

**PAULO CESAR RODRIGUEZ OSPINA**
Gerente General
**Empresas Publicas de Armenia**

DAVIVIENDA

Pago PSE

[illegible] de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 489.173.500,00

**Número de aprobación**
00108733

**Motivo**
Pago de seguridad Socia Integrado

**Fecha del pago**
09/06/2026

**Referencia 1**
10.10.11.80

**Hora del pago**
11:47 AM

**Referencia 2**
NIT

**Número de producto origen**
**********5936

**Referencia 3**
890000439

**Destino del pago**
ASOPAGOS

**Código único CUS**
376108733

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

# PLANILLAS



Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-890000439 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | Principal |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2026-06-18 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-06-10 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-06-09 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DAVIVIENDA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-05 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-06 |
| NÚMERO PLANILLA: | 37622413 |
| TOTAL COTIZANTES: | 586 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 37622413 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 326.000 | $ 326.000 |
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 78 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.386.700 | $ 7.386.700 |
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 108 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15.526.000 | $ 15.526.000 |
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 190 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 29.570.600 | $ 29.570.600 |
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 6 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 575.900 | $ 575.900 |
| EPS018 | 805001157 | SOS-EPS | 63 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6.750.100 | $ 6.750.100 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 115 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.121.300 | $ 14.121.300 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 15 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.515.400 | $ 1.515.400 |
| ESSC62 | 900935126 | ESSC ASMET SALUD | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 896.200 | $ 896.200 |
| MIN001 | 901037916 | MIN001 - ADRES | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 86.400 | $ 86.400 |
| Subtotal Salud | | 10 | 586 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 76.754.600 | $ 76.754.600 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 126 | $ 312.600 | $ 312.600 | $ 0 | $ 54.288.000 | $ 54.288.000 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 165 | $ 317.900 | $ 317.900 | $ 0 | $ 70.304.000 | $ 70.304.000 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 4 | $ 40.800 | $ 40.800 | $ 0 | $ 2.292.300 | $ 2.292.300 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 279 | $ 1.444.100 | $ 1.444.100 | $ 0 | $ 176.673.700 | $ 176.673.700 |
| Subtotal Pensión | | 4 | 574 | $ 2.115.400 | $ 2.115.400 | $ 0 | $ 303.558.000 | $ 303.558.000 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 586 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36.251.800 | $ 36.251.800 |
| Subtotal ARL | | 1 | 586 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36.251.800 | $ 36.251.800 |
| CCF43 | 890000381 | COMFENALCO QUINDIO | 578 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 72.609.100 | $ 72.609.100 |
| Subtotal CCF | | 1 | 578 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 72.609.100 | $ 72.609.100 |
| | | Total a pagar | | $ 2.115.400 | $ 2.115.400 | $ 0 | $ 489.173.500 | $ 489.173.500 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 09/07/2026 |

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-890000439 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión: | 2026-05 | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 4 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| Período salud: | 2026-06 | SINCCF | 0 | SIN CCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planilla Nro.: | 37621564 Tipo K | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clase de aportante: | A | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha transacción: | 2026-06-09 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacción: | 376116602 | | | | | | | | |
| | | | | | | GRAN TOTAL | | | $ 250.000 |

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período pensión: | 2026-05 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 126 | 0 | 54.288.000 | 0 | 54.288.000 |
| Período salud: | 2026-06 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 165 | 0 | 70.304.000 | 0 | 70.304.000 |
| Planilla Nro.: | 37622413 Tipo E | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 4 | 0 | 2.292.300 | 0 | 2.292.300 |
| Clase de aportante: | A | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 279 | 0 | 176.673.700 | 0 | 176.673.700 |
| Fecha transacción: | 2026-06-09 | EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS | 1 | 0 | 326.000 | 0 | 326.000 |
| Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 78 | 0 | 7.386.700 | 0 | 7.386.700 |
| Transacción: | 376108733 | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 108 | 0 | 15.526.000 | 0 | 15.526.000 |
| | | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 190 | 0 | 29.570.600 | 0 | 29.570.600 |
| | | EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 6 | 0 | 575.900 | 0 | 575.900 |
| | | EPS018 | 805001157 | SOS-EPS | 63 | 0 | 6.750.100 | 0 | 6.750.100 |
| | | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 115 | 0 | 14.121.300 | 0 | 14.121.300 |
| | | EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 15 | 0 | 1.515.400 | 0 | 1.515.400 |
| | | ESSC62 | 900935126 | ESSC ASMET SALUD | 9 | 0 | 896.200 | 0 | 896.200 |
| | | MIN001 | 901037916 | MIN001 - ADRES | 1 | 0 | 86.400 | 0 | 86.400 |
| | | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 586 | 0 | 36.251.800 | 0 | 36.251.800 |
| | | SINCCF | 0 | SIN CCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | CCF43 | 890000381 | COMFENALCO QUINDIO | 578 | 0 | 72.609.100 | 0 | 72.609.100 |
| | | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | GRAN TOTAL | | | $ 489.173.500 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA ESP |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-890000439 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | Principal |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2026-07-29 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-07-09 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-07-09 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DAVIVIENDA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-06 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-07 |
| NÚMERO PLANILLA: | 37988958 |
| TOTAL COTIZANTES: | 586 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 37988958 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS001 | 830113831 | ALIANSALUD EPS | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 482.400 | $ 482.400 |
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 82 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.223.300 | $ 12.223.300 |
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 108 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 30.628.100 | $ 30.628.100 |
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 190 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 59.006.300 | $ 59.006.300 |
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 6 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 911.600 | $ 911.600 |
| EPS018 | 805001157 | SOS-EPS | 64 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.193.000 | $ 12.193.000 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 110 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 22.724.200 | $ 22.724.200 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 15 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.167.700 | $ 2.167.700 |
| ESSC62 | 900935126 | ESSC ASMET SALUD | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.083.800 | $ 1.083.800 |
| MIN001 | 901037916 | MIN001 - ADRES | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 121.900 | $ 121.900 |
| Subtotal Salud | | 10 | 586 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 141.542.300 | $ 141.542.300 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 124 | $ 523.100 | $ 523.100 | $ 0 | $ 80.722.700 | $ 80.722.700 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 167 | $ 905.200 | $ 905.200 | $ 0 | $ 107.875.100 | $ 107.875.100 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 4 | $ 60.300 | $ 60.300 | $ 0 | $ 3.361.100 | $ 3.361.100 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 279 | $ 4.342.000 | $ 4.342.000 | $ 0 | $ 281.232.900 | $ 281.232.900 |
| Subtotal Pensión | | 4 | 574 | $ 5.830.600 | $ 5.830.600 | $ 0 | $ 473.191.800 | $ 473.191.800 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 586 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 57.266.700 | $ 57.266.700 |
| Subtotal ARL | | 1 | 586 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 57.266.700 | $ 57.266.700 |
| CCF43 | 890000381 | COMFENALCO QUINDIO | 578 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 116.466.600 | $ 116.466.600 |
| Subtotal CCF | | 1 | 578 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 116.466.600 | $ 116.466.600 |
| PASENA | 899999034 | SENA | 14 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.846.600 | $ 5.846.600 |
| PAICBF | 899999239 | ICBF | 14 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.769.400 | $ 8.769.400 |
| | | Total a pagar | | $ 5.830.600 | $ 5.830.600 | $ 0 | $ 803.083.400 | $ 803.083.400 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 12/08/2026 |

# DOCUMENTOS GERENTE



Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **4.377.493**

**RODRIGUEZ OSPINA**

APELLIDOS

**PAULO CESAR**

NOMBRES

Paulo Cesar Rodriguez Ospina

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-AGO-1978**

**ARMENIA**
**(QUINDIO)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.75** | **A+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**27-SEP-1996 ARMENIA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2600100-00257163-M-0004377493-20100924 0024070881A 1 35366302

DECRETO No. 0787 de 2024

**"POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA UN NOMBRAMIENTO"**

El alcalde de Armenia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 315 numeral 3° de la Constitución Política, artículo 29° literal d numeral 2° de la Ley 1551 de 2012, artículo 25° de la Ley 909 de 2004, artículo 2.2.5.1.2 del Decreto 648 de 2017 y,

**CONSIDERANDO**

Que el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, dispone:

*"Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley."*

Que el artículo 315 ibidem, contempla las atribuciones de los alcaldes, entre las que se encuentra:

*"(...) 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. (...)"*

Que el artículo 29 literal d numeral 2° de la Ley 1551 de 2012, dispone:

*" (...) d) En relación con la Administración Municipal:*

*2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. (...)"*

Que, en relación con los tipos de cargos, funciones y nominador, los artículos 5°, 12, y 25° de la Ley 909 de 2004 disponen:

*Artículo 5°. "Los empleos públicos son de carrera administrativa, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley."*

*Artículo 12°. "Los empleos de libre nombramiento y remoción son aquellos cuyas funciones no pueden ser desempeñadas por personas vinculadas a la carrera administrativa, por requerirse para su ejercicio la confianza personal y la discrecionalidad del nominador." Artículo 25: "El nombramiento y remoción de los empleos de libre nombramiento y remoción será decidido por el nominador respectivo, de acuerdo con las normas legales aplicables."*

*Artículo 25: "El nombramiento y remoción de los empleos de libre nombramiento y remoción será decidido por el nominador respectivo, de acuerdo con las normas legales aplicables."*

Que la normativa nacional, otorga cierta discrecionalidad a los ejecutivos municipales, para nombrar en los cargos de libre nombramiento y remoción, lo que garantiza la eficiencia y eficacia de la función pública, al designar profesionales con idoneidad y experiencia para la cartera requerida, lo anterior, e armonía con los lineamientos de la Sentencia C-450 de 1995 de la Corte Constitucional.

Nit: 890000464-3
**Despacho del Alcalde**

# DECRETO No. 0787 de 2024

Que el artículo 85 de la Ley 489 de 1998, dispone lo relativo a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, cuyas características les permiten gozar de Personería jurídica, Autonomía administrativa y financiera, y Capital independiente.

Que en este mismo contexto, los gerentes de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden territorial son funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción del Alcalde Municipal.

Que mediante el Decreto No. 648 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, se dispuso en el artículo 2.2.5.1.2 la facultad con que cuenta el alcalde para realizar nombramientos, cuyo contenido reza:

**"Facultad para nombrar en la Rama Ejecutiva del orden Territorial.** Corresponde a los gobernadores y alcaldes nombrar a:

1. Empleados bajo su dependencia

2. Presidentes, directores o gerentes de las entidades del sector central y descentralizado

(...)."

Que según se dispone en el Acuerdo No. 013 de octubre 8 de 2007, Por medio del cual se aprueban los Estatutos de Empresas Públicas de Armenia E.S.P., a voces del artículo 1°, la prestadora de servicios es una empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal, y conforme al artículo 26, la administración y la representación legal estarán cargo del Gerente General, quien será de libre nombramiento y remoción, correspondiendo su nombramiento al señor alcalde del Municipio de Armenia.

Que el artículo 26 del Acuerdo 013 de octubre 8 de 2007, establece que el Gerente será funcionario de Libre Nombramiento del Alcalde Municipal, y el encargado de la presentación legal de EPA ESP.

Que los requisitos para el cargo de gerente de EPA ESP están contemplados en el artículo 27 del Acuerdo 013 de octubre 8 de 2007, los cuales contrastados con los documentos y calidades acreditadas por Paulo César Rodríguez Ospina, se entienden cumplidos.

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.5.5.41 del Decreto 648 de 2017 que contempla la figura del encargo, la gerencia general de Empresas Públicas de Armenia EPA E.S.P. fue provista de titular como a través del Decreto No. 046 del 04 de enero de 2024, designación efectuada a la Ingeniera Civil María Isabel López Martínez, situación administrativa cuyo término finaliza en la fecha, esto es, el día cuatro (04) de julio de 2024 y, por lo tanto, el cargo debe surtirse de manera definitiva.

Que en virtud de lo anterior y atendiendo lo dispuesto en el artículo 26 del Acuerdo No. 013 de 2007, y artículo 1° del Acuerdo No. 08 de 2012, Por medio del cual se modifican los Estatutos de Empresas Públicas de Armenia E.S.P., la Ley 1437 de 2011, los artículos 2.2.5.1.4.y 2.2.5.1.5 del Decreto 648 de 2017 y demás normas concordantes, el Departamento Administrativo Jurídico de Armenia, Quindío, llevó a cabo la verificación de formación, experiencia y competencias requeridas para el cargo de Gerente General de Empresas Públicas de Armenia E.S.P., certificando que el Abogado Paulo Cesar Rodríguez Ospina, acreditó los requisitos exigidos, establecidos en el Acuerdo No. 08 del 22 de marzo de 2012 *"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ESTATUTOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP"*.

Con fundamento en lo expuesto este Despacho,

Nit: 890000464-3
**Despacho del Alcalde**

DECRETO No. 0787 de 2024

**DECRETA**

**ARTICULO PRIMERO**: NOMBRAR como Gerente General de Empresas Públicas de Armenia ESP al Abogado PAULO CESAR RODRÍGUEZ OSPINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.377.493 expedida en Armenia, Quindío, quien prestará sus servicios a partir de la fecha de su posesión, previa presentación de los documentos exigidos en la normativa vigente, para tales efectos.

**ARTICULO SEGUNDO:** La asignación salarial mensual corresponde a la suma de CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESICIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($14.579.659)

**ARTICULO TERCERO: COMUNICAR** el contenido el presente acto administrativo al doctor PAULO CÉSAR RODRÍGUEZ OSPINA, a la ingeniera MARIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ quien cesa en el encargo, a la dependencia de Talento Humano de EPA ESP y a los integrantes de la Junta Directiva.

**ARTÍCULO CUARTO:** El presente Decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.

Dado en Armenia a los 04 días del mes de julio de 2024.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**JAMES PADILLA GARCÍA**
**Alcalde**

Proyectó: Ricardo Mora Obando – Abogado Contratista – D.A.J.
Revisó: Lina María Parra Sepúlveda -Directora - D. A. J.
Vo Bo. Lina María Mesa Moncada - Asesora – Despacho
Vo. Bo. Despacho

MUNICIPIO DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA POSESIÓN No. 215

GERENTE GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ES.P.
*CARGO*

05 de julio de 2024
FECHA

Se presentó ante el despacho del señor Alcalde del Municipio de Armenia el Abogado Paulo Cesar Rodríguez Ospina, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.377.493 expedida en Armenia, Quindío), con el fin de tomar posesión en el cargo de nivel Directivo, denominado Gerente General de Empresas Públicas De Armenia E.S.P para el que fue nombrado a través de Decreto No. 787 del 04 de julio de 2024.

Presentó los siguientes documentos:
Formato único de hoja de vida de la función pública.
Formato de declaración juramentada de bienes y rentas y registro de conflictos de interés.
Fotocopia cédula de ciudadanía.
Fotocopia libreta militar.
Actas de grado
Diplomas
Fotocopia de certificados laborales y de estudio.
Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la Nación)
Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría General de la República).
Certificado de antecedentes judiciales
Certificado de medidas correctivas
Certificado de ingresos
Aptitud médica
Certificado de afiliación a seguridad social (salud, pensión y cesantías)

El posesionado manifiesta bajo juramento no tener impedimento o inhabilidad alguna para desempeñar el cargo.

Acto seguido se le recibió juramento, el posesionado prometió cumplir bien y fielmente con los deberes que el cargo le impone.

El Posesionado manifiesta bajo juramento no tener conocimiento de procesos pendientes de carácter alimentario o que cumplirá con sus obligaciones de familia. (Artículo 2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017).

Se adhiere y se anula estampilla pro hospital por valor de $291.594.

Se firma para constancia la presente diligencia.

JAMES PADILLA GARCÍA
Alcalde

EL POSESIONADO

Proyectó: Ricardo Mora Obando – Abogado Contratista – D.A.J.
Revisó: Lina María Parra Sepúlveda – Directora D.A.J
Vo.Bo. Lina María Mesa – Asesora - Despacho Alcalde

# RUT



Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141184685769

(415)7707212489984(8020) 000014118468576 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 0 0 0 4 3 9 | 9 | Impuestos y Aduanas de Armenia 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E S P

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Quindío 6 3 | Armenia 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 16 CL 17 ED CAM P 5

42. Correo electrónico contabilidad@epa.gov.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 6 3 0 0 0 1 | 6 0 6 7 4 1 1 7 8 0 | 3 1 6 2 8 3 5 3 6 6 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 3 6 0 0 | 1 9 9 9 0 5 2 0 | 3 7 0 0 | 1 9 9 9 0 5 2 0 | 3 8 1 1 | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 14 15 42 48 52

03- Impuesto al patrimonio
52 - Facturador electrónico
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 6 61. Fecha 2025-06-04 / 02:36:59PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MOLANO OROZCO JULIAN ENRIQUE

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184685769

(415)7707212489984(8020) 000014118468576 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 0 0 0 4 3 9 | 9 | Impuestos y Aduanas de Armenia | 1 |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 3 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | 2 2 |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 2 | 0 3 |
| 72. Número | 4 3 | 7 8 7 |
| 73. Fecha | 1 9 6 2 1 2 1 5 | 2 0 2 4 0 7 0 4 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 9 8 | 0 1 |
| 76. Fecha de registro | | 2 0 2 4 0 7 0 4 |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 6 3 | 6 3 |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | 0 0 1 |

Vigencia

| | | |
|---|---|---|
| 80. Desde | 1 9 6 2 1 2 1 5 | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 1 0 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Servicios Públicos — 4

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 3 | 2 0 1 6 0 1 0 1 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184685769

(415)7707212489984(8020) 000014118468576 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8900004399 | 9 | Impuestos y Aduanas de Armenia | 1 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 18 | 20250531 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadani 13 | 43774933 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ | OSPINA | PAULO | CESAR |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

**Formulario del Registro Único Tributario**
**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones**

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184685769

(415)7707212489984(8020) 000014118468576 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 0 0 0 4 3 9 | 9 | Impuestos y Aduanas de Armenia | 1 |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 7 5 5 8 5 2 6 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PADILLA | GARCIA | JAMES | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 2 4 0 1 0 1 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 9 7 7 0 0 7 3 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| SEPULVEDA | LOPEZ | JULIAN | ANDRES |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 2 4 0 3 2 2 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 4 5 1 4 7 8 2 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GAVIRIA | BERMUDEZ | JUAN | NICOLAS |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 2 4 0 3 2 2 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 7 5 2 0 4 3 1 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CALDERON | RAMIREZ | LUIS | CARLOS |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 7 0 3 0 7 | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 7 5 0 0 0 1 9 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MEJIA | DUQUE | RAFAEL | ORLANDO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | 2 0 1 2 1 0 1 9 | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184685769

(415)7707212489984(8020) 000014118468576 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 9 0 0 0 0 0 4 3 9 | 9 | Impuestos y Aduanas de Armenia | 1 |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

135. Fecha de nombramiento

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

147. Fecha de nombramiento

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 5 2 9 0 1 6 | | 1 9 1 0 0 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RIOS | GIRALDO | JORGE | HERNAN |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 0 0 8 2 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

# ACTAS DE PAGO CONTRATOS



Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co

| | | |
|---|---|---|
| epa Empresas Públicas de Armenia la empresa de todos | **Acta Final** | Documento Controlado<br>Código: DJSG-R-006 1/1<br>Versión: *15*<br>Fecha de Emisión: *25-02-18*<br>Pagina: |

**Cláusula de Protección de Datos Personales:** Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP, no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP *LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.*

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | CONTRATO DE OBRA 018-2025 | | | | | **Valor Inicial** | $ 4.801.374.831 | **CDP No.** | 01-902-202501622 | **RPC No.** | 01-903-202501802 |
| **Objeto** | CONSTRUCCION COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE ARMENIA | | | | | **Valor anticipo** | N | | | | |
| | | | | | | **Adicional** | Si lo hay | **CDP No.** | | **RPC No.** | |
| **Supervisor y/o Interventor** | JUAN JOSE RESTREPO ROMERO | | | | | **Fecha del Acta final** | | | **AA** | **MM** | **DD** |
| **Contratista** | INCORES CIVILES SAS | | | | | | | | 2026 | 6 | 30 |
| **Plazo de Ejecución** | SEIS (6) MESES | Días | Prorroga | UN (01) MES Y VEINTICINCO (25) DÍAS | Días | **Fecha de Inicio** | | | 2025 | 11 | 6 |

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista e interventor con el fin de culminar y recibir a satisfacción del contratante, las actividades objeto del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

| **Estado de Cuenta** | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Contrato** | 4.801.374.831 | **Anticipo (Si lo hay)** | Sumar inicial y adicional si hay |
| **Valor Acta No 1** | $ | | 926.889.889,49 |
| **Valor Acta No 2** | $ | | 288.471.102,84 |
| **Valor Acta No 3** | $ | | 985.318.402,81 |
| **Valor Acta No 4** | $ | | 839.813.919,57 |
| **Valor Acta No 5** | $ | | 776.881.046,83 |
| **Valor Acta Final** | $ | | 983.990.543,98 |
| **Valor a pagar en la presente Acta Final** | 885.591.490 | **Saldo a liberar** | $ 29.925,48 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Bancaria del Contratista** | DAVIVIENDA | | | **Cuenta** | **Ahorros No.** | | | 136600217451 | | | | |
| | | | | | **Corriente No.** | | | | | | | |
| **Aportes al Sistema de Seguridad Social** | **Numero de la Planilla** | 9505329266, 9506949754, 9505772401, 9507685430, 9505892137, 9507450483 | | **Desde** | **AA** | **MM** | **DD** | **Hasta** | **AA** | **MM** | **DD** | |
| | | | | | 2026 | 5 | 1 | | 2026 | 6 | 30 | |
| | **Salud $** | $ 993.000,00 | | **Pensión $** | $ 1.651.800,00 | | | **ARL $** | $ 262.200,00 | | | |

| **Anexar: Si es contrato de Obra** | | | |
|---|---|---|---|
| Formato de discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra) | | No de Anexos | |
| **Anexar: (Otros Contratos)** | | | |
| Informe de actividades contractuales | | Numero de Folios | |

| **Calificación de la Actividad Ejecutada por el Contratista** | | | | **Observaciones de la Calificación** |
|---|---|---|---|---|
| **Nota:** Para la calificación *utilice una escala del 1 al 5* donde 5 es la máxima nota. | | | | |
| **Criterios** / **Calificación** | ***Factor de ponderación*** | ***Calificación*** | ***Total*** | |
| Calidad | *35%* | *5* | *35%* | |
| Cumplimiento | *20%* | *5* | *20%* | |
| Atención al cliente Interno y Externo | *15%* | *5* | *15%* | |
| Salud y Seguridad en el Trabajo | *15%* | *5* | *15%* | |
| Gestion Ambiental | *15%* | *5* | *15%* | |
| Gran total | *100%* | *5* | *100%* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Firma** | | Juan Jose Restrepo | |
| **Nombre** | INCORES CIVILES SAS | JUAN JOSE RESTREPO ROMERO | |
| | **Contratista** | **Supervisor y/o Interventor** | **Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaria General** |

Nota: las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

| | | |
|---|---|---|
| epsa Empresas Públicas de Armenia la empresa de todos | **Acta Final** | Documento Controlado<br>Código: DJSG-R-006 1/1<br>Versión: *15*<br>Fecha de Emisión: *25-02-18*<br>Pagina: |

**Cláusula de Protección de Datos Personales:** Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP *LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011, Ver Decreto 255 de 2022.*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | 024 DE 2025 | | | | **Valor Inicial** | 1.082.428.467,75 | **CDP No.** | 1608 | **RPC No.** | 1883 |
| **Objeto** | REPOSICION DEL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO MANUELA BELTRAN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA - QUINDIO | | | | **Valor anticipo** | N/A | | | | |
| | | | | | **Adicional** | N/A | **CDP No.** | N/A | **RPC No.** | N/A |
| **Supervisor y/o Interventor** | WILLMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ | | | | **Fecha del Acta final** | | | **AA** | **MM** | **DD** |
| **Contratista** | ALVARO ANTONIO HURTADO | | | | | | | 26 | 6 | 5 |
| **Plazo de Ejecución** | 90 DÍAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE | **Días** | **Prorroga** | 125 | **Días** | **Fecha de Inicio** | | 25 | 11 | 27 |

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista e interventor con el fin de culminar y recibir a satisfacción del contratante, las actividades objeto del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

| **Estado de Cuenta** | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Contrato** | 1.082.428.467,75 | **Anticipo** (Si lo hay) | N/A |
| **Valor Acta No 1** | | | 295.928.587,47 |
| **Valor Acta No 2** | | | 310.449.638,23 |
| **Valor a pagar en la presente Acta Final** | 234.687.572,97 | **Saldo a liberar** | 241.362.669,08 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Bancaria del Contratista** | SERFINANZA SA | | **Cuenta** | **Ahorros No.** | | | 212001910313 | | | | |
| | | | | **Corriente No.** | | | | | | | |
| **Aportes al Sistema de Seguridad Social** | **Numero de la Planilla** | 9504188751-9505746905-9505591306-37958667-9503954791-9505544949-9504186446-9507655461-9506710307-9507652558-85899428-9505544901 | **Desde** | **AA** | **MM** | **DD** | **Hasta** | **AA** | **MM** | **DD** |
| | | | | 26 | 4 | 22 | | 26 | 5 | 4 |
| | **Salud $** | $ 5.642.600,00 | **Pensión $** | $ 9.578.400,00 | | | **ARL $** | $ 4.486.100,00 | | |

| **Anexar: Si es contrato de Obra** | | | |
|---|---|---|---|
| Formato de discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra) | X | No de Anexos | |
| **Anexar: (Otros Contratos)** | | | |
| Informe de actividades contractuales | | Numero de Folios | |

| **Calificación de la Actividad Ejecutada por el Contratista** | | | | **Observaciones de la Calificación** |
|---|---|---|---|---|
| **Nota:** Para la calificación *utilice una escala del 1 al 5* donde 5 es la máxima nota. | | | | |
| **Criterios** / **Calificación** | ***Factor de ponderación*** | ***Calificación*** | ***Total*** | |
| Calidad | *35%* | *5* | *35%* | |
| Cumplimiento | *20%* | *4* | *16%* | |
| Atención al cliente Interno y Externo | *15%* | *4,5* | *14%* | |
| Salud y Seguridad en el Trabajo | *15%* | *4,5* | *14%* | |
| Gestion Ambiental | *15%* | *5* | *15%* | |
| Gran total | *100%* | *4,6* | *92%* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Firma** | | | |
| **Nombre** | ALVARO ANTONIO HURTADO | WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ | |
| **Contratista** | | **Supervisor y/o Interventor** | **Recibo de Documentación Dirección Juridica y Secretaria General** |

**Nota:** las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

| | Documento Controlado |
|---|---|
| **Acta Final** | Código: DJSG-R-006 |
| | Versión: *15* |
| | Fecha de Emisión: *25-02-18* |
| | Pagina: |

**Cláusula de Protección de Datos Personales:** Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP. no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP.*LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentado Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.*

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | Contrato de obra 025 de 2025 | | | | | **Valor inicial** | 1.117.110.954,72 | **CDP No.** | 1567 | **RPC No.** | 1895 | |
| **Objeto** | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DSN-01 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDÍO | | | | | **Valor anticipo** | N.A | | | | | |
| | | | | | | **Adicional** | 180.212.846,21 | **CDP No.** | 815 | **RPC No.** | 1143 | |
| **Supervisor y/o Interventor** | CONSORCIO LL 2025 | | | | | **Fecha del Acta final** | | | **AA** | **MM** | **DD** | |
| **Contratista** | CONCRETOS DEL QUINDÍO SAS | | | | | | | | 26 | 6 | 23 | |
| **Plazo de Ejecución** | 48 | **Días** | Prorroga | 140 | **Días** | **Fecha de Inicio** | | | 25 | 11 | 13 | |

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista e interventor con el fin de culminar y recibir a satisfacción del contratante, las actividades objeto del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

| **Estado de Cuenta** | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Contrato** | 1.297.323.800,93 | **Anticipo (Si lo hay)** | N.A |
| **Valor Acta No 1** | 452.719.080,74 | | |
| **Valor Acta No 2** | 431.132.561,33 | | |
| **Valor a pagar en la presente Acta Final** | 413.258.607,42 | **Saldo a liberar** | 213.551,44 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Bancaria del Contratista** | BANCOLOMBIA | | **Cuenta** | **Ahorros No.** | | | 86500005027 | | | | | |
| | | | | **Corriente No.** | | | | | | | | |
| **Aportes al Sistema de Seguridad Social** | **Numero de la Planilla** | 9501679584<br>9503716175<br>9506073434<br>9505579825<br>9508294682 | **Desde** | **AA** | **MM** | **DD** | **Hasta** | **AA** | **MM** | **DD** | | |
| | | | | 26 | 2 | 1 | | 26 | 6 | 30 | | |
| | **Salud $** | 1.091.300<br>1.052.200<br>822.000<br>140.200<br>140.200 | **Pensión $** | 4.361.700<br>4.205.200<br>3.287.100<br>563.800<br>565.800 | | | **ARL $** | 1.897.900<br>1.829.500<br>1.430.800<br>245.300<br>246.200 | | | | |

| **Anexar: Si es contrato de Obra** | | | |
|---|---|---|---|
| Formato de discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra) | X | No de Anexos | |
| **Anexar: (Otros Contratos)** | | | |
| Informe de actividades contractuales | X | Numero de Folios | |

| **Calificación de la Actividad Ejecutada por el Contratista** | | | | **Observaciones de la Calificación** |
|---|---|---|---|---|
| ***Nota:*** *Para la calificación utilice una escala del 1 al 5* donde 5 es la máxima nota. | | | | |
| **Criterios** / **Calificación** | ***Factor de ponderación*** | ***Calificación*** | ***Total*** | |
| Calidad | *35%* | *5* | *35%* | |
| Cumplimiento | *20%* | *5* | *20%* | |
| Atención al cliente interno y Externo | *15%* | *5* | *15%* | |
| Salud y Seguridad en el Trabajo | *15%* | *5* | *15%* | |
| Gestion Ambiental | *15%* | *5* | *15%* | |
| Gran total | *100%* | *5* | *100%* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Firma** | | Edna Rocio Cortes G | |
| **Nombre** | CARLOS ANDRES LOAIZA MONTERO<br>RL CONCRETOS DEL QUINDÍO SAS | EDNA ROCIO CORTES GUZMAN RL<br>CONSORCIO LL 2025 | |
| **Contratista** | | **Supervisor y/o Interventor** | **Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaría General** |

**Nota:** las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

| | | |
|---|---|---|
| epa | Acta Parcial | Documento Controlado<br>Código: DJSG-R-008<br>Versión: 10<br>Fecha de Emisión: 25-11-14<br>Pagina: 1/1 |

**Clausula de Protección de Datos Personales:** Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP., no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentado Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | **CONTRATO DE OBRA No. 026 DE 2025** | | | | | | | | |
| **Objeto** | CONSTRUCION DEL COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | | | | | | | | |
| **Valor Contrato** | **Inicial** | 2,256,786,866,64 | **CDP No.** | 1549 | **RPC No.** | N/A | | | |
| | **Adicional** | N.A | **CDP No.** | N.A | **RPC No.** | N/A | | | |
| **Contratista** | JAIRO LONDOÑO GUATIVA | | | | **Fecha Acta Parcial** | AA | MM | DD | |
| **Supervisor y/o Interventor** | JULIAN HOYOS CARDENAS | | | | | 2026 | 6 | 30 | |

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista y supervisor con el objeto de suscribir la presente Acta Parcial No. ___3___ del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

| **Fecha de Inicio** | AA | MM | DD | **Plazo de Ejecución** | 5 MESES | **Prorroga** | 120 Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 11 | 14 | | | | |

| **Estado de Cuenta** | | |
|---|---|---|
| **Valor Contrato** | $ | 2.256.786.866,65 |
| **Anticipo (Si lo hay)** | | N/A |
| Valor Acta No 1 | $ | 417.079.840,17 |
| Valor Acta No 2 | $ | 655.939.001,57 |
| Valor Acta No 3 | $ | 762.672.335,50 |
| **Valor a pagar en la presente Acta No 3** | $ | 686.405.101,95 |
| **saldo** | $ | 421.095.689,41 |

| **Entidad Bancaria del Contratista** | Davivienda | **Cuenta** | Ahorros No. | 055013620019770 7 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Corriente No. | |

| Calificación / Criterios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Calidad | | | | | X |
| Cumplimiento | | | | | X |
| Atención al cliente Interno y | | | | | X |
| Salud y Seguridad en el Trabajo | | | | | X |
| *Gestion Ambiental* | | | | | X |

| **Aportes al Sistema de Seguridad Social** | | | AA | MM | DD |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero de la Planilla** | 9501988380, 9505161889, 9505873511, 9505241215, 9506895397 | **Desde** | 2026 | 3 | 1 |
| | | **Hasta** | 2026 | 6 | 30 |
| **Salud $** | $ | | 1.125.600,00 | | |
| **Pensión $** | $ | | 1.440.800,00 | | |
| **ARL $** | $ | | 487.600,00 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ANEXOS:** | **Discriminación cantidades de obra a pagar** (Contrato de Obra) | X |
| | **Informe de actividades contractuales** (Otro tipo de Contratos) | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma | | | |
| Nombre | Jairo Londoño Guativa | Julian Hoyos Cardenas | |
| | Contratista | *Supervisor y/o Interventor* | *Recibo de Documentación Dirección* |

**Nota:** las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas. una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

| | Documento Controlado |
|---|---|
| Acta Parcial | Código: DJSG-R-008 |
| | Versión: *10* |
| | Fecha de Emisión: *24-06-14* |
| | Pagina: 1/1 |

**Cláusula de Protección de Datos Personales:** Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP., no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | **CONTRATO DE OBRA No. 029 DE 2025** | | | | | | | | |
| **Objeto** | **REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO COMBIANDO DEL BARRIO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO** | | | | | | | | |
| **Valor Contrato** | **Inicial** | $ 1.497.379.083,59 | **CDP No.** | 1611 | **RPC No.** | 2016 | | | |
| | **Adicional** | N.A | **CDP No.** | N.A | **RPC No.** | N.A | | | |
| **Contratista** | **GERMAN GARCIA RODRIGUEZ** | | | | **Fecha Acta Parcial** | **AA** | **MM** | **DD** | |
| **Supervisor y/o Interventor** | **JULIAN HOYOS CARDENAS** | | | | | **2026** | **7** | **23** | |

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista y supervisor con el objeto de suscribir la presente Acta Parcial No. ___1___ del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

| **Fecha de Inicio** | **AA** | **MM** | **DD** | **Plazo de Ejecución** | CUATRO (4) MESES | **Prorroga** | **N.A** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2025** | **5** | **6** | | | | |


| **Estado de Cuenta** | | |
|---|---|---|
| **Valor Contrato** | **$** | **1.497.379.083,59** |
| **Anticipo (Si lo hay)** | N.A | |
| **Valor Acta No 1** | **$** | 692.983.968,82 |
| **Valor a pagar en la presente Acta No 1.** | **$** | 623.685.571,94 |
| **Saldo (Valor pendiente para pago)** | **$** | 804.395.114,77 |

| **Entidad Bancaria del Contratista** | **PAGO EN CHEQUE** | **Cuenta** | **Ahorros No.** | **N.A** |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Corriente No.** | **N.A** |

| **Criterios** \ **Calificación** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Calidad | | | | | X |
| Cumplimiento | | | | | X |
| Atención al cliente Interno y Externo | | | | | X |
| Salud y Seguridad en el Trabajo | | | | | X |
| *Gestion Ambiental* | | | | | X |

| **Aportes al Sistema de Seguridad Social** | | | **AA** | **MM** | **DD** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero de la Planilla** | 4653631843<br>4659063731 | **Desde** | 2026 | 5 | 1 |
| | | **Hasta** | 2026 | 6 | 30 |
| **Salud $** | **$** | | | | 625.000,00 |
| **Pensión $** | **$** | | | | 800.000,00 |
| **ARL $** | CANCELADO POR LA ENTIDAD | | | | |

| **ANEXOS:** | | |
|---|---|---|
| | **Discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra)** | X |
| | **Informe de actividades contractuales (Otro tipo de Contratos)** | X |

| **Firma** |  |  | |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | **GERMAN GARCIA RODRIGUEZ** | **JULIAN HOYOS CARDENAS** | |
| | **Contratista** | ***Supervisor y/o Interventor*** | ***Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaria General*** |

**Nota:** las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

| | | |
|---|---|---|
| epa Empresas Públicas De Armenia *la empresa de todos* | **Acta de Inicio** | **Documento Controlado**<br>Código: DJSG-R-002<br>Versión: *13*<br>Fecha de emisión: *24-06-14*<br>Pagina: 1/1 |

**Cláusula de Protección de Datos Personales:** Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP. no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP *LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.*

Mediante la suscripción de la presente acta de inicio, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | **Contrato de Obra No. 029 de 2025** | | | | |
| **Objeto** | **REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL BARRIO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO** | | | | |
| **Valor Contrato** | **$ 1.497.379.083,59** | **Valor Anticipo y/o Pago Anticipado ( si lo hay)** | **N.A** | | |
| **Contratista** | **GERMAN GARCIA RODRIGUEZ** | **Fecha de Inicio** | **AA** | **MM** | **DD** |
| **Supervisor y/o Interventor** | **JULIAN HOYOS CARDENAS** | | **2026** | **5** | **6** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verificación de soportes de pago a Aseguradora de Riesgos Laborales** | | **Fecha de Verificación** | **AA** | **MM** | **DD** |
| **Realizada por** | **JULIAN HOYOS CARDENAS** | | **2026** | **5** | **6** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inducción en** | **Realizada por** | **Fecha de Inducción** | **AA** | **MM** | **DD** |
| **Seguridad y Salud en el Trabajo** | | | 26 | 5 | 6 |
| **Gestión Ambiental** | Juliana Matthew Hoyos | | 26 | 05 | 06 |
| **PESV** | | | 26 | 05 | 06 |

Aplica para contratistas cuyo objeto contractual implique actividades relacionadas con el tránsito, trasporte, operación o movilización de personal, equipo o materiales que pueden generar riesgos viales, ya sea directamente o a través de sus subcontratistas.

| El presente es contrato de Prestación de Servicios | Si | No | Si la respuesta anterior es si, se realizo socialización de las actividades que ejecuta el Proceso | Si | No | Recuerde que la socialización de las actividades que ejecuta el Proceso es responsabilidad del Líder del Proceso y/o Interventor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | x | | | | |

En la ciudad de Armenia, Quindio, en la fecha antes señalada, se reunieron contratista e interventor con el objeto de suscribir la presente Acta de Inicio.

| **Fecha de Inicio** | **AA** | **MM** | **DD** | **Tiempo de Ejecución del contrato** | **CUATRO (4) MESES** | **Fecha de Terminación** | **AA** | **MM** | **DD** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2026** | **5** | **6** | | | | **2026** | **9** | **5** |

Se advierte al contratista que cualquier modificación en relación con cantidades de obra, deberá ser previamente autorizada por escrito por el Interventor.

**Para constancia se suscribe por quienes intervinieron.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Firma** | | | 06 MAY 2026 |
| **Nombre** | **GERMAN GARCIA RODRIGUEZ** | **JULIAN HOYOS CARDENAS** | |
| **Cargo** | **Contratista** | ***Supervisor y/o Interventor*** | ***Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaria General*** |

**Nota:** las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

29 sept. 4PM.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Estudios Previos** | Documento Controlado | |
| | | Código: DJSG-R-004 | |
| | | Versión: 14 | |
| | | Fecha de Emisión: 23-04-04 | |
| | | Página: | |
| va: | Gestión Recolección y Transporte Aguas Residuales EPA | Programa | Más inversiones en Acueducto, Alcantarillado y Aseo, una oportunidad estratégica de mejoramiento y crecimiento territorial |
| | Inversiones en el servicio de Alcantarillado | Línea de Proyecto: | Infraestructura para la recolección y transporte de aguas residuales |
| | Reposición u optimización de redes de Alcantarillado | Fecha | AA: 25 / MM: 7 / DD: 1 |

1/5

## 1. Marco Legal (Dirección Jurídica)

úblicas de Armenia ESP., es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal, que regula sus actividades contractuales con fundamento en las siguientes disposiciones:

1 de La ley 142 de 1994: por la cual se establece el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones. De otra parte la Ley 689 de 2001: por medio de la cual se modifica nte la Ley 142 de 1994, en cuanto al Artículo 31, preceptúa: " Régimen de la Contratación. Los Contratos que celebren las Entidades Estatales que presten los Servicios Públicos a los que se refiere esta Ley no ujetos a las disposiciones del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente Ley disponga otra cosa.

do No. 013 de octubre 08 de 2007: en su Artículo 9. Actos y Contratos, establece que los actos y contratos de Empresas Públicas de Armenia ESP., se regirán por las Reglas del Derecho Privado, salvo las iciones consagradas expresamente en la Constitución Política de Colombia, la Ley 142 de 1994 y las demás disposiciones reglamentarias de los Servicios Públicos Domiciliarios y el actual Manual de Contratación tado mediante el Acuerdo 009 de abril de 2023 señala en su artículo 4 del Régimen aplicable a los Contratos suscritos por Empresas Publicas de Armenia ESP.

## 2. Justificación técnica (Unidad Organizativa)

**2.1 Descripción de la necesidad:**

Empresas Publicas de Armenia - ESP, es una Empresa del Estado del Orden Municipal encargada de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Para el cumplimiento de su objeto social cuenta con la Unidad de Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales, encargada de realizar la recolección y transporte de las Aguas Residuales en el área urbana del Municipio de Armenia, contando con las condiciones técnicas que permitan garantizar continuidad y eficiencia del servicio de Alcantarillado, brindando satisfacción a las necesidades de los usuarios y cumpliendo con las Requisitos y Especificaciones de Obra establecidos. El servicio se rige por los requisitos y especificaciones técnicas establecidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS-2000)-Resolución 0330 de 2017, cumpliendo así con las normativas de calidad y contribuyendo al bienestar de la comunidad.

Como resultado de las condiciones actuales de la red, sumado a la densificación natural que ha sufrido la ciudad, como consecuencia de las redes de tuberías de los sistemas de alcantarillado de algunos barrios en el municipio de Armenia, las cuales fueron instaladas antes de conocerse el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS, lo que conllevó a que en su desarrollo no se garantizara un parámetro técnico adecuado que garantizara el funcionamiento a largo plazo de la recolección y transporte de aguas residuales y pluviales, utilizando en la mayoría de ellos sistemas combinados, como consecuencia de la instalación de tuberías en diámetros pequeños que en muchas ocasiones no va en aumento sino en descenso, lo que ha generado conflictos y cuellos de botellas, desencadenando inadecuada evacuación de escorrentía en tiempos de invierno, evidenciado en altos volúmenes del fluido y colapso de las redes, lo que causa inundaciones y molestias a los usuarios del barrio, los cuales por sus condiciones actuales, han generado que la entidad de manera constante y permanente deba atender mantenimientos y reparaciones a través de PQR's que incluyen entre otras consideraciones, quejas y reclamaciones por malos olores, obstrucciones en tramos específicos de la red, depósitos de sedimentos y/o taponamientos que obstaculizan el flujo del agua; situaciones que ponen en riesgo a la comunidad por temas ambientales y de salubridad, los cuales se han identificado a través de los PQR's de la Empresa y las inspecciones directas o lo identificado mediante la cámara robotica Rovver 125, RA 200.

Dicha situación es la misma para todos los barrios de Armenia, puesto que ellos fueron construidos hace mas de 40 o 50 años con su urbanismo, incluyendo las redes de servicios públicos. En temas de saneamiento para reglamentación de redes, las primeras practicas de buena ingeniería conocidas como Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) se expidieron en 1998 y se volvieron de obligatorio cumplimiento con la Resolución 330 de 2017, periodos en los cuales era imposible cambiar el sistema de alcantarillado de toda la ciudad, no obstante ya se está evidenciando dicha incapacidad de las redes, lo que ocasiona colapso, daño, ruptura de tuberías, colmatación de sumideros y múltiples inundaciones en varios sectores de la ciudad. Es importante resaltar que las redes del municipio de Armenia son combinadas, esto significa que un tramo inicial de alcantarillado debe ser construido en una red mínima de diámetro 12" (doce pulgadas), sin embargo, la mayoría de los barros han iniciado sus redes en 8" y 10", lo que ya genera un conflicto en la capacidad para dar cumplimiento a la ley a lo que se suma el material utilizado y el cumplimiento de la vida útil del sistema. La Empresa paulatinamente ha ido optimizando los sistemas, pero aún quedan faltando muchas redes por ser intervenidas

Las obras proyectadas para el año 2025 se financiarán bajo el convenio marco Interadministrativo como parte de la "manifestación de interés por parte de EPA para suscribir convenio marco interadministrativo el cual comprende obras, diseños, control y vigilancia de proyectos que apuntan al cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV (resolución 1592 del 5 de agosto de 2020) del municipio de Armenia entre EPA, CRQ y municipio de Armenia."

Por estas razones, se requiere la ejecución de las obras proyectadas de reposición del alcantarillado en el barrio 7 de Agosto de la ciudad de Armenia, con el fin de optimizar la prestación del servicio y propender por el desarrollo de la ciudad de una manera acorde y con integración institucional, puesto que, si no se ejecuta la obra en el momento presente, es posible que se pueda presentar colapso total de la vía y mayores impactos también al interior de las viviendas.

Empresas Públicas de Armenia ESP, a fin de propiciar y facilitar el desarrollo de su misión institucional, el poder efectuar el desarrollo de su gestion y para dar satisfacción a la necesidad descrita, determinó que resulta necesario adelantar el proceso de contratacion que garantice la ejecucion de las obras constructivas correspondientes al proyecto denominado "REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO" atendiendo planos, diseños, presupuesto, normas y condiciones técnicas establecidas en los estudios, diseños y en las reglas de participación y demás anexos que hacen parte integral del presente estudio.

| | |
|---|---|
| **2.2 Planteamiento técnico de solución:** | Empresas Públicas de Armenia E.S.P. deberá suscribir un contrato de obra con una persona jurídica o natural para la "REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO", con el fin de optimizar la prestación del servicio y propender por el desarrollo de la ciudad |
| **2.3 Modalidad del Contrato a Celebrar:** | CONTRATO DE OBRA |

## 3. Fundamentos jurídicos de la modalidad de selección

| | |
|---|---|
| Invitación Detallada | En razón a que el valor del contrato a celebrar sea igual o superior a seiscientos (600) salarios mínimos mensuales legales vigentes y a su vez sea inferior a dos mil (1500) salarios mínimos mensuales legales vigentes; por lo tanto según el artículo 22 numeral 2, literal a) del Manual de Contratación de EPA E.S.P., se debe acudir a un procedimiento de Invitación Detallada, regulado en los artículo 37 de dicho Manual de Contratación. |

## 4. Imputación presupuestal e Interventoría

| | | |
|---|---|---|
| **4.1 Rubro Presupuestal:** | ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA - 2.3.2.01.01.001.03.16 | $ 1.497.419.974,00 |
| **4.2 Interventor y/o Supervisor Sugerido:** | Interventoría externa | |

19 AGO 2025

16

**6. Determinación del objeto contractual (Descripción, Unidad Organizativa)** 2/5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Objeto: | "REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO" | | | |
| Valor: | $ 1.497.419.974,00 | | Plazo de Ejecución: | CUATRO (4) MESES SIN EXCEDER 31 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| | $ 1.497.419.974,00 | Total | | |
| | 1051,93 | SMMLV | | |

**Forma de Pago:** Empresas Públicas de Armenia E.S.P. pagará al contratista seleccionado el valor del contrato, según oferta así: 1) El cien por ciento (100%) del valor total del contrato se pagará mediante Actas Parciales de obra ejecutada incluida el acta final, suscritas con el visto bueno del supervisor (que correspondan a una realización no inferior a 1 mes), de acuerdo con las cantidades aceptadas por la Interventoría o supervisión y el certificado de recibo a satisfacción de las mismas, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativos y convencionalmente establecidos a tal fin. A dichas actas se realizará una retención en garantía del diez por ciento (10%) del valor que será reintegrado mediante cuenta de cobro en el acta de liquidación, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relación completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste que el contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados respectivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, sí lo hubiere.

OBLIGACIONES GENERALES

1. EL CONTRATISTA deberá cumplir con el objeto contractual denominado: "REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO", de conformidad con el alcance definido para el mismo, ejecutando la obra contratada de acuerdo con los diseños, planos, normas, especificaciones técnicas, cantidades de obra, tiempo de ejecución y obligaciones contenidos en el estudio previo de contratación con sus respectivos anexos, los pliegos de condiciones y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

2. EL CONTRATISTA deberá cumplir la totalidad de los requisitos definidos por Empresas Públicas de Armenia E.S.P para la legalización del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, legalización, ejecución, pago y/o liquidación del contrato.

3. EL CONTRATISTA como requisito para la suscripción del acta de inicio, deberá presentar el interventor o supervisor del contrato para su revisión y aprobación, máximo cinco días hábiles después de la legalización del contrato de obra: i) flujo de inversión mensual en obra, ii) las garantías que amparan el contrato, iii) presupuesto general de obra, v) análisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica con el listado de precios de los insumos y de los unitarios contenidos en la propuesta, y en todo caso tener en cuenta todas las actividades señaladas en los APU de EPA E.S.P. vi) personal propuesto en la oferta detallando modalidades de contratación y adjuntando hojas de vida y afiliación y pago al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL).

4. EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.

5. EL CONTRATISTA inmediatamente después de suscribir el Acta de Inicio y previo al inicio de obra, deberá formular y presentar al interventor o supervisor del contrato para su revisión y aprobación el PLAN DE CALIDAD DE OBRA en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la suscripción del acta de inicio, el cual deberá estar enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal vigente.

6. Programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial: Incluye como mínimo descripción modalidades de contratación, identificación peligros y riesgos, medidas de prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos, plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, programa de capacitación. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente el Decreto 1072 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", Resolución 1409 de 2012 "Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas", Resolución 1903 de 2013 "Por la cual se modifica el numeral 5° del artículo 10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones", Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", Ley 1562 de 2012 "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional".

7. Plan de Manejo Ambiental: Incluye como tal la identificación y cuantificación de impactos, matriz de aspecto - efecto, descripción de medidas de manejo ambiental a implementar, protocolo para manejo de escombros, residuos sólidos, identificación de los sitios de disposición de material de retiro y/o escombros debidamente autorizados por la autoridad competente. Las autorizaciones, licencias y demás permisos requeridos corren por cuenta del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de información correspondiente, de acuerdo con las especificaciones definidas por EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. Dicha valla deberá instalarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.

8. Previo el inicio de obras físicas, EL CONTRATISTA deberá disponer de todo el equipo, personal y materiales que está obligado a suministrar por su cuenta para la ejecución del Contrato.

9. El CONTRATISTA deberá garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, si EL CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a uno o más profesionales o personal propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación por parte del interventor o supervisor. Así mismo, deberá vincular mano de obra calificada en la región en un mínimo del 80% del total de personal requerido para la ejecución del proyecto, realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente deberá elaborar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P.

10. Además del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA deberá emplear personal idóneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por el Interventor o supervisor cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. El personal que labore en la obra deberá mantener debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc, que le indique EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. a través del Interventor o supervisor del contrato. El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. y/o LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN, se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa. El Interventor o supervisor podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato.

11. EL CONTRATISTA deberá cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones sociales del personal, el cual no tendrá el carácter de oficial. La entidad no asumirá ninguna responsabilidad laboral por la vinculación que haga el contratista del personal requerido. EL CONTRATISTA deberá responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P.

12. EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL), y para ello deberá acreditar de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como aportes parafiscales que corresponda, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso, en caso de vincular personal mediante prestación de servicios, deberán presentarse igualmente los soportes correspondientes a los aportes realizados por los mismos.

13. El CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal deberá estar debidamente identificado, con carnet o escarapela, uniformes, chalecos u otra prenda de vestir que se determine y que permita su inmediato reconocimiento.

Obligaciones Principales

14. EL CONTRATISTA deberá realizar la revisión de los estudios y diseños, cantidades de obra y demás documentos contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el cumplimiento de lo establecido en el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y corroborar que los recursos asignados a este proyecto cumplen con la provisión necesaria para garantizar el alcance del mismo (incluye balance de obra de todos y cada uno de los ítems contemplados en el presupuesto). El resultado de esta revisión deberá ser presentado debidamente avalado por el interventor o supervisor del contrato, en medio físico y digital (archivo ejecutable) antes de cumplirse el veinte por ciento (20%) del tiempo de ejecución del contrato.

15. EL CONTRATISTA deberá en caso de requerirse, solicitar a EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. que gestione con el diseñador, los ajustes cambios y/o rediseños requeridos a los estudios y diseños del proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar y el cumplimiento de la normativa legal vigente, especialmente lo dispuesto en el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, y presentarlos al interventor o supervisor del mismo para su revisión y aprobación.

16. EL CONTRATISTA deberá suscribir en el formato establecido por EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P en conjunto con el afectado y el interventor o supervisor del contrato, las actas de vecindad requeridas para la correcta ejecución y desarrollo de la obra. Las actas deberán estar suscritas en su totalidad antes de generarse la intervención en un predio que requiera su suscripción. Una vez ejecutadas las obras EL CONTRATISTA deberá realizar su respectivo cierre, previo visto bueno del interventor o supervisor del contrato. En caso de generarse cualquier alteración sobre los predios de la zona intervenida, esta debe ser corregida y entregada como se encontraba inicialmente y a satisfacción del afectado e interventoría, bajo responsabilidad y costo del contratista.

17. EL CONTRATISTA, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las cosas, ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.

18. EL CONTRATISTA deberá vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no se causen perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra, o a los predios donde se está realizando la intervención. Si se presentan alteraciones al medio ambiente, el contratista responderá por las sanciones impuestas por la autoridad competente.

19. EL CONTRATISTA deberá reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto.

20. El CONTRATISTA deberá llevar una memoria o bitácora diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado y estar disponible para revisión por parte de EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P.

21. EL CONTRATISTA deberá suscribir en conjunto con el interventor o supervisor las actas de inicio, suspensión y reinicio de obra, recibo parcial y final de la obra ejecutada, en los formatos y/o modelos establecidos por EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P., dentro de los plazos y términos establecidos para ello; y dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier solicitud de suspensión de obra deberá contener el tiempo estimado de la misma, y ser presentada por escrito al interventor o supervisor para su respectiva revisión y visto bueno; una vez surtido este proceso se presentará a la entidad para su respectiva aprobación y suscripción. En caso de que el tiempo estimado de suspensión deba ampliarse, se dejara constancia del porque se deberá mantener suspendido, en caso de cambio de causal de suspensión, deberá dejarse constancia.

22. EL CONTRATISTA deberá rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que le solicite el interventor o supervisor en el desarrollo del contrato.

23. EL CONTRATISTA deberá atender las solicitudes, observaciones y órdenes impartidas por el interventor o supervisor durante el desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren y/o asuman la responsabilidad del CONTRATISTA, o le relevon de las obligaciones derivadas del Contrato. El interventor o supervisor estará facultado para suspender la obra, ordenar la demolición de las obras que determine se encuentran mal ejecutadas y/o que no cumplan con las especificaciones técnicas ya sea por los insumos o mano de obra, teniendo en cuenta los análisis y resultados de los ensayos realizados, ordenar los cambios de materiales que corresponda cuando se determine que los mismos son insuficientes o inapropiados, quedando EL CONTRATISTA en la obligación de rehacer nuevamente lo demolido y reemplazar a entera satisfacción de la interventoría los materiales rechazados, sin que de ello se derive ninguna obligación de EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA ESP y/o derecho del contratista a efecto de reembolso.

24. Si durante la ejecución de las obras se requiera realizar alguna modificación sobre el trazado propuesto, las actividades definidas contractualmente, el plazo de ejecución del contrato y/o el valor contractual, EL CONTRATISTA deberá presentar al interventor o supervisor la solicitud de dichas modificaciones con sus respectivos soportes en los formatos definidos por EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P. para su revisión y visto bueno; una vez surtido este proceso la documentación será presentada a la Subgerencia Técnica y Operativa de la entidad para su respectivo estudio y revisión, y posterior presentación para aprobación por parte de la Gerencia de la entidad, y suscripción de la respectiva modificación. Si el contratista realiza alguna modificación sin contar con la respectiva aprobación por parte de la entidad, esta deberá ser asumida por cuenta y riesgo del mismo. En caso de que por la procedencia del tipo de ajuste se requiera reformulación del proyecto ante Empresas Públicas de Armenia ESP, EL CONTRATISTA deberá proceder de conformidad con los procedimientos establecidos por la entidad para estos casos. En caso de aprobación se deberá proceder de conformidad con lo establecido por la entidad para la suscripción de la respectiva modificación.

25. EL CONTRATISTA deberá dar a conocer a EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.S.P., cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.

26. EL CONTRATISTA deberá realizar la puesta en marcha de las obras objeto del presente contrato teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, especialmente lo establecido en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS-, y realizar por su cuenta y riesgo todos los ensayos, análisis y/o pruebas requeridas dependiendo de la naturaleza del proyecto, los cuales deberán ser revisadas, verificadas y aprobadas por el interventor o supervisor del contrato.

27. EL CONTRATISTA deberá realizar la capacitación para la operación del sistema y manejo de equipos al personal designado por escrito por la entidad administradora del sistema.

28. EL CONTRATISTA debe elaborar los Planos Record de la Obra en Coordenadas Reales en medio físico y digital, con Formato de Esquinas (Original y Copia), previo visto bueno y aprobación del interventor o supervisor.

29. EL CONTRATISTA se obliga a dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se encontraba antes del inicio de las mismas.

30. EL CONTRATISTA debe responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas requeridas de todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega física y recibo a satisfacción por parte de la interventoría.

31. EL CONTRATISTA debe presentar un informe final de ejecución del contrato previa revisión y aprobación por parte del interventor o supervisor

32. Liquidar el contrato.

OBLIGACIONES RESOLUCIÓN 0330 DE 2017 Y MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN 799 DE 2021.

Procedimiento general: La construcción de las obras requeridas para proyectos del sector deberá seguir como mínimo el siguiente procedimiento general

Paso 1. Sujeción de la construcción a planos y especificaciones técnicas de diseño aprobados: Todas las obras de ingeniería que se desarrollen en el sector de agua potable y saneamiento básico deberán contar con diseños y planos debidamente firmados por el diseñador, el interventor y aprobados por la entidad contratante. En caso de que las condiciones de la obra requieran modificaciones al diseño, el constructor junto con la entidad contratante definirá quien debe realizar los ajustes o actualizaciones necesarios, previo a la ejecución de las mismas de acuerdo a la naturaleza del contrato, ya sea público, privado o mixto.

Paso 2. Definición de métodos constructivos y materiales: Previo al inicio de las obras, el constructor deberá presentar ante la entidad contratante los procedimientos constructivos a implementar, así como los materiales a utilizar. En todo caso se deberá cumplir con las siguientes disposiciones:
- ☐ Los materiales propuestos por el constructor deberán cumplir las especificaciones técnicas contenidas en los diseños.
- ☐ Los métodos constructivos deberán garantizar que no afectan la condición funcional de la obra.
- ☐ La construcción de las obras deberá cumplir e implementar como mínimo las medidas de manejo ambiental definidas en la etapa de diseño. Los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender por minimizar el desperdicio de materiales y la generación de contaminantes, el uso eficiente del agua (minimizar los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la recolección de aguas lluvias y la implementación de dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia energética (mediante la utilización de aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de energías renovables), el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilización de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las obras.
- ☐ Cumplir con los estándares de calidad y demás requisitos de la construcción definidos en el diseño.
- ☐ Los proveedores de materias primas y otros insumos así como los sitios de disposición de residuos de la construcción deben contar con los respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la obra

Paso 3. Medidas de gestión social, seguridad industrial y salud ocupacional: Durante las obras de construcción de los proyectos deberá garantizarse la seguridad de la población dentro del área de influencia de los proyectos, incluyendo población aledaña, trabajadores y usuarios finales, para lo cual se deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:
- ☐ Durante la etapa de construcción de los proyectos, la interacción con la comunidad deberá ser proactiva y preventiva.
- ☐ La comunicación deberá ser efectiva y contemplar un proceso de información permanente y oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologías en pro del bien común y fortalecer los mecanismos de conciliación.
- ☐ Los canales de comunicación deben ser apropiados entre los representantes de la comunidad y el constructor.
- ☐ Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una programación estructurada de los temas.

Resultados. A la terminación de la obra, el constructor deberá entregar a la entidad contratante un informe de construcción que contenga como mínimo:
- ☐ La bitácora de obra.
- ☐ La memoria de todas las obras ejecutadas.
- ☐ Los manuales, catálogos y especificaciones técnicas que garanticen la idoneidad de los materiales y de los procedimientos constructivos.
- ☐ Los planos récord de construcción, debidamente firmados.
- ☐ El manual de operación y mantenimiento ajustado a las obras construidas, equipos y materiales implementados
- ☐ Las garantías y especificaciones técnicas de los equipos instalados

Colocar [X] en caso de que aplique la siguiente obligación al objeto del contrato, de lo contrario coloque [NA] No aplica

| | |
|---|---|
| NA | Verificar la existencia de la documentación en el Sistema de Gestión Integrado de las actividades a ejecutar aplicables al objeto del contrato y en el marco de la Política de Gestión del conocimiento y la Innovación de Empresas Públicas de Armenia ESP., documentarla, ajustarla y/o actualizarla teniendo en cuenta las acciones realizadas y las lecciones aprendidas en el desarrollo de las obligaciones contractuales ejecutadas. |

| 6. Situación de predios | SI | No | Observaciones |
|---|---|---|---|
| La obra a realizar afecta exclusivamente predios públicos | X | | |
| La obra a realizar afecta un predio privado | | X | |

| Solución planteada y avance de la misma | | | |
|---|---|---|---|
| Afectación a servidumbre | SI | No | Observaciones |
| El Predio a intervenir se encuentra afectado por servidumbre | | X | |
| Solución planteada y avance de la misma | SI | No | Observaciones |
| Se requiere trámite de conciliación con el propietario | | X | |

Trámite de conciliación con el propietario

NA

Tramite de licencias y permisos

| Trámite | SI | No | Entidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| La obra requiere Licencia Ambiental | | X | Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ | Ver: www.crq.gov.co Link Tramites |
| La obra requiere permiso ocupación de cauces, playas y lechos | | X | | |
| La obra requiere permisos de aprovechamiento forestal | | X | | |
| La obra requiere permiso de corte y aprovechamiento de guadua | | X | | |
| La obra requiere permiso de "Aprovechamiento forestal árboles aislados" | | X | | |
| Requiere permiso para la ocupación temporal de carreteras concesionadas | | X | Instituto Nacional de Concesiones INCO | Ver: www.inco.gov.co Link Trámites |
| La obra requiere permiso de corte y demolición de pavimento | X | | Secretaria de Infraestructura Municipal | De requerirlo el contratista debe enviar un oficio que contemple la Ubicación de la Obra |
| La obra requiere permiso para intervención del Árbol Urbano | | X | Departamento Administrativo de Planeación | Ver: www.armenia.gov.co Link Trámites |

7. Tipificación, cuantificación y asignación de riesgos previsibles, no asegurables

ESTIMACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE RIESGOS

| Riesgos | Efecto | Probabilidad de Ocurrencia (1 a 5) | Impacto (1 a 5) | Asignación del riesgo |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRATIVOS** | | | | |
| Demora en la iniciación del contrato por falta de supervisión (retrasos en el proceso de selección de la supervisión producto de la dinámica del proceso). | Retraso en el suministro de los elementos | 3 | 1 | Empresas Publicas de Armenia EPA E.S.P por tratarse de una obligación a su cargo. |
| **JURIDICOS** | | | | |
| Muerte o incapacidad grave del contratista | Retraso en las obras | 2 | 2 | Aseguradora |
| Muerte o incapacidad grave del personal clave | Retraso en las obras | 2 | 2 | Contratista por tratarse de personal a su cargo. |
| Cambios de normatividad durante la ejecución del servicio que afecten el equilibrio económico del contrato. | Mayor costo de los bienes | 2 | 3 | Contratista en razón a que todos los ciudadanos estamos sujetos a cambios en la normatividad. |
| **FINANCIEROS Y/O DE MERCADO** | | | | |
| Alzas imprevistas y excesivas de insumos y materiales | Mayor costo de los bienes | 3 | 3 | Contratista en razón a que conoce los comportamientos del mercado. |
| **SOCIALES Y/O AMBIENTALES** | | | | |
| Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales | Mayor costo de las obras contratadas o incremento del valor de las mismas. | 3 | 3 | Contratista debe tener el conocimiento técnico sobre las fuentes de los materiales |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo | Generación de sanciones o multas pecuniarias | 3 | 3 | Contratista porque debe darle cumplimiento de las normas ambientales |
| Falta de permisos ambientales | Retraso en las Obras Generación de sanciones o multas pecuniarias | 1 | 5 | Contratista, por tratarse de una obligación a su cargo |
| No legalización oportuna de Servidumbres | Retraso en las Obras | 1 | 4 | Empresas Públicas de Armenia EPA E.S.P. por tratarse de una obligación |
| **TÉCNICOS Y/O OPERATIVOS Y/O DE EJECUCIÓN** | | | | |
| Cambios en las fuentes de materiales autorizadas | Retraso en las obras o incremento del valor de las mismas | 1 | 3 | Contratista en razón a que conoce las fuentes de materiales |
| Problemas presentados durante la producción de los insumos por parte de los proveedores | Retraso en las obras | 1 | 4 | Contratista en razón a que conoce el desarrollo del mercado y sus proveedores. |
| **CASUSAS Y/O EVENTOS DE LA NATURALEZA, FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.** | | | | |
| Incremento excesivo de los niveles de lluvia. | Paralización de las obras, incremento en costos de ejecución | 2 | 4 | Empresas Publicas de Armenia-ESP - Contratista |
| Terremotos, volcanes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. | Paralización del contrato | 2 | 5 | Empresas Publicas de Armenia EPA E.S.P. - Contratista |
| Accidentes del transportador que lleve materiales y/o maquinaria y/o equipos del CONTRATISTA | Paralización del contrato | 1 | 3 | Contratista |

**8. Indicación de las coberturas de los riesgos asegurables**

**En la etapa Pre-contractual**

| | |
|---|---|
| **GARANTÍA DE SERIEDAD: REQUIERE** | Por el diez (10%) del monto de la propuesta y con una vigencia igual al plazo previsto para la presentación de la oferta y dos (2) mes más. |

**En la etapa de ejecución (Garantía Única)**

**•Cumplimiento:** Por el veinticinco por ciento (25%) y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más.
**•De estabilidad y calidad de la obra:** igual al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y con una vigencia igual a cinco (5) años, contados a partir del recibo final de las obras.
**•De pago de salario, prestaciones sociales e indemnización:** igual al diez (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.
**•Garantía anexa de responsabilidad civil extracontractual:** No podrá ser inferior a doscientos salarios mínimos mensuales vigentes (200 SMMLV) y con una vigencia igual al tiempo de ejecución del contrato.

| | |
|---|---|
| | **Revisó (Dirección Jurídica y Secretaría General)** |
| Firma: | LUIS |
| Nombre: | ALEXANDRO SOTO ABUNDIO |
| Cargo: | **Se revisan aspectos jurídicos del documento** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | NO APLICA | | |
| Nombre: | NO APLICA | JOHN FABIO CRUZ CARDOSO | LUIS ALBERTO VELEZ VELEZ |
| Proceso y/o Oficina: | NO APLICA | Gestión Recolección y Transporte de Aguas Residuales | Subgerencia de Aguas |
| Cargo: | Jefe de Oficina | Líder del Proceso | Subgerente y/o Director |
| | Elaboró y revisó | | Aprobó |

**Notas: 1.** Diligencie el espacio de Jefe de Oficina cuando aplique si proceso de lo contrario coloque NA (No Aplica)

**Nota 2:** Conforme al principio de Planeación contractual, se hace constar que con la aprobación de los estudios previos por parte del Subgerente y/o Director, se verificó el estudio de precios de los bienes, obras o servicios del presente proceso contractual, encontrándose acorde a los costos del mercado

OK

4

| epa | | Presupuesto de Obra | Documento Controlado<br>Código: GPT-R-021<br>Versión: 01<br>Fecha de Emisión: 18-02-19<br>Pagina: 1 / 1 |
|---|---|---|---|

| | | | | AA | MM | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código del Proyecto | | | | | | |
| Presupuesto de Obra | REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | | Fecha | | | |
| Alcance de la Obra | | | | | | |

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr.Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELIMINARES | | | | $ 4.221.736,74 |
| 1.01 | Localización y replanteo acueducto - alcantarillado | ml | 490,71 | $ 4.869,53 | $ 2.389.527,07 |
| 1.02 | Localización y replanteo domiciliarias y sumideros | ml | 574,60 | $ 3.188,66 | $ 1.832.209,68 |
| 2 | CORTE Y DEMOLICIÓN | | | | $ 183.383.254,54 |
| 2.01 | Corte de pavimento con disco hasta 5 cm de profundidad | ml | 263,20 | $ 5.825,77 | $ 1.533.342,66 |
| 2.02 | Corte de pavimento con disco hasta 10 cm de profundidad | ml | 1.897,34 | $ 10.328,77 | $ 19.597.188,47 |
| 2.03 | Demolición de pavimento de concreto hasta 20 cm de espesor | m2 | 1.347,02 | $ 55.842,17 | $ 75.220.519,83 |
| 2.04 | Demolición de anden y/o cuneta hasta 10 cm de espesor | m2 | 78,96 | $ 26.606,90 | $ 2.100.880,82 |
| 2.05 | demolicion de sardinel en concreto | ml | 56,40 | $ 7.982,07 | $ 450.188,75 |
| 2.06 | Demolición de cámara en concreto | ml | 28,07 | $ 159.641,40 | $ 4.481.134,10 |
| 3 | EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE | | | | $ 335.789.755,98 |
| 3.01 | Excavación manual <= 2,0 m | m3 | 1.427,45 | $ 28.203,31 | $ 40.256.921,72 |
| 3.02 | Excavación manual 2,0 - 4,0 m | m3 | 140,36 | $ 42.571,04 | $ 5.975.247,55 |
| 3.03 | Desmonte, retiro o demolición de tuberia existente 12-14 | ml | 490,71 | $ 24.904,62 | $ 12.220.946,09 |
| 3.04 | Lleno compactado con material de sitio | m3 | 418,86 | $ 23.820,52 | $ 9.977.463,01 |
| 3.05 | Lleno compactado con material de préstamo | m3 | 279,24 | $ 75.622,60 | $ 21.116.854,82 |
| 3.06 | Suministro e instalación de cama para cimentación con material triturado | m3 | 262,10 | $ 141.157,70 | $ 36.997.433,17 |
| 3.07 | Entibado tipo b (2 usos) | m2 | 587,74 | $ 61.526,28 | $ 42.314.083,61 |
| 3.08 | Cargue y retiro de material sobrante | m3 | 1.683,47 | $ 99.157,47 | $ 166.928.805,82 |
| 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO | | | | $ 185.003.098,16 |
| 4.01 | Suministro e instalación de tuberia tipo doble pared d=8" | ml | 470,00 | $ 62.561,66 | $ 29.403.939,60 |
| 4.02 | Suministro e instalación de tuberia tipo doble pared d=10"(sumidero) | ml | 104,50 | $ 129.490,65 | $ 13.534.742,91 |
| 4.03 | Suministro e instalación de tuberia tipo doble pared d=12" | ml | 420,13 | $ 177.240,43 | $ 74.464.021,86 |
| 4.04 | Suministro e instalación de tuberia tipo doble pared d=14" | ml | 24,08 | $ 251.968,39 | $ 6.069.953,45 |
| 4.05 | Suministro e instalación de tuberia tipo doble pared d=16" | ml | 45,48 | $ 312.135,48 | $ 14.508.057,11 |
| 4.06 | Suministro e instalación de Silla yee 12"x6" | und | 94,00 | $ 287.471,63 | $ 27.022.333,22 |
| 5 | INSTALACIÓN TUBERIA Y ACCESORIOS DE CAMARAS DE CAIDA | | | | $ 8.139.255,39 |
| 5.01 | Construcción de Atraque en concreto de 21 MPa red principal y camaras de caida | m3 | 0,794 | $ 626.817,64 | $ 497.413,07 |
| 5.02 | Suministro e instalacion de tuberia tipo doble pared d=12" | ml | 6,24 | $ 177.240,43 | $ 1.105.580,28 |
| 5.03 | Suministro e instalación codo 12" para tuberia tipo doble pared | und | 4,00 | $ 693.239,09 | $ 2.772.956,36 |
| 5.04 | Instalación de tee 12" para tuberia tipo doble pared | und | 4,00 | $ 940.726,42 | $ 3.762.905,68 |
| 6 | OBRAS EN CONCRETO | | | | $ 313.434.132,22 |
| 6.01 | Cuerpo cámara D=1.2 en concreto de 21 MPa (incluye peldaños) | ml | 28,07 | $ 919.933,00 | $ 25.822.519,31 |
| 6.02 | Losa tipa en concreto 21 MPa 1.6x1.6x0.2m (incluye tapa en Polipropileno) | und | 13,00 | $ 1.279.541,11 | $ 16.634.034,43 |
| 6.03 | Base y Cañuela en concreto de 21 MPa para cámara D=1.2 m | und | 13,00 | $ 471.671,11 | $ 6.134.324,40 |
| 6.04 | Sumidero en concreto (1.5x0.58x1.24) con desarenador (incluye rejilla en polipropileno) | und | 14,00 | $ 1.380.049,93 | $ 19.320.698,02 |
| 6.05 | Acero de refuerzo figurado ( cámaras, losas, bases, sumideros, cabezales, sardinel y demás elementos en concreto reforzado) | kg | 5.753,500 | $ 7.912,15 | $ 45.522.555,02 |
| 7 | REPOSICIONES | | | | $ 380.783.171,29 |
| 7.01 | Reposición pavimento en concreto premezclado MR-43 Acelerado a 3 dias E=20cm | m2 | 1.244,39 | $ 220.536,98 | $ 274.559.366,72 |
| 7.02 | Suministro, conformación y compactación Sub base granular tipo INVIAS | m3 | 281,46 | $ 155.218,46 | $ 43.687.787,75 |
| 7.03 | Reposición de anden en concreto de 21 MPa PSI E=10 cm | m2 | 78,96 | $ 104.483,04 | $ 8.249.980,84 |
| 7.04 | Sardinel en concreto de 21 MPa (15 x 25 cm) | ml | 56,40 | $ 61.845,25 | $ 3.486.128,50 |
| 7.05 | Construcción de junta en sellado con roño de espuma continuo en fondo y sellado en poliuretano | ml | 1.897,34 | $ 16.232,15 | $ 30.797.907,48 |
| 8 | VARIOS | | | | $ 2.252.881,86 |
| 8.01 | Marrano de agua para reposición de tuberias | ml | 490,67 | $ 4.591,44 | $ 2.252.881,86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Costo Directo | | | $ 1.093.007.280,29 |
| Total Costo Directo ajustado | | | $ 1.093.007.280,29 |
| Administración | % | 32,00% | $ 349.762.329,69 |
| Imprevistos | % | 0,00% | $ - |
| Utilidad | % | 5,00% | $ 54.650.364,01 |
| Total Costo | | | $ 1.497.419.974,00 |
| COSTO TOTAL PROYECTO | | | $ 1.497.419.974,00 |

| | Nombre | Firma |
|---|---|---|
| Elaboró: | LEONARDO CATAÑO RODRIGUEZ - Ing. Contratista | |
| Revisó: | CARLOS ANDRES TABARES VELASQUEZ - Gestor Planeación Técnica | |
| Aprobó: | MONIKANDREA RODRIGUEZ GALLEGO - Subgerente Técnico | |

EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA

REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO

epa

MATRIZ PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE A.I.U.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COSTO DIRECTO ESTIMADO DE OBRA sicm | $ 1.861.867.298 | | | | | | | | |
| | Término estimado de ejecución de obra (Meses) | 4,6 | MESES | 138,00 | DIAS | | | | | |
| 1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL | | | | | | | | | | |
| | CANTIDAD | CARGO | CATEGORÍA | | DEDICACIÓN | TOPE MÁXIMO SALARIO | PLAZO CONSTRUCCION | FACTOR PRESTACIONAL | CANTIDAD DE PERSONAL / SALARIO / PLAZO / DEDICACION / PRESTACIONES | PORCENTAJE |
| | A | | | B1 | B2 | C | D2 | E | G= B2 * C * D2 * E | |
| 1.1 PERSONAL PROFESIONAL, ESPECIALISTA Y TECNICO EN CONSTRUCCION | | | | | | | | | | |
| | 1 | DIRECTOR DE OBRA | | | 30,0% | $7.800.000,00 | 4,0 | 1,48 | $13.555.800 | |
| | 1 | INGENIERO RESIDENTE REDES | | | 100,0% | $6.340.000,00 | 4,0 | 1,48 | $38.441.900 | |
| | 1 | ASESOR GEOTECNISTA | | | 30,0% | $7.190.000,00 | 4,0 | 1,48 | $12.528.806 | |
| 1.2 PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO SOCIAL, AMBIENTAL Y SSO | | | | | | | | | | |
| | 1 | PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | 100,0% | $4.425.000,00 | 4,0 | 1,48 | 325.812.800 | |
| 1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | $22.646.500 | 8,02% |
| 2. COSTOS VARIOS | | | | | | | | | | |
| Descripcion | | | | | Cantidad | Unidad | Repeticion | Valor Unitario | Valor Parcial | |
| 2.1 GASTOS GENERALES | | | | | | | | | | |
| Amoblamiento de Bodega (incluye servicios publicos) | | | | | 1,0 | mes | 4,0 | $1.000.000,00 | $4.000.000,00 | |
| Suministro e instalación vallas informativas en lona en estructura metálica (8 m2) | | | | | 1,0 | und | 1,0 | $1.200.000,00 | $1.200.000,00 | |
| Cerramiento de vias preventivo PP (2 usos) | | | | | 450,0 | ml | 1,0 | $6.470,79 | $2.461.842,00 | |
| señalizacion aprovisionacion e obra | | | | | 8,0 | und | 1,0 | $131.040,00 | $1.048.320,00 | |
| Plano record y formatos de seguna | | | | | 2,0 | Dia | 1,0 | 3586.300,00 | $1.172.800,00 | |
| Aseo General (cuadrilla 0 0:2) | | | | | 1,0 | hora | 24,0 | $15.598,00 | $374.352,00 | |
| SUBTOTAL GASTOS GENERALES | | | | | | | | | $16.257,514 | 0,84% |
| 2.2 PLANES | | | | | | | | | | |
| Descripcion | | | | | COSTO | | | | VALOR ($) | |
| PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO) | | | | | $ 4.628.495,33 | | | | $4.628.495,33 | |
| SUBTOTAL COSTOS PLANES | | | | | | | | | $4.629.495 | 0,42% |
| 3. GASTOS OPERACIONALES | | | | | COSTO POR MES | | PLAZO CONSTRUCCION | ENSAYOS (%CD) | VALOR ($) | |
| GASTOS DE OFICINA | | | | | $ 330.409,00 | | 4,0 | | $1.321.636,81 | |
| ENSAYOS DE LABORATORIO | | | | | | | | 0,30% | $3.279.021,84 | |
| SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | $4.900.668 | 0,42% |
| 4. OTROS GASTOS | | | | | | | | | | |
| 4.1 ELEMENTOS DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | |
| | | | | | COSTO | CANT PERSONAS | No. Entregas EPP'S | | VALOR ($) | |
| ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA | | | | | $ 80.000,00 | 43,00 | 1,0 | | $3.440.000,00 | |
| SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | $3.440.000 | 0,31% |
| 5. IMPUESTOS Y GARANTÍAS | | | | | | | | | | |
| 5.1 IMPUESTOS | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | | | | | | | | | VALOR ($) | |
| ESTAMPILLA BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | | | | | | | | 2% | $ 20.948.599 | |
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA | | | | | | | | 1,5% | $ 22.461.300 | |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL | | | | | | | | 2% | $ 20.948.599 | |
| ESTAMPILLA PRO-DEPORTE | | | | | | | | 2% | $ 20.948.599 | |
| ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR | | | | | | | | 2% | $ 20.948.599 | |
| CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (IMPUESTO DE GUERRA) | | | | | | | | 6% | $ 74.970.990 | |
| IMPUESTO DE TIMBRE | | | | | | | | 1% | $ 14.074.200 | |
| SUBTOTAL IMPUESTOS | | | | | | | | | $232.196.896 | 21,04% |
| 5.2 GARANTIAS | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | VR BASE | | | | | | | FACTOR | VALOR ($) | |
| POLIZAS Y GARANTIAS | $ 1.437.419.974 | | | | | | | 0,42% | $ 6.298.164 | |
| TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS | | | | | | | | | $6.298.164 | 0,58% |
| A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3+4) | | | | | | | | | 32,90% | |
| I. IMPREVISTOS | | | | | | | | | 0,00% | |
| U. UTILIDAD | | | | | | | | | 5,00% | |
| A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD) | | | | | | | | | 37,90% | 37,00% |

Elaboró: LEONARDO CATAÑO RODRIGUEZ - Ing. Contratista
Revisó: Arq. CARLOS ANDRES TABARES VELASQUEZ - Gestor Planeación Técnica
Aprobó: Arq. MONKANDREA RODRIGUEZ GALLEGO - Subgerente Técnica

| Actividad | | Tipo | U.M. | Cantidad | Vr.Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 PRELIMINARES** | | | | | | |
| **111** | **Localización y replanteo acueducto - alcantarillado** | | ml | | | 4.869,53 |
| 11 | Comisión topográfica (1Top+ 1 Cad1+2Cad2) | Ins | hr | 0,04 | 89.044,00 | 3.561,76 |
| 65 | Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 3.561,76 | 178,09 |
| 66 | Acarreo horizontal | Ins | % | 4,00 | 3.561,76 | 142,47 |
| 77 | Puntilla de 2" | Ins | lb | 0,03 | 4.487,00 | 134,61 |
| 79 | Estacon lata de guadua | Ins | und | 0,07 | 4.300,00 | 301,00 |
| 80 | Equipos de topografía | Ins | hr | 0,04 | 13.790,00 | 551,60 |
| **112** | **Localización y replanteo domiciliarias y sumideros** | | m2 | | | 3.188,66 |
| 65 | Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 2.785,76 | 139,29 |
| 77 | Puntilla de 2" | Ins | lb | 0,03 | 4.487,00 | 134,61 |
| 83 | Set cimbra | Ins | und | 0,01 | 12.900,00 | 129,00 |
| 9 | Cuadrilla 0:1:1 | Ins | hr | 0,08 | 34.822,00 | 2.785,76 |
| **2 CORTE Y DEMOLICION** | | | | | | |
| **211** | **Corte de pavimento con disco hasta 5 cm de profundidad** | | m2 | | | 5.825,77 |
| 19187 | RC - Agua | Ins | m3 | 0,10 | 1.897,74 | 189,77 |
| 62 | Combustible (Gasolina / Diesel) | Ins | Gln | 0,02 | 16.500,00 | 330,00 |
| 82 | Cortadora de piso hasta 5cm (incluye operario) | Ins | ml | 1,00 | 5.306,00 | 5.306,00 |
| **212** | **Corte de pavimento con disco hasta 10 cm de profundidad** | | ml | | | 10.328,77 |
| 19187 | RC - Agua | Ins | m3 | 0,10 | 1.897,74 | 189,77 |
| 62 | Combustible (Gasolina / Diesel) | Ins | Gln | 0,03 | 16.500,00 | 495,00 |
| 85 | Cortadora de pavimento hasta 10 cm (Incluye Operario) | Ins | ml | 1,00 | 9.644,00 | 9.644,00 |
| **213** | **Demolición de pavimento de concreto hasta 20 cm de espesor** | | m2 | | | 55.842,17 |
| 3 | Cuadrilla 0:0:2 | Ins | hr | 0,72 | 24.410,00 | 17.575,20 |
| 65 | Herramienta menor | Ins | % | 4,00 | 17.575,20 | 703,01 |
| 66 | Acarreo horizontal | Ins | % | 5,00 | 17.575,20 | 878,76 |
| 86 | Compresor de aire 2 martillos (No Incluye Operario) | Ins | hr | 0,60 | 61.142,00 | 36.685,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **214 Demolición de andén y/o cuneta hasta 10 cm de espesor** | | m2 | | | 26.606,90 |
| 3 Cuadrilla 0:0:2 | Ins | hr | 1,00 | 24.410,00 | 24.410,00 |
| 65 Herramienta menor | Ins | % | 4,00 | 24.410,00 | 976,40 |
| 66 Acarreo horizontal | Ins | % | 5,00 | 24.410,00 | 1.220,50 |
| **215 demolicion de sardinel en comcreto** | | ml | | | 7.982,07 |
| 3 Cuadrilla 0:0:2 | Ins | hr | 0,30 | 24.410,00 | 7.323,00 |
| 65 Herramienta menor | Ins | % | 4,00 | 7.323,00 | 292,92 |
| 66 Acarreo horizontal | Ins | % | 5,00 | 7.323,00 | 366,15 |
| **216 Demolición de cámara en concreto** | | ml | | | 159.641,40 |
| 3 Cuadrilla 0:0:2 | Ins | hr | 6,00 | 24.410,00 | 146.460,00 |
| 65 Herramienta menor | Ins | % | 4,00 | 146.460,00 | 5.858,40 |
| 66 Acarreo horizontal | Ins | % | 5,00 | 146.460,00 | 7.323,00 |

## 3 EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **311 Excavación manual < 2.0 m** | | m3 | | | 28.203,31 |
| 5 Cuadrilla 0:0:4 | Ins | hr | 0,53 | 48.820,00 | 25.874,60 |
| 65 Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 25.874,60 | 1.293,73 |
| 66 Acarreo horizontal | Ins | % | 4,00 | 25.874,60 | 1.034,98 |
| **312 Excavación manual 2.0 - 4.0 m** | | m3 | | | 42.571,04 |
| 5 Cuadrilla 0:0:4 | Ins | hr | 0,80 | 48.820,00 | 39.056,00 |
| 65 Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 39.056,00 | 1.952,80 |
| 66 Acarreo horizontal | Ins | % | 4,00 | 39.056,00 | 1.562,24 |
| **314 Desmonte, retiro o demolición de tubería existente 12"-14"** | | ml | | | 24.904,62 |
| 117 Retroexcavadora | Ins | hr | 0,03 | 112.500,00 | 3.375,00 |
| 4 Cuadrilla 0:0:3 | Ins | hr | 0,56 | 36.615,00 | 20.504,40 |
| 65 Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 20.504,40 | 1.025,22 |
| **315 Lleno Compactado Material De Sitio** | | m3 | | | 23.820,52 |
| 106 Vibrocompactador de placa (tipo rana) | Ins | día | 0,05 | 50.700,00 | 2.535,00 |
| 5 Cuadrilla 0:0:4 | Ins | hr | 0,40 | 48.820,00 | 19.528,00 |
| 65 Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 19.528,00 | 976,40 |
| 66 Acarreo horizontal | Ins | % | 4,00 | 19.528,00 | 781,12 |
| **316 Lleno Compactado Con Material De Prestamo** | | m3 | | | 75.622,60 |
| 106 Vibrocompactador de placa (tipo rana) | Ins | día | 0,05 | 50.700,00 | 2.535,00 |
| 107 Tierra Amarilla | Ins | m3 | 1,30 | 17.000,00 | 22.100,00 |
| 36 Transporte de material | Aná | m3-km | 20,00 | 1.524,16 | 30.483,20 |
| 5 Cuadrilla 0:0:4 | Ins | hr | 0,40 | 48.820,00 | 19.528,00 |
| 65 Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 19.528,00 | 976,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **317** | **Suministro E Instalación De Cama Para Cimentación Con Material Triturado** | | m3 | | | 141.157,70 |
| 14 | Triturado 1/2", 3/4" y 1" Inc transporte | Ins | m3 | 1,20 | 95.459,00 | 114.550,80 |
| 3 | Cuadrilla 0:0:2 | Ins | hr | 1,00 | 24.410,00 | 24.410,00 |
| 65 | Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 24.410,00 | 1.220,50 |
| 66 | Acarreo horizontal | Ins | % | 4,00 | 24.410,00 | 976,40 |
| **318** | **Entibado Tipo B (2 Usos)** | | m2 | | | 61.526,28 |
| 104 | Telera | Ins | und | 1,00 | 31.900,00 | 31.900,00 |
| 65 | Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 22.572,96 | 1.128,65 |
| 66 | Acarreo horizontal | Ins | % | 4,00 | 22.572,96 | 902,92 |
| 77 | Puntilla de 2" | Ins | lb | 0,25 | 4.487,00 | 1.121,75 |
| 8 | Cuadrilla 0:1:2 | Ins | hr | 0,48 | 47.027,00 | 22.572,96 |
| 98 | Guadua Cepa x 6 m | Ins | und | 0,30 | 13.000,00 | 3.900,00 |
| **319** | **Cargue Y Retiro Material Sobrante** | | m3 | | | 99.157,47 |
| 2 | Cuadrilla 0:0:1 | Ins | hr | 1,25 | 12.205,00 | 15.256,25 |
| 36 | Transporte de material | Anâ | m3-km | 26,00 | 1.524,16 | 39.628,16 |
| 65 | Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 15.256,25 | 762,81 |
| 66 | Acarreo horizontal | Ins | % | 4,00 | 15.256,25 | 610,25 |
| 88 | Disposicion de escombros | Ins | m3 | 1,30 | 33.000,00 | 42.900,00 |
| **4** | **SUMINISTRO, INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO** | | | | | |
| **411** | **Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=6"** | | ml | | | 62.561,68 |
| 23 | Tubería doble pared 6" | Ins | ml | 1,00 | 48.264,92 | 48.264,92 |
| 264 | Limpiador removedor 1/4 de galón | Ins | gr | 1,50 | 78,84 | 118,26 |
| 265 | Lubricante (unidad por 500 gr) | Ins | gr | 1,00 | 56,33 | 56,33 |
| 65 | Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 11.143,04 | 557,15 |
| 67 | Desperdicio | Ins | % | 5,00 | 48.439,51 | 2.421,98 |
| 9 | Cuadrilla 0:1:1 | Ins | hr | 0,32 | 34.822,00 | 11.143,04 |
| **412** | **Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=10"** | | ml | | | 129.490,85 |
| 25 | Tubería doble pared 10" | Ins | ml | 1,00 | 100.772,71 | 100.772,71 |
| 264 | Limpiador removedor 1/4 de galón | Ins | gr | 2,30 | 78,84 | 181,33 |
| 265 | Lubricante (unidad por 500 gr) | Ins | gr | 1,50 | 56,33 | 84,50 |
| 65 | Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 22.286,08 | 1.114,30 |
| 67 | Desperdicio | Ins | % | 5,00 | 101.038,54 | 5.051,93 |
| 9 | Cuadrilla 0:1:1 | Ins | hr | 0,64 | 34.822,00 | 22.286,08 |
| **413** | **Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=12"** | | ml | | | 177.240,43 |
| 26 | Tubería doble pared 12" | Ins | ml | 1,00 | 141.982,57 | 141.982,57 |
| 264 | Limpiador removedor 1/4 de galón | Ins | gr | 3,05 | 78,84 | 240,46 |
| 265 | Lubricante (unidad por 500 gr) | Ins | gr | 2,00 | 56,33 | 112,66 |
| 65 | Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 26.464,72 | 1.323,24 |
| 67 | Desperdicio | Ins | % | 5,00 | 142.335,69 | 7.116,78 |
| 9 | Cuadrilla 0:1:1 | Ins | hr | 0,76 | 34.822,00 | 26.464,72 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **414** | **Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=14"** | | ml | | | 251.868,39 |
| 264 | Limpiador removedor 1/4 de galón | Ins | gr | 3,05 | 78,84 | 240,46 |
| 265 | Lubricante (unidad por 500 gr) | Ins | gr | 2,00 | 56,33 | 112,66 |
| 27 | Tubería doble pared 14" | Ins | ml | 1,00 | 212.708,59 | 212.708,59 |
| 65 | Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 26.812,94 | 1.340,65 |
| 67 | Desperdicio | Ins | % | 5,00 | 213.061,71 | 10.653,09 |
| 9 | Cuadrilla 0:1:1 | Ins | hr | 0,77 | 34.822,00 | 26.812,94 |
| **415** | **Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=16"** | | ml | | | 312.135,48 |
| 264 | Limpiador removedor 1/4 de galón | Ins | gr | 3,80 | 78,84 | 299,59 |
| 265 | Lubricante (unidad por 500 gr) | Ins | gr | 2,50 | 56,33 | 140,82 |
| 28 | Tubería doble pared 16" | Ins | ml | 1,00 | 265.793,66 | 265.793,66 |
| 65 | Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 31.037,82 | 1.551,89 |
| 67 | Desperdicio | Ins | % | 5,00 | 266.234,07 | 13.311,70 |
| 8 | Cuadrilla 0:1:2 | Ins | hr | 0,66 | 47.027,00 | 31.037,82 |
| **416** | **Suministro e Instalación de Silla yee 12"x6"** | | und | | | 287.471,63 |
| 122 | Adhesivo epoxico para tubería doble pared 1/2 Gln | Ins | und | 0,12 | 262.184,00 | 31.462,08 |
| 125 | Silla yee 315mm x 160 mm (12"x6") | Ins | und | 1,00 | 233.919,71 | 233.919,71 |
| 19 | Alambre negro #17 | Ins | Kg/pis | 0,03 | 11.900,00 | 357,00 |
| 264 | Limpiador removedor 1/4 de galón | Ins | gr | 15,95 | 78,84 | 1.257,50 |
| 65 | Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 19.500,32 | 975,02 |
| 9 | Cuadrilla 0:1:1 | Ins | hr | 0,56 | 34.822,00 | 19.500,32 |

## 5 INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS D- CAMARAS DE CAIDA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **511** | **Construcción de Atraque en concreto de 21 MPa red principal y cámaras de caida** | | m3 | | | 626.696,37 |
| 3 | Concreto simple 21 MPa (3000 psi) | Aná | m3 | 1,10 | 461.757,79 | 507.933,57 |
| 346 | Cuadrilla 0:1:3 | Ins | hr | 1,50 | 59.232,00 | 88.848,00 |
| 65 | Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 88.848,00 | 4.442,40 |
| 73 | Cuarton de revoltura x 3 mts | Ins | und | 0,30 | 12.750,00 | 3.825,00 |
| 76 | Tabla de revoltura x 3 mts (24 cm x 2.5 cm) | Ins | und | 1,00 | 20.750,00 | 20.750,00 |
| 77 | Puntilla de 2" | Ins | lb | 0,20 | 4.487,00 | 897,40 |
| **512** | **Suministro e Instalación de tubería tipo doble pared d=12"** | | ml | | | 177.240,43 |
| 26 | Tubería doble pared 12" | Ins | ml | 1,00 | 141.982,57 | 141.982,57 |
| 264 | Limpiador removedor 1/4 de galón | Ins | gr | 3,05 | 78,84 | 240,46 |
| 265 | Lubricante (unidad por 500 gr) | Ins | gr | 2,00 | 56,33 | 112,66 |
| 65 | Herramienta menor | Ins | % | 5,00 | 26.464,72 | 1.323,24 |
| 67 | Desperdicio | Ins | % | 5,00 | 142.335,69 | 7.116,78 |
| 9 | Cuadrilla 0:1:1 | Ins | hr | 0,76 | 34.822,00 | 26.464,72 |

| | Documento Controlado |
|---|---|
| **Acta Parcial** | Código: DJSG-R-008 |
| | Versión: *10* |
| | Fecha de Emisión: *24-06-14* |
| | Pagina: 1/1 |

**Cláusula de Protección de Datos Personales:** Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP., no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | **CONTRATO DE OBRA No. 040 DE 2025** | | | | | | | |
| **Objeto** | **REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO** | | | | | | | |
| **Valor Contrato** | **Inicial** | $ 3.169.305.744,00 | **CDP No.** | 1828 | **RPC No.** | 2441 | | |
| | **Adicional** | N.A | **CDP No.** | N.A | **RPC No.** | N.A | | |
| **Contratista** | **MARCO JULIO SUESCUN LOZANO** | | | | **Fecha Acta Parcial** | **AA** | **MM** | **DD** |
| **Supervisor y/o Interventor** | **JULIAN ENRIQUE MORALES DUQUE** | | | | | **2026** | **6** | **30** |

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista y supervisor con el objeto de suscribir la presente Acta Parcial No. ___4___ del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

| **Fecha de Inicio** | **AA** | **MM** | **DD** | **Plazo de Ejecución** | SEIS (6) MESES | **Prorroga** | **QUINCE (15) DIAS** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2025** | **12** | **26** | | | | |



| **Estado de Cuenta** | | |
|---|---|---|
| **Valor Contrato** | **$** | **3.169.305.744,00** |
| **Anticipo (Si lo hay)** | N.A | |
| **Valor Acta No 1** | **$** | 836.107.253,49 |
| **Valor Acta No 2** | **$** | 1.131.705.493,99 |
| **Valor Acta No 3** | **$** | 648.913.136,40 |
| **Valor Acta No 4** | **$** | 445.029.920,35 |
| **Valor a pagar en la presente Acta No 4.** | **$** | 400.526.928,32 |
| **Saldo (Valor pendiente para pago)** | **$** | 107.549.939,77 |

| **Entidad Bancaria del Contratista** | **PAGO EN CHEQUE** | **Cuenta** | **Ahorros No.** | **N.A** |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Corriente No.** | **N.A** |

| **Criterios** \ **Calificación** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Calidad | | | | | X |
| Cumplimiento | | | | | X |
| Atención al cliente Interno y Externo | | | | | X |
| Salud y Seguridad en el Trabajo | | | | | X |
| *Gestion Ambiental* | | | | | X |

| **Aportes al Sistema de Seguridad Social** | | | **AA** | **MM** | **DD** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero de la Planilla** | 8641471016<br>8642198419 | **Desde** | 2026 | 5 | 1 |
| | | **Hasta** | 2026 | 6 | 30 |
| **Salud $** | $ | | | | 437.763,13 |
| **Pensión $** | $ | | | | 560.344,80 |
| **ARL $** | CANCELADO POR LA ENTIDAD | | | | |

| **ANEXOS:** | | |
|---|---|---|
| | **Discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra)** | X |
| | **Informe de actividades contractuales (Otro tipo de Contratos)** | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Firma** |  |  | |
| **Nombre** | **MARCO JULIO SUESCUN LOZANO** | **JULIAN ENRIQUE MORALES DUQUE** | |
| | **Contratista** | ***Supervisor y/o Interventor*** | ***Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaria General*** |

**Nota:** las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir"

| | | |
|---|---|---|
| | | Documento Controlado |
| | **Acta Final** | Código: DJSG-R-006 |
| | | Versión: *15* |
| | | Fecha de Emisión: *25-02-18* |
| | | Pagina: 1/1 |

**Cláusula de Protección de Datos Personales:** Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP. no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP.*LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.*

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | CONSULTORÍA No 011 / 2025 | | | | | **Valor Inicial** | $ 119.126.361,90 | **CDP No.** | 1609 | **RPC No.** | 1877 |
| **Objeto** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA REPOSICIÓN DEL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA" | | | | | **Valor anticipo** | N/A | | | | |
| | | | | | | **Adicional** | N/A | **CDP No.** | N/A | **RPC No.** | N/A |
| **Supervisor y/o Interventor** | MAURICIO JAVIER ZAPATA MONTEALEGRE | | | | | **Fecha del Acta final** | | | **AA** | **MM** | **DD** |
| **Contratista** | WILMAR HUMBERTO LOPEZ VELEZ | | | | | | | | 26 | 7 | 14 |
| **Plazo de Ejecución** | 4 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | Días | Prorroga | 130 | Días | **Fecha de Inicio** | | | 25 | 10 | 24 |

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista e interventor con el fin de culminar y recibir a satisfacción del contratante, las actividades objeto del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

| **Estado de Cuenta** | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Contrato** | $ 119.126.361,90 | **Anticipo** (Si lo hay) | N/A |
| **Valor Acta No 1** | $ 48.841.808,38 | | |
| **Valor Acta No 2** | $ 51.688.928,43 | | |
| **Valor Acta No 3** | | | - |
| **Valor a pagar en la presente Acta Final** | $ 18.595.625,09 | **Saldo a liberar** | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Bancaria del Contratista** | Banco de Bogotá | | | **Cuenta** | **Ahorros No.** | | | | | | |
| | | | | | **Corriente No.** | | | 526115910 | | | |
| **Aportes al Sistema de Seguridad Social** | **Numero de la Planilla** | 84982935; 85538452; 85538452; 6014473483; 9503144552; 85548598; 88178795; 88178795 | | **Desde** | **AA** | **MM** | **DD** | **Hasta** | **AA** | **MM** | **DD** |
| | | | | | 26 | 4 | 22 | | 26 | 5 | 12 |
| | **Salud $** | $ 2.301.500 | | **Pensión $** | $ 4.585.300 | | | **ARL $** | $ 1.554.600 | | |

| **Anexar: Si es contrato de Obra** | | | |
|---|---|---|---|
| Formato de discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra) | | No de Anexos | |
| **Anexar: (Otros Contratos)** | | | |
| Informe de actividades contractuales | X | Numero de Folios | 1 |

| **Calificación de la Actividad Ejecutada por el Contratista** | | | | **Observaciones de la Calificación** |
|---|---|---|---|---|
| **Nota:** Para la calificación **utilice una escala del 1 al 5** donde 5 es la máxima nota. | | | | El contratista cumplio con las actividades requeridas para alcanzar la calificación de los criterios de evaluación establecidos. |
| **Criterios** \ **Calificación** | **Factor de ponderación** | **Calificación** | **Total** | |
| Calidad | 35% | 5 | 35% | |
| Cumplimiento | 20% | 5 | 20% | |
| Atención al cliente Interno y Externo | 15% | 5 | 15% | |
| Salud y Seguridad en el Trabajo | 15% | 5 | 15% | |
| Gestion Ambiental | 15% | 5 | 15% | |
| Gran total | 100% | 5 | 100% | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Firma** | | | |
| **Nombre** | WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VELEZ | MAURICIO JAVIER ZAPATA MONTEALEGRE | |
| | **Contratista** | **Supervisor y/o Interventor** | **Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaria General** |

**Nota:** las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

| Documento Controlado | |
|---|---|
| Código: DJSG-R-006 | 1/1 |
| Versión: 15 | |
| Fecha de Emisión: 25-02-18 | |
| Pagina: | |

# Acta Final

**Cláusula de Protección de Datos Personales:** Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP, no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP.*LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentado Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.*

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | CONTRATO DE CONSULTORIA 012-2025 | | | | | **Valor inicial** | $ 528.590.884 | **CDP No.** | 01-902-202501624 | **RPC No.** | 01-903-202501906 |
| **Objeto** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE ARMENIA | | | | | **Valor anticipo** | N/A | | | | |
| | | | | | | **Adicional** | N/A | **CDP No.** | N/A | **RPC No.** | N/A |
| **Supervisor y/o Interventor** | JULIAN DAVID OSPINA LONDOÑO - GESTOR TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (e) | | | | | **Fecha del Acta final** | | | **AA** | **MM** | **DD** |
| **Contratista** | JUAN JOSE RESTREPO ROMERO | | | | | | | | 2026 | 6 | 30 |
| **Plazo de Ejecución** | SIETE (7) MESES | **Dias** | Prorroga | VEINTICINCO (25) DÍAS | **Dias** | **Fecha de Inicio** | | | 2025 | 11 | 6 |

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista e interventor con el fin de culminar y recibir a satisfacción del contratante, las actividades objeto del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

| **Estado de Cuenta** | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Contrato** | 528.590.884 | **Anticipo (Si lo hay)** | Sumar inicial y adicional si hay |
| **Valor Acta No 1** | $ | | 75.512.983,43 |
| **Valor Acta No 2** | $ | | 75.512.983,43 |
| **Valor Acta No 3** | $ | | 75.512.983,43 |
| **Valor Acta No 4** | $ | | 75.512.983,43 |
| **Valor Acta No 5** | $ | | 75.512.983,43 |
| **Valor Acta Final** | $ | | 151.025.966,85 |
| **Valor a pagar en la presente Acta Final** | 135.923.370,17 | **Saldo a liberar** | $ - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Bancaria del Contratista** | BANCOLOMBIA | | | **Cuenta** | **Ahorros No.** | | | 136600217451 | | | |
| | | | | | **Corriente No.** | | | | | | |
| **Aportes al Sistema de Seguridad Social** | **Numero de la Planilla** | 9505201263 9506784164 9505952969 9505952780 9507687395 9507845144 | | **Desde** | **AA** | **MM** | **DD** | **Hasta** | **AA** | **MM** | **DD** |
| | | | | | 2026 | 5 | 1 | | 2026 | 6 | 30 |
| | **Salud $** | $ | 3.015.600,00 | **Pensión $** | $ | 4.585.000,00 | | **ARL $** | $ | 2.181.000,00 | |

| **Anexar: Si es contrato de Obra** | | | |
|---|---|---|---|
| Formato de discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra) | | No de Anexos | |
| **Anexar: (Otros Contratos)** | | | |
| Informe de actividades contractuales | | Numero de Folios | |

| **Calificación de la Actividad Ejecutada por el Contratista** | | | | **Observaciones de la Calificación** |
|---|---|---|---|---|
| **Nota:** Para la calificación *utilice una escala del 1 al 5* donde 5 es la máxima nota. | | | | |
| **Criterios** / **Calificación** | ***Factor de ponderación*** | ***Calificación*** | ***Total*** | |
| Calidad | *35%* | *5* | *35%* | |
| Cumplimiento | *20%* | *5* | *20%* | |
| Atención al cliente Interno y Externo | *15%* | *5* | *15%* | |
| Salud y Seguridad en el Trabajo | *15%* | *5* | *15%* | |
| Gestion Ambiental | *15%* | *5* | *15%* | |
| Gran total | *100%* | *5* | *100%* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Firma** | Juan Jose Restrepo R | | |
| **Nombre** | JUAN JOSE RESTREPO ROMERO | JULIAN DAVID OSPINA LONDOÑO - GESTOR TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (e) | |
| **Contratista** | | **Supervisor y/o Interventor** | **Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaría General** |

**Nota:** las celdas sombreadas describen la información que debe consignarse en los espacios en blanco, estas sirven de guía y no deben ser modificadas, una vez diligenciado el Registro suprima el sombreado "para imprimir".

Powered by CamScanner

| | Documento Controlado |
|---|---|
| Acta Parcial | Código: DJSG-R-008 |
| | Versión: *10* |
| | Fecha de Emisión: *24-06-14* |
| | Pagina: 1/1 |

**Cláusula de Protección de Datos Personales:** Los datos personales aquí consignados tiene carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los participantes y de Empresas Públicas de Armenia ESP., no divulgar información alguna o usarla en propósitos diferentes al objetivo por la cual es diligenciado este registro, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Lo anterior en cumplimiento de las políticas de seguridad de la información de Empresas Públicas de Armenia ESP. LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Ver sentencia C-748 de 2011. Ver Decreto 255 de 2022.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 018 DE 2025** | | | | | | | |
| **Objeto** | **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO COMBINADO DEL BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA** | | | | | | | |
| **Valor Contrato** | **Inicial** | $ 348.741.601,00 | **CDP No.** | 1872 | **RPC No.** | 2217 | | |
| | **Adicional** | N.A | **CDP No.** | N.A | **RPC No.** | N.A | | |
| **Contratista** | **JULIAN ENRIQUE MORALES DUQUE** | | | | **Fecha Acta Parcial** | **AA** | **MM** | **DD** |
| **Supervisor y/o Interventor** | **JULIAN DAVID OSPINA LONDONO** | | | | | **2026** | **5** | **31** |

En la ciudad de Armenia, Quindío, en la fecha antes indicada se reunieron contratista y supervisor con el objeto de suscribir la presente Acta Parcial No. 2 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

| **Fecha de Inicio** | **AA** | **MM** | **DD** | **Plazo de Ejecución** | SIETE (7) MESES | **Prorroga** | **N.A** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2025** | **12** | **26** | | | | |

| **Estado de Cuenta** | | |
|---|---|---|
| **Valor Contrato** | **$** | **348.741.601,00** |
| **Anticipo (Si lo hay)** | | N.A |
| **Valor Acta No 1** | $ | 149.460.686,14 |
| **Valor Acta No 2** | $ | 136.507.426,68 |
| **Valor a pagar en la presente Acta No 2.** | $ | 122.856.684,01 |
| **Saldo (Valor pendiente para pago)** | $ | 62.773.488,18 |

| **Entidad Bancaria del Contratista** | **PAGO EN CHEQUE** | **Cuenta** | **Ahorros No.** | **N/A** |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Corriente No.** | **N/A** |

| **Calificación** / **Criterios** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Calidad | | | | | X |
| Cumplimiento | | | | | X |
| Atención al cliente Interno y Externo | | | | | X |
| Salud y Seguridad en el Trabajo | | | | | X |
| *Gestion Ambiental* | | | | | X |

| **Aportes al Sistema de Seguridad Social** | | | **AA** | **MM** | **DD** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero de la Planilla** | 9507596666 9507596799 | **Desde** | 2026 | 4 | 1 |
| | | **Hasta** | 2026 | 5 | 31 |
| **Salud $** | $ | | | | 450.000,00 |
| **Pensión $** | $ | | | | 576.000,00 |
| **ARL $** | CANCELADO POR LA ENTIDAD | | | | |

| **ANEXOS:** | **Discriminación cantidades de obra a pagar (Contrato de Obra)** | N.A |
|---|---|---|
| | **Informe de actividades contractuales (Otro tipo de Contratos)** | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Firma** |  |  | |
| **Nombre** | **JULIAN ENRIQUE MORALES DUQUE** | **JULIAN DAVID OSPINA LONDONO** | |
| | **Contratista** | ***Supervisor y/o Interventor*** | ***Recibo de Documentación Dirección Jurídica y Secretaria General*** |

# CERTIFICADO DE CUENTA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

ARMENIA, QUINDÍO, 25/06/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA** con NIT **8900004399** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA CORRIENTE**

Número 0560136669992887

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# INFORME DE SUPERVISIÓN



Carrera 17 No. 16-00, Armenia Q – CAM Piso 4, C. P. 630004
Tel – (6) 7417100Ext.407, Línea 018000 189264 infraestructura@armenia.gov.co




***Empresas Públicas de Armenia ESP***
*Pablo Cesar Rodriguez Ospina*
*Gerente General*

*Monikandrea Rodriguez Gallego*
*Subgerente Tecnica*
*Supervisora convenio interadministrativo*

**CONTENIDO**

*1. INTRODUCCIÓN* ..... 3
*2. OBJETO DEL CONVENIO* ..... 3
*3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO* ..... 3
*4. CONTEXTO TÉCNICO* ..... 5
*5. IMPACTO ESPERADO* ..... 12
*6. PROYECTOS QUE INTEGRAN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO – MUNICIPIO DE ARMENIA Y EPA ES: CUADRO DE AVANCE DE OBRA EN BASE A LAS ACTAS* ..... 12
7. DESCRIPCIÓN DE OBRA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PARA EL ACTUAL DESEMBOLSO 21
8. EVIDENCIA DEL PROGRESO CONTRACTUAL DEL CONVENIO ..... 27
*9. ESTADO Y AVANCE DE LOS PROYECTOS CON APORTE EN ESPECIE* ..... 29
*10. TABLA DE PRESUPUESTO CON DESEMBOLSO DEL CONVENIO* ..... 60

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto exponer, mediante tablas y anexos, la organización de los proyectos priorizados en el marco del convenio interadministrativo, destacando aquellos sectores que, conforme a lo establecido en las actas de reunión, recibirán atención durante la fase inicial de ejecución. Este documento busca garantizar un inicio planificado, estratégico y coherente con los objetivos del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), así como con las metas de mejoramiento de la infraestructura sanitaria del municipio de Armenia.

## 2. OBJETO DEL CONVENIO

- **Objeto:** aunar esfuerzos institucionales para la reposición y construcción de alcantarillados y colectores para la descontaminación en diferentes barrios de la ciudad de Armenia

## 3. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

**Para el municipio de Armenia: No. 2025-002**
**Para Empresas Públicas de Armenia: No. 2025-001**

**GENERALIDADES**

- **Tipo de convenio:** Interadministrativo.
- **Plazo de ejecución:** 12 meses.
- **Prorroga:** 7 meses.

**2025**

- **Fecha informe 1:** 26/05/2025-25/06/2025
- **Fecha informe 2:** 26/06/2025-25/07/2025
- **Fecha informe 3:** 26/07/2025-25/08/2025
- **Fecha informe 4:** 26/08/2025-25/09/2025
- **Fecha informe 5:** 26/09/2025-25/10/2025
- **Fecha informe 6:** 26/10/2025-25/11/2025
- **Fecha informe 7:** 26/11/2025-25/12/2025

**2026**

- **Fecha informe 8:** 26/12/2025-25/01/2026
- **Fecha informe 9:** 26/01/2026-25/02/2026
- **Fecha informe 10:** 26/02/2026-25/03/2026
- **Fecha informe 11:** 26/03/2026-25/04/2026
- **Fecha informe 12:** 26/04/2026-25/05/2026
- **Fecha informe 13:** 26/05/2026-25/06/2026
- **Fecha informe 14:** 26/06/2026-25/07/2026

- **Valor total convenio:** $ 57.990.241.092
- **Valor aporte municipio de Armenia:** $ 54.757.865.057,00
- **Valor aporte en dinero de EPA ESP:** $ 1.762.210.725
- **Valor aporte en especie EPA ESP:** $ 1.470.165.310
- **valor adicional 1 del contrato por empresas públicas de armenia (aporte EPA ESP) en dinero:** $ 34.151.652,37
- **Valor total convenio con adición 1:** $ 58.024.392.744,37
- **valor adicional 2 del contrato por empresas públicas de armenia (aporte EPA ESP) en dinero:** $ 414,920,059.77
- **Valor total convenio con adición 2:** $ 58,439,312,804.14
- **Solicitud de prórroga para el convenio interadministrativo:** GPT 042 radicado el día 4 del mes de febrero del año 2026.
- **Modificatorio 003:** Cuenta con adición y prorroga en el SECOP II
- **Solicitud de adición para el convenio interadministrativo:** GPT 166 radicado el día 15 del mes de abril del año 2026.
- **valor adicional 3 del contrato por empresas públicas de armenia (aporte EPA ESP) en dinero:** $ 180,212,846.21

## *4. CONTEXTO TÉCNICO*

Estas intervenciones tienen como objetivo cumplir las metas del PSMV, reduciendo la contaminación hídrica y mejorando la infraestructura sanitaria y la cobertura del alcantarillado. El convenio se financia con recursos del empréstito del Municipio de Armenia y aportes de Empresas Públicas de Armenia ESP, lo que agiliza la ejecución de las obras y favorece la calidad ambiental y la salud pública.

Con la ejecución del convenio interadministrativo se ejecutan 27 obras:

- ✓ Construcción de redes de Alcantarillado (Obras:1)
- ✓ Reposición u optimización de redes de Alcantarillado: (Obras:20)
- ✓ Construcción de colectores, interceptores y emisarios finales: (Obras:5)
- ✓ Reposición u optimización de colectores, interceptores y emisarios finales: (Obras:1)

Actualmente, se encuentran en ejecución las siguientes obras e interventorías, cuyo detalle se presentará en un cuadro resumen. En este se consolidará no solo la relación de los proyectos, sino también las asignaciones de los supervisores de obra de cada contrato, el contratista encargado de la ejecución, la fecha de inicio de las obras, el código de asignación correspondiente, el estado actual de avance, entre otros aspectos técnicos y administrativos que permitirán llevar un control más claro y detallado del desarrollo de cada intervención. Dichas ejecuciones se enmarcan en el oficio remitido a la Secretaría de Infraestructura, para la puesta en marcha de estos proyectos. Identificado con los radicados GPT-484 del 22 de agosto de 2025, GPT-485 del 22 de agosto de 2025, 639 del 20 de octubre 2025, GPT- 689 del 7 de noviembre de 2025, GPT- 750 del 2 de diciembre de 2025.

Para el mes correspondiente, se realizó la solicitud con referencia GPT–042, fechada el 4 de febrero de 2026, la cual tuvo como objetivo gestionar la adición presupuestal y la prórroga del Convenio Interadministrativo No. 2025-002, suscrito entre el Municipio de Armenia y Empresas Públicas de Armenia (EPA). Dicho trámite se adelantó con el fin de suscribir el Modificatorio No. 003, mediante el cual se contempló la adición de recursos por un valor total de $414.920.059,77, destinados a cubrir necesidades técnicas

imprevistas en los contratos de obra No. 015 y No. 004 de 2025. Asimismo, se estableció una ampliación del plazo de ejecución por siete (7) meses adicionales, proyectando la finalización del convenio para el 25 de diciembre de 2026. Esta gestión tuvo como propósito garantizar la estabilidad, funcionalidad y culminación integral de las obras de reposición y construcción de alcantarillados y colectores, orientadas a la descontaminación en diversos barrios de la ciudad.

Para el mes de abril del año 2026 se realiza la solicitud de adición al Convenio Interadministrativo No. 002 de 2025, suscrito con el objeto de aunar esfuerzos institucionales para la reposición y construcción de redes de alcantarillado y colectores en distintos sectores de la ciudad de Armenia. Esta gestión tuvo como finalidad incorporar recursos al Contrato de Obra No. 025-2025-EPA ESP, en el marco del alcance del convenio, con el propósito de garantizar la continuidad y cobertura de las intervenciones requeridas para el cumplimiento de los objetivos establecidos en materia de saneamiento básico y descontaminación de fuentes hídricas. Estas situaciones fueron debidamente soportadas en la solicitud de adición presentada por el contratista, incluyendo los respectivos análisis técnicos, financieros y el ajuste del cronograma de obra. En este sentido, el valor de la adición ascendió a la suma de $180.212.846,21.

NOTA 1: La solicitud de adición y prórroga fue radicada ante la Secretaría de Infraestructura el 4 de febrero de 2026, bajo el radicado consecutivo GPT-042 y este cuenta con modificatorio 003 en el SECOP II.

NOTA 2: Solicitud de adición tres (3) fue radicada ante la Secretaría de Infraestructura el 15 de abril de 2026, bajo el radicado consecutivo GPT-166.

## TABLA DE ESTADO DE OBRAS

| PROYECTO | OBRA | ESTADO | VALOR ADJUDICADO | PROYECTOS |
|---|---|---|---|---|
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO VILLA LILIANA Y REPOSICIÓN PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO | O-013-2025 | LIQUIDADO | $ 2,593,905,333.00 | 1 |
| INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VILLA LILIANA DE LA CIUDAD DE ARMENIA | CO-003-2025 | LIQUIDADO | $ 284,372,422.98 | |
| "REPOSICION PARCIAL DE LOS ALCANTARILLADOS CALLE 11A ENTRE CARRERAS 21 Y 21A Y DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO - LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA" | O-006-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | $ 429,681,324.20 | 2 |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y (REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO) | O-009-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | $ 1,770,863,557.69 | 3 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES | CO-008-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | $ 194,984,681.56 | |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA | O-004-2025 | LIQUIDADO | $ 1,915,476,065.39<br>ADICIÓN RECURSOS EPA<br>$ 213,461,225.98 | 4 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA | CO-001-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | $ 209,137,163.41 | |
| "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE | O-007-2025 | LIQUIDADO | $ 1,136,000,050.84 | 5 |

| PROYECTO | OBRA | ESTADO | VALOR ADJUDICADO | PROYECTOS |
|---|---|---|---|---|
| VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA". | | | | |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA | CO-002-2025 | LIQUIDADO | $ 125,235,339.98 | |
| REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CIUDAD DORADA DE LA MZ 16 A LA MZ 14 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | O-005-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | $ 518,455,418.81<br>ADICIÓN RECURSOS EPA<br>$ 34,151,652.37 | 6 |
| REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | O-008-2025 | LIQUIDADO | $ 647,060,915.00 | 7 |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA FACHADA MZ 8 Y9 | O-020-2025 | LIQUIDADO | $ 307,323,487.81 | 8 |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR | O-012-2025 | EN EJECUCION | $ 11,018,281,366.00 | 9 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARAILLADO SIMON BOLIVAR | CO-009-2025 | EN EJECUCION | $ 1,213,719,744.00 | |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO | O-023-2025 | LIQUIDADO | $ 1,382,941,067.85 | 10 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO" | CO-005-2025 | LIQUIDADO | $ 152,012,663.00 | |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA | O-028-2025 | LIQUIDADO | $ 1,826,930,496.76 | 11 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA | CO-006-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | $ 198,857,493.27 | |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA | O-022-2025 | LIQUIDADO | $ 1,128,776,809.98 | 12 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA" | CO-010-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | $ 121,568,976.46 | |

| PROYECTO | OBRA | ESTADO | VALOR ADJUDICADO | PROYECTOS |
|---|---|---|---|---|
| REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E | O-024-2025 | TERMINADO - Acta parcial en trámite | $ 1,082,428,467.75 | 13 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E | CO-011-2025 | TERMINADO - Acta parcial en trámite | $ 119,126,361.90 | |
| REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO ZULDEMAIDA | O-006-2026 | TERMINADO - Acta en trámite | $ 721,974,052.74 | 14 |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO | O-021-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | $ 1,758,013,587.71 | 15 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO" | CO-004-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | $ 191,013,326.00 | |
| CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN | O-018-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | $ 4,801,374,831.00 | 16 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN | CO-012-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | $ 528,590,884.00 | |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I | O-004-2026 | EN EJECUCION | $ 1,003,627,288.72 | 17 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I | CO-017-2025 | EN EJECUCION | $ 109,025,940.00 | |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 | O-040-2025 | SUSPENDIDO | $ 3,169,305,744.00 | 18 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA | CO-018-2025 | SUSPENDIDO | $ 348,741,601.00 | |

| PROYECTO | OBRA | ESTADO | VALOR ADJUDICADO | PROYECTOS |
|---|---|---|---|---|
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 | | | | |
| ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA | O-015-2025 | LIQUIDADO | $ 3,057,299,865.15<br>ADICIÓN RECURSOS EPA $ 201,458,833.79 | 19 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA" | CO-007-2025 | LIQUIDADO | $ 331,013,240.00 | |
| CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001 DE LA CIUDAD DE ARMENIA | O-025-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | $ 1,117,110,954.72<br>ADICIÓN RECURSOS EPA $180.212.846,21 | 20 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001" | CO-015-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | $ 126,179,078.58 | |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA HERMOSA DE LA CIUDAD DE ARMENIA | O-027-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | $ 879,794,397.76 | 21 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO VILLA HERMOSA" DE LA CIUDAD DE ARMENIA | CO-014-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | $ 96,573,223.77 | |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II | O-029-2025 | EN EJECUCION | $ 1,497,379,083.59 | 22 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II" | CO-002-2026 | EN EJECUCION | $ 162,782,072.75 | |
| CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA | O-026-2025 | EN EJECUCION | $ 2,256,786,866.64 | 23 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, | CO-013-2025 | EN EJECUCION | $ 245,423,576.58 | |

| PROYECTO | OBRA | ESTADO | VALOR ADJUDICADO | PROYECTOS |
|---|---|---|---|---|
| CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA" | | | | |
| CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 | O-017-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | $ 2,214,445,514.00 | 24 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3" | CO-016-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | $ 242,550,556.51 | |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES | O-033-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | $ 3,247,759,976.95 | 25 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES | CO-019-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | $ 285,968,599.89 | |
| OPTIMIZACION DESCOLE CALLE 2 BARRIO LAS PALMAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA | O-031-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | $ 611,065,448.20 | 26 |

## 5. IMPACTO ESPERADO

La implementación de estos proyectos está alineada con los objetivos estratégicos del PSMV y tendrá los siguientes impactos:

- Fortalecimiento de la infraestructura sanitaria urbana.
- Mejoramiento de la calidad ambiental en zonas intervenidas.
- Reducción significativa de los tiempos de ejecución originalmente estimados en el PSMV.
- Cumplimiento normativo con los estándares del RAS y otras disposiciones técnicas vigentes.
- Aumento de la cobertura y eficiencia en la prestación del servicio de alcantarillado.

## 6. PROYECTOS QUE INTEGRAN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO – MUNICIPIO DE ARMENIA Y EPA ES: CUADRO DE AVANCE DE OBRA EN BASE A LAS ACTAS

No. 018 de 2025, (OBRA) tiene por objeto CONSTRUCCIÓN COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO. Suscrito con el contratista INCORES CIVILES SAS - RL LUISA FERNANDA TORRES GARCIA por un valor inicial de $ 4.801.374.831 presenta un avance físico del 100%.

No. 024 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICIÓN DEL DESCOLE DEL ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO Suscrito con el contratista ÁLVARO ANTONIO HURTADO OSORIO por un valor inicial de $ 1.082.428.467,75 presenta un avance físico del 100%.

No. 025 de 2025, (OBRA) tiene por objeto CONSTRUCCION DEL COLECTOR DSN-001. Suscrito con el Contratista CONCRETO DEL QUINDIO S.A.S - RL CARLOS ANDRES LOAIZA MONTERO por un valor inicial de $ 1.117.110.954,72 cuanta con adición de $ 180.212.846,21 y presenta un avance físico del 100%.

No. 026 de 2025, (OBRA) tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JAIRO LONDOÑO GUATIVA por un valor inicial de $ 2,256,786,866.64 presenta un avance físico del 82%.

No. 029 de 2025, (OBRA) tiene por objeto REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el Contratista GERMAN GARCIA RODRIGUEZ por un valor inicial de $ 1,497,379,083.59 presenta un avance físico del 60%.

No. 040 de 2025, (OBRA) tiene por objeto la REPOSICION PARCIAL DEL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO Suscrito con el contratista MARCO JULIO SUEZCUN LOZANO por un valor inicial de $ 3.169.305.744 presenta un avance físico del 95%.

No. 011 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO suscrito con el contratista WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ por un valor inicial de $ 119.126.361,90 presenta un avance físico del 100%.

No. 012 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO. Suscrito con el contratista JUAN JOSE RESTREPO ROMERO por un valor inicial de $ 528,590,884.00 y que presenta un avance físico del 100%.

No. 018 de 2025 (INTERVENTORÍA), tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO. Suscrito con el contratista JULIAN ENRIQUE MORALES DUQUE por un valor inicial de $ 348,741,601.00 y que presenta un avance físico del 95%.

El valor conjunto de las actas parciales con saldo a liberar asciende a la suma de $ 3,658,752,672.89 discriminado así:

***TABLA RELACIONADAS AL DESEMBOLSO***

| DESEMBOLSO No. 16 | VALOR | Contratos de Obra No | N° ACTAS |
|---|---|---|---|
| REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO | $ 234,687,572.97 | O- 024 de 2025 (Acta parcial 3- FINAL) | 1 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | $ 136,507,426.68 | CO- 18 de 2025 (Acta parcial 2) | 2 |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 | $ 445,029,920.35 | O- 040 de 2025 (Acta parcial 4) | 3 |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | $ 692,983,968.82 | O- 029 de 2025 (Acta parcial 1) | 4 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E | $ 18,595,625.09 | CO- 011 de 2025 (Acta parcial 3-FINAL) | 5 |
| CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | $ 413,472,158.86 | O - 025 de 2025 (Acta parcial 3- FINAL $ 413,258,607.42) + SALDO A LIBERAR EPA $ 213,551.44 | 6 |
| CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO (EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA - APORTE EN DINERO) | -$ 180,212,846.21 | ADICIÓN CONTRATO (O-025-2025) | |
| CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | $ 762,672,335.50 | O- 026 de 2025 (Acta parcial 3) | 7 |
| CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN | $ 983,990,543.98 | O- 018 de 2025 (Acta parcial 6- FINAL) | 8 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN | $ 151,025,966.85 | CO- 012 de 2025 (Acta parcial 6-FINAL) | 9 |
| DESEMBOLSO # 16 | $ 3,658,752,672.89 | TOTAL | |

## *TABLA DE OBRAS RELACIONADAS AL CONVENIO CON PORCENTAJE DE AVANCE*

| PROYECTO | CÓDIGO DE OBRA | VALOR TOTAL DE INVERSIÓN | VALOR ADJUDICADO | % AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO VILLA LILIANA Y REPOSICIÓN PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO | O-013-2025 | **$ 2,134,649,241.00** | $ 2,131,660,618.00 | **100%** |
| INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VILLA LILIANA DE LA CIUDAD DE ARMENIA | CO-003-2025 | **$ 233,423,892.00** | $ 233,423,892.00 | **100%** |
| "REPOSICION PARCIAL DE LOS ALCANTARILLADOS CALLE 11A ENTRE CARRERAS 21 Y 21A Y DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO - LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA" | O-006-2025 | **$ 430,384,439.00** | $ 429,681,324.20 | **100%** |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y (REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO) | O-009-2025 | **$ 1,409,691,542.00** | $ 1,408,177,707.14 | **100%** |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES | CO-008-2025 | **$ 155,066,070.00** | $ 155,012,821.84 | **100%** |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA | O-004-2025 | **$ 1,917,540,891.00** | $ 1,915,476,065.39 | **100%** |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA DE LA CIUDAD | CO-001-2025 | **$ 210,929,498.00** | $ 209,137,163.41 | **100%** |

| PROYECTO | CÓDIGO DE OBRA | VALOR TOTAL DE INVERSIÓN | VALOR ADJUDICADO | % AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| DE ARMENIA | | | | |
| "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA". | O-007-2025 | **$ 1,138,503,093.00** | $ 1,136,000,050.84 | **100%** |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA | CO-002-2025 | **$ 125,235,340.00** | $ 125,235,339.98 | **100%** |
| REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CIUDAD DORADA DE LA MZ 16 A LA MZ 14 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | O-005-2025 | **$ 519,399,048.00** | $ 518,455,418.81 | **100%** |
| REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | O-008-2025 | **$ 648,153,663.00** | $ 647,060,915.00 | **100%** |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA FACHADA MZ 8 Y 9 | O-020-2025 | **$ 307,344,238.00** | $ 307,323,487.81 | **100%** |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR | O-012-2025 | **$ 11,033,815,859.00** | $ 11,018,281,366.00 | **85%** |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARAILLADO SIMON BOLIVAR | CO-009-2025 | **$ 1,213,719,744.00** | $ 1,213,719,744.00 | **85%** |

| PROYECTO | CÓDIGO DE OBRA | VALOR TOTAL DE INVERSIÓN | VALOR ADJUDICADO | % AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO | O-023-2025 | $ 1,382,943,146.00 | $ 1,382,941,067.85 | 100% |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO" | CO-005-2025 | $ 152,012,663.00 | $ 152,012,663.00 | 100% |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA | O-028-2025 | $ 1,826,993,430.00 | $ 1,826,930,496.76 | 100% |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA | CO-006-2025 | $ 198,859,796.00 | $ 198,857,493.27 | 100% |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA | O-022-2025 | $ 1,129,999,595.00 | $ 1,128,776,809.98 | 100% |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA" | CO-010-2025 | $ 122,182,693.00 | $ 121,568,976.46 | 100% |
| REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | O-024-2025 | $ 1,082,970,000.00 | $ 1,082,428,467.75 | 100% |

| PROYECTO | CÓDIGO DE OBRA | VALOR TOTAL DE INVERSIÓN | VALOR ADJUDICADO | % AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | CO-011-2025 | **$ 119,126,700.00** | $ 119,126,361.90 | **100%** |
| REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO ZULDEMAYDA | **O-006-2026** | **$ 721,980,000.00** | $ 721,974,052.74 | **100%** |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO | O-021-2025 | **$ 1,759,104,654.00** | $ 1,758,013,587.71 | **100%** |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | CO-004-2025 | **$ 191,013,326.00** | $ 191,013,326.00 | **100%** |
| CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN | O-018-2025 | **$ 4,805,371,670.00** | $ 4,801,374,831.00 | **100%** |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN | CO-012-2025 | **$ 528,590,884.00** | $ 528,590,884.00 | **100%** |

| PROYECTO | CÓDIGO DE OBRA | VALOR TOTAL DE INVERSIÓN | VALOR ADJUDICADO | % AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I | O-004-2026 | $ 1,005,031,106.00 | $ 1,003,627,288.72 | 65% |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I | CO-017-2025 | $ 109,025,956.00 | $ 109,025,940.00 | 65% |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | O-040-2025 | $ 3,170,378,194.00 | $ 3,169,305,744.00 | 95% |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | CO-018-2025 | $ 348,741,601.00 | $ 348,741,601.00 | 95% |
| CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | O-015-2025 | $ 3,057,615,923.00 | $ 3,057,299,865.15 | 100% |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA" | CO-007-2025 | $ 331,565,531.00 | $ 331,013,240.00 | 100% |

| PROYECTO | CÓDIGO DE OBRA | VALOR TOTAL DE INVERSIÓN | VALOR ADJUDICADO | % AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DSN-001 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDÍO | O-025-2025 | $ 1,119,272,288.00 | $ 1,117,110,954.72 | 100% |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001" | CO-015-2025 | $ 126,182,811.00 | $ 126,179,078.58 | 100% |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA HERMOSA DE LA CIUDAD DE ARMENIA | O-027-2025 | $ 880,728,019.00 | $ 879,794,397.76 | 100% |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO VILLA HERMOSA" DE LA CIUDAD DE ARMENIA | CO-014-2025 | $ 96,880,082.00 | $ 96,573,223.77 | 100% |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II | O-029-2025 | $ 1,497,419,974.00 | $ 1,497,379,083.59 | 60% |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II" | CO-002-2026 | $ 162,782,073.00 | $ 162,782,072.75 | 60% |
| CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | O-026-2025 | $ 2,259,090,426.00 | $ 2,256,786,866.64 | 70% |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA" | CO-013-2025 | $ 245,465,190.00 | $ 245,423,576.58 | 70% |
| CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 | O-017-2025 | $ 2,217,571,437.00 | $ 2,214,445,514.00 | 100% |


| PROYECTO | CÓDIGO DE OBRA | VALOR TOTAL DE INVERSIÓN | VALOR ADJUDICADO | % AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3" | CO-016-2025 | $ 242,550,557.00 | $ 242,550,556.51 | 100% |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | O-033-2025 | $ 3,250,046,038.00 | $ 3,247,759,976.95 | 100% |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | CO-019-2025 | $ 285,969,806.00 | $ 285,968,599.89 | 100% |
| OPTIMIZACION DESCOLE CALLE 2 BARRIO LAS PALMAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA | O-031-2025 | $ 614,753,655.00 | $ 611,065,448.20 | 100% |

# 7. DESCRIPCIÓN DE OBRA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA PARA EL ACTUAL DESEMBOLSO

Con el propósito de facilitar el seguimiento al estado de ejecución de las obras desarrolladas en el marco del Convenio Interadministrativo, en el presente informe se consolida la información correspondiente al avance de los proyectos, permitiendo presentar de manera organizada el estado de ejecución de las actividades, el progreso alcanzado y los aspectos relevantes para el control y monitoreo de su desarrollo, con base en la información disponible a la fecha de elaboración del informe.

**Descripción – Contrato de Obra No. 024 de 2025 e Interventoría No. CO-011 de 2025. REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E**









*Registro Fotográfico: Contrato de obra Nro. O- 024 de 2025*

**Descripción – Contrato de Obra No. 025 de 2025 e Interventoría No. CO-015 de 2025. CONSTRUCCIÓN COLECTOR DSN-001**



*Registro Fotográfico: Contrato de obra Nro. O- 025 de 2025*

**Descripción – Contrato de Obra No. 040 de 2025 e Interventoría No. CO-018 de 2025. REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3**









*Registro Fotográfico: Contrato de obra Nro. O- 040 de 2025*

**Descripción – Contrato de Obra No. 029 de 2025 e Interventoría No. CO-002 de 2026. REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II**



*Registro Fotográfico: Contrato de obra Nro. O- 029 de 2025*

**Descripción – Contrato de Obra No. 018 de 2025 e Interventoría No. CO-012 de 2025. CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN**




*Registro Fotográfico: Contrato de obra Nro. O- 018 de 2025*

# 8. EVIDENCIA DEL PROGRESO CONTRACTUAL DEL CONVENIO

Con el fin de ejercer un control efectivo sobre el porcentaje de avance de las obras, se adopta una metodología de seguimiento que consiste en la elaboración de un resumen individual por cada proyecto ejecutado en el marco del Convenio Interadministrativo, identificado para el Municipio de Armenia con el No. 2025-002 y para Empresas Públicas de Armenia (EPA E.S.P.) con el No. 2025-001. Esta metodología responde al número de obras e interventorías actualmente en ejecución y permite establecer una relación directa entre el avance físico de cada obra y su respectiva interventoría. De esta manera, se facilita el control detallado del progreso de los proyectos, la verificación de las actividades ejecutadas y la cuantificación precisa de los porcentajes de ejecución alcanzados a la fecha del informe.

## PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA

| OBRA | OBJETO | ESTADO | % AVANCE DE OBRA |
|---|---|---|---|
| 1 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO VILLA LILIANA Y REPOSICIÓN PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO | LIQUIDADO | 100% |
| 2 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VILLA LILIANA DE LA CIUDAD DE ARMENIA | LIQUIDADO | 100% |
| 3 | "REPOSICION PARCIAL DE LOS ALCANTARILLADOS CALLE 11A ENTRE CARRERAS 21 Y 21A Y DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO - LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA" | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | 100% |
| 4 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y (REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO) | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | 100% |
| 5 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES | TERMINADO - Acta en trámite | 100% |
| 6 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA | LIQUIDADO | 100% |
| 7 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | 100% |
| 8 | "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA". | LIQUIDADO | 100% |
| 9 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA | LIQUIDADO | 100% |

| OBRA | OBJETO | ESTADO | % AVANCE DE OBRA |
|---|---|---|---|
| 10 | REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CIUDAD DORADA DE LA MZ 16 A LA MZ 14 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | 100% |
| 11 | REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | LIQUIDADO | 100% |
| 12 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA FACHADA MZ 8 Y9 | LIQUIDADO | 100% |
| 13 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR | EN EJECUCION | 85% |
| 14 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARAILLADO SIMON BOLIVAR | EN EJECUCION | 85% |
| 15 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO | LIQUIDADO | 100% |
| 16 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO" | LIQUIDADO | 100% |
| 17 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA | LIQUIDADO | 100% |
| 18 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | 100% |
| 19 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA | LIQUIDADO | 100% |
| 20 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA" | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | 100% |
| 21 | REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E | TERMINADO - Acta parcial en trámite | 100% |
| 22 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E | TERMINADO - Acta parcial en trámite | 100% |
| 23 | REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO ZULDEMAIDA | TERMINADO - Acta en trámite | 100% |
| 24 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO | TERMINADO - Acta en trámite | 100% |
| 25 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO" | TERMINADO - Acta en trámite | 100% |
| 26 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN | TERMINADO - Acta en trámite | 100% |
| 27 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN | TERMINADO - Acta en trámite | 100% |
| 28 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I | EN EJECUCION | 65% |
| 29 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I | EN EJECUCION | 65% |
| 30 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 | SUSPENDIDO | 95% |
| 31 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, | SUSPENDIDO | 95% |

| OBRA | OBJETO | ESTADO | % AVANCE DE OBRA |
|---|---|---|---|
| | CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 | | |
| 32 | ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA | LIQUIDADO | 100% |
| 33 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA" | LIQUIDADO | 100% |
| 34 | CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001 | TERMINADO - Acta en trámite | 100% |
| 35 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001" | TERMINADO - Acta en trámite | 100% |
| 36 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA HERMOSA | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | 100% |
| 37 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO VILLA HERMOSA" | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | 100% |
| 38 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II | EN EJECUCION | 60% |
| 39 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II" | EN EJECUCION | 60% |
| 40 | CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA | EN EJECUCION | 70% |
| 41 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA" | EN EJECUCION | 70% |
| 42 | CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 | TERMINADO - Acta en trámite | 100% |
| 43 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3" | TERMINADO - Acta en trámite | 100% |
| 44 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES | TERMINADO - Acta en trámite | 100% |
| 45 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES | TERMINADO - Acta en trámite | 100% |
| 46 | OPTIMIZACION DESCOLE CALLE 2 BARRIO LAS PALMAS | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | 100% |

## *9. ESTADO Y AVANCE DE LOS PROYECTOS CON APORTE EN ESPECIE*

A continuación, se presenta la tabla de seguimiento de proyectos de infraestructura de alcantarillado, la cual detalla las intervenciones programadas para mejorar el sistema de

saneamiento básico en diversos sectores. La tabla específica para cada proyecto su valor total de ejecución, los metros lineales (ML) de tubería a intervenir, la inversión destinada a estudios y diseños, como se muestra en la siguiente tabla con aporte en especie:

| PROYECTO | ML | VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS | PORCEN TAJE ESPECIE | INFORME |
|---|---|---|---|---|
| REPOSICION PARCIA ALCANTARILLADO CALLE 11A ENTRE CARRERAS 21 Y 21A | 140 | $ 13,582,100.00 | 0.02% | 2 |
| CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA | 485 | $ 47,052,275.00 | 0.08% | |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA | 497 | $ 48,216,455.00 | 0.08% | |
| REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CIUDAD DORADA DE LA MZ 16 A LA MZ 14 | 250 | $ 24,253,750.00 | 0.04% | |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO VILLA LILIANA | 625 | $ 60,634,375.00 | 0.10% | 3 |
| REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJÓN HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO | 136 | $ 13,194,040.00 | 0.02% | |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES | 651 | $ 63,156,765.00 | 0.11% | |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SAN FRANCISCO - LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA | 96 | $ 9,313,440.00 | 0.02% | 5 |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA FACHADA MZ 8 Y9 | 166 | $ 16,104,490.00 | 0.03% | |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO | 439 | $ 42,589,585.00 | 0.07% | |
| ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA | 519 | $ 50,350,785.00 | 0.09% | |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA | 336 | $ 32,597,040.00 | 0.06% | |
| REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E | 300 | $ 29,104,500.00 | 0.05% | |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR | 3240 | $ 314,328,600.00 | 0.54% | |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA | 632 | $ 61,313,480.00 | 0.11% | 6 |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO | 614 | $ 59,567,210.00 | 0.10% | |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA HERMOSA | 333 | $ 32,305,995.00 | 0.06% | |
| CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA | 652 | $ 63,253,780.00 | 0.11% | |
| CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001 | 190 | $ 18,432,850.00 | 0.03% | |

| PROYECTO | ML | VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS | PORCENTAJE ESPECIE | INFORME |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 | 170 | $ 16,492,550.00 | 0.03% | |
| OPTIMIZACION DESCOLE CALLE 2 BARRIO LAS PALMAS | 322 | $ 31,238,830.00 | 0.05% | |
| CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN | 355 | $ 34,440,325.00 | 0.06% | |
| REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II | 962 | $ 93,328,430.00 | 0.16% | |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES | 626 | $ 60,731,390.00 | 0.10% | |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 | 800 | $ 77,612,000.00 | 0.13% | 7 |
| REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO ZULDEMAIDA | 1200 | $ 116,418,000.00 | 0.20% | |
| REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I | 418 | $ 40,552,270.00 | 0.07% | |
| **TOTAL DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN, REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y COLECTORES** | **15154** | **$ 1,470,165,310.00** | **2.54%** | |

A continuación, se presenta el consolidado de la información correspondiente a los oficios mediante los cuales se realizó el seguimiento a los avances en la ejecución del aporte en especie.

## *APORTE EN ESPECIE*

| | |
|---|---|
| AVANCE EN ESPECIE GPT 484 - 22 DE AGOSTO 2025 | 0.23% |
| AVANCE EN ESPECIE GPT 485 - 22 DE AGOSTO 2025 | 0.24% |
| AVANCE EN ESPECIE GPT 639 - 20 DE OCTUBRE 2025 | 0.85% |
| AVANCE EN ESPECIE GPT 689 - 7 DE NOVIEMBRE 2025 | 0.55% |
| AVANCE EN ESPECIE GPT 750 - 2 DE DICIEMBRE 2025 | 0.67% |
| TOTAL DE APORTE EN ESPECIE ENTREGADOS | 2.54% |
| PRÓXIMAS ENTREGAS DE DISEÑO | 0.00% |
| TOTAL, APORTE EN ESPECIE CONVENIO | 2.54% |

Se deja constancia de la entrega integral de los diseños correspondientes al Convenio Interadministrativo suscrito entre el Municipio de Armenia No. 2025-002 y Empresas Públicas de Armenia E.S.P. No. 2025-001, los cuales se encuentran debidamente soportados con sus respectivas referencias de oficio, conforme a lo relacionado y resumido en el cuadro anterior. En este sentido, se precisa que el aporte en especie

asociado a dichos diseños asciende a un valor total de MIL CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ M/CTE ($1,470,165,310.00), de acuerdo con lo establecido y mencionado en las condiciones contractuales del citado convenio. Complemento de la tabla llamada PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA del punto número 8 del presente informe de desembolso.

**CUADRO RESUMEN DEL CONVENIO**



| | | |
|---|---|---|
| Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos | **INFORME DE DESEMBOLSO NO. 16** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001** |

***CUADRO RESUMEN DEL CONVENIO***

| Obra | Objeto | Tiempo (Meses) | Fecha de Acta de inicio- 2025-2026 | VALOR ADJUDICADO | ADICIÓN | CONTRATISTA | CODIGO OBRA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO VILLA LILIANA Y REPOSICIÓN PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 5 | 18-sep | $ 2,593,905,333.00 | | Richard Harll Medina Chaves | O-013-2025 | LIQUIDADO | TOTAL $ 2,593,905,333.00 ALCANTARILLADO BARRIO VILLA LILIANA $ 2,131,660,618.00 ACUEDUCTO BARRIO VILLA LILIANA $ 462,244,715.00<br><br>(5 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025) | 18/09/2025 | 31/12/2025 |
| 2 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VILLA LILIANA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 6 | 18-sep | $ 284,372,422.98 | | Juan Sebastián Restrepo Vega | CO-003-2025 | LIQUIDADO | Subgerencia Tecnica II:<br>VALOR TOTAL $ 284,372,422.98 ALCANTARILLADO $ 233,423,892 ACUEDUCTO $ 50,948,531<br>6 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 | 18/09/2025 | 31/12/2025 |
| 3 | "REPOSICION PARCIAL DE LOS ALCANTARILLADOS CALLE 11A ENTRE CARRERAS 21 Y 21A Y DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO - | 1.5 | 4-ago | $ 429,681,324.20 | | CARLOS RESTREPO MONTOYA | O-006-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | Prorroga: 15 dias | 4/08/2025 | 18/09/2025 |

| Obra | Objeto | Tiempo (Meses) | Fecha de Acta de inicio-2025-2026 | VALOR ADJUDICADO | ADICIÓN | CONTRATISTA | CODIGO OBRA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO" | | | | | | | | | | |
| 4 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES Y REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 3 | 4-nov | $ 1,770,863,557.69 | | Oscar Arley Gonzalez Buitrago | O-009-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | Dos componentes Alcantarillado= $1.408.177.707,14 Acueducto= $362.685.850,55 PRORROGA 1: 15 dias PRORROGA 2: 15 dias PRORROGA 3: 2 meses PRORROGA 4: 1 mes PRORROGA 5: 15 dias | 4/11/2025 | 15/05/2026 |
| 5 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 4 | 4-nov | $ 194,984,681.56 | | Consorcio Laureles R.L kevin Angarita Echeverry | CO-008-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | Dos componentes Alcantarillado= $155.012.821,84 Acueducto= $39.971.859,72 PRORROGA 1: 15 dias PRORROGA 2: 15 dias PRORROGA 3: 2 meses PRORROGA 4: 1 mes PRORROGA 5: 15 dias | 4/11/2025 | 15/05/2026 |
| 6 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 4 | 1-sep | $ 1,915,476,065.39 | $ 213,461,225.98 | Ernesto Hernandez Rivera | O-004-2025 | LIQUIDADO | PRORROGA 1: 15 dias PRORROGA 2: 15 diasPRORROGA 3: 30 dias Valor adicional requerido en trámite (recursos EPA): $ 213.461.225,98 Durante el tiempo que se encuentre | 1/09/2025 | 24/03/2026 |

| Obra | Objeto | Tiempo (Meses) | Fecha de Acta de inicio-2025-2026 | VALOR ADJUDICADO | ADICIÓN | CONTRATISTA | CODIGO OBRA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra - 18/02/2026Fecha de reinicio: 12/03/2025Fecha de terminación tras reinicio: 24/03/2026 | | |
| 7 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 5 | 1-sep | $ 209,137,163.41 | | Carlos Alberto Soto Calderón | CO-001-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | PRORROGA 1: 15 dias PRORROGA 2: 15 dias PRORROGA 3: 30 dias Durante el tiempo que se encuentre suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra - 18/02/2026 Fecha de reinicio: 12/03/2025 Fecha de terminación tras reinicio: 24/03/2026 | 1/09/2025 | 24/03/2026 |
| 8 | "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO". | 3 | 6-ago | $ 1,136,000,050.84 | | HECTOR MARIO SOTO BETANCOURTH | O-007-2025 | LIQUIDADO | 5/11/2025 PRORROGA DE OBRA 20 DÍAS | 6/08/2025 | 25/11/2025 |
| 9 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, | 4 | 6-ago | $ 125,235,339.98 | | JUAN SEBASTIAN RESTREPO VEGA | CO-002-2025 | LIQUIDADO | Finaliza en los tiempos establecidos | 6/08/2025 | 5/12/2025 |

| Obra | Objeto | Tiempo (Meses) | Fecha de Acta de inicio-2025-2026 | VALOR ADJUDICADO | ADICIÓN | CONTRATISTA | CODIGO OBRA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | | | | | | | | | | |
| 10 | REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CIUDAD DORADA DE LA MZ 16 A LA MZ 14 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 2 | 12-ago | $ 518,455,418.81 | $ 34,151,652.37 | OBRA ANCAD INGENIERIA SAS Rep. Legal Carlos Mario Cruz P | O-005-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | Prorroga: 15 dias- Valor adicional requerido en trámite (recursos EPA): $ 34.151.652,37- Durante el tiempo que se encuentre suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra - 23/09/2025- 13/10/2025 SE RADICO AMPLIACION - (12/11/2025) Reinicio 1: 27/11/2025 Fecha de terminación tras reinicio: 30/11/2025 Prorroga: 8 dias Fecha de terminación con prorroga: 8/12/2025 | 12/08/2025 | 8/12/2025 |
| 11 | REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE | 2.5 | 9-sep | $ 647,060,915.00 | | JULIAN MAURICIO URIBE LONDOÑO | O-008-2025 | LIQUIDADO | PRORROGA DE OBRA 20 DÍAS | 9/09/2025 | 14/12/2025 |

| Obra | Objeto | Tiempo (Meses) | Fecha de Acta de inicio-2025-2026 | VALOR ADJUDICADO | ADICIÓN | CONTRATISTA | CODIGO OBRA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | | | | | | | | | | |
| 12 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA FACHADA MZ 8 Y 9 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 1 | 20-oct | $ 307,323,487.81 | | OBRAS Y PROYECTOS SAS-REPRESENTANTE LEGAL: ING LUZ JENNY BETANCOURT TORRES | O-020-2025 | LIQUIDADO | Articulado 12K Prórroga 1: de 30 dias Prórroga 2: de 12 dias | 20/10/2025 | 31/12/2025 |
| 13 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO SIMON BOLIVAR DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | 8 | 15-oct | $ 11,018,281,366.00 | | Consorcio SB 25 R.L Fernando Arturo Angel Pelaez | O-012-2025 | EN EJECUCION | PRORROGA 1: 3 meses | 15/10/2025 | 14/09/2026 |
| 14 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARAILLADO SIMON BOLIVAR DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 9 | 15-oct | $ 1,213,719,744.00 | | Consorcio Simón Bolivar R.L Jhon Jairo Sandoval Galindo | CO-009-2025 | EN EJECUCION | PRORROGA 1: 3 meses | 15/10/2025 | 14/09/2026 |
| 15 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 4 | 1-oct | $ 1,382,941,067.85 | | Consorcio Construirte ING R/L Jhoany Alexander Tobon Muñoz | O-023-2025 | LIQUIDADO | 4 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 | 1/10/2025 | 31/12/2025 |
| 16 | INTERVENTORÍA | 5 | 1-oct | $ | | Andres Mauricio | CO-005-2025 | LIQUIDADO | 5 meses sin exceder | 1/10/202 | 31/12/202 |

| Obra | Objeto | Tiempo (Meses) | Fecha de Acta de inicio-2025-2026 | VALOR ADJUDICADO | ADICIÓN | CONTRATISTA | CODIGO OBRA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO" | | | 152,012,663.00 | | Chacón Ángel | | | 31 de diciembre de 2025 | 5 | 5 |
| 17 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 4 | 24-nov | $ 1,826,930,496.76 | | Consorcio Alcantarillado La Clarita R.L José Orlando Suárez Londoño | O-028-2025 | LIQUIDADO | 4 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025<br>PRORROGA 1: 1 mes<br>PRORROGA 2: 1.5 un mes y medio<br>PRORROGA 3: 20 dias<br>PRORROGA 4: 15 dias | 24/11/2025 | 19/04/2026 |
| 18 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 5 | 24-nov | $ 198,857,493.27 | | Diego Adolfo Robles Bolaños | CO-006-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | 5 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025<br>PRORROGA 1: 1 mes<br>PRORROGA 2: 1.5 un mes y medio<br>PRORROGA 3: 20 dias<br>PRORROGA 4: 15 dias | 24/11/2025 | 19/04/2026 |
| 19 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, | 3 | 29-oct | $ 1,128,776,809.98 | | Gustavo Adolfo Gutierrez Ramirez | O-022-2025 | LIQUIDADO | 90 dias sin exceder 31 de diciembre de 2025<br>PRORROGA 1: 15 dias 31/12/2025-15/01/2026 | 29/10/2025 | 6/03/2026 |

| Obra | Objeto | Tiempo (Meses) | Fecha de Acta de inicio-2025-2026 | VALOR ADJUDICADO | ADICIÓN | CONTRATISTA | CODIGO OBRA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | QUINDIO | | | | | | | | PRORROGA 2: 30 dias 16/01/2026-14/02/2026 PRORROGA 3: 20 dias 15/02/2026-06/03/2026 | | |
| 20 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO" | 4 | 29-oct | $ 121,568,976.46 | | Diego Adolfo Robles Bolaños | CO-010-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | 91 dias sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 15 dias 31/12/2025-15/01/2026 PRORROGA 2: 30 dias 16/12/2025-14/02/2026 | 28/10/2025 | 6/03/2026 |
| 21 | REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | 3 | 27-nov | $ 1,082,428,467.75 | | Álvaro Antonio Hurtado Osorio | O-024-2025 | TERMINADO - Acta parcial en trámite | 3 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 1 mes PRORROGA 3: 45 dias PRORROGA 4: 20 dias | 27/11/2025 | 4/05/2026 |
| 22 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA | 4 | 24-oct | $ 119,126,361.90 | | Wilmar Humberto López Vélez | CO-011-2025 | TERMINADO - Acta parcial en trámite | 4 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 1 mes PRORROGA 3: 45 dias PRORROGA 4: 20 dias | 24/10/2025 | 4/05/2026 |

| Obra | Objeto | Tiempo (Meses) | Fecha de Acta de inicio-2025-2026 | VALOR ADJUDICADO | ADICIÓN | CONTRATISTA | CODIGO OBRA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | | | | | | | | | | |
| 23 | REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO ZULDEMAYDA DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | 3 | 18/03/2026 | $ 721,974,052.74 | | VICTOR ALFONSO VALENCIA MARQUEZ | O-006-2026 | TERMINADO - Acta en trámite | PRORROGA 1: 30 dias PRORROGA 2: 10 dias | 18/03/2026 | 11/07/2026 |
| 24 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 5 | 14-oct | $ 1,758,013,587.71 | | CONSORCIO NARIÑO CONFORMADO POR LUIS ALFONSO TEJADA VALENCIA 50% Y VERTICES INGENIERÍA SAS 50% | O-021-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | 6 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 1.5 meses | 14/10/2025 | 15/03/2026 |
| 25 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 6 | 14-oct | $ 191,013,326.00 | | CONSORCIO INT ZANJON R.L JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ | CO-004-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | 7 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 1.5 meses | 24/11/2025 | 15/03/2026 |
| 26 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR | 6 | 6-nov | $ 4,801,374,831.00 | | INCORES CIVILES SAS - RL LUISA FERNANDA TORRES GARCIA | O-018-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | PRORROGA 1: 1 mes y 15 dias PRORROGA 2: 10 dias | 6/11/2025 | 30/06/2026 |

| Obra | Objeto | Tiempo (Meses) | Fecha de Acta de inicio- 2025-2026 | VALOR ADJUDICADO | ADICIÓN | CONTRATISTA | CODIGO OBRA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | | | | | | | | | | |
| 27 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 7 | 6-nov | $ 528,590,884.00 | | JUAN JOSE RESTREPO ROMERO | CO-012-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | PRORROGA 1: 1 mes y 15 dias PRORROGA 2: 10 dias | 6/11/2025 | 30/06/2026 |
| 28 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 4 | 26/05/2026 | $ 1,003,627,288.72 | | JAIRO RAMON OROZCO RESTREPO | O-004-2026 | EN EJECUCION | Contrato de convenio a ajecutar en 2026- ETAPA PRELIMINAR - Finaliza en los tiempos establecidos | 25/05/2026 | 24/08/2026 |
| 29 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO | 3 | 25/05/2026 | $ 109,025,940.00 | | JUAN CARLOS GOMEZ IBAÑEZ | CO-017-2025 | EN EJECUCION | Contrato de convenio a ajecutar en 2026- ETAPA PRELIMINAR - Finaliza en los tiempos establecidos | 25/05/2026 | 24/09/2026 |

| Obra | Objeto | Tiempo (Meses) | Fecha de Acta de inicio-2025-2026 | VALOR ADJUDICADO | ADICIÓN | CONTRATISTA | CODIGO OBRA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | | | | | | | | | | |
| 30 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 6 | 26-dic | $ 3,169,305,744.00 | | MARCO JULIO SUEZCUN LOZANO | 0-040-2025 | SUSPENDIDO | Finaliza en los tiempos 25/07/2026PRORROGA 1: 1 mesDurante el tiempo que se encuentre suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra - 01/07/2026 | 26/12/2025 | 25/07/2026 |
| 31 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 7 | 26-dic | $ 348,741,601.00 | | JULIAN ENRIQUE MORALES DUQUE | CO-018-2025 | SUSPENDIDO | Finaliza en los tiempos 25/07/2026 Durante el tiempo que se encuentre suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra - 01/07/2026 | 26/12/2025 | 25/07/2026 |
| 32 | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA DE LA | 6 | 7-oct | $ 3,057,299,865.15 | $ 201,458,833.79 | COSNTRUCCIONES HURTADO S.A.S OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ Representante legal | 0-015-2025 | LIQUIDADO | Finaliza en los tiempos establecidos Valor adicional (recursos EPA): $ 201.458.833,79 | 8/10/2025 | 7/04/2026 |

| Obra | Objeto | Tiempo (Meses) | Fecha de Acta de inicio-2025-2026 | VALOR ADJUDICADO | ADICIÓN | CONTRATISTA | CODIGO OBRA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | | | | | | | | | | |
| 33 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO" | 7 | 7-oct | $ 331,013,240.00 | | Plinio Mendoza Jaramillo | CO-007-2025 | LIQUIDADO | Finaliza en los tiempos establecidos | 7/10/2025 | 6/05/2026 |
| 34 | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DSN-001 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDÍO | 4 | 13-nov | $ 1,117,110,954.72 | $ 180,212,846.21 | CONCRETO DEL QUINDIO S.A.S - RL CARLOS ANDRES LOAIZA MONTERO | O-025-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | (4 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025) PRORROGA 1: 1 MES PRORROGA 2: 1 MES PRORROGA 3: 1 MES PRORROGA 4: 20 DIAS Durante el tiempo que se encuentre suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra -28/04/2026 REINICIO: 01/06/2026 Terminacio Actulizada: 03/06/2026 PRORROGA 5: 20 dias | 13/11/2025 | 23/06/2026 |

| Obra | Objeto | Tiempo (Meses) | Fecha de Acta de inicio-2025-2026 | VALOR ADJUDICADO | ADICIÓN | CONTRATISTA | CODIGO OBRA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO" | 4 | 13-nov | $ 126,179,078.58 | | CONSORCIO LL | CO-015-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | (4 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025) PRORROGA 1: 1 MES PRORROGA 2: 1 MES PRORROGA 3: 1 MES PRORROGA 4: 20 DIAS Durante el tiempo que se encuentre suspendido el contrato no se autoriza la ejecución de obra -28/04/2026 REINICIO: 01/06/2026 Terminacio Actulizada: 03/06/2026 PRORROGA 5: 20 dias | 13/11/2025 | 23/06/2026 |
| 36 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA HERMOSA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 3 | 19-nov | $ 879,794,397.76 | | ROBERT ALFARO GARCÍA | O-027-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | (3 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025) PRORROGA 1: 1 mesPRORROGA 2: 1 mes | 19/11/2025 | 28/02/2026 |
| 37 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO VILLA HERMOSA" DE LA CIUDAD DE ARMENIA, | 3 | 19-nov | $ 96,573,223.77 | | JAIME ALBERTO ANGEL LONDOÑO | CO-014-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | (3 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025) PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 1 mes | 19/11/2025 | 28/02/2026 |

| Obra | Objeto | Tiempo (Meses) | Fecha de Acta de inicio-2025-2026 | VALOR ADJUDICADO | ADICIÓN | CONTRATISTA | CODIGO OBRA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | QUINDIO | | | | | | | | | | |
| 38 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 4 | 27/04/2026 | $ 1,497,379,083.59 | | GERMAN GARCIA RODRIGUEZ | O-029-2025 | EN EJECUCION | Finaliza en los tiempos establecidos - Contrato de convenio se ajecuta en 2026 | 6/05/2026 | 5/09/2026 |
| 39 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO" | 5 | 27/04/2026 | $ 162,782,072.75 | | JULIAN HOYOS CARDENAS | CO-002-2026 | EN EJECUCION | Finaliza en los tiempos establecidos - Contrato de convenio a ajecutar en 2026 | 6/05/2026 | 5/09/2026 |
| 40 | CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 5 | 14-nov | $ 2,256,786,866.64 | | JAIRO LONDOÑO GUATIVA | O-026-2025 | EN EJECUCION | Finaliza en los tiempos 13/04/2026 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 45 dias PRORROGA 3: 45 dias | 14/11/2025 | 11/08/2026 |
| 41 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION | 6 | 14-nov | $ 245,423,576.58 | | JULIAN HOYOS CARDENAS | CO-013-2025 | EN EJECUCION | Finaliza en los tiempos 13/05/2026 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 45 dias PRORROGA 2: 15 dias | 14/11/2025 | 12/08/2026 |

| Obra | Objeto | Tiempo (Meses) | Fecha de Acta de inicio-2025-2026 | VALOR ADJUDICADO | ADICIÓN | CONTRATISTA | CODIGO OBRA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO" | | | | | | | | | | |
| 42 | CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 5 | 5-nov | $ 2,214,445,514.00 | | MARCO JULIO SUESCUN LOZANO | O-017-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | Finaliza en los tiempos 4/04/2026 PRORROGA 1: 1mes y 15 dias PRORROGA 2: 1mes PRORROGA 3: 1mes | 5/11/2025 | 19/07/2026 |
| 43 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO" | 6 | 5-nov | $ 242,550,556.51 | | CONSORCIO INT ZANJÓN R.L JOSE MOISES BELTRAN HERNANDEZ | CO-016-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | Finaliza en los tiempos 4/05/2026 PRORROGA 1: 1mes PRORROGA 2: 1mes PRORROGA 3: 1mes | 5/11/2025 | 4/08/2026 |
| 44 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | 5 | 22-dic | $ 3,247,759,976.95 | | Construcciones y obras de ingenieria SAS R.L JAIME ANDRES CARMONA SUAREZ | O-033-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | Finaliza 21/05/2026 PRORROGA 1: 1 mes PRORROGA 2: 20 dias | 22/12/2025 | 11/07/2026 |
| 45 | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, | 6 | 22-dic | $ 285,968,599.89 | | EMERSON LEANDRO RODRIGUEZ GUTIERREZ | CO-019-2025 | TERMINADO - Acta en trámite | Finaliza 21/06/2026 PRORROGA 1: 20 dias | 22/12/2025 | 11/07/2026 |

| Obra | Objeto | Tiempo (Meses) | Fecha de Acta de inicio-2025-2026 | VALOR ADJUDICADO | ADICIÓN | CONTRATISTA | CODIGO OBRA | ESTADO | OBSERVACIONES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | | | | | | | | | | |
| 46 | OPTIMIZACION DESCOLE CALLE 2 BARRIO LAS PALMAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 2.5 | 26-nov | $ 611,065,448.20 | | AGUSTO TELLEZ AYALA | O-031-2025 | TERMINADO - Acta de liquidación en trámite | 2 meses sin exceder 31 de diciembre de 2025<br>PRORROGA 1: 15 dias<br>PRORROGA 2: 15 dias<br>PRORROGA 3: 15 dias<br>PRORROGA 4: 15 dias | 26/11/2025 | 1/03/2026 |

| | | |
|---|---|---|
| Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos | **INFORME DE DESEMBOLSO NO. 16** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001** |

## Relación de actas parciales del convenio

| Obra | Objeto | FINANCIERO | ACTA PARCIAL 1 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 2 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 3 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 4 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 5 | TRAMITE | | ACTA FINAL | TRAMITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO VILLA LILIANA Y REPOSICIÓN PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 100.00% | $ 240,282,098.44 | ACUEDUCTO BARRIO VILLA LILIANA - EPA ESP | $ 742,967,530.45 | ALCANTARILLADO SE ENVÍA DESEMBOLSO 3 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025 ) | $ 141,328,030.45 | ACUEDUCTO BARRIO VILLA LILIANA - EPA ESP | $ 1,055,917,273.54 | ALCANTARILLADO SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025 ) | $ 80,564,979.78 | ACTA 6 FINAL ACUEDUCTO BARRIO VILLA LILIANA - EPA ESP | | $ 332,707,314.27 | ACTA 5 FINAL - ALCANTARILLADO SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025 ) |
| 2 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO Y DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO VILLA LILIANA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 100.00% | $ 81,460,544.01 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 4 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE NOVIEMBRE 2025 )ACTA 107,805,585.55- ACUEDUCTO BARRIO VILLA LILIANA - EPA ESP (ACTA PARCIAL 1)- $ 26,345,041.54 | $ 115,751,804.17 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025 )acta $ 131,237,873.21 (ACUEDUCTO $ 15,486,069.04 BARRIO VILLA LILIANA - EPA ESP) | | | | | | | | $ 36,211,543.82 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 15 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (8 JULIO 2026)-ACTA 45,328,964.22 (ACUEDUCTO $ 9,117,420.42 BARRIO VILLA LILIANA - EPA ESP) |
| 3 | "REPOSICION PARCIAL DE LOS ALCANTARILLADOS CALLE 11A ENTRE CARRERAS 21 Y 21A Y DE LOS BARRIOS SAN FRANCISCO - LAS BRISAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO" | 100.00% | $ 253,922,404.81 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 1 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (25 DE OCTUBRE - 2025) | | | | | | | | | | $ 175,756,219.50 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 3 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025 ) |
| 4 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILL | 100.00% | $ 581,703,509.74 | SE ENVÍA DESEMBOL | $ 580,445,799.05 | SE ENVÍA DESEMBOLS | | | | | | | | $ 246,025,839.85 | SE ENVÍA DESEMBOLS |

| | | |
|---|---|---|
| Empresas Públicas De Armenia<br>la empresa de todos | **INFORME DE DESEMBOLSO NO. 16** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001** |

| Obra | Objeto | FINANCIERO | ACTA PARCIAL 1 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 2 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 3 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 4 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 5 | TRAMITE | | ACTA FINAL | TRAMITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ADO BARRIO LAURELES Y REPOSICION PARCIAL DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | | | SO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025 )-EPA ESP<br><br>(ACTA PARCIAL 1) ACUEDUCTO - $35,887,030.81 | | O 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026)<br><br>ACTA DE SOLO ALCANTARILLADO | | | | | | | | | O 14 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (19 JUNIO 2026) |
| 5 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LAURELES DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | | | COMBINADO | | | | | | | | | | | |
| 6 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 100.00% | $ 842,589,008.96 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 2 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE OCTUBRE 2025 ) | $ 719,822,411.29 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025 ) | $ 348,370,031.13 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026) | | | | | | $ 218,096,555.94 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 14 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (19 JUNIO 2026) |
| 7 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO LA NUEVA CECILIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 100.00% | $ 125,482,298.05 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025 ) | | | | | | | | | | $ 83,654,865.35 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 14 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (19 JUNIO 2026) |

| | | |
|---|---|---|
| Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos | **INFORME DE DESEMBOLSO NO. 16** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001** |

| Obra | Objeto | FINANCIERO | ACTA PARCIAL 1 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 2 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 3 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 4 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 5 | TRAMITE | | ACTA FINAL | TRAMITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEL PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO". | 100.00% | $ 409,784,892.20 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 1 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (25 DE OCTUBRE - 2025) | $ 592,754,669.38 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 4 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE NOVIEMBRE 2025 ) | | | | | | | | $ 133,458,476.20 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025 ) |
| 9 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 12A SECTOR HACIENDA – LA KIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 100.00% | $ 45,172,387.13 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 3 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025 ) | $ 65,347,800.42 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 4 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE NOVIEMBRE 2025 ) | | | | | | | | $ 14,715,152.43 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025 ) |
| 10 | REPOSICIÓN ALCANTARILLADO BARRIO CIUDAD DORADA DE LA MZ 16 A LA MZ 14 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 100.0% | $ 487,443,417.56 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 2 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 DE OCTUBRE 2025 ) | | | | | | | | | | $ 65,112,792.73 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025 ) |
| 11 | REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | 100.00% | $ 209,324,060.52 | EPA ESP - TRAMITADO Y PAGADO ACTA PARCIAL | $ 375,294,727.50 | EPA ESP - TRAMITADO Y PAGADO ACTA PARCIAL | | | | | | | | $ 62,442,126.98 | EPA ESP - TRAMITADO ACTA PARCIAL |
| 12 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO LA FACHADA MZ 8 Y 9 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 100.00% | $ 99,836,743.59 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 5 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (2 DE NOVIEMBRE 2025 ) | | | | | | | | | | $ 205,442,028.06 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025 ) |
| 13 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILL | 75.51% | $ 4,457,949,076.00 | SE ENVÍA DESEMBOL | $ 2,228,025,307.42 | SE ENVÍA DESEMBOLS | $ 1,634,048,679.97 | SE ENVÍA DESEMBO | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos | **INFORME DE DESEMBOLSO NO. 16** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001** |

| Obra | Objeto | FINANCIERO | ACTA PARCIAL 1 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 2 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 3 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 4 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 5 | TRAMITE | | ACTA FINAL | TRAMITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ADO SIMON BOLIVAR DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | | | SO 6 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025 ) | | O 11 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (22 ABRIL 2026) | | LSO 14 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (19 JUNIO 2026) | | | | | | | |
| 14 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARAILLADO SIMON BOLIVAR DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 75.00% | $ 485,487,897.60 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025 ) | $ 242,743,948.80 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 11 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (22 ABRIL 2026) | $ 182,057,961.60 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 15 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (8 JULIO 2026) | | | | | | | |
| 15 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 100.00% | $ 410,808,909.86 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 3 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025 ) | $ 654,060,532.13 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 4 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (27 DE NOVIEMBRE 2025 ) | | | | | | | | $ 318,071,625.86 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025 ) |
| 16 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 8 DE MARZO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDIO" | 100.00% | $ 45,603,798.90 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 3 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025 ) | $ 68,405,698.35 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 4 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (27 DE NOVIEMBRE 2025 ) | | | | | | | | $ 38,003,165.75 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (5 MARZO 2026) |
| 17 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 100.00% | $ 597,238,230.55 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025 ) | $ 563,318,184.61 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (5 MARZO 2026) | | | | | | | | $ 665,815,350.36 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 14 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (19 JUNIO 2026) |
| 18 | INTERVENTORIA TÉCNICA, | 100.00% | $ 119,314,495.96 | SE ENVÍA DESEMBOL | | | | | | | | | | $ 79,542,997.31 | SE ENVÍA DESEMBOLS |

| | | |
|---|---|---|
| Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos | **INFORME DE DESEMBOLSO NO. 16** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001** |

| Obra | Objeto | FINANCIERO | ACTA PARCIAL 1 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 2 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 3 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 4 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 5 | TRAMITE | | ACTA FINAL | TRAMITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA CLARITA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | | | SO 9 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (5 MARZO 2026) | | | | | | | | | | | O 15 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (8 JULIO 2026) |
| 19 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 100.00% | $ 510,536,539.75 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 5 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (2 DE NOVIEMBRE 2025 ) | $ 120,306,659.86 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025 ) | $ 354,803,395.56 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (5 MARZO 2026) | | | | | | $ 142,862,022.03 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 11 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (22 ABRIL 2026) |
| 20 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO LA ISABELA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO" | 100.00% | $ 54,706,039.41 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 5 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (2 DE NOVIEMBRE 2025 ) | $ 13,226,704.64 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025 ) | $ 37,686,382.70 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (5 MARZO 2026) | | | | | | $ 15,949,849.71 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 11 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (22 ABRIL 2026) |
| 21 | REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | 56.02% | $ 295,928,587.47 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 10 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (27 MARZO 2026) | $ 310,449,638.23 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 13 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (21 MAYO 2026) | | | | | | | | $ 234,687,572.97 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 16 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (31 JULIO 2026) |
| 22 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICIÓN | 84.39% | $ 48,841,808.38 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 10 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (27 MARZO 2026) | $ 51,688,928.43 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 14 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (19 JUNIO 2026) | | | | | | | | $ 18,595,625.09 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 16 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (31 JULIO 2026) |

| | | |
|---|---|---|
| Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos | **INFORME DE DESEMBOLSO NO. 16** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001** |

| Obra | Objeto | FINANCIERO | ACTA PARCIAL 1 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 2 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 3 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 4 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 5 | TRAMITE | | ACTA FINAL | TRAMITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO MANUELA BELTRÁN MANZANA E DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | REPOSICIÓN DESCOLE ALCANTARILLADO BARRIO ZULDEMAYDA DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 98.04% | $ 966,931,624.68 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025 ) | $ 264,817,533.46 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 8 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (11 DE FEBRERO 2026 ) | $ 232,870,779.62 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (5 MARZO 2026) | $ 258,875,787.22 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (27 ABRIL 2026) | | | | | |
| 25 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO BARRIO ANTONIO NARIÑO DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 85.34% | $ 103,367,518.59 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025 ) | $ 34,690,294.61 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 8 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (11 DE FEBRERO 2026 ) | $ 24,953,518.85 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (5 MARZO 2026) | $ 20,539,323.50 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (27 ABRIL 2026) | | | | | |
| 26 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 100.00% | $ 926,889,889.49 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025 ) | $ 288,471,102.84 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (5 MARZO 2026) | $ 985,318,402.81 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 10 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (27 MARZO 2026) | $ 839,813,919.57 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (27 ABRIL 2026) | $ 776,861,046.83 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 13 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (21 MAYO 2026) | | $ 983,990,543.98 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 16 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (31 JULIO 2026) |
| 27 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, | 100.00% | $ 75,512,983.43 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARI | $ 75,512,983.43 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA | $ 75,512,983.43 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 10 A LA | $ 75,512,983.43 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA SECRETARIA | $ 75,512,983.00 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 13 A LA | | $ 151,025,966.85 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 16 A LA SECRETARIA |

| | | |
|---|---|---|
| Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos | **INFORME DE DESEMBOLSO NO. 16** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001** |

| Obra | Objeto | FINANCIERO | ACTA PARCIAL 1 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 2 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 3 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 4 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 5 | TRAMITE | | ACTA FINAL | TRAMITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUNTO DE VERTIMIENTO DQF 46 SECTOR PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | | | A DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025 ) | | DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026) | | SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 MARZO 2026) | | DE INFRA ESTRUCTURA (27 ABRIL 2026) | | SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (21 MAYO 2026) | | | DE INFRA ESTRUCTURA (31 JULIO 2026) |
| 28 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO CIUDAD DORADA ETAPA I DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 82.56% | $ 836,107,253.49 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 10 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 MARZO 2026) | $ 1,131,705,493.99 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 ABRIL 2026) | $ 648,913,136.40 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 15 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (8 JULIO 2026) | $ 445,029,920.35 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 16 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (31 JULIO 2026) | | | | | |
| 31 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATI | 82.00% | $ 149,460,686.14 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA | $ 136,507,426.68 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 16 A LA | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos | **INFORME DE DESEMBOLSO NO. 16** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001** |

| Obra | Objeto | FINANCIERO | ACTA PARCIAL 1 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 2 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 3 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 4 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 5 | TRAMITE | ACTA FINAL | TRAMITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO GUADUALES DE LA VILLA FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | | | SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 ABRIL 2026) | | SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (31 JULIO 2026) | | | | | | | | |
| 32 | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 100.00% | $ 357,244,550.58 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 5 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025 ) | $ 1,893,647,940.41 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025 ) | $ 761,130,545.44 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026) | | | | | $ 246,735,662.51 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 10 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 MARZO 2026) |
| 33 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO AVENIDA CENTENARIO ENTRE CALLES 19N Y 26N Y CONEXIÓN A COLECTOR LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO" | 100.00% | $ 38,678,795.47 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 5 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (6 DE NOVIEMBRE 2025 ) | $ 117,633,012.63 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025 ) | $ 82,753,310.00 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (5 MARZO 2026) | | | | | $ 91,948,122.24 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 10 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 MARZO 2026) |
| 34 | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DSN-001 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDÍO | 100.00% | $ 452,719,080.74 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025 ) | $ 431,132,561.33 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 11 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (22 ABRIL 2026) | | | | | | | $ 413,258,607.42 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 16 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (31 JULIO 2026) |
| 35 | INTERVENTORI | 37.47% | $ | SE ENVÍA | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos | **INFORME DE DESEMBOLSO NO. 16** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001** |

| Obra | Objeto | FINANCIERO | ACTA PARCIAL 1 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 2 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 3 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 4 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 5 | TRAMITE | | ACTA FINAL | TRAMITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR DSN-001 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO" | | 47,278,481.37 | DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025 ) | | | | | | | | | | | |
| 36 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO VILLA HERMOSA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 100.00% | $ 351,654,583.31 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025 ) | $ 340,096,883.67 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (5 MARZO 2026) | | | | | | | | $ 186,442,642.78 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 13 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (21 MAYO 2026) |
| 37 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO VILLA HERMOSA" DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 100.00% | $ 32,056,383.38 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025 ) | $ 48,493,656.50 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 9 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (5 MARZO 2026) | | | | | | | | $ 16,023,183.39 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 13 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (21 MAYO 2026) |
| 38 | REPOSICIÓN PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 46.28% | $ 692,983,968.82 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 16 A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (31 JULIO 2026) | | | | | | | | | | | |
| 39 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "REPOSICIÓN | | | | | | | | | | | | | | |

| Obra | Objeto | FINANCIERO | ACTA PARCIAL 1 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 2 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 3 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 4 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 5 | TRAMITE | | ACTA FINAL | TRAMITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PARCIAL ALCANTARILLADO 7 DE AGOSTO FASE II DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO" | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 81.34% | $ 417,079,840.17 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025 ) | $ 655,939,001.57 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 ABRIL 2026) | $ 762,672,335.50 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 16 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (31 JULIO 2026) | | | | | | | |
| 41 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR PROVIDENCIA DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO" | 16.67% | $ 40,903,929.43 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025 ) | | | | | | | | | | | |
| 42 | CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 89.08% | $ 584,422,689.77 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025 ) | $ 941,437,670.51 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 8 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (11 DE FEBRERO 2026 ) | $ 446,686,038.52 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 ABRIL 2026) | | | | | | | |
| 43 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA "CONSTRUCCION COLECTOR ZANJÓN HONDO FASE 3 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, | 73.86% | $ 43,449,630.14 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 7 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (17 DE DICIEMBRE 2025 ) | $ 90,420,493.73 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 8 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (11 DE FEBRERO 2026 ) | $ 45,277,992.39 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 12 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 ABRIL 2026) | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Empresas Públicas De Armenia la empresa de todos | **INFORME DE DESEMBOLSO NO. 16** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE ARMENIA: No. 2025-002 PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA: No. 2025-001** |

| Obra | Objeto | FINANCIERO | ACTA PARCIAL 1 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 2 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 3 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 4 | TRAMITE | ACTA PARCIAL 5 | TRAMITE | | ACTA FINAL | TRAMITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | QUINDIO" | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | 96.84% | $ 582,387,941.07 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 10 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (27 MARZO 2026) | $ 1,222,578,232.97 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 13 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (21 MAYO 2026) | $ 1,340,293,386.08 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 15 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (8 JULIO 2026) | | | | | | | |
| 45 | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA REPOSICION PARCIAL ALCANTARILLADO COMBINADO BARRIO BOSQUES DE PINARES DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | 96.84% | $ 51,274,169.96 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 11 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (22 ABRIL 2026) | $ 107,649,286.41 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 13 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (21 MAYO 2026) | $ 118,014,208.48 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 15 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (8 JULIO 2026) | | | | | | | |
| 46 | OPTIMIZACION DESCOLE CALLE 2 BARRIO LAS PALMAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO | 100.00% | $ 196,697,750.00 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 6 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (10 DE DICIEMBRE 2025 ) | | | | | | | | | | $ 307,261,312.00 | SE ENVÍA DESEMBOLSO 15 A LA SECRETARIA DE INFRA ESTRUCTURA (8 JULIO 2026) |

## TABLA DE VALOR DEL CONVENIO

| RESUMEN VALORES CONVENIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE APORTE** | **ENTIDAD** | **% del aporte** | **VALOR** | |
| APORTE EN DINERO | MUNICIPIO DE ARMENIA | **93.41%** | $ | 54,757,865,057.00 |
| APORTE EN DINERO | EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA | **3.01%** | $ | 1,762,210,725.00 |
| APORTE EN ESPECIE | EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA | **2.51%** | $ | 1,470,165,310.00 |
| ADICIÓN No 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA | **0.06%** | $ | 34,151,652.37 |
| ADICIÓN No 2 | EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA | **0.71%** | $ | 414,920,059.77 |
| ADICIÓN No 3 | EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA | **0.31%** | $ | 180,212,846.21 |
| **VALOR TOTAL CONVENIO** | | | **$** | **57,990,241,092.00** |
| **VALOR TOTAL CONVENIO CON ADICIÓN 1** | | | **$** | **58,024,392,744.37** |
| **VALOR TOTAL CONVENIO CON ADICIÓN 1 Y 2** | | | **$** | **58,439,312,804.14** |
| **VALOR TOTAL CONVENIO CON ADICIÓN 1, 2 Y 3** | | | **$** | **58,619,525,650.35** |

## TABLA DE APORTE EN DINERO DE EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (EPA ESP)

Esta tabla describe el tipo de aporte en dinero al convenio por parte de EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA (EPA ESP) donde se refleja el valor de las 3 actas de pago:

| EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA | APORTE EN DINERO | Contratos de Obra N°008 |
|---|---|---|
| REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | $ 209,324,060.52 | No. 008 de 2025 (Acta parcial 1) |
| REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | $ 375,294,727.50 | No. 008 de 2025 (Acta parcial 2) |
| REPOSICIÓN PARCIAL COLECTOR ZANJON HONDO SECTOR BARRIO EL JUBILEO DE LA CIUDAD DE ARMENIA QUINDÍO | $ 62,442,126.98 | No. 008 de 2025 (Acta parcial 3, FINAL) - TERMINADO - Acta de liquidación en trámite |
| **TOTAL, APORTE EN DINERO** | **$ 647,060,915.00** | |

## *10. TABLA DE PRESUPUESTO CON DESEMBOLSO DEL CONVENIO*

Esta acta se encuentra programada para su suscripción a finales del mes de **JULIO** de año 2026, con el fin de efectuar el pago parcial correspondiente de las obras ejecutadas, conforme a lo señalado en la tabla del convenio suscrito con Empresas Públicas de Armenia – EPA, página 14.

| TIPO DE APORTE | PAGO % (VALOR MUNICIPIO DE ARMENIA CONVENIO/ NUMERO DE DESEMBOLSO ) | PAGO % (VALOR TOTAL CONVENIO/ NUMERO DE DESEMBOLSO ) | VALOR DESEMBOLSO | Saldo aporte municipio - EPA (Valor pendiente para pagar) | PAGO % ACUMULADO CONVENIO |
|---|---|---|---|---|---|
| DESEMBOLSO 1 | 1.21% | 1.14% | $ 663,707,297.01 | $ 54,094,157,759.99 | 1.145% |
| DESEMBOLSO 2 | 2.43% | 2.29% | $ 1,330,032,426.52 | $ 52,764,125,333.47 | 3.438% |
| DESEMBOLSO 3 | 2.59% | 2.45% | $ 1,420,308,845.84 | $ 51,343,816,487.63 | 5.887% |
| DESEMBOLSO 4 (CON ADICION 1) | 2.67% | 2.52% | $ 1,462,029,244.29 | $ 49,881,787,243.34 | 8.407% |
| DESEMBOLSO 5 | 1.94% | 1.83% | $ 1,061,002,668.80 | $ 48,820,784,574.54 | 10.236% |
| DESEMBOLSO 6 | 18.37% | 17.33% | $ 10,057,492,974.77 | $ 38,763,291,599.77 | 27.569% |
| DESEMBOLSO 7 | 10.11% | 9.54% | $ 5,535,145,617.21 | $ 33,228,145,982.56 | 37.108% |
| EL DESEMBOLSO N° 7 FUE EL ULTIMO DEL AÑO 2025 A CONTINUACIÓN SE PONDRÁN EL DEL AÑO 2026 | | | | | |
| DESEMBOLSO 8 | 2.43% | 2.29% | $ 1,331,365,992.31 | $ 31,896,779,990.25 | 39.403% |
| DESEMBOLSO 9 (CON ADICION 2) | 7.05% | 6.61% | $ 3,862,072,582.74 | $ 28,034,707,407.51 | 46.011% |
| DESEMBOLSO 10 | 5.41% | 5.07% | $ 2,961,321,927.61 | $ 25,073,385,479.90 | 51.079% |
| DESEMBOLSO | 5.68% | 5.33% | $ | $ | 56.404% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | | 3,111,987,859.25 | 21,961,397,620.65 | |
| DESEMBOLSO 12 | 6.62% | 6.20% | $ 3,623,811,226.33 | $ 18,337,586,394.32 | 62.605% |
| DESEMBOLSO 13 | 4.92% | 4.61% | $ 2,695,516,996.04 | $ 15,642,069,398.28 | 67.217% |
| DESEMBOLSO 14 (CON ADICION 3) | 4.90% | 4.58% | $ 2,685,868,993.92 | $ 12,956,200,404.36 | 71.799% |
| DESEMBOLSO 15 | 4.95% | 4.63% | $ 2,712,294,545.69 | $ 10,243,905,858.67 | 76.426% |
| DESEMBOLSO 16 | 6.68% | 6.24% | $ 3,658,752,672.89 | $ 6,585,153,185.78 | 82.668% |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE DESEMBOLSOS** | $ | 48,172,711,871.22 |
| **SALDO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** | $ | 10,446,813,779.13 |
| **EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA TOTAL APORTES DE DINERO, ESPECIE Y ADICIONES** | $ | 3,861,660,593.35 |
| **SALDO PENDIENTE -MUNICIPIO DE ARMENIA (APORTE EN DINERO)** | $ | 6,585,153,185.78 |

**MONIKANDREA RODRIGUEZ GALLEGO.**
Subgerente Técnica
Empresas Públicas de Armenia E.S.P
Supervisor del Convenio