se continua con las intervenciones de fachadas posterior con su respectivo pañetada y así proceder a blanquear; se continua evidenciado humedad en fachada area de baños segundo nivel; se continua con aplicar granito en mediacaña área de baño y se finaliza intervención de muros en tarima. R.I

jueves, 5 de febrero del 2026
Estado del tiempo: Nublado. R.interv 1
Oficiales 4 ayudantes 2 Inspector obra 1
se continua con intervención de fachada posterior con su respectiva descarificación, limpieza, frizado, blanqueado y así aproceder a pintar; en muro ladrillo a la vista en modulos de salones se realizo su limpieza, blanqueado y proceder a pintar
→ Se inicia con pulida de mediacaña en granito donde se limpia el material sobrante, dejando el espacio limpio y ordenado.
→ también se evidencia de afectación de muro en tarima donde se identifica caida de material, se hace reporte ante interventoria y supervisión.
→ Se continua evidenciado humedad en fachada area de baño femenino segundo nivel por lo cual se reitera la información al almacenista del colegio; también se identifica nueva humedad en primer nivel mismo espacio.
R.I

viernes, 6 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: Nublado. R. interventoria 1
Oficiales 5 ayudantes 2 Inspector obra 1
Se continua con limpieza en área de baño por pulida de mediacaña en granito como también en pasillo exterior; continuan con frizado y pintura en fachadas posteriores donde se le realiza sus dilataciones

También se realiza limpieza de muros en ladrillo a la vista; se continua evidenciado las humedades en muro área de baño femenino del primer y segundo nivel; se continua con pulida medicañas.

R.I

Sabado, 7 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: Nublado. R. interv. 1
Oficiales 3 Ayudante 2 Inspector de obra: 1.
Se continua con frizado y pintura en fachada posteriores, así mismo; terminar limpieza de baños;
Se paran actividades por temas de lluvias 12:00pm - 2:00pm.

R. interv

Lunes, 9 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: Nublado.
Oficiales: 4 Ayudantes 3. Inspectora: 1 Director: 1.
Residente sst 1 Residente de obra: 1. R. interven. 1
Se realiza aplicar pintura epoxica color blanco en tubería de desague en baño; se inicia instalación de Orinales; se continua con aplicar pintura color gris fachada posterior y lavado muro ladrillo a la vista. fachada lateral; se continua evidenciado humedades muro en área baños femeninos.

R.I

Martes, 10 de febrero del 2026. R. interventori 1
Nos informa el almacenista que el tema de la humedad en la fachada posterior ya la están solucionando donde intervienen primero la del segundo nivel, por lo cual se inicia con la intervención de esa área con sus respectivos pañete/frizado, blanqueado y pintura.
→ Se deja cubierta en baño lista con sos respectivas pintura color blanco en tubería y cielo.

R.I

Miercoles, 11 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: soleado.
Personal de trabajo: Oficiales Ayudantes Drector Inter 1.
Residente obra 1 Director obra 1 Residente Interventoria 1.
Inspector Interventoria 1 Residente sst Interventoria 1

09-01-2026
Estado del clima nublado
Personal en obra 1 oficial y 1 SST
Actividades se continua con rallado de pared
Sobre las 11:00 am llega impermabilizante por lo
que se continua con la impermabilizacion de la
canal faltante
R.I

Estrada
Residente obra

10-01-2026
Estado del clima nublado
Personal en obra 2 oficiales 1 SST 1 Residente
Se continua con la impermabilizacion de la bajante
se continua con la instalacion de la cubierta faltante
se finaliza la instalacion de la cubierta
Estrada
Residente obra
R.I

13-01-2026
Estado del clima nublado
Personal en obra 3 oficiales 1 SST
Actividades Rallada de pared faltante y panete
de la misma pintura de estructura en puntos de
soldadura, Rayado de fachada y panete de la
misma
Estrada
Residente obra
R.I

14-01-2026
Estado del clima nublado
Personal en obra 2 oficiales 1 SST
Actividades panete de fachada y retoques de
pintura en estructura de cubierta, se inicia pintura
de parados interiores
R.I

Estrada
Residente obra

15-01-2026

Estado del clima Nublado

Personal en obra 2 oficiales 1 SST

Actividades se continua con la pintura de las Paredes, se realiza cambio de tubería y cableado en carcamo

R.I

Estudillo.
Residente Obra

16-01-2026

Estado del clima Nublado

Personal en obra 1 oficial 1 SST

Actividad pintura de fachada

R.I

Estudillo
Residente obra

17-01-2026

Estado del clima: soleado.

personal de obra = 1 - DL proyectos.

Residente sst = 1

Se continua con las actividades de resane y pintura. en fachada lateral de aulas, así mismo, se realiza el relleno del carcamo donde se compacta dejando el espacio en optimas condiciones.

R.I

Estudillo.
Residente obra.

19-01-2026.

Personal de obra = 2 / Operarios asfalto = 2

Residente sst = 1.

Estado del clima = Soleado.

Se inicia actividad de levantamiento de asfalto con maquinarias (retroexcavadora y minicargador) retirando 7 viajes de escombro y 321 M2, se continua con el relleno del carcamo, donde se compacta. para facilitar la fundida de la misma.

R.I

Estudillo.
Residente obra

CONDOR

Martes, 20 de enero del 2026.
Estado del clima = Soleado
Personal de obra = 3. / Residente sst = 1.
Una vez se finaliza las actividades de relleno en el carcamo, Se da inicio de suministro e instalación de malla para el carcamo; se retiro el último viaje de escombro del asfalto y llegaron 3 viajes de arena B200 para relleno de concha, donde se compacta con rodillo, Se supende actividad aproximadamente 1 hora por lluvia. y Se inicia fundida de canal. (carcamo).

Residente obra. E.I

Miércoles, 21 de enero del 2026.
Estado del clima: soleado.
Personal de obra = 3 / Operarios asfalto = 5.
Residente sst = 1.
Se continua con fundida de carcamo, retoques de pintura en aceite gris en estructura de cubierta. y se continua con la compactación de relleno con el rodillo; se aplica 3 manos de pintura de color blanco en muros interiores de las dos aulas.

Residente Obra E.I

Jueves, 22 de enero del 2026
Estado del clima: Soleado.
personal de obra: 2
Se instala formaleta laterales para el cárcamo con el objetivo de fundirlas el dia de hoy; por solicitud de interventoria se resana y pinta canal en fachada sin intervenir muro en ladrillo a la vista y así mismo no pintar mural decorativo en aula interior, solo hacer un marco de color blanco; Se realiza retoque de pintura interior. E.I

observación = Se debe verificar el valor presupuestal para dar aval de la modificación

Residente obra

23-01-2026

Estado del clima: Soleado

Oficiales = 2 Contratista DL proyectos y acabados

Operarios asfalto = 4

Residente SST = 1 - Residente obra = 1 - Inspector = 1.

Residente / Inspector Interventoría = 1.

Se continua con la fundida del cardamo, se realiza nivelación de relleno con rodillo compactador, hidratandolo y ajuste de niveles; Se realiza verificación de niveles tomando 3 puntos, donde se identifico que cuenta con el 3% de desnivel.

Estadd Ello
Residente Obra

R.I

Sabado, 24 de enero del 2026.

Estado del clima: Soleado.

personal de obra: 2 / Operarios asfalto = 3.

Residente sst: 1.

Se continua con las actividades de relleno en cancha, y se compacta con rodillo; también se hace orden y aseo; Se resana con pañete impermealizante exteriores.

R.I

Estadd
Residente Obra

Lunes, 26 de enero del 2026.

Estado del clima: nublado con evidencia de llover.

personal de obra = 3 / Inspectora Interventoria: 1.

Residente sst = 1 / Residente de obra = 1.

Personal electrico = 3.

Se continua con resana exterior en viga canal, se perfora placa con rotomartillo. para vaciar columna para cerramiento en lonas y se realiza instalaciones de cableado, tuberia y aparatos electricos en las dos aulas; Se envia a interventoria al Arquitecto Miller el acta de entrega de las dos (2) aulas para su aprobación y verificación, a la espera de la entrega final del colegio.

R.I

CONDOR

D.O

Estadd
Residente Obra

✓ Martes, 27 de enero del 2026.
Estado del clima: nublado:
personal de obra: 3 oficiales.
Residente sst: 1.
Se continua con perforaciones en placa para instalar soportes de madera para el cemamiento en lona y se continua con pañete impermabilizado en viga canal en la aula; siendo las 11:20am se presenta fuertes lluvias suspendiendo las actividades en campo, se retoman a las 2:00pm; llega volqueta para el retiro de asbesto saliendo dos (2) viajes; se suspende actividades de obra por tema de lluvias siendo las 4:20pm.

D.O. E.I

✓ Miércoles, 28 de enero del 2026.
Estado del clima: nublado.
personal de obra: 3
Residente sst: 1 Inspector de interventoria: 1.
Residente obra: 1 Director obra: 1
llega a campo las rejillas del carcamo para su instalación; se continua con detalles de acabados viga canal.
Se suspende actividades de obra por presencia de lluvia a las 12:20pm; no se ha ejecutado instalación piso en asfalto en concha por temas de lluvia ha afectado el relleno instalado dejando un área muy humeda.

D.O. E.I

✓ jueves, 29 de enero del 2026.
Estado del clima: Soleado.
Oficiales 1 ayudante 1 Residente sst. 1
Directora 1 Residente 1.
Se realiza recorrido en acompañamiento de interventoria el Director y Residente donde se evidencia que se continua realizando la instalación de rejas para carcamo con

sus respectivos ajustes; así mismo, se finaliza con la aplicación de pañete impermeabilizado en viga canal donde se afina en sus costados para poder pintar, también se realiza limpieza en áreas/elementos, entre otros que se encuentre con pintura y se realiza el marco de color blanco en pared con muñecos dibujados y pintado en aula de clase.

→ Se deja anotaciones del recorrido con interventoria en bitacora del colegio Carlos Arturo Torres, Sede A.

D.O [signature] R.I [signature]

✓ Viernes, 30 de enero del 2026.

Estado del clima: Soleado.

Oficial 1 ayudante 1 Director 1 Residente 1 Residente SST 1.

Se realiza verificación de estado del piso de arena donde se ubica la cancha y se identifica que cuenta con gran variedad humeda, por lo cual, es importante tomar y/o tener en cuenta el retiro de una capa exterior ya que no es funcional, aprimera una revisión más detallada para toma de decisiones. y favorezca el clima que sea soleado; también se evidencia que se ha pintado con pintura exterior de color blanco en la viga canal, así mismo limpieza de material cayente de pañete, entro otros que afectaran la presentación de la fachada.

D.O [signature]. R.I [signature]

Domingo 1 de febrero de 2026

Estado de clima: lluvioso

Desde horas de la tarde se presentan fuertes lluvias, lo que continua impiendo la aplicación de la capa de asfalto, dada la humedad sobre la capa de recebo.

D.O. [signature]. R.I [signature]

CONDOR

Lunes 2 de febrero
clima: lluvioso
Siendo las 4:00 pm, nuevamente se presentan fuertes lluvias, es importante resaltar, que para poder aplicar la capa de asfalto es necesario que el recebo se encuentre seco, libre de humedad.

D.O. R.1

✓ Miércoles, 4 de febrero del 2026.
- Durante la reunión con supervisión e interventoria se definio por parte de interventoria pintar la fachada del aula 1 con ladrillo a la vista, asi mismo, por parte de contratista por lo cual se esta gestionando la contratación con respecto a la intervención de la concha.

R.1

✓ Miercoles, 11 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: Soleado.
Director de obra: 1 Residente obra 1. Residente Interventoria 1
Residente sst interventoria: 1
Siendo las 8:00am se da inicio a recorrido
→ Se menciona que manto es contractual interventoria.
→ Se paso NP para descontificación de piso de 10cm la ideal es tomar lo contractual.
→ Interventoria solicita que los andenes que se requieran intervención con policarbonato en area de concha con el objetivo de dejar filos rectos antes de instalar piso en concha
→ Se recomienda que una vez quede el piso no es posible el ingreso de vehiculos u otro transporte ya que afecta el piso
→ Recomendación en piso instalación si por bombeo o cuneta.
→ Esta pendiente

COLEGIO DILE TUNJUELITO.

Se le informa a interventoria que se realizara Sorteo.

en cordoba el dia jueves 12 de febrero del 2026.

Lunes, 13 de enero del 2026.

✓ Estado del clima: Soleado.

Personal de obra: 4

Se inicia actividades de obra con el desmonte de dos (2) aparatos sanitarios, un (1) orinal, dos (2) lavamanos, espejos y accesorios.

R.I

Miercoles 14 de enero del 2026.

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: 3. Oficiales

Se realiza demolición de enchape en muro de los baños de Profesores (hombres y mujeres), Se realiza la demolición del muro en drywall en aula de inclusión dejando el espacio ordenado y retirando el escombro

R.I

Jueves 15 de enero del 2026

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: 2 Oficiales 1 ayudante

Se continúa con la demolición de enchape de muro y Piso en los baños de Profesores, dejando el espacio ordenado y retirando el escombro

R.I

Viernes 16 de enero del 2026

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: 2 Oficiales 1 ayudante.

Se continúa con demolición de enchapes en muros y Pisos en los baños de Profesores donde Permite iniciar con la demolición de muros internos en mampostería con el objetivo de dejar las áreas despejadas, dejando el espacio ordenado y retirando el escombro.

R.I

Sábado 17 de enero del 2026

Estado del clima: Nubado.

Personal en obra: 2 oficiales y ayudante

Se continúa con la demolición de muros en mampostería interior permitiendo hacer el retiro de tubería, hidráulicas, dejando el espacio ordenado y retirando escombro.

E.I

Lunes 19 de enero del 2026
Personal en obra: 2 Oficiales 1 ayudante Residente: 1 Inspectora: 1
Se continúa con la demolición en muros internos en mampostería e inician con retiro de cielo raso existente; así mismo, se realiza el retiro de la estructura metálica que tenía el muro en drywall en el salón de inclusión.
Una vez se le envía al equipo de interventoría la Propuesta técnica del muro en mampostería para el aula de inclusión, el día de hoy se recibió su aprobación.

E.I

Martes 20 de enero del 2026
Personal en obra: 2 oficiales 1 ayudante Residente: 1
1 Residente de interventoría 1 Inspector de interventoría
Se realiza el recorrido con el equipo de interventoría donde se evidencia el avance de la demolición de enchape, Pega y Placa de Piso en los baños de profesores (hombres y mujeres) y área de enfermería, como también demolición total de los muros internos en mampostería.

E.I

Miercoles 21 de enero del 2026
Personal en obra: 2 oficiales y 1 ayudante Directora 1 Residente 1
Se inicia demolición de filo de losa contrapiso para ubicar nuevo muro de mampostería, se empieza a alistar el acero para las columnetas

E.I

Jueves 22 de enero del 2026
Personal en obra: 2 oficiales
Estado del clima: Soleado
Se continúa con demolición de detalles en Piso, se realizan cerramientos, se instala canasta de acero para fundir viga y canastas de columnetas

R.I

Viernes 23 de enero del 2026
Estado del clima: Soleado
Oficial 1 Ayudante 1
Se continua con la instalación de canastas, verificando niveles de esta,
Se realiza encofrado de la misma para realizar fundación
Se funda la viga.

R.I

Lunes 26 de enero del 2026
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 oficial.
Se espera a que interventoria apruebe el diseño de los baños, del area de enfermeria y distribución de estos
Se desencofra viga en aula de inclusión

R.I

Martes, 27 de enero del 2026.
Estado del tiempo: soleado
Personal de obra: 3 oficiales. coordinadora de obra: 1.
Director de obra 1 Residente de obra: 1.
Una vez se le pregunta al residente de obra con interventoria. respecto a los diseños enviados, el residente de interventoria. aprueba diseño No 3 donde se ubica lavamanos exterior e ingreso por sala de profesores, sin embargo, al tener programado visita en campo el dia 28/01/2026. con la supervisión se confirmará dicha información; también evidenciamos en campo el avance del muro en aula de inclusión y la demolición muros en mamposteria baños profesores.

R.I

✓ Miércoles, 28 de enero del 2026.
Estado del tiempo: Soleado.
Supervisión: 2 Director obra: 1 Residente obra: 1.
Personal de obra: 3 oficiales. Residente SST: 1.
Una vez en campo la arquitecta Natalia de la Supervisión nos comparte el diseño propuesto por ella, donde se gestiona diferente inquietudes; por lo cual se genero acta firmado por la supervisión.

28 de enero del 2026.

→ Frente de obra: Colegio Francisco de miranda.

→ Personal de la secretaria:
Ingeniero Julian
Arquitecta Natalia.

→ Personal contratista.
Arquitecta Alejandra.
Arquitecta Angelica.

Se inicia visita de obra a las 8:50am con el objetivo de realizar la verificación de propuestas/Diseño para los baños de profesores (hombres y mujeres), Una vez en campo se verifica la propuesta por parte de la arquitecta Natalia de la Secretaria donde se revisaran las medidas mencionadas y proceder con la ejecución de las labores; Una vez el rector Hernando Martinez de también su aprobación y/o observaciones
→ Entrega baños para avanzar los otros espacios.
→ Solicitar con interventoria propuesta Intervencion piso y cielorraso en Oficinas.
→ Se Socializó con el Ingeniero estructural de la secretaria para identificar si los muros fueron demolidos si cumple para ello ya que la entrada se ubica muro estructural/mampostería.
→ la propuesta no cuenta con distribución de ventanas, lo cual se debe organizar en campo.
→ Secretaria solicita todo Np se priorizara para ser enviado para su revisión y aprobación.
↳ se indica para todos los frentes.

Estadadella Angelica Estrada Residente de obra.

Dr. Julian Tellez

Alejandra Salas
Dir. Obra.

Estadadella Residente de obra.

Una vez se finaliza visita en campo, se le socializa al personal de obra lo mencionado compartiendo la planimetría, se mide en campo y se soluciona inquietudes por parte de ellos; también es importante mencionar que en el diseño se identifica la intervención de los baños como las oficinas laterales por lo cual se debe hacer varios cerramientos para iniciar; se desmonta muros en drywall laterales existentes a baños.

✓ Jueves, 29 de enero del 2026.
Estado del tiempo: Nublado
Personal de obra: 3 Director de obra: 1.
Residente de Obra: 1. Director Interventoría: 1.
Residente Interventoría: 1.
Una vez en recorrido en acompañamiento con Interventoría se les socializa lo mencionado en la visita con supervisión, también se le informa al personal que la aula lateral en área de baños ha sido desocupada para realizar su respectiva demolición demuro en drywall; se evidencia avance en demolición muro mampostería y construcción de muro en aula sena/inclusión.
→ Se realiza anotaciones según se menciona en el recomido con interventoría en la bitacora del colegio Carlos Arturo torres, sede B/A.

E.I

✓ Viernes, 30 de enero del 2026.
Estado del clima: Nublado.
Personal de obra: 3 Inspector de obra: 1
Se realiza cerramientos exterior e interior para inicia con la demoliciones y/o desmonte de muros laterales en área de baños profesores, también se mejora cerramiento en aula de inclusión y se realiza el encofrado de 3 columnas en muro.

E.I

✓ Sabado, 31 de enero del 2026.
Estado del clima: Nublado.
Personal de obra: 3 Residente SST: 1.
Se inicia con demolición de muros en drywall laterales en baño de profesores y se desencofra columnetas, verificando su endurecimiento y resistencia.

E.I

✓ Lunes, 2 de febrero del 2026.
Estado del clima: Soleado.
Personal de obra: 3 Residente de obra: 1
Se realiza resane de columnetas, una vez lista, se inicia con el armado de vigueta; se continua con la demolición de muros en drywall con su respectivo retiro de demolición y demás. una vez se retira en totalidad las columnas en mamposteria de los Baños se afectó vigueta existente donde se evidencia que esta fracturada por lo wal minutos después se desplomo; se hace cerramiento exterior e interior para el no paso de estudiante y/o personal del colegio.

E.I

✓ Martes, 3 de febrero del 2026 E.I

Estado del clima: Soleado.

Personal de obra: 3 oficiales 1 Ayudante.

Se continua con organizacion de material en area de escombro; se encotra vigueta en muro de mamposteria en aula de inclusion; se realiza mesa de trabajo con interventoria y supervision concluyendo realizar visita en compo el dia viernes, 6 de febrero por temas diseño baño.

✓ Miércoles, 4 de febrero del 2026.

Estado del clima: soleado.

Personal de obra: 3 oficiales 1 Ayudante.

Se continua con las actividades de vigueta. en aula de inclusion; tambien se retira todo tema de cableado existente en area baño por tema de seguridad y los que no se funcionaba se retira su totalidad

E.I

✓ jueves, 5 de febrero del 2026.

Estado del clima: soleado.

Se realiza el desencofrado en vigueta/viga en muro de mamposteria en aula de inclusion donde se procede a realizar resanes con el objetivo de verificar su endurecimiento y resistencia

E.I

✓ Viernes, 6 de febrero del 2026.

Estado del clima - soleado.

Personal de obra: 3 oficiales 1 Ayudante.

Director de obra: 1 Residente de obra: 1

Residente de interventoria:

con el objetivo de definir el diseño propuesto por la secretaria de educación; en campo se marco los muros laterales en mampostería nuevos según medidas de diseño, sin embargo, se identificó de los otros espacios nuevos como las oficinas no concuerda ya que en planos no se tuvo en cuenta la tarima existente por ello crearon espacios más grandes generando diferentes medidas de lo real; En la área de baños profesores se deja todo a ejes con orientación al muros esvadra existentes; tambien se socializa con interventoria la ubicación de ventanas por lo cual se aprueba el desmonte de ventana superior pequeña existente y se dejará unicamente una en pasillo de 0,35X 1,08, así mismo se deja el ingreso a baños en muro mampostería exterior en lateral a ingreso sala de profesores; por lo anterior se inician actividades de construcción muros, demolición e instalación tubería desagüe baños.

E.I

✓ Sabado, 7 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: Soleado.
personal de obra: 3 oficiales 1 Ayudante.
En campo se marca ubicación de muros con hilos para iniciar con su respectiva construcción, así mismo, se retira material de suelo para facilitar el desnivel/inclinación de tubería desague hacia caja existente; se ordena, limpia y mejora cerramientos. tambien se realiza e instala acero de refuerzo para columnas.

E.I

✓ Lunes, 9 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: Nublado.
Personal de obra: 3 oficiales 1 Ayudante 1 Residente sst
se continua con instalación de muro en mampostería; también con la demolición en ingreso principal en area de baños y se ubica tubería de 4" para desague de inodoros. para conexión a caja existente.

E.I

✓ Martes, 10 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: soleado.
Personal de obra: 3 oficiales 1 Ayudante 1 Residente obra
1 Residente sst
continuan con instalación de tubería de desagüe; también se define ubicación y cantidad de sifones para limpieza, también se realiza toma de medidas de tubería y finalizan con la demolición de muro en mampostería para ingreso principal a baños profesores; se socializa con interventoria con respecto a las actividades del presupuesto a casa de baño concluyendo socializarlo en recorrido del día miércoles, 11 de febrero aprovechando que todavia se cuenta espacio despejado para verificación de casas existentes.

E.I

✓ Miércoles, 11 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: Nublado.
Personal de obra.
Director de obra: 1 Residente obra 1 Residente Interventoria 1
Residente sst 1 Inspector Interventoria 1.
Se realiza recorrido con interventoria y se socializa que el Sabado se realice desmonte de puerta existente

para poder taparlo; la intervención de puerta nueva. Se debe generar un dintel para hacerle tipo de refuerzo. ya que el muro es estructural; se socaliza para hacer una prueba de agua. en caja de inspección en baño profesores ya que no se identifica la llegada o punto principal

✓ 13 de enero de 2026.
Personal de obra: 1
Estado del tiempo: soleado
Se continua con la excavación para la bajante de aguas lluvias, donde se demuele parte existente de la canal en cemento (laterales), esto permite identificar la intervención de la caja donde se deberá bajar aproximadamente 20cm profundidad para no afectar tubería existente.

Estrada Ardila E.P
Residente obra.

✓ 14 de enero de 2026.
OFICIAL 1
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
Una vez se evidencia el mal estado de los flanches en la cubierta del aula 101 (parte posterior y lateral izquierdo) se realiza la instalación de nuevos flanches, con su respectiva limpieza y pañetada en muro vecino donde ayud a arreglar la separación del flande existente.

Estrada Ardila R.I
Residente obra.

✓ 15 de enero de 2026.
OFICIAL 1
ESTADO DEL TIEMPO: TEMPLADO CON LLUVIA
Se continua instalación de flanches en cubierta del aula 101 y así mismo, pañetada muro, también se realiza desmonte y monte (nivela) de la cubierta ingreso principal, donde se instala su respectiva estructura.

Estrada Ardila. R.I
Residente obra.

✓ 16 de enero del 2026.
ESTADO CLIMA: NUBLADO CON LLUVIA SUAVE.
OFICIAL 1. Residente obra: 1.
Se finaliza el empalme de tubería de desague agua lluvias y se rellena carcamo, así mismo, se realiza fundida de andén intervenido y caja (interior) donde se ubica tubería mencionada.
EstradaElla
Residente obra. R.I

✓ 17 de enero del 2026.
Estado del tiempo: Soleado.
Oficial: 1. R. interven
Se continua y detalla fundida de andén intervenido por instalación de tuberías de desague para canal Aula 101 en área ubicaja caja.
EstradaElla
Residente obra. R.I

✓ Lunes, 19 de enero del 2026.
Estado del tiempo: soleado.
Oficial 1. Residente SST: 1 R. intervenia I
Se finalizan con fundida de andén donde se deja los espacios en optimas condiciones siendo limpios y ordenados despejando concha para su intervención.
EstradaElla. R.
Residente obra.

✓ Martes, 20 de enero del 2026.
Estado del tiempo: Soleado
Oficial 1. Residente 1. R. intervenia
Se realiza la actividad de demolición en ingreso aula 101 ya que se encontraba con 2 niveles; por lo anterior permite iniciar con la instalación de rampa en granito.
EstradaElla. R.I
Residente obra

✓ Jueves, 22 de enero del 2026.
Estado del tiempo: soleado.
Oficial 1 Operarios Asfalto: 3. R. interven.
Se inicia con la actividad de instalacion asfalto de manera manual en cancha donde se compacta con un mini compactador, tambien se inicia con limpieza y preparacion de área intervenida para rampa de ingreso en aula 101.

Estrada Ella. R.I
Residente de obra.

✓ Viernes, 23 de enero del 2026
Estado del tiempo: Soleado. R. interventoria 1
Oficial 1 Residente de obra: 1. personal electrico: 3.
Se rellena con cemento en area para rampa en granito de acceso aula 101; tambien se inicia con las actividades de instalacion tuberia, cableado, luminarias, interruptores, entre otros en las diferentes aulas (sena) 100 y 101) asi mismo, se mejora instalacion de extractores y timbres de ingreso, se realiza verificacion niveles siendo de 1% del centro a sus laterales con 5% de caida.

Estrada Ella.
Residente de obra.
R.

✓ Sabado, 24 de enero del 2026.
Estado del tiempo: Nublado.
Oficial 1 personal electrico: 3 Residente de obra: 1.
Se continua con las instalaciones de tuberia, cableado, luminarias, timbres, entre otros en las aulas existentes; asi mismo, se inicia con instalacion de granito en area acceso aula 101, tambien se retira escombro y material con el objetivo de dejar el espacio en optimas condiciones.
→ Se pausaron actividades por temas de lluvias. entre las 10:40am hasta las 11:20am.

Estrada Ella
Residente de obra.
R I

Lunes, 26 de enero del 2026.
Estado del tiempo: soleado.
Ayudantes 2 Inspectoria de obra 1.
Por inicio escolares se realiza las actividades de retiro de material donde se ubica extralegalmente para no afectar las aulas y espacios usados por los estudiantes.

Estradadella
Residente de obra. R.I

Martes, 27 de enero del 2026.
Estado del tiempo: Nublado.
Operarios Asfalto: 2 Residente obra 1 Residente Interv: 1
Se inicia con la demarcacion en cancha con pintura alto tráfico color amarillo, donde se dejan guias con cinta enmascarar; se suspende actividades por temas de lluvias entre las 3:00pm hasta las 4:00pm; también se aplica slurry impermeabilizante en áreas que requieren retoques, se espera so secado, sin embargo por temas de lluvias este puede ser afectado, Se define con Interventoria el cambio de cielorazo por todo nuevo ya que no encajaba. Estradadella R.I
Residente de obra.

Miércoles, 28 de enero del 2026.
Estado del tiempo: soleado.
Ayudante = 1 Residente de obra.
Por solicitud de Interventoria se realiza el retiro de lámina que se encontraban en Aulas Senas; así mismo, se instala estructura en pasillo de aula 106 (sala de profesores) para cielorraso.
→ no se realiza actividades de asfalto por tema de lluvias entre las 9:00am hasta las 12:00pm. Estradadella. R.I
Residente de obra.

✓ Jueves, 29 de enero del 2026.
Estado del tiempo: Soleado.
Residente de obra: 1 Director de obra:
Residente Interventoria 1 Director Interventoria 1
Una vez se realiza recorrido en acompañamiento del Residente y director de Interventoria se definieron los siguientes puntos:
→ Por manifestación del colegio al retirar los acrilicos en aula sena se define la instalación de Angeo y/o Plancha para cubrir espacio abierto entre cubiertas para el no ingreso de animales, sin embargo, se debe verificar en lo contractual si se cuenta con item para que interventoria lo aprueba.
→ la canal y tubena para desague aguas lluvias en aula 101 deberá ir en color blanco
→ Estará pendiente por definir material para instalación de ventana en aula 101.
Dicha información esta firmada por el personal mencionado en bitacora del colegio Carlos Arturo torres, sede A.
tambien en recorrido se identifica que pasillo aula 106 en sala de profesores ya cuenta con su respectivo cieloRaso.
R.1

✓ Viernes, 30 de enero del 2026.
Estado del tiempo: soleado.
Personal electrico: 2 Residente de obra 1 R1:1
Se realiza instalación de luminarias (2) de 60x60 en pasillo aula 106 / sala de profesores, asi mismo el cambio de luminaria (1) en aula sena / sala de computo por lo cual no estaba funcionando.
R.1

✓ Sabado, 31 de enero del 2026.
Estado del tiempo: Soleado
Personal electrico: 2. Residente de obra: 1
Por solicitud se atiende la instalacion de toma corriente que se ubica costado posterior caseta de seguridad donde se instala tubena pvc y se traslada tomacorriente a un costado más cercano; asi mismo se instala luminaria en baño de profesores por no funcionamiento.
→ se aplica asfalto en área faltante donde se compacta

R.I

✓ Lunes, 2 de febrero del 2026. y Domingo, 1 de febrero del 2026
Estado del tiempo: Lluvioso
Desde horas de la tarde se presentan fuertes lluvias, lo que continua impidiendo la aplicacion de slurry en el asfalto dado que la lluvia retira el material.
Por solicitud se recubica material, hemamientas y/o elementos que se encontraban en cancha impidiendo el transito libre, se deja en aula 105.
En compañia del Residente Interventoria, Inspector Interventoria, almacenista y rectora del colegio se socializa manifestacion de daño de sensor en aula 101 donde se le informa que dicho retiro, corte de cableado y demas actividades ya se encontraban realizadas antes de intervenir el espacio, por lo cual se muestra registros fotograficos de lo mencionado; En horas más tarde se realiza visita con el contratista de camaras concluyendo que ellos realizan la instalacion de la misma.
→ Se repone balde a personal de Aseo y se hace su respectiva entrega.

R.I

✓ Por temas del estado del tiempo y el uso de las instalaciones por el reintegro estudiantil se programa las actividades para el día sabado 7 y Domingo 8; dicha información se le suministra al colegio e interventoria para no afectar la semana estudiantil.

→ Martes, 3 de febrero se presentaron fuertes lluvias entre las 3:00pm hasta las 7:00pm.

→ Miércoles, 4 de febrero no se presentaron lluvias.

→ Jueves, 5 de febrero se presentaron lluvias en horas de la tarde de manera no constante.

→ Viernes, 6 de febrero se presentaron fuertes lluvias entre las 2:00pm hasta las 5:00pm.

R.I

✓ Sabado, 7 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: soleado.
Se continua con actividades de aplicar slomy en áreas faltantes zona de ingreso; así mismo, se inicia con la instalación de canal para desague de lluvias aula 101 por lo cual se finaliza su instalación; por último, se instala estructura de cielo raso en aulas individuales en sala 106 / sala de profesores.
Oficiales 2 personal canal 3 operario asfalto 2
Residente de obra 1

R.I

✓ Lunes, 9 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: soleado.
Personal de obra: 1 Inspector de obra: 1
Se finaliza con la demarcación de cancha de asfalto en color amarillo de trafico.

Estadd delic
Residente Obra