✓ Por temas del estado del tiempo y el uso de las instalaciones por el reintegro estudiantil se programa las actividades para el día sabado 7 y Domingo 8; dicha información se le suministra al colegio e interventoria para no afectar la semana estudiantil.

→ Martes, 3 de febrero se presentaron fuertes lluvias entre las 3:00pm hasta las 7:00pm.

→ Miércoles, 4 de febrero no se presentaron lluvias.

→ Jueves, 5 de febrero se presentaron lluvias en horas de la tarde de manera no constante.

→ Viernes, 6 de febrero se presentaron fuertes lluvias entre las 2:00pm hasta las 5:00pm.

R.I

✓ Sabado, 7 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: soleado.
Se continua con actividades de aplicar slomy en áreas faltantes zona de ingreso; así mismo, se inicia con la instalación de canal para desague de lluvias aula 101 por lo cual se finaliza su instalación; por último, se instala estructura de cielo raso en aulas individuales en sala 106 / sala de profesores.
Oficiales 2 personal canal 3 operario asfalto 2
Residente de obra 1

R.I

✓ Lunes, 9 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: soleado.
Personal de obra: 1 Inspector de obra: 1
Se finaliza con la demarcación de cancha de asfalto en color amarillo de trafico.

Estadd delic
Residente Obra

✓ Martes, 10 de febrero del 2026
Estado del tiempo: soleado
Personal de obra: 2 Residente de obra: 1
Se continua con la instalación de cielorraso en area de profesores; así mismo, se evidencia que en la concha están ubicando sillas y otros elementos que al tener soportes con punta una vez se usa esta afectando el piso/el asfalto ya que no se está dejando secar de manera correcta, por lo anterior, se deja la recomendación a la supervisión e interventoria no ubicar dichos elemento durante 2 meses aproximadamente/mínimo para su respectivo Secado.

K.1

(El acceso a las aulas de clase es solamente por la Concha, de parte de interventoria se recomienda a contratista identificar un plan de cuidado para la Concha)

✓ Miércos, 11 de febrero del 2026.
Estado del clima: Soleado.
Director obra 1 Director Interventoria 1 Residente de obra: Residente Interventoria: 1 Residente sst Interventoria 1 inspector 1.
Se socaliza con interventoria la ubicación del angeo para su respectiva instalación; así mismo, se identifica instalación de estructura para cieloRaso; interventoria menciona que hasta no tener los acabado terminados y lo mejorados en la cancha - no realcen.

Contrato de Obra N° CO1. PCCNTR 8155154 de 8 de Septiembre de 2025.

Objeto: "Adelantar Obras de Adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de Obras menores que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura en los colegios distritales y las sedes administrativas"

Contratante: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Educación del Distrito.

Interventoría: UNIOBRAS.

Contratista: Consorcio Coral Ingeniería

Residente de Obra: Karen Juliana Pino Torres.

Residente de Interventoría: Miller Marín

Directora de obra: Alejandra Salas.

FRENTE DE OBRA: CARLOS ARTURO TORRES, SEDE B.

COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA.

CONTRATO No: SEP/ CO1. PC CNTR. 8155154 del 8 de septiembre de 2025.

OBJETO: "Adelantar obras de Adecuación, Mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaria de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la Infraestructura física en los colegios distritales y las sedes administrativas"

CONTRATANTE: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

INTERVENTORIA: UNIOBRAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO CORAL INGENIERÍA

Colegio Rafael Unbe Unibe - Sede B.

Contrato NO:SED - LP - OP - DC CEE - 012 - 2025.

Objeto: Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores, que permitan a través de la atención de Emergencias. y de necesidades físicas prioritarias, garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio de la infraestructura física en los colegios distritales y las Sedes Administrativas.

CONTRATISTA: Consorcio Coral. SAS.

INTERVENTORIA: UNIOBRAS.

ENTIDAD CONTRATANTE: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

10 de enero de 2026

(Se) Oficiales: 3 Ayudantes: 2
Se continúa con la instalación de Piso en los baños.
Se inicia con los dos últimos módulos de la fachada Principal
Se inicia con Pañete en muro posterior de fachada

Ing. f. Valbuena R.I

13 de enero de 2026

Oficiales 4: Ayudantes: 2 Inspectora: 1.
Estado del Tiempo: Opaco
Continúan con escarificación y Pintura en fachada
Continúan con Pañete en muro de fachada Posterior.
Continúan con instalación de Piso en baños.

Ing f. Valbuena R.I

14 de enero de 2026

Oficiales: 2: Ayudante: 1 Inspectora: 1.
Continúan con intervención a fachada principal y Pañete en muro de fachada Posterior.
Inician a aplicar la tercer mano de Pintura en fachada Principal
Terminan de afinar Pañete en muro Posterior

Ing f. Valbuena R.I

15 de enero de 2026

Oficiales: 4 Ayudante: 1. Residente: 1.
Estado del Tiempo: Nublado
Continúan con la intervención a fachada, Pintura y emboguillado en ladrillo a la vista, instalación de Piso en baños y Pañete en fachada Posterior
Terminan con aplicación de Pintura en fachada Principal, en su Parte superior.
Inician con Pintura en Parte Posterior, aplicación de color gris para su terminación, se dejan Vidrios limpios.
Inician con demolición de Pañete en fachada posterior modulo 4.

Ing f. Valbuena R.I

16 de enero de 2026

Oficiales: 4 Ayudante: 1. Residente: 1 Inspectora: 1

BITÁCORA COLEGIOS DE EMERGENCIA.

CONTRATO DE OBRA Nº CO1 PCCNTR 8155154
8 de Septiembre de 2025

Objeto:
Adelantar obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las Plantas físicas de la Secretaría de Educación del Distrito, así como la ejecución de obras menores que permitan a través de la atención de emergencias y de necesidades físicas prioritárias, garantizar el funcionamiento y la Prestación del servicio de la infraestructura en los colegios distritales y las sedes administrativas.

Contratante: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría de Educación del Distrito.

Interventoría: Unobras.

Contratista: Consorcio Coral Ingeniería.

Residente de Obra: Karen Juliana Pino Torres.

Residente de interventoría: Miller Marín.

30 enero

Colegio IED Castilla.

Se requiere atender la necesidad de atender un area de mamposteria a la vista, por el ingreso de abejas, además el cuerpo de bomberos requiere el armado de 4 cuerpos de andamio para poder realizar la intervención, ademas es necesario retirar parcialmente la cubierta en policarbonato la cual según se observa se encuentra cristilizado, Por lo anterior no se garantiza pueda conservarse al momento de su desmonte y adicionalmente se evidencia la ausencia de una estructura de soporte adecuada, lo que ha generado que la cubierta se encuentre pandeada y descolgada. En este sentido se sugiere el cambio total de cubierta y de estructura.

D.O. conserva obras!

3 feb. Colegio Rafael Uribe Sede A.

Se atiende la emergencia en cuanto a la fuga de gas presentado en la cocina, por lo cual es necesario demoler el enchape y parte de la mampostería, para que el equipo especialista en gas realice la intervención. Adicionalmente se estuca, se enchapa y pinta el area que se intervino, una vez finalizado el arreglo en las valvulas de gas.

P.O. Conserje Oficial.

16 de enero de 2026
Estado del tiempo: Nubado
Oficiales: 3. Ayudante: 1. Residente: 1. Inspectora: 1.
Se termino la intervencion a fachada Principal
Se Pañeta muro en fachada Posterior módulo 4
Interventoria observa baldosas huecas en muros de baños, solicita el cambio
Ing f. Valbuena e.l

17 de enero de 2026
Estado del tiempo: Nubado
Oficiales: 3 Ayudantes: 2 Residente: 1
Se termina de Pañetar y afinar muro en fachada Posterior módulo 4
Se (term) inicia con Fundido en muros de fachada Posterior.
NOTA: El día Viernes 16 de enero de 2026 el arquitecto Miller de interventoria manifestó que el Piso instalado del baño se debe desmontar debido a su Presentación ya que se encuentra sucio y manchado, por lo tanto el día de hoy se inicia con su desmonte. (el piso instalado es de dos lotes diferentes, demostrando dos acabados totalmente distintos)
Ing f. Valbuena e.l

19 de enero de 2026
Oficiales: 3 Ayudante: 1. Residente: 1. Inspectora: 1. Maestro: 1
Se ajusta Piso en baño 1
Se continúa con intervención en fachada Posterior.
Se inicia adecuación de Puntos hidráulicos de los orinales

Ing f. Valbuena e.l

20 de enero de 2026 Ing f. Valbuena
Oficiales: 4 Ayudantes: 2. Maestro: 1 Residente: 1 Inspectora: 1
Se continúa con intervencion a fachada Posterior.
Se continúa con enchape en baño en el área de orinales.
Interventor arq. Miller manifiesta que el dia viernes se definirá el color del ladrillo a la vista de la fachada Posterior ya que este está natural.

21 de enero de 2026 e.l
Oficiales: 4. Ayudantes: 2 Residente: 1. Inspectora: 1
Estado del tiempo: Soleado
Se continúa con intervencion a fachada Posterior, lavado con

21 de enero de 2026

hidrofugo en ladrillo a la vista en fachadas laterales, instalacion y demarte de enchape hueco en muros de baños, así mismo con instalacion de tubena suministro hidraulico para orinales.

Estadd.del.
Residente de obra

E.I

✓ Jueves, 22 de enero del 2026.
Estado del tiempo: Nublado.
Oficiales 3 ayudante: 1 Director de obra: 1.
Se inicia recorrido con interventoria en acompañamiento del Director y Residente. donde se verificaron el avance de obra, evidenciando que se inicia con la demaracaciòn en la concha lateral derecho en costado al auditorio. donde se realiza un cemamiento provisional con cinta de peligro; se continua con actividades de lavado con hidrofugo en los ladrillos a la vista que se encuentra en la fachada posterior

Estadd.dela.
Residente de obra

E.I

✓ Viernes, 23 de enero del 2026.
Estado del tiempo: soleado.
Oficiales: 3 ayudante: 1 Inspector de obra: 1.
Se continua con las actividades de demaracaciòn de la concha; así mismo, se continua con el lavado de ladrillo a la vista con hidrofugo de la fachada posterior y se realiza resanes y pintura de color blanco para cielorraso. Interventoria informa que la tubería a la vista deberá ser pintada de color blanco. en el baño.

E.I

✓ Sabado, 24 de enero del 2026.
Estado de clima: soleado
Oficiales 2 ayudante 1
Se continua con las actividades de demaracaciòn de la concha y se realiza pañetada en muros de acabado liso impermeabilizado, incluyendo sus filos y dilataciones.

Estadd.del.
Residente de obra

E.I

✓ Lunes, 26 de enero del 2026.
Estado del tiempo: Nublado.
Oficiales: 3 Ayudante: 1 Residente de obra: 1.
Se continua con la actividad de demarcación con pintura alto tráfico. y se continua con pañetar detalles en parte fachada postenor, se inicia lateral baño hombre. fachada, también se inicia estucado muro superior enchape para aplicar pintura blanca; se inicia enchape muro onnal se suspendieno actividades por lluvias de 11:10am a 1:30pm.
Se realiza actividades de instalación electrica (luminana, tobera, tomas).

✓ Martes, 27 de enero del 2026. D.D. R.I
Estado del tiempo: Nublado.
Oficiales 3 Ayudante 1 Residente de obra. 1
Se continua con las actividades de demarcación en cancha con pintura alto tráfico y pañetar muros postenores y lateral en área baño hombres; Se inicia con lijado de estuco área supenor enchape en baño hombres; el dra de hoy se pasa propuestas de color a interventoria para los meiones de policuarzo. por lo cual aprobaron color rojo con referencia L101.
Se Suspendieron actividades por lluvias desde las 2:20pm hasta las 3:30pm.
Estado del Residente de obra D.O. R.I

✓ Miércoles, 28 de enero del 2026.
Estado del tiempo: Nublado.
Oficiales: 3 Ayudante 1 Residente de obra: 1.
Se finaliza con las actividades de demarcación de la cancha con pintura alto tráfico donde se realiza el debido reporte a interventoria con el objetivo de que hagan el uso de la misma; se retira cerramiento.
Se continua pañetando muros lateral y postenor con su respectiva blanqueada; se suspendieron actividades por lluvias desde las 12:30pm hasta las 2:10pm.
Estado del Residente de obra. D.D. R.I
CONDOR

Viernes/jueves, 29 de enero del 2026.
Estado del tiempo: soleado.
Oficiales: 2 ayudante 1 Director: 1 Residente 1
Se realiza recorrido con interventoria en acompañamiento del director y residente evidenciando el avance de obra. donde se identifica que continuan con las intervenciones en fachadas lateral con blanqueado y aplicando pintura. en muro superior área en fachada; se evidencia también. que ya el baño cuenta con su totalidad en instalación electrica; se realizaron anotaciones en bitacora del colegio Carlos Arturo torres, sede A una vez se avanzaba en el recorrido.

Estadual
Residente de obra. D.D. R.I

Viernes, 30 de enero del 2026.
Estado del tiempo: Soleado.
Oficiales: 2 ayudantes 1 Directora: 1
Residente: 1 Inspector 1 interventor: 1
Se inicia actividades de instalación de piso en área faltante en baño hombres. y se continua con resane de fisuras en muros laterales y posterior, asi mismo se blanquea muros para iniciar a pintar de tolorgns. en las fachadas. D.D.

Estadual.
Residente de obra. R.I

Sábado 31 de enero del 2026
Estado del tiempo: Nubado
Oficiales 2 ayudantes 1 Residente 1 Inspectora 1.
Se inicia con la intervención de terrina principal donde se raspa lo existente para poder pañetar y pintar de tolorgns; asi mismo, se interviene fachada frontal lateral izquerda

R.I

Lunes, 2 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: Nublado.
Oficiales 2 Ayudante 1 Inspector 1. Residente 1.
Se continua con la intervención en tarima donde.
Una vez esta pañetada se blanque y se cubre con plástico para que la lluvia no afecta la intervención; así mismo se finaliza con la Intervención de muros laterales ampliendo con las actividades en muro de mampostería y ladrillo a la vista.
→ por solicitud del almacenista del colegio se deja en optimas condiciones el cuarto electrico donde solo compliní con la función de cambio vestuario del personal de obra.
→ Continva con intervención de Fachada posterior ladrillo a la vista.
R.I

Martes, 3 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: Nublado
Oficiales 4 ayudante 2 Residente obra: 1 Inspector 1.
Residente sst: 1. R. interventoria
Se continva con blanqueado de muro ladrillo a la vista para poder pintar de color correspondiente, es de claridad tener en cuenta qué se hizo su respectivo lavado con hidrofugo; se continva con el resane en placa cubierta área de baños y se realiza el respectivo resane un muro posterior en area baño mujeres
→ Se evidencia presencia de humedad en baño mujeres del Segundo nivel por lo cual se le informa al almacenista para su respectiva sobsanación.
→ También se instala la media caña en granito R.I

Miercoles, 4 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: Nublado.
Oficiales 4 Ayudantes 2 Residente Obra 1
Inspector 1 Rendente sst 1. InsDirector 1. R inter.

se continua con las intervenciones de fachadas posterior con su respectivo pañetada y así proceder a blanquear; se continua evidenciado humedad en fachada area de baños segundo nivel; se continua con aplicar granito en mediacaña área de baño y se finaliza intervención de muros en tarima. R.I

jueves, 5 de febrero del 2026
Estado del tiempo: Nublado. R.interv 1
Oficiales 4 ayudantes 2 Inspector obra 1
se continua con intervención de fachada posterior con su respectiva descarificación, limpieza, frizado, blanqueado y así aproceder a pintar; en muro ladrillo a la vista en modulos de salones se realizo su limpieza, blanqueado y proceder a pintar
→ Se inicia con pulida de mediacaña en granito donde se limpia el material sobrante, dejando el espacio limpio y ordenado.
→ también se evidencia de afectación de muro en tarima donde se identifica caida de material, se hace reporte ante interventoria y supervisión.
→ Se continua evidenciado humedad en fachada area de baño femenino segundo nivel por lo cual se reitera la información al almacenista del colegio; también se identifica nueva humedad en primer nivel mismo espacio.
R.I

viernes, 6 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: Nublado. R. interventoria 1
Oficiales 5 ayudantes 2 Inspector obra 1
Se continua con limpieza en área de baño por pulida de mediacaña en granito como también en pasillo exterior; continuan con frizado y pintura en fachadas posteriores donde se le realiza sus dilataciones

También se realiza limpieza de muros en ladrillo a la vista; se continua evidenciado las humedades en muro área de baño femenino del primer y segundo nivel; se continua con pulida medicañas.

R.I

Sabado, 7 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: Nublado. R. interv. 1
Oficiales 3 Ayudante 2 Inspector de obra: 1.
Se continua con frizado y pintura en fachada posteriores, así mismo; terminar limpieza de baños;
Se paran actividades por temas de lluvias 12:00pm - 2:00pm.

R. interv

Lunes, 9 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: Nublado.
Oficiales: 4 Ayudantes 3. Inspectora: 1 Director: 1.
Residente sst 1 Residente de obra: 1. R. interven. 1
Se realiza aplicar pintura epoxica color blanco en tubería de desague en baño; se inicia instalación de Orinales; se continua con aplicar pintura color gris fachada posterior y lavado muro ladrillo a la vista. fachada lateral; se continua evidenciado humedades muro en área baños femeninos.

R.I

Martes, 10 de febrero del 2026. R. interventori 1
Nos informa el almacenista que el tema de la humedad en la fachada posterior ya la están solucionando donde intervienen primero la del segundo nivel, por lo cual se inicia con la intervención de esa área con sus respectivos pañete/frizado, blanqueado y pintura.
→ Se deja cubierta en baño lista con sos respectivas pintura color blanco en tubería y cielo.

R.I

Miercoles, 11 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: soleado.
Personal de trabajo: Oficiales Ayudantes Drector Inter 1.
Residente obra 1 Director obra 1 Residente Interventoria 1.
Inspector Interventoria 1 Residente sst Interventoria 1

09-01-2026
Estado del clima nublado
Personal en obra 1 oficial y 1 SST
Actividades se continua con rallado de pared
Sobre las 11:00 am llega impermabilizante por lo
que se continua con la impermabilizacion de la
canal faltante
R.I

Estrada
Residente obra

10-01-2026
Estado del clima nublado
Personal en obra 2 oficiales 1 SST 1 Residente
Se continua con la impermabilizacion de la bajante
se continua con la instalacion de la cubierta faltante
se finaliza la instalacion de la cubierta
Estrada
Residente obra
R.I

13-01-2026
Estado del clima nublado
Personal en obra 3 oficiales 1 SST
Actividades Rallada de pared faltante y panete
de la misma pintura de estructura en puntos de
soldadura, Rayado de fachada y panete de la
misma
Estrada
Residente obra
R.I

14-01-2026
Estado del clima nublado
Personal en obra 2 oficiales 1 SST
Actividades panete de fachada y retoques de
pintura en estructura de cubierta, se inicia pintura
de parados interiores
R.I

Estrada
Residente obra

15-01-2026

Estado del clima Nublado

Personal en obra 2 oficiales 1 SST

Actividades se continua con la pintura de las Paredes, se realiza cambio de tubería y cableado en carcamo

R.I

Estudillo.
Residente Obra

16-01-2026

Estado del clima Nublado

Personal en obra 1 oficial 1 SST

Actividad pintura de fachada

R.I

Estudillo
Residente obra

17-01-2026

Estado del clima: soleado.

personal de obra = 1 - DL proyectos.

Residente sst = 1

Se continua con las actividades de resane y pintura. en fachada lateral de aulas, así mismo, se realiza el relleno del carcamo donde se compacta dejando el espacio en optimas condiciones.

R.I

Estudillo.
Residente obra.

19-01-2026.

Personal de obra = 2 / Operarios asfalto = 2

Residente sst = 1.

Estado del clima = Soleado.

Se inicia actividad de levantamiento de asfalto con maquinarias (retroexcavadora y minicargador) retirando 7 viajes de escombro y 321 M2, se continua con el relleno del carcamo, donde se compacta. para facilitar la fundida de la misma.

R.I

Estudillo.
Residente obra

CONDOR

Martes, 20 de enero del 2026.
Estado del clima = Soleado
Personal de obra = 3. / Residente sst = 1.
Una vez se finaliza las actividades de relleno en el carcamo, Se da inicio de suministro e instalación de malla para el carcamo; se retiro el último viaje de escombro del asfalto y llegaron 3 viajes de arena B200 para relleno de concha, donde se compacta con rodillo, Se supende actividad aproximadamente 1 hora por lluvia. y Se inicia fundida de canal. (carcamo).

Residente obra. E.I

Miércoles, 21 de enero del 2026.
Estado del clima: soleado.
Personal de obra = 3 / Operarios asfalto = 5.
Residente sst = 1.
Se continua con fundida de carcamo, retoques de pintura en aceite gris en estructura de cubierta. y se continua con la compactación de relleno con el rodillo; se aplica 3 manos de pintura de color blanco en muros interiores de las dos aulas.

Residente Obra E.I

Jueves, 22 de enero del 2026
Estado del clima: Soleado.
personal de obra: 2
Se instala formaleta laterales para el cárcamo con el objetivo de fundirlas el dia de hoy; por solicitud de interventoria se resana y pinta canal en fachada sin intervenir muro en ladrillo a la vista y así mismo no pintar mural decorativo en aula interior, solo hacer un marco de color blanco; Se realiza retoque de pintura interior. E.I

observación = Se debe verificar el valor presupuestal para dar aval de la modificación

Residente obra

23-01-2026

Estado del clima: Soleado

Oficiales = 2 Contratista DL proyectos y acabados

Operarios asfalto = 4

Residente SST = 1 - Residente obra = 1 - Inspector = 1.

Residente / Inspector Interventoría = 1.

Se continua con la fundida del cardamo, se realiza nivelación de relleno con rodillo compactador, hidratandolo y ajuste de niveles; Se realiza verificación de niveles tomando 3 puntos, donde se identifico que cuenta con el 3% de desnivel.

Estadd Ello
Residente Obra

R.I

Sabado, 24 de enero del 2026.

Estado del clima: Soleado.

personal de obra: 2 / Operarios asfalto = 3.

Residente sst: 1.

Se continua con las actividades de relleno en cancha, y se compacta con rodillo; también se hace orden y aseo; Se resana con pañete impermealizante exteriores.

R.I

Estadd
Residente Obra

Lunes, 26 de enero del 2026.

Estado del clima: nublado con evidencia de llover.

personal de obra = 3 / Inspectora Interventoria: 1.

Residente sst = 1 / Residente de obra = 1.

Personal electrico = 3.

Se continua con resana exterior en viga canal, se perfora placa con rotomartillo. para vaciar columna para cerramiento en lonas y se realiza instalaciones de cableado, tuberia y aparatos electricos en las dos aulas; Se envia a interventoria al Arquitecto Miller el acta de entrega de las dos (2) aulas para su aprobación y verificación, a la espera de la entrega final del colegio.

R.I

CONDOR

D.O

Estadd
Residente Obra

✓ Martes, 27 de enero del 2026.
Estado del clima: nublado:
personal de obra: 3 oficiales.
Residente sst: 1.
Se continua con perforaciones en placa para instalar soportes de madera para el cemamiento en lona y se continua con pañete impermabilizado en viga canal en la aula; siendo las 11:20am se presenta fuertes lluvias suspendiendo las actividades en campo, se retoman a las 2:00pm; llega volqueta para el retiro de asbesto saliendo dos (2) viajes; se suspende actividades de obra por tema de lluvias siendo las 4:20pm.

D.O. E.I

✓ Miércoles, 28 de enero del 2026.
Estado del clima: nublado.
personal de obra: 3
Residente sst: 1 Inspector de interventoria: 1.
Residente obra: 1 Director obra: 1
llega a campo las rejillas del carcamo para su instalación; se continua con detalles de acabados viga canal.
Se suspende actividades de obra por presencia de lluvia a las 12:20pm; no se ha ejecutado instalación piso en asfalto en concha por temas de lluvia ha afectado el relleno instalado dejando un área muy humeda.

D.O. E.I

✓ jueves, 29 de enero del 2026.
Estado del clima: Soleado.
Oficiales 1 ayudante 1 Residente sst. 1
Directora 1 Residente 1.
Se realiza recorrido en acompañamiento de interventoria el Director y Residente donde se evidencia que se continua realizando la instalación de rejas para carcamo con

sus respectivos ajustes; así mismo, se finaliza con la aplicación de pañete impermeabilizado en viga canal donde se afina en sus costados para poder pintar, también se realiza limpieza en áreas/elementos, entre otros que se encuentre con pintura y se realiza el marco de color blanco en pared con muñecos dibujados y pintado en aula de clase.

→ Se deja anotaciones del recorrido con interventoria en bitacora del colegio Carlos Arturo Torres, Sede A.

D.O [signature] R.I [signature]

✓ Viernes, 30 de enero del 2026.

Estado del clima: Soleado.

Oficial 1 ayudante 1 Director 1 Residente 1 Residente SST 1.

Se realiza verificación de estado del piso de arena donde se ubica la cancha y se identifica que cuenta con gran variedad humeda, por lo cual, es importante tomar y/o tener en cuenta el retiro de una capa exterior ya que no es funcional, aprimera una revisión más detallada para toma de decisiones. y favorezca el clima que sea soleado; también se evidencia que se ha pintado con pintura exterior de color blanco en la viga canal, así mismo limpieza de material cayente de pañete, entro otros que afectaran la presentación de la fachada.

D.O [signature]. R.I [signature]

Domingo 1 de febrero de 2026

Estado de clima: lluvioso

Desde horas de la tarde se presentan fuertes lluvias, lo que continua impiendo la aplicación de la capa de asfalto, dada la humedad sobre la capa de recebo.

D.O. [signature]. R.I [signature]

CONDOR

Lunes 2 de febrero
clima: lluvioso
Siendo las 4:00 pm, nuevamente se presentan fuertes lluvias, es importante resaltar, que para poder aplicar la capa de asfalto es necesario que el recebo se encuentre seco, libre de humedad.

D.O. R.1

✓ Miércoles, 4 de febrero del 2026.
- Durante la reunión con supervisión e interventoria se definio por parte de interventoria pintar la fachada del aula 1 con ladrillo a la vista, asi mismo, por parte de contratista por lo cual se esta gestionando la contratación con respecto a la intervención de la concha.

R.1

✓ Miercoles, 11 de febrero del 2026.
Estado del tiempo: Soleado.
Director de obra: 1 Residente obra 1. Residente Interventoria 1
Residente sst interventoria: 1
Siendo las 8:00am se da inicio a recorrido
→ Se menciona que manto es contractual interventoria.
→ Se paso NP para descontificación de piso de 10cm la ideal es tomar lo contractual.
→ Interventoria solicita que los andenes que se requieran intervención con policarbonato en area de concha con el objetivo de dejar filos rectos antes de instalar piso en concha
→ Se recomienda que una vez quede el piso no es posible el ingreso de vehiculos u otro transporte ya que afecta el piso
→ Recomendación en piso instalación si por bombeo o cuneta.
→ Esta pendiente

COLEGIO DILE TUNJUELITO.

Se le informa a interventoria que se realizara Sorteo.

en cordoba el dia jueves 12 de febrero del 2026.

Lunes, 13 de enero del 2026.

✓ Estado del clima: Soleado.

Personal de obra: 4

Se inicia actividades de obra con el desmonte de dos (2) aparatos sanitarios, un (1) orinal, dos (2) lavamanos, espejos y accesorios.

R.I

Miercoles 14 de enero del 2026.

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: 3. Oficiales

Se realiza demolición de enchape en muro de los baños de Profesores (hombres y mujeres), Se realiza la demolición del muro en drywall en aula de inclusión dejando el espacio ordenado y retirando el escombro

R.I

Jueves 15 de enero del 2026

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: 2 Oficiales 1 ayudante

Se continúa con la demolición de enchape de muro y Piso en los baños de Profesores, dejando el espacio ordenado y retirando el escombro

R.I

Viernes 16 de enero del 2026

Estado del clima: Soleado

Personal en obra: 2 Oficiales 1 ayudante.

Se continúa con demolición de enchapes en muros y Pisos en los baños de Profesores donde Permite iniciar con la demolición de muros internos en mampostería con el objetivo de dejar las áreas despejadas, dejando el espacio ordenado y retirando el escombro.

R.I

Sábado 17 de enero del 2026

Estado del clima: Nubado.

Personal en obra: 2 oficiales y ayudante

Se continúa con la demolición de muros en mampostería interior permitiendo hacer el retiro de tubería, hidráulicas, dejando el espacio ordenado y retirando escombro.

E.I

Lunes 19 de enero del 2026
Personal en obra: 2 Oficiales 1 ayudante Residente: 1 Inspectora: 1
Se continúa con la demolición en muros internos en mampostería e inician con retiro de cielo raso existente; así mismo, se realiza el retiro de la estructura metálica que tenía el muro en drywall en el salón de inclusión.
Una vez se le envía al equipo de interventoría la Propuesta técnica del muro en mampostería para el aula de inclusión, el día de hoy se recibió su aprobación.

E.I

Martes 20 de enero del 2026
Personal en obra: 2 oficiales 1 ayudante Residente: 1
1 Residente de interventoría 1 Inspector de interventoría
Se realiza el recorrido con el equipo de interventoría donde se evidencia el avance de la demolición de enchape, Pega y Placa de Piso en los baños de profesores (hombres y mujeres) y área de enfermería, como también demolición total de los muros internos en mampostería.

E.I

Miercoles 21 de enero del 2026
Personal en obra: 2 oficiales y 1 ayudante Directora 1 Residente 1
Se inicia demolición de filo de losa contrapiso para ubicar nuevo muro de mampostería, se empieza a alistar el acero para las columnetas

E.I

Jueves 22 de enero del 2026
Personal en obra: 2 oficiales
Estado del clima: Soleado
Se continúa con demolición de detalles en Piso, se realizan cerramientos, se instala canasta de acero para fundir viga y canastas de columnetas

R.I

Viernes 23 de enero del 2026
Estado del clima: Soleado
Oficial 1 Ayudante 1
Se continua con la instalación de canastas, verificando niveles de esta,
Se realiza encofrado de la misma para realizar fundación
Se funda la viga.

R.I

Lunes 26 de enero del 2026
Estado del tiempo: Soleado
Personal en obra: 1 oficial.
Se espera a que interventoria apruebe el diseño de los baños, del area de enfermeria y distribución de estos
Se desencofra viga en aula de inclusión

R.I

Martes, 27 de enero del 2026.
Estado del tiempo: soleado
Personal de obra: 3 oficiales. coordinadora de obra: 1.
Director de obra 1 Residente de obra: 1.
Una vez se le pregunta al residente de obra con interventoria. respecto a los diseños enviados, el residente de interventoria. aprueba diseño No 3 donde se ubica lavamanos exterior e ingreso por sala de profesores, sin embargo, al tener programado visita en campo el dia 28/01/2026. con la supervisión se confirmará dicha información; también evidenciamos en campo el avance del muro en aula de inclusión y la demolición muros en mamposteria baños profesores.

R.I

✓ Miércoles, 28 de enero del 2026.
Estado del tiempo: Soleado.
Supervisión: 2 Director obra: 1 Residente obra: 1.
Personal de obra: 3 oficiales. Residente SST: 1.
Una vez en campo la arquitecta Natalia de la Supervisión nos comparte el diseño propuesto por ella, donde se gestiona diferente inquietudes; por lo cual se genero acta firmado por la supervisión.

28 de enero del 2026.

→ Frente de obra: Colegio Francisco de miranda.

→ Personal de la secretaria:
Ingeniero Julian
Arquitecta Natalia.

→ Personal contratista.
Arquitecta Alejandra.
Arquitecta Angelica.

Se inicia visita de obra a las 8:50am con el objetivo de realizar la verificación de propuestas/Diseño para los baños de profesores (hombres y mujeres), Una vez en campo se verifica la propuesta por parte de la arquitecta Natalia de la Secretaria donde se revisaran las medidas mencionadas y proceder con la ejecución de las labores; Una vez el rector Hernando Martinez de también su aprobación y/o observaciones
→ Entrega baños para avanzar los otros espacios.
→ Solicitar con interventoria propuesta Intervencion piso y cielorraso en Oficinas.
→ Se Socializó con el Ingeniero estructural de la secretaria para identificar si los muros fueron demolidos si cumple para ello ya que la entrada se ubica muro estructural/mampostería.
→ la propuesta no cuenta con distribución de ventanas, lo cual se debe organizar en campo.
→ Secretaria solicita todo Np se priorizara para ser enviado para su revisión y aprobación.
↳ se indica para todos los frentes.

Estadadella Angelica Estrada Residente de obra.

Dr. Julian Tellez

Alejandra Salas
Dir. Obra.

Estadadella Residente de obra.