Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

Municipio de Villavicencio

PERIODO No. 89 **DEL** 23/02/25 **AL** 1/03/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 3 de marzo de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS **NIT** 901.705.243-8

INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA **NIT** 9.658.796-1

SUPERVISIÓN: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	**DE**	6	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	29	**DE**	3	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4,101,034,604.00	Valor Inicial	$ 287,707,093.00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	619,00	% TIEMPO DÍAS	95,67%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	20,63	% TIEMPO MES	97,00%


2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°6 (29/01/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	2,301%	87,226%	Obra Ejecutada	0,117%	84,523%
Valor de la Obra Programada	$ 141.404.217,89	$ 5.360.137.168,10	Valor de la Obra Ejecutada	$ 7.192.695,00	$ 5.194.046.923,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	91,90%	79,63%	-12,27%	En la semana 89 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	52,20%	41,01%	-11,19%	En la semana 89 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	80,04%	80,66%	0,61%	En la semana 89 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
URBANISMO	98,76%	96,74%	-2,02%	En la semana 89 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	99,87%	100,00%	0,13%	En la semana 89 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
RED PLUVIAL SECTOR 2	86,80%	96,15%	9,35%	En la semana 89 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
RED PLUVIAL FASE 3	97,00%	86,02%	-10,99%	En la semana 89 se realizó fundida de concreto de placa de fondo, cañuelas y cilindro de pozo de inspección en el pluvial sector 3.
RED PLUVIAL FASE 1	96,66%	83,91%	-12,75%	En la semana 89 se fundió concreto de placa de fondo del cabezal de descarga.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	El contratista deberá continuar con la implementación del PMA durante la ejecución del contrato de obra hasta su terminación.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	86,24%	-13,76%	Durante la presente semana N°89 el contratista se encuentra reiniciando actividades en obra, sin embargo únicamente cuenta con 1 controladora vial.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-3,20%	

CAPÍTULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPÍTULO	% CAPÍTULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%

AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO (SEMANAL)



Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 89 **DEL** 23/02/25 **AL** 1/03/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 3 de marzo de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	0
Cadenero	0
Operadores maquinaria	2
Total	**4**
Personal operativo ayudantes:	9
Oficiales	2
Maestro de obra:	1
Controlador vial:	1

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	1
Construcción pluvial sector 2	1
Construcción pluvial sector 3	0
Construcción pluvial sector 1	1
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	0
Comisiones de topografía	0
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	20
Tubería 12" sanitaria (und):	20 und
Bordillos A-85 (und):	20
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	0
Acero refuerzo figurado (Kg):	780
Crudo de río (m3):	0
Bordillos A-10 (und):	20
Arena de planta (m3):	7
Grava (m3):	7
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	18 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	1
Retroexcavadora orugada	0
Vibro compactador	0
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	0
Motoniveladora	0
Finisher	0
Compactador de neumático	0

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°89 se realizaron actividades de vaciado de concreto para la placa de fondo del cabezal de descarga del sector 1 y se fundió la placa de fondo, cañuelas y cilindro de un pozo de inspección en el sector 3. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $ 5.360.137.168,10 lo que representa un 87,226% del valor total del contrato. Por otro lado, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 5.194.046.923,00, equivalente al 84,523%. Esto evidencia un atraso del (-) 2,703% equivalente a (-) $ 166.090.245,10.

FOTOGRAFÍA 1 - Vaciado de concreto placa de fondo cabezal de descargar sector 1 24/02/2025.



FOTOGRAFÍA 2 - Acero de refuerzo placa de fondo pozo de inspección pluvial sector 3 25/02/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Concreto placa de fondo pozo de inspección pluvial sector 3 26/02/2025.



FOTOGRAFÍA 4 - Cilindro pozo de inspección pluvial 3 01/03/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

La interventoría solicita al contratista CONSORCIO VIAL JULIANA cumplir con el plan de contingencia presentado para el trámite de la prórroga N°6 y dar inicio a la instalación de carpeta asfáltica en la vía y fundir el concreto del Box Coulvert, lo anterior con el fin de subsanar el atraso que presenta la obra y se garantice la culminación del 100% de ejecución del contrato en el plazo contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoria y Supervisión, en Villavicencio, a los

Tres 3 días del mes de Marzo de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 90 DEL 2/03/25 AL 8/03/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 10 de marzo de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	**NIT**	901.705.243-8
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**NIT**	9.658.796-1
SUPERVISIÓN:	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA		

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	**DE**	6	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	29	**DE**	3	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4,101,034,604.00	Valor Inicial	$ 287,707,093.00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00


ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	626,00	% TIEMPO DÍAS	96,75%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	20,87	% TIEMPO MES	98,10%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°6 (29/01/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	2,071%	89,297%	Obra Ejecutada	0,503%	85,027%
Valor de la Obra Programada	$ 127.260.348,85	$ 5.487.397.516,95	Valor de la Obra Ejecutada	$ 30.940.551,00	$ 5.224.987.474,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	97,14%	79,63%	-17,50%	En la semana 90 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	54,21%	41,01%	-13,20%	En la semana 90 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	80,96%	80,66%	-0,30%	En la semana 90 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
URBANISMO	99,55%	96,74%	-2,81%	En la semana 90 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 90 se realizaron actividades en obra de remates de acabado de cajas de inspección domiciliaria sanitaria.
RED PLUVIAL SECTOR 2	94,01%	96,15%	2,14%	En la semana 90 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
RED PLUVIAL FASE 3	97,32%	86,02%	-11,31%	En la semana 90 se realizó la construcción de los últimos 2 pozos de inspección faltantes del colector principal del alcantarillado pluvial sector 3.
RED PLUVIAL FASE 1	97,68%	83,91%	-13,77%	En la semana 90 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	El contratista deberá continuar con la implementación del PMA durante la ejecución del contrato de obra hasta su terminación.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	86,24%	-13,76%	Durante la presente semana N°90 el contratista se encuentra implementando el PMT de maneja insuficiente ya que cuenta solamente con 1 controladora vial.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-5,27%	

CAPÍTULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPÍTULO	% CAPÍTULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%



PERIODO No. 90 **DEL** 2/03/25 **AL** 8/03/25

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 10 de marzo de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	0
Cadenero	0
Operadores maquinaria	2
Total	**4**
Personal operativo ayudantes:	6
Oficiales	1
Maestro de obra:	1
Controlador vial:	1

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	1
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	3
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	0
Comisiones de topografía	0
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	12
Tubería 12" sanitaria (und):	10 und
Bordillos A-85 (und):	20
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	100
Acero refuerzo figurado (Kg):	400
Crudo de río (m3):	0
Bordillos A-10 (und):	20
Arena de planta (m3):	7
Grava (m3):	7
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	12 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	1
Retroexcavadora orugada	0
Vibro compactador	0
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	0
Motoniveladora	0
Finisher	0
Compactador de neumático	0

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°90 se realizaron actividades de construcción construcción de los últimos 2 pozos de inspección faltantes del colector principal del alcantarillado pluvial sector 3 y se realizaron actividades en obra de remates de acabado de cajas de inspección domiciliaria sanitaria. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $ 5.487.397.516,95 lo que representa un 89,297% del valor total del contrato. Por otro lado, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 5.224.987.474,00, equivalente al 85,027%. Esto evidencia un atraso del (-) 4,270% equivalente a (-) $ 262.410.042,95.

FOTOGRAFÍA 1 - Concreto placa de fondo pozo de inspección pluvial sector 3 04/03/2025.



FOTOGRAFÍA 2 - Caja de inspección domiciliaria sanitaria sector 3 05/03/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Figurado acero de refuerzo para Pozos de Inspección 06/03/2025.



FOTOGRAFÍA 4 - Cilindro pozo de inspección pluvial 3 08/03/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

La interventoría reitera la solicitud al contratista CONSORCIO VIAL JULIANA de dar inicio a la instalación de carpeta asfáltica en la vía y fundir el concreto del Box Coulvert, lo anterior con el fin de subsanar el atraso que presenta la obra y se garantice la culminación del 100% de ejecución del contrato en el plazo contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoria y Supervisión, en Villavicencio, a los

Diez 10 días del mes de Marzo de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 91 **DEL** 9/03/25 **AL** 15/03/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 17 de marzo de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS **NIT** 901.705.243-8

INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA **NIT** 9.658.796-1

SUPERVISIÓN: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	**DE**	6	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	29	**DE**	3	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4,101,034,604.00	Valor Inicial	$ 287,707,093.00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	633,00	% TIEMPO DÍAS	97,84%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	21,10	% TIEMPO MES	99,20%


2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°6 (29/01/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	1,346%	90,643%	Obra Ejecutada	0,105%	85,132%
Valor de la Obra Programada	$ 82.696.073,61	$ 5.570.093.590,56	Valor de la Obra Ejecutada	$ 6.464.242,00	$ 5.231.451.716,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	98,64%	79,63%	-19,01%	En la semana 91 se realizó el vaciado de concreto de la placa del Box Coulvert.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	57,58%	41,01%	-16,57%	En la semana 91 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	81,65%	80,66%	-0,99%	En la semana 91 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
URBANISMO	100,00%	96,74%	-3,26%	En la semana 91 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	100,00%	100,00%	0,00%	Las actividades de obra de este capítulo fueron ejecutadas en su totalidad.
RED PLUVIAL SECTOR 2	98,80%	96,15%	-2,65%	En la semana 91 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
RED PLUVIAL FASE 3	98,41%	86,02%	-12,40%	En la semana 91 se realizó el corte y figurado del acero de refuerzo para el cabezal de descarga y se fundieron cilindros de pozos de inspección y se instalaron sus respectivas tapas.
RED PLUVIAL FASE 1	98,69%	83,91%	-14,78%	En la semana 91 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	El contratista deberá continuar con la implementación del PMA durante la ejecución del contrato de obra hasta su terminación.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	86,24%	-13,76%	Durante la presente semana N°90 el contratista se encuentra implementando el PMT de maneja insuficiente ya que cuenta solamente con 1 controladora vial.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-6,62%	

CAPÍTULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPÍTULO	% CAPÍTULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%

AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO (SEMANAL)



Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 91 **DEL** 9/03/25 **AL** 15/03/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 17 de marzo de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	1
Cadenero	0
Operadores maquinaria	2
Total	**5**
Personal operativo ayudantes:	6
Oficiales	2
Maestro de obra:	1
Controlador vial:	2

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	1
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	2
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	0
Comisiones de topografía	0
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	10
Tubería 12" sanitaria (und):	10 und
Bordillos A-85 (und):	20
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	0
Acero refuerzo figurado (Kg):	500
Crudo de río (m3):	0
Bordillos A-10 (und):	20
Arena de planta (m3):	7
Grava (m3):	7
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	12 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	1
Retroexcavadora orugada	1
Vibro compactador	0
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	0
Motoniveladora	0
Finisher	0
Compactador de neumático	0

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°91 se realizaron actividades de construcción de los últimos 2 pozos de inspección faltantes del colector principal del alcantarillado pluvial sector 3, para lo cual se fundieron los anillos para terminar el cilindro del pozo y se instalaron las tapas de los pozos, se realizó el corte y figurado del acero para la construcción del cabezal de descarga en el sector 3 y se vació concreto para la placa del Box Coulvert. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $ 5.570.093.590,56 lo que representa un 90,643% del valor total del contrato. Por otro lado, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 5.231.451.716,00, equivalente al 85,132%. Esto evidencia un atraso del (-) 5,511% equivalente a (-) $ 338.641.874,56.

FOTOGRAFÍA 1 - Corte y figurado de acero para cabezal de descarga sector 3 10/03/2025.



FOTOGRAFÍA 2 - Fundida de placa Box Coulvert 11/03/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Fundida de cilindros de pozos de inspección en sector 3 12/03/2025.



FOTOGRAFÍA 4 - Instalación de tapas de pozos de inspección pluvial 3 13/03/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguientes observaciones:

La interventoría reitera la solicitud al contratista CONSORCIO VIAL JULIANA de dar inicio a la instalación de carpeta asfáltica en los tramos de vía faltantes y continuar con el vaciado de concreto de los muros del Box Coulvert, lo anterior con el fin de subsanar el atraso que presenta la obra y se garantice la culminación del 100% de ejecución del contrato en el plazo contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los

Diecisiete 17 días del mes de Marzo de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 92 **DEL** 16/03/25 **AL** 22/03/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: martes, 25 de marzo de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS **NIT** 901.705.243-8

INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA **NIT** 9.658.796-1

SUPERVISIÓN: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	**DE**	6	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	29	**DE**	3	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4,101,034,604.00	Valor Inicial	$ 287,707,093.00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00


ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	640,00	% TIEMPO DÍAS	98,92%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	21,33	% TIEMPO MES	100,00%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°6 (29/01/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	7,415%	98,058%	Obra Ejecutada	0,300%	85,432%
Valor de la Obra Programada	$ 455.647.995,59	$ 6.025.741.586,15	Valor de la Obra Ejecutada	$ 18.419.785,00	$ 5.249.871.501,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	99,83%	79,63%	-20,20%	En la semana 92 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	86,93%	41,01%	-45,92%	En la semana 92 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	96,36%	80,66%	-15,70%	En la semana 92 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
URBANISMO	100,00%	96,74%	-3,26%	En la semana 92 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	100,00%	100,00%	0,00%	Las actividades de obra de este capítulo fueron ejecutadas en su totalidad.
RED PLUVIAL SECTOR 2	99,85%	96,15%	-3,70%	En la semana 92 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
RED PLUVIAL FASE 3	99,81%	86,02%	-13,79%	En la semana 92 se realizó la excavación, amarre de acero, encofrado y vaciado de concreto de sumideros.
RED PLUVIAL FASE 1	99,71%	83,91%	-15,80%	En la semana 92 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	El contratista deberá continuar con la implementación del PMA durante la ejecución del contrato de obra hasta su terminación.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	86,24%	-13,76%	Durante la presente semana N°92 el contratista se encuentra implementando el PMT y cuenta con 2 controladores viales.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-14,03%	

CAPÍTULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPÍTULO	% CAPÍTULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%



Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 92 **DEL** 16/03/25 **AL** 22/03/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: martes, 25 de marzo de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	1
Cadenero	0
Operadores maquinaria	2
Total	**5**
Personal operativo ayudantes:	6
Oficiales	2
Maestro de obra:	1
Controlador vial:	2

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	1
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	2
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	0
Comisiones de topografía	0
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	10
Tubería 12" sanitaria (und):	10 und
Bordillos A-85 (und):	20
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	0
Acero refuerzo figurado (Kg):	400
Crudo de río (m3):	0
Bordillos A-10 (und):	20
Arena de planta (m3):	7
Grava (m3):	7
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	12 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	1
Retroexcavadora orugada	1
Vibro compactador	0
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	0
Motoniveladora	0
Finisher	0
Compactador de neumático	0

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°92 se realizaron actividades de excavación, amarre de acero, encofrado y vaciado de concreto para la construcción de sumideros del alcantarillado pluvial sector 3. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $ 6.025.741.586,15 lo que representa un 98,058% del valor total del contrato. Por otro lado, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 5.249.871.501,00, equivalente al 85,432%. Esto evidencia un atraso del (-) 12,626% equivalente a (-) $ 775.870.085,15.


FOTOGRAFÍA 1 - Encofrado para construcción de sumideros en sector 3 17/03/2025.



FOTOGRAFÍA 2 - Fundida de sumideros en sector 3 18/03/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Excavación manual para construcción de sumideros en sector 3 19/03/2025.



FOTOGRAFÍA 4 - Fundida de sumideros en sector 3 21/03/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

De acuerdo a reunión realizada el miercoles 19 de marzo de 2025 con la comunidad, la supervisión, concejales municipales, el contratista y la interventoría, y teniendo en cuenta los acuerdos pactados en mesa social con la contraloría municipal, se aprobará una prórroga por UN (01) MES al contrato de obra con el fin de que el contratista logré terminar en su totalidad las actividades en obra y se entreguen unas obras 100% funcionales a la comunidad.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoría delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los

Veinticinco 25 días del mes de Marzo de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 98 **DEL** 27/04/25 **AL** 3/05/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: sábado, 3 de mayo de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS **NIT** 901.705.243-8

INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA **NIT** 9.658.796-1

SUPERVISIÓN: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	**DE**	6	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	29	**DE**	5	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4,101,034,604.00	Valor Inicial	$ 287,707,093.00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00


ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	683,00	% TIEMPO DÍAS	96,33%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	22,77	% TIEMPO MES	97,67%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°8 (29/04/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	0,755%	90,951%	Obra Ejecutada	1,052%	87,956%
Valor de la Obra Programada	$ 46.371.006,82	$ 5.589.057.595,52	Valor de la Obra Ejecutada	$ 64.654.314,00	$ 5.404.978.325,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	99,98%	96,20%	-3,78%	En la semana 97 se realizó amarre de acero de refuerzo para placa superior y guarda ruedas en el tramo faltante del Box Coulvert.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	96,73%	41,01%	-55,73%	En la semana 97 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	80,66%	80,66%	0,00%	En la semana 97 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
URBANISMO	100,00%	99,13%	-0,87%	En la semana 97 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	99,87%	100,00%	0,13%	Las actividades de obra de este capítulo fueron ejecutadas en su totalidad.
RED PLUVIAL SECTOR 2	92,68%	98,85%	6,17%	En la semana 97 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
RED PLUVIAL FASE 3	99,32%	91,41%	-7,91%	En la semana 97 se realizó la construcción de la placa de fondo y cilindro de un pozo de inspección.
RED PLUVIAL FASE 1	98,00%	99,39%	1,39%	En la semana 97 se finalizó la construcción del cabezal de descarga.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	El contratista deberá continuar con la implementación del PMA durante la ejecución del contrato de obra hasta su terminación.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	86,24%	-13,76%	Durante la presente semana N°96 el contratista se encuentra implementando el PMT y cuenta con 2 controladores viales.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-2,99%	

CAPÍTULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPITULO	% CAPÍTULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%



Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 98 **DEL** 27/04/25 **AL** 3/05/25

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: sábado, 3 de mayo de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	1
Cadenero	0
Operadores maquinaria	1
Total	**4**
Personal operativo ayudantes:	10
Oficiales	2
Maestro de obra:	2
Controlador vial:	2

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	1
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	1
Construcción pluvial sector 1	1
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	0
Comisiones de topografía	1
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	8
Tubería 12" sanitaria (und):	10 und
Bordillos A-85 (und):	15
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	0
Acero refuerzo figurado (Kg):	200
Crudo de río (m3):	0
Bordillos A-10 (und):	15
Arena de planta (m3):	7
Grava (m3):	7
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	6 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	1
Retroexcavadora orugada	0
Vibro compactador	0
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	0
Motoniveladora	0
Finisher	0
Compactador de neumático	0

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°98 se realizaron actividades de vaciado de concreto de placa superior y guarda rueda del Box Coulvert y los rellenos para los aproches. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $ 5.589.057.595,52 lo que representa un 90,951% del valor total del contrato. A su vez, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 5.404.978.325,00, equivalente al 87,956%. Esto evidencia un atraso del (-) 2,996% equivalente a (-) $ 184.079.270,52.

FOTOGRAFÍA 1 - Instalación de formaleta para fundida de placa superior Box Coulvert 29/04/2025.



FOTOGRAFÍA 2 - Instalación de formaleta para fundida de placa superior Box Coulvert 30/04/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Rellenos aproches Box Coulvert 30/04/2025.



FOTOGRAFÍA 4 - Vaciado de concreto placa superior Box Coulvert 30/04/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

El día 29 de abril de 2025 se suscribió acta de prórroga N°8 por un plazo de UN (01) MES, quedando como nueva fecha de terminación el 29 de mayo de 2025. Este plazo adicional permitirá al contratista CONSORCIO VIAL JULIANA finalizar en su totalidad las obras faltantes y entregar unas obras funcionales.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los

Tres 3 días del mes de Mayo de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 99 **DEL** 4/05/25 **AL** 10/05/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: martes, 13 de mayo de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS **NIT** 901.705.243-8

INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA **NIT** 9.658.796-1

SUPERVISIÓN: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	**DE**	6	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	29	**DE**	5	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4,101,034,604.00	Valor Inicial	$ 287,707,093.00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00


ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	690,00	% TIEMPO DÍAS	97,32%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	23,00	% TIEMPO MES	98,67%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°8 (29/04/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	0,341%	91,293%	Obra Ejecutada	0,741%	88,697%
Valor de la Obra Programada	$ 20.969.857,85	$ 5.610.027.453,37	Valor de la Obra Ejecutada	$ 45.522.495,00	$ 5.450.500.820,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	100,00%	96,21%	-3,79%	En la semana 99 se realizó el desencofrado del Box Coulvert.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	99,41%	54,50%	-44,91%	En la semana 99 se realizó demolición de carpeta asfáltica existente para la construcción de sumideros en el pluvial sector 3.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	80,66%	80,66%	0,00%	En la semana 99 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
URBANISMO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 99 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	100,00%	100,00%	0,00%	Las actividades de obra de este capítulo fueron ejecutadas en su totalidad.
RED PLUVIAL SECTOR 2	93,76%	98,85%	5,09%	En la semana 99 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
RED PLUVIAL FASE 3	99,87%	93,21%	-6,65%	En la semana 99 se realizó la construcción de sumideros en el tramo de reposición de carpeta asfáltica.
RED PLUVIAL FASE 1	99,75%	100,00%	0,25%	En la semana 99 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	El contratista deberá continuar con la implementación del PMA durante la ejecución del contrato de obra hasta su terminación.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	86,24%	-13,76%	Durante la presente semana N°99 el contratista se encuentra implementando el PMT y cuenta con 2 controladores viales.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-2,59%	

CAPÍTULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPÍTULO	% CAPÍTULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%



Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 99 **DEL** 4/05/25 **AL** 10/05/25

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: martes, 13 de mayo de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	0
Cadenero	0
Operadores maquinaria	1
Total	**3**
Personal operativo ayudantes:	10
Oficiales	2
Maestro de obra:	2
Controlador vial:	2

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	1
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	1
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	1
Comisiones de topografía	0
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	8
Tubería 12" sanitaria (und):	8 und
Bordillos A-85 (und):	0
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	0
Acero refuerzo figurado (Kg):	100
Crudo de río (m3):	0
Bordillos A-10 (und):	0
Arena de planta (m3):	7
Grava (m3):	7
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	6 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	1
Retroexcavadora orugada	0
Vibro compactador	0
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	0
Motoniveladora	0
Finisher	0
Compactador de neumático	0

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°99 se realizaron actividades de desencofrado del Box Coulvert y demolición de carpeta asfáltica existente el tramo de pavimento existente y construcción de sumideros para el pluvial sector 3. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $ 5.610.027.453,37 lo que representa un 91,293% del valor total del contrato. A su vez, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 5.450.500.820,00, equivalente al 88,697%. Esto evidencia un atraso del (-) 2,596% equivalente a (-) $ 159.526.633,37.

FOTOGRAFÍA 1 - Demolición de carpeta asfáltica existente y excavación para construcción de sumideros pluvial sector 3 05/05/2025.



FOTOGRAFÍA 2 - Demolición de carpeta asfáltica existente y excavación para construcción de sumideros pluvial sector 3 06/05/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Desencofrado de formaleta guarda rueda Box Coulvert 06/05/2025.



FOTOGRAFÍA 4 **-** Excavación para construcción de sumideros pluvial sector 3 07/05/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

Durante el trasnscurso de la semana N°99 se presentó problemática de cese de actividades por parte de los obreros desde el día jueves 08 de mayo después de mediodía, lo que afecto el rendimiento y avance en la obra. La interventoria realizó requerimiento de pago inmediato de los salarios adeudados y el reinicio de actividades y hasta el día de hoy 13 de mayo el contratista realizó el pago a los obreros y reinicio las normales actividades en obra.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los

Trece 13 días del mes de Mayo de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA