Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 100 **DEL** 11/05/25 **AL** 17/05/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 19 de mayo de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	**NIT**	901.705.243-8
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**NIT**	9.658.796-1
SUPERVISIÓN:	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA		

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	**DE**	6	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	29	**DE**	5	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4,101,034,604.00	Valor Inicial	$ 287,707,093.00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00


ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	697,00	% TIEMPO DÍAS	98,31%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	23,23	% TIEMPO MES	99,67%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°8 (29/04/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	0,209%	91,501%	Obra Ejecutada	0,309%	89,006%
Valor de la Obra Programada	$ 12.827.326,05	$ 5.622.854.779,42	Valor de la Obra Ejecutada	$ 18.985.166,00	$ 5.469.485.986,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	100,00%	96,77%	-3,23%	En la semana 100 se fundieron guarda ruedas pendientes del Box Coulvert.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	100,00%	54,50%	-45,50%	En la semana 100 se realizó demolición de carpeta asfáltica existente para la construcción de sumideros en el pluvial sector 3.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	81,02%	80,66%	-0,37%	En la semana 100 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
URBANISMO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 100 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	100,00%	100,00%	0,00%	Las actividades de obra de este capítulo fueron ejecutadas en su totalidad.
RED PLUVIAL SECTOR 2	93,86%	100,00%	6,14%	En la semana 100 se fundieron muros y aletas del cabezal de descarga.
RED PLUVIAL FASE 3	100,00%	93,95%	-6,05%	En la semana 99 se realizó la construcción de sumideros en el tramo de reposición de carpeta asfáltica, también se realizó limpieza y desencofrado de sumideros. Se excavación e instalación de tubería para conectar sumideros con pozos. Y se construyeron nuevos sumideros.
RED PLUVIAL FASE 1	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 100 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	El contratista deberá continuar con la implementación del PMA durante la ejecución del contrato de obra hasta su terminación.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	86,24%	-13,76%	Durante la presente semana N°100 el contratista se encuentra implementando el PMT y cuenta con 2 controladores viales.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-2,49%	

CAPÍTULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPÍTULO	% CAPÍTULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%



PERIODO No. 100 **DEL** 11/05/25 **AL** 17/05/25

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 19 de mayo de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	0
Cadenero	0
Operadores maquinaria	1
Total	**3**
Personal operativo ayudantes:	10
Oficiales	2
Maestro de obra:	2
Controlador vial:	2

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	1
Construcción pluvial sector 2	1
Construcción pluvial sector 3	1
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	0
Comisiones de topografía	0
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	8
Tubería 12" sanitaria (und):	5 und
Bordillos A-85 (und):	0
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	0
Acero refuerzo figurado (Kg):	100
Crudo de río (m3):	0
Bordillos A-10 (und):	0
Arena de planta (m3):	7
Grava (m3):	7
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	6 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	1
Retroexcavadora orugada	0
Vibro compactador	0
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	0
Motoniveladora	0
Finisher	0
Compactador de neumático	0

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°100 se realizaron actividades de fundida de guardaruedas pendientes del Box Coulvert, demolición de carpeta asfáltica existente el tramo de pavimento existente y construcción de sumideros para el pluvial sector 3, se terminó de fundir el cabezal de descarga en el sector 2. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $ 5.622.854.779,42 lo que representa un 91,501% del valor total del contrato. A su vez, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 5.469.485.986,00, equivalente al 89,006%. Esto evidencia un atraso del (-) 2,496% equivalente a (-) $ 153.368.793,42.

FOTOGRAFÍA 1 - Desencofrado cabezal de descarga sector 2 14/05/2025.



FOTOGRAFÍA 2 - Amarre de acero de refuerzo guarda rueda Box Coulvert 14/05/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Excavación para conexión de sumideros con pozos de inspección sector 3 16/05/2025.



FOTOGRAFÍA 4 **-** Fundida de sumideros pluvial sector 3 17/05/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

Teniendo en cuenta que la fecha de terminación es el 29 de mayo de 2025, se solicita al contratista CONSORCIO VIAL JULIANA pavimentar INMEDIATAMENTE los tramos de vías faltantes, para así lograr culminar la obra en su totalidad en el plazo de ejecución con tractual. Y adicionalmente, se requiere implementar estrategias que permitan recuperar el tiempo pérdido en obra por las lluvias constantes que se han presentado en las últimas semanas, tales como trabajar en horario extendido, trabajar días festivos y/o implementar doble turno.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los

Diecinueve 19 días del mes de Mayo de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 101 **DEL** 18/05/25 **AL** 24/05/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 26 de mayo de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	**NIT**	901.705.243-8
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**NIT**	9.658.796-1
SUPERVISIÓN:	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA		

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	**DE**	6	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	29	**DE**	5	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4,101,034,604.00	Valor Inicial	$ 287,707,093.00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00


ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	704,00	% TIEMPO DÍAS	99,29%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	23,47	% TIEMPO MES	100,00%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°8 (29/04/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	6,809%	98,311%	Obra Ejecutada	0,990%	89,996%
Valor de la Obra Programada	$ 418.441.440,20	$ 6.041.296.219,62	Valor de la Obra Ejecutada	$ 60.830.643,00	$ 5.530.316.629,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	100,00%	99,18%	-0,82%	En la semana 101 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	100,00%	60,42%	-39,58%	En la semana 101 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	96,22%	80,37%	-15,85%	En la semana 101 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
URBANISMO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 101 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 101 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
RED PLUVIAL SECTOR 2	98,77%	100,00%	1,23%	En la semana 101 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
RED PLUVIAL FASE 3	100,00%	96,14%	-3,86%	En la semana 101 se realizó la construcción de sumideros en el tramo de reposición de carpeta asfáltica, también se realizó amarre de acero de refuerzo de muros del cabezal de descarga en el caño Corcovado.
RED PLUVIAL FASE 1	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 101 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	El contratista deberá continuar con la implementación del PMA durante la ejecución del contrato de obra hasta su terminación.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	100,00%	0,00%	Durante la presente semana N°101 el contratista se encuentra implementando el PMT y cuenta con 2 controladores viales.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-6,31%	

CAPÍTULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPÍTULO	% CAPÍTULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%



PERIODO No. 101 **DEL** 18/05/25 **AL** 24/05/25

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 26 de mayo de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	0
Cadenero	0
Operadores maquinaria	1
Total	**3**
Personal operativo ayudantes:	10
Oficiales	2
Maestro de obra:	2
Controlador vial:	2

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	1
Construcción pluvial sector 2	1
Construcción pluvial sector 3	1
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	0
Comisiones de topografía	0
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	8
Tubería 12" sanitaria (und):	5 und
Bordillos A-85 (und):	0
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	0
Acero refuerzo figurado (Kg):	100
Crudo de río (m3):	0
Bordillos A-10 (und):	0
Arena de planta (m3):	7
Grava (m3):	7
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	6 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	1
Retroexcavadora orugada	0
Vibro compactador	0
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	0
Motoniveladora	0
Finisher	0
Compactador de neumático	0

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°101 se realizaron actividades de construcción de sumideros para el pluvial sector 3 y se amarro el acero de refuerzo para el cabezal de descarga en el sector 3. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $ 6.041.296.219,62 lo que representa un 98,311% del valor total del contrato. A su vez, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 5.530.316.629,00, equivalente al 89,996%. Esto evidencia un atraso del (-) 8,315% equivalente a (-) $ 510.979.590,62.

FOTOGRAFÍA 1 - Construcción de sumidero sector 3 19/05/2025.



FOTOGRAFÍA 2 - Amarre de acero de refuerzo cabezal de descarga sector 3 20/05/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Excavación para construcción de sumideros pluvial sector 3 21/05/2025.



FOTOGRAFÍA 4 **-** Comité de obra en secretaría de infraestructura 22/05/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

El contratista CONSORCIO VIAL JULIANA realizó solicitud de prórroga N°9 con el fin de contar con el tiempo suficiente para culminar en su totalidad las actividades de obra y entregar un proyecto funcional. La interventoría se encuentra revisando y analizando la solicitud de prórroga.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoría delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los

Veintiseis 26 días del mes de Mayo de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 102 **DEL** 25/05/25 **AL** 31/05/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: martes, 3 de junio de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	**NIT**	901.705.243-8
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**NIT**	9.658.796-1
SUPERVISIÓN:	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA		

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	**DE**	6	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	29	**DE**	5	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4,101,034,604.00	Valor Inicial	$ 287,707,093.00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00


ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	711,00	% TIEMPO DÍAS	94,17%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	23,70	% TIEMPO MES	95,48%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°9 (29/05/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	0,058%	90,054%	Obra Ejecutada	0,036%	90,032%
Valor de la Obra Programada	$ 3.571.490,57	$ 5.533.888.119,57	Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.208.156,00	$ 5.532.524.785,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	99,18%	99,18%	0,00%	En la semana 102 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	60,42%	60,42%	0,00%	En la semana 102 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	80,37%	80,49%	0,11%	En la semana 102 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
URBANISMO	97,97%	100,00%	2,03%	En la semana 102 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	100,00%	100,00%	0,00%	Las actividades de obra de este capítulo fueron ejecutadas en su totalidad.
RED PLUVIAL SECTOR 2	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 102 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
RED PLUVIAL FASE 3	96,85%	96,08%	-0,77%	En la semana 102 se realizó la construcción de sumideros en el tramo de reposición de carpeta asfáltica.
RED PLUVIAL FASE 1	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 102 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	El contratista deberá continuar con la implementación del PMA durante la ejecución del contrato de obra hasta su terminación.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	100,00%	0,00%	Durante la presente semana N°102 el contratista se encuentra implementando el PMT y cuenta con 2 controladores viales.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-0,02%	

CAPÍTULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPÍTULO	% CAPÍTULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%



Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 102 **DEL** 25/05/25 **AL** 31/05/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: martes, 3 de junio de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	0
Cadenero	0
Operadores maquinaria	1
Total	**3**
Personal operativo ayudantes:	10
Oficiales	2
Maestro de obra:	2
Controlador vial:	2

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	0
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	1
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	0
Comisiones de topografía	0
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	8
Tubería 12" sanitaria (und):	5 und
Bordillos A-85 (und):	0
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	0
Acero refuerzo figurado (Kg):	100
Crudo de río (m3):	0
Bordillos A-10 (und):	0
Arena de planta (m3):	7
Grava (m3):	7
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	6 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	1
Retroexcavadora orugada	0
Vibro compactador	0
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	0
Motoniveladora	0
Finisher	0
Compactador de neumático	0

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°102 se realizaron actividades de construcción de sumideros para el pluvial sector 3. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $ 5.533.888.119,57 lo que representa un 90,054% del valor total del contrato. A su vez, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 5.532.524.785,00, equivalente al 90,032%. Esto evidencia un atraso del (-) 0,022% equivalente a (-) $ 1.363.334,57.

FOTOGRAFÍA 1 - Corte de carpeta asfáltica existente para construcción de sumideros pluvial 3 28/05/2025.



FOTOGRAFÍA 2 - Desencofrado cabezal de descarga sector 3 29/05/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Excavación para construción de sumideros pluvial sector 3 29/05/2025.



FOTOGRAFÍA 4 - Excavación para construción de sumideros pluvial sector 3 30/05/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

El 29 de mayo de 2025 se suscribió acta de prórroga N°9 por un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, tiempo suficiente para que el contratista CONSORCIO VIAL JULIANA finalice en su totalidad las actividades restantes de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los

Tres 3 días del mes de Junio de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 104 **DEL** 8/06/25 **AL** 14/06/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 16 de junio de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS **NIT** 901.705.243-8

INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA **NIT** 9.658.796-1

SUPERVISIÓN: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	**DE**	6	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	29	**DE**	5	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4,101,034,604.00	Valor Inicial	$ 287,707,093.00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00


ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	718,00	% TIEMPO DÍAS	95,10%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	23,93	% TIEMPO MES	96,42%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°9 (29/05/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	0,246%	90,419%	Obra Ejecutada	0,000%	90,075%
Valor de la Obra Programada	$ 15.103.076,48	$ 5.556.338.154,11	Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 5.535.180.865,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	99,18%	99,18%	0,00%	En la semana 104 no se realizaron actividades en obra debido a paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	60,42%	60,42%	0,00%	En la semana 104 no se realizaron actividades en obra debido a paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	80,37%	80,49%	0,11%	En la semana 104 no se realizaron actividades en obra debido a paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
URBANISMO	97,97%	100,00%	2,03%	En la semana 104 no se realizaron actividades en obra debido a paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 104 no se realizaron actividades en obra debido a paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
RED PLUVIAL SECTOR 2	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 104 no se realizaron actividades en obra debido a paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
RED PLUVIAL FASE 3	97,52%	96,32%	-1,20%	En la semana 104 no se realizaron actividades en obra debido a paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
RED PLUVIAL FASE 1	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 104 no se realizaron actividades en obra debido a paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 104 no se realizaron actividades en obra debido a paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 104 no se realizaron actividades en obra debido a paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-0,10%	

CAPITULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPITULO	% CAPITULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%



Municipio de Villavicencio

PERIODO No. 104 **DEL** 8/06/25 **AL** 14/06/25

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 16 de junio de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	0
Profesional Siso:	0
Topógrafo	0
Cadenero	0
Operadores maquinaria	0
Total	**0**
Personal operativo ayudantes:	0
Oficiales	0
Maestro de obra:	0
Controlador vial:	0

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	0
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	0
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	0
Comisiones de topografía	0
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	8
Tubería 12" sanitaria (und):	5 und
Bordillos A-85 (und):	0
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	0
Acero refuerzo figurado (Kg):	80
Crudo de río (m3):	0
Bordillos A-10 (und):	0
Arena de planta (m3):	7
Grava (m3):	7
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	6 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	0
Retroexcavadora orugada	0
Vibro compactador	0
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	0
Motoniveladora	0
Finisher	0
Compactador de neumático	0

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°104 no se realizaron actividades en obra desde el día lunes 09 de junio debido a paro de los trabajadores por incumplimiento en el pago de salarios. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $ 5.556.338.154,11 lo que representa un 90,419% del valor total del contrato. A su vez, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 5.535.180.865,00, equivalente al 90,075%. Esto evidencia un atraso del (-) 0,344% equivalente a (-) $ 21.157.289,11.

FOTOGRAFÍA 1 - Oficina - bodega de obra cerrada sin personal 13/06/2025.



FOTOGRAFÍA 2 - Frente Box Coulvert sin actividades 13/06/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Frente Sector 3 sin actividades 13/06/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

La interventoría ha realizado requerimientos al contratista CONSORCIO VIAL JULIANA solicitando el pago INMEDIATO de los salarios adeudados y se reinicien las actividades en obra.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los Dieciseis (16) días del mes de Junio de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 105 **DEL** 15/06/25 **AL** 21/06/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: sábado, 21 de junio de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	**NIT**	901.705.243-8
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**NIT**	9.658.796-1
SUPERVISIÓN:	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA		

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	**DE**	6	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	29	**DE**	5	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4,101,034,604.00	Valor Inicial	$ 287,707,093.00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00


ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	732,00	% TIEMPO DÍAS	96,95%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	24,40	% TIEMPO MES	98,30%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°9 (29/05/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	0,301%	90,720%	Obra Ejecutada	0,000%	90,075%
Valor de la Obra Programada	$ 18.516.557,75	$ 5.574.854.711,86	Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 5.535.180.865,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	100,00%	99,18%	-0,82%	En la semana 105 no se realizaron actividades en obra debido a que continua el paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	60,42%	60,42%	0,00%	En la semana 105 no se realizaron actividades en obra debido a que continua el paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	80,37%	80,49%	0,11%	En la semana 105 no se realizaron actividades en obra debido a que continua el paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
URBANISMO	97,97%	100,00%	2,03%	En la semana 105 no se realizaron actividades en obra debido a que continua el paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 105 no se realizaron actividades en obra debido a que continua el paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
RED PLUVIAL SECTOR 2	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 105 no se realizaron actividades en obra debido a que continua el paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
RED PLUVIAL FASE 3	100,00%	96,32%	-3,68%	En la semana 105 no se realizaron actividades en obra debido a que continua el paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
RED PLUVIAL FASE 1	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 105 no se realizaron actividades en obra debido a que continua el paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 105 no se realizaron actividades en obra debido a que continua el paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 105 no se realizaron actividades en obra debido a que continua el paro de obreros por incumplimiento en pago de salarios.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-0,65%	

CAPÍTULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPÍTULO	% CAPÍTULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%



PERIODO No. 105 **DEL** 15/06/25 **AL** 21/06/25

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: sábado, 21 de junio de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	0
Profesional Siso:	0
Topógrafo	0
Cadenero	0
Operadores maquinaria	0
Total	**0**
Personal operativo ayudantes:	0
Oficiales	0
Maestro de obra:	0
Controlador vial:	0

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	0
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	0
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	0
Comisiones de topografía	0
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	8
Tubería 12" sanitaria (und):	5 und
Bordillos A-85 (und):	0
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	0
Acero refuerzo figurado (Kg):	80
Crudo de río (m3):	0
Bordillos A-10 (und):	0
Arena de planta (m3):	7
Grava (m3):	7
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	6 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	0
Retroexcavadora orugada	0
Vibro compactador	0
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	0
Motoniveladora	0
Finisher	0
Compactador de neumático	0

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°105 continuo el cese de actividades por parte de los trabajadores debido al incumplimiento en el pago de salarios por el CONSORCIO VIAL JULIANA. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $ 5.574.854.711,86 lo que representa un 90,720% del valor total del contrato. A su vez, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 5.535.180.865,00, equivalente al 90,075%. Esto evidencia un atraso del (-) 0,646% equivalente a (-) $ 39.673.846,86.

FOTOGRAFÍA 1 - Frente Sector 1 sin actividades 20/06/2025.



FOTOGRAFÍA 2 - Frente Box Coulvert sin actividades 20/06/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Frente Sector 3 sin actividades 20/06/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

La interventoria ha realizado reiteradamente requerimientos al contratista CONSORCIO VIAL JULIANA solicitando el pago INMEDIATO de los salarios adeudados y el REINICIO de las actividades en obra, teniendo en cuenta que el cese de actividades es imputable al contratista por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoria y Supervisión, en Villavicencio, a los Veintiuno 21 días del mes de Junio de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

PERIODO No. 103 **DEL** 1/06/25 **AL** 7/06/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 9 de junio de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	**NIT**	901.705.243-8
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**NIT**	9.658.796-1
SUPERVISIÓN:	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA		

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	**DE**	6	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	29	**DE**	5	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4,101,034,604.00	Valor Inicial	$ 287,707,093.00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00


ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	718,00	% TIEMPO DÍAS	95,10%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	23,93	% TIEMPO MES	96,42%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°9 (29/05/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	0,120%	90,173%	Obra Ejecutada	0,043%	90,075%
Valor de la Obra Programada	$ 7.346.958,06	$ 5.541.235.077,63	Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.656.080,00	$ 5.535.180.865,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	99,18%	99,18%	0,00%	En la semana 103 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	60,42%	60,42%	0,00%	En la semana 103 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	80,37%	80,49%	0,11%	En la semana 103 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
URBANISMO	97,97%	100,00%	2,03%	En la semana 103 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	100,00%	100,00%	0,00%	Las actividades de obra de este capítulo fueron ejecutadas en su totalidad.
RED PLUVIAL SECTOR 2	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 103 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
RED PLUVIAL FASE 3	97,52%	96,32%	-1,20%	En la semana 103 se realizó la construcción de sumideros en el tramo de reposición de carpeta asfáltica.
RED PLUVIAL FASE 1	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 103 no se realizaron actividades en obra en este frente de trabajo.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	El contratista deberá continuar con la implementación del PMA durante la ejecución del contrato de obra hasta su terminación.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	100,00%	0,00%	Durante la presente semana N°103 el contratista se encuentra implementando el PMT y cuenta con 2 controladores viales.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-0,10%	

CAPÍTULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPÍTULO	% CAPÍTULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%



Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 103 **DEL** 1/06/25 **AL** 7/06/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 9 de junio de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	0
Cadenero	0
Operadores maquinaria	0
Total	**2**
Personal operativo ayudantes:	10
Oficiales	2
Maestro de obra:	2
Controlador vial:	2

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	0
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	1
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	0
Comisiones de topografía	0
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	8
Tubería 12" sanitaria (und):	5 und
Bordillos A-85 (und):	0
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	0
Acero refuerzo figurado (Kg):	80
Crudo de río (m3):	0
Bordillos A-10 (und):	0
Arena de planta (m3):	7
Grava (m3):	7
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	6 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	0
Retroexcavadora orugada	0
Vibro compactador	0
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	0
Motoniveladora	0
Finisher	0
Compactador de neumático	0

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°103 se realizaron actividades de construcción de sumideros para el pluvial sector 3. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $ 5.541.235.077,63 lo que representa un 90,173% del valor total del contrato. A su vez, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 5.535.180.865,00, equivalente al 90,075%. Esto evidencia un atraso del (-) 0,099% equivalente a (-) $ 6.054.212,63.

FOTOGRAFÍA 1 - Corte de carpeta asfáltica existente para construcción de sumideros pluvial 3 02/06/2025.



FOTOGRAFÍA 2 - Excavación para construcción de sumideros pluvial 3 03/06/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Jornada de limpieza y descolmatación de pozos de inspección 04/06/2025.



FOTOGRAFÍA 4 - Excavación para construcción de sumideros pluvial 3 05/06/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

Se evidencia un bajo rendimiento en la ejecución de actividades en obra debido a las constantes lluvias presentadas durante la semana y falta de recursos y capacidad logística del contratista.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoria y Supervisión, en Villavicencio, a los

Nueve 9 días del mes de Junio de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA