Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 112 **DEL** 3/08/25 **AL** 9/08/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 11 de agosto de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS	**NIT**	901.705.243-8
INTERVENTOR:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	**NIT**	9.658.796-1
SUPERVISIÓN:	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA		

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	**DE**	6	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	14	**DE**	8	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4.101.034.604,00	Valor Inicial	$ 287.707.093,00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00


ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	781,00	% TIEMPO DÍAS	99,36%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	26,03	% TIEMPO MES	100,00%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°10 (14/07/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	3,141%	96,859%	Obra Ejecutada	0,036%	90,874%
Valor de la Obra Programada	$ 193.000.615,49	$ 5.952.096.077,49	Valor de la Obra Ejecutada	$ 2.220.000,00	$ 5.584.297.452,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 112 no se realizaron actividades en este frente de obra.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	100,00%	60,42%	-39,58%	En la semana 112 no se realizaron actividades en este frente de obra.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	84,82%	80,57%	-4,25%	En la semana 112 no se realizaron actividades en este frente de obra.
URBANISMO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 112 no se realizaron actividades en este frente de obra.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 112 no se realizaron actividades en este frente de obra.
RED PLUVIAL SECTOR 2	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 112 no se realizaron actividades en este frente de obra.
RED PLUVIAL FASE 3	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 112 continuo el cereo de los tramos de vía sin pavimentar, sin embargo, esta actividad no representa avance en la ejecución del contrato ya que es un reproceso debido a mala organización del contratista en la ejecución de actividades.
RED PLUVIAL FASE 1	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 112 se realizó el cereo del tramo de vía sin pavimentar, sin embargo, esta actividad no representa avance en la ejecución del contrato ya que es un reproceso debido a mala organización del contratista en la ejecución de actividades.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	El contratista continua con la implementación del PMA durante la ejecución del contrato de obra hasta su terminación.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	100,00%	0,00%	Durante la presente semana N°112 el contratista se encuentra implementando el PMT, sin embargo se evidencian deficiencias debido a falta de controladores viales.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-2,84%	

CAPÍTULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPÍTULO	% CAPÍTULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%



Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 112 **DEL** 3/08/25 **AL** 9/08/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 11 de agosto de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	1
Cadenero	1
Operadores maquinaria	4
Personal operativo ayudantes:	8
Oficiales	2
Maestro de obra:	2
Controlador vial:	0

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	0
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	0
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	1
Comisiones de topografía	1
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	50
Tubería 12" sanitaria (und):	10 und
Bordillos A-85 (und):	0
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	100
Acero refuerzo figurado (Kg):	200
Crudo de río (m3):	4
Bordillos A-10 (und):	50
Arena de planta (m3):	6
Grava (m3):	6
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	12 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	0
Retroexcavadora orugada	1
Vibro compactador	1
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	1
Motoniveladora	1
Finisher	0
Compactador de neumático	0

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°112 el contratista CONSORCIO VIAL JULIANA realizó el cereo del tramo de vía sin pavimentar en el sector 3 y cereo de la vía en el sector 1. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $ 5.952.096.077,49 lo que representa un 96,859% del valor total del contrato. A su vez, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 5.584.297.452,00, equivalente al 90,874%. Esto evidencia un atraso del (-) 5,985% equivalente a (-) $ 367.798.625,49.

FOTOGRAFÍA 1 - Renivelación de la vía en el sector 3 04/08/2025.



FOTOGRAFÍA 2 **-** Renivelación de la vía en el sector 3 04/08/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Renivelación de la vía en el sector 3 04/08/2025.



FOTOGRAFÍA 4 - Reposición de material de base granular para nivelación de la vía en el sector 1 05/08/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

La interventoría reitera nuevamente al contratista CONSORCIO VIAL JULIANA la solicitud de iniciar INMEDIATAMENTE con las instalación de carpeta asfáltica en los tramos faltantes de acuerdo con la programación de obra presentada para la prórroga N°10. Adicionalmente, nuevamente también se solicita la instalación INMEDIATA de todas las rejillas de los sumideros, y se recomienda asegurarlas con puntos de soldadura para evitar hurtos. Y se solicita la vinculación INMEDIATA de los controladores viales que deben apoyar la implementación del PMT y controlar el tráfico durante la pavimentación de la vía.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los

Once 11 dias del mes de Agosto de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 113 **DEL** 10/08/25 **AL** 16/08/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: martes, 19 de agosto de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS **NIT** 901.705.243-8

INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA **NIT** 9.658.796-1

SUPERVISIÓN: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	**DE**	6	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	14	**DE**	8	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4.101.034.604,00	Valor Inicial	$ 287.707.093,00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00


ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	788,00	% TIEMPO DÍAS	98,38%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	26,27	% TIEMPO MES	99,74%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°11 (14/08/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	0,000%	94,40%	Obra Ejecutada	3,522%	94,40%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ 5.800.708.167,00	Valor de la Obra Ejecutada	$ 216.410.715,00	$ 5.800.708.167,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 113 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	60,42%	60,42%	0,00%	En la semana 113 no se realizaron actividades en este frente de obra.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	89,10%	89,10%	0,00%	En la semana 113 se realizó aplicación de riego de imprimación y riego de liga y se instaló MDC-19 para la carpeta asfáltica de la estructura de pavimento en los tramos pendientes de los sectores 2 y 3.
URBANISMO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 113 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 113 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
RED PLUVIAL SECTOR 2	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 113 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
RED PLUVIAL FASE 3	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 113 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
RED PLUVIAL FASE 1	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 113 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	El contratista continua con la implementación del PMA durante la ejecución del contrato de obra hasta su terminación.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	100,00%	0,00%	Durante la presente semana N°113 el contratista se encuentra implementando el PMT, sin embargo se evidencian deficiencias debido a falta de controladores viales.
DIFERENCIA GENERAL (%)			0,00%	

CAPÍTULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPÍTULO	% CAPÍTULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%



PERIODO No. 113 **DEL** 10/08/25 **AL** 16/08/25

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: martes, 19 de agosto de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	1
Cadenero	1
Operadores maquinaria	4
Personal operativo ayudantes:	8
Oficiales	2
Maestro de obra:	2
Controlador vial:	0

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	0
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	0
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	1
Comisiones de topografía	1
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	50
Tubería 12" sanitaria (und):	10 und
Bordillos A-85 (und):	0
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	100
Acero refuerzo figurado (Kg):	200
Crudo de río (m3):	4
Bordillos A-10 (und):	50
Arena de planta (m3):	6
Grava (m3):	6
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	12 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	0
Retroexcavadora orugada	1
Vibro compactador	1
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	1
Motoniveladora	1
Finisher	0
Compactador de neumático	0

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°113 el contratista CONSORCIO VIAL JULIANA realizó la instalación de carpeta asfáltica en el tramo de vía pendiente de completar los 5cm de espesor de carpeta en el sector 2 y realizó instalación de carpeta asfáltica en la calzada derecha sentido Porfía - Villa Juliana en el sector 3. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $ 5.800.708.167,00 lo que representa un 94,40% del valor total del contrato. A su vez, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 5.800.708.167,00, equivalente al 94,40%. El atraso de obra se redujo exclusivamente por la aprobación de la prórroga N°11 el 14 de agosto de 2025 donde el contratista de obra reprogramó la ejecución de actividades pendientes por realizar.


FOTOGRAFÍA 1 - Instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en zona cruce de separador K0+430 sector 2 11/08/2025.



FOTOGRAFÍA 2 - Instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en carril derecho sentido Porfía - Villa Juliana K0+100 sector 3 12/08/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Instalación de carpeta asfáltica MDC-19 en carril derecho sentido Porfía - Villa Juliana K0+070 sector 3 12/08/2025.



FOTOGRAFÍA 4 - Verificación de empozamientos en carpeta asfáltica en el carril izquierdo sentido Porfía - Villa Juliana K0+170 sector 3 13/08/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

La interventoría informa que el día 14 de agosto de 2025 se suscribió acta de prórroga N°11 al contrato de obra por un plazo de 15 días, quedando como nueva fecha de terminación el 29 de agosto de 2025. Debido a la reprogramación de obra presentada para la prórroga N°11 se redujo el atraso de obra que tenía el proyecto. Se espera que durante este plazo el contratista finalice en su totalidad la instalación de asfalto y se entregue una obra funcional a la comunidad beneficiada.
Se solicita al contratista de obra CONSORCIO VIAL JULIANA aumentar el número de controladores viales para garantizar la seguridad de los actores viales que circulan por la carrera 43 durante la instalación de la carpeta asfáltica y mejorar la señalización vial delimitando adecuamente las zonas de trabajo con vía cerrada y los desvios alternos.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los

Diecinueve 19 días del mes de Agosto de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 114 **DEL** 17/08/25 **AL** 23/08/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 25 de agosto de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS **NIT** 901.705.243-8

INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA **NIT** 9.658.796-1

SUPERVISIÓN: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	DE	6	DE	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	DE	12	DE	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	14	DE	8	DE	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4.101.034.604,00	Valor Inicial	$ 287.707.093,00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00


ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	795,00	% TIEMPO DÍAS	99,25%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	26,50	% TIEMPO MES	100,00%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°11 (14/08/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	4,510%	98,905%	Obra Ejecutada	0,009%	94,405%
Valor de la Obra Programada	$ 277.116.597,00	$ 6.077.824.764,00	Valor de la Obra Ejecutada	$ 540.180,00	$ 5.801.248.347,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 114 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	60,42%	60,42%	0,00%	En la semana 114 se realizó cereo de base granular desde la abscisa K0+000 hacia el caño Corcovado, calzada izquierda K0-020 y calzada derecha K0-015.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	100,00%	89,10%	-10,90%	En la semana 114 se realizó cereo de base granular en el sector 1. Esta zona está lista para asfaltar sin embargo unicamente llegó la maquinaria de asfaltar al sitio de obra pero el contratista no instaló asfalto incumpliendo su programación de obra y lo plasmado en el plan de contingencia y poniendo en riesgo la no culminación total de la obra en el plazo de ejecución contractual.
URBANISMO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 114 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 114 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
RED PLUVIAL SECTOR 2	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 114 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
RED PLUVIAL FASE 3	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 114 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
RED PLUVIAL FASE 1	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 114 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	El contratista continua con la implementación del PMA durante la ejecución del contrato de obra hasta su terminación.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	100,00%	0,00%	Durante la presente semana N°114 el contratista se encuentra implementando el PMT.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-4,51%	

CAPITULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPÍTULO	% CAPÍTULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%



Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 114 **DEL** 17/08/25 **AL** 23/08/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 25 de agosto de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	1
Cadenero	1
Operadores maquinaria	4
Personal operativo ayudantes:	8
Oficiales	2
Maestro de obra:	2
Controlador vial:	0

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	0
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	0
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	1
Comisiones de topografía	1
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	50
Tubería 12" sanitaria (und):	10 und
Bordillos A-85 (und):	0
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	100
Acero refuerzo figurado (Kg):	200
Crudo de río (m3):	4
Bordillos A-10 (und):	50
Arena de planta (m3):	6
Grava (m3):	6
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	12 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	0
Retroexcavadora orugada	1
Vibro compactador	1
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	1
Motoniveladora	1
Finisher	0
Compactador de neumático	0

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°114 el contratista CONSORCIO VIAL JULIANA realizó cereo de base granular para habilitar los tramos listos para asfaltar, se encuentra listo para asfaltar el tramo del sector 1 en ambas calzadas y se alistó el tramo de reposición desde el K0+000 hacia el caño Corcovado en las zonas donde se asfaltará la calzada completa, la cual corresponde a 20 metros en la calzada izquierda y 15 metros en la calzada derecha. Es importante aclarar que las actividades de cereo son reprocesos en obra los cuales no representan avance físico, lo cual incrementó el atraso de la obra. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $ 6.077.824.764,00 lo que representa un 98,905% del valor total del contrato. A su vez, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 5.801.248.347,00, equivalente al 94,405%. Esto evidencia un atraso del (-) 4,501% equivalente a (-) $ 276.576.417,00.

FOTOGRAFÍA 1 - Visita de obra por parte de la contraloría municipal 20/08/2025.



FOTOGRAFÍA 2 - Cereo de base granular en el sector 1 Calzadas derecha e izquierda abscisas K0+550 - K0+640 21/08/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Maquinaria amarilla disponible en obra para instalación de asfalto en sector 1 21/08/2025.



FOTOGRAFÍA 4 - Cereo de base granular en el sector 3 zona de reposición calzada izquierda abscisa K0+000 - K0-020 23/08/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

Para la semana 114 el contratista tenía programada la instalación del asfalto total del capitulo 3, sin embargo el contratista incumplió dicha programación y no realizó ninguna instalación de asfalto durante esta semana pese a contar con la maquinaria disponible en el sitio de obra desde el día jueves 21 de agosto, por lo cual, se solicita al CONSORCIO VIAL JULIANA instalar INMEDIATAMENTE la carpeta asfáltica en los tramos faltantes del capitulo 3, es decir sectores 1, 2 y 3 y a su vez inicie inmediatamente con la instalación de asfalto en el sector del capitulo 2 reposición o zona de reparcheo hacia el caño Corcovado, y se recuerda que el plazo de ejecución restante es de tan solo 4 días y debido al retraso y demoras imputables al contratista existe el riesgo de no finalizar la totalidad de las obras dentro del plazo de ejecucion contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los

Veinticinco 25 días del mes de Agosto de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 115 **DEL** 24/08/25 **AL** 30/08/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 1 de septiembre de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS **NIT** 901.705.243-8

INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA **NIT** 9.658.796-1

SUPERVISIÓN: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	**DE**	6	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	14	**DE**	8	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4.101.034.604,00	Valor Inicial	$ 287.707.093,00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00


ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	802,00	% TIEMPO DÍAS	98,28%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	26,73	% TIEMPO MES	99,65%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°12 (29/08/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	0,000%	95,860%	Obra Ejecutada	2,624%	97,028%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ 5.890.689.691,83	Valor de la Obra Ejecutada	$ 161.237.625,00	$ 5.962.485.972,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 115 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	60,42%	60,42%	0,00%	En la semana 115 continua el cereo de base granular en el tramo de reparcheo hacia el caño Corcovado.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	100,00%	95,44%	-4,56%	En la semana 115 se realizó instalación de carpeta asfáltica en el tramo faltante del sector 3 y en todo el tramo del sector 1.
URBANISMO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 115 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 115 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
RED PLUVIAL SECTOR 2	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 115 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
RED PLUVIAL FASE 3	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 115 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
RED PLUVIAL FASE 1	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 115 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	El contratista continua con la implementación del PMA durante la ejecución del contrato de obra hasta su terminación.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	100,00%	0,00%	Durante la presente semana N°115 el contratista se encuentra implementando el PMT.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-1,89%	

CAPÍTULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPÍTULO	% CAPÍTULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%



Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 115 **DEL** 24/08/25 **AL** 30/08/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 1 de septiembre de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	1
Cadenero	1
Operadores maquinaria	4
Personal operativo ayudantes:	8
Oficiales	2
Maestro de obra:	2
Controlador vial:	0

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	0
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	0
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	1
Comisiones de topografía	1
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	50
Tubería 12" sanitaria (und):	10 und
Bordillos A-85 (und):	0
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	100
Acero refuerzo figurado (Kg):	200
Crudo de río (m3):	4
Bordillos A-10 (und):	50
Arena de planta (m3):	6
Grava (m3):	6
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	12 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	0
Retroexcavadora orugada	0
Vibro compactador	2
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	1
Motoniveladora	1
Finisher	1
Compactador de neumático	1

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°115 el contratista CONSORCIO VIAL JULIANA realizó instalación de carpeta asfáltica en el tramo faltante del sector 3 y desde el sector 2 antes del Box Coulvert hasta la ultima bocacalle del sector 1 y continuo el cereo de base granular en el tramo de reposición hacia el caño Corcovado, se aclara que las actividades de cereo son reprocesos en obra los cuales no representan avance físico. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $ 5.890.689.691,83 lo que representa un 95,860% del valor total del contrato. A su vez, se tiene un avance ejecutado acumulado de $ 5.962.485.972,00, equivalente al 97,028%. Esto evidencia un adelanto del (+) 1,168% equivalente a (+) $71.796.280,17, el cual se debe a la reprogramación de obra realizada por el contratista con la prórroga 12 suscrita el 29/08/2025.

FOTOGRAFÍA 1 - Comité visita de obra por parte de la personería municipal 27/08/2025.



FOTOGRAFÍA 2 - Instalación de carpeta asfáltica en sector 3 27/08/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Cereo manual en tramo de capítulo 2 reposición 29/08/2025.



FOTOGRAFÍA 4 - Instalación de carpeta asfáltica en sector 1 30/08/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

Durante la presente semana el 28 de agosto de 2025 se suscribió el acta de prórroga N°12 al contrato de obra por un plazo de 15 días, quedando nueva fecha de terminación el 13 de septiembre de 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los

Un 1 días del mes de Septiembre de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 117 **DEL** 7/09/25 **AL** 13/09/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 15 de septiembre de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS **NIT** 901.705.243-8

INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA **NIT** 9.658.796-1

SUPERVISIÓN: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	**DE**	6	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	14	**DE**	8	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4.101.034.604,00	Valor Inicial	$ 287.707.093,00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00


ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	809,00	% TIEMPO DÍAS	99,14%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	26,97	% TIEMPO MES	100,00%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°12 (29/08/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	1,086%	100,000%	Obra Ejecutada	1,682%	100,000%
Valor de la Obra Programada	$ 66.731.898,00	$ 6.145.096.695,00	Valor de la Obra Ejecutada	$ 103.383.123,00	$ 6.145.096.695,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 117 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 117 se realizó instalación de carpeta asfáltica en el sector de reparcheo hacia el caño Corcovado.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 117 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
URBANISMO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 117 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 117 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
RED PLUVIAL SECTOR 2	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 117 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
RED PLUVIAL FASE 3	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 117 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
RED PLUVIAL FASE 1	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 117 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	El contratista continua con la implementación del PMA durante la ejecución del contrato de obra hasta su terminación.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	100,00%	0,00%	Durante la presente semana N°117 el contratista se encuentra implementando el PMT.
DIFERENCIA GENERAL (%)			0,00%	

CAPÍTULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPÍTULO	% CAPÍTULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%



Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 117 **DEL** 7/09/25 **AL** 13/09/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 15 de septiembre de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	1
Cadenero	1
Operadores maquinaria	4
Personal operativo ayudantes:	8
Oficiales	2
Maestro de obra:	2
Controlador vial:	0

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	0
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	0
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	1
Comisiones de topografía	1
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	50
Tubería 12" sanitaria (und):	0
Bordillos A-85 (und):	0
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	100
Acero refuerzo figurado (Kg):	0
Crudo de río (m3):	4
Bordillos A-10 (und):	10
Arena de planta (m3):	6
Grava (m3):	6
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	12 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	0
Retroexcavadora orugada	0
Vibro compactador	2
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	1
Motoniveladora	1
Finisher	1
Compactador de neumático	1

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°117 el contratista CONSORCIO VIAL JULIANA realizó instalación de carpeta asfáltica en el sector de repercheo hacia el caño Corcovado. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $6.145.096.695,00 lo que representa un 100,00% del valor total del contrato y a su vez, se tiene un avance ejecutado acumulado de $6.145.096.695,00, equivalente al 100,00%, logrando así dar alcance al objeto del contrato y entregar un proyecto funcional al servicio de la comunidad. Una vez transcurido en su totalidad el plazo de ejecución el día 13 de septiembre de 2025 se procede a suscribir la terminación del contrato el siguiente día hábil el cual es el 15 de septiembre de 2025.

FOTOGRAFÍA 1 - Instalación de carpeta asfáltica en calzada derecha completa desde el K0+000 hacia el caño Corcovado 08/09/2025.



FOTOGRAFÍA 2 - Instalación de carpeta asfáltica para repercheo de la franja de vía hacia el caño Corcovado 11/09/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Corrección de empozamiento en carpeta asfáltica en el sector 3 11/09/2025.



FOTOGRAFÍA 4 - Instalación de carpeta asfáltica para repercheo hacia el caño Corcovado 11/09/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

El porcentaje de avance y el valor total ejecutado reportado podria variar de acuerdo a las no conformidades de calidad que se lleguen a evidenciar previo a la suscripción del acta de recibo final.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los Quince 15 días del mes de Septiembre de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 117 **DEL** 7/09/25 **AL** 13/09/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 15 de septiembre de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: **No. CONTRATO: 1823 DE 2023**

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: **No. CONTRATO: 1822 DE 2023**

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL JULIANA R.L. JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS **NIT** 901.705.243-8

INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA **NIT** 9.658.796-1

SUPERVISIÓN: VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	21	**DE**	6	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	31	**DE**	12	**DE**	2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO:	14	**DE**	8	**DE**	2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 4.101.034.604,00	Valor Inicial	$ 287.707.093,00
Valor Actualizado Modificatoria No. 004	$ 6.145.096.695,00	Valor Actualizado	$ 430.763.073,00


ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	809,00	% TIEMPO DÍAS	99,14%
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN	TIEMPO TRANSCURRIDO EN MESES	26,97	% TIEMPO MES	100,00%

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 1822 DE 2023

PROGRAMACIÓN SEGÚN ACTA DE PRÓRROGA N°12 (29/08/2025)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	1,086%	100,000%	Obra Ejecutada	1,682%	100,000%
Valor de la Obra Programada	$ 66.731.898,00	$ 6.145.096.695,00	Valor de la Obra Ejecutada	$ 103.383.123,00	$ 6.145.096.695,00

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 117 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 117 se realizó instalación de carpeta asfáltica en el sector de reparcheo hacia el caño Corcovado.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 117 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
URBANISMO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 117 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 117 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
RED PLUVIAL SECTOR 2	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 117 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
RED PLUVIAL FASE 3	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 117 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
RED PLUVIAL FASE 1	100,00%	100,00%	0,00%	En la semana 117 no se realizaron actividades en este frente de obra, toda vez que las actividades de obra de este capítulo ya fueron terminadas en su totalidad.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	100,00%	100,00%	0,00%	El contratista continua con la implementación del PMA durante la ejecución del contrato de obra hasta su terminación.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	100,00%	100,00%	0,00%	Durante la presente semana N°117 el contratista se encuentra implementando el PMT.
DIFERENCIA GENERAL (%)			0,00%	

CAPÍTULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPÍTULO	% CAPÍTULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA – BOX COULVERT	$ 801.316.381,00	13,04%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 168.593.705,00	2,74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.543.343.351,00	41,39%
URBANISMO	$ 208.635.364,00	3,40%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 266.796.882,00	4,34%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 559.038.058,00	9,10%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.094.952.245,00	17,82%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 190.094.892,00	3,09%
SUBTOTAL OBRAS	**$ 5.832.770.878,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 204.570.296,00	3,33%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 107.755.521,00	1,75%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.096.695,00**	100,00%



Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 117 **DEL** 7/09/25 **AL** 13/09/25
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: lunes, 15 de septiembre de 2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1823 de 2023

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	0
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	1
Cadenero	1
Operadores maquinaria	4
Personal operativo ayudantes:	8
Oficiales	2
Maestro de obra:	2
Controlador vial:	0

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	0
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	0
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	1
Comisiones de topografía	1
Urbanismo	0

Materiales en obra:	
Cemento (bultos 50Kg):	50
Tubería 12" sanitaria (und):	0
Bordillos A-85 (und):	0
Acero refuerzo sin figurar (Kg):	100
Acero refuerzo figurado (Kg):	0
Crudo de río (m3):	4
Bordillos A-10 (und):	10
Arena de planta (m3):	6
Grava (m3):	6
Sub Base granular (m3):	0 m3
Base granular (m3)	12 m3

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	0
Retroexcavadora orugada	0
Vibro compactador	2
Compactadora manual, Rana	0
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	0
Volquetas	0
Minicargador	1
Motoniveladora	1
Finisher	1
Compactador de neumático	1

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Durante la semana N°117 el contratista CONSORCIO VIAL JULIANA realizó instalación de carpeta asfáltica en el sector de repercheo hacia el caño Corcovado. Para la fecha de corte de este informe, se tiene un avance programado acumulado de $6.145.096.695,00 lo que representa un 100,00% del valor total del contrato y a su vez, se tiene un avance ejecutado acumulado de $6.145.096.695,00, equivalente al 100,00%, logrando así dar alcance al objeto del contrato y entregar un proyecto funcional al servicio de la comunidad. Una vez transcurido en su totalidad el plazo de ejecución el día 13 de septiembre de 2025 se procede a suscribir la terminación del contrato el siguiente día hábil el cual es el 15 de septiembre de 2025.

FOTOGRAFÍA 1 - Instalación de carpeta asfáltica en calzada derecha completa desde el K0+000 hacia el caño Corcovado 08/09/2025.



FOTOGRAFÍA 2 - Instalación de carpeta asfáltica para repercheo de la franja de vía hacia el caño Corcovado 11/09/2025.



FOTOGRAFÍA 3 - Corrección de empozamiento en carpeta asfáltica en el sector 3 11/09/2025.



FOTOGRAFÍA 4 - Instalación de carpeta asfáltica para repercheo hacia el caño Corcovado 11/09/2025.



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Se realizan las siguentes observaciones:

El porcentaje de avance y el valor total ejecutado reportado podria variar de acuerdo a las no conformidades de calidad que se lleguen a evidenciar previo a la suscripción del acta de recibo final.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoria delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los Quince 15 días del mes de Septiembre de 2025

(Nombre) JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA