Fecha 2026-07-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE Ajuste de diseños y construcción de la Red Peatonal que que consiste en la reconstrucción y/o mejoramiento del espacio público y ciclorrutas en la localidad de Tunjuelito dentro de la UPZ Venecia.

CONTRATO No. IDU-1837-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Ana Maria Sanchez Llanos - Apoyo Principal, Santiago Echeverri Restrepo - Apoyo Principal, Juan Esteban Fuquene Pina - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	19.65%
% EJECUTADO	2.68%
% VARIACIÓN	-16.97%

ESTADO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO VENECIA CJS 2021
Contrato No.	IDU-1834-2021
Valor Inicial	$ 62.056.249.725,00
Total Contrato	$ 62.056.249.725,00
Valor Pagado	$ 1.161.770.003,00
Plazo Inicial	690 días
Plazo Actualizado	1574 días
Fecha de Iniciación	2022-01-31
Fecha de Terminación Actual	2027-01-28
No. Empleos generados	23

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	JOYCO S A S. ANTES JOAQUIN ORTIZ Y COMPAÑIA LTDA JOYCO LTDA
Contrato No.	IDU-1837-2021
Valor Inicial	$ 5.036.810.461,00
Total Contrato	$ 7.346.818.011,00
Valor Pagado	$ 3.006.594.401,00
Plazo Inicial	690 días
Plazo Actualizado	1574 días
Fecha de Iniciación	2022-01-31
Fecha de Terminación Actual	2027-08-13
No. Empleos generados	21

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	JOYCO S A S. ANTES JOAQUIN ORTIZ Y COMPAÑIA LTDA JOYCO LTDA
Contrato No.	IDU-1837-2021
Valor Inicial	$ 5.036.810.461,00
Total Contrato	$ 7.346.818.011,00
Valor Pagado	$ 3.006.594.401,00
Plazo Inicial	690 días
Plazo Actualizado	1574 días
Fecha de Iniciación	2022-01-31

Fecha de Terminación Actual	2027-08-13
No. Empleos generados	21

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Ajuste de estudios y diseños	100,00	99,95	$ 1.661.677.405,00	$ 1.660.871.834,00
Construcción	64,16	0,00	$ 1.053.393.703,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
INVESTIGACION, RECOPILACION Y ANALISS DE LA INFORMACION RAI	100.0	100.0	0.0	Aprobado
TOPOGRAFIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
TRANSITO Y TRANSPORTE	100.0	100.0	0.0	Aprobado
DISEÑO GEOMETRICO	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ARQUITECTURA, URBANISMO Y ACCESIBILIDAD	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ACUEDUCTO, ALCANTARILLA, SUBS	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
REDES SECAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
GEOTECNIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ESTRUCTURAS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
AMBIENTAL, FORESTAL, FAUNA Y SST	100.0	100.0	0.0	Aprobado
PAVIMENTOS	100.0	100.0	0.0	Aprobado
ARQUEOLOGIA	100.0	100.0	0.0	Aprobado
GESTION SOCIAL	100.0	100.0	0.0	Aprobado
CRONOGRAMA	100.0	3.7	-96.3	No Aprobado
PRESUPUESTO	100.0	89.5	-10.5	No Aprobado
ESPECIFICACIONES	100.0	100.0	0.0	No Aprobado
TRAMITES Y APROBACIONES ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES	100.0	100.0	0.0	No Aprobado