INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 202400000500 DEL MAYO DE 2024

OBJETO:
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIPO POR OBJETO CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.



PERIODO:

01 AGOSTO 2024 AL 31 AGOSTO 2024

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva – Huila

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 01

CONTRATO DE OBRA No 55 DEL 07 DE MARZO 2024

OBJETO:
CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

PERIODO:

01 AGOSTO 2024 AL 31 AGOSTO 2024

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva – Huila

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 202400000500 DEL MAYO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No 55 DEL 07 DE MARZO 2024

CONTRATANTE Y SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPIO DE MORELIA

CONTRATISTA DE OBRA

UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023

SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

GOBERNACINO DEL CAQUETA – PDA

INTERVENTOR

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva – Huila


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 202400000500 DEL MAYO DE 2024

PERIODO:

01 AGOSTO 2024 AL 31 AGOSTO 2024

RESPONSABLES:

	ELABORÓ	REVISÓ
NOMBRE	YOALVET LOSADA LOZANO	ROBERTO CASTAÑEDA PARDO
CARGO	RESIDENTE INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
FIRMA		

	APROBÓ
NOMBRE	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
CARGO	CONTRATISTA
FIRMA	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 12

2. DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO 13

2.1 NECESIDAD 13

2.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 13

2.3 POBLACION BENEFICIARIA 13

2.4 ALCANCE 13

2.5 LOCALIZACION DEL PROYECTO 14

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 15

3.1 RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 15

3.2 RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA 16

3.3 COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO 17

3.4 GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 18

3.5 GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA 20

3.6 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 23

3.7 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 23

3.8 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEL INTERVENTOR 23

3.9 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATISTA 23

3.10 ACTAS DE SUSPENSION, PRORROGA, PAGO, OTROSI, MODIFICACION Y APROBACION ITEMS NO PREVISTOS DEL INTERVENTOR. 24

3.11 ACTAS DE SUSPENSION, PRORROGA, PAGO, OTROSI, MODIFICACION Y APROBACION ITEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATISTA. 24

3.12 CONTROL DIARIO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 24

3.13 CONTROL DIARIO DE EQUIPOS DE INTERVENTORIA 25

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA 26

4.1 AVANCE EN TIEMPO DE LA OBRA 27

5. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA 27

5.1 AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA 27

5.2 AVANCE DE CANTIDADES DE OBRA 28

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME. .. 32

6.1 ACTIVIADES EJECUTADAS 32
6.1.1 TRAMO PZ-3 AL PZ-2 32
6.1.2 TRAMO PZ-4 AL PZ-5 32
6.1.3 TRAMO PZ-7 AL PZ-8 33
6.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 34
7. COMITES TECNICOS Y REUNIONES 38
8. SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA. 39
9. RELACIÓN DE LOS OFICIOS ENVIADOS POR LA INTERVENTORÍA 39
10. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DE LA OBRA 41
10.1 CERTIFICADO DE CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS 41
10.2 ETAPA DE PLANEACIÓN 42
10.3 ETAPA DE CONSTRUCCION 42
10.4 CERTIFICADO DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO DE OBRA 42
10.5 RELACION DE LOS MATERIALES, INSUMOS, CERTIFICACION DE LOS MISMOS 43
10.6 CONTROL DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA 44
10.7 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR 45
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 47
12. ANEXOS 48
12.1 SEGUIMIENTO GARANTIA INTERVENTORIA 49
12.2 SEGUIMIENTO GARANTIA CONTRATISTA DE OBRA 50
12.3 PERSONAL INTERVENTORIA 51
12.4 EQUIPOS INTERVENTORIA 52
12.5 INFORME INCIAL 53
12.6 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 54
MINIMOS 54
12.7 AVANCE FISICO DE OBRA 55
12.8 ACTA DE SOCIALIZACION 56
12.9 COMITES 57
12.10 SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA 58
12.11 CORRESPONDENCIA ENVIADA 59
12.12 CERTIFICADO CALIDAD DE OBRAS EJECUTADAS 60
12.13 CERTIFICADO DE MATERIALES E INSUMOS DE OBRAS EJECUTADAS 61

12.14 MATERIALES E INSUMOS DE OBRA 62
12.15 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE OBRA 63
12.16 PERSONAL DE OBRA 64
12.17 CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA 65
12.18 DISEÑO DE MEZCLA 66
12.19 RESULTADOS DE LABORATORIO 67
12.20 INFORME CONTRATISTA 68
12.21 BITACORA 69

INDICE DE IMAGENES

Imagen No 1 Localización Municipio de Morelia – Caquetá 14
Imagen No 2 Localización del Proyecto. 14
Imagen No 3 Trazado de Eje de red principal. 34
Imagen No 4 Excavación mecánica Red Principal. 34
Imagen No 5 Chequeo de excavación con topografía. 34
Imagen No 6 Conformación de cama y atraque de arena. 34
Imagen No 7 Instalación de entibado de madera en brecha de red principal. 35
Imagen No 8 Compactación mecánica con apisonador tipo canguro. 35
Imagen No 9 Sobre excavación en la llegada al Pz-8. 35
Imagen No 10 Construcción Cajas de Inspección. 35
Imagen No 11 Cargue de material Sobrante de Excavación. 36
Imagen No 12 Uso de Motobomba. 36
Imagen No 13 Acero para pozos de inspección. 36
Imagen No 14 Formateado de Pozos de Inspección. 36
Imagen No 15 Acero para Aero tapa. 37
Imagen No 16 Aero tapa en concreto. 37
Imagen No 17 Concreto de tapas HF para Pozos. 37
Imagen No 18 Señalización de obra. 37

INDICE DE TABLAS

Tabla No 1 Información General Contrato Interventoría. 15
Tabla No 2 Información General Contrato Obra. 16
Tabla No 3 Presupuesto General Proyecto..... 17
Tabla No 4 Garantía Interventoría, Cumplimiento Anexo 0. 18
Tabla No 5 Garantía Interventoría, Cumplimiento Anexo 1. 18
Tabla No 6 Garantía Obra, RC, Anexo 0. 20
Tabla No 7 Garantía Obra, Calidad Anexo 0. 20
Tabla No 8 Garantía Obra, RC, Anexo 1. 21
Tabla No 9 Garantía Obra, Calidad Anexo 1. 21
Tabla No 10 Resumen financiero contrato Interventoría..... 23
Tabla No 11 Resumen financiero contrato Obra. 23
Tabla No 12 Avance tiempo contrato Obra. 27
Tabla No 13 Avance financiero del Proyecto. 28
Tabla No 14 Cantidades de obra Ejecutadas en el Periodo. 31
Tabla No 15 Profesionales Ofertados. 45
Tabla No 16 Personal Operativo. 45

INDICE DE GRAFICAS

Grafica No 1 Avance Físico Proyecto. 27

INDICE DE ANEXOS

Anexo No 1 Seguimiento de Garantías Interventoría..... 19
Anexo No 2 Seguimiento de Garantías Obra..... 22
Anexo No 3 Control Personal Interventoría..... 24
Anexo No 4 Control Equipos Interventoría..... 25
Anexo No 5 Ver Informe Inicial - Validación Técnica. 26
Anexo No 6 Certificado Cumplimiento de Documento Técnicos Requeridos.. 26
Anexo No 7 Ver Avance Físico de Obra. 31
Anexo No 8 Relación de comités. 38
Anexo No 9 Ver Seguridad Social Agosto..... 39
Anexo No 10 Correspondencia enviada..... 41
Anexo No 11 Certificado de Calidad Obras Ejecutadas..... 41
Anexo No 12 Certificado de Materiales, insumo y equipos de obras ejecutadas. 42
Anexo No 13 Relación de Materiales e Insumos. 43
Anexo No 14 Control Herramientas y Equipos Contratista Obra. 44
Anexo No 15 Control Diario Personal Contratista Obra. 46
Anexo No 16 Cumplimiento Pago Seguridad Social Contratista de Obra..... 46

1. INTRODUCCION

El objetivo principal de esta interventoría ha sido garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones contractuales, así como velar por el óptimo desarrollo y resultado final del proyecto. Durante este mes, esta interventoría ha llevado a cabo una supervisión de todas las actividades y procesos enmarcados dentro del alcance del contrato obra No 55 del 07 de Marzo 2024, cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA"**. Asimismo, se proporcionará una evaluación detallada de los aspectos clave, tales como el progreso en la ejecución, el cumplimiento de los plazos establecidos, la gestión de recursos, la calidad del trabajo realizado, entre otros aspectos relevantes.

A continuación se presenta el informe de Interventoría No. 01, correspondiente al mes (01) uno, cuyo periodo es 01 al 31 de Agosto de 2024 en relación al contrato de obra No 55 del 07 de Marzo 2024. Igualmente se relaciona toda la información del contrato de Interventoría No 202400000500 Del Mayo de 2024 el cual realiza la Interventoría integral al contrato en mención.

El presente informe Técnico, Administrativo y financiero contempla las actividades de control y supervisión a las obras ejecutadas durante el durante el mes (01) uno, agosto 2024, anexándose los documentos e información relevante que hace parte de la contratación, ejecución y gestión para la construcción de las obras; este documento pretende en forma resumida informar mes a mes el estado de los contratos de Interventoría y Obra Civil en relación a su avance.

2. DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.1 NECESIDAD

El estado de algunos tramos de la red de alcantarillado sanitario del municipio de morelia se encuentran en tubería de gres, cemento o tubería sanitaria; donde se evidencia que no hay cumplimiento con las condiciones técnicas mínimas requeridas. La tubería se encuentra con una vida útil obsoleta, tramos con exceso de sedimentos, generando reboses de aguas residual durante su uso cotidiano.

2.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El proyecto cuenta con el cumplimiento técnico y normativo de la resolución 0330 de 2017, realizando la reposición de la red de alcantarillado sanitario con sus respectivas domiciliarias en la calle 2 entre carrera 2 y carrera 5, carrera 3 entre calle 1 y calle 2, carrera 3 entre calle 1 y calle 2, carrera 4 entre calle 1 y calle 2, carrera 5 entre vía a Valparaíso y calle 2.

2.3 POBLACION BENEFICIARIA

Con la ejecución de este proyecto beneficiará a 50 familias (2.500 habitantes) aproximadamente, pertenecientes al barrio alameda y centro. Esta población beneficiada tendrá obras de saneamiento básico óptimas para la disposición de las aguas residuales domesticas que generan en sus viviendas diariamente.

2.4 ALCANCE

El contrato de obra No 55 del 07 de Marzo 2024, cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**", se contempla restitución de cuatro (4) tramos de alcantarillado existente y tres (3) tramos para expansión urbanística y poblacional. Estos siete (7) tramos contemplan la construcción de cajas de inspección y conexión domiciliaria de los usuarios beneficiados. Estas actividades se realizan en el casco urbano del municipio de Morelia.

Se realizara la restitución 394 m en siete (7) tramos de alcantarillado en tubería Novafort de 8"; se construirán 44 cajas de inspección con sus respectivas domiciliarias conectadas a la red principal y se realizara la reposición del asfalto en el área de las zanjas de excavación de la red principal y domiciliarias. Las profundidades, pendientes y caudales, se tomaran de acuerdo a los diseños establecidos.

2.5 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El municipio de Morelia se encuentra localizado al sur-occidente de la capital del Departamento del Caquetá, Florencia, la cual está a 24 km, formando parte de la región amazónica colombiana.

Morelia limita al norte y occidente con el municipio de Belén de los Andaquíes, al oriente con Florencia y Milán y al sur con los municipios de Milán y Valparaíso.

La cabecera municipal de Morelia está ubicada a 01° 29´ 25 “latitud norte y 75° 43´ 43” longitud oeste y tiene una altura promedio sobre el nivel del mar de 258 m.s.n.m.



Imagen No 1 Localización Municipio de Morelia – Caquetá




Imagen No 2 Localización del Proyecto.

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.1 RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATANTE	**GOBERNACION DEL CAQUETA**
CONTRATO No	202400000500 Del Mayo de 2024
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIPO POR OBJETO CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
CONTRATISTA	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO C.C No 1.080.290.331 de Palermo
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	20 DE MAYO 2024
PLAZO	CINCO (05) MESES
VALOR INICIAL	NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE **$ 93.313.249**
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	01 DE AGOSTO 2024
FECHA TERMINACION	31 DE DICIEMBRE 2024

Tabla No 1 Información General Contrato Interventoría.

En este primer mes de ejecución de actividades, el contrato de interventoría **NO** presentan suspensiones ni prorrogas, y se encuentra vigente y en ejecución.

3.2 RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE	**ALCALDIA DE MORELIA**
CONTRATO No	55 Del 07 de Marzo 2024
OBJETO	CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPO DE MORELIA, CAQUETA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ C.C No 16.189.113 de Florencia
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	07 DE MARZO 2024
PLAZO	CINCO (05) MESES
VALOR INICIAL	MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE**$ 1.404.440.820**
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	01 DE AGOSTO 2024
FECHA TERMINACION	31 DE DICIEMBRE 2024

Tabla No 2 Información General Contrato Obra.

En este primer mes de ejecución de actividades, el contrato de obra **NO** presentan suspensiones ni prorrogas, y se encuentra vigente y en ejecución.

3.3 COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO

El alcance del proyecto es la CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPO DE MORELIA - CAQUETA; mediante la ejecución de las siguientes actividades:

COMPONENTES	VALOR
PRELIMINARES	$ 45.593.021,00
EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 901.910.502,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA RED SANITARIA	$ 94.299.676,00
ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ 108.951.116,00
PAVIMENTOS Y CONCRETOS	$ 209.394.505,00
	$ 1.360.148.820,00
MANEJO DE PLAN DE TRAFICO (PMT)	$ 36.592.000,00
IMPLEMENTACION DEL PMA	$ 7.700.000,00
TOTAL OBRA	**$ 1.404.440.820,00**
VALOR INTERVENTORIA	**$ 93.313.249,00**
TOTAL PROYECTO	**$ 1.497.754.069,00**

Tabla No 3 Presupuesto General Proyecto.

El contrato de obra No 55 del 07 de Marzo 2024 no contempla anticipo.

3.4 GARANTIAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ANEXO 0	POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO			
NUMERO DE POLIZA	560 - 47 - 994000178847			
FECHA DE EXPEDICION	21 de mayo 2024			
VIGENCIAS	**DESDE**		**HASTA**	
	20-may-24		20-abr-25	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**		**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$	14.746.987,35	20-may-24	20-abr-25
Pago de Salarios, prestaciones e indemnizaciones	$	9.831.324,90	20-may-24	20-oct-27
Calidad del Servicio	$	14.746.987,35	20-oct-24	20-oct-29

Tabla No 4 Garantía Interventoría, Cumplimiento Anexo 0.

ANEXO 1	POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO			
NUMERO DE POLIZA	560 - 47 - 994000178847			
FECHA DE EXPEDICION	21 de mayo 2024			
VIGENCIAS	**DESDE**		**HASTA**	
	20-may-24		2-jul-25	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**		**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$	14.746.987,35	20-may-24	2-jul-25
Pago de Salarios, prestaciones e indemnizaciones	$	9.831.324,90	20-may-24	1-ene-28
Calidad del Servicio	$	14.746.987,35	20-oct-24	1-ene-30

Tabla No 5 Garantía Interventoría, Cumplimiento Anexo 1.

EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.
INGENIERO CIVIL

SEGUIMIENTO DE GARANTIAS

Yo, **EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO** identificado con cedula de ciudadanía No 1.080.290.331 de Palermo (H, actuando en nombre propio como Representante Legal del contrato de Interventoría No 202400000500 de Mayo de 2024, que tiene por objeto **"REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA"**, revise las garantías del contrato en mención, donde se relacionan dos anexos.

ANEXO	FECHA	TIPO GARANTIA	No GARANTIA
0	21-Mayo-2024	Cumplimiento	560-47-994000178847
1	08-Agosto-2024	Cumplimiento	560-47-994000178847

Las garantías anteriormente citadas, se encuentra aprobadas por la entidad pertinente y en vigencia.

Por lo anterior, se firma en Morelia, Caquetá a los 30 días del mes de agosto 2024.

Atentamente,



EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
Interventor

Anexo No 1 Seguimiento de Garantías Interventoría.

3.5 GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA

ANEXO 0	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
NUMERO DE POLIZA	560 - 74 - 994000032197			
FECHA DE EXPEDICION	07 de Marzo 2024			
VIGENCIAS	**DESDE**		**HASTA**	
	7-mar-24		10-ago-24	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**		**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Predios, labores y operaciones	$	260.000.000,00	7-mar-24	10-ago-24
Contratista y subcontratistas	$	260.000.000,00	7-mar-24	10-ago-24
RCE Patronal	$	260.000.000,00	7-mar-24	10-ago-24
Vehículos propios y no propios	$	260.000.000,00	7-mar-24	10-ago-24
Gastos Médicos	$	26.000.000,00	7-mar-24	10-ago-24
Responsabilidad civil Cruzada	$	260.000.000,00	7-mar-24	10-ago-24

Tabla No 6 Garantía Obra, RC, Anexo 0.

ANEXO 0	POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO			
NUMERO DE POLIZA	560 - 47 - 994000176867			
FECHA DE EXPEDICION	21 de Marzo 2024			
VIGENCIAS	**DESDE**		**HASTA**	
	7-mar-24		12-feb-25	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**		**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$	140.444.082,00	7-mar-24	12-feb-25
Pago de Salarios, prestaciones e indemnizaciones	$	70.222.041,00	7-mar-24	12-ago-27
Estabilidad y Calidad de la Obra	$	280.888.164,00	ver nota aclaratoria	

Tabla No 7 Garantía Obra, Calidad Anexo 0.

ANEXO 1	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
NUMERO DE POLIZA	560 - 74 - 994000032197			
FECHA DE EXPEDICION	05 de Agosto 2024			
VIGENCIAS	**DESDE**		**HASTA**	
	10-ago-24		5-ene-25	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**		**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Predios, labores y operaciones	$	260.000.000,00	10-ago-24	5-ene-25
Contratista y subcontratistas	$	260.000.000,00	10-ago-24	5-ene-25
RCE Patronal	$	260.000.000,00	10-ago-24	5-ene-25
Vehículos propios y no propios	$	260.000.000,00	10-ago-24	5-ene-25
Gastos Médicos	$	26.000.000,00	10-ago-24	5-ene-25
Responsabilidad civil Cruzada	$	260.000.000,00	10-ago-24	5-ene-25

Tabla No 8 Garantía Obra, RC, Anexo 1.

ANEXO 1	POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO			
NUMERO DE POLIZA	560 - 47 - 994000176867			
FECHA DE EXPEDICION	05 de Agosto 2024			
VIGENCIAS	**DESDE**		**HASTA**	
	1-ago-24		9-jul-25	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**		**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
Cumplimiento	$	140.444.082,00	1-ago-24	9-jul-25
Pago de Salarios, prestaciones e indemnizaciones	$	70.222.041,00	1-ago-24	9-ene-28
Estabilidad y Calidad de la Obra	$	280.888.164,00	ver nota aclaratoria	

Tabla No 9 Garantía Obra, Calidad Anexo 1.

EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.
INGENIERO CIVIL

SEGUIMIENTO DE GARANTIAS

Yo, **ROBERTO CASTAÑEDA PARDO** identificado con cedula de ciudadanía No 1.080.290.331 de Palermo (H, actuando como Director de Interventoría del contrato de Interventoría No 202400000500 de Mayo de 2024, que tiene por objeto **"REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA"**, revise las garantías del contrato de obra No 55 del 07 de Marzo 2024, que tiene por objeto **"CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA"**, donde se relacionan dos anexos.

ANEXO	FECHA	TIPO GARANTIA	No GARANTIA
0	07-Marzo-2024	Res. Civil Extracontractual	560-74-994000032197
	21-Marzo-2024	Cumplimiento	560-47-994000176867
1	05-Agosto-2024	Res. Civil Extracontractual	560-74-994000032197
		Cumplimiento	560-47-994000176867

Las garantías anteriormente citadas, se encuentra aprobadas por la entidad pertinente y en vigencia.

Por lo anterior, se firma en Morelia, Caquetá a los 30 días del mes de agosto 2024.

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
R.L Interventoría

ROBERTO CASTAÑEDA PARDO
Director Interventoría

LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ
R.L Unión Temporal Alcantarillado Morelia 2023
Contratista

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva – Huila

3.6 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

A la fecha del presente informe, **NO** se han realizado pagos parciales al contrato de interventoría.

REDUMEN FINANCIERO	
ACTA No	N/A
FECHA	N/A
SUBTOTAL	N/A
IVA	N/A
TOTAL FACTURADO	N/A
AMORTIZACION	N/A
SALDO DEL CONTRATO	**$ 93.313.249,00**

Tabla No 10 Resumen financiero contrato Interventoría.

3.7 INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe, **NO** se han realizado pagos parciales al contrato de obra.

REDUMEN FINANCIERO	
ACTA No	N/A
FECHA	N/A
SUBTOTAL	N/A
IVA	N/A
TOTAL FACTURADO	N/A
AMORTIZACION	N/A
SALDO DEL CONTRATO	**$ 1.404.440.820,00**

Tabla No 11 Resumen financiero contrato Obra.

3.8 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEL INTERVENTOR

El contrato de interventoría en su clausula séptima FORMA DE PAGO, **NO** contemplo anticipo en sus formas de pago.

3.9 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATISTA

El contrato de obra en su clausula octava FORMA DE PAGO, **NO** contemplo anticipo en sus formas de pago.

3.10 ACTAS DE SUSPENSION, PRORROGA, PAGO, OTROSI, MODIFICACION Y APROBACION ITEMS NO PREVISTOS DEL INTERVENTOR.

En este primer periodo de ejecución de actividades NO se realizó suspensión, prorroga, pago, otrosí, modificación y aprobación ítems no previsto al contrato de interventoría.

3.11 ACTAS DE SUSPENSION, PRORROGA, PAGO, OTROSI, MODIFICACION Y APROBACION ITEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATISTA.

En este primer periodo de ejecución de actividades NO se realizó suspensión, prorroga, pago, otrosí, modificación y aprobación ítems no previsto al contrato de obra.

3.12 CONTROL DIARIO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

FORMATO CONTROL DE PERSONAL

EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.
INGENIERO CIVIL

OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIPO POR OBJETO CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL
CONTRATISTA	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO

PERSONAL DE INTERVENTORIA

MES AGOSTO 2024

PERIODO: 01 AGOSTO 2024 AL 31 AGOSTO 2024

DESCRIPCIÓN	MANO DE OBRA	PROCEDENCIA	DEDICACION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	REQUERIMIENTO (DIAS)	CUMPLIMIENTO (DIAS)
				J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S		
Director de obra	Calificada	Fuera de la Region	20%									1							1							1				1			1			5	5
Residente de obra	Calificada	Fuera de la Region	100%	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	24	25
Asedor Hidraulico	Calificada	Fuera de la Region	50%	1	1						1	1					1	1							1	1	1					1	1	1	12	12
Inspector	Calificada	Fuera de la Region	100%	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	24	25

FESTIVOS

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
R.L INTERVENTORIA

Anexo No 3 Control Personal Interventoría

3.13 CONTROL DIARIO DE EQUIPOS DE INTERVENTORIA

Alcaldia de Morelia	**FORMATO CONTROL DE EQUIPOS**	EMG EDUAR MAURICIO GORDO B. INGENIERO CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIPO POR OBJETO CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL**
CONTRATISTA	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO

EQUIPOS DE INTERVENTORIA

MES AGOSTO 2024

PERIODO: 01 AGOSTO 2024 AL 31 AGOSTO 2024

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CANTIDAD	ACTIVIDAD	DEDICACION	UBICACION
Vehiculo	KIA	2024	1	Transporte a obra (comites, visitas tecnicas)	A Necesidad	En Obra
Computadores	HP-APPLE	2020-2015	2	Elaboracion de informes y control de	100%	En Obra
Impresora	HP	2020	1	Elaboracion de informes y control de obra	100%	En Obra

Página 1



EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
R.L INTERVENTORIA

Anexo No 4 Control Equipos Interventoría.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA

Previo al inicio de la ejecución de actividades, esta interventoría realizo la revisión y validación de los requisito técnicos mínimos requeridos, por consiguiente, se debe remitir al Anexo Informe Inicial – Validación Técnica.

Anexo No 5 Ver Informe Inicial - Validación Técnica.

EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.
INGENIERO CIVIL

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
C.C No 1.080.290.332 de Palermo (H)

CERTIFICA QUE:

Se realizo la revisión y validación de los documento técnicos requerido previo al inicio de ejecución de actividades del contrato de obra No 55 del 07 de Marzo 2024, que tiene por objeto **"CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA".**

Por lo anterior, se firma en Morelia, Caquetá a los 30 días del mes de agosto 2024.

Atentamente,



EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
Interventor

Anexo No 6 Certificado Cumplimiento de Documento Técnicos Requeridos..

De acuerdo a las actividades ejecutadas por el contratista durante el primer periodo (Agosto) comprendido del 01 al 31 de agosto 2024, se presenta las diferentes mediciones derivas del desarrollo del contrato de obra No 55 del 07 Marzo 2024:

4.1 AVANCE EN TIEMPO DE LA OBRA


AVANCE EN TIEMPO DE LA OBRA EN MESES	
PLAZO DE EJECUCION (MESES)	5
TIEMPO TRANSCURRIDO (MESES)	1
AVANCE PORCENTUAL	20,0%
AVANCE EN TIEMPO DE LA OBRA EN DIAS	
PLAZO DE EJECUCION (DIAS)	152
TIEMPO TRANSCURRIDO (DIAS)	31

Tabla No 12 Avance tiempo contrato Obra.

El contrato de obra cuenta con un plazo de cinco (05) meses, de los cuales se ha ejecutado un (01) mes. El contrato de obra se encuentra vigente y en ejecución,

5. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA

5.1 AVANCE FISICO DEL CONTRATO DE OBRA



Grafica No 1 Avance Físico Proyecto.

El contratista de obra durante este primer mes presenta un avance programado del 17,29% y un avance ejecutado del 12,11%, generando un atraso del -5,18%.

Este atraso es generado a razón que el contratista suscribió acta de inicio el día jueves 1 de agosto 2024, pero inicia labores en campo a partir del lunes 12 de agosto 2024; por lo anterior, el control de avance de obra muestra atraso.

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO		
Valor Total de la obra	100%	$1.404.440.820
Valor programado del contrato	17,29%	$ 242.764.999
Valor de avance físico del contrato	12,11%	$ 170.081.486

Tabla No 13 Avance financiero del Proyecto.

5.2 AVANCE DE CANTIDADES DE OBRA

CANTIDADES EJECUTADAS MES 1					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	V/UNIT	VALOR
1	**PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO, PAGADO EN m	m	137,00	7.700,00	1.054.900,00
1.2	DEMOLICIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EXISTENTES, PAGADO EN un	un	0,00	510.659,50	0,00
1.3	DEMOLICIÓN DE CAJILLAS DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS, PAGADO EN un	un	0,00	144.346,80	0,00
1.4	CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e ≤ 10 cm, PAGADO EN m2	m2	0,00	41.291,90	0,00
1.5	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE (INCL. RETIRO MAX. 5 km), PAGADO EN m	m	0,00	29.213,60	0,00
1.6	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, PAGADO EN m3	m3	0,00	236.067,00	0,00
	SUBTOTAL				**1.054.900,00**

2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.1	EXCAVACION MECANICA EN SECO EN MATERIAL COMÚN	m3	507,17	30.225,00	15.329.213,00
2.2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL CONGLOMERADO	m3	44,01	62.028,20	2.729.861,00
2.3	EXCAVACION MANUAL EN SECO EN MATERIAL COMUN	m3	17,26	68.308,50	1.179.005,00
2.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN SECO EN MATERIAL CONGLOMERADO	m3	0,00	71.485,70	0,00
2.5	EXCAVACIÓN EN MATERIAL ROCOSO	m3	0,00	321.393,80	0,00
2.6	BOMBEO PARA MANEJO DE AGUA PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, PAGADO EN hr	hr	40,00	36.897,90	1.475.916,00
2.7	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA Y/O METALICO PARA EXCAVACIONES	m2	297,14	92.639,30	27.526.842,00
2.8	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO Y COMPACTADO MECANICAMENTE	m3	85,76	90.259,00	7.740.612,00
2.9	RELLENO ESTRUCTURAL PARA ENCAMADO Y ATRAQUE DE TUBERIA	m3	20,62	106.835,30	2.202.944,00
2.10	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION	m3	529,30	41.836,60	22.144.112,00
2.11	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	m3	0,00	92.725,10	0,00
2.12	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	m3	106,38	125.294,00	13.328.776,00
	SUBTOTAL				**93.657.281,00**
3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA RED SANITARIA**				
3.1	INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC Ø 6” CORRUGADA EXTERNAMENTE Y LISA INTERNAMENTE	m	42,00	91.705,90	3.851.648,00
3.2	INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC Ø 8” CORRUGADA EXTERNAMENTE Y LISA INTERNAMENTE	m	127,00	126.490,00	16.064.230,00
3.3	SUM. E INST. SILLA YEE PVC Ø 6”Y/O ACCESORIO, PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA SEGÚN DISEÑO Y TRAMO DE ALCANTARILLADO Ø 8"	un	7,00	297.529,70	2.082.708,00
	SUBTOTAL				**21.998.586,00**
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				
4.1	CAJILLA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, SEGÚN DISEÑO 0,60 x 0,60 m (INCL. ACERO DE REFUERZO EN TAPA)	un	7,00	819.562,90	5.736.940,00

4.2	POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4.000 PSI, 0 < H ≤ 2,00 m (NO INCL. ACERO DE REFUERZO, INCL. FORMALETA, TAPA EN HF, ESCALERA DE ACCESO, IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	un	1,00	5.080.081,50	5.080.081,00
4.3	POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, 2,01 < H ≤ 3,00 m, (NO INCL. ACERO DE REFUERZO, INCL. FORMALETA, TAPA EN HF, ESCALERA DE ACCESO, IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	un	1,00	6.746.766,00	6.746.766,00
4.4	POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, 3,01 < H ≤ 4,00 m, (NO INCL. ACERO DE REFUERZO, INCL. FORMALETA, TAPA EN HF, ESCALERA DE ACCESO, IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	un	0,00	8.344.339,90	0,00
4.5	POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, 4,01 < H ≤ 5,00 m, (NO INCL. ACERO DE REFUERZO, INCL. FORMALETA, TAPA EN HF, ESCALERA DE ACCESO, IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	un	0,50	9.617.197,20	4.808.599,00
4.6	POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, 5,01 < H ≤ 7,00 m, (NO INCL. ACERO DE REFUERZO, INCL. FORMALETA, TAPA EN HF, ESCALERA DE ACCESO, IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	un	0,00	10.820.295,20	0,00
4.7	ACERO DE REFUERZO, PAGADO EN kg	kg	1.685,26	10.509,20	17.710.734,00
	SUBTOTAL				**40.083.120,00**
5	**PAVIMENTOS Y CONCRETOS**				
5.1	SUM. E INST. SUB-BASE GRANULAR ESP. INVIAS	m3	0,00	250.149,90	0,00
5.2	SUM. E INST. MATERIAL DE AFIRMADO	m3	0,00	168.899,90	0,00
5.3	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e = 0,12 m2	m2	0,00	91.874,90	0,00
5.4	REPOSICIÓN DE ANDENES e = 0,12 m EN CONCRETO 3000 PSI	m2	0,00	155.981,80	0,00
5.5	CUNETAS RATONIADAS Y ESCOBIADAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, e = 0,10 m (INCL. DILATACIONES EN MADERA PARA JUNTA EN FRIO)	m2	0,00	166.381,80	0,00
	SUBTOTAL				**0,00**
6	**ITEM NO PREVISTOS**				
6.1	MATERIAL DE PRESTAMO	m3		71.572,00	0,00
6.2	REPOSICION DE PAVIMENTO MDC-19, e=0.12 m.	m3		1.843.677,00	0,00

6.3	CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EXISTENTE	m2		7.193,00	0,00
6.4	INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC Ø 12" CORRUGADA EXTERNAMENTE Y LISA INTERNAMENTE	m		173.798,00	0,00
	SUBTOTAL				**0,00**
6	**PMT**				
6.1	MANEJO DE PLAN DE TRAFICO (PMT)	un	0,30	36.592.000,00	10.977.600,00
7	**PMA**				
7.1	IMPLEMENTACION DEL PMA	un	0,30	7.700.000,00	2.310.000,00
	SUBTOTAL				**13.287.600,00**
	TOTAL OBRA				**170.081.487,00**

Tabla No 14 Cantidades de obra Ejecutadas en el Periodo.

Para la visualizado del formato de avance físico programado y ejecutado de obra durante el presente periodo, por favor remitirse al :

Anexo No 7 Ver Avance Físico de Obra.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL INFORME.

6.1 ACTIVIADES EJECUTADAS

Durante el presente periodo, se realizó localización y replanteo de todos los siete (07) tramos contractuales. En este periodo se intervinieron los siguientes tramos:

6.1.1 TRAMO PZ-3 AL PZ-2

En este tramo se realiza la intervención parcial de una longitud de 30 m, tomando como pozo inicial para la proyección de expansión urbana el Pz-2 hacia el Pz-3. Se realiza localización y replanteo de trazado, cotas y pendiente. Se realiza excavación mecánica en la red principal, realizando chequeo y control topográfico durante su ejecución. Se conforma la cama de arena, se instala tubería Novafort de 8”en la red principal con sus respectivas sillas yee, se conforma atraque con arena sobre la tubería y se procede a realizar el lleno de la brecha con material seleccionado de la misma excavación, dando compactación mecánica con apisonador tipo canguro por capas al lleno en toda las brechas.

Una vez culminada la instalación de tubería principal y realizado su respectivo lleno y compactado, se procede a realizar excavación manual en la zanja de las domiciliarias. Una vez se logra la totalidad de la excavación, se conforma la cama de arena, se instala tubería Novafort de 6” y se conecta a la red principal por medio de la silla yee, accesorio instalado con anterioridad en la red principal. Se conforma atraque con arena sobre la tubería instalada y se procede a realizar el lleno de la brecha con material seleccionado de la misma excavación, dando compactación mecánica con apisonador tipo canguro por capas al lleno en toda las brechas.

Finalizado el anterior procedimiento, se procede realizar la construcción de la caja de inspección la cual va en el andén de cada edificación. Se realiza la demolición de anden en un área de 0.80 m x 0.80 m, se realiza excavación manual hasta llegar a una profundidad de 1.15 m tomados desde el nivel de anden existente y/o se realiza la demolición de la caja existente hasta llegar a las medidas establecidas. Se realiza vaciado de concreto para piso de fondo de la caja, se instala formaleta metálica y/o madera, se realiza vaciado de concreto para los muros de la caja, se realiza cañuela, se instala la tapa en concreto reforzada previamente construida in-situ y se finaliza con el resane y nivelación de la tapa con el piso o anden existente.

6.1.2 TRAMO PZ-4 AL PZ-5

En este tramo se realiza la intervención parcial de una longitud de 30 m, tomando como pozo inicial para la proyección de expansión urbana el Pz-4 hacia el Pz-5. Se realiza localización y replanteo de trazado, cotas y pendiente. Se realiza excavación mecánica en la red principal, realizando chequeo y control topográfico durante su ejecución. Se conforma la cama de arena, se instala tubería Novafort de 8”en la red

principal con sus respectivas sillas yee, se conforma atraque con arena sobre la tubería y se procede a realizar el lleno de la brecha con material seleccionado de la misma excavación, dando compactación mecánica con apisonador tipo canguro por capas al lleno en toda las brechas.

Una vez culminada la instalación de tubería principal y realizado su respectivo lleno y compactado, se procede a realizar excavación manual en la zanja de las domiciliarias. Una vez se logra la totalidad de la excavación, se conforma la cama de arena, se instala tubería Novafort de 6" y se conecta a la red principal por medio de la silla yee, accesorio instalado con anterioridad en la red principal. Se conforma atraque con arena sobre la tubería instalada y se procede a realizar el lleno de la brecha con material seleccionado de la misma excavación, dando compactación mecánica con apisonador tipo canguro por capas al lleno en toda las brechas.

Finalizado el anterior procedimiento, se procede realizar la construcción de la caja de inspección la cual va en el andén de cada edificación. Se realiza la demolición de anden en un área de 0.80 m x 0.80 m, se realiza excavación manual hasta llegar a una profundidad de 1.15 m tomados desde el nivel de anden existente y/o se realiza la demolición de la caja existente hasta llegar a las medidas establecidas. Se realiza vaciado de concreto para piso de fondo de la caja, se instala formaleta metálica y/o madera, se realiza vaciado de concreto para los muros de la caja, se realiza cañuela, se instala la tapa en concreto reforzada previamente construida in-situ y se finaliza con el resane y nivelación de la tapa con el piso o anden existente.

6.1.3 TRAMO PZ-7 AL PZ-8

En este tramo se realiza la intervención total de una longitud de 27,49 m, tomando como pozo inicial para la proyección de expansión urbana el Pz-7 hacia el Pz-8. Se realiza localización y replanteo de trazado, cotas y pendiente. Se realiza excavación mecánica en la red principal, realizando chequeo y control topográfico durante su ejecución. Se conforma la cama de arena, se instala tubería Novafort de 8"en la red principal, en este tramo no hay viviendas ni conexiones existentes ni futuras por tal razón no se realiza la instalación de sillas yee, se conforma atraque con arena sobre la tubería y se procede a realizar el lleno de la brecha con material seleccionado de la misma excavación, dando compactación mecánica con apisonador tipo canguro por capas al lleno en toda las brechas.

6.2 REGISTRO FOTOGRAFICO



Imagen No 3 Trazado de Eje de red principal.



Imagen No 4 Excavación mecánica Red Principal.



Imagen No 5 Chequeo de excavación con topografía.



Imagen No 6 Conformación de cama y atraque de arena.



Imagen No 7 Instalación de entibado de madera en brecha de red principal.



Imagen No 8 Compactación mecánica con apisonador tipo canguro.



Imagen No 9 Sobre excavación en la llegada al Pz-8.



Imagen No 10 Construcción Cajas de Inspección.



Imagen No 11 Cargue de material Sobrante de Excavación.



Imagen No 12 Uso de Motobomba.



Imagen No 13 Acero para pozos de inspección.



Imagen No 14 Formateado de Pozos de Inspección.



Imagen No 15 Acero para Aero tapa.



Imagen No 16 Aero tapa en concreto.



Imagen No 17 Concreto de tapas HF para Pozos.



Imagen No 18 Señalización de obra.

7. COMITES TECNICOS Y REUNIONES

Durante el presente periodo se realizaron dos (02) comités técnicos:

	0. SOCIALIZACION	1. COMITÉ	2. COMITE
FECHA	06-jun-2024	05-jul-2024	18-jul-2024
LUGAR	Concejo Municipal	Concejo Municipal	Concejo Municipal
TEMA	Socialización Proyecto	Seguimiento previo a la firma de Acta de Inicio	Seguimiento previo a la firma de Acta de Inicio
OBJETO DE LA REUNION	Socializar a la comunidad beneficiada el alcance del proyecto.	Informar el estado del cumplimiento de los requisitos previos al inicio de las actividades y observaciones encontradas en el replanteo preliminar de topografía el día 26 junio de 2024.	Seguimiento al cumplimiento de los requisitos previos al inicio de las actividades
COMPROMISOS	• Conformación de la Veeduría.	• Realizar en el envío de la información pendiente solicitada en el oficio INT-MOR-004, tales como el PMA, PMT, listado de personal vinculado, PDT (Programación de Obra). • Realizar la revisión y aprobación del PMA, PMT, listado de personal vinculado, PDT (Programación de Obra). • Realizar entrega del informe técnico de viabilidad del proyecto. • Realizar la revisión y aprobación del PMA, PMT, listado de personal vinculado, PDT (Programación de Obra), remitido con VoBo por parte de la interventoría.	• Realizar la revisión y aprobación del PMA, PMT, listado de personal vinculado, PDT (Programación de Obra). • Realizar entrega del informe técnico de viabilidad del proyecto • Realizar la revisión y aprobación del PMA, PMT, listado de personal vinculado, PDT (Programación de Obra), remitido con VoBo por parte de la interventoría. • Suscribir acta de inicio del contrato de obra • Suscribir acta de inicio del contrato de interventoría-

Anexo No 8 Relación de comités.

8. SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA.

Para el presente periodo el equipo de interventoría conto con el siguiente personal:

PERSONAL DE INTERVENTORIA					
NOMBRE	**No CEDULA**	**CARGO**	**No PLANILLA**	**VALOR**	**PERIODO**
Roberto Castañeda Pardo	1.075.247.872	Director	7937925535	$ 377.300	Agosto
Yoalveth Lozano Losada	12.139.245	Residente	31634750	$ 933.800	Agosto
Jhon Olmedo Cortes García	93.405.077	Hidráulico	7940616810	$439.400	Agosto
Eduar Mauricio Gordo Barreiro	1.080.290.331	Inspector	31634352	$ 696.700	Agosto

Anexo No 9 Ver Seguridad Social Agosto.

9. RELACIÓN DE LOS OFICIOS ENVIADOS POR LA INTERVENTORÍA

A continuación se relaciona toda la correspondencia emitida por esta interventoría:

FECHA	No RADICADO	DIRIGIDO A	ASUNTO	TIPO DE RADICADO
28-mayo-2024	INT-MOR-001	Herley Suarez Cuellar	Entrega de pago de estampillas.	Ventanilla única.
04-junio-2024	INT-MOR-002	Herley Suarez Cuellar	Respuesta al radicado 1955 de fecha 31 de Mayo 2024.	Correo electrónico
04-junio-2024	INT-MOR-003	Herley Suarez Cuellar	Información de Contacto y correspondencia.	Correo electrónico
14-junio-2024	INT-MOR-004	Paola Yineth Salinas	Solicitud información del proyecto	Correo electrónico
14-junio-2024	INT-MOR-005	UT Alcantarillado Morelia 2023 RL Luis Albeiro Gómez Ruiz	Información de Contacto y correspondencia.	Correo electrónico

14-junio-2024	INT-MOR-006	UT Alcantarillado Morelia 2023 RL Luis Albeiro Gómez Ruiz	Cumplimiento de Obligaciones contractuales	Correo electrónico
02-julio-2024	INT-MOR-007	UT Alcantarillado Morelia 2023 RL Luis Albeiro Gómez Ruiz Herley Suarez Cuellar Paola Yineth Salinas	Comité técnico No 1	Correo electrónico
03-julio-2024	INT-MOR-008	Roberto Castañeda Yoalveth Lozano Losada Jhon Olmedo Cortes	Solicitud de hojas de vida	Correo electrónico
17-julio-2024	INT-MOR-009	UT Alcantarillado Morelia 2023 RL Luis Albeiro Gómez Ruiz Herley Suarez Cuellar Paola Yineth Salinas	Comité técnico No 2	Correo electrónico
17-julio-2024	INT-MOR-010	UT Alcantarillado Morelia 2023 RL Luis Albeiro Gómez Ruiz	Disponibilidad de Equipos e Insumos	Correo electrónico
17-julio-2024	INT-MOR-011	Herley Suarez Cuellar Paola Yineth Salinas	Informe Inicial – Validación técnica y requisitos mínimos	Correo electrónico
29-julio-2024	INT-MOR-012	Herley Suarez Cuellar Paola Yineth Salinas	Cumplimiento de requisitos mínimos para suscripción de acta de inicio	Correo electrónico
29-julio-2024	INT-MOR-012A	Herley Suarez Cuellar	Perfiles de Profesionales	Correo electrónico
09-agosto-2024	INT-MOR-013	Herley Suarez Cuellar	Actualización de póliza	Correo electrónico
09-agosto-2024	INT-MOR-014	UT Alcantarillado Morelia 2023 RL Luis Albeiro Gómez Ruiz	Cumplimiento de obligaciones contractuales	Correo electrónico
13-agosto-2024	INT-MOR-015	UT Alcantarillado Morelia 2023 RL Luis Albeiro Gómez Ruiz	Formato para Informe mensual	Correo electrónico

15-agosto-2024	INT-MOR-016	UT Alcantarillado Morelia 2023 RL Luis Albeiro Gómez Ruiz	Check list para tramite de cuentas	Correo electrónico
15-agosto-2024	INT-MOR-017	Herley Suarez Cuellar	Información para Tarjeta de firma - PDA	Correo electrónico

Anexo No 10 Correspondencia enviada.

10. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DE LA OBRA

10.1 CERTIFICADO DE CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Dando cumplimiento a mis obligaciones como interventor, se adjunta certificado de calidad de las obras ejecutadas.

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
C.C No 1.080.290.331 de Palermo (H)

CERTIFICA QUE:

Como equipo profesional del contrato de interventoría No 202400000500 de Mayo de 2024, que tiene por objeto **"REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA",** damos constancia que el contratista del contrato de obra No 55 del 07 de Marzo 2024, que tiene por objeto **"CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA"**, lo siguiente:

1. El contratista de la obra ha desarrollado las actividades conforme a las normas vigentes aplicables, las cuales han sido **RECIBIDAS SATISFACTORIAMENTE Y APROBADAS** por el equipo de interventoría.
2. El valor ejecutado en presente periodo es de CIENTO SETENTA MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESO M/CTE ($ 170.081.487) correspondiente al 12,11%.
3. Las cantidades ejecutadas en presente periodo se pueden visualizar en el ***Anexo "Avance Físico de Obra"***.

Por lo anterior, se firma en Morelia, Caquetá a los 30 días del mes de agosto 2024.

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
R.L Interventoría

ROBERTO CASTAÑEDA PARDO
Director Interventoría

Anexo No 11 Certificado de Calidad Obras Ejecutadas.

10.2 ETAPA DE PLANEACIÓN

Durante esta etapa de planeación, esta interventoría reviso toda la información soporte que respalda este proyecto, información como: especificaciones técnicas, planos, memorias de cantidades de obra, diseño hidráulico, topografía entre otros, previo al inicio de la ejecución de actividades. Cabe resalta que esta información fue suministrada por la entidad contratante (Alcaldía Morelia).

10.3 ETAPA DE CONSTRUCCION

Durante esta etapa de construcción, esta interventoría ha estado realizando seguimiento en campo a lo consignado en los planos, tales como: ubicación, longitud, cotas, pendientes y domiciliarias de los tramos contemplados en este proyecto.

10.4 CERTIFICADO DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPO DE OBRA

Dando cumplimiento a mis obligaciones como interventor, se adjunta certificado de materiales, insumos y equipos de las obras ejecutadas.

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
C.C No 1.080.290.331 de Palermo (H)

CERTIFICA QUE:

Como equipo profesional del contrato de interventoría No 202400000500 de Mayo de 2024, que tiene por objeto **"REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA"**, damos constancia que el contratista del contrato de obra No 55 del 07 de Marzo 2024, que tiene por objeto **"CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA"**, lo siguiente:

1. Que el contratista de la obra ha llevado a cabo las actividades conforme a las normas vigentes aplicables y que éstas han sido **VERIFICADOS Y APROBADOS** por el equipo de interventoría.
2. El valor ejecutado en presente periodo es de CIENTO SETENTA MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESO M/CTE ($ 170.081.487) correspondiente al 12,11%. Las cantidades ejecutadas en presente periodo se pueden visualizar en el ***Anexo "Avance Físico de Obra"***.
3. Que los materiales e insumos relacionados en el respectivo formato de control de materiales del stock del almacén del contratista **CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS** aplicables al proyecto.
4. Que el equipo usado son los mencionados por el contratista en la propuesta.

Por lo anterior, se firma en Morelia, Caquetá a los 30 días del mes de agosto 2024.

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
R.L Interventoría

ROBERTO CASTAÑEDA PARDO
Director Interventoría

Anexo No 12 Certificado de Materiales, insumo y equipos de obras ejecutadas.

10.5 RELACION DE LOS MATERIALES, INSUMOS, CERTIFICACION DE LOS MISMOS

Durante este periodo de ejecución, el contratista ha tenido en obra la disponibilidad de material pétreo, tubería, accesorios y demás insumos necesarios para el desarrollo de actividades.

FORMATO RELACION DE MATERIALES E INSUMOS

EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.
INGENIERO CIVIL

No CONTRATO	202400000500 de Mayo de 2024
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIPO POR OBJETO CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO**
CONTRATISTA	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
No CONTRATO	55 del 07 de Marzo 2024
OBJETO:	**CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023 R.L LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ

RELACION DE MATERIALES E INSUMOS EN OBRA
MES AGOSTO 2024
PERIODO: 01 AGOSTO 2024 AL 31 AGOSTO 2024

DESCRIPCIÓN	UND	ENTRADA	SALIDA	SALDO
		CANT	CANT	CANT
Tuberia Novafort 6" x 6m	und	94	7	87
Tuberia Novafort 8" x 6m	und	65	21,71	43,29
Kit sillas yee 8"x 6"	und	45	7	38
Cemento x 50 kg	bto	150	30	120
Acero corrugado 1/2"x 6m	und	180	120	60
Arena	m3	48	42	6
Gravilla 3/4"	m3	30	15	15
Crudo de rio	m3	105	60	45
Madera para Entibado x 3m	und	48	48	0
Madera Comun x 3m	und	36	24	12
Liston 5x10x3m	und	24	24	0
Polin 5x5x 3m	und	24	12	12

Página 1

LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ
R.L UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023
CONTRATISTA

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
R.L INTERVENTORIA

Anexo No 13 Relación de Materiales e Insumos.

10.6 CONTROL DE EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

Durante este periodo, el contratista tuvo a su cargo los siguientes equipos:

Alcaldía de Morelia	**FORMATO RELACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**	EMG EDUAR MAURICIO GORDO B. INGENIERO CIVIL

No CONTRATO	202400000500 de Mayo de 2024
OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIPO POR OBJETO CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO**
CONTRATISTA	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
No CONTRATO	55 del 07 de Marzo 2024
OBJETO:	**CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023 R.L LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ

RELACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN OBRA

MES AGOSTO 2024

PERIODO: 01 AGOSTO 2024 AL 31 AGOSTO 2024

Página 1

DESCRIPCIÓN	CANT	MARCA	ESTADO	UBICACION
Retrocargador CAT 420E	1	CAT	Operativo	En Obra
Retroexcavadora de Oruga 320	1	CAT	Operativo	En Obra
Benitin de 3 ton				
Mezcladora	1	PROPIA	Operativo	En Obra
Motobomba	2	BARNER	Operativo	En Obra
Saltarin	1	HONDA	Operativo	En Obra
Generador Electrico	1	HONDA	Operativo	En Obra
Vibrador de Concreto				
Volquetas	3	INTER	Operativo	En Obra
Herramienta Menor	1		Operativo	En Obra

LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ
R.L UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023
CONTRATISTA

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
R.L INTERVENTORIA

Anexo No 14 Control Herramientas y Equipos Contratista Obra.

10.7 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA POR PARTE DEL INTERVENTOR.

Durante este periodo, el contratista tuvo a su cargo el siguiente personal:

No	NOMBRE	No CEDULA	CARGO
1	Carlos Mauricio Aristizábal Carvajal	79.533.803	Director de Obra
2	Luis Albeiro Gómez Ruiz	16.189.113	Residente de Obra
3	Diego Armando Gallego Muriel	1.018.410.974	Asesor Hidráulico
4	Luis Armando Jaimes Rico	13.352.644	Asesor Sisoma
5	Serafín Laverde Ortegón	17.668.003	Inspector de Obra
6	Cristian Andrés Sendoya Pérez	1.078.246.643	Topógrafo

Tabla No 15 Profesionales Ofertados.

No	NOMBRE	No CEDULA	CARGO
1	Cristian Andrés Pajoy Sancho	1.002.960.009	Maestro
2	Luis Carlos Pérez Sanabria	1.117.884.376	Oficial
3	Carlos Alberto Sánchez Trujillo	17.649.366	Oficial
4	Bigaiel Arrieta Guerra	11.002.724	Oficial
5	Mario Calderón Naranjo	96.362.474	Ayudante
6	Gabriel Calderón Calderón	1.006.521.453	Ayudante
7	Cristian Camilo Montoya	1.037.322.334	Ayudante
8	Juan Camilo Bejarano Parra	1.117.885.766	Ayudante
9	Armando Robles Trujillo	17.637.979	Ayudante
10	Gerardo Curacas Garibello	1.117.500.772	Ayudante
11	Fernando Valenzuela Castillo	1.117.885.090	Ayudante
12	Wilen Luna Silva	1.117.784.579	Ayudante
13	Huber Giraldo Parra	1.117.784.654	Ayudante
14	Víctor Miguel Chávez Arias	1.007.704.161	Ayudante
15	Yilmer Alexander Segura	1.115.796.242	Ayudante
16	Holman Isaac Veru Romero	1.117.547.460	Ayudante
17	Jesús Manuel Floriano Tierradentro	1.006.501.592	Ayudante
18	Jhon Jairo López Calderón	1.117.499.855	Ayudante

Tabla No 16 Personal Operativo.

FORMATO CONTROL DE PERSONAL

EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.
INGENIERO CIVIL

CONTRATO No	202400000500 de Mayo de 2024
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIPO POR OBJETO CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
CONTRATISTA	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
CONTRATO No	55 del 07 de Marzo 2024
OBJETO:	CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023 R.L LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ

PERSONAL DE OBRA

MES AGOSTO 2024

PERIODO: 01 AGOSTO 2024 AL 31 AGOSTO 2024

DESCRIPCIÓN	MANO DE OBRA	PROCEDENCIA	DEDICACION	1 J	2 V	3 S	4 D	5 L	6 M	7 M	8 J	9 V	10 S	11 D	12 L	13 M	14 M	15 J	16 V	17 S	18 D	19 L	20 M	21 M	22 J	23 V	24 S	25 D	26 L	27 M	28 M	29 J	30 V	31 S	REQUERIMIENTO (DIAS)	CUMPLIMIENTO (DIAS)
Director de obra	Calificada	Fuera de la Region	20%								1									1		1			1				1		1	1			5	7
Residente de obra	Calificada	Fuera de la Region	100%	1	1	1		1	1		1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		24	26
Asesor Hidraulico	Calificada	Fuera de la Region	50%	1	1						1	1					1	1							1	1	1					1	1	1		12	12
Asesor Sisoma	Calificada	Fuera de la Region	80%	1	1			1	1		1	1			1	1	1	1	1	1		1		1	1	1			1	1	1	1	1			19	21
Inspector de Obra	Calificada	Fuera de la Region	100%	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		24	26
Topografo	Calificada	Fuera de la Region	100%	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		24	26
Cadenero	Calificada	Fuera de la Region	100%	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		24	26
Celador	No Calificada	De la Region	100%					1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		24	23
Maestro	Calificada	Fuera de la Region	100%												1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			18
Oficial	No Calificada	De la Region	100%												1	1	1	2	2	2		2	2	2	2	3	3		3	1	1	1	1	3			18
Ayudantes	No Calificada	De la Region	100%												5	5	5	5	5	5		6	7	7	7	8	8		8	8	8	8	8	8			18
Operadores	No Calificada	De la Region	100%																	2		1	1	1	1	2	2		2	2	2	2	2	2			13
Conductores	No Calificada	De la Region	100%																	2						1	1					1		1				6

FESTIVOS

LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ
R.L UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023
CONTRATISTA

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
R.L INTERVENTORIA

Página 1

Anexo No 15 Control Diario Personal Contratista Obra.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Como equipo profesional del contrato de interventoría No 202400000500 de Mayo de 2024, que tiene por objeto **"REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA",** damos constancia que el contratista del contrato de obra No 55 del 07 de Marzo 2024, que tiene por objeto **"CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA"**, a cumplido con los aportes al sistema de integral de seguridad social y cada uno de los salarios, recargos laborales y demás, en el presente periodo facturado por el contratista de obra según las siguientes consideraciones:

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT: 901.808.237-6
No CONTRATO: 55 DEL 07 MARZO 2024
PERIODO: 01 AL 31 AGOSTO 2024
MES: UNO (01)
PLANILLA No: 9474250837

Por lo anterior, se firma en Morelia, Caquetá a los 30 días del mes de agosto 2024.

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
R.L Interventoría

ROBERTO CASTAÑEDA PARDO
Director Interventoría

Anexo No 16 Cumplimiento Pago Seguridad Social Contratista de Obra.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Durante el primer periodo de ejecución, se ha venido desarrollando actividades de acuerdo a los diseños entregados por la entidad contratante; sin embargo, se han realizado diversos ajustes en campo por situaciones particulares, como lo fue el desplazamiento del Pz-7 hacia el Pz-8. De igual manera, por el replanteo del trazado de la red principal y a su vez la cuantificación de domiciliarias.

- Durante el desarrollo de actividades en este periodo, se tuvo un situación particular en el tramo Pz-7 al Pz-8 llegando al Pz-8, se evidencia inestabilidad en el lleno existente alrededor del Pz-8 ocasionando una sobre excavación de más de 100 m3. Esta sobre excavación fue ajena al contratista.

- Al corte de este informe, el contratista cuenta con los materiales, equipos y personal requerido para el desarrollo de las actividades contratadas.

- En este primer periodo no se realizan modificaciones contractuales al proyecto.

- El atraso reflejado en este periodo del -5,18%, se deriva que el contratista inicio labores en campo a partir del lunes 12 de agosto 2024, y el porcentaje proyectado data desde la fecha de suscripción del acta de inicio, 01 agosto 2024.

12. ANEXOS

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva – Huila

12.1 SEGUIMIENTO GARANTIA INTERVENTORIA

EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.
INGENIERO CIVIL

SEGUIMIENTO DE GARANTIAS

Yo, **EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO** identificado con cedula de ciudadanía No 1.080.290.331 de Palermo (H, actuando en nombre propio como Representante Legal del contrato de Interventoría No 202400000500 de Mayo de 2024, que tiene por objeto **"REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA"**, revise las garantías del contrato en mención, donde se relacionan dos anexos.

ANEXO	FECHA	TIPO GARANTIA	No GARANTIA
0	21-Mayo-2024	Cumplimiento	560-47-994000178847
1	08-Agosto-2024	Cumplimiento	560-47-994000178847

Las garantías anteriormente citadas, se encuentra aprobadas por la entidad pertinente y en vigencia.

Por lo anterior, se firma en Morelia, Caquetá a los 30 días del mes de agosto 2024.

Atentamente,



EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
Interventor

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva - Huila

12.2 SEGUIMIENTO GARANTIA CONTRATISTA DE OBRA

EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.
INGENIERO CIVIL

SEGUIMIENTO DE GARANTIAS

Yo, **ROBERTO CASTAÑEDA PARDO** identificado con cedula de ciudadanía No 1.080.290.331 de Palermo (H, actuando como Director de Interventoría del contrato de Interventoría No 202400000500 de Mayo de 2024, que tiene por objeto **"REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA"**, revise las garantías del contrato de obra No 55 del 07 de Marzo 2024, que tiene por objeto **"CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA"**, donde se relacionan dos anexos.

ANEXO	FECHA	TIPO GARANTIA	No GARANTIA
0	07-Marzo-2024	Res. Civil Extracontractual	560-74-994000032197
	21-Marzo-2024	Cumplimiento	560-47-994000176867
1	05-Agosto-2024	Res. Civil Extracontractual	560-74-994000032197
		Cumplimiento	560-47-994000176867

Las garantías anteriormente citadas, se encuentra aprobadas por la entidad pertinente y en vigencia.

Por lo anterior, se firma en Morelia, Caquetá a los 30 días del mes de agosto 2024.

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
R.L Interventoría

ROBERTO CASTAÑEDA PARDO
Director Interventoría

LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ
R.L Unión Temporal Alcantarillado Morelia 2023
Contratista

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva - Huila

12.3 PERSONAL INTERVENTORIA

Alcaldía de Morelia	**FORMATO CONTROL DE PERSONAL**	**EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.** **INGENIERO CIVIL**

OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIPO POR OBJETO CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL**
CONTRATISTA	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO

PERSONAL DE INTERVENTORIA

MES AGOSTO 2024

PERIODO: 01 AGOSTO 2024 AL 31 AGOSTO 2024

DESCRIPCIÓN	MANO DE OBRA	PROCEDENCIA	DEDICACION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	REQUERIMIENTO (DIAS)	CUMPLIMIENTO (DIAS)
				J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S		
Director de obra	Calificada	Fuera de la Region	20%									1							1							1				1			1		5	5
Residente de obra	Calificada	Fuera de la Region	100%	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	24	25
Asedor Hidraulico	Calificada	Fuera de la Region	50%	1	1						1	1					1	1							1	1	1					1	1	1	12	12
Inspector	Calificada	Fuera de la Region	100%	1	1	1		1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	24	25

FESTIVOS

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
R.L INTERVENTORIA

12.4 EQUIPOS INTERVENTORIA

	FORMATO CONTROL DE EQUIPOS	EMG EDUAR MAURICIO GORDO B. INGENIERO CIVIL

OBJETO:	**REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIPO POR OBJETO CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL**
CONTRATISTA	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO

EQUIPOS DE INTERVENTORIA

MES AGOSTO 2024						
PERIODO: 01 AGOSTO 2024 AL 31 AGOSTO 2024						
DESCRIPCIÓN	**MARCA**	**MODELO**	**CANTIDAD**	**ACTIVIDAD**	**DEDICACION**	**UBICACION**
Vehiculo	KIA	2024	1	Transporte a obra (comites, visitas tecnicas)	A Necesidad	En Obra
Computadores	HP-APPLE	2020-2015	2	Elaboracion de informes y control de	100%	En Obra
Impresora	HP	2020	1	Elaboracion de informes y control de obra	100%	En Obra

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
R.L INTERVENTORIA

12.5 INFORME INCIAL

INFORME INICIAL – VALIDACION TECNICA

PERIODO DEL INFORME	PREVIO AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES
NUMERO DE CONTRATO:	202400000500 de Mayo de 2024
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO**
OBJETO DEL CONTRATO:	**REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA**
VALOR DEL CONTRATO ($):	$ 98.313.249.00 de pesos.
VALOR EN LETRA:	NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
VALOR DE OBRA EJECUTADA:	$0.000.000.000.
VALOR NO EJECUTADO:	$0.000.000.000.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	PENDIENTE POR DEFINIR POR LA ENTIDAD CONTRATANTE DE OBRA.
FECHA DEL PRESENTE INFORME:	29 – JUL / 2024.
NUMERO DE INFORME	02
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**HERLEY SUAREZ CUELLAR**

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva – Huila

1. ESTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- ✓ SIN ACTA DE INICIO (X)
- ✓ SUSPENDIDO ( )
- ✓ EN EJECUCIÓN ( )
- ✓ TERMINADO ( )

2. VALIDACION TECNICA:

De acuerdo a las obligaciones consignadas en el contrato de interventoría No 202400000500 de Mayo de 2024, **OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR**, numerales 1,2,3,11,13,15; al igual que las consignadas en la **resolución 0799 de 2021**, articulo 13 **PROCEDIMIENTO GENERAL DE INTERVENTORIA**, esta interventoría procede a poner en conocimiento las siguiente validación técnica, parámetros de diseño y cumplimiento de requisitos documentales:

1. VALIDACON TECNICA						
DESCRIPCION	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACION**		
¿Las soluciones del proyecto se ajustan a tecnologías apropiadas?	X			Los estudios presentados fueron realizados considerando los criterios y recomendaciones establecidas en la resolución 0330 de 2017.		
¿La población de diseño fue proyectada correctamente?	X			Población Actual	124	Habitantes
				Tasa de crecimiento	1,516	% anual
				Población de diseño	171	Habitantes
¿La dotación neta se determino correctamente?	X			Dotación neta	140	Lt/hab-dia
¿El periodo de diseño se las estructuras se determino correctamente?	X			Periodo adoptado	25	Años
¿Se presenta un plano general donde se ilustran los componentes del sistema y del proyecto?	X			Consta de un plano de localización del proyecto		

¿Se cuentan con levantamiento y planos topográficos?	X			Elaborado por el Tecnologo en Topografia EDUARDO SALGUERO RIVEROS, licencia profesional No 01-13647 expedida el 03 de abril 2012
¿Se cuenta con planos de diseño hidráulico de las estructuras?	X			
¿Se cuenta con estudio geológico - geomorfologico?	X			Elaborado por el Geologo JESUS FELIPE TORRES especialista en Geotecnica, matricula profesional No 4321 C.P.G, nit 1.053.827.838-9
¿Se cuenta con estudio de suelos?				Elaborado por el ingeniero civil OSCAR FERNANDO AREVALO PERLTA, matricula profesional No 19202 - 67671
¿Se cuentan con especificaciones técnicas?	X			
¿Se consideraron los cruces para evitar las interferencias con otras redes?	X			Las únicas redes que se hallan son las de acueducto, y no presenta afectación por la reposicion de la red de alcantarillado
¿Se cuenta con el diseño hidráulico de la red de alcantarillado?	X			Elaborado por el ingeniero civil FABIO HERNAN FIESCO GORRON, matricula profesional No 25202 – 347151 CND
¿Se cuenta con el presupuesto general?	X			Elaborado por el ingeniero civil FABIO HERNAN FIESCO GORRON, matricula profesional No 25202 – 347151 CND

2. VERIFICACION DE PARAMETROS, RESOLUCION 0330 DE 2017								
No	**DESCRIPCION**	**PARAMETRO / CRITERIO / CARACTERISTICA**				**DATO**	**CUMPLE (SI / NO)**	**RES 0330 DE 2017**
1	**GENERALES**							
1.1	Población	<12500	>12500			124	SI	Articulo 47
1.2	Altura promedio sobre el nivel del mar de la zona atendida	< 1000 m.s.n.m	1000 – 2000 m.s.n.m	> 2000 m.s.n.m		544	SI	Articulo 43
1.3	Población beneficiada en el proyecto					124	SI	
2	**REDES DE COLECTORES**							
2.1	Tipo de red de alcantarillado	Pluvial	Sanitario	Combinado	Otro		Sanitario	
2.2	Periodo de diseño en años	Componente de acueducto, alcantarillado y aseo, 25 años				25	SI	Articulo 40
2.3	Distancia máxima entre pozos de inspección	100 m a 120 m (limpieza manual)				92,67	SI	Articulo 154
2.4	Coeficiente de retorno	Estimado, calculado o sin datos				0.85	SI	Articulo 134
2.5	Contribución industrial al sistema	Aporte industrial (l/s-ha)				0	SI	
2.6	Contribución comercial al sistema	Aporte comercial (l/s-ha)				1,29	Si	
2.7	Contribución institucional al	Aporte institucional (l/s-ha)				0.2	SI	

	sistema							
2.8	Aportes máximos por conexiones erradas	Maximo 0.2 (l/s-ha)				0.2	SI	
2.9	Caudal de Diseño	Caudal de diseño (l/s-ha)				1,69	SI	
3	**DIAMETROS DE COLECTORES**							
3.1	Diámetros mínimos	Diámetro mínimo 140 mm y 170 mm				182	SI	Articulo 140
3.2	Velocidad mínima	La que garantice el esfuerzo cortante mínimo de 1.0 Pa				0.93	SI	Articulo 141
3.3	Velocidad Máxima	No debe sobrepasar los 5.0 m/s				1.33	SI	Articulo 142
3.4	Profundidad hidráulica máxima	Valor máximo permitido 85%				37.72	SI	Articulo 143
3.5	Profundidad mínima de colector	Vías vehiculares				1.20	SI	Articulo 139
3.6	Profundidad máxima de colector	Si supera los 4m, debe estar soportado con estudio geotécnico				4,88	SI	Articulo 139
3.7	Distancias mínimas a otras redes	0.5m de la acera	1.5m paramento	1.0m redes de servicio horizontal	0.3m direccion vertical	1.0	SI	Artiuclo 138

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva – Huila

3. ASPECTOS TECNICOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO						
ALCANTARILLADO SANITARIO	**SI**	**NO**	**N/A**	**PARAMETROS DE DISEÑO**		
¿Calculo de caudales calculados correctamente?	X			Dotación Neta	140	lt/hab-dia
	X			Coeficiente de retorno	0.85	Sin unidad
	X			Área proyectada	9.58	Ha
	X			Densidad poblacional	16.71	hab/ha
			X	Q industrial	0	l/s-ha
	X			Q comercial	0.5	l/s-ha
	X			Q institucional	0	l/s-ha
	X			Q medio de diseño	1.69	l/s-ha
	X			Factor de mayoracion	1.4 – 1.74	Formula empleada
	X			Q conexiones erradas	0.2	l/s-ha
	X			Q infiltración	0.2	l/s-ha
¿Velocidades de diseños cumplen con parámetros?	X			Vel minima	0.45	m/s
	X			Vel Maxima	1.33	m/s

3. RESOLUCION 0799 DE 2021, ARTICULO 13 – PROCEDIMIENTO GENERAL DE INTERVENTORIA

"Previo al inicio de cualquier actividad por parte del equipo encargado de la ejecución del proyecto, la interventoría emitirá el informe inicial, el cual acredite que reviso, como mínimo, los siguientes aspectos, así como las conclusiones y recomendaciones a que haya lugar". Dicho lo anterior, esta interventoría se permite informar que se ha surtido la revisión citada de acuerdo a las siguientes consideraciones:

DESCRIPCION	REVISION	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION
a. Contractuales	Contrato	SI	Se evidencia que el contrato se encuentra debidamente firmado por las partes.
	Pólizas	SI	Se evidencia que el contrato cuenta con garantía de cumplimiento No 560-47-994000176867 y garantía de responsabilidad civil extracontractual No 560-74-994000032197, ambas garantías expedidas el día 16 de marzo 2024 por Aseguradora Solidaria de Colombia
b. Administrativos	Profesionales Ofertados	SI	* **DIRECTOR DE OBRA** con dedicación del 20%: **Cumple** * **RESIDENTE DE OBRA** con dedición del 100%: **Cumple** * **ASESOR HIDRAULICO** con dedicación del 50%: **Cumple** * **ASESOR SISOMA** con dedicación del 80%: **Cumple** * **INSPECTOR DE OBRA** con dedicación del 100%: **Cumple** * **TOPOGRAFO** con dedicación del 100%: **Cumple**
	Personal operativo y administrativo	SI	El contratista suministro la relación solicitada.
c. Financieros	Cierre financiero	SI	Se validaron las cantidades de longitud en campo, y se proyecta cantidades de acuerdo a lo establecido en el proyecto. Por consiguiente, se conservan las condiciones iniciales del proyecto, manteniendo el presupuesto destinado para tal fin.
d. Sociales	Actas	SI	El dia 6 de junio se realizo la socialización del proyecto y se conforma la veeduría ciudadana.

e. Predios	Servidumbres	N/A	Para este proyecto no se requiere permisos de servidumbres ni certificados de liberta y tradición de los predios, debido a que se ejecutara sobre los ejes de las vías y se llegara con las domiciliarias hasta anden.
f. Permisos	Solicitud de intervención de vías	SI	Solicitud enviada el 24 de junio 2024 por parte del contratista a la secretaria de planeación de morelia, por medio de correo electrónico.
g. Técnicos	Memorias de Calculo	SI	El proyecto cuenta con las respectivas memorias de calculo debidamente firmadas.
	Planos	SI	El proyecto cuenta con los planos requeridos.
	Cantidades de Obra	SI	El proyecto cuenta con las cantidades de obra que dieron su origen.
	Presupuesto	SI	El proyecto cuenta con presupuesto debidamente firmado
	Especificaciones Técnicas	SI	El proyecto cuenta con especificaciones técnicas
	Cronograma	SI	El proyecto cuenta con plan de trabajo PDT o programación de obra enviada por el contratista.
	Flujograma	SI	El proyecto cuenta con el flujograma enviado por el contratista.
	PMA	SI	El proyecto cuenta con PMA enviado por el contratista.
	PMT	SI	El proyecto cuenta con PMT enviado por el contratista.

4. CONCLUSIONES

4.1 Los anteriores parámetros hidráulicos que se tuvieron en cuenta, cumplen hidráulica y técnicamente, dando fiabilidad y capacidad para el transporte de aguas residuales de los tramos a intervenir; donde se instalarán 394,16 m de tubería pvc 8” y 264 m de tubería pvc de 6”.

4.2 El documento técnico “ESTUDIO HIDRAULICO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO” menciona y detalla su funcionabilidad para aguas residuales y no, para aguas combinadas. Dando cumplimiento a los parámetros establecidos en la resolución 0330 de 2017.

4.3 La anterior revision se realizo con base a la documentacion allegada por el Municipio de Morelia a esta intervenotoria, la cual se supone veraz, y sera ésta entidad la que deberá responder ante los organismos de control del estado por cualquier inexactitud o falsedad en la informacion que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del estado o un perjuicio a la comunidad.

4.4 Revisada la información suministrada por la alcaldia del municpio de Morelia, se concluye de que el proyecto cuenta con viabilizacion tecnica para su incio de activiades. Sin embargo, esta interventoria no se hace responsable por la calidad de los documentos presentados para emitir un concepto favorable y que sean utilizados para la construccion de las obras.

4.5 A la fecha de emisión de este informe, esta interventoría aprueba la validación técnica para dar inicio al proyecto en cuestión, a razón, en que se cumplió con todos los requisitos previos necesarios para tal fin. Por consiguiente, se puede suscribir acta de inicio entre las partes!!



EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
Interventor

12.6 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS

EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.
INGENIERO CIVIL

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
C.C No 1.080.290.332 de Palermo (H)

CERTIFICA QUE:

Se realizo la revisión y validación de los documento técnicos requerido previo al inicio de ejecución de actividades del contrato de obra No 55 del 07 de Marzo 2024, que tiene por objeto **"CONTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA".**

Por lo anterior, se firma en Morelia, Caquetá a los 30 días del mes de agosto 2024.

Atentamente,



EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
Interventor

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva - Huila

12.7 AVANCE FISICO DE OBRA

AVANCE DE OBRA PERIODO 01 AGOSTO DE 2024 AL 31 AGOSTO DE 2024

CONTRATO No.:	055 DEL 07 DE MARZO DEL 2024		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETA		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023	$ 1.404.440.820	
NIT:	901.808.237-6		
REP. LEGAL:	LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ	01 DE AGOSTO DE 2024	
INTERVENTOR:	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
NIT:	1.080.290.331	CINCO (05) MESES	



CONDICIONES INICALES						EJECUTADO			TOTAL ACUMULADO			OBS
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	% DE AVANCE	CANT.	VALOR TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE	
1	**PRELIMINARES**											
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO, PAGADO EN m	m	658,16	7.700,00	5.067.832,00	137,00	$ 1.054.900,00	20,82%	137,00	$ 1.054.900,00	20,82%	
1.2	DEMOLICIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EXISTENTES, PAGADO EN un	un	3,00	510.659,50	1.531.978,50	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
1.3	DEMOLICIÓN DE CAJILLAS DE INSPECCIÓN Y SUMIDEROS, PAGADO EN un	un	2,00	144.346,80	288.693,60	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
1.4	CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE e ≤ 10 cm, PAGADO EN m2	m2	730,83	41.291,90	30.177.359,28	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
1.5	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE (INCL. RETIRO MAX. 5 km), PAGADO EN m	m	291,89	29.213,60	8.527.157,70	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
1.6	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO, PAGADO EN m3	m3	0,00	236.067,00	0,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
Subtotal					**$ 45.593.021,00**		**$ 1.054.900,00**			**$ 1.054.900,00**		
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
2.1	EXCAVACION MECANICA EN SECO EN MATERIAL COMÚN	m3	3.876,24	30.225,00	117.159.354,00	507,17	$ 15.329.213,00	13,08%	507,17	$ 15.329.213,00	13,08%	
2.2	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL CONGLOMERADO	m3	1.710,11	62.028,20	106.075.045,00	44,01	$ 2.729.861,00	2,57%	44,01	$ 2.729.861,00	2,57%	
2.3	EXCAVACION MANUAL EN SECO EN MATERIAL COMUN	m3	109,04	68.308,50	7.448.359,00	17,26	$ 1.179.005,00	15,83%	17,26	$ 1.179.005,00	15,83%	
2.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN SECO EN MATERIAL CONGLOMERADO	m3	72,69	71.485,70	5.196.296,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
2.5	EXCAVACIÓN EN MATERIAL ROCOSO	m3	114,01	321.393,80	36.642.107,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
2.6	BOMBEO PARA MANEJO DE AGUA PROVENIENTE DE LA EXCAVACION, PAGADO EN hr	hr	131,76	36.897,90	4.861.667,00	40,00	$ 1.475.916,00	30,36%	40,00	$ 1.475.916,00	30,36%	
2.7	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA Y/O METALICO PARA EXCAVACIONES	m2	1.647,95	92.639,30	152.664.934,00	297,14	$ 27.526.842,00	18,03%	297,14	$ 27.526.842,00	18,03%	
2.8	MEJORAMIENTO DE TERRENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO Y COMPACTADO MECANICAMENTE	m3	137,88	90.259,00	12.444.911,00	85,76	$ 7.740.612,00	62,20%	85,76	$ 7.740.612,00	62,20%	
2.9	RELLENO ESTRUCTURAL PARA ENCAMADO Y ATRAQUE DE TUBERIA	m3	272,25	106.835,30	29.085.910,00	20,62	$ 2.202.944,00	7,57%	20,62	$ 2.202.944,00	7,57%	
2.10	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION	m3	4.859,53	41.836,60	203.306.213,00	529,30	$ 22.144.112,00	10,89%	529,30	$ 22.144.112,00	10,89%	
2.11	CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y/O ESCOMBROS	m3	1.135,94	92.725,10	105.330.150,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
2.12	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	m3	971,28	125.294,00	121.695.556,00	106,38	$ 13.328.776,00	10,95%	106,38	$ 13.328.776,00	10,95%	
Subtotal					**$ 901.910.502,00**		**$ 93.657.281,00**			**$ 93.657.281,00**		
3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA RED SANITARIA**											
3.1	INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC Ø 6" CORRUGADA EXTERNAMENTE Y LISA INTERNAMENTE	m	264,00	91.705,90	24.210.358,00	42,00	$ 3.851.648,00	15,91%	42,00	$ 3.851.648,00	15,91%	
3.2	INSTALACION TUBERIA EN PVC Ø 8" CORRUGADA EXTERNAMENTE Y LISA INTERNAMENTE	m	394,16	126.490,00	49.857.298,00	127,00	$ 16.064.230,00	32,22%	127,00	$ 16.064.230,00	32,22%	
3.3	SUM. E INST. SILLA YEE PVC Ø 6"Y/O ACCESORIO, PARA CONEXIÓN DOMICILIARIA SEGÚN DISEÑO Y TRAMO DE ALCANTARILLADO Ø 8"	un	68,00	297.529,70	20.232.020,00	7,00	$ 2.082.708,00	10,29%	7,00	$ 2.082.708,00	10,29%	
Subtotal					**$ 94.299.676,00**		**$ 21.998.586,00**			**$ 21.998.586,00**		
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**											
4.1	CAJILLA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, SEGÚN DISEÑO 0,60 x 0,60 m (INCL. ACERO DE REFUERZO EN TAPA)	un	44,00	819.562,90	36.060.768,00	7,00	$ 5.736.940,00	15,91%	7,00	$ 5.736.940,00	15,91%	
4.2	POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4.000 PSI, 0 < H ≤ 2,00 m (NO INCL. ACERO DE REFUERZO, INCL. FORMALETA, TAPA EN HF, ESCALERA DE ACCESO, IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	un	1,00	5.080.081,50	5.080.081,00	1,00	$ 5.080.081,00	100,00%	1,00	$ 5.080.081,00	100,00%	
4.3	POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, 2,01 < H ≤ 3,00 m, (NO INCL. ACERO DE REFUERZO, INCL. FORMALETA, TAPA EN HF, ESCALERA DE ACCESO, IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	un	1,00	6.746.766,00	6.746.766,00	1,00	$ 6.746.766,00	100,00%	1,00	$ 6.746.766,00	100,00%	

CONDICIONES INICALES						EJECUTADO			TOTAL ACUMULADO			OBS
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	% DE AVANCE	CANT.	VALOR TOTAL EJECUTADO	% DE AVANCE	
4.4	POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, 3,01 < H ≤ 4,00 m, (NO INCL. ACERO DE REFUERZO, INCL. FORMALETA, TAPA EN HF, ESCALERA DE ACCESO, IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	un	2,00	8.344.339,90	16.688.679,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
4.5	POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, 4,01 < H ≤ 5,00 m, (NO INCL. ACERO DE REFUERZO, INCL. FORMALETA, TAPA EN HF, ESCALERA DE ACCESO, IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	un	1,00	9.617.197,20	9.617.197,00	0,50	$ 4.808.599,00	50,00%	0,50	$ 4.808.599,00	50,00%	
4.6	POZOS DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4.000 PSI, 5,01 < H ≤ 7,00 m, (NO INCL. ACERO DE REFUERZO, INCL. FORMALETA, TAPA EN HF, ESCALERA DE ACCESO, IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)	un	1,00	10.820.295,20	10.820.295,00	0,00	$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
4.7	ACERO DE REFUERZO, PAGADO EN kg	kg	2.277,75	10.509,20	23.937.330,00	1.685,26	$ 17.710.734,00	73,99%	1.685,26	$ 17.710.734,00	73,99%	
Subtotal					**$ 108.951.116,00**		**$ 40.083.120,00**			**$ 40.083.120,00**		
5	**PAVIMENTOS Y CONCRETOS**											
5.1	SUM. E INST. SUB-BASE GRANULAR ESP. INVIAS	m3	331,98	250.149,90	83.044.764,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
5.2	SUM. E INST. MATERIAL DE AFIRMADO	m3	96,38	168.899,90	16.278.572,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
5.3	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE e = 0,12 m	m2	1.106,62	91.874,90	101.670.602,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
5.4	REPOSICIÓN DE ANDENES e = 0,12 m EN CONCRETO 3000 PSI	m2	44,00	155.981,80	6.863.199,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
5.5	CUNETAS RATONIADAS Y ESCOBIADAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, e = 0,10 m (INCL. DILATACIONES EN MADERA PARA JUNTA EN FRIO)	m2	9,24	166.381,80	1.537.368,00		$ -	0,00%	0,00	$ -	0,00%	
Subtotal					**$ 209.394.505,00**		**$ -**			**$ -**		
6	**PMT**											
6,1	MANEJO DE PLAN DE TRAFICO (PMT)	Un	1,00	36.592.000,00	36.592.000,00	0,30	$ 10.977.600,00	30,00%	0,30	$ 10.977.600,00	30,00%	
Subtotal					**$ 36.592.000,00**		**$ 10.977.600,00**			**$ 10.977.600,00**		
7	**PMA**											
7,1	IMPLEMENTACION DEL PMA	Un	1,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,30	$ 2.310.000,00	30,00%	0,30	$ 2.310.000,00	30,00%	
Subtotal					**$ 7.700.000,00**		**$ 2.310.000,00**			**$ 2.310.000,00**		
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 1.404.440.820,00**		**$ 170.081.487,00**	**12,11%**		**$ 170.081.487,00**	**12,11%**	

LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ
REP. LEGAL UT ALCANTARILLADO MORELIA 2023
CONTRATISTA DE OBRA

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
REP. LEGAL DE INTERVENTORÍA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

12.8 ACTA DE SOCIALIZACION

ACTA DE SOCIALIZACIÓN PROYECTOS (06/Junio/2024)

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICO**
NÚMERO DE CONTRATO:	**055 DEL 07 DE MARZO DE 2024**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023 – NIT 901.808.237-6**
R.L:	**LUIS ALBEIRO GOMEZ – C.C. 16.189.113**
INTERVENTORIA:	**EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO – C.C. 1.080.290.331**
SUPERVISORA:	**PAOLA YINETH SALINAS CIFUENTES - SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TIC´S**

I. PARTICIPANTES

Se anexa planillas de asistencia firmada por los participantes

II. OBJETO

Socializar proyecto cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ”

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N/A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N/A

V. TEMAS TRATADOS

1. Saludo de apertura

Se realiza apertura de la reunión siendo las 9:30 de la mañana, brindando un saludo especial por parte del Señor alcalde Carlos Fernando Trujillo Dulcey y dando paso a la presentación de las demás partes involucradas en el proceso,

2. Presentación del contratista de obra

Se realiza la presentación por parte del contratista de obra la Union Temporal Alcantarillado Morelia 2023 – NIT 901.808.237-6 cuyo representante legal es el señor Luis Alberto Gomez.

3. Presentación del contratista de interventoría

Se realiza la presentación por parte del contratista de interventoría el señor Eduar Mauricio Gordo Barreiro.

4. Presentación de la Supervisión

Realiza la presentación la Ingeniera Paola Yineth Salinas Cifuentes como supervisora designada del contrato de obra No. 55 del 2024, de igual manera realiza la presentación el equipo del PDA quienes realizaran la supervisión del contrato de interventoría.

5. Socialización del alcance del proyecto

Se inicia la presentación y socialización de los componentes del proyecto, en los cuales se indica que la ubicación de este será en el área urbana del municipio de Morelia específicamente sobre la calle 2 entre Carrera 2 y 5.

Nuevamente se indican los datos generales del contrato como se relación a continuación:

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICO**
NÚMERO DE CONTRATO:	**055 DEL 07 DE MARZO DE 2024**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, CAQUETÁ**
CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023 – NIT 901.808.237-6**
R.L:	**LUIS ALBERTO GOMEZ – C.C. 16.189.113**
VALOR DEL CONTRATO:	**MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($1.404.440.820) M/CTE**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**CINCO (05) MESES**
INTERVENTORIA:	**EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO – C.C. 1.080.290.331**
SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA:	**PAOLA YINETH SALINAS CIFUENTES - SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TIC´S**

Se informa del alcance del proyecto el cual comprende los barrios Centro y Alameda con más de 300 metro lineales (394,16) de alcantarillado en tubería de 8”, dicho proyecto se deriva en cinco (05) capítulos, como lo son preliminares, excavaciones y rellenos, suministro e instalación

tubería red sanitaria, estructuras en concreto y pavimentos y concreto. El presente proyecto Beneficiará a cerca de 50 familias con necesidad de dirigir el agua contaminada por medio de obras de infraestructuras controladas en aspectos técnicos, ambientales y sociales.

6. Espacio para preguntas e inquietudes

Una vez se explica el alcance del proyecto se brinda un espacio para dudas y preguntas por parte de la comunidad, las cuales son atendidas una a una durante la jornada.

7. Conformación de la Veedurías ciudadana

Dentro de la jornada se brinda un espacio a la Personera Municipal Diana Patricia Solarte para socializar y conformar la veeduría del contrato de obra pública No. 55, al igual que les explica el alcance, derechos y deberes que adquiere una veeduría.

8. Cierre de la jornada

VI. COMPROMISOS PACTADOS - FECHA Y RESPONSABLES

1. Remitir copia del contrato de obra a la Personera Municipal

Para constancia, se anexa planillas de asistenta con la firma de los participantes

Alcaldía de Morelia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MORELIA
NIT 800095773-4

FECHA: 06/06/2024 **ACTIVIDAD:** Socialización Proyecto Alcantarillado

HORA INICIO: 9:30AM **HORA FINALIZACIÒN:** 10:30AM **LUGAR:** Auditorio Concejo

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Paola Salinas **CARGO:** Sec Planeación

No	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	GENERO			TIPO D.I.				NÚMERO DE DOCUMENTO	N° DE CEL/TEL	ENTIDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL		HECHO VICTIMIZANTE	S.G.S.S.S	EPS	FIRMA O HUELLA
			F	M	OTRO	C.C	T.I	NIU	S.D				CLASE	ETNIA (SOLO PARA INDIGENA)				
	Victor Alfonso	56		X						96341163	3134283669							
	Judy salinas motta	30	X							1.110.534.595	3166829078							
	Gelen Ortiz B.	22	X							1006789609	3224350102							
		28		X						4962122	3212011231							
	Jose Ramiro Orozco C.			X						17.627.094	3214585930							
	Educ. M. Gs. de B.			X		Y				1080290331	3103892788							
	Cristian Fernando Coral			X		X				1075233184	3188605805	Interventoria						
	Omias Olmos									17.637.975	313 669 5227	Comunal.						
	SERGIO HERRERA									6803710	3144968283							SERGIO

ENFOQUE DIFERENCIAL	HECHO VICTIMIZANTE		SGSSS	EPS	
1. INDIGENA	A.C: ACTO TERRORISTA	DEL: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y	1. CONTRIBUTIVO	1. ASMET SALUD	6.FAMAC
2. AFROCOLOMBIANO	D: DESPLAZAMIENTO	H: HOMICIDIO	2.SUBSIDIADO	2. NUEVA EPS	7. OTRA
3. LGTBI	S: SECUESTRO	VIN: VINCULACIÓN NIÑ@ GRUPOS	3. POBLACION ESPECIA	3. COOMEVA	
4.HABITANTE DE CALLE	A: AMENAZA	MIN: MINAS ANTIPERSONALES	4. PPNA	4. MEDIMAS	
5. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	DES: DESAPARICIÓN FORZADA	AF: ABANDANO FORZADO		5. SANITAS	

Alcaldía de Morelia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MORELIA
NIT 800095773-4

FECHA: 06/06/2024 **ACTIVIDAD:** Socialización Alcantarillado Tramos Viales C.U.

HORA INICIO: 9:30 AM **HORA FINALIZACIÒN:** 10:30 AM **LUGAR:** Auditorio Concejo

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Paola Salinas **CARGO:** Sec. Planeación

No	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	GENERO			TIPO D.I.				NÚMERO DE DOCUMENTO	N° DE CEL/TEL	ENTIDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL		HECHO VICTIMIZANTE	S.G.S.S.S	EPS	FIRMA O HUELLA
			F	M	OTRO	C.C	T.I	NIU	S.D				CLASE	ETNIA (SOLO PARA INDIGENA)				
	Maria Sa[illegible]	59	X							26[illegible]	312[illegible]						V	
	Diana Solarte	34	X			X				1118[illegible]	3166290646	Pastusa						
	Felipe Durán C	25		X		X				1117553568	3202051255	PDA						
	Juan Carlos Andrade	25		X		X				1117986021	3214303403							
	Robert Fernando	40		X		X				6'803974	3123325452							
	Mayerly Molina E.	31	X			X				1053875751	3147740353							
	Jady Diana Flores	37	X							1.117[illegible]	3144215069							
	Jesus Alfonso M.	45		X		X				17659711	3111535272							
	Stevens Ospitia G.	28		X		X				1.117.542.560	3118735985	—	—	—	—	1	2	

ENFOQUE DIFERENCIAL	HECHO VICTIMIZANTE		SGSSS	EPS	
1. INDIGENA	A.C: ACTO TERRORISTA	DEL: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y	1. CONTRIBUTIVO	1. ASMET SALUD	6.FAMAC
2. AFROCOLOMBIANO	D: DESPLAZAMIENTO	H: HOMICIDIO	2.SUBSIDIADO	2. NUEVA EPS	7. OTRA
3. LGTBI	S: SECUESTRO	VIN: VINCULACIÓN NIÑ@ GRUPOS	3. POBLACION ESPECIA	3. COOMEVA	
4.HABITANTE DE CALLE	A: AMENAZA	MIN: MINAS ANTIPERSONALES	4. PPNA	4. MEDIMAS	
5. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	DES: DESAPARICIÓN FORZADA	AF: ABANDANO FORZADO		5. SANITAS	

Alcaldía de Morelia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MORELIA
NIT 800095773-4

FECHA: 06/06/2024 **ACTIVIDAD:** Socialización Proyecto: Contrato Tramos de Alcantarillado

HORA INICIO: 9:30AM **HORA FINALIZACIÒN:** 10:30AM **LUGAR:** Auditorio Concejo

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Paola Salinas **CARGO:** Sec. Planeación

No	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	GENERO			TIPO D.I.				NÚMERO DE DOCUMENTO	N° DE CEL/TEL	ENTIDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL		HECHO VICTIMIZANTE	S.G.S.S.S	EPS	FIRMA O HUELLA
			F	M	OTRO	C.C	T.I	NIU	S.D				CLASE	ETNIA (SOLO PARA INDIGENA)				
	Luz Andrea Gomez ortiz		X			X				38562947	3232295466	Alcaldia		N/A	H	1	2	Luz Andrea Gomez
	Carlos Fernando Tiq	36		X		X				1.117884377	3177274824	Alcaldia				1	2	
	Jeidy Tatiana Jaramillo	30	X							1010213870	3153343140	PDA		N/A				
	Yudy Nataly Garcia	40	X							40610912	3133053434	PDA						
	Andres Felipe Parra	27		X		X				1020823340	3115313537	PDA		N/A				
	John Hamilton Lozada	33		X						1117884910	3118302891	ASOJUNTAS						
	Alexander salazar	38		X		X				7697744	3216403078	Concejo						

ENFOQUE DIFERENCIAL	HECHO VICTIMIZANTE		SGSSS	EPS	
1. INDIGENA	A.C: ACTO TERRORISTA	DEL: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y	1. CONTRIBUTIVO	1. ASMET SALUD	6.FAMAC
2. AFROCOLOMBIANO	D: DESPLAZAMIENTO	H: HOMICIDIO	2.SUBSIDIADO	2. NUEVA EPS	7. OTRA
3. LGTBI	S: SECUESTRO	VIN: VINCULACIÓN NIÑ@ GRUPOS	3. POBLACION ESPECIA	3. COOMEVA	
4.HABITANTE DE CALLE	A: AMENAZA	MIN: MINAS ANTIPERSONALES	4. PPNA	4. MEDIMAS	
5. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	DES: DESAPARICIÓN FORZADA	AF: ABANDANO FORZADO		5. SANITAS	

12.9 COMITES

ACTA DE REUNION

ACTA No. 1	FECHA: 5-JUL-2024	HORA INICIO: 10:53 AM TERMINACIÓN: 11:30 AM	LUGAR: CONCEJO MUNICIPAL DE MORELIA – CAQUETA

PROYECTO:



CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 5, EN EL MUNICPIO DE MORELIA – CAQUETA.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

INFORMAR EL ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN EL REPLANTEO PRELIMINAR DE TOPOGRAFIA EL DIA 26 JUNIO DE 2024.

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: ING PAOLA SALINAS- SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TICS

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRE	CARGO / ENTIDAD	ASISTIÓ		FIRMA
		SI	NO	
PAOLA YINETH SALINAS	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TICS	X		
HERLEY SUAREZ CUELLAR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA – GESTOR PDA CAQUETÁ	X		
EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	INTERVENTORIA	X		
CRISTIAN FERNANDO CORAL SUAREZ	INTERVENTORIA	X		
EDUARDO SALGUERO	DELEGADO DEL CONTRATISTA	X		

ORDEN DEL DÍA

No.	TEMÁTICA	RESPONSABLE
1	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES	INTERVENTORIA
2	SOCIALIZACION DE OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN EL REPLANTEO TOPOGRAFICO PRELIMINAR DEL PROYECTO	INTERVENTORIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

No.	TEMAS TRATADOS
1	Se informa a los presentes que, esta interventoría desde el 14 de junio del presente año, mediante el oficio No INT-MOR-006 radicado via email al contratista, se realizo la solicitud de toda la documentación requerida previo al inicio de las actividades. A la fecha del presente comité, solo ha sido entregado: 1. Hojas de vida de los profesionales. 2. PDT (Plan de trabajo o Programación) 3. Flujograma La demás información solicitada aun no ha sido entregada.
	1. Esta interventoría quiere dejar en esta acta que el día 14 de junio del año en curso, mediante el oficio No INT-MOR-004, se radico vía email a la Ingeniera Paola Salinas – Secretaria de planeación e infraestructura y de las TICS, se realizo la solicitud de toda la información del proyecto y del proceso licitatorio pertinente para realizar la revisión preliminar del proyecto. El día 19 de junio del presente año, se recibe la información solicitada previamente, información que esta interventoría viene revisando. Una vez se culmine con la revisión, se emitirá el respetivo documento de conformación o aclaración de los diseños y consideraciones contempladas en el presente proyecto.
	2. Esta interventoría manifiesta a los presentes que, durante el reconocimiento y replanteo del proyecto en cuestión, se evidencia carencia de localización y/o ubicación visual de cajas de inspección en mas del 70% de las residencias a intervenir. También, de evidencia viviendas que hoy en día cuentan con locales independientes y subdivisiones residenciales; lo anterior, puede generar una mayor cantidad de obra una vez se inicien labores y se puede verificar con certeza las domiciliarias conectadas al sistema. Adicional a lo anterior, se evidencia que el 90% de los andenes cuentan con acabados en cerámica y en el presupuesto del proyecto no contempla un ítem relacionados para estas reparaciones.
	3. Esta interventoría en el replanteo topográfico del proyecto identifica que, el Pozo No 7 (Nuevo a construir), se encuentra sobre la calzada que va hacia Valparaíso, esta vía es de vital importancia para la circulación de los automotores que frecuentan la ruta diariamente y el pozo en cuestión es una estructura para proyecta para la expansión municipal. Por ende, se sugiere y se pone en

No.	TEMAS TRATADOS
2	consideración a los presentes considerar en desplazar dicha estructura a zona un lugar antes de la vía principal.
	4. Como interventoría, ponemos en consideración la inquietud sobre la mayor profundidad de los pozos a construir con respecto a las existentes. Solicitamos se nos informe si dichos cambios son debido a puntos de llagada obligatorios o saber si este proyecto es fase de una redistribución general del sistema de alcantarillado del municipio.
	5. Esta interventoría en compañía del contratista, identifica que el tramo comprendido del Pz-6 al Pz-8 es un tramo critico por las profundidades de llegada al Pz-8 (h:5.90m). adicional a esto, al ancho de la vía es en promedio de 4m, a un costado de la vía hay viviendas y al otro costado zona verde con arboles de gran altura y diámetro de tronco considerable. Todo esto genera un escenario critico y de mucho cuidado al momento de intervenirlo. Se le solicita al contratista presentan previamente su plan de trabajo para la intervención de este tramo para poder ser revisado y validado por interventoría antes del inicio de actividades.
	6. En consideración a lo anterior, se pone en consideración por los presentes en hacer uso de estructuras prefabricadas para la construcción de los pozos de inspección de profundidades mayores a 4m, esto es con el fin de reducir los tiempos de exposición de las áreas a la intemperie y minimizar la exposición de trabajadores en las excavaciones.
	7. Se identifica que el estado de la vía actualmente presenta un deterioro considerable y que al momento de realizar la intervención para el tramo principal y domiciliaria el restante de la calzada se puede ver comprometido por su avanzado deterioro. Por consiguientes, se le informa a los presentes tener en cuenta esta apreciación y evaluar una alternativa favorable y evitar traumatismo en la comunidad afectada.

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Realizar en el envío de la información pendiente solicitada en el oficio INT-MOR-004, tales como el PMA, PMT, listado de personal vinculado, PDT (Programación de Obra).	CONTRATISTA	11-Jul-2024
2	Realizar la revisión y aprobación del PMA, PMT, listado de personal vinculado, PDT (Programación de Obra).	INTERVENTORIA	5 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA
3	Realizar entrega del informe técnico de viabilidad del proyecto		
4	Realizar la revisión y aprobación del PMA, PMT, listado de personal vinculado, PDT (Programación de Obra), remitido con VoBo por parte de la interventoría.	MUNICIPIO MORELIA	5 DIAS POSTERIOR A LA ENTREGA

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PENDIENTES

No	ACTIVIDADES PENDIENTES	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO	ENTREGA
1			
2			
3			

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN
1. Que, aunque se encuentran algunas novedades en el proyecto, éste cuenta con la viabilidad técnica para la ejecución de las obras. 2. El inicio de la obra queda supeditado a la entrega de la información por parte del contratista de obra y verificación y aprobación de la misma por parte de la interventoría y municipio. 3. Se tiene como fecha tentativa dar el inicio de actividades y formalización de actas de inicio para el día 15 de julio 2024. 4. La periodicidad de comités será mensualmente o cada vez que el proyecto lo requiera.

ANEXOS SI (X) NO ( )

Lista de asistencia

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva - Huila

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MORELIA
NIT 800095773-4

FECHA: 5-Julio-2024 **ACTIVIDAD:** Comite No 1 - Evaluacion Preliminar

HORA INICIO: 10:000 **HORA FINALIZACIÒN:** 11:30 **LUGAR:** Concejo Municipal Morelia

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Paola Yineth Salinas Cifuentes **CARGO:** Sec. Planeación e Infraestructura y de las TICS




No	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	GENERO			TIPO D.I.				NÚMERO DE DOCUMENTO	Nº DE CEL/TEL	ENTIDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL		HECHO VICTIMIZANTE	S.G.S.S.S	EPS	FIRMA O HUELLA
			F	M	OTRO	C.C	T.I	NIU	S.D				CLASE	ETNIA (SOLO PARA INDIGENA)				
	Paola Yineth Salinas	41	X			X				36.309.968	3102567668	Municipio SecPlaneación	———	N/A.		1	2	
	Edwar M. Gordo B.	38		X		X				1080290331	3208827888	Interventoria						
	Eduardo Salguero	37		X						1110460707	3204912949	contratista						
	Cristian Coral	35		X		X				1075233184	3188605805	Interventor						

ENFOQUE DIFERENCIAL	HECHO VICTIMIZANTE		SGSSS	EPS	
1. INDIGENA	A.C: ACTO TERRORISTA	DEL: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y	1. CONTRIBUTIVO	1. ASMET SALUD	6.FAMAC
2. AFROCOLOMBIANO	D: DESPLAZAMIENTO	H: HOMICIDIO	2.SUBSIDIADO	2. NUEVA EPS	7. OTRA
3. LGTBI	S: SECUESTRO	VIN: VINCULACIÓN NIÑ@ GRUPOS	3. POBLACIONESPECIA	3. COOMEVA	
4.HABITANTE DE CALLE	A: AMENAZA	MIN: MINAS ANTIPERSONALES	4. PPNA	4. MEDIMAS	
5. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	DES: DESAPARICIÓN FORZADA	AF: ABANDANO FORZADO		5. SANITAS	

ACTA DE REUNION

ACTA No. 2	FECHA: 18-JUL-2024	HORA INICIO: 02:30 PM TERMINACIÓN: 03:30 PM	LUGAR: DESPACHO ALCALDE
PROYECTO: CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 5, EN EL MUNICPIO DE MORELIA – CAQUETA.			
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES			
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: ING PAOLA SALINAS- SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TICS			

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRE	CARGO / ENTIDAD	ASISTIÓ		FIRMA
		SI	NO	
CARLOS TRUJILLO	ALCALDE MUNICIPAL	X		
PAOLA YINETH SALINAS	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TICS	X		
MAYERLY MEDINA	APOYO TECNICO - SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y DE LAS TICS	X		
JHON FACUNDO	APOYO - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA – GESTOR PDA	X		
CRISTIAN FERNANDO CORAL SUAREZ	INTERVENTORIA	X		
LUIS ALBEIRO GOMEZ	R.L LEGAL UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023	X		

ORDEN DEL DÍA

No.	TEMÁTICA	RESPONSABLE
1	ESTADO DEL CUMPLIMIENTO REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES	INTERVENTORIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

No.	TEMAS TRATADOS
1	Se informa a los presentes que, el día 16 de julio del año en curso, el contratista por medio de correo electrónico, realiza el envío de la información pendiente que se solicitó el día 14 de junio 2024 mediante el oficio No INT-MOT-006. Dicha información será revisada y validada para su cumplimiento requerido. Esta interventoría manifiesta dar respuesta a más tardar el día 24 de julio 2024. Durante el desarrollo de este comité, se realiza el envío de la información en cuestión al correo de la Secretaria De Planeación E Infraestructura Y De Las TICS para que se adelante el respectivo tramite de validación y aprobación de lo que concierne al PMT y PMA.

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Realizar la revisión y aprobación del PMA, PMT, listado de personal vinculado, PDT (Programación de Obra).	INTERVENTORIA	24-Jul-2024
2	Realizar entrega del informe técnico de viabilidad del proyecto	INTERVENTORIA	29-Jul-2024
3	Realizar la revisión y aprobación del PMA, PMT, listado de personal vinculado, PDT (Programación de Obra), remitido con VoBo por parte de la interventoría.	MUNICIPIO MORELINA	26-Jul-2024
4	Suscribir acta de inicio del contrato de obra	CONTRATISTA INTERVENTORIA ALCALDIA MORELIA	01-Ago-2024
5	Suscribir acta de inicio del contrato de interventoría	INTERVENTORIA GOBERNACION (PDA)	01-Ago-2024

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS COMITÉ No 1

No.	ACTIVIDADES PENDIENTES	MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO	FECHA DE ENTREGA
1	Realizar en el envío de la información pendiente solicitada en el oficio INT-MOR-004, tales como el PMA, PMT, listado de personal vinculado, PDT (Programación de Obra).	Fecha de entrega posterior a la fecha acordada	16-Jul-2024
2	Realizar la revisión y aprobación del PMA, PMT, listado de personal vinculado, PDT (Programación de Obra).	La información solicitada fue enviada el día 16 de Julio 2024, actualmente se entra en revisión, la cual se tendrá revisad a más tardar el día 24 de Julio 2024.	
3	Realizar entrega del informe técnico de viabilidad del proyecto	Una vez la información solicitada este completa, se genera informe técnico de viabilidad del proyecto para dar inicio a las actividades.	
4	Realizar la revisión y aprobación del PMA, PMT, listado de personal vinculado, PDT (Programación de Obra), remitido con VoBo por parte de la interventoría.	El envío tardío de la información por parte del contratista, sin embargo, en el desarrollo del presente comité, se hace el envío de la información para su respectiva revisión y aprobación, como fecha límite al 26 de Julio 2024.	

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN
1. Se tiene proyección de suscripción de acta de inicio del contrato de obra e interventoría para el día 01 agosto 2024. 2. Que, aunque se encuentran en proceso de revisión del orden administrativo, el proyecto cuenta con la viabilidad técnica para la ejecución de las obras.

ANEXOS SI (X) NO ( )

Lista de asistencia

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva - Huila

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
MUNICIPIO DE MORELIA
NIT 800095773-4

FECHA: 18/07/2024 ACTIVIDAD: Comité Técnico

HORA INICIO: 2:30PM. HORA FINALIZACIÒN: _____ LUGAR: Despacho Alcalde.

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Paola Yineth Salinas C. CARGO: Secretaría de Planeación e Infraestructura

No	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	GENERO			TIPO D.I.				NÚMERO DE DOCUMENTO	N° DE CEL/TEL	ENTIDAD	ENFOQUE DIFERENCIAL		HECHO VICTIMIZANTE	S.G.S.S.S	EPS	FIRMA O HUELLA
			F	M	OTRO	C.C	T.I	NIU	S.D				CLASE	ETNIA (SOLO PARA INDIGENA)				
	Carlos Tyrllo	38		X		X				1.117.884.337	3177274621	Alcaldía				1	2	
2	Paola Yineth Salinas	40	X			X				36'309.968	3102567668	Mpio Morelia	N/A	N/A	N/A	1	2	
3	Jhon Facundo	47		X		X				17.654.538	3115217102	PDA	N/A	N/A	N/A			
4	Mayerly Molina R.	31	X			X				1.053.825.751	3147740353	Alcaldía	N/A	N/A	D	1	5	Mayerly Molina
	Luis Mario Gomez	42		X						16.189113	3123956333	contratista	N/A	N/A	N/A			
	Cristian Coral	36		X						1075233164	3188605806	Interventor	—	—	—	1	5	

ENFOQUE DIFERENCIAL	HECHO VICTIMIZANTE		SGSSS	EPS	
1. INDIGENA	A.C: ACTO TERRORISTA	DEL: DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y	1. CONTRIBUTIVO	1. ASMET SALUD	6.FAMAC
2. AFROCOLOMBIANO	D: DESPLAZAMIENTO	H: HOMICIDIO	2.SUBSIDIADO	2. NUEVA EPS	7. OTRA
3. LGTBI	S: SECUESTRO	VIN: VINCULACIÓN NIÑ@ GRUPOS	3. POBLACIONESPECIA	3. COOMEVA	
4.HABITANTE DE CALLE	A: AMENAZA	MIN: MINAS ANTIPERSONALES	4. PPNA	4. MEDIMAS	
5. POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD	DES: DESAPARICIÓN FORZADA	AF: ABANDANO FORZADO		5. SANITAS	

12.10 SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075247872
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ROBERTO CASTANEDA PARDO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 NO. 11-08	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7937925535**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		869890381

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1075247872	CASTAÑEDA PARDO ROBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	107524787	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 377.300**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1080290331	0	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 22 SUR N 21 58 T4 APTO 502		3208082788			EDMAGOBA2@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	31634750	E	2024-11-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	933.800	45.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31634750	2024-09-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 12139245	LOZANO LOSADA YOALVETH	2.868.586	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.868.586	459.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.868.586	114.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.868.586	114.800	2.868.586	199.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	888.300	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1080290331	0	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 22 SUR N 21 58 T4 APTO 502		3208082788			EDMAGOBA2@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	31634750	E	2024-11-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	933.800	45.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31634750	2024-09-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.868.586	2.868.586	2.868.586	2.868.586	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	459.000	0	23.500	0	482.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	459.000	0	23.500	0	482.500
EPS(Administradoras: 1)				1	114.800	0	5.900	0	120.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	114.800	0	5.900	0	120.700
ARP(Administradoras: 1)				1	199.700	0	10.200	0	209.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	199.700	0	10.200	0	209.900
CCF(Administradoras: 1)				1	114.800	0	5.900	0	120.700
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	114.800	0	5.900	0	120.700
Gran Total					888.300	0	45.500	0	933.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93405077
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JHON OLMEDO CORTES GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	MZ 51 CASA 12 B/ TOPACIO	TELÉFONO:	5155924
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7940616810**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		14			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		953099294

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 211.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 211.200	$ 2.200	$ 213.400
SUBTOTALES:										**$ 211.200**	**$ 2.200**	**$ 213.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.000	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 165.000	$ 1.700	$ 0	$ 166.700
SUBTOTALES:													**$ 165.000**	**$ 1.700**	**$ 0**	**$ 166.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 32.200	$ 32.200	$ 400	$ 0	$ 32.600
SUBTOTALES:									**$ 32.200**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 32.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	1	$ 26.400	$ 300	$ 26.700
SUBTOTALES:			**$ 26.400**	**$ 300**	**$ 26.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN									SALUD							ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 93405077	CORTES GARCIA JHONN OLMEDO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.320.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.320.000	$ 211.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 211.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.320.000	$ 165.000	$ 0	$ 165.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.320.000	93405077	$ 32.200	30	$ 1.320.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 26.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 439.400**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1080290331	0	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 22 SUR N 21 58 T4 APTO 502		3208082788			EDMAGOBA2@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-08	31634352	I	2024-11-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	696.700	34.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31634352	2024-09-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1080290331	GORDO BARREIRO EDUAR MAURICIO	1.868.586		X															0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.868.586	299.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.868.586	233.600	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.868.586	130.100	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	662.700	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1080290331	0	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 22 SUR N 21 58 T4 APTO 502		3208082788			EDMAGOBA2@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-08	31634352	I	2024-11-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	696.700	34.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31634352	2024-09-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.868.586	1.868.586	1.868.586	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	299.000	0	15.300	0	314.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	299.000	0	15.300	0	314.300
EPS(Administradoras: 1)				1	233.600	0	12.000	0	245.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	233.600	0	12.000	0	245.600
ARP(Administradoras: 1)				1	130.100	0	6.700	0	136.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	130.100	0	6.700	0	136.800
Gran Total					662.700	0	34.000	0	696.700

12.11 CORRESPONDENCIA ENVIADA

Florencia, 28 de Mayo 2024

INT-MOR-001

SEÑOR:
HERLEY SUAREZ CUELLAR
Secretario de infraestructura departamental – Gestor PDA Caquetá

Referencia:
Contrato de interventoría No 202400000500 de Mayo de 2024

Asunto: **Entrega de pago de estampillas**

Cordial Saludo

En calidad de contratista de acuerdo a la referencia, me permito allegar soporte original del pago de la estampillas derivadas del contrato en cuestión y dando cumplimiento al perfeccionamiento del mismo para posteriormente suscribir la respectiva acta de inicio.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,



EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
Interventor

EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.
INGENIERO CIVIL

Florencia, 04 de Junio 2024

INT-MOR-002

SEÑOR:
HERLEY SUAREZ CUELLAR
Secretario de infraestructura departamental – Gestor PDA Caquetá

Referencia:
Contrato de interventoría
No 202400000500 de Mayo de 2024

Asunto: **Respuesta al Radicado 1955 de fecha 31 De Mayo 2024**.

Cordial Saludo

En calidad de interventor me permito dar respuesta según el asunto, donde amablemente le solicito a la entidad se nos suministre toda la información concerniente al proyecto **CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ**; toda vez, que para cumplir con la **CLAUSULA 9 "OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR"**, componente **TÉCNICAS**, numeral 11 y todas las demás clausulas contempladas en el contrato suscrito se requiere esta información.

Adicional a ello, requerimos copia de la información presentada por el contratista en su oferta durante el proceso licitatorio, donde dicha documentación fue aprobada y aceptada por la entidad. Lo anterior es con el fin de realizar la respectiva revisión y aprobación de acuerdo a los lineamientos establecidos por la entidad, y que a la fecha esta interventoría no cuenta con información relacionada al proyecto, salvo la información de contacto del representante legal del contratista.

Agradecemos su oportuna respuesta.

Atentamente,



EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
Interventor

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva -Huila

EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.
INGENIERO CIVIL

Florencia, 04 de Junio 2024

INT-MOR-003

SEÑOR:
HERLEY SUAREZ CUELLAR
Secretario de infraestructura departamental – Gestor PDA Caquetá

Referencia:
Contrato de interventoría
No 202400000500 de Mayo de 2024

Asunto: **Información de contacto y correspondencia**.

Cordial Saludo

Mediante el presente documento me permite compartir la información de contacto y correspondencia que se tendrá en cuenta para el presente contrato.

NOMBRE	CELULAR	CORREO	DIRECCION
EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	320 808 2788	intermorelia2024@gmail.com	Calle 46 No 16-24 Oficina 902
CRISTIAN FERNANDO CORAL SUAREZ	318 860 5805		

Adicional a esto, solicitamos información de contacto y correspondencia del Contratista y la entidad.

Agradecemos su atención prestada.

Atentamente,



EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
Interventor

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva -Huila

EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.
INGENIERO CIVIL

Neiva, 14 de Junio 2024

INT-MOR-004

SEÑORES:
ALCALDIA MUNICIPAL MORELIA – CAQUETA
INGENIERIA PAOLA SALINAS
Secretaria de planeación e infraestructura y de las TICS
Correo: secretariaplaneacion@morelia-caqueta.gov.co

Referencia:
Contrato de interventoría
No 202400000500 de Mayo de 2024

OBJETO**:**
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

Asunto: **SOLICIUD INFORMACION DEL PROYECTO** "CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA"

Cordial Saludo

En calidad de interventor me dirijo a usted con el objetivo de solicitar formalmente toda la información editable, digital y física relacionada con el proyecto **"CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA"**, lo anterior es a razón de iniciar con las revisiones preliminares que están consignadas en nuestras obligaciones contractuales, y a su vez, conocer toda la estructuración que llevo al desarrollo del proyecto en mención. De igual manera, dicha información se requiere para realizar el seguimiento al contratista de las actividades contratadas y ejecutadas.

Agradecemos su oportuna respuesta.

Atentamente,



EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
Interventor

intermorelia2024@gmail.com
Teléfonos: 320 8082788 / 318 860 5805
Dirección: Calle 46 No. 16-24 Oficina 902
Neiva -Huila

EMG EDUAR MAURICIO GORDO B.
INGENIERO CIVIL

Neiva, 14 de Junio 2024

INT-MOR-005

SEÑORES:
UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO MORELIA 2023
NIT No 901.808.237-6
R. LEGAL LUIS ALBEIRO GOMEZ RUIZ
Contratista de Obra
Correo: utalcantarilladomorelia23@gmail.com

Referencia:
Contrato de interventoría
No 202400000500 de Mayo de 2024

OBJETO**:**
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.

Asunto: **INFORMACION DE CONTACTO Y CORRESPONDENCIA**.

Cordial Saludo

Mediante el presente documento me permite compartir la información de contacto y correspondencia que se tendrá en cuenta para el presente contrato.

NOMBRE	CELULAR	CORREO	DIRECCION
EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	320 808 2788	intermorelia2024@gmail.com	Calle 46 No 16-24 Oficina 902
CRISTIAN FERNANDO CORAL SUAREZ	318 860 5805		

Adicional a esto, solicitamos su información de contacto y correspondencia para los fines pertinentes.

Agradecemos su oportuna respuesta.

Atentamente,

EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
Interventor