Ciudad y fecha:	19 de junio de 2026
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**: Contrato de prestación de servicios — X
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	13-7-10006-26 del 25 de marzo de 2026.
Constancia de recibido No.	002
Contratista:	JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT del contratista:	C.C. No. 15.888.031 de Leticia (Amazonas)
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, DESHUMIFICADORES, NEVERAS, CONGELADORES Y DISPENSADORES DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS Y/O ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica.
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**TOTAL: $87.416.000,00**
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 07/04/2026. Fecha de término: 30/11/2026. Doscientos treinta y ocho (238) días calendarios.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica.

No. RPC	REC.	OBJETO	RUBRO	VALOR
6026 26/03/2026	10 G.G. DEAMA	Servicio de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo.	A-02-02-02-008-007-01-5	58.416.000,00
1826 26/03/2026	16 F.E. UPRES	Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo.	A-02-02-02-008-007-01	9.000.000,00
15026 30/03/2026	16 F.E. CILET ESCAR	Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, maquinaria y equipo.	A-02-02-02-008-007-01	5.000.000,00
7626 22/04/2026 Adición 001.	10 G.G. DEAMA	Servicio de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo.	A-02-02-02-008-007-01-5	15.000.000,00
TOTAL.....				**87.416.000,00**

Lugar de ejecución y/o entrega	

No.	LUGAR	DIRECCION
1	Departamento de Policía Amazonas	Carrera 11 No. 12-32. Barrio Victoria Regia, Leticia – Amazonas.
2	Centro de Instrucción Leticia, Base comando DEAMA	Carrera 11 No. 12-32. Barrio Victoria Regia, Leticia – Amazonas.
3	Unidad Prestadora de Salud UPRES	Calle 14 No. 10-32. Barrio Victoria Regia, Leticia – Amazonas.
4	Estación Policía Puerto Nariño	Municipio de Puerto Nariño.

Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	El contratista cumplió con el objeto del contrato, en los tiempos establecidos y solicitados.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Subcomisario JHONNY BASTOS / C.C. No. 6567078, Jefe Grupo Logístico DEAMA.
Fecha de entrega certificada:	Del: 07/04/2026 Al: 15/06/2026.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026.	

Unidad	Rec.	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
UPRES	16	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de aires acondicionados.	8.999.746,00	8.999.746,00	0,00	8.999.746,00
SUBTOTAL.....			**8.999.746,00**	**8.999.746,00**	0,00	**8.999.746,00**

TOTAL: $8.999.746,00. Rec. 10 UPRES. RPC No. 1826 del 26/03/2026.

Acta de recepción de bienes	No aplica. (Contrato de prestación de servicios)

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
JAA 923	15/06/2026	8.999.746,00	0,00	8.999.746,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$8.999.746,00**	**0,00**	**$8.999.746,00**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones exigidas en el presente contrato de prestación de servicios No. 13-7-10006-26 del 25 de marzo de 2026, dentro de los tiempos exigidos para su ejecución de acuerdo a lo solicitado, para lo cual presenta respectiva factura electrónica de venta No. No. JAA 923 de fecha 15 de junio de 2026, por valor de **$8.999.746,00**. Rec. 16 UPRES. Por concepto de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AIRES ACONDICIONADOS, anexo certificado que consta estar al día en los parafiscales.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Mantenimiento preventivo (incluido mano de obra)	SI	Cumplió con las condiciones técnicas establecidas en el contrato 13-7-10006-26.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REALIZAR

Sección evaporadora	Serpentín	Lavado y desincrustado con producto químico	
		Limpieza y purga de desagües	
		Limpieza y revisión de bandeja de condensados	
		Prueba y/o corrección de fugas	
	Conjunto motor, ventilador y transmisión	Limpieza de motores	
		Limpieza de ejes	
		Medición de amperajes de operación	
	Gabinete	Revisión de ajuste estructural	
		Revisión de soportes	
		Revisión y restauración de aislamientos	
Sección condensadora	Conjunto motor y ventilador	Limpieza de motores	
		Limpieza de ejes	
		Medición de amperajes de operación	
	Compresor	Lectura y registro de presión de succión	
		Limpieza y ajuste de conexión de partes eléctricas	
		Medición de amperajes de operación	
Circuito y tubería de refrigeración		Prueba y/o corrección de fugas	
		Restauración de aislamientos térmicos	
		Lectura y registro de sobrecalentamientos	
Sistema eléctrico de potencia y control		Limpieza de tablero y ajuste de conexiones	
		Revisión de operación de contactores	
		Revisión de operación de relevos	
		Cambio de cables calcinados	
		Revisión y/o calibración de termostato	
Deshumificadores		Requiere ajustes de conexiones eléctricas	
		Verificación de amperaje y voltaje	
		Verificación de fugas en tuberías y accesorios	
		Revisión línea de drenaje	
		Revisión de válvulas	
		Revisión tarjeta electrónica	
		Limpieza general del equipo	
		Lavado de bandeja y conductos de drenaje	
		Verificación de filtro	
		Ventilador, condensador	
		Vaporizador.	
Neveras y Congeladores		Se debe realizar limpieza profunda (interior, exterior, gomas y bobinas del condensador), revisar y limpiar componentes clave como ventiladores y filtros; comprobar el estado de las juntas y sellos para evitar fugas, verificar la eficiencia del sistema (temperaturas, presiones, niveles de gas), inspeccionar elementos eléctricos y mecánicos para asegurar el buen funcionamiento y prolongar la vida útil del electrodoméstico.	
Dispensadores de agua		El mantenimiento preventivo incluye limpieza interna y externa, desinfección con soluciones como agua y cloro diluido o vinagre, cambio de filtros según fabricante, revisión de conexiones para evitar fugas, secado de las todas las partes desmontables y volver a armar el dispensador, verificación de luces y perillas, verificación de motor y carga de gas.	

2	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A REALIZAR** Mantenimiento correctivo (Incluido mano de obra): El mantenimiento correctivo deberá incluir todas las actividades del mantenimiento preventivo, además de: - La instalación de componentes y/o accesorios que sean requeridos según el diagnóstico autorizado - Arreglo de partes que permitan corrección (Ejemplo: Fugas) Traslado desinstalación e instalación (incluido mano de obra): El traslado desinstalación e instalación deberá incluir todas las actividades del mantenimiento preventivo y las siguientes: recuperación del gas refrigerante en la unidad condensadora, vacío al sistema, barrido con nitrógeno al sistema y puesta en marcha del equipo, además de dejar en óptimas condiciones de apariencia los muros dependiendo de sus características en terminados que tenga el muro, entregando a satisfacción al supervisor del contrato o el que este delegue en su función, de igual manera deberá resanar los daños ocasionados en los muros como agujeros y grietas y dejando conectado el respectivo drenaje, así mismo deberá realizar la instalación del punto eléctrico cuando se requiera, previa coordinación con el supervisor del contrato y sin generar costo adicional. Mantenimiento deshumificadores (Incluido mano de obra): - Mantenimiento sistema eléctrico de fuerza y controles, - Desmonte del sistema de refrigeración, compresor para limpieza y verificación. - Revisión del sensor bimetálico (temperatura de encendido y apagado). - Revisión del termostato y switch de paro de sistema al llenar recipiente de agua. - Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico. - Revisión de fuente de poder. - Limpieza del sistema de condensación. - Desmonte para limpieza y lubricación del motor. - Mantenimiento general y ajustes al sistema eléctrico de control deshumidificación. - Limpieza externa e interna. - Pruebas de mantenimiento. Cambios de repuestos. Neveras y congeladores (Incluido mano de obra): 1. Limpieza Exhaustiva: 1.1 Interior: Descongelar, limpiar estantes, cajones y paredes con soluciones suaves (agua y bicarbonato/vinagre) y secar bien. 1.2 Exterior: Limpiar carcasa y manijas. 1.3 Juntas de Puerta (Gomas): Limpiar acumulación de suciedad y revisar si hay grietas o desgarros que causen fugas de frío. 1.4 Bobinas del Condensador: Limpiar el polvo y suciedad acumulada con cepillo o aspiradora para mejorar la eficiencia. 2. Revisión de Componentes: 2.1 Ventiladores: Verificar su correcto funcionamiento. 2.2 Filtros: Limpiar o reemplazar si es necesario. 2.3 Termostato: Asegurarse de que funcione correctamente para mantener la temperatura. 2.4 Compresor: Revisar ruidos extraños o vibraciones. 3. Control del Sistema de Refrigeración: 3.1 Niveles de Refrigerante: Revisar y reponer si es necesario (tarea para técnicos). 3.2 Presiones y Temperaturas: Verificar que el equipo mantenga las temperaturas adecuadas. 4. Inspección Eléctrica y Mecánica: 4.1 Evaluar el estado de componentes como la resistencia de descongelación y bimetálicos para prevenir fallas. Cambio de repuestos. Dispensadores de agua (Incluido mano de obra): El mantenimiento correctivo de dispensadores de agua aborda fallas funcionales como goteos, falta de enfriamiento/calentamiento, ruidos extraños o sabores inusuales, e incluye diagnóstico, cambio de componentes (filtros, motocompresores, termostatos, llaves), limpieza profunda y desinfección interna. Se deben verificar conexiones y reemplazar repuestos desgastados para garantizar la calidad del agua. Acciones correctivas principales: reparación de fugas, sistema de refrigeración, sistema eléctrico, cambio de filtros, desinfección profunda.	SI	Cumplió con las condiciones técnicas establecidas en el contrato 13-7-10006-26.

REC.	CONTRATO	OBJETO	VALOR TOTAL	EJECUTADO	SALDO $	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
16 F.E. UPRES	13-7-10006-26	Mantenimiento aires acondicionados	9.000.000,00	8.999.746,00	254,00	100,00	0,00
TOTAL...			**9.000.000,00**	**8.999.746,00**	**254,00**	**100,00**	**0,00**

Subcomisario **JHONNY BASTOS**
Jefe Grupo Logístico DEAMA
Supervisor contrato No. 13-7-10006-26.



JAMES ANTONIO ARAUJO
NIT 15.888.031-4
CALLE 3 # 2-25
Tel: (038) 3114483765
Leticia - Colombia
jamesantonioaraujo@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. JAA 923

Señores	POLICIA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS		
NIT	800.140.601-9	**Teléfono**	(038) 3103385221
Dirección	CRA 11 N° 12-32	**Ciudad**	Leticia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/06/2026, 21:05
Expedición	15/06/2026, 21:05
Vencimiento	15/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento preventivo aires acondicionados tipo minie split24.000 Btu	1.00	274,126.00
2	Mantenimiento preventivo aires acondicionados tipo minie split18.000 Btu	1.00	224,516.00
3	Mantenimiento preventivo aire acondicionado tipo minie split 12.000 Btu	7.00	1,530,858.00
4	Cambio de motor del ventilador unidad: Condensadora mini split 12.000 Btu	1.00	434,600.00
5	Cambio rubatex 5/8 x metro	30.00	1,092,240.00
6	Cambio rubatex 1/2 x metro	28.00	789,824.00
7	Cambio tubo en cobre 1/2 x metro	8.00	429,680.00
8	Cambio tubo en cobre 5/8 x metro	2.00	107,912.00
9	Cambio tubo en cobre 1/4 x metro	11.00	476,256.00
10	Cambio sensor termistor	2.00	247,640.00
11	Cambio de cinta vinilo (Gris o Blanco)	14.00	714,056.00
12	Cambio de cable encauchetado por 3x10	10.00	328,000.00
13	Recarga de refrigerantes X kilo R-410A	10.00	1,476,000.00
14	Desmonte aire acondicionado tipo esplit de 18.000 hasta 24.000 Btu	1.00	319,964.00
15	Bomba de micro condesado para aire acondicionado tipo split	1.00	472,730.00
16	Caja de sobreponer	1.00	12,300.00
17	Canaleta 60 x 40	1.00	63,960.00
18	Codos en PVC 3/4"	1.00	5,084.00

Total items: 18

Valor en Letras:
Ocho millones novecientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 8,999,746.00

Total Bruto	8,999,746.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**8,999,746.00**

Observaciones:
#$16-01-02-004;13-7-10006-26;jhonny.bastos@correo.policia.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097045050 aprobado en 20250814 prefijo JAA desde el número 840 al 999 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa
CUFE: 45bcbc22b21d2d2bc8428ed51ad346ee2828a08791390ec37961a5f23e5741fbcf5cfba808804d65cee2f4bcc2707098

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS | Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



JAMES ARAUJO

NIT-80015888031-4 RUT

TECNICO. AIRES ACONDICIONADOS NEVERA LAVADORAS
MODULOS ODONTOLOGIA RAYOSX. AUTO CLAVES. MOTORES FUERA DE BORDA. EQUIPOS
HOSPITALARIOS

Leticia, 16 de junio del 2026

Señores
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Carrera 11 No 12 – 32 Barrio Victoria Regia
Leticia – Amazonas

Asunto: Certificado de pago de parafiscales

Yo JAMES ANTONIO ARAUJO, identificado con la cedula de ciudadanía No 15.888.031 de Leticia, obrando en nombre propio con domicilio en la Calle 13 No 2 – 25, Barrio Simón Bolívar de Leticia - Amazonas, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que me encuentro al día en el pago de los últimos seis (6) meses del Sistema de Salud, Riesgos profesionales, Pensiones; y que me encuentro exonerado de realizar los aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de acuerdo con el Art.25 de la Ley 1607 y el Art. 7 del Decreto 1828 de agosto 27 2013.

Anexo recibo de pago

Atentamente,

JAMES ANTONIO ARAUJO
C.C. No. 15.888.031 de Leticia

Carrera 2 No. 9 - 25 Barrio Simón Bolívar - Celular 3144183765
E mail: jamesantonioaraujo@hotmail.com

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	FREDY MICHAEL ROMAINA CAHUAMARI	**NIT:**	1121218599
Tipo Planilla:	I	**Periodo liquidación Pensiones:**	junio 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	junio 2026
Número de Radicación:	91640201	**Total a pagar:**	$541,800
Fecha de vencimiento:	23/07/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	11/06/2026	**Número de Administradoras:**	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	382091025
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		$0	$42,700
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$280,200
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1		$0	$218,900
						$541,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121218599	FREDY MICHAEL ROMAINA CAHUAMARI	cra 9 n 9-18	5920000	tj.net@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		AMAZONAS	LETICIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		91640201	11/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	$0	$541.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	541.800

COPIA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Relación. trabajos realizados unidad prestadora de salud amazona

AFILIACIÓN

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 218.694	$ 218.694
01	Recarga de refrigerantes x kilo R- 410.a	$ 147.600	$ 147.600
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 102.008
05	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 182.040
05	Cambio rubatex 1/2 x metros	$ 28.208	$ 141.040
01	Suministro bomba de micro condesado tipo Split	$ 472.730	$ 472.730
	Semi total		**$ 1.264.112**

ARCHIVO

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 218.694	$ 218.694
01	Recarga de refrigerantes x kilo R- 410.a	$ 147.600	$ 147.600
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 102.008
04	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 145.632
04	Cambio rubatex 1/2 x metros	$ 28.208	$ 112.832
05	Suministró 5 metros cable encauchetado 3x10	$ 32.800	$ 164.000
	Semi total		**$ 890.766**

ALMACÉN

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 24.000 Btu	$ 274.126	$ 274.126
01	Recarga de refrigerantes x kilo R- 410.a	$ 147.600	$ 147.600
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
02	Cambio rubatex 1/2 x metros	$ 28.208	$ 56.416
01	Cambio sensor termistor	$ 123.820	$ 123.820
	Semi total		**$ 725.782**

ODONTOLOGÍA

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 218.694	$ 218.694
01	Recarga de refrigerantes x kilo R- 410.a	$ 147.600	$ 147.600
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 102.008
04	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 145.632
04	Cambio rubatex 1/2 x metros	$ 28.208	$ 112.832
03	Cambio tubos ½ en cobre x metros	$ 53.710	$ 161.130
03	Cambio tubos ¼ en cobre x metros	$ 43.296	$ 129.888
01	Cambio canaletas 60 x 40	$ 63.960	$ 63.960
	Semi total		**$ 1.081.744**

OK

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA SANIDAD**	**FECHA**	**D 03 M 04 A 2026**
UBICACIÓN	**AFILIACIÓN**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**Aire acondicionado Split 12.000btu**	**MODELO**	**MSAFB-11CRN1NC1**
MARCA	**MIDEA**	**SERIE**	**A12455243513W00058**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R-410A**

PREVENTIVO **XXX** CORRECTIVO **XXX** EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Bomba micro condesado	X	
Sistema eléctrico general		
Cambio rubatex Protección tubos cobre	X	
Refrigerante	X	
Cinta vinilo	X	
Cambio motor del ventilador unidad condensadora		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado mini Split 12.000 Btu; recarga de refrigerante 1 Kilo R- 410 A, cambio 2 cinta de vinilo, cambio 5 rubatex 5/8 x metro, cambio 5 rubatex ½ x metro, suministro 1 bomba de micro condesado para aire acondicionado tipo Split.

Técnico responsable

Nombre: **James Antonio Araujo**
c/c N° : **15.888.031**

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____
c/c N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA SANIDAD**	**FECHA**	**D 09 M 04 A 2026**
UBICACIÓN	**ARCHIVO**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**Aire acondicionado Split 12.000btu**	**MODELO**	**MSAFB-11CRN1NC1**
MARCA	**MIDEA**	**SERIE**	**5412000B364A100840 847**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R-410A**

PREVENTIVO **XXX** CORRECTIVO **XXX** EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio rubatex Protección tubos cobre	x	
Refrigerante	x	
Cinta vinilo	x	
Cable encauchetado	x	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado mini Split 12.000 Btu; recarga de refrigerante 1 Kilo R-410 A, cambio 2 cinta de vinilo, cambio 4 rubatex 5/8 x metro, cambio 4 rubatex ½ x metro, suministro 5 metros de cable encauchetado 3x10.

Técnico responsable

Nombre: **James Antonio Araujo**
c/c no **15.888.031**

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____
C/C. no

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA SANIDAD**	**FECHA**	**D 05 M 04 A 2026**
UBICACIÓN	**ALMACÉN**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**Aire acondicionado Split 24.000btu**	**MODELO**	**ES-24R410C5**
MARCA	**SANKEY**	**SERIE**	**N/R**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R-410A**

PREVENTIVO **XXX** CORRECTIVO **XXX** EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Cambio sensor termistor	x	
Unión en PVC		
Inspección elementos de control		
Cambio tubería en cobre		
Cable encauchetado 3X12		
Cambio rubatex Protección tubos cobre	x	
Refrigerante	x	
Cinta vinilo	x	
Cable encauchetado		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: **Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado mini Split 24.000 Btu; recarga de refrigerante 1 Kilo R- 410 A, cambio 1 cinta de vinilo, cambio 2 rubatex 5/8 x metro, cambio 2 rubatex ½ x metro, Cambio 1 sensor termistor.**

Técnico responsable

Nombre: **James Antonio Araujo**
CC. N° **15.888.031**

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____
CC. N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA SANIDAD**	**FECHA**	**D 10 M 04 A 2026**
UBICACIÓN	**Odontología**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**Aire acondicionado Split 12.000btu**	**MODELO**	**MSGPB-12CRDN8-NQO-CO1**
MARCA	**MIDEA**	**SERIE**	**54122000ZOVAC120170007**
VOLTAJE	**220 voltios**	**REFRIGERANTE**	**R-410A**

Preventivo **XXX**

correctivo **XXX**

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Cambio canaleta	X	
Cambio tubería en cobre	X	
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio rubatex Protección tubos cobre	X	
Refrigerante	X	
Cinta vinilo	X	
Cambio motor del ventilador unidad condensadora		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIÓN: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado mini Split 12.000 Btu; recarga 1 kilo de gas refrigerante R- 410 A, cambio 2 cinta de vinilo, cambio 4 rubatex 5/8 x metro, cambio 4 rubatex ½ x metro, cambio 3 metro de tubo en cobre de ½ x metro, cambio 3 metro tubo en cobre ¼ x metro, Cambio 1 canaleta 60x40

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C/C N°

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____
C/C N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

Relación. trabajos realizados unidad prestadora de salud amazonas

ENFERMERÍA

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 218.694	$ 218.694
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410.A	$ 147.600	$ 147.600
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 102.008
06	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 218.448
06	Cambio rubatex 1/2 x metro	$ 28.208	$ 169.248
01	Cambio motor ventilador condensadora mini Split 12.000 Btu/h	$ 434.600	$ 434.600
	Semi Total		**$ 1.290.598**

CENTRAL DE CITAS MEDICAS

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 18.000 Btu	$ 224.516	$ 224.516
01	Recarga de refrigerantes x kilo R- 410.a	$ 147.600	$ 147.600
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
02	Cambio rubatex 1/2 x metros	$ 28.208	$ 56.416
02	Cambio tubos 5/8 en cobre x metros	$ 53.956	$ 107.912
02	Cambio tubos ¼ en cobre x metros	$ 43.296	$ 86.592
04	Cambio cable encauchetado x metros 3X10	$ 32.800	$ 131.200
	Semi Total		**$ 878.056**

JEFATURA

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 218.694	$ 218.694
01	Recarga de refrigerantes x kilo R-410.A	$ 147.600	$147.600
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
01	Caja de sobreponer	$12.300	$ 12.300
01	Codos en PVC ¾	$ 5.084	$ 5.084
	Semi Total		**$ 507.498**

CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 218.694	$ 218.694
01	Recarga de refrigerantes x kilo R- 410.A	$ 147.600	$ 147.600
02	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 102.008
03	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 109.224
03	Cambio rubatex 1/2 x metros	$ 28.208	$ 84.624
03	Cambio tubos 1/2 en cobre x metros	$ 53.710	$ 161.130
03	Cambio tubos ¼ en cobre x metros	$ 43.296	$ 129.888
	Semi total		**$ 953.168**

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA SANIDAD**	**FECHA**	**5 M 04 A 2026**
UBICACIÓN	**ENFERMERÍA**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**Aire acondicionado Split 12.000btu**	**MODELO**	**EASE12C2ASKW**
MARCA	**ELECTROLUX**	**SERIE**	**33408482**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R-410A**

PREVENTIVO **XXX** CORRECTIVO **XXX** EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Cambio tarjeta unidad		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio rubatex Protección tubos cobre	X	
Refrigerante	X	
Cinta vinilo	X	
Cambio motor del ventilador unidad condensadora	X	
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: **Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado mini Split 12.000 Btu; recarga de refrigerante 1 Kilo R- 410 A, cambio 2 cinta de vinilo, cambio 6 rubatex x metro 5/8, cambio 6 rubatex x metro 1/2, cambio 1 motor ventilador condensadora mini Split 12.000 Btu/h**

Técnico responsable

Nombre: **James Antonio Araujo**
CC. **15.888.031**

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____
C/C N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA SANIDAD**	**FECHA**	**D 22 M 04 A 2026**
UBICACIÓN	**Central De Citas**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**Aire Acondicionado Split 18.000btu**	**MODELO**	**ES-18086PR**
MARCA	**SANKEY**	**SERIE**	**N/R**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R-410A**

PREVENTIVO **XXX** CORRECTIVO **XXX** EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Cambio de tubería en cobre	x	
Cambio tarjeta unidad condensadora		
Cambio de cable en cauchetado	x	
Sistema eléctrico general		
Cambio rubatex Protección tubos cobre	x	
Refrigerante	x	
Cinta vinilo	x	
Cambio motor del ventilador unidad condensadora		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado mini Split 18.000 Btu; recarga de refrigerante 1 Kilo R-410 A, cambio 1 cinta de vinilo, cambio 2 rubatex 5/8 x metro, cambio 2 rubatex ½ x metro, cambio 2 metros tubo en cobre 5/8, cambio 2 metros tubo en cobre ¼, cambio 4 metros cable en cauchetado 3x10.

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C/C No 15.888.031

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____
C/C no

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA SANIDAD**	**FECHA**	**D 15 M 04 A 2026**
UBICACIÓN	**JEFATURA**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**Aire acondicionado Split 12.000btu**	**MODELO**	**EASE12C2ASKW**
MARCA	**ELECTROLUX**	**SERIE**	**33408700**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R-410A**

PREVENTIVO **XXX** CORRECTIVO **XXX** EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Inspección térmica		
Inspección elementos de control		
Caja de sobreponer	X	
Codos en PVC ¾	X	
Cambio rubatex Protección tubos cobre	X	
Refrigerante	X	
Cinta vinilo	X	
Cambio motor compresor unidad condensadora		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: **Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado mini Split 12.000 Btu; recarga de refrigerante 1 Kilo R- 410 A, cambio 1 cinta de vinilo, cambio 2 rubatex 5/8 x metro, 1 caja de sobreponer, 1 codos ene PVC 3/4.**

Técnico responsable

Nombre: **James Antonio Araujo**
C.C Nº : **15.888.031**

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____
C.C Nº

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

OK

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA SANIDAD**	**FECHA**	**D 09 M 04 A 2026**
UBICACIÓN	**PSICOLOGÍA**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**Aire acondicionado Split 12.000btu**	**MODELO**	**MS-0910D2**
MARCA	**SANKEY**	**SERIE**	**N/R**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R-410A**

PREVENTIVO [XXX] CORRECTIVO [XXX] EMERGENCIA [ ]

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	x	
Limpieza interior y exterior	x	
Lavado de serpentín	x	
Limpieza a filtros de aire	x	
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Cambio tubería en cobre	x	
Inspección elementos de control		
Control remoto		
Sistema eléctrico general		
Cambio rubatex Protección tubos cobre	x	
Refrigerante	x	
Cinta vinilo	x	
Cambio motor del ventilador unidad condensadora		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIONES: **Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado mini Split 12.000 Btu; recarga de gas refrigerante R- 410A 1 kilo, cambio 2 cinta de vinilo, cambio 3 rubatex 5/8 o metro, cambio 3 rubatex ½ x metro, cambio 3 metro de tubo en cobre de ½ x metro, cambio 3 metros tubo en cobre ¼ x metro**

Técnico responsable

Nombre: James Antonio Araujo
C/C N°

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____
C/C N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

Relación. trabajos realizados unidad prestadora de salud amazona

MEDICINA GENERAL

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Mantenimiento preventivo aire acondicionados tipo minie Split 12.000 Btu	$ 218.694	$ 218.694
02	Recarga de refrigerantes x kilo R- 410.a	$ 147.600	$ 295.200
01	Cambio de cinta vinilo (gris o blanco)	$ 51.004	$ 51.004
02	Cambio rubatex 5/8 x metro	$ 36.408	$ 72.816
02	Cambio rubatex 1/2 x metros	$ 28.208	$ 56.416
01	Cambio metro cable encauchetado 3X10	$ 32.800	$ 32.800
02	Cambio tubos ½ en cobre x metros	$ 53.710	$ 107.420
03	Cambio tubos ¼ en cobre x metros	$ 43.296	$ 129.888
01	Cambio sensor termistor	$ 123.820	$ 123.820
	Semi total		**$ 1.088.058**

CENTRAL DE CITA

CANT	*DESCRIPCIÓN*	*V/UNIT*	*V/TOTAL*
01	Desmonte de aire acondicionado tipo Split 24.000 Btu	$ 319.964	$ 319.964

Valor total: servicio mantenimiento aires acondicionados intervenidos hasta la fecha.

26 / 05 / 2026

Valor total servicio sanidad-----$ 8.999.746

Atentamente,

JAMES ANTONIO ARAUJO
CC. No 15.888.031 DE LETICIA

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA SANIDAD**	**FECHA**	**D 22 M 04 A 2026**
UBICACIÓN	**Central De Citas**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**Aire Acondicionado Split 24.000btu**	**MODELO**	**ES-24086PR**
MARCA	**SANKEY**	**SERIE**	**N/R**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R-410A**

PREVENTIVO **XXX** CORRECTIVO **XXX** EMERGENCIA

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general		
Limpieza interior y exterior		
Lavado de serpentín		
Limpieza a filtros de aire		
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Inspección breaker		
Cambio de tubería en cobre		
Cambio tarjeta unidad condensadora		
Cambio de cable en cauchetado		
Sistema eléctrico general		
Cambio rubatex Protección tubos cobre		
Refrigerante		
Cinta vinilo		
Cambio motor del ventilador unidad condensadora		
Instalación aire acondicionado tipo Split		
Desmonte de aire acondicionado	X	

OBSERVACIONES: Desmonte aire acondicionado mini Split 24.000.

Técnico responsable

Nombre: **James Antonio Araujo**
C/C N°

Firma de aceptación del cliente

Nombre: _____
C/C N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com

REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS

PLANILLA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN			
CLIENTE	**POLICÍA SANIDAD**	**FECHA**	**D 09 M 04 A 2026**
UBICACIÓN	**Medicina General**	**CIUDAD**	**LETICIA**
EQUIPO	**Aire acondicionado Split 12.000btu**	**MODELO**	**MSGPB-12CRDN8-NQO**
MARCA	**MIDEA**	**SERIE**	**54122000ZOVABO60170096**
VOLTAJE	**220 VOLTIOS**	**REFRIGERANTE**	**R-410A**

preventivo XXXXXXX **correctivo**

LABORES REALIZADAS		
Trabajo realizado	**Preventivo**	**Correctivo**
Mantenimiento general	X	
Limpieza interior y exterior	X	
Lavado de serpentín	X	
Limpieza a filtros de aire	X	
Limpieza de desagües		
Limpieza a cuarto de maquinas		
Inspección de motor manejadora		
Ajuste general de tornillería		
Inspección filtro secador		
Revisión válvula solenoide		
Verificación de mirilla		
Inspección de tubería		
Inspección de aislamiento		
Inspección rodamientos		
Inspección de chumaceras		
Ajuste prisioneros de rotor		
Revisión tablero electrónico		
Sensor Termistor	X	
Cambio tubería en cobre	X	
Inspección elementos de control		
Cable Encauchetado 3x10	X	
Sistema eléctrico general		
Cambio rubatex Protección tubos cobre	X	
Refrigerante	X	
Cinta vinilo	X	
Cambio motor del ventilador unidad condensadora		
Instalación aire acondicionado tipo Split		

OBSERVACIÓN: Mantenimiento Preventivo Y Correctivo de Aire Acondicionado Mini Split 12.000 Btu; Recarga 2 kilos de Gas Refrigerante R- 410A , Cambio 1 cinta de vinilo, Cambio 2 Rubatex 5/8 x metro, Cambio 2 Rubatex ½ x metro, Cambio 2 metro de tubo en cobre de ½ x metro, Cambio 3 metros tubo en cobre ¼ x metro, cambio 1 Cable Encauchetado 3x10, cambio 1 sensor termistor


Técnico responsable

Nombre: **James Antonio Araujo**
C/C N°

Firma de aceptación del cliente


Nombre: _____
C/C N°

CARRERA 3 # 2-25 Barrio simón bolívar CEL 311 44 83 765
E-mail:jamesantonioaraujo@hotmail.com





Referencia y Contra Referencia
Medicina General
¡RECUERDA!

SANIDAD CITAS MEDICAS - SANKEY




SANIDAD JEFATURA - ELECTROLUX



SANIDAD ENFERMERÍA - ELECTROLUX







Aire acondicionado archivo



- MIDEA





Serie y modelo aire acondicionado instalado sala juntas sijin






CENTRAL DE CITAS






Electrolux
PNC:
929 09 00 63
FECHA(PRODUCTION DATE)
08/2013
ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT / SPLIT AIR CONDITIONER
EASE12C2ASKW UNID INTERNA (INDOOR UNIT)
EASC12C2ASKW
FRÍO (COOLING)
CALOR (HEATING)
CAPACIDAD Btu/h (CAPACITY Btu/h) 12000 ----
POTENCIA ENTRADA (STD INPUT POWER) 1250W ----
CORRIENTE ENTRADA (STD INPUT CURRENT) 5,7A ----
DIMENSIONES AxHxP (DIMENSIONS WxHxD) 710x250x190mm
PESO (WEIGHT) 7kg
VOLTAJE (RATED VOLTAGE) 220V
FRECUENCIA (RATED FREQUENCY) 60Hz
PROTECCIÓN DE AGUA (WATERPROOF CLASS) IP20
RUIDO (NOISE LEVEL) 42dB(A)
VOLUMEN DE AIRE (AIR FLOW VOLUME) 550m³/h
CAPACIDAD Btu/h (CAPACITY Btu/h) 12000
POTENCIA ENTRADA (STD INPUT POWER) 1250W
CORRIENTE ENTRADA (STD INPUT CURRENT) 5,7A
DIMENSIONES AxHxP (DIMENSIONS WxHxD) 700x240x24
CONS.MÁXIMO DE ENERGÍA (MAX.INPUT CONSUMPTION)


ALMACEN SANIDAD





ARCHIVO SANIDAD












POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
Odontología






Prime Guard
HYPER GRAPFINS
AIRE ACONDICIONADO
TIPO SPLIT
MODELO
MSGPB-12CRDN8-NQ0
MODELO INTERIOR
MSGPB-12CRDN8-NQ0-CO-I
MODELO EXTERIOR
MOX030-12CDN8-NQ0-CO-O
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO
3340W
CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN
PRESIÓN MÁXIMA PERMITIDA
5.5MPa
PRESIONES MÁXIMAS
DESCARGA
4.3MPa
SUCCIÓN
1.7MPa
ALIMENTACIÓN
220-230V~60Hz,1Ph
REFRIGERANTE
R32/0.38kg
CORRIENTE NOMINAL
9.0A
POTENCIA NOMINAL
2100W
GRADO DE PROTECCIÓN UNIDAD EXTERNA
IPX4
Hecho en China
Midea
(UNIDAD EXTERIOR) PRECAUCIÓN
1.Asegúrese de evacuar la unidad interior y las tuberías utilizando una bomba de vacío.
2.Añada la cantidad de refrigerante necesario en base al tamaño y longitud de la tubería. Refiérase al manual de INSTALACIÓN para detalles.
3.La instalación incorrecta por no seguir las instrucciones causará serios problemas a su Sistema.
4.Asegúrese de abrir las válvulas después de hacer vacío.


POLICIA NACIONAL
Referencia y Contra Referencia
POLICIA NACIONAL
Medicina General