	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	10
		Vigencia	12/03/2026

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	4/08/2026	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/07/2026	**AL:**	30/07/2026
CONTRATO N°	023-01-L-CATAM-GRUEA-2026	**CONTRATISTA**	LOGÍSTICA INTEGRAL FG SAS		
OBJETO	EL MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS CONFORME FICHA TÉCNICA				
FECHA DE INICIO	18/06/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/07/2026		

VALOR INICIAL	$ 21.257.800,80	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 21.257.800,80

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 27 DE MAYO DE 2026, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 10 DE JUNIO DE 2026, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL NO, 14-44-101264431 DE SEGUROS DEL ESTADO S.A ,SE REALIZA EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO EL DÍA 18 DE JUNIO DEL 2026, SE REALIZA VISITA POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRES LOGÍSTICA INTEGRAL FG SAS PARA IDENTIFICAR LOS BIENES INMUEBLES A INTERVENIR, SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO POR EL CONTRATISTA. E INICIAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESPUÉS DEL 2 DE JULIO DEL 2026 DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN.

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No Aplica
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	No Aplica
FORMA DE PAGO	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	No Aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No Aplica
MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No Aplica
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	No Aplica
FORMA DE PAGO	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	No Aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No Aplica

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Tecnologo	1	50	0	NO	Se inicia la ejecución de acuerdo al cronograma de obra entregado por el contratista el día 02 de julio del 2026
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
						TOTAL	1				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1 (01/JUL AL 05/JUL)	0,00%	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Semana 2 (06/JUL AL 12/JUL)	30,00%			
Semana 3 (13/JUL AL 19/JUL)	10,00%			
Semana 4 (20/JUL AL 26/JUL)	30,00%			
Semana 5 (27/JUL AL 30/JUL)	30,00%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO





GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS	AVANCE	GRÁFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
2. REVESTIMIENTO DE CAPA SUPERFICIAL	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3. CERRAMIENTO Y DEMARCACIÓN	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**


6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	43	43	0

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL







8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONFORME A LA FECHA TECNICA:

* SUMINISTRO Y NIVELACIÓN DE CAUCHO SINTETICO - CANCHA SINTETICA

* LIMPIEZA Y RETIRO DE CAPA SUPERFICIAL DE POLVO DE LADRILLO EN 3 CAPAS CADA UNA DE 1 MM MINIMO, INCLUYE SUMINISTRO DE POLVO DE LADRILLO, COMPACTACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL - CANCHA TENNIS Y ENTRENAMIENTO

* TELÓN PROTECTOR DE LA MALLA EN POLIÉSTER TEJIDO RECUBIERTO EN PVC PLASTIFICADO, INCLUYE RETIRO DE TELÓN EXISTENTE - CANCHA SINTETICA

* REPARACIÓN Y/O AJUSTE DE MALLA EN ZONAS DONDE SE REQUIERA REPONER, NYLON INDUSTRIAL ORIFICIO 13CM X 13 CM, ANCLAJES Y TENSOR, INCLUYE RETIRO DE MALLA EXISTENTE DE ESPACIOS SI ES NECESARIO - CANCHA SINTETICA

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
NO APLICA	SI		NO	
NO APLICA	SI		NO	
NO APLICA	SI		NO	
	SI		NO	

OBSERVACIONES:

* PENDIENTE TRAMITE DE PAGO FINAL DEL CONTRATO

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto	Valor Ejecutado a la Fecha	Por Ejecutar

Detalle	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 21.257.800,80	$ 21.257.800,80	$ 21.257.800,80	100,00%	$ 0,00	0%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 21.257.800,80	$ 21.257.800,80				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 21.257.800,80	SEGÚN ACTA DE INICIO
VALOR ADICIONAL	$ 0,00	NO APLICA
VALOR REDUCIDO	$ 0,00	NO APLICA
VALOR TOTAL	$ 21.257.800,80	
ANTICIPO	$ 0,00	NO APLICA ANTICIPO
UNICO PAGO PAC SEPTIEMBRE	$ 0,00	PENDIENTE ENTREGA DOCUMENTOS PARA DAR TRAMITE AL PAGO
PAGO FINAL PAC	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	SI		SI	SI	SI	SE FIRMA EL ACTA DE INICIO
ENTREGA DE CRONOGRAMA DE OBRA	SI		SI	SI	SI	TRAMITADO
ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD	SI		SI	SI	SI	TRAMITADO
FICHAS TECNICAS DE LOS ELEMENTOS EMPLEADOS	SI		SI	SI	SI	PENDIENTE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
INFORME TECNICO DE CIERRE DE PROCESO	SI		SI	SI	SI	PENDIENTE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

PENDIENTE ENTREGA DE LOS DOCUMEJTOS PARA DAR TRAMITE AL PAGO DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DEL CONTRATO

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas):

DURANTE EL PERIODO SE HA PRESENTADO CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS CON TEMPORADA SECA.

ELABORO:

TE. DURAN SIACHOQUE NIXON GUILLERMO
Supervisor del contrato

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)

MANTENIMIENTO CAMPO DE TENIS







MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA- GRANULO






MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA- CAMBIO FALDON






MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA- MALLA

