Checklist - Fase 2 - Estudios y diseños Contrato No 1269-2026

FECHA CORTE: JULIO 7 DE 2026

Ítem	Fase checklist	Etapa	Fase matriz	Especialidad	Código / Apéndice	Entregable	Plazo / condición	Estado fuente	Fecha aprobación 1269	% avance 30/6/26	FECHA ENTREGA FINAL
1	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Estudios y diseños	Movimientos en Masa, Avenidas Torrenciales, Inundaciones por	APENDICE 0A	Radicación estudio IDIGER, Documento técnico	Durante Fase 2	APROBADO	3/18/2026		
2	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Diseños	Programación	ANEXO 1	Cronograma Etapa 2, Programación de Obra (Gantt)	5 días hábiles antes fin Fase 2.	En Revision		0%	7/9/2026
3	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Diseños	Presupuesto	ANEXO 1	Presupuesto Versión 2, memorias de calculo, APUS	5 días hábiles antes fin Fase 2.	En Revision		70%	7/19/2026
4	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Diseños	Personal	AP01	Hojas de Vida Equipo Etapa 2	5 días hábiles después de cerrar Fase 2.	En Revision		20%	7/10/2026
5	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Estudios y Diseños	Gestión normativa	APENDICE 02	Plan de Acción y Seguimiento, Radicación de Solicitudes, Informe de Solicitudes y	Durante el desarrollo de la Fase 2.	En Revision		70%	7/19/2026
6	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Estudios y Diseños	Topografía	APENDICE 03	Informe Topográfico Definitivo, Cartografía Final, Georreferenciación (GDB)	5 días hábiles antes de culminar la Fase 2	APROBADO	12/05/2026		
7	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Estudios y Diseños	Urbanismo y espacio publico	APENDICE 04	Esquema General del Proyecto,Ingeniería de Detalle (Producto Final), Propuesta de	5 días hábiles antes de finalizar Fase 2.	En Revision		90%	7/14/2026
8	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Diseños	Vías / Tránsito	AP05	Estudio de Tránsito, Cálculo del Tránsito Promedio Diario (TPD), Diseños de Señalización, Estudio y diseño geométrico definitivo	1 mes tras el inicio de la Fase 2 [Anexo 1].	En Revision		75%	7/19/2026
9	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Diseños	Hidrosanitario	AP06	Diseño Definitivo Alcantarillado, acueducto. Diseño estructuras	5 días hábiles antes fin Fase 2	En Revision		50%	7/23/2024
10	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Diseños	Energía	AP06	Diseño Fotométrico, Diseño Red Eléctrica Alumbrado, Diseño Protección contra Rayos	Durante el desarrollo de la Fase 2	En Revision		60%	7/23/2026
11	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Diseños	Redes Telematicas/Gas/ SECAS(ETB)	AP06	Diseño de Traslado o Protección	5 días hábiles antes fin Fase 2	En Revision		60%	7/23/2026
12	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Diseños	BIM	AP07	Reuniones de Monitoreo BEP, Actualización de Modelos Federados,	Cada 15 días calendario.	En Revision		75%	7/23/2026
13	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Diseños	Estructuras	AP08	Memorias de Cálculo Definitivas, Planos Estructurales de Diseño, Informe	5 días hábiles antes fin Fase 2	En Revision		90%	7/10/2026
14	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Diseños	Arqueología	AP09	Prospección Arqueológica, Modelo de Datos y Cartografía Espacial,		APROBADO	26/05/2026		
15	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Diseños	Geotecnia	AP12	Memorias de cálculo geotécnico, Planos geotécnicos definitivos, Especificaciones	5 días hábiles antes de finalizar Fase 2.	En Revision		70%	7/22/2026

16	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Diseños	Pavimentos	AP13	Ingeniería de Detalle de Pavimentos, Diagnóstico y Evaluación Estructural,	5 días hábiles antes de finalizar Fase 2.	En Revision		50%	7/23/2026
17	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Diseños	Ambiental / SST	AP14	Informe de Recopilación y Análisis, Informe de Análisis de Tipologías SUDS,	Durante el desarrollo de la Fase 2.	En Revision		60%	7/23/2026
18	Fase 2 - Estudios y diseños	Etapa 1	Diseños	Social	AP15	Funcionamiento del PAC, Reunión Mensual Comité Mi Hábitat, Espacios de	Permanente durante la fase.	En Revision		90%	7/22/2026
TOTAL APROBADOS A CORTE									3		