Consorcio CONSTRUHÁBITAT 001
NIT. 902.005.653 - 4

SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT

INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA

CODIGO No.	
VERSIÓN:	V-0
FECHA:	marzo-25
PAGINA:	1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN	16	6	2026	2. INFORME No.	18	3. SEMANA No.	19	4. PERIODO	8	JUNIO	AL	14	JUNIO

5. NOMBRE DE LA INTERVENTORIA	CONSROCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA	6. NIT	902.016.365-5

7. CONTRATO No:	1330 DE 2025	8. FECHA CONTRATO:	22/12/2025	9. VALOR CONTRATO:	$ 1.752.539.631
10. FECHA ACTA INICIO:	4/02/2026	11. FECHA DE TERMINACION:	3/10/2027	12. PLAZO:	21 MESES

13. OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	REALIZAR LA INTERTVENTORIA INTEGRAL A LA FACTIBILIDAD ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL ESPACIO PUBLICO , EN EL MARCO DE LÑA ESTRATEGIA DE REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLIGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

15. NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CONSTRUHABITAT 001	16. NIT	902.005.653-4

17. CONTRATO No:	1269-2025	18. FECHA CONTRATO:	22/12/2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 16.415.325.538,00
20. FECHA ACTA INICIO:	4/02/2026	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	3/10/2027	22. PLAZO:	21 MESES

23. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT

24. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA - OBRA

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 16.415.325.538,00	Valor Inicial	$ 1.752.539.631,00
Valor Adicional 1	$ -	Valor Adicional 1	$ -
valor Adicional 2	$ -	valor Adicional 2	$ -
Valor Actualizado	$ 16.415.325.538,00	Valor Actualizado	$ 1.752.539.631,00
Plazo Inicial	21 MESES	Plazo Inicial	21 MESES
Plazo Prórroga 1		Plazo Prórroga 1	
Plazo Actualizado		Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación		Fecha de Iniciación	
Fecha de suspensión No.1		Fecha de suspensión No.1	
Fecha de ampliación No.1 suspensión No.1		Fecha de ampliación No.1 suspensión No.1	
Fecha de ampliación No.2 suspensión No.1		Fecha de ampliación No.2 suspensión No.1	
Fecha de ampliación No.3 suspensión No.1		Fecha de ampliación No.3 suspensión No.1	
Fecha de reinicio No.1		Fecha de reinicio No.1	
Fecha de Terminación Inicial	3/10/2027	Fecha de Terminación Inicial	3/10/2027
Fecha de Terminación Actual	3/10/2027	Fecha de Terminación Actual	3/10/2027

25. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

VR. CONTRATO	0%	$	17.487.467.945,00
VR. Estudios y diseños	0%	$	947.833.365,00
VR.Obra	0%	$	16.539.634.580,00

No. Acta	Valor del Acta	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$ -	$ -	
Acta No. 2	$ -	$ -	
Acta No. 3	$ -	$ -	
Acta No. 4	$ -	$ -	
Acta No. 5	$ -	$ -	
Acta No. 6	$ -	$ -	
Acta No. 7	$ -	$ -	
Acta No. 8	$ -	$ -	
Acta No. 9	$ -	$ -	
Acta No. 10	$ -	$ -	
Acta No. 11	$ -	$ -	
Acta No. 12	$ -	$ -	
Acta No. 13	$ -	$ -	
Acta No. 14	$ -	$ -	
Acta No. 15	$ -	$ -	
Acta No. 16	$ -	$ -	
Acta No. 17	$ -	$ -	
Acta No. 18	$ -	$ -	
Acta No. 19	$ -	$ -	
Acta No. 20	$ -	$ -	

VALOR EJECUTADO	$ -	% Avc.	0,00%
VALOR POR EJECUTAR	$ 947.833.365,00	% Falt.	100,00%
VALOR RETEGARANTIA		% Avc.	0,00%
VALOR POR DEDUCCIÓN	$ -	% Falt.	0,00%

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

VR. CONTRATO	0%	$ 1.752.539.631

No. Acta	Valor Acumulado	VR. Deducciones	Fecha Acta
Acta No. 1	$ -	$ -	
Acta No. 2	$ -	$ -	
Acta No. 3	$ -	$ -	
Acta No. 4	$ -	$ -	
Acta No. 5	$ -	$ -	
Acta No. 6	$ -	$ -	
Acta No. 7	$ -	$ -	
Acta No. 8	$ -	$ -	
Acta No. 9	$ -	$ -	
Acta No. 10	$ -	$ -	
Acta No. 11	$ -	$ -	
Acta No. 12	$ -	$ -	
Acta No. 13	$ -	$ -	
Acta No. 14	$ -	$ -	
Acta No. 15	$ -	$ -	
Acta No. 16	$ -	$ -	
Acta No. 17	$ -	$ -	
Acta No. 18	$ -	$ -	
Acta No. 19	$ -	$ -	
Acta No. 20	$ -	$ -	

VALOR EJECUTADO	$ -	% Avc.	0,00%
VALOR POR EJECUTAR	$ 1.752.539.631	% Falt.	100,00%
VALOR POR DEDUCCIÓN	$ -	% Falt.	0,00%


26. AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO DURANTE LA SEMANA

AVANCE ETAPA 1

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado Anterior	72,00%	54,00%	18,00%
Durante la Semana	3,00%	2,00%	1,00%
Actual Acumulado	75,00%	56,00%	19,00%
Valor Actual Acumulado	$ 710.875.024	$ 530.786.684	$ 180.088.339

TOTAL CONTRATO

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado Anterior	3,90%	2,93%	0,98%
Durante la Semana	0,16%	0,11%	0,05%
Actual Acumulado	4,07%	3,04%	1,03%
Valor Actual Acumulado	$ 710.875.024	$ 530.786.684	$ 180.088.339



27. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE TECNICO

16/jun/2026:
- A traves del comnicado **CCH001-SDHT1269-2025-327** se realiza la entrega del **informe semanal 18** correspondiente al periodo 08/jun/2026 al 14/jun/2026
- Mediante el comunicado **SDH-1330-2025-0290** la interventoria realiza solicitud de la **valla informativa del poyecto**
- Mediante el comunicado **SDH-1330-2025-0295** la interventoria emite **observaciones** al **diseño geometrico**
- Mediante el comunicado **SDH-1330-2025-0291** la interventoria emite **observaciones** al **plan de gerencia V04 y plan de calidad V05**
- Mediante el comunicado **SDH-1330-2025-0292** la intterventoria emite **observaciones al** estudio de redes secas del circuito floresta Sur para presentacion ante la **UAESP**

17/jun/2026:
- A traves del comunicado **CCH001-SDHT1269-2025-331** se realiza la solicitud ante la **SDHT** de validacion de esquemas arquitectonicos para registro ante la **UAESP**
- A traves del comunicado **CCH001-SDHT1269-2025-332** se realiza la entrega del diseño de **redes secas V2** en respuesta al comunicado **SDH-1330-2025-0266** del **01/jun/2026**
- A traves del comunicado **CCH001-SDHT1269-2025-330** se realiza la entrega del diseño de **estructuras V2** en respuesta al comnicado **SDH-1330-2025-0298** del **17/jun/2026**
- A traves del comunicado **CCH001-SDHT1269-2025-328** se realiza la entrega de **diseño de redes hidraulicas V2**
- A traves del comunicado **CCH001-SDHT1269-2025-329** se realiza la entrega de diseño de **pavimentos V2** en respuesta al comunicado **SDH-1330-2025-329** del **11/jun/2026**
- Mediante el comnicado **SDH-1330-2025-0302** la interventoria emite concepto de **aprobacion** a los informes **semanales 17 y 18**
- Mediante el comunicado **SDH-1330-2025-0301** la interventoria emite **aprobacion** al **informe tecnico mensual 4** correspondiente al periodo 01/may/2026 al 31/may/2026
- Mediante el comnicado **SDH-1330-2025-0299** la interventoria emite **comentarios** al **avance del proceso constructivo**
- Mediante el comunicado **SDH-1330-2025-0298** la interventoria emite respuesta a la entrega del **informe preliminar estructuras**
- Mediante el comunicado **SDH-1330-2025-0297** la interventoria emite **Observaciones** a la entrega de **estudios de transito**

18/jun/2026:
- A traves del comunicado **CCH001-SDHT1269-2025-334** se realiza la entrega del diseño **geotecnico V2** en respuesta al comunicado **SDH-1330-2025-0274** del **11/jun/2026**
- Mediante el comunicado **SDH-1330-2025-0303** la interventoria solicita la presentacion de los **analisis de precios unitarios (APU)**

28. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE AMBIENTAL

El día 16 de junio de 2026, mediante comunicado **CCH001-SDHT-1269-2025-326**, se dio respuesta al comunicado **CCH001-SDHT-1269-2025-309** del 9 de junio de 2026 y se realizó la entrega de la Versión 2 del Informe Mensual Ambiental No. 4.

El 17 de junio de 2026, mediante comunicado **CCH001-SDHT1269-2025-333**, se dio respuesta al comunicado **CCH001-SDHT1269-2025-310** del 10 de junio de 2026 y se remitio la atención de observaciones a la matriz de impactos y aspectos ambientales versión 3.

El 18 de junio de 2026, mediante comunicado **CCH001-SDHT1269-2025-335**, se realizo la entrega del PMA-RCD, acorde al Anexo 1 del decreto 646 de 2025.

El día 19 de junio de 2026, mediante comunicado No. **SDH-1330-2025-0304**, la interventoria dio respuesta al comunicado **CCH001-SDHT-1269-2025-315** del 10 de junio de 2026 y remitió observaciones al Manual Ambiental de Obra (MAO) Versión 2.

Se participó en el Comité de Seguimiento realizado de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams el día **18 de junio de 2026**. Durante la reunión se abordaron temas relacionados con los entregables correspondientes al **Manual Ambiental de Obra (MAO) y la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales,** los cuales se encontraban en proceso de revisión por parte de la interventoria. Asimismo, se informó sobre la radicación realizada ante la Secretaria Distrital de Ambiente el 12 de junio de 2026 del proceso constructivo y los archivos cartográficos (shapes), con el fin de complementar la información previamente presentada para la emisión del concepto de viabilidad relacionado con la necesidad de tramitar o no el permiso de ocupación de cauce.

29. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SST

- El **18/jun/2026** se asiste a comité integral de manera presencial dando cumplimiento al item 5.3.7. Comités de seguimiento, del Anexo Técnico del contrato.

- El **17/jun/2026** se recibe observacion al **SG-SSTV3** dando RESPUESTA A LOS OFICIOS CCH001-SDHT-1269-2025-322 -325 OBSERVACIONES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST.mediente el oficio **SDH-1330-2025-300** mediante el cual se cumplimiento a lo plasmado en el apendice SST del contrato

Consorcio CONSTRUHÁBITAT 001 NIT. 902.005.653 - 4	SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	V-0
		FECHA:	marzo-25
		PÁGINA:	1 de 1

30. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE SOCIAL

CARACTERIZACIÓN SOCIAL

18/jun/2026: Se inició el análisis y procesamiento de la información recopilada mediante las encuestas de caracterización social aplicadas en las áreas de intervención correspondientes al polígono Circuito Floresta Sur y al Parque Ciudad Kennedy Oriental – Supermanzana 16. De manera paralela, se avanzó en la consolidación y elaboración del documento de caracterización social.

19/jun/2026: Durante el periodo reportado se recibieron observaciones por parte de la Entidad al documento preliminar de caracterización social presentado. La entidad aclaró que la entrega del documento consolidado de caracterización corresponde al producto final de la Etapa 1, por lo cual su versión definitiva deberá ser presentada una vez se cuente con la totalidad de la información requerida y se hayan incorporado los ajustes y actualizaciones que resulten pertinentes durante el desarrollo de esta etapa.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA

16/jun/2026: Se realizó la atención en el punto PAC y en el punto satélite de información del polígono Circuito Floresta Sur (La Igualdad) y Paque Ciudad Kennedy Oriental Supermanzana 16. Durante la jornada, no se recibio ninguna PQRSD.
16/jun/2026: Se recibieron observacions por parte de la Interventoría el acta correspondiente a la Reunión de Participación No. 3 del polígono Parque Ciudad Kennedy Oriental – Supermanzana 16,
16/jun/2026: Se remitió mediante correo electrónico a la Interventoría el Acta No. 3 del Comité Mi Hábitat correspondiente al polígono Circuito Floresta Sur para su revisión y aprobación. Una vez revisado el documento, la Interventoría emitió su aprobación al dia siguiente, permitiendo su posterior remisión a la Entidad
16/jun/2026: Se remitió mediante correo electrónico a la Interventoría el acta correspondiente a la Reunión de Participación No. 3 del polígono Parque Ciudad Kennedy Oriental – Supermanzana 16, incorporando los ajustes y observaciones.
16/jun/2026: Se recibieron observaciones por parte de la Interventoría al Acta No. 3 del Comité Mi Hábitat correspondiente al polígono Parque Ciudad Kennedy Oriental – Supermanzana 16.
17/jun/2026: Se remitió mediante correo electrónico a la Interventoría el Acta No. 3 del Comité Mi Hábitat correspondiente al polígono Parque Ciudad Kennedy Oriental – Supermanzana 16, incorporando los ajustes de las observaciones. posteriormente la Interventoría revisó y aprobó el documento al día siguiente, permitiendo su posterior remisión a la Entidad
19/jun/2026: Se remitió mediante correo electrónico a la Interventoría la metodología propuesta para el desarrollo del Comité Mi Hábitat No. 4 del polígono Parque Ciudad Kennedy Oriental – Supermanzana 16, junto con la presentación de apoyo a utilizar durante la jornada.

PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS

17/jun/2026: Se realizaron 14 encuestas de percepción en el polígono Parque Ciudad Kennedy Oriental – Supermanzana 16 y 17 encuestas de percepción en el polígono Circuito Floresta Sur, con el fin de identificar las percepciones y apreciaciones de la comunidad.
17/jun/2026: Se culminó la realización de entrevistas en el polígono Circuito Floresta Sur, mediante la aplicación del instrumento aprobado para el Programa de Identificación y Evaluación de Impactos.

SEGUIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

18/jun/2026: Se asistió al Comité No. 20, virtual con la participación de los profesionales de las áreas social, técnica, SST y ambiental del contratista, así como de la Interventoría y la entidad.

CORRESPONDENCIA

16/jun/2026: Se remitió a la Interventoría el Informe Semanal Social No. 18 para su respectiva revisión y aprobación.
17/jun/2026: La Interventoría remitió mediante correo electrónico la aprobación del Informe Semanal Social No. 18 y procedió a su envío a la Entidad.
17/jun/2026: La interventoría remitió aprobación al informe mensual social No. 4 mediante el oficio SDH-1330-2025-0296

31. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE BIOSEGURIDAD

Se implementan los protocolos de seguridad en Punto de atencion

32. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA - COMPONENTE PMT

Se tiene PMT aprobado para ambos polígonos por parte de la SDM.

32. PERSONAL OPERATIVO INTERVENTORÍA		32. PERSONAL DE OBRA		33. ESTADO DE EQUIPOS EN OBRA			34. ESTADO DEL TIEMPO		
CARGO	CANT.	CARGO	CANT.	EQUIPO / MAQUINARÍA	CANT.	UBICACIÓN (CIV/TRAMO)	DIA	HORAS DE LLUVIA	ESTADO
DIRECTOR INTERVENTRIA	1	DIRECTOR DE CONSULTORÍA	1	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	1		LUNES		
RESIDENTE AMBIENTAL	1	RESIDENTE AMBIENTAL	1				MARTES		
PROFESIONAL EN GESTIÓN SOCIAL	1	PROFESIONAL EN GESTIÓN SOCIAL	1				MIERCOLES		
RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	1	RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	1				JUEVES		
ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1	ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO	1				VIERNES		
							SÁBADO		
							DOMINGO		
							TOTAL DE Hr.	0,00 Hr/semana	
TOTAL DE PERSONAL	5	TOTAL DE PERSONAL	5	TOTAL DE MAQUINARIA / EQUIPO	1				

ESTADO

LLUVIOSO (L)
FAVORABLE (F)
SOLEADO (S)

35 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

FECHA DELCOMPROMISO	COMPROMISO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
1/jun/2026 - 7/jun/2026	Asistencia a comité integral de obra	COMPONENTE SST	INTERVENTORIA
1/jun/2026 - 7/jun/2026	Avanzar en la elaboracion del MAO	COMPONENTE SST	INTERVENTORIA
1/jun/2026 - 7/jun/2026	Ejecucion de Fase 2 con trabajos de campo del componente geotécnico, tránsito e hidraulica	COMPONENTE TECNICO	INTERVENTORIA
1/jun/2026 - 7/jun/2026	Entregas de productos de estudios y diseños	COMPONENTE TECNICO	INTERVENTORIA
1/jun/2026 - 7/jun/2026	Avance cargue de informacion al CDE / BIM	COMPONENTE TECNICO	INTERVENTORIA

36. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

37. OBSERVACIONES


Punto 32, 33, 34 y 35 no se diligencia a al fecha, debido a que actualmente se cursa la Etapa 1 del contrato de obra N° 1269 de 2025. El CONTRATISTA cumplió con la entrega de la totalidad de los productos requeridos para la FASE DE FACTIBILIDAD de acuerdo con los términos contractuales, sin embargo, para completar la totalidad del porcentaje programado, es indispensable obtener la aprobación final de la interventoria de acuerdo con la atención de observaciones que se han presentado y se considere el hito de aprobación de la SDHT, la cual, deberá emitir los conceptos respectivos.

39. RECOMENDACIONES

DIRECTOR DE CONTRATISTA
CONSORCIO CONSTRUHABITAT 001

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BOTA

LOGO DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT PROYECTO - SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS INFORME SEMANAL DE CONTRATISTA	CODIGO No.	0
		VERSIÓN:	V-0
		FECHA:	1 de 1
		PÁGINA:	1 de 1

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	Descripción: Comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-326, respuesta al comunicado CCH001-SDHT-1269-2025-309 y entrega de la Versión 2 del Informe Mensual Ambiental No. 4. Fecha: 16 de junio de 2026  Consorcio **CONSTRUHÁBITAT 001** NIT. 902.005.653 - 4 Bogotá D.C. 16 de junio de 2026 Señores CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA **Atn.: RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ** direccionproyectos@ug21.com **Representante Legal Interventoría** Bogotá D.C **Atn.: Alejandro Pulido** alejandro.pulido@habitatbogota.gov.co **Apoyo técnico a la Supervisión** CCH001-SDHT-1269-2025-326 **Referencia**: Contrato SDHT 1269-2025 **"REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT." (Grupo 5).**" **Asunto**: *Respuesta a su comunicado SDH-1330-2025-0288 del 11/jun/2026 "RESPUESTA A COMUNICADO CCH001-SDHT1269-2025-309 DEL 9 DE JUNIO DE 2026 SE EMITE CONCEPTO DE NO APROBACIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES INFORME MENSUAL V1 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026 DEL COMPONENTE AMBIENTAL".* – ENTREGA DE INFORME MENSUAL AMBIENTAL 4 V2.	Descripción: Comunicado CCH001-SDHT1269-2025-333, respuesta al comunicado CCH001-SDHT1269-2025-310 y se remitio la atención de observaciones a la matriz de impactos y aspectos ambientales versión 3. Fecha: 17 de junio de 2026  Gmail CONSORCIO CONSTRUHABITAT 001 <consorcioconstruhabitat001@gmail.com> **CCH001-SDHT1269-2025-333 ATENCIÓN DE OBSERVACIONES A LA MATRIZ DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES V3. (Contrato 1269-2025)** CONSORCIO CONSTRUHABITAT 001 <consorcioconstruhabitat001@gmail.com> 17 de junio de 2026 a las 16:45 Para: Coordinacion Habitat <coordinacion.habitat@ug21.com> Cc: David Tarradentro <dtarradentro@pachgerlanta.com>, Alejandro Pulido Parada <alejandro.pulido@habitatbogota.gov.co>, Giovanni Mejia <giovanni.mejia@ug21.com>, Juan David Garzón Florian <direccionproyectos@ug21.com>, Liseth <lizeth.bermudez@habitatbogota.gov.co> Bogotá D.C. 17 de junio de 2026 Señores CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA **Atn.: RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ** direccionproyectos@ug21.com **Representante Legal Interventoría** Bogotá D.C **Atn.: Alejandro Pulido** alejandro.pulido@habitatbogota.gov.co **Apoyo técnico a la Supervisión** CCH001-SDHT1269-2025-333 **Referencia**: Contrato SDHT 1269-2025 **"REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT." (Grupo 5).**" **Asunto**: *Respuesta a comunicado SDH-1330-2025-0293 del 16/jun/2026" RESPUESTA A COMUNICADO CCH001-SDHT1269-2025-310 DEL 10 DE JUNIO DE 2026, SE EMITE CONCEPTO DE NO APROBACIÓN Y REMISIÓN DE OBSERVACIONES DE LA MATRIZ PRELIMINAR DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES V3"* – ATENCIÓN DE OBSERVACIONES A LA MATRIZ DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES V3.	Descripción: Participación en el comité de obra realizado de manera virtual. Fecha: 18 de junio de 2026 
COMPONENTE SOCIAL	PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANIA Atención PAC - PSI: El día 16 de junio de 2026, se realizó la atención en el punto PAC y en el punto satélite de información del polígono Circuito Floresta Sur (La Igualdad).  	PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS: El 17 de junio de 2026, Se realizaron 17 encuestas de percepción en el polígono Circuito Floresta Sur, con el fin de identificar las percepciones y apreciaciones de la comunidad  	PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS: El día 16 de junio de 2026, Se culminó con las entrevistas en el polígono Circuito Floresta Sur. 
COMPONENTE TECNICO	Descripcion: comunicado CCH001-SDHT1269-2025-317, se realiza la entrega de informe semanal 18 Fecha: 16 de Junio de 2026  Consorcio **CONSTRUHÁBITAT 001** NIT. 902.005.653 - 4 Bogotá D.C. 16 de junio de 2026 Señores CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA **Atn.: RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ** direccionproyectos@ug21.com **Representante Legal Interventoría** Bogotá D.C **Atn.: Alejandro Pulido** alejandro.pulido@habitatbogota.gov.co **Apoyo técnico a la Supervisión** CCH001-SDHT1269-2025-327 **Referencia**: Contrato SDHT 1269-2025 **"REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT." (Grupo 5).**" **Asunto**: ENTREGA DE INFORME SEMANAL 18 (08/jun/2026 al 14/jun/2026).	Descripcion: comunicado CCH001-SDHT1269-2025-330, se realiza la entrega de diseño de estructuras V2 Fecha: 17 de Junio de 2026  Consorcio **CONSTRUHÁBITAT 001** NIT. 902.005.653 - 4 Bogotá D.C. 17 de junio de 2026 Señores CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA **Atn.: RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ** direccionproyectos@ug21.com **Representante Legal Interventoría** Bogotá D.C **Atn.: Alejandro Pulido** alejandro.pulido@habitatbogota.gov.co **Apoyo técnico a la Supervisión** CCH001-SDHT-1269-2025-330 **Referencia**: Contrato SDHT 1269-2025 **"REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT." (Grupo 5).**" **Asunto**: *Respuesta a su comunicado SDH-1330-2025-0298 del 17/jun/2026 "RESPUESTA AL COMUNICADO CCH001-SDHT-1269-2025-317 ENTREGA DE INFORME PRELIMINAR ESTRUCTURAS."* ENTREGA DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS V2	Descripcion: comunicado CCH001-SDHT1269-2025-334, se realiza la entrega de diseño geotecnico V2 Fecha: 18 de Junio de 2026  Consorcio **CONSTRUHÁBITAT 001** NIT. 902.005.653 - 4 Bogotá D.C. 18 de junio de 2026 Señores CONSORCIO PERSEVERAR SDHT BARRIOS BGTA **Atn.: RAFAELA PAOLA PASSO DE LA HOZ** direccionproyectos@ug21.com **Representante Legal Interventoría** Bogotá D.C **Atn.: Alejandro Pulido** alejandro.pulido@habitatbogota.gov.co **Apoyo técnico a la Supervisión** CCH001-SDHT-1269-2025-334 **Referencia**: Contrato SDHT 1269-2025 **"REALIZAR LA FACTIBILIDAD, LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REVITALIZA TU BARRIO, EN LOS POLÍGONOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT." (Grupo 5).**" **Asunto**: *Respuesta a su comunicado SDH-1330-2025-0274 del 11/jun/2026 "RESPUESTA AL COMUNICADO CCH001-SDHT-1269-2025-302 ENTREGA DE DISEÑOS GEOTECNICOS V1."* ENTREGA DE DISEÑO GEOTECNICO V2