RELATORIA MESA DE TRABAJO

Florencia Caquetá, 22 de abril de 2026
Hora programada: 3:00 pm
Lugar: Oficinas de planeación de la alcaldia de morelia

Contrato de Interventoría No. 202500000025, cuyo objeto contractual es la "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA) DEL CONTRATO DE CONSULTORIA QUE TIENE POR OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DEALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ".

TEMAS A DESARROLLAR: Socializar las observaciones presentadas por interventoria y establecer un cronograma final de entrega por parte de la consultoría

ASISTENTES:

- DIANA BOLAÑOS – CONTRATISTA DE CONSULTORÍA
- PAULA ALEJANDRA CICERY –
- ARQUITECTA APOYO DE CONSULTOIA
- HECTOR – INGENIERO APOYO A LA CONULTORIA
- SANDRA – PLANEACION ALCALDIA FLORENCIA
- ANDRÉS MAURICIO NOVA – DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
- ANA SOFÍA SANTOFIMIO – APOYO A LA SUPERVISIÓN, PDA CAQUETÁ
- LUZ MARINA CUÉLLAR – APOYO A LA SUPERVISIÓN, COMPONENTE JURÍDICO PDA CAQUETÁ

DESARROLLO

Se da inicio al comité con el saludo y presentación de los asistentes: Diana Bolaños, en calidad de contratista de la consultoría; Paula Alejandra Cicery, representante de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Florencia; Andrés Mauricio Nova, director de interventoría; Ana Sofía Santofimio, apoyo a la supervisión del PDA Caquetá; y Luz Marina Cuéllar, apoyo a la supervisión desde el componente jurídico del PDA Caquetá.

En el desarrollo de la reunión, el ingeniero Andrés Mauricio Nova informa que el 01 de abril remitió las observaciones junto con la constancia de los compromisos adquiridos en la reunión sostenida en esa misma fecha. Posteriormente, el 14 de abril se realizó una nueva reunión con el fin de verificar dichas observaciones. Señala que, aunque el contrato ya culminó y se han entregado algunos productos, aún

persisten inconsistencias, por lo que aclara que la entrega definitiva al municipio y a la gobernación requiere que la totalidad de los productos se encuentre debidamente avalada. Asimismo, recuerda que en la reunión del 14 de abril, realizada hace aproximadamente ocho días, se efectuó una revisión general de la documentación, teniendo en cuenta el volumen de información, identificándose aún varios faltantes por parte de la consultoría.

Dentro de los compromisos establecidos se incluyó la entrega de componentes estructurales tales como el recubrimiento de tuberías, diseño de pasos elevados, memorias de cálculo y planos estructurales. En este sentido, se evidenció que gran parte de la tubería se encuentra expuesta, incumpliendo el recubrimiento mínimo requerido de 60 cm, lo que implica la necesidad de realizar los ajustes correspondientes. De igual forma, se solicita mayor detalle en los análisis de socavación para la protección de rellenos y tuberías. Se deja constancia de que persisten observaciones en los componentes estructural, hidráulico y presupuestal.

Por su parte, Diana Bolaños manifiesta que en la reunión del 14 de abril se realizó la entrega de documentos en formato digital, quedando pendientes algunos componentes, principalmente del área estructural, cuyo cumplimiento había sido previamente acordado. El ingeniero Héctor mediante llamada telefónica indica que se han realizado ajustes respecto a la primera entrega, incluyendo la modificación de cotas de alineamiento para garantizar el cumplimiento hidráulico, así como la incorporación de estructuras adicionales como cerchas y encofrados para el paso de la tubería. No obstante, precisa que la parte estructural aún no ha sido entregada, debido a que depende de la revisión y validación del componente hidráulico.

La ingeniera Ana Sofia reitera que se han realizado tres requerimientos formales en los cuales se han consignado observaciones de tipo hidráulico, estructural y financiero, por lo que considera necesario establecer nuevos plazos. A su vez, el ingeniero Héctor señala que, si bien existen observaciones identificadas, estas aún no se encuentran consolidadas en su totalidad y reitera la dependencia del componente estructural respecto al hidráulico.

Seguidamente, Sandra indica que el objetivo principal del comité es establecer un cronograma final claro, definiendo qué se va a entregar y en qué fechas, resaltando la importancia de formalizar las entregas y los reportes. Asimismo, menciona que, de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Planeación, es necesario informar a la aseguradora sobre el tiempo adicional que está requiriendo el proyecto.

En este mismo sentido, Ana Sofía Santofimio y Luz Marina Cuéllar manifiestan la necesidad de que exista un compromiso real con el cumplimiento del cronograma definitivo, advirtiendo que, en caso de incumplimiento, el PDA Caquetá, en su calidad de contratante y en conjunto con la interventoría, dará inicio al debido proceso por incumplimiento, teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes de información y el hecho de que el plazo contractual ya se encuentra vencido.

COMPROMISOS


Finalmente, se acuerda como compromiso la definición de fechas para el cierre de observaciones y entrega de productos, estableciendo el 23 de abril como fecha para la entrega de observaciones consolidadas en los componentes hidráulico, financiero y de planos; el 27 de abril a las 3:00 p.m. y el 04 de mayo a las 3:00 p.m. para la realización de comités mixtos de seguimiento; y el 07 de mayo como fecha límite para la entrega de las subsanaciones correspondientes.

REGISTRO FOTOGRAFICO





LISTADO DE ASISTENCIA



ALCALDÍA DE FLORENCIA
NIT No. 800.091.594-4

CODIGO E1.F02	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETA	FECHA DE EMISIÓN 23/12/2014
VERSIÓN 1.0	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
		PÁGINA: 1 de 1

CIUDAD, FECHA: Florencia, 22 de abril de 2026 HORA: 3:00 p.m. LUGAR: Sala de juntas

ASUNTO: Reunión seguimiento contrato 20250000025 presentación del HOJA: ___ de ___

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	ENTIDAD y/o DEPENDENCIA	CARGO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Yadira Ximenez Ubeda	Alcaldía Interventoría	Director	3209574940	ximenezhut@hotmail.com	
2	Ana Sofia Santofimio C.	PDA Caquetá	Compromiso	3178166680	sofia.santofimio@pdamet	
3	Diana Cristina Bolaños	Gobierno Estudios y Diseños Florencia 2024	R. Legal	3148211465	diana.bolanos.ella@gmail.com	
4	Paola Alejandra Cuervo	Consorcio estudios y diseños florencia 2024	Apoyo Adm.	3134218370	paola.cuervo@gmail.com	
5	Sandra K Ramos	Alcaldía de Florencia	P.S.S.	3103412333		
6	Luz Marina Ciella Collazos	PDA Caquetá	Apoyo Jurídico	3214665380	luz.ciellacollazos@gmail.com	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						