HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O TRAMITE A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-05-2024
	MANUAL: CONTRATACION	VERSIÓN: 10
	PROCESO: GESTIÓN DE ADQUISICIONES	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	6/07/2026	INFORME DE SUPERVISOR	X	TRAMITE PARA PAGO		MES DE PRESTACION DE SERVICIO Y/O MES DE INFORME	JUNIO 2026

No. de Contrato:	342-2025	VALOR	$ 163.162.990
N° de Proceso en el SECOP II /Tienda virtual	CM-003-2025-HOMIL		
Objeto	CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y/O CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA No LP-009-2025-HOMIL, CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN, ADECUACIONES LOCATIVAS, PUESTA EN MARCHA, DESMONTE DE LOS ASCENSORES EXISTENTES Y CERTIFICACIÓN DE TRES NUEVOS ASCENSORES, CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS, DE SEGURIDAD Y NORMATIVOS VIGENTES, PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.		
Nombre de Contratista	UT JABO EARR 2025	NIT/ CC	902.022.188
Clase de Contrato	INTERVENTORÍA	Modalidad de Contratación	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

Cuenta Bancaria No.	21004150113	Banco:	CAJA SOCIAL	Tipo de Cuenta:	Ahorros		Corriente	X

Garantía Cumplimiento (Si aplica): 11-44-101274117 / 11-44-101087709	Aseguradora (Si aplica): SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica): 09/01/2026

VIGENCIA	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL						No. FACTURA y/o MES DE PRESTACION DEL SERVICIO	FECHA FACTURA	ENTRADA ALMACÉN Y/O SOPORTE INGRESO	ALMACEN AL QUE INGRESA	VALOR OBLIGACIÓN
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	FECHA	DINAMICA No.	FECHA	Registro Presupuestal (RP) No.	FECHA CRP					
VIGENCIA 2025	214625	2/09/2025	5216	31/12/2025	518325	31/12/2025	JUNIO 2026				
VIGENCIA 2026											
VALOR AUTORIZADO PARA PAGO											$ 0
VALOR AUTORIZADO A PAGO EN LETRAS:											

VIGENCIA	VR. CONTRATO (A)	VR. ADICION (B)	REDUCCIONES y/o LIBERACIONES (C)	VR. EJECUTADO (D)	SALDO CONTRATO (A+B-C-D)
VIGENCIA 2025	$ 5.626.310	$ 0	$ 0	$ 5.626.310	$ 0
VIGENCIA 2026	$ 157.536.680	$ 0	$ 0	$ 26.736.288	$ 130.800.392
TOTAL CONTRATO	**$ 163.162.990**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 32.362.598**	**$ 130.800.392**

Nombre del interventor: SV Edwin Garrido Montiel	Fecha de notificación: 27/02/2026

Plazo de ejecución:	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	13/01/2026	31/07/2026
Vigencia del Contrato:	Plazo de ejecución y 6 meses mas	
Prorrogas:	En tiempo	
	1-	
	2-	
	3-	

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS, Pensión y Riesgos profesionales de acuerdo a planilla N° 900443711-4 del 14/07/2026

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social; así mismo certifico que el/la contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION

NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sean requeridos durante las actividades.

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detalla da el cuadro relacionado a continuación:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NÚMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NÚMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NÚMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacén)	CANTIDAD	NÚMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES

NOTA 4: En las casillas debe registrarse el equipo el cual debe corresponder al contrato del que se está haciendo la supervisión

DESCRIPCION DEL EQUIPO	SERIE	PLACA	AREA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO	No. DE MANTENIMIENTO REQUERIDO AL AÑO	FECHA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO	FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

Durante este mes el contratista presentó el correspondiente informe de interventoría, el cual refleja actividades desarrolladas, presentan y actualizan fechas de desmontaje del ascensor publico 2 a 16 de junio, el contratista de obra entrega nuevamente actualización del cronograma, proyecto como fecha de llegada los ascensores nuevos a puerto el 30 junio, posterior nacionalización. No se presenta facturación.

NOTA: El interventor manifiesta serio retraso general del proyecto, que se deberan actualizar las polizas y que las fechas de entrega estan al limite de tiempo para cerrar el contrato en esta vigencia.

NOTA 5: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $ 6.500.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL								
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
			Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: SV EDWIN GARRIDO MONTIEL		**FIRMA**	
NÚMERO DE CEDULA:	1.106.769.566		
CELULAR : 311 587 0477		**CORREO:** egarrido@homil.gov.co	

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes	X	8
Acta de supervisión	X	1

UT JABO EARR 2025

Bogotá D.C.; Junio 11 de 2026

Señores,

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - HOSPITAL MILITAR CENTRAL

SV. GARRIDO

Supervisor Contrato

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 342-2025 BOGOTÁ D.C. – H.M.C.



Reporte Semana 1 – Junio/2026 - Interventoría

Interventoría para la adquisición e instalación, adecuaciones locativas, puesta en marcha, desmonte de los ascensores existentes y certificación de tres nuevos ascensores del Hospital Militar Central en Bogotá D.C.

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	2
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS (al corte)	3
3. PENDIENTES	5

1. Introducción:

Se presenta reporte semanal respecto a las actividades y novedades en el proceso de sustitución de 3 ascensores y la ejecución de las obras complementarias para los mismos, todo en el HMC ubicado en esta ciudad durante el mes de junio de 2026 (primera semana y media del mes).

P. 2/6

Los 3 ascensores que se estarán interviniendo son:

- Ascensor # 1, ascensor público de 13 paradas.
- Ascensor # 2, ascensor público de 14 paradas.
- Ascensor # 3, ascensor público de 15 paradas. Desmonte en finalización.

2. Actividades desarrolladas (corte junio 1 a 10 de 2026):

Se presentan y actualizan fechas de desmontaje de los otros dos ascensores a junio 16 de 2026 y se entrega finalmente el BL (el día 3 de junio), se entregará entonces, nuevamente, por parte del contratista una actualización del cronograma.

Se presentó retraso en la labor de despacho superior a cuatro semanas frente a lo planteado inicialmente por el contratista.

El día 4 de junio se entregó al contratista de nuestra parte, el comunicado 11, de respuesta a los faltantes de acuerdo a la documentación recibida previamente y a los compromisos contractuales del Contratista.


Los días 1, 3 y 5 de junio se recibieron, mediante correo electrónico de parte del Contratista, solicitud de autorización de ingreso (provisional) dada la iniciación del desmontaje del ascensor 2, así como documentación de compromisos de obra y contractuales por parte del Contratista.

P. 3/6

Esta Interventoría realizó una visita (comité) y envío un comunicado respecto a la documentación soporte del contrato de cambio de ascensores contemplada en el mismo.

A continuación, parte del registro fotográfico del embalaje en origen (casa matriz del Contratista en China):










Imágenes 3 a 6: embalaje y despacho en dos contenedores de 40'.



Imágenes 7 y 8: precintos de seguridad de los dos contenedores.

3. Pendientes:

Por parte del contratista:

- El archivo de detalle de cabina es adecuado y cumpliría parcialmente con lo solicitado en el contrato, sin embargo aún falta el detalle de la pantalla de 20" que se incrustaría en las paredes de la cabina. Por lo tanto, este archivo cumpliría con las especificaciones para la fabricación del ascensor, pero se requiere otro archivo que determine las modificaciones locales para la pantalla y la cámara de video.
- Plano adicional o modificación del general con inclusión de detalles, sobre la bancada definitiva para la nueva máquina de tracción.

- Faltan las modificaciones del contrato, para ello aún están pendientes definiciones por parte del Contratista para compensar los cambios e indicar si los estudios eléctricos y estructurales están de acuerdo a lo contratado.
- Completar documentación de soporte del contrato y del personal que la próxima semana iniciara labores de desmontaje en el ascensor 2 (junio 16).

Esperamos los conceptos planteados en el presente reporte brinden ilustración sobre el tan importante proyecto de sustitución de ascensores y sus obras complementarías.

Atentamente,



Elaboró: Ing. James Cruz O., Interventor.



Revisó: Ing. José Antonio Benítez
JABO S.A.S.

UT JABO EARR 2025

Bogotá D.C.; Julio 1 de 2026

Señores,

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - HOSPITAL MILITAR CENTRAL

SV. GARRIDO

Supervisor Contrato

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 342-2025 BOGOTÁ D.C. – H.M.C.



Informe 7 – Junio/2026 - Interventoría

Interventoría para la adquisición e instalación, adecuaciones locativas, puesta en marcha, desmonte de los ascensores existentes y certificación de tres nuevos ascensores del Hospital Militar Central en Bogotá D.C.



CMA CGM
CMAU 647848 1
45G1
MAX GROSS 32.500 KG 71.650 LB
TARE 3.700 KG 8.160 LB
NET 28.800 KG 63.490 LB
CU CAP 76.4 CUM 2.700 CU/FT


CMA CGM
CMAU 370400 8
45G1
MAX GROSS 32.500 kg 71.650 lb
TARE 3.700 kg 8.160 lb
PAYLOAD 28.800 kg 63.490 lb
CUBE 76.4 m³ 2.700 ft³
沪DU5
沪·D U583







Imágenes 9 a 12: Labores de cerramiento y bloque del Asc. 2. Junio18.





Imágenes 13 y 14: Labores de cerramiento y despeje de bodega. Junio25.

4. Inconvenientes:

Por parte del contratista se tuvieron varios inconvenientes, algunos imprevistos otros no, pero independiente de las condiciones éstos deben tenerse muy presentes para el desmontaje de los otros dos ascensores e incluso para el montaje de los 3 nuevos ascensores, además todos se atañen a su responsabilidad. Estos inconvenientes se centran en la demora de la entrega de materiales en la obra, primero en el despacho de fábrica, pero la más significativa por diversos problemas para el embarque de la mercancía de puerto chino hacia Colombia.

5. Pendientes:

Por parte del contratista se tienen varios pendientes, al respecto se han hecho requerimientos por escrito por parte de Interventoría, los cuales se adjuntan al presente informe, un resumen de estos es el siguiente listado:

- El archivo de detalle de cabina es adecuado y cumpliría parcialmente con lo solicitado en el contrato, sin embargo aún falta el detalle de la pantalla de 20"

que se incrustaría en las paredes de la cabina. Por lo tanto, este archivo cumpliría con las especificaciones para la fabricación del ascensor, pero se requiere otro archivo que determine las modificaciones locales para la pantalla y la cámara de video.

- Plano adicional o modificación del general con inclusión de detalles, sobre la bancada definitiva para la nueva máquina de tracción.
- Faltan las modificaciones del contrato, para ello hasta la última semana de junio se tendría claro todo lo contemplado, pero falta definir los tiempos de cierre, que dependen principalmente de la llegada a puerto de la mercancía a puerto de Buenaventura el 30 de junio (fecha en la cual aún no se tenía certeza de este evento). Debido a los retrasos mencionados, que acumulados conllevan una demora adicional de más un mes aproximadamente, se ha tenido que replantear el cronograma en varias ocasiones y no se ha podido definir las condiciones finales para los cambios contractuales pendientes.

Cabe aclarar que no se han ejecutado las obras complementarias necesarias para la instalación del nuevo ascensor #3, pues el Contratista indica que el soporte de la nueva bancada lo instalarán cuando se tenga el nuevo ascensor disponible para mayor precisión del montaje final, tampoco se han modificado las columnas metálicas presentes en las entradas de los ascensores 2 y 3 pues dichas columnas (una por piso) se deben reubicar de acuerdo a las nuevas medidas y disposición de puertas de pasillo del nuevo ascensor, labor que manifiesta el Contratista realizarán a medida que vayan instalando componentes en cada piso, tampoco se han realizado los dos muros divisorios de del 3 pozos (un muro entre ascensores 1 y 2 y otro entre 2 y 3) pues se según manifestó el Contratista se podría afectar el ascensor contiguo, por este motivo proponen realizar esta división cuando se realice el desmontaje del ascensor 2 y así se pueden trabajar ambos muros al tiempo una vez se va desmontando dicho ascensor, y finalmente, el Contratista no ha aclarado si se necesitan obras eléctricas complementarias.

Por último es de destacar que se presenta un serio retraso general del proyecto, se deberán actualizar las pólizas y se tienen fechas de entrega casi en límite de tiempo para el contrato quede completamente cerrado en el presente año.

Esperamos los conceptos planteados en el presente reporte brinden ilustración sobre el tan importante proyecto de sustitución de ascensores y sus obras complementarías.

Atentamente,



Elaboró: Ing. James Cruz O., Interventor.



Revisó: Ing. José Antonio Benítez
JABO & CIA S.A.S.