	FORMATO ACTA PAGO DE OBRA PÚBLICA		Código: F-GPR-08
			Versión: 03
			Fecha: 03/11/2023

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRA MEDELLIN						**ACTA DE PAGO**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**		**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60	**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009	**No. ____8____**	
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES		**FECHA:**	**martes, 23 de junio de 2026**
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**ACTA DE INICIO:**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**SUPERVISOR AMVA:**	JHON JAIRO VARGAS ROLDAN		**INTERVENTOR:**	**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**MODIFICACIONES PACTADAS**									**ACTA PAGO N° 8 Mayo 2026**		**TOTAL PAGADO ACUMULADO**	
						ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° 01 15/04/2026	**CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES**		**ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. 2**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE**					
									NO SE EJECUTA		**SI SE EJECUTA**							
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**PRECIO UNITARIO**	**CANT**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**CANT**	**Valor**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 446.858.487,00**			**$ 463.360.357,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 463.360.357,00**		**26.639.675,00**		**260.804.369,00**
1.1	Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión)	día	225	$ 732.542	$ 164.821.950		225,00	$ 164.821.950		$ -		$ -	225,00	$ 164.821.950	18,00	13.185.756,00	76,50	56.039.463,00
1,2	Construccion de campamentos provisionales. Incluye mortero de piso, paredes en teleras, techo en lamina de zinc, red electrica interna en general, puertas y ventanas	m2	600	$ 267.931	$ 160.758.600		661,59	$ 177.260.470		$ -		$ -	661,59	$ 177.260.470		-	436,08	116.839.350,00
1,3	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	m	3193	$ 34.409	$ 109.867.937		3.193,00	$ 109.867.937		$ -		$ -	3.193,00	$ 109.867.937	391,00	13.453.919,00	2.237,40	76.986.698,00
1,4	ROCERÍA Y LIMPIEZA, La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. El material sera repicado y redistribuido en el sitio.	m2	8150	$ 1.400	$ 11.410.000		8.150,00	$ 11.410.000		$ -		$ -	8.150,00	$ 11.410.000		-	7.813,47	10.938.858,00
2	**DEMOLICIONES**				**$ 91.400.238,00**			**$ 91.400.238,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 91.400.238,00**		**8.055.567,00**	-	**27.663.478,00**
2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Estos fragmentos seran redistribuidos en el lecho del rio de acuerdo a las indicaciones de la entidad, esta se puede realizar de manera manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. bombeo contínuo.	m3	1303	$ 70.146	$ 91.400.238		1.303,00	$ 91.400.238		$ -		$ -	1.303,00	$ 91.400.238	114,84	8.055.567,00	394,37	27.663.478,00
3	**EXCAVACIONES**				**$ 378.509.281,00**			**$ 583.140.563,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 583.140.563,00**		**55.244.829,00**	-	**164.373.923,00**
3,1	Excavación manual de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio	m3	970	$ 37.618	$ 36.489.460		250,00	$ 9.404.500		$ -		$ -	250,00	$ 9.404.500		-	0,60	22.571,00
3,2	Excavación a maquina de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio	m3	12903	$ 26.507	$ 342.019.821		21.644,70	$ 573.736.063		$ -		$ -	21.644,70	$ 573.736.063	2.084,16	55.244.829,00	6.200,30	164.351.352,00
4	**ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ACCESOS, ZONAS VERDES Y OTROS**				**$ 320.670.010,00**			**$ 315.979.330,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 315.979.330,00**		**-**	-	**133.163.311,00**
4,1	Suministro, transporte y colocación de base granular no procesada para acceso al sitio de trabajo reacomodado con medios mecánicos y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado	m3	1500	$ 147.802	$ 221.703.000		1.500,00	$ 221.703.000		$ -		$ -	1.500,00	$ 221.703.000		-	890,69	131.645.764,00
4,2	Desmonte de defensa metalica con poste en L incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m	510	$ 15.682	$ 7.997.820		390,00	$ 6.115.980		$ -		$ -	390,00	$ 6.115.980		-	96,77	1.517.547,00
4,3	Montaje de defensa metalica con poste en L incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion	m	510	$ 23.407	$ 11.937.570		390,00	$ 9.128.730		$ -		$ -	390,00	$ 9.128.730		-	-	-
4,4	Suministro e instalación de grama tipo macana, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Incluye conformación y nivelación de la superficie y regado hasta su total prendimiento. Capote mínimo 5 cm.	m2	510	$ 17.420	$ 8.884.200		510,00	$ 8.884.200		$ -		$ -	510,00	$ 8.884.200		-	-	-
4,5	Desmonte de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras	m	490	$ 13.712	$ 6.718.880		490,00	$ 6.718.880		$ -		$ -	490,00	$ 6.718.880		-	-	-
4,6	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.30 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	490	$ 129.446	$ 63.428.540		490,00	$ 63.428.540		$ -		$ -	490,00	$ 63.428.540		-	-	-
5	**LLENOS Y FILTROS**				**$ 975.695.065,00**			**$ 1.158.261.805,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.158.261.805,00**		**270.090.558,00**	-	**510.335.713,00**

	FORMATO ACTA PAGO DE OBRA PÚBLICA		Código: F-GPR-08
			Versión: 03
			Fecha: 03/11/2023

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRA MEDELLIN						**ACTA DE PAGO No.**	____8____
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**		**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60	**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009		
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES		**FECHA:**	**martes, 23 de junio de 2026**
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**ACTA DE INICIO:**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**SUPERVISOR AMVA:**	JHON JAIRO VARGAS ROLDAN		**INTERVENTOR:**	**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						**MODIFICACIONES PACTADAS**								**ACTA PAGO N° 8 Mayo 2026**		**TOTAL PAGADO ACUMULADO**	
						ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° 01 15/04/2026	**CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES**		**ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. 2**				**CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE**					
									NO SE EJECUTA		**SI SE EJECUTA**						
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**PRECIO UNITARIO**	**CANT**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**Cant**	**Valor**	**CANT**	**Valor**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
5,1	Llenos compactados a maquina en material seleccionado proveniente de las canteras. incluye transporte local. densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado.	m3	5723	$ 140.385	$ 803.423.355		7.253,00	$ 1.018.212.405		$ -		$ -	7.253,00	$ 1.018.212.405	1.729,95	242.859.031,00	3.307,31	464.296.715,00
5,2	Instalación de GEOTEXTIL NT 2500. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	m2	17493	$ 9.430	$ 164.958.990		14.076,00	$ 132.736.680		$ -		$ -	14.076,00	$ 132.736.680	2.816,86	26.562.990,00	4.789,76	45.167.437,00
5,3	Construcción de oídos para muros de contención en diámetro de 2" en tubería PVC sanitaria.	m	380	$ 19.244	$ 7.312.720		380,00	$ 7.312.720		$ -		$ -	380,00	$ 7.312.720	34,74	668.537,00	45,29	871.561,00
6	**CONCRETOS**				**$ 5.557.312.035,00**			**$ 5.531.789.634,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 5.531.789.634,00**		**574.948.969,00**	-	**1.505.027.565,00**
6,1	Suministro, transporte y vaciado de concreto Premezclado de 31 Mpa (G), tipo ciclopeo de 40% piedra (piedra con un diámetro de 0,20 m), para azudes, contradiques, traviesas, direccionadores y estrucutras hidraulicas en el interior del Rio.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. Incluye acelerante a 3 días, formaletas, encofrados y desencofrados Incluye suministro y el trasnporte del concreto, mano de obra, proteccion y curado. Incluye acelerante a tres dias.	m3	4883	$ 740.569	$ 3.616.198.427		3.903,00	$ 2.890.440.807		$ -		$ -	3.903,00	$ 2.890.440.807	446,85	330.923.258,00	1.301,43	963.798.714,00
6,2	Suministro transporte y vaciado de concreto para repotenciación y construcción de placas y llave de protección de ribera en concreto de 31 Mpa, Premezclado, asentamiento máximo 8", tamaño máximo del agregado 3/4". Incluye encofrado, desencofrado, aditivos acelerantes a 3 días. Se incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo. Incluye aditivo Sikadur 32 Primer para adherencia en la juntas entre concreto endurecido y concreto fresco, formaleta en telera de 0,90x1,35m, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m3	1624	$ 1.195.267	$ 1.941.113.608		2.209,84	$ 2.641.348.827		$ -		$ -	2.209,84	$ 2.641.348.827	204,16	244.025.711,00	452,81	541.228.851,00
7	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 1.384.426.169,00**			**$ 1.697.076.488,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.697.076.488,00**		**195.890.880,00**	-	**486.357.427,00**
7,1	Suministro, figurado, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	158311	$ 8.243	$ 1.304.957.573		192.422,31	$ 1.586.137.101		$ -		$ -	192.422,31	$ 1.586.137.101	23.730,19	195.607.956,00	58.908,09	485.579.386,00
7,2	Suministro,transporte e instalación de Malla D - 335 Electrosoldada, 8mm x 6 x 2.35; separación 15 x 15 FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado para construccion de placas nuevas. Incluye transporte con descarga, transporte interno, cualquier grado de resistencia y en cualquier estructura,alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	m2	2717	$ 28.728	$ 78.053.976		3.717,00	$ 106.781.976		$ -		$ -	3.717,00	$ 106.781.976		-	-	-
7,3	Anclajes para adherencia de concreto nuevo a concreto existente, perforación de 5/8" para anclaje de 1/2" en el Canal del Río Medellín Aburrá, con longitud de penetración mínima de 20 cms. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta labor (como pócimas). El acero de refuerzo del anclaje se pagará en su ítem respectivo	und	180	$ 7.859	$ 1.414.620		529,00	$ 4.157.411		$ -		$ -	529,00	$ 4.157.411	36,00	282.924,00	99,00	778.041,00
8	**REDISTRIBUCIÓN DE SEDIMENTOS Y FRAGMENTOS DE DEMOLICIONES EN EL LECHO DEL RIO**				**$ 353.168.737,00**			**$ 309.184.492,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 309.184.492,00**		**9.147.431,00**	-	**37.081.439,00**
8,1	Riego de material producto de excavación y barras sobre el cauce del canal del río Medellín - Aburrá y Zonas verdes aledañas dependiendo del tipo de material , de cualquier espesor y riego de materialen. Su medida será del material antes de ser regado.	M3	19785	$ 15.007	$ 296.913.495		18.974,00	$ 284.742.818		$ -		$ -	18.974,00	$ 284.742.818	466,00	6.993.262,00	1.978,00	29.683.846,00
8,2	Riego de Fragmentos de demoliciones sobre el cauce del canal del río Medellín - Aburrá, de cualquier espesor. Su medida será del material antes de ser regado en el lecho	m3	2999	$ 18.758	$ 56.255.242		1.303,00	$ 24.441.674		$ -		$ -	1.303,00	$ 24.441.674	114,84	2.154.169,00	394,37	7.397.593,00
9	**ROCA DE CANTERA O CANTO RODADO**				**$ 4.717.498.919,00**			**$ 3.853.730.439,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 3.853.730.439,00**		**318.872.545,00**	-	**2.531.247.787,00**

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	CONSORCIO RIO CM 005 2025 NIT 901984505-8	**FORMATO ACTA PAGO DE OBRA PÚBLICA**	Código: F-GPR-08 Versión: 03 Fecha: 03/11/2023

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRA MEDELLIN						**ACTA DE PAGO No. ____8____**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**		**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60	**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009	
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES		**FECHA:** **martes, 23 de junio de 2026**
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**ACTA DE INICIO:**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**SUPERVISOR AMVA:**	JHON JAIRO VARGAS ROLDAN	**INTERVENTOR:**	**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES PACTADAS									ACTA PAGO N° 8 Mayo 2026		TOTAL PAGADO ACUMULADO	
						ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° 01 15/04/2026	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES		ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. 2				CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE					
									NO SE EJECUTA		SI SE EJECUTA							
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	PRECIO UNITARIO	CANT	Valor	Cant	Valor	Cant	Valor	CANT	Valor	CANT	VALOR	CANT	VALOR
9,1	Suministro, transporte e instalación en el lecho del río Medellín - Aburrá de roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 1,0m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, a cualquiera de los puntos definidos por la Interventoría, en el lecho del río Medellín-Aburrá. de acuerdo a diseños.	m3	10116	$ 416.299	$ 4.211.280.684		9.104,50	$ 3.790.194.246		$ -		$ -	9.104,50	$ 3.790.194.246	765,97	318.872.545,00	6.080,36	2.531.247.787,00
9,2	Suministro, transporte roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 0,12m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. (Material de relleno Colchagaviones Hidromalla Geoestera y concreto ciclopeo)	m3	3881	$ 130.435	$ 506.218.235		487,11	$ 63.536.193		$ -		$ -	487,11	$ 63.536.193		-	-	-
10	**COLCHAGAVIONES Y GEOESTERAS**				**$ 733.458.044,00**			**$ 236.460.736,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 236.460.736,00**		**-**	**-**	**-**
10,1	Suministro Trasporte y instalación de Colchagavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado), incluye mano de obra y equipo necesario para su instalación. (Laroca esta en el item 9,2)	m3	2962	$ 212.727	$ 630.097.374		0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	-	-
10,2	Suministro Trasporte eistalación de Hidromalla Geoestera, incluye mano de obra y equipo necesario para su instalación	m3	221	$ 246.026	$ 54.371.746		762,00	$ 187.471.812		$ -		$ -	762,00	$ 187.471.812		-	-	-
10,3	Suministro, transporte e instalación de filtros para abatimiento de nivel freático con tubería perforada con un diámetro de 100mm., en Pergolas Margen Derecha, con una sección de 0.4 x 0.4 m. Incluye Geotextil NT2500 y triturado de 1" y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento.	m	197	$ 211.637	$ 41.692.489		197,00	$ 41.692.489		$ -		$ -	197,00	$ 41.692.489		-	-	-
10,4	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 400 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	15	$ 486.429	$ 7.296.435		15,00	$ 7.296.435		$ -		$ -	15,00	$ 7.296.435		-	-	-
11	**MANEJO DE AGUAS.**				**$ 2.308.038.345,00**			**$ 4.772.516.129,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 4.772.516.129,00**		**240.858.864,00**	**-**	**1.584.554.712,00**
11,1	suministro e instalacion de Geomembrana para impermeabilización y construcción de ataguia	m2	22350	$ 8.102	$ 181.079.700		17.529,75	$ 142.026.035		$ -		$ -	17.529,75	$ 142.026.035	1.379,00	11.172.658,00	5.921,10	47.972.752,00
11,2	Suministro Instalacion de Jumbogas (Geobolsas) con resistencia a multiples izajes (0,95*0,95*1) incluye material y llenado y equipo de izado	und	1080	$ 200.854	$ 216.922.320		5.985,00	$ 1.202.111.190		$ -		$ -	5.985,00	$ 1.202.111.190	526,00	105.649.204,00	2.915,00	585.489.410,00
11,3	Retiro y/o rehubicación de Jumbogas (Geobolsas) incluye equipo de traslado e izado	und	1080	$ 52.526	$ 56.728.080		10.710,00	$ 562.553.460		$ -		$ -	10.710,00	$ 562.553.460	69,00	3.624.294,00	399,00	20.957.874,00
11,4	Plataforma de apoyo para maquinaria en roca de un 1m de diametro, una vez finalizada la intervención este material debera ser ubicado en los enrocados. Se aclara que la roca se pagará en el Item9,1 nota la roca utilizada en la plataforma es la misma de los enrocados	m	1829	$ 972.639	$ 1.778.956.731		2.870,00	$ 2.791.473.930		$ -		$ -	2.870,00	$ 2.791.473.930	123,80	120.412.708,00	956,30	930.134.676,00
11,5	Suministro e intalación de Garrucha o similar que permita el cruce seguro del personal de una margen a otra del Rio la cual debe ser desmontable que permita moverla de un de un punto a otro.	gl	3	$ 14.273.924	$ 42.821.772		3,00	$ 42.821.772		$ -		$ -	3,00	$ 42.821.772		-	-	-
11,6	Desmonte, traslado e intalación de Garrucha o similar que permita el cruce seguro del personal de una margen a otra del Rio.	gl	6	$ 5.254.957	$ 31.529.742		6,00	$ 31.529.742		$ -		$ -	6,00	$ 31.529.742		-	-	-
12	**MICROPILOTES**				**$ 5.725.137.600**			**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**-**	**-**	**-**
12,1	Micropilote autoperforante R38-550, sección 150mm, longitud 6,00 m, incluye: placa de carga, anclaje pasivo con barra Diwi Drill 38-550, centradores cada 3 m mínimo, tuerca de asiento cónico, lechada relación a/c 0.45 4000 Psi, ensayo de verificación a tracción	m	14400	$ 397.579	$ 5.725.137.600		0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -		-	-	-
13	**OBRAS EXTRAS**				**$ -**			**$ 3.979.270.483**		**-$ 63.555.000**		**$ 63.555.513**		**$ 3.979.270.996**		**$ 357.076.152**	**-**	**$ 1.613.218.409**
OE 1	Poda, cargue y retiro de ramas con alturas hasta 5m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und				$ 196.373	65,00	$ 12.764.245		$ -		$ -	65,00	$ 12.764.245	1,00	196.373,00	28,00	5.498.444,00
OE 2	Poda, cargue y retiro de ramas con alturas de 5,1 m hasta 10m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und				$ 327.372	65,00	$ 21.279.180		$ -	10	$ 3.273.720	75,00	$ 24.552.900	18,00	5.892.696,00	70,00	22.916.040,00
OE 3	Poda, cargue y retiro de ramas con alturas DE 10,1m hasta 15m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und				$ 456.686	15,00	$ 6.850.290		$ -	1	$ 456.686	16,00	$ 7.306.976	-	-	10,00	4.566.860,00

Área Metropolitana Valle de Aburrá	**FORMATO ACTA PAGO DE OBRA PÚBLICA**		Código: F-GPR-08
CONSORCIO RIO CM 005 2025 NIT 901984505-8		CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS CA	Versión: 03
			Fecha: 03/11/2023

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRA MEDELLIN					**ACTA DE PAGO No.**	**8**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**		**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60	**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009	
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES	**FECHA:**	**martes, 23 de junio de 2026**
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**ACTA DE INICIO:**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**SUPERVISOR AMVA:**	JHON JAIRO VARGAS ROLDAN	**INTERVENTOR:**	**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MODIFICACIONES PACTADAS								ACTA PAGO N° 8 Mayo 2026		TOTAL PAGADO ACUMULADO	
						ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° 01 15/04/2026	CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIORES		ACTA DE CAMBIO DE OBRA No. 2				CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE					
									NO SE EJECUTA		SI SE EJECUTA							
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR	PRECIO UNITARIO	CANT	Valor	Cant	Valor	Cant	Valor	CANT	Valor	CANT	VALOR	CANT	VALOR
OE 4	TALA, cargue y retiro de ramas con alturas hasta 5m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und				$ 379.726	25,00	$ 9.493.150		$ -	40	$ 15.189.040	65,00	$ 24.682.190	34,00	12.910.684,00	59,00	22.403.834,00
OE 5	TALA, cargue y retiro de ramas con alturas de 5,1 hasta 10 m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und				$ 628.677	20,00	$ 12.573.540		$ -	71	$ 44.636.067	91,00	$ 57.209.607	66,00	41.492.682,00	86,00	54.066.222,00
OE 6	Tala, cargue y retiro de ramas con alturas de 10.1m hasta 15m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und				$ 1.165.064	15,00	$ 17.475.960		$ -		$ -	15,00	$ 17.475.960		-	8,00	9.320.512,00
OE 7	Tala, cargue y retiro de ramas con alturas de 15.1m hasta 20m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und				$ 1.571.058	6,00	$ 9.426.348		$ -		$ -	6,00	$ 9.426.348		-	-	-
OE 8	Suministro e instalación de Geomalla tipo Fortex BX-50 para impermeabilización y construcción de ataguía.	m2				$ 13.685	1,00	$ 13.685		$ -		$ -	1,00	$ 13.685		-	-	-
OE 9	Adecuación de Punto de Ingreso para personal a los campamentos provisionales del proyecto, mediante el transporte e instalación de torre de andamio multidireccional certificado con alturas hasta 10m, base aproximada 3m x 1.4m. Incluye Alquiler de los todos los elementos necesarios para su funcionamiento (parales verticales, horizontales, diagonales, plataformas, escaleras), nivelación en concreto, anclajes y accesorios; montaje, desmonte y transporte.	mes				$ 3.335.505	20,00	$ 66.710.100		$ -		$ -	20,00	$ 66.710.100	2,00	6.671.010,00	4,00	13.342.020,00
OE 10	Micropilote autoperforante R38-550, sección 100mm (4"), longitud 6,00 m, incluye: placa de carga, anclaje pasivo con barra Diwi Drill 38- 550, centradores cada 3 m mínimo, tuerca de asiento cónico, lechada relación a/c 0.45 4000 Psi, ensayo de verificación a tracción.	m				$ 384.681	9.060,00	$ 3.485.209.860		$ -		$ -	9.060,00	$ 3.485.209.860	747,00	287.356.707,00	3.747,00	1.441.399.707,00
OE 11	Extracción de núcleos en 4" en concreto reforzado. Incluye equipos de altura, taladro extractor, broca de 4", puntos de anclaje y todo lo necesario para su correcta ejecución.	cm				$ 9.500	27.225,00	$ 258.637.500	-6.690,00	$ (63.555.000)		$ -	20.535,00	$ 195.082.500		-	3.377,00	32.081.500,00
OE 12	Extracción de núcleos en 2" en concreto reforzado. Incluye equipos de altura, taladro extractor, broca de 2", puntos de oídos y todo lo necesario para su correcta ejecución	cm				$ 6.390	12.337,50	$ 78.836.625		$ -		$ -	12.337,50	$ 78.836.625	400,00	2.556.000,00	1.193,00	7.623.270,00
																	-	-
																	-	-
				COSTO DIRECTO	**$ 22.992.172.930**			**$ 22.992.172.930**		**-$ 63.555.513**		**$ 63.555.513**		**$ 22.992.172.930**		**2.056.825.470,00**		**8.853.828.133,00**
				AJESTE DECIMAL				**$ 2.236**		**-$ 513**				**$ 1.723**				
				ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD AU %	**28,30% $ 6.506.784.939**			**$ 6.506.784.939**		**-$ 17.986.210**		**$ 17.986.210**		**$ 6.506.784.939**		**582.081.608,00**		**2.505.633.362,00**
				Implementación Social - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*	**$ 9.570.000**			**$ 9.570.000**						**$ 9.570.000**		**2.411.254,00**		**8.731.654,00**
				Implementación Plan de Manejo Ambiental - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*	**$ 101.878.120**			**$ 101.878.120**						**$ 101.878.120**		**21.690.442,00**		**90.797.997,00**
				Implementación Plan de Manejo de Tránsito - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*	**$ 100.072.668**			**$ 100.072.668**						**$ 100.072.668**		**-**		**99.622.068,00**
				Implementación SST - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*	**$ 75.715.000**			**$ 75.715.000**						**$ 75.715.000**		**2.899.911,00**		**74.753.911,00**
				Pólizas - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*	**$ 210.309.051**			**$ 210.309.051**						**$ 210.309.051**		**-**		**138.930.897,00**
				COSTO TOTAL	**$ 29.996.502.708**			**$ 29.996.502.708**		**-$ 81.541.723**		**$ 81.541.723**		**$ 29.996.502.708**		**2.665.908.685,00**		**11.772.298.023,00**

PAGOS REALIZADOS

PAGOS PARCIALES REALIZADOS	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	% pagado
Anticipo	5.999.300.542		5.999.300.542	20,00%
Acta de obra 1	149.724.753	29.944.951	119.779.802	0,40%
Acta de obra 2	1.694.165.142	338.833.028	1.355.332.114	4,52%
Acta de obra 3	942.144.965	188.428.993	753.715.972	2,51%
Acta de obra 4	722.024.724	144.404.945	577.619.779	1,93%
Acta de obra 5	1.114.059.641	222.811.928	891.247.713	2,97%
Acta de obra 6	1.024.452.935	204.890.587	819.562.348	2,73%
Acta de obra 7	3.459.817.178	691.963.436	2.767.853.742	9,23%
Acta de obra 8	2.665.908.685	533.181.737	2.132.726.948	7,11%
Acta de obra 9		0		0,00%
Acta de obra 10		0		0,00%
Acta de obra 11		0		0,00%
Acta de obra 12		0		0,00%
Acta de obra 13		0		0,00%
Acta de obra 14		0		0,00%
Acta de obra 15		0		0,00%
		0		0,00%
TOTALES	17.771.598.565	2.354.459.605	15.417.138.960	51,40%
Saldo por amortizar				3.644.840.937

OBSERVACIONES:* LOS VALORES Y LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL

VALOR ACTA	8,89%	**2.665.908.685,00**	39,25% **11.772.298.023,00**
AMORTIZACION ANTICIPO	20,00%	533.181.737,00	39,25% 2.354.459.605,00
VALOR NETO A PAGAR	**7,11%**	**2.132.726.948,00**	**31,40%** **9.417.838.418,00**

Inversion Por Municipio	**%**	**Valor Acta 8**		**Valor Acumulado**
Municipio de Bello	10,33%	275.477.295,00	6,47%	1.939.409.305,00
Distrito de Medellín	45,86%	1.222.603.806,00	17,88%	5.363.000.780,00
Municipio de Itagüí	43,75%	1.166.455.373,00	14,84%	4.450.945.319,00
Municipio de Envigado	0,05%	1.372.211,00	0,06%	18.942.619,00
Total inversion	100%	**2.665.908.685,00**	39,25%	**11.772.298.023,00**

Responsables:

CLAUDIA JANETH CANO VALLEJO
Representante legal Contratista
Consorcio Obras Hidraulicas CA

FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS
Director de Interventoría
Consorcio Rio CM 005 de 2025

Aprobo:

Subdirector de Proyectos

Revisó

Lider de Programa Ejecución de obra

Revisó

Supervisor Área Metropolitana del Valle de Aburrá

No. CONTRATO:	LP 297 DE 2025		
OBJETO:	“Intervención Y Ejecución De Obras Hidráulicas En Puntos Críticos Identificados En El Canal Del Río Aburrá Medellín.”		
CONTRATISTA:	Consorcio Obras Hidráulicas CA	**NIT O CEDULA:**	901975915-6
DEPENDENCIA:	Subdirección de proyectos	**VALOR:**	$ 29.996.502.708,00
PLAZO:	15 meses	**FECHA DE INICIO:**	Septiembre 18 de 2025

En la Ciudad de Medellín al veinticinco (25) día del mes de mayo del año 2026 a 11:30 a.m., se reunieron **Adriana Patricia Grisales Rendon** identificada con cedula 43 569.793 Subdirectora de Proyectos, **John Jairo de Jesús Vargas Roldan** identificado con cedula 71.022.409 Supervisor del Contrato En representación del Á**rea Metropolitana del Valle de Aburra**, **Claudia Janeth Cano Vallejo** identificada con cedula No. 43.600.203, quien actúa en calidad del representante legal del **Consorcio Obras Hidráulicas CA** con Nit 901.975.915-6 en calidad de Contratista y **Andrea Álzate Rendon** identificada con cedula No. 43.184.154 Representante Legal Consorcio Rio CM 005 de 2025 con Nit 901.984.505-8, en su calidad de interventor del contrato con el fin de determinar el siguiente cambio.

CONSIDERACIONES

1. Se justifica modificar las cantidades del contrato inicial a las condiciones actualizadas y necesarias para la correcta ejecución del proyecto en los siguientes ítems:

Ítems Con Cantidades Que No Se Ejecutan

OE 11 Extracción de núcleos en 4" en concreto reforzado. Incluye equipos de altura, taladro extractor, broca de 4", puntos de anclaje y todo lo necesario para su correcta ejecución: Durante la ejecución inicial de las actividades de perforación sobre elementos de concreto existentes, se contempló la necesidad de implementar la actividad en mención, debido a la presencia de acero de refuerzo embebido en el concreto, condición que impedía el avance normal de los equipos de perforación convencionales, ya que las brocas estándar no cuentan con la capacidad técnica suficiente para atravesar elementos metálicos de refuerzo.

No obstante, conforme avanzó la ejecución de las intervenciones y posterior verificación en campo de los puntos restantes de perforación, se evidenció que en las zonas intervenidas no se continuó presentando interferencia con acero de refuerzo al interior de los elementos de concreto, permitiendo realizar las perforaciones mediante procedimientos convencionales sin requerir el uso de equipos especializados para extracción de núcleos., reduciendo asi la cantidad necesaria para esta actividad.

Ítems Que Se Ejecutan En Mayor Cantidad

OE 02 Poda, cargue y retiro de ramas con alturas de 5,1 m hasta 10m, y DAP≥10cm, OE 03 Poda, cargue y retiro de ramas con alturas DE 10,1m hasta 15m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin: Durante el desarrollo de las actividades y la habilitación efectiva de las zonas de trabajo, se evidenció una mayor densidad de individuos

arbóreos y mayor volumen de material vegetal susceptible de intervención respecto a las cantidades inicialmente proyectadas.

En consecuencia, y con el fin de garantizar la correcta liberación de áreas necesarias para la continuidad de las actividades constructivas, así como el cumplimiento de las condiciones técnicas, ambientales y operativas del proyecto, **se hace necesario incrementar las cantidades inicialmente previstas para los ítems OE 02 y OE 03**, permitiendo atender las necesidades reales identificadas en campo y asegurar la adecuada ejecución integral del proyecto conforme a los requerimientos establecidos.

OE 04 TALA, cargue y retiro de ramas con alturas hasta 5m, y DAP≥10cm y OE 05 TALA, cargue y retiro de ramas con alturas de 5,1 hasta 10 m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin: En desarrollo de las actividades constructivas y a medida que se ha dado apertura a los diferentes frentes de trabajo contemplados dentro del proyecto, se efectuaron verificaciones y recorridos de campo más detallados que permitieron identificar las condiciones reales de la cobertura vegetal presente en las áreas de intervención, evidenciándose una cantidad superior de individuos arbóreos que requieren intervención mediante tala respecto a las proyecciones inicialmente establecidas. Esta situación se presenta debido a que, conforme avanzó la obra y se obtuvo acceso efectivo a nuevas áreas de intervención, fue posible evidenciar un mayor número de individuos vegetales que interfieren directamente con las actividades constructivas, así como la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad y liberación de áreas requeridas para la correcta continuidad del proyecto.

2. En el siguiente cuadro se relacionan cada uno de los ítems con el ajuste mencionado:

ITEM QUE NO SE EJECUTA O SE REQUIEREN MENOR CANTIDAD DE ACUERDO a DISEÑOS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OE 11	Extracción de núcleos en 4" en concreto reforzado. Incluye equipos de altura, taladro extractor, broca de 4", puntos de anclaje y todo lo necesario para su correcta ejecución.	cm	-6.690	$9.500	-$63.555.000
VALOR COSTO DIRECTO OBRA QUE NO SE EJECUTA $					**-$ 63.555.000**
AJUSTE DECIMAL					**-$ 513**
Valor AU (28.3%)					**$ -17.986.210**
VALOR TOTAL OBRA QUE NO SE EJECUTA					**$ -81.541.723**

ITEM QUE SI SE EJECUTA O SE REQUIEREN MAYOR CANTIDAD DE ACUERDO A DISEÑOS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OE 2	Poda, cargue y retiro de ramas con alturas de 5,1 m hasta 10m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und	10	$372.372	$3.273.720

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OE 3	Poda, cargue y retiro de ramas con alturas DE 10,1m hasta 15m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und	1	$456.686	$456.686
OE 4	TALA, cargue y retiro de ramas con alturas hasta 5m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und	40	$379.726	$15.189.040
OE 5	TALA, cargue y retiro de ramas con alturas de 5,1 hasta 10 m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und	71	$628.677	$44.636.067
VALOR COSTO DIRECTO OBRA QUE SE EJECUTA					$ 63.555.513
Ajuste Decimal					$
VALOR COSTO DIRECTO OBRA QUE SE EJECUTA					**$ 63.555.513**
Valor AU (28.3%)					**$ 17.986.210**
VALOR TOTAL OBRAS EXTRAS Y CANTIDADES ADICIONALES					**$ 81.541.723**

DESCRIPCION	VALOR
Cantidades de obra o ítem que disminuyen en las cantidades de obra contractuales	-$ 81.541.723
Cantidades de obra o Ítem que se requieren ajustar a las necesidades de la obra	**$ 81.541.723**
Ajuste a decimal	
Resultado del ejercicio	$0.00

Luego de realizar un estudio previo, balancear el presupuesto, evidenciar la necesidad de cambio y/o ajustar algunos ítems en las cantidades del contrato de la referencia; se pacta que el valor acordado es OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M.L. (**$81.541.723**), reflejados en el componente de cantidades de obra.

3. Tanto el supervisor, la interventoría y como el contratista convienen que es necesario realizar dicha modificación, dejando constancia de que.

- Se ha mantenido el objeto y el alcance del contrato.
- Se conservan las condiciones técnicas y el valor total del contrato.
- Se ha guardado para ambas partes el equilibrio económico.
- No se realiza modificación alguna a las especificaciones técnicas de los ítems o actividades del contrato.
- Que mediante este documento no se altera ninguna otra cláusula estipulada en el contrato, permaneciendo obligadas las partes a dar cabal cumplimiento a lo pactado.

NOTA: Se deja constancia que esta acta debe estar acompañada de los documentos soporte y la debida justificación técnica.

Verificado lo anterior por el supervisor y/o interventor, en constancia firman las personas que intervienen, a los 25 días del mes de Mayo de 2026.

Andrea Álzate Rendon
RL Consorcio Rio CM 0058 de 2025
Interventor

Claudia Janeth Cano Vallejo
RL Consorcio Obras Hidráulicas CA
Contratista

Vo.Bo.
Adriana Patricia Grisales Rendon
Subdirectora de Proyectos
Área Metropolitana del Valle de Aburra

Vo.Bo.
John Jairo de Jesús Vargas Roldan
Supervisor contrato
Área Metropolitana del Valle de Aburra

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual No. LP297de 2025.

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**	**NIT N°** 901.975.915-6	**PLAZO:** 15 MESES	**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**ACTA DE INICIO:**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**SUPERVISOR AMVA:**	JHON JAIRO VARGAS	**INTERVENTOR:**	**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**

PREACTA DE OBRA No 8 MAYO DE 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES						LA García Bello		Aguacatala - Poblado		Ayurá Aguacatala		Pergolas envigado		Total Preacta de obra 8	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 446.858.487,00**		**$ 2.175.445,00**		**$ 15.895.536,00**		**$ 7.836.152,00**		**$ 732.542,00**		**$ 26.639.675,00**
1.1	Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión)	día	225	$ 732.542	$ 164.821.950	2,50	$ 1.831.355,00	8,50	$ 6.226.607,00	6,00	$ 4.395.252,00	1,00	$ 732.542,00	18,00	$ 13.185.756,00
1,2	Construccion de campamentos provisionales. Incluye mortero de piso, paredes en teleras, techo en lamina de zinc, red electrica interna en general, puertas y ventanas	m2	600	$ 267.931	$ 160.758.600		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
1,3	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.	m	3193	$ 34.409	$ 109.867.937	10,00	$ 344.090,00	281,00	$ 9.668.929,00	100,00	$ 3.440.900,00		$ -	391,00	$ 13.453.919,00
1,4	ROCERÍA Y LIMPIEZA, La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. El material sera repicado y redistribuido en el sitio.	m2	8150	$ 1.400	$ 11.410.000		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
2	**DEMOLICIONES**				**$ 91.400.238,00**		**$ 683.222,00**		**$ 6.451.328,00**		**$ 921.017,00**		**$ -**		**$ 8.055.567,00**
2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Estos fragmentos seran redistribuidos en el lecho del rio de acuerdo a las indicaciones de la entidad, esta se puede realizar de manera manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. bombeo contínuo.	m3	1303	$ 70.146	$ 91.400.238	9,74	$ 683.222,00	91,97	$ 6.451.328,00	13,13	$ 921.017,00		$ -	114,84	$ 8.055.567,00
3	**EXCAVACIONES**				**$ 378.509.281,00**		**$ 7.744.285,00**		**$ 20.941.855,00**		**$ 26.558.689,00**		**$ -**		**$ 55.244.829,00**
3,1	Excavación manual de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio	m3	970	$ 37.618	$ 36.489.460		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
3,2	Excavación a maquina de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio	m3	12903	$ 26.507	$ 342.019.821	292,16	$ 7.744.285,00	790,05	$ 20.941.855,00	######	$ 26.558.689,00		$ -	2.084,16	$ 55.244.829,00
4	**ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ACCESOS, ZONAS VERDES Y OTROS**				**$ 320.670.010,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
4,1	Suministro, transporte y colocación de base granular no procesada para acceso al sitio de trabajo reacomodado con medios mecánicos y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado	m3	1500	$ 147.802	$ 221.703.000		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
4,2	Desmonte de defensa metalica con poste en L incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m	510	$ 15.682	$ 7.997.820		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
4,3	Montaje de defensa metalica con poste en L incluye todo lo necesario para su correcta ejecucion	m	510	$ 23.407	$ 11.937.570		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
4,4	Suministro e instalación de grama tipo macana, para conformación de zonas verdes nuevas y ajustes en área de influencia de la obra. Incluye conformación y nivelación de la superficie y regado hasta su total prendimiento. Capote mínimo 5 cm.	m2	510	$ 17.420	$ 8.884.200		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
4,5	Desmonte de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras	m	490	$ 13.712	$ 6.718.880		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
4,6	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.30 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	490	$ 129.446	$ 63.428.540		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**	**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES	**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**ACTA DE INICIO:**		18 DE SEPTIEMBRE DE 2025		**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**SUPERVISOR AMVA:**		JHON JAIRO VARGAS	**INTERVENTOR:**	**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**	

PREACTA DE OBRA No 8 MAYO DE 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES						LA García Bello		Aguacatala - Poblado		Ayurá Aguacatala		Pergolas envigado		Total Preacta de obra 8	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**
5	**LLENOS Y FILTROS**				**$ 975.695.065,00**		**$ -**		**$ 269.976.248,00**		**$ 114.310,00**		**$ -**		**$ 270.090.558,00**
5,1	Llenos compactados a maquina en material seleccionado proveniente de las canteras. incluye transporte local. densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado.	m3	5723	$ 140.385	$ 803.423.355		$ -	1.729,95	$ 242.859.031,00		$ -		$ -	1.729,95	$ 242.859.031,00
5,2	Instalación de GEOTEXTIL NT 2500. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	m2	17493	$ 9.430	$ 164.958.990		$ -	2.816,86	$ 26.562.990,00		$ -		$ -	2.816,86	$ 26.562.990,00
5,3	Construcción de oídos para muros de contención en diámetro de 2" en tubería PVC sanitaria.	m	380	$ 19.244	$ 7.312.720		$ -	28,80	$ 554.227,00	5,94	$ 114.310,00		$ -	34,74	$ 668.537,00
6	**CONCRETOS**				**$ 5.557.312.035,00**		**$ 17.625.542,00**		**$ 392.613.475,00**		**$ 164.709.952,00**		**$ -**		**$ 574.948.969,00**
6,1	Suministro, transporte y vaciado de concreto Premezclado de 31 Mpa (G), tipo ciclopeo de 40% piedra (piedra con un diámetro de 0,20 m), para azudes, contradiques, traviesas, direccionadores y estrucutras hidraulicas en el interior del Rio.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. Incluye acelerante a 3 días, formaletas, encofrados y desencofrados Incluye suministro y el trasnporte del concreto, mano de obra, proteccion y curado. Incluye acelerante a tres dias.	m3	4883	$ 740.569	$ 3.616.198.427	23,80	$ 17.625.542,00	200,64	$ 148.587.764,00	222,41	$ 164.709.952,00		$ -	446,85	$ 330.923.258,00
6,2	Suministro transporte y vaciado de concreto para repotenciación y construcción de placas y llave de protección de ribera en concreto de 31 Mpa, Premezclado, asentamiento máximo 8", tamaño máximo del agregado 3/4". Incluye encofrado, desencofrado, aditivos acelerantes a 3 días. Se incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo. Incluye aditivo Sikadur 32 Primer para adherencia en la juntas entre concreto endurecido y concreto fresco, formaleta en telera de 0,90x1,35m, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m3	1624	$ 1.195.267	$ 1.941.113.608		$ -	204,16	$ 244.025.711,00		$ -		$ -	204,16	$ 244.025.711,00
7	**ACERO DE REFUERZO**				**$ 1.384.426.169,00**		**$ 577.859,00**		**$ 194.537.932,00**		**$ 775.089,00**		**$ -**	-	**$ 195.890.880,00**
7,1	Suministro, figurado, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	158311	$ 8.243	$ 1.304.957.573	35,78	$ 294.935,00	23.600,38	$ 194.537.932,00	94,03	$ 775.089,00		$ -	23.730,19	$ 195.607.956,00
7,2	Suministro,transporte e instalación de Malla D - 335 Electrosoldada, 8mm x 6 x 2.35; separación 15 x 15 FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado para construccion de placas nuevas. Incluye transporte con descarga, transporte interno, cualquier grado de resistencia y en cualquier estructura,alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	m2	2717	$ 28.728	$ 78.053.976		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
7,3	Anclajes para adherencia de concreto nuevo a concreto existente, perforación de 5/8" para anclaje de 1/2" en el Canal del Río Medellín Aburrá, con longitud de penetración mínima de 20 cms. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta labor (como pócimas). El acero de refuerzo del anclaje se pagará en su ítem respectivo	und	180	$ 7.859	$ 1.414.620	36,00	$ 282.924,00		$ -		$ -		$ -	36,00	$ 282.924,00
8	**REDISTRIBUCIÓN DE SEDIMENTOS Y FRAGMENTOS DE DEMOLICIONES EN EL LECHO DEL RIO**				**$ 353.168.737,00**		**$ 182.703,00**		**$ 1.725.173,00**		**$ 7.239.555,00**		**$ -**		**$ 9.147.431,00**
8,1	Riego de material producto de excavación y barras sobre el cauce del canal del río Medellín - Aburrá y Zonas verdes aledañas dependiendo del tipo de material , de cualquier espesor y riego de materialen. Su medida será del material antes de ser regado.	M3	19785	$ 15.007	$ 296.913.495		$ -		$ -	466,00	$ 6.993.262,00		$ -	466,00	$ 6.993.262,00

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**	**NIT N°** 901.975.915-6	**PLAZO:** 15 MESES	**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**ACTA DE INICIO:**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**SUPERVISOR AMVA:**	JHON JAIRO VARGAS	**INTERVENTOR:**	**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**

PREACTA DE OBRA No 8 MAYO DE 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES						LA García Bello		Aguacatala - Poblado		Ayurá Aguacatala		Pergolas envigado		Total Preacta de obra 8	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**
8,2	Riego de Fragmentos de demoliciones sobre el cauce del canal del río Medellín - Aburrá, de cualquier espesor. Su medida será del material antes de ser regado en el lecho	m3	2999	$ 18.758	$ 56.255.242	9,74	$ 182.703,00	91,97	$ 1.725.173,00	13,13	$ 246.293,00		$ -	114,84	$ 2.154.169,00
9	**ROCA DE CANTERA O CANTO RODADO**				**$ 4.717.498.919,00**		**$ 54.593.451,00**		**$ -**		**$ 264.279.094,00**		**$ -**		**$ 318.872.545,00**
9,1	Suministro, transporte e instalación en el lecho del río Medellín - Aburrá de roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 1,0m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, a cualquiera de los puntos definidos por la Interventoría, en el lecho del río Medellín-Aburrá. de acuerdo a diseños.	m3	10116	$ 416.299	$ 4.211.280.684	131,14	$ 54.593.451,00		$ -	634,83	$ 264.279.094,00		$ -	765,97	$ 318.872.545,00
9,2	Suministro, transporte roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 0,12m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. (Material de relleno Colchagaviones Hidromalla Geoestera y concreto ciclopeo)	m3	3881	$ 130.435	$ 506.218.235		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
10	**COLCHAGAVIONES Y GEOESTERAS**				**$ 733.458.044,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
10,1	Suministro Trasporte y instalación de Colchagavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado), incluye mano de obra y equipo necesario para su instalación. (Laroca esta en el item 9,2)	m3	2962	$ 212.727	$ 630.097.374		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
10,2	Suministro Trasporte eistalación de Hidromalla Geoestera, incluye mano de obra y equipo necesario para su instalación	m3	221	$ 246.026	$ 54.371.746		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
10,3	Suministro, transporte e instalación de filtros para abatimiento de nivel freático con tubería perforada con un diámetro de 100mm., en Pergolas Margen Derecha, con una sección de 0.4 x 0.4 m. Incluye Geotextil NT2500 y triturado de 1" y todos los demás elementos para su correcta construcción y funcionamiento.	m	197	$ 211.637	$ 41.692.489		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
10,4	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 400 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	m	15	$ 486.429	$ 7.296.435		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
11	**MANEJO DE AGUAS.**				**$ 2.308.038.345,00**		**$ 122.265.690,00**		**$ 10.042.700,00**		**$ 108.550.474,00**		**$ -**		**$ 240.858.864,00**
11,1	suministro e instalacion de Geomembrana para impermeabilización y construcciòn de ataguia	m2	22350	$ 8.102	$ 181.079.700	637,00	$ 5.160.974,00		$ -	742,00	$ 6.011.684,00		$ -	1.379,00	$ 11.172.658,00
11,2	Suministro Instalacion de Jumbogas (Geobolsas) con resistencia a multiples izajes (0,95*0,95*1) incluye material y llenado y equipo de izado	und	1080	$ 200.854	$ 216.922.320	311,00	$ 62.465.594,00	50,00	$ 10.042.700,00	165,00	$ 33.140.910,00		$ -	526,00	$ 105.649.204,00
11,3	Retiro y/o rehubicación de Jumbogas (Geobolsas) incluye equipo de traslado e izado	und	1080	$ 52.526	$ 56.728.080	44,00	$ 2.311.144,00		$ -	25,00	$ 1.313.150,00		$ -	69,00	$ 3.624.294,00
11,4	Plataforma de apoyo para maquinaria en roca de un 1m de diametro, una vez finalizada la intervención este material debera ser ubicado en los enrocados. Se aclara que la roca se pagará en el Item9,1 nota la roca utilizada en la plataforma es la misma de los enrocados	m	1829	$ 972.639	$ 1.778.956.731	53,80	$ 52.327.978,00		$ -	70,00	$ 68.084.730,00		$ -	123,80	$ 120.412.708,00
11,5	Suministro e intalación de Garrucha o similar que permita el cruce seguro del personal de una margen a otra del Rio la cual debe ser desmontable que permita moverla de un de un punto a otro.	gl	3	$ 14.273.924	$ 42.821.772		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
11,6	Desmonte, traslado e intalación de Garrucha o similar que permita el cruce seguro del personal de una margen a otra del Rio.	gl	6	$ 5.254.957	$ 31.529.742		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
12	**MICROPILOTES**				**$ 5.725.137.600**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
12,1	Micropilote autoperforante R38-550, sección 150mm, longitud 6,00 m, incluye: placa de carga, anclaje pasivo con barra Diwi Drill 38-550, centradores cada 3 m mínimo, tuerca de asiento cónico, lechada relación a/c 0.45 4000 Psi, ensayo de verificación a tracción	m	14400	$ 397.579	$ 5.725.137.600		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
13	**OBRAS EXTRAS**				**$ 3.979.270.483**		**$ 1.257.354**		**$ 33.810.259**		**$ 322.008.539**		**$ -**		**$ 357.076.152**

OBJETO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
CONTRATISTA:	**CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A**	**NIT N°**	901.975.915-6	**PLAZO:**	15 MESES	**ANTICIPO:**	$ 5.999.300.541,60
CONTRATO N°.:	**LP 297 DE 2025**	**ACTA DE INICIO:**	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025			**RUBRO:**	2.3.2.02..02.009
VALOR:	$ 29.996.502.708,00	**SUPERVISOR AMVA:**	JHON JAIRO VARGAS	**INTERVENTOR:**		**CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025**	

PREACTA DE OBRA No 8 MAYO DE 2026

CONDICIONES CONTRACTUALES						LA García Bello		Aguacatala - Poblado		Ayurá Aguacatala		Pergolas envigado		Total Preacta de obra 8	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**	**CANT**	**valor**
OE 1	Poda, cargue y retiro de ramas con alturas hasta 5m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und	65	$ 196.373	$ 12.764.245		$ -		$ -	1,00	$ 196.373,00		$ -	1,00	$ 196.373,00
OE 2	Poda, cargue y retiro de ramas con alturas de 5,1 m hasta 10m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und	65	$ 327.372	$ 21.279.180		$ -	3,00	$ 982.116,00	15,00	$ 4.910.580,00		$ -	18,00	$ 5.892.696,00
OE 3	Poda, cargue y retiro de ramas con alturas DE 10,1m hasta 15m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und	15	$ 456.686	$ 6.850.290		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
OE 4	TALA, cargue y retiro de ramas con alturas hasta 5m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und	25	$ 379.726	$ 9.493.150		$ -	28,00	$ 10.632.328,00	6,00	$ 2.278.356,00		$ -	34,00	$ 12.910.684,00
OE 5	TALA, cargue y retiro de ramas con alturas de 5,1 hasta 10 m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und	20	$ 628.677	$ 12.573.540	2,00	$ 1.257.354,00	30,00	$ 18.860.310,00	34,00	$ 21.375.018,00		$ -	66,00	$ 41.492.682,00
OE 6	Tala, cargue y retiro de ramas con alturas de 10.1m hasta 15m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und	15	$ 1.165.064	$ 17.475.960		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
OE 7	Tala, cargue y retiro de ramas con alturas de 15.1m hasta 20m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.	und	6	$ 1.571.058	$ 9.426.348		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
OE 8	Suministro e instalación de Geomalla tipo Fortex BX-50 para impermeabilización y construcción de ataguía.	m2	1	$ 13.685	$ 13.685		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
OE 9	Adecuación de Punto de Ingreso para personal a los campamentos provisionales del proyecto, mediante el transporte e instalación de torre de andamio multidireccional certificado con alturas hasta 10m, base aproximada 3m x 1.4m. Incluye Alquiler de los todos los elementos necesarios para su funcionamiento (parales verticales, horizontales, diagonales, plataformas, escaleras), nivelación en concreto, anclajes y accesorios; montaje, desmonte y transporte.	mes	20	$ 3.335.505	$ 66.710.100		$ -	1,00	$ 3.335.505,00	1,00	$ 3.335.505,00		$ -	2,00	$ 6.671.010,00
OE 10	Micropilote autoperforante R38-550, sección 100mm (4"), longitud 6,00 m, incluye: placa de carga, anclaje pasivo con barra Diwi Drill 38- 550, centradores cada 3 m mínimo, tuerca de asiento cónico, lechada relación a/c 0.45 4000 Psi, ensayo de verificación a tracción.	m	9060	$ 384.681	$ 3.485.209.860		$ -		$ -	747,00	$ 287.356.707,00		$ -	747,00	$ 287.356.707,00
OE 11	Extracción de núcleos en 4" en concreto reforzado. Incluye equipos de altura, taladro extractor, broca de 4", puntos de anclaje y todo lo necesario para su correcta ejecución.	cm	27225	$ 9.500	$ 258.637.500		$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
OE 12	Extracción de núcleos en 2" en concreto reforzado. Incluye equipos de altura, taladro extractor, broca de 2", puntos de oídos y todo lo necesario para su correcta ejecución	cm	12337,5	$ 6.390	$ 78.836.625		$ -		$ -	400,00	$ 2.556.000,00		$ -	400,00	$ 2.556.000,00
				COSTO DIRECTO	**$ 22.992.172.930**		**$ 207.105.551**		**$ 945.994.506**		**$ 902.992.871**		**$ 732.542**		**$ 2.056.825.470**
	ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD	**AU%**	**28,30%**		**$ 6.506.784.939**		**$ 58.610.871**		**$ 267.716.445**		**$ 255.546.983**		**$ 207.309**		**$ 582.081.608**
	Implementación Social - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*				**$ 9.570.000**				**$ 1.274.894**		**$ 704.000**		**$ 432.360**		**$ 2.411.254**
	Implementación Plan de Manejo Ambiental - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*				**$ 101.878.120**		**$ 7.113.956**		**$ 7.364.967**		**$ 7.211.519**				**$ 21.690.442**
	Implementación Plan de Manejo de Tránsito - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*				**$ 100.072.668**										**$ -**
	Implementación SST - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*				**$ 75.715.000**		**$ 2.646.917**		**$ 252.994**						**$ 2.899.911**
	Pólizas - Valor Reembolsable, Fijo e Inmodificable*				**$ 210.309.051**										**$ -**
				COSTO TOTAL	**$ 29.996.502.708**		**$ 275.477.295**		**$ 1.222.603.806**		**$ 1.166.455.373**		**$ 1.372.211**		**$ 2.665.908.685**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
1,1	Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión)						Dia

ACTA N°8

















DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
4/05/2026	Levantamiento topográfico de la zona verde margen izquierda del río. Levantamiento topográfico del lecho del río frente al direccionador 1.	4/05/2026	4/05/2026			1,00	
27/05/2026	Chequeo de niveles de excavacion para direccionador 2	27/05/2026	27/05/2026			0,50	
29/05/2026	Chequeos niveles de excavación para direccionador dos y colocando de puntos perimetrales en ABS 34+200 hasta 34+350	29/05/2026	29/05/2026			1,00	
	Subtotal La García Bello						2,50
	AYURA - AGUACATALA						
5/05/2026	Control de excavacion para llave en la Abs 00+395 , se localizan puntos para linea y nivel de formaleta Marcacion de traviesa en Abs 00+605	5/05/2026	5/05/2026			1,00	
7/05/2026	Control de excavacion para traviesa #6, alineamiento y niveles de acabado	7/05/2026	7/05/2026			1,00	
8/05/2026	Control de excavacion traviesa 6, localizacon de puntos Abs 00+020 hasta 00+150 costado metro.	8/05/2026	8/05/2026			1,00	
13/05/2026	Localizacion de puntos en muro existente en Abs 00+521 hasta 00+515,18, cotas de desplante y vaciado de concreto terminado	13/05/2026	13/05/2026			1,00	
15/05/2026	Localizacion de puntos muro existente costado metro Abs 00+508,69 de la traviesa #6 con sus respectivos niveles de vaciado en Abs 00+612 traviesa	15/05/2026	15/05/2026			1,00	
20/05/2026	Georeferenciacion de Abs tramo vaciado 00+499	20/05/2026	20/05/2026			1,00	
	Subtotal Ayura Aguacatala						6,00
	AGUACATALA - POBLADO						
9/05/2026	Localizacion de puntos sobre placas vaciadas en Abs 00+261,70 hasta 00+292,28	9/05/2026	9/05/2026			1,00	
11/05/2026	Control de excavacion en Abs 00+405, control de linea de formalestas con sus respectivos niveles.	11/05/2026	11/05/2026			1,00	
16/05/2026	Control de excavacion, verticalidad y niveles de formaleta En Abs 00+400,79 hasta 00+436,60	16/05/2026	16/05/2026			1,00	
19/05/2026	Control de excavacion linea y verticalidad de formaleta en Abs 00+442	19/05/2026	19/05/2026			1,00	
20/05/2026	Control de excavacion linea y verticalidad de formalestas en Abs 00+455, puntos de excavacion llave, localizacion de puntos para vaciado de placa en Abs 00+400	21/05/2026	21/05/2026			1,00	

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
1,1	Localizacion trazado y replanteo (Comisión de topografía , incluye Topógrafo, cadeneros y equipos de precisión)						Dia









22/05/2026	Control de excavacion linea y verticalidad de formalestas en Abs 00+462, puntos de topografia inicial muro direccionador en Abs 00+000 hasta 00+083, puntos de linea y niveles para inicio de placa en Abs 00+402	22/05/2026	22/05/2026			1,00	
23/05/2026	Localizacion de puntos para traviesa #2 En Abs 00+436,60 hasta 00+465,10	23/05/2026	23/05/2026			1,00	
26/05/2026	Se localizan puntos para llave muro derecho En Abs 00+060 con sus respectivos niveles de exvacacion y niveles de vaciado	26/05/2026	26/05/2026			1,00	
27/05/2026	Marcacion de puntos y niveles para llave costado margen del metro en Abs 00+000 hasta 00+018	27/05/2026	27/05/2026			0,50	
	Subtotal Aguacatala Poblado						8,50
	PERGOLAS - ENVIGADO						
6/05/2026	Levantamiento a los fallos existentes del terreno.	6/05/2026	6/05/2026			1,00	
	Subtotal Pergolas Envigado						1,00
	TOTAL ACTA 8						**18,00**
	TOTAL ACUMULADO						**76,50**

Vo Director de obra

CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra

JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoria

FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria

GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
1,3	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales.					m

ACTA N°8













DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
			AYURA - AGUACATALA				
15/05/2026	Cerramiento costado de la autopista en Abs 00+520 hasta 00+420	100,00				100,00	
			Subtotal Ayura Aguacatala				100,00
			AGUACATALA - POBLADO				
23/05/2026	Cerramiento costado de la autopista en Abs 00+200 hasta 00+550	350,00				350,00	
23/05/2026	DESCUENTO FALTA DE CONCRETO	350,00				-69,00	
			Subtotal Aguacatala Poblado				281,00
			LA GARCIA BELLO				
19/05/2026	Cerramiento para cerrar broche ingreso al rio en Abs 34+110 hasta 34+120	10,00				10,00	
			Subtotal La García Bello				10,00
						TOTAL ACTA 8	**391,00**
						TOTAL ACUMULADO	**2237,40**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoria
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO Estos fragmentos seran redistribuidos en el lecho del rio de acuerdo a las indicaciones de la entidad, esta se puede realizar de manera manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. bombeo contínuo.						m3

ACTA N°8











DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
4/05/2026	Demolicion de placas entre Abs 00+393,59 hasta 00+400,79	7,20	5,20	0,20		7,49	
16/05/2026	Demolicion de placas entre Abs 00+400,79 hasta 00+436,60	35,50	5,20	0,20		36,92	
23/05/2026	Demolicion de placas entre Abs 00+436,60 hasta 00+465,10	28,50	5,20	0,20		29,64	
30/05/2026	Demolicion de placas entre Abs 00+000 hasta 00+018 margen del metro	18,00	2,20	0,20		7,92	
30/05/2026	Demolicion de viga en concreto ciclopeo entre Abs 00+000 hasta 00+005 margen del metro	5,00	2,00	1,00		10,00	
	Subtotal Aguacatala Poblado						91,97
	LA GARCIA BELLO						
16/05/2026	Demolicion de estructuras en concreto en Abs 34+244 hasta 34+250	6,20	2,10	0,30		3,91	
16/05/2026	Demolicion de estructuras en concreto en Abs 34+251 hasta 34+256	5,40	3,60	0,30		5,83	
	Subtotal La García Bello						9,74
	AYURA - AGUACATALA						
30/05/2026	Demolicion de estructuras en concreto en Abs 00+522 hasta 00+537	15,00	2,50	0,35		13,13	
	Subtotal Ayura Aguacatala						13,13
	TOTAL ACTA 8					**114,84**	
	TOTAL ACUMULADO					**394,37**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoría
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026		
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
3,2	Excavación a maquina de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio						m3

ACTA N°8














DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
	LA GARCIA BELLO						
8/05/2026	Excavacion para conformacion ataguia en Abs 34+218 hasta 34+229	11,00	2,00	1,70		37,40	
15/05/2026	Excavacion para conformacion llave ataguia en Abs 34+229 hasta 34+245	16,00	1,80	1,70		48,96	
29/05/2026	Excavacion para direccionador 2 Abs 34+220	12,00	3,50	4,90		205,80	
	Subtotal La García Bello						292,16
	AGUACATALA - POBLADO						
4/05/2026	Excavacion para viga antisocavacion en Abs 00+393,59 hasta 00+400,79	7,20	3,50	2,5		63,00	
16/05/2026	Excavacion para viga antisocavacion en Abs 00+400,79 hasta 00+436,60	35,50	3,50	2,5		310,63	
23/05/2026	Excavacion para viga antisocavacion en Abs 00+436,60 hasta 00+465,10	28,50	3,50	2,5		249,38	
30/05/2026	Excavacion para llave en Abs 00+000 hasta 00+018 margen del metro	18,00	3,20	2,9		167,04	
	Subtotal Aguacatala Poblado						790,05
	AYURA - AGUACATALA						
6/05/2026	Excavacion para traviesa en Abs 00+612	9,00	5,00	2,50		112,50	
8/05/2026	Excavacion para traviesa en Abs 00+612	7,00	4,00	2,50		70,00	
13/05/2026	Excavacion para llave en Abs 00+521 hasta 00+515,18	7,00	3,90	2,50		68,25	

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
3,2	Excavación a maquina de material conglomerado bajo cualquier grado de humedad y profundidad. Incluye bombeo continuo, transporte interno y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio					m3

ACTA N°8









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
14/05/2026	Excavacion para llave en Abs 00+508 hasta 00+515,18	7,00	3,90	1,50		40,95	
15/05/2026	Excavacion para llave en Abs 00+508,38 hasta 00+498,38	10,00	3,90	2,50		97,50	
19/05/2026	Excavacion para llave en Abs 00+498 hasta 00+487	12,00	3,90	2,50		117,00	
20/05/2026	Excavacion para llave en Abs 00+487 hasta 00+477	12,00	3,90	2,50		117,00	
21/05/2026	Excavacion para llave en Abs 00+477 hasta 00+467	12,00	3,90	2,50		117,00	
23/05/2026	Excavacion para traviesa en Abs 00+612	11,00	5,00	2,50		137,50	
29/05/2026	Excavacion para ataguia en Abs 00+522 hasta 00+550	28,00	2,00	1,00		56,00	
30/05/2026	Excavacion para llave en Abs 00+532 hasta 00+539	7,00	3,90	2,50		68,25	
	Subtotal Ayura Aguacatala						1001,95
	TOTAL ACTA 8					**2084,16**	
	TOTAL ACUMULADO					**6200,30**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de Interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
5,1	Llenos compactados a maquina en material seleccionado proveniente de las canteras. incluye transporte local. densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado.						m3

ACTA N°8









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

9/05/2026	placa entre Abs 00+244,3 hasta 00+261,7	17,77	5,30	2,00		188,36	
9/05/2026	placa entre Abs 00+261,7 hasta 00+292,28	30,58	5,30	2,00		324,15	
16/05/2026	Placas entre Abs 00+290,28 hasta 00+340,88	48,60	3,80	2,00		369,36	
16/05/2026	Abs 00+290,28 hasta 00+340,88	48,60	1,80	2,00		174,96	
23/05/2026	Abs 00+340,88 hasta 00+364,88	24,00	1,80	2,00		86,40	
23/05/2026	placa entre Abs 00+340,88 hasta 00+364,88	24,00	3,80	2,00		182,40	
30/05/2026	Llenos compactados a maquina placa entre Abs 00+400 hasta 00+436	36,10	1,80	2,00		129,96	
30/05/2026	Llenos compactados a maquina placa entre Abs 00+400 hasta 00+436	36,10	3,80	2,00		274,36	
					Subtotal Aguacatala Poblado		1729,95
					TOTAL ACTA 8		**1729,95**
					TOTAL ACUMULADO		**3307,31**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA


PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
5,2	Instalación de GEOTEXTIL NT 2500. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.					m2

ACTA N°8









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
9/05/2026	Instalacion de geotextil entre Abs 00+244,3 hasta 00+261,7	17,77	20,50			364,29	
9/05/2026	Instalacion de geotextil entre Abs 00+261,7 hasta 00+292,28	30,58	20,50			626,89	
16/05/2026	Instalacion de geotextil entre Abs 00+290,28 hasta 00+340,88	48,60	20,50			996,30	
23/05/2026	Instalacion de geotextil entre Abs 00+290,28 hasta 00+340,88	24,00	13,80			331,20	
30/05/2026	Instalacion de geotextil entre Abs 00+400 hasta 00+436	36,10	13,80			498,18	
Subtotal Aguacatala Poblado							2816,86
TOTAL ACTA 8						**2816,86**	
TOTAL ACUMULADO						**4789,76**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoria
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
5,3	Construcción de oídos para muros de contención en diámetro de 2" en tubería PVC sanitaria.					m

ACTA N°8









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AYURA - AGUACATALA

FECHA	DESCRIPCION	PERFORACION	RECINTE	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
16/05/2026	Fila 1 Abs 00+304,46 hasta 00+340,88	45,00			24,00		
20/05/2026	Fila 1 Abs 00+500 hasta 00+522	54,00			11,00	5,94	
Subtotal Ayura - Aguacatala							5,94

AGUACATALA - POBLADO

16/05/2026	Instalacion de oidos en Abs 00+304,46 hasta 00+340,88	45,00			24,00	10,80	
23/05/2026	Instalacion de oidos en Abs 00+340,88 hasta 00+364,88	45,00			16,00	7,20	
30/05/2026	Instalacion de oidos en Abs 00+400 hasta 00+436	45,00			24,00	10,80	
Subtotal Aguacatala Poblado							28,80
TOTAL ACTA 8							**34,74**
TOTAL ACUMULADO							**45,29**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoría
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
6,1	Suministro, transporte y vaciado de concreto Premezclado de 31 Mpa (G), tipo ciclopeo de 40% piedra (piedra con un diámetro de 0,20 m), para azudes, contradiques, traviesas, direccionadores y estrucutras hidraulicas en el interior del Rio.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. Incluye acelerante a 3 días, formaletas, encofrados y desencofrados Incluye suministro y el trasnporte del concreto, mano de obra, proteccion y curado. Incluye acelerante a tres dias.					m3

ACTA N°8








DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
AGUACATALA - POBLADO							
7/05/2026	Concreto para viga anti socavacion en Abs 00+393,59 hasta Abs 00+400,79	7,20	2,70	1,00		19,44	
9/05/2026	Ajuste Concreto para viga anti socavacion para llegar al nivel de los 2,70m en Abs 00+244,3 hasta Abs 00+255,3	11,40	1,00	0,20		2,28	
9/05/2026	Ajuste de Concreto para viga anti socavacion para llegar al nivel de los 2,70m en Abs 00+261,7,8 hasta Abs 00+292,28	30,58	1,00	0,20		6,12	
16/05/2026	Concreto para viga anti socavacion en Abs 00+400,79 hasta Abs 00+436,60	35,50	2,70	1,00		95,85	
23/05/2026	Concreto para viga anti socavacion en Abs 00+436,6 hasta Abs 00+465,1	28,50	2,70	1,00		76,95	
	Subtotal Aguacatala Poblado						200,64
AYURA - GUACATALA							
6/05/2026	Concreto para traviesa en la Abs 00+612	7,00	1,50	2,50		26,25	
8/05/2026	Concreto para traviesa en la Abs 00+605	4,88	1,50	2,50		18,30	
13/05/2026	Concreto para viga antisocavacion en Abs 00+521 hasta 00+515,18	6,00	1,00	2,50		15,00	
15/05/2026	Concreto para viga antisocavacion en Abs 00+515,18 hasta 00+508,38	6,80	1,00	2,50		17,00	

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
6,1	Suministro, transporte y vaciado de concreto Premezclado de 31 Mpa (G), tipo ciclopeo de 40% piedra (piedra con un diámetro de 0,20 m), para azudes, contradiques, traviesas, direccionadores y estrucutras hidraulicas en el interior del Rio.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos. Incluye acelerante a 3 días, formaletas, encofrados y desencofrados Incluye suministro y el trasnporte del concreto, mano de obra, proteccion y curado. Incluye acelerante a tres dias.				m3

ACTA N°8









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
16/05/2026	Concreto para viga antisocavacion en Abs 00+515,18 hasta 00+508,38	10,00	1,00	2,50		25,00	
19/05/2026	Concreto para viga antisocavacion en Abs 00+498 hasta 00+487	10,66	1,00	2,50		26,65	
20/05/2026	Concreto para viga antisocavacion en Abs 00+487 hasta 00+477	10,66	1,00	2,50		26,65	
21/05/2026	Concreto para viga antisocavacion en Abs 00+477 hasta 00+467	10,66	1,00	2,50		26,65	
23/05/2026	Concreto para traviesa en Abs 00+612	10,91	1,50	2,50		40,91	
Subtotal Ayura Aguacatala							222,41
LA GARCIA BELLO							
25/05/2026	Concreto para direccionador 1 en Abs 34+135 Realce	11,90	2,00	1,00		23,80	
Subtotal La García Bello							23,80
TOTAL ACTA 8						**446,85**	
TOTAL ACUMULADO						**1301,43**	

Vo Director de obra	**Vo Residente de obra**	**Vo Director de interventoría**	**Vo Residente de interventoria**
CARLOS CARDONA FLOREZ	**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**	**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**	**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
6,2	Suministro transporte y vaciado de concreto para repotenciación y construcción de placas y llave de protección de ribera en concreto de 31 Mpa, Premezclado, asentamiento máximo 8", tamaño máximo del agregado 3/4". Incluye encofrado, desencofrado, aditivos acelerantes a 3 días. Se incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, servicio de bombeo. Incluye aditivo Sikadur 32 Primer para adherencia en la juntas entre concreto endurecido y concreto fresco, formaleta en telera de 0,90x1,35m, vibrado, protección y curado para estructuras, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.					m3

ACTA N°8







DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORI
AGUACATALA - POBLADO							
9/05/2026	Concreto para placas en Abs 00+244,3 hasta 00+261,7	17,77	5,20	0,25		23,10	
9/05/2026	Concreto para placas en Abs 00+261,7 hasta 00+292,28	30,58	5,20	0,25		39,75	
23/05/2026	Concreto para placas en Abs 00+316,6 hasta 00+340,88	48,60	5,20	0,25		63,18	
23/05/2026	Concreto para placas en Abs 00+340,88 hasta 00+364,88	24,00	5,20	0,25		31,20	
30/05/2026	Concreto para placas en Abs 00+400 hasta 00+436	36,10	5,20	0,25		46,93	
Subtotal Aguacatala Poblado							204,16
TOTAL ACTA 8						**204,16**	
TOTAL ACUMULADO						**452,81**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
7,1	Suministro, figurado, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.					Kg

ACTA N°8













DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:


FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	DIAMETRO	PESO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
	AYURA - AGUACATALA						
6/05/2026	Acero para traviesa en Abs 00+612	1,10	1/2	0,99	86,00	94,03	
	Subtotal Ayura - Aguacatala						94,03
	AGUACATALA - POBLADO						
9/05/2026	Recinte de placas acero longitudinal superior en Abs 00+244,3 hasta 00+255,3	5,20	1/2	0,99	76,00	392,83	
	Recinte de placas acero longitudinal inferior en Abs 00+244,3 hasta 00+255,3	5,20	1/2	0,99	76,00	392,83	
	Recinte de placas acero transversal Superior en Abs 00+244,3 hasta 00+255,3	11,40	1/2	0,99	35,00	396,61	
	Recinte de placas acero transversal inferior en Abs 00+244,3 hasta 00+255,3	11,40	1/2	0,99	35,00	396,61	
	Acero naciente llave en Abs 00+244,3 hasta 00+255,3	1,00	1/2	0,99	152,00	151,09	1729,97
9/05/2026	Recinte de placas acero longitudinal superior en Abs 00+261,7 hasta 00+292,28	5,20	1/2	0,99	204,00	1054,44	
	Recinte de placas acero longitudinal inferior en Abs 00+261,7 hasta 00+292,28	5,20	1/2	0,99	204,00	1054,44	
	Recinte de placas acero transversal Superior en Abs 00+261,7 hasta 00+292,28	30,58	1/2	0,99	35,00	1063,88	
	Recinte de placas acero transversal inferior en Abs 00+244,3 hasta 00+255,3	30,58	1/2	0,99	35,00	1063,88	
	Acero naciente llave en Abs 00+261,7 hasta 00+292,28	1,00	1/2	0,99	408,00	405,55	4642,19
	Recinte de placas acero longitudinal superior en Abs 00+290,28 hasta 00+340,88	5,20	1/2	0,99	324,00	1674,69	
	Recinte de placas acero longitudinal inferior en Abs 00+290,28 hasta 00+340,88	5,20	1/2	0,99	324,00	1674,69	

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
7,1	Suministro, figurado, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.						Kg

ACTA N°8

















DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	DIAMETRO	PESO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
16/05/2026	Recinte de placas acero transversal Superior en Abs 00+290,28 hasta 00+340,88	48,60	1/2	0,99	35,00	1690,79	
	Recinte de placas acero transversal inferior en Abs 00+290,28 hasta 00+340,88	48,60	1/2	0,99	35,00	1690,79	
	Acero naciente llave en Abs 00+290,28 hasta 00+340,88	1,00	1/2	0,99	648,00	644,11	7375,07
16/05/2026	Recinte de placas bastones lisos en Abs 00+290,28 hasta 00+340,88	1,20	5/8	1,56	65,00	121,68	121,68
23/05/2026	Recinte de placas acero longitudinal superior en Abs 00+340,88 hasta 00+364,88	5,20	1/2	0,99	160,00	827,01	
	Recinte de placas acero longitudinal inferior en Abs 00+340,88 hasta 00+364,88	5,20	1/2	0,99	160,00	827,01	
	Recinte de placas acero transversal Superior en Abs 00+340,88 hasta 00+364,88	24,00	1/2	0,99	35,00	834,96	
	Recinte de placas acero transversal inferior en Abs 00+340,88 hasta 00+364,88	24,00	1/2	0,99	35,00	834,96	
	Acero naciente llave en Abs 00+340,88 hasta 00+364,88	1,00	1/2	0,99	320,00	318,08	
	Acero 5/8 liso Abs 00+340,88 hasta 00+364,88	1,20	5/8	1,55	260,00	484,22	4126,24
23/05/2026	Recinte de placas acero longitudinal superior en Abs 00+400 hasta 00+436	5,20	1/2	0,99	241,00	1245,68	
	Recinte de placas acero longitudinal inferior en Abs 00+400 hasta 00+436	5,20	1/2	0,99	241,00	1245,68	
	Recinte de placas acero transversal Superior en 00+290,28 hasta 00+340,88	36,10	1/2	0,99	35,00	1255,92	
	Recinte de placas acero transversal inferior en Abs 00+400 hasta 00+436	36,10	1/2	0,99	35,00	1255,92	

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
7,1	Suministro, figurado, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.					Kg

ACTA N°8





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	DIAMETRO	PESO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
	Acero naciente llave en Abs 00+400 hasta 00+436	1,00	1/2	0,99	482,00	479,11	
	Acero 5/8 liso Abs 00+400 hasta 00+436	1,20	5/8	1,55	66,00	122,92	5605,23
	Subtotal Aguacatala Poblado						23600,38
	LA GARCIA BELLO						
23/05/2026	Acero de refuerzo en direccionador 1 en Abs 34+135	1,00	1/2	0,99	36,00	35,78	
	Subtotal La García Bello						35,78
	TOTAL ACTA 8					**23730,19**	
	TOTAL ACUMULADO					**58908,09**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoría
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
7,3	Anclajes para adherencia de concreto nuevo a concreto existente, perforación de 5/8" para anclaje de 1/2" en el Canal del Río Medellín Aburrá, con longitud de penetración mínima de 20 cms. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta labor (como pócimas). El acero de refuerzo del anclaje se pagará en su ítem respectivo					Und

ACTA N°8





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
	LA GARCIA BELLO						
23/05/2026	Anclajes para direccionador uno en Abs 34+135				36	36,00	
Subtotal La García Bello							36,00
TOTAL ACTA 8						**36,00**	
TOTAL ACUMULADO						**99,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de Interventoria
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
8,1	Riego de material producto de excavación y barras sobre el cauce del canal del río Medellín - Aburrá y Zonas verdes aledañas dependiendo del tipo de material , de cualquier espesor y riego de materialen. Su medida será del material antes de ser regado.					m3

ACTA N°8









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
	AYURA - AGUACATALA						
6/05/2026	Remocion de barras traviesa en la Abs 00+612	9,00	3,80	2,50		85,50	
8/05/2026	Remocion de barras traviesa en la Abs 00+612	5,00	3,80	2,50		47,50	
19/05/2026	Remocion de barras llave en la Abs 00+498 hasta 00+487	12,00	2,60	2,50		78,00	
20/05/2026	Remocion de barras llave en la Abs 00+487 hasta 00+477	12,00	2,60	2,50		78,00	
21/05/2026	Remocion de barras llave en la Abs 00+477 hasta 00+467	12,00	2,60	2,50		78,00	
23/05/2026	Remocion de barras traviesa en la Abs 00+612	11,00	3,60	2,50		99,00	
	Subtotal Ayura - Aguacatala						466,00
	TOTAL ACTA 8					**466,00**	
	TOTAL ACUMULADO					**1978,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
8,2	Riego de Fragmentos de demoliciones sobre el cauce del canal del río Medellín - Aburrá, de cualquier espesor. Su medida será del material antes de ser regado en el lecho						m3

ACTA N°8













DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
4/05/2026	Riego de fragmentos de demoliciones de placas existentes Abs 00+393,59 hasta 00+400,79	7,20	5,20	0,20		7,49	
16/05/2026	Riego de fragmentos de demoliciones de placas existentes entre Abs 00+400,79 hasta 00+436,60	35,50	5,20	0,20		36,92	
23/05/2026	Riego de fragmentos de demoliciones de placas existentes entre Abs 00+436,60 hasta 00+465,10	28,50	5,20	0,20		29,64	
30/05/2026	Riego de fragmentos de demoliciones de placas existentes entre Abs 00+000 hasta 00+018 margen del metro	18,00	2,20	0,20		7,92	
30/05/2026	Riego de fragmentos de demoliciones de concreto ciclopeo entre Abs 00+000 hasta 00+005 margen del metro	5,00	2,00	1,00		10,00	
	Subtotal Aguacatala Poblado						91,97
	LA GARCIA BELLO						
13/05/2026	Riego de fragmentos de demolicion en Abs 34+245 hasta 34+250	1,8	1,00	0,25			
19/05/2026	Riego de fragmentos de demolicion en Abs 34+245 hasta 34+250	6,2	2,10	0,3		3,91	
19/05/2026	Riego de fragmentos de demolicion en Abs 34+250 hasta 34+256	5,4	3,60	0,3		5,83	
	Subtotal La García Bello						9,74
	AYURA - GUACATALA						
30/05/2026	Riego de fragmentos de demolicion en Abs 00+522 hasta 00+537	15,00	2,50	0,35		13,13	
	Subtotal Ayura Aguacatala						13,13
	TOTAL ACTA 8					**114,84**	
	TOTAL ACUMULADO					**394,37**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de Interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
9,1	Suministro, transporte e instalación en el lecho del río Medellín - Aburrá de roca de cantera o canto rodado con un diámetro equivalente mayor o igual a 1,0m esta debe cumplir una densidad igual o mayor a 2,5 ton/m3. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, a cualquiera de los puntos definidos por la Interventoría, en el lecho del río Medellín-Aburrá. de acuerdo a diseños.					m3

ACTA N°8









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
	LA GARCIA BELLO						
13/05/2026	Instalacion de piedra sobre tamaño nueva para la ataguía del direccionador dos en Abs 34+223 hasta 34+235	12,00	4,00	2,50		120,00	
12/05/2026	Se coloco piedra sobre tamaño para arreglar el carreteable de ingreso al río que se había dañado con ls crecientes del río	5,00	2,25	0,99		11,14	
	Subtotal La García Bello						131,14
	Ayura Aguacatala						
30/05/2026	Instalacion de piedra sobre tamaño Carreteable acceso rio K0+300 a k0+215	15,00	3,70	2,35		130,43	
30/05/2026	Se coloco piedra sobre tamaño Conformacion de ataguia K0+300	40,00	4,00	2,05		328,00	
30/05/2026	Instalacion de piedra sobre tamaño Carreteable acceso rio K0+200 a k0+215	15,00	4,00	2,94		176,40	
	Subtotal La García Bello						634,83
	TOTAL ACTA 8					**765,97**	
	TOTAL ACUMULADO					**6080,36**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoria
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
11,1	suministro e instalacion de Geomembrana para impermeabilización y construcciòn de ataguia					m2

ACTA N°8








DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
8/05/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en Abs 34+219 hasta 34+225	14,00	10,50			147,00	
8/05/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en Abs 34+225 hasta 34+229	14,00	10,50			147,00	
12/05/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en Abs 34+229 hasta 34+235	14,00	10,50			147,00	
13/05/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en Abs 34+235 hasta 34+238	7,00	7,00			49,00	
15/05/2026	Geomembrana para impermeabilizacion en ataguia en Abs 34+238 hasta 34+245	14,00	10,50			147,00	
	Subtotal La García Bello						637,00
	AYURA - GUACATALA						
5/05/2026	Geomembrana para impermeabilizacion ataguia en las Abs 00+522 - 00+550	20,00	7,00			140,00	
6/05/2026	Geomembrana para impermeabilizacion ataguia en las Abs 00+522 - 00+550	20,00	7,00			140,00	
14/05/2026	Geomembrana para impermeabilizacion ataguia en las Abs 00+521 - 00+498	12,00	7,00			84,00	
15/05/2026	Geomembrana para impermeabilizacion ataguia en las Abs 00+521 - 00+498	12,00	7,00			84,00	
27/05/2026	Geomembrana para impermeabilizacion ataguia en las Abs 00+522 - 00+550	84,00	3,50			294,00	
	Subtotal Ayura Aguacatala						742,00
	TOTAL ACTA 8						**1379,00**
	TOTAL ACUMULADO						**5921,10**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
11,2	Suministro Instalacion de Jumbogas (Geobolsas) con resistencia a multiples izajes (0,95*0,95*1) incluye material y llenado y equipo de izado					und

ACTA N°8











DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORI
	LA GARCIA BELLO						
6/05/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 34+219 hasta 34+225 lado izquierdo					79,00	
8/05/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 34+225 hasta 34+229					80,00	
12/05/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 34+229 hasta 34+235					60,00	
13/05/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 34+235 hasta 34+238					25,00	
15/05/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 34+238 hasta 34+245					67,00	
	Subtotal La García Bello						311,00
	AYURA - GUACATALA						
6/05/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 00+522 hasta 00+550					50,00	
12/05/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 00+521 hasta 00+515,18					6,00	
14/05/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 00+521 hasta 00+498					10,00	
20/05/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 00+498 hasta 00+467					15,00	
27/05/2026	Instalacion de jumbobag ataguia entre Abs 00+522 hasta 00+550					84,00	
	Subtotal Ayura Aguacatala						165,00
	AGUACATALA - POBLADO						
23/05/2026	Instalacion de jumbobag para ataguia entre Abs 00+400 hasta 00+412				50,00	50,00	
	Subtotal Aguacatala Poblado						50,00
	TOTAL ACTA 8					**526,00**	
	TOTAL ACUMULADO					**2915,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de Interventoria
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de Interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
11,3	Retiro y/o rehubicación de Jumbogas (Geobolsas) incluye equipo de traslado e izado					und

ACTA N°8









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORI
22/05/2026	Reubicacion de jumbogas en Abs 34+135 hasta 34+145 para conformacion talud					18,00	
26/05/2026	Reubicacion de jumbogas en Abs 34+135 para conformacion talud					20,00	
28/05/2026	Reubicacion de jumbogas en Abs 34+135 para conformacion talud					6,00	
	Subtotal La García Bello						44,00
	AYURA - GUACATALA						
8/05/2026	Reubicacion de jumbogas en Abs 00+612 para traviesa					15,00	
20/05/2026	Reubicacion de jumbogas en Abs 00+498 hasta 00+467					10,00	
	Subtotal Ayura Aguacatala						25,00
	TOTAL ACTA 8					**69,00**	
	TOTAL ACUMULADO					**399,00**	

Vo Director de obra	**Vo Residente de obra**	**Vo Director de Interventoria**	**Vo Residente de Interventoria**
CARLOS CARDONA FLOREZ	**JUAN MIGUEL RIOS ARIAS**	**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**	**GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ**

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
11,4	Plataforma de apoyo para maquinaria en roca de un 1m de diametro, una vez finalizada la intervención este material debera ser ubicado en los enrocados. Se aclara que la roca se pagará en el Item9,1 nota la roca utilizada en la plataforma es la misma de los enrocados					m

ACTA N°8









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORI
	LA GARCIA BELLO						
11/05/2026	Plataforma de apoyo para maquinaria con roca trasladada de la ataguia uno para ataguia dos entre Abs 34+200 hasta 34+223	23,00				23,00	
15/05/2026	Plataforma de apoyo para maquinaria con roca trasladada de la ataguia uno para ataguia dos entre Abs 34+235 hasta 34+245	10,00				10,00	
19/05/2026	Carreteable maquina ingreso al rio por daños a causa de las fuertes lluvias y creciente delrio en Abs 34+245 hasta 34+266	20,80				20,80	
	Subtotal La García Bello						53,80
	AYURA - GUACATALA						
30/05/2026	Carreteable acceso rio K0+300 a k0+315	15,00				15,00	
30/05/2026	Conformacion de ataguia K0+300	40,00				40,00	
30/05/2026	Carreteable acceso rio K0+200 a k0+215	15,00				15,00	
	Subtotal Ayura Aguacatala						70,00
	TOTAL ACTA 8					**123,80**	
	TOTAL ACUMULADO					**956,30**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de Interventoria
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
OE 1	Poda, cargue y retiro de ramas con alturas hasta 5m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.					und

ACTA N°8





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
	AYURA - AGUACATALA						
7/05/2026	Podas Primera intervencion desde la Abs 00+612 hasta la 00+225					1,00	
Subtotal Ayura Aguacatala							1,00
TOTAL ACTA 8						**1,00**	
TOTAL ACUMULADO						**28,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
OE 2	Poda, cargue y retiro de ramas con alturas de 5,1 m hasta 10m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.						und

ACTA N°8









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
	AYURA - AGUACATALA						
7/05/2026	Podas Primera intervencion desde la Abs 00+612 hasta la 00+225					8,00	
8/05/2026	Podas Primera intervencion desde la Abs 00+612 hasta la 00+225					7,00	
	Subtotal Ayura Aguacatala						15,00
	AGUACATALA - POBLADO						
8/05/2026	Podas para habilitar ventana en Abs 00+420					3,00	
	Subtotal Aguacatala Poblado						3,00
	TOTAL ACTA 8						**18,00**
	TOTAL ACUMULADO						**70,00**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoría
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
OE 4	TALA, cargue y retiro de ramas con alturas hasta 5m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.						und

ACTA N°8













DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
	AYURA - AGUACATALA						
20/03/2026	Talas para la segunda intervencion hasta la quinta ventana entre Abs 00+720 hasta la 00+225					6,00	
	Subtotal Ayura Aguacatala						6,00
	AGUACATALA - POBLADO						
18/03/2026	Talas primera intervencion desde la Abs 00+000 hasta la 00+020					7,00	
24/03/2026	Talas segunda intervencion desde la Abs 00+000 hasta la 00+020					10,00	
7/04/2026	Talas tercera y cuarta intervencion desde la Abs 00+220 hasta la 00+335					10,00	
15/05/2026	Tala para habilitar ventana en Abs 00+420					1,00	
	Subtotal Aguacatala Poblado						28,00
	TOTAL ACTA 8					**34,00**	
	TOTAL ACUMULADO					**59,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de Interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de Interventoría
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS C-A		**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
OE 5	TALA, cargue y retiro de ramas con alturas de 5,1 hasta 10 m, y DAP≥10cm. Incluye trozado, chipiado, transporte y disposición final del material vegetal generado en lugares certificados para tal fin.						und

ACTA N°8

















DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/04/2026	Tala segunda intervencion en av regional calzada occidental en Abs 34+200 hasta la 34+220					2,00	
	Subtotal La Garcia Bello						2,00

AYURA - AGUACATALA

6/04/2026	Tala campamento y segunda ventana en abs 00+720 hasta la 00+612					8,00	
7/04/2026	Tala segunda y tercera ventana en Abs 00+612 hasta la 00+520					10,00	
9/04/2026	Tala tercera y cuarta ventana en Abs 00+520 hasta la 00+400					9,00	
10/04/2026	Tala tercera y cuarta ventana en Abs 00+520 hasta la 00+400					7,00	
	Subtotal Ayura Aguacatala						34,00

AGUACATALA - POBLADO

6/04/2026	Tala primera intervencion desde la Abs 00+000 hasta la 00+020					5,00	
7/04/2026	Tala segunda ventana desde la Abs 00+000 hasta la 00+020					7,00	
8/04/2026	Tala tercera ventana desde la Abs 00+000 hasta la 00+020					7,00	
9/04/2026	Tala cuarta ventana desde la Abs 00+220 hasta la 00+335					6,00	
10/04/2026	Tala quinta ventana en la bs 00+420					4,00	
15/05/2026	Tala para habilitar ventana en Abs 00+420					1,00	
	Subtotal Aguacatala Poblado						30,00
	TOTAL ACTA 8					**66,00**	
	TOTAL ACUMULADO					**86,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de Interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de Interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
OE 9	Adecuación de Punto de Ingreso para personal a los campamentos provisionales del proyecto, mediante el transporte e instalación de torre de andamio multidireccional certificado con alturas hasta 10m, base aproximada 3m x 1.4m. Incluye Alquiler de los todos los elementos necesarios para su funcionamiento (parales verticales, horizontales, diagonales, plataformas, escaleras), nivelación en concreto, anclajes y accesorios; montaje, desmonte y transporte.					mes

ACTA N°8









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2025	Torre de andamio ingreso persona					1,00	
	Subtotal Aguacatala Poblado						1,00

AYURA - GUACATALA

1/05/2026	Torre de andamio ingreso persona					1,00	
	Subtotal Ayura Aguacatala						1,00
	TOTAL ACTA 8						**2,00**
	TOTAL ACUMULADO						**4,00**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de Interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de Interventoría
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
OE 10	Micropilote autoperforante R38-550, sección 100mm (4"), longitud 6,00 m, incluye: placa de carga, anclaje pasivo con barra Diwi Drill 38- 550, centradores cada 3 m mínimo, tuerca de asiento cónico, lechada relación a/c 0.45 4000 Psi, ensayo de verificación a tracción						m

ACTA N°8













DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:


AYURA - GUACATALA

4/05/2026	Fila 1 anclajes #317 en 00+390 - 00+393	6,00			1,00	6,00	
	Fila 2 anclajes # 317 en 00+390 00+393	6,00			1,00	6,00	12,00
5/05/2026	Fila 1 anclajes # 319 320 321 322 323 en 00+393 00+386	6,00			5,00	30,00	
	Fila 2 anclajes # 320 321 en 00+393 00+386	6,00			2,00	12,00	42,00
6/05/2026	Fila 1 anclajes # 324 325 326 327 en 00+386 00+381	6,00			4,00	24,00	
	Fila 2 anclajes # 322 323 324 325 326 en 00+386 00+381	6,00			5,00	30,00	54,00
7/05/2026	Fila 1 anclajes # 328 329 330 331 332 333 334 en 00+381 00+375	6,00			7,00	42,00	
	Fila 2 anclajes # 328 329 en 00+381 00+375	6,00			2,00	12,00	54,00
8/05/2026	Fila 2 anclajes # 330 331 332 333 334 335 en 00+375 00+380	6,00			6,00	36,00	36,00
11/05/2026	Fila 1 anclajes # 340 en 00+375	6,00			1,00	6,00	6,00
14/05/2026	Fila 1 anclajes # 341 342 343 344 345 en 00+375 00+365	6,00			5,00	30,00	
	Fila 2 anclajes # 341 342 343 344 345 en 00+375 00+365	6,00			5,00	30,00	60,00
15/05/2026	Fila 1 anclajes # 346 347 348 349 350 en 00+368 00+360	6,00			5,00	30,00	
	Fila 2 anclajes # 346 347 348 349 en 00+368 00+360	6,00			4,00	24,00	54,00
16/05/2026	Fila 1 anclajes # 351 352 353 en 00+360 00+356	6,00			3,00	18,00	
	Fila 2 anclajes # 350 351 352 353 354 en 00+360 00+356	6,00			5,00	30,00	48,00
19/05/2026	Fila 1 anclajes # 354 355 356 en 00+356 00+351	6,00			3,00	18,00	
	Fila 2 anclajes # 355 en 00+350 00+355	6,00			1,00	6,00	24,00
20/05/2026	Fila 1 anclajes # 181 182 183 184 185 en 00+522 00+527	6,00			5,00	30,00	30,00
21/05/2026	Fila 1 anclajes # 172 173 174 175 176 177 178 179 en 00+522 00+527	6,00			8,00	48,00	
	Fila 2 anclajes # 172 en 00+368 00+360	6,00			1,00	6,00	54,00
	Fila 1 anclajes # 242 en 00+466 00+471	6,00			1,00	6,00	

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
OE 10	Micropilote autoperforante R38-550, sección 100mm (4"), longitud 6,00 m, incluye: placa de carga, anclaje pasivo con barra Diwi Drill 38- 550, centradores cada 3 m mínimo, tuerca de asiento cónico, lechada relación a/c 0.45 4000 Psi, ensayo de verificación a tracción					m





22/05/2026	Fila 2 anclajes # 173 174 242 243 en 00+466 00+471	6,00			4,00	24,00	30,00
23/05/2026	Fila 2 anclajes # 168 169 170 171 175 176 177 178 en 00+527 00+533	6,00			8,00	48,00	48,00
25/05/2026	Fila 2 anclajes # 159 160 161 162 163 164 165 en 00+564	6,00			7,00	42,00	42,00
25/05/2026	Fila 2 anclajes # 157 158 en 00+564	4,50			2,00	9,00	9,00
26/05/2026	Fila 1 anclajes # 156 en 00+555 00+565	4,50			1,00	4,50	
	Fila 2 anclajes # 149 150 151 152 153 154 155 156 en 00+555 00+565	4,50			8,00	36,00	40,50
27/05/2026	Fila 2 anclajes # 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 en 00+565 00+570	4,50			15,00	67,50	67,50
28/05/2026	Fila 2 anclajes # 126 127 128 129 130 131 132 133 en 00+570 00+575	4,50			8,00	36,00	36,00
	Subtotal Ayura Aguacatala						747,00
	TOTAL ACTA 8					**747,00**	
	TOTAL ACUMULADO					**3747,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoría
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	MAYO DE 2026	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
OE 12	Extracción de núcleos en 2" en concreto reforzado. Incluye equipos de altura, taladro extractor, broca de 2", puntos de oídos y todo lo necesario para su correcta ejecución					Cm

ACTA N°8






DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
	AYURA - GUACATALA						
20/05/2026	Fila 1 Abs 00+500 hasta 00+522	50,00			8,00	400,00	
Subtotal Ayura Aguacatala							400,00
TOTAL ACTA 8							**400,00**
TOTAL ACUMULADO							**1193,00**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente de obra
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS

Vo Director de interventoria
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente de interventoria
GAUDELIA CRISTINA JARAMILLO LOPEZ

	ASIGNACION DE RECURSOS PARA GESTION SOCIAL		INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN
	Código:	**Fecha:27/10/2025**	
Versión: 002	**Elaboró: Residente Social**	**APROBO: Director de obra**	**ACTA 8 MAYO 2026**

Acumulados mayo de 2026

1	GESTIÓN SOCIAL					CONDICIONES ANTERIORES FEBRERO DE 2026		PRESENTE MODIFICACIÓN MAYO DE 2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS		La García - Bello		Poblado Aguacatala		Aguacatala-Ayura		Pergolas Envigado		Total Acta 8		Total Acumulado		Saldo por ejecutar	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CAN**	**VR. UNITARIO**	**CAN**	**VR. UNITARIO**	**CAN**	**VR. UNITARIO**	**CAN**	**V/TOTAL**	**CAN**	**V/TOTAL**	**CAN**	**V/TOTAL**	**CAN**	**V/TOTAL**	**CAN**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**	**CANTIDAD**	**V/TOTAL**
1	**COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN**																								
1.1.1	Lona para vehiculos	Und	12	$ 63.750	$ 765.000	13	$ 838.000	6	$ 382.500	19	$ 1.220.500		-		-		-		-	-	-	13,00	838.000,00	6,00	382.500,00
1.1.2	Volantes informativos a color de 13cm*21cm	Paq	5	$ 250.000	$ 1.250.000	5,35	$ 1.337.500		$ -	5,35	$ 1.337.500		-		-		-		-	-	-	5,26	1.314.000,00	0,09	23.500,00
1.1.3	Diseños de litografia, Valla, volantes, ecard entre otros	Und	9	$ 150.000	$ 1.350.000	8	$ 1.200.000		-$ 150.000	8	$ 1.050.000		-	1,00	50.000,00		-		-	1,00	50.000,00	7,00	950.000,00	1,00	100.000,00
1.1.4	Cartelera informativa de 1,20x0,80 mt corcho	Und	4	$ 249.900	$ 999.600	4	$ 999.600		$ -	4	$ 999.600		-		-		-		-	-	-	3,00	749.700,00	1,00	249.900,00
1.1.5	Buzón metálico	Und	4	$ 60.690	$ 242.760	4	$ 251.090	1	$ 60.690	5	$ 311.780		-		-		-		-	-	-	4,00	251.090,00	1,00	60.690,00
1.1.6	Pasacalles (700x80cm)	Und	8	$ 350.000	$ 2.800.000	8	$ 2.800.000	-5	-$ 1.750.000	3	$ 1.050.000		-	1,00	350.000,00	1,00	350.000,00		-	2,00	700.000,00	3,00	1.050.000,00	0,00	-
1.1.7	Valla Informativa Reposicion valla 12 *4 incluye estructura y lona	UND		$ 6.100.000			$ -		$ -	0	$ -				-		-		-	-	-	0,00	-	0,00	-
1.1.8	Postes para instalacion de Pasacalles	UND		$ 1.219.750			$ -		$ -	0	$ -				-		-		-	-	-	0,00	-	0,00	-
1.1.9	Pago Permiso Instalación Pasacalle	UND		$ 520.894			$ -	1	$ 520.894	1	$ 520.894			1,00	520.894,00		-		-	1,00	520.894,00	1,00	520.894,00	0,00	-
TOTAL	**COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN**				$ 7.407.360		$ 7.426.190		-$ 935.916		$ 6.490.274		$ -		$ 400.000		$ 350.000		$ -		$ 1.270.894		$ 5.673.684		$ 816.590
1.2	**PARTICIPACIÓN**																								
1.2.1	Reuniones con comunidad de inicio, avance y fin de obra	Und	5	$ 432.360	$ 2.161.800	5	$ 2.161.800	2,51	$ 935.000	7,51	$ 3.096.800		-	1,00	354.000,00	1,00	354.000,00	1,00	432.360,00	3,00	1.140.360,00	7,51	3.074.865,00	0,00	21.935,00
	TOTAL PROGRAMA PARTICIPACION				$ 2.161.800		$ 2.161.800		$ 935.000		$ 3.096.800		$ -		$ 354.000		$ 354.000		$ 432.360		$ 1.140.360		$ 3.074.865		$ 21.935
	Ajuste por decimales				$ 840		-$ 17.990		$ 916		-$ 17.074												-$ 16.895		-$ 179
	TOTAL PRESUPESTO IMPLEMENTACIÓN GESTIÓN AMBIENTAL, SST Y SOCIAL				**$ 9.570.000**		**$ 9.570.000**		**$ -**		**$ 9.587.074**		**$ -**		**$ 754.000**		**$ 704.000**		**$ 432.360**		**$ 2.411.254**		**$ 8.731.654**		**$ 838.346**

$ 9.570.000 $ 8.731.654

$ -

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Social
ERIKA FRANCO SANCHEZ

Vo Director de interventoria
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Social de interventoria
LUISA FERNANDA BURGOS ARAQUE

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-	**FECHA:**	MAYO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
1,1,3	Diseños de litografia, Valla, volantes, ecard entre otros				UND

ACTA N°8



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Diseños de litografia, Valla, volantes, ecard entre otros

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
	AGUACATALA POBLADO						
14/05/2026	E-CARD invitacion socializacion avance de obra		CUENTA DE COBRO 5-2026		1,00	1,00	
	Subtotal frente (Aguacatala poblado)						1,00

TOTAL ACTA 8	**1,00**
ACUMULADO	**7,00**

Vo Director de obra	**Vo Residente Social**	**Vo Director de interventoria**	**Vo Residente Social de interventoria**
CARLOS CARDONA FLOREZ	**MANUELA CORREA G.**	**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**	**LUISA FERNANDA BURGOS ARAQUE**

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-	**FECHA:**	MAYO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
1,1,6	Pasacalles 700x80cm				UND

ACTA N°8





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Instalación de pasacalles

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
			AYURA AGUACATALA				
8/05/2026	instalación de Pasacalles	CUENTA DE COBRO 6-2026			1,00	1,00	
Subtotal frente (AYURA AGUACATALA)							1,00
			AGUACATALA POBLADO				
8/05/2026	instalación de Pasacalles	CUENTA DE COBRO 6-2026			1,00	1,00	
Subtotal frente (AGUACATALA POBLADO)							1,00
TOTAL ACTA 8						**2,00**	
ACUMULADO						**3,00**	

Vo Director de obra	**Vo Residente Social**	**Vo Director de interventoria**	**Vo Residente Social de interventoria**
CARLOS CARDONA FLOREZ	**MANUELA CORREA G.**	**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**	**LUISA FERNANDA BURGOS ARAQUE**

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-	**FECHA:**	MAYO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025

ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**	**UNIDAD:**
AE3	Pago Permiso Instalación Pasacalle distrito de Medellin	UND

ACTA N°8





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Pago Permiso Instalación Pasacalle distrito de Medellin

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
AGUACATALA POBLADO							
5/05/2026	Pago Permiso Instalación Pasacalle distrito de Medellin		**1133211694 - 83**		1,00	1,00	
Subtotal frente (AGUACATALA POBLADO)							**1,00**
TOTAL ACTA 8							**1,00**
ACUMULADO							**1,00**

Vo Director de obra	**Vo Residente Social**	**Vo Director de interventoria**	**Vo Residente Social de interventoria**
CARLOS CARDONA FLOREZ	**MANUELA CORREA GIRALDO**	**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**	**LUISA FERNANDA BURGOS ARAQUE**

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Poblado-Aguacuatala, Aguacatala-Ayurá, Pergólas Envigado, La García)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-	**FECHA:**	MAYO DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
1,2,1	Reuniones con comunidad de inicio, avance y fin de obra				UND

ACTA N°8







DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Reuniones con comunidad de inicio, avance y fin de obra

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
AGUACATALA POBLADO							
22/05/2026	Reunión de socialización y avance de obra, comunidad barrio Cristo Rey				1,00	1,00	
Subtotal frente (Aguacatala poblado)							1,00
PÉRGOLAS ENVIGADO							
29/10/2025	Reunión de inicio de obra Alcaldia de Envigado				1,00	1,00	
Subtotal frente (Pérgolas Envigasdo)							1,00
AYURÁ AGUACATALA							
25/02/2025	Reunión de socialización cuerpo de				1,00	1,00	
Subtotal frente (Ayurá Aguacatala)							1,00
TOTAL ACTA 8						**3,00**	
ACUMULADO						**7,51**	

Vo Director de obra	**Vo Residente Social**	**Vo Director de Interventoria**	**Vo Residente Social de interventoria**
CARLOS CARDONA FLOREZ	**MANUELA CORREA G.**	**FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS**	**LUISA FERNANDA BURGOS ARAQUE**

	PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL			INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN	
	Código:		Fecha:27/10/2025		
	Versión: 002	Elaboró: Residente Social	APROBO: Director de obra	ACTA 8 MAYO 2026	ACUMULADOS Abril 30 DE 2026

1	GESTIÓN AMBIENTAL					CONDICIONES ANTERIORES ABRIL 2026		PRESENTE MODIFICACION		CONDICIONES ACTUALZIADAS		La García - Bello		Aguacatala-Poblado		Ayurà-Aguacatala		Total Acta 8		Total Acumulado		Saldo por ejecutar	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL
1.1	PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO					PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO														PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO			
1.1.1	Sistema para el lavado de llantas de los vehículos	Gl	2	$ 600.000	$ 1.200.000	0,01	6.000,00		-	0,01	6.000,00		-		-		-	0,00	-	0,00	-	0,01	6.000,00
1.1.2	Hidrolavadora	Und	2	$ 447.892	$ 895.784	1,00	447.892,00		-	1,00	447.892,00		-		-		-	0,00	-	1,00	447.892,00	0,00	-
TOTAL MANEJO AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES Y CENTROS DE ACOPIO					$ 2.095.784		$ 453.892		$ -		$ 453.892		$ -		$ -				$ -		$ 447.892		$ 6.000
1.2	PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES					PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES														PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE			
1.2.1	A continuación, se discrimina la Señalización en vinilo o plástico requerida para los frentes de obra: - Acopio de materiales (8 unidades, 2 x frente de obra). - Ahorro de agua (8 unidades, 2 x frentes de obra) - Ahorro de energía (8 unidades, 2 x frentes de obra). - Acopio de madera (4 unidades, 1 x frente de obra) - Peligro Combustible (4 unidades, 1 x frente de obra) - Cuidado de fauna y flora (8 unidades, 2 x frente de obra. - Orden y aseo (4 unidades, 1 x frente de obra). - Puntos ecológicos (6 unidades) - Suministro de Agua Potable (4 unidades, 1 x frente de obra).	Und	54	$ 11.067	$ 597.618	54,00	597.618,00	-3,00	- 33.201,00	51,00	564.417,00		-		-		-	0,00	-	46,00	509.082,00	5,00	55.335,00
TOTAL SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES					$ 597.618		$ 597.618		-$ 33.201		$ 564.417		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ 509.082		$ 55.335
1.3	PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN																	
1.3.1	Estantería en madera para almacenar aceros	Gl	2	$ 735.000	$ 1.470.000	4	2.940.000,00		-	4,00	2.940.000,00	1,00	735.000,00	1,00	735.000,00		-	2,00	1.470.000,00	4,00	2.940.000,00	0,00	-
1.3.2	Estibas de madera (acopio de cemento, madera, trinchos,etc)	Und	37	$ 105.000	$ 3.885.000	37	3.885.220,00		-	37,00	3.885.220,00		-		-		-	0,00	-	37,00	3.885.220,00	0,00	-
1.3.3	Trincho de madera incluye estiba y tacos redondo 90*1,35	m		$ 53.900	$ -	20,00	1.078.000,00		-	20,00	1.078.000,00		-		-		-	0,00	-	15,00	808.500,00	5,00	269.500,00
TOTAL PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN					$ 5.355.000		$ 7.903.220		$ -		$ 7.903.220		$ 735.000		$ 735.000		$ -		$ 1.470.000		$ 7.633.720		$ 269.500
1.4	PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS					PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS																	
1.4.1	Puntos Ecológicos	Und	6	$ 280.245	$ 1.681.470	8,00	2.241.960,00	-2,00	- 560.490,00	6,00	1.681.470,00		-		-		-	0,00	-	6,00	1.681.470,00	0,00	-
1.4.2	Etiquetado y embalaje de Respel (Incluye etiquetas, bascula portatil y bolsas rojas)	Gl	2	$ 500.000	$ 1.000.000	1,00	500.000,00		90.000,00	1,00	590.000,00	0,17	95.364,00	0,17	95.364,00	0,16	95.363,00	0,50	286.091,00	0,50	286.091,00	0,50	303.909,00
1.4.3	Kit Control de derrames	Und	3	$ 306.426	$ 919.278	4,00	1.225.704,00	-1,00	- 285.995,00	3,00	939.709,00		-		-		-	0,00	-	3,00	939.709,00	0,00	-
1.4.4	Bandeja Antiderrames de 56lts	Und	2	$ 1.796.900	$ 3.593.800	2,00	3.593.800,00		-	2,00	3.593.800,00		-		-		-	0,00	-	2,00	3.593.800,00	0,00	-
1.4.5	Disposición final de Residuos Sólidos Ordinarios (aprox. 4 costales semanales x frente de trabajo)	Gl	1	$ 5.369.710	$ 5.369.710	0,21	1.127.639,00		-	0,21	1.127.639,00		-		-		-	0,00	-	0,19	1.079.919,00	0,02	47.720,00
1.4.6	Disposición final de RESPEL	Gl	1	$ 1.244.140	$ 1.244.140	0,00	-		-	0,00	-		-		-		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
1.4.7	Bolsas plásticas por paquetes de 100 unidades, en colores blanco, verde y negro	Un		$ 44.982		56,00	2.518.992,00	44,00	1.979.208,00	100,00	4.498.200,00	15,00	674.730,00	27,00	1.214.514,00	8,00	359.856,00	50,00	2.249.100,00	100,00	4.498.199,00	0,00	1,00
1.4.8	Bandejas para prevención de derrames en equipos	Un		$ 61.250		6,00	367.500,00		-	6,00	367.500,00		-		-		-	0,00	-	6,00	367.500,00	0,00	-
1.4.9	Ayudante ambiental	un		$ 2.847.322			-		-	0,00	-											0,00	-
TOTAL PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS					$ 13.808.398		$ 11.575.595		$ 1.222.723		$ 12.798.318		$ 770.094		$ 1.309.878		$ 455.219		$ 2.535.191	0,00	$ 12.446.688		$ 351.630
1.5	PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS																						
1.5.1	Plástico negro para protección de materiales pétreos	Und	8	$ 259.420	$ 2.075.360	13,00	3.372.460,00	4,00	2.582.300,00	17,00	5.954.760,00	2,00	799.680,00	3,00	1.199.520,00	3,00	1.199.520,00	8,00	3.198.720,00	17,00	5.954.760,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS					$ 2.075.360		$ 3.372.460		$ 2.582.300		$ 5.954.760		$ 799.680		$ 1.199.520		$ 1.199.520		$ 3.198.720		$ 5.954.760		$ -
1.6	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIO PÚBLICO																						
1.6.1	Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Bello	Und	11	$ 1.640.000	$ 18.040.000	10,5	17.220.000,00		-	10,50	17.220.000,00	1,00	1.732.404,00		-		-	1,00	1.732.404,00	8,00	13.139.780,86	2,50	4.080.219,14
1.6.2	Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obraAguactala Poblado	Und	11	$ 1.640.000	$ 18.040.000	11	18.040.000,00		-	11,00	18.040.000,00		-	1,50	2.558.430,00		-	1,50	2.558.430,00	9,00	14.840.900,00	2,00	3.199.100,00
1.6.3	Alquiler de 2 Baños Móviles x 6 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Ayurá Aguacatala	Und	10	$ 1.640.000	$ 16.400.000	8	13.120.000,00		-	8,00	13.120.000,00		-		-	1,50	2.558.430,00	1,50	2.558.430,00	6,50	10.830.970,00	1,50	2.289.030,00
1.6.4	Alquiler de 2 Baños Móviles x 6 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Pergolas - Envigado	Und	10	$ 1.640.000	$ 16.400.000	1,5	2.460.000,00	-1,00	- 1.640.000,00	0,50	820.000,00		-		-		-	0,00	-	0,00	-	0,50	820.000,00
1.6.5	Tanques mezcleros para lavado de bombas, concretadoras y canaletas de mixers	Und	8	$ 28.560	$ 228.480	5	142.800,00	-3,00	- 85.680,00	2,00	57.120,00		-		-		-	0,00	-	2,00	57.120,00	0,00	-
1.6.6	Canecas para almacenamiento de agua y recolección de aguas lluvias	Und	4	$ 222.530	$ 890.120	12	2.670.360,00		30.940,00	12,00	2.701.300,00	2,00	445.060,00	2,00	476.000,00	4,00	890.120,00	8,00	1.811.180,00	12,00	2.701.300,00	0,00	-
1.6.7	Tanque para almacenamiento de agua 2000lt	Und		$ 1.251.240		2	2.502.480,00		-	2,00	2.502.480,00		-		-	1,00	1.251.240,00	1,00	1.251.240,00	2,00	2.502.480,00	0,00	-
1.6.8	Tanque para almacenamiento de agua 3000lt rotoplax	Und		$ 2.071.900		1	2.071.900,00	-1,00	- 2.071.900,00	0,00	-		-		-		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
1.6.9	Tanque para almacenamiento de agua 4000lt rotoplax	Und		$ 2.520.900		0	-		-	0,00	-		-		-		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
1.6.10	Tanque para almacenamiento de agua 5000lt	Und		$ 4.532.000		2	9.064.000,00		-	2,00	9.064.000,00		-		-		-	0,00	-	2,00	9.064.000,00	0,00	-

	PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL																														
	Código:						**Fecha:27/10/2025**																								
	Versión: 002	**Elaboró: Residente Social**					**APROBO: Director de obra**																								
1	**GESTIÓN AMBIENTAL**						**CONDICIONES ANTERIORES ABRIL 2026**		**PRESENTE MODIFICACION**		**CONDICIONES ACTUALZIADAS**		**La García - Bello**		**Aguacatala-Poblado**		**Ayurà-Aguacatala**		**Total Acta 8**		**Total Acumulado**		**Saldo por ejecutar**	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**		**VR. TOTAL**	**CANT**	**V/TOTAL**	**CANT**	**V/TOTAL**	**CANT**	**V/TOTAL**	**CANT**	**V/TOTAL**	**CANT**	**V/TOTAL**	**CANT**	**V/TOTAL**	**CANT**	**V/TOTAL**	**CANT**	**V/TOTAL**	**CANT**	**V/TOTAL**
1.6.11	Tanque para almacenamiento de agua ISOTANQUE	Und		$	746.298		4	2.985.192,00		-	4,00	2.985.192,00	2,00	1.492.596,00		-		-	2,00	1.492.596,00	4,00	2.985.192,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS						**$ 69.998.600**		**$ 70.276.732**		**-$ 3.766.640**		**$ 66.510.092**		**$ 3.670.060**		**$ 3.034.430**		**$ 4.699.790**		**$ 11.404.280**		**$ 56.121.743**		**$ 10.388.349**
1.7	**PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE FAUNA Y FLORA**																							
1.7.1	Protección de individuos arbóreos (Incluye suministro, instalación y desmonte, aproximadamente 15 Und x cada frente de trabajo)	Und	60	$	132.456	$ 7.947.360	58,00	7.682.448,00		587,00	58,00	7.683.035,00	8,60	1.139.122,00	8,20	1.086.139,00	6,47	856.990,00	23,27	3.082.251,00	58,00	7.683.035,00	0,00	-
TOTAL PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE FAUNA Y FLORA						**$ 7.947.360**		**$ 7.682.448**		**$ 587**		**$ 7.683.035**		**$ 1.139.122**		**$ 1.086.139**		**$ 856.990**		**$ 3.082.251**		**$ 7.683.035**		**$ -**
Ajuste decimal								**$ 16.155**		**$ 5.769**		**$ 10.386**										**$ 1.078**		**$ 9.308**
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL						**$ 101.878.120**		**$ 101.878.120**		**$ -**		**$ 101.867.734**		**$ 7.113.956**		**$ 7.364.967**		**$ 7.211.519**		**$ 21.690.442**		**$ 90.797.998**		**$ 11.080.122**
								$ 101.878.120,00		$ 101.878.120,00												$ 90.797.998,00		$ 11.080.122,00
								$ -		$ -														
													11,4		10,8		12,53							
													16		19		19							

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambeintal Interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	may-26	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
1.3.1	Estantería en madera para almacenar aceros					UND

ACTA N°8





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Aguacatala-Poblado

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Estantería en madera para almacenar aceros				1,00	1,00	1,00
Total Aguacatala-Poblado							1,00

La García-Bello

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Estantería en madera para almacenar aceros				1,00	1,00	1,00
Total La García-Bello							1,00
TOTAL ACTA 8						**2,0**	
ACUMULADO						**4,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	may-26
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025

ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**	**UNIDAD:**
1.4.2	Etiquetado y embalaje de RESPEL (Incluye etiquetas, bascula portatil y bolsas rojas)	UND

ACTA N°8





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Aguacatala-Poblado

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Etiquetado y embalaje de RESPEL (Incluye etiquetas, bascula portatil y bolsas rojas)				0,34	0,17	
Total Aguacatala-Poblado							0,17

La García-Bello

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Etiquetado y embalaje de RESPEL (Incluye etiquetas, bascula portatil y bolsas rojas)				0,3	0,2	0,5
Total La García-Bello							0,17

Ayura Aguacatasla

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Etiquetado y embalaje de RESPEL (Incluye etiquetas, bascula portatil y bolsas rojas)				0,3	0,2	0,5
Total Ayura Aguacatala							0,16

TOTAL ACTA 8						**0,5**	
ACUMULADO						**0,50**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Aracelly Santos Velasquez

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	may-26
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025

ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**	**UNIDAD:**
1.4.7	Bolsas plàsticas por paquete de 100 unidades en colores blanco, verde, negro	UND

ACTA N°8







DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Aguacatala-Poblado

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Bolsas plàsticas por paquete de 100 unidades en colores blanco, verde, negro					27,00	
Total Aguacatala-Poblado							27,00

La García-Bello

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Bolsas plàsticas por paquete de 100 unidades en colores blanco, verde, negro					15,0	
Total La García-Bello							15,00

Ayurà-Aguacatala

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Bolsas plàsticas por paquete de 100 unidades en colores blanco, verde, negro					8,0	
Total Ayurà -Aguacatala							8,00
TOTAL ACTA 8						**50,0**	
ACUMULADO							

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Aracelly Santos Velasquez

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	may-26
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025

ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**	**UNIDAD:**
1.5.1	Plàstico negro para protecciòn de materiales pètreos	UND

ACTA N°8











DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Aguacatala-Poblado

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Plàstico negro para protecciòn de materiales pètreos					3,0	
Total Aguacatala-Poblado							3,00

La García-Bello

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Plàstico negro para protecciòn de materiales pètreos					2,0	
Total La García-Bello							2,00

Ayura-Aguacatala

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Plàstico negro para protecciòn de materiales pètreos					3,00	
Total Ayurà-Aguacatala							3,00
TOTAL ACTA 8						**8,0**	
ACUMULADO							

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	may-26
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025

ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**	**UNIDAD:**
1,6,1	Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Bello	UND

ACTA N°8



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCÍA

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Bello	Mes de mayo			1,00	1,00	1,00
Total La García Bello							1,00
TOTAL ACTA 8						**1,00**	
ACUMULADO						**8,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	may-26
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025

ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**	**UNIDAD:**
1,6,2	Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obraAguactala Poblado	UND

ACTA N°8



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Aguacatala-Poblado

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Alquiler de 2 Baños Móviles x 10 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obraAguactala Poblado	Mes mayo			1,50	1,50	1,50
Total Aguacatala-Poblado							1,50
TOTAL ACTA 8						**1,50**	
ACUMULADO						**9,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	may-26
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
1,6,3	Alquiler de 2 Baños Móviles x 6 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Aguacatala - Ayurá				UND

ACTA N°8



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Ayurá-Aguacatala

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/054/2026	Alquiler de 2 Baños Móviles x 6 meses (Incluye 8 limpiezas por mes) + IVA. Frente de obra Aguacatala - Ayurá	Mes mayo			1,50	1,50	1,50
Total Ayurá -Aguacatala							1,50
TOTAL ACTA 8						**1,50**	
ACUMULADO						**6,50**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	may-26
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
1,6,6	Canecas para almacenamiento de agua y recolección de aguas lluvias				UND

ACTA N°8









DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

La García- Bello

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Canecas para almacenamiento de agua y recolección de aguas lluvias				2,00	2,00	2,00
Total La García -Bello							2,0

Ayurá-Aguacatala

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Canecas para almacenamiento de agua y recolección de aguas lluvias				4,00	4,00	4,00
Total Ayurá-Aguacatala							4,00

Aguacatala-Poblado

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Canecas para almacenamiento de agua y recolección de aguas lluvias				2,00	2,00	2,00
Total Aguacatala-Poblado							2,00
TOTAL ACTA 8							**8,00**
ACUMULADO						**12,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Aracelly Santos Velasquez

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	may-26
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025

ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**	**UNIDAD:**
1,6,7	Tanque para almacenamiento de agua 2000 lt	UND

ACTA N°8





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

Ayurà-Aguacatala

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Tanque para almacenamiento de agua 2000 lt				1	1	1
Ayurà-Aguacatala							1,0

TOTAL ACTA 8	**1,00**
ACUMULADO	**2,00**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Aracelly Santos Velosquez

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	abr-26
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
1,6,11	Tanque para almacenamiento de agua ISOTANQUE					UND

ACTA N°8





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

La Garcia Bello

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/04/2026	Tanque para almacenamiento de agua ISOTANQUE				2	2	2
				La Garcia Bello			2,0

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN						
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)						
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	may-26	
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025		
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**						**UNIDAD:**
1,7,1	Protección de individuos arbóreos (Incluye suministro, instalación y desmonte, aproximadamente 15 Und x cada frente de trabajo)						UND

ACTA N°8







DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

La García-Bello

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Protección de individuos arbóreos (Incluye suministro, instalación y desmonte, aproximadamente 15 Und x cada frente de trabajo)				8,60	8,60	4,00
Total La García - Bello							8,60

Ayurá-Aguacatala

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Protección de individuos arbóreos (Incluye suministro, instalación y desmonte, aproximadamente 15 Und x cada frente de trabajo)				8,20	8,20	4,00
Total Ayurá-Aguacatala							8,20

Aguacatala - Poblado

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
1/05/2026	Protección de individuos arbóreos (Incluye suministro, instalación y desmonte, aproximadamente 15 Und x cada frente de trabajo)				6,47	6,47	4,00
Total Ayurá-Aguacatala							6,47

TOTAL ACTA 8	**23,27**	
ACUMULADO	**58,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente Ambiental
JUAN CARLOS CUAN BLANCO

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente Ambiental de interventoría
ARACELLY SANTOS VELASQUEZ

	ASIGNACION DE RECURSOS PARA SG-SST.			INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN	
	Código: SGSST-FT 017	Fecha:27/10/2025			
	Versión: 002	Elaboró: Residente SG-SST	APROBO: Director de obra	ACTA 8 MAYO 2026	ACUMULADO A Abril de 2026

	Criterio	Actividad Puntual	Cantidad	Valor Unitario	Valor total	Fecha	Comentarios	CONDICIONES ANTERIORES ABRIL DE		PRESENTE MODIFICACION		CONDICIONES ACTUALZIADAS		La García - Bello		Aguacatala - Poblado		Ayurá - Aguacatala		Total acta 8		Total acumulado		Saldo por ejecutar	
								CAN	V/TOTAL	CAN	V/TOTAL	CAN	V/TOTAL	CAN	V/TOTAL	CANT	V/TOTAL	CAN	V/TOTAL	CAN	V/TOTAL	CAN	V/TOTAL	CAN	V/TOTAL
ITM	Seguimiento al Sistema																								
1,1	Emergencia	Botiquín móviles tipo B	4	770.000,00	3.080.000,00	15 meses	Uno para cada frente de trabajoa intrvenir (Bello, 4SUR, Ayura, envigado)	4	3.080.000,00	- 1,00	- 770.000,00	3,00	2.310.000,00		-		-		-	-	-	3,00	2.310.000,00	0,00	-
1,2		Camilla Primeros Auxilios	6	175.000,00	1.050.000,00	15 meses	4 frente de trabajo intrvenir (Bello, 4SUR, Ayura, envigado) 2 container que funcionan como oficinas en cada frente a intervenir	6	1.050.000,00	- 2,00	- 350.000,00	4,00	700.000,00		-		-		-	-	-	4,00	700.000,00	0,00	-
1,3		Extintores ABC de 10 Lb oficina	8	54.978,00	439.824,00	15 meses	2 para cada frente de trabajo	12	659.736,00		-	12,00	659.736,00		-		-		-	-	-	10,00	549.780,00	2,00	109.956,00
1,4		Recarga de extintores	8	30.000,00	240.000,00	15 meses	la proxima recarga de los exintonres seria para octubre 2026	8	240.000,00		-	8,00	240.000,00		-		-		-	-	-	0,00	-	8,00	240.000,00
1,5		Botiquín móviles tipo A	4	145.600,00	582.400,00	15 meses	Para container que funcionan como oficinas en cada frente a intervenir	4	582.400,00		-	4,00	582.400,00		-		-		-	-	-	3,00	436.800,00	1,00	145.600,00
1,6		kit Lava ojos 17oz*2	4	763.980,00	3.055.920,00	15 meses	Elementos de emergencia	2	1.527.960,00		-	2,00	1.527.960,00		-		-		-	-	-	2,00	1.527.960,00	0,00	-
1,7		Alarma sonora	4	178.113,00	712.452,00	15 meses	De acuerdo al,plan de emergencia	4	712.452,00		-	4,00	712.452,00		-		-		-	-	-	3,00	534.339,00	1,00	178.113,00
1,8		Kit Dotacion brigadistas	18	103.173,00	1.857.114,00	15 meses	Kit brigadistas (brazalete, riñonera tipo	10	1.031.730,00	- 6,00	- 619.038,00	4,00	412.692,00		-		-		-	-	-	4,00	412.692,00	0,00	-
AE1		AE Chaleco brigadista		80.000,00	-	16 meses	Elemento para dotacion de la brigada de emergencia	8	640.000,00	- 8,00	- 640.000,00	-	-		-		-		-	-	-	0,00	-	0,00	-
AE2		AE Aro Salvavidas		121.848,00	-		Elemento de kit de emergencia para rescate acuatico	4	487.392,00	- 4,00	- 487.392,00	-	-		-		-		-	-	-	0,00	-	0,00	-
		TOTAL EMERGENCIAS			11.017.710,00				10.011.670,00		- 2.866.430,00		7.145.240,00		-		-		-		-		6.471.571,00		673.669,00
		Señalizacion preventiva											-												-
2,1		señalizacion riesgo de caida a distinto nivel	10	35.000,00	350.000,00	15 meses	Señalización salidas emergencia, en acrilico, reflectiva, con medidas de 20*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir	2	70.000,00		-	2,00	70.000,00		-		-		-	-	-	0,00	-	2,00	70.000,00
		Señalizacion reglamentaria											-												-
3,1		Señalizacion uso obligatorio de los EPP	10	22.253,00	222.530,00	15 meses	Señalización salidas emergencia, en acrilico, reflectiva, con medidas de 90*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir, se piden 15 pensando en dos puntos de encuentro por frente de trabajo y en caso de reposicion	6	133.518,00		-	6,00	133.518,00		-		-		-	-	-	5,00	113.288,00	1,00	20.230,00
3,2	Señalizacion	Señalizacion prohibido fumar	8	11.662,00	93.296,00	15 meses	Señalización salidas emergencia, en acrilico, reflectiva, con medidas de 20*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir	8	93.296,00		-	8,00	93.296,00		-		-		-	-	-	4,00	46.648,00	4,00	46.648,00
		Señalizacion informativa											-												-
4,1		Señalizacion rutas de evacuacion hacia la izquierda 20*30, Señalizacion ruta de evacuacion hacia la derecha, Señalizacion alarma sonora,Señalizacion extintores,Señalizacion lava ojos,Señalizacion prohibido el	120	11.662,00	1.399.440,00	15 meses	Señalización salidas emergencia, en acrilico, reflectiva, con medidas de 20*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir	50	559.590,00		- 33.481,00	50,00	526.109,00		-		-		-	-	-	41,00	458.864,00	9,00	67.245,00
4,2		señalizacion Sendero peatonales, Señalizacion Punto de encuentro	25	22.253,00	556.325,00	15 meses	Señalización salidas emergencia, en acrilico, reflectiva, con medidas de 20*30 de acuerdo a la normatividad vigente. La cantidad se pide teniendo en cuenta los 4 puntos ha intervenir	2	44.506,00		-	2,00	44.506,00		-		-		-	-	-	2,00	44.506,00	0,00	-
		TOTAL SEÑALIZACION			2.621.591,00				900.910,00		- 33.481,00		867.429,00		-		-		-		-		663.306,00		204.123,00

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	ABRIL DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
6.2	Arnes de seguridad dielectrico cuerpo entero				UND

ACTA N°8







DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
22/05/2026	Arnes de seguridad				5,00	5,00	
			Subtotal La García				5,00
					TOTAL ACTA 8	**5,00**	
					ACUMULADO	**15,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente SST
LEIDY MILENA CARDONA

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente SST de interventoria
DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN				
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)				
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A	**FECHA:**	ABRIL DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**				**UNIDAD:**
6.5	Frenos				UND

ACTA N°8



DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

AGUACATALA - POBLADO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
22/05/2026	Frenos				1,00	1,00	
Subtotal Ayura - Aguacatala							1,00
22/05/2026	Frenos				3,00	3,00	
Subtotal La Garcia Bello							3,00

TOTAL ACTA 8	**4,00**
ACUMULADO	**12,00**

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente SST
LEIDY MILENA CARDONA

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente SST de interventoria
DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO

FORMATO MEMORIAS DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO:	INTERVENCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RIO ABURRÁ MEDELLÍN					
UBICACIÓN:	Puntos críticos río Medellín (Aguacatala-Poblado, Ayurá-Aguacatala, Pérgolas Envigado, La García-Bello)					
CONTRATO N°	LP 297 DE 2025	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS C-A		**FECHA:**	ABRIL DE 2026
		INTERVENTORIA:	CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025	**CONTRATO:**	CM 323 DE 2025	
ITEM:	**DESCRIPCION ITEM:**					**UNIDAD:**
6.7	Eslinga con/sin absobedor en "Y"					UND

ACTA N°8





DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES:

LA GARCIA BELLO

FECHA	DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	SUBTOTAL	SUMATORIA
22/05/2026	Eslinga en "Y"				5,00	5,00	
Subtotal La Garcia Bello							5,00
TOTAL ACTA 8						**5,00**	
ACUMULADO						**13,00**	

Vo Director de obra
CARLOS CARDONA FLOREZ

Vo Residente SST
LEIDY MILENA CARDONA

Vo Director de interventoría
FERNANDO MAURICIO UPEGUI RIVILLAS

Vo Residente SST de interventoria
DINA MILENY GARCIA MARMOLEJO

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
FORMULARIO 12 DETALLE DE A.U PROPONENTE ADJUDICATARIO
LICITACIÓN PÚBLICA – LP 004 DE 2025

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS DEL RIO MEDELLÍN

GASTOS DE ADMINISTRACION

(Pagados contra factura o soporte idoneo - siendo el tope máximo para su reconocimiento el valor total

GASTOS DE PERSONAL							Seguimiento Administracion contrato MES DE MAYO DE 2026			VALOR ACUMULADO	
ÍTEM	DEDICACIÓN	FACTOR PRESTACIONAL	CANTIDAD	MESES	COSTO MES	COSTO TOTAL	GASTOS DE PERSONAL SOPORTE	CANT	VALOR TOTAL	GASTOS DE PERSONAL CANT	VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVOS.											
PROFESIONALES DE OBRA CIVIL						**$ 2.119.386.162,00**	**PROFESIONALES DE OBRA CIVIL**		$ 141.292.410,80		$ 1.157.088.520,67
Director de obra	100%	1,4648	1	15,0	$ 14.230.000,00	$ 312.661.560,00	RELACION DE NOMINA COLILLAS DE PAGO SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD A SOCIAL	1	$ 20.844.104,00	8,50	$ 171.616.846,88
Residente de obra Ingeniero Civil	100%	1,4648	2	15,0	$ 13.523.250,00	$ 594.265.698,00		2	$ 39.617.713,20	18	$ 324.674.370,15
Ingeniero residente Ambiental	100%	1,4648	2	15,0	$ 12.250.000,00	$ 538.314.000,00		2	$ 35.887.600,00	18	$ 294.933.696,42
Auxiliar de Ingeniera. Ingeniero civil Junior o Tecnologo en construcciones civiles o afines.	100%	1,4648	3	15,0	$ 5.694.000,00	$ 375.325.704,00		3	$ 25.021.713,60	27	$ 217.472.141,36
profesional social(Trabajadora social comunicador o sicologo)	100%	1,4648	2	15,0	$ 6.800.000,00	$ 298.819.200,00		2	$ 19.921.280,00	10	$ 148.391.465,86
PERSONAL OPERATIVO											
Personal Operativo de Obra Civil						**$ 1.079.356.886,00**	Personal Operativo de Obra Civil		$ 77.175.996,67		$ 472.853.573,05
Almacenista	100%	1,6262	2	15,0	$ 2.800.000,00	$ 136.600.800,00	RELACION DE NOMINA COLILLAS DE PAGO SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD A SOCIAL	2	$ 10.570.300,00	10	$ 48.632.421,67
Maestro de Obra	100%	1,4648	3	15,0	$ 4.000.000,00	$ 263.664.000,00		3	$ 19.785.453,49	21	$ 127.768.041,30
Ayudantes por administracion (Aseo, limpieza, control espacios)	100%	1,6262	2	15,0	$ 1.423.500,00	$ 69.446.871,00		2	$ 7.383.964,38	12	$ 51.943.358,37
Auxiliar Administrativo	100%	1,6262	2	15,0	$ 3.200.000,00	$ 156.115.200,00		2	$ 11.220.780,00	13	$ 54.265.118,26
Auxiliar de Compras	100%	1,6262	1	15,0	$ 2.500.000,00	$ 60.982.500,00		1	$ 4.065.500,00	5	$ 18.978.493,92
Celaduría 12 horas. Incluye jornadas dominicales y festivas. Modalidad/Medio SIN armas, incluye prestaciones sociales, IVA sobre el valor de la Administración y Servicios conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario, desde el inicio hasta recibo definitivo por parte del cliente	100%	1	3	15,0	$ 8.723.278,10	$ 392.547.515,00	SEGURIDAD PREZY	PE5805 PE5806 PE5807	**$ 24.149.998,80**	8	$ 171.266.139,53
INSTALACIONES PROVISIONALES, SEÑALIZACIÓN Y SISOMA											
Profesionales SISOMA						$ 355.287.240,00			$ 22.436.360,64		$ 166.324.116,87
Profesional en seguridad social y salud en el trabajo.	100%	1,4648	2	15,0	$ 4.585.000,00	$ 201.483.240,00	RELACION DE NOMINA COLILLAS DE PAGO SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD A SOCIAL	2	$ 12.182.760,64	15	$ 94.756.898,89
Auxiliares SISOMA	100%	1,4648	2	15,0	$ 3.500.000,00	$ 153.804.000,00		2	$ 10.253.600,00	15	$ 71.567.217,98
Instalaciones provisionales						**$ 125.000.000,00**	FACTURAS		$ 23.231.612,00		$ 184.860.219,60
Servicios pùblicos y/o provisionales	100%	NA	1	15,0	$ 1.000.000,00	$ 15.000.000,00	EDS Del Sur LC Transportes	FS-43612 FS-43657 FS-43779 FE11469 FE11569	$ 16.231.612,00	8	$ 128.160.218,60
Valla informativa según especificaciones 12x4	100%	NA	1	1,0	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00				1	$ 7.700.001,00
Camioneta 4x4 transporte personal técnico atodo costo incluye conductor y todo lo necesario para operar modelo de 2018 en adelante.	100%	NA	1	15,0	$ 7.000.000,00	$ 105.000.000,00	Camoin EstacasPXK268	Camion EstacasPXK268	$ 7.000.000,00	8	$ 49.000.000,00
Papelería y Equipos de Oficina						**$ 58.427.461,00**	FACTURAS		$ 2.390.000,00		$ 24.621.094,00
Computadores e impresoras	100%	NA	1	15,0	$ 2.000.000,00	$ 30.000.000,00	Relacion de equipos	18	$ 2.000.000,00	126,00	$ 14.000.000,00
Insumos de papeleria y fotocopias	100%	NA	1	15,0	$ 418.782,00	$ 6.281.730,00	0		$ -	5,00	$ 6.187.615,00
Planes celulares	100%	NA	1	15,0	$ 600.000,00	$ 9.000.000,00	RELACION DE NOMINA COLILLAS DE PAGO SOPORTE DE PAGO	15	$ 390.000,00	100,00	$ 4.433.479,00
Planos record (ajuste de diseño e impresión y entrega a satisfacción)	100%	NA	1	1,0	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00				0	$ -
Elaboración de manual de operación y mantenimiento	100%	NA	1	1,0	$ 3.145.731,00	$ 3.145.731,00				0	$ -
GASTOS FIJOS OFICINA						**$ 20.172.964,00**			$ 1.978.840,09		$ 10.325.076,90
Asesor contable	10%	1,4648	1	15,0	$ 6.405.750,00	$ 14.074.714,00	RELACION DE NOMINA COLILLAS DE PAGO SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD A SOCIAL	1	$ 1.474.718,09	6,00	$ 8.223.804,52
Secretaría	10%	1,6262	1	15,0	$ 2.500.000,00	$ 6.098.250,00		1	$ 504.122,00	5,00	$ 2.101.272,38
ENSAYOS DE LABORATORIO						**$ 39.727.440,00**			$ -		$ 3.012.000,00

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
FORMULARIO 12 DETALLE DE A.U PROPONENTE ADJUDICATARIO
LICITACIÓN PÚBLICA – LP 004 DE 2025

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS HIDRAULICAS EN PUNTOS CRITICOS DEL RIO MEDELLÍN

GASTOS DE ADMINISTRACION
(Pagados contra factura o soporte idoneo - siendo el tope máximo para su reconocimiento el valor total

GASTOS DE PERSONAL							Seguimiento Administracion contrato MES DE MAYO DE 2026			VALOR ACUMULADO	
ÍTEM	DEDICACIÓN	FACTOR PRESTACIONAL	CANTIDAD	MESES	COSTO MES	COSTO TOTAL	SOPORTE	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
Ensayos de laboratorio			1	Global		$ 39.727.440,00			$ -	2	$ 3.012.000,00
DESCRIPCIÓN		**TARIFA (Inmodificable)**	**BASE (Valor Total Oferta Económica) (Inmodificable)**		**VALOR TOTAL**	**$ 1.559.818.140,00**		$ 175.420.429,16	$ 138.627.251,62	$ 1.101.922.471,21	$ 1.276.380.097,36
Contribución especial ley 1106		5,00%	$ 29.996.502.708,00	Global		$ 1.499.825.135,00		$ 106.636.347,40	$ 133.295.434,25	$ 797.516.034,46	$ 1.252.835.501,31
Impuesto 4x1000 (50%)		0,20%	$ 29.996.502.708,00	Global		$ 59.993.005,00			$ 5.331.817,37	$ -	$ 23.544.596,05
Retencion ene la fuente		2,00%						$ 53.318.173,70		$ 235.445.959,10	
RTF Base Retencion ICA Medellin		0,18%						$ 2.200.686,85		$ 10.310.985,02	
Retencion ICA Bello		1,00%						$ 2.754.772,95		$ 18.840.722,09	
Retencion ICA Itagui		0,90%						$ 10.498.098,36		$ 39.638.286,97	
Retencion ICA Envigado		0,90%						$ 12.349,90		$ 170.483,57	
SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS						**$ 5.357.176.293,0**			$ 407.132.472,00		$ 3.295.464.698,00
TOTAL COSTOS DIRECTO OBRA CIVIL						**$ 22.992.172.930,0**			$ 2.056.825.470,00	0	$ 8.853.828.133,00
									$ 2.463.957.942,00		**$ 12.149.292.831,00**

A.U (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD) No incluye impuestos, tasas y contribuciones.

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	VALOR TOTAL				
TOTAL ADMINISTRACION El porcentaje de Administración = El valor total de los Gastos de Administración dividido el total del Costo Directo y se debe ajustar a dos cifras decimales)	**A**	**23,30%**	**$ 5.357.176.293,00**			**$ 479.240.335,00**	**$ 2.062.941.955,00**
TOTAL UTILIDAD (El porcentaje de la Utilidad es definido por el Proponente y se debe ajustar a dos cifras decimales, para el valor de la Utilidad, se aplica el % de Utilidad definido aplicado por el Total del Costo Directo)	**U**	**5,00%**	**$ 1.149.608.647,00**			**$ 102.841.274,00**	**$ 442.691.407,00**
TOTAL A.U. (ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD) (El porcentaje del AU se debe ajustar a dos cifras decimales)	**AU**	**28,30%**	**$ 6.506.784.940,00**			**$ 582.081.608,00**	**$ 2.505.633.363,00**
SUBTOTAL			**$ 29.498.957.870,00**			$ 2.638.907.078,00	$ 11.359.461.496,00
GASTOS REEMBOLSABLES, FIJOS E INMODIFICABLES			**$ 497.544.839,00**			**$ 27.001.607,00**	**$ 412.836.527,00**
TOTAL OBRA CIVIL			**$ 29.996.502.709,00**			**$ 2.665.908.685,00**	**$ 11.772.298.023,00**

Base retenciones	$ 2.490.488.255,84	$ 533.181.737,00	$ 2.354.459.604,60
% Anticipo	$ 533.181.737,00	$ 533.181.737,00	$ 2.354.459.604,60
Valor pagado	$ 1.957.306.518,84	$ 2.132.726.948,00	$ 9.417.838.418,40

Bello	$ 275.477.295,00
Medellin	$ 1.222.603.806,00
Itagui	$ 1.166.455.373,00
Envigado	$ 1.372.211,00

NOTAS de APOYO

1. Todos los gastos de administración se cancelarán contra su valor real, contra factura y/o documento equivalente

2. El Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A (Gastos de Administración) y de la U (Utilidad); siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definidoen el Presupuesto Oficial POE establecido en 28.30%
El porcentaje del AU, deberá estar ajustando a dos cifras decimales

3. El reconocimiento para Gravamen a los Movimiento Financieros será del 50% es decir; dos (2) por mil (0,002 o 0,20%), por las disposiciones del Articulo 115 del Estatuto Tributario y la Contribución Especial del 5,00%.
El ICA (Impuesto de Industria y Comercio) no se puede tener en cuenta como elemento estructural de los costos, porque es deducible en un 100%, según el Artículo 115 del Estatuto Tributario

4) El porcentaje total de los Gastos de Administración = El Subtotal de Gastos de Administración dividido el total del Costo Directo
El porcentaje total de la Utilidad = El Total definido de Utilidad dividido el Costos Directo establecido
El porcentaje total del AU será la suma del porcentaje de Gastos de Administración más el % definido de Utilidad

5) La Entidad podrá realizar las correcciones aritméticas a las que haya lugar, entendiendo por esto la corrección de una operación matemática por error de cálculo numérico en que se incurre al elaborar el presente Formulario. El porcentaje de A.U y valor presentado en este Formulario una vez corregido, si a ello hay lugar, deberá corresponder al porcentaje de AU y valor total de AU presentados en el Formulario N- 06 Oferta Económica, base para la suscripción del Contrato.

FERNANDO MAURICIO DE EGUI RIVILLAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025

CARLOS ALBERTO CARDONA FLORES
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS CA

LISTADO DE PERSONAL

	CARGO	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE INCIO	FECHA DE RETIRO	SALARIO	Salario MAYO/2026	PLANILLA SS	Auxilio de Comunicaciones	Auxilio de transporte MAYO De 2026
	PROFESIONALES DE OBRA CIVIL									
	Director de obra	Carlos Alberto Cardona Flores	71584322	18/09/2025		$ 14.230.000	$ 14.230.000,00	37617428 del 04/06/2026	15.000,00	-
1	Residente de obra Civil 1	Laura Melissa Asprilla	1020454334	22/08/2025		$ 13.523.250	$ 13.523.250,00	37617428 del 04/06/2026	30.000,00	-
2	Residente de obra Civil 2	Juan Miguel Ríos Arias	71753576	18/09/2025		$ 13.523.250	$ 13.523.250,00	37617428 del 04/06/2026	30.000,00	-
3	Residente Ambiental 1	Juan Carlos Cuan Blanco	77095408	22/08/2025		$ 12.250.000	$ 12.250.000,00	37617428 del 04/06/2026	30.000,00	-
4	Residente Ambiental 2	Carlos Alberto Osorio Robledo	71264915	18/09/2025		$ 12.250.000	$ 12.250.000,00	37617428 del 04/06/2026	30.000,00	-
5	Auxiliar de Ingeniera 1	Frank Alexander Gomez Cardona	8127525	6/01/2026		$ 5.694.000	$ 5.694.000,00	37617428 del 04/06/2026		-
6	Auxiliar de Ingeniera 2	Carlos Humberto Gaviria Rodas	1017191523	8/09/2025		$ 5.694.000	$ 5.694.000,00	37617428 del 04/06/2026	15.000,00	-
7	Auxiliar de Ingeniera 3	Jaiver Contreras Villadiego	1003737943	18/09/2025		$ 5.694.000	$ 5.694.000,00	37617428 del 04/06/2026	30.000,00	-
8	profesional social 1	Jazmin Ensueño Ramirez Amaya	43101446	16/04/2026		$ 6.800.000	$ 6.800.000,00	37617428 del 04/06/2026	30.000,00	-
9	profesional social 2	Manuela Correa Giraldo	1037645046	18/09/2025		$ 6.800.000	$ 6.800.000,00	37617428 del 04/06/2026	15.000,00	-
	Personal Operativo de Obra Civil						$ -			-
10	Almacenista 1	Simon Guitierrez Osorio	1152222315	5/01/2026		$ 2.800.000	$ 3.500.000,00	37626054 del 05/06/2026		124.548,00
12	Almacenista 2	Oswualdo Eleison Soto Osorio	71116380	5/01/2026		$ 2.800.000	$ 3.000.000,00	37626054 del 05/06/2026		124.548,00
13	Maestro de Obra 1	Carlos Miguel Zapata	70579477	18/09/2025		$ 4.000.000	$ 5.507.273,00	37617428 del 04/06/2026		-
14	Maestro de Obra 2	Manuel Alfredo Zapata Agudelo	1017149082	18/11/2025		$ 4.000.000	$ 4.000.000,00	37617428 del 04/06/2026	30.000,00	-
15	Maestro de Obra 3	Jhon Fernando Ortega Ynez	78750920	18/11/2025		$ 4.000.000	$ 4.000.000,00	37617428 del 04/06/2026	30.000,00	-
16	Ayudantes por admon 1	Yufred Alberto Carrillo	98.482.115	12/02/2026		$ 1.750.905	$ 2.785.730,00	37617428 del 04/06/2026		124.548,00
17	Ayudantes por admon 2	Edward Smith Robayo Cartagena	71.698.944	1/04/2026		$ 1.750.905	$ 1.754.895,00	37617428 del 04/06/2026		249.096,00
18	Auxiliar Administrativo 1	Luz Andrea Betancur Jaramillo	43928413	1/05/2026		$ 3.200.000	$ 3.500.000,00	37617428 del 04/06/2026		
19	Auxiliar Administrativo 2	Lina Yulieth Londoño Hernandez	1039759316	5/01/2026		$ 3.200.000	$ 3.400.000,00	37623355 del 05/06/2026		124.548,00
20	Auxiliar de Compras	Natalia Usuga Herrera	1128470431	5/01/2026		$ 2.500.000	$ 2.500.000,00	37626054 del 05/06/2026		124.548,00
	Profesionales SISOMA						$ -			-
21	Profesional SST 1	yesica Lorena Castañeda Matinez	1045498564	1/05/2026	20/05/2026	$ 4.585.000	$ 2.050.846,00	37623355 del 05/06/2026	30.000,00	-
21	Profesional SST 1	Leidy Milena Cardona López		20/05/2026		$ 4.585.000	$ 1.681.167,00	37617428 del 04/06/2026		
22	Profesional SST 2	Diana Marcela Cárdenas Torres	39448678	18/09/2025		$ 4.585.000	$ 4.585.000,00	37617428 del 04/06/2026	15.000,00	-
23	Auxiliares SISOMA 1	Mayra Astrid Geney Usuga	1020438871	16/12/2025		$ 3.500.000	$ 3.500.000,00	37617428 del 04/06/2026	30.000,00	249.096,00
24	Auxiliares SISOMA 2	Andrés Felipe Vásquez Monsalve	1152223304	7/10/2025		$ 3.500.000	$ 3.500.000,00	37617428 del 04/06/2026	30.000,00	249.096,00
25	**GASTOS FIJOS OFICINA**						$ -			-
26	Asesor contable	John Mario Lopez Rueda	98535156	15/09/2025			$ 1.006.770,95	6022095110 del 02/06/2026		-
27	Secretaría	Angie Tatiana Ladigo Galeano	1000896759	5/01/2026		$ 2.500.000	$ 310.000,00	37623377 del 05/06/2026		-
	TOTAL NOMINA Y AUXILIOS MES DE MAYO DE 2026						$ 147.040.181,95		390.000,00	1.992.768,00

4	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
CARLOS ALBERTO CARDONA FLOREZ	71.584.322	Salario Básico mensual:	$ 14.230.000	DIRECTOR DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 5.692.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 284.600
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.423.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 284.600
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 569.200
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 7.115.000	Total Devengados	$ 7.130.000	Neto a Pagar	$ 6.560.800

* ***Retención en la fuente:*** Se liquidará totalidad en Q2 Mayo 2026

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se liquidará totalidad de FSP en Q2 Mayo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

4	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
CARLOS ALBERTO CARDONA FLOREZ	71.584.322	Salario Básico mensual:	$ 14.230.000	DIRECTOR DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 5.692.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 284.600
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.423.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 284.600
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 569.200
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 7.115.000	Total Devengados	$ 7.130.000	Neto a Pagar	$ 6.560.800

* ***Retención en la fuente:*** Se liquidará totalidad en Q2 Mayo 2026

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se liquidará totalidad de FSP en Q2 Mayo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

1	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
LAURA MELISA ASPRILLA MUÑOZ	1.020.454.334	Salario Básico mensual:	$ 13.523.250	INGENIERA CIVIL RESIDENTE DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 5.409.300	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 270.465
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.352.325	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 270.465
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 540.930
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 6.761.625	Total Devengados	$ 6.776.625	Neto a Pagar	$ 6.235.695

* ***Retención en la fuente:*** Se liquidará totalidad en Q2 Mayo 2026

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se liquidará totalidad de FSP en Q2 Mayo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Laura Asprilla

1	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
LAURA MELISA ASPRILLA MUÑOZ	1.020.454.334	Salario Básico mensual:	$ 13.523.250	INGENIERA CIVIL RESIDENTE DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 5.409.300	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 270.465
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.352.325	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 270.465
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ 135.400
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ 908.000
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 1.584.330
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 6.761.625	Total Devengados	$ 6.776.625	Neto a Pagar	$ 5.192.296

* ***Retención en la fuente:*** Se liquida totalidad en Q2 Mayo 2026

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se liquida totalidad en Q2 Mayo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Laura Asprilla.

5	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS	71.753.576	Salario Básico mensual:	$ 13.523.250	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 5.409.300	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 270.465
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.352.325	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 270.465
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 15.000**	**Total Deducciones**	**$ 540.930**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 6.761.625**	**Total Devengados**	**$ 6.776.625**	**Neto a Pagar**	**$ 6.235.695**

Retención en la fuente: Se liquidará totalidad en Mayo 2026

****Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se liquidará totalidad de FSP en Mayo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

7	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS		Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
JUAN MIGUEL RIOS ARIAS	71.753.576	Salario Básico mensual:	$ 13.523.250	INGENIERO CIVIL RESIDENTE DE OBRA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 5.409.300	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 270.465
DOMINICAL/FEST. REMUNERADO	22,0	$ 1.352.325	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 270.465
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ 58.800
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	AUXILIA DE COMUNICACIONES	$ 15.000	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 15.000**	**Total Deducciones**	**$ 599.730**
Basico Devengado		**$ 6.761.625**	**Total Devengados**	**$ 6.776.625**	**Neto a Pagar**	**$ 6.176.895**

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

2	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
JUAN CARLOS CUAN BLANCO	77.095.408	Salario Básico mensual:	$ 12.250.000	INGENIERO RESIDENTE AMBIENTAL	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 4.900.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 245.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.225.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 245.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 15.000**	**Total Deducciones**	**$ 490.000**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 6.125.000**	**Total Devengados**	**$ 6.140.000**	**Neto a Pagar**	**$ 5.650.000**

Retención en la fuente: Se liquidará totalidad en Q2 Mayo 2026

****Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se liquidará totalidad de FSP en Q2 Mayo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

2	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
JUAN CARLOS CUAN BLANCO	77.095.408	Salario Básico mensual:	$ 12.250.000	INGENIERO RESIDENTE AMBIENTAL	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 4.900.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 245.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.225.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 245.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ 122.600
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ 469.000
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	**$ 15.000**	**Total Deducciones**	**$ 1.081.600**
Días Lab. - Basico Devengado	**15**	**$ 6.125.000**	**Total Devengados**	**$ 6.140.000**	**Neto a Pagar**	**$ 5.058.400**

Retención en la fuente: Se liquida totalidad en Q2 Mayo 2026

****Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se liquida totalidad en Q2 Mayo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

8	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
CARLOS ALBERTO OSORIO ROBLEDO	71.264.915		Salario Básico mensual:	$ 12.250.000	INGENIERO RESIDENTE AMBIENTAL	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 4.900.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 245.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 1.225.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 245.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ 490.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 6.125.000	**Total Devengados**	$ 6.125.000	**Neto a Pagar**	$ 5.635.000

* ***Retención en la fuente:*** Se liquidará totalidad en Q2 Mayo 2026

** ***Fondo de Solidaridad Pensional:*** Se liquidará totalidad de FSP en Q2 Mayo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

30	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
FRANK ALEXANDER GOMEZ CARDONA	8.127.525		Salario Básico mensual:	$ 5.694.000	AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.277.600	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 113.880
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 569.400	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 113.880
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ 227.760
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.847.000	**Total Devengados**	$ 2.847.000	**Neto a Pagar**	$ 2.619.240

Al firmar, confirmo que recibí de parte de CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Frank G

29	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
FRANK ALEXANDER GOMEZ CARDONA	8.127.525		Salario Básico mensual:	$ 5.694.000	AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.277.600	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 113.880
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 569.400	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 113.880
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ 410.760	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 410.760	**Total Deducciones**	$ 227.760
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.847.000	**Total Devengados**	$ 3.257.760	**Neto a Pagar**	$ 3.030.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Frank

3	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
CARLOS HUMBERTO GAVIRIA RODAS		1.017.191.523	Salario Básico mensual:	$ 5.694.000	AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.277.600	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 113.880
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 569.400	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 113.880
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 227.760
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.847.000	Total Devengados	$ 2.862.000	Neto a Pagar	$ 2.634.240

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Carlos Gaviria

3	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
CARLOS HUMBERTO GAVIRIA RODAS		1.017.191.523	Salario Básico mensual:	$ 5.694.000	AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.277.600	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 113.880
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 569.400	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 113.880
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 227.760
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.847.000	Total Devengados	$ 2.862.000	Neto a Pagar	$ 2.634.240

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Carlos Gaviria

6	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
JAIVER CONTRERAS VILLADIEGO		1.003.737.943	Salario Básico mensual:	$ 5.694.000	AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.277.600	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 113.880
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 569.400	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 113.880
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 227.760
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.847.000	Total Devengados	$ 2.862.000	Neto a Pagar	$ 2.634.240

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO JAIVER CV

6	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
JAIVER CONTRERAS VILLADIEGO		1.003.737.943	Salario Básico mensual:	$ 5.694.000	AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.277.600	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 113.880
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 569.400	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 113.880
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 227.760
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.847.000	Total Devengados	$ 2.862.000	Neto a Pagar	$ 2.634.240

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO JAIVER CV

78	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS CA			Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
JAZMIN ENSUEÑO RAMIREZ AMAYA	43.101.446	Salario Básico mensual:	$ 6.800.000	RESIDENTE SOCIAL		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.720.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 136.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 680.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 136.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ 58.800
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	AUXILIA DE COMUNICACIONES	$ 15.000	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 330.800
Basico Devengado		$ 3.400.000	Total Devengados	$ 3.415.000	Neto a Pagar	$ 3.084.200

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

78	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS CA			Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
JAZMIN ENSUEÑO RAMIREZ AMAYA	43.101.446	Salario Básico mensual:	$ 6.800.000	RESIDENTE SOCIAL		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.720.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 136.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 680.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 136.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ 58.800
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	AUXILIA DE COMUNICACIONES	$ 15.000	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 330.800
Basico Devengado		$ 3.400.000	Total Devengados	$ 3.415.000	Neto a Pagar	$ 3.084.200

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

11	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
MANUELA CORREA GIRALDO	1.037.645.046	Salario Básico mensual:	$ 6.800.000	RESIDENTE SOCIAL		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.720.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 136.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 680.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 136.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 272.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 3.400.000	Total Devengados	$ 3.415.000	Neto a Pagar	$ 3.143.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO X Manuela Correa Giraldo

11	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
MANUELA CORREA GIRALDO	1.037.645.046	Salario Básico mensual:	$ 6.800.000	RESIDENTE SOCIAL		
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 2.720.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 136.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 680.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 136.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 272.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 3.400.000	Total Devengados	$ 3.415.000	Neto a Pagar	$ 3.143.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO X Manuela Correa Giraldo

37	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS			Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
SIMON GUTIERREZ OSORIO	1.152.222.315	Salario Básico mensual:	$ 3.500.000	Almacenista		
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.400.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 70.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 350.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 70.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	AUXILIA DE COMUNICACIONES	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 124.548	**Total Deducciones**	$ 140.000
Basico Devengado		$ 1.750.000	**Total Devengados**	$ 1.874.548	**Neto a Pagar**	$ 1.734.548

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO X _____

37	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS			Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
SIMON GUTIERREZ OSORIO	1.152.222.315	Salario Básico mensual:	$ 3.500.000	Almacenista		
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.400.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 70.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 350.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 70.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	AUXILIA DE COMUNICACIONES	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 124.548	**Total Deducciones**	$ 140.000
Basico Devengado		$ 1.750.000	**Total Devengados**	$ 1.874.548	**Neto a Pagar**	$ 1.734.548

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO X _____

36	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS			Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
OSWUALDO ELEISON SOTO OSORIO	71.116.380	Salario Básico mensual:	$ 3.000.000	Almacenista		
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.200.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 60.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 300.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 60.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	AUXILIA DE COMUNICACIONES	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 124.548	**Total Deducciones**	$ 120.000
Basico Devengado		$ 1.500.000	**Total Devengados**	$ 1.624.548	**Neto a Pagar**	$ 1.504.548

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO X _____

36	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS			Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
OSWUALDO ELEISON SOTO OSORIO	71.116.380	Salario Básico mensual:	$ 3.000.000	Almacenista		
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.200.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 60.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 300.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 60.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	AUXILIA DE COMUNICACIONES	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 124.548	**Total Deducciones**	$ 120.000
Basico Devengado		$ 1.500.000	**Total Devengados**	$ 1.624.548	**Neto a Pagar**	$ 1.504.548

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO X _____

7	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
CARLOS MIGUEL ZAPATA	70.579.477	Salario Básico mensual:	$ 4.000.000	MAESTRO DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.600.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 101.964
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 400.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 101.964
HORA EXTRA DIURNA	8,00	$ 181.818	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	1,00	$ 31.818	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	9,00	$ 335.455	AUX. COMUNICACIONES	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ -	Total Deducciones	$ 203.927
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.549.091	Total Devengados	$ 2.549.091	Neto a Pagar	$ 2.345.164

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

7	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
CARLOS MIGUEL ZAPATA	70.579.477	Salario Básico mensual:	$ 4.000.000	MAESTRO DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.600.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 118.327
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 400.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 118.327
HORA EXTRA DIURNA	26,00	$ 590.909	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	1,00	$ 31.818	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	9,00	$ 335.455	AUX. COMUNICACIONES	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ -	Total Deducciones	$ 236.655
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.958.182	Total Devengados	$ 2.958.182	Neto a Pagar	$ 2.721.527

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

20	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
MANUEL ALFREDO ZAPATA AGUDELO	1.017.149.082	Salario Básico mensual:	$ 4.000.000	MAESTRO DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.600.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 80.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 400.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 80.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 160.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.000.000	Total Devengados	$ 2.015.000	Neto a Pagar	$ 1.855.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

20	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
MANUEL ALFREDO ZAPATA AGUDELO	1.017.149.082	Salario Básico mensual:	$ 4.000.000	MAESTRO DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.600.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 80.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 400.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 80.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 160.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.000.000	Total Devengados	$ 2.015.000	Neto a Pagar	$ 1.855.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

19	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
YOHN FERNANDO ORTEGA YANEZ		78.750.920	Salario Básico mensual:	$ 4.000.000	MAESTRO DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.600.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 80.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 400.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 80.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 160.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.000.000	Total Devengados	$ 2.015.000	Neto a Pagar	$ 1.855.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

19	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
YOHN FERNANDO ORTEGA YANEZ		78.750.920	Salario Básico mensual:	$ 4.000.000	MAESTRO DE OBRA	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.600.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 80.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 400.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 80.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 15.000	Total Deducciones	$ 160.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.000.000	Total Devengados	$ 2.015.000	Neto a Pagar	$ 1.855.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** *la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.*

FIRMA EMPLEADO

46	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
YUFRED ALBERTO CARRILLO		98.482.115	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 52.559
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 52.559
HORA EXTRA DIURNA	8,00	$ 79.587	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	22,00	$ 358.936	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
HORA EXTRA FEST NOCTURNA	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 124.548	Total Deducciones	$ 105.118
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.313.975	Total Devengados	$ 1.438.522	Neto a Pagar	$ 1.333.404

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO YUFRED

44	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
YUFRED ALBERTO CARRILLO		98.482.115	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	Horas	Valor	Auxilios y Bonificaciones No salariales		Deducciones	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 58.870
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ 129.328	PENSIÓN 4%	$ 58.870
HORA EXTRA DIURNA	13,50	$ 134.302	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	7,00	$ 97.494	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	22,00	$ 358.936	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
RECARGO NOCTURNO	2,00	$ 5.571	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 253.876	Total Deducciones	$ 117.740
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.471.755	Total Devengados	$ 1.725.631	Neto a Pagar	$ 1.607.890

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915,** la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO YUFRED

62	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
EDWARD SMITH ROBAYO CARTAGENA	71.698.944		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 35.177
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 35.177
HORA EXTRA DIURNA	-1,00	-$ 9.948	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	1,00	$ 13.928	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 124.548	**Total Deducciones**	$ 70.355
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 879.432	**Total Devengados**	$ 1.003.979	**Neto a Pagar**	$ 933.625

** *Pendiente descontar 1 Hora Ordinaria para cumplir jornada*

Al firmar, confirmo que recibí de parte de CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Edwards Cartagena

60	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
EDWARD SMITH ROBAYO CARTAGENA	71.698.944		Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 35.018
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 35.018
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ 39.793
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 124.548	**Total Deducciones**	$ 109.829
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 875.453	**Total Devengados**	$ 1.000.000	**Neto a Pagar**	$ 890.171

** Otras deducciones:* Se descuenta 1 Hora Ordinaria para cumplir jornada Q1 Mayo 2026 y 4 Horas Ordinarias para cumplir jornada Q2 Mayo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Edwards Cartagena

85	CONINGECON SAS			Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
LIZ ANDREA BETANCUR JARAMILLO	43.928.413		Salario Básico mensual:	$ 3.500.000	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.400.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 70.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADO	22,0	$ 350.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 70.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ 140.000
Basico Devengado		$ 1.750.000	**Total Devengados**	$ 1.750.000	**Neto a Pagar**	$ 1.610.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONINGECON SAS, NIT 900247365**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

85	CONINGECON SAS			Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
LIZ ANDREA BETANCUR JARAMILLO	43.928.413		Salario Básico mensual:	$ 3.500.000	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.400.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 70.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADO	22,0	$ 350.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 70.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ 140.000
Basico Devengado		$ 1.750.000	**Total Devengados**	$ 1.750.000	**Neto a Pagar**	$ 1.610.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONINGECON SAS, NIT 900247365**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

44	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS			Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
LINA YULIET LONDOÑO HERNANDEZ	1.039.759.316	Salario Básico mensual:	$ 3.400.000	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.360.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 68.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 340.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 68.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ 136.000
Basico Devengado		$ 1.700.000	**Total Devengados**	$ 1.700.000	**Neto a Pagar**	$ 1.564.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Lina Yuliet Londoño H.

44	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS			Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
LINA YULIET LONDOÑO HERNANDEZ	1.039.759.316	Salario Básico mensual:	$ 3.400.000	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.360.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 68.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 340.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 68.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ 136.000
Basico Devengado		$ 1.700.000	**Total Devengados**	$ 1.700.000	**Neto a Pagar**	$ 1.564.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Lina Yuliet Londoño H.

45	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS			Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
NATALIA USUGA HERRERA	1.128.470.431	Salario Básico mensual:	$ 2.500.000	AUXILIAR COMPRAS		
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.000.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 100.000	SALUD 4%	$ 50.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 250.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 50.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 100.000	**Total Deducciones**	$ 100.000
Basico Devengado		$ 1.250.000	**Total Devengados**	$ 1.350.000	**Neto a Pagar**	$ 1.250.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Natalia Usuga Herrera

45	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS			Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
NATALIA USUGA HERRERA	1.128.470.431	Salario Básico mensual:	$ 2.500.000	AUXILIAR COMPRAS		
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.000.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 100.000	SALUD 4%	$ 50.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 250.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 50.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 100.000	**Total Deducciones**	$ 100.000
Basico Devengado		$ 1.250.000	**Total Devengados**	$ 1.350.000	**Neto a Pagar**	$ 1.250.000

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Natalia Usuga Herrera

88	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS		Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
YESICA LORENA CASTAÑEDA MARTINEZ	1.045.498.564	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	COORDINADORA SST	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.547	SALUD 4%	$ 41.018
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 41.018
HORA EXTRA DIURNA	11,00	$ 150.000	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA			BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 124.547	**Total Deducciones**	$ 82.036
Basico Devengado		$ 1.025.453	**Total Devengados**	$ 1.150.000	**Neto a Pagar**	$ 1.067.963

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Yesica castañeda

12	CONINGECON SAS		Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
YESICA LORENA CASTAÑEDA MARTINEZ	1.045.498.564	Salario Básico mensual:	$ 1.750.905	PROFESIONAL SST	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 700.362	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.547	SALUD 4%	$ 41.018
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 175.091	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 41.018
HORA EXTRA DIURNA	11,00	$ 150.000	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA			BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 124.547	**Total Deducciones**	$ 82.036
Basico Devengado		$ 1.025.453	**Total Devengados**	$ 1.150.000	**Neto a Pagar**	$ 1.067.963

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONINGECON SAS, NIT 900247365** , la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Yesica castañeda

77	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
LEIDY MILENA CARDONA LOPEZ	1.128.449.163	Salario Básico mensual:	$ 4.585.000	RESIDENTE SST	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**
BASICO HORAS ORDINARIAS	73,3	$ 1.528.333	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 67.247
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	7,3	$ 152.833	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 67.247
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ -	**Total Deducciones**	$ 134.493
Días Lab. - Basico Devengado	11	$ 1.681.167	**Total Devengados**	$ 1.681.167	**Neto a Pagar**	$ 1.546.673

** Ingreso:* 20 Mayo 2026

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Leidy Cardona.

10	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
DIANA MARCELA CARDENAS TORRES	39.448.678	Salario Básico mensual:	$ 4.585.000	RESIDENTE SST	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.834.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 91.700
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 458.500	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 91.700
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 15.000	**Total Deducciones**	$ 183.400
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.292.500	**Total Devengados**	$ 2.307.500	**Neto a Pagar**	$ 2.124.100

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

10	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
DIANA MARCELA CARDENAS TORRES	39.448.678		Salario Básico mensual:	$ 4.585.000	RESIDENTE SST	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.834.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ -	SALUD 4%	$ 91.700
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 458.500	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 91.700
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 15.000	**Total Deducciones**	$ 183.400
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 2.292.500	**Total Devengados**	$ 2.307.500	**Neto a Pagar**	$ 2.124.100

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

24	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
MAYRA ASTRID GENEY USUGA	1.020.438.871		Salario Básico mensual:	$ 3.500.000	AUXILIAR SST	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.400.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 70.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 350.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 70.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 139.548	**Total Deducciones**	$ 140.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.750.000	**Total Devengados**	$ 1.889.548	**Neto a Pagar**	$ 1.749.548

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

24	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
MAYRA ASTRID GENEY USUGA	1.020.438.871		Salario Básico mensual:	$ 3.500.000	AUXILIAR SST	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.400.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 70.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 350.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 70.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 139.548	**Total Deducciones**	$ 140.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.750.000	**Total Devengados**	$ 1.889.548	**Neto a Pagar**	$ 1.749.548

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

12	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA			Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
ANDRES FELIPE VASQUEZ MONSALVE	1.152.223.304		Salario Básico mensual:	$ 3.500.000	AUXILIAR SST	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.400.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 70.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 350.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 70.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	**Total Auxilios y Bonif.**	$ 139.548	**Total Deducciones**	$ 140.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.750.000	**Total Devengados**	$ 1.889.548	**Neto a Pagar**	$ 1.749.548

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO _____

12	CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS - CA		Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
ANDRES FELIPE VASQUEZ MONSALVE	1.152.223.304	Salario Básico mensual:	$ 3.500.000	AUXILIAR SST	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.400.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 70.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADOS	22,0	$ 350.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 70.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	AUX. COMUNICACIONES	$ 15.000	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 139.548	Total Deducciones	$ 140.000
Días Lab. - Basico Devengado	15	$ 1.750.000	Total Devengados	$ 1.889.548	Neto a Pagar	$ 1.749.548

Al firmar, confirmo que recibí de parte de CONSORCIO OBRAS HIDRÁULICAS -CA, NIT 901975915, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO

46	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS		Periodo:	MAYO 01 AL 15 DE 2026	
ANGIE TATIANA LADINO GALEANO	1.000.896.759	Salario Básico mensual:	$ 3.100.000	SECRETARIA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.240.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 62.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADO	22,0	$ 310.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 62.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 124.548	Total Deducciones	$ 124.000
Basico Devengado		$ 1.550.000	Total Devengados	$ 1.674.548	Neto a Pagar	$ 1.550.548

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Angie T Ladino

46	AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS		Periodo:	MAYO 16 AL 31 DE 2026	
ANGIE TATIANA LADINO GALEANO	1.000.896.759	Salario Básico mensual:	$ 3.100.000	SECRETARIA	
Devengado	**Horas**	**Valor**	**Auxilios y Bonificaciones No salariales**		**Deducciones**	
BASICO HORAS ORDINARIAS	88,0	$ 1.240.000	AUXILIO TRANSPORTE	$ 124.548	SALUD 4%	$ 62.000
DOMINICAL/FEST. REMUNERADO	22,0	$ 310.000	AUXILIO MOVILIZACIÓN	$ -	PENSIÓN 4%	$ 62.000
HORA EXTRA DIURNA	0,00	$ -	AJUSTE NO SALARIAL	$ -	FSP -FONDO SOLID. PENS.	$ -
HORA EXTRA NOCTURNA	0,00	$ -	OTROS	$ -	RETENCIÓN SALARIAL	$ -
HORA EXTRA FEST DIURNA	0,00	$ -	BONIFICACIÓN	$ -	OTROS	$ -
INCAPACIDAD	0,00	$ -	AUXILIO DÍA 31	$ -		$ -
OTROS	0,00	$ -	Total Auxilios y Bonif.	$ 124.548	Total Deducciones	$ 124.000
Basico Devengado		$ 1.550.000	Total Devengados	$ 1.674.548	Neto a Pagar	$ 1.550.548

Al firmar, confirmo que recibí de parte de **AREA DE INFRAESTRUCTURA SAS, NIT 900815726**, la cantidad neta que aparece en este comprobante, y que estoy de acuerdo con los ingresos y deducciones estipulados.

FIRMA EMPLEADO Angie T Ladino

JOHN MARIO LOPEZ RUEDA
NIT 98.535.156-3
calle 27 # 75 79 APT 401 EDIFICO FLORES DE LA 76
Tel: (034) 3417986
Medellín - Colombia
Lopezjohnma@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1036

Señores	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA		
NIT	901.975.915-6	**Teléfono**	(604) 2774953
Dirección	CL 51 50 66 OF 505	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/05/2026, 09:47
Expedición	06/05/2026, 09:47
Vencimiento	06/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE ABRIL 2026.	1.00	875,453.00	875,453.00	1,006,770.95

Total items: 1

Total Bruto	875,453.00
IVA 19%	166,336.07
Retefuente 4%	35,018.12
Total a Pagar	1,006,770.95

Valor en Letras:
Un millón seis mil setecientos setenta pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,006,770.95

Observaciones:
CONSIGNACIONES Y TRANSFERENCIA: CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 21806921146 A NOMBRE DE JOHN MARIO LOPEZ RUEDA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764108164444 aprobado en 20260407 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: e405c61ee41bc758604269c9f6a78e26e9ce725a376b845ce6c479d4fdb128a6e49656588245c606784cdff1cda2486c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



SEGURIDAD PREZY LTDA
NIT 901.025.769-1
CR 12 1A29 PISO2
Tel: (036) 3208352
Pereira - Colombia
seguridadprezyltda@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. PE 5805

Señores	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA		
NIT	901.975.915-6	**Teléfono**	(604) 2774953
Dirección	CL 51 50 66 OF 505	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2026, 19:13
Expedición	05/05/2026, 19:13
Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Descripción	Vr. Bruto
1	Servicio de vigilancia profesional y seguridad privada 12 horas, 01 al 30 de mayo de 2026, modalidad fija. Puesto 4 Sur.	7,206,804.00
2	AIU	720,680.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ocho millones cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-05 por $ 8,049,999.60

Total Bruto	7,927,484.00
Iva servicios 19%	136,929.20
Retefuente 2%	14,413.60
Total a Pagar	**8,049,999.60**

Observaciones:
VIGILADO SUPERVIGILANCIA RESOLUCION No 20181300067667 FECHA 31 AGOS 2018

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102168919 aprobado en 20251126 prefijo PE desde el número 5242 al 6000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 7x1000
CUFE: bc0901fa2a327a613ff30c8dd54cba9d89dba6c09f99a3f6f119e5a5066e4df4f9cff52abdf3e6b16968beff36ca48fa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SEGURIDAD PREZY LTDA
NIT 901.025.769-1
CR 12 1A29 PISO2
Tel: (036) 3208352
Pereira - Colombia
seguridadprezyltda@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PE 5806

Señores	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA		
NIT	901.975.915-6	**Teléfono**	(604) 2774953
Dirección	CL 51 50 66 OF 505	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2026, 19:14
Expedición	05/05/2026, 19:14
Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Descripción	Vr. Bruto
1	Servicio de vigilancia profesional y seguridad privada 12 horas, 01 al 30 de mayo de 2026, modalidad fija. Puesto Bello.	7,206,804.00
2	AIU	720,680.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ocho millones cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-05 por $ 8,049,999.60

Total Bruto	7,927,484.00
Iva servicios 19%	136,929.20
Retefuente 2%	14,413.60
Total a Pagar	**8,049,999.60**

Observaciones:
VIGILADO SUPERVIGILANCIA RESOLUCION No 20181300067667 FECHA 31 AGOS 2018

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102168919 aprobado en 20251126 prefijo PE desde el número 5242 al 6000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 7x1000
CUFE: 19e4821cfe40d1ba36a488484bc2bdadbe6d929f42c0cb44f927a829fc4e08ad78fefc2690946b3f01522ec05bb90962

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



SEGURIDAD PREZY LTDA
NIT 901.025.769-1
CR 12 1A29 PISO2
Tel: (036) 3208352
Pereira - Colombia
seguridadprezyltda@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. PE 5807

Señores	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA		
NIT	901.975.915-6	**Teléfono**	(604) 2774953
Dirección	CL 51 50 66 OF 505	**Ciudad**	Itagui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2026, 19:15
Expedición	05/05/2026, 19:15
Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Descripción	Vr. Bruto
1	Servicio de vigilancia profesional y seguridad privada 12 horas, 01 al 30 de mayo de 2026, modalidad fija. Puesto Ayura.	7,206,804.00
2	AIU	720,680.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ocho millones cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-05 por $ 8,049,999.60

Total Bruto	7,927,484.00
Iva servicios 19%	136,929.20
Retefuente 2%	14,413.60
Total a Pagar	**8,049,999.60**

Observaciones:
VIGILADO SUPERVIGILANCIA RESOLUCION No 20181300067667 FECHA 31 AGOS 2018

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102168919 aprobado en 20251126 prefijo PE desde el número 5242 al 6000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa 7x1000
CUFE: e658a3d65a129dcb5229ad60a2f25767e2782520ac2f4573365f2bdd834aaab12fff7ba12624589106c6961ee15fc8a9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ESTACIÓN DE SERVICIO DEL SUR
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CELULAR: 313 623 05 35
Cr 42 N. 29 a 25 ITAGUI-Colombia
ESTACION DE SERVICIO DEL SUR MEDELLIN SAS
NIT.900295434-3
PBX:(4) 371 67 67

Facturación por computador
Rango de Habilitación desde FS-39368 al 70000
Resolución No.18764098960622 DE: 22/09/2025
Responsable IVA Régimen Común

IMIS Instalaciones y Montajes Industriales icontec

CUFE: 98590a86b2e77e186b5c90e2a9fea6c8da8475226cb0310fe7a7cb2d0c854dc94b64079532f0c9f6a1bad03cc141487d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FS-43612

Cliente: **CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA**
Nit: **901975915** Sucursal:
Teléfono: **6042774953** Forma de Pago: **CONTADO**
Dirección: Número de Lineas:
Medio de Pago: **Consignación bancaria**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
2026-05-14	**2026-05-14**
Plazo: **0**	Nro. Orden:
Vendedor: **VARIOS**	

#	Fecha	Vale	Placa	Kje	Inventario	Producto	Cantidad	Precio	% IVA	Total
1	04/05/2026	96540	ZE375G	0	01000304	DIESEL	80.00	11,300.00	0.00	904,000.00
2	04/05/2026	96540	ZE375G	0	01000304	DIESEL	10.50	11,300.00	0.00	118,650.00
3	04/05/2026	96540	ZE375G	0	01000304	DIESEL	11.50	11,300.00	0.00	129,950.00
4	04/05/2026	96540	EQX218	269453	01000304	DIESEL	69.35	11,300.00	0.00	783,655.00
5	04/05/2026	96540	SNZ882	229686	01000304	DIESEL	27.64	11,300.00	0.00	312,332.00
6	04/05/2026	96540 PLANTACA		2508	01000304	DIESEL	54.41	11,300.00	0.00	614,833.00
7	04/05/2026	96540	A35E	12646	01000304	DIESEL	19.41	11,300.00	0.00	219,333.00
8	04/05/2026	96540	ZE375G	697	01000304	DIESEL	50.03	11,300.00	0.00	565,339.00
9	04/05/2026	96540	ZE215G	531	01000304	DIESEL	73.96	11,300.00	0.00	835,748.00
10	05/05/2026	96540 PLANTACA		0	01000204	CORRIENTE	59.59	16,610.00	0.00	989,790.00
11	05/05/2026	96540 PLANTACA		0	01000204	CORRIENTE	59.60	16,610.00	0.00	989,956.00
12	05/05/2026	96540 PLANTACA		0	01000204	CORRIENTE	0.15	16,610.00	0.00	2,492.00
13	06/05/2026	96540 PLANTACA		707	01000304	DIESEL	30.00	11,500.00	0.00	345,000.00
14	06/05/2026	96540	A35E	12654	01000304	DIESEL	80.00	11,500.00	0.00	920,000.00
15	08/05/2026	96540	PXK268	12493	01000304	DIESEL	12.58	11,500.00	0.00	144,670.00
16	08/05/2026	96540	ZE215G	57456	01000304	DIESEL	60.79	11,500.00	0.00	699,085.00
17	08/05/2026	96540	ZE375G	57458	01000304	DIESEL	28.99	11,500.00	0.00	333,385.00
18	08/05/2026	96540	ZE375G	71935	01000304	DIESEL	86.09	11,500.00	0.00	990,035.00
19	08/05/2026	96540	SNZ882	230064	01000304	DIESEL	58.72	11,500.00	0.00	675,280.00
20	11/05/2026	96540	ZE215G	58424	01000304	DIESEL	59.85	11,500.00	0.00	688,275.00
21	11/05/2026	96540	ZE375G	72650	01000304	DIESEL	60.94	11,500.00	0.00	700,810.00
22	11/05/2026	96540	EQX218	269871	01000304	DIESEL	53.70	11,500.00	0.00	617,550.00
23	12/05/2026	96540	PXK268	12743	01000304	DIESEL	10.52	11,500.00	0.00	120,980.00
24	12/05/2026	96540 PLANTACA		0	01000304	DIESEL	30.12	11,500.00	0.00	346,380.00
25	12/05/2026	96540 PLANTACA		0	01000304	DIESEL	86.09	11,500.00	0.00	990,035.00
26	12/05/2026	96540 PLANTACA		0	01000204	CORRIENTE	59.06	16,610.00	0.00	980,987.00
27	12/05/2026	96540 PLANTACA		0	01000204	CORRIENTE	59.60	16,610.00	0.00	989,956.00

Subtotal	**16,008,506.00**
Descuentos	**0**
Rete Fuente	**0.00**
IVA	**0.00**
Total	**16,008,506.00**

Elaborado | Entregado | Recibido

Observaciones:

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio, según Art. 774 del código de comercio.
En caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la tasa máxima vigente a partir de su vencimiento.
Esta factura presta merito ejecutivo.
Recibí real y materialmente las mercancías descritas en la factura.
La firma por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Art. 640.
Autorizo a ESTACION DE SERVICIO DEL SUR MEDELLIN S.A.S en caso de incumplimiento de la obligación para que nos reporte en las centrales de riesgo.
Todo cheque devuelto causa sanción del 20% (Articulo 731 del código de comercio).

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp Fecha de Generación: 2026-05-14 11:48:15

ESTACIÓN DE SERVICIO DEL SUR
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CELULAR: 313 623 05 35
Cr 42 N. 29 a 25 ITAGUI-Colombia
ESTACION DE SERVICIO DEL SUR MEDELLIN SAS
NIT.900295434-3
PBX:(4) 371 67 67

Facturación por computador
Rango de Habilitación desde FS-39368 al 70000
Resolución No.18764098960622 DE: 22/09/2025
Responsable IVA Régimen Común

IMIS Instalaciones y Montajes Industriales icontec

CUFE: 314ee05a4df0c653e7cf862f1a5718018ee497bc3b3f3afd4b733ed1253698a84238f569e1cdda452fd8524a545ce14f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FS-43657

Cliente: **CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA**
Nit: **901975915** Sucursal:
Teléfono: **6042774953** Forma de Pago: **CONTADO**
Dirección: Número de Lineas:
Medio de Pago: **Consignación bancaria**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
2026-05-20	**2026-05-20**
Plazo: **0**	Nro. Orden:
Vendedor: **VARIOS**	

#	Fecha	Vale	Placa	Kje	Inventario	Producto	Cantidad	Precio	% IVA	Total
1	13/05/2026	100163	A35E	12676	01000304	DIESEL	59.73	11,500.00	0.00	686,895.00
2	13/05/2026	100163P	LANTACA	0	01000304	DIESEL	60.63	11,500.00	0.00	697,245.00
3	15/05/2026	100163	ZE375G	744	01000304	DIESEL	86.09	11,500.00	0.00	990,035.00
4	15/05/2026	100163	ZE375G	74448	01000304	DIESEL	53.41	11,500.00	0.00	614,215.00
5	15/05/2026	100163	PXK268	212991	01000304	DIESEL	9.08	11,500.00	0.00	104,420.00
6	15/05/2026	100163	EQX218	270282	01000304	DIESEL	61.67	11,500.00	0.00	709,205.00
7	16/05/2026	100163P	LANTACA	0	01000204	CORRIENTE	58.72	16,610.00	0.00	975,339.00
8	16/05/2026	100163	ZE135H	126747	01000304	DIESEL	65.38	11,500.00	0.00	751,870.00
9	19/05/2026	100163	ZE215G	627	01000304	DIESEL	62.59	11,500.00	0.00	719,785.00
10	19/05/2026	100163P	LANTACA	0	01000304	DIESEL	33.88	11,500.00	0.00	389,620.00
11	19/05/2026	100163P	LANTACA	0	01000204	CORRIENTE	59.68	16,590.00	0.00	990,091.00
12	19/05/2026	100163P	LANTACA	0	01000204	CORRIENTE	28.86	16,590.00	0.00	478,787.00
13	19/05/2026	0	ZE375G	773.13	01000304	DIESEL	86.09	11,500.00	0.00	990,035.00
14	19/05/2026	0	ZE375G	773.14	01000304	DIESEL	36.46	11,500.00	0.00	419,290.00

Subtotal	**9,516,832.00**
Descuentos	**0**
Rete Fuente	**0.00**
IVA	**0.00**
Total	**9,516,832.00**

Elaborado Entregado Recibido

Observaciones:

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio, según Art. 774 del código de comercio.
En caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la tasa máxima vigente a partir de su vencimiento.
Esta factura presta merito ejecutivo.
Recibí real y materialmente las mercancías descritas en la factura.
La firma por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Art. 640.
Autorizo a ESTACION DE SERVICIO DEL SUR MEDELLIN S.A.S en caso de incumplimiento de la obligación para que nos reporte en las centrales de riesgo.
Todo cheque devuelto causa sanción del 20% (Articulo 731 del código de comercio).

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp Fecha de Generación: 2026-05-20 14:21:16

ESTACIÓN DE SERVICIO DEL SUR
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CELULAR: 313 623 05 35
Cr 42 N. 29 a 25 ITAGUI-Colombia
ESTACION DE SERVICIO DEL SUR MEDELLIN SAS
NIT.900295434-3
PBX:(4) 371 67 67

Facturación por computador
Rango de Habilitación desde FS-39368 al 70000
Resolución No.18764098960622 DE: 22/09/2025
Responsable IVA Régimen Común

IMIS Instalaciones y Montajes Industriales icontec

CUFE: 5f1916a48a812e0cff1034aa541ada8ecf988e14002b525708ac7df2d2830703f7c67d16dd5acc0c0cae480443b054a4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FS-43779

Cliente: **CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA**
Nit: **901975915** Sucursal:
Teléfono: **6042774953** Forma de Pago: **CONTADO**
Dirección: Número de Lineas:
Medio de Pago: **Consignación bancaria**

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
2026-05-27	**2026-05-27**
Plazo: **0**	Nro. Orden:
Vendedor: **VARIOS**	

#	Fecha	Vale	Placa	Kje	Inventario	Producto	Cantidad	Precio	% IVA	Total
1	19/05/2026	102184	ZE375G	773	01000304	DIESEL	86.09	11,500.00	0.00	990,035.00
2	19/05/2026	102184	ZE375G	773	01000304	DIESEL	36.46	11,500.00	0.00	419,290.00
3	20/05/2026	102184	PXK268	13239	01000304	DIESEL	10.32	11,500.00	0.00	118,680.00
4	20/05/2026	102184	PLANTACA	0	01000304	DIESEL	54.08	11,500.00	0.00	621,920.00
5	20/05/2026	102184	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	55.27	16,590.00	0.00	916,929.00
6	21/05/2026	102184	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	58.84	16,590.00	0.00	976,156.00
7	21/05/2026	102184	ZE135H	12700	01000304	DIESEL	23.50	11,500.00	0.00	270,250.00
8	22/05/2026	102184	A35E	12701	01000304	DIESEL	58.28	11,500.00	0.00	670,220.00
9	22/05/2026	102184	ZE215G	654	01000304	DIESEL	81.22	11,500.00	0.00	934,030.00
10	23/05/2026	102184	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	59.68	16,590.00	0.00	990,091.00
11	19/05/2026	0	PLANTACA	0	01000304	DIESEL	33.88	11,500.00	0.00	389,620.00
12	19/05/2026	0	ZE215G	0	01000304	DIESEL	62.59	11,500.00	0.00	719,785.00
13	19/05/2026	0	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	59.68	16,590.00	0.00	990,091.00
14	19/05/2026	0	PLANTACA	0	01000204	CORRIENTE	28.86	16,590.00	0.00	478,787.00

Subtotal	**9,485,884.00**
Descuentos	**0**
Rete Fuente	**0.00**
IVA	**0.00**
Total	**9,485,884.00**

Elaborado Entregado Recibido

Observaciones:

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio, según Art. 774 del código de comercio.
En caso de mora en el pago de esta factura se causaran intereses a la tasa máxima vigente a partir de su vencimiento.
Esta factura presta merito ejecutivo.
Recibí real y materialmente las mercancías descritas en la factura.
La firma por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Art. 640.
Autorizo a ESTACION DE SERVICIO DEL SUR MEDELLIN S.A.S en caso de incumplimiento de la obligación para que nos reporte en las centrales de riesgo.
Todo cheque devuelto causa sanción del 20% (Articulo 731 del código de comercio).

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp Fecha de Generación: 2026-05-27 13:42:14

LOGISTICA COLOMBIANA DE TRANSPORTES SAS
NIT : 900745308-5
Dirección: CL 60 # 56 A 38 ; INT 101 CONTIGUO EDS ZEUSS EL CHAGUALO
Medellín
3223928
asistente@lctransportes.com
Resolución DIAN No. 18764099969965
Rango de numeración autorizado de FE-10001 hasta FE-20000
Vigencia de 2025-10-10 al 2027-10-10
Persona Jurídica – Responsable de IVA
No Somos Autorretenedores Ni grandes contribuyentes en Renta
Somos Autorretenedores de ICA en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta

NIT: 900745308-5

CUFE: 771ce92c546a9b224ea5a80562a4de779ca154ff119a72b57e06341da5d8d9dcb875751da7400f0a6a864bd01ca6d80d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE11469

Señores: CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	Fecha y Hora de Generacion: 2026-05-07 16:15:40-05:00
NIT : 901975915-6	Fecha de Vencimiento:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Orden de Compra:
Dirección: CL 51 # 50 65 ; OF 505	Forma de pago: Contado
Teléfono: 3205349322	Plazo de pago:
Correo: ainfraestructura@gmail.com	Medio de Pago: Transferecia Crédito
Ciudad: Itagüí	Agencia: Antioquia

ITEMS	DESCRIPCION	ORIGEN-DESTINO	PESO KG.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DOC.CLIENTE	MOVIMIENTO	PLACA	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE AGUA NATURAL	MEDELLIN (ANTIOQUIA) - MEDELLIN (ANTIOQUIA)	1000.00	1.00	470,000.00		101254	KSK068	470,000.00
2	STAND BY X 1 HORA - KSK068	-	1000.00	1.00	150,000.00				150,000.00

Cuenta ahorros Bancolombia 16227203700

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES: ENTREGADOS 10 M3 EL 06-05-26 OBRA REGIONAL SUR

SUBTOTAL	620,000.00
DESCUENTO	
ReteFuente 1.00%	6,200.00
IVA 0 %	0.00
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL	613,800.00

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2026-05-07 16:15:46-05:00

LOGISTICA COLOMBIANA DE TRANSPORTES SAS
NIT : 900745308-5
Dirección: CL 60 # 56 A 38 ; INT 101 CONTIGUO EDS ZEUSS EL CHAGUALO
Medellín
3223928
asistente@lctransportes.com
Resolución DIAN No. 18764099969965
Rango de numeración autorizado de FE-10001 hasta FE-20000
Vigencia de 2025-10-10 al 2027-10-10
Persona Jurídica – Responsable de IVA
No Somos Autorretenedores Ni grandes contribuyentes en Renta
Somos Autorretenedores de ICA en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta

NIT: 900745308-5

CUFE: e4b8ee178f28b4c74b2b33cc4d9d658d6014b9e657b881b0828ddc29168cd456ce8ed10032091e1797149b42b23101e7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE11569

Señores: CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	Fecha y Hora de Generacion: 2026-05-23 12:10:29-05:00
NIT : 901975915-6	Fecha de Vencimiento:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Orden de Compra:
Dirección: CL 51 # 50 65 ; OF 505	Forma de pago: Contado
Teléfono: 3205349322	Plazo de pago:
Correo: ainfraestructura@gmail.com	Medio de Pago: Transferecia Crédito
Ciudad: Itagüí	Agencia: Antioquia

ITEMS	DESCRIPCION	ORIGEN-DESTINO	PESO KG.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DOC.CLIENTE	MOVIMIENTO	PLACA	VALOR TOTAL
1	TRANSPORTE DE AGUA NATURAL	BELLO (ANTIOQUIA) - BELLO (ANTIOQUIA)	1000.00	1.00	470,000.00		101821	LKL250	470,000.00

Cuenta ahorros Bancolombia 16227203700

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES: ENTREGADOS 10 M3 EL 23-05-26 OBRA REGIONAL NORTE

SUBTOTAL	470,000.00
DESCUENTO	
ReteFuente 1.00%	4,700.00
IVA 0 %	0.00
TOTAL IMPUESTOS	
TOTAL	465,300.00

Fecha y Hora de Expedicion - validación : 2026-05-23 12:10:35-05:00

RELACION DE CAMIONETA

No.	PLACA	CLASE DE	MODELO	MATRÍCULA	COMPAÑÍA DE	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CONDUCTOR	CÉDULA	dias	VALOR
1	**PXK268**	Camion estacas doble cabina	2026	10036770371	SBS SEGUROS COLOMBIA	42404436	17/10/2026	David Guerra	1152208410	30	$ 7.000.000,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036770371

PLACA: PXK268
MARCA: FOTON
LÍNEA: BJ1044VAAB6-1A
MODELO: 2026
CILINDRADA CC: 2.499
COLOR: BLANCO
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: CAMION
TIPO CARROCERÍA: ESTACAS
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 2.535
NÚMERO DE MOTOR: S002374
REG: N
VIN: LVBV3ABB8TE001165
NÚMERO DE SERIE: LVBV3ABB8TE001165
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: LVBV3ABB8TE001165
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): BANCO DE OCCIDENTE
IDENTIFICACIÓN: NIT 890300279



RESTRICCIÓN MOVILIDAD: ******
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 129
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 352025000883377
I/E: I
FECHA IMPORT.: 28/03/2025
PUERTAS: 4
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 29/10/2025
FECHA EXP. LIC TTO.: 29/10/2025
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTOyTTE MCPAL SABANETA
Servicios Integrales 95908.1.0-3 01/25
LT03009000763

PRO

Puertas: 4

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

Datos Técnicos del Vehículo

Póliza SOAT

Póliza SOAT

Número de póliza: 42404436

Fecha expedición: 17/10/2025

Fecha inicio de vigencia: 18/10/2025

Fecha fin de vigencia: 17/10/2026

Entidad expide SOAT: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Código tarifa: 310

Estado: VIGENTE

Transporte

@Copyright 2025 RUNT

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES COMERCIAL

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1018450	52	INCLUSION DE RIESGO	MEDELLIN

TOMADOR: C MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SAS — NIT: 9001107258

DIRECCION: CR 29 85 SUR 93 — TELEFONO: — CIUDAD: SABANETA — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: Ver Relación Anexa — NIT:

BENEFICIARIO: Ver Relación Anexa — NIT:

FECHA DE EXPEDICION (Día-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Día-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Día-Mes-Año)	
05/NOVIEMBRE/2025	05/NOVIEMBRE/2025	15/AGOSTO/2026	283	05/NOVIEMBRE/2025	15/AGOSTO/2026	283

INTERMEDIARIO	CLAVE	%	COMISION		DIRECTO	
			%	VALOR	COMPAÑÍA	% PARTICIPACION
MULTISEGUROS LATINOS LTDA	201484	PARTICIPACION 100.	15.0	0.00	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.	100

INFORMACION DEL RIESGO

Ver Relación Anexa

TOTAL VALOR ASEGURADO: **Según relación de Coberturas**		PRIMA BRUTA:	2,928,404.67
FECHA MAXIMA PAGO PRIMAS:05/12/2025		BASE IMPONIBLE:	19% 2,928,404.67, 0% 0
MONEDA: PESOS	TRM : 1	DERECHOS DE EMISION:	0.00
		VALOR IVA:	556,396.89
		RECARGOS Y/O DESCUENTOS : 0.00	
		TOTAL PRIMA :	3,484,801.56

POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL PRESENTE CONTRATO; ESTA TERMINACION NO REQUIERE AVISO PREVIO POR PARTE DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. ADICIONALMENTE, EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR TERCEROS, EL TOMADOR Y/O ASEGURADO AUTORIZA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y ESTA SE RESERVA LA FACULTAD, PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO UNILATERALMENTE, POR EL NO PAGO OPORTUNO DE CUALQUIERA DE LAS CUOTAS FINANCIADAS.
EL TOMADOR, ASEGURADO, AFIANZADO O BENEFICIARIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SEGÚN SEA EL CASO, SEA ESTE PERSONA NATURAL O JURIDICA, ESTARA OBLIGADO A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA EN RAZON AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SOBRE PREVENCION AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
LO ANTERIOR, COMPRENDE LA OBLIGACION DE REPORTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES INICIALMENTE REPORTADAS. PARA TAL EFECTO SOLICITARA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE Y EN ÉL ACTUALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

Dirección de la Compañía para notificaciones
Av. Carrera 9 #101- 67 Piso 7 Bogotá, Colombia
Línea Nacional 018000911360

AGENTE

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Luisa Maya C
Firma Autorizada

Defensor del Consumidor Financiero
Principal: José Guillermo Peña Gonzalez
Suplente: Cesar Alejandro Pérez Hamilton
www.penajaramillo.com

Teléfono: 601 2131370 - 601 2131322
Dirección: Avenida 19 No. 114 - 09, Oficina 502
E-mail: defensorsbs@pgabogados.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A UNA FACTURA. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES COMERCIAL

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1018450	52	ENDOSO DE INCLUSION DE RIESGO	MEDELLIN

TOMADOR: C MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SAS — NIT: 9001107258

DIRECCION: CR 29 85 SUR 93 — TELEFONO: — CIUDAD: SABANETA — PAIS: COLOMBIA

ASEGURADO: BANCO DE OCCIDENTE -- Dir: CARRERA 3 N° 5-51 -- NEIVA — NIT: 8903002791

BENEFICIARIO: BANCO DE OCCIDENTE — NIT: 8903002791

FECHA DE EXPEDICION (Día-Mes-Año)	VIGENCIA		DIAS	PERIODO COBRO		DIAS
	DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	HASTA LAS 0HH (Día-Mes-Año)		DESDE LAS 0HH (Día-Mes-Año)	HASTA LAS 0 HH (Día-Mes-Año)	
05/NOVIEMBRE/2025	05/NOVIEMBRE/2025	15/AGOSTO/2026	283	05/NOVIEMBRE/2025	15/AGOSTO/2026	283

INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	% COMISION	VALOR
MULTISEGUROS LATINOS LTDA	201484	100.	15.0	0.00

DIRECTO

COMPAÑÍA	% PARTICIPACION

INFORMACION DEL RIESGO

RIESGO No. 16		CODIGO AGRUPADOR: FLOTA	
CODIGO : 18904106	MARCA: FOTON	TIPO: FHR BJ1044VAAB6-1A MT 2500CC 4X2 A	CLASE: CAMION
MODELO: 2026	MOTOR: S002374	CHASIS: LVBV3ABB8TE001165	VIN:
PLACAS : PXK268	SERVICIO: SERVICIO PUBLICO	BONO : 0	COLOR: BLANCO

AMPAROS Y COBERTURAS

COBERTURA		VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	-	-	- -	- -
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	$	1,000,000,000.00	10.00 %	3.00 SMMLV
MUERTE O LESIONES A UNA PERSONA	$	1,000,000,000.00	- -	- -
MUERTE O LESIONES A DOS O MAS PERSONAS	$	2,000,000,000.00	- -	- -
RC EXTRACONTRACTUAL EN EXCESO	$	1,000,000,000.00	- -	- -
PÉRDIDA PARCIAL DEL VEHÍCULO POR DAÑOS	$	131,600,000.00	10.00 %	3.00 SMMLV
PERDIDA TOTAL POR DAÑOS	$	131,600,000.00	10.00 %	- -
PÉRDIDA PARCIAL DEL VEHÍCULO POR HURTO	$	131,600,000.00	10.00 %	3.00 SMMLV
PERDIDA TOTAL POR HURTO	$	131,600,000.00	10.00 %	- -
TEMBLOR, TERREMOTO O ERUPCIÓN VOLCÁNICA	$	131,600,000.00	10.00 %	1.00 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	$	1.00	- -	- -
MUERTE EN ACCIDENTE DE TRANSITO	$	50,000,000.00	- -	- -
DESMEMBRACION ACCIDENTE DE TRANSITO	$	50,000,000.00	- -	- -
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE EN ACCIDENTE DE TRANSITO	$	50,000,000.00	- -	- -
GASTOS DE TRANSPORTE POR PERDIDAS TOTALES	-	-	- -	- -
ASISTENCIA EN VIAJES	-	-	- -	- -
ASISTENCIA JURIDICA PENAL Y CIVIL	$	25,000,000.00	- -	- -

TOTAL VALOR ASEGURADO: **Según relación de Coberturas**		PRIMA BRUTA:	2,928,406.47
FECHA MAXIMA PAGO PRIMAS: 05/12/2025		BASE IMPONIBLE: (19% 2928406.47), (0% 0)	
MONEDA: PESOS	TRM: 1	VALOR IVA:	556,397.23
		TOTAL PRIMA :	3,484,803.70

POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL PRESENTE CONTRATO; ESTA TERMINACION NO REQUIERE AVISO PREVIO POR PARTE DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. ADICIONALMENTE, EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR TERCEROS, EL TOMADOR Y/O ASEGURADO AUTORIZA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y ESTA SE RESERVA LA FACULTAD, PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO UNILATERALMENTE, POR EL NO PAGO OPORTUNO DE CUALQUIERA DE LAS CUOTAS FINANCIADAS.
EL TOMADOR, ASEGURADO, AFIANZADO O BENEFICIARIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SEGÚN SEA EL CASO, SEA ESTE PERSONA NATURAL O JURIDICA, ESTARA OBLIGADO A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA EN RAZON AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SOBRE PREVENCION AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
LO ANTERIOR, COMPRENDE LA OBLIGACION DE REPORTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES INICIALMENTE REPORTADAS. PARA TAL EFECTO SOLICITARA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE Y EN ÉL ACTUALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

Dirección de la Compañía para notificaciones
Av. Carrera 9 #101- 67 Piso 7 Bogotá, Colombia
Línea Nacional 018000911360

AGENTE

Defensor del Consumidor Financiero
Principal: José Guillermo Peña Gonzalez
Suplente: Cesar Alejandro Pérez Hamilton
www.penajaramillo.com

Teléfono: 601 2131370 - 601 2131322
Dirección: Avenida 19 No. 114 - 09, Oficina 502
E-mail: defensorsbs@pgabogados.com

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Luisa Maya C

Firma Autorizada

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A UNA FACTURA. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
860037707-9

POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES COMERCIAL

POLIZA No.	ANEXO No	CERTIFICADO DE	SUCURSAL
1018450	52	ENDOSO DE INCLUSION DE RIESGO	MEDELLIN

TEXTOS DE LA POLIZA

***POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO SE REALIZA INCLUSION DEL VEHICULO DE PLACA PXK268 , A PARTIR DEL 05/11/2025.
Seguro Auto Colectivo Condicionado 23062025-1322-P-03- AUTOSCOLECTIVA01-D00I

LA COMPAÑÍA RESPONDERÁ EN PRIMER LUGAR A BANCO DE OCCIDENTE S.A. NIT 890300279-4 BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA, SOBRE TODAS LAS RECLAMACIONES TANTO PARCIALES COMO TOTALES PROVENIENTES DE DAÑOS FÍSICOS Y/O DE VEHÍCULO Y HASTA POR EL MONTO DE LA DEUDA EN ELMOMENTO DEL SINIESTRO. LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL SEGUNDO BENEFICIARIO SERÁ LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LAINDEMNIZACIÓN Y EL SALDO PENDIENTE DE LA DEUDA.

EN CASO DE REVOCACION UNILATERAL DE LA POLIZA O TERMINACION DEL CONTRATO POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS, INCLUYENDO LA TERMINACION AUTOMATICA POR MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA, LA ASEGURADORA SE DEBE COMPROMETER A DAR AVISO POR ESCRITO DE TAL HECHO A BANCO DE OCCIDENTE S.A. NIT 890300279-4 CON NO MENOS DE 30 DIAS DE ANTELACION A LA TERMINACION O REVOCACION CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENVIO.

LA COMPAÑÍA RENOVARA AUTOMATICAMENTE A SU VENCIMIENTO LA PRESENTE POLIZA HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL CREDITO OTORGADO POR BANCO DE OCCIDENTE S.A. NIT 890300279-4.

LA PRESENTE POLIZA NO PODRA SER REVOCADA, MODIFICADA, NO RENOVADA, SIN PREVIO AVISO POR ESCRITO BANCO DE OCCIDENTE S.A. NIT 890300279-4 TREINTA (30) DIAS DE ANTELACION.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A UNA FACTURA. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO. RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN.

POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL PRESENTE CONTRATO; ESTA TERMINACION NO REQUIERE AVISO PREVIO POR PARTE DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. ADICIONALMENTE, EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR TERCEROS, EL TOMADOR Y/O ASEGURADO AUTORIZA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y ESTA SE RESERVA LA FACULTAD, PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO UNILATERALMENTE, POR EL NO PAGO OPORTUNO DE CUALQUIERA DE LAS CUOTAS FINANCIADAS.
EL TOMADOR, ASEGURADO, AFIANZADO O BENEFICIARIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SEGÚN SEA EL CASO, SEA ESTE PERSONA NATURAL O JURIDICA, ESTARA OBLIGADO A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA EN RAZON AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SOBRE PREVENCION AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
LO ANTERIOR, COMPRENDE LA OBLIGACION DE REPORTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES INICIALMENTE REPORTADAS. PARA TAL EFECTO SOLICITARA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE Y EN ÉL ACTUALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de la Compañía para Notificaciones
Av. Carrera 9 #101- 67 Piso 7 Bogotá, Colombia
Línea Nacional 018000911360

AGENTE

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Luisa Maya C

Firma Autorizada

Defensor del Consumidor Financiero
Principal: José Guillermo Peña Gonzalez
Suplente: Cesar Alejandro Pérez Hamilton
www.penajaramillo.com

Teléfono: 601 2131370 - 601 2131322
Dirección: Avenida 19 No. 114 - 09, Oficina 502
E-mail: defensorsbs@pgabogados.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.152.208.410
GUERRA GARCIA

APELLIDOS
DAVID

NOMBRES
David Guerra G

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 1152208410

NOMBRE
DAVID GUERRA GARCIA

FECHA DE NACIMIENTO
04-03-1995

SANGRE-RH
A+

FECHA DE EXPEDICIÓN
29-04-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
[illegible] TTEyTTO COPACABANA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1995
CONCORDIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

24-ABR-2013 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
HERNÁN PENAGOS GIRALDO

A-0100150-01510899-M-1152208410-20250605 0145541638A 1 8515180453

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	29-04-2035	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	29-04-2028	PUBLICO



TOPPAN HOGIER-240354M0724

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC02006377032

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901975915	6	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
5-360	CL 51 50 - 66 OF 505	6042774953	RECURSOSH.AREADEINFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36993025	E	2026-04-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	79.168.400	0	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
82	36993025	2026-04-08	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1000762612	AGUIRRE ARIAS CRISTIAN CAMILO	1.750.905	F									X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	2.480.899	397.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.480.899	99.300	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.480.899	99.300	2.480.899	172.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	768.300	S	5429001
2	CC 1000762612	AGUIRRE ARIAS CRISTIAN CAMILO	1.750.905	F										X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	116.727	14.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	116.727	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	116.727	0	116.727	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.100	S	5429001
3	CC 1035521938	ARBOLEDA ZAPATA NORBEY	1.750.905	F																0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	233.454	37.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	233.454	9.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	233.454	9.400	233.454	16.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	72.500	S	5429001
4	CC 1035521938	ARBOLEDA ZAPATA NORBEY	1.750.905	F	X									X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	58.364	7.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	58.364	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	58.364	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S	5429001
5	CC 78324479	ARCIA LOBO IVAN DARIO	2.400.000	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.710.454	593.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.710.454	148.500	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	3.710.454	148.500	3.710.454	258.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.149.000	S	5429001
6	CC 1020454334	ASPRILLA MUÑOZ LAURA MELISA	13.523.250	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	13.523.250	2.163.800	67.700	67.700	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	13.523.250	541.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	13.523.250	541.000	13.523.250	941.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	4.322.500	S	5429001
7	CC 1110447047	AYRAM ZAMORA JESUS DAVID	5.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	5.500.000	880.000	0	0	SANITAS-EPS005	5.500.000	220.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	5.500.000	220.000	5.500.000	382.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.702.800	S	5429001
8	CC 1104410585	CAAMAÑO ZAMBRANO OMAR FABIAN	1.750.905	F									X							0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	1.003.720	160.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.003.720	40.200	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.003.720	40.200	1.003.720	69.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	310.900	S	5429001
9	CC 1104410585	CAAMAÑO ZAMBRANO OMAR FABIAN	1.750.905	F	X									X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	58.364	7.100	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	58.364	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	58.364	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S	5429001
10	CC 1045530733	CALDERON MARTINEZ MARIA CAMILA	1.750.905	F									X							0			21	21	21	21	COLPENSIONES-25-14	1.464.791	234.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.464.791	58.600	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.464.791	58.600	1.464.791	102.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	453.600	S	5429001
11	CC 1045530733	CALDERON MARTINEZ MARIA CAMILA	1.750.905	F										X						0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	58.364	7.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	58.364	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	58.364	0	58.364	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	7.100	S	5429001
12	CC 1045530733	CALDERON MARTINEZ MARIA CAMILA	1.750.905	F																2			2	2	2	2	COLPENSIONES-25-14	116.727	18.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	116.727	4.700	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	116.727	0	116.727	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	23.400	S	5429001
13	CC 1045530733	CALDERON MARTINEZ MARIA CAMILA	1.750.905	F										X						0			4	4	4	4	COLPENSIONES-25-14	233.454	28.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	233.454	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	233.454	0	233.454	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	28.100	S	5429001
14	CC 1045530733	CALDERON MARTINEZ MARIA CAMILA	1.750.905	F										X						0			2	2	2	2	COLPENSIONES-25-14	116.727	14.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	116.727	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	116.727	0	116.727	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	14.100	S	5429001
15	CC 39448678	CARDENAS TORRES DIANA MARCELA	4.585.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.585.000	733.600	0	0	EPS SURA-EPS010	4.585.000	183.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	4.585.000	183.400	4.585.000	319.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.419.600	S	5429001
16	CC 71584322	CARDONA FLOREZ CARLOS ALBERTO	14.230.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	14.230.000	2.276.800	71.200	71.200	EPS SURA-EPS010	14.230.000	569.200	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	14.230.000	569.200	14.230.000	990.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	4.548.100	S	5429001
17	CC 79771477	CARDONA SALGADO VICTOR FERNANDO	2.400.000	F									X							0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	1.903.181	304.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.903.181	76.200	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.903.181	76.200	1.903.181	132.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	589.500	S	5429001
18	CC 79771477	CARDONA SALGADO VICTOR FERNANDO	2.400.000	F	X									X						0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	160.000	19.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	160.000	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	160.000	0	160.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	19.200	S	5429001
19	CC 98482115	CARRILLO YUFRED ALBERTO	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.514.737	402.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.514.737	100.600	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.514.737	100.600	2.514.737	175.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	778.700	S	5429001
20	CC 1002086615	CASTAÑEDA MARTINEZ YENIFER	2.400.000	F	X															0			3	3	3	3	PROTECCION-230201	240.000	38.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	240.000	9.600	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	240.000	9.600	240.000	16.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	74.400	S	5429001
21	CC 1027803057	CASTILLO VILLADA MIGUEL ALEJANDRO	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.467.980	394.900	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	2.467.980	98.800	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.467.980	98.800	2.467.980	171.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	764.300	S	5429001
22	PT 6594132	CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN DE JESUS	2.400.000	F													L			0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	80.000	12.800	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	80.000	3.200	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	80.000	3.200	80.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	19.200	S	5429001
23	PT 6594132	CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN DE JESUS	2.400.000	F													L			0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	80.000	12.800	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	80.000	3.200	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	80.000	3.200	80.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	19.200	S	5429001
24	PT 6594132	CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN DE JESUS	2.400.000	F										X						0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	80.000	9.600	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	80.000	0	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	80.000	0	80.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	9.600	S	5429001
25	PT 6594132	CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN DE JESUS	2.400.000	F											X					0			5	5	5	5	COLPENSIONES-25-14	291.818	46.700	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	291.818	11.700	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	0	0	291.818	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	58.400	S	5429001

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA


DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901975915	6	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS-CA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-360	CL 51 50 - 66 OF 505		6042774953			RECURSOSH.AREADEINFRAESTRUCTURA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36993025	E	2026-04-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	79.168.400	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
82	36993025	2026-04-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
257.405.816	257.475.816	257.475.816	254.809.030	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				81	41.704.500	0	0	0	41.704.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	20	14.324.100	0	0	0	14.324.100
PORVENIR	230301	800224808	8	36	16.465.700	0	0	0	16.465.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	656.500	0	0	0	656.500
PROTECCION	230201	800229739	0	23	10.258.200	0	0	0	10.258.200
EPS(Administradoras: 6)				82	10.157.700	0	0	0	10.157.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	161.500	0	0	0	161.500
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	10	992.200	0	0	0	992.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	504.700	0	0	0	504.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	21	1.831.100	0	0	0	1.831.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	18	2.241.900	0	0	0	2.241.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	28	4.426.300	0	0	0	4.426.300
ARP(Administradoras: 1)				82	17.327.300	0	0	0	17.327.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	82	17.327.300	0	0	0	17.327.300
CCF(Administradoras: 1)				82	9.978.900	0	0	0	9.978.900
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	82	9.978.900	0	0	0	9.978.900
Gran Total					79.168.400	0	0	0	79.168.400

RELACION DE EQUIPOS PERSONAL ADMINSITRATIVO

	CARGO	RESPONDABLE	MARCA	Descripción del equipo	Serial	REGISTRO FOTOGRAFICO
1	Director de obra	Carlos Alberto Cardona Flores	ACER	Portatil	NXHS5ALO2Y2161A3443400	
2	Residente de obra Civil 1	Laura Melissa Asprilla	DELL	Portatil	P112F810	
3	Residente de obra Civil 2	Juan Miguel Ríos Arias	ACER	Portatil	NXHS5ALO2Y217008E33400	
4	Residente Ambiental 1	Juan Carlos Cuan Blanco	ASUS	Portatil	T1NOCV08C40202C	
5	Residente Ambiental 2	Carlos Alberto Osorio Robledo	ASUS	Portatil	N3N0CV11C61011A	
6	Auxiliar de Ingeniera 1	Cristian Rene Calero Cerón	DELL	Portatil	EX14682140680	
7	Auxiliar de Ingeniera 2	Carlos Humberto Gaviria Rodas	DELL	Portatil	EX36375775816	
8	Auxiliar de Ingeniera 3	Jaiver Contreras Villadiego	DELL	Portatil	EX15429471304	
9	profesional social 1	Erika Franco Sánchez	ASUS	Portatil	N4N0CX08Z37916G	
10	profesional social 2	Manuela Correa Giraldo	ASUS	Portatil	K1NOGR01F27901B	

RELACION DE EQUIPOS PERSONAL ADMINSITRATIVO

	CARGO	RESPONDABLE	MARCA	Descripción del equipo	Serial	REGISTRO FOTOGRAFICO
11	Auxiliar Administrativo 1	Silvia Elena Ospina	ASUS	Portatil	T6N0CV036743234	
12	Auxiliar Administrativo 2	Jaime Antonio Miranda	ACER	Portatil	NXAOTAL0032101E37C3400	
13	Auxiliar de Compras	Natalia Usuga Herrera	ASUS	Portatil	T2N0CV09D741088	
14	Profesional SST 1	Rosa Alejandra Medina Avendaño	ASUS VIVOBOOK	Portatil	T6NOCV03633023E	
15	Profesional SST 2	Marcela cardenas	ASUS	Portatil	T4N0CX06B694177	
16	Aux. SST	Zurelly Bemal Puerta	ASUS	Portatil	SCN0CV07B45250B	
17	Aux. SST	ANDRES FELIPE VASQUEZ MONSALVE	ASUS	Portatil	T4N0CV16496218C	
18	Aux social	DIEGO HENAO	ASUS	Portatil	T7N0CV05U228288	