# INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE SUPERVISIÓN No: | 1 | | FECHA: | 10 | de | JULIO | de | 2026 | | | |
| PERIODO: DEL | 16 | de | JUNIO | de | 2026 | AL | 30 | de | JUNIO | de | 2026 |
| CONTRATO No: | IPVO-021 | DE | 2026 | REGISTRO BP Y P No | | | | | | | |

OBJETO:

**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

Plan de Desarrollo Departamental "Nuestro Gran Plan es Boyacá 2024-2027"

| NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA: | REPRESENTANTE LEGAL: |
|---|---|
| **NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.** | **JANETH VIVIANA CHÍA JEREZ** |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA: | NOMBRE DEL SUPERVISOR: |
| **NJS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S** | **JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCÓN** |

**ADICIONALES Y PRÓRROGAS**


| No. | DESCRIPCIÓN | VALOR | PLAZO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL | | $ 0.00 | |

| VALOR INICIAL: | **$ 315,183,828.76** | VALOR ADICIONALES: | $ 0.00 | VALOR TOTAL: | **$ 315,183,828.76** |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL | 15 | de | ENERO | de | 2027 |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones) | 15 | de | ENERO | de | 2027 |

**AVANCE DE EJECUCIÓN**

| % DE AVANCE CTO INTERV. | **7.1%** | % DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA | **12.36%** | % PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA | **12.36%** |
|---|---|---|---|---|---|




**PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA**

| No PÓLIZA | 11-46-101111192 | | ANEXO No. | 2 | ASEGURADORA | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** |
|---|---|---|---|---|---|---|

| DESCRIPCIÓN DE AMPAROS | VIG. DESDE | | | VIG. HASTA | | | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 16 | 6 | 2026 | 26 | 7 | 2027 | $ 31,518,381.88 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 16 | 6 | 2026 | 26 | 1 | 2030 | $ 31,518,382.88 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 26 | 1 | 2027 | 26 | 1 | 2032 | $ 63,036,765.75 |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 16 | 6 | 2026 | 26 | 1 | 2027 | $ 350,181,000.00 |

| **RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)** | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **FECHA** | | |
| | **dd** | **mm** | **aaaa** |
| ACTA DE INICIO | 16 | 6 | 2026 |

| **ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA** | |
|---|---|
| SE EFECTUD EL SEGUIMIENTO A LA CUADRILLA ACTIVA | MUNICIPIO DE FIRAVITOBA-BOYACA<br>TRAMO 1<br>PUNTO INICIAL 5.6647744, -72.9708591<br>PUNTO FINAL 5.6440467, -72.9897136<br>TRAMO 2<br>PUNTO INICIAL 5.6498119, -72.9814383<br>PUNTO FINAL 5.6523870, -72.9888163 |
| LA INTERVENTORIA REALIZA SOLICITUD DE INFORMES SEMANALES QUE SE REQUIREN LLEVAR ACABO | MUNICIPIO DE FIRAVITOBA-BOYACA<br>TRAMO 1<br>PUNTO INICIAL 5.6647744, -72.9708591<br>PUNTO FINAL 5.6440467, -72.9897136<br>TRAMO 2<br>PUNTO INICIAL 5.6498119, -72.9814383<br>PUNTO FINAL 5.6523870, -72.9888163 |

| INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|

| | |
|---|---|
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, SALUD OCUPACIONAL, NORMATIVIDAD APLICABLE DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL CONTRATO. | MUNICIPIO DE FIRAVITOBA-BOYACA<br>TRAMO 1<br>PUNTO INICIAL 5.6647744, -72.9708591<br>PUNTO FINAL 5.6440467, -72.9897136<br>TRAMO 2<br>PUNTO INICIAL 5.6498119, -72.9814383<br>PUNTO FINAL 5.6523870, -72.9888163 |
| SE ELABORA EL INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO, EL CUAL ESTÁ CONFORMADO POR TRES SECCIONES , SE ENTREGA EN CUERPO DEL INFORME Y SUS ANEXOS EN FORMA DIGITAL. | MUNICIPIO DE FIRAVITOBA-BOYACA<br>TRAMO 1<br>PUNTO INICIAL 5.6647744, -72.9708591<br>PUNTO FINAL 5.6440467, -72.9897136<br>TRAMO 2<br>PUNTO INICIAL 5.6498119, -72.9814383<br>PUNTO FINAL 5.6523870, -72.9888163 |
| La interventoría solicitó a la supervisión la aprobación del cambio del personal profesional correspondiente a los cargos de Ingeniero Eléctrico 1 e Ingeniero Eléctrico 2. | OFICINA |

| EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA | | | |
|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | ACTIVIDAD EJECUTADA | % UTLIZACIÓN | OBSERVACIONES |
| COMPUTADOR | INFORMES | 100% | NINGUNA |
| IMPRESORA | IMPRESIONES | 30% | NINGUNA |
| CELULAR | COMUNICACIONES | 100% | NINGUNA |
| DECAMETRO | MEDICIONES | 10% | NINGUNA |
| CAMIONETA | TRANSPORTE | 100% | NINGUNA |

| SEGUIMIENTO FINANCIERO | | |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | FECHA ACTA | VALOR |
| Anticipo | | NO APLICA |
| Acta Parcial No. | | NO APLICA |
| TOTAL PAGOS AUTORIZADOS | | **$ 0.00** |

| SOLICITUDES PRESENTADAS | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA RADICADO | INTERESADO | ASUNTO | RESPUESTA O TRÁMITE |
| 17/06/2026 | NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S | Solicitud de cambio de personal | ATENDIDO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA**

| NOBRES Y APELLIDOS | No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | SALUD | PENSIÓN | RIESGOS | PERIODO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESDE | | | HASTA | | |
| | | | | | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa |
| NICOLAS COBOS PORRAS | 915140910 | X | X | X | 16 | 6 | 2026 | 30 | 6 | 2026 |
| MONICA LISETH NAVAS ROJAS | 10958299262 | X | X | X | 16 | 6 | 2025 | 30 | 6 | 2026 |
| OLGA LUCIA PEREZ CARDENAS | 1057594312 | X | X | X | 16 | 6 | 2025 | 30 | 6 | 2026 |
| JOSE FABIAN VALVUENA MACHUCA | 1098682511 | X | X | X | 16 | 6 | 2025 | 30 | 6 | 2026 |
| JESUS MARIA RANGEL CASTEÑADA | 1095791138 | X | X | X | 16 | 6 | 2025 | 30 | 6 | 2026 |
| MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ | 1098628681 | X | X | X | 16 | 6 | 2025 | 30 | 6 | 2026 |
| SANTIAGO ANDRES PITA LAVERDE | 1052414220 | X | X | X | 16 | 6 | 2025 | 30 | 6 | 2026 |
| LUIS CARLOS PLAZAS PASTRANA | 12105817 | X | X | X | 16 | 6 | 2025 | 30 | 6 | 2026 |
| ROBY ANTONY GONZALEZ CASTRO | 86073331 | X | X | X | 16 | 6 | 2025 | 30 | 6 | 2026 |

**PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA***

| CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS | DOC. IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | NICOLAS COBOS PORRAS | 915140910 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVA | MONICA LISETH NAVAS ROJAS | 10958299262 |
| CADENERO | OLGA LUCIA PEREZ CARDENAS | 1057594312 |
| TOPOGRAFO | JOSE FABIAN VALVUENA MACHUCA | 1098682511 |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 | JESUS MARIA RANGEL CASTEÑADA | 1095791138 |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 | MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ | 1098628681 |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA 3 | SANTIAGO ANDRES PITA LAVERDE | 1052414220 |
| INGENIERO ELECTRICO 1 | LUIS CARLOS PLAZAS PASTRANA | 12105817 |
| INGENIERO ELECTRICO 2 | ROBY ANTONY GONZALEZ CASTRO | 86073331 |

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL**

| DESCRIPCIÓN | LOCALIZACIÓN |
|---|---|

| | |
| --- | --- |
| ENTREGA DE DOTACIÓN Y E.P.P. | MUNICIPIO DE FIRAVITOBA-BOYACA<br>TRAMO 1<br>PUNTO INICIAL 5.6647744, -72.9708591<br>PUNTO FINAL 5.6440467, -72.9897136<br>TRAMO 2<br>PUNTO INICIAL 5.6498119, -72.9814383<br>PUNTO FINAL 5.6523870, -72.9888163 |
| DOCUMENTACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | MUNICIPIO DE FIRAVITOBA-BOYACA<br>TRAMO 1<br>PUNTO INICIAL 5.6647744, -72.9708591<br>PUNTO FINAL 5.6440467, -72.9897136<br>TRAMO 2<br>PUNTO INICIAL 5.6498119, -72.9814383<br>PUNTO FINAL 5.6523870, -72.9888163 |
| DOCUMENTACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | MUNICIPIO DE FIRAVITOBA-BOYACA<br>TRAMO 1<br>PUNTO INICIAL 5.6647744, -72.9708591<br>PUNTO FINAL 5.6440467, -72.9897136<br>TRAMO 2<br>PUNTO INICIAL 5.6498119, -72.9814383<br>PUNTO FINAL 5.6523870, -72.9888163 |

| INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PRESENTACIÓN INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | MUNICIPIO DE FIRAVITOBA-BOYACA<br>TRAMO 1<br>PUNTO INICIAL 5.6647744, -72.9708591<br>PUNTO FINAL 5.6440467, -72.9897136<br>TRAMO 2<br>PUNTO INICIAL 5.6498119, -72.9814383<br>PUNTO FINAL 5.6523870, -72.9888163 |

**RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**

| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | |
| TOMA DE MUESTRAS (CILINDROS) | 2 | 6 | 2026 | SE ESTA A LA ESPERA DE LOS INFORMES DE LABORATORIO |

**RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS**

| DESCRIPCIÓN | FECHA | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | dd | mm | aaaa | |
| ACTA COMITÉ DE OBRA #1 | 19 | 6 | 2026 | NINGUNA |
| ACTA COMITÉ DE OBRA #2 | 26 | 6 | 2028 | NINGUNA |

**RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN**

| DESCRIPCIÓN | PERIODO | | | | | | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESDE | | | HASTA | | | |
| | dd | mm | aaaa | dd | mm | aaaa | |
| Informe de Supervisión No. 0 | 16 | 6 | 2026 | 17 | 6 | 2026 | NINGUNA |
| Informe de Supervisión No. 1 | 16 | 6 | 2026 | 30 | 6 | 2026 | NINGUNA |

**OBSERVACIONES:** La interventoría solicitó a la supervisión la aprobación del cambio del personal profesional correspondiente al cargo de Ingeniero Eléctrico 1. En este sentido, el profesional santiago alberto diaz perilla fue reemplazado por el Ingeniero Eléctrico Luis Carlos Plazas Pastrana.Una vez evaluada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos, la supervisión emitió el concepto de aprobación del personal profesional de la interventoría.Posteriormente, la interventoría realizó la afiliación de los nuevos profesionales al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Laborales. Asimismo, efectuó la actualización del plan de cargas del personal y de la documentación correspondiente, garantizando que la conformación del equipo de trabajo este conforme a los perfiles exigidos contractuales.


**LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA**

| | VERIFICACIÓN | FOLIOS No |
|---|---|---|
| **INFORME DE INTERVENTORÍA** | | |

## INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA

| | | |
|---|---|---|
| **Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría** | | |
| Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría | **SI** | **8-9** |
| Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría | **SI** | **10-41** |
| Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría | **SI** | **42** |
| El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo) | **SI** | **43-135** |
| **Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría** | | |
| Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría | **N.A.** | |
| Amortización del anticipo contrato de Interventoría | **N.A.** | |
| Copia de actas de pago generadas en el periodo | **NO** | |
| **Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría** | | |
| Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas | **SI** | **136** |
| Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones | **SI** | **137** |
| Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas | **NO** | |
| **Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente** | | |
| Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría | **SI** | **138** |
| Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.) | **SI** | **139-155** |
| **Generales** | | |
| Certificación de ejecución de actividades | **SI** | **156** |
| Registro fotográfico | **SI** | **157-193** |
| Soportes de Correspondencia enviada y recibida | **SI** | **194-201** |

**OBSERVACIONES:**

FIRMA: 

Supervisor

| NOMBRE: | JULIAN EDGARDO GUERRERO |
|---|---|

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-07-07, 02:58:49 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1083104659

**Periodo Cotización:** junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

## PAGADO 07/07/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | IGS INGENIERIA EU | | |
| **Documento** | NI900308302 | **Dirección** | CTAS CORRIDAS 24 #24 - 42 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 7702612 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | SOGAMOSO | **Departamento** | BOYACA |
| **Representante Legal** | ARRIENTA ROA JORGE EDUARDO | **Identificación** | CC 91299870 |
| **Total Afiliados** | 12 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1007655342 | KAREN LISETH MESA PEREZ | 01 | 00 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (25-14) COLPENSIONES | $ 58.364 | $ 9.400 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 58.364 | $ 2.400 | 6,960 | $ 58.364 | $ 4.100 | (CCF10) COMFABOY | $ 58.364 | $ 2.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 18.300 |
| CC 1057591822 | MIGUEL ANGEL HOYOS BARRERA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230201) PROTECCION | $ 1.692.542 | $ 270.900 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.692.542 | $ 67.800 | 6,960 | $ 1.692.542 | $ 117.900 | (CCF10) COMFABOY | $ 1.692.542 | $ 67.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 524.400 |
| CC 1057607495 | CARLOS HERNAN VIRVIESCAS MONROY | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | (230301) PORVENIR | $ 875.453 | $ 140.100 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 875.453 | $ 35.100 | 6,960 | $ 875.453 | $ 61.000 | (CCF10) COMFABOY | $ 875.453 | $ 35.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 271.300 |
| CC 1058274700 | RICARDO PUERTO NUÑEZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | (230301) PORVENIR | $ 875.453 | $ 140.100 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 875.453 | $ 35.100 | 6,960 | $ 875.453 | $ 61.000 | (CCF10) COMFABOY | $ 875.453 | $ 35.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 271.300 |
| CC 1108758649 | OSCAR LUIS MORALES MONTAÑO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | (230901) OLD MUTUAL SKANDIA | $ 875.453 | $ 140.100 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 875.453 | $ 35.100 | 6,960 | $ 875.453 | $ 61.000 | (CCF10) COMFABOY | $ 875.453 | $ 35.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 271.300 |
| CC 1115725010 | ESTEVEN ALEXIS CAMARGO BASTO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.692.542 | $ 270.900 | (EPS041) NUEVA EPS S.A. CM | $ 1.692.542 | $ 67.800 | 6,960 | $ 1.692.542 | $ 117.900 | (CCF10) COMFABOY | $ 1.692.542 | $ 67.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 524.400 |
| CC 13848537 | JAIRO DIAZ ARDILA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | (25-14) COLPENSIONES | $ 875.453 | $ 140.100 | (MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA | $ 875.453 | $ 35.100 | 6,960 | $ 875.453 | $ 61.000 | (CCF39) CAJASAN | $ 875.453 | $ 35.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 271.300 |
| CC 74080517 | EDWIN FABIAN ORDUZ MONTAÑA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | (230201) PROTECCION | $ 875.453 | $ 140.100 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 875.453 | $ 35.100 | 6,960 | $ 875.453 | $ 61.000 | (CCF10) COMFABOY | $ 875.453 | $ 35.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 271.300 |
| CC 74081295 | ANDERSON YAIR ZAMBRANO BARRERA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.692.542 | $ 270.900 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.692.542 | $ 67.800 | 6,960 | $ 1.692.542 | $ 117.900 | (CCF10) COMFABOY | $ 1.692.542 | $ 67.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 524.400 |
| CC 74188180 | JAVIER ANTONIO CARDENAS PRECIADO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | (25-14) COLPENSIONES | $ 875.453 | $ 140.100 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 875.453 | $ 35.100 | 6,960 | $ 875.453 | $ 61.000 | (CCF10) COMFABOY | $ 875.453 | $ 35.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 271.300 |
| CC 74434035 | OSCAR DANIEL PRECIADO ROJAS | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | (230301) PORVENIR | $ 875.453 | $ 140.100 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 875.453 | $ 35.100 | 6,960 | $ 875.453 | $ 61.000 | (CCF10) COMFABOY | $ 825.453 | $ 33.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 269.300 |
| CC 9398282 | FRANK ROBINSON ARCHILA MURILLO | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | (25-14) COLPENSIONES | $ 875.453 | $ 140.100 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 875.453 | $ 35.100 | 6,960 | $ 875.453 | $ 61.000 | (CCF10) COMFABOY | $ 875.453 | $ 35.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 271.300 |



**Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!**

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 12.139.614 | $ 12.139.614 | $ 12.139.614 | $ 12.089.614 | $ 1.942.900 | $ 486.600 | $ 845.800 | $ 484.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.759.900 | $ 14.400 | $ 3.774.300 |

## ACTA DE APROBACIÓN PÓLIZA

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO No. IPVO** | **No. 021-2026** | |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | |
| **CONTRATISTA / TOMADOR** | NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S. | |
| **NIT** | 901.513.118-0 | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JANETH VIVIANA CHÍA JEREZ<br>CC. No. 63.546.649 de Bucaramanga. | |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | |
| **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NÚMERO** | 11-46-101111192 | **ANEXO:** 2 |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA** | 19/06/2026 | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | **VALOR ASEGURADO** |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 16/06/2026 A 26/07/2027 | $ 31.518.382,88 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.** | 16/06/2026 A 26/01/2030 | $ 31.518.382,88 |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | 26/01/2027 A 26/01/2032 | $ 63.036.765,75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | 11-54-101011944 | | **ANEXO:** 2 |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA** | 19/06/2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | **VALOR ASEGURADO** | |
| **PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES** | 16/06/2026 A 26/01/2027 | $ 350.181.000 | |

Por lo anterior se aprueba la póliza allegada por el contratista, contra fecha de suscripción acta de inicio de fecha 16 de junio de 2026; teniendo en cuenta que reúne las condiciones establecidas en este.

La presente se firma en Tunja a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2026.

**JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL**
Representante Legal

| Nombres y Apellidos | | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Revisó | Laura Catherine Rivera Echenique | Directora Jurídica y de Contratación | |
| Elaboró | Adriana Menjura Rodríguez | Profesional Contratista | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. | | | |

**Datos de la póliza**

**Estado:**
Vigente

**Número de póliza:**
11-54-101011944

**Número de anexo:**
2

**Fecha de expedición:**
viernes, 19 de junio de 2026

**Ramo:**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

**Asegurado:**
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS

**Tomador:**
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS

**Inicio de vigencia:**
martes, 16 de junio de 2026

**Fin vigencia:**
martes, 26 de enero de 2027

**Valor total asegurado:**
$ 350.181.000,00

Consultar de nuevo

**Datos de la póliza**

**Estado:**
Vigente

**Número de póliza:**
11-46-101111192

**Número de anexo:**
2

**Fecha de expedición:**
viernes, 19 de junio de 2026

**Ramo:**
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ONLINE

**Asegurado:**
TIERRASUA S.A.S.

**Tomador:**
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS

**Inicio de vigencia:**
martes, 16 de junio de 2026

**Fin vigencia:**
lunes, 26 de enero de 2032

**Valor total asegurado:**
$ 126.073.531,51

Consultar de nuevo

| | | |
|---|---|---|
| | TIERRASUA S.A.S<br>NIT 265.377-2 | Código: GJC-FO-08 |
| | FORMATO APROBACIÓN DE GARANTÍA | Versión: 00 |
| | GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN | Fecha: 02-12-2024 |
| | | Página 3 de 3 |

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-46-101111192 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06 | 2026 | 16 | 06 | 2026 | 00:00 | 26 | 01 | 2032 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | NIT: 901.513.118-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| TIERRASUA S.A.S. | NIT: 901.285.377-2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10 | TUNJA, BOYACA | 3108808902 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 DE INTERVENTORIA CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL SERVICIO | 26/01/2027 | 26/01/2032 | $63,036,765.75 | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 16/06/2026 | 26/07/2027 | $31,518,382.88 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 16/06/2026 | 26/01/2030 | $31,518,382.88 | |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 EN CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2026 LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****835,763.00 | $ *******8,000.00 | $ *****160,315.00 | $ *********1,004,079.00 | $ *******126,073,531.51 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD | 153934 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-46-101111192

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Janeth Viviana Chía

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-46-101111192 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06 | 2026 | 16 | 06 | 2026 | 00:00 | 26 | 01 | 2032 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | NIT: 901.513.118-0 | CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| TIERRASUA S.A.S. | NIT: 901.285.377-2 | CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10 | TUNJA, BOYACA | 3108808902 |

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

**www.segurosdelestado.com**
**o www.segurosdevidadelestado.com**

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
**Acceso a la información**

**CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO**

PÁGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

**PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias**

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| $ *****835,763.00 | $ *******8,000.00 | $ *****160,315.00 | $ *********1,004,079.00 | $ ******126,073,531.51 |

| INTERMEDIARIO NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD | 153934 | 100.00 |

| DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| | | |

PLAN DE PAGO CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO RACIÓN

*DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)1100063231702O(3900)000001004079(96)20270616

REFERENCIA PAGO: 1100063231702-0

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

## RCE CONTRATO ESTATAL

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-54-101011944 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06 | 2026 | 16 | 06 | 2026 | 00:00 | 26 | 01 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | | NIT: 901.513.118-0 |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 13 N 2 80 | **CIUDAD:** PIEDECUESTA, SANTANDER | **TELÉFONO:** 3012711243 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | | NIT: 901.513.118-0 |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 13 N 2 80 | **CIUDAD:** PIEDECUESTA, SANTANDER | **TELÉFONO:** 3012711243 |

**BENEFICIARIO:** 901285377 - TIERRASUA S.A.S. Y/O TERCEROS AFECTADOS

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-54-101011944

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Janeth Viviana Chía

FIRMA TOMADOR

DLF153934A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

## RCE CONTRATO ESTATAL

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-54-101011944 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06 | 2026 | 16 | 06 | 2026 | 00:00 | 26 | 01 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | NIT: 901.513.118-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | NIT: 901.513.118-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

BENEFICIARIO: 901285377 - TIERRASUA S.A.S. Y/O TERCEROS AFECTADOS

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 DE INTERVENTORIA CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 16/06/2026 | 26/01/2027 | $350,181,000.00 | |

DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 EN CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2026 LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****537,264.00 | $ *******3,000.00 | $ *****102,650.00 | $ **********642,914.00 | $ ******350,181,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD | 153934 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-54-101011944

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Janeth Viviana Chía

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

## RCE CONTRATO ESTATAL

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-54-101011944 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06 | 2026 | 16 | 06 | 2026 | 00:00 | 26 | 01 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | NIT: 901.513.118-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | NIT: 901.513.118-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

BENEFICIARI 901285377 - TIERRASUA S.A.S. Y/O TERCEROS AFECTADOS

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

**www.segurosdelestado.com**
**o www.segurosdevidadelestado.com**

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
**Acceso a la información**

## CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB

pse | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla | Super INTER | éxito | MOVIIRED | Gana Ganas | SURTIMAX | Coopidrogas

**PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias**

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****537,264.00 | $ *******3,000.00 | $ *****102,650.00 | $ **********642,914.00 | $ ******350,181,000.00 | 19 06 2026 |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD | 153934 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| | | |

PLAN DE PAGO CONTADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO RACIÓN

*DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

**FORMA DE PAGO**

| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
|---|---|---|
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)11000632317045(3900)000000642914(96)20270616

REFERENCIA PAGO: 1100063231704-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-46-101111192 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06 | 2026 | 16 | 06 | 2026 | 00:00 | 26 | 01 | 2032 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | | NIT: 901.513.118-0 |
| **DIRECCION:** CALLE 13 N 2 80 | **CIUDAD:** PIEDECUESTA, SANTANDER | **TELÉFONO:** | 3012711243 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | TIERRASUA S.A.S. | | NIT: 901.285.377-2 |
| **DIRECCIÓN:** CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10 | **CIUDAD:** TUNJA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3108808902 |

**ADICIONAL:**

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

11-46-101111192

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Janeth Viviana Chía

FIRMA TOMADOR

DLF153934A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## ACTA DE APROBACIÓN PÓLIZA

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO No. IPVO** | **No. 021-2026** | |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | |
| **CONTRATISTA / TOMADOR** | NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S. | |
| **NIT** | 901.513.118-0 | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JANETH VIVIANA CHÍA JEREZ<br>CC. No. 63.546.649 de Bucaramanga. | |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | |
| **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NÚMERO** | 11-46-101111192 | **ANEXO:** 0 |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA** | 11/06/2026 | |

| AMPARO | VIGENCIA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 10/06/2026 A 20/07/2027 | $ 31.518.382,88 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.** | 10/06/2026 A 20/01/2030 | $ 31.518.382,88 |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | 20/01/2027 A 20/01/2032 | $ 63.036.765,75 |


| | | |
|---|---|---|
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | |
| **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | 11-54-101011944 | **ANEXO:** 0 |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA** | 11/06/2026 | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | **VALOR ASEGURADO** |
| **PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES** | 10/06/2026 A 20/01/2027 | $ 350.181.000 |

Por lo anterior se aprueba la póliza allegada por el contratista, contra fecha de suscripción del contrato 10 de junio de 2026; teniendo en cuenta que reúne las condiciones establecidas en este.

La presente se firma en Tunja a los doce (12) días del mes de junio de 2026.

**JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL**
Representante Legal

| Nombres y Apellidos | | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Revisó | Laura Catherine Rivera Echenique | Directora Jurídica y de Contratación | |
| Elaboró | Adriana Menjura Rodríguez | Profesional Contratista | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. | | | |



**Datos de la póliza**

Estado:
Vigente

Número de póliza:
11-54-101011944

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
jueves, 11 de junio de 2026

Ramo:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS


Tomador:
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS

Inicio de vigencia:
miércoles, 10 de junio de 2026

Fin vigencia:
miércoles, 20 de enero de 2027

Valor total asegurado:
$ 350.181.000,00

Consultar de nuevo



**Datos de la póliza**

Estado:
Vigente

Número de póliza:
11-46-101111192

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
jueves, 11 de junio de 2026

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL ONLINE

Asegurado:
TIERRASUA S.A.S.

Tomador:
NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS

Inicio de vigencia:
miércoles, 10 de junio de 2026

Fin vigencia:
martes, 20 de enero de 2032

Valor total asegurado:
$ 126.073.531,51

Consultar de nuevo

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

# PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN: | SUCURSAL: | COD. SUC: | NO. PÓLIZA: | ANEXO: |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-46-101111192 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN: | | | VIGENCIA DESDE: | | | A LAS: | VIGENCIA HASTA: | | | A LAS: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA: | MES: | AÑO: | DÍA: | MES: | AÑO: | HORAS: | DÍA: | MES: | AÑO: | HORAS: | TIPO MOVIMIENTO: |
| 11 | 06 | 2026 | 10 | 06 | 2026 | 00:00 | 20 | 01 | 2032 | 23:59 | EMISIÓN ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | | | IDENTIFICACIÓN: | NIT. :901,513,118-0 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: | CALLE 13 N. 2 - 80 | CIUDAD: | PIEDECUESTA - SANTANDER | TELÉFONO: | 3012711241 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO/BENEFICIARIO: | TIERRASUA S.A.S. | | | IDENTIFICACIÓN: | NIT. :901,285,377-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: | CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10 | CIUDAD: | TUNJA - BOYACA | TELÉFONO: | 3168174458 |
| ADICIONAL: | | | | | |

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 DE INTERVENTORIA CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS: | VIGENCIA DESDE: | VIGENCIA HASTA: | SUMA ASEG/ACTUAL: |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 10/06/2026 | 20/07/2027 | $ 31,518,382.88 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 10/06/2026 | 20/01/2030 | $ 31,518,382.88 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20/01/2027 | 20/01/2032 | $ 63,036,765.75 |

ACLARACIONES:

| VALOR PRIMA NETA: | GASTOS EXPEDICIÓN: | IVA: | TOTAL A PAGAR: | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO: |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 835,763.89 | $ 8,000.00 | $ 160,315.14 | $ 1,004,079.03 | $ 126,073,531.51 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE: | CLAVE: | % PART: | NOMBRE COMPAÑÍA: | % PART: | VALOR ASEGURADO: |
| B Y M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTDA | 153934 | 100,00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO**

**PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13A NO 96-66 - TELÉFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.**

11-46-101111192
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

Janeth Viviana Chiaj
FIRMA TOMADOR



NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza No. 11-46-101111192, anexo 0, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el cual regula las garantías ante entidades estatales.

Dado en BOGOTA, D.C., a los 11 días del mes de Junio de 2026

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD SUC | NO. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-54-101011944 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN | | | VIGENCIA DESDE | | | A LAS | VIGENCIA HASTA | | | A LAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | HORAS | DÍA | MES | AÑO | HORAS | |
| 11 | 06 | 2026 | 10 | 06 | 2026 | 00:00 | 20 | 01 | 2027 | 23:59 | EMISIÓN ORIGINAL |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | | | IDENTIFICACIÓN | NIT:901,513,118-0 |
| DIRECCIÓN | CALLE 13 N 2 80 | CIUDAD | PIEDECUESTA - SANTANDER | TELÉFONO | 3012711241 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | | | IDENTIFICACIÓN | NIT:901,513,118-0 |
| DIRECCIÓN | CALLE 13 N 2 80 | CIUDAD | PIEDECUESTA - SANTANDER | TELEFONO | 3012711241 |
| BENEFICIARIO | NIT- 901285377-2 TIERRASUA S.A.S. Y / O TERCEROS AFECTADOS | | | | |

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15/05/2020-1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 DE INTERVENTORIA CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

**AMPAROS**

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA / ACTUAL |
|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10/06/2026 | 20/01/2027 | $ 350,181,000.00 |
| Deducible: 10% MINIMO 1 SMMLV | | | |

ACLARACIONES:

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 537,264.00 | $ 3,000.00 | $ 102,650.16 | $ 642,914.16 | $ 350,181,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART: | NOMBRE COMPAÑÍA | % DE PART: | VALOR ASEGURADO |
| B Y M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTDA | 153934 | 100,00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO**


**PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13A NO 96-66 - TELÉFONO: 2180903 -**

11-54-101011944
**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas**

Janeth Viviana Diaz
**FIRMA TOMADOR**



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

## RCE CONTRATO ESTATAL

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-54-101011944 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06 | 2026 | 10 | 06 | 2026 | 00:00 | 20 | 01 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | NIT: 901.513.118-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | NIT: 901.513.118-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

BENEFICIARIO: 901285377 - TIERRASUA S.A.S. Y/O TERCEROS AFECTADOS

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 DE INTERVENTORIA CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 EN CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2026 LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***(537,264.00) | $ *****(3,000.00) | $ ***(102,650.00) | $ *********(642,914.00) | $ ****(350,181,000.00) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD | 153934 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-54-101011944

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Janeth Viviana Chía

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

## RCE CONTRATO ESTATAL

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **BOGOTA** | **11** | **11-54-101011944** | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **06** | **2026** | **10** | **06** | **2026** | **00:00** | **20** | **01** | **2027** | **23:59** | **ANEXO DE MODIFICACION** |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS** | **NIT: 901.513.118-0** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS** | **NIT: 901.513.118-0** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

BENEFICIARI 901285377 - TIERRASUA S.A.S. Y/O TERCEROS AFECTADOS




| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| $ ***(537,264.00) | $ *****(3,000.00) | $ ***(102,650.00) | $ *********(642,914.00) | $ ****(350,181,000.00) |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD | 153934 | 100.00 | | | |

PLAN DE PAGO CONTADO

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO T RACIÓN**

***DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

## RCE CONTRATO ESTATAL

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-54-101011944 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06 | 2026 | 10 | 06 | 2026 | 00:00 | 20 | 01 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

**NOMBRE O RAZON SOCIAL** NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS — **IDENTIFICACIÓN** NIT: 901.513.118-0

**DIRECCIÓN:** CALLE 13 N 2 80 — **CIUDAD:** PIEDECUESTA, SANTANDER — **TELÉFONO:** 3012711243

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

**ASEGURADO:** NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS — **IDENTIFICACIÓN** NIT: 901.513.118-0

**DIRECCIÓN:** CALLE 13 N 2 80 — **CIUDAD:** PIEDECUESTA, SANTANDER — **TELÉFONO:** 3012711243

**BENEFICIARIO:** 901285377 - TIERRASUA S.A.S. Y/O TERCEROS AFECTADOS

TEXTO ACLARATORIO

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-54-101011944

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Janeth Viviana Chía

**FIRMA TOMADOR**

DLF153934A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

## RCE CONTRATO ESTATAL

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-54-101011944 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06 | 2026 | 16 | 06 | 2026 | 00:00 | 26 | 01 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | NIT: 901.513.118-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | NIT: 901.513.118-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

BENEFICIARIO: 901285377 - TIERRASUA S.A.S. Y/O TERCEROS AFECTADOS

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 DE INTERVENTORIA CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | 16/06/2026 | 26/01/2027 | $350,181,000.00 | |

DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 EN CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2026 LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****537,264.00 | $ *******3,000.00 | $ *****102,650.00 | $ **********642,914.00 | $ ******350,181,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD | 153934 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-54-101011944

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Janeth Viviana Chía

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

## RCE CONTRATO ESTATAL

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **BOGOTA** | **11** | **11-54-101011944** | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **06** | **2026** | **16** | **06** | **2026** | **00:00** | **26** | **01** | **2027** | **23:59** | **ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA** |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS** | **NIT: 901.513.118-0** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS** | **NIT: 901.513.118-0** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

BENEFICIARI 901285377 - TIERRASUA S.A.S. Y/O TERCEROS AFECTADOS




| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ *****537,264.00 | $ *******3,000.00 | $ *****102,650.00 | $ **********642,914.00 | $ ******350,181,000.00 | 19 | 06 | 2026 |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD | 153934 | 100.00 | | | |

PLAN DE PAGO CONTADO

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO T RACIÓN**

*DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

(415) 7709998021167 (8020) 11000632317045 (3900) 000000642914 (96) 20270616

**REFERENCIA PAGO:**

**1100063231704-5**

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

## RCE CONTRATO ESTATAL

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-54-101011944 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06 | 2026 | 16 | 06 | 2026 | 00:00 | 26 | 01 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

**NOMBRE O RAZON SOCIAL** NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS **IDENTIFICACIÓN** NIT: 901.513.118-0

**DIRECCIÓN:** CALLE 13 N 2 80 **CIUDAD:** PIEDECUESTA, SANTANDER **TELÉFONO:** 3012711243

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

**ASEGURADO:** NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS **IDENTIFICACIÓN** NIT: 901.513.118-0

**DIRECCIÓN:** CALLE 13 N 2 80 **CIUDAD:** PIEDECUESTA, SANTANDER **TELÉFONO:** 3012711243

**BENEFICIARIO:** 901285377 - TIERRASUA S.A.S. Y/O TERCEROS AFECTADOS

TEXTO ACLARATORIO

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-54-101011944

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Janeth Viviana Chía

**FIRMA TOMADOR**

DLF153934A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **BOGOTA** | **11** | **11-46-101111192** | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **06** | **2026** | **10** | **06** | **2026** | **00:00** | **20** | **01** | **2032** | **23:59** | **ANEXO DE MODIFICACION** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS** | **NIT: 901.513.118-0** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| **TIERRASUA S.A.S.** | **NIT: 901.285.377-2** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10 | TUNJA, BOYACA | 3108808902 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 DE INTERVENTORIA CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 EN CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2026 LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***(835,763.00) | $ *****(8,000.00) | $ ***(160,315.00) | $ *******(1,004,079.00) | $ ****(126,073,531.51) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD | 153934 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

11-46-101111192

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Janeth Viviana Chía

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **BOGOTA** | **11** | **11-46-101111192** | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **06** | **2026** | **10** | **06** | **2026** | **00:00** | **20** | **01** | **2032** | **23:59** | **ANEXO DE MODIFICACION** |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS** | **NIT: 901.513.118-0** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **TIERRASUA S.A.S.** | **NIT: 901.285.377-2** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10 | TUNJA, BOYACA | 3108808902 |

ADICIONAL:




| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| $ ***(835,763.00) | $ *****(8,000.00) | $ ***(160,315.00) | $ *******(1,004,079.00) | $ ****(126,073,531.51) |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD | 153934 | 100.00 | | | |

PLAN DE PAGO CONTADO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO LA EXPEDICIÓN**

***DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-46-101111192 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06 | 2026 | 10 | 06 | 2026 | 00:00 | 20 | 01 | 2032 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | NIT: 901.513.118-0 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: |
|---|---|---|---|---|
| | CALLE 13 N 2 80 | | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | TIERRASUA S.A.S. | NIT: 901.285.377-2 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: |
|---|---|---|---|---|
| | CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10 | | TUNJA, BOYACA | 3108808902 |

**ADICIONAL:**

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-46-101111192

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Janeth Viviana Chía

**FIRMA TOMADOR**

DLF153934A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-46-101111192 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06 | 2026 | 16 | 06 | 2026 | 00:00 | 26 | 01 | 2032 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | NIT: 901.513.118-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| TIERRASUA S.A.S. | NIT: 901.285.377-2 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10 | TUNJA, BOYACA | 3108808902 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 DE INTERVENTORIA CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURIDICA PARA LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACA.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL SERVICIO | 26/01/2027 | 26/01/2032 | $63,036,765.75 | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 16/06/2026 | 26/07/2027 | $31,518,382.88 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 16/06/2026 | 26/01/2030 | $31,518,382.88 | |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DEL CONTRATO NO. IPVO 021-2026 EN CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2026 LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****835,763.00 | $ *******8,000.00 | $ *****160,315.00 | $ *********1,004,079.00 | $ ******126,073,531.51 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD | 153934 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-46-101111192

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Janeth Viviana Chía

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **BOGOTA, D.C.** | **BOGOTA** | **11** | **11-46-101111192** | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **06** | **2026** | **16** | **06** | **2026** | **00:00** | **26** | **01** | **2032** | **23:59** | **ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA** |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS** | **NIT: 901.513.118-0** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **TIERRASUA S.A.S.** | **NIT: 901.285.377-2** |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10 | TUNJA, BOYACA | 3108808902 |

ADICIONAL:




| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| $ *****835,763.00 | $ *******8,000.00 | $ *****160,315.00 | $ *********1,004,079.00 | $ ******126,073,531.51 |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| B&M SEGUROS Y NEGOCIOS COLOMBIA LTD | 153934 | 100.00 | | | |

PLAN DE PAGO CONTADO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO T RACIÓN**

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **BANCO** | **CHEQUE No.** | **VALOR** |
| | | |

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO** | |
| **CHEQUE** | |
| **TOTAL $** | |

*DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.*

(415) 7709998021167 (8020) 11000632317020 (3900) 000001004079 (96) 20270616

**REFERENCIA PAGO:**

**1100063231702-0**

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-46-101111192 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06 | 2026 | 16 | 06 | 2026 | 00:00 | 26 | 01 | 2032 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | NIT: 901.513.118-0 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CALLE 13 N 2 80 | PIEDECUESTA, SANTANDER | 3012711243 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | TIERRASUA S.A.S. | NIT: 901.285.377-2 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CL 19 NRO. 9 - 35 PISO 10 | TUNJA, BOYACA | 3108808902 |

**ADICIONAL:**

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-46-101111192

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

Janeth Viviana Chía

**FIRMA TOMADOR**

DLF153934A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**ACTA DE INICIO**

**CONTRATO N° IPVO-021-2026**

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" |
| **VALOR:** | **TRESCIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE** ($315.183.828,76). |
| **PLAZO:** | SIETE (07) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y en cualquier caso hasta la liquidación del contrato objeto de interventoría. |
| **FECHA DE INICIO**: | 16 DE JUNIO DE 2026 |
| **CONTRATANTE:** | **TIERRASUA S.A.S**<br>NIT.: 901.285.377 – 2<br>R/L: JOHN ERNESTO CARRERO VILLAMIL |
| **CONTRATISTA:** | **NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.**<br>NIT 901.513.118-0<br>R/L. JANETH VIVIANA CHÍA JEREZ |
| **SUPERVISOR:** | **JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCÓN**<br>C.C. 7.173.877<br>DIRECTOR TECNICO |

En constancia firman los intervinientes, en la ciudad de Tunja (Boyacá), a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2026

**JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCÓN**
**SUPERVISOR**
**TIERRASUA S.A.S.**

Janeth Viviana Chía

**NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.**
**R/L. JANETH VIVIANA CHÍA JEREZ**
**CONTRATISTA**

| Nombres y Apellidos | | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Proyectó: | Julián Edgardo Guerrero Rincón | Director Técnico | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. | | | |

*Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque*
*Celular: 3043783477*
*Email: int.apfirasanzet@gmail.com*

Sogamoso, 17 de junio del 2026

Señores

ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO R.
DIRECTOR TECNICO/SUPERVISOR
TIERRASUA S.A.S

Asunto: Solicitud de cambios del personal que ejecutará las actividades del Contrato No. **IPVO-021-2026**, **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos informar que se realiza el cambio del profesional asignado al cargo de **Ingeniero Electricista 1** para la ejecución de las actividades del Contrato **IPVO-021-2026**, debido a la reubicación de su lugar de residencia, situación que imposibilita su continuidad en el desarrollo de las actividades contractuales. En consecuencia, se presenta el nuevo profesional propuesto para asumir dicho cargo, quien cumple con los requisitos establecidos para el desarrollo del contrato.

A continuación, se relaciona el cambio del profesional para su visualización.

**PERSONAL INICIAL**

| No. | APELLIDOS | NOMBRES | IDENTIFICACIÓN | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS | COBOS PORRAS | 91.540.910 | **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** |
| 2 | JESUS MARIA | RANGEL CASTAÑEDA | 1.095.791.138 | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1** |
| 3 | MAYRA ALEJANDRA | SALCEDO GOMEZ | 1.098.628.681 | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2** |
| 4 | SANTIAGO ANDRÉS | PITA LAVERDE | 1.052.414.220 | **RESIDENTE DE INTERVENTORIA 3** |
| 6 | SANTIAGO ALBERTO | DIAZ PERILLA | 1.072.645.251 | **INGENIERO ELÉCTRICO 1** |
| 5 | ROBY ANTONY | GONZALEZ CASTRO | 86073331 | **INGENIERO ELÉCTRICO 2** |
| 7 | JOSÉ FABIÁN | VALBUENA MACHUCA | 1.098.682.511 | **TOPOGRAFO** |
| 8 | OLGA LUCIA | PÉREZ CÁRDENAS | 1.057.594.312 | **CADENERO** |
| 9 | MONICA LIZETH | NAVAS ROJAS | 1.095.829.262 | **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** |

*Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque*
*Celular: 3043783477*
*Email: int.apfirasanzet@gmail.com*

**PERSONAL FINAL**

| N° | NOMBRES | APELLIDOS | CEDULA | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONICA LISETH | NAVAS ROJAS | 1095829262 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 2 | OLGA LUCIA | PEREZ CARDENAS | 1057594312 | CADENERO |
| 3 | JOSE FABIAL | VALVUENA MACHUCA | 1098682511 | TOPOGRAFO |
| 4 | ROBY ANTONY | GONZALEZ CASTRO | 86073331 | INGENIERO ELÉCTRICO 2 |
| 5 | SANTIAGO ANDRES | PITA LAVERDE | 1052414220 | RESIDENTE INTERVENTORIA 3 |
| 6 | MAYRA ALEJANDRA | SALCEDO GOMEZ | 1098628681 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 |
| 7 | JESUS MARIA | RANGEL CASTAÑEDA | 1095791138 | RESIDENTE INTERVENTORIA 1 |
| 8 | NICOLAS | COBOS PORRAS | 91540910 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
| 9 | LUIS CARLOS | PLAZA PASTRANA | 12105817 | INGENIERO ELÉCTRICO 1 |

En consecuencia, se requiere ajustar la conformación del equipo de trabajo mediante la sustitución del profesional inicialmente designado para el cargo de Ingeniero Electricista 1, por un profesional que cumple con los requisitos de formación académica, experiencia e idoneidad establecidos en el contrato. En tal sentido, se adjunta la hoja de vida y la documentación soporte del profesional propuesto, con el fin de que sean objeto de revisión y, de considerarlo procedente, se emita la correspondiente aprobación.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

Janeth Viviana Chía

**JANETH VIVIANA CHIA JEREZ**
**R/L NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S**

# HOJA DE VIDA Y ANEXOS INGENIERO ELECTRICISTA 1

*LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA*
**INGENIERO ELECTRICISTA**

# H O J A  D E  V I D A



## I. DATOS PERSONALES

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | **LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA** |
| **ESTADO CIVIL** | Unión Libre |
| **LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO** | Neiva – Huila<br>18 Enero De 1953 |
| **DIRECCIÓN RESIDENCIA** | Calle 10C. 47-21 Apto 201<br>Villavicencio - Meta<br>Teléfono móvil 3115911300<br>Correo-e plazacons@gmail.com |

## II. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| CEDULA DE CIUDADANIA | 12.105.817 de Neiva |
| LICENCIA DE CONDUCCION | 12.105.817 Categoría C2 |

## III. ESTUDIOS REALIZADOS

| | |
|---|---|
| PRIMARIOS | Colegio Salesiano San Medardo<br>5 Años |
| SECUNDARIOS | Instituto Técnico Superior De Neiva<br>7 Años<br>Instituto Técnico Superior De Neiva<br>Noviembre/74 |



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

UNIVERSITARIOS

| | |
|---|---|
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | Ingeniería Eléctrica<br>5 Años |
| TÍTULO | Ingeniero Electricista<br>3 Noviembre/81 |
| UNIVERSIDAD DEL VALLE CALI | Especialización En Sistemas de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica<br>1 1/2 Años |
| TÍTULO | Especialista<br>19 Abril/1996 |

PENSUM DE LA ESPECIALIZACIÓN

- Probabilidad Y Estadística
- Ingeniería de Software
- Metodología de la Investigación
- Investigación de Operaciones
- Sistemas de Potencia
- Análisis de Sistemas de Potencia
- Planificación de Sistemas Eléctricos
- Confiabilidad de Sistemas Eléctricos
- Diseño de Líneas de Transmisión
- Protecciones Eléctricas
- Coordinación de Aislamiento
- Análisis Financiero de Proyectos
- Evaluación Económica y Social de Proyectos de Inversión
- Comercialización de Energía Eléctrica

| | |
|---|---|
| UNIVERSIDAD DEL CAUCA - POPAYÁN | Especialización en Gerencia de Proyectos<br>1 1/2 Años |
| TÍTULO | Especialista.<br>7 Julio/2006 |

PENSUM DE LA ESPECIALIZACIÓN

- Fundamentación en Economía
- Fundamentación Financiera
- Flujogramas y Simulación
- Métodos Cuantitativos



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

- Ingeniería Económica
- Ciclo de Proyectos
- Investigación de Mercados
- Técnicas de Planeación
- Programa Microsoft Project
- Planeación Estratégica
- Entornos Aplicados a Proyectos: Ambiental, Financiero, Legal, Cultural, Económico, Sociodemográfico.
- Comercio Exterior
- Gerencia de Proyectos de Ingeniería
- Estudio de Casos, Comprende Evaluación de Proyectos Ex-Post.

| | |
|---|---|
| FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN EN CONVENIO CON LA UNAB - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY ITESM DE MÉXICO | Estudios en Maestría en Administración con énfasis en Finanzas<br>1 1/2 Años<br>Septiembre/1998 |

**ASIGNATURAS CURSADAS Y APROBADAS**

- Fundamentos de Mercadeo
- Contabilidad Gerencial
- Estadística
- Administración
- Modelos Cuantitativos
- Fundamentación Económica
- Ingeniería Económica
- Administración de Operaciones
- Administración del Talento Humano
- Administración de Sistemas de Información
- Administración de Finanzas
- Economía de La Empresa
- Administración de La Mercadotecnia

## IV. OTROS ESTUDIOS

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA**

- Estabilidad en Sistemas de Potencia



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

| | |
|---|---|
| | ➢ Transitorios en Sistemas de Potencia<br>Duración: 74 Horas |
| **UNIVERSIDAD DEL CAUCA** | ➢ Curso sobre CPM - PERT – GANTT Duración: 45 Horas<br>➢ Curso sobre Diseño de Base de Datos Relacionales<br>Duración: 40 Horas. |
| **UNIVERSIDAD DEL VALLE** | ➢ II Seminario Internacional sobre Sistemas De Potencia<br>Duración: 30 Horas.<br>➢ Análisis de Armónicos en Sistemas de Potencia<br>Duración: 15 Horas.<br>➢ Primer Seminario Sobre Planificación de Sistemas de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica<br>Duración: 40 Horas.<br>➢ Seminario Sobre Sistemas Distribuidos e Ingeniería de Software<br>Duración: 30 Horas.<br>➢ Curso sobre Diseño y Construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas<br>Duración: 72 Horas.<br>➢ Seminario sobre Inversores DC/AC<br>Duración: 16 Horas<br>➢ Seminario Internacional sobre Transitorios y Alta Tensión<br>Duración: 32 Horas.<br>➢ Seminario Internacional sobre Análisis y Automatización de Sistemas de Distribución<br>Duración: 40 Horas. |
| **UNIVERSDIDAD NACIONAL DE** | ➢ Seminario Internacional sobre |



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

| | |
|---|---|
| **COLOMBIA BOGOTA** | Sistemas de Potencia Tendencias y Nuevas Tecnologías. Duración: 16 Horas |
| **ICONTEC - ISA - PERINI ASOCIADOS** | Seminarios Varios<br>➢ Gestion De Calidad<br>➢ Aseguramiento de la Calidad Normas ISO 9000<br>➢ Inspección de Productos por Muestreo<br>➢ Técnicas de Administracción del Tiempo<br>➢ Planeación Estratégica<br>➢ Fundamentos Metrología Implantación de Procesos de Mejoramiento<br>➢ Auditoría de la Calidad.<br>Duración: 100 Horas |
| **ICETEX – CAUCA** | Inglés TOEFL<br>Duraciòn: 90 Horas |
| **PROCESAMOS Y MANTENEMOS POPAYAN** | Curso de Informix SQL y 4GL<br>Duración: 60 Horas. |
| **CONOCIMIENTOS EN SISTEMAS** | Flow, Lotus 123, Word, Excel, Ms-Project, AutoCad, Power Point |
| **MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA – DNP** | Curso sobre Evaluación Financiera, Económica, Social. Conocimiento y Manejo del Paquete de Computador Evepred para Proyectos de Inversión del Sector Público.<br>Duración: 40 Horas. |
| **EDUPLUS MANAGEMENT GROUP INC. PROYECTO DESAROLLO DE RECURSOS HUMANOS COLOMBIA-CANADA** | Seminario Sobre Benchmarking Aplicado a las Empresas del Sector Eléctrico Colombiano.<br>Duración: 32 Horas |



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

| | |
|---|---|
| **PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA – PRONATTA PROYECTO BRITÁNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ONGs EN EL SECTOR AGROPECUARIO COLOMBIANO** | Taller de Prospectiva – Escenarios Regionales – Popayán<br>Intensidad horaria: 16 horas |
| **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE COMFACAUCA-POPAYÁN** | Diplomado en Docencia Universitaria.<br>Intensidad horaria: 120 horas |
| **AUTOMATIZACIÓN AVANZADA S.A. BOGOTÁ D.C.** | Curso de Capacitación Programación para PLC NANO.<br>Intensidad horaria: 8 horas |
| **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA** | ➢ Curso Inducción a la Formación Pedagógica por Competencias Laborales<br>Duración: 40 horas<br>➢ Curso de Evaluación del Aprendizaje por Competencias Laborales<br>Duración: 40 horas<br>➢ Administración de las Actividades de la Función Docente<br>Duración: 50 horas<br>➢ Dibujo Asistido por Computador<br>Duración: 100 horas<br>➢ Evaluador de la Competencia Laboral<br>Duración: 40 horas<br>➢ Gestión Básica en Economía Solidaria<br>Duración: 40 horas<br>➢ Plan de Negocios y Gestión<br>Duración: 74 horas<br>➢ Transferencia de la Estructura Curricular de Electricidad.<br>Duración: 22 al 24 de junio de 2006, 24 horas<br>➢ Desarrollo de Habilidades Didácticas |



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

Duración: 60 Horas

- Fundamentación y Metodología de la FPI

Duración: 80 Horas

- Formador Pedagógico Especializado en formación Profesional con base en Competencias Laborales

Duración: 1060 Horas

- Trabajando, Aprendiendo y Ganando con las TICs

Duración: 60 Horas

- Integración de Modelos Estándar de Control Interno y NTC GP 1000:2004

Duración: 40 Horas

- Metrología: Patrones, Instrumentos y Tolerancias

Duración: 40 Horas

**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS ELÉCTRICISTAS MECÁNICOS Y AFINES**

- Seminario de Actualización de Sistemas de Puesta a Tierra (SPT) para Protección de Seres Vivos y Equipos. (En el Marco del RETIE y la EMC)

Duración: 25, 26 y 27 de Septiembre de 2008 Bogotá D. C. - Colombia

- XI Congreso Internacional de Mantenimiento.

Duración: 18, 19 y 20 de Marzo de 2009 en Bogotá D.C. – Colombia

- Diseño y Construcción de Subestaciones Eléctricas Residenciales, Comerciales y Residenciales.

Duración: 24 de Julio de 2009 en Neiva. 8 horas

**UNIVERSIDAD DE LA SALLE – CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO – CIDET - BOGOTÁ**

- Diplomado Instalaciones Eléctricas en Colombia con Énfasis en RETIE y Norma NTC 2050



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

| | |
|---|---|
| | Duración: Del 27 de Marzo al 03 de Julio de 2009. 100 horas |
| **ACIEM** | XXVIII CONFERENCIA ENERGÉTICA COLOMBIANA |
| **IPSE** | VII SIMPOSIO INTERNACIONAL ENERGÍAS ALTERNATIVAS PARA LAS ZONAS AISLADAS Y BIODIVERSA |
| **CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD** | Auditor Interno en Auditorías Integradas en Seguridad, Salud, Aambiente y Calidad – HSEQ.<br>Puerto Asís, Febrero de 2012 |
| **XM** | Implicaciones de las Resoluciones CREG 172 y 174 de 2011.<br>Duración 28 al 30 mayo de 2012. 22 horas |
| **CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD** | Auditor Interno en Implementacion del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas RUC**.** |
| ACIEM - CUNDINAMARCA | Curso Sistemas para Generación de energía solar fotovoltaica<br><br>Duración: 20, 21 y 22 junio 2019. 20 horas |
| ACIEM - CUNDINAMARCA | Curso Mejores Prácticas en Operación y Mantenimiento de Subestaciones.<br><br>Duración: 24 noviembre a 3 diciembre de 2020. 16 horas |
| BSG INSTITUTE | Curso Oficial de Preparación para examen Project Management Professional (PMP)<br><br>Duración: 11 noviembre de 2021 a 16 febrero 2022. 35 horas |

## V. EXPERIENCIA

| | |
|---|---|
| **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA** | Monitor Laboratorio De Física<br>3 Semestres |
| **UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA NEIVA** | Profesor Catedrático de Electrificación Rural en Ingeniería Agrícola<br>10 Semestres<br><br>(Febrero-1982- Diciembre-1986) |



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

**CONSORCIO ITALIANO IMPREGILO ESTRUCO-PINSKI CONSTRUCCIÓN CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA - HUILA**

- Montaje y Mantenimiento de Máquinas Eléctricas
- Equipo de Control Eléctrico Y Electrónico.
- Corrección del Factor De Potencia
- Diseño y Construcción de Redes de Media y Baja Tensión (33 Kv-440 V)
- Diseño y Construcción de Instalaciones Industriales de Media y Baja Tensión
- Construcción y montaje Subestación Elevadora 600 MVA 13.2/230 Kv

13 Enero 1982 a 3 Junio-1986

**INGENIERO CONTRATISTA**

Diseño y Ejecución de Obras de Ingeniería Eléctrica:

- Urbanización 11 de Noviembre, Neiva
- Urbanización Misael Pastrana Borrero, Neiva
- Urbanización Asoproneiva Neiva
- Molino El Juncal, Palermo Huila
- Normal Departamental Mixta, Neiva
- Centro Agroindustrial Y De Exposiciones Del Huila, Neiva
- Instituto Técnico Superior, Neiva

Julio-1986 a Diciembre 1987)



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

| | |
|---|---|
| **CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA POPAYAN** | ➢ Ingeniero de Diseño, Constructor e Interventor. División de Ingeniería<br>➢ Profesional Especializado del Grupo de Planeamiento Energético. Oficina de Planeación y Estudios Redes de Distribución en Media y Baja Tensión.<br>➢ Líneas de Subtransmisión a 34.5 Kv. Subestaciones Distribución 115/34.5/13.2 Kv<br>➢ Actualización de la Base de Datos del Sistema de Informacion<br>➢ Planeamiento de Redes de Distribución Subtransmisión y Transmisión<br>➢ Diseño y Ejecución del Plan de Inversiones- Decenal de Cedelca<br>➢ Jefe Oficina de Planeación<br>➢ Jefe División de Electrificación Rural<br>➢ Jefe División Generación<br>➢ Jefe Planeación y Comercialización de Generación<br>20 Mayo-1988 a 07 Septiembre-1998 |
| **FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYÁN** | Profesor Catedrático de Ingeniería Económica Facultad de Ingeniería<br>Febrero a Diciembre-1996 |
| **INGENIERO CONTRATISTA** | Consultor y Constructor en el Área de la Ingeniería Eléctrica y Telecomunicaciones y Aspectos Relacionados con la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Productivos<br>Octubre-1998 – Diciembre-2004 |
| **CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A. E. S. P.** | Montaje e Instalación de Equipos de Medida para las Fronteras Comerciales en las Centrales Generadoras de Cedelca. |
| **ELECTROENERGIZAR LTDA** | 15 Octubre1998-30 Noviembre 1998<br>Ingeniero Asesor, Diseñador, |



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

Constructor y Residente en Proyectos Eléctricos Urbanos y Rurales, Industriales y de Telecomunicaciones y Sistemas. Popayán.
01 Septiembre 1998 a 03 Mayo 1999

**INGECODIS LIMITADA**

Construcción y montaje subestación de 2MVA 34.5KV/440V para Planta de Empaques Industriales Colombianos – EIC – Palmira – Valle
06 Mayo 1999 – 30 Junio 1999

**MINAS Y CONSTRUCCIONES**

- Elaboración Diseño y Construcción de la Malla de Puesta a Tierra, para dos Tanques de Almacenamiento de Crudo en la Batería Colón de Ecopetrol Valle del Guamuez en el Putumayo
- Ingeniería de Detalle y Construcción la Protección Catódica con Ánodos de Sacrificio Galvánica y Protección Catódica por Corriente Impresa para Dos Tanques de Almacenamiento de Crudo en la Batería Colón de Ecopetrol Valle Del Guamuez en el Putumayo.
  02 Julio1999 a 22 Julio 1999

**CARLOS GUERRERO**

Diseño, Suministro De Materiales Y Construcción de las Instalaciones Eléctricas, Telefónicas y de Televisión, para Locales Comerciales en Orito - Putumayo
01 Julio 1999 – 31 Julio 1999

**INGENIERO RAÚL ELÍAS RAMIREZ DEVIA**

Estudio, Diseño, Suministro de Materiales y Construcción Obras Eléctricas:

- Electrificación Rural
- S/E Media y Baja Tensión
- Redes de MT y BT



- Remodelación de Redes MT y BT
- Instalaciones Industriales,

Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

Comerciales y Residenciales
Noviembre 1999 – Diciembre 2000

**MUNICIPIOS VARIOS DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS METODOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DNP-021 PARA VIABILIZARLOS ANTE EL FONDO NACIONAL DE REGALÍAS**

Estudio, Diseño, Identificación, Formulación, Evaluación, Control y Seguimiento de Proyectos de Electrificación
1998-2004

**CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. –POPAYÁN-CAUCA**

Geo-referenciación de Transformadores de Distribución de Zona Urbana del Departamento del Cauca.
14 marzo 2003 - 30 Junio 2003

**SCiNet Corporation**
**International Business Companies**
**Act N° 9 of 1990, Bz. Register N° 9878**
The Operating System for World Trade

**Proyecto Planta Ensambladora de Miniplantas.** Consiste en la Promoción, Gestion, Negociaciones previas que sean necesarias a los intereses de la Corporación, destinadas a la Co-inversión, Montaje e Instalación y Puesta en Marcha de una Planta Ensambladora en Colombia, para la Fabricación en serie de Miniplantas de Producción en Contenedores Móviles**.**
**2002**

**ESCALAR - INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

Diseño Línea de Subtransmisión a 34.5 Kv PCH La Primavera - Primavera. Municipio La Primavera Departamento Vichada.
2002

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE COMFACAUCA-POPAYÁN**

Docente en la Tecnología de Maquinaria e Instrumentación Industrial en siguientes actividades curriculares:

- Electrotecnia
- Máquinas y Dispositivos Eléctricos
  2003

**APRENDIZAJE SENA REGIONAL HUILA**
**Curso TÉCNICO PROFESIONAL EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL DOS (2)**

**SERVICIO NACIONAL DE**



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

**PROMOCIONES**

Instructor para los bloques modulares:

- Electrotecnia y Medidas Eléctricas I
- Electrotecnia y Medidas Eléctricas II
- Instalaciones Eléctricas Industriales
- Máquinas Eléctricas Rotativas
- Controles y Automatismos Eléctricos
- Electricidad Industrial
- Protecciones Eléctricas
- Controladores Lógicos Programables PLC
- Fundamentos de Control de Procesos

**Curso: TÉCNICO PROFESIONAL EN REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y AIRE ACONDICIONADO**

**Curso: TÉCNICO PROFESIONAL EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO**

**FORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

- Motores Eléctricos en la Refrigeración
- Controles Eléctricos en la Refrigeración

- Controles y Automatismos Eléctricos

**Estructura Curricular: MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES – COMERCIALES E INDUSTRIALES. ENFOQUE POR COMPETENCIAS LABORALES. DOS (3) PROMOCIONES**

- Instalaciones Eléctricas Básicas
- Electrotecnia Básica

- Instalación de Equipos de Medida en Media Tensión en Instalaciones Eléctricas
- Acciones Administrativas Inherentes a Órdenes de Trabajo

2005 - 2009

**Estructura Curricular: ELECTRICISTA INSTALADOR DE REDES INTERNAS. ENFOQUE POR COMPETENCIAS LABORALES. CINCO (5) PROMOCIONES**

- Instalación de Redes Internas Eléctricas Residenciales y Comerciales
- Verificación de Redes Internas Eléctricas Residenciales y Comerciales

**(Agosto 2003- Junio 2009**)

**UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA NEIVA-HUILA FACULTAD DE INGENIERÍA – DIPLOMADO FORMACIÓN PARA PERSONAL TÉCNICO EN OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA Y OBRAS CIVILES**

Catedrático en los siguientes módulos:

- Generación Eléctrica.
- Dibujo Eléctrico y Electrónico
- Diseño y Construcción Redes Eléctricas

**2003-2004**



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

| | |
|---|---|
| **UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE NEIVA – HUILA . FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA** | Catedrático en las siguientes asignaturas:<br>➢ Máquinas Eléctricas<br>➢ Administración para Ingenieros 2005 |
| **ALCALDÍA MUNICIPIO CAMPOALEGRE – HUILA** | Diseño Eléctrico y de Redes de Computadores Centro Cultural y de Convenciones 2007 |
| **ESE HOSPITAL MARÍA UXILIADORA DE ÍQUIRA HUILA** | Montaje e Instalación Tablero General, Transferencia Automática de Potencia, Acometidas General y Parciales 2007 |
| **CONSULTORES REGIONALES ASOCIADOS CRA S.A.** | Coordinador de los Trabajos de Campo para el Replanteo La Línea a 34,5 Kv Mocoa Putumayo – San Juan de Villalobos – Santa Rosa-Cauca.<br>Replanteo de Redes de MT – BT – Transformadores para las Veredas Municipio Piamonte-Cauca aledañas a la vía hasta la cabecera municipal y Veredas Municipio Santa Rosa Sector San Juan de Villalobos y Mandiyaco.<br><br>02 junio 2007 - 10 Noviembre 2007 |
| **ESE SAN SEBASTIÁN LA PLATA-HUILA** | Interventor de la Obra Eléctrica, Subestación Eléctrica, Red Media Tensión, Red Cableado Estructurado – Potencia Regulada – Voz y Datos, Alumbrado de Emergencia, Sistema de Energía de Emergencia del Edificio Nueva Sede de la ESE SAN SEBASTIÁN DE LA PLATA – HUILA 2007 |
| **ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA – HUILA** | |

I



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

| | |
|---|---|
| Interventor de la Obra Eléctrica, Red Media Tensión, Subestación Eléctrica, Red Cableado Estructurado – Potencia Regulada – Voz y Datos, Alumbrado de Emergencia, Sistema de Energía de Emergencia del Edificio Nueva Sede del Hospital Departamental de II Nivel San Antonio de Padua de La Plata - Huila 2008 | |
| **ALCALDÌA MUNICIPIO NEIVA- HUILA** | Montaje Sala de Informática Institución Educativa Enrique Olaya Herrera Sede San Bernardo. |
| **EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO – PUERTO ASÍS S.A. E.S.P.** | Subgerente Técnico y Operativo.<br><br>10 Junio de 2010 – 31 Julio de 2013 |
| **INGESA LTDA** | **Director de Obra**. Contrato MA 28357. Electrificación Nueve (9) Pozos Zona Sur y Occidente SOP – Gerencia Regional Sur ECOPETROL<br><br>16 Septiembre 2013 a 27 Julio 2014 |



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

| | |
|---|---|
| **CONSORCIO ICSAME** | **Director de Obra** Contrato N° 5216249 **"**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE APANTALLAMIENTOS EN BATERÍAS, ESTACIONES DE RECOLECCIÓN, SUPERINTENDENCIA Y PLANTA DE PROCESO DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES PUTUMAYO - GERENCIA REGIONAL SUR DE ECOPETROL S.A." |
| | 10 de Agosto 2014 a 20 Octubre 2014 |
| **FUREL S.A.** | **Director de Obra**. Contrato 5217698. "Obras de Construcción y montaje de Centros de Generación y Respaldo y Subestaciones Asociadas para las Áreas Orito de la Superintendencia de Operaciones Putumayo perteneciente a la Gerencia Regional Sur de ECOPETROL S.A." |
| | 21 Octubre 2014 a 26 Febrero 2016 |
| **ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S.** | **Director de interventoría**. Contrato CT-2014-000318 ARDCO S.A.S. – ESSA S.A. E.S.P. "Interventoría Contractual Técnica, Administrativa y Ambiental del Contrato de Obras Civiles, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio de la Construcción de la Línea de Distribución de Energía Eléctrica en el Nivel de 34.5KV Campo Gala – Astilleros del Proyecto Llanito". |
| | 10 Marzo 2016 a 12 Septiembre 2016 |
| **DISREDES INGENIERÍA S.A.S.** | **Director de Interventoría**. "Contrato 240-2014 DISREDES S.A.S. - GENSA S.A. "Contratar la prestación de servicios de interventoría para el contrato de obra del proyecto de la Línea de Interconexión Casanare – Vichada a 115 kV y dos (02) Subestaciones Asociadas de 12 MVA 115kV/34.5kV/13.2kV parte I". |
| | 09 Mayo a 31 octubre de 2017 |



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

| | |
|---|---|
| **GESTIÓN Y DISEÑOS - GDEL S.A. (CONSULTORES UNIDOS S.A.)** | **Director de Interventoría**. "Contrato CT-2017-000012 GDEL S.A. – CENS S.A. E.S.P.. Interventoría Integral al Contrato 2017-000015 cuyo objeto es "Construcción de obras civiles, montaje electromecánico, suministro, revisión y puesta en servicio de la línea de transmisión a 115 kV Nueva Aguachica – Ayacucho<br><br>31 Octubre 2017 a 29 Julio 2018 |
| **GESTIÓN Y DISEÑOS - GDEL S.A. (CONSULTORES UNIDOS S.A.).** | **Director Técnico de Interventoría** en el contrato de Interventoría integral al contrato CT-2018-000046 cuyo objeto es "Interventoría del proyecto plan de expansión STR - Construcción de obras civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio de las líneas de transmisión de energía eléctrica en el nivel de 115 kV"<br><br>02 octubre 2018 a 02 enero de 2019 |
| **REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. - REFOCOSTA** | **Superintendente Obra.** ¨Contrato CT-ECO-002-2018 REFOCOSTA S.A.S. – GONZALO CANO S.A.S. cuyo objeto es Construcción Línea de Subtransmisión a 34.5 kV ECO-ENERGÍA - S/E Puerto Carreño - Vichada."<br>**"**Contrato CT-ECO-004-2018. REFOCOSTA S.A.S. – CONSTRUVARGAS S.A.S. cuyo objeto es Construcción Planta de Generación – Obras Civiles y Electromecánicas – Subestación Potencia 7.0 MVA 34.5 kV/480V-277V – Puerto Carreño - Vichada<br><br>19 de febrero 2019 a 07 mayo de 2019 |
| **ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S.** | **Director de Consultoría.** ¨Contrato CT-042-2018 ARDCO S.A.S. – IPSE cuyo objeto es Estructuración de Proyectos con Fuentes no Convencionales de Energía – FNCE – para las Localidades de las Zonas no Interconectadas.<br><br>07 enero 2019 a 28 diciembre de 2019 |
| ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. | **Residente de Interventoría**. CT-079-00-A-COFAC-DIFRA-2019. FAC/ARDCO SAS Interventoría Técnica - Ambiental - Jurídica - Financiera del CT-058-00-A-COFAC-DIFRA-2019 FAC/MAURICIO SALAZAR SIERRA - MSS. "Modernización Infraestructura Eléctrica Comando Aéreo de Combate CACOM 4 Fase III |



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

| | |
|---|---|
| | Melgar - Tolima. Construcción Líneas a 34,5 kV - Montaje y puesta en Servicio Tren de Celdas SCHNEIDER y Montaje y puesta en servicio Transformador 2,5 MVA 34,5 kV/13,66 kV"<br><br>02 junio 2019 a 17 julio de 2020 |
| ANDINA DE ENERGÍA S.A.S. | **Director de Interventoría**.CT-4500007597-2020.EMSA/ANDIENERGÍA. INTERVENTORÍA PARA EL DISEÑO BÁSICO Y DETALLADO, GESTION PREDIAL, LICENCIAMIENTOS AMBIENTALES, ARQUEOLÓGICOS Y DE CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS OCOA – GUAMAL 115 kV Y GUAMAL – GRANADA 115 kV, CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SUBESTACIÓN GUAMAL 115 kV Y ADECUACIONES EN LAS SUBESTACIONES OCOA Y GRANADA 115 kV EN EL DEPARTAMENTO DEL META<br><br>04 agosto 2020 a 08 marzo de 2022 |
| ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S. | Contratos de Interventoría CT FAZNI GGC 432-2020/ FAZNI GGC 630-2020 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA/ARDCO CONSTRUCCIONES SAS. OBJETO DEL CONTRATO: “Realizar la interventoría integral, contemplando las actividades de revisión, verificación, análisis y conceptualización permanentemente sobre todos los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, operativos, administrativos y contables relacionados con la Etapa Previa y de Instalación de los contratos por medio de los cuales se ejecuten los proyectos FAZNI descritos en el alcance del objeto, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte del contratista, de las condiciones establecidas en el respectivo contrato FAZNI para el desarrollo y control integral del proyecto y determinar oportunamente las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos en los contratos CT 652-2020/CT 660-2020/CT 662-2020/CT 721-2019<br><br>27 de mayo 2021 a 23 de junio 2023 |
| CONSORCIO ENERGÍA H&R | **Ingeniero Residente Contrato de Obra 4500008500 - 2022** EMSA/CONSORCIO ENERGÍA H&R. **OBJETO DEL CONTRATO**: |

| | |
|---|---|
| | Ampliación Subestación Santa Helena - Pompeya (Meta) Construcción dos (02) Bahías Doble Barra Con Transferencia - 115 kV - Caseta de Relés - Sistema de Control - Protección - Medida – fuerza |
| | 29 de junio 2023 a 01 de agosto de 2024 |
| ANDIENERGÍA SAS | **Coordinador del Contrato Interventoría 4500009597 – 2020. Objeto:** Interventoría para el Diseño Básico y Detallado, Gestión Predial, Licenciamientos Ambientales, Arqueológicos y de construcción de las Líneas Ocoa – Guamal 115 kV y Guamal – Granada 115 kV. Construcción de la Nueva Subestación Guamal 115 kV y adecuaciones en las subestaciones Ocoa y Granada 115 kV en el departamento del Meta. **Contrato de obra 4500007085 – 2020.** EMSA/Consorcio Líneas del Meta. **Alcance:** Interventoría para el Diseño Básico y Detallado, Gestión Predial, Licenciamientos Ambientales, Arqueológicos y de construcción, Pruebas y Puesta en Servicio de las Líneas de Transmisión a 115 kV para la conexión de la Subestación Ocoa 115 kV con las Subestaciones Guamal 115 kV y Granada 115 kV, en el departamento del Meta. **Contrato de obra 4500007060 – 2020.** EMSA/UT SE LAS VIOLETAS. **Alcance:** Interventoría para el Diseño Básico y Detallado, Gestión Predial, Licenciamientos Ambientales, Arqueológicos y de construcción, Pruebas y Puesta en Operación para la Nueva Subestación Guamal 115 kV y Adecuaciones en las subestaciones Ocoa y Granada 115 kV en el departamento del Meta. |
| | 07 de octubre 2024 a 04 de junio de 2026 |
| ANDIENERGÍA SAS | **Coordinador del Contrato Interventoría 45000010290 – 2024.** EMSA/ANDIENERGÍA Objeto: Interventoría para el **Contrato 4500006403 - 2020**. EMSA/UT Línea del Llano. **Objeto**: Diseño detallado, Plan de Manejo Ambiental Y Arqueológico, Suministro, Construcción y Puesta en Servicio de la Línea Ocoa-Catama-Suria 115 kV en el municipio de Villavicencio del Meta y para el **Contrato 4500006418 - 2019**. **Objeto**: Diseño Detallado, elaboración Estudio de Impacto Ambiental, Programa de Arqueología Preventiva, Suministro y Construcción para la Ampliación de la Subestación Catama y Adecuación de la |



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

| | |
|---|---|
| | Subestación Ocoa y Santa Helena 115 kV. En el municipio de Villavicencio.<br><br>07 de octubre 2024 a 31 de enero 2026 |
| ANDIENERGÍA SAS | **Coordinador del Contrato 4500007536 - 2020.** EMSA/ANDIENERGÍA SAS. Objeto: Interventoría para el Diseño Detallado, Suministro, construcción y Puesta en Servicio de la Conexión entre Pórtico y Equipos de Salida de la Nueva Subestación SURIA DELSUR y el Pórtico y Equipos de Llegada de la Nueva Subestación Santa Helena de EMSA en el Municipio Villavicencio Meta. **Alcance:** Interventoría Técnica, administrativa y financiera para el diseño detallado, licenciamiento ambiental, y arqueológico, suministro de equipos, pruebas y puesta en servicio para la construcción del siguiente **Contrato de obra 4500007092** – **2020** EMSA/DISICO S.A.: **Alcance**: "Construcción y puesta en servicio de la conexión a 230 kV entre pórticos y equipos de salida de la nueva subestación Suria DELSUR y el pórtico de llegada de la nueva subestación Santa Helena 230/115 kV – 300 MVA. Línea 230 kV triple circuito o tres ternas.<br><br>07 de octubre 2024 a 31 de diciembre 2025 |


## VI. REFERENCIAS PERSONALES

| | |
|---|---|
| Msc. HÉCTOR RAMIRO OROZCO S. | CONSULTOR INDEPENDIENTE<br>Teléfono móvil 3136137058 |
| Msc. ADÁN BAUTISTA MORANTES<br>Docente | Docente UPTC<br>Teléfono móvil 3134051799 |

Para efectos legales, hago constar que la información suministrada en la hoja de vida es totalmente cierta y puede ser verificada a cabalidad en el momento que se requiera.



Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com



***LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA***
**Ingeniero Electricista**
Matrícula Profesional 66205-09696 Rda

Bogotá D.C., diciembre de 2026




Carrera 89B #75-42 Bogotá D.C,
Teléfono móvil 3115911300
Correo-e: plazacons@gmail.com

LA REPUBLICA

DE COLOMBIA

Y EN SU NOMBRE



# LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

CONFIERE EL TITULO DE

## INGENIERO ELECTRICISTA

a

## LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA

En testimonio de ello le otorga el presente DIPLOMA en la ciudad de Pereira a los 3 días del mes de NOVIEMBRE de 1981 y lo refrenda con el sello de la institución.

Rector

Secretario General

Gobernador del Departamento

Decano Académico

Director

Secretario Académico

SRIA. DE EDUCACION DEPTAL.

Anotado en el folio No. 6-1

del libro de Diplomas 2

Pereira, 18 de [illegible] de 1981

**Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines**



Titular **LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**

D.I. **12.105.817**

Ingeniero **ELECTRICISTA**

Matrícula **66205-9696**

Resol. Secc. **458/1982**

Fecha de Exp **11/30/1982**

**Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines**

Esta tarjeta acredita a su titular el derecho de ejercer la ingeniería en su especialidad en cualquier lugar del país, de acuerdo con la Ley 51 de 1986 y su Decreto Reglamentario 1673 de 1986.

Para efectos de información adicional o pérdida dirigirse a la Secretaría del Consejo Profesional Nacional, Calle 70 No. 9-10 PBX 3127393, Bogotá, D.C.

AA-

EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DEL CONSEJO PROFESIONAL SECCIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE RISARALDA,

CERTIFICAN :

Que el señor LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA fué matriculado como INGENIERO ELECTRICISTA al tenor de lo ordenado en la Resolución, que en lo pertinente se copia en seguida :....



MATRICULA NUMERO 66205 - 09696

RESOLUCION NUMERO 455 DE NOVIEMBRE 30 DE 1982

EL CONSEJO PROFESIONAL SECCIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE RISARALDA

RESUELVE :

Decretar como en efecto Decreta la Matrícula DEFINITIVA del señor LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA portador de la cédula de ciudadanía número 12.105.817 expedida en Neiva ( Huila ), Libreta Militar No. 12.105.81 / expedida en en Distrito Militar No. 22 de Pereira, para que pueda ejercer la profesión de INGENIERO ELECTRICISTA, únicamente en cuanto se refiere a su denominación y definición, en todo el territorio de la República de Colombia, de acuerdo con la Ley 64 de 1978 y su Decreto Reglamentario No. 923 de 1979. En consecuencia inscríbase al agraciado en el Libro de Matrículas y expídasele el correspondiente certificado una vez consultado y confirmado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura. Dada en Pereira, dentro de la sesión del día treinta ( 30 ) de noviembre de mil novecientos ochenta y dos (1982)

ALBEIRO QUINTERO RODRIGUEZ
Presidente

JESUS MARIA MARIN ALVAREZ
Secretario

Confirmada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura mediante Resolución No. 0514 de Febrero 16 de 1983.

JESUS MARIA MARIN ALVAREZ
Secretario

La Universidad de la Salle y La Corporación
Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico - CIDET

# Hacen constar que:

## *LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA*

*C.C. 12.105.817*

*Asistió al*

## Diplomado
## INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN COLOMBIA CON ÉNFASIS EN RETIE Y NORMA NTC 2050

Del 27 de marzo al 03 de julio de 2009, con una intensidad de 100 horas académicas, Bogotá, D.C.

Claudio Marcelo Arbeláez Gómez
Líder de Capacitación
Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico

Antonio Bernal Acosta
Director Programa de Ingeniería Eléctrica
Universidad de La Salle

# LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
# FACULTAD DE INGENIERIA

Otorga la presente

CONSTANCIA DE ASISTENCIA A

## *Luis Carlos Plaza P.*

*C.C. 12.105.817*

Por su participación en el Curso de Educación Continuada

## *Operación de Sistemas Eléctricos Tendencias y Nuevas Tecnologías*

Impartido por la Facultad, *del 12 al 13 de mayo de 1994*
con una intensidad de *16* horas.

Bogotá, D. C. *Mayo 13 de 1994*

Decano

Secretario

# UNIVERSIDAD DEL VALLE
# Facultad de Ingeniería

## El Departamento de Electricidad y el PPIEEC, EMCALI, ACIEM e ISA

Certifican que:

**LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**

Asistió al II Seminario sobre

**ANALISIS Y AUTOMATIZACION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION**

realizado en Santiago de Cali, del 24 al 28 de abril de 1995.

Gladys Laicedo
JEFE DEL DEPARTAMENTO

UNIVERSIDAD DEL VALLE JEFATURA Departamento de Electricidad

COORDINADOR DEL CURSO

30

ACIEM

La Asociación Colombiana de Ingenieros

**Certifica Que:**

# *Luis Carlos Plaza Pastrana*

Asistió y participó en el

**Curso**

## Mejores Prácticas en Operación y Mantenimiento de Subestaciones

Del 24 de noviembre al 3 de diciembre de 2020. Bogotá - Colombia

Con una intensidad de **16** horas

**Luz Marina Oviedo de Cuevas**
Directora Ejecutiva
ACIEM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.105.817**

**PLAZA PASTRANA**

APELLIDOS

**LUIS CARLOS**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-ENE-1953**

**NEIVA**
**(HUILA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.70** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**27-NOV-1974 NEIVA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-6400200-00290071-M-0012105817-20110407 0026589207A 2 8181274287

**ACTA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES**

**Ciudad y fecha:** 18 de junio de 2026

Señores
**TIERRA SUA S.A.S**
Calle 19 # 9 -35.
Tunja.

**REFERENCIA:** Proceso de contratación **IPVO-021-2026**

OBJETO: "**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACA"**

Respetados señores:

Yo LUIS CARLOS PASTRANA PLAZA identificado con cédula de ciudadanía No. 12.105.817 expedida en Neiva me comprometo a prestar mis servicios como INGENIERO ELECTRICISTA con una dedicación del 100% a la firma adjudicatario en la presente contratación.



Nombre: LUIS CARLOS PASTRANA PLAZA
Documento de identidad: 12.105.817 de NEIVA HUILA

Universidad de Catalunya

**Código:**
**02672**

# Certifica que :

## *Luis Carlos Plaza Pastrana*

**C.C. No. 12.105.817**

Cursó y aprobó el Programa Internacional:

## *Diplomado en Gerencia de Proyectos bajo los lineamientos de la guía PMBOK® (Quinta Versión) del PMI®*

Con una duración de 130 Horas Académicas

En testimonio de lo cual firmamos y sellamos en la ciudad de Miami, a los 13 días del mes de Diciembre de 2016

**Cristian Martínez**
**Coordinador Académico**

**Ingrid Rodgers**
**Director de Extensión**

Universidad de Catalunya

| ARDCO CONSTRUCCIONES | ARDCO CONSTRUCCIONES SAS | TH-FOR-012 |
|---|---|---|
| | CERTIFICACIÓN LABORAL | 13 de Mayo de 2021 |
| | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | VERSION 2 |

Lugar y Fecha, Bogota, 9 de junio de 2023

Certificación expedida por:

| | |
|---|---|
| Construccion | |
| Interventoria | X |
| Servicios | |
| Diseños | |
| Suministros | |

Contrato No. CLAB-GGC432-001-2021, celebrado con Ardco Construcciones SAS.

**Objeto del Proyecto**:
Ejercer las funciones como Director de Interventoria para los Proyectos Asignados a Ardco Construcciones SAS.

A solicitud de: LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA

Expedida A: LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA

Titulo y M.P: INGENIERO ELECTRICISTA — 66205-9696

Documento Identificación: 12.105.817 — Expedida en: NEIVA

Cargo Desempeñado: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Funciones ejecutadas:

Colocar al servicio del Ardco Construcciones su capacidad profesional de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del cargo como Director de Interventoria y las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes.
Otras actividades a ejecutar:
* Participar en todas las reuniones y sesiones, presenciales o virtuales, de trabajo en las que se haga necesaria o conveniente su participación de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.
* Verificar y controlar en campo la ejecución de las actividades de acuerdo con el cronograma aprobado para la ejecución del proyecto y velar por el cumplimiento del plazo contractual del mismo.
* Verificar y controlar en campo la ejecución de las cantidades de obra planificadas.
* Realizar las gestiones (de carácter técnico o administrativo)
* Elaborar cuadros de cantidades de avance en la obra
* Coordinar la gestión del Ing. Residente en zona y demás personal de interventoría.
* Dar cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestión Integral, así como a todos sus formatos y documentos que lo conforman

Tiempo Vinculación: De: 27 de Mayo de 2021 — A: Actualmente

Calidad Ejecución:

| | |
|---|---|
| Excelente | X |
| Buena | |
| Aceptable | |

Calidad Cumplimiento:

| | |
|---|---|
| Excelente | X |
| Buena | |
| Aceptable | |

Quien expide la Certificación:

Nombre: NANCY LUCERO FONSECA BUSTACARA

Cargo: GERENTE ARDCO CONSTRUCCIONES SAS

Firma:

C.C. 51.930.331 BOGOTA

refocosta
valor natural

Bogotá, 07 de mayo de 2019

**GESTIÓN HUMANA DE REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S.**

**CERTIFICA:**

1. Que el señor **PLAZA PASTRANA LUIS CARLOS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **12.105.817** expedida en Neiva, estuvo vinculado laboralmente a nuestra compañía desde el día 19 de febrero de 2019 al 7 de mayo de 2019
2. Que el cargo que desempeño fue **SUPERINTENDENTE DE OBRA**
3. Que su salario integral mensual fue de **$ 10.765.600**
4. Que su contrato individual de trabajo fue a término **OBRA LABOR**

Cordialmente,

**FARY YANETH SANABRIA PARDO**
Jefe de Gestión Humana
**REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S.**
Teléfono móvil 3508100283
Teléfono fijo 896 64 00 Ext 2104

Nota: Se informa que REFORESTADORA DE LA COSTA S.A.S. cuenta con una Política de Protección de Datos Personales que puede ser consultada en la página www.refocosta.com Sección Políticas.
En caso que la presente certificación sea compartida a terceros y éstos se contacten con nuestra empresa para corroborar la información contenida en la misma, RECOFOCOSTA lo hará en el sentido que el titular de los datos personales, de manera autónoma, entregó la certificación a este tercero la cual contiene la información personal. No obstante lo anterior, sólo se corroborará la información contenida en la certificación, dando cumplimiento a la Política de Protección de Datos Personales. Sólo se ampliará la información en el sentido que el tercero demuestre que el titular de los datos personales ha dado su autorización para dicha consulta.

DESDE 1971
GESTIÓN Y DISEÑOS ELÉCTRICOS S.A.

THCERT 1160

**GESTIÓN Y DISEÑOS ELÉCTRICOS S.A.**

**NIT. 860.031.282-3**

**CERTIFICA QUE:**

El señor **LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA** identificado con cédula de ciudadanía No. 12.105.817 de Neiva, trabajo para nuestra compañía con un contrato a término fijo inferior a un año, a partir del 30 de octubre de 2017 hasta el 29 de julio de 2018, desempeñándose como **Profesional 1,** realizando las siguientes funciones como: Director de Interventoría en el contrato de Interventoría integral al contrato No. CT-2017-000015 cuyo objeto es "Construcción de obras civiles, montaje electromecánico, suministro, revisión y puesta en servicio de la Línea de Transmisión de 115 kV Nueva Aguachica - Ayacucho" de 138 torres metálicas en celosías, Tendido y Tensionado de conductores ACSR 477 MCM (Hawk) y Cable de Guarda OPGW 24 Fibras (Diámetro 14,4 mm G652D) con una longitud de 43,8 kilómetros.

La presente se expide a solicitud del interesado a los **veintiocho (28)** días del mes de septiembre de 2018.

Cordialmente,

**CLAUDIA XIMENA QUINTERO**
Directora Administrativa

DESDE 1971
GESTIÓN Y DISEÑOS ELÉCTRICOS S.A.
NIT.: 860.031.282 - 3
TALENTO HUMANO

C.C. Archivo

**LA SUSCRITA GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DEL PROYECTO CT-2014-000318: "INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NIVEL DE 34.5 KV: CAMPO GALA-ASTILLEROS DEL PROYECTO LLA.NÍfO;;.**

HACE CONSTAR:

Que el Ingeniero Electricista **LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12.105.817 de Neiva - Huila, laboró con la empresa ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S, desempeñando el cargo **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA.** desde el 1O de Marzo de 2016 hasta el 12 de Septiembre de 2016. Durante la ejecución del proyecto, lideró las siguientes actividades:

- Dirección de la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa y Ambiental del Contrato CT-2014-000318. Obras Civiles, montaje Electrotécnico y Pruebas y puesta en Servicio de la Construcción de la Línea de Distribución de Energía Eléctrica en el Nivel de de 34.5 KV: Campo Gala - Astilleros del Proyecto El Llanito - Barrancabermeja - Santander.
- Planeación, Programación, Gestión, Seguimiento y Evaluación para que !a Obra se ejecutara conforme al Plan de Manejo Ambiental – Especificaciones Técnicas del Contrato- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 – Normas ESSA-EPM - Normas que apliquen y contenidas en las Especificaciones Técnicas y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Negociación de Servidumbres y Derechos de Paso

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Septiembre de 2016.

**N A N C Y LUCERO FONSECA BUSTACARA**
C.C. 51.930.331 Expedida en Bogotá O.C.
Gerente y Represetante Legal
Contrato. CT-2014-000318
**ESSA-ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S.**
Teléfono: 3102615914

DISREDES
•INGENIERIA•



**LA SUSCRITA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

**CERTIFICA:**

Que el Ingeniero Electricista LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA identificado con cédula de ciudadanía No. 12105817 expedida en Neiva, laboró para esta empresa bajo las siguientes condiciones:

| | |
|---|---|
| Empresa Usuaria: | GESTIÓN ENERGÉTICA SA ESP |
| Cargo desempeñado: | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| Tipo de contrato: | Duración de la obra o labor contratada |
| Proyecto: | Interventoría para el contrato de obra del Proyecto Línea de Interconexión Casanare - Vichada y Subestaciones Asociadas - 12 MVA - 115KV/34,5KV/13,8 KV Parte I |
| Período: | Del 9 de mayo al 31 de octubre de 2017 |

Funciones desempeñadas:

- Dirección de la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa y Ambiental del Contrato CT-240-2014. Obras Civiles, montaje Electromecánico y Pruebas y puesta en Servicio de la Construcción de la Línea de Transmisión de 115 kV, 100 km, 238 torres en celosías, tendido cable ACSR- Partridge 266 kcm, cable de Guarda Tipo OPGW y las dos (02) Subestaciones asociadas.
- Planeación, Programación, Gestión, Seguimiento y Evaluación para que la Obra se ejecutara conforme al Plan de Manejo Ambiental - Especificaciones Técnicas del Contrato - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 y Normas que apliquen.
- Hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo el contrato, dentro de los términos señalados en el mismo.
- Verificar que se cumpla con las especificaciones consignadas en los planos de construcción.
- Impartir instrucciones al personal operativo a fin de que las obras se ejecuten de acuerdo a los planos.
- Supervisar las actividades de cimentación e hincada de postes y/o torres y construcción de redes eléctricas.
- Controlar la calidad de los materiales de la obra y solicitar cambio de los mismos en el caso de que no cumplan con los requisitos del proyecto.
- Presentar los informes de interventoría y velar porque los informes del contratista sean entregados al cliente contratante de acuerdo con la frecuencia establecida.

Para constancia se firma a petición del interesado, en San Juan de Pasto, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil dieciocho 2018.

**ANA MARIA AGUILAR CRUZ**
**Subgerente Administrativa y Financiera**
**C.C. 27.088.282 de Pasto**

**Al solicitar referencia favor indicar el número 0360**

ISO 9001: 2008
ISO 14001: 2004
OHSAS 18001: 2007
BUREAU VERITAS Certification
No. CO042903 | No. CO042904 | No. CO042905

FUREL®
Ingeniería

Medellín, 20 de febrero de 2016

El Departamento de Talento Humano hace constar que él señor **LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **12105817**, fue empleado de la compañía para el contrato con ECOPETROL, que tiene como objeto "Obras de construcción y montaje del centro de generación de respaldo y subestaciones eléctricas asociadas para el área Orito de la superintendencia de operaciones Putumayo perteneciente a la gerencia regional sur de Ecopetrol S.A.", según se detalla a continuación:

**HISTORIA LABORAL**

| Cargo | Fecha de Ingreso | Fecha de Retiro | Tipo de Ctto |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | 21/10/2014 | 20/02/2016 | OBRA |

Cualquier información adicional favor comunicarse al PBX (054) 4031440 Ext: 1150-1152-1155-1157. La confirmación de las referencias sólo se hará los días viernes de 08:00 a.m. a 12:00m. ó de 02:00 p.m. a 04:00 p.m.

Atentamente,

FUREL Ingeniería
TALENTO HUMANO
NIT. 800.162.208-9

LINA RODRIGUEZ QUINTERO
Coodinadora De Talento Humano

**NIT 900752632-6**

## CERTIFICA QUE:

El INGENIERO, LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA, identificado con cedula de ciudadanía N° 12.105.817 de Neiva, laboro como DIRECTOR DE OBRA para nuestra empresa.

**Objeto.:** **"**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE APANTALLAMIENTOS EN BATERÍAS, ESTACIONES DE RECOLECCIÓN, SUPERINTENDENCIA Y PLANTA DE PROCESO DE LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES PUTUMAYO - GERENCIA REGIONAL SUR DE ECOPETROL S.A."

Contrato N°5216249

Valor del contrato $ 904.816.987

Las obras fueron ejecutado en:

1. Estación de recolección Satélite
2. Estación de recolección 2
3. Batería 1
4. Planta de procesos refinería
5. Superintendencia de operaciones putumayo
6. Batería Caribe
7. Batería Churuyaco
8. Batería Sucumbíos
9. Batería La Hormiga
10. Batería Loro
11. Batería Colon
12. Batería Mansoyá

El retiro fue voluntario, previo acuerdo entre las partes.

Fecha de inicio: 10 de agosto del 2014.

Finalización: 20 de octubre del 2014.

Para constancia se firma en Orito, a los 21 días del mes de octubre.

**EDUARDO SANCHEZ GOMEZ**
Representante Legal – CONSORCIO ICSAME

NIT 800.026.137-5

**INGESA LTDA**

**CERTIFICA QUE:**

El Ingeniero **LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 12.105.817 expedida en Neiva, laboró para nuestra Empresa durante el período comprendido entre el 19 de Septiembre de 2013 y el 27 de Agosto de 2014, desempeñando el cargo de **DIRECTOR DE OBRA** en la ejecución del Contrato MA-0028357 "Obras de adecuaciones eléctricas en pozos y baterías del área sur y occidente de la Superintendencia de operaciones Putumayo de la Gerencia regional sur de Ecopetrol", suscrito por la empresa con Ecopetrol S.A., devengando un salario básico mensual de Cuatro Millones Novecientos Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos ($4.903.642), más una bonificación mensual no salarial de Ochocientos Cuarenta Mil Pesos ($840.000).

En el ejercicio de su cargo tuvo, entre otras, las siguientes funciones:

- Ser el representante único y oficial del Contratista ante Ecopetrol S.A., y como tal, tener todas las atribuciones necesarias para administrar el Contrato.
- Aprobar, y hacer el seguimiento y el control del Programa de Trabajo para las Obras del Contrato, para detectar cualquier desviación del mismo.
- Resolver los problemas que se presenten y tomar las acciones correctivas antes de que puedan afectar el avance de los trabajos del Contrato.
- Asistir a las convocatorias solicitadas por el cliente y dar respuesta oportuna a las inquietudes relacionadas al proyecto.
- En coordinación con el personal asignado al proyecto debe dirigir, coordinar, controlar, supervisar y revisar todas las actividades relacionadas con el diseño, ingeniería y construcción, conforme a las cantidades de obra contenidas en el Contrato MA-0028357
- Es responsable por la correcta ejecución técnica del proyecto.
- Elaborar oportunamente las requisiciones de personal, materiales y equipos necesarios para ejecutar el proyecto
- Elaborar los reportes necesarios del proyecto ante el cliente y ante la empresa

La presente certificación se expide de conformidad con el Numeral 7, Artículo 57 del CST., como soporte para la Hoja de Vida.

Dada en Neiva a los Trece (13) días del mes de Agosto de 2014.

**ELSA MARINA PLAZAS DEVIA**
**Jefe de Recursos Humanos**

Carrera 2 No. 12 – 20 Teléfono 8742561 ingesaltda@gmail.com
Neiva - Huila

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE COMFACAUCA**

Popayán, Junio 19 de 2003
ITC-DAC-243-03

Profesor
**LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**
Ciudad

Respetado Profesor Plaza:

Para nuestra Institución es un honor haber contado con docentes como Usted, con calidad, compromiso y sentido de pertenencia. Me permito hacerle llegar mí más sincera felicitación por su desempeño durante el período comprendido entre el 04 de Febrero y el 17 de Junio de 2003, orientando la cátedra de Máquinas y Dispositivos Eléctricos y Electrotecnia.

El sistema de evaluación de nuestra Institución le otorgó la siguiente calificación:

4.1

Esperamos siga cosechando éxitos. Son nuestros deseos.

Atentamente,

**LUZ MARINA FRANCO MONTOYA**
Directora Académica

*Stella R.*

**ELECTROENERGIZAR INGENIERIA LTDA.**
La Ingeniería Eléctrica de la mano con el Futuro

Popayán, 15 de enero de 2003

EL SUSCRITO GERENTE DE LA FIRMA ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA

HACE CONSTAR

Que el Ingeniero **LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**, identificado con la cédula de ciudadanía N°12.105.817, expedida en Neiva (Huila), estuvo vinculado a la empresa desde el 17 Agosto de 1999 hasta el 08 de Enero de 2003, realizando funciones como **DIRECTOR DE OBRA**, en proyectos de diseño, construcción y montaje de Subestaciones de Distribución 34.5KV/13.2kv y puesta en servicio con sus líneas y alimentadores asociados, desarrollando las siguientes funciones:

- Planear y supervisar la ejecución de las actividades contenidas en el cronograma.
- Aprobar y realizar el seguimiento y el control del programa de trabajo, para las partidas de obra de los contratos.
- Elaborar las solicitudes de personal, Materiales, y equipos requeridos para el normal desarrollo de las actividades.
- Coordinar la elaboración de los informes correspondientes ante el cliente y la empresa
- Ser responsable por la correcta ejecución técnica del proyecto o contrato
- Ser representante del contratista ante los clientes y como tener todas las atribuciones necesarias para administrar el contrato.
- Contribuir con el fortalecimiento del clima y cultura organizacional

Para constancia se firma en Popayán a los dieciséis (16) días del mes de enero de 2003

EVER ANTONIO DORADO M.
Gerente

Carrera 17 No. 13C - 15 Teléfono:(57 2) 8384409 - 8222906 Fax: (57 2) 8317382
Celular: (57) 320 797 44 49 - 320 797 45 06 - Email:info@electroenergizar.com
Popayán - Colombia



**MINAS & CONSTRUCCIONES S.A**
**OBRAS CIVILES**

**EL SUSCRITO GERENTE DE LA FIRMA MINAS Y CONSTRUCCIONES S. A.**

CERTIFICA:

Que el ingeniero **LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA** identificado con cédula de ciudadanía 12.105.817 de Neiva (Huila), ejecutó el siguiente contrato:

OBJETO: 1. Elaboración diseño y construcción de la **MALLA DE PUESTA A TIERRA** para dos tanques de almacenamiento de crudo en la Batería Colón de Ecopetrol Valle del Guamuez en el Putumayo.

2. Ingeniería de detalle y construcción de **LA PROTECCIÓN CATÓDICA CON ÁNODOS DE SACRIFICIO o GALVÁNICA y PROTECCIÓN CATÓDICA POR CORRIENTE IMPRESA** para dos tanques de almacenamiento de crudo en la Batería Colón de Ecopetrol Valle del Guamuez en el Putumayo.

VALOR: DIEZ Y SIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000.oo) M/CTE.

PLAZO: VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO

Que las obras objeto del contrato fueron recibidas a satisfacción y dentro del plazo previsto para su ejecución.

Para constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de julio de 1999, en Orito Putumayo.

*ALDEMAR GUTIERREZ MORA*
GERENTE REGIONAL

**Cra. 65A No. 1Sur 20 - Telefax: (94)285 66 04 - Orito (984)29 23 69**

EL SUSCRITO PROPIETARIO DE LA EDIFICACIÓN PARA OFICINAS Y/O LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN ORITO PUTUMAYO

CERTIFICA

1 QUE EL INGENIERO ELECTRICISTA LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA, CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 12.105.817 DE NEIVA HUILA, SUSCRIBIÓ Y EJECUTÓ EL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA:

OBJETO: DISEÑO, SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS Y DE TELEVISIÓN DE LA EDIFICACIÓN PARA OFICINAS Y/O LOCALES COMERCIALES UBICADA EN LA CARRERA 7 NÚMERO 6 - 89 BARRIO UNIÓN, ORITO PUTUMAYO.

PLAZO: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO

FECHA INICIO: 1 DE JULIO DE 1999

FECHA TERMINACIÓN: 31 DE JULIO DE 1999

VALOR: DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000) Mda Cte

2 QUE EL DISEÑO Y LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO FUERON RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

EN CONSTANCIA SE FIRMA EN ORITO A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999).

CARLOS GUERRERO

CARLOS ARMANDO GUERRERO DÍAZ
PROPIETARIO
C. C. 12.965.267 PASTO NARIÑO

# *INGECODIS LIMITADA*
# *NIT 800.088.345-6*

*CON DESTINO EXCLUSIVO A ECOPETROL*

*EL SUSCRITO GERENTE*

*Certifica que:*

*El Ingeniero LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.105.817 de Neiva, en la modalidad de Contratista Independiente ejecutó la construcción y montaje de la Subestación de 2 MVA 34.5 a 440V para la Planta de Empaques Industriales Colombianos EIC ubicada en el corregimiento de Caucaseco – Palmira, por un valor de Doscientos Millones de Pesos Mcte ($200.000.000.oo).*

*Para constancia se firma la presente en Palmira, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 1999.-*

*Atentamente,*

INGECODIS LTDA.
NIT. 800.088.345-6

*OSCAR HERNÁN VELÁSQUEZ BOTERO*
*Gerente*

*c.c.* *Archivo*
*Word/cartas/luis Carlos JU*
*Violedy G.*

PROENERGIA LTDA.
*ENERGIA - GAS - TELEFONIA - DATOS*
NIT 800.194.219-1 TEL. 928-230220 TELEFAX 928-231779
CARRERA 8, No. 16N-37 POPAYAN - CAUCA - COLOMBIA

# CERTIFICADO DE CONSTRUCCION DE OBRA

El Señor **LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**, Identificado con Cédula de Ciudadania No.12.105.817 expedida en Neiva (Huila), ejecutó el siguiente contrato de Obra con PROENERGIA LTDA.

**OBRA** : Suministro de obra civil y eléctrica para el montaje de los equipos de medida en las fronteras comerciales de las siguientes plantas generadoras de CEDELCA S.A. E.S.P. localizadas en el Departamento del Cauca: FLORIDA II, SAJANDI, RIO PALO, OVEJAS, AZNAZU, SILVIA, MONDOMO.

**VALOR DEL CONTRATO**: DIECISIETE MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($17.292.463,oo) M/CTE.

**FECHA DE INICIACION** : OCTUBRE 15 DE 1998

**FECHA DE TERMINACION**: NOVIEMBRE 30 DE 1998

**PROENERGIA LTDA.**
*ENERGIA - GAS - TELEFONIA - DATOS*
NIT 800.194.219-1 TEL. 928-230220 TELEFAX 928-231779
CARRERA 8, No. 16N-37 POPAYAN - CAUCA - COLOMBIA

**CUMPLIMIENTO Y CALIDAD** : MUY SATISFACTORIO.

Para constancia se firma en Popayán a los Veintinueve (29) dias del mes de Julio de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999).

**HECTOR ALFONSO VALENCIA**
**Ingeniero Electricista**
**Gerente PROENERGIA LTDA.**

*EL SUSCRITO GERENTE DE LA FIRMA ELECTROENERGIZAR INGENIERÍA LTDA*

*H A C E  C O N S T A R*

*Que el Ingeniero Electricista **LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.105.817 expedida en Neiva (Huila), estuvo vinculado a la empresa mediante contrato de prestación de servicios, desempeñando actividades de consultoría, asesoría, diseño, construcción, residencia y evaluación de proyectos eléctricos y de telecomunicaciones, destacando las siguientes áreas.*

- *Subestaciones Eléctricas de Potencia y de Distribución 34.5Kv/13.2Kv y 13.2Kv/0.208/0.120 Kv.*
- *Líneas Eléctricas Aéreas de Subtransmisión y Distribución 34.5 Kv/13.2 Kv/0.208 Kv/0.240 Kv urbanas y rurales.*
- *Montajes Industriales.*

| | |
|---|---|
| *Valor del Contrato* | *$ 20.000.000* |
| *Duración* | *Ocho (8) Meses* |
| *Fecha de Inicio* | *Septiembre de 1.998* |
| *Fecha de Terminación* | *Mayo de 1.999* |

*Que el objeto del contrato se cumplió a cabalidad conforme a lo pactado y duración del mismo.*

*Para constancia se firma en Popayán a los cuatro (4) días del mes de Junio de 1.999*

***EVER ANTONIO DORADO MÉNDEZ***
***Gerente***

LA JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL DE CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. -CEDELCA -"E.S.P."

H A C E  C O N S T A R

EL Ingeniero **LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**, identificado con la cédula de ciudadanía No.12.105.817 expedida en Neiva (H) prestó sus servicios a **CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA -CEDELCA S.A-"E.S.P."**,desde el día 20 de Mayo 1988 hasta el 07 de Septiembre de 1.998.

El Señor **PLAZA PASTRANA**, desempeñó los siguientes cargos:

Ingeniero Electricista División Obras e Interventorias
Jefe del Departamento de Control Pérdidas de Energia (E).
Profesional Universitario en la Oficina de Planeación.
Profesional Especializado en la Oficina de Planeación.
Jefe División Electrificación Rural.
Jefe División Generación
Coordinador de la Unidad Administrativa y de Apoyo Sub-Gerencia de Generación.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado y se firma a los Catorce (14) dias del mes de Septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).

MARGARITA MARIA DUQUE RODRIGUEZ

Hooberh

43

68

FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO

PERSONAL DOCENTE

CONTRATO No.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUIS CARLOS PLAZA

VALOR DEL CONTRATO :$ 420.000 M/CTE

Entre los suscritos:JOSE BERNARDO AYERBE MOSQUERA, mayor de edad y vecino del municipio de Popayan (C), identificado con la cedula de ciudadania numero 2.401.270, expedida en Cali (V) en su calidad de Rector y Representante Legal de la FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN,quien para efectos del presente se denominara LA FUNDACION por una parte, y LUIS CARLOS PLAZA, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cedula de ciudadania como aparece al pie de la firma, quien para efectos de este contrato se denominara EL CATEDRATICO, hemos convenido en celebrar el presente contrato de prestacion de servicios autonomos, que se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA.- OBJETO: EL CATEDRATICO se obliga a prestar sus servicios docentes en la facultad de INGENIERIA INDUSTRIAL con el siguiente detalle:

| ASIGNATURA | HRS/SEM. | VALOR HORA | TOTAL SEMANA |
|---|---|---|---|
| ING.ECONOMICA | 4 | 7.000 | 28.000 |

TOTAL SEMANA 28.000

SEGUNDA.-OBLIGACIONES DEL CATEDRATICO: a) Cumplir con lo dispuesto en la Constitución y la Leyes vigentes, los Estatutos de la FUNDACION y todo reglamento interno que le sea aplicable dentro de la institucion. b) Preparar adecuadamente las clases y los materiales necesarios. c) Desarrollar las asignaturas cumpliendo el programa establecido. d) Realizar las evaluaciones ordinarias extraordinarias en los periodos y fechas fijadas en el Calendario Academico aprobado por el Consejo Academico de la FUNDACION. e) Entregar en la fecha indicada, los resultados de las evaluaciones y los informes solicitados. f) Asistir a las reuniones programadas. g) Realizar las actividades que en materia de programacion academica le asigne la institucion. h. Observar las instrucciones que le impongan las directivas en relacion con el cumplimiento de sus obligaciones academicas a su cargo.TERCERA.-VALOR Y FORMA DE PAGO:El valor de este contrato asciende a la suma de CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($ 420.000 ) .que se le cancelara en cinco(5) cuotas mensuales vencidas, pagaderas durante los Diez (10) primeros dias habiles de cada mes siguiente y cuando el CATEDRATICO haya cumplido a cabalidad con el Objeto del contrato y presente a Tesoreria el Paz y Salvo expedido por la Oficina de Registro y Control

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 33

Academico de la FUNDACION. PARAGRAFO: El CATEDRATICO autoriza a la FUNDACION a deducir los valores correspondientes por las horas no prestadas. CUARTA.- CONDICIONES ESPECIALES: a) El Cordinador del Programa de INGENIERIA INDUSTRIAL, supervisará al CATEDRATICO en el cumplimiento de las obligaciones contraidas. b) El CATEDRATICO deberá reemplazar las horas que por fuerza mayor no dicto previo acuerdo con el Cordinador del Programa respectivo. c) El presente contrato podrá darse por terminado por parte de la FUNDACION, por incapacidad fisica o mental total o parcial del CATEDRATICO que haga imposible el desarrollo normal de la cátedra o la prestación de servicios, por incumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias o contractuales, o de los deberes consagrados en las normas de la FUNDACION sin que haya lugar a pago de indemnizacion alguna por tal concepto. Igualmente podrá darse por terminado de común acuerdo entre los contratantes sin indemnizacion alguna, dando informe a la otra parte con anticipación de quince dias (15) calendario como minimo. QUINTA.- SUSPENSION TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito de común acuerdo las partes podrán suspender temporalmente la ejecucion del presente contrato, caso en el cuál el CATEDRATICO autoriza a la FUNDACION a deducir los valores de las horas no dictadas. SEXTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente contrato tiene vigencia por un periodo comprendido entre el mes de Febrero y el mes de Junio sin lugar a prorroga salvo acuerdo por escrito de ambas partes. SEPTIMA.- CESION: El CATEDRATICO no podrá ceder el contrato a persona alguna natural o juridica sin el consentimiento previo y por escrito de la FUNDACION. OCTAVA.- NATURALEZA: El presente es un contrato de servicios no laboral, en consecuencia no habrá lugar a reconocimiento de prestaciones sociales ni al pago de suma alguna adicional fuera de la previstas en la Cláusula TERCERA de esta minuta de conformidad con lo establecido en la Ley 30 de 1992.OCTAVA.- PENAL PECUNIARIA:El incumplimiento de las obligaciones por una de las partes conllevara al pago del 20% del valor total del contrato.NOVENA.- COMPROMISORIA: Los contratantes acuerdan que las controversias que se originen en el presente contrato, se resolveran de conformidad a las normas del Codigo Civil que regulan el contrato de prestacion de servicios autonomos.

Para constancia se firma en Popayan, Ciudad Universitaria, sede de la Fundacion Universitaria de Popayán a los 12 dias del mes de Febrero 1996.

JOSE BERNARDO AYERBE
Rector

LUIS CARLOS PLAZA
El Catedratico

32

12.105.819 Valle

IMPREGILO - ESTRUCO - PINSKI - GIE
CONSTRUCTORAS DE LA HIDROELECTRICA DE BETANIA

EL SUSCRITO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

HACE CONSTAR:

Que el señor LUIS CARLOS PLAZAS PASTRANA., identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.105.817 de Neiva, laboró en ésta Empresa desde el 15 de Enero de 1.982, hasta el 3 de Junio de 1.986, desempeñando el cargo de INGENIERO ELECTRICISTA.

Durante el tiempo trabajado se distinguió por su colaboración responsabilidad en el cumplimiento del deber; además de amplios conocimientos en el campo laborado.

La presente se expide a petición del interesado.

Dada en Betania (H), a los cuatro (4) días del mes de Junio de mil novecientos ochenta y seis (1.986).

IMPREGILO - ESTRUCO - PINSKI - GIE
ROBERTO VELO...
Responsable Administrativo.

ECH./mar.

Consorcio
Energía H&R

**EL DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA**

**Hace Constar**

Que, el señor **PLAZA PASTRANA LUIS CARLOS,** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **12105817**, laboró para la empresa desde el 29 de junio de 2023 hasta el 1 de agosto del 2024*;* en la ejecución del contrato No.4500008500, con objeto **"DISENO DETALLADO, SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION SANTA HELENA 115 KV, DE EMSA" por un valor de $9.998.310.854**, en el Municipio de Villavicencio del Departamento del Meta, desempeñó el cargo de **INGENIERO RESIDENTE ELECTRICISTA**; mediante contrato individual de trabajo por obra o labor determinada y las funciones que realizaba eran las siguientes:

**FUNCIONES ESPECIFICAS**: **1.** Integrar la construcción realizada al sistema de control, comunicaciones y protección existente de la subestación y al de EMSA. **2.** Realizar las pruebas necesarias que garanticen las comunicaciones y funcionamiento de la infraestructura construida. **3.** Revisión de los estudios civiles y eléctricos para los diseños civiles y electromecánicos, especificaciones para la ejecución de las obras, especificación de los suministros de los equipos primarios y los sistemas secundarios de la oferta, con las respectivas cantidades para la construcción de dos (2) bahías de línea barra doble más bypass 115 kV en la subestación Santa Helena, ampliación de la malla de puesta a tierra, ampliación del pórtico de 115 kV (incluye el pórtico de la bahía contigua), ampliación del barraje, integración al sistema de control existente. **4.** Verificar los estudios correspondientes a: a) Levantamiento topográfico. b) Coordinación de protecciones en el área de influencia que determine XM. c) Eléctricos para el suministro hasta la puesta en servicio, d) Civiles para la construcción e) Ambientales. **5.** Se deben actualizar los planos que se modifiquen. **6.** Coordinar la instalación, pruebas y puesta en servicio de los tableros de protección de las dos (2) bahías. **7.** Debe revisar en el tablero existente si este cuenta con reservas o no, de no contar con reservas se deben hacer los suministros y adecuaciones necesarias para tal fin. **8.** Coordinar el diseño y construcción de la malla de puesta a tierra para la ampliación de la subestación Santa Helena 115 KV. **9.** Coordinar la instalación, de todos los cables, de cobre, aluminio, de acero para la ampliación. **10.** Coordinar la instalación de los tableros

de servicios de auxiliares AC y DC, con todos sus accesorios, el oferente debe contemplar que todos los sistemas de auxiliares deben ser supervisados, entre ellos los cargados de baterías, sistema CCTV, sistema control de accesos, sistema detección de incendios, alumbrado de sala de control etc. **11.** Se deben integrar las bahías objeto de esta licitación, al control existente en la subestación Santa Helena. **12.** Se debe integrar las bahías, al sistema SCADA de la Electrificadora del Meta a través de protocolo IEC-60870-5-104, esto se realizará por medio de la fibra óptica OPGW que existe en la subestación Santa Helena. **13.** Coordinar la instalación de empalmes, ODF, de fibra óptica 24 hilos OPGW y canalizaciones de unas fibras ópticas que llegan a la subestación, se debe tener en cuenta la iluminación de dicha fibra. **14.** Para la comunicación de la bahía con la subestación Santa Helena existente debe instalar un (1) Switch de fibra con 4 puertos multimodo de 2 kilómetros y 8 puertos ethernet, estos deben ser marca Rudgeedcom debido a que EMSA adquirió un software de supervisión y control de estos switch. **15.** Construcción Sistema de puesta a tierra de la isla a construir, donde se incluye: ♦ Malla de puesta a tierra, de acuerdo con el diseño de detalle, se debe garantizar las tensiones de toque y de paso, adicional del valor del Sistema de Puesta a Tierra, SPT ♦ Equipotencialización con el SPT existente de la subestación. ♦ Conexión y equipotencialización del sistema de apantallamiento de la subestación con el SPT. **16.** Debe construir casa de control, que consta de: ♦ Un (01), cuarto para banco de baterías. ♦ 4 Aires acondicionados tipo mini Split, dos (02), para el cuarto de baterías y dos (02), para el cuarto de tableros. Ubicados de tal forma que mantengan la temperatura de los equipos. Se debe incluir un control automático para el funcionamiento de las unidades de AC, de tal forma que garantice lo siguiente: I. Garantizar que por cada área de la casa de relés funcione una unida de aire acondicionado. II. Funcionamiento alternado de cada unidad de aire acondicionado. De tal forma que distribuyan el tiempo de funcionamiento en forma equitativa. III. Se sugiere la utilización de un contactor inteligente similar al LOGO de SIEMENS. IV. Este control de funcionamiento se debe ubicar en un tablero metálico al interior de la caseta de control. V. Debe permitir el funcionamiento en forma manual y automático de las unidades de AC.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Santiago de Cali, al primer (1) día del mes de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,



**YENNY VARGAS A.**
Directora de Gestion Humana

CFC INGENIERIEA Y CONSULTORIA SAS
NIT 900601895-9

# CERTIFICACION

El suscrito Representante Legal CARLOS FERNANDO CALDERON CALDERON, certifica y da constancia que el Señor LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA, identificado con cédula No 12105817 de Neiva, presto los servicios como ingeniero consultor, para diversos proyectos afines a nuestros requerimientos.

| | |
|---|---|
| Fecha de Iniciación: | 02 de agosto de 2013. |
| Fecha de Terminación: | 13 de septiembre de 2013. |
| Valor Servicios: | $9´000.000 de pesos M/Cte. |

Que durante el citado periodo, el Ingeniero cumplió con las labores encomendadas.

CARLOS FERNANDO CALDERON CALDERON
Rep: Legal CC. 12´236.767 de Pitalito Huila.
CFC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

Neiva Cll 56 No 1W-99 carlosf.71@hotmail.com cel. 3142985973 8624860

**EL SUSCRITO JEFE DE TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.**

**EEBP-084-2013-TH**

**CERTIFICA QUE:**

**LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA,** identificado con cédula de ciudadanía número **12.105.817** expedida en Neiva, Huila estuvo vinculado a **LA EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.**

- ✓ Mediante contrato laboral a término fijo a un año desde el 10 de junio de 2010 al 31 de julio del 2010, desempeñando el cargo de **JEFE DE OPERACIONES.**
- ✓ Y a partir del 01 de agosto del 2010 hasta el 31 de julio del 2013, desempeño el cargo de **SUBGERENTE TÉCNICO.** Desarrollando las siguientes funciones:

1. Participar activamente en el proceso de planeación estratégica de la empresa.
2. Realizar la formulación y desarrollo del planeamiento del sistema eléctrico de la EEBP.S.A a corto, mediano y largo plazo.
3. Participar con las diferentes áreas de la Empresa en la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Gestión y Resultados
4. Formular, planear y ejecutar el respectivo plan de acción anual del área y la medición de sus indicadores.
5. Elaborar el presupuesto anual del área y ejercer el control de su ejecución.
6. Garantizar, autorizar y supervisar la debida programación de las interrupciones en los circuitos, transformadores y Subestaciones para efectos de realizar expansiones, remodelaciones, ampliaciones, mejoras, mantenimientos preventivos y/o correctivos; de manera que garanticen el cumplimiento de los límites de los indicadores DES FES.

7. Coordinar y supervisar los sistemas de transmisión y subtransmisión y programar su mantenimiento preventivo y correctivo.

8. Revisar, actualizar y aplicar permanentemente disposiciones normativas aplicables a la EEBP, emitidas por los diferentes entes administrativos, de vigilancia y control.

9. Coordinar la elaboración de los informes que solicite la administración de la empresa y los organismos de Control y Vigilancia y garantizar el oportuno reporte de los mismos.

10. Garantizar, autorizar y supervisar la debida programación e información ante el CND y demás instancias requeridas de manera oportuna sobre las suspensiones y restablecimiento del servicio de energía, así como su ejecución.

11. Informar oportunamente las eventualidades presentadas en la infraestructura del sistema eléctrico al superior inmediato y a los usuarios internos y externos siguiendo los protocolos de comunicación de la empresa y la normatividad vigente aplicable para éste tipo de situaciones.

12. Certificar la Disponibilidad del Servicio a solicitudes presentadas por usuarios potenciales previa verificación y análisis de la Carga Instalada.

13. Desarrollar actividades de interventoría a los contratos encomendados que guarden relación con su formación académica y experiencia.

14. Analizar los resultados de los indicadores de Calidad (DES – FES) del Servicio y sugerir los correctivos a implementar.

15. Coordinar y aprobar la solicitud de materiales, herramientas, repuestos necesarios para el desarrollo de las operaciones de su Área.

16. Gestionar ante las autoridades competentes los permisos y licencias para la ejecución de proyectos de construcción de infraestructura eléctrica y velar por la implementación de un plan de manejo ambiental derivado de la ejecución de las actividades de ampliación del sistema eléctrico.

17. Velar por el permanentemente registro estadístico de daños, reparaciones y demás novedades.

18. Coordinar, supervisar, controlar y evaluar el desempeño de las funciones de los trabajadores a su cargo.

19. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones aprobadas por los organismos regulatorios y entes de control.

20. Garantizar y aprobar la liquidación de los proyectos de expansión del sistema eléctrico en el mercado que opera y demás proyectos de electrificación ejecutados o contratados por la EEBP.

21. Realizar la valoración y liquidación de activos de la empresa y de terceros y la remuneración de los mismos garantizando el reporte al área contable y otros entes que lo soliciten.

22. Coordinar las actividades necesarias para la buena marcha de todos los instrumentos de control y medida en los diferentes equipos del sistema.

23. Realizar visitas de inspección de manera periódica a las subestaciones y demás activos eléctricos que opera la EEBP con el fin de determinar y verificar el estado de operación y mantenimiento.

24. Presentar el informe mensual de gestión y demás informes de manera oportuna y con criterios de calidad de acuerdo a los requerimientos establecidos por el Jefe inmediato.

25. Preparar y presentar los informes a los entes de control y vigilancia de manera oportuna y veraz.

26. Dar respuesta oportuna a las solicitudes de información requeridas por los clientes internos y externos, siguiendo los protocolos de comunicación establecidos por la empresa.

27. Realizar y coordinar de manera periódica capacitaciones en temas de su competencia al personal a su cargo, evaluar y retroalimentar el proceso para mejorar su desempeño.

28. Asistir y participar en los comités Administrativos, Financieros y Técnicos que desarrolla la empresa.

29. Fomentar el trabajo interdisciplinario, estableciendo, ejerciendo y manteniendo, los mecanismos de coordinación necesarios para la unificación de criterios.

30. Conocer y cumplir las disposiciones establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Control Interno y demás normas adoptadas por la Junta Directiva y/o la Gerencia.

31. Contribuir con el fortalecimiento del clima y cultura organizacional.

32. Colaborar y participar en el desarrollo de actividades, reuniones, capacitaciones y eventos internos de la Empresa.

33. Velar por el uso adecuado y transparente de la información, ofreciendo respaldo a los intereses de la empresa; no dar a conocer a terceros parcial o totalmente la información bajo su custodia y responsabilidad.

34. Acudir por delegación de la Gerencia a reuniones, cursos, seminarios y cualquier otro evento en representación de la empresa.

35. Obrar con diligencia y cuidado con relación a los elementos que forman parte integral de su área de Trabajo.

36. Ejercer eventualmente actividades de conducción de vehículos de la empresa, dando cumplimento a la normatividad vigente y procedimientos establecidos por la empresa para desempeñar dicha función.

37. Evaluar el sistema de control interno en su área y proponer las medidas tendientes a su mejoramiento.

38. Desarrollar las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe Inmediato y que sean de competencia y naturaleza de su cargo.

Se expide a solicitud del interesado, en Puerto Asís, Putumayo, a los seis (06) días del mes de septiembre de 2013.

**JAIRO MILLER BURBANO I.**
**JEFE TALENTO HUMANO**
**EEBP. S.A. ESP.**

Leidy C.

SENA
HUILA

576

Neiva, 4 de agosto 2009

EL DIRECTOR REGIONAL DEL SENA HUILA

HACE CONSTAR:

Que el señor Luis Carlos Plaza Pastrana con cédula 12.105.817 de Neiva, presta sus servicios en esta Entidad, dictando clases a los alumnos del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, mediante las siguientes órdenes de trabajo conforme lo establece el Artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993:

- Orden de Trabajo 221 de 2003, 709 conferencias: 210 conferencias de Motores Eléctricos en la Refrigeración, 210 conferencias de Controles Eléctricos en la Refrigeración y Aire Acondicionado, 44 conferencias de Protecciones Eléctricas, 135 conferencias de Electricidad Industrial, 110 conferencias de Controles y Automatismos Eléctricos.
- Orden de Trabajo 471 de 2003, 586 Clases: 110 clases de Controles Lógicos Programables, 44 clases Fundamento de Control de Procesos, 132 clases de Instalaciones Eléctricas Básicas y 300 clases de Electricidad.
- Orden de trabajo 390 de 2004, dictando 603 clases de electricidad industrial, por el periodo comprendido entre el 17 de agosto al 16 de diciembre de 2004.
- Orden de trabajo 028 de 2005, dictando 208 horas de instalación de equipos de media en media tensión a los alumnos del Centro Multisectorial del Norte. Por el periodo comprendido del 10 de mayo al 30 de junio de 2005.
- Orden de trabajo 008 de 2005, dictando 340 horas de instalaciones de redes internas eléctricas residenciales y comerciales y verificación de instalaciones a los alumnos del Centro Multisectorial La Plata. Por el periodo comprendido del 3 de junio al 2 de septiembre de 2005.
- Adición a la orden de trabajo 008 de 2005, dictando 320 horas de electricidad, hasta el 30 de septiembre de 2006.
- Orden de trabajo 031 del 2007, dictando 921 horas de electricidad en forma presencial y virtual, por el periodo comprendido del 8 de junio al 15 de diciembre del 2007.
- Orden de trabajo 085 de 2007, dictando 100 horas de electricidad a los alumnos del CIES, por el periodo comprendido del 4 de junio al 3 de diciembre del 2007.
- Contrato de prestación de servicios 019 del 2008, dictando formación en el área de electricidad, por el periodo comprendido del 14 de marzo al 13 de diciembre del 2008.

- Contrato de prestación de servicios 050 de 2009, dictando formación profesional a los alumnos del Centro en el área de electricidad, por el periodo comprendido del 14 de abril al 13 de diciembre del 2009. Valor total del contrato $18.400.000,00 y pagos mensuales de $2.300.000,00

Que durante su vinculación al SENA, como instructor contratista, debe realizar las siguientes funciones, de acuerdo con el actual Manual Específico de funciones, requisitos mínimos y competencias laborales, vigentes:

- Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa de Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
- Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las características y requerimientos de los aprendices.
- Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
- Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos para la ejecución de acciones de Formación Profesional Integral.
- Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades institucionales asignadas.
- Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con el Manual de Evaluación vigente.

Se expide a solicitud del interesado.

CAMILO CASTRILLON QUINTERO

Adolfo G.

MUNICIPIO DE NEIVA
Un paso por lo nuestro

# ALCALDIA DE NEIVA
## OFICINA DE CONTRATACIÓN

**CONTRATO ESTATAL DE OBRA PÚBLICA No. [illegible] DE 2009 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA.**

Entre los suscritos de una parte **EUCLIDES DUSSAN GARCIA**, mayor de edad, vecino de la ciudad Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía 12.109.429 expedida en la ciudad de Neiva, obrando en nombre y en representación del Municipio de Neiva, en su condición de Asesor de Despacho en Contratación, debidamente delegado para contratar de conformidad con lo expuesto en el Decreto Municipal 126 del 30 de Enero de 2008, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO DE NEIVA**, y por la otra parte **LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA** identificado con Cédula de Ciudadanía Nº 12.105.817 expedida en Neiva Huila, quien para efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato Estatal de Obra Pública, el cual se regirá por la Ley 80 de 1.993 y demás normas modificatorias, reglamentarias y complementarias, y por las cláusulas que más adelante se señalen. **CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: "REPARACIONES LOCATIVAS EN AULAS INTERACTIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLAYA HERRERA SEDE SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE NEIVA"** conforme al cuadro de cantidades descrito a continuación las cantidades descritas a continuación:

| ITEM | CUBS | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNIT. | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Actividades Preliminares** | | | | |
| 1 | 3,3,13 | *Acometida parcial de acuerdo a especificaciones RETIE,incluye cajillas, cableado, contador, etc., funcionando y acometida a aula virtual I.E. Olaya herrera sede San Bernardo* | *UND* | 1,00 | 1.496.250 | 1.496.250 |
| 2 | 3,3,13 | *Tablero de 4 circuitos en la I.E. Olaya herrera sede San Bernardo* | *UND* | *1,00* | 121.305 | 121.305 |
| | | *Salida y lampara fluorescente 2x48 en la I.E. Olaya herrera sede San Bernardo* | *UND* | *4,00* | 120.982 | 483.928 |
| 3 | 3,3,13 | *Salida lógica completa, incluye canaleta, troqueles, cable UTP nivel 5E, patch cord, marquillas, etc., funcionando en la II.E. Olaya herrera sede San Bernardo* | *UND* | *15,00* | 65.855 | 987.825 |
| 4 | 3,3,13 | *Suministro e instalación de Rack met{alica, tapas removibles,chapa de seguridad, incluye patch panel de 24 puertos,organizador cables horizontal,switch 24 puertos 10/100, cableutp nivel 5E en la II.E. Olaya herrera sede San Bernardo* | *UND* | *1,00* | 1.200.418 | 1.200.418 |
| 5 | 3,3,13 | *Salida cableado eléctrico estructurado funcionando, incluye cable, caja eléctrica 6 circ., tubería pvc tipo pesado, breker2x50 amp., breker 1x15 amp., tomas, etc.en la I.E. Olaya herrera sede San Bernardo* | *UND* | *15,00* | 47.308 | 709.620 |
| 6 | 3,3,13 | *Malla a tierra, incluye 4 varillas cobre cobre de 1.80, hidrosolda, soldadura kaweli, cable el{ectrico desnudo No. 6 en la I.E. Olaya herrera sede San Bernardo* | *UND* | *1,00* | 962.058 | 962.058 |
| 8 | 3,3,9,1 | *Cieloraso en Dry-wall, incluye estructura, figuras en la misma lámina, etc., funcionandoII.E. Olaya herrera sede San Bernardo* | *M2* | *41,00* | 35.914 | 1.472.474 |
| 9 | | *Suministro e instalación malla electrosoldada de 70000 psi de 15x15, 9 mm., bajo cubierta, incluye anticorrosivoaccesorios, anclajes, etc., funcionando.I.E. Olaya herrera sede San Bernardo* | *M2* | *21,00* | 21.446 | 450.366 |
| 10 | 3,3,18 | *Vidrio transparente de 4 mm I.E. Olaya herrera sede San Bernardo* | *M2* | *11,00* | 26.226 | 288.486 |

# ALCALDIA DE NEIVA
## OFICINA DE CONTRATACIÓN

MUNICIPIO DE NEIVA
Vos puede ser lo nuestro

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3,3,19 | *Ventanería en lamina C.R. calibre 20, incluye persianas, anticorrosivo, batientes, etc., funcionando I.E. Olaya herrera sede San Bernardo* | *M2* | *11,00* | 77.721 | 854.931 |
| | | | | | | |
| | | **TOTAL CAPITULO** | | | | **9.027.661** |
| | | | | | | |
| | | COSTO DIRECTO | | | | **9.027.661** |
| | | ADMINISTRACION 14% | | | | 1.263.873 |
| | | IMPREVISTOS 4% | | | | 361.106 |
| | | UTILIDADES 7% | | | | 631.936 |
| | | TOTAL | | | | 11.284.576 |

**CLÁUSULA SEGUNDA.– OBLIGACIONES Y DEBERES DEL CONTRATISTA:** Fuera de las obligaciones y deberes inherentes al adecuado ejercicio del desarrollo del objeto del Contrato señalado en la Cláusula anterior, **EL CONTRATISTA** se compromete principalmente a velar por el cumplimiento del Contrato en términos pactados. Sin perjuicio de la dirección general y del control y vigilancia que el Municipio debe ejercer sobre la ejecución del presente Contrato, **EL CONTRATISTA** responderá por la oportuna ejecución de este Contrato dentro del plazo previsto y responderá por los hechos y omisiones que le fueran imputados. Además de las obligaciones usuales de este tipo de Contratos, tendrá entre otras las siguientes: **1)** Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato designado. **2)** Entregar funcionando la obra ejecutada. **3)** Hacer buen uso del anticipo. **4)** Establecer las correspondientes pólizas de garantía. **5)** Colaborar para el normal desarrollo del contrato a celebrar. **6)** Disponer en las obras de maestro, oficial y obreros con experiencia relacionada. **7)** Vigilar permanente y directamente la ejecución técnica y administrativa de los trabajos a fin de garantizar su desarrollo de acuerdo con los fines del contrato. **8)** Cumplir con las especificaciones técnicas del contrato, para lo cual dará ordenes al personal técnico de la obra lo mismo que el operativo. **9)** Suministrar los materiales, equipos, herramientas y todos los demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo con lo ofrecido en la propuesta. **10)** El personal que ocupe será nombrado y removido por el CONTRATISTA y no tendrá vinculación laboral con el MUNICIPIO, pero éste podrá exigir el reemplazo de aquel personal que, a su juicio no reúna las calificaciones para el desempeño de su oficio a que considere perjudicial para los intereses del proyecto, previa solicitud fundamentada y escrita por el Interventor. **11)** No causar daños a personas y bienes de terceros o del Municipio respondiendo por lo que ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de los lugares donde se han de ejecutar los trabajos, derivados de su actividad y/o la sus trabajadores. **12)** Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de seguridad necesarios para el buen desempeño de las actividades. **13)** Demostrar el pago de aporte de parafiscales señalados por la Ley 789 de 2.002, si estuviere obligado a ello. **14)** Tener el personal contratado afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (Pensión, Salud y Riesgos Profesionales). **15)** Suministrar al personal, todas las prerrogativas de Ley (Auxilio de transporte, dotación etc). **16)** Garantizar la calidad de los materiales, mediante los ensayos de laboratorio en obra. **17)** Disponer del equipo de topografía para la localización y control de niveles. **18)** Mantener en el sitio del trabajo el personal técnico ofrecido en la propuesta y ocupar el personal experimentado en los trabajos que se le encomienden. **19)** No causar daños a personas y bienes de terceros o del MUNICIPIO respondiendo por los que ocasione por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de las zonas donde se han de ejecutar los trabajos, derivados de la actividad y/o la de sus trabajadores. **20)** Mantener el sitio de ejecución de los trabajos libres de desperdicios, basuras, escombros acumulados y a su terminación retirar definitivamente del lugar los desechos a fin de que la obra quede totalmente limpia. Para el efecto, la disposición final de los escombros debe realizarse en los sitios autorizados, de acuerdo a la normatividad vigente. **21)** Proporcionar al interventor

cuando este lo requiera informes detallados o generales sobre cualquier aspecto de la obra. **22)** Atender las observaciones y requerimientos que efectué el supervisor. **23)** Ejecutar las reparaciones o modificaciones que le indique el Interventor. **24)** El Contratista deberá descubrir la parte o partes de las obras que indique el Interventor, si fueron cubiertas sin la debida aprobación de éste y deberá igualmente responder y reparar a satisfacción del mismo y a expensas del CONTRATISTA. **25)** El contratista deberá dar cumplimiento a lo previsto en el Articulo 30 de la Ley 685 de 2001, e igualmente, previo a la iniciación de labores deberá entregar al Interventor copia de la Licencia de exploración y explotación de los materiales vigente de conformidad con la Ley (en caso que se requiera). **26)** Garantizar que los elementos suministrados sean de buena calidad y que cumplan con todas las normas Técnicas establecidas en la Ley, y de acuerdo a los consignados en la propuesta que presente. **27)** Llevar un registro fotográfico, bitácora de la obra, memorias de cálculo, señalización y demás labores que exija el interventor. **28)** Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo al objeto del contrato. **CLÁUSULA TERCERA.– DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:** El Municipio tendrá las siguientes: **a.** Cancelar el valor del contrato de acuerdo con las actas, las serán avaladas por el interventor, una vez sean recibidos los trabajos a entera satisfacción por parte del Municipio. **b.** El Municipio deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA **c.** Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones y garantías a que hubiera lugar. **e.** Las demás que conforme a la Ley le correspondan. **CLÁUSULA CUARTA.– EXENCIÓN DEL PAGO DE PRESTACIONES:** De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo, numeral tercero de Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, **EL CONTRATISTA** no tendrá derecho a ninguna prestación distinta a lo pactado expresamente en el presente contrato, razón por la cual con este contrato no existe ningún vinculo laboral entre **EL MUNICIPIO DE NEIVA Y EL CONTRATISTA. CLÁUSULA QUINTA. – VALOR y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:** Para efectos Fiscales el valor de este Contrato se fija en la suma de **ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($11.284.576.oo) MCTE,** los cuales serán cancelados de la siguiente manera: en calidad de anticipo se entregará el treinta por ciento (30%) del valor inicial del contrato una vez constituida y aprobada la póliza única que garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, incluida la correcta inversión de aquel. El saldo restante equivalente al setenta por ciento (70%) restante, le será cancelado mediante actas parciales de avance de la obra, previa presentación del certificado de cumplimiento expedido por el supervisor o interventor, de cada una se amortizara el anticipo en el mismo porcentaje **PARÁGRAFO:** Los pagos aquí estipulados serán cancelados por LA **TESORERÍA MUNICIPAL** al **CONTRATISTA** en la Cuenta de Ahorros Nº 07614835006 del **BANCOLOMBIA. CLÁUSULA SÉXTA.– PLAZO: A) PLAZO DE VIGENCIA:** El presente Contrato estará vigente por el termino de cuatro (4) meses contados a partir del perfeccionamiento. **B) PLAZO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA** se obliga a ejecutar el objeto del contrato un plazo de veinte días (20) días calendario los cuales se computarán a partir de la suscripción del Acta de inicio correspondiente. **CLÁUSULA SEPTIMA.– GARANTÍAS:** Con el objeto que se garantice el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, éste tomará en una compañía de seguros legalmente constituida una póliza que tenga los siguientes: **CUMPLIMIENTO** de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato, constituida sobre el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término de vigencia del mismo y cuatro (4) meses más. La garantía se constituirá dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la comunicación de haberse efectuado el correspondiente registro presupuestal del contrato. **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** Equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, con el fin de garantizar la amortización, el buen manejo y la correcta inversión de dicho recurso, por el término de vigencia de contrato y cuatro meses más. **SALARIO Y PRESTACIÓN SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Equivalentes al veinte (20%) del valor del contrato, por el término de la vigencia y tres (3) años más. **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Cuyo monto será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de la vigencia y cuatro meses más, y

amparará el Municipio por daños ocasionados a terceros por el contratista, subcontratistas, su personal y/o equipo con ocasión a la construcción de la obra. **ESTABILIDAD DE OBRA:** El veinte por ciento 20% del valor del contrato y estará vigente a partir del recibo de la obra a satisfacción por parte del Municipio, por el término de cinco (5) años. **CLÁUSULA OCTAVA. AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:** De conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007; El articulo 18 de la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Ley 797 de 2003, y el Decreto 510 de 2003, el contratista, deberá afiliarse o estar afiliado al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones, Riesgos Profesionales y pago de aportes parafiscales). El salario base de cotización de los aportes al Sistema de Seguridad Social se determinará de conformidad con las previsiones legales de la normatividad vigente. Dicho requisito será indispensable para que se efectúen los pagos por parte del Municipio al contratista. **CLÁUSULA NOVENA.– CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:** De acuerdo a lo previsto en el inciso tercero, numeral segundo, del artículo 14 de la ley 80 de 1993, el Municipio podrá declarar la caducidad del presente contrato si se dan las situaciones previstas en el articulo 18 de dicha ley. Así mismo, el Municipio podrá interpretar, modificar o terminar unilateralmente el presente contrato, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 15, 16 y 17 de la ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA.– PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento total de las Obligaciones Contractuales, el Contratista se hará acreedor a una Pena Pecuniaria equivalente al diez por ciento 10% del valor del Contrato, suma que hará efectiva el Municipio y que deberá ser tomada directamente de la Garantía constituida. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.– MULTAS:** En caso de mora o incumplimiento parcial de sus obligaciones por parte del contratista, este pagará el Municipio multas sucesivas del 0.1% del valor del contrato por cada día de mora, las cuales podrán ser descontadas de los créditos a favor del contratista o haciendo efectiva la póliza que ampara el riesgo de incumplimiento. Estas sumas entre si no podrán exceder el diez por ciento (10%) de dicho valor. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.– CESIONES Y SUBCONTRATOS:** El Contratista: no podrá ceder el presente Contrato, ni Subcontratar con persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento previo y escrito del Municipio de Neiva. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El valor del presente contrato será imputado del presupuesto asignado para la entidad en la vigencia fiscal de 2009 según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0178 del 20 de Enero de 2009, con cargo al Artículo 2201100324, denominado: **TERMINACIÓN AULAS INTERACTIVAS CON CONECTIVIDAD**, Fuente de Financiación: **19. SALDOS V. A. SGP OTROS SECTORES. Y 20. SALDOS V. ANTERIOR REGALIAS.** **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.– SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:** El Municipio ejercerá el control, vigilancia y cumplimiento de este Contrato a través de la Secretaria Infraestructura y Vías, o su Delegado. Para tal efecto tendrá las siguientes atribuciones: **1)** Verificar que el contratista cumpla a cabalidad con sus obligaciones contractuales; **2)** Certificar respecto al cumplimiento del contratista. Dicha certificación se constituye en requisito previo para el pago; **3)** Elaborar el proyecto de acta de liquidación y suscribirla; **4)** Formular las recomendaciones que estime necesarias y oportunas sobre el particular, y demás obligaciones consignadas en el Manual de Contratación. **5)** Las demás inherentes a la función asignada. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.– INDEMNIDAD.-** El contratista mantendrá indemne al Municipio de Neiva contra todo reclamo, demanda o acción legal por todo concepto asociado con la ejecución del presente contrato. Si se llegare a presentar algún tipo de acción contra el municipio, el contratista será notificado por este, lo mas pronto posible, para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley para tener indemne al Municipio y adelante las gestiones del caso a fin de llegar a un pronto arreglo del conflicto, entendiéndose, que, en caso de que el Municipio de Neiva sea condenado judicialmente, el contratista deberá responder por la satisfacción y pago de la Condena. **PARÁGRAFO.-** Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del Municipio, este podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista, quien pagara todos los gastos en que el Municipio incurra por tal motivo, para la cual el

MUNICIPIO DE NEIVA
"Un punto por lo nuestro"

# ALCALDIA DE NEIVA
## OFICINA DE CONTRATACIÓN

municipio podrá descontar el valor de tales gastos, de cualquier suma que adeude al contratista por razón de la ejecución del objeto del presente contrato, o recurrir a las garantías otorgadas o utilizar cualquier otro medio legal. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona una vez suscrito por las partes; luego de lo cual el Municipio entregará copia del Contrato al Contratista para que lo diligencie, en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, constituya la garantía, acredite el pago de estampillas Pro – Electrificación Rural, Pro – Usco y Pro-deportes, y demás impuestos a que haya lugar, requisitos que se entienden cumplidos con la presentación del recibo de pago de los derechos correspondientes. **CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA - LIQUIDACIÓN:** La liquidación del presente contrato se realizara de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los Cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución. **CLÁUSULA DECIMO OCTAVA. SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** En caso de presentarse controversia o diferencia, se recurrirá a los mecanismos previstos en la Ley 80 de 1993 y a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: a) Acuerdo; b) Transacción; c) Conciliación; d) Amigable composición, de acuerdo a los procedimientos legales establecidos para tales efectos. **CLÁUSULA DECIMO NOVENA - DOMICILIO Y LEYES:** Para todos los efectos, las partes declaran su domicilio contractual en la ciudad de Neiva. Así mismo, el contrato se regirá por lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, su legislación complementaria y la normatividad civil y comercial aplicable. Para constancia se firma en Neiva, a los

POR EL MUNICIPIO: **EUCLIDES DUSSAN GARCÍA**
Jefe Oficina de Contratación.

POR EL CONTRATISTA: **LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**
C.C. Nº 12.105.817 de Neiva (Huila.)

**PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO AGRARIO**
**RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA**

ASOCAJAS
Banagrario

| | |
|---|---|
| **Razón social** | LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA |
| **Identificación** | CC-12105817 |
| **Código dependencia o sucursal** | 0 |
| **Nombre dependencia o sucursal** | LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA |
| **Fecha de generación del reporte** | 2009-09-15 |
| **Período pensión** | 200909 |
| **Período salud** | 200909 |

**Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago**

**Número de identificación**
**12105817**
**Período pensión**
**200909**
**Cantidad de registros**
**3**

| Fecha límite de pago | Número de planilla | Total a pagar | Total seguridad social | Valor transacción financiera | Tipo de planilla | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-15 | 8600430171 | $255,700 | $255,700 | $0 | I | Lista para pago en banco |

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA

# CONTRATO DE INTERVENTORÌA CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE LA PLATA Y EL INGENIERO ELÉCTRICO LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA

**No. 002-08**

Entre los suscritos a saber : Doctora **AUDREY SORAYA PEÑA RIVERA,** identificado con la cédula de ciudadanía 51.775.445 expedida en Bogota, quien actúa en nombre y representación de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Antonio de Padua de La Plata Huila, en su calidad de Gerente, y en ejercicio de las facultades conferidas por el estatuto de contratación de la E.S.E. quien se denominará LA EMPRESA por una parte y por la otra el Ingeniero eléctrico **LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA,** identificado con la cédula de ciudadanía 12.105.817 expedida en Neiva, y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA hemos celebrado el presente contrato de Interventoria para la construcción del sistema eléctrico del nuevo Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila, de conformidad con los diseños, planos y memorias de cálculos entregados; y de conformidad con la propuesta técnica y económica presentada por el contratista el cual se regirá por las siguientes cláusulas previo el procedimiento establecido en el Manual de contratación de la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA, así: **PRIMERA : OBJETO DEL CONTRATO :** El contratista se obliga a ejecutar la Interventoria técnica de la red eléctrica de la nueva construcción del Hospital San Antonio de Padua de la Plata Huila, de acuerdo a los cálculos, diseños, materiales requeridos, presupuesto, análisis de precios unitarios, ingeniería de detalles y planos eléctricos con todos los detalles de construcción y que deberán ser entregados por el consultor contratado para tal fin. **PARÁGRAFO:** Los ítem sobre los que se efectuara la interventoria serán los relacionados en el anexo a la propuesta técnica que forma parte integral de este contrato. **SEGUNDA : OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA::** El contratista se obliga a: **1)** Realizar la ejecución del contrato de acuerdo a lo estipulado y descrito en su propuesta técnico económica, la cual hace parte integral de este contrato de Interventoria. **2)** Dirigir y ejercer el control sobre la ejecución de las obras eléctricas previamente aprobadas mediante el contrato de construcción suscrito. **3)** Asesorar a la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua, al interventor y constructor de la obra civil en los aspectos relacionados con la obra eléctrica. **4)** Supervisar y controlar el adecuado cumplimiento de las normas en la construcción de las obras eléctricas. **5)** Programar, coordinar el desarrollo técnico de las obras eléctricas con base en el cronograma de actividades presentado por el constructor. **6)** Presentar mensualmente informe técnico sobre el desarrollo de las obras eléctricas ejecutadas, de acuerdo con las cantidades de obra y análisis de precios unitarios base para las obras eléctricas contratadas y contenidas en el diseño eléctrico definitivo. **7)** Las demás que resulten inherentes en el desarrollo del contrato. 3) Realizar las visitas que sean necesarias al sitio de la obra para el buen desarrollo de la Interventoria. **TERCERA : OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** El Contratante se obliga a: **1)** Cancelar el valor del contrato en la forma estipulada en la cláusula cuarta del presente acuerdo contractual. **2)** Suministrar condiciones apropiadas para el desarrollo del objeto contractual e información que requiera el contratista (solo personal debidamente autorizado), para el cabal cumplimiento del objeto contractual, durante la vigencia del presente contrato. **CUARTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato es de la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000,oo)

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**
**LA PLATA HUILA**

**CONTRATO DE INTERVENTORÌA CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE LA PLATA Y EL INGENIERO ELÉCTRICO LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**

**No. 002-08**

MCTE. Correspondiente a los trabajos realizados el cual se cancelara de la siguiente manera: 50% como anticipo a la firma del acta de iniciación, el 50% restante se cancelaran en mensualidades de OCHO MILLONES DE PESOS ( $8.000.000,oo) MCTE; previa presentación de los informes respectivos, los cuales deberán ser refrendados por el respectivo interventor de la obra. **QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución, es decir, el termino durante el cual el contratista se compromete a ejecutar y entregar a entera satisfacción de la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA, la totalidad de los trabajos contratados es de cinco (05) meses, contados a partir de la fecha de la suscripción del acta de iniciación de la interventoria y entrega del anticipo. **SEXTA. SUJECIÓN DE PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES:** La E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al Código 800100102 del presupuesto de dicha entidad correspondiente a la vigencia fiscal del 2008, según certificado de disponibilidad presupuestal números 555 y 658. **SÉPTIMA. : INTERVENTORÌA :** La E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA, verificara la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades del contratista, por medio del interventor, quien será designado por la Gerente del Hospital como Representante legal, quien desde ya se designa al Técnico Administrativo con funciones de Jefe de Personal. **OCTAVA. GARANTÍA ÚNICA** : El CONTRATISTA se obliga a constituir garantía única que deberá contener los siguientes amparos: **A)** El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato; se constituirá por el 10% del valor del contrato y por el termino de vigencia del contrato y cuatro meses mas. **B)** Por el buen manejo y correcta inversión del anticipo, por el valor del 100% del valor del anticipo, por el termino de vigencia del contrato y cuatro meses mas, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. La garantía única deberá constituirse dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del contrato, y requerirá la aprobación por parte del hospital. **NOVENA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES :** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hiciere necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de este, se hará aplicación a lo dispuesto en las normas legales. **DÉCIMA : MULTAS :** En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, este autoriza expresamente, mediante el presente documento a la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento de multas diarias sucesivas del uno (1%) por ciento del valor total del contrato. **DÉCIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA :** Si se llègare a suceder en el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA o el CONTRATISTA deberá pagar a titulo de cláusula penal pecuniaria como la parte que incumplió, el valor correspondiente al cincuenta (50%) del valor total del contrato, incluidos reajustes de precios, el que se podrá cobrar previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituida a través de la garantía

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA

**CONTRATO DE INTERVENTORÌA CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE LA PLATA Y EL INGENIERO ELÉCTRICO LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**

**No. 002-08**

única. **DÉCIMA SEGUNDA. CALIDAD JURÍDICA DEL CONTRATISTA.** Para los efectos de este contrato el contratista, no se considera ni empleado publico, ni trabajador oficial, por lo tanto este vinculo es contractual no genera ninguna prestación social. **DÉCIMA TERCERA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.** No existe relación laboral alguna entre el contratante-Hospital y el contratista para la ejecución del objeto del presente contrato, ni entre aquel y el personal que utilice el contratista para la ejecución del objeto contractual, tampoco el pacto de ningún tipo de emolumento distinto al valor acordado en la Cláusula Cuarta del mismo. **DÉCIMA CUARTA: CADUCIDAD Y SUS DEFECTOS:** Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA, declarara la caducidad del contrato mediante Acto Administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenara liquidación del contrato. **DÉCIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas en la ley. **DÉCIMA SEXTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.** Cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo exintivo se compute el de suspensión. El termino de la suspensión no da derecho a exigir indemnización alguna. **PARÁGRAFO:** El contratista prorrogara la vigencia de la garantía única de cumplimiento por el tiempo que dure la suspensión. **DÉCIMA SÉPTIMA: CESIÓN.** El contratista no podrá ceder en todo, ni en parte el presente contrato a persona alguna, sin previa autorización escrita y expresa por parte del Hospital. **DÉCIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** A la terminación del presente contrato, las partes suscribirán un acta en la cual conste detalladamente la liquidación definitiva del presente contrato, la constancia del recibo a satisfacción por parte del contratante y la certificación de Paz y Salvo a favor del contratista por todo concepto. **DÉCIMA NOVENA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL.** Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por el contratante y se adoptara mediante acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de reposición. **VIGÉSIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.** El contratista será responsable hasta por culpa leve de todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto del presente contrato. **VIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO**: El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes y forman parte integrante los siguientes documentos: a) La propuesta del contratista, b) Las pólizas respectivas, c) Las Actas debidamente firmadas y que se produzcan durante la ejecución del contrato, d) La disponibilidad presupuestal. **VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:**. Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de conciliación y transacción a través de un tribunal de arbitramento.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA

**CONTRATO DE INTERVENTORÌA CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE LA PLATA Y EL INGENIERO ELÉCTRICO LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**

**No. 002-08**

**VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO.** Para todos los efectos legales el domicilio principal del presente contrato será la ciudad de la Plata Huida.

Para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de Julio de 2008, por los que en él intervinieron.

**AUDREY SORAYA PEÑA RIVERA**
Gerente

**Ing. LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**
Contratista

Revisado en su texto legal
**ANDRÉS EDUARDO LOSADA RAMÍREZ**
(Minuta) Asesor Jurídico Externo

E. S. E. SAN ANTONI[illegible]
PRESUPUESTO [illegible]
Certificado Disponibilidad 2555-658
Registro Presupuestal 00610
Valor $ 80.000.000-
Firma:

# CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE LA PLATA (H) Y LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA

## CONTRATO No. 055° DE 2008

Entre los suscritos a saber **LIMBANIA PERDOMO HOUGHTON**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía 26.515.791 de Iquira (H), quien obra en condición de Gerente y por lo mismo, representante legal de la Empresa Social del Estado San Sebastián del Municipio de La Plata (H), y quien en adelante se denominará **LA E.S.E.**, por una parte y por la otra, el Ingeniero **LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.105.817 de Neiva (H), Nit 12105817-6 y Matricula Profesional No 66205-09696 de Risaralda, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, el cual se regirá por la cláusulas que más adelante se consignarán, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que de conformidad con el artículo 2° de la Carta Política, son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, Derechos y deberes consagrados en la Constitución; **2.** Que es un imperativo de las entidades públicas propender por la satisfacción de las necesidades fundamentales de los ciudadanos, en lo que a sus competencias corresponde; **3.** Que es La Empresa Social del Estado San Sebastián del Municipio de La Plata (H), la única I.P.S. de carácter pública encargada de cubrir servicios de salud de primer nivel de complejidad en la municipalidad en que funciona; **4.** Que LA E.S.E. contrató y llevó a cabo la ejecución de las obras de construcción de la nueva sede principal de la entidad, actividad dentro de la cual se incluye la realización de los trabajos materiales relativos a las instalaciones eléctricas respectivas; **5.** Que ya puesta en funcionamiento esta nueva sede e infraestructura, se hace indispensable proveer por adelantar algunas tareas técnicas y profesionales relativas a la debida implementación de algunos de sus componentes eléctricos y tecnológicos, lo que sugiere para tal efecto el contar con la colaboración de profesionales en el área de ingeniería eléctrica ejecuten adecuadamente el objeto que define ésta prioridad, no existiendo dentro de la estructura orgánica de la entidad, personal calificado que desarrolle suficientemente estas tareas, al tiempo que las relaciones contractuales vigentes al respecto no refieren concretamente este punto; **6.** Que por las calidades requeridas y antes enunciadas, la escogencia del CONTRATISTA se hace en forma directa -*intuito personae*-, es decir, en consideración a las calidades de la persona, bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios profesionales; **7.** Que en estos términos se procedió a celebrar el respectivo contrato de prestación de servicios profesionales el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. OBJETO:** El presente contrato tiene como objeto la prestación de servicios profesionales en forma autónoma e independiente por parte del CONTRATISTA y a favor de LA E.S.E., como Ingeniero electricista para la realización de las siguientes tareas en la nueva sede de la empresa, así: **1.** Diseño y supervisión del montaje del sistema de aire acondicionado requerido para el cumplimiento de los estándares de calidad y bienestar. **2.** Dimensionamiento y especificaciones técnicas de la planta de emergencia para atender los requerimientos operativos de LA E.S.E.; **3.** Supervisión de los trabajos necesarios para implementar e implantar el sistema Integral de Protección Contra Rayos SIPRA; **4.** Apoyo y asistencia técnica en la verificación del cumplimiento de las exigencias técnicas y de estabilidad de las obras eléctricas ejecutadas en esta nueva sede de la empresa. **SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA E.S.E.: 1.** Conferir las autorizaciones que requiera EL CONTRATISTA. **2.** Coordinar las actividades necesarias para hacer efectiva la labor a desempeñar por EL CONTRATISTA. **3.** Realizar los pagos estipulados, en la forma y dentro de los términos acordados, sin necesidad de requerimientos y constitución en mora. **4.** Las demás establecidas por ley, en el presente contrato o que se deduzcan de la naturaleza del mismo. **TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Son

obligaciones del CONTRATISTA: **1.** Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los términos y facultades que se le han conferido; **2.** Dar cuenta de la ejecución del objeto contractual cuando se le requiera por parte LA E.S.E.; **3.** Las demás requeridas en virtud del objeto del presente contrato, que le sean comunicadas por LA E.S.E. **CUARTA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** El plazo para la ejecución del objeto contratado, esto es, el término para la realización de la prestación a cargo del CONTRATISTA se estima en cuarenta y cinco (45) días. El contrato conservará vigencia durante el término de ejecución y tres (03) meses más. **QUINTA. VALOR DEL CONTRATO**: El valor del presente contrato se fija en la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo), correspondientes a la remuneración de la prestación de los servicios contratados. **SEXTA. FORMA DE PAGO:** LA E.S.E. pagará al CONTRATISTA, el valor total del presente contrato de la siguiente manera: **a.** Un anticipo por suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 3.000.000.oo), equivalentes al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato, pagaderos dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del contrato, previa aprobación de la garantía respectiva; **b.** La suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.500.000.oo), equivalentes al sesenta por ciento (60%) restante, pagaderos al final de la ejecución contractual previa existencia de certificación de servicios prestados a satisfacción expedido por la Gerencia del ente público. **SÉPTIMA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** Las erogaciones correspondientes a este contrato se imputarán al presupuesto general de rentas y gastos aprobado para LA E.S.E y a ejecutar en el presente periodo fiscal, con cargo al código 201010200203° denominado *"Remuneración servicios técnicos"*. **OCTAVA. VIGILANCIA:** LA E.S.E. ejercerá la vigilancia administrativa y el control técnico del cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, a través de titular del empleo de Subgerente la entidad o de la persona que a tal efecto designe el Gerente de la empresa. **NOVENA. CESIONES Y SUBCONTRATOS:** EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato ni subcontratar su ejecución sin consentimiento previo y escrito de LA E.S.E., dejando constancia de su entero sometimiento a las condiciones del contrato inicial, estando autorizada la entidad para ordenar la terminación de la cesión o el subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA, el cesionario o el subcontratista tengan Derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones en su contra por esta causa. **DÉCIMA. GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA E.S.E., garantía única otorgada por una compañía aseguradora autorizada para funcionar por el gobierno nacional que ampare los siguientes riesgos: **1.** Cumplimiento del contrato equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato con vigencia igual a la de su ejecución y tres (3) meses más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento; **2.** Manejo y buena inversión del anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del mismo por el plazo de ejecución del contrato y tres meses más. **DÉCIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES. CADUCIDAD. MULTAS:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto sobre el particular en el Estatuto de Contratación de la entidad. Cuando se trate de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie que puede conducir a su paralización, conforme lo consignado en el estatuto de contratación de la entidad, LA E.S.E. decretará la caducidad y aplicará los efectos que corresponden. Sin perjuicio de lo anterior y también de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Contratación de la entidad, en caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a la E.S.E. para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas hasta por el equivalente en dinero al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% de su monto total, cuyo cobro se efectuará descontando el valor de las mismas de los pagos que a su favor deban hacerse. **DÉCIMA SEGUNDA. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Si llegare a suceder evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, ésta deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, incluidos

reajustes de precios, el que se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única. **DÉCIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN. GASTOS LEGALES:** El presente contrato se perfecciona con la firma por parte de los intervinientes y el registro presupuestal de las obligaciones dinerarias a cargo de LA E.S.E. Para el inicio de ejecución del acuerdo se requiere la aprobación de la garantía única de cumplimiento, cuando sea del caso, y la suscripción del acta respectiva. Todos los gastos legales e impuestos que genere el perfeccionamiento de este contrato serán a cargo del CONTRATISTA. **PARÁGRAFO:** La no acreditación de los requisitos de ejecución que corresponden al CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días siguientes al perfeccionamiento del acuerdo, permitirá entender que desiste del contrato, estando autorizada LA E.S.E. para proceder a contratar el servicio requerido con otra persona que cumpla las condiciones para ello. **DÉCIMA CUARTA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidará dentro de los diez (10) días siguientes a la terminación del mismo. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de reposición. Es requisito para la liquidación del contrato, el estar vigente la garantía única de cumplimiento, cuando se haya exigido su otorgamiento. **DÉCIMA QUINTA. RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral alguna con EL CONTRATISTA, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia, tampoco obliga al pago de prestaciones sociales ni emolumentos diferentes al valor acordado, siendo autónomo en el ejercicio de la función, dentro de las jornadas que estime conveniente y sean necesarias según las recomendaciones del funcionario que vigila su cumplimiento. **DÉCIMA SEXTA. APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** De conformidad con el artículo 50° de la ley 789° de 2002 y el artículo 1° de la ley 828° de 2003, EL CONTRATISTA deberá acreditar al momento de la celebración del contrato o de la solicitud de pago, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), en lo que corresponda. La inobservancia de esta previsión será causal para la imposición de multas sucesivas en la forma prevista en éste contrato hasta tanto se dé su cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación que se efectúe. **DÉCIMA SÉPTIMA INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA declara no encontrarse incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, contempladas en la ley 80° de 1993 y normas complementarias. **DÉCIMA OCTAVA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato: **a.** La propuesta presentada por el oferente; **b.** El estudio de conveniencia del objeto ordenado; **c.** La certificación expedida por el funcionario con atribuciones de jefe de personal dentro de la entidad acerca de la inexistencia dentro de la estructura orgánica de la misma, de personal profesional calificado que desarrolle suficientemente las prestaciones que definen el objeto de éste contrato; **d.** El formato único de hoja de vida debidamente diligenciado por el contratista; **e.** La disponibilidad presupuestal; **f.** Paz y salvo municipal; **g.** Publicaciones del contrato (si es del caso); **h.** Los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo del objeto contratado. **DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. CLÁUSULA COMPROMISORIA:** Las divergencias que surjan con ocasión del desarrollo del objeto contractual y de las obligaciones derivadas del mismo, se solucionarán a través de un Tribunal de Arbitramento en Derecho constituido para el efecto por la Cámara de Comercio de Neiva, cuyo funcionamiento y constitución será el determinado por éste ente corporativo luego de la presentación de la petición por cualquiera de las partes contratantes, cuyos costos serán asumidos por iguales partes tanto por LA E.S.E. así como por EL CONTRATISTA, sometiéndose enteramente a su decisión. **VIGÉSIMA. CONTROL SOCIAL DE LA CONTRATACIÓN:** Dando cumplimiento a lo preceptuado en la ley 850° de 2003, se convoca desde este momento a las veedurías ciudadanas legalmente constituidas a realizar el control social de esta contratación, haciendo el seguimiento y control de los procesos pre contractuales, contractuales y post

contractuales que en su curso se lleven a cabo. **VIGÉSIMA PRIMERA. APLICACIÓN DE NORMAS:** EL CONTRATISTA manifiesta conocer en su integridad el estatuto de contratación de la entidad, adoptado por medio de Acuerdo No. 02° del 03 de enero de 2006 emanado de la Junta Directiva de la empresa *"Por el cual se adopta el estatuto de contratación de la Empresa Social del Estado San Sebastián del Municipio de La Plata (H)"*, por lo tanto, la no inclusión de expresa de aquellos supuestos de aplicación en las etapas pre, contractuales y post contractuales previstos sin embargo en aquel estatuto, no le exonera de su observancia íntegra. **VIGÉSIMA SEGUNDA. DOMICILIO:** Para todos los efectos legales del presente contrato el domicilio será la ciudad de La Plata (H).

Para constancia se firma por las partes en La Plata (H), a los treinta (30) días del mes de Mayo de dos mil ocho (2008).

Por LA E.S.E.

**LIMBANIA PERDOMO HOUGHTON**

Por EL CONTRATISTA,

**LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**

Vo.Bo. Texto minuta,

**HELBER MAURICIO SANDOVAL CUMBE**
Asesor Jurídico Externo

UNIVERSIDAD
ANTONIO NARIÑO

# EL DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO SEDE NEIVA

## HACE CONSTAR

*Que el señor* **LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA** *identificado con la Cédula de Ciudadanía* No. 12.105.817 expedida en Neiva (H), laboró en esta Institución como docente catedrático en la facultad de Ingeniería Mecánica, cumpliendo con los siguientes contratos:

* Desde el 2 de Febrero hasta el 28 de Mayo de 2005, dictando las asignaturas MÁQUINAS ELÉCTRICAS y ADMINISTRACIÓN PARA INGENIEROS.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Neiva, a los siete (7) días del mes de Septiembre de Dos Mil Cinco (07-09-2005).

Atentamente,

**CARLOS ALBERTO RAMIREZ CUELLAR**
Director Sede Neiva

C.C: Hoja de vida
Margareth C.

Universidad Surcolombiana
NIT 8[illegible]0.064-2

Certificado No.0051

LA JEFE DE LA DIVISION DE PERSONAL

HACE CONSTAR:

Que el señor LUIS CARLOS PLAZAS PASTRANA, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.105.817 de Neiva, prestó sus servicios a esta Universidad como Profesor Catedrático, durante los semestres que se relacionan a continuación:

| Semestre | Asignatura | Programa |
|---|---|---|
| I-2004 | Dibujo Eléctrico y Electrónico – 30h | Tecnología en Electrónica |
| II-2004 | Dis.Const. Redes Eléctricas – 30h | Tecnología en Obras Civiles |

La presente constancia se expide a solicitud del interesado.

Neiva, 12 de enero de 2005.

OLIVA PARRA CHIMBACO

Amparo R.

# Universidad Surcolombiana

NIT. 891.180.084-2

***EL COORDINADOR DEL DIPLOMADO "FORMACIÓN PARA PERSONAL TÉCNICO EN OPERACIONES DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS"QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.***

***HACE CONSTAR:***

*Que el señor* **LUIS CARLOS PLAZA**, *identificado con cédula de ciudadanía No.12.105.817, participó como docente del módulo "Generación Eléctrica" del Diplomado en mención.*

*La anterior constancia se expide a solicitud del interesado.*

*Neiva, 7 de Mayo de 2004*

**LUIS FERNANDO BONILLA CAMACHO**
**Coordinador**

Avenida Pastrana Borrero - Carrera 1a. - A.A. 385 y 974 - PBX 8754753 FAX 8758890 - 8759124 - 8752374 - 8752436
www.usco.edu.co
NEIVA - HUILA

AXA COLPATRIA

# INGRESO EMPLEADO

## DATOS DE LA EMPRESA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Identificación:** | NIT |
| **Número de documento:** | 901513118 |
| **Número Afiliación:** | 9012691 |
| **Razón social:** | NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS |

## DATOS DEL EMPLEADO:

| | |
|---|---|
| **Tipo de documento:** | CÉDULA |
| **Número de Documento** | 12105817 |
| **Nombre:** | LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA |
| **Fecha Ingreso:** | 27/06/2026 |
| **Salario básico:** | 2,033,368 |
| **Nit empresa en misión:** | 0 |
| **Código Sucursal:** | 68547 |
| **Centro de trabajo:** | CTRAB 04 |
| **Tasa:** | 4.350 |
| **Fecha hora transacción:** | 26/06/2026 04:28:33 p. m. |

**LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**

**CERTIFICA QUE**

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **12105817,** se encuentra afiliado/a desde **01/09/2009** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 30 de junio de 2026.



**Rosa Mercedes Nino Amaya**
**Dirección de Afiliaciones**

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

30322754

# FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

**No.Radicación: 449047**

FECHA DE RADICACIÓN: 28 06 2026

## I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [X]
2. TIPO DE AFILIACIÓN: A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [X] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. RÉGIMEN: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: SI [ ] NO [X]
5. TIPO DE AFILIADO: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ] D. Afiliado adicional [ ]
6. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
7. CÓDIGO: A315

A. AFILIACIÓN

## II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN ( Del cotizante o cabeza de familia)

8. APELLIDOS Y NOMBRES

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
|---|---|---|---|
| PLAZA | PASTRANA | LUIS | CARLOS |

9. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.N. [ ] M.S. [ ] R.C. [ ] T.I. [ ] C.C. [X] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] A.S. [ ] P.T. [ ]
10. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 12105817
11. SEXO BIOLÓGICO: F [ ] M [X]
12. SEXO IDENTIFICACIÓN: F [ ] M [X] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?
13. NACIONALIDAD: COLOMBIA
14. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS: COLOMBIA; DEPARTAMENTO: HUILA; MUNICIPIO: NEIVA
15. FECHA NACIMIENTO: DÍA 18 MES 01 AÑO 1953

## III. DATOS COMPLEMENTARIOS

| 16. ETNIA | 17. COMUNIDAD INDÍGENA | 18. DISCAPACIDAD | CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD | 19. TIENE ENCUESTA SISBÉN? | 20. CLASIFICACIÓN SISBÉN | NIVEL | GRUPO | 21. GRUPO POBLACIÓN ESPECIAL | 22. ARL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | SI [ ] NO [X] | | SI [ ] NO [X] | | | | | COLPATRIA |

| 23. AFP | 24. IBC | 25. TARIFA CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA | 26. RESIDENCIA | DIRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| COLPENSIONES | $1,750,905.00 | $0.00 | | CL 10 C 47 21 |

| TELÉFONO FIJO | TELÉFONO CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|
| | 3115911300 | LUISCARLOSPLAZA@GMAIL.COM | META |

| MUNICIPIO/ DISTRITO | LOCALIDAD/COMUNA | ZONA | IPS |
|---|---|---|---|
| VILLAVICENCIO | | CABECERA MUNICIPAL [X] CENTRO POBLADO [ ] RURAL DISPERSO [ ] RESTO RURAL [ ] | 7283 |

## IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR - Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

27. APELLIDOS Y NOMBRES

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
|---|---|---|---|
| | | | |

28. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I. [ ] C.C. [ ] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
29. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
30. SEXO BIOLÓGICO: F [ ] M [ ]
31. SEXO IDENTIFICACIÓN: F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?
32. NACIONALIDAD:
33. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS; DEPARTAMENTO; MUNICIPIO
34. FECHA NACIMIENTO: DÍA MES AÑO

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| | 35. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS | 36. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (CN MS RC TI CC CE SC PA CD AS PT) | 37. NÚMERO DE IDENTIDAD | 38. NACIONALIDAD | 39. SEXO F M | 40. SEXO IDENTIFICACIÓN F M T NB Otro? | 41. LUGAR DE NACIMIENTO PAÍS DEPART. MUNICIPIO | 42. FECHA DE NACIMIENTO DÍA MES AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | |

| | Datos complementarios del Beneficiario 43. PARENTESCO | 44. ETNIA | 45. COMUNIDAD | 46. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL | 47. TIENE ENCUESTA SISBÉN? SI NO | 48. CLASIFICACIÓN SISBÉN NIVEL GRUPO | 49. DISCAPACIDAD SI NO CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD | 50. INCAPACIDAD PERMANENTE SI NO | 51. Datos de residencia DEPARTAMENTO MUNICIPIO/ DISTRITO | ZONA CABECERA MUNICIPAL CENTRO POBLADO RURAL DISPERSO RESTO RURAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | I. II. | | | | |
| B2 | | | | | | I. II. | | | | |
| B3 | | | | | | I. II. | | | | |
| B4 | | | | | | I. II. | | | | |
| B5 | | | | | | I. II. | | | | |

| | TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR | 52. VALOR DE LA UPC DEL AFILIADO ADICIONAL | DIRECCIÓN | LOCALIDAD/ COMUNA | CORREO ELECTRÓNICO | 53. IPS | 54. CÓDIGO DE LA IPS (A REGISTRAR POR LA EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 55. Nombre o razón social | 56. Tipo documento de Identificación | 57. Número del documento de Identificación | 58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|
| NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | X (T.I. C.C. C.E. S.C. P.A. C.D. P.T.) | 901513118 | |

| 59. Ubicación | DIRECCIÓN | TELÉFONO FIJO O CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO/DISTRITO |
|---|---|---|---|---|---|
| CL 13 2 80 TO 4 AP 1016 BOSQUES DEL HATO | | 6981530 | njsingenieriasas@outlook.com | SANTANDER | PIEDECUESTA |

## B. REPORTE DE NOVEDADES

60. TIPO DE NOVEDAD

1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD [ ]
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS [ ]
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS Código: [ ]
6. REPORTE DE PAGO A TRAVÉS DE UN TERCERO Código: [ ]
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [X]
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO [ ]
11. INSCRIPCIÓN EPS RETORNO AL PAÍS.1. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]
12. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
13. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
14. MOVILIDAD A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO [ ] B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO [ ]
15. TRASLADO A) MISMO RÉGIMEN [ ] B) DIFERENTE RÉGIMEN [ ]
16. REPORTE DE FALLECIMIENTO [ ]
17. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE [ ]
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO [ ]
19. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO [ ]
20. INGRESO A CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]
21. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]

## VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

61. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
|---|---|---|---|
| | | | |

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I. [ ] C.C. [ ] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
62. SEXO BIOLÓGICO: F [ ] M [ ]
63. SEXO IDENTIFICACIÓN: F [ ] M [ ] T [ ] NB [ ] Otro [ ] Cual?
64. FECHA NACIMIENTO: DÍA MES AÑO
65. EPS ANTERIOR:
66. FECHA DE NOVEDAD: DÍA 27 MES 06 AÑO 2026
67. MOTIVO DE TRASLADO Código:
68. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES:

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mi. [X]
70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad [ ]
72. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
75. Autorizo para que la EPS realice el manejo de los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
76. a). Autorizo mi consentimiento explícito para que Nueva EPS establezca comunicación a través de SMS, EMAIL, Página Web, Notificaciones App, Llamadas Telefónicas, WhatsApp y otros canales, para recibir mensajes informativos. [X]
b). Autorización para que la EPS me contacte con fines netamente informativos sobre la prestación de servicios de salud dentro de los horarios regulares, incluso si estoy registrado en el "Registro de Números Excluidos" (RNE). [ ]
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes. [X]
78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente. [X]

## VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
|---|---|---|---|
| | | | |

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: T.I. [ ] C.C. [ ] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

## IX. FIRMAS

80. El cotizante, cabeza de familia, beneficiario cuando aplique o afiliado adicional — Luis Plaza
81. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, Institucional o de Oficio

## X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] MS [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] CE [ ] SC [ ] PA [ ] CD [ ] AS [ ] PT [ ] Cantidad: Total [ ]
83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
84. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016 [ ]
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en las que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

Total Anexos [ ]

## XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIONES RESPONSABLES DE POBLACIONES ESPECIALES

92. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL — Código del Municipio [ ] Código del departamento [ ]
93. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

## XII. DATOS DE LA INSTITUCIÓN Y DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN.

94. APELLIDOS Y NOMBRES

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| | | | |

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. [ ] C.E. [ ] S.C. [ ] C.D. [ ] P.T. [ ]
Número del documento de identidad:
95. FIRMA DEL FUNCIONARIO:
96. FECHA DE RADICACIÓN: DÍA MES AÑO
97. FECHA DE VALIDACIÓN: DÍA MES AÑO

OBSERVACIONES:

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

- ORIGINAL: E.P.S. -

# ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

## Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo, LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA identificado (a) con R.C. | T.I. | C.C. | C.E. | CC | S.C. | C.D. | P.E. | P.T.

número 12105817 de NEIVA, certifico que:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente? | SÍ☐ No☐ |
| 2 | ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? | SÍ☐ No☐ |
| 3 | ¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente? | SÍ☐ No☐ |
| 4 | ¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS? | SÍ☐ No☐ |
| 5 | ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, fue asesorado adecuadamente por la EPS? | SÍ☐ No☐ |

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al teléfono celular No. 3115911300

y/o correo electrónico: LUISCARLOSPLAZA@GMAIL.COM

SÍ☐ No☐

Autorizo la entrega de la carta de Derechos y Deberes del Afiliado y carta de Desempeño, en formato electrónico. SÍ☐ No☐

Consulte la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño en el micrositio Web https://www.nuevaeps.com.co/carta-derechos-deberes

Evitando impresiones para ser amigable con el planeta SI ☐ NO ☐

Declaración juramentada de convivencia: Declarar que convivo con el(la) señor(a) _____ Identificado(a) con _____

No. _____ desde el día _____ del año _____

Cordialmente,

Firma: Luis Plaza

Tipo ID: CC No. ID: 12105817

Fecha de Solicitud: 28/06/2026

Dirección: CL 10 C 47 21

Tel: 3115911300 Municipio: VILLAVICENCIO

Departamento: META

Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:

Firma: _____

Tipo ID: _____ No. ID: _____

Fecha (dd/mm/aaaa): _____

Dirección: _____

Tel: _____ Municipio: _____

Departamento: _____

Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A. .

## Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA EPS S.A. para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service - , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.

Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

## Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

• Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

• Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.

• Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.

• Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.A., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.co

**Régimen Contributivo:**
Línea Gratuita: **01 8000 954400**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7022**

**Régimen Subsidiado:**
Línea Gratuita: **01 8000 95 2000**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7051**

Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Conmutador: **(601) 419 3000**
Dirección Administrativa: Carrera 85k No 46A – 66 Piso 2

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 "Hábeas Data"; dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

**INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV**

| ACTIVIDAD ECONÓMICA | ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | INGRESO BASE DE COTIZACIÓN | POSEE VIVIENDA PROPIA | | PRODUCTOR AGROPECUARIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COLPATRIA | COLPENSIONES | $1750905 | SÍ | | SÍ | |
| | | | | NO | | NO | |

| Nivel de Escolaridad | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ninguno ☐ | Secundaria ☐ | Normalista ☐ | Profesional ☐ | Doctorado ☐ |
| | Preescolar ☐ | Media académica o clásica (bachillerato básico) ☐ | Técnica Profesional ☐ | Especialización ☐ | Último Grado |
| | Básico Primaria ☐ | Media técnica (bachillerato básico) ☐ | Tecnológica ☐ | Maestría ☐ | Aprobado _____ |

| Posición Ocupacional | Patrón/Empleador ☐ | Contratista ☐ | Trabaja por su Cuenta ☐ |
|---|---|---|---|
| Inicio Contrato | | Fin Contrato | |

**SEÑOR USUARIO:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD, EL NO HACERLO LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 57 DE 1998 Y ART. 59 DECRETO 1406 DE 1999.

| SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO | Nombre del Tercero | Tipo de Identificación | NIT ☐ | C.C. ☐ | C.E. ☐ | Identificación del Tercero que realiza el Aporte | DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | P.A. ☐ | T.I. ☐ | C.D. ☐ | | |

**INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS**

| Nombre del ASESOR o PROMOTOR | CÓDIGO ASESOR o PROMOTOR | Nombre de OFICINA | |
|---|---|---|---|
| Luis Javier Galvis Ortiz | A315 | | CIUDAD Y FECHA |

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.105.817

PLAZA PASTRANA

APELLIDOS

LUIS CARLOS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-ENE-1953

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

27-NOV-1974 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

R-1900100-50141511-M-0012105817-20060305 0644806063A 02 193960653

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre Empleador | **NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S** | Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque | | |
| Nombre del trabajador: | LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA | | | |
| Cédula de Ciudadanía No.: | 12.105.817 | Expedida en | Villavicencio | |
| Libreta Militar No.: | N/A | Clase: | | Distrito Militar No: |
| Licencia de Conducción No. | 12.105.817 | Categoría: | C1 | |
| Dirección y Ciudad de Residencia: | Calle 10C. 47- 21 Apto 201 Villavicencio - Meta | | EPS: | ARL: |
| Lugar y Fecha de Nacimiento: | Neiva – Huila | 18 enero De 1953 | | |
| Lugar donde ha sido Contratado: | --- | Código: | | |
| Lugar donde prestará el servicio: | Zetaquira, Firavitoba, Santa Rosa | y/o el territorio nacional. | | |
| Fecha de Iniciación de Labores: | 16 de junio 2026 | | | |
| Sueldo Mensual: | $ 3.157.164,25 | Cargo: Ingeniero eléctrico 1 | | |
| Labor para la cual es contratado: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | | | |

Entre el empleador y trabajador(a), ambos mayores de edad, identificados como ya se anotó, se suscribe en el CONTRATO DE OBRA, regido por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA**: Lugar. El trabajador(a) desarrollará sus funciones en las dependencias o el lugar que la empresa determine. Cualquier modificación del lugar de trabajo, que signifique cambio de ciudad, se hará conforme al Código Sustantivo de Trabajo. **SEGUNDA**: Funciones. El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse como **INGENIERO ELECTRICO 1,** ejecutando labores: De acuerdo al manual de funciones establecidas por la empresa **TERCERA**: Elementos de trabajo. Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo contratado y al trabajador utilizar los elementos de protección personal establecidos por la empresa en el desempeño de sus funciones. **CUARTA**: Obligaciones del contratado. El trabajador(a) se compromete a denunciar ante el patrono inmediatamente ocurran, las lesiones o accidente sufridos por causa o con ocasión del trabajo, es decir, los conocidos como accidentes de trabajo. b) por su parte, prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente el (*Reglamento Interno de Trabajo, Higiene y de Seguridad*), cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté vigente este contrato. c) A guardar estricta reserva en todo lo que le llegue a su conocimiento por razón de su oficio y cuya comunicación pudiere causar daño al empleador o a las personas o entidades en cuyos establecimientos trabaja. d) A no atender durante las horas de trabajo, asunto u ocupación distinta a las que el empleador o las personas autorizadas por éste le encomienden. e) Abstenerse de toda actividad que afecte su salud o le cause desgaste físico en forma que le impida prestar eficazmente el servicio convenido. **QUINTA**: Término del contrato. El presente contrato tendrá una duración hasta cuando se finalice la obra, sin que el empleador tenga que reconocer indemnización alguna, podrá darse por terminado por cualquiera de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto. **SEXTA**: Periodo de prueba: Acuerdan las partes fijar como periodo de prueba el máximo legal permitido que en todo caso no excederá de dos meses, durante este período tanto EL EMPLEADOR como EL TRABAJADOR podrán terminar el presente contrato de trabajo en

cualquier momento, en forma unilateral, de conformidad con el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo. **SEPTIMA**: Son causas justas para poner término a este contrato unilateralmente, las enumeradas en el artículo siete del Decreto 2351 de 1965 y la consignada en la cláusula quinta del presente contrato y, además, por parte

Del empleador, las siguientes faltas que para el efecto se clasificarán como graves: A) La violación por parte del trabajador de cualquiera de sus obligaciones legales, contractuales o reglamentarias. B) La no asistencia puntual al trabajo, sin excusa suficiente a juicio del empleador o de las personas autorizadas por éste por dos veces. C) La revelación de secretos y datos reservados de la empresa D) El ingreso del trabajador al lugar de trabajo bajo los efectos de sustancias alcohólicas o de alucinógenos, narcóticos o estupefacientes o ingiera cualquier dosis de las mismas en el sitio de trabajo, aún por la primera vez, o en caso de negarse a practicarse las pruebas de alcoholemia o sustancias psicoactivas en sangre. E) El hecho de que el trabajador abandone el sitio de trabajo sin permiso de las personas que tienen a su cargo la disciplina en el establecimiento. F) La no asistencia a una sesión completa de la jornada de trabajo o más, sin excusa suficiente ajuicio del empleador. **OCTAVA**: Salario. El empleador cancelará al trabajador(a) un salario mensual de **TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($3.157.164,25),** pagaderos en el lugar de trabajo, el día 05 de cada mes. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. *(También se puede fijar un valor total a pagar por la obra a realizar*) **PARAGRAFO PRIMERO**: Duración: El presente contrato se celebra por el tiempo que dure la realización de la obra o labor contratada. **PARAGRAFO: PACTO DE CALIFICACION NO SALARIAL.** En forma expresa y de conformidad con lo normado en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y sin exceder el límite establecido en el artículo 30 de la ley 1393 de 2010, se pacta que por mera liberalidad EL EMPLEADOR podrá reconocer al TRABAJADOR de manera habitual sin que constituya salario y por lo tanto sin que tengan efectos prestacionales, obedeciendo a su buen desempeño en la ejecución de las funciones propias de su cargo, de dicho pago estará sometido a la aprobación de la Gerencia de la sociedad, una vez evaluado el desempeño y la gestión del EMPLEADO en el desarrollo las funciones propias de su cargo. **NOVENA:** Trabajo extra, en dominicales y festivos. El trabajo suplementario o en horas extras, así como el trabajo en domingo o festivo que correspondan a descanso, al igual que los nocturnos, será remunerado conforme al código laboral. Es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado u ordenado por el empleador para efectos de su reconocimiento. Cuando se presenten situaciones urgentes o inesperadas que requieran la necesidad de este trabajo suplementario, se deberá ejecutar y se dará cuenta de ello por escrito, en el menor tiempo posible al jefe inmediato, de lo contrario, las horas laboradas de manera suplementaria que no se autorizó o no se notificó no será reconocido. **PARAGRAFO PRIMERO:** Auxilio o beneficio: Las partes acuerdan que cualquier auxilio o beneficio en dinero o en especie de carácter extralegal que el empleador reconozca o pague al trabajador, no constituye salario para ningún efecto. En consecuencia, no constituye salario cualquier prima o bonificación extralegal, habitación o vestuario que durante la vigencia del contrato pudiere reconocer en el futuro el empleador al trabajador en dinero o en especie. **DÉCIMA**: Horario. El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria establecida por la ley, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 del Régimen Laboral Colombiano. **DECIMA PRIMERA**: Afiliación y pago a seguridad social. Es obligación del empleador afiliar al trabajador a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos profesionales, autorizando el trabajador el descuento en su salario, los valores que le corresponda aportan, en la proporción establecida por la ley. **DECIMA SEGUNDA:** Nueva obra o cambio del término del contrato. Si al finalizar la obra contratada, el empleador desea continuar con el trabajador en otra obra distinta a la aquí contratada o vincularlo mediante un periodo fijo o término indefinido, se deberá hacer un nuevo contrato de trabajo y no se entenderá como prorroga por desaparecer las causas contractuales que dieron origen a este contrato. **DECIMA TERCERA** - **LEY APLICABLE- MANEJO DE DATOS** Este Contrato se regirá, interpretará y ejecutará de conformidad con las leyes de la República de Colombia. Con mi firma Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO a EL CONTRATANTE para que, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, como mis huellas digitales, fotografías, videos y demás datos que puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la Ley, para que dicho Tratamiento se realice con el fin de lograr las finalidades relativas a ejecutar el control, seguimiento, monitoreo, vigilancia y, en general, garantizar la seguridad de sus instalaciones; así como para documentar las

actividades gremiales. Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la Supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

Declaro que conozco y acepto el Manual de Tratamiento de Datos Personales de EL CONTRATANTE, y que la información por mí proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Mediante la firma del presente documento, manifiesto que reconozco y acepto que cualquier consulta o reclamación relacionada con el Tratamiento de mis datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante EL CONTRATANTE, como responsable del Tratamiento. -Modificaciones. Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento. **DECIMA CUARTA**: Efectos. El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.

Para constancia el presente contrato se firma por las partes, el día 15 de junio de 2026.

EL EMPLEADOR

Janeth Viviana Chía

**NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S**
YANETH VIVIANA CHIA JEREZ
Representante Legal
CC 63.546.649

EL TRABAJADOR(A)

**LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**
TRABAJADOR
CC 12.105.817

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre Empleador | **NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S** | Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque | | |
| Nombre del trabajador: | LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA | | | |
| Cédula de Ciudadanía No.: | 12.105.817 | Expedida en | Villavicencio | |
| Libreta Militar No.: | N/A | Clase: | | Distrito Militar No: |
| Licencia de Conducción No. | 12.105.817 | Categoría: | C1 | |
| Dirección y Ciudad de Residencia: | Calle 10C. 47- 21 Apto 201 Villavicencio - Meta | | EPS: | ARL: |
| Lugar y Fecha de Nacimiento: | Neiva – Huila | 18 enero De 1953 | | |
| Lugar donde ha sido Contratado: | --- | Código: | | |
| Lugar donde prestará el servicio: | Zetaquira, Firavitoba, Santa Rosa | y/o el territorio nacional. | | |
| Fecha de Iniciación de Labores: | 16 de junio 2026 | | | |
| Sueldo Mensual: | $ 3.157.164,25 | Cargo: Ingeniero eléctrico 1 | | |
| Labor para la cual es contratado: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | | | |

Entre el empleador y trabajador(a), ambos mayores de edad, identificados como ya se anotó, se suscribe en el CONTRATO DE OBRA, regido por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA**: Lugar. El trabajador(a) desarrollará sus funciones en las dependencias o el lugar que la empresa determine. Cualquier modificación del lugar de trabajo, que signifique cambio de ciudad, se hará conforme al Código Sustantivo de Trabajo. **SEGUNDA**: Funciones. El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse como **INGENIERO ELECTRICO 1,** ejecutando labores: De acuerdo al manual de funciones establecidas por la empresa **TERCERA**: Elementos de trabajo. Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo contratado y al trabajador utilizar los elementos de protección personal establecidos por la empresa en el desempeño de sus funciones. **CUARTA**: Obligaciones del contratado. El trabajador(a) se compromete a denunciar ante el patrono inmediatamente ocurran, las lesiones o accidente sufridos por causa o con ocasión del trabajo, es decir, los conocidos como accidentes de trabajo. b) por su parte, prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente el (*Reglamento Interno de Trabajo, Higiene y de Seguridad*), cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté vigente este contrato. c) A guardar estricta reserva en todo lo que le llegue a su conocimiento por razón de su oficio y cuya comunicación pudiere causar daño al empleador o a las personas o entidades en cuyos establecimientos trabaja. d) A no atender durante las horas de trabajo, asunto u ocupación distinta a las que el empleador o las personas autorizadas por éste le encomienden. e) Abstenerse de toda actividad que afecte su salud o le cause desgaste físico en forma que le impida prestar eficazmente el servicio convenido. **QUINTA**: Término del contrato. El presente contrato tendrá una duración hasta cuando se finalice la obra, sin que el empleador tenga que reconocer indemnización alguna, podrá darse por terminado por cualquiera de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto. **SEXTA**: Periodo de prueba: Acuerdan las partes fijar como periodo de prueba el máximo legal permitido que en todo caso no excederá de dos meses, durante este período tanto EL EMPLEADOR como EL TRABAJADOR podrán terminar el presente contrato de trabajo en

cualquier momento, en forma unilateral, de conformidad con el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo. **SEPTIMA**: Son causas justas para poner término a este contrato unilateralmente, las enumeradas en el artículo siete del Decreto 2351 de 1965 y la consignada en la cláusula quinta del presente contrato y, además, por parte

Del empleador, las siguientes faltas que para el efecto se clasificarán como graves: A) La violación por parte del trabajador de cualquiera de sus obligaciones legales, contractuales o reglamentarias. B) La no asistencia puntual al trabajo, sin excusa suficiente a juicio del empleador o de las personas autorizadas por éste por dos veces. C) La revelación de secretos y datos reservados de la empresa D) El ingreso del trabajador al lugar de trabajo bajo los efectos de sustancias alcohólicas o de alucinógenos, narcóticos o estupefacientes o ingiera cualquier dosis de las mismas en el sitio de trabajo, aún por la primera vez, o en caso de negarse a practicarse las pruebas de alcoholemia o sustancias psicoactivas en sangre. E) El hecho de que el trabajador abandone el sitio de trabajo sin permiso de las personas que tienen a su cargo la disciplina en el establecimiento. F) La no asistencia a una sesión completa de la jornada de trabajo o más, sin excusa suficiente ajuicio del empleador. **OCTAVA**: Salario. El empleador cancelará al trabajador(a) un salario mensual de **TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($3.157.164,25),** pagaderos en el lugar de trabajo, el día 05 de cada mes. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. *(También se puede fijar un valor total a pagar por la obra a realizar*) **PARAGRAFO PRIMERO**: Duración: El presente contrato se celebra por el tiempo que dure la realización de la obra o labor contratada. **PARAGRAFO: PACTO DE CALIFICACION NO SALARIAL.** En forma expresa y de conformidad con lo normado en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y sin exceder el límite establecido en el artículo 30 de la ley 1393 de 2010, se pacta que por mera liberalidad EL EMPLEADOR podrá reconocer al TRABAJADOR de manera habitual sin que constituya salario y por lo tanto sin que tengan efectos prestacionales, obedeciendo a su buen desempeño en la ejecución de las funciones propias de su cargo, de dicho pago estará sometido a la aprobación de la Gerencia de la sociedad, una vez evaluado el desempeño y la gestión del EMPLEADO en el desarrollo las funciones propias de su cargo. **NOVENA:** Trabajo extra, en dominicales y festivos. El trabajo suplementario o en horas extras, así como el trabajo en domingo o festivo que correspondan a descanso, al igual que los nocturnos, será remunerado conforme al código laboral. Es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado u ordenado por el empleador para efectos de su reconocimiento. Cuando se presenten situaciones urgentes o inesperadas que requieran la necesidad de este trabajo suplementario, se deberá ejecutar y se dará cuenta de ello por escrito, en el menor tiempo posible al jefe inmediato, de lo contrario, las horas laboradas de manera suplementaria que no se autorizó o no se notificó no será reconocido. **PARAGRAFO PRIMERO:** Auxilio o beneficio: Las partes acuerdan que cualquier auxilio o beneficio en dinero o en especie de carácter extralegal que el empleador reconozca o pague al trabajador, no constituye salario para ningún efecto. En consecuencia, no constituye salario cualquier prima o bonificación extralegal, habitación o vestuario que durante la vigencia del contrato pudiere reconocer en el futuro el empleador al trabajador en dinero o en especie. **DÉCIMA**: Horario. El trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria establecida por la ley, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 del Régimen Laboral Colombiano. **DECIMA PRIMERA**: Afiliación y pago a seguridad social. Es obligación del empleador afiliar al trabajador a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos profesionales, autorizando el trabajador el descuento en su salario, los valores que le corresponda aportan, en la proporción establecida por la ley. **DECIMA SEGUNDA:** Nueva obra o cambio del término del contrato. Si al finalizar la obra contratada, el empleador desea continuar con el trabajador en otra obra distinta a la aquí contratada o vincularlo mediante un periodo fijo o término indefinido, se deberá hacer un nuevo contrato de trabajo y no se entenderá como prorroga por desaparecer las causas contractuales que dieron origen a este contrato. **DECIMA TERCERA** - **LEY APLICABLE- MANEJO DE DATOS** Este Contrato se regirá, interpretará y ejecutará de conformidad con las leyes de la República de Colombia. Con mi firma Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO a EL CONTRATANTE para que, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, como mis huellas digitales, fotografías, videos y demás datos que puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la Ley, para que dicho Tratamiento se realice con el fin de lograr las finalidades relativas a ejecutar el control, seguimiento, monitoreo, vigilancia y, en general, garantizar la seguridad de sus instalaciones; así como para documentar las

actividades gremiales. Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la Supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos.

Declaro que conozco y acepto el Manual de Tratamiento de Datos Personales de EL CONTRATANTE, y que la información por mí proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Mediante la firma del presente documento, manifiesto que reconozco y acepto que cualquier consulta o reclamación relacionada con el Tratamiento de mis datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante EL CONTRATANTE, como responsable del Tratamiento. -Modificaciones. Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento. **DECIMA CUARTA**: Efectos. El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.

Para constancia el presente contrato se firma por las partes, el día 15 de junio de 2026.

EL EMPLEADOR

Janeth Viviana Chía

**NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S**
YANETH VIVIANA CHIA JEREZ
Representante Legal
CC 63.546.649

EL TRABAJADOR(A)

**LUIS CARLOS PLAZA PASTRANA**
TRABAJADOR
CC 12.105.817

*Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque*
*Celular: 3043783477*
*Email: int.apfirasanzet@gmail.com*

Sogamoso ,30 de junio del 2026 INT-OF-2026-06

Señores,
**ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO R.**
**DIRECTOR TECNICO/SUPERVISOR**
**TIERRASUA S.A.S**

**REFERENCIA:** CONTRATO **No. IPO-009-2026**, **"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ"**

**Asunto: Ratificación de cumplimiento del personal profesional, especializado y técnico, así como de los bienes, servicios y ensayos de control de calidad**

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio, nos permitimos ratificar que el personal profesional, especializado y técnico dispuesto para la ejecución del contrato, así como los bienes, servicios y ensayos de control de calidad a implementar, cumplen integralmente con lo establecido en la oferta presentada, la cual hace parte del proceso contractual correspondiente.

Se certifica que el personal asignado cuenta con la idoneidad, experiencia y competencias requeridas, y que los bienes, servicios y ensayos de control de calidad serán ejecutados conforme a las especificaciones técnicas, la normatividad vigente y los lineamientos contractuales, garantizando la adecuada ejecución y seguimiento de las actividades del proyecto.

De igual manera, se deja constancia de que el **profesional ajustado** para la ejecución del contrato posee la formación académica, experiencia específica, competencias técnicas e idoneidad necesarias para el desempeño de las funciones asignadas, cumpliendo plenamente con los requisitos de perfil, experiencia y demás condiciones contractualmente establecidas en los pliegos de condiciones y en el contrato.

Así mismo, se manifiesta que cualquier modificación al personal o a los recursos inicialmente ofertados será informada oportunamente y sometida a la respectiva aprobación, conforme a lo estipulado en el contrato.

En constancia de lo anterior, se expide el presente oficio para los fines que se estimen pertinentes.

**Cordialmente,**

Janeth Viviana Chía

**JANETH VIVIANA CHIA JEREZ**
**R/L NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S**

*Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque*
*Celular 3043783477*
*Email: int.apfirasanzet@gmail.com*

Firavitoba, 30 de junio del 2026 INT-OF-2026-06

CERTIFICACIÓN

REFERENCIA: CONTRATO No. IPO-009-2026 "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ".

En calidad de Interventoría del Contrato No. IPO 009-2026, cuyo objeto es la "AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ", se certifica que la empresa I.G.S INGENIERIA E.U, identificada con NIT 900.308.302-8 ha dado cumplimiento a las especificaciones técnicas de los materiales empleados y a los procesos constructivos establecidos para la ejecución de las obras, de conformidad con lo consignado en los documentos técnicos, planos, memorias y demás soportes anexos.

Así mismo, se deja constancia de que las actividades ejecutadas se desarrollaron conforme a las normas técnicas vigentes, a las condiciones contractuales pactadas y a los lineamientos de calidad exigidos para el proyecto, verificándose su adecuada implementación durante el desarrollo de la obra.

La presente certificación se expide a solicitud de TIERRASUA S.A.S, para los fines pertinentes, a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

**Revisó**
**Residente de Interventoría**
**Jesús María Rangel.**

**Aprobó**
**Director de Interventoría**
**Nicolas Cobos Porras.**

*Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque*
*Celular: 3043783477*
*Email: int.apfirasanzet@gmail.com*

Sogamoso ,20 de junio del 2026 INT-OF-2026-06-010

Señores:
**ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO R.**
**DIRECTOR TECNICO/SUPERVISOR**
**TIERRASUA S.A.S**

Nosotros, En calidad de interventoría del contrato No. **IPO-009-2026**, **"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ",** hace constar que la empresa IGS INGENIERIA EU con NIT: 900308302, certificamos que hemos recibido y revisado a satisfacción la documentación correspondiente a (planos, diseños, estudios, cálculos y especificaciones).Nos permitimos dejar constancia del cumplimiento y aprobación del Concepto de Revisión de Estudios y Diseños correspondiente al proyecto, el cual ha sido debidamente firmado por el contratista y revisado por la interventoría.

De acuerdo con lo anterior se verifica que cumple con lo establecido en La Resolución 40150 de 2024 establece el nuevo Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) y La Resolución 40117 de 2024 actualiza el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE); Una vez efectuada la revisión técnica de los diseños que cumplen, se hace necesario verificar en terreno y validar que las condiciones iniciales del diseño se mantengan iguales.

En constancia de lo anterior, se expide el presente oficio para los fines pertinentes.

Cordialmente,

Revisó
Residente de Interventoría
Jesús María Rangel.

Aprobó
Director de Interventoría
Nicolas Cobos Porras.

*Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque*
*Celular: 3043783477*
*Email: int.apfirasanzet@gmail.com*

Sogamoso ,30 de junio del 2026 INT-OF-2026-06

**CERTIFICACIÓN**

REFERENCIA: CONTRATO No. **IPO 009-2026** "**AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ".**

En calidad de Interventoría del Contrato No. **IPO 009-2026**, cuyo objeto es la "**AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ",** se certifica que la empresa I.G.S INGENIERIA E.U, se encuentra a **paz y salvo** y ha dado **cumplimiento oportuno e integral** a las obligaciones relacionadas con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, correspondientes a **salud, pensiones, riesgos laborales**, así como a los aportes a la **Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción.**

Lo anterior se certifica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, previa verificación de la documentación soporte presentada por el contratista.

La presente certificación se expide a solicitud de TIERRASUA S.A.S, para los fines pertinentes, a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,

Revisó
Residente de Interventoría
Jesús María Rangel.

Aprobó
Director de Interventoría
Nicolas Cobos Porras.

# NJS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S

| | | |
|---|---|---|
| Nombre del Documento: **INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL CAMIÓN GRUA** | | Código: **F-G.SST-2024-045** |
| Proceso Responsable: **LOGISTICA Y TRANSPORTE** | | Pagina: **1 de 2** |
| Fecha de Aprobación de la versión: **21 DE ENERO DE 2024** | | Versión: **I** |

**SEMANA DEL** 16 de junio **AL** 20 de junio 2026 **OPERADOR** Yammith Carreño

**EQUIPO** SX6711-chevrolet **KM** **HORAS** **CAPACIDAD** 4300 Kg

Por favor diligenciar si cada item se encuentra C: Conforme o NC: No Conforme

| ITEM | LUNES | | MARTES | | MIERCLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | |
| **LUCES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frontales de servicio | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Direccionales delanteras de parqueo | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Direccionales traseras de parqueo | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Luces stop y reverza | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Luces licuadora | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| **CABINA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pito alarma de retroceso | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Espejo retrovisor y laterales | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Cinturon de seguridad | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Vidrio frontal y lateral (puertas) | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| limpiavidrios y mionas | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Extintor (fecha vencimiento) | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Testigos (P. aceite/hidrau, volt, aire | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| indicadores (horometro, velocime, RPM | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Sistema elctronico LMI | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Sistema Electrico (encendido) | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Luz interior cabina | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Escaleras, pasamanos, estribos | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Estado genral cabina (sillas, aseo) | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| **ESTADO MECANICO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Control estado fugas e hidraulico | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Bateria (niel, bornes, cables) | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Caja velo, caja transfer y Diferenciales | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Prueba direcciones traseras y delan | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Niveles aciete, agua, hidraulico | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Engrase general | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| **LLANTAS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Labrado (minimo 3 mm de huella) | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Sin cortaduras profundas sin abultamientos | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Llanta de repuesto | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| **SISTEMA DE FRENOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Control fugas de aire | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Prueba freno de servicio (pedal) | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Prueba freno de parqueo | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Prueba freno de ahogo | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Prueba freno electrico | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| **SISTEMA DE ANCLAJE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extenciones gatos | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Prueba gatos Hidraulicos | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Revision Fugas Hidraulico | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Revision Mangueras y Zapatas | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| **SISTEMA DE IZAJE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prueba de Mandos | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Prueba freno de Cabina (tornamesa) | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Estructura del Boom (fisuras, golpes) | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Gancho (desgaste y lengüeta) | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Eslingas y cables | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Grilletes | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| **ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manuales, operador, tabla cargas, disgnostico | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Anemometro | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Conos de señalizacion | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Caja de herramientas | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |

Scanned with CamScanner

| NJS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S | | |
|---|---|---|
| | Nombre del Documento: **INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL CAMIÓN GRUA** | Código: **F-G.SST-2024-045** |
| | Proceso Responsable: **LOGISTICA Y TRANSPORTE** | Pagina: **2 de 2** |
| | Fecha de Aprobación de la versión: **21 DE ENERO DE 2024** | Versión: **I** |

| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo de carretera | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Equipo de contingencia ambiental | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Equipo para pinchadas | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Polo a tierra (cable y varilla) | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Arnes soprote BBK | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Escaleras laterales (2) y escalera movil | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Mangueras de emergencia Boom | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Juego cables diagnostico electronico | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Lampara de señalizacion (2) | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |
| Tacos metalicos para bloqueo ruedas (4) | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | |

**Vo. Bo Supervisor** Nicolas cobos P **Firma Operador**

**Fuera de Servicio** **Responsable de la Corrección**

NOTA IMPORTANTE: La Inspeccion Preoperacional debe ralizarla UNICAMENTE el OPERADOR del eqipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informar al SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

**OBSERVACIONES**

**INVENTARIO GENERAL APAREJOS CAMIÓN GRUA**

| ITEM | LUNES | | MARTES | | MIERCLES | | JUEVES | | VIERNES | | SABADO | | DOMINGO | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | C | NC | |
| **APAREJOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ramal de cadena eslabonada de 3/8X 5 metros con gancho en sus extremos. | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | — |
| Ramal de cadena eslabonada de 1/2X 5 metros con gancho en sus extremos | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | — |
| Eslingas de 6 metros de 3" X 4 capas con ojo en cada punta | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | — |
| Eslingas de 3 metros de 3" X 4 capas con ojo en cada punta | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | — |
| Juego de grilletes ( 4 Unds ) de ½" | | | | X | | X | | X | | X | | X | | | — |
| Juego de grilletes ( 4 Unds ) de ¾ | | | | | \ | | | | | | | | | | — |
| Cadenas de 3/8 " | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | — |
| Eslingas de 4 " X 6 mts con Malacate. | | | X | | X | | X | | X | | X | | | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | — |

**Vo. Bo Supervisor** Nicolas cobos porras **Firma Operador**

**Fuera de Servicio** **Responsable de la Corrección**

NOTA IMPORTANTE: La Inspeccion Preoperacional debe ralizarla UNICAMENTE el OPERADOR del eqipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informar al SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | Tipo de documento: INSPECCIÓN DE BOTIQUIN | CÓDIGO: F-G.SST-2024-010 |
| | Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | Fecha Elaboración: 21 DE ENERO DEL 2024 | VERSION: 1 |
| CONTRATO | Firavitoba, santa rosa, zetaquira | |
| UBICACIÓN | Firavitoba | FECHA DE INSPECCIÓN: 16-06-2026 |

| No | DESCRIPCION | CANTIDAD | ESTADO | | | | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | R | M | NT | | |
| 1 | Esparadrapo | 1 | X | | | | — | |
| 2 | Gasas | 100 | X | | | | — | |
| 3 | Guantes desechables | 9 | X | | | | — | |
| 4 | Microporo | 1 | X | | | | — | |
| 5 | Solución antiséptica | 1 | X | | | | — | |
| 6 | Suero oral | 1 | X | | | | — | |
| 7 | Vendaje elástico | 6 | X | | | | — | |
| 8 | Curitas | CAJA | X | | | | — | |
| 9 | Tapabocas | 5 | X | | | | — | |
| 10 | Mascarilla RCP | 2 | X | | | | — | |
| 11 | Listado de teléfonos de emergencia | 1 | X | | | | — | |
| 12 | Manual de primeros auxilios | 1 | X | | | | — | |
| 13 | Inmovilizador cervical | 2 | X | | | | — | |
| 16 | férulas moldeables | 5 PIEZAS | X | | | | — | |
| 17 | Termometro | 1 | X | | | | — | |
| 18 | Linterna | 1 | X | | | | — | |
| 19 | Bajalenguas | 40 | X | | | | — | |
| 20 | Gasa Esteril | 12 | X | | | | — | |
| 21 | Tijeras | 1 | X | | | | — | |
| 22 | Alcohol Antisepetico | 1 | X | | | | — | |
| 23 | Jabon Uso Topico | 5 | X | | | | — | |
| 24 | Venda de Algodón Laminado | 4 | X | | | | — | |
| 25 | Apositos | CAJA | X | | | | — | |
| 26 | Pulsoximetro | 1 | X | | | | — | |
| 27 | Manta Termica | 1 | X | | | | — | |

| ELABORÓ | |
|---|---|
| NOMBRE: | Nicolas cobos Parra |
| CARGO: | Director de interventoria |

| | |
|---|---|
| NT | No Tiene |
| B | Bueno |
| R | Regular |
| M | Malo |

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| NJS INGENIERÍA & SOLUCIONES S.A.S | NJS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S | |
| | Tipo de documento: INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS | CÓDIGO: F-G.SST-2024-14 |
| | Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | Fecha Elaboración: 21 DE ENERO DEL 2024 | VERSIÓN: 1 |

| INSPECCIONADO POR / CARGO | | VENC. POLIZA | | | VENC LICENCIA DE CONDUCTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nicolas Cobos Parra | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE VEHICULO Y PLACA : | JAC 424 camioneta | | | | 04 | 09 | 2034 |

| DOCUMENTOS ( TARJETA DE PROPIEDAD, SEGURO , TECNICO MECANICO Y OTROS) | VENC TEC MECANICO | | | VENC. SOAT | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| SI X NO ____ | 14 | 08 | 2026 | 15 | 11 | 2026 |

| ITEM / DESCRIPCIÓN | | SEMANA DESDE : 16 de junio | | | | | | SEMANA HASTA : 20 de junio | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | |
| | | E | SB | NA | E | SB | NA | E | SB | NA | E | SB | NA | E | SB | NA | E | SB | NA |
| CABINA | Espejo central convexo (retrovisor) y laterales | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Vidrio frontal | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Cinturón de seguridad (en cada asiento) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Puertas de acceso al vehiculo | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Capo (Gancho y cierre adecuado) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| EQUIPOS DE EMERGENCIA | Extintor de incendio (10 - 20 lbs ) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Botiquin primeros auxilios (Contenido) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Paleta( pare - siga ) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Conos ( 45cm Banda Reflectiva ) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Herramienta Basica(Alicate, Llaves fijas, Llaves de expansión, Destornillador,) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Gato (Capacidad para levantar vehiculo) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Cruceta | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Linterna | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| LLANTAS | Llanta de Repuesto y equipo para cambio | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Todas la ruedas tienen sus esparrágos completos | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Llantas (sin cortaduras profundas y sin abultamientos y 5mm de huella mínima). | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| ESTADO MECANICO Y HIDRAULICO | Control de fugas hidráulicas en el brazo | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Nivel de fluidos (hidraulico, refrigerante ,direccion, frenos y agua de bateria. | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Estado de pedales ( acelerador,freno clutch ) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Estado de latas ( golpes y rayaduras ) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Prueba de frenado de Servicio y freno de mano emergencia. | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Batería y cables | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Caja de cambios en buen estado | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| SISTEMA ELECTRICO | Alarma de retroceso | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Pito | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Instrumentos de control (temperatura, aceite, Velocidad Combustible) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Luces delanteras, traseras y reversa | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Direccionales | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| RECORRIDO | KILOMETRAJE DIARIO INICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KILOMETRAJE DIARIO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUSTODIA TEMPORAL DEL VEHICULO | NOMBRE | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | |
| | | | | | Yomi | | | Yomi | | | Nomi | | | Yomi | | | Yomi | | |

E= ESTANDAR SB=SUBESTANDAR NA = NO APLICA

**SI ENCONTRO UN ITEM SUBESTANDAR EN EL VEHICULO , REPORTELÓ.**

**OBSERVACIONES**

**LUNES:**

**MARTES:**

**MIERCOLES:**

**JUEVES:**

**VIERNES:**

**SABADO:**

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| NJS INGENIERÍA & SOLUCIONES S.A.S | NJS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S | |
| | Tipo de documento: INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS | CÓDIGO: F-G.SST-2024-14 |
| | Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | Fecha Elaboración: 21 DE ENERO DEL 2024 | VERSIÓN: 1 |

INSPECCIONADO POR ( CARGO ): Nicolas cobos Ferros

TIPO DE VEHICULO Y PLACA: camión BARRÍO placa JAJ 452

DOCUMENTOS ( TARJETA DE PROPIEDAD, SEGURO , TECNICO MECANICO Y OTROS)

SI X NO

| VENC. POLIZA | | | VENC LICENCIA DE CONDUCTOR | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 05 | 11 | 2016 | 09 | 03 | 2033 |

| VENC.TEC MECANICO | | | VENC. SOAT | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 19 | 09 | 2016 | 05 | 11 | 2016 |

SEMANA DESDE: 16 de junio SEMANA HASTA: 20 de junio

| ITEM / DESCRIPCIÓN | | LUNES | | | MARTES | | | MIERCOLES | | | JUEVES | | | VIERNES | | | SABADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E | SB | NA | E | SB | NA | E | SB | NA | E | SB | NA | E | SB | NA | E | SB | NA |
| CABINA | Espejo central convexo (retrovisor) y laterales | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Vidrio frontal | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Cinturón de seguridad (en cada asiento) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Puertas de acceso al vehiculo | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Capo (Gancho y cierre adecuado) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| EQUIPOS DE EMERGENCIA | Extintor de incendio (10 - 20 lbs ) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Botiquin primeros auxilios (Contenido) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Paleta( pare - siga ) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Conos ( 45cm Banda Reflectiva ) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Herramienta Basica(Alicate, Llaves fijas, Llaves de expansión, Destornillador,) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Gato (Capacidad para levantar vehiculo) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Cruceta | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Linterna | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| LLANTAS | Llanta de Repuesto y equipo para cambio | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Todas la ruedas tienen sus esparrágos completos | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Llantas (sin cortaduras profundas y sin abultamientos y 5mm de huella mínima). | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| ESTADO MECANICO Y HIDRAULICO | Control de fugas hidráulicas en el brazo | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Nivel de fluidos (hidraulico, refrigerante ,direccion, frenos y agua de bateria. | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Estado de pedales ( acelerador,freno clutch ) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Estado de latas ( golpes y rayaduras ) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Prueba de frenado de Servicio y freno de mano emergencia. | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Batería y cables | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Caja de cambios en buen estado | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| SISTEMA ELECTRICO | Alarma de retroceso | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Pito | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Instrumentos de control (temperatura, aceite, Velocidad Combustible) | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Luces delanteras, traseras y reversa | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| | Direccionales | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | X | | |
| RECORRIDO | KILOMETRAJE DIARIO INICIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KILOMETRAJE DIARIO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUSTODIA TEMPORAL DEL VEHICULO | NOMBRE | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | | FIRMA | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

E= ESTANDAR SB=SUBESTANDAR NA = NO APLICA

**SI ENCONTRO UN ITEM SUBESTANDAR EN EL VEHICULO , REPORTELÓ.**

**OBSERVACIONES**

**LUNES:**

**MARTES:**

**MIERCOLES:**

**JUEVES:**

**VIERNES:**

**SABADO:**

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| NJS INGENIERÍA & SOLUCIONES S.A.S | Tipo de documento: INSPECCION DE EXTINTORES | CÓDIGO: F-G.SST-2024-013 |
| | Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | Fecha Elaboración: 21 DE ENERO DEL 2024 | VERSIÓN: 1 |

| Fecha de inspección: | 18-06-2026 | Area o Lugar: | Firavitoba.- dora | Proyecto: | firavitoba, santa Rosa, zetaquira |
|---|---|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | CLASE DE EXTINTOR | CAPACIDAD | FECHA DE RECARGA | SEÑALIZACIÓN SI/NO | ALTURA DE UBICACIÓN ≤ 1.50 mts (SI / NO) | ESTADO GENERAL (B / M) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MANIJA | SEGURO | MANÓMETRO | MANGUERA | BOQUILLA | CILINDRO | ETIQUETA DE USO Y RECARGA |
| vehiculo - Firavitoba | ABC | 30 lbs | Junio 2026 | Si | si cumple | B | B | B | B | B | B | B |
| vehiculo - Firavitoba | $CO_2$ | 20 lbs | Junio 2026 | Si | si cumple | B | B | B | B | B | B | B. |
| Grua - Firavitoba | ABC | 20 lbs | Agosto 2025. | Si | si cumple | B | B | B | B | B | B | B |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES**

| Estado General | |
|---|---|
| B | Bueno |
| M | Malo |

| ELABORÓ | |
|---|---|
| NOMBRE: | Nicolas cobos parras |
| CARGO: | Director de interventoria |

Scanned with CamScanner

| | NJS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S | |
|---|---|---|
| NJS INGENIERÍA & SOLUCIONES S.A.S | Tipo de documento: INSPECCION DE ESCALERAS | CÓDIGO: F-G.SST-2024-023 |
| | Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | Fecha Elaboración: 18 DE ENERO DEL 2024 | VERSIÓN: 1 |


| | |
|---|---|
| REALIZADA POR: | Javier Sarmiento |
| PROYECTO Y/O CUADRILLA : | Fivavitoba |
| FECHA DE INSPECCIÓN : | 26-05-2026 |

MARQUE ASÍ PARA INDICAR LA CASILLA EN QUE SE ENCUENTRA: ( √ )

| DESCRIPCION DE LA ESCALERA : | MARCA | | DIELECTRICA | X | EXTENSIÓN | X | No DE PASOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CERTIFICADA | X | ALUMINIO | | TIJERA | | No DE PASOS | |

| ITEM | DESCRIPCCIÓN | ESTADO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BUENO | MALO | N/A | |
| 1 | BINCHA O APOYA POSTE | X | | | |
| 2 | BISAGRAS | X | | | |
| 3 | CUERDA DE LA POLEA | X | | | |
| 4 | ELE GUIAS EN ALUMINIO | X | | | |
| 5 | GANCHO EN ALUMNIO O TRABAPELDAÑO | X | | | |
| 6 | GANCHOS O BASTONES | X | | | |
| 7 | MEDIAS EN ALUMINIO | X | | | |
| 8 | PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE | X | | | |
| 9 | PERFILES O LARGUEROS EN ALUMINIO | X | | | |
| 10 | PERFILES O LARGUEROS EN FIBRA DE VIDRIO | X | | | |
| 11 | PIES DE AMIGOS EN ACERO GALVANIZADO | X | | | |
| 12 | PLATAFORMAS | X | | | |
| 13 | REMACHES | X | | | |
| 14 | SISTEMA DE POLEAS | X | | | |
| 15 | TAPONES DOBLE ESPESOR ALTO IMPACTO | X | | | |
| 16 | ZAPATAS ANTIDESLIZANTE EN ACERO | X | | | |




**NOTA:Si encuentra los perfiles o largueros y/o peldaños partidos y/o fracturados NO USAR y enviar a mantenimiento o remplazar.**
**Si encuentra defectuoso otro item diferente a los anteriores mencionados reportarlo al personal encargado para su respectivo mantenimiento.**

| ACCIONES/COMPROMISOS | FECHA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|
| | 26-05-2026 | Javier Sarmiento | 26-05-2026 |
| | 27-06-2026 | Javier Sarmiento | 27-06-2026 |
| | | | |

FIRMA QUIEN REALIZA INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

| | NJS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S | |
|---|---|---|
| NJS INGENIERÍA & SOLUCIONES S.A.S | Tipo de documento: INSPECCION DE ESCALERAS | CÓDIGO: F-G.SST-2024-023 |
| | Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | Fecha Elaboración: 18 DE ENERO DEL 2024 | VERSIÓN: 1 |

| | |
|---|---|
| REALIZADA POR: | Diego Gonzalez |
| PROYECTO Y/O CUADRILLA : | Fravitcha |
| FECHA DE INSPECCIÓN : | 26-06-2026 |

MARQUE ASÍ PARA INDICAR LA CASILLA EN QUE SE ENCUENTRA: ( √ )

| DESCRIPCION DE LA ESCALERA : | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MARCA | | DIELECTRICA | X | EXTENSIÓN | X | No DE PASOS | |
| | CERTIFICADA | X | ALUMINIO | | TIJERA | | No DE PASOS | |

| ITEM | DESCRIPCCIÓN | ESTADO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BUENO | MALO | N/A | |
| 1 | BINCHA O APOYA POSTE | X | | | |
| 2 | BISAGRAS | X | | | |
| 3 | CUERDA DE LA POLEA | X | | | |
| 4 | ELE GUIAS EN ALUMINIO | X | | | |
| 5 | GANCHO EN ALUMNIO O TRABAPELDAÑO | X | | | |
| 6 | GANCHOS O BASTONES | X | | | |
| 7 | MEDIAS EN ALUMINIO | X | | | |
| 8 | PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE | X | | | |
| 9 | PERFILES O LARGUEROS EN ALUMINIO | X | | | |
| 10 | PERFILES O LARGUEROS EN FIBRA DE VIDRIO | X | | | |
| 11 | PIES DE AMIGOS EN ACERO GALVANIZADO | X | | | |
| 12 | PLATAFORMAS | X | | | |
| 13 | REMACHES | X | | | |
| 14 | SISTEMA DE POLEAS | X | | | |
| 15 | TAPONES DOBLE ESPESOR ALTO IMPACTO | X | | | |
| 16 | ZAPATAS ANTIDESLIZANTE EN ACERO | X | | | |







**NOTA:Si encuentra los perfiles o largueros y/o peldaños partidos y/o fracturados NO USAR y enviar a mantenimiento o remplazar.**
**Si encuentra defectuoso otro item diferente a los anteriores mencionados reportarlo al personal encargado para su respectivo mantenimiento.**

| ACCIONES/COMPROMISOS | FECHA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|
| | 26-06-2026 | Diego Gonzalez | 26-06-2026 |
| | 27-06-2026 | Diego Gonzalez | 27-06-2026 |
| | | | |

FIRMA QUIEN REALIZA INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

| | NJS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S | |
|---|---|---|
| NJS INGENIERÍA & SOLUCIONES S.A.S | Tipo de documento: INSPECCION DE ESCALERAS | CÓDIGO: F-G.SST-2024-023 |
| | Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | Fecha Elaboración: 18 DE ENERO DEL 2024 | VERSIÓN: 1 |

| | |
|---|---|
| REALIZADA POR: | Nara Mutar |
| PROYECTO Y/O CUADRILLA : | Fiscalidad, santa Rosa, Zetaquira |
| FECHA DE INSPECCIÓN : | 26-06-2026 |

MARQUE ASÍ PARA INDICAR LA CASILLA EN QUE SE ENCUENTRA: ( √ )

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION DE LA ESCALERA : | MARCA | | DIELECTRICA | X | EXTENSIÓN | X | No DE PASOS | |
| | CERTIFICADA | X | ALUMINIO | | TIJERA | | No DE PASOS | |

| ITEM | DESCRIPCCIÓN | ESTADO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BUENO | MALO | N/A | |
| 1 | BINCHA O APOYA POSTE | X | | | |
| 2 | BISAGRAS | X | | | |
| 3 | CUERDA DE LA POLEA | X | | | |
| 4 | ELE GUIAS EN ALUMINIO | X | | | |
| 5 | GANCHO EN ALUMNIO O TRABAPELDAÑO | X | | | |
| 6 | GANCHOS O BASTONES | X | | | |
| 7 | MEDIAS EN ALUMINIO | X | | | |
| 8 | PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE | X | | | |
| 9 | PERFILES O LARGUEROS EN ALUMINIO | X | | | |
| 10 | PERFILES O LARGUEROS EN FIBRA DE VIDRIO | X | | | |
| 11 | PIES DE AMIGOS EN ACERO GALVANIZADO | X | | | |
| 12 | PLATAFORMAS | X | | | |
| 13 | REMACHES | X | | | |
| 14 | SISTEMA DE POLEAS | X | | | |
| 15 | TAPONES DOBLE ESPESOR ALTO IMPACTO | X | | | |
| 16 | ZAPATAS ANTIDESLIZANTE EN ACERO | X | | | |







**NOTA:Si encuentra los perfiles o largueros y/o peldaños partidos y/o fracturados NO USAR y enviar a mantenimiento o remplazar.**
**Si encuentra defectuoso otro item diferente a los anteriores mencionados reportarlo al personal encargado para su respectivo mantenimiento.**

| ACCIONES/COMPROMISOS | FECHA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|
| | 26-06-2026 | Manuel Aguilar | 26-06-2026 |
| | 27-06-2026 | Manuel Aguila | 27-06-2026 |
| | | | |

FIRMA QUIEN REALIZA INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| NJS INGENIERÍA & SOLUCIONES S.A.S | NJS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S | |
| | Tipo de documento: INSPECCION DE ESCALERAS | CÓDIGO: F-G.SST-2024-023 |
| | Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | Fecha Elaboración: 18 DE ENERO DEL 2024 | VERSIÓN: 1 |

| | |
|---|---|
| REALIZADA POR: | Jimmy Bolivar |
| PROYECTO Y/O CUADRILLA : | Firavitoba |
| FECHA DE INSPECCIÓN : | 26-06-2026 |

MARQUE ASÍ PARA INDICAR LA CASILLA EN QUE SE ENCUENTRA: ( √ )

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION DE LA ESCALERA : | MARCA | | DIELECTRICA | X | EXTENSIÓN | X | No DE PASOS | |
| | CERTIFICADA | X | ALUMINIO | | TIJERA | | No DE PASOS | |

| ITEM | DESCRIPCCIÓN | ESTADO | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BUENO | MALO | N/A | |
| 1 | BINCHA O APOYA POSTE | X | | | |
| 2 | BISAGRAS | X | | | |
| 3 | CUERDA DE LA POLEA | X | | | |
| 4 | ELE GUIAS EN ALUMINIO | X | | | |
| 5 | GANCHO EN ALUMNIO O TRABAPELDAÑO | X | | | |
| 6 | GANCHOS O BASTONES | X | | | |
| 7 | MEDIAS EN ALUMINIO | X | | | |
| 8 | PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE | X | | | |
| 9 | PERFILES O LARGUEROS EN ALUMINIO | X | | | |
| 10 | PERFILES O LARGUEROS EN FIBRA DE VIDRIO | X | | | |
| 11 | PIES DE AMIGOS EN ACERO GALVANIZADO | X | | | |
| 12 | PLATAFORMAS | X | | | |
| 13 | REMACHES | X | | | |
| 14 | SISTEMA DE POLEAS | X | | | |
| 15 | TAPONES DOBLE ESPESOR ALTO IMPACTO | X | | | |
| 16 | ZAPATAS ANTIDESLIZANTE EN ACERO | X | | | |







**NOTA:Si encuentra los perfiles o largueros y/o peldaños partidos y/o fracturados NO USAR y enviar a mantenimiento o remplazar.**
**Si encuentra defectuoso otro item diferente a los anteriores mencionados reportarlo al personal encargado para su respectivo mantenimiento.**

| ACCIONES/COMPROMISOS | FECHA | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|
| | 26-06-2026 | Jimmy Bolivar | 26-06-2026 |
| | 27-06-2026 | Jimmy Bolivar | 27-06-2026 |
| | | | |

Jimmy Bolivar
FIRMA QUIEN REALIZA INSPECCIÓN

Scanned with CamScanner

| NJS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S | | |
|---|---|---|
| | Tipo de documento: REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: F-G.SST-2024-012 |
| | Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | Fecha Elaboración: 21 DE ENERO DEL 2024 | |

☐ Revisión por dirección ☒ Capacitacion ☐ Charla ☐ Otro

Fecha: 17-06-2026 Hora de Inicio: 6:00 am Hora de Terminacion: 6:30 am

Lugar: Fiduciaria

Ente o persona que capacita: Nicolas cobos P

Temas a tratar: Identificación de peligros y valoración de Riesgos

**ASISTENTES**

| | NOMBRE | CARGO | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Antonio Cardenas P | Residente | 74.188.180 | |
| 2 | oscar luis morales | Ing. Electrico | 1.108.758.649 | Oscar Morales |
| 3 | Manuel Aguilar | Tecnico | 85202163 | |
| 4 | Dilan Rojas Rivera | Aux | 1193512051 | Dilan Rojas |
| 5 | Javier oswaldo sarmiento | Tecnico | 1053638216 | |
| 6 | Nicolas cobos Porras | Interventoría | 91.540.910 | Nicolas cobos porras |
| 7 | JAIRO DIAZ ARDILA | RESIDENTE | 13.848.537 | JAIRO DIAZ |
| 8 | David quemba | AUX | 1057573356 | |
| 9 | Cristian Barrera | AUX-C | 1057614160 | |
| 10 | Monica Lizeth Cuevas | Aux-Admo | 1095829262 | |
| 11 | JOSE Fabio Va- | top- | 1098682511 | Jose Fabio valdeva |
| 12 | Luis sebastian Molano | Aux | 1057594452 | |
| 13 | Alejandra sanchez Gomez | Aux. | 1057573950 | Alejandra sanchez Gomez |
| 14 | Esteven Alexis C. | Aux | 1118776.010 | |
| 15 | Diego Gonzalez G | TECNICO | 74084858 | |
| 16 | Jesus Maria Rangel. | Pos-interent | 1095.791.138 | |
| 17 | Arnulfo Andres Rodriguez | Aux | 74082642 | |
| 18 | Olga Lucia cardenas | Cad-Int | 1057594312 | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |

OBSERVACIONES (EVALUACIÓN DE LA EFICACIA):

Nicolas Cobos Porras
Firma del Capacitador

Scanned with CamScanner

| NJS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S | | |
|---|---|---|
| | Tipo de documento: REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: F-G.SST-2024-012 |
| | Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | Fecha Elaboración: 21 DE ENERO DEL 2024 | |

☐ Revisión por dirección ☐ Capacitacion ☐ Charla ☐ Otro

Fecha: 19-06-2026 Hora de Inicio: Hora de Terminacion:

Lugar:

Ente o persona que capacita:

Temas a tratar: Primeros Auxilios Basicos

**ASISTENTES**

| | NOMBRE | CARGO | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilan Rojas. | Aux. | 1193512 051 | Dilan Rojas |
| 2 | Manuel Aguilar | Tecnico | 85202163 | |
| 3 | JAIRO DIAZ ARDILA | Residente | 13.848.537 | JAIRO DIAZ |
| 4 | Frank Archila | D. obra | 4.398.282 | |
| 5 | Jesus Maria Rangel | Res-Inte | 1095791138 | |
| 6 | oscar Luis Morales | Ing-Electrico | 1.108758674 | Oscar Morales |
| 7 | Monica Liseth Nacos | Aux-Adm. | 1095829262 | |
| 8 | Steven Alexis Ca. | Aux | 1115725010 | |
| 9 | Cristian Barrera | Aux | 1057.616 | |
| 10 | Javier Antonio Cardenas | Residente | 77.188.180 | |
| 11 | Roby Antony Gonzalez | Ing elect NJS | 86073731 | |
| 12 | Mayra A S G | Res-NTS | 1098628681 | |
| 13 | Manuel Aguilar | Tecnico | 85202163 | |
| 14 | Javier oswaldo sarmiento | Tecnico | 1053538216 | |
| 15 | jose fabian valbuena | Topo | 1098682514 | jose fabian V |
| 16 | Reinaldo serra B | Aux | 74185967 | Reinaldo serra B |
| 17 | David Quemba | Aux | 1057573354 | |
| 18 | Miguel Hoyos. | Aux-Admi | 1057541822 | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |

OBSERVACIONES (EVALUACIÓN DE LA EFICACIA):

Nicolas Cobos Parras
Firma del Capacitador

Scanned with CamScanner

| NJS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S | | |
|---|---|---|
| | Tipo de documento: REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: F-G.SST-2024-012 |
| | Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | Fecha Elaboración: 21 DE ENERO DEL 2024 | |

☐ Revisión por dirección ☐ Capacitacion ☐ Charla ☐ Otro

Fecha: 22-06-2026 Hora de Inicio: 7:00 am Hora de Terminacion: 7:30. am

Lugar: Firavitoba

Ente o persona que capacita: Nicolas Cobos Parras

Temas a tratar: prevención y control de incendios

**ASISTENTES**

| | NOMBRE | CARGO | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Gonzalez G | Tecnico | 74084858 | |
| 2 | Luis sebastian Mora | Aux | 1057594457 | |
| 3 | Esteven Alexis C | Aux | 1115775010 | |
| 4 | Raul Quemba | Aux | 1057573354 | |
| 5 | Frank Archila | D. obra | 9398.787 | |
| 6 | Ricardo puerto Niño | topografo JEO | 1058.274.700 | |
| 7 | Reinaldo sierra B | Aux | 74185967 | Reinaldo sierra B |
| 8 | Miguel Hoyos | Aux-Adm | 1057591871 | |
| 9 | Cristian Barrera. | Aux. | 1057-671 16 | |
| 10 | Monica Liseth Ramos | Aux Adm | 1095824767 | |
| 11 | Jesus Manuel Ramel | Res-Inte | 1095791-738 | |
| 12 | JAIRO DIAZ ARDILA | DESI | 13.848.537 | JAIRO DIAZ |
| 13 | Manuel Aguilar. | Tecnico | 85202.163 | |
| 14 | oscar Luis Morales | Tecnico | 1.108758.649 | oscar luis morales. |
| 15 | javier Antonio car. | Residente. | 74.188.186 | |
| 16 | Eday Anthony Gonzalez | INGE NJS | 860733 1 | |
| 17 | Mayra A S G. | Res-NJS | 1098628683 | |
| 18 | javier osvaldo sar | Tecnico | 105353 824 | |
| 19 | jose Fabian valbera | Topo. | 1090.682511 | jose Fabian V. |
| 20 | Dilan Rojas | AUX. | 1193512051 | Dilan Rojas |
| 21 | | | | |

OBSERVACIONES (EVALUACIÓN DE LA EFICACIA):

Nicolas Cobos Parras
Firma del Capacitador

Scanned with CamScanner

| NJS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S | | |
|---|---|---|
| | Tipo de documento: REGISTRO DE ASISTENCIA | CÓDIGO: F-G.SST-2024-012 |
| | Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | Fecha Elaboración: 21 DE ENERO DEL 2024 | |

☐ Revisión por dirección ☐ Capacitacion ☒ Charla ☐ Otro

Fecha: 24-06-2016 Hora de Inicio: 6:00 am Hora de Terminacion: 6:30 am

Lugar: Firavitoba

Ente o persona que capacita: Nicolas ochoa Parras

Temas a tratar: Trabajo en condiciones climaticas extremas

ASISTENTES

| | NOMBRE | CARGO | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIRO DIAZ ARDILA | RESIDENTE | 13.818.537 | JAIRO DIAZ |
| 2 | Luis sebastian Moreno | AUX. | 1057594452 | |
| 3 | Dilan Rojos | AUX | 1193512051 | Dilan Rojas |
| 4 | Jesus Maria Rangel | Res - Inter | 1095791138 | |
| 5 | Oscar Luis Morales | Tecnico | 1098758649 | oscar Morales |
| 6 | Monica Liseth Rivas | Aux-adm. | 1095829262 | |
| 7 | Manuel Aguilar | Tecnico | 85202163 | |
| 8 | Javier Antonio Cardenas | Residente | 74.188.180 | |
| 9 | Jose fabian valbuena | Topo | 1090602514 | Jose Fabian V. |
| 10 | Frank archila | Director. | 9.398.282 | |
| 11 | Miguel Hoyos | Aux-adm. | 1057891872 | |
| 12 | Roby antony Gonzalez | Inge NJS | 860733 1 | |
| 13 | Javier oswaldo sarmiento | Tecnico | 1053538216 | |
| 14 | Luis sebastian Moreno | Aux. | 1057594452 | |
| 15 | David Quemby | Aux | 1057573354 | |
| 16 | Mayra A S G | Res-NJS | 1098628681 | |
| 17 | Ricardo Nuñez puerto | topografo | 1058274.700 | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |

OBSERVACIONES (EVALUACIÓN DE LA EFICACIA):

Nicolas ochoa Parras
Firma del Capacitador

Scanned with CamScanner

| NJS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S | | |
|---|---|---|
| | Tipo de documento: REGISTRO DE ASISTENCIA | CODIGO: F-G.SST-2024-012 |
| | Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | Fecha Elaboración: 21 DE ENERO DEL 2024 | |

☐ Revisión por dirección ☒ Capacitacion ☐ Charla ☐ Otro

Fecha: 27-06-2026 Hora de Inicio: 6:00 am Hora de Terminacion: 6:30

Lugar:

Ente o persona que capacita: Nicolas cobos Parras.

Temas a tratar: Plan de emergencias

**ASISTENTES**

| | NOMBRE | CARGO | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Lucia Cardenas | Cad-INT | 1057597312 | |
| 2 | Camilo Andres Rodriguez | AUX | 1057087042 | |
| 3 | Alejandro sancha Gomez | AUX | 1057873a5 | Alejandro sancha. |
| 4 | David quembe. | AUX. | 1057.57 3359 | |
| 5 | Dilan Rojas | AUX | 1193.512051 | Dilan Rojas |
| 6 | JAIRO DIAZ ARD. | RES. | 13.848.537 | JAIRO DIAZ |
| 7 | Jose Fabian valve | Top. | 1098.682511 | Jose fabian valbuena |
| 8 | Javier Antonio cardenas | Residente. | 74.188.180 | |
| 9 | Nicolas cobos parras | D. Inter. | 91.540.910 | Nicolas cobos parras |
| 10 | Luis sebastian Molano | AUX. | 1057.594152 | |
| 11 | Manuel Aguilar | Tecnico | 85202163 | |
| 12 | Oscar luis Morales | Ing-Elec | 1.108.758.649 | Oscar Morales. |
| 13 | Javier oswaldo sarm. | Tecnico. | 1053538216 | |
| 14 | Diego Gonzalez | Tecnico | 74084850 | |
| 15 | Jesus Maria Rangel | Res-NJS. | 1095.791.138 | |
| 16 | Jose Fabian valbuena | Top. | 1098682511 | Jose Fabia valbuena |
| 17 | Roby Antony Gonzalez | Ing-Elec-NJS | 86073331 | |
| 18 | Mayra S Gomez | Res-NJS | 1098628661 | |
| 19 | Santiago | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |

OBSERVACIONES (EVALUACIÓN DE LA EFICACIA):

Nicolas cobos parras
Firma del Capacitador

Scanned with CamScanner

| | NJS INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S | |
|---|---|---|
| NJS INGENIERÍA & SOLUCIONES S.A.S | Tipo de documento: INSPECCION DE HERRAMIENTAS | CÓDIGO: F-G.SST-2024-014 |
| | Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | Fecha Elaboración: 21 DE ENERO DEL 2024 | VERSIÓN: 1 |

CENTRO DE TRABAJO: Fivavitoba FECHA: MES: junio AÑO: 2026

| ÍTEM | INSPECCIONAR | TURNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **CEGUETA**: Hoja de cegueta con dientes completos hoja sin fisura y dientes hacia adelante, hoja ajustada, mango sin fisuras y completo, pines de hoja de segueta ajustados al marco. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **SERRUCHO**: Lamina sin fisura, con dientes completos y afilados,hoja ajustada a mango de serrucho, tornillos de mango completos y ajustados. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **CINCEL**: Que tenga protección en mango, sin agrietamientos y rebabas, la punta debe estar completa y con filo. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **MARTILLOS (MASETAS)**: Mango sin astillas y agretamientos, mango sujeto al cuerpo del martillo. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | C | C | | C | C | C | C | C | C | | C | | |
| 5 | **PALA, PICA, AZADON, ESCOBA**: Mango sin astillas y agrietamientos, mango sujeto al cuerpo de la pala, la pala debe estar sin fisuras y agrietamientos | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | C | C | | C | C | C | C | C | C | | C | | |
| 6 | **CARRETILLA**: Llanta inflada y asegurada a su eje, mangos de sujeción sin fisuras y astillas, platón sin agrietamientos y fijo al chasis de la carretilla. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **DESTORNILLADOR, ALICATES, PINZAS, PELA CABLE**: mangos ergonomicos y sin agretamientos. Superficies de agarre y abertura de sujeción con dentado pronunciado y uniforme. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | C | C | | C | C | C | C | C | C | | C | | |
| 8 | **LLAVES FIJAS, PARA TUBO Y RACHES:** | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | C | C | | C | C | C | C | C | C | | C | | |
| 9 | **VALDE**: Varilla de agarre ajustada, esta debe ser original, balde sin huecos ni fracturas. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | C | C | | C | C | C | C | C | C | | C | | |
| 10 | **BOQUILLERAS**: Sin agretamientos ni perforaciones, recta y sin rebabas. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | C | C | | C | C | C | C | C | C | | C | | |
| 11 | **METRO, ESCUADRAS**: Escuadra en aluminio con regla en acero inoxidable graduada, medidas claras y visibles y no debe presentar endiduras y fisuras. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | C | C | | C | C | C | C | C | C | | C | | |
| 12 | **NIVEL DE ALUMINIO**: Cubierta de burbujas amarillas para mayor visibilidad. Agujero para colgar facilita el almacenamiento. Sin agretamientos y fisuras. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | C | C | C | C | | C | | |
| 13 | **RACHE, HOMBRESOLO Y LLAVES** (Mixtas-Bristol-de Tubo): Sin agretamientos, perforaciones y fisuras. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C | C | C | C | C | C | | C | | |
| 14 | **PRENSAS**: Sin agretamientos y fisuras. Superficies de agarre y abertura de sujeción con dentado pronunciado y uniforme. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPERADOR 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nicolas cobs Parras | Nicolas cobs Parras | Jesus Maria C | | Jesus Maria C | Jesus Maria C | Jesus Alejandra | Nayra Alejandra | Nicolas cobs Parras | Nicolas cobs Parras | | Nicolas cobs Parras | | |

**INSTRUCCIONES**: Inspecciones, verifique y marque según corresponda.

**C: CUMPLE**

**NC: NO CUMPLE**

**NA: NO APLICA**

Diligencie de acuerdo al operador OP.1. **IMPORTANTE:** La lista de chequeo debe realizarla unicamente el operador del equipo.

**NOTA:** El equipo debe ser utilizado solo por personal capacitado. Realizar el registro de condiciones inseguras (no cumple) en el plan de accion.

Para la operación del equipo utilice los siguientes **EPP**: Casco, guantes, botas de seguridad, gafas antiempañante.

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| NJS INGENIERIA & SOLUCIONES S.A.S. | Tipo de documento: INSPECCION DE EPP Y DOTACIÓN | CÓDIGO: F-G.SST-2024-041 |
| | Proceso Responsable: SISTEMA DE GESTIÓN | PÁGINA: 1 DE 1 |
| | Fecha Elaboración: 21 DE ENERO DEL 2024 | VERSIÓN: 1 |

**PLAN DE ACCION (En caso de Incumplimiento)**

| HALLAZGO | ACTIVIDAD PROPUESTA | FECHA | RESPONSABLE | ABIERTA | CERRADA | VERIFICACION DE LA EFICACIA (FECHA) | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque*
*Celular: 3043783477*
*Email: int.apfirasanzet@gmail.com*

Sogamoso ,30 de junio del 2026

Señores:
**ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO R.**
**DIRECTOR TECNICO/SUPERVISOR**
**TIERRASUA S.A.S**

**REFERENCIA:** CONTRATO No. **IPO-009-2026**, **"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ"**

De acuerdo con el seguimiento realizado en campo se constató la ejecución de las siguientes actividades:

- Localización y replanteo del proyecto.
- Excavaciones e Instalación de postería de 510 y 1050.
- Tendido y tensionado de red eléctrica.
- Instalación de grapas de suspensión y retención.
- Instalación de luminarias con brazo galvanizado.
- Fundición de pedestales en concreto

En base a esto se tuvo en cuenta la siguiente OBSERVACION: "Como resultado de la revisión técnica realizada por la interventoría, sin presentarse contratiempos que hayan afectado el cumplimiento del cronograma general de ejecución. No obstante, para el municipio de Firavitoba se identificaron redes domiciliarias de acueducto y gas, situación que requiere un control permanente durante la ejecución de las obras para prevenir afectaciones a la infraestructura existente y garantizar el desarrollo seguro de las actividades. Con base en las observaciones efectuadas y las actividades mencionadas , la interventoría realizó el seguimiento permanente, verificando que los ajustes fueran implementados y ejecutados de manera correcta por el contratista, garantizando la adecuada ejecución de las actividades de obra conforme a las especificaciones técnicas aprobadas, la normativa vigente aplicable y los lineamientos contractuales establecidos, sin que se evidencien desviaciones que afecten la calidad, funcionalidad o seguridad del proyecto.

La presente certificación se expide a solicitud de TIERRASUA S.A.S, para los fines pertinentes, a los treinta (30) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

Janeth Viviana Chia

**JANETH VIVIANA CHIA JEREZ**
**R/L NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S**

*Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque*
*Celular 3043783477*
*Email: int.apfirasanzet@gmail.com*

# REGISTRO FOTOGRAFICO INTERVENTORÍA

## 1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO









| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

| | |
|---|---|
|  |  |
|  | BRÍO |


| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |






**2. EXCAVACIONES**

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

| | |
|---|---|
|  INTERVENTORIA |  INTERVENTORIA |
|  INTERVENTORIA |  INTERVENTORIA |

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

| | |
|---|---|
|  |  |
|  | 17 jun 2026 11:40:10 a.m.<br>Firavitoba, Firavitoba 152257<br>Colombia<br>Altitud:2520.3msnm<br>Velocidad:0.0km/h |

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

| | |
|---|---|
|  |  |
|  INTERVENTORIA |  |






**3. INSTALACIÓN DE POSTERIA CON BRAZO Y LUMINARIA**





| | |
|---|---|
|  INTERVENTORIA |  |
|  |  |

| | |
|---|---|
|  |  |
| INTERVENTORIA | INTERVENTORIA |

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

| | |
|---|---|
|  |  |
|  INTERVENTORIA |  |

| | |
|---|---|
|  |  |
|  | INTERVENTORIA |

| | |
|---|---|
|  | INTERVENTORIA |
|  | INTERVENTORIA |

| | |
|---|---|
| INTERVENTORIA | INTERVENTORIA |
| INTERVENTORIA<br>27 jun 2026 7:02:34 a.m.<br>5°39'30.329"N 72°58'40.546"W<br>Firavitoba 1522.57<br>Colombia |  |

| | |
|---|---|
|  | 27 jun 2026 7:49:58 a.m.<br>Pesca - Sogamoso<br>Firavitoba<br>Boyacá |
| 27 jun 2026 8:08:56 a.m. | 27 jun 2026 7:09:44 a.m.<br>Firavitoba<br>Boyacá |

| | |
|---|---|
|  27 jun 2026 7:09:53 a.m. Firavitoba Boyacá |  INTERVENTORIA 27 jun 2026 7:31:33 a.m. Pesca - Sogamoso Firavitoba Boyacá |
|  26 jun 2026 7:45:13 a.m. # 3-60 Calle 6 Firavitoba Boyacá |  26 jun 2026 9:57:08 a.m. Firavitoba Boyacá |




## 4. FUNDICION DE PEDESTALES EN CONCRETO





| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

| | |
|---|---|
|  INTERVENTORIA |  |
|  |  |

| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |






| | |
|---|---|
|  |  |
|  INTERVENTORIA |  |

| | |
|---|---|
|  |  |
| DIECI<br>L3500 | CONSTRUCTORA<br>CONSTRUYE S.A.S |









## 5. DESINTALACIÓN DE LUMINARIAS

| | |
|---|---|
|  |  |
|  INTERVENTORIA |  INTERVENTORIA |



Janeth Viviana Chía

**JANETH VIVIANA CHIA JEREZ**
**R/L NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S**

TIERRASUA
¡Conectamos región!

NIT. 901.285.377-2

Tunja, 18 de JUNIO de 2026

Señores:
NJS INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S.
NICOLÁS COBOS
Director de Interventoría.

**Ref.:** CONTRATO IPVO 021 DE 2026 CUYO OBJETO. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE, Y JURÍDICA PARA LA AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"


**Asunto:** Respuesta solicitud cambio de profesional de interventoría.

Cordial saludo.

Por medio del presente oficio se informa que después de hacer la evaluación técnica a la solicitud hecha por ustedes del cambio de profesional perfilado para el cargo de Ingeniero Eléctrico 1 se obtuvo como resultado la aprobación de la hoja de vida presentada, ya que acredita la experiencia requerida en el área de especialidad solicitada por la entidad.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,



**ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO R**
DIRECTOR TÉCNICO / SUPERVISOR
TIERRASUA S.A.S

| Nombres y Apellidos | | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Revisó: | Ing. Julián Edgardo Guerrero Rincón | Director Técnico Tierrasua | |
| Elaboró: | Ing. Julián Edgardo Guerrero Rincón | Director Técnico Tierrasua | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. | | | |

Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

*Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque*
*Celular: 3043783477*
*Email: int.apfirasanzet@gmail.com*

Sogamoso ,20 de junio del 2026 INT-OF-2026-06-007

Señores

ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO R.
DIRECTOR TECNICO/SUPERVISOR
TIERRASUA S.A.S

Asunto: Revisión y aprobación del personal que ejecutará las actividades del Contrato No. **IPO-009-2026**, **"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ".**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos informar que, una vez revisada y analizada la documentación remitida por la empresa **IGS INGENIERÍA E.U.** con NIT: **900308302**, correspondiente al personal propuesto para la ejecución del contrato en referencia, y verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para los cargos de director de Obra, Residentes de Obra , ingenieros eléctricos, topógrafos, auxiliar administrativo y Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), esta interventoría otorga el **AVAL** y **APROBACION** a las hojas de vida presentadas.

En consecuencia, el personal relacionado se encuentra habilitado para el desarrollo de las actividades contractuales, conforme a lo establecido en el contrato y la normatividad vigente.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier información adicional que se requiera.

Cordialmente,

Revisó
Residente de Interventoría
Jesús María Rangel.

Aprobó
Director de Interventoría
Nicolas Cobos Porras.

*Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque*
*Celular: 3043783477*
*Email: int.apfirasanzet@gmail.com*

Sogamoso ,20 de junio del 2026 INT-OF-2026-06-009

Señores,

**ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO R.**
**DIRECTOR TECNICO/SUPERVISOR**
**TIERRASUA S.A.S**

**REFERENCIA:** CONTRATO **No. IPO-009-2026**, **"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ"**

Asunto: Certificación de cumplimiento de afiliaciones del personal

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos informar que, una vez revisada y analizada la documentación remitida por la empresa IGS Ingeniería E.U. con NIT: 900308302, se verificó el cumplimiento de las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, correspondientes a salud, pensión, riesgos laborales (ARL) y demás requisitos exigidos por la normatividad vigente, para el personal aprobado por esta interventoría.

En consecuencia, se deja constancia de que el personal relacionado cumple con las afiliaciones requeridas, encontrándose habilitado para el inicio y desarrollo de las actividades contractuales, sin perjuicio de las verificaciones periódicas que deban realizarse durante la ejecución del contrato.

La presente certificación se expide para los fines pertinentes.

Cordialmente,

Revisó
Residente de Interventoría
Jesús María Rangel.

Aprobó
Director de Interventoría
Nicolas Cobos Porras.

*Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque*
*Celular: 3043783477*
*Email: int.apfirasanzet@gmail.com*

Sogamoso ,20 de junio del 2026 INT-OF-2026-06-010

Señores:
**ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO R.**
**DIRECTOR TECNICO/SUPERVISOR**
**TIERRASUA S.A.S**

Nosotros, En calidad de interventoría del contrato No. **IPO-009-2026**, **"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ",** hace constar que la empresa IGS INGENIERIA EU con NIT: 900308302, certificamos que hemos recibido y revisado a satisfacción la documentación correspondiente a (planos, diseños, estudios, cálculos y especificaciones).Nos permitimos dejar constancia del cumplimiento y aprobación del Concepto de Revisión de Estudios y Diseños correspondiente al proyecto, el cual ha sido debidamente firmado por el contratista y revisado por la interventoría.

De acuerdo con lo anterior se verifica que cumple con lo establecido en La Resolución 40150 de 2024 establece el nuevo Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) y La Resolución 40117 de 2024 actualiza el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE); Una vez efectuada la revisión técnica de los diseños que cumplen, se hace necesario verificar en terreno y validar que las condiciones iniciales del diseño se mantengan iguales.

En constancia de lo anterior, se expide el presente oficio para los fines pertinentes.

Cordialmente,

Revisó
Residente de Interventoría
Jesús María Rangel.

Aprobó
Director de Interventoría
Nicolas Cobos Porras.

*Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque*
*Celular: 3043783477*
*Email: int.apfirasanzet@gmail.com*

Sogamoso ,20 de junio del 2026 INT-OF-2026-06-012

Señores:
**ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO R.**
**DIRECTOR TECNICO/SUPERVISOR**
**TIERRASUA S.A.S**

**Asunto:** Certificación de cumplimiento y aprobación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) – Contrato No. **IPO-009-2026**, **"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ"**

Cordial saludo,

La Interventoría certifica que el contratista IGS INGENIERÍA E.U. con NIT: 900308302, presentó e implementó el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para la ejecución y seguimiento del Contrato antes mencionado, conforme a la normatividad legal vigente aplicable.

Una vez revisada la documentación aportada, se verificó el cumplimiento de los requisitos exigidos, por lo cual el SG-SST queda aprobado por esta Interventoría, sin perjuicio de las verificaciones periódicas durante la ejecución contractual.

La presente certificación se expide para los fines pertinentes.

Cordialmente,

Revisó
Residente de Interventoría
Jesús María Rangel.

Aprobó
Director de Interventoría
Nicolas Cobos Porras.

*Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque*
*Celular: 3043783477*
*Email: int.apfirasanzet@gmail.com*

Sogamoso ,20 de junio del 2026 INT-OF-2026-06-013

Señores:
**ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO R.**
**DIRECTOR TECNICO/SUPERVISOR**
**TIERRASUA S.A.S**

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio, nos permitimos informar que, una vez revisada la Programación Mensual de Ejecución de Actividades Físico/Financiero remitida por la empresa IGS Ingeniería E.U, con NIT: 900308302, correspondiente al proyecto **"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ"**, contrato No. **IPO-009-2026**, la cual se presenta en el formato Plan de Giros, se deja constancia de su aprobación y cumplimiento, toda vez que dicha programación se encuentra acorde con el alcance del contrato, el cronograma de obra y la planeación financiera establecida.

Asimismo, se certifica que la programación presentada refleja de manera coherente la ejecución prevista de las actividades físicas y el flujo financiero del proyecto, constituyéndose en una herramienta de seguimiento y control para la adecuada administración de los recursos y el cumplimiento de las metas contractuales.

En constancia de lo anterior, se expide el presente oficio para los fines pertinentes.

Cordialmente,

Reviso
Residente de Interventoría
Jesús María Rangel.

Aprobó
Director de Interventoría
Nicolas Cobos Porras.

*Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque*
*Celular: 3043783477*
*Email: int.apfirasanzet@gmail.com*

Sogamoso ,20 de junio del 2026 INT-OF-2026-06-014

Señores:
**ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO R.**
**DIRECTOR TECNICO/SUPERVISOR**
**TIERRASUA S.A.S**

**Asunto:** Certificación de cumplimiento y aprobación de documentos técnicos y financieros.

La Interventoría del contrato de obra certifica que el contratista IGS INGENIERÍA E.U. con NIT: 900308302, en el marco del Contrato No. **IPO-009-2026**, cuyo objeto es la **"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ"**, presentó de manera oportuna y completa la siguiente documentación:

- Programación de obra.
- Plan de Calidad.
- Análisis de Precios Unitarios (APU) de todos los ítems presentados en la oferta.

Se deja constancia de que los documentos relacionados se encuentran debidamente diligenciados y revisados por esta Interventoría, verificando su conformidad con los requisitos técnicos, contractuales y normativos vigentes.

En consecuencia, la Interventoría certifica el cumplimiento y otorga la aprobación de la documentación antes descrita, habilitando su aplicación para el desarrollo del contrato, sin perjuicio de los controles, ajustes o actualizaciones que se requieran durante la ejecución de la obra.

La presente certificación se expide para los fines administrativos, contractuales y legales a que haya lugar.

Cordialmente,

Revisó
Residente de Interventoría
Jesús María Rangel.

Aprobó
Director de Interventoría
Nicolas Cobos Porras.

*Cra. 11 # 24-15 Apto 205B – Edificio Pinares del Bosque*
*Celular: 3043783477*
*Email: int.apfirasanzet@gmail.com*

Sogamoso ,20 de junio del 2026 INT-OF-2026-06-011

Señores:
**ING. JULIAN EDGARDO GUERRERO R.**
**DIRECTOR TECNICO/SUPERVISOR**
**TIERRASUA S.A.S**

Asunto: Cumplimiento y aprobación del programa de implementación del plan de manejo ambiental y plan de manejo de tránsito.

Por medio de la presente, nos permitimos informar que, una vez revisada y analizada la documentación remitida por la empresa IGS Ingeniería E.U. con NIT: 900308302, La Interventoría del contrato de obra certifica que el Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de
Manejo de Tránsito (PMT) correspondientes al proyecto, **"AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE ZETAQUIRA, FIRAVITOBA Y SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO BOYACÁ"** contrato No. **IPO-009-2026**, han sido elaborados y se encuentran en cumplimiento conforme a la normatividad ambiental y de tránsito vigente, así como a las obligaciones contractuales establecidas.

Sin embargo, Como resultado de la revisión técnica del documento correspondiente al Plan de Manejo Ambiental (PMA) para los municipios de zetaquira y Santa Rosa de Viterbo , se identificó una inconsistencia entre la tabla de contenido y el desarrollo del documento, específicamente en lo relacionado con las actividades planteadas. En particular, en el ítem 4.7 denominado "Suministro, tendido y tensionado de cable tríplex XLPE-SR No. 1/0 AWG 11", se evidencia que dicha actividad se encuentra referenciada; sin embargo, no hace parte de las actividades efectivamente planteadas a ejecutar dentro del documento, lo cual requiere su respectiva revisión, ajuste y coherencia técnica.

Asimismo, se certifica que el control y verificación de las actividades contempladas en el PMA y el PMT se ara el seguimiento a través del PGIO (Plan de Gestión Integral de la Obra), garantizando la correcta ejecución de las medidas ambientales, de seguridad vial y de mitigación de impactos durante el desarrollo del proyecto.


Los documentos mencionados se encuentran debidamente firmados por el Representante Legal y por los especialistas correspondientes, quienes avalan técnica y profesionalmente su contenido y correcta implementación.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime convenientes.

Cordialmente,



Revisó
Residente de Interventoría
Jesús María Rangel.



Aprobó
Director de Interventoría
Nicolas Cobos Porras.