REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

O NACIONAL DE VÍAS



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1
CONTRATO N°: MT – DC – MC No. 254
PERIODO: 1
CONTRATISTA: CONSORCIO ID 064

1. INTRODUCCIÓN.

El Instituto Nacional de Vías **INVIAS**, buscando el beneficio de la comunidad del municipio de Timbiqui - Cauca, mediante la Garantía de la comunicación terrestre de la población rural del corregimiento de Bubuey y el municipio de Timbiqui, de una manera segura, brindando comodidad a los usuarios y disminuyendo el riesgo que puede presentar el

estado el estado actual de la vía, debido a que por un lado la vía está en mal estado, intransitable o con restricciones de tránsito y por otro lado hay deficiente mantenimiento y falta de obras de arte que permita el drenaje adecuado de las aguas lluvias y el transito adecuado de los peatones por lo que no se brinda condiciones de seguridad y comodidad, generando un bajo desarrollo socioeconómico. Por esto, se realiza la construcción de la placa huella y obras de arte en la vía del corregimiento de Bubuey, municipio de Timbiqui:

EJECUCIÓN	DEPARTEMENTO	M/PIO	NOMBRE DE LA VÍA	No DE CONTRATO	LONGITUD TOTAL (Km)	VALOR CONTRATO DE OBRA
DEP	CAUCA	TIMBIQUI	VIA CORREGIMIENTO BUBUEY	MT – DC – MC No. 254	200 ML	$ 990.927.001

El Instituto Nacional de Vías - INVIAS suscribió el convenio interadministrativo No. 002661 del 27 de diciembre de 2019 con el Municipio de Timbiqui, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURAKES EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". A través de este convenio, el Municipio de Timbiqui adjudicó el contrato de obra No. MT-DC-MC- No. 254, a fin de cumplir el objeto pactado en el convenio en mención.

A fin de llevar un estricto control de parte del **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** a la ejecución del proyecto, la entidad consideró necesario realizar en forma simultánea al contrato obra, el concurso de méritos abierto No. CMA-DO-SRT-064-2020 cuyo objeto corresponde a la **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL",** con el fin de realizar el seguimiento de las obras de mejoramiento y mantenimiento de la vía en mención.,

Para el control técnico, administrativo, financiero y ambiental del contrato de obra, el Instituto Nacional de Vías adjudicó la Interventoría al **CONSORCIO ID 064**, mediante contrato No. **1220 de 2020**, el cual tuvo orden de inicio el día quince (15) de diciembre del 2020.

El desarrollo de esta interventoría se hace en conjunto con el personal técnico y administrativo necesario, para los objetivos que se describen a continuación:

- ✓ Recuperar los niveles de servicio y capacidad vial de los corredores a intervenir, para de esta forma ofrecer a la comunidad y a las regiones una infraestructura vial adecuada, de calidad aceptable.

- ✓ Ofrecer una infraestructura vial en buenas condiciones, que permita disminuir los costos de operación de los vehículos, reducir los tiempos de viaje, mejorar la comodidad para la circulación vehicular y reducir los niveles de accidentalidad.

- ✓ Apoyar el desarrollo de los procesos productivos que contribuyen a la generación de empleo y al intercambio comercial porque se estimula el crecimiento económico sostenido y la equidad social.

- ✓ Disponer de capacidad instalada, maquinaria, equipo y personal para dar respuesta a los requerimientos de mejoramiento vial que contribuya a la movilidad rural de los municipios.

A continuación, se indica el avance de las actividades del contrato de obra durante el periodo comprendido entre el 18 al 31 del mes de diciembre de 2020, además de las labores ejecutadas por la Interventoría y la información contractual que le permita a la Entidad contratante conocer detalladamente la ejecución del contrato de Obra, el cual está siendo supervisado por la Interventoría según Contrato N°1220 de 2020 del **CONSORCIO ID 064.**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA.

2.1. Localización del proyecto.

El proyecto cuyo objeto es **"ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN LE MUNICIPO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020)"** se localiza técnicamente así: La vía que se proyecta intervenir es la que comunica a la cabecera municipal con el corregimiento de Bubuey. Esta vía se encuentra parcialmente pavimentada, con placa huella en buen estado hasta la abscisa k1+048, con este proyecto se propone extender la placa huella hasta la abscisa k1+248, construyendo doscientos (200) metros lineales de placa huella con dos (2) alcantarillas de 36". El ancho de la vía, incluidas las cunetas debe ser mínimo de 6 m. Sin embargo, se deberán considerar sobre anchos en aquellos sitios en que se requiera para el caso de curvas o zonas que se necesite permitir el paso de dos vehículos al tiempo, esta vía estará ubicada sobre un terreno ondulado, con pendientes longitudinales que varían entre 2% y 7%, la condición actual de la sub rasante presenta un suelo heterogéneo con sectores donde se presenta baja consistencia en sus primeros 50 cm, y mejorando la capacidad de soporte por debajo de los 50cm. Los suelos de sub rasante en general están conformados por suelos finos de color habanos y amarillos.

2.2. Estado inicial de la Obra.

La empresa AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S realizará el consolidando de los estudios y diseños para el desarrollo del proyecto como son: levantamiento topográfico, diseño geométrico, estudio Hidráulico e hidrológico, diseño de pavimentos, diseño geotécnico, diseño estructural, entre otros, los cuales serán revisados por los especialistas de la interventoría para así proceder con la aprobación y ejecución de los mismos.

Así mismo, se realizarán actividades de rocería y mejoramiento de las condiciones actuales del corredor, a través del programa denominado "EMPRENDEDORES RURALES" impulsado por el Invias a través de su departamento del SGR.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

ESTADO INICIAL DE LA VÍA DEL CORREGIMIENTO DE BUBUEY - MUNICIPIO DE TIMBIQUI – DEPARTAMENTO DEL CAUCA.



Foto No. 1: ESTADO INICIAL DEL PROYECTO



Foto No. 2: VISITA DE OBRA: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIO, DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, Y REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



Foto No. 3: VISITA DE OBRA: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIO, DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, Y REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



Foto No. 4: VISITA DE OBRA: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIO, DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, Y REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1. Contrato

CONTRATO No.:	MT-DC-MC- No. 254
OBJETO:	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN LE MUNICIPO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 990.927.001 m/cte
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 990.927.001 m/cte
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TIMBIQUI
CONTRATISTA:	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO DE OBRA	24 DE AGOSTO DE 2020

FECHA ORDEN DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
PLAZO FINAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020
OTRO SI No. 1 - PRORROGA	A PARTIR DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA OTRO SI No. 1 - PRORROGA	30 DE ABRIL DEL 2021
MUNICIPIO:	TIMBIQUI - CAUCA

El contrato de obra se encuentra en ejecución en donde se adelantan actividades de estudios y diseños por parte de La empresa AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.

3.2. Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas.

- Los días 21 y 22 de diciembre del 2020, se realizo visita al corredor vial a intervenir en compañía de contratista y secretario de infraestructura de la Alcaldía e interventoría, donde se verifica que la vía se encuentra parcialmente pavimentada, con placa huella en buen estado hasta la abscisa k1+048.
-Se realiza por parte del contratista inicio de estudios y diseños en el corredor vial rural Bubuey del municipio de Timbiqui - Cauca.

4. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-3 RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY

4.2 Relación de Maquinaria y Equipo de Obra

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA.

4.3 Control Diario Del Personal De Obra.

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTRATO OBRA.

4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA

4.5 Estado General del Tiempo

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

4.7 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-12 CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA.

4.8 Informe Avance Físico-Financiero

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-14 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-15 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA

4.10 Seguimiento Programa De Inversiones

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-6-FR-1 PROG INVERS O REPROG PROG INV

4.11 Actas De Comité De Obra

Visita en sitio: 21 y 22 de diciembre del 2020

4.12 Informe Semanal

Se adjunta los informes semanales correspondiente al mes de diciembre del periodo 01/12/2020 al 31/12/2020.

Informe semanal No. 1: 18 al 24 de diciembre-20
Informe semanal No. 2: 25 al 31 de diciembre-20

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO (INCLUYE SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	1220 de 2020
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL
VALOR INICIAL:	$ 428.593.375
FECHA DE INCIO:	15 DE DICIEMBRE DEL 2020
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
PRORROGA No. 1	A PARTIR DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020
PLAZO ACTUALIZADO PRORROGA No. 1	HASTA EL 30 DE MAYO DEL 2021
FECHA DE FINALIZACIÓN	30 DE MAYO DEL 2021
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. JORGE MEDINA
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. JUAN CAMILO CACERES
MUNICIPIO:	TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas.

Durante el presente periodo Interventoría realiza las siguientes actividades.

- Seguimiento a los documentos correspondientes a los ajustes de estudios y diseños.
-Acompañamiento al recorrido realizado al tramo a Intervenir

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Relación de maquinaria y equipo interventoría

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-5 EQUIPO CONTRATO INT.

6.2 Control diario del personal de interventoría.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT

6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-13 CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INT.

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-16 SEG GARANTIAS INT

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa registro fotográfico en el formato DF002152-1-V1 REGISTRO FOTOGRÁFICO para revisión y aprobación de la supervisión, y correspondiente al desarrollo de actividades de obra en el periodo del 18 al 31 de diciembre de 2020.

8. COMENTARIOS ADICIONALES DEL SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO

1. Se realizo recorrido en sitio de obra, donde se evidencia las condiciones actuales del sector.
2. El contratista se encuentra realizando estudios y diseños para posterior revisión y aprobación por parte de la interventoría.


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. _____1_____ **MES O PERIODO:** 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**		X		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		
2.1	Localización		X		
2.2	Inventario y estado inicial de la vía				
2.3	Características técnicas del proyecto		X		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				
3.1	Información general del contrato		X		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos			X	
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría			X	
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**				
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		X	
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	X		
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		X	
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1			
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2			
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato		X		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		
5.3	Informes especialistas				
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC				
5.5	Información otros programas y aplicativos				
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5			
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18		X	
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		X	
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2		X	
7	**Conclusiones y recomendaciones**				
8	**Anexos**				
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales			X	

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Escriba el texto aquí



FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 / 12 / 2020

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRATO DE OBRA No.: MT-DC-MC- No. 254

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN LE MUNICIPO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020)

CONTRATISTA: AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE INICIACION: 18/12/2020
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 990.927.001,00
VALOR ACUMULADO: $ 990.927.001,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE OTRO SI - PRORROGA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA: 30/04/2021
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1220 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO ID 064 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE MEDINA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		
Construcción	ML	200
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	KM	0
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	20.609.320		-			$ -	0	0,000
Acumulado:	20.609.320		-			$ 821.168	0	0,000

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,20	1,00	0,14	4,00	990.927.001	0	990.927.001	990.927.001
Interventor:	0,00	1,00	0,14	4,00	-	0	-	-

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 990.927.001
Total	$ 990.927.001

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 990.927.001
2020	$ -
Total	$ 990.927.001

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.000.000
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	$ 4.000.000

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	25-sep-20	30-jun-21
Buen manejo del anticipo	25-sep-20	30-jun-21
Prestaciones sociales	25-sep-20	30-dic-23
Calidad del servicio	31-dic-20	31-dic-25
Estabilidad de la obra	31-dic-20	31-dic-25

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: JOHANY MUÑOZ
Director de Interventoría

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

FECHA	31	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **PUTUMAYO**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **CONTRATO No.** MT-DC-MC- No. 254 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREGIMIENTO VIA BUBUEY

CONTRATISTA: AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S. **SECTOR:** K1+048 HASTA K1+248
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Motoniveladora Champion																															
Vibrocompactador Dynapac																															
Retrocargador New Holand																															
Volqueta dobletroque																															
Furgón																															
Mezcladora																															
Equipo de topografía																															
Herramienta menor																															
Equipo de laboratorio - Densidades																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: DURANTE ESTE PERIODO NO SE USARON EQUIPOS NI MAQUINARIA EN OBRA

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: Alex Yair Mancilla
Representante legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre: Johany Muñoz
Director de interventoria
Matrícula No. :

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PERSONAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cauca

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **CONTRATO DE OBRA No.** MT-DC-MC- No. 254 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL

CONTRATISTA: **AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.** **SECTOR:** CORREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1220 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ID 064

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ALEX YAIR MANCILLA	REPRESENTANTE LEGAL																		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: **NO SE CUENTA CON PERSONAL EN SITIO DE OBRA**

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: Alex Yair Mancilla
Representante legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre: Johany Muñoz
Director de interventoria
Matrícula No. :

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: MT-DC-MC- No. 254 **CONTRATISTA:** AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 18 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL

SECTOR: CORREGIMIENTO BUBUEY - MUNICIPIO TIMBIQUI

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
						$ 990.927.001
				TOTAL		$ 990.927.001

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 990.927.001,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.2020000635 De (20/05/2020)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
TOTALES			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Alex Yair Mancilla
Rep. Legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre: JOHANY MUÑOZ
Director de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA	1	DE	1

FECHA	31	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No MT-DC-MC- No. 254 **CONTRATISTA:** AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI

SECTOR: K1+048 HASTA K1+248

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Trafico en la via																																0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES: NO SE REPORTA ESTADO DEL TIEMPO. NO HAY PERSONAL EN OBRA

Firma
Nombre: Alex Yair Mancilla
Representante legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre: Johany Muñoz
Director de interventoria
Matrícula No. :

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA	31	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: MT-DC-MC- No. 254

CONTRATISTA: AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIA RURAL

SECTOR: CORREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO - CONCRETO 3000 PSI (PLACA HUELLA)

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo (%)	Resultado del Ensayo (%)	Cumple SI o NO	Observación /Acciones

OBSERVACIONES:

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Nombre: Alex yair mancilla
Representante legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre: Johany Muñoz
Director de interventoria
Matrícula No.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	31 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: MT-DC-MC- No. 254

CONTRATISTA: AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.

1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIA RURAL

SECTOR: CORREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
																																								No se cuenta con personal en obra

NOTA:
1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: Alex Yair Mancilla
Representante legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre: Johany Muñoz
Director de interventoria
Matrícula No. :

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Dia) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 1 **PERIODO MES:** dic-20 **VALOR BÁSICO ACTA:**

CONTRATO DE OBRA No :	MT-DC-MC- No. 254	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DIEMBRE DEL 2020	PLAZO ACUMULADO:	HASTA 30 DE ABRIL DEL 2021
OBJETO:	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN LE MUNICIPO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020)	FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DEL 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATISTA:	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	30/04/2021
SECTOR:	CORREGIMIENTO VIA BBUEY - TIMBIQUI	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 990.927.001,00	VALOR ADICIONALES:	$ -
RUTA		VALOR ACUMULADO:	$ 990.927.001,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$ -
TRAMO:	K1+048 HASTA K1+248	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1220 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO ID 064 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
MT-DC-MC- No. 254	HASTA 30-04-21		$ 990.927.001	990.927.001,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	$ 990.927.001
Total	$ 990.927.001

ANTICIPOS

Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1220 DE 2020	HASTA 30-05-21	30/05/2021	$ 428.593.375,00	$ 428.593.375,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 20.609.320,15		821.168		2,98	0	0	0,000
Acumulado:	$ 20.609.320,15				0,00		0	0,000

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,00	1,00	0,20	4,00	990.927.001	0	990.927.001	990.927.001
Interventor:	0,00	1,00	0,20	4,00	428.593.375	0	428.593.375	428.593.375

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	0,885
Calzada:	0,885
Bermas:	0,885
Sub base:	0,885
Base:	
Placa Huella:	0,885

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 821.168
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ 821.168

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0	PR 0+150	PR 0+300	PR 0+450	PR 0+600	PR 0+750	PR 0+885	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
													En el mes		Acumulado	
													Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
EXPLANACIONES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
AFIRMADOS, SUB BAASES Y BASES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
CONCRETO HIDRAULICO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
TRANSPORTES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre : ALEX YAIR MANCILLA
Representante Legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre JOHANY MUÑOZ
Director de Interventoría
Matrícula No.

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 24 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA CORREGIMIENTO DE BUBUEY — TRAMO Y/O SECTOR(S): PR 0+000 AL PR 0+885

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 1 del 18/12/2020 al 24/12/2020 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE MEDINA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN CAMILO CACERES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020)" — FECHA DE INICIO: 18/12/2020

KM A MEJORAR: — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: 200 ML — No. PUENTES: — OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S				
INTEGRANTES:	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S (100%)				
CONTRATO No.	MT-DC-LP No. 254	VALOR INICIAL:	$	990.927.001,00	
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020	ADICIONES:	$	-	
PRORROGA 1:	HASTA 30 DE ABRIL DEL 2021	ADICIONES:	$	-	
PLAZO ACTUALIZADO:	4 MESES Y 12 DIAS	VALOR ACUMULADO:	$	990.927.001,00	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ID 064				
INTEGRANTES:	DPC INGENIEROS SAS (85%) - FGPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S. (15%)				
CONTRATO No.	1220 DE 2020	VALOR INICIAL:	$	428.593.375,00	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	ADICIONES:	$	-	
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2021				
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2021	VALOR ACUMULADO:	$	428.593.375,00	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 990.927.001	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ 410.584	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	990.927.001,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	10.304.660,07
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):		
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		0,04%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (**Estudios y Diseños**, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	410.548,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	410.548,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: — FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO:

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO:
VALOR FACTURA: — FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

ACTIVIDAD	TOTAL PROYECTADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULUADO	AVANCE (%)
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	1,04%	0,04%	0,04%	4%
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):				
KM MANTENIDOS (Km):				
KM SUB - BASE GRANULAR (Km)				
KM PLACA HUELLA (Km)				
KM CUNETAS (Km)				
KM FILTROS FRANCESES (Km)				
PUENTES/PONTONES (und)				



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros: Mezcladora			
Furgon			
Rana			
Vibrador de concreto			
Herramienta menor			

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 3: — TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: A LA FECHA EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA REALIZANDO LOS RESPECTIVOS TRAMITES DE FUENTE DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: A LA FECHA EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA REALIZANDO LOS RESPECTIVOS TRAMITES DE PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALE S

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA ELABORANDO EL PAGA

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: N/A

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: NO SE HA REALIZADO CONFORMACION DE VEEDURIA NI SOCIALIZACION

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES GENERALES (RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO):

A LA FECHA EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA REALIZADO ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

PROCESO DE ELABORACION DEL PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (P.A.G.A)

PROCESO DE ELABORACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

RECOPILACION DE INFORMCION PARA SOLICITUD DE PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES

ELABORACION DE DISEÑOS PARA PLACA HUELLA

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

VERIFICACION DEL PERSONAL QUE CUMPLAN TODO LO ESTIPULADO SEGÚN PLIEGOS Y ANEXOS TÈCNICO

VISITA PREVIA AL CORREDOR DE TIMBIQUI BUBEY EN COMPAÑÍA DE CONTRATISTA Y SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

CONTINUARA CON LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTIVIDADES A REALIZAR POR INTERVENTORÍA

ACOMPAÑAMIENTO A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EMPRENDA EL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL CONTRATO

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. TIMBIQUI BUBUEY

PR 0+000 PR 0+100 PR 0+200

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VISITA PREVIA AL CORREDOR VIAL



VISITA PREVIA AL CORREDOR VIAL



VISITA PREVIA AL CORREDOR VIAL



VISITA PREVIA AL CORREDOR VIAL



NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOHANY MUÑOZ

No. MAT:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 31 (Día) / 12 (Mes) / 2020 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIA CORREGIMIENTO DE BUBUEY — TRAMO Y/O SECTOR(S): PR 0+000 AL PR 0+885

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO — SEMANA No.: 2 del 25/12/2020 al 31/12/2020 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JORGE MEDINA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN CAMILO CACERES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: "ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020)" — FECHA DE INICIO: 18/12/2020

KM A MEJORAR: — KM A REHABILITAR: — KM A CONSTRUIR: 200 ML — No. PUENTES: — OTROS:

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S				
INTEGRANTES:	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S (100%)				
CONTRATO No.	MT-DC-LP No. 254	VALOR INICIAL:	$	990.927.001,00	
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2020	ADICIONES:	$	-	
PRORROGA 1:	HASTA 30 DE ABRIL DEL 2021	ADICIONES:	$	-	
PLAZO ACTUALIZADO:	4 MESES Y 12 DIAS	VALOR ACUMULADO:	$	990.927.001,00	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ID 064				
INTEGRANTES:	DPC INGENIEROS SAS (85%) - FGPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S. (15%)				
CONTRATO No.	1220 DE 2020	VALOR INICIAL:	$	428.593.375,00	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	ADICIONES:	$	-	
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2021				
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2021	VALOR ACUMULADO:	$	428.593.375,00	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2020	2021	2022	2023
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 990.927.001	$ -	$ -	$ -
EJECUTADO	$ 821.168	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 990.927.001,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.609.320,15
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 821.168,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,08%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (**Estudios y Diseños**, gestión predial, social, ambiental y otras)	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 821.168,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: — VALOR FACTURA: — FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO:

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: — VALOR FACTURA: — FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

ACTIVIDAD	TOTAL PROYECTADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULUADO	AVANCE (%)
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	2,08%		0,08%	0%
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):				
KM MANTENIDOS (Km):				
KM SUB - BASE GRANULAR (Km)				
KM PLACA HUELLA (Km)				
KM CUNETAS (Km)				
KM FILTROS FRANCESES (Km)				
PUENTES/PONTONES (und)				



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:			
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:			
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros: Mezcladora			
Furgon			
Rana			
Vibrador de concreto			
Herramienta menor			

TRAMO Y/O SECTOR 1: — TRAMO Y/O SECTOR 2: — TRAMO Y/O SECTOR 3:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A LA FECHA EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA REALIZANDO LOS RESPECTIVOS TRAMITES DE FUENTE DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES: A LA FECHA EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA REALIZANDO LOS RESPECTIVOS TRAMITES DE PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALE S

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA ELABORANDO EL PAGA

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: N/A

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: NO SE HA REALIZADO CONFORMACION DE VEEDURIA NI SOCIALIZACION

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES GENERALES (RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO):

A LA FECHA EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA REALIZADO ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

PROCESO DE ELABORACION DEL PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL (P.A.G.A)

PROCESO DE ELABORACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

RECOPILACION DE INFORMCION PARA SOLICITUD DE PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES

ELABORACION DE DISEÑOS PARA PLACA HUELLA

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO – PMT.

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE CANTERAS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

VERIFICACION DEL PERSONAL QUE CUMPLAN TODO LO ESTIPULADO SEGÚN PLIEGOS Y ANEXOS TÈCNICO

APROBACION DE PRORROGA CONTRATO No MT –DC-LP NO 254

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

CONTINUARA CON LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTIVIDADES A REALIZAR POR INTERVENTORÍA

ACOMPAÑAMIENTO A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE EMPRENDA EL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL CONTRATO

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. TIMBIQUI BUBUEY

PR 0+000 PR 0+100 PR 0+200

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO SE PRESENTA REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE ESTE PERIODO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOHANY MUÑOZ

No. MAT:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	12	20
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. MT-DC-MC- No. 254 **CONTRATISTA:** AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN LE MUNICIPO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020)

FECHA DE INICIO: 18/12/2020

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE-20

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: **$ 990.927.001,00**

VALOR ACUMULADO: **$ 990.927.001,00**
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: **$ 4.000.000,00**

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: **$ 4.000.000,00**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1220 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ID 064

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 99.092.700,10	25	9	2020	30	6	2021
Buen manejo del anticipo		$ 396.370.800,40	25	9	2020	30	6	2021
Pago de prestaciones sociales		$ 198.185.400,20	25	9	2020	31	12	2023
Calidad de servicio		$ 297.278.100,30	21	12	2020	31	12	2025
Estabilidad de Obra		$ 297.278.100,30	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **C-100032285**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **C-100032285** **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad de Estudios y Diseños								
Estabilidad y/o Calidad de Obra								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **C-100032285** **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. **0**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma _____

Nombre: JOHANY MUÑOZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **CONTRATO No.** 1220 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO ID 064** **SECTOR:** COREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI K1+048 HASTA K1+248

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA INTERVENTORIA NO HA HECHO USO DE EQUIPOS DURANTE ESTE PERIODO

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma
Nombre: JOHANY MUÑOZ
Director de Interventoría
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JORGE MEDINA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. :

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31	12	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1220 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI

INTERVENTOR: CONSORCIO DF 002 **SECTOR:** PR 0+000 AL PR 0+885

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JOHANY MUÑOZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA																		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: johany muñoz
Director de Interventoría
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JORGE MEDINA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1220 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO ID 064

MES INFORME MENSUAL: 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: CORREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI

SECTOR: K1+048 HASTA K1+248

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2020		MEJORAMIENTO RED TERCIARIA	11	NACION	PRINCIPAL	$ 400.814.473
2020		MEJORAMIENTO RED TERCIARIA	11	NACION	PRINCIPAL	$ 27.778.902
				TOTAL		428.593.375,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 428.593.375,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 20319 De 10/12/2019	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1											
2											
3											
4											
5											
6											
TOTALES		$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: johany muñoz
Director de Interventoría
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JAIRO EDMUNDO GONZALEZ GUDIÑO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-22379 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1220 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO ID 064

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: CORREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI

SECTOR: K1+048 HASTA K1+248

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1											
2											
3											
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ -							

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: JOHANY MUÑOZ
Director de Interventoría
Matrícula No.:

Firma

Nombre: JORGE MEDINA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	12	2020
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1220 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ID 064

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

FECHA DE INICIO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 428.593.375,00

VALOR ACUMULADO: $ 428.593.375,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE MEDINA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversion del anticipo		$ 214.296.687,5	22	9	2020	31	3	2021
Cumplimiento del contrato		$ 42.859.337,5	22	9	2020	31	3	2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 85.718.675,0	22	9	2020	30	3	2024
Calidd del servicio		$ 128.578.012,5	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **21-44101333391**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SA**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversion del anticipo		$ 214.296.687,5	22	9	2020	31	3	2021
Cumplimiento del contrato		$ 42.859.337,5	22	9	2020	31	3	2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 85.718.675,0	22	9	2020	30	3	2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 31 (Día) 12 (Mes) 2020 (Año)

Calidd del servicio		$ 128.578.012,5	31	12	2020	31	12	2025	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101322041

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: JOHANY MUÑOZ
Director de Interventoría
Matricula No.:

Firma

Nombre: JORGE MEDINA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	DF002-OB-1		
		VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO REGISTRO FOTOGRÁFICO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	PAGINA	1	DE	1

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	MT-DC-MC- No. 254	**FECHA ELABORACIÓN**		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ID 064	**CONTRATO N°**	1220 DE 2020	31 (Día)	12 (Mes)	2020 (Año)
NOMBRE DEL PROYECTO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN LE MUNICIPO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020)**					



Descripción: ESTADO INICIAL DEL PROYECTO



Descripción: VISITA DE OBRA: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIO, DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, Y REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



Descripción: VISITA DE OBRA: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIO, DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, Y REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



Descripción: VISITA DE OBRA: SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIO, DIRECTOR DE INTERVENTORÍA, Y REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO	DSL-152		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. ___1_____ **MES O PERIODO:** DICIEMBRE 18 AL 30 DE 2020

CONSECUTIVO	ASUNTO	REFERENCIA	FECHA DE RECIBO		
			DIA	MES	AÑO
	DURANTE ESTE PERIODO NO SE RECIBIO CORRESPONDENCIA				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO	DSL-152		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. ___1_____ **MES O PERIODO:** DICIEMBRE 18 AL 30 DE 2020

CONSECUTIVO	ASUNTO	REFERENCIA	FECHA DE RECIBO			Respuesta	
			DIA	MES	AÑO	SI	NO
	DURANTE ESTE PERIODO NO SE REMITIO CORRESPONDENCIA					X	
							X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO	DSL-152		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. ___1_____ **MES O PERIODO:** DICIEMBRE 18 AL 30 DE 2020

CONSECUTIVO	ASUNTO	REFERENCIA	FECHA DE RECIBO			Respuesta	
			DIA	MES	AÑO	SI	NO
	DURANTE ESTE PERIODO NO SE REMITIO CORRESPONDENCIA					X	
							X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO	DSL-152		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. ___1_____ **MES O PERIODO:** DICIEMBRE 18 AL 30 DE 2020

CONSECUTIVO	ASUNTO	REFERENCIA	FECHA DE RECIBO		
			DIA	MES	AÑO
	DURANTE ESTE PERIODO NO SE RECIBIO CORRESPONDENCIA				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO	DSL-152		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. ___1_____ **MES O PERIODO:** DICIEMBRE 18 AL 30 DE 2020

CONSECUTIVO	ASUNTO	REFERENCIA	FECHA DE RECIBO			Respuesta	
			DIA	MES	AÑO	SI	NO
	DURANTE ESTE PERIODO NO SE REMITIO CORRESPONDENCIA					X	
							X