PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9356723 de 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA DG
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.9356723 de 2026**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 febrero de 2026
OBJETO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE PROTECCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA UBICADA EN EL PREDIO DE LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO.
CONTRATISTA	OLGA LUCIA TORRES CARMARGO
CC O NIT	52269174
LUGAR DE EJECUCIÓN	CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA
FECHA DE INICIO	27 febrero de 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El término de ejecución del negocio jurídico será de cuarenta y cinco 45 días. El plazo se contabilizará a partir de la suscripción de acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización para la ejecución del contrato (aprobación de garantías y expedición de registro presupuestal), de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 92.541.041 (Noventa y dos millones quinientos cuarenta y un mil cuarenta y un pesos moneda corriente)
ADICIÓN NRO 1	$45.578.036 (Cuarenta y cinco millones quinientos setenta y ocho mil treinta y seis pesos moneda corriente)

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$138.119.087 (Ciento treinta y ocho millones ciento diecinueve mil ochenta y siete pesos)
PRÓRROGA NRO.	NA
FECHA DE TERMINACIÓN	11 abril de 2026
FORMA DE PAGO	UN PRIMER PAGO, correspondiente a un acta parcial de una ejecución física de más del 40% del valor de contrato, siempre que se cumplan con las obligaciones contractuales, conforme al avance físico y financiero de la obra, previa verificación y aprobación por parte de la interventoría o supervisión del contrato. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar, todos los documentos requeridos por la supervisión o interventoría. UN ULTIMO PAGO, correspondiente a un 60% del valor del contrato a la entrega y recibo a satisfacción de la obra y a la generación del Acta de Entrega y Recibo a satisfacción expedida por parte de la supervisión del Contrato en cumplimiento de las condiciones de este; trámite que será gestionado dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la siguiente documentación: Con el fin de dar trámite a este único pago el contratista deberá haber ejecutado y haber cumplido con el alcance del objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación, el debido cumplimento de los requerimientos serán avalados por la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	002
PERIODO DEL INFORME	Desde el 27/03/2026 al 11/04/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.19508574			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	42-44-101166980		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	27/02/2026		
FECHA APROBACIÓN	27/02/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	

Cumplimiento del contrato	25/02/2026	11/08/2026	$18,508,210.20
Devolución del pago anticipado	NA	NA	NA
Salarios y prestaciones sociales	25/02/2026	11/04/2029	$27,762,315.30
Calidad del servicio	25/02/2026	25/02/2031	$27,762,315.30

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – ID CO1.WRT.19508574			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	42-40-101052011		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	27/02/2026		
FECHA APROBACIÓN	27/02/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	25/02/2026	11/04/2026	$350,181,000.00

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1 con referencia en el secop II CO1.CTRMOD.22522989 se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO – ID CO1.WRT.19716221			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	42-44-101166980		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	08/04/2026		
FECHA APROBACIÓN	08/04/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	25/02/2026	11/08/2026	$27,623,818.00
Devolución del pago anticipado	NA	NA	NA
Salarios y prestaciones sociales	25/02/2026	11/04/2029	$41,435,726.00
Calidad del servicio	25/02/2026	25/02/2031	$41,435,726.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL – ID CO1.WRT.19716221	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE PÓLIZA	42-40-101052011
CERTIFICADO O DE ANEXO	0
FECHA EXPEDICIÓN	08/04/2026

FECHA APROBACIÓN	08/04/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	25/02/2026	11/04/2026	$350,181,000.00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
Efectuar los trabajos de acuerdo con el cronograma de ejecución, el cual debe presentarse en máximo los 5 días siguientes a la suscripción del acta de inicio.	1. El contratista de obra presento programación de obra y las actividades de excavación, Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo (fy ≥ 420 MPa); Construcción de placa de concreto reforzado de 3000 PSI, de 20 cm de espesor (no incluye acero); Suministro e instalación de capa de arena para apoyo de tubería PVC sanitaria de 6"; de 40 cm de ancho, por 10 cm de espesor; Suministro e instalación de concreto ciclópeo en proporción 60% de concreto 40% en piedra (canto rodado de 15 a 30 cm); resistencia 3000 PSI establecidas se han cumplido acorde al cronograma de obra presentado.	Documento: Programación (CIENAGA. Evidencias: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.45846120&isFromPublicArea=True&isModal=False
Presentar relación de personal con antelación y solicitar su ingreso al supervisor durante el tiempo de la ejecución, así como también solicitar el ingreso de equipos y/o materiales con la debida antelación a la sede en donde se desarrollará el objeto contractual	El contratista presento con antelación la solicitud y relación de personal previo al inicio de las actividades.	Documento: EMAIL AUTORIZACION PERSONAL Evidencias: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.45846120&isFromPublicArea=True&isModal=False
Presentar a la Supervisión, dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de obra para su	El contratista presento con antelación los soportes de la documentación requerida, como:	1. Documento: PERSONAL EN OBRA_TORRES_of y ARL PERSONAL EN OBRA

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con la invitación pública: • Hojas de vida del personal profesional. • Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. • Programación de obra. • Los demás que puedan exigirse, derivados de la Invitación Pública	• Hojas de vida del personal profesional. • Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. • Programación de obra. • Los demás que puedan exigirse, derivados de la Invitación Pública	2. Documento: EMAIL AUTORIZACION PERSONAL 3. Documento: APUs 4. Documento: HOJA DE VIDA_Olga Torres 5. Documento: FLUJO DE CAJA 6. Documento: Programación (CIENAGA) Evidencias: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.45846120&isFromPublicArea=True&isModal=False
Ejecutar el contrato bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con su propuesta	El contratista realizó una visita preliminar al predio teniendo en cuenta las condiciones técnicas contractuales y presento informe en el cual concluye condiciones en sitio como: La localización actual de los pozos sépticos presenta deficiencias hidráulicas y riesgos estructurales. Mantener la ubicación implicaría mayores costos y posibles interferencias con redes eléctricas y vías existentes. La reubicación propuesta reduce riesgos técnicos, económicos y operativos. Las actividades complementarias son indispensables para mitigar	1. Documento: INFORME VISITA CIENAGA DE ORO 2. Asistencia a visita de campo el 07042026 Evidencias: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.45846120&isFromPublicArea=True&isModal=False

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
	riesgos de escorrentía y deterioro futuro. Se debe hacer manejo de aguas con motobomba para poder ejecutar las actividades. Adicional a lo anterior, por parte de la supervisión se realizó una visita en campo con el contratista de obra para validar información y revisar en sitio.	
Elaborar un informe final de ejecución en las condiciones y tiempos que indique la supervisión.	Para el trámite de esta acta parcial y acorde a la terminación del contrato	1. Documento informe técnico contratista Evidencias: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.45846120&isFromPublicArea=True&isModal=False
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión	El contratista acato las instrucciones dadas durante las visitas en campo, en las que se validó el estado de avance del contrato y control de actividades ejecutadas	1. Asistencia a visita de campo el 07042026 Evidencias: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.45846120&isFromPublicArea=True&isModal=False
Entregar un informe sobre el estado de avance semanal identificando situaciones imprevistas si es el caso	Por parte del contratista se allega informe semanal con actividades	1. Documento: Informes Semanales.pdf Evidencias: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.45846120&isFromPublicArea=True&isModal=False
Garantizar que las actividades y/o productos por entregar cumplan con estándares y normativa legal nacional o internacional según aplique, los cuales deberán corresponder a las especificaciones	relacionado con el cumplimiento de norma en la ejecución de actividades se realizará el requerimiento al contratista en el momento de realizar actividades en	No aplica para este trámite

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
técnicas correspondientes al objeto del contrato, estudios previos y demás documentos que hagan parte del presente proceso	campo, como son fichas técnicas y soportes de materiales	
Garantizar que el personal designado para la ejecución del contrato cumpla con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo que indica el ordenamiento jurídico	El contratista de obra envía la entidad afiliaciones del personal en obra su respectiva ARL y parafiscales, igualmente en sitio se evidencia el uso de EPP, señalización de obra y zona de hidratación.	1. Documento: PERSONAL EN OBRA_TORRES 2. ARL PERSONAL EN OBRA Evidencias: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.45846120&isFromPublicArea=True&isModal=False
Proveer en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones donde se ejecuta la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y terceras personas. El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes	El contratista de obra envía la entidad afiliaciones del personal en obra su respectiva ARL y parafiscales, igualmente en sitio se evidencia el uso de EPP, señalización de obra y zona de hidratación.	1. Documento: PERSONAL EN OBRA_TORRES 2. ARL PERSONAL EN OBRA Evidencias: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.45846120&isFromPublicArea=True&isModal=False
Responder por todos los accidentes que puedan sufrir no solo sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de la entidad, el (la) supervisor (a) o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del contratista, sus empleados,	El contratista no reporta accidentes o incidentes durante el periodo reportado en el informe	No aplica

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del contratista. Durante la ejecución del contrato, el contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad		
Cumplir con los lineamientos ambientales establecidos en la ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y las Normas Técnicas Sectoriales ISO 14001 - 2015, ISO 50001 - 2018 durante la ejecución del contrato en caso de que se requiera	Para este proyecto no aplica permisos o trámites ambientales, o relacionado con el cumplimiento de norma en la ejecución de actividades se realizará el requerimiento al contratista en el momento de realización de la actividad en campo, como son fichas técnicas y soportes de materiales	Evidencias: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.45846120&isFromPublicArea=True&isModal=False
Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	El contratista en su ejecución contractual presenta el manual de mantenimiento de actividades preventivas y correctivas	1. Documento denominado manual de mantenimiento Evidencias: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.45846120&isFromPublicArea=True&isModal=False

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica para este trámite

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
$138.119.087,00	**$138.119.087,00**	**0**	**100%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista ejecutor mediante formato GCCON-F-063 V.03 "*certifica que conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, bajo la gravedad de juramento certifico que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.*
En ese sentido, certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera".
Es así que en mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato y acorde a la información anexa.

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado mes de marzo de 2026** **ARL: POSITIVA** **FONDO PENSIÓN: COLPENSIONES** **EPS: COMPENSAR**	**Planilla nro.** 9501802357 con fecha de pago 2026/03/24 **Planilla personal en obra Nro.**: 9502508272 con fecha de pago 31/03/2026

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIONES

No aplica

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisora, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo.
Con base en lo anterior, recomiendo al ordenador del gasto el pago del acta parcial Nro. 1 y final, en el marco de la factura electrónica N° DFE489, expedida 28 abril de 2026 por un valor de $138.119.087,00 (Ciento treinta y ocho millones ciento diecinueve mil ochenta y siete pesos con cero centavos Mte)

8. OBSERVACIONES

El contrato dio cumplimiento a las obligaciones contractuales contratadas
Se dio cumplimiento al cronograma presentado por el contratista
Se dio cumplimiento a las condiciones y especificaciones técnicas.

Anexos:

Como soporte a la presente recomendación de adición se adjuntan los siguientes documentos que harán parte integral del informe:

- Informe del contratista preliminar denominado “INFORME VISITA CIENAGA DE ORO”
- Documento GIL-F-060ACTARECIBO
- Documento GIL-F-062_ACTA_DE_MAYORES_Y_MENORES_CANTIDADES_NP
- Documento MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
- Documento Informes semanales
- Informe de la supervisión del contrato

Para constancia se firma a los 28 días del mes de abril de 2026

LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS
Supervisora delegada contrato CO1 PCCNTR 9356723
lcamargov@sena.edu.co

Elaboró Apoyo Técnico:

Sandra Milena Ramírez –contratista Grupo de Infraestructura
Estefanía Robayo Nuñez- Contratista grupo Infraestructura