	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.9356723
CONTRATISTA	OLGA LUCÍA TORRES CAMARGO
OBJETO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE PROTECCIÓN, ESTABILIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA UBICADA EN EL PREDIO DE LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CIENAGA DE ORO CORDOBA COLOMBIA
INTERVENTOR	NA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	NA
SUPERVISOR	LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	45 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	11/04/2026
VALOR EJECUTADO	$ 138.119.087,00 **SIN IVA** 137.117.078

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA	**DIA**	**MES**	**AÑO**
	21	**4**	**2026**

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Localización y replanteo.	M2	324,12	$ 2.370,59	$ 768.354,00
2	Excavación en material común (Incluye excavación, trasiego, cargue, retiro y disposición de sobrantes a sitio autorizado y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)	M3	296,75	$ 76.432,45	$ 22.681.560,00
3	Suministro e instalación de geotextil NT2000	M2	359,89	$ 8.626,23	$ 3.104.478,00
4	Suministro e instalación de material granular para sustitución tipo INVIAS (610-22), compactación mayor o igual al 95% del Proctor modificado.	M3	132,20	$ 103.478,84	$ 13.680.317,00
5	Construcción de placa de concreto reforzado de 3000 PSI, de 20 cm de espesor (no incluye acero).	M3	-	$ 586.493,22	$ -
6	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo (fy ≥ 420 MPa).	KG	1.561,92	$ 4.526,96	$ 7.070.743,00
7	Construcción de muros en mampostería con bloques de concreto estructural de (39 x 19 x 19 cm)	M2	43,30	$ 106.725,01	$ 4.620.766,00
8	Suministro e instalación de grout para relleno de bloques estructurales que cuentan con refuerzo vertical.	ML	102,96	$ 24.844,33	$ 2.557.972,00
9	Construcción de viga cinta de remate en muro de mampostería de (15 x 20)	ML	32,80	$ 57.800,33	$ 1.895.851,00
10	Suministro e instalación de material filtrante tamaño máximo 1", compactado manualmente.	M3	31,37	$ 128.999,52	$ 4.046.973,00
11	Suministro temporal (1 mes) de baños portátiles para atender el personal del centro, durante la ejecución de actividades de construcción de cimentación e instalación de pozos sépticos	UN	-	$ 666.610,00	$ -
12	Suministro e instalación de tubería sanitaria para drenaje de la placa hacia el filtro; diametro de 4" y longitud de 40 cm	UN	36,00	$ 11.490,41	$ 413.655,00
13	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 6"	ML	66,00	$ 48.559,17	$ 3.204.905,00
14	Suministro e instalación de capa de arena para apoyo de tubería PVC sanitaria de 6"; de 40 cm de ancho, por 10 cm de espesor	ML	-	$ 17.964,77	$ -
15	Recubrimiento impermeable semiflexible de muros, de mín 4mm de espesor.	M2	43,30	$ 60.516,20	$ 2.620.110,00
16	Suministro e instalación de concreto ciclópeo en proporción 60% de concreto 40% en piedra (canto rodado de 15 a 30 cm); resistencia 3000 PSI	M3	15,55	$ 467.211,97	$ 7.266.081,00
17	Suministro e instalación de tubería para drenaje de 4", para filtro.	ML	36,00	$ 19.844,01	$ 714.384,00
18	Caja de inspección en concreto, espesor de 10 cm; con profundidad: hasta 1.10 m, largo: 0.80 m, ancho: 0.80m; incluye ángulo y tapa en concreto	UN	1,00	$ 564.734,02	$ 564.734,00
NP1	Limpieza a máquina de canales de aguas naturales Incluye conformación en sitio	M3	264,00	$ 11.109,45	$ 2.932.895,00
NP2	Concreto de 3000 PSI (acelerado a 3 días) fundido en sitio para placas. Incluye suministro, bombeo, vibrado y curado. (No incluye acero de refuerzo)	M3	10,37	$ 836.930,00	$ 8.677.290,00
NP3	Manejo, control y evacuación de aguas (lluvias o freáticas) con motobomba. Incluye operador, mangueras y combustible.	GLOBAL	1,00	$ 2.189.000,00	$ 2.189.000,00
NP4	Suministro e instalación de tubería sanitaria diametro de 4"	ML	64,00	$ 42.223,80	$ 2.702.323,00
NP5	Suministro de material filtrante (Gravilla) para circulación	M3	14,00	$ 246.620,00	$ 3.452.680,00
NP6	Rocería y poda	M2	3.200,00	$ 1.520,00	$ 4.864.000,00
NP7	Suministro e Instalación de Piedra para Relleno	M3	13,44	$ 221.820,00	$ 2.981.261,00
NP8	Pozo de Inspección (Ø=1.20m, H=2.00m)	UND	1,00	$ 2.464.343,23	$ 2.464.343,00
				SUBTOTAL	$ 105.474.675,00
				ADMINISTRACION 25%	$ 26.368.668,77
				IMPREVISTOS 0%	$ -
				UTILIDAD 5%	$ 5.273.733,75
				IVA/UTILIDAD 19%	1.002.009,41
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 138.119.086,00
				VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)	
				VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)	$ 138.119.086,00

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**OLGA LUCÍA TORRES CAMARGO**	**NOMBRE**	**LAURA CECILIA CAMARGO VARGAS**
REP. LEGAL CONTRATISTA		**SUPERVISOR**	