INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8
CONTRATO N°: MT – DC – MC No. 254
PERIODO: 8
CONTRATISTA: CONSORCIO ID 064

1. INTRODUCCIÓN.

El Instituto Nacional de Vías **INVIAS**, buscando el beneficio de la comunidad del municipio de Timbiqui - Cauca, mediante la Garantía de la comunicación terrestre de la población rural del corregimiento de Bubuey y el municipio de Timbiqui, de una manera segura, brindando comodidad a los usuarios y disminuyendo el riesgo que puede presentar el estado el estado actual de la vía, debido a que por un lado la vía está en mal estado, intransitable o con restricciones de tránsito y por otro lado hay deficiente mantenimiento y falta de obras de arte que permita el drenaje adecuado de las aguas lluvias y el transito adecuado de los peatones por lo que no se brinda condiciones de seguridad y comodidad, generando un bajo desarrollo socioeconómico. Por esto, se realiza la construcción de la placa huella y obras de arte en la vía del corregimiento de Bubuey, municipio de Timbiqui:

EJECUCIÓN	DEPARTAMENTO	M/PIO	NOMBRE DE LA VÍA	No DE CONTRATO	LONGITUD TOTAL (Km)	VALOR CONTRATO DE OBRA
DEP	CAUCA	TIMBIQUI	VIA CORREGIMIENTO BUBUEY	MT – DC – MC No. 254	200 ML	$ 990.927.001

El Instituto Nacional de Vías - INVIAS suscribió el convenio interadministrativo No. 002661 del 27 de diciembre de 2019 con el Municipio de Timbiqui, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”. A través de este convenio, el Municipio de Timbiqui adjudicó el contrato de obra No. MT-DC-MC- No. 254, a fin de cumplir el objeto pactado en el convenio en mención.

A fin de llevar un estricto control de parte del **Instituto Nacional de Vías - INVIAS** a la ejecución del proyecto, la entidad consideró necesario realizar en forma simultánea al contrato obra, el concurso de méritos abierto No. CMA-DO-SRT-064-2020 cuyo objeto corresponde a la **“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”,** con el fin de realizar el seguimiento de las obras de mejoramiento y mantenimiento de la vía en mención.,

Para el control técnico, administrativo, financiero y ambiental del contrato de obra, el Instituto Nacional de Vías adjudicó la Interventoría al **CONSORCIO ID 064**, mediante contrato No. **1220 de 2020**, el cual tuvo orden de inicio el día quince (15) de diciembre del 2020.

El desarrollo de esta interventoría se hace en conjunto con el personal técnico y administrativo necesario, para los objetivos que se describen a continuación:

- ✓ Recuperar los niveles de servicio y capacidad vial de los corredores a intervenir, para de esta forma ofrecer a la comunidad y a las regiones una infraestructura vial adecuada, de calidad aceptable.

- ✓ Ofrecer una infraestructura vial en buenas condiciones, que permita disminuir los costos de operación de los vehículos, reducir los tiempos de viaje, mejorar la comodidad para la circulación vehicular y reducir los niveles de accidentalidad.

- ✓ Apoyar el desarrollo de los procesos productivos que contribuyen a la generación de empleo y al intercambio comercial porque se estimula el crecimiento económico sostenido y la equidad social.

- ✓ Disponer de capacidad instalada, maquinaria, equipo y personal para dar respuesta a los requerimientos de mejoramiento vial que contribuya a la movilidad rural de los municipios.

A continuación, se indica el avance de las actividades del contrato de obra durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2021, además de las labores ejecutadas por la Interventoría y la información contractual que le permita a la Entidad contratante conocer detalladamente la ejecución del contrato de Obra, el cual está siendo supervisado por la Interventoría según Contrato N°1220 de 2020 del **CONSORCIO ID 064.**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA.

2.1. Localización del proyecto.

El proyecto cuyo objeto es "**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN LE MUNICIPO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020**)" se localiza técnicamente así: La vía que se proyecta intervenir es la que comunica a la cabecera municipal con el corregimiento de Bubuey. Esta vía se encuentra parcialmente pavimentada, con placa huella en buen estado hasta la abscisa k1+048, con este proyecto se propone extender la placa huella hasta la abscisa k1+248, construyendo doscientos (200) metros lineales de placa huella con dos (2) alcantarillas de 36”. El ancho de la vía, incluidas las cunetas debe ser mínimo de 6 m. Sin embargo, se deberán considerar sobre anchos en aquellos sitios en que se requiera para el caso de curvas o zonas que se necesite permitir el paso de dos vehículos al tiempo, esta vía estará ubicada sobre un terreno ondulado, con pendientes longitudinales que varían entre 2% y 7%, la condición actual de la sub rasante presenta un suelo heterogéneo con sectores donde se presenta baja consistencia en sus primeros 50 cm, y mejorando la capacidad de soporte por debajo de los 50cm. Los suelos de sub rasante en general están conformados por suelos finos de color habanos y amarillos.

2.2. Estado inicial de la Obra.

La empresa AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S realizará el consolidando de los estudios y diseños para el desarrollo del proyecto como son: levantamiento topográfico, diseño geométrico, estudio Hidráulico e hidrológico, diseño de pavimentos, diseño geotécnico, diseño estructural, entre otros, los cuales serán revisados por los

especialistas de la interventoría para así proceder con la aprobación y ejecución de los mismos.

Así mismo, se realizarán actividades de rocería y mejoramiento de las condiciones actuales del corredor, a través del programa denominado “EMPRENDEDORES RURALES” impulsado por el Invias a través de su departamento del SGR.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

ESTADO INICIAL DE LA VÍA DEL CORREGIMIENTO DE BUBUEY - MUNICIPIO DE TIMBIQUI – DEPARTAMENTO DEL CAUCA.



Foto No. 1: VALLA INFORMATIVA



Foto No. 2: EXCAVACIONES



Foto No. 3: LLEGADA DE MATERIAL A LA OBRA



Foto No. 4: RIEGO DE MATERIAL SUBBASE



Foto No. 5: RIEGO DE MATERIAL SUBBASE



Foto No. 6: COMPACTACION DE SUBBASE



Foto No. 7: COMPACTACION DE SUBBASE



Foto No. 8: FORMALETA PROVISIONAL DE MADERA



Foto No. 9: INSTALACION DE ALCANTARILLA



Foto No. 10: INSTALACION DE ALCANTARILLA

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1. Contrato

CONTRATO No.:	MT-DC-MC- No. 254
OBJETO:	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN LE MUNICIPO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 990.927.001 m/cte
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 990.927.001 m/cte
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TIMBIQUI
CONTRATISTA:	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO DE OBRA	24 DE AGOSTO DE 2020
FECHA ORDEN DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
PLAZO FINAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DEL 2020
OTRO SI No. 1 - PRORROGA	A PARTIR DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA OTRO SI No. 1 - PRORROGA	30 DE ABRIL DEL 2021
MUNICIPIO:	TIMBIQUI - CAUCA

El contrato de obra se encuentra en ejecución en donde se adelantaron actividades de excavación, descapote, llegada de material de mejoramiento por parte de La empresa AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.

3.2. Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas.

- Transporte de material a la obra.
- Retiro de material.
- Secado de material en el centro de acopio.
- Riego de subbase granular desde la ABS-209 a la ABS-285.
- Compactación de subbase granular con vibrocompactadora desde la ABS-209 a la ABS-285.
- Instalación de segunda de alcantarilla.
- Se realiza muro provisional en madera para retener el material compactado en la ABS-290.
- Se realiza el anillo de la tubería y se rellena parte de la tubería.
- Riego de subbase granular en la ABS-370.
- Compactación de subbase granular con vibrocompactadora en la ABS-370.
- Traslado de material para la fundición de cabezales para alcantarilla.
- Nivelación de subbase con topografía.

4. REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Resumen Mensual Estado General Del Proyecto

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-3 RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY

4.2 Relación de Maquinaria y Equipo de Obra

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CTO OBRA.

4.3 Control Diario Del Personal De Obra.

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTRATO OBRA.

4.4 Informe Financiero Y Presupuestal Contrato De Obra

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA

4.5 Estado General del Tiempo

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

4.7 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-12 CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA.

4.8 Informe Avance Físico-Financiero

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-14 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

4.9 Seguimiento Garantías Y Seguros Contrato De Obra

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-15 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA

4.10 Seguimiento Programa De Inversiones

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-6-FR-1 PROG INVERS O REPROG PROG INV

4.11 Actas De Comité De Obra

4.12 Informe Semanal

Se adjunta los informes semanales correspondiente al mes de julio del periodo 01/07/2021 al 31/07/2021.

Informe semanal No. 22: 01 al 07 de julio del 2021
Informe semanal No. 23: 08 al 15 de julio del 2021
Informe semanal No. 24: 16 al 22 de julio del 2021
Informe semanal No. 25: 23 al 29 de julio del 2021

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO (INCLUYE SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	1220 de 2020
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL
VALOR INICIAL:	$ 428.593.375
FECHA DE INCIO:	15 DE DICIEMBRE DEL 2020
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA INICIAL DEL FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE DEL 2020
PRORROGA No. 1	A PARTIR DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020
PLAZO ACTUALIZADO PRORROGA No. 1	HASTA EL 30 DE MAYO DEL 2021
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 1	30 DE MAYO DEL 2021
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING. JORGE MEDINA
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	ING. JUAN CAMILO CACERES
MUNICIPIO:	TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

5.2 Descripción Resumida De Las Actividades Ejecutadas.

Durante el presente periodo Interventoría realiza las siguientes actividades.

- Seguimiento y acompañamiento a actividades realizadas por el contratista (excavaciones, traslado de material subbase, riego de subbase, compactación de subbase e instalación de alcantarilla).
- Cumplimiento del protocolo de bioseguridad, de manera conjunta con personal del contratista.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Relación de maquinaria y equipo interventoría

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-5 EQUIPO CONTRATO INT.

6.2 Control diario del personal de interventoría.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT

6.4 Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-13 CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INT.

6.5 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Ver el formato anexo MINFRA-MN-IN-15-FR-16 SEG GARANTIAS INT

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa registro fotográfico en el formato DF002152-1-V1 REGISTRO FOTOGRÁFICO para revisión y aprobación de la supervisión, y correspondiente al desarrollo de actividades de obra en el periodo del 01 al 31 de julio del 2021.

8. COMENTARIOS ADICIONALES DEL SEGUIMIENTO Y AVANCE DEL CONTRATO

1. Se solicita al contratista la elaboración y ejecución del Plan de Contingencia debido a los atrasos que se evidenciaron en este periodo.
2. El proyecto a fecha de corte 31 de julio de 2021, tiene un programado acumulado de 45,64% versus a un ejecutado acumulado de 36,30%.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. _____7_____ **MES O PERIODO:** 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**		X		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		X		
2.1	Localización		X		
2.2	Inventario y estado inicial de la vía				
2.3	Características técnicas del proyecto		X		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				
3.1	Información general del contrato		X		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos			X	
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría			X	
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**				
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		X	
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	X		
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		X	
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1			
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	X		
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato		X		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		
5.3	Informes especialistas				
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC				
5.5	Información otros programas y aplicativos				
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18		X	
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		X	
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2		X	
7	**Conclusiones y recomendaciones**				
8	**Anexos**				
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales			X	

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 / 7 / 2021

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** 01 al 31 DE JULIO DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: MT-DC-MC- No. 254

OBJETO: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN LE MUNICIPO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020)

CONTRATISTA: AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE INICIACION: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE REANUDACIÓN: 01 DE JULIO 2021
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 990.927.001,00
VALOR ACUMULADO: $ 990.927.001,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 396.370.800,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE OTRO SI - PRORROGA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2020
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA: 19 DE AGOSTO DEL 2021
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ 193.193.631,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1220 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO ID 064 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE MEDINA

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		
Construcción	ML	200
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	KM	0
Construcción		
Pavimentación		
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 90.507.341,00	68.355.193	-	68.355.193	0,76	$ -	0	0,000
Acumulado:	$ 452.372.606,96	359.793.585	-	359.793.585	0,80	$ -	0	0,000

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 990.927.001
Total	$ 990.927.001

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 990.927.001
2020	$ -
Total	$ 990.927.001

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,36	5,50	0,92	0,50	990.927.001	0	990.927.001	990.927.001
Interventor:	0,00	6,50	0,76	2,00	-	0	-	-

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.000.000
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	$ 4.000.000

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	25-sep-20	30-jun-21
Buen manejo del anticipo	25-sep-20	30-jun-21
Prestaciones sociales	25-sep-20	30-dic-23
Calidad del servicio	31-dic-20	31-dic-25
Estabilidad de la obra	31-dic-20	31-dic-25

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: JOHANY MUÑOZ
Director de Interventoría

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

FECHA	31	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAUCA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA


MES DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 JULIO DEL 2021 **CONTRATO No.** MT-DC-MC- No. 254 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREGIMIENTO VIA BUBUEY

CONTRATISTA: AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S. **SECTOR:** K1+048 HASTA K1+248
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motoniveladora Champion																															
Vibrocompactador Dynapac	X	X									X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Retrocargador New Holand	X	X									X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Volqueta dobletroque	X	X									X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Furgón																															
Mezcladora																															
Equipo de topografía	X	X									X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Herramienta menor	X	X									X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
Equipo de laboratorio - Densidades																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LOS DIAS QUE ESTAN EN BLANCO ES PORQUE NO SE TRABAJO POR FALTA DE MATERIAL O POR FUERTES LLUVIAS

CONVENCIONES:



Firma
Nombre: Alex Yair Mancilla
Representante legal
Cedula No. 16508634



Firma
Nombre: Johany Muñoz
Director de interventoria
Matrícula No. : 19202139938 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cauca

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 **CONTRATO DE OBRA No.** MT-DC-MC- No. 254 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL

CONTRATISTA: **AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.** **SECTOR:** CORREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1220 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ID 064

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ALEX YAIR MANCILLA	REPRESENTANTE LEGAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MARIN DUARTE ALEXON		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LUANGO VALENCIA JHON ALEXANDER		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
BEDOYA SANCHEZ ALBERTO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: Alex Yair Mancilla
Representante legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre: Johany Muñoz
Director de interventoria
Matrícula No. : 19202139938 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: MT-DC-MC- No. 254

CONTRATISTA: AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.

1

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 12 DE MAYO DEL 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIA RURAL

SECTOR: CORREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Ba se Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
MARIN DUARTE ALEXON					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		EPS SURA	30	POSITIVA	COLPENSION	30	COMFANDI	30	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.	
LUANGO VALENCIA JHON ALEXANDER					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		COMFENALCO VALLE	30	POSITIVA	PORVENIR	30	COMFANDI	30	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.	
BEDOYA SANCHEZ ALBERTO					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		EPS SURA	30	POSITIVA	COLPENSION	30	COMFANDI	30	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.	

NOTA:
1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: Alex Yair Mancilla
Representante legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre: Johany Muñoz
Director de interventoria
Matrícula No. : 19202139938 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: MT-DC-MC- No. 254 **CONTRATISTA:** AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE JULIO DEL 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL

SECTOR: CORREGIMIENTO BUBUEY - MUNICIPIO TIMBIQUI

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
						$ 990.927.001
			TOTAL			$ 990.927.001

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 990.927.001,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.2020000635 De (20/05/2020)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	PARCIAL	18/12/2020 al 18/01/2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 990.927.001,00				acta en 0
2	PARCIAL	18/01/2020 al 18/02/2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 990.927.001,00				acta en 0
3	PARCIAL	18/02/2020 al 18/03/2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 990.927.001,00				acta en 0
4	PARCIAL	18/03/2020 al 18/04/2021	$ 264.808.360	$ 760.000,00	$ 265.568.359,60	$ 106.227.343,84	$ 290.219.425	$ -	$ -	$ 725.358.641,40				
5	PARCIAL	18/04/2020 al 18/05/2021	$ 217.415.720	$ -	$ 217.415.720,00	$ 86.966.288,00	$ 203.253.137	$ -	$ -	$ 507.942.921,40				
TOTALES			$ 482.224.080	$ 760.000	$ 482.984.080	$ 193.193.632								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 478.224.079,60	$ -	$ 478.224.079,60
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN		$ -	$ -
AJUSTES		$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.000.000,00	$ 760.000,00	$ 4.760.000,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)		$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		$ -	$ -
VALOR TOTAL		$ -	$ 482.984.079,60

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Alex Yair Mancilla
Rep. Legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre: JOHANY MUÑOZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202139938 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA	1	DE	1

FECHA	31	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: **UBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No **MT-DC-MC- No. 254** **CONTRATISTA:** AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI

SECTOR: K1+048 HASTA K1+248

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	18	24	16		16	24	24	18	24	18			18	24	24				18				16	18			18	16	24	16		
Lluvias moderadas	4		2		2			6		4			4						6				2	4			4	2		2		
Lluvias intensas	2		6		6					2		24	2			24	24			24	24	24	6	2		24	2	6		6		
Trafico en la via																																0
Total	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Alex Yair Mancilla
Representante legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre: Johany Muñoz
Director de interventoria
Matrícula No. : 19202139938 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA	31 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Red Terciaria y Ferrea **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: MT-DC-MC- No. 254 **CONTRATISTA:** AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIA RURAL

SECTOR: CORREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO - CONCRETO 3000 PSI (PLACA HUELLA)

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo (%)	Resultado del Ensayo (%)	Cumple SI o NO	Observación /Acciones

OBSERVACIONES: DURANTE ESTE PERIODO NO SE REALIZARON ENSAYOS

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Nombre: Alex yair mancilla
Representante legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre: Johany Muñoz
Director de interventoria
Matrícula No. 19202139938 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 (Dia) / 7 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 8 **PERIODO MES:** jul-21 **VALOR BÁSICO ACTA:** #¡REF!

CONTRATO DE OBRA No :	MT-DC-MC- No. 254	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DIEMBRE DEL 2020	PLAZO ACUMULADO:	HASTA 30 DE ABRIL DEL 2021
OBJETO:	ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN LE MUNICIPO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020)	FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DEL 2020	FECHA DE SUSPENSIÓN:	12/05/2021
CONTRATISTA:	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S.	FECHA DE REANUDACIÓN:	1 DE JULIO DEL 2021	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	10 DE AGOSTO DEL 2021
SECTOR:	CORREGIMIENTO VIA BBUEY - TIMBIQUI	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 990.927.001,00	VALOR ADICIONALES:	$ -
RUTA		VALOR ACUMULADO:	$ 990.927.001,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	$ 193.193.631
TRAMO:	K1+048 HASTA K1+248	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 396.370.800,00		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1220 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO ID 064 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE MEDINA

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
MT-DC-MC- No. 254	HASTA 19-08-21	19/08/2021	$ 990.927.001	990.927.001,00

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2020	$ 990.927.001
Total	$ 990.927.001

ANTICIPOS

Otorgado $	$ 396.370.800
Amortizado $	$ 193.193.631
Saldo $	$ 203.177.169

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1220 DE 2020	HASTA 30-09-21	30/09/2021	$ 428.593.375,00	$ 428.593.375,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 90.507.341,00	68.355.193	-	68.355.193	0,76	X	0	0,000
Acumulado:	$ 452.372.606,96	359.793.585	-	359.793.585	0,80		0	0,000

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,36	5,50	0,92	0,50	631.133.416	1 MES	631.133.416	631.133.416
Interventor:	0,00	6,50	0,76	2,00	428.593.375	0	428.593.375	428.593.375

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	0,885
Calzada:	0,885
Bermas:	0,885
Sub base:	0,885
Base:	
Placa Huella:	0,885

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.000.000
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ 4.000.000

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0	PR 0+150	PR 0+300	PR 0+450	PR 0+600	PR 0+750	PR 0+885	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
													En el mes		Acumulado	
													Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
EXPLANACIONES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
AFIRMADOS, SUB BAASES Y BASES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
CONCRETO HIDRAULICO								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
TRANSPORTES								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre : ALEX YAIR MANCILLA
Representante Legal
Cedula No. 16508634

Firma
Nombre JOHANY MUÑOZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 19202139938 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2021 **CONTRATO No.** 1220 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

INTERVENTORÍA: **CONSORCIO ID 064** **SECTOR:** COREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI K1+048 HASTA K1+248

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: LA INTERVENTORIA NO HA HECHO USO DE EQUIPOS DURANTE ESTE PERIODO

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: JOHANY MUÑOZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 1920213993

Firma
Nombre: JORGE MEDINA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 1920240631 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	31	7	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: 01 AL 31 DE JULIO DE 2021 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1220 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CORREGIMIENTO VIA BUBUEY - TIMBIQUI

INTERVENTOR: CONSORCIO ID 064 **SECTOR:**

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JOHANY MUÑOZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: johany muñoz
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202139938 CAU

Firma
Nombre: JORGE MEDINA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 1920240631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	7	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1220 DE 2020 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ID 064

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

FECHA DE INICIO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/09/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 428.593.375,00

VALOR ACUMULADO: $ 428.593.375,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE MEDINA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversion del anticipo		$ 214.296.687,5	22	9	2020	31	3	2021
Cumplimiento del contrato		$ 42.859.337,5	22	9	2020	31	3	2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 85.718.675,0	22	9	2020	30	3	2024
Calidd del servicio		$ 128.578.012,5	31	12	2020	31	12	2025

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **21-44101333391**

Certificado de modificación o anexo No.: **2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO SA**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Buen manejo y correcta inversion del anticipo		$ 214.296.687,5	22	9	2020	9	1	2021
Cumplimiento del contrato		$ 42.859.337,5	22	9	2020	9	1	2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		$ 85.718.675,0	22	9	2020	9	7	2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 31 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

Calidd del servicio		$ 128.578.012,5	31	12	2020	31	12	2025	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101322041

Certificado de modificación o anexo No.: 8

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: JOHANY MUÑOZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 19202139938 CAU

Firma

Nombre: JORGE MEDINA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 1920240631 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO	DSL-152		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. ___7_____ **MES O PERIODO:** 01 AL 31 DE JULIODEL 2021

CONSECUTIVO	ASUNTO	REFERENCIA	FECHA DE RECIBO		
			DIA	MES	AÑO
ID064-033-2020	SOLICITUD ENTREGA RESULTADOS LABORATORIO	La interventoría realiza solicitud de entrega de resultados de ensayos de laboratorio	28	7	2021

Popayán, 28 de julio del 2021.

Señores
AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S
ALEX JAIR MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL
Calle 8ª No 16 -67
Cali, Valle del Cauca

REFERENCIA:	**CONTRATO MT-DC-LP No. 254 DE 2020**
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE BUBUEY – MUNICIPIO DE TIMBIQUI – DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ASUNTO:	**SOLICITUD ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO**

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de Interventoría No. 1220 de 2020, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", solicitamos la entrega de los ensayos de laboratorio al material usado en la construccion de la subbase y placa huella del contrato, esto con el fin de tener control de la calidad del material usados en las actividades correspondientes al objeto del contrato.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente;

JOHANY MUÑOZ LONDOÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO ID 064
Copia: Ing. Juan Camilo Caceres – Gestor INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	15	7	21
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 8
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ALCALDIA MUNICIPAL

CONTRATO DE OBRA No. MT –DC – LP 001 **DE** 2020

CONTRATISTA: AYAPAC CONSTRUCCIONES SAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE ARTE EN LA VIA DEL CORREGIMIENTO DE BUBUEY – MUNICIPIO DE TIMBIQUI – DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1220 **DE** 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO ID 064

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
ING. JORGE MEDINA	**SUPERVISOR INVIAS**	**INVIAS**
ING CAMILO CACERES	**GESTOR INVIAS**	**INVIAS**
DIEGO PEREA	**CONTRATISTA**	**AYAPAC CONSTRUCCIONES SAS**
ING. JOHANY MUÑOZ	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**INTERVENTORIA CONSORCIO ID064**
ING. JAIRO ZAMBRANO	**COORDINADOR APOYO**	**INTERVENTORIA CONSORCIO ID064**
ARQ. CAROLINA ZAMBRANO	**COORDINADOR APOYO**	**INTERVENTORIA CONSORCIO ID064**

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Hacer una descripcion del alcance del proyecto
Revisar avances que se tengan del proyecto en cuanto a la entrega de documentacioN y actividades tecnicas

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Descripcion del alcance del proyecto
Revisar avances que se tengan del proyecto en cuanto a la entrega de documentacion y actividades en obra
Requerimientos enviados por interventoria

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

FISICO
AVANCE PROGRAMADO: 41,30%
AVANCE EJECUTADO: 36,20%

1. El contratista comenta que se ha realizado fundicion de cabezales y las cajas de las alcantarillas. Comenta que la proxima semana se iniciara la fundicion de la placa huella

2. La interventoria le recuerda al contratista la entrega de las polias actualizadas y la reprogramacion con los plazos actualizados. El contratista comenta que el dia lunes 19 de julio del 2021 hara entreg a la interventoria de esta informacion.

3. Sobre la obra provisional, el contratista comenta que se plantea la construccion de una malla de pilotes incados en madera de 8 ml aproximadamente para generar una contencion a unos bolsacretos que se instalarian y que serian la cimentacion para las 7 u 8 lineas de tuberias de 36" para trasladar el ancho de la quebrada. sobre esto se haria un lleno con material granular. De los bolsacretos serian aproximadamente 4 lineas y con esto se garantizaria dar paso la quebrada. Sobre esto Invias comenta que lo anterior en el momento seria informativo ya que a la fecha no se tiene aprobado ni asignado presupuesto adicional para esta actividad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	15	7	21
	(Día)	(Mes)	(Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**RESPONSABLES**
Entrega de polizas y reprogramacion	**19/07/2021**	**contratista**

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**FIRMA**

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	DF002-OB-1		
		VERSIÓN	1		
	REGISTRO FOTOGRÁFICO REGISTRO FOTOGRÁFICO 01 AL 12 MAYO DE 2021	PAGINA	1	DE	1

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	AYAPAC CONSTRUCCIONES S.A.S	**CONTRATO N°**	MT-DC-MC- No. 254	**FECHA ELABORACIÓN**		
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ID 064	**CONTRATO N°**	1220 DE 2020	31 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)
NOMBRE DEL PROYECTO	**ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA VIA TIMBIQUI BUBUEY (CONSEJO COMUNITARIO NEGROS EN ACCION SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002661 DEL 2019, EN LE MUNICIPO DE TIMBIQUI CAUCA, VIGENCIA FISCAL 2020)**					



Descripción: EXCAVACIONES



Descripción: LLEGADA DE MATERIAL A LA OBRA



Descripción: RIEGO DE MATERIAL SUBBASE



Descripción: COMPACTACION DE SUBBASE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS REGISTRO FOTOGRÁFICO REGISTRO FOTOGRÁFICO 01 AL 12 MAYO DE 2021	CÓDIGO	DF002-OB-1		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1



Descripción: FORMALETA PROVISIONAL DE MADERA



Descripción: : INSTALACION DE ALCANTARILLA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

3 de Julio 2021

Se realiza traslado de maquinaria de la obra
r el rio para la extracion de materia del
io timbiqui Se dispone de Una Semana
ompleta para la extracion de material y tras
ado a el Centro de acopio.

Ferney A. Alegria Gomez

12 de Julio 2021

Se traslada material de Centro de acopio a
la obra en total Se realizon 6 Viajes de
material de rio ala Obra, Se deja este
material almacenado en la Obra para
que Se escurra el agua.

Ferney A. Alegria Gomez

13 Julio 2021

Se traslada materia del Centro de acopio
con Un total de 7 Viajes a la obra
Se espera que suba la retro escabadora
grande a la obra para hacer el relleno
a el mejoramiento de Via bubucy.

Ferney A. Alegria G

14 Julio 2021

Se realiza relleno y Compactacion de la
Via desde la azisa 209 hasta la
azisa 285 Con Un grosor de 20 Centi

metros Se realiza Un muro probicional en madera para retener el material Compattaolo antes de llegar ala quebrada Obicada en la azisa 290.

Ferney A. Alegria Gomez

15 de Julio 2021

Se instala (5) Colchon de material del rio en la azisa 370. Se procede la instalacion de la toberia del alcantarillado.

Ferney Alegria Gomez

16 de Julio 2021

Se traslada material para la fundicion de Cabezales de alcantarillado Con la retro escabadora Se realiza el anillado de la toberia y Se rellena parte de la toberia

Ferney Alegria Gomez

17 de Julio 2021

en este dia no Se realizan actividades debido a las fuertes lluvias

Ferney A. Alegria Gomez

19 Julio 2021

No Se realizan actividades por que no hay material para trabajar en la alcantarillado y en el muro al finalizar la Uia. no hay Cemento ni yerro para esas actividades

Ferney A. Alegria Gomez

21 de Julio 2021

Se traslada material Con la retro escabadora a el alcantarillado de la zisa 370 Se relle na y Se Compacta y mejoramiento de la Via desde la zisa 255 hasta la c286 en horas de la tarde Se presentaron lluvias toca parar actividade a la 2:30pm

Ferney M. Alegria G

22 Julio 2021

en este dia no Se realizaron actividades por las lluvias

Ferney M. Alegria G

25 Julio 2021

Se realiza relleno de Compattación de la Via desde la ziga 1a 209 hasta la 256 Se termina de instalar el mejaramien tia en So totalidad

Ferney M. Alegria Gomez

24 Julio 2021

No Se realizan actividades por las lluvias

Ferney M. Alegria Gomez

26 de Julio de el 2021

Se realizo la nivelacio con topografia la subbase se suspende actividad debido a las lluvias

Ferney M. Alegria Gomez

Norma

27 de Julio de 2021
Se instala y se nivela la sud base. esta actividad de relleno y compactacion se realiza desde la aziso 285 se compacto hasta la aziso 260

Ferney Alegria Gomez

28 de Julio de 2021

Se retoma la actividad de relleno y compactacion de la sud base, esta sudbase tiene un grosor de 15 cm en este dia se compacta desde la 260 hasta la 235

Ferney A. Alegria

29 de Julio de 2021

en este dia se compacto el terreno de la Sud base desde la aziso 235 hasta la 285 Se compacto 50 mts longitudinales se quedo atento a lo llegado de el maestro para la construcción de la placa huella.

Ferney A. Alegria Gomez

19 de Agosto de 2021

Hoy inician labores en la obra:
la obra ha estado parado aproximadamente un mes debido a que el contratista no habia conseguido el maestro para realizar la construcción de la placa huella.
Hoy se Retoman las actividades en la obra Bubuey ya esta el maestro en campo con su persona, el maestro cuenta con suficiente material para realizar la ejecución de la placa huella, el contratista cuenta con