	Contrato / convenio: 2025/323 Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRÁULICAS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN Plazo: 16 meses contados a partir del acta de inicio y sin superar 31 de diciembre de 2026 Valor inicial: 2.793.219.593	Fecha de inicio: 11/09/2025 Fecha de terminación: 31/12/2026 Otro si:	Contratista: CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 CC: 901984505 Supervisor y/o Interventor: JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN Dependencia: SUBDIRECCION DE PROYECTOS	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 11/09/2025 A 30/10/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Presentación informes mensuales de avance de obra

Tipo: Demanda | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 11/09/2025
Cantidad: 15 | Ponderación(%): 85 | Fecha Fin: 31/12/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
11/09/2025	30/09/2025	1	Presentación de Informe No.1 y acta de cobro No. FE 1 con sus respectivos soportes	2025	9

	Contrato / convenio: 2025/323 Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LA INTERVENCIÓN Y EJECUCION DE OBRAS HIDRÁULICAS EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS EN EL CANAL DEL RÍO ABURRÁ MEDELLÍN Plazo: 16 meses contados a partir del acta de inicio y sin superar 31 de diciembre de 2026 Valor inicial: 2.793.219.593	Fecha de inicio: 11/09/2025 Fecha de terminación: 31/12/2026 Otro si:	Contratista: CONSORCIO RIO CM 005 DE 2025 CC: 901984505 Supervisor y/o Interventor: JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN Dependencia: SUBDIRECCION DE PROYECTOS	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 11/09/2025 A 30/10/2025

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Se presenta Informe con sus respectivos Soportes del periodo comprendido del 11 al 30 de septiembre de 2025 y cuenta de cobro No.1

Firmado electrónicamente por
JOHN JAIRO DE JESUS VARGAS ROLDAN

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
FE 1	91.519.053	1.093.066.635	1.184.585.688	3,6	,0	28/10/2025 A 30/10/2025