GEOEXPERT
INGENIERIA

CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN

Certificado No. **20260520-00101_CTGEO**

1. Información del solicitante

Cliente:	CONSTRUINGENIERIAS OM S.A.S. ZOMAC
Identificación:	902005410-1
Dirección:	KM 1 ATACO BRR CARMENZA ARROCHA
Ciudad, Departamento:	Chaparral, Tolima
Fecha de recepción	2026-05-19
Numero orden trabajo	101

2. información del instrumento

Instrumento:	Nivel	**Modelo:**	AT-B4A
Fabricante:	TOPCON	**Identificación:**	WP131121
Número de Serie:	AT-B4A	**Ciudad:**	Ibagué

Fecha de verificación	**2026-05-20**
Fecha recomendada para próxima verificación	**2026-11-20**

* *El intervalo de verificación puede ajustarse según la frecuencia de uso del equipo, las condiciones de operación, las especificaciones del fabricante o los requisitos técnicos del proyecto. No obstante, considerando que estos instrumentos están expuestos habitualmente a factores como vibración, humedad, polvo y cambios térmicos, que pueden afectar su estabilidad metrológica,* ***se recomienda realizar la verificación 6 meses****. Esta periodicidad contribuye a mantener la confiabilidad de las mediciones, asegurar la trazabilidad técnica de los certificados y cumplir con los estándares comúnmente exigidos en proyectos de infraestructura y levantamientos regulados. En casos puntuales de uso limitado, ambiente controlado y estabilidad demostrada, el intervalo podría ampliarse, sin exceder los doce meses.*

Elaboró:

Ximena Silvera
Técnico de laboratorio |
Auditor interno ISO/IEC 17025 – Formación certificada

Aprobó:

Yulian González
Topógrafo | Director de ingeniería

316 4694207
comercial@geoexpert.com.co
www.geoexpert.com.co

GEOEXPERT
INGENIERIA

3. Descripción del trabajo realizado

La verificación se realizó conforme al procedimiento técnico interno PDT-LAB-001 Totales" complementado con los lineamientos del fabricante y su manual técnico, considerando los parámetros de referencia declarados para el modelo.

Equipos y patrones utilizados en el proceso de ajuste y verificación

Código interno	Tipo de instrumento	Referencia / Modelo	Fecha de calibración / certificación
LAB-EV-COL-01	Sistema de colimación	F420-4T	2026-05-20
LAB-PR-ET-01	Estación total patrón	Stonex R1 PLUS	2026-01-28
LAB-PR-NA-02	Nivel automático patrón	Topcon ATB-4	2026-01-28

4. Especificaciones técnicas según el fabricante

Desviación Estándar (mm)	±1.0	**Mínima Distancia Focal**	0.3m
Tipo de Imagen	DIRECTA	**Relación de Estadía**	100
Magnificación	24x	**Rango de compensador**	±15
Apertura del objetivo	32mm	**Exactitud del compensador**	±0.5

5. Actividades realizadas durante la inspección funcional y ajustes preventivos.

Actividad o ítem	Ajuste
Limpieza externa del equipo	Correcto
Mantenimiento interno	Correcto
Mantenimiento Base Nivelante	Correcto
Tornillo de Movimiento Fino H&V	Correcto
Ajuste del Compensador	Correcto
Ajuste del Nivel Circular	Correcto
Ajuste del Sistema de Enfoque	Correcto
Ajuste del Retículo	Correcto
Ajuste de Colimación	Correcto
Ajuste de Mirillas de puntería	Correcto

* La verificación realizada no constituye garantía sobre el desempeño futuro del equipo, ni reemplaza el mantenimiento correctivo o diagnóstico funcional completo. El presente certificado corresponde únicamente a la condición observada al momento de la intervención bajo condiciones controladas.

6. Ajuste con Colimadores

Descripción	Tolerancia admisible	Error observado
Línea de Visión	<5”	<5”
Nivel Circular	<5”	<5”
Rango de Compensación	±15”	<20”
Verticalidad de la Retícula	<10”	<10”

*Tolerancias definidas conforme a criterios técnicos del laboratorio, basados en literatura del fabricante, experiencia operativa con colimadores ópticos y requisitos funcionales aplicables a equipos de precisión topográfica.

Imágenes asociadas al chequeo

Tipo de equipo: Nivel
Marca: TOPCON ATB4A
Identificación: WP131121



Nota 1: Los resultados expresados en el presente certificado son válidos solo para el instrumento identificado y para las condiciones establecidas en el momento de la verificación. El usuario es responsable de la verificación de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Nota 2: GEOEXPERT S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.

Nota 3: Es responsabilidad del cliente el transporte del instrumento y uso del presente certificado.

Nota 4 Los resultados del certificado se refieren al momento y condiciones, en que se realizaron las mediciones.

Fin del certificado de ajuste y verificación

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO


ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-5653057-IBG_CON-1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO EQUIGRAVA
***OBRA:** CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
***DIRIGIDO A:** RALFHI PEÑA
***DIRECCIÓN:** CHAPARRAL

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-01
REFERENCIA: 242 - 27478
DIGITÓ: LUIS JAVIER ROJAS CAMARGO
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE I-J(10-11)	2026-06-03	2026-06-09	2026-06-10	7	152	18.146	28,0	368,8	207,2	20,3	72,6	2-Cónica y dividida	
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE I-J(10-11)	2026-06-03	2026-06-09	2026-06-10	7	152	18.146	28,0	365,9	205,6	20,2	72,0	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE I-J(10-11)	2026-06-03	2026-06-09	2026-06-17	14	152	18.146	28,0	463,4	260,4	25,5	91,2	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE I-J(10-11)	2026-06-03	2026-06-09	2026-06-17	14	152	18.146	28,0	459,9	258,4	25,3	90,5	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE I-J(10-11)	2026-06-03	2026-06-09	2026-07-01	28	152	18.146	28,0	555,3	312,1	30,6	109,3	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE I-J(10-11)	2026-06-03	2026-06-09	2026-07-01	28	152	18.146	28,0	562,7	316,2	31,0	110,7	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO


ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-5653059-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO EQUIGRAVA
***OBRA:** CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
***DIRIGIDO A:** RALFHI PEÑA
***DIRECCIÓN:** CHAPARRAL

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-03
REFERENCIA: 244 - 27478
DIGITÓ: LUIS JAVIER ROJAS CAMARGO
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE K-L(8-9)	2026-06-05	2026-06-09	2026-06-12	7	152	18.146	28,0	360,8	202,8	19,9	71,0	2-Cónica y dividida	
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE K-L(8-9)	2026-06-05	2026-06-09	2026-06-12	7	152	18.146	28,0	363,5	204,3	20,0	71,5	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE K-L(8-9)	2026-06-05	2026-06-09	2026-06-19	14	152	18.146	28,0	461,3	259,2	25,4	90,8	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE K-L(8-9)	2026-06-05	2026-06-09	2026-06-19	14	152	18.146	28,0	467,1	262,5	25,7	91,9	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE K-L(8-9)	2026-06-05	2026-06-09	2026-07-03	28	152	18.146	28,0	565,7	317,9	31,2	111,3	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE K-L(8-9)	2026-06-05	2026-06-09	2026-07-03	28	152	18.146	28,0	561,8	315,7	31,0	110,6	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO


ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-5653061-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO EQUIGRAVA
***OBRA:** CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
***DIRIGIDO A:** RALFHI PEÑA
***DIRECCIÓN:** CHAPARRAL

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-08
REFERENCIA: 246 - 27478
DIGITÓ: LUIS JAVIER ROJAS CAMARGO
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE M-N(10-11)	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-17	7	152	18.146	28,0	367,2	206,3	20,2	72,3	2-Cónica y dividida	
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE M-N(10-11)	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-17	7	152	18.146	28,0	372,4	209,3	20,5	73,3	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE M-N(10-11)	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-24	14	152	18.146	28,0	462,5	259,9	25,5	91,0	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE M-N(10-11)	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-24	14	152	18.146	28,0	466,3	262,0	25,7	91,8	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE M-N(10-11)	2026-06-10	2026-06-16	2026-07-08	28	152	18.146	28,0	563,7	316,8	31,1	110,9	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA ALIGERADA PB1 EJE M-N(10-11)	2026-06-10	2026-06-16	2026-07-08	28	152	18.146	28,0	558,8	314,0	30,8	110,0	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-5653065-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO EQUIGRAVA
***OBRA:** CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
***DIRIGIDO A:** RALFHI PEÑA
***DIRECCIÓN:** CHAPARRAL

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-10
REFERENCIA: 250 - 27478
DIGITÓ: LUIS JAVIER ROJAS CAMARGO
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA MACIZA CUB PB1 EJE A'-A(12-15)	2026-06-12	2026-06-16	2026-06-19	7	152	18.146	28,0	362,7	203,8	20,0	71,4	2-Cónica y dividida	
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA MACIZA CUB PB1 EJE A'-A(12-15)	2026-06-12	2026-06-16	2026-06-19	7	152	18.146	28,0	370,4	208,1	20,4	72,9	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA MACIZA CUB PB1 EJE A'-A(12-15)	2026-06-12	2026-06-16	2026-06-26	14	152	18.146	28,0	460,9	259,0	25,4	90,7	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA MACIZA CUB PB1 EJE A'-A(12-15)	2026-06-12	2026-06-16	2026-06-26	14	152	18.146	28,0	465,4	261,5	25,6	91,6	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA MACIZA CUB PB1 EJE A'-A(12-15)	2026-06-12	2026-06-16	2026-07-10	28	152	18.146	28,0	564,1	317,0	31,1	111,0	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA MACIZA CUB PB1 EJE A'-A(12-15)	2026-06-12	2026-06-16	2026-07-10	28	152	18.146	28,0	567,8	319,1	31,3	111,8	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-5653067-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO EQUIGRAVA
***OBRA:** CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
***DIRIGIDO A:** RALFHI PEÑA
***DIRECCIÓN:** CHAPARRAL

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-17
REFERENCIA: 252 - 27478
DIGITÓ: LUIS JAVIER ROJAS CAMARGO
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA MACIZA CUB PB1 EJE I-J(13-14)	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-26	7	152	18.146	28,0	363,6	204,3	20,0	71,6	2-Cónica y dividida	
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA MACIZA CUB PB1 EJE I-J(13-14)	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-26	7	152	18.146	28,0	369,8	207,8	20,4	72,8	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA MACIZA CUB PB1 EJE I-J(13-14)	2026-06-19	2026-06-25	2026-07-03	14	152	18.146	28,0	466,9	262,4	25,7	91,9	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA MACIZA CUB PB1 EJE I-J(13-14)	2026-06-19	2026-06-25	2026-07-03	14	152	18.146	28,0	472,8	265,7	26,1	93,1	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA MACIZA CUB PB1 EJE I-J(13-14)	2026-06-19	2026-06-25	2026-07-17	28	152	18.146	28,0	554,2	311,4	30,5	109,1	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	PLACA MACIZA CUB PB1 EJE I-J(13-14)	2026-06-19	2026-06-25	2026-07-17	28	152	18.146	28,0	567,3	318,8	31,3	111,7	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-5653070-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO EQUIGRAVA
***OBRA:** CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
***DIRIGIDO A:** RALFHI PEÑA
***DIRECCIÓN:** CHAPARRAL

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-23
REFERENCIA: 255 - 27478
DIGITÓ: LUIS JAVIER ROJAS CAMARGO
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	TANQUE A MUROS EJE Y	2026-06-25	2026-06-26	2026-07-02	7	152	18.146	28,0	364,8	205,0	20,1	71,8	2-Cónica y dividida	
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	TANQUE A MUROS EJE Y	2026-06-25	2026-06-26	2026-07-02	7	152	18.146	28,0	372,1	209,1	20,5	73,2	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	TANQUE A MUROS EJE Y	2026-06-25	2026-06-26	2026-07-09	14	152	18.146	28,0	467,7	262,8	25,8	92,1	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	TANQUE A MUROS EJE Y	2026-06-25	2026-06-26	2026-07-09	14	152	18.146	28,0	473,3	266,0	26,1	93,2	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	TANQUE A MUROS EJE Y	2026-06-25	2026-06-26	2026-07-23	28	152	18.146	28,0	569,1	319,8	31,4	112,0	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	TANQUE A MUROS EJE Y	2026-06-25	2026-06-26	2026-07-23	28	152	18.146	28,0	558,9	314,1	30,8	110,0	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-5653071-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO EQUIGRAVA
***OBRA:** CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
***DIRIGIDO A:** RALFHI PEÑA
***DIRECCIÓN:** CHAPARRAL

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-28
REFERENCIA: 256 - 27478
DIGITÓ: LUIS JAVIER ROJAS CAMARGO
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	TANQUE B PLACA DE PISO	2026-06-30	2026-07-03	2026-07-07	7	152	18.146	28,0	370,1	208,0	20,4	72,8	2-Cónica y dividida	
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	TANQUE B PLACA DE PISO	2026-06-30	2026-07-03	2026-07-07	7	152	18.146	28,0	363,8	204,4	20,0	71,6	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	TANQUE B PLACA DE PISO	2026-06-30	2026-07-03	2026-07-14	14	152	18.146	28,0	466,2	262,0	25,7	91,8	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	TANQUE B PLACA DE PISO	2026-06-30	2026-07-03	2026-07-14	14	152	18.146	28,0	467,6	262,8	25,8	92,0	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	TANQUE B PLACA DE PISO	2026-06-30	2026-07-03	2026-07-28	28	152	18.146	28,0	557,1	313,1	30,7	109,6	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	TANQUE B PLACA DE PISO	2026-06-30	2026-07-03	2026-07-28	28	152	18.146	28,0	560,4	314,9	30,9	110,3	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO


ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-5653058-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO EQUIGRAVA
***OBRA:** CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
***DIRIGIDO A:** RALFHI PEÑA
***DIRECCIÓN:** CHAPARRAL

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-01
REFERENCIA: 243 - 27478
DIGITÓ: LUIS JAVIER ROJAS CAMARGO
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	ESCALERA TIPO 1 PLANTA BAJA 2	2026-06-03	2026-06-09	2026-06-10	7	152	18,146	21,0	276,6	155,4	15,2	72,6	2-Cónica y dividida	
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	ESCALERA TIPO 1 PLANTA BAJA 2	2026-06-03	2026-06-09	2026-06-10	7	152	18,146	21,0	281,2	158,0	15,5	73,8	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	ESCALERA TIPO 1 PLANTA BAJA 2	2026-06-03	2026-06-09	2026-06-17	14	152	18,146	21,0	349,6	196,5	19,3	91,7	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	ESCALERA TIPO 1 PLANTA BAJA 2	2026-06-03	2026-06-09	2026-06-17	14	152	18,146	21,0	353,7	198,8	19,5	92,8	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	ESCALERA TIPO 1 PLANTA BAJA 2	2026-06-03	2026-06-09	2026-07-01	28	152	18,146	21,0	429,5	241,4	23,7	112,7	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	ESCALERA TIPO 1 PLANTA BAJA 2	2026-06-03	2026-06-09	2026-07-01	28	152	18,146	21,0	431,4	242,4	23,8	113,2	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-5653060-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO EQUIGRAVA
***OBRA:** CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
***DIRIGIDO A:** RALFHI PEÑA
***DIRECCIÓN:** CHAPARRAL

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-03
REFERENCIA: 245 - 27478
DIGITÓ: LUIS JAVIER ROJAS CAMARGO
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	FOSO ASCENSOR EJE A-B(7-8)	2026-06-05	2026-06-09	2026-06-12	7	152	18,146	21,0	287,5	161,6	15,8	75,4	2-Cónica y dividida	
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	FOSO ASCENSOR EJE A-B(7-8)	2026-06-05	2026-06-09	2026-06-12	7	152	18,146	21,0	280,1	157,4	15,4	73,5	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	FOSO ASCENSOR EJE A-B(7-8)	2026-06-05	2026-06-09	2026-06-19	14	152	18,146	21,0	352,3	198,0	19,4	92,5	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	FOSO ASCENSOR EJE A-B(7-8)	2026-06-05	2026-06-09	2026-06-19	14	152	18,146	21,0	350,4	196,9	19,3	92,0	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	FOSO ASCENSOR EJE A-B(7-8)	2026-06-05	2026-06-09	2026-07-03	28	152	18,146	21,0	429,9	241,6	23,7	112,8	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	FOSO ASCENSOR EJE A-B(7-8)	2026-06-05	2026-06-09	2026-07-03	28	152	18,146	21,0	427,1	240,0	23,5	112,1	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO


ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-5653063-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO EQUIGRAVA
***OBRA:** CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
***DIRIGIDO A:** RALFHI PEÑA
***DIRECCIÓN:** CHAPARRAL

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-08
REFERENCIA: 248 - 27478
DIGITÓ: LUIS JAVIER ROJAS CAMARGO
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T5 PLANTA BAJA 2	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-17	7	152	18,146	21,0	270,5	152,0	14,9	71,0	2-Cónica y dividida	
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T5 PLANTA BAJA 2	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-17	7	152	18,146	21,0	276,3	155,3	15,2	72,5	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T5 PLANTA BAJA 2	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-24	14	152	18,146	21,0	347,2	195,1	19,1	91,1	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T5 PLANTA BAJA 2	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-24	14	152	18,146	21,0	349,3	196,3	19,2	91,7	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T5 PLANTA BAJA 2	2026-06-10	2026-06-16	2026-07-08	28	152	18,146	21,0	427,8	240,4	23,6	112,3	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T5 PLANTA BAJA 2	2026-06-10	2026-06-16	2026-07-08	28	152	18,146	21,0	419,4	235,7	23,1	110,1	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-5653066-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO EQUIGRAVA
***OBRA:** CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
***DIRIGIDO A:** RALFHI PEÑA
***DIRECCIÓN:** CHAPARRAL

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-14
REFERENCIA: 251 - 27478
DIGITÓ: LUIS JAVIER ROJAS CAMARGO
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T3 PLANTA BAJA 2	2026-06-16	2026-06-19	2026-06-23	7	152	18,146	21,0	282,1	158,5	15,5	74,0	2-Cónica y dividida	
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T3 PLANTA BAJA 2	2026-06-16	2026-06-19	2026-06-23	7	152	18,146	21,0	275,6	154,9	15,2	72,3	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T3 PLANTA BAJA 2	2026-06-16	2026-06-19	2026-06-30	14	152	18,146	21,0	348,4	195,8	19,2	91,4	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T3 PLANTA BAJA 2	2026-06-16	2026-06-19	2026-06-30	14	152	18,146	21,0	352,1	197,9	19,4	92,4	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T3 PLANTA BAJA 2	2026-06-16	2026-06-19	2026-07-14	28	152	18,146	21,0	430,5	241,9	23,7	113,0	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T3 PLANTA BAJA 2	2026-06-16	2026-06-19	2026-07-14	28	152	18,146	21,0	432,7	243,2	23,8	113,5	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-5653069-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO EQUIGRAVA
***OBRA:** CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
***DIRIGIDO A:** RALFHI PEÑA
***DIRECCIÓN:** CHAPARRAL

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-21
REFERENCIA: 254 - 27478
DIGITÓ: LUIS JAVIER ROJAS CAMARGO
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T1 PLANTA BAJA 2	2026-06-22	2026-06-26	2026-06-30	7	152	18,146	21,0	271,9	152,8	15,0	71,4	2-Cónica y dividida	
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T1 PLANTA BAJA 2	2026-06-22	2026-06-26	2026-06-30	7	152	18,146	21,0	282,4	158,7	15,6	74,1	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T1 PLANTA BAJA 2	2026-06-22	2026-06-26	2026-07-06	14	152	18,146	21,0	355,3	199,7	19,6	93,2	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T1 PLANTA BAJA 2	2026-06-22	2026-06-26	2026-07-06	14	152	18,146	21,0	349,1	196,2	19,2	91,6	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T1 PLANTA BAJA 2	2026-06-22	2026-06-26	2026-07-21	28	152	18,146	21,0	425,6	239,2	23,5	111,7	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	MURO T1 PLANTA BAJA 2	2026-06-22	2026-06-26	2026-07-21	28	152	18,146	21,0	431,2	242,3	23,8	113,2	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-5653062-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO EQUIGRAVA
***OBRA:** CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
***DIRIGIDO A:** RALFHI PEÑA
***DIRECCIÓN:** CHAPARRAL

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-08
REFERENCIA: 247 - 27478
DIGITÓ: LUIS JAVIER ROJAS CAMARGO
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA A10 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-17	7	152	18,146	28,0	363,4	204,2	20,0	71,5	2-Cónica y dividida	
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA A10 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-17	7	152	18,146	28,0	367,2	206,3	20,2	72,3	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA A10 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-24	14	152	18,146	28,0	467,3	262,6	25,8	92,0	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA A10 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-10	2026-06-16	2026-06-24	14	152	18,146	28,0	462,3	259,8	25,5	91,0	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA A10 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-10	2026-06-16	2026-07-08	28	152	18,146	28,0	552,8	310,6	30,5	108,8	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA A10 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-10	2026-06-16	2026-07-08	28	152	18,146	28,0	561,2	315,4	30,9	110,5	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-5653064-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO EQUIGRAVA
***OBRA:** CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
***DIRIGIDO A:** RALFHI PEÑA
***DIRECCIÓN:** CHAPARRAL

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-10
REFERENCIA: 249 - 27478
DIGITÓ: LUIS JAVIER ROJAS CAMARGO
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA G10 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-12	2026-06-16	2026-06-19	7	152	18,146	28,0	376,2	211,4	20,7	74,0	2-Cónica y dividida	
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA G10 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-12	2026-06-16	2026-06-19	7	152	18,146	28,0	369,8	207,8	20,4	72,8	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA G10 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-12	2026-06-16	2026-06-26	14	152	18,146	28,0	468,3	263,2	25,8	92,2	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA G10 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-12	2026-06-16	2026-06-26	14	152	18,146	28,0	471,2	264,8	26,0	92,7	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA G10 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-12	2026-06-16	2026-07-10	28	152	18,146	28,0	559,1	314,2	30,8	110,0	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA G10 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-12	2026-06-16	2026-07-10	28	152	18,146	28,0	563,7	316,8	31,1	110,9	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE


ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

N° DE INFORME: DCP1-5653068-IBG_CON-1
PÁGINA: 1 DE 1

***COMPAÑÍA:** CONSORCIO EQUIGRAVA
***OBRA:** CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
***DIRIGIDO A:** RALFHI PEÑA
***DIRECCIÓN:** CHAPARRAL

FECHA DE EMISIÓN: 2026-07-17
REFERENCIA: 253- 27478
DIGITÓ: LUIS JAVIER ROJAS CAMARGO
LABORATORISTA: RUBIO ANDRES



1. Cónico
2. Cónica y dividida
3. Columnar
4. Transversal
5. Fractura extremos
6. Cilindro puntiagudo

CONVERSIONES
De kN a kgf, multiplique por: 101,972
De kgf/cm² a lbf/in², multiplique por: 14,224
De MPa a kgf/cm², multiplique por: 10,1972

Orden de Trabajo	* Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	* Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diámetro (mm)	Área (mm²)	* Res. nominal (MPa)	Carga máxima (kN)	Resistencia (kg/cm²)	Resistencia (MPa)	Resistencia (%)	Forma de falla	Observaciones
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA H15 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-26	7	152	18,146	28,0	360,2	202,4	19,9	70,9	2-Cónica y dividida	
659755	1	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA H15 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-19	2026-06-25	2026-06-26	7	152	18,146	28,0	378,3	212,6	20,8	74,5	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA H15 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-19	2026-06-25	2026-07-03	14	152	18,146	28,0	478,8	269,1	26,4	94,2	2-Cónica y dividida	
659755	2	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA H15 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-19	2026-06-25	2026-07-03	14	152	18,146	28,0	469,7	263,9	25,9	92,4	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA H15 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-19	2026-06-25	2026-07-17	28	152	18,146	28,0	560,0	314,7	30,9	110,2	2-Cónica y dividida	
659755	3	NO ESPECIFICADO	Concreto	COLUMNA H15 - PLANTA DE ACCESO	2026-06-19	2026-06-25	2026-07-17	28	152	18,146	28,0	567,2	318,7	31,3	111,6	2-Cónica y dividida	

* La información registrada en los campos de datos identificados con (*) fué suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.
En los casos en que la información registrada en la columna "Tipo de mezcla" sea mortero, el requisito normativo aplicable adicional a NTC 673:2021, es NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A. 6.4.7, A.6.5 y A.6.6.
Para el método de ensayo NTC 3546:2021, los datos de material de molde de ensayo, procedimiento de mezcla, refrentado utilizado, materiales constituyentes del mortero, consistencia del mortero, procedimiento de curado y proporciones de los materiales constituyentes del mortero, no se reportan debido a que el laboratorio no fue responsable de la elaboración de las muestras.
El método de ensayo NTC 3546:2021 Num. A.6.1, A.6.2.1.8, A.6.2.1.10, A.6.4.2 a A.6.4.7, A.6.5 y A.6.6. no se encuentra incluido en el alcance acreditado por ONAC (09-LAB-001).

FIN DEL INFORME DE ENSAYO

Autorizado por:

John Fernando Naranjo Forero
Jefe de Sucursal Ibagué

Concretos y Prefabricados

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901965829	8	CONSORCIO EQUIGRAVAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CL 10 # 20 - 00	CHAPARRAL-TOLIMA	3008565558	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	457489503	9507626920	E	2026/07/08	2026/07/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$28,178,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	3806475	ALVAREZ GUERRERO JAMES ALEXANDER																		230301	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
2	CC	9145254	ALVAREZ RODRIGUEZ JORGE LUIS		X																230201	1	EPS037	1	CCF50	1	14-11	1	1	SI
3	CC	73193932	ALVAREZ MALLARINO MARCOS REMBERTO																		230301	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
4	CC	8850462	ALVAREZ CASTRO NILSON RAFAEL																		230201	30	ESSC07	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
5	CC	98617501	ARISTIZABAL JIMENEZ BLADIMIR																		230301	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
6	CC	1049825578	BLANCO SALCEDO CRISTIAN EDUARDO																		231001	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
7	CC	1047397523	BONFANTE ALVAREZ PEDRO ENRIQUE																		230301	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
8	CC	1128044706	CARABALLO ROYETH JORGE ARMANDO																		230301	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
9	CC	1106771404	CARRANZA ROJAS HAROLD AUGUSTO																		230301	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
10	CC	8980938	CONEO HERRERA NELFER																		230301	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
11	CC	1047461156	ESTRADA ALVAREZ KEIMYS MANUEL																		230301	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
12	CC	1005851365	GAITAN SERRATE JOSE MANUEL																		230301	30	EPS041	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
13	CC	79515229	GARCIA PEÑA ALDUVER																		25-14	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
14	CC	1065656854	GONZALEZ PERALES DEYVINSO JOSE																		230301	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
15	CC	1235049612	GUTIERREZ CASTAÑEDA CRISTHOFER JOSE																		230301	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
16	CC	1007288574	GUTIERREZ GONZALEZ JOSE LIBARDO																		230301	30	EPS008	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
17	CC	1007289252	GUTIERREZ JOSE DILBER																		25-14	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
18	CC	1053010598	HENRIQUEZ MILANO ABRAHAN ESTALY																		230301	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
19	CC	1049938807	LARA PAJARO ROLANDO JOSE																		230301	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
20	CC	14011560	LOAIZA FELIPE																		230201	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
21	CC	93448714	LOPEZ CAMPOS ERNESTO																		25-14	30	EPS041	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
22	CC	14011583	MEDINA DUCUARA FERNANDO																		230301	30	EPS041	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
23	CC	1012322434	MENDEZ RODRIGUEZ JOSE EDINSON																		231001	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
24	CC	1111264190	MENDOZA SOTO JOSE ALDEMAR	X	X																230301	1	EPS041	1	CCF50	1	14-11	1	1	SI
25	CC	1007816778	MORALES AYALA YIMMY ALEXANDER																		230301	30	EPS041	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
26	CC	1106783349	MOTTA GARCIA LEONARDO	X																	230301	11	EPS041	11	CCF50	11	14-11	11	11	SI
27	CC	73197965	MOUKARZEL DE LA ESPRIELLA OMAR																		231001	30	EPS002	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
28	CC	85260963	MUÑOZ ESALAS JUAN																		230301	30	EPS017	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI
29	CC	1002316549	ORTEGA AVILA ERIBERTO																		230301	30	EPS037	30	CCF50	30	14-11	30	30	SI

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901965829	8	CONSORCIO EQUIGRAVAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CL 10 # 20 - 00	CHAPARRAL-TOLIMA	3008565558	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	457489503	9507626920	E	2026/07/08	2026/07/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$28,178,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				58	$14,559,500	$0	$0	$14,559,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,520,800	$0	$0	$1,520,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,681,200	$0	$0	$1,681,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	39	$9,386,700	$0	$0	$9,386,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,970,800	$0	$0	$1,970,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$6,334,100	$0	$0	$6,334,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	58	$6,334,100	$0	$0	$6,334,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$3,642,600	$0	$0	$3,642,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	58	$3,642,600	$0	$0	$3,642,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				58	$3,642,600	$0	$0	$3,642,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$2,400	$0	$0	$2,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$140,200	$0	$0	$140,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$149,600	$0	$0	$149,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$1,465,000	$0	$0	$1,465,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	9	$518,800	$0	$0	$518,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$943,600	$0	$0	$943,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$282,800	$0	$0	$282,800
TOTAL				58	$28,178,800	$0	$0	$28,178,800

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: Juan Andres Romero **CÉDULA:** 1073684824.

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
23/7/26	1	Guante Jaquetón	Andres Rom	Lissy Janeth R

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reunen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Andres Rom

Firma del Trabajador

CÓDIGO: FOR-011-SST

1073684824

Lissy Janeth Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

VERSION: 01

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: PEDRO LUIS SABANA | **CÉDULA:**

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
25/7/26	1	Guante Poliuretano	PEDRO	Jusy Janeth R

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mí puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

PEDRO

Firma del Trabajador

Jusy Janeth Reynoza

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: Denilson Felipe Rodriguez | **CÉDULA:** 1106768573

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
17/07/26	1	Guantes Vaqueta	Rodrigo Rojo	Judy Ramirez
	1	Gafas transparentes	Rodrigo	Judy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que cohtribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

1106768573

Firma del Trabajador

Judy Janeth Ramirez

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: HUGO ARIEL ZAPATA **CÉDULA:** 1005773450

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
14/7/26	1	CASCO	HUGO ARIEL ZAPATA	JUAN PERMUDEZ
	1	BARBUQUEJO	HUGO ARIEL ZAPATA	JUAN PERMUDEZ
	1	GAFA TRANSPARENTE.	HUGO ARIEL ZAPATA	JUAN PERMUDEZ
15/07/26	1	GAFAS TRASPARENTES	HUGO ARIEL ZAPATA	JUAN PERMUDEZ
23/7/26	1	GUANTES JARDINERA	HUGO ARIEL ZAPATA	JUAN PERMUDEZ

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art., 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

HUGO ARIEL ZAPATA
1005 773 450

Firma del Trabajador

JUAN JONATH PERMUDEZ C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

CÓDIGO: FOR-011-SST

VERSION: 01

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: LUIS FERNANDO GUZMAN **CÉDULA:** 1233493830

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
14/7/26	1	CASCO	Luis Fernando	Lisy Ramirez
	1	Bota pantalon	Luis Fernando	Lisy Ramirez
	1	Guante Jaqueta	Luis Fernando	Lisy Ramirez
	1	Gafa Transparente	Luis Fernando	Lisy Ramirez
22/7/26	1	Guantes Jaqueta	Luis Fernando	Lisy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

1233493830

Firma del Trabajador Luis Fernando

Lisy Janeth Ramirez C

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: JOSE JAVIER DIAZ M. **CÉDULA:** 1049929127

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
14/7/26	1	CASCO	José J D	Lisa Ramirez
	1	Morbuquejo	José J D	Lisa Ramirez
	1	Gafa transparente	José J D	Lisa Ramirez
	1	Guante vaqueta	José J D	Lisa Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

José J D

Firma del Trabajador 1049929127

CÓDIGO: FOR-011-SST

Lisa Janeth Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

VERSION: 01

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: EDUARDO ARIAS **CÉDULA:** 73193740

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
14/7/26	1	Casco	Eduardo	Lizeth Ramirez
	1	Barbiquejo	Eduardo	Lizeth Ramirez
	1	Guante Jaquata	Eduardo	Lizeth Ramirez
	1	Gafa Transparente	Eduardo	Lizeth Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos

Eduardo

Firma del Trabajador 73,193,740

Lizeth Vaneth Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: Helio Fabio Alviz | **CÉDULA:** 1106768889

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
14/7/26	1	Casco	Helio Fabio Alviz	Juan Ramirez
	1	Guante jaqueta	Helio Fabio Alviz	Juan Ramirez
	1	Gafa transparente	Helio Fabio Alviz	Juan Ramirez
	1	Barbuquejo	Helio Fabio Alviz	Juan Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 178 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Helio Fabio Alviz 1106768889 Juan Janeth Ramirez

Firma del Trabajador **Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato**

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: ROGER DAVILA **CÉDULA:** 73253278.

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
14/11/26	1	CASCO		Jirot Ramirez
	1	Guante vaqueta		
	1	Barbuejo		Jirot Ramirez
	1	Gafa transparente.		Jirot Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Jirot Janeth Ramirez C.

Firma del Trabajador

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: RICARDO MARRUGO G. **CÉDULA:** 73169979

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
06/7/2026	1	CASCO.	Ricardo M	Jhon Ramirez
	1	Guante vaqueta.	Ricardo M	Jhon Ramirez
	1	Protector Auditivo insercion.		
	1	Gafas claras	Ricardo M	Jhon Ramirez
16/07/26	1	Guante vaqueta	Ricardo M	Jhon Ramirez
21/7/2	1	Guante nailon	Ricardo M	Jhon Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Ricardo M

Firma del Trabajador 73 169 979

Jhon Jonathan Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: Eduard Alberto Leal Caicedo **CÉDULA:** 1407845

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
03/07/26	1	Casco	EDWAR ALBERTO	Luis Ramirez
	1	protector auditivo	EDWAR ALBERTO	Luis Ramirez
	1	Gafas	EDWAR ALBERTO	Luis Ramirez
	1	Guantes Vaqueta	EDWAR ALBERTO	Luis Ramirez
07/07/26	1	Guantes Vaqueta	EDWAR	Luis Ramirez
16/07/26	1	Guantes Vaqueta	EDWAR	Luis Ramirez
21/7/26	1	Guante Vaqueta	EDWAR	Luis Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

EDWAR ALBERTO

Firma del Trabajador

CÓDIGO: FOR-011-SST

Luis Jonathan Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

VERSION: 01

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: José Sergio Trujillo **CÉDULA:** 7402670

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
03/07/26	1	Casco	Jose Sergio Trujillo	Jhon Ramirez
	1	Gafas	Jose Sergio Trujillo	Jhon Ramirez
	1	protector auditivo	Jose Sergio Trujillo	Jhon Ramirez
	1	Gafas	Jose Sergio Trujillo	Jhon Ramirez
4/7/26	1	Guantes Vaqueta	Jose Sergio	Jhon Ramirez
10/07/26	1	Tapabocas	Jose Sergio	Jhon Ramirez
17/07/26	1	Guantes Vaqueta	Jose Sergio	Jhon Ramirez
17/07/26	1	Guantes Vaqueta	Jose Sergio	Jhon Ramirez
25/7/26	1	Guantes Vaqueta	Jose Sergio	Jhon Ramirez
22/7/26	1	Gafas transparentes	Jose Sergio	Jhon Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Jose Sergio 74026

Firma del Trabajador

Jhon Jairo Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: ADOLFO ROMERO CORTEZ | **CÉDULA:** 73193667.

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
26/06/2026.	1	CASCO	ARC	LISY RAMIREZ
	1	Guante Vaqueta.	ARC	LISY RAMIREZ
	1	GAFAS	ARC	LISY RAMIREZ
	1	Protector Auditivo	ARC	LISY RAMIREZ
	1	Botas de seguridad.	ARC	LISY RAMIREZ
	2	JEAN.	ARC	LISY RAMIREZ
	1	BUSO.	ARC	LISY RAMIREZ
	1	Barbuquejo.	ARC	LISY RAMIREZ
28/07/26	1	Guantes poliestireno	ARC	LISY RAMIREZ
28/07/26	2	Guantes poliestireno	ARC	LISY RAMIREZ
28/7/26	1	Gafas Antiempano	ARC.	LISY RAMIREZ

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015
Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

ARC. ADOLFO ROMERO.

Firma del Trabajador

CÓDIGO: FOR-011-SST 73193667.

LISY Janeth Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

VERSION: 01

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: EDWIN FERNANDO TIQUE **CÉDULA:** 1111043267

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
17/4/26	1	CAJCO	Edwin Fernando T	Lisy Janeth R
	1	Guante Vaqueta	Edwin Fernando T	Lisy Ramirez
	1	Gafas claras	Edwin Fernando T	Lisy Ramirez
	1	Barbuejo	Edwin Fernando T	Lisy Ramirez
	1	Protector Auditivo	Edwin Fernando T	Lisy Ramirez
29/06/26	1	protector auditivo	Edwin Fernando T	Lisy Ramirez
24/6/26	1	Guante vaqueta.	Edwin Fernando T	Lisy Ramirez
25/06/26	1	Guantes Vaqueta	Edwin Fernando T	Lisy Ramirez
26/06/26	1	Guantes Vaqueta	Edwin Fernando T	Lisy Ramirez
02/07/26	1	Guantes Vaqueta	Edwin Fernando T	Lisy Ramirez
08/07/26	1	Guantes Vaqueta	Edwin Fernando T	Lisy Ramirez
16/07/26	1	Guantes Vaqueta	Edwin TIQUE	Lisy Ramirez
24/7/26	1	Guante Vaqueta	Edwin TIQUE	Lisy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 178 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Edwin T. 1111043267

Firma del Trabajador

Lisy Janeth Ramirez C

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Nuevo Proyecto Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: Leonardo Motta Garcia | **CÉDULA:** 1.106.783349

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
22-6-26	1	Casco	Leonardo Motta	Lirsy Ramirez
	1	Guantes Vaqueta	Leonardo Motta	Lirsy Ramirez
	1	Gafas lente claro	Leonardo Motta	Lirsy Ramirez
	1	Tapa oidos.	Leonardo Motta	Lirsy Ramirez
	1	Barbuquejo.		Lirsy Ramirez
07/07/26	1	Guantes vaqueta	Leonardo Motta	Lirsy Ramirez
	1	Botantes de caucho	Leonardo Motta	Lirsy Ramirez
07/07/26	1	Gafas transparentes	Leonardo Motta	Lirsy Ramirez
07/07/26	1	Guantes vaqueta	Leonardo Motta	Lirsy Ramirez
10/07/26	1	Guantes poliuretano	Leonardo Motta	Lirsy Ramirez
16/07/26	1	Guantes vaqueta	Leonardo	Lirsy Ramirez
22/7/26	1	Guantes poliuretano verdes	Leonardo	Lirsy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Leonardo Motta Garcia
Firma del Trabajador

CÓDIGO: FOR-011-SST
1106783349

Lirsy Yuneth Ramirez.
Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

VERSION: 01

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Nuevo Proyecto Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: Kevin Albeiro Valencia P | CÉDULA: 1.106 776.259

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
19-6-25	1	Casco.	Kevin valencia	Lirsy Ramirez
	1	Guantes Vaqueta	Kevin valencia	Lirsy Ramirez
	1	Gafas lente Claro	Kevin valencia	Lirsy Ramirez
	1	Tapa oidos.	Kevin valencia	Lirsy Ramirez
20-06/26	1	Guantes Vaqueta	Kevin valencia	Lirsy Ramirez
24-06/26	1	Guantes Vaqueta	Kevin valencia	Lirsy Ramirez
25-06/26	1	Guantes Vaqueta	Kevin valencia	Lirsy Ramirez
27/06/26	1	Guantes Vaqueta	Kevin valencia	Lirsy Ramirez
02/09/26	1	Guantes Vaqueta	Kevin valencia	Lirsy Ramirez
09/08/26	1	Guantes Vaqueta	Kevin valencia	Lirsy Ramirez
14/07/26	1	Gafas Transparentes	Kevin valencia	Lirsy Ramirez
16/07/26	1	Guantes Vaqueta	Kevin valencia	Lirsy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Kevin Albeiro Valencia

Firma del Trabajador

CÓDIGO: FOR-011-SST

1106776259

Lirsy Janeth Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

VERSION: 01

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: JEFERSON MATTA **CÉDULA:** 1106779441

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
	1	Casco		Lisa Ramirez
	1	Guantes Vaqueta		Lisa Ramirez
	1	Gafa Oscura		Lisa Ramirez
	1	Protector Auditivo		Lisa Ramirez
17/06/26	1	Gafas		Lisa Ramirez
25/06/26	1	Guantes Vaqueta		Lisa Ramirez
	1	Dotación		
03/07/26	1	Pantalón Dotación		Lisa Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Firma del Trabajador 1106779441

Lisa Janeth Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Nuevo Proyecto Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: Keimys Manuel Estrada | CÉDULA: 1.047.461.156

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
20/5/26	1	Casco	Keimys	Lirsy Ramirez
	1	Guantes	Keimys	Lirsy Ramirez
	1	Gafas Oscuro	Keimys	Lirsy Ramirez
		Botas. Cuero	Keimys	Lirsy Ramirez
	1	Jean	Keimys	Lirsy Ramirez
		Buso	Keimys	Lirsy Ramirez
		Tapa oidos	Keimys	Lirsy Ramirez
23-5-26	1	Gafas Oscuro	Keimys	Lirsy Ramirez
07/06/26	1	Guantes Polivinilico	Keimys	Lirsy Ramirez
19/06/26	1	Guantes vaqueta.		
22/7/26	1	Guante Polivinilico vaqueta.	Keimys	Lirsy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 178 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Keimys Estrada

Firma del Trabajador 1047461156

CÓDIGO: FOR-011-SST

Lirsy Janeth Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

VERSION: 01

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Nuevo Proyecto Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: Cristian Eduardo Blanco. **CÉDULA:** 1.049.825.579

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
20-05-26	1	Casco		Liray Ramirez
	1	Guantes.		Liray Ramirez
	1	Gafas Oscuro.		Liray Ramirez.
	1	Jeans.		Liray Ramirez
	1	Botas Caucho.		Liray Ramirez
	1	Buzo.		Liray Ramirez
		Tapa oidos		Liray Ramirez
2/6/26	1.	Gafas polarizadas		Liray Ramirez
18/06/26	1	Guantes polarizados		Liray Ramirez
26/06/26	1	Guantes vaqueta		Liray Ramirez
02/07/26	1	Guantes vaqueta		Liray Ramirez
10/07/26	1	Guantes polarizados		Liray Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Cristian Blanco

Firma del Trabajador 1049825579

Liray Janeth Ramirez C.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Nuevo Proyecto Hospital San Juan Buenaventura

NOMBRE Carlos Alcides Romero **CÉDULA:** 9.102.430.

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
25/5/26	1	Casco		Liray Ramirez
	1	Guantes vaqueta		Liray Ramirez
	1	Gafas lente Oscuro.		Liray Ramirez
	2	Jeans.		Liray Ramirez
	2	Buzos.		Liray Ramirez
	1	Botas Seguridad.		Liray Ramirez
	1	Tapa oidos		Liray Ramirez
	1	Guantes Poliuretano		Liray Ramirez
22/06/26	1	Guantes vaqueta		Liray Ramirez
23/06/26	1	Gafas		Liray Ramirez
30/07/26	1	Guantes poliuretano.		Liray Ramirez
31/07/26	1	Guantes poliuretano		Liray Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Carlos A Romero Guerrero — 9.102.430

Firma del Trabajador

CÓDIGO: FOR-011-SST

Liray Janeth Ramirez.

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

VERSION: 01

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: LUIS FERNANDO RICO RENDEZ **CÉDULA:** 1005854834

CENTRO DE TRABAJO: 1

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
20/4/26	1	CASCO	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
20/4/26	1	Guante vaqueta	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
20/4/26	1	Protector Auditivo	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
25/4/26	1	Guante vaqueta	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
7-5-26	1	Guantes Vaqueta	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
12/5/26	1	Guante Poliuretano	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
15/5/26	1	Guante vaqueta	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
09/06/26	1	Gafas	LUIS FERNANDO	Jhon Rojas
19/06/26	1	Guantes vaqueta	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
19/06/26	1	Tapa oidos	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
22/06/26	1	Guantes Vaqueta	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
23/06/26	1	Guantes Vaqueta	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
02/07/26	1	Guantes Vaqueta	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
09/07/26	1	Guantes Vaqueta	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez
10/07/26	1	Gafas policarbonato	LUIS FERNANDO	Lirsy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

LUIS FERNANDO
Firma del Trabajador

Cirsy Janeth Ramirez
Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO:

NOMBRE: Luis Fernando Ruiz **CÉDULA:** 1005854834

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
24/07/26	1	Gafas transparente	LUIS FERNANDO	Ivan Ruiz
24/07/26	1	Guante Impresta	LUIS FERNANDO	Ivan Ruiz
28/07/28	1	Gorra Polietileno	LUIS FERNANDO	Ivan Ruiz

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Ivan Ruiz

Firma del Trabajador

Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

Scanned with CamScanner

CONSORCIO EQUIGRAVA	CONSORCIO EQUIGRAVA	VERSIÓN 01 FECHA: 15/11/2025 CÓDIGO: FOR-011-SST

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

CONTRATO: Nuevo Hospital San Juan Bautista

NOMBRE: Juan Fernando Rodriguez **CÉDULA:** 1.006.500.937

CENTRO DE TRABAJO:

FECHA	CANTIDAD	ELEMENTO	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
15-4-26	1	Casco	Juan Rodriguez	Lisy Ramirez
25/04/26	1	Guantes de vaqueta	Juan Rodriguez	Lisy Ramirez
25/04/26	1	Gafas	Juan Rodriguez	Lisy Ramirez
25/04/26	1	Tapa oidos	Juan Rodriguez	Lisy Ramirez
29/04/26	1	Guantes de vaqueta	Juan Rodriguez	Lisy Ramirez
26/4/26	1	Guante vaqueta	Juan Rodriguez	Lisy Ramirez
07/05/26	1	Guante Vaqueta	Juan Rodriguez	Lisy Ramirez
12-5-26	1	Guantes Vaqueta	Juan Rodriguez	Lisy Ramirez
19/5/26	1	Guante vaqueta	Juan Rodriguez	Lisy Ramirez
23/5/26	1	Guante vaqueta	Juan Rodriguez	Lisy Ramirez
30/6/26	1	Guante vaqueta	Juan Rodriguez	Lisy Ramirez
24/06/26	1	Guantes Vaqueta	Juan Rodriguez	Lisy Ramirez
07/07/26	1	Guantes Vaqueta	Juan Rodriguez	Lisy Ramirez
4/7/26	1	Guante vaqueta	Juan Fernando	Lisy Ramirez
09/09/26	1	Guantes Vaqueta	Juan Fernando	Lisy Ramirez

Hago constar que he recibido los elementos de protección personal para mi puesto de trabajo y los cuales reúnen las condiciones de seguridad y eficiencia según lo exigido por el estatuto de seguridad industrial (Art.. 176 y 177 Res 2400 de 1979). Decreto 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Juan Rodriguez
Firma del Trabajador 1006500937

Lisy Janeth Ramirez C.
Firma de Supervisor SST ó Coordinador de Contrato

Scanned with CamScanner