	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-DE-002
		Versión: 02
	PROCESO:	Pág.
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:	SEGUNDO COMITÉ TÉCNICO PRESENCIAL		
FECHA:	Martes 02 de junio de 2026	**HORA:**	9:00 AM
LUGAR:	Gobernación del Tolima		
REDACTADA POR:	Interventoría		

ORDEN DEL DIA:

1. Bienvenida
2. Revisión y seguimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Bienvenida

Se da inicio al comité con la participación de los representantes de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima, ingeniero Felipe Lombo e ingeniera Paola León. Por parte de la interventoría asisten el ingeniero Germán Rayo y la ingeniera Luisa Riveros. Así mismo, en representación del contratista de obra participan el ingeniero Carlo Motta y el ingeniero Carlos Méndez.

Durante la reunión se desarrollan los temas establecidos en el orden del día, con el propósito de realizar seguimiento a los aspectos técnicos, administrativos y contractuales relacionados con la ejecución del proyecto.

2. Socialización de temas y conclusiones.

- Documentos iniciales:

La interventoría informa que ha realizado de manera reiterada la solicitud de la documentación inicial requerida para la ejecución contractual. Si bien el contratista ha efectuado entregas parciales de algunos documentos, a la fecha persisten observaciones y correcciones pendientes de subsanación, lo que ha impedido consolidar y remitir el expediente completo al supervisor del contrato para su correspondiente revisión y aprobación.

Como conclusión, se solicita al contratista allegar la totalidad de la documentación requerida, incluyendo las respectivas correcciones y ajustes solicitados por la interventoría, con el fin de dar cierre a este proceso administrativo.

- Entrega informes mensuales:

La interventoría socializa la situación relacionada con los retrasos recurrentes en la entrega de los informes mensuales por parte del contratista, los cuales no están siendo presentados dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes, conforme a los compromisos establecidos. Esta situación genera retrasos en los procesos de revisión, consolidación y aprobación de la información, afectando el cumplimiento de los plazos contractuales y administrativos establecidos por la Gobernación del Tolima.

En consecuencia, se solicita al contratista garantizar la entrega oportuna de los informes correspondientes a los componentes técnico, ambiental, social, SST y

Scanned with CamScanner

topográfico, con el fin de cumplir las fechas pactadas y evitar afectaciones en los procesos de seguimiento y control contractual.

- Gesproy

Se socializa la importancia del GESPROY como herramienta de seguimiento, control y reporte de la ejecución física y financiera del proyecto ante la entidad contratante. La actualización periódica y oportuna de esta información permite realizar el monitoreo del avance contractual, verificar el cumplimiento de metas y facilitar la toma de decisiones por parte de la Gobernación del Tolima.
Como compromiso, se establece que la información correspondiente deberá ser actualizada y entregada dentro de los primeros días de cada mes, garantizando la consistencia entre los reportes de obra, los informes mensuales y el avance contractual registrado.

- Balance financiero y físico del contrato

El contratista realiza la presentación del balance físico y financiero actualizado del proyecto, documento sobre el cual se efectúa una revisión preliminar por parte de los asistentes a la mesa técnica.
Como resultado de la socialización y análisis realizado, se concluye que el documento deberá ser ajustado conforme a las observaciones y lineamientos planteados durante la presente reunión, con el fin de soportar adecuadamente los procesos administrativos, técnicos y financieros que se adelantarán ante la Gobernación del Tolima.

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	**RESPONSABLE**	**PLAZO CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Entrega de documentos iniciales	Unión Temporal Tolima vial 2026	carácter prioritario	
Entrega de informes mensuales	Unión Temporal Tolima vial 2026	Los primeros cinco (5) días de cada mes	
Gesproy	Unión Temporal Tolima vial 2026	Los primeros cinco (5) días de cada mes	
Entrega del Balance financiero y físico del contrato	Unión Temporal Tolima vial 2026	Martes 09 de junio de 2026	

Como constancia, se firma por los asistentes a los dos (02) días del mes de junio de 2026:

Scanned with CamScanner

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	PROCESO:		Pág.
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
CARLOS MOTTA	CONTRATISTA	
PAOLA LEON	GOBERNACIÓN SIH	
FELIPE LOMBO	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
GERMAN RAYO	INTERVENTORÍA	
LUISA RIVEROS	INTERVENTORÍA	

Scanned with CamScanner