ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025		7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO									
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES									
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025									
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA									

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
01. JARDÍN SOCIAL OJO DE PERDÍZ													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES.**												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	1.00	$ 38,594.00	$ 38,594.00	34.85	$ 1,345,000.90	-	$ -	34.85	$ 1,345,000.90	34.85	$ 1,345,000.90
1.4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS <=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	1.00	$ 12,903.00	$ 12,903.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 22,597.00	$ 22,597.00	296.63	$ 6,702,948.11	-	$ -	296.63	$ 6,702,948.11	296.63	$ 6,702,948.11
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD	M2	1.00	$ 35,924.00	$ 35,924.00	870.13	$ 31,258,550.12	-	$ -	870.13	$ 31,258,550.12	870.13	$ 31,258,550.12
1.5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.4	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.	M2	1.00	$ 27,857.00	$ 27,857.00	88.61	$ 2,468,408.77	-	$ -	88.61	$ 2,468,408.77	88.61	$ 2,468,408.77
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ANDINILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 27,857.00	$ 27,857.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 14,184.00	$ 14,184.00	82.00	$ 1,163,088.00	-	$ -	82.00	$ 1,163,088.00	82.00	$ 1,163,088.00
1.6.27	DESMONTE MANUAL DE SALIDAS ELECTRICAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA, CABELADO Y APARATOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 21,263.00	$ 21,263.00	82.00	$ 1,743,566.00	-	$ -	82.00	$ 1,743,566.00	82.00	$ 1,743,566.00
1.6.29	DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERÍA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 11,688.00	$ 11,688.00	15.00	$ 175,320.00	-	$ -	15.00	$ 175,320.00	15.00	$ 175,320.00
1.7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 9,741.00	$ 9,741.00	71.91	$ 700,475.31	-	$ -	71.91	$ 700,475.31	71.91	$ 700,475.31
1.8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 6,856.00	$ 6,856.00	184.30	$ 1,263,560.80	-	$ -	184.30	$ 1,263,560.80	184.30	$ 1,263,560.80
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3.5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METALICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA. LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 9,628.00	$ 9,628.00	96.52	$ 929,294.56	-	$ -	96.52	$ 929,294.56	96.52	$ 929,294.56
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 199,311.00	$ 199,311.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 216,629.00	$ 216,629.00	2.00	$ 433,258.00	-	$ -	2.00	$ 433,258.00	2.00	$ 433,258.00
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	1.00	$ 49,640.00	$ 49,640.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1.00	$ 36,026.00	$ 36,026.00	1.00	$ 36,026.00	-	$ -	1.00	$ 36,026.00	1.00	$ 36,026.00
5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO INLCUYE APARATO	UN	1.00	$ 37,500.00	$ 37,500.00	1.00	$ 37,500.00	-	$ -	1.00	$ 37,500.00	1.00	$ 37,500.00
5.2	**SALIDAS**												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 233,378.00	$ 233,378.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.	UN	1.00	$ 110,165.00	$ 110,165.00	1.00	$ 110,165.00	-	$ -	1.00	$ 110,165.00	1.00	$ 110,165.00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 234,104.00	$ 234,104.00	86.00	$ 20,132,944.00	-	$ -	86.00	$ 20,132,944.00	86.00	$ 20,132,944.00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 315,585.00	$ 315,585.00	17.00	$ 5,364,945.00	-	$ -	17.00	$ 5,364,945.00	17.00	$ 5,364,945.00
5.3	**TABLEROS Y OTROS**												
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1.00	$ 60,035.00	$ 60,035.00	82.00	$ 4,922,870.00	-	$ -	82.00	$ 4,922,870.00	82.00	$ 4,922,870.00
5.4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1.00	$ 56,225.00	$ 56,225.00	580.83	$ 32,657,166.75	-	$ -	580.83	$ 32,657,166.75	580.83	$ 32,657,166.75
5.5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA TIPO LED DE 60 W. INCLUYE , SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 76,275.00	$ 76,275.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MINIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 69,605.00	$ 69,605.00	17.00	$ 1,183,285.00	-	$ -	17.00	$ 1,183,285.00	17.00	$ 1,183,285.00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 192,065.00	$ 192,065.00	29.00	$ 5,569,885.00	-	$ -	29.00	$ 5,569,885.00	29.00	$ 5,569,885.00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 192,642.00	$ 192,642.00	48.00	$ 9,246,816.00	-	$ -	48.00	$ 9,246,816.00	48.00	$ 9,246,816.00
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1.00	$ 70,135.00	$ 70,135.00	9.00	$ 631,215.00	-	$ -	9.00	$ 631,215.00	9.00	$ 631,215.00
5.6	**INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA	UN	1.00	$ 1,052,087.00	$ 1,052,087.00	1.00	$ 1,052,087.00	-	$ -	1.00	$ 1,052,087.00	1.00	$ 1,052,087.00
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1.00	$ 220,619.00	$ 220,619.00	57.00	$ 12,575,283.00	-	$ -	57.00	$ 12,575,283.00	57.00	$ 12,575,283.00
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1.00	$ 263,215.00	$ 263,215.00	3.00	$ 789,645.00	-	$ -	3.00	$ 789,645.00	3.00	$ 789,645.00
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1.00	$ 173,638.00	$ 173,638.00	7.00	$ 1,215,466.00	-	$ -	7.00	$ 1,215,466.00	7.00	$ 1,215,466.00
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1.00	$ 272,141.00	$ 272,141.00	7.00	$ 1,904,987.00	-	$ -	7.00	$ 1,904,987.00	7.00	$ 1,904,987.00
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1.00	$ 459,176.00	$ 459,176.00	7.00	$ 3,214,232.00	-	$ -	7.00	$ 3,214,232.00	7.00	$ 3,214,232.00
6.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTROL	UN	1.00	$ 175,673.00	$ 175,673.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1.00	$ 7,472,944.00	$ 7,472,944.00	1.00	$ 7,472,944.00	-	$ -	1.00	$ 7,472,944.00	1.00	$ 7,472,944.00
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1.00	$ 8,605.00	$ 8,605.00	1,064.42	$ 9,159,334.10	-	$ -	1,064.42	$ 9,159,334.10	1,064.42	$ 9,159,334.10
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7.1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1.00	$ 49,523.00	$ 49,523.00	97.64	$ 4,835,425.72	-	$ -	97.64	$ 4,835,425.72	97.64	$ 4,835,425.72
7.2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	1.00	$ 123,466.00	$ 123,466.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1.00	$ 127,357.00	$ 127,357.00	84.60	$ 10,774,402.20	-	$ -	84.60	$ 10,774,402.20	84.60	$ 10,774,402.20
7.3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	1.00	$ 15,151.00	$ 15,151.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1.00	$ 23,195.00	$ 23,195.00	12.40	$ 287,618.00	-	$ -	12.40	$ 287,618.00	12.40	$ 287,618.00
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.00	$ 4,546.00	$ 4,546.00	1,567.40	$ 7,125,400.40	-	$ -	1,567.40	$ 7,125,400.40	1,567.40	$ 7,125,400.40
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21.1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.2	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1.00	$ 20,508.00	$ 20,508.00	96.52	$ 1,979,432.16	-	$ -	96.52	$ 1,979,432.16	96.52	$ 1,979,432.16
21.1.9	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1.00	$ 76,812.00	$ 76,812.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.2	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**												
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1.00	$ 31,439.00	$ 31,439.00	71.91	$ 2,260,778.49	-	$ -	71.91	$ 2,260,778.49	71.91	$ 2,260,778.49
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22.1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1.00	$ 71,517.00	$ 71,517.00	449.69	$ 32,160,479.73	-	$ -	449.69	$ 32,160,479.73	449.69	$ 32,160,479.73
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 13,689.00	$ 13,689.00	567.89	$ 7,773,846.21	-	$ -	567.89	$ 7,773,846.21	567.89	$ 7,773,846.21
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1.00	$ 12,878.00	$ 12,878.00	2,196.01	$ 28,280,216.78	-	$ -	2,196.01	$ 28,280,216.78	2,196.01	$ 28,280,216.78

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO, APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 29,936.00	$ 29,936.00	63.63	$ 1,904,827.68	-	$ -	63.63	$ 1,904,827.68	63.63	$ 1,904,827.68
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUBSERICIE.	M2	1.00	$ 16,676.00	$ 16,676.00	30.04	$ 500,947.04	-	$ -	30.04	$ 500,947.04	30.04	$ 500,947.04
22.3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1.00	$ 37,231.00	$ 37,231.00	104.42	$ 3,887,661.02	-	$ -	104.42	$ 3,887,661.02	104.42	$ 3,887,661.02
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23.3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1.00	$ 125,559.00	$ 125,559.00	296.63	$ 37,244,566.17	-	$ -	296.63	$ 37,244,566.17	296.63	$ 37,244,566.17
23.4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1.00	$ 253,100.00	$ 253,100.00	870.13	$ 220,229,903.00	-	$ -	870.13	$ 220,229,903.00	870.13	$ 220,229,903.00
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1.00	$ 99,728.00	$ 99,728.00	5.80	$ 578,422.40	-	$ -	5.80	$ 578,422.40	5.80	$ 578,422.40
23.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1.00	$ 148,455.00	$ 148,455.00	34.53	$ 5,126,151.15	-	$ -	34.53	$ 5,126,151.15	34.53	$ 5,126,151.15
23.8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM. GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1.00	$ 53,788.00	$ 53,788.00	489.59	$ 26,334,066.92	-	$ -	489.59	$ 26,334,066.92	489.59	$ 26,334,066.92
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1.00	$ 82,182.00	$ 82,182.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1.00	$ 45,109.00	$ 45,109.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.14	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1.00	$ 60,695.00	$ 60,695.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA DE 12 PELDAÑOS, 2M A 4M	UN	1.00	$ 81,256.00	$ 81,256.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN SOCIAL OJO DE PERDIZ					**$ 14,090,306.00**		**$ 556,744,411.49**		**$ -**		**$ 556,744,411.49**		**$ 556,744,411.49**
02. JARDIN SOCIAL SANTA MARTHA													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES.**												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	1.00	$ 38,594.00	$ 38,594.00	77.87	$ 3,005,314.78	-	$ -	77.87	$ 3,005,314.78	77.87	$ 3,005,314.78
1.4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN), INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 22,597.00	$ 22,597.00	682.08	$ 15,412,961.76	-	$ -	682.08	$ 15,412,930.12	682.08	$ 15,412,930.12
1.7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 9,741.00	$ 9,741.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 6,856.00	$ 6,856.00	299.34	$ 2,052,275.04	-	$ -	299.34	$ 2,052,275.04	299.34	$ 2,052,275.04
1.11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.5	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN ESPACATO SOBRE FACHADA. (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PEGA Y PAÑETE E MÁX. 5CM - ALTURA ENTRE 2 M Y 8 M - CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1.00	$ 37,869.00	$ 37,869.00	101.04	$ 3,826,283.76	-	$ -	101.04	$ 3,826,283.76	101.04	$ 3,826,283.76
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2.5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**												
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	1.00	$ 4,908.00	$ 4,908.00	301.83	$ 1,481,381.64	-	$ -	301.83	$ 1,481,381.64	301.83	$ 1,481,381.64
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3.5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.2	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1.00	$ 20,692.00	$ 20,692.00	101.04	$ 2,090,719.68	-	$ -	101.04	$ 2,090,719.68	101.04	$ 2,090,719.68
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1.00	$ 36,026.00	$ 36,026.00	3.00	$ 108,078.00	-	$ -	3.00	$ 108,078.00	3.00	$ 108,078.00
5.2	**SALIDAS**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 233,378.00	$ 233,378.00	1.00	$ 233,378.00	-	$ -	1.00	$ 233,378.00	1.00	$ 233,378.00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 315,585.00	$ 315,585.00	50.00	$ 15,779,250.00	-	$ -	50.00	$ 15,779,250.00	50.00	$ 15,779,250.00
5.4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	1.00	$ 16,054.00	$ 16,054.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF	M	1.00	$ 41,762.00	$ 41,762.00	7.00	$ 292,334.00	-	$ -	7.00	$ 292,334.00	7.00	$ 292,334.00
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1.00	$ 56,225.00	$ 56,225.00	316.95	$ 17,820,513.75	6.70	$ 376,707.50	310.25	$ 17,443,806.25	316.95	$ 17,820,513.75
5.5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 69,605.00	$ 69,605.00	50.00	$ 3,480,250.00	-	$ -	50.00	$ 3,480,250.00	50.00	$ 3,480,250.00
5.6	**INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA	UN	1.00	$ 1,052,087.00	$ 1,052,087.00	1.00	$ 1,052,087.00	-	$ -	1.00	$ 1,052,087.00	1.00	$ 1,052,087.00
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1.00	$ 220,619.00	$ 220,619.00	24.00	$ 5,294,856.00	1.00	$ 220,619.00	23.00	$ 5,074,237.00	24.00	$ 5,294,856.00
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1.00	$ 263,215.00	$ 263,215.00	2.00	$ 526,430.00	-	$ -	2.00	$ 526,430.00	2.00	$ 526,430.00
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1.00	$ 173,638.00	$ 173,638.00	8.00	$ 1,389,104.00	-	$ -	8.00	$ 1,389,104.00	8.00	$ 1,389,104.00
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1.00	$ 272,141.00	$ 272,141.00	5.00	$ 1,360,705.00	-	$ -	5.00	$ 1,360,705.00	5.00	$ 1,360,705.00
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1.00	$ 459,176.00	$ 459,176.00	5.00	$ 2,295,880.00	-	$ -	5.00	$ 2,295,880.00	5.00	$ 2,295,880.00
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MODULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1.00	$ 7,472,944.00	$ 7,472,944.00	1.00	$ 7,472,944.00	-	$ -	1.00	$ 7,472,944.00	1.00	$ 7,472,944.00
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1.00	$ 8,605.00	$ 8,605.00	651.95	$ 5,610,029.75	13.40	$ 115,307.00	638.55	$ 5,494,722.75	651.95	$ 5,610,029.75
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7.1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1.00	$ 49,523.00	$ 49,523.00	21.23	$ 1,051,373.29	-	$ -	21.23	$ 1,051,373.29	21.23	$ 1,051,373.29
7.3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	1.00	$ 15,151.00	$ 15,151.00	3.80	$ 57,573.80	-	$ -	3.80	$ 57,573.80	3.80	$ 57,573.80
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.00	$ 4,546.00	$ 4,546.00	757.44	$ 3,443,322.24	-	$ -	757.44	$ 3,443,322.24	757.44	$ 3,443,322.24
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21.2	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**												
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1.00	$ 31,439.00	$ 31,439.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23.3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1.00	$ 125,559.00	$ 125,559.00	682.10	$ 85,643,793.90	-	$ -	682.10	$ 85,643,793.90	682.10	$ 85,643,793.90
23.8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1.00	$ 53,788.00	$ 53,788.00	299.34	$ 16,100,899.92	-	$ -	299.34	$ 16,100,899.92	299.34	$ 16,100,899.92
23.8.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	1.00	$ 25,409.00	$ 25,409.00	195.96	$ 4,979,147.64	-	$ -	195.96	$ 4,979,147.64	195.96	$ 4,979,147.64
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN SOCIAL SANTA MARTA					**$ 11,099,138.00**		**$ 201,860,886.95**		**$ 712,633.50**		**$ 201,148,221.81**		**$ 201,860,855.31**
03. JARDIN SOCIAL PORVENIR													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES.**												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	1.00	$ 38,594.00	$ 38,594.00	89.28	$ 3,445,672.32	-	$ -	89.28	$ 3,445,672.32	89.28	$ 3,445,672.32
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M, PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO, INCLUYE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 1500 PSI	M	1.00	$ 99,354.00	$ 99,354.00	17.15	$ 1,703,921.10	-	$ -	17.15	$ 1,703,921.10	17.15	$ 1,703,921.10
1.3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1.00	$ 18,707.00	$ 18,707.00	3.04	$ 56,869.28	3.04	$ 56,869.28	-	$ -	3.04	$ 56,869.28

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 35,924.00	$ 35,924.00	458.46	$ 16,469,717.04	-	$ -	458.46	$ 16,469,717.04	458.46	$ 16,469,717.04
1.6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.23	DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER EN MESÓN, Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 14,887.00	$ 14,887.00	6.00	$ 89,322.00	-	$ -	6.00	$ 89,322.00	6.00	$ 89,322.00
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 14,184.00	$ 14,184.00	37.00	$ 524,808.00	37.00	$ 524,808.00	-	$ -	37.00	$ 524,808.00
1.7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 9,741.00	$ 9,741.00	139.48	$ 1,358,674.68	-	$ -	139.48	$ 1,358,674.68	139.48	$ 1,358,674.68
1.8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 6,856.00	$ 6,856.00	589.64	$ 4,042,571.84	-	$ -	589.64	$ 4,042,571.84	589.64	$ 4,042,571.84
1.10	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**												
1.10.10	DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 22,604.00	$ 22,604.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.4	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES	M2	1.00	$ 6,420.00	$ 6,420.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.11.9	DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y RELLENO DE SUELO)	UN	1.00	$ 52,695.00	$ 52,695.00	6.00	$ 316,170.00	1.00	$ 52,695.00	5.00	$ 263,475.00	6.00	$ 316,170.00
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1.00	$ 64,238.00	$ 64,238.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1.00	$ 97,563.00	$ 97,563.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 199,311.00	$ 199,311.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1.00	$ 36,026.00	$ 36,026.00	3.00	$ 108,078.00	3.00	$ 108,078.00	-	$ -	3.00	$ 108,078.00
5.2	**SALIDAS**												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 233,378.00	$ 233,378.00	1.00	$ 233,378.00	1.00	$ 233,378.00	-	$ -	1.00	$ 233,378.00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 234,104.00	$ 234,104.00	5.00	$ 1,170,520.00	5.00	$ 1,170,520.00	-	$ -	5.00	$ 1,170,520.00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 315,585.00	$ 315,585.00	50.00	$ 15,779,250.00	50.00	$ 15,779,250.00	-	$ -	50.00	$ 15,779,250.00
5.4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	1.00	$ 16,054.00	$ 16,054.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1.00	$ 60,587.00	$ 60,587.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1.00	$ 56,225.00	$ 56,225.00	186.35	$ 10,477,528.75	186.35	$ 10,477,528.75	-	$ -	186.35	$ 10,477,528.75
5.5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 69,605.00	$ 69,605.00	50.00	$ 3,480,250.00	50.00	$ 3,480,250.00	-	$ -	50.00	$ 3,480,250.00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 41,548.00	$ 41,548.00	42.00	$ 1,745,016.00	42.00	$ 1,745,016.00	-	$ -	42.00	$ 1,745,016.00
5.6	**INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA.	UN	1.00	$ 1,052,087.00	$ 1,052,087.00	1.00	$ 1,052,087.00	1.00	$ 1,052,087.00	-	$ -	1.00	$ 1,052,087.00
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1.00	$ 220,619.00	$ 220,619.00	41.00	$ 9,045,379.00	41.00	$ 9,045,379.00	-	$ -	41.00	$ 9,045,379.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1.00	$ 263,215.00	$ 263,215.00	1.00	$ 263,215.00	1.00	$ 263,215.00	-	$ -	1.00	$ 263,215.00
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1.00	$ 173,638.00	$ 173,638.00	7.00	$ 1,215,466.00	7.00	$ 1,215,466.00	-	$ -	7.00	$ 1,215,466.00
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1.00	$ 272,141.00	$ 272,141.00	5.00	$ 1,360,705.00	5.00	$ 1,360,705.00	-	$ -	5.00	$ 1,360,705.00
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1.00	$ 459,176.00	$ 459,176.00	5.00	$ 2,295,880.00	5.00	$ 2,295,880.00	-	$ -	5.00	$ 2,295,880.00
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACIÓN DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1.00	$ 7,472,944.00	$ 7,472,944.00	1.00	$ 7,472,944.00	1.00	$ 7,472,944.00	-	$ -	1.00	$ 7,472,944.00
6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO	UN	1.00	$ 163,009.00	$ 163,009.00	38.00	$ 6,194,342.00	38.00	$ 6,194,342.00	-	$ -	38.00	$ 6,194,342.00
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1.00	$ 8,605.00	$ 8,605.00	762.40	$ 6,560,452.00	762.40	$ 6,560,452.00	-	$ -	762.40	$ 6,560,452.00
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7.2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.15	PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM	M2	1.00	$ 68,841.00	$ 68,841.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.4	**OTROS**												
7.4.6	ADOQUÍN CUARTERÓN ANCHO E=6CM 26X6X6, INSTALADO Y PEGADO CON MORTERO 1:3, SEGÚN FIGURAS EXISTENTES, CONSERVANDO EL DISEÑO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO ORIGINAL	M2	1.00	$ 243,075.00	$ 243,075.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.4.18	PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	1.00	$ 123,768.00	$ 123,768.00	766.03	$ 94,810,001.04	-	$ -	766.03	$ 94,810,001.04	766.03	$ 94,810,001.04
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1.00	$ 405,393.00	$ 405,393.00	6.00	$ 2,432,358.00	-	$ -	6.00	$ 2,432,358.00	6.00	$ 2,432,358.00
14	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
14.1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.2	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LAMINAS EN FIBROCEMENTO E.=6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA	M2	1.00	$ 200,526.00	$ 200,526.00	23.44	$ 4,700,329.44	23.44	$ 4,700,329.44	-	$ -	23.44	$ 4,700,329.44
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO E.=6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	1.00	$ 241,682.00	$ 241,682.00	3.04	$ 734,713.28	3.04	$ 734,713.28	-	$ -	3.04	$ 734,713.28
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2	1.00	$ 79,225.00	$ 79,225.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.00	$ 4,546.00	$ 4,546.00	976.55	$ 4,439,396.30	-	$ -	976.55	$ 4,439,396.30	976.55	$ 4,439,396.30
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22.1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1.00	$ 71,517.00	$ 71,517.00	50.08	$ 3,581,571.36	-	$ -	50.08	$ 3,581,571.36	50.08	$ 3,581,571.36
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 13,689.00	$ 13,689.00	926.29	$ 12,679,983.81	-	$ -	926.29	$ 12,679,983.81	926.29	$ 12,679,983.81
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1.00	$ 12,878.00	$ 12,878.00	10,427.74	$ 134,288,435.72	-	$ -	10,427.74	$ 134,288,435.72	10,427.74	$ 134,288,435.72
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES. APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 16,676.00	$ 16,676.00	181.53	$ 3,027,194.28	-	$ -	181.53	$ 3,027,194.28	181.53	$ 3,027,194.28
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23.3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1.00	$ 125,559.00	$ 125,559.00	42.60	$ 5,348,813.40	-	$ -	42.60	$ 5,348,813.40	42.60	$ 5,348,813.40
23.4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1.00	$ 253,100.00	$ 253,100.00	219.06	$ 55,444,086.00	-	$ -	219.06	$ 55,444,086.00	219.06	$ 55,444,086.00
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1.00	$ 99,728.00	$ 99,728.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1.00	$ 53,788.00	$ 53,788.00	303.14	$ 16,305,294.32	-	$ -	303.14	$ 16,305,294.32	303.14	$ 16,305,294.32
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1.00	$ 41,955.00	$ 41,955.00	589.64	$ 24,738,346.20	-	$ -	589.64	$ 24,738,346.20	589.64	$ 24,738,346.20
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN SOCIAL PORVENIR					**$ 13,885,570.00**		**$ 458,992,740.16**		**$ 74,523,905.75**		**$ 384,468,834.41**		**$ 458,992,740.16**
04. JARDIN SOCIAL CAMPO VERDE													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES.**												
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).	M2	1.00	$ 5,697.00	$ 5,697.00	201.33	$ 1,146,977.01	-	$ -	201.33	$ 1,146,977.01	201.33	$ 1,146,977.01

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	1.00	$ 38,594.00	$ 38,594.00	38.22	$ 1,475,062.68	-	$ -	38.22	$ 1,475,062.68	38.22	$ 1,475,062.68
1.3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1.00	$ 18,707.00	$ 18,707.00	2.50	$ 46,767.50	2.50	$ 46,767.50	-	$ -	2.50	$ 46,767.50
1.4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	1.00	$ 12,903.00	$ 12,903.00	200.00	$ 2,580,600.00	-	$ -	200.00	$ 2,580,600.00	200.00	$ 2,580,600.00
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 22,597.00	$ 22,597.00	335.17	$ 7,573,836.49	-	$ -	335.17	$ 7,573,836.49	335.17	$ 7,573,836.49
1.5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.8	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E.<=10 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 18,435.00	$ 18,435.00	333.39	$ 6,146,044.65	-	$ -	333.39	$ 6,146,044.65	333.39	$ 6,146,044.65
1.8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 6,856.00	$ 6,856.00	234.82	$ 1,609,925.92	-	$ -	234.82	$ 1,609,925.92	234.82	$ 1,609,925.92
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 7,070.00	$ 7,070.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.10	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**												
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M2	1.00	$ 6,474.00	$ 6,474.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.10.10	DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 22,604.00	$ 22,604.00	51.40	$ 1,161,845.60	-	$ -	51.40	$ 1,161,845.60	51.40	$ 1,161,845.60
1.11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1.00	$ 6,605.00	$ 6,605.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1.00	$ 64,238.00	$ 64,238.00	1.35	$ 86,849.78	-	$ -	1.35	$ 86,849.78	1.35	$ 86,849.78
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1.00	$ 97,563.00	$ 97,563.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	UN	1.00	$ 30,029.00	$ 30,029.00	8.00	$ 240,232.00	-	$ -	8.00	$ 240,232.00	8.00	$ 240,232.00
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7.1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1.00	$ 49,523.00	$ 49,523.00	88.83	$ 4,399,128.09	-	$ -	88.83	$ 4,399,128.09	88.83	$ 4,399,128.09
7.2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	1.00	$ 123,466.00	$ 123,466.00	140.63	$ 17,363,023.58	-	$ -	140.63	$ 17,363,023.58	140.63	$ 17,363,023.58
7.3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	1.00	$ 15,151.00	$ 15,151.00	149.58	$ 2,266,286.58	-	$ -	149.58	$ 2,266,286.58	149.58	$ 2,266,286.58
7.4	**OTROS**												
7.4.9	ADOQUÍN EN ECOLÓGICO GRAMOQUÍN 8 CM	M2	1.00	$ 119,358.00	$ 119,358.00	51.40	$ 6,135,001.20	-	$ -	51.40	$ 6,135,001.20	51.40	$ 6,135,001.20
7.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	1.00	$ 152,741.00	$ 152,741.00	201.33	$ 30,751,345.53	-	$ -	201.33	$ 30,751,345.53	201.33	$ 30,751,345.53
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14.1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.4	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	1.00	$ 94,509.00	$ 94,509.00	2.50	$ 236,272.50	-	$ -	2.50	$ 236,272.50	2.50	$ 236,272.50
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1.1	CERROJO DE SEGURIDAD, DOBLE CILINDRO DE LLAVE MULTIPUNTO, PESTILLO FIJO, RESISTENTE A VANDALISMO Y GOLPES. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	1.00	$ 46,018.00	$ 46,018.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.1.2	CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO SENCILLA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	1.00	$ 267,391.00	$ 267,391.00	1.00	$ 267,391.00	1.00	$ 267,391.00	-	$ -	1.00	$ 267,391.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
15.1.3	CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	1.00	$ 75,515.00	$ 75,515.00	8.00	$ 604,120.00	-	$ -	8.00	$ 604,120.00	8.00	$ 604,120.00
15.2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO E.=6 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	1.00	$ 241,682.00	$ 241,682.00	2.50	$ 604,205.00	2.50	$ 604,205.00	-	$ -	2.50	$ 604,205.00
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.13	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO	M2	1.00	$ 77,165.00	$ 77,165.00	93.27	$ 7,197,179.55	-	$ -	93.27	$ 7,197,179.55	93.27	$ 7,197,179.55
16.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	M2	1.00	$ 16,338.00	$ 16,338.00	93.27	$ 1,523,845.26	-	$ -	93.27	$ 1,523,845.26	93.27	$ 1,523,845.26
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.00	$ 4,546.00	$ 4,546.00	1,365.06	$ 6,205,562.76	-	$ -	1,365.06	$ 6,205,562.76	1,365.06	$ 6,205,562.76
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21.1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.2	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1.00	$ 20,508.00	$ 20,508.00	90.22	$ 1,850,231.76	-	$ -	90.22	$ 1,850,231.76	90.22	$ 1,850,231.76
21.2	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**												
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1.00	$ 31,439.00	$ 31,439.00	90.59	$ 2,848,059.01	-	$ -	90.59	$ 2,848,059.01	90.59	$ 2,848,059.01
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22.1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1.00	$ 71,517.00	$ 71,517.00	10.31	$ 737,340.27	-	$ -	10.31	$ 737,340.27	10.31	$ 737,340.27
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 13,689.00	$ 13,689.00	304.02	$ 4,161,729.78	-	$ -	304.02	$ 4,161,729.78	304.02	$ 4,161,729.78
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE. CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 29,936.00	$ 29,936.00	10.31	$ 308,640.16	-	$ -	10.31	$ 308,640.16	10.31	$ 308,640.16
22.1.16	SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES; APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 16,676.00	$ 16,676.00	104.32	$ 1,739,640.32	-	$ -	104.32	$ 1,739,640.32	104.32	$ 1,739,640.32
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23.3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1.00	$ 125,559.00	$ 125,559.00	335.17	$ 42,083,610.03	-	$ -	335.17	$ 42,083,610.03	335.17	$ 42,083,610.03
23.8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1.00	$ 53,788.00	$ 53,788.00	559.06	$ 30,070,719.28	-	$ -	559.06	$ 30,070,719.28	559.06	$ 30,070,719.28
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1.00	$ 82,182.00	$ 82,182.00	472.79	$ 38,854,827.78	-	$ -	472.79	$ 38,854,827.78	472.79	$ 38,854,827.78
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN SOCIAL CAMPO VERDE					**$ 2,087,069.00**		**$ 222,276,301.07**		**$ 918,363.50**		**$ 221,357,937.57**		**$ 222,276,301.07**
05. JARDIN INFANTIL SOCORRO SUR													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).	M2	1.00	$ 5,697.00	$ 5,697.00	19.78	$ 112,686.66	-	$ -	19.78	$ 112,686.66	19.78	$ 112,686.66
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	1.00	$ 38,594.00	$ 38,594.00	9.21	$ 355,450.74	-	$ -	9.21	$ 355,450.74	9.21	$ 355,450.74
1.3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1.00	$ 18,707.00	$ 18,707.00	14.00	$ 261,898.00	-	$ -	14.00	$ 261,898.00	14.00	$ 261,898.00
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1.00	$ 28,037.00	$ 28,037.00	4.00	$ 112,148.00	4.00	$ 112,148.00	.	$ -	4.00	$ 112,148.00
1.3.7	DESMONTE MANUAL DE REJAS METÁLICAS Y/O VARILLAS DE ACERO EN VANOS DE VENTANAS. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1.00	$ 17,538.00	$ 17,538.00	15.82	$ 277,451.16	-	$ -	15.82	$ 277,451.16	15.82	$ 277,451.16
1.3.12	DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	1.00	$ 24,637.00	$ 24,637.00	48.74	$ 1,200,807.38	-	$ -	48.74	$ 1,200,807.38	48.74	$ 1,200,807.38
1.4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 35,924.00	$ 35,924.00	162.56	$ 5,839,805.44	-	$ -	162.56	$ 5,839,805.44	162.56	$ 5,839,805.44
1.5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.5.1	PICADA DE ALISTADO EN MORTERO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.	M2	1.00	$ 10,912.00	$ 10,912.00	2.47	$ 26,952.64	-	$ -	2.47	$ 26,952.64	2.47	$ 26,952.64
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 27,857.00	$ 27,857.00	1.00	$ 27,857.00	-	$ -	1.00	$ 27,857.00	1.00	$ 27,857.00
1.6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 14,184.00	$ 14,184.00	29.00	$ 411,336.00	-	$ -	29.00	$ 411,336.00	29.00	$ 411,336.00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 19,177.00	$ 19,177.00	29.00	$ 556,133.00	-	$ -	29.00	$ 556,133.00	29.00	$ 556,133.00
1.6.29	DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 11,688.00	$ 11,688.00	18.00	$ 210,384.00	-	$ -	18.00	$ 210,384.00	18.00	$ 210,384.00
1.7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 9,741.00	$ 9,741.00	3.50	$ 34,093.50	-	$ -	3.50	$ 34,093.50	3.50	$ 34,093.50
1.8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 6,856.00	$ 6,856.00	3.71	$ 25,435.76	-	$ -	3.71	$ 25,435.76	3.71	$ 25,435.76
1.8.3	PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 9,015.00	$ 9,015.00	0.90	$ 8,113.50	-	$ -	0.90	$ 8,113.50	0.90	$ 8,113.50
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1.00	$ 10,686.00	$ 10,686.00	0.90	$ 9,617.40	-	$ -	0.90	$ 9,617.40	0.90	$ 9,617.40
1.9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**												
1.9.15	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 15,642.00	$ 15,642.00	5.80	$ 90,723.60	-	$ -	5.80	$ 90,723.60	5.80	$ 90,723.60
1.10	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**												
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO	M2	1.00	$ 6,474.00	$ 6,474.00	16.47	$ 106,626.78	-	$ -	16.47	$ 106,626.78	16.47	$ 106,626.78
1.11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1.00	$ 6,605.00	$ 6,605.00	21.68	$ 143,196.40	-	$ -	21.68	$ 143,196.40	21.68	$ 143,196.40
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	1.00	$ 42,476.00	$ 42,476.00	1.00	$ 42,476.00	-	$ -	1.00	$ 42,476.00	1.00	$ 42,476.00
2.2	**CONCRETOS**												
2.2.2	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	M2	1.00	$ 26,400.00	$ 26,400.00	1.00	$ 26,400.00	-	$ -	1.00	$ 26,400.00	1.00	$ 26,400.00
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	1.00	$ 328,579.00	$ 328,579.00	6.25	$ 2,053,618.75	-	$ -	6.25	$ 2,053,618.75	6.25	$ 2,053,618.75
2.3	**VARIOS - CIMENTACIONES**												
2.3.5	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	1.00	$ 29,636.00	$ 29,636.00	12.00	$ 355,632.00	-	$ -	12.00	$ 355,632.00	12.00	$ 355,632.00
2.4	**ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO**												
2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	1.00	$ 343,636.00	$ 343,636.00	2.30	$ 790,362.80	-	$ -	2.30	$ 790,362.80	2.30	$ 790,362.80
2.5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**												
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	1.00	$ 4,908.00	$ 4,908.00	11.05	$ 54,233.40	-	$ -	11.05	$ 54,233.40	11.05	$ 54,233.40
2.6	**ESTRUCTURAS METALICAS**												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1.00	$ 18,149.00	$ 18,149.00	234.80	$ 4,261,385.20	- 267.95	-$ 4,863,024.55	502.75	$ 9,124,409.75	234.80	$ 4,261,385.20
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3.5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 9,628.00	$ 9,628.00	154.13	$ 1,483,963.64	-	$ -	154.13	$ 1,483,963.64	154.13	$ 1,483,963.64
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**												
4.1	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**												
4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1.00	$ 70,543.00	$ 70,543.00	2.96	$ 208,807.28	-	$ -	2.96	$ 208,807.28	2.96	$ 208,807.28
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 199,311.00	$ 199,311.00	14.00	$ 2,790,354.00	-	$ -	14.00	$ 2,790,354.00	14.00	$ 2,790,354.00
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	1.00	$ 49,640.00	$ 49,640.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1.00	$ 36,026.00	$ 36,026.00	7.00	$ 252,182.00	-	$ -	7.00	$ 252,182.00	7.00	$ 252,182.00
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA	UN	1.00	$ 21,456.00	$ 21,456.00	1.00	$ 21,456.00	-	$ -	1.00	$ 21,456.00	1.00	$ 21,456.00
5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Ó SENCILLO CONMUTABLE INLCUYE APARATO	UN	1.00	$ 20,210.00	$ 20,210.00	2.00	$ 40,420.00	-	$ -	2.00	$ 40,420.00	2.00	$ 40,420.00
5.2	**SALIDAS**												
5.2.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 159,432.00	$ 159,432.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 233,378.00	$ 233,378.00	9.00	$ 2,100,402.00	-	$ -	9.00	$ 2,100,402.00	9.00	$ 2,100,402.00
5.2.6	SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLA PATA TRABADA 20A 250V TIPO INSTITUCIONAL, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 2N°12 (F) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 287,446.00	$ 287,446.00	1.00	$ 287,446.00	-	$ -	1.00	$ 287,446.00	1.00	$ 287,446.00
5.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.	M	1.00	$ 140,675.00	$ 140,675.00	3.00	$ 422,025.00	-	$ -	3.00	$ 422,025.00	3.00	$ 422,025.00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 234,104.00	$ 234,104.00	31.00	$ 7,257,224.00	-	$ -	31.00	$ 7,257,224.00	31.00	$ 7,257,224.00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 315,585.00	$ 315,585.00	7.00	$ 2,209,095.00	-	$ -	7.00	$ 2,209,095.00	7.00	$ 2,209,095.00
5.3	**TABLEROS Y OTROS**												
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1.00	$ 57,862.00	$ 57,862.00	1.00	$ 57,862.00	-	$ -	1.00	$ 57,862.00	1.00	$ 57,862.00
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1.00	$ 60,035.00	$ 60,035.00	22.00	$ 1,320,770.00	-	$ -	22.00	$ 1,320,770.00	22.00	$ 1,320,770.00
5.4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1.00	$ 60,587.00	$ 60,587.00	-	$ -	- 108.08	-$ 6,548,242.96	108.08	$ 6,548,242.96	-	$ -
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1.00	$ 56,225.00	$ 56,225.00	108.08	$ 6,076,798.00	108.08	$ 6,076,798.00	-	$ -	108.08	$ 6,076,798.00
5.5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 69,605.00	$ 69,605.00	8.00	$ 556,840.00	-	$ -	8.00	$ 556,840.00	8.00	$ 556,840.00
5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	UN	1.00	$ 30,029.00	$ 30,029.00	6.00	$ 180,174.00	-	$ -	6.00	$ 180,174.00	6.00	$ 180,174.00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 192,065.00	$ 192,065.00	2.00	$ 384,130.00	-	$ -	2.00	$ 384,130.00	2.00	$ 384,130.00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 192,642.00	$ 192,642.00	20.00	$ 3,852,840.00	-	$ -	20.00	$ 3,852,840.00	20.00	$ 3,852,840.00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 41,548.00	$ 41,548.00	2.00	$ 83,096.00	-	$ -	2.00	$ 83,096.00	2.00	$ 83,096.00
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÈTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1.00	$ 70,135.00	$ 70,135.00	6.00	$ 420,810.00	-	$ -	6.00	$ 420,810.00	6.00	$ 420,810.00
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 52,758.00	$ 52,758.00	1.00	$ 52,758.00	-	$ -	1.00	$ 52,758.00	1.00	$ 52,758.00
5.6	**INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM TROQUELADA CON TAPA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	1.00	$ 41,486.00	$ 41,486.00	7.20	$ 298,699.20	-	$ -	7.20	$ 298,699.20	7.20	$ 298,699.20
5.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA	UN	1.00	$ 1,052,087.00	$ 1,052,087.00	1.00	$ 1,052,087.00	-	$ -	1.00	$ 1,052,087.00	1.00	$ 1,052,087.00
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1.00	$ 220,619.00	$ 220,619.00	11.00	$ 2,426,809.00	-	$ -	11.00	$ 2,426,809.00	11.00	$ 2,426,809.00
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1.00	$ 263,215.00	$ 263,215.00	1.00	$ 263,215.00	-	$ -	1.00	$ 263,215.00	1.00	$ 263,215.00
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1.00	$ 173,638.00	$ 173,638.00	2.00	$ 347,276.00	-	$ -	2.00	$ 347,276.00	2.00	$ 347,276.00
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1.00	$ 272,141.00	$ 272,141.00	2.00	$ 544,282.00	-	$ -	2.00	$ 544,282.00	2.00	$ 544,282.00
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1.00	$ 459,176.00	$ 459,176.00	2.00	$ 918,352.00	-	$ -	2.00	$ 918,352.00	2.00	$ 918,352.00

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1.00	$ 7,472,944.00	$ 7,472,944.00	1.00	$ 7,472,944.00	-	$ -	1.00	$ 7,472,944.00	1.00	$ 7,472,944.00
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1.00	$ 8,605.00	$ 8,605.00	101.70	$ 875,128.50	-	$ -	101.70	$ 875,128.50	101.70	$ 875,128.50
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7.1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1.00	$ 49,523.00	$ 49,523.00	2.43	$ 120,340.89	-	$ -	2.43	$ 120,340.89	2.43	$ 120,340.89
7.2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1.00	$ 127,357.00	$ 127,357.00	2.43	$ 309,477.51	-	$ -	2.43	$ 309,477.51	2.43	$ 309,477.51
7.3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	1.00	$ 21,009.00	$ 21,009.00	185.70	$ 3,901,371.30	-	$ -	185.70	$ 3,901,371.30	185.70	$ 3,901,371.30
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	1.00	$ 26,647.00	$ 26,647.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1.00	$ 23,195.00	$ 23,195.00	5.27	$ 122,237.65	-	$ -	5.27	$ 122,237.65	5.27	$ 122,237.65
7.4	**OTROS**												
7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1.00	$ 64,673.00	$ 64,673.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.4.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2	1.00	$ 152,741.00	$ 152,741.00	19.78	$ 3,021,216.98	-	$ -	19.78	$ 3,021,216.98	19.78	$ 3,021,216.98
8	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERAMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1.00	$ 113,182.00	$ 113,182.00	0.39	$ 44,140.98	-	$ -	0.39	$ 44,140.98	0.39	$ 44,140.98
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERAMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1.00	$ 126,722.00	$ 126,722.00	0.90	$ 114,049.80	-	$ -	0.90	$ 114,049.80	0.90	$ 114,049.80
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 204,138.00	$ -	9.78	$ 1,996,469.64	-	$ -	9.78	$ 1,996,469.64	9.78	$ 1,996,469.64
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.00	$ 340,611.00	$ 340,611.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	1.00	$ 367,647.00	$ 367,647.00	4.52	$ 1,661,764.44	4.52	$ 1,661,764.44	-	$ -	4.52	$ 1,661,764.44
9.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SIN BATIENTES, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS.	M2	1.00	$ 376,458.00	$ 376,458.00	12.92	$ 4,863,837.36	-	$ -	12.92	$ 4,863,837.36	12.92	$ 4,863,837.36
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	m2	1.00	$ 217,074.00	$ 217,074.00	57.67	$ 12,518,657.58	44.75	$ 9,714,061.50	12.92	$ 2,804,596.08	57.67	$ 12,518,657.58
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1.00	$ 150,047.00	$ 150,047.00	1.67	$ 250,578.49	-	$ -	1.67	$ 250,578.49	1.67	$ 250,578.49
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14.1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1.00	$ 107,142.00	$ 107,142.00	17.22	$ 1,844,985.24	-	$ -	17.22	$ 1,844,985.24	17.22	$ 1,844,985.24
14.1.6	TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M	1.00	$ 61,382.00	$ 61,382.00	2.22	$ 136,268.04	-	$ -	2.22	$ 136,268.04	2.22	$ 136,268.04
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1.3	CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	1.00	$ 75,515.00	$ 75,515.00	4.00	$ 302,060.00	-	$ -	4.00	$ 302,060.00	4.00	$ 302,060.00
15.2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=4,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	1.00	$ 152,990.00	$ 152,990.00	19.05	$ 2,914,459.50	-	$ -	19.05	$ 2,914,459.50	19.05	$ 2,914,459.50
15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	1.00	$ 175,628.00	$ 175,628.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	1.00	$ 101,945.00	$ 101,945.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.11	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM	M	1.00	$ 153,589.00	$ 153,589.00	5.90	$ 906,175.10	-	$ -	5.90	$ 906,175.10	5.90	$ 906,175.10
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.00	$ 4,546.00	$ 4,546.00	341.87	$ 1,554,141.02	-	$ -	341.87	$ 1,554,141.02	341.87	$ 1,554,141.02
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA		
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4					MODIFICACIONES	

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
21.1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ITEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1.00	$ 20,180.00	$ -	79.70	$ 1,608,346.00	-	$ -	79.70	$ 1,608,346.00	79.70	$ 1,608,346.00
21.1.6	PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1.00	$ 25,958.00	$ 25,958.00	47.21	$ 1,225,477.18	-	$ -	47.21	$ 1,225,477.18	47.21	$ 1,225,477.18
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22.1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1.00	$ 71,517.00	$ 71,517.00	264.70	$ 18,930,549.90	-	$ -	264.70	$ 18,930,549.90	264.70	$ 18,930,549.90
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 13,689.00	$ 13,689.00	253.46	$ 3,469,613.94	-	$ -	253.46	$ 3,469,613.94	253.46	$ 3,469,613.94
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 48,456.00	$ 48,456.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1.00	$ 12,878.00	$ 12,878.00	340.23	$ 4,381,481.94	- 417.40	-$ 5,375,277.20	757.63	$ 9,756,759.14	340.23	$ 4,381,481.94
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 29,936.00	$ 29,936.00	516.66	$ 15,466,733.76	-	$ -	516.66	$ 15,466,733.76	516.66	$ 15,466,733.76
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE	M2	1.00	$ 16,676.00	$ 16,676.00	220.65	$ 3,679,559.40	-	$ -	220.65	$ 3,679,559.40	220.65	$ 3,679,559.40
22.3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.3.4	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M		$ 40,259.00	$ -	10.95	$ 440,836.05	-	$ -	10.95	$ 440,836.05	10.95	$ 440,836.05
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 37,231.00	$ -	97.56	$ 3,632,256.36	-	$ -	97.56	$ 3,632,256.36	97.56	$ 3,632,256.36
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23.3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1.00	$ 125,559.00	$ 125,559.00	17.82	$ 2,237,461.38	-	$ -	17.82	$ 2,237,461.38	17.82	$ 2,237,461.38
23.4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1.00	$ 253,100.00	$ 253,100.00	168.82	$ 42,728,342.00	-	$ -	168.82	$ 42,728,342.00	168.82	$ 42,728,342.00
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1.00	$ 99,728.00	$ 99,728.00	8.02	$ 799,818.56	-	$ -	8.02	$ 799,818.56	8.02	$ 799,818.56
23.8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1.00	$ 53,788.00	$ 53,788.00	158.38	$ 8,518,943.44	-	$ -	158.38	$ 8,518,943.44	158.38	$ 8,518,943.44
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1.00	$ 82,182.00	$ 82,182.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1.00	$ 45,109.00	$ 45,109.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR					**$ 17,604,790.00**		**$ 205,354,722.16**		**$ 778,227.23**		**$ 204,576,494.93**		**$ 205,354,722.16**
06. JARDIN INFANTIL REFUGIO													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES O RETIROS PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD**												
1.2.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE MESONES EN CONCRETO (INDIFERENTE DE SUS MEDIDAS). INCLUYE COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 21,742.00	$ 21,742.00	3.93	$ 85,446.06	-	$ -	3.93	$ 85,380.83	3.93	$ 85,380.83
1.3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1.00	$ 28,037.00	$ 28,037.00	4.00	$ 112,148.00	-	$ -	4.00	$ 112,148.00	4.00	$ 112,148.00
1.3.12	DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	1.00	$ 24,637.00	$ 24,637.00	8.77	$ 216,066.49	-	$ -	8.77	$ 216,066.49	8.77	$ 216,066.49
1.4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS.	M2	1.00	$ 72,169.00	$ 72,169.00	293.15	$ 21,156,342.35	-	$ -	293.15	$ 21,155,981.51	293.15	$ 21,155,981.51
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 19,387.00	$ 19,387.00	13.04	$ 252,806.48	-	$ -	13.04	$ 252,806.48	13.04	$ 252,806.48
1.5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 10,912.00	$ 10,912.00	47.68	$ 520,284.16	-	$ -	47.68	$ 520,284.16	47.68	$ 520,284.16
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 27,857.00	$ 27,857.00	47.67	$ 1,327,943.19	-	$ -	47.67	$ 1,327,943.19	47.67	$ 1,327,943.19
1.6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.6	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES DE 1/2" A 1,1/2" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LA SUPERFICIE EN EL RECORRIDO DEL PUNTO INCLUYENDO UNA LONGITUD HASTA DE 1,50 M, CORTE DE LA TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA F'C=3000, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	U	1.00	$ 31,382.00	$ 31,382.00	1.00	$ 31,382.00	-	$ -	1.00	$ 31,382.00	1.00	$ 31,382.00
1.6.7	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES DE 2" A 4" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LA SUPERFICIE EN EL RECORRIDO DEL PUNTO INCLUYENDO UNA LONGITUD HASTA DE 1,50 M, CORTE DE LA TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA F'C=3000, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	U	1.00	$ 63,773.00	$ 63,773.00	1.00	$ 63,773.00	-	$ -	1.00	$ 63,773.00	1.00	$ 63,773.00
1.6.20	DESMONTE MANUAL DE TANQUE PLÁSTICO PARA RESERVA DE AGUA, CONTEMPLANDO TAMAÑOS DESDE 250 L HASTA 1000 L. INCLUYE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, DESMONTAJE DEL FLOTADOR RELACIONADO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE RETIRO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, U OTROS RELACIONADOS.	UN	1.00	$ 121,680.00	$ 121,680.00	1.00	$ 121,680.00	-	$ -	1.00	$ 121,680.00	1.00	$ 121,680.00
1.6.21	DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO.	UN	1.00	$ 28,037.00	$ 28,037.00	2.00	$ 56,074.00	-	$ -	2.00	$ 56,074.00	2.00	$ 56,074.00
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 14,184.00	$ 14,184.00	13.00	$ 184,392.00	-	$ -	13.00	$ 184,392.00	13.00	$ 184,392.00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 19,177.00	$ 19,177.00	13.00	$ 249,301.00	-	$ -	13.00	$ 249,301.00	13.00	$ 249,301.00
1.6.29	DESMONTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN		$ 11,688.00	$ -	23.00	$ 268,824.00	-	$ -	23.00	$ 268,824.00	23.00	$ 268,824.00
1.7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 9,741.00	$ 9,741.00	1.68	$ 16,364.88	-	$ -	1.68	$ 16,364.88	1.68	$ 16,364.88
1.8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 7,070.00	$ 7,070.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.8.3	PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 9,015.00	$ 9,015.00	336.50	$ 3,033,547.50	-	$ -	336.50	$ 3,033,547.50	336.50	$ 3,033,547.50
1.8.4	PICADA Y RAYADA DE MURO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR Y PULIDORA CON DISCO DIAMANTADO GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 11,609.00	$ 11,609.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1.00	$ 10,686.00	$ 10,686.00	4.68	$ 50,010.48	-	$ -	4.68	$ 50,008.34	4.68	$ 50,008.34
1.8.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1.00	$ 10,966.00	$ 10,966.00	9.52	$ 104,396.32	-	$ -	9.52	$ 104,394.13	9.52	$ 104,394.13
1.8.12	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTA	M2	1.00	$ 24,853.00	$ 24,853.00	1.20	$ 29,823.60	1.20	$ 29,823.60	-	$ -	1.20	$ 29,823.60
1.8.17	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	1.00	$ 24,675.00	$ 24,675.00	10.16	$ 250,698.00	-	$ -	10.16	$ 250,698.00	10.16	$ 250,698.00
1.9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**												
1.9.1	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C / CAJÓN, PEINAZOS, CERCHAS DE ÁNGULOS, ETC.) Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS GRAMÍNEAS COMO LA GUADUA O EL BAMBÚ). INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ÁREA CUBIERTA PROYECTADA EN PLANTA.	M2	1.00	$ 21,615.00	$ 21,615.00	293.15	$ 6,336,437.25	-	$ -	293.15	$ 6,336,329.18	293.15	$ 6,336,329.18
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.00	$ 53,593.00	$ 53,593.00	15.50	$ 830,691.50	0.32	$ 17,149.76	15.18	$ 813,541.74	15.50	$ 830,691.50
1.9.11	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.00	$ 44,173.00	$ 44,173.00	0.49	$ 21,644.77	-	$ -	0.49	$ 21,644.77	0.49	$ 21,644.77
1.1	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**												
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M2	1.00	$ 6,474.00	$ 6,474.00	2.11	$ 13,660.14	-	$ -	2.11	$ 13,660.14	2.11	$ 13,660.14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.10.2	DEMOLICIÓN MANUAL DE BORDILLOS EN CONCRETO INCLUYENDO SU ACABADO (INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO), CON MEDIDAS H.<=20 A.<=15. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 23,218.00	$ 23,218.00	25.93	$ 602,042.74	25.93	$ 602,042.74	-	$ -	25.93	$ 602,042.74
1.11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1.00	$ 6,605.00	$ 6,605.00	19.82	$ 130,911.10	-	$ -	19.82	$ 130,911.10	19.82	$ 130,911.10
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.1	DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 16,800.00	$ 16,800.00	1.98	$ 33,264.00	1.98	$ 33,264.00	-	$ -	1.98	$ 33,264.00
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	1.00	$ 42,476.00	$ 42,476.00	33.18	$ 1,409,353.68	33.18	$ 1,409,353.68	-	$ -	33.18	$ 1,409,353.68
2.1.7	RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1.00	$ 36,056.00	$ 36,056.00	9.10	$ 328,109.60	9.10	$ 328,109.60	-	$ -	9.10	$ 328,109.60
2.2	**CONCRETOS**												
2.2.2	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	M2	1.00	$ 26,400.00	$ 26,400.00	6.65	$ 175,560.00	6.65	$ 175,560.00	-	$ -	6.65	$ 175,560.00
2.2.6	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=3000 PSI. INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALETERÍA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS.	M3	1.00	$ 802,001.00	$ 802,001.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>6,1<=8,0 CM F'C=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	1.00	$ 277,831.00	$ 277,831.00	44.98	$ 12,496,838.38	-	$ -	44.98	$ 12,496,838.38	44.98	$ 12,496,838.38
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	1.00	$ 328,579.00	$ 328,579.00	5.00	$ 1,642,895.00	5.00	$ 1,642,895.00	-	$ -	5.00	$ 1,642,895.00
2.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M2	1.00	$ 116,827.00	$ 116,827.00	1.53	$ 178,745.31	-	$ -	1.53	$ 178,745.31	1.53	$ 178,745.31
2.3	**VARIOS - CIMENTACIONES**												
2.3.5	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	1.00	$ 29,636.00	$ 29,636.00	10.00	$ 296,360.00	-	$ -	10.00	$ 296,360.00	10.00	$ 296,360.00
2.4	**ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO**												
2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	1.00	$ 343,636.00	$ 343,636.00	7.48	$ 2,570,397.28	7.48	$ 2,570,397.28	-	$ -	7.48	$ 2,570,397.28
2.5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**												
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	1.00	$ 4,908.00	$ 4,908.00	82.41	$ 404,468.28	23.22	$ 113,963.76	59.19	$ 290,504.52	82.41	$ 404,468.28
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1.00	$ 5,297.00	$ 5,297.00	17.79	$ 94,233.63	-	$ -	17.79	$ 94,233.63	17.79	$ 94,233.63
2.6	**ESTRUCTURAS METALICAS**												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1.00	$ 18,149.00	$ 18,149.00	751.00	$ 13,629,899.00	38.38	$ 696,558.62	712.62	$ 12,933,399.98	751.00	$ 13,629,958.60
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3.1	**MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.**												
3.1.1	MUROS E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.5 33X11,5X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1.00	$ 47,635.00	$ 47,635.00	0.65	$ 30,962.75	-	$ -	0.65	$ 30,867.48	0.65	$ 30,867.48
3.1.2	MUROS E.=10 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.4 33X9X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1.00	$ 46,615.00	$ 46,615.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.3	MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1.00	$ 193,738.00	$ 193,738.00	4.41	$ 854,384.58	-	$ -	4.41	$ 854,384.58	4.41	$ 854,384.58
3.2	**OTROS MAMPUESTOS.**												
3.2.4	POYOS E = 0,10 CM, ANCHO ENTRE 0.45 Y 0.60 M (INCLUYE MAMPOSTERÍA, PAÑETE, ACABADO EN GRANITO PULIDO)	M	1.00	$ 116,439.00	$ 116,439.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.5	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M	1.00	$ 25,744.00	$ 25,744.00	38.20	$ 983,420.80	-	$ -	38.20	$ 983,420.80	38.20	$ 983,420.80
3.5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA. LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 9,628.00	$ 9,628.00	36.30	$ 349,496.40	-	$ -	36.30	$ 349,496.40	36.30	$ 349,496.40
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**												
4.1	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**												
4.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1.00	$ 44,640.00	$ 44,640.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025		7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$	13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$	1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4.1.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA CALIENTE CPVC LAVAMANOS 1/2"	UN	1.00	$ 46,216.00	$ 46,216.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA DUCHA	UN	1.00	$ 75,333.00	$ 75,333.00	1.00	$ 75,333.00	-	$ -	1.00	$ 75,333.00	1.00	$ 75,333.00
4.1.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 6"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1.00	$ 209,809.00	$ 209,809.00	24.02	$ 5,039,612.18	24.02	$ 5,039,612.18	-	$ -	24.02	$ 5,039,612.18
4.1.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 2"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1.00	$ 34,187.00	$ 34,187.00	2.80	$ 95,723.60	-	$ -	2.80	$ 95,723.60	2.80	$ 95,723.60
4.1.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 2"	UN	1.00	$ 42,252.00	$ 42,252.00	1.00	$ 42,252.00	-	$ -	1.00	$ 42,252.00	1.00	$ 42,252.00
4.1.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	UN	1.00	$ 53,058.00	$ 53,058.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PARED 2"	UN	1.00	$ 45,587.00	$ 45,587.00	1.00	$ 45,587.00	-	$ -	1.00	$ 45,587.00	1.00	$ 45,587.00
4.2	**VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.**												
4.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 1/2"	UN	1.00	$ 67,992.00	$ 67,992.00	1.00	$ 67,992.00	-	$ -	1.00	$ 67,992.00	1.00	$ 67,992.00
4.6	**RED DE GAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
4.6.1	TUBERIA DE COBRE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y CORAZA CAMBIO DE DIRECCION, UNION, BIFURCACION Y REDUCCION	M	1.00	$ 55,504.00	$ 55,504.00	5.33	$ 295,836.32	5.33	$ 295,836.32	-	$ -	5.33	$ 295,836.32
4.6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO GAS COBRE DE 3/4"	UN	1.00	$ 88,544.00	$ 88,544.00	1.00	$ 88,544.00	1.00	$ 88,544.00	-	$ -	1.00	$ 88,544.00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 199,311.00	$ 199,311.00	15.00	$ 2,989,665.00	-	$ -	15.00	$ 2,989,665.00	15.00	$ 2,989,665.00
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETOORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 218,382.00	$ 218,382.00	2.00	$ 436,764.00	-	$ -	2.00	$ 436,764.00	2.00	$ 436,764.00
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 216,629.00	$ 216,629.00	2.00	$ 433,258.00	-	$ -	2.00	$ 433,258.00	2.00	$ 433,258.00
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	1.00	$ 49,640.00	$ 49,640.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1.00	$ 36,026.00	$ 36,026.00	12.00	$ 432,312.00	-	$ -	12.00	$ 432,312.00	12.00	$ 432,312.00
5.2	**SALIDAS**												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 233,378.00	$ 233,378.00	14.00	$ 3,267,292.00	-	$ -	14.00	$ 3,267,292.00	14.00	$ 3,267,292.00
5.2.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 155,304.00	$ 155,304.00	2.00	$ 310,608.00	-	$ -	2.00	$ 310,608.00	2.00	$ 310,608.00
5.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.	M	1.00	$ 140,675.00	$ 140,675.00	3.00	$ 422,025.00	-	$ -	3.00	$ 422,025.00	3.00	$ 422,025.00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 234,104.00	$ 234,104.00	48.00	$ 11,236,992.00	-	$ -	48.00	$ 11,236,992.00	48.00	$ 11,236,992.00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 315,585.00	$ 315,585.00	10.00	$ 3,155,850.00	-	$ -	10.00	$ 3,155,850.00	10.00	$ 3,155,850.00
5.3	**TABLEROS Y OTROS**												
5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00	$ 456,222.00	$ 456,222.00	1.00	$ 456,222.00	-	$ -	1.00	$ 456,222.00	1.00	$ 456,222.00
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1.00	$ 57,862.00	$ 57,862.00	1.00	$ 57,862.00	-	$ -	1.00	$ 57,862.00	1.00	$ 57,862.00
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1.00	$ 60,035.00	$ 60,035.00	15.00	$ 900,525.00	-	$ -	15.00	$ 900,525.00	15.00	$ 900,525.00
5.3.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G	UN	1.00	$ 234,217.00	$ 234,217.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	1.00	$ 16,054.00	$ 16,054.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF	M	1.00	$ 41,762.00	$ 41,762.00	19.71	$ 823,129.02	-	$ -	19.71	$ 823,129.02	19.71	$ 823,129.02
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1.00	$ 60,587.00	$ 60,587.00	-	$ -	- 152.07	-$ 9,213,465.09	152.07	$ 9,213,465.09	-	$ -
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1.00	$ 56,225.00	$ 56,225.00	152.07	$ 8,550,135.75	152.07	$ 8,550,135.75	-	$ -	152.07	$ 8,550,135.75
5.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1.00	$ 92,434.00	$ 92,434.00	16.91	$ 1,563,058.94	-	$ -	16.91	$ 1,563,058.94	16.91	$ 1,563,058.94

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 69,605.00	$ 69,605.00	10.00	$ 696,050.00	-	$ -	10.00	$ 696,050.00	10.00	$ 696,050.00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 192,065.00	$ 192,065.00	3.00	$ 576,195.00	-	$ -	3.00	$ 576,195.00	3.00	$ 576,195.00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 192,642.00	$ 192,642.00	24.00	$ 4,623,408.00	-	$ -	24.00	$ 4,623,408.00	24.00	$ 4,623,408.00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 41,548.00	$ 41,548.00	6.00	$ 249,288.00	-	$ -	6.00	$ 249,288.00	6.00	$ 249,288.00
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1.00	$ 70,135.00	$ 70,135.00	10.00	$ 701,350.00	-	$ -	10.00	$ 701,350.00	10.00	$ 701,350.00
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 52,758.00	$ 52,758.00	5.00	$ 263,790.00	-	$ -	5.00	$ 263,790.00	5.00	$ 263,790.00
5.6													
5.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM TROQUELADA CON TAPA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	1.00	$ 41,486.00	$ 41,486.00	9.46	$ 392,457.56	-	$ -	9.46	$ 392,457.56	9.46	$ 392,457.56
5.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA	UN	1.00	$ 1,052,087.00	$ 1,052,087.00	1.00	$ 1,052,087.00	-	$ -	1.00	$ 1,052,087.00	1.00	$ 1,052,087.00
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1.00	$ 220,619.00	$ 220,619.00	9.00	$ 1,985,571.00	-	$ -	9.00	$ 1,985,571.00	9.00	$ 1,985,571.00
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1.00	$ 263,215.00	$ 263,215.00	1.00	$ 263,215.00	-	$ -	1.00	$ 263,215.00	1.00	$ 263,215.00
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1.00	$ 173,638.00	$ 173,638.00	2.00	$ 347,276.00	-	$ -	2.00	$ 347,276.00	2.00	$ 347,276.00
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1.00	$ 272,141.00	$ 272,141.00	3.00	$ 816,423.00	-	$ -	3.00	$ 816,423.00	3.00	$ 816,423.00
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1.00	$ 459,176.00	$ 459,176.00	3.00	$ 1,377,528.00	-	$ -	3.00	$ 1,377,528.00	3.00	$ 1,377,528.00
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1.00	$ 7,472,944.00	$ 7,472,944.00	1.00	$ 7,472,944.00	-	$ -	1.00	$ 7,472,944.00	1.00	$ 7,472,944.00
6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO	UN	1.00	$ 163,009.00	$ 163,009.00	1.00	$ 163,009.00	-	$ -	1.00	$ 163,009.00	1.00	$ 163,009.00
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1.00	$ 8,605.00	$ 8,605.00	122.20	$ 1,051,531.00	-	$ -	122.20	$ 1,051,531.00	122.20	$ 1,051,531.00
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7.1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1.00	$ 49,523.00	$ 49,523.00	45.16	$ 2,236,458.68	-	$ -	45.16	$ 2,236,458.68	45.16	$ 2,236,458.68
7.2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1.00	$ 127,357.00	$ 127,357.00	46.58	$ 5,932,289.06	-	$ -	46.58	$ 5,932,289.06	46.58	$ 5,932,289.06
7.3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	1.00	$ 21,009.00	$ 21,009.00	250.57	$ 5,264,225.13	-	$ -	250.57	$ 5,264,225.13	250.57	$ 5,264,225.13
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	1.00	$ 26,647.00	$ 26,647.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1.00	$ 23,195.00	$ 23,195.00	47.66	$ 1,105,473.70	-	$ -	47.66	$ 1,105,473.70	47.66	$ 1,105,473.70
7.4	**OTROS**												
7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1.00	$ 64,673.00	$ 64,673.00	16.54	$ 1,069,691.42	-	$ -	16.54	$ 1,069,691.42	16.54	$ 1,069,691.42
7.4.16	WIN DE ALUMINIO	M	1.00	$ 23,927.00	$ 23,927.00	20.25	$ 484,521.75	-	$ -	20.25	$ 484,521.75	20.25	$ 484,521.75
8	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1.00	$ 113,182.00	$ 113,182.00	14.65	$ 1,658,116.30	-	$ -	14.65	$ 1,658,116.30	14.65	$ 1,658,116.30
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO, INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1.00	$ 126,722.00	$ 126,722.00	13.65	$ 1,729,755.30	-	$ -	13.65	$ 1,729,755.30	13.65	$ 1,729,755.30
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1.00	$ 204,138.00	$ 204,138.00	16.21	$ 3,309,076.98	-	$ -	16.21	$ 3,309,076.98	16.21	$ 3,309,076.98
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.00	$ 340,611.00	$ 340,611.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SENCILLA, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.00	$ 544,774.00	$ 544,774.00	8.51	$ 4,636,026.74	-	$ -	8.51	$ 4,636,026.74	8.51	$ 4,636,026.74
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1.00	$ 206,808.00	$ 206,808.00	3.26	$ 674,194.08	-	$ -	3.26	$ 674,194.08	3.26	$ 674,194.08
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MAXIMO 80 X 80 EN LAMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	UN	1.00	$ 228,536.00	$ 228,536.00	4.64	$ 1,060,407.04	2.00	$ 457,072.00	2.64	$ 603,335.04	4.64	$ 1,060,407.04
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
11.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	UN	1.00	$ 100,380.00	$ 100,380.00	1.00	$ 100,380.00	-	$ -	1.00	$ 100,380.00	1.00	$ 100,380.00
11.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	UN		$ 563,554.00	$ -	1.00	$ 563,554.00	-	$ -	1.00	$ 563,554.00	1.00	$ 563,554.00
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO DIMENSIONES A = 55 CM L = 80 CM H = 40 CM	UN	1.00	$ 249,767.00	$ 249,767.00	1.00	$ 249,767.00	-	$ -	1.00	$ 249,767.00	1.00	$ 249,767.00
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14.1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1.00	$ 107,142.00	$ 107,142.00	60.61	$ 6,493,876.62	-	$ -	60.61	$ 6,493,876.62	60.61	$ 6,493,876.62
14.2	**DIVISIONES.**												
14.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	M	1.00	$ 85,110.00	$ 85,110.00	25.47	$ 2,167,751.70	-	$ -	25.47	$ 2,167,751.70	25.47	$ 2,167,751.70
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=4,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	1.00	$ 152,990.00	$ 152,990.00	2.11	$ 322,808.90	-	$ -	2.11	$ 322,808.90	2.11	$ 322,808.90
15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	1.00	$ 175,628.00	$ 175,628.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.3	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø=2" E.=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL./BWG.10 HUECO 2,1/4"X2,1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO UTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	1.00	$ 101,996.00	$ 101,996.00	8.77	$ 894,504.92	-	$ -	8.77	$ 894,504.92	8.77	$ 894,504.92
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M2	1.00	$ 38,828.00	$ 38,828.00	44.46	$ 1,726,292.88	-	$ -	44.46	$ 1,726,292.88	44.46	$ 1,726,292.88
16.10	CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PARALES DE FIJACIÓN; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1070 Ø=2,5MM, CON CUCHILLAS TIPO ARPÓN L=60MM A =25,4MM EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 24, CON GRAPAS EN ACERO GALVANIZADO EN TRES PUNTOS CADA VUELTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, GUÍA CON GUAYA DE ACERO DE 1/4" SUPERIOR E INFERIOR, TENSORES Y PERROS, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA.	M	1.00	$ 60,209.00	$ 60,209.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.00	$ 4,546.00	$ 4,546.00	453.12	$ 2,059,883.52	-	$ -	453.12	$ 2,059,883.52	453.12	$ 2,059,883.52
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21.1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ITEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA	M2	1.00	$ 20,180.00	$ 20,180.00	46.13	$ 930,903.40	-	$ -	46.13	$ 930,903.40	46.13	$ 930,903.40
21.1.5	PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1.00	$ 30,772.00	$ 30,772.00	232.10	$ 7,142,181.20	-	$ -	232.10	$ 7,142,058.11	232.10	$ 7,142,058.11
21.1.6	PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1.00	$ 25,958.00	$ 25,958.00	128.82	$ 3,343,909.56	-	$ -	128.82	$ 3,343,909.56	128.82	$ 3,343,909.56
21.1.11	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1.00	$ 79,240.00	$ 79,240.00	89.87	$ 7,121,298.80	-	$ -	89.87	$ 7,121,298.80	89.87	$ 7,121,298.80
21.2	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**												
21.2.4	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1.00	$ 44,852.00	$ 44,852.00	1.68	$ 75,351.36	-	$ -	1.68	$ 75,351.36	1.68	$ 75,351.36
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22.1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1.00	$ 71,517.00	$ 71,517.00	448.88	$ 32,102,550.96	-	$ -	448.88	$ 32,102,550.96	448.88	$ 32,102,550.96
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 13,689.00	$ 13,689.00	203.34	$ 2,783,521.26	-	$ -	203.34	$ 2,783,521.26	203.34	$ 2,783,521.26
22.1.9	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 24,308.00	$ 24,308.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1.00	$ 12,878.00	$ 12,878.00	522.82	$ 6,732,875.96	-	$ -	522.82	$ 6,732,875.96	522.82	$ 6,732,875.96

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MAXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE: ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3)	M2	1.00	$ 29,936.00	$ 29,936.00	101.77	$ 3,046,586.72	-	$ -	101.77	$ 3,046,586.72	101.77	$ 3,046,586.72
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES; USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MINIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 16,676.00	$ 16,676.00	247.21	$ 4,122,473.96	-	$ -	247.21	$ 4,122,473.96	247.21	$ 4,122,473.96
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23.3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1.00	$ 125,559.00	$ 125,559.00	9.95	$ 1,249,312.05	-	$ -	9.95	$ 1,249,111.16	9.95	$ 1,249,111.16
23.4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1.00	$ 253,100.00	$ 253,100.00	293.15	$ 74,196,265.00	-	$ -	293.15	$ 74,194,999.50	293.15	$ 74,194,999.50
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1.00	$ 99,728.00	$ 99,728.00	4.22	$ 420,852.16	-	$ -	4.22	$ 420,852.16	4.22	$ 420,852.16
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1.00	$ 214,934.00	$ 214,934.00	13.04	$ 2,802,739.36	-	$ -	13.04	$ 2,802,739.36	13.04	$ 2,802,739.36
23.8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1.00	$ 53,788.00	$ 53,788.00	117.09	$ 6,298,036.92	-	$ -	117.09	$ 6,298,036.92	117.09	$ 6,298,036.92
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1.00	$ 82,182.00	$ 82,182.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TES YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1.00	$ 45,109.00	$ 45,109.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN INFANTIL REFUGIO					**$ 22,040,993.00**		**$ 330,471,695.46**		**$ 12,836,853.20**		**$ 317,632,678.64**		**$ 330,469,531.84**
07. JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES.**												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	1.00	$ 38,594.00	$ 38,594.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.8	DESMONTE MANUAL DE BARANDAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO), CONTEMPLANDO SUS PASAMANOS, APOYOS VERTICALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN PLANTA. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M	1.00	$ 11,745.00	$ 11,745.00	12.90	$ 151,510.50	-	$ -	12.90	$ 151,510.50	12.90	$ 151,510.50
1.4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	1.00	$ 12,903.00	$ 12,903.00	61.91	$ 798,824.73	-	$ -	61.91	$ 798,824.73	61.91	$ 798,824.73
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS.	M2	1.00	$ 72,169.00	$ 72,169.00	682.95	$ 49,287,818.55	-	$ -	682.95	$ 49,287,818.55	682.95	$ 49,287,818.55
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 35,924.00	$ 35,924.00	72.92	$ 2,619,578.08	-	$ -	72.92	$ 2,619,578.08	72.92	$ 2,619,578.08
1.5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR), INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 10,912.00	$ 10,912.00	34.03	$ 371,335.36	34.03	$ 371,335.36	-	$ -	34.03	$ 371,335.36
1.5.4	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN), INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.	M2	1.00	$ 27,857.00	$ 27,857.00	94.37	$ 2,628,865.09	- 0.81	-$ 22,564.17	95.18	$ 2,651,429.26	94.37	$ 2,628,865.09
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 27,857.00	$ 27,857.00	36.70	$ 1,022,351.90	-	$ -	36.70	$ 1,022,351.90	36.70	$ 1,022,351.90
1.6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.6.16	DESMONTE MANUAL DE TUBERÍA POTABLE, SANITARIA, Y/O DE VENTILACIÓN DE DIÁMETROS DESDE 1/2" HASTA 2" Y QUE SE ENCUENTRE EMBEBIDA EN MURO O PLACA Y/O DENTRO DE ALGÚN ELEMENTO PARA DEMOLICIÓN. INCLUYE REGATA PARA EL DESMONTE Y POSTERIOR RESANE, CORTES Y TAPONES DE SUSPENSIÓN TERMINALES EN CASO DE REQUERIRSE, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M	1.00	$ 196,417.00	$ 196,417.00	13.35	$ 2,622,166.95	-	$ -	13.35	$ 2,622,166.95	13.35	$ 2,622,166.95
1.6.20	DESMONTE MANUAL DE TANQUE PLÁSTICO PARA RESERVA DE AGUA, CONTEMPLANDO TAMAÑOS DESDE 250 L HASTA 1000 L. INCLUYE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, DESMONTAJE DEL FLOTADOR RELACIONADO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE RETIRO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, U OTROS RELACIONADOS.	UN	1.00	$ 121,680.00	$ 121,680.00	1.66	$ 201,988.80	-	$ -	1.66	$ 201,988.80	1.66	$ 201,988.80
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 14,184.00	$ 14,184.00	50.00	$ 709,200.00	8.00	$ 113,472.00	42.00	$ 595,728.00	50.00	$ 709,200.00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 19,177.00	$ 19,177.00	50.00	$ 958,850.00	8.00	$ 153,416.00	42.00	$ 805,434.00	50.00	$ 958,850.00
1.6.29	DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTA	UN	1.00	$ 11,688.00	$ 11,688.00	48.00	$ 561,024.00	48.00	$ 561,024.00	-	$ -	48.00	$ 561,024.00
1.7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.4	DESMONTE MANUAL DE CIELO RASO EN MADERA, CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 19,287.00	$ 19,287.00	15.24	$ 293,933.88	-	$ -	15.24	$ 293,933.88	15.24	$ 293,933.88
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES). CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 20,627.00	$ 20,627.00	38.36	$ 791,251.72	-	$ -	38.36	$ 791,251.72	38.36	$ 791,251.72
1.9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 6,856.00	$ 6,856.00	1.90	$ 13,026.40	-	$ -	1.90	$ 13,026.40	1.90	$ 13,026.40
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1.00	$ 10,686.00	$ 10,686.00	1.10	$ 11,754.60	1.10	$ 11,754.60	-	$ -	1.10	$ 11,754.60
1.8.12	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 24,853.00	$ 24,853.00	1.36	$ 33,800.08	-	$ -	1.36	$ 33,800.08	1.36	$ 33,800.08
1.8.15	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS EN CONCRETO E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL	M2	1.00	$ 29,637.00	$ 29,637.00	0.62	$ 18,374.94	-	$ -	0.62	$ 18,374.94	0.62	$ 18,374.94
1.9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**												
1.9.1	DESMONTE Y/O DEMOLICION MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C / CAJÓN, PEINAZOS, CERCHAS DE ÁNGULOS, ETC.) Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS GRAMÍNEAS COMO LA GUADUA O EL BAMBÚ). INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ÁREA CUBIERTA PROYECTADA EN PLANTA.	M2	1.00	$ 21,615.00	$ 21,615.00	180.45	$ 3,900,426.75	-	$ -	180.45	$ 3,900,426.75	180.45	$ 3,900,426.75
1.9.8	DEMOLICION DE CONCRETOS ENTERRADOS (PROVISION). INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES.	M3	1.00	$ 210,421.00	$ 210,421.00	0.32	$ 67,334.72	-	$ -	0.32	$ 68,050.15	0.32	$ 68,050.15
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.00	$ 53,593.00	$ 53,593.00	22.50	$ 1,205,842.50	-	$ -	22.50	$ 1,205,928.25	22.50	$ 1,205,928.25
1.9.13	DEMOLICIÓN MANUAL DE ESCALERAS Y/O RAMPAS EN CONCRETO REFORZADO (INDIFERENTE DE LA RESISTENCIA). NO INCLUYE CIMENTACIÓN. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M3 SERÁ MEDIDO EN LA FIGURA ORIGINAL DEMOLIDA, NO EN EL VOLUMEN RETIRADO EN LA VOLQUETA (EL ÍTEM YA INCLUYE PORCENTAJE DE EXPANSIÓN).	M3	1.00	$ 36,670.00	$ 36,670.00	19.09	$ 700,030.30	-	$ -	19.09	$ 699,962.83	19.09	$ 699,962.83
1.9.15	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 15,642.00	$ 15,642.00	2.40	$ 37,540.80	1.20	$ 18,770.40	1.20	$ 18,770.40	2.40	$ 37,540.80
1.9.16	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1.00	$ 296,815.00	$ 296,815.00	0.69	$ 204,802.35	-	$ -	0.69	$ 205,692.80	0.69	$ 205,692.80
1.9.17	DEMOLICIÓN COLUMNA EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 81,285.00	$ 81,285.00	4.65	$ 377,975.25	-	$ -	4.65	$ 377,975.25	4.65	$ 377,975.25
1.11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1.00	$ 6,605.00	$ 6,605.00	7.00	$ 46,235.00	-	$ -	7.00	$ 46,235.00	7.00	$ 46,235.00
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M3	1.00	$ 64,238.00	$ 64,238.00	14.73	$ 946,225.74	-	$ -	14.73	$ 946,225.74	14.73	$ 946,225.74
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1.00	$ 97,563.00	$ 97,563.00	14.38	$ 1,402,955.94	-	$ -	14.38	$ 1,402,955.94	14.38	$ 1,402,955.94
2.2	**CONCRETOS**												
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	1.00	$ 328,579.00	$ 328,579.00	35.52	$ 11,671,126.08	-	$ -	35.52	$ 11,671,126.08	35.52	$ 11,671,126.08
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	1.00	$ 106,504.00	$ 106,504.00	7.00	$ 745,528.00	-	$ -	7.00	$ 745,528.00	7.00	$ 745,528.00
2.3	**VARIOS - CIMENTACIONES**												
2.3.5	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	1.00	$ 29,636.00	$ 29,636.00	14.00	$ 414,904.00	-	$ -	14.00	$ 414,904.00	14.00	$ 414,904.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**												
2.5.1	MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.	KG	1.00	$ 4,908.00	$ 4,908.00	47.13	$ 231,314.04	-	$ -	47.13	$ 231,314.04	47.13	$ 231,314.04
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1.00	$ 5,297.00	$ 5,297.00	13.45	$ 71,244.65	6.12	$ 32,417.64	7.33	$ 38,805.82	13.45	$ 71,223.46
2.6	**ESTRUCTURAS METALICAS**												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1.00	$ 18,149.00	$ 18,149.00	600.63	$ 10,900,833.87	14.93	$ 270,964.57	585.70	$ 10,629,869.30	600.63	$ 10,900,833.87
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3.1	**MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.**												
3.1.1	MUROS E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.5 33X11,5X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1.00	$ 47,635.00	$ 47,635.00	1.19	$ 56,685.65	-	$ -	1.19	$ 56,804.74	1.19	$ 56,804.74
3.1.3	MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1.00	$ 193,738.00	$ 193,738.00	1.09	$ 211,174.42	-	$ -	1.09	$ 211,174.42	1.09	$ 211,174.42
3.2	**OTROS MAMPUESTOS.**												
3.2.1	BORDILLO DE MEDIDAS 13X15 CM (A X H), FABRICADO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO COMÚN MACIZO 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE RUGOSA / RÚSTICA, TIPO ARCILLAS ARDESA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, PIEZAS TRABADAS A SOGAS EN DOS HILADAS, INCLUYENDO MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE; PAÑETADO TIPO LISO COMÚN 1:4 E.=1,5 CM, INCLUYENDO FILOS. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI ENCHAPE.	UN	1.00	$ 80,591.00	$ 80,591.00	42.16	$ 3,397,716.56	2.20	$ 177,300.20	39.96	$ 3,220,416.36	42.16	$ 3,397,716.56
3.2.5	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M	1.00	$ 25,744.00	$ 25,744.00	57.51	$ 1,480,537.44	-	$ -	57.51	$ 1,480,537.44	57.51	$ 1,480,537.44
3.5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M	1.00	$ 9,628.00	$ 9,628.00	427.29	$ 4,113,948.12	427.29	$ 4,113,948.12	-	$ -	427.29	$ 4,113,948.12
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**												
4.1	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**												
4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1.00	$ 70,543.00	$ 70,543.00	13.35	$ 941,749.05	-	$ -	13.35	$ 941,749.05	13.35	$ 941,749.05
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 126,072.00	$ 126,072.00	1.00	$ 126,072.00	-	$ -	1.00	$ 126,072.00	1.00	$ 126,072.00
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 199,311.00	$ 199,311.00	23.00	$ 4,584,153.00	-	$ -	23.00	$ 4,584,153.00	23.00	$ 4,584,153.00
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETOORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 218,382.00	$ 218,382.00	15.00	$ 3,275,730.00	-	$ -	15.00	$ 3,275,730.00	15.00	$ 3,275,730.00
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 216,629.00	$ 216,629.00	1.00	$ 216,629.00	1.00	$ 216,629.00	-	$ -	1.00	$ 216,629.00
5.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12(FASE+ RETORNO+RETORNO +RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 231,135.00	$ 231,135.00	1.00	$ 231,135.00	-	$ -	1.00	$ 231,135.00	1.00	$ 231,135.00
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	UN	1.00	$ 45,512.00	$ 45,512.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	1.00	$ 49,640.00	$ 49,640.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA	UN	1.00	$ 350,787.00	$ 350,787.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1.00	$ 36,026.00	$ 36,026.00	19.00	$ 684,494.00	-	$ -	19.00	$ 684,494.00	19.00	$ 684,494.00
5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X20A 10 KA	UN		$ 101,875.00	$ -	1.00	$ 101,875.00	-	$ -	1.00	$ 101,875.00	1.00	$ 101,875.00
5.2	**SALIDAS**												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 233,378.00	$ 233,378.00	35.00	$ 8,168,230.00	2.00	$ 466,756.00	33.00	$ 7,701,474.00	35.00	$ 8,168,230.00
5.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 229,495.00	$ -	3.00	$ 688,485.00	-	$ -	3.00	$ 688,485.00	3.00	$ 688,485.00
5.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.	UN		$ 140,675.00	$ -	8.00	$ 1,125,400.00	-	$ -	8.00	$ 1,125,400.00	8.00	$ 1,125,400.00
5.2.12	UMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 224,332.00	$ -	1.00	$ 224,332.00	-	$ -	1.00	$ 224,332.00	1.00	$ 224,332.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 128,166.00	$ -	1.00	$ 128,166.00	-	$ -	1.00	$ 128,166.00	1.00	$ 128,166.00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 234,104.00	$ 234,104.00	97.00	$ 22,708,088.00	-	$ -	97.00	$ 22,708,088.00	97.00	$ 22,708,088.00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 315,585.00	$ 315,585.00	18.00	$ 5,680,530.00	-	$ -	18.00	$ 5,680,530.00	18.00	$ 5,680,530.00
5.3	**TABLEROS Y OTROS**												
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 717,870.00	$ -	1.00	$ 717,870.00	-	$ -	1.00	$ 717,870.00	1.00	$ 717,870.00
5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 456,222.00	$ -	1.00	$ 456,222.00	-	$ -	1.00	$ 456,222.00	1.00	$ 456,222.00
5.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00	$ 743,226.00	$ 743,226.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1.00	$ 57,862.00	$ 57,862.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1.00	$ 60,035.00	$ 60,035.00	65.00	$ 3,902,275.00	-	$ -	65.00	$ 3,902,275.00	65.00	$ 3,902,275.00
5.4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF	M		$ 41,762.00	$ -	23.20	$ 968,878.40	-	$ -	23.20	$ 968,878.40	23.20	$ 968,878.40
5.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF	M	1.00	$ 65,644.00	$ 65,644.00	2.00	$ 131,288.00	-	$ -	2.00	$ 131,288.00	2.00	$ 131,288.00
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1.00	$ 60,587.00	$ 60,587.00	-	$ -	- 200.78	-$ 12,164,657.86	200.78	$ 12,164,657.86	-	$ -
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1.00	$ 56,225.00	$ 56,225.00	200.78	$ 11,288,855.50	200.78	$ 11,288,855.50	-	$ -	200.78	$ 11,288,855.50
5.4.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 55,840.00	$ -	21.20	$ 1,183,808.00	-	$ -	21.20	$ 1,183,808.00	21.20	$ 1,183,808.00
5.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1.00	$ 92,434.00	$ 92,434.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 69,605.00	$ 69,605.00	18.00	$ 1,252,890.00	-	$ -	18.00	$ 1,252,890.00	18.00	$ 1,252,890.00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 192,065.00	$ 192,065.00	7.00	$ 1,344,455.00	-	$ -	7.00	$ 1,344,455.00	7.00	$ 1,344,455.00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 192,642.00	$ 192,642.00	51.00	$ 9,824,742.00	-	$ -	51.00	$ 9,824,742.00	51.00	$ 9,824,742.00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 41,548.00	$ 41,548.00	8.00	$ 332,384.00	-	$ -	8.00	$ 332,384.00	8.00	$ 332,384.00
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÈTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1.00	$ 70,135.00	$ 70,135.00	25.00	$ 1,753,375.00	-	$ -	25.00	$ 1,753,375.00	25.00	$ 1,753,375.00
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 52,758.00	$ 52,758.00	7.00	$ 369,306.00	-	$ -	7.00	$ 369,306.00	7.00	$ 369,306.00
5.6	**INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM TROQUELADA CON TAPA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN		$ 41,486.00	$ -	17.90	$ 742,599.40	-	$ -	17.90	$ 742,599.40	17.90	$ 742,599.40
5.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA	UN		$ 1,052,087.00	$ -	1.00	$ 1,052,087.00	-	$ -	1.00	$ 1,052,087.00	1.00	$ 1,052,087.00
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1.00	$ 220,619.00	$ 220,619.00	17.00	$ 3,750,523.00	-	$ -	17.00	$ 3,750,523.00	17.00	$ 3,750,523.00
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1.00	$ 263,215.00	$ 263,215.00	1.00	$ 263,215.00	-	$ -	1.00	$ 263,215.00	1.00	$ 263,215.00
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1.00	$ 173,638.00	$ 173,638.00	3.00	$ 520,914.00	-	$ -	3.00	$ 520,914.00	3.00	$ 520,914.00
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1.00	$ 272,141.00	$ 272,141.00	2.00	$ 544,282.00	-	$ -	2.00	$ 544,282.00	2.00	$ 544,282.00
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1.00	$ 459,176.00	$ 459,176.00	2.00	$ 918,352.00	-	$ -	2.00	$ 918,352.00	2.00	$ 918,352.00
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACIÓN DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1.00	$ 7,472,944.00	$ 7,472,944.00	1.00	$ 7,472,944.00	-	$ -	1.00	$ 7,472,944.00	1.00	$ 7,472,944.00
6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO	UN	1.00	$ 163,009.00	$ 163,009.00	4.00	$ 652,036.00	-	$ -	4.00	$ 652,036.00	4.00	$ 652,036.00
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1.00	$ 8,605.00	$ 8,605.00	203.55	$ 1,751,547.75	-	$ -	203.55	$ 1,751,547.75	203.55	$ 1,751,547.75
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7.1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	M2	1.00	$ 49,523.00	$ 49,523.00	94.37	$ 4,673,485.51	94.37	$ 4,673,485.51	-	$ -	94.37	$ 4,673,485.51
7.2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	1.00	$ 123,466.00	$ 123,466.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	1.00	$ 21,009.00	$ 21,009.00	465.05	$ 9,770,235.45	-	$ -	465.05	$ 9,770,235.45	465.05	$ 9,770,235.45
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1.00	$ 23,195.00	$ 23,195.00	6.02	$ 139,633.90	6.02	$ 139,633.90	-	$ -	6.02	$ 139,633.90
8	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1.00	$ 113,182.00	$ 113,182.00	1.10	$ 124,500.20	1.10	$ 124,500.20	-	$ -	1.10	$ 124,500.20
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	1.00	$ 217,074.00	$ 217,074.00	6.09	$ 1,321,980.66	6.09	$ 1,321,980.66	-	$ -	6.09	$ 1,321,980.66
9.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM	UN	1.00	$ 41,107.00	$ 41,107.00	3.38	$ 138,941.66	3.38	$ 138,941.66	-	$ -	3.38	$ 138,941.66
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)ÓN)**												
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1.00	$ 150,047.00	$ 150,047.00	5.09	$ 763,739.23	5.09	$ 763,739.23	-	$ -	5.09	$ 763,739.23
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
11.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	UN	1.00	$ 29,741.00	$ 29,741.00	1.00	$ 29,741.00	1.00	$ 29,741.00	-	$ -	1.00	$ 29,741.00
11.45	SSUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	1.00	$ 1,066,996.00	$ 1,066,996.00	0.23	$ 245,409.08	-	$ -	0.23	$ 245,409.08	0.23	$ 245,409.08
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14.1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1.00	$ 107,142.00	$ 107,142.00	94.13	$ 10,085,276.46	-	$ -	94.13	$ 10,085,276.46	94.13	$ 10,085,276.46
14.1.6	TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M	1.00	$ 61,382.00	$ 61,382.00	27.37	$ 1,680,025.34	21.17	$ 1,299,456.94	6.20	$ 380,568.40	27.37	$ 1,680,025.34
14.2	**DIVISIONES**												
14.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA	M2	1.00	$ 85,110.00	$ 85,110.00	9.36	$ 796,629.60	-	$ -	9.36	$ 796,629.60	9.36	$ 796,629.60
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1.3	CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	1.00	$ 75,515.00	$ 75,515.00	10.00	$ 755,150.00	10.00	$ 755,150.00	-	$ -	10.00	$ 755,150.00
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.1	CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PARALES DE FIJACION; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1070 Ø=2,5MM, CON CUCHILLAS TIPO ARPÓN L=60MM A =25.4MM EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 24, CON GRAPAS EN ACERO GALVANIZADO EN TRES PUNTOS CADA	M	1.00	$ 60,209.00	$ 60,209.00	54.15	$ 3,260,317.35	54.15	$ 3,260,317.35	-	$ -	54.15	$ 3,260,317.35
16.2	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI, H=0,10 M, FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE BORDILLO.	M2	1.00	$ 52,987.00	$ 52,987.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.00	$ 4,546.00	$ 4,546.00	913.06	$ 4,150,770.76	913.06	$ 4,150,770.76	-	$ -	913.06	$ 4,150,770.76
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21.1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E =2 CM DANDO ACABADO LISO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA	M2	1.00	$ 20,180.00	$ 20,180.00	10.73	$ 216,531.40	10.73	$ 216,531.40	-	$ -	10.73	$ 216,531.40
21.1.5	PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1.00	$ 30,772.00	$ 30,772.00	2.39	$ 73,545.08	-	$ -	2.39	$ 73,391.22	2.39	$ 73,391.22
21.1.6	PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1.00	$ 25,958.00	$ 25,958.00	237.41	$ 6,162,688.78	3.53	$ 91,631.74	233.88	$ 6,071,057.04	237.41	$ 6,162,688.78
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22.1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1.00	$ 71,517.00	$ 71,517.00	1,150.15	$ 82,255,277.55	1,150.15	$ 82,255,277.55	-	$ -	1,150.15	$ 82,255,277.55
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 13,689.00	$ 13,689.00	640.41	$ 8,766,572.49	640.41	$ 8,766,572.49	-	$ -	640.41	$ 8,766,572.49
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 48,456.00	$ 48,456.00	1.66	$ 80,436.96	1.66	$ 80,436.96	-	$ -	1.66	$ 80,436.96
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1.00	$ 12,878.00	$ 12,878.00	878.04	$ 11,307,399.12	14.67	$ 188,920.26	863.37	$ 11,118,478.86	878.04	$ 11,307,399.12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO, APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 29,936.00	$ 29,936.00	480.64	$ 14,388,439.04	480.64	$ 14,388,439.04	-	$ -	480.64	$ 14,388,439.04
22.1.15	PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA PARA ACABADO APLICADO SOBRE PAÑETE TOTALMENTE SECO Y/O SUPERFICIES SECAS (POR EJEMPLO SISTEMA DRYWALL DE YESO Y/O FIBROCEMENTO), VERSIÓN BRILLANTE, FORMULADA EN DOS COMPONENTES, IMPERMEABLE AL PASO DE AGUA Y VAPORES, TIPO SIKAGUARD-68 O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICADA EN TRES (3) CAPAS GARANTIZANDO UN ESPESOR FINAL DE 12 MILS (305 MICRONES). INCLUYE DILUCIÓN CON PRODUCTO TIPO COLMASOLVENTE EPÓXICO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES.	M2	1.00	$ 17,970.00	$ 17,970.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 16,676.00	$ 16,676.00	427.67	$ 7,131,824.92	427.67	$ 7,131,824.92	-	$ -	427.67	$ 7,131,824.92
22.3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.3.4	ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METALICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS	M2	1.00	$ 40,259.00	$ 40,259.00	20.18	$ 812,426.62	20.18	$ 812,426.62	-	$ -	20.18	$ 812,426.62
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1.00	$ 37,231.00	$ 37,231.00	432.24	$ 16,092,727.44	24.24	$ 902,479.44	408.00	$ 15,190,248.00	432.24	$ 16,092,727.44
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	1.00	$ 28,498.00	$ 28,498.00	52.18	$ 1,487,025.64	-	$ -	52.18	$ 1,487,025.64	52.18	$ 1,487,025.64
22.6	**OTROS EN OBRAS INTERIORES.**												
22.6.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M, INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M	1.00	$ 3,577.00	$ 3,577.00	117.68	$ 420,941.36	117.68	$ 420,941.36	-	$ -	117.68	$ 420,941.36
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23.3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1.00	$ 125,559.00	$ 125,559.00	13.75	$ 1,726,436.25	-	$ -	13.75	$ 1,726,436.25	13.75	$ 1,726,436.25
23.4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1.00	$ 253,100.00	$ 253,100.00	682.95	$ 172,854,645.00	-	$ -	682.95	$ 172,854,645.00	682.95	$ 172,854,645.00
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1.00	$ 99,728.00	$ 99,728.00	13.86	$ 1,382,230.08	-	$ -	13.86	$ 1,382,230.08	13.86	$ 1,382,230.08
23.8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1.00	$ 53,788.00	$ 53,788.00	317.94	$ 17,101,356.72	9.30	$ 500,228.40	308.64	$ 16,601,128.32	317.94	$ 17,101,356.72
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1.00	$ 82,182.00	$ 82,182.00	156.77	$ 12,883,672.14	-	$ -	156.77	$ 12,883,672.14	156.77	$ 12,883,672.14
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE					**$ 18,857,311.00**		**$ 598,439,967.65**		**$ 138,022,848.75**		**$ 460,418,687.10**		**$ 598,441,535.85**
08. JARDIN INFANTIL COMUNEROS													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.2	**DEMOLICIONES, DESMONTES O RETIROS PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD**												
1.2.1	DEMOLICIÓN MANUAL DE REPISAS MACIZA EN CONCRETO E.<=5,0 CM (INDIFERENTE DE LA RESISTENCIA). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 36,782.00	$ 36,782.00	1.02	$ 37,517.64	-	$ -	1.02	$ 37,517.64	-	$ 37,517.64
1.3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1.00	$ 28,037.00	$ 28,037.00	3.00	$ 84,111.00	-	$ -	3.00	$ 84,111.00	3.00	$ 84,111.00
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1.00	$ 24,637.00	$ 24,637.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.3.11	DESMONTE MANUAL DE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO, PULIENDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA DE SOPORTE EXISTENTES QUE AMARRAN LA MALLA AL MARCO EN ÁNGULO Y RETIRANDO LA MISMA, GARANTIZANDO QUE EL MARCO Y SU ESTRUCTURA DE SOPORTE PERMANEZCAN INMODIFICABLES. NO INCLUYE EL RETIRO DE NINGÚN OTRO ELEMENTO. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	M2	1.00	$ 17,075.00	$ 17,075.00	7.84	$ 133,868.00	-	$ -	7.84	$ 133,868.00	7.84	$ 133,868.00
1.4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO	M	1.00	$ 12,903.00	$ 12,903.00	13.60	$ 175,480.80	-	$ -	13.60	$ 175,480.80	13.60	$ 175,480.80
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ULTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA	M2	1.00	$ 72,169.00	$ 72,169.00	178.22	$ 12,861,959.18	-	$ -	178.22	$ 12,861,887.01	178.22	$ 12,861,887.01
1.5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 10,912.00	$ 10,912.00	14.45	$ 157,678.40	-	$ -	14.45	$ 157,678.40	14.45	$ 157,678.40
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 27,857.00	$ 27,857.00	14.11	$ 393,062.27	-	$ -	14.11	$ 393,062.27	14.11	$ 393,062.27
1.6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.20	DESMONTE MANUAL DE TANQUE PLÁSTICO PARA RESERVA DE AGUA, CONTEMPLANDO TAMAÑOS DESDE 250 L HASTA 1000 L. INCLUYE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, DESMONTAJE DEL FLOTADOR RELACIONADO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE RETIRO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, U OTROS RELACIONADOS.	UN	1.00	$ 121,680.00	$ 121,680.00	3.00	$ 365,040.00	-	$ -	3.00	$ 365,040.00	3.00	$ 365,040.00
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERISTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 14,184.00	$ 14,184.00	14.00	$ 198,576.00	-	$ -	14.00	$ 198,576.00	14.00	$ 198,576.00

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 19,177.00	$ 19,177.00	22.00	$ 421,894.00	-	$ -	22.00	$ 421,894.00	22.00	$ 421,894.00
1.6.30	RETIRO DE TABLEROS ELECTRICOS. INCLUYE ETIQUETAR CADA COMPONENTE DEL TABLERO, CABLES DE ENTRADA, BREAKERS, HERRAJES, MAMPOSTERIA, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES	UN	1.00	$ 101,542.00	$ 101,542.00	1.00	$ 101,542.00	-	$ -	1.00	$ 101,542.00	1.00	$ 101,542.00
1.7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 20,627.00	$ 20,627.00	39.54	$ 815,591.58	-	$ -	39.54	$ 815,581.27	39.54	$ 815,581.27
1.8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 7,070.00	$ 7,070.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.8.13	DEMOLICION MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERIA DE CONCRETO E:<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TECNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 26,429.00	$ 26,429.00	1.88	$ 49,686.52	-	$ -	1.88	$ 49,686.52	1.88	$ 49,686.52
1.11	**OTROS PRELIMINARES**												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1.00	$ 6,605.00	$ 6,605.00	3.70	$ 24,438.50	-	$ -	3.70	$ 24,438.50	3.70	$ 24,438.50
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.7	RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1.00	$ 36,056.00	$ 36,056.00	0.65	$ 23,436.40	-	$ -	0.65	$ 23,436.40	0.65	$ 23,436.40
2.2	**CONCRETOS**												
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	1.00	$ 106,504.00	$ 106,504.00	6.02	$ 641,154.08	-	$ -	6.02	$ 641,154.08	6.02	$ 641,154.08
2.3	**VARIOS - CIMENTACIONES**												
2.3.5	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	1.00	$ 29,636.00	$ 29,636.00	15.00	$ 444,540.00	-	$ -	15.00	$ 444,540.00	15.00	$ 444,540.00
2.5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**												
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1.00	$ 5,297.00	$ 5,297.00	12.11	$ 64,146.67	-	$ -	12.11	$ 64,146.67	12.11	$ 64,146.67
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3.2	**OTROS MAMPUESTOS**												
3.2.3	POYO DUCHA	M	1.00	$ 49,427.00	$ 49,427.00	0.75	$ 37,070.25	-	$ -	0.75	$ 37,070.25	0.75	$ 37,070.25
3.5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METALICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA. LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 9,628.00	$ 9,628.00	86.14	$ 829,355.92	-	$ -	86.14	$ 829,355.92	86.14	$ 829,355.92
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**												
4.1	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**												
4.1.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCL 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1.00	$ 47,584.00	$ 47,584.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 4"	UN	1.00	$ 57,013.00	$ 57,013.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 141,106.00	$ 141,106.00	2.00	$ 282,212.00	-	$ -	2.00	$ 282,212.00	2.00	$ 282,212.00
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 199,311.00	$ 199,311.00	17.00	$ 3,388,287.00	-	$ -	17.00	$ 3,388,287.00	17.00	$ 3,388,287.00
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 216,629.00	$ 216,629.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	UN	1.00	$ 45,512.00	$ 45,512.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	1.00	$ 49,640.00	$ 49,640.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA	UN	1.00	$ 350,787.00	$ 350,787.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1.00	$ 36,026.00	$ 36,026.00	12.00	$ 432,312.00	-	$ -	12.00	$ 432,312.00	12.00	$ 432,312.00
5.2	**SALIDAS**												
5.2.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 159,432.00	$ 159,432.00	1.00	$ 159,432.00	-	$ -	1.00	$ 159,432.00	1.00	$ 159,432.00
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 233,378.00	$ 233,378.00	18.00	$ 4,200,804.00	-	$ -	18.00	$ 4,200,804.00	18.00	$ 4,200,804.00

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.2.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 155,304.00	$ 155,304.00	3.00	$ 465,912.00	-	$ -	3.00	$ 465,912.00	3.00	$ 465,912.00
5.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 229,495.00	$ 229,495.00	1.00	$ 229,495.00	-	$ -	1.00	$ 229,495.00	1.00	$ 229,495.00
5.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO, INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 224,332.00	$ 224,332.00	1.00	$ 224,332.00	-	$ -	1.00	$ 224,332.00	1.00	$ 224,332.00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 234,104.00	$ 234,104.00	46.00	$ 10,768,784.00	-	$ -	46.00	$ 10,768,784.00	46.00	$ 10,768,784.00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 315,585.00	$ 315,585.00	11.00	$ 3,471,435.00	-	$ -	11.00	$ 3,471,435.00	11.00	$ 3,471,435.00
5.3	**TABLEROS Y OTROS**												
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00	$ 717,870.00	$ 717,870.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00	$ 456,222.00	$ 456,222.00	1.00	$ 456,222.00	-	$ -	1.00	$ 456,222.00	1.00	$ 456,222.00
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1.00	$ 57,862.00	$ 57,862.00	2.00	$ 115,724.00	-	$ -	2.00	$ 115,724.00	2.00	$ 115,724.00
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1.00	$ 60,035.00	$ 60,035.00	21.00	$ 1,260,735.00	-	$ -	21.00	$ 1,260,735.00	21.00	$ 1,260,735.00
5.4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF	M	1.00	$ 16,054.00	$ 16,054.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF	M	1.00	$ 65,644.00	$ 65,644.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1.00	$ 60,587.00	$ 60,587.00	-	$ -	- 83.90	-$ 5,083,249.30	83.90	$ 5,083,249.30	-	$ -
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	-	$ 56,225.00	$ -	83.90	$ 4,717,277.50	83.90	$ 4,717,277.50	-	$ -	83.90	$ 4,717,277.50
5.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1.00	$ 92,434.00	$ 92,434.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 69,605.00	$ 69,605.00	11.00	$ 765,655.00	-	$ -	11.00	$ 765,655.00	11.00	$ 765,655.00
5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	UN	1.00	$ 30,029.00	$ 30,029.00	9.00	$ 270,261.00	-	$ -	9.00	$ 270,261.00	9.00	$ 270,261.00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 192,642.00	$ 192,642.00	25.00	$ 4,816,050.00	-	$ -	25.00	$ 4,816,050.00	25.00	$ 4,816,050.00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 41,548.00	$ 41,548.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1.00	$ 70,135.00	$ 70,135.00	6.00	$ 420,810.00	-	$ -	6.00	$ 420,810.00	6.00	$ 420,810.00
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 52,758.00	$ 52,758.00	6.00	$ 316,548.00	-	$ -	6.00	$ 316,548.00	6.00	$ 316,548.00
5.6	**INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA	UN	1.00	$ 1,052,087.00	$ 1,052,087.00	1.00	$ 1,052,087.00	-	$ -	1.00	$ 1,052,087.00	1.00	$ 1,052,087.00
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1.00	$ 220,619.00	$ 220,619.00	10.00	$ 2,206,190.00	-	$ -	10.00	$ 2,206,190.00	10.00	$ 2,206,190.00
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1.00	$ 263,215.00	$ 263,215.00	1.00	$ 263,215.00	-	$ -	1.00	$ 263,215.00	1.00	$ 263,215.00
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1.00	$ 173,638.00	$ 173,638.00	2.00	$ 347,276.00	-	$ -	2.00	$ 347,276.00	2.00	$ 347,276.00
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1.00	$ 272,141.00	$ 272,141.00	2.00	$ 544,282.00	-	$ -	2.00	$ 544,282.00	2.00	$ 544,282.00
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1.00	$ 459,176.00	$ 459,176.00	2.00	$ 918,352.00	-	$ -	2.00	$ 918,352.00	2.00	$ 918,352.00
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MODULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACIÓN DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1.00	$ 7,472,944.00	$ 7,472,944.00	1.00	$ 7,472,944.00	-	$ -	1.00	$ 7,472,944.00	1.00	$ 7,472,944.00
6.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO	UN	1.00	$ 163,009.00	$ 163,009.00	2.00	$ 326,018.00	-	$ -	2.00	$ 326,018.00	2.00	$ 326,018.00
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1.00	$ 8,605.00	$ 8,605.00	72.44	$ 623,346.20	-	$ -	72.44	$ 623,346.20	72.44	$ 623,346.20
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7.1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1.00	$ 26,040.00	$ 26,040.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1.00	$ 49,523.00	$ 49,523.00	15.61	$ 773,054.03	-	$ -	15.61	$ 773,054.03	15.61	$ 773,054.03

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1.00	$ 127,357.00	$ 127,357.00	14.11	$ 1,797,007.27	-	$ -	14.11	$ 1,797,007.27	14.11	$ 1,797,007.27
7.3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	1.00	$ 15,151.00	$ 15,151.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	1.00	$ 21,009.00	$ 21,009.00	95.69	$ 2,010,351.21	-	$ -	95.69	$ 2,010,351.21	95.69	$ 2,010,351.21
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1.00	$ 23,195.00	$ 23,195.00	31.88	$ 739,456.60	-	$ -	31.88	$ 739,456.60	31.88	$ 739,456.60
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 20 A MEDIA ALTURA (2.0 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M	1.00	$ 367,647.00	$ 367,647.00	3.00	$ 1,102,941.00	-	$ -	3.00	$ 1,102,941.00	3.00	$ 1,102,941.00
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
11.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS	UN	1.00	$ 1,066,996.00	$ 1,066,996.00	1.00	$ 1,066,996.00	-	$ -	1.00	$ 1,066,996.00	1.00	$ 1,066,996.00
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14.1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1.00	$ 107,142.00	$ 107,142.00	35.60	$ 3,814,255.20	-	$ -	35.60	$ 3,814,255.20	35.60	$ 3,814,255.20
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1.3	CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	1.00	$ 75,515.00	$ 75,515.00	1.00	$ 75,515.00	-	$ -	1.00	$ 75,515.00	1.00	$ 75,515.00
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M2	1.00	$ 38,828.00	$ 38,828.00	131.44	$ 5,103,552.32	-	$ -	131.43	$ 5,103,257.23	131.43	$ 5,103,257.23
16.6	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"X 2"	M2	1.00	$ 90,515.00	$ 90,515.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.00	$ 4,546.00	$ 4,546.00	287.47	$ 1,306,838.62	-	$ -	287.47	$ 1,306,838.62	287.47	$ 1,306,838.62
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21.1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.2	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1.00	$ 20,508.00	$ 20,508.00	92.60	$ 1,899,040.80	-	$ -	92.60	$ 1,898,981.74	92.60	$ 1,898,981.74
21.1.6	PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1.00	$ 25,958.00	$ 25,958.00	59.80	$ 1,552,288.40	-	$ -	59.80	$ 1,552,288.40	59.80	$ 1,552,288.40
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22.1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1.00	$ 71,517.00	$ 71,517.00	3.23	$ 230,999.91	-	$ -	3.23	$ 230,999.91	3.23	$ 230,999.91
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 13,689.00	$ 13,689.00	305.91	$ 4,187,601.99	-	$ -	305.91	$ 4,187,601.99	305.91	$ 4,187,601.99
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 48,456.00	$ 48,456.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1.00	$ 12,878.00	12,878.00 $	165.93	$ 2,136,846.54	-	$ -	165.93	$ 2,136,846.54	165.93	$ 2,136,846.54
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO ECORAZA INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 29,936.00	$ 29,936.00	226.66	$ 6,785,293.76	-	$ -	226.66	$ 6,785,293.76	226.66	$ 6,785,293.76
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES; USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 16,676.00	$ 16,676.00	226.56	$ 3,778,114.56	-	$ -	226.56	$ 3,778,114.56	226.56	$ 3,778,114.56
22.3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.3.4	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M2	1.00	$ 40,259.00	$ 40,259.00	17.20	$ 692,454.80	-	$ -	17.20	$ 692,454.80	17.20	$ 692,454.80
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1.00	$ 37,231.00	$ 37,231.00	69.98	$ 2,605,425.38	-	$ -	69.98	$ 2,605,425.38	69.98	$ 2,605,425.38

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	1.00	$ 28,498.00	$ 28,498.00	23.40	$ 666,853.20	-	$ -	23.40	$ 666,853.20	23.40	$ 666,853.20
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES: (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23.3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1.00	$ 125,559.00	$ 125,559.00	8.76	$ 1,099,896.84	-	$ -	8.76	$ 1,099,896.84	8.76	$ 1,099,896.84
23.4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1.00	$ 253,100.00	$ 253,100.00	181.10	$ 45,836,410.00	2.88	$ 728,928.00	178.22	$ 45,107,228.90	181.10	$ 45,836,156.90
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1.00	$ 99,728.00	$ 99,728.00	7.49	$ 746,962.72	-	$ -	7.49	$ 746,962.72	7.49	$ 746,962.72
23.8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1.00	$ 53,788.00	$ 53,788.00	12.95	$ 696,554.60	-	$ -	12.95	$ 696,554.60	12.95	$ 696,554.60
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1.00	$ 82,182.00	$ 82,182.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1.00	$ 45,109.00	$ 45,109.00	6.20	$ 279,675.80	-	$ -	6.20	$ 279,675.80	6.20	$ 279,675.80
23.8.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA DE 12 PELDAÑOS, 2M A 4M	UN	1.00	$ 81,256.00	$ 81,256.00	1.00	$ 81,256.00	-	$ -	1.00	$ 81,256.00	1.00	$ 81,256.00
25	**OTRAS ACTIVIDADES**												
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN INFANTIL COMUNEROS					**$ 18,648,123.00**		**$ 159,441,789.46**		**$ 362,956.20**		**$ 159,078,143.53**		**$ 159,441,099.73**
09. JARDIN SOCIAL CHUNIZA													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	1.00	$ 38,594.00	$ 38,594.00	151.55	$ 5,848,920.70	-	$ -	151.55	$ 5,848,920.70	151.55	$ 5,848,920.70
1.1.4	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M, PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO, INCLUYE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 1500 PSI	M	1.00	$ 99,354.00	$ 99,354.00	2.33	$ 231,494.82	-	$ -	2.33	$ 231,494.82	2.33	$ 231,494.82
1.3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO, INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	-	$ 24,637.00	$ -	3.56	$ 87,707.72	3.56	$ 87,707.72	-	$ -	3.56	$ 87,707.72
1.4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.4	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.	M2	1.00	$ 20,022.00	$ 20,022.00	441.85	$ 8,846,720.70	17.10	$ 342,376.20	424.75	$ 8,504,344.50	441.85	$ 8,846,720.70
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ULTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS.	M2	1.00	$ 72,169.00	$ 72,169.00	200.45	$ 14,466,276.05	-	$ -	200.45	$ 14,466,276.05	200.45	$ 14,466,276.05
1.4.9	DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ULTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 19,387.00	$ 19,387.00	90.82	$ 1,760,727.34	-	$ -	90.82	$ 1,760,727.34	90.82	$ 1,760,727.34
1.5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	-	$ 10,912.00	$ -	107.40	$ 1,171,948.80	107.40	$ 1,171,948.80	-	$ -	107.40	$ 1,171,948.80
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 27,857.00	$ 27,857.00	380.43	$ 10,597,638.51	17.10	$ 476,354.70	363.33	$ 10,121,283.81	380.43	$ 10,597,638.51
1.6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 14,184.00	$ 14,184.00	34.00	$ 482,256.00	-	$ -	34.00	$ 482,256.00	34.00	$ 482,256.00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERÍA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 19,177.00	$ 19,177.00	34.00	$ 652,018.00	-	$ -	34.00	$ 652,018.00	34.00	$ 652,018.00
1.7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 9,741.00	$ 9,741.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 20,627.00	$ 20,627.00	287.61	$ 5,932,531.47	-	$ -	287.60	$ 5,932,382.96	287.60	$ 5,932,382.96
1.8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025		7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$	13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A		13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A		24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 6,856.00	$ 6,856.00	94.40	$ 647,206.40	25.86	$ 177,296.16	68.54	$ 469,910.24	94.40	$ 647,206.40
1.9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**												
1.9.1	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C / CAJÓN, PEINAZOS, CERCHAS DE ÁNGULOS, ETC.) Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS GRAMÍNEAS COMO LA GUADUA O EL BAMBÚ), INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ÁREA CUBIERTA PROYECTADA EN PLANTA.	M2	1.00	$ 21,615.00	$ 21,615.00	200.45	$ 4,332,726.75	-	$ -	200.45	$ 4,332,726.75	200.45	$ 4,332,726.75
1.11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1.00	$ 6,605.00	$ 6,605.00	32.32	$ 213,473.60	-	$ -	32.32	$ 213,473.60	32.32	$ 213,473.60
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2.6	**ESTRUCTURAS METALICAS**												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1.00	$ 18,149.00	$ 18,149.00	1,213.34	$ 22,020,907.66	-	$ -	1,213.34	$ 22,020,907.66	1,213.34	$ 22,020,907.66
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**												
4.1	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**												
4.1.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1.00	$ 70,543.00	$ 70,543.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	UN	1.00	$ 53,058.00	$ 53,058.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Ó SENCILLO CONMUTABLE INLCUYE APARATO	UN	1.00	$ 20,210.00	$ 20,210.00	3.00	$ 60,630.00	-	$ -	3.00	$ 60,630.00	3.00	$ 60,630.00
5.2	**SALIDAS**												
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 234,104.00	$ 234,104.00	32.00	$ 7,491,328.00	-	$ -	32.00	$ 7,491,328.00	32.00	$ 7,491,328.00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 315,585.00	$ 315,585.00	3.00	$ 946,755.00	-	$ -	3.00	$ 946,755.00	3.00	$ 946,755.00
5.5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 69,605.00	$ 69,605.00	3.00	$ 208,815.00	-	$ -	3.00	$ 208,815.00	3.00	$ 208,815.00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 192,065.00	$ 192,065.00	50.00	$ 9,603,250.00	-	$ -	50.00	$ 9,603,250.00	50.00	$ 9,603,250.00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 41,548.00	$ 41,548.00	2.00	$ 83,096.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	1.00	$ 40,483.00	$ 40,483.00	10.00	$ 404,830.00	-	$ -	10.00	$ 404,830.00	10.00	$ 404,830.00
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7.1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1.00	$ 49,523.00	$ 49,523.00	380.44	$ 18,840,530.12	17.10	$ 846,843.30	363.34	$ 17,993,686.82	380.44	$ 18,840,530.12
7.3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	1.00	$ 15,151.00	$ 15,151.00	107.40	$ 1,627,217.40	63.71	$ 965,270.21	43.69	$ 661,947.19	107.40	$ 1,627,217.40
7.3.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	1.00	$ 43,751.00	$ 43,751.00	110.55	$ 4,836,673.05	110.55	$ 4,836,673.05	-	$ -	110.55	$ 4,836,673.05
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1.00	$ 23,195.00	$ 23,195.00	6.53	$ 151,463.35	-	$ -	6.53	$ 151,463.35	6.53	$ 151,463.35
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.3.3	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2	-	$ 45,844.00	$ -	7.05	$ 323,200.20	7.05	$ 323,200.20	-	$ -	7.05	$ 323,200.20
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
11.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	UN	-	$ 29,741.00	$ -	6.00	$ 178,446.00	6.00	$ 178,446.00	-	$ -	6.00	$ 178,446.00
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14.1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1.00	$ 107,142.00	$ 107,142.00	288.15	$ 30,872,967.30	-	$ -	288.15	$ 30,872,967.30	288.15	$ 30,872,967.30
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.00	$ 4,546.00	$ 4,546.00	780.02	$ 3,545,970.92	780.02	$ 3,545,970.92	-	$ -	780.02	$ 3,545,970.92
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21.1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ITEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1.00	$ 20,180.00	$ 20,180.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22.1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1.00	$ 71,517.00	$ 71,517.00	58.13	$ 4,157,283.21	-	$ -	58.13	$ 4,157,283.21	58.13	$ 4,157,283.21

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 13,689.00	$ 13,689.00	24.84	$ 340,034.76	-	$ -	24.84	$ 340,034.76	24.84	$ 340,034.76
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 48,456.00	$ 48,456.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1.00	$ 12,878.00	$ 12,878.00	382.26	$ 4,922,744.28	-	$ -	382.26	$ 4,922,744.28	382.26	$ 4,922,744.28
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1.00	$ 16,676.00	$ 16,676.00	33.29	$ 555,144.04	-	$ -	33.29	$ 555,144.04	33.29	$ 555,144.04
22.3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1.00	$ 37,231.00	$ 37,231.00	67.47	$ 2,511,975.57	-	$ -	67.47	$ 2,511,975.57	67.47	$ 2,511,975.57
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23.3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1.00	$ 125,559.00	$ 125,559.00	441.85	$ 55,478,244.15	17.10	$ 2,147,058.90	424.75	$ 53,331,185.25	441.85	$ 55,478,244.15
23.4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1.00	$ 253,100.00	$ 253,100.00	256.46	$ 64,910,026.00	-	$ -	256.46	$ 64,910,026.00	256.46	$ 64,910,026.00
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1.00	$ 99,728.00	$ 99,728.00	11.96	$ 1,192,746.88	-	$ -	11.96	$ 1,192,746.88	11.96	$ 1,192,746.88
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1.00	$ 214,934.00	$ 214,934.00	59.59	$ 12,807,917.06	24.78	$ 5,326,064.52	34.81	$ 7,481,852.54	59.59	$ 12,807,917.06
23.8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM. GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1.00	$ 53,788.00	$ 53,788.00	48.26	$ 2,595,808.88	48.26	$ 2,595,808.88	-	$ -	48.26	$ 2,595,808.88
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1.00	$ 41,955.00	$ 41,955.00	82.87	$ 3,476,810.85	-	$ -	82.87	$ 3,476,810.85	82.87	$ 3,476,810.85
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN SOCIAL CHUNIZA					**$ 2,684,537.00**		**$ 309,416,462.54**		**$ 23,021,019.56**		**$ 286,312,198.47**		**$ 309,333,218.03**
10. JARDIN SOCIAL SAN CAYETANO													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	M	1.00	$ 38,594.00	$ 38,594.00	9.79	$ 377,835.26	-	$ -	9.79	$ 377,835.26	9.79	$ 377,835.26
1.4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 22,597.00	$ 22,597.00	1,259.40	$ 28,458,661.80	-	$ -	1,259.40	$ 28,458,661.80	1,259.40	$ 28,458,661.80
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 35,924.00	$ 35,924.00	91.04	$ 3,270,520.96	-	$ -	91.04	$ 3,270,520.96	91.04	$ 3,270,520.96
1.5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.1	PICADA DE ALISTADO EN MORTERO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.	M2	1.00	$ 10,912.00	$ 10,912.00	9.85	$ 107,483.20	-	$ -	9.85	$ 107,483.20	9.85	$ 107,483.20
1.6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 14,184.00	$ 14,184.00	53.00	$ 751,752.00	-	$ -	53.00	$ 751,752.00	53.00	$ 751,752.00
1.7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 9,741.00	$ 9,741.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 6,856.00	$ 6,856.00	247.76	$ 1,698,642.56	-	$ -	247.76	$ 1,698,642.56	247.76	$ 1,698,642.56
1.8.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1.00	$ 10,966.00	$ 10,966.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.8.17	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	1.00	$ 24,675.00	$ 24,675.00	76.62	$ 1,890,598.50	-	$ -	76.62	$ 1,890,598.50	76.62	$ 1,890,598.50
1.11	**OTROS PRELIMINARES.**												

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025		7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$	13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12 2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A		13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A		24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.11.5	DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN ESPACATO SOBRE FACHADA, (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PEGA Y PAÑETE E MÁX. 5CM - ALTURA ENTRE 2 M Y 8 M - CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1.00	$ 37,869.00	$ 37,869.00	9.26	$ 350,666.94	-	$ -	9.26	$ 350,666.94	9.26	$ 350,666.94
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3.5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 9,628.00	$ 9,628.00	123.57	$ 1,189,731.96	85.70	$ 825,119.60	37.87	$ 364,612.36	123.57	$ 1,189,731.96
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 192,642.00	$ 192,642.00	28.00	$ 5,393,976.00	-	$ -	28.00	$ 5,393,976.00	28.00	$ 5,393,976.00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 41,548.00	$ 41,548.00	5.00	$ 207,740.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1.00	$ 70,135.00	$ 70,135.00	25.00	$ 1,753,375.00	-	$ -	25.00	$ 1,753,375.00	25.00	$ 1,753,375.00
5.5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 35,908.00	$ 35,908.00	8.00	$ 287,264.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7.1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1.00	$ 49,523.00	$ 49,523.00	9.85	$ 487,801.55	-	$ -	9.85	$ 487,801.55	9.85	$ 487,801.55
7.3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	1.00	$ 15,151.00	$ 15,151.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	-	$ 4,546.00	$ -	1,295.47	$ 5,889,206.62	1,295.47	$ 5,889,206.62	-	$ -	1,295.47	$ 5,889,206.62
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21.1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.2	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE	M2	1.00	$ 20,508.00	$ 20,508.00	37.87	$ 776,637.96	-	$ -	37.87	$ 776,637.96	37.87	$ 776,637.96
21.1.9	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1.00	$ 76,812.00	$ 76,812.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
21.2	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**												
21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	1.00	$ 31,439.00	$ 31,439.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22.1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1.00	$ 71,517.00	$ 71,517.00	152.55	$ 10,909,918.35	-	$ -	152.55	$ 10,909,918.35	152.55	$ 10,909,918.35
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 13,689.00	$ 13,689.00	945.27	$ 12,939,801.03	428.46	$ 5,865,188.94	516.81	$ 7,074,612.09	945.27	$ 12,939,801.03
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1.00	$ 12,878.00	$ 12,878.00	72.80	$ 937,518.40	-	$ -	72.80	$ 937,518.40	72.80	$ 937,518.40
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 29,936.00	$ 29,936.00	190.42	$ 5,700,413.12	-	$ -	190.42	$ 5,700,413.12	190.42	$ 5,700,413.12
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23.3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1.00	$ 125,559.00	$ 125,559.00	1,295.47	$ 162,657,917.73	-	$ -	1,295.47	$ 162,657,917.73	1,295.47	$ 162,657,917.73
23.4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1.00	$ 27,433.00	$ 27,433.00	91.04	$ 2,497,500.32	-	$ -	91.04	$ 2,497,500.32	91.04	$ 2,497,500.32
23.8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM. GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON	M	1.00	$ 53,788.00	$ 53,788.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1.00	$ 41,955.00	$ 41,955.00	247.76	$ 10,394,770.80	-	$ -	247.76	$ 10,394,770.80	247.76	$ 10,394,770.80
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO					**$ 1,132,367.00**		**$ 258,929,734.06**		**$ 12,579,515.16**		**$ 245,855,214.90**		**$ 258,434,730.06**
11. CASA DE LA SABIDURIA SAN DAVID													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1.00	$ 28,037.00	$ 28,037.00	1.00	$ 28,037.00	-	$ -	1.00	$ 28,037.00	1.00	$ 28,037.00
1.4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 22,597.00	$ 22,597.00	159.81	$ 3,611,226.57	-	$ -	159.81	$ 3,611,226.57	159.81	$ 3,611,226.57
1.5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.1	PICADA DE ALISTADO EN MORTERO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.	M2	1.00	$ 10,912.00	$ 10,912.00	138.48	$ 1,511,093.76	-	$ -	138.48	$ 1,511,093.76	138.48	$ 1,511,093.76

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963.265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 27,857.00	$ 27,857.00	143.94	$ 4,009,736.58	-	$ -	143.94	$ 4,009,736.58	143.94	$ 4,009,736.58
1.5.10	DESMONTE MANUAL CUIDADOSA Y CONTROLADA DE ACABADO DE PISO DE LISTONES DE MADERA, GARANTIZANDO LA PERMANENCIA Y NO DAÑO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 33,505.00	$ 33,505.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.21	DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO.	UN	1.00	$ 28,037.00	$ 28,037.00	12.50	$ 350,462.50	12.50	$ 350,462.50	-	$ -	12.50	$ 350,462.50
1.6.23	DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER EN MESÓN, Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 14,887.00	$ 14,887.00	1.63	$ 24,265.81	1.63	$ 24,265.81	-	$ -	1.63	$ 24,265.81
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 14,184.00	$ 14,184.00	78.00	$ 1,106,352.00	-	$ -	78.00	$ 1,106,352.00	78.00	$ 1,106,352.00
1.7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.1	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 9,741.00	$ 9,741.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 6,856.00	$ 6,856.00	13.16	$ 90,224.96	-	$ -	13.16	$ 90,224.96	13.16	$ 90,224.96
1.8.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 7,070.00	$ 7,070.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.8.3	PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RUGOSA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 9,015.00	$ 9,015.00	12.14	$ 109,442.10	-	$ -	12.14	$ 109,442.10	12.14	$ 109,442.10
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1.00	$ 10,686.00	$ 10,686.00	9.84	$ 105,150.24	- 4.07	-$ 43,492.02	13.91	$ 148,642.26	9.84	$ 105,150.24
1.8.6	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1.00	$ 10,966.00	$ 10,966.00	9.84	$ 107,905.44	- 3.71	-$ 40,683.86	13.55	$ 148,589.30	9.84	$ 107,905.44
1.8.17	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	1.00	$ 24,675.00	$ 24,675.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**												
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.00	$ 53,593.00	$ 53,593.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.10	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**												
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M2	1.00	$ 6,474.00	$ 6,474.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.1	DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 16,800.00	$ 16,800.00	158.50	$ 2,662,800.00	20.02	$ 336,336.00	138.48	$ 2,326,464.00	158.50	$ 2,662,800.00
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	1.00	$ 42,476.00	$ 42,476.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2	**CONCRETOS**												
2.2.2	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	M2	1.00	$ 26,400.00	$ 26,400.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.4	**ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO**												
2.4.2	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA	M	1.00	$ 343,636.00	$ 343,636.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3.1	**MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.**												
3.1.2	MUROS E.=10 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.4 33X9X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO.	M2	1.00	$ 46,615.00	$ 46,615.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.6	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL E = 0.15 M (A LA VISTA DOS CARAS)	M2	1.00	$ 162,096.00	$ 162,096.00	0.44	$ 71,322.24	-	$ -	0.44	$ 71,322.24	0.44	$ 71,322.24
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**												
4.1	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**												
4.1.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION.	M	1.00	$ 85,680.00	$ 85,680.00	0.60	$ 51,408.00	-	$ -	0.60	$ 51,408.00	0.60	$ 51,408.00
4.1.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN	1.00	$ 42,154.00	$ 42,154.00	21.00	$ 885,234.00	21.00	$ 885,234.00	-	$ -	21.00	$ 885,234.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4.1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN	1.00	$ 44,640.00	$ 44,640.00	4.00	$ 178,560.00	4.00	$ 178,560.00	-	$ -	4.00	$ 178,560.00
4.1.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"	UN	1.00	$ 53,058.00	$ 53,058.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.2	**VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.**												
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 3/4"	UN	1.00	$ 155,262.00	$ 155,262.00	1.00	$ 155,262.00	-	$ -	1.00	$ 155,262.00	1.00	$ 155,262.00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO INLCUYE APARATO	UN	1.00	$ 37,500.00	$ 37,500.00	1.00	$ 37,500.00	1.00	$ 37,500.00	-	$ -	1.00	$ 37,500.00
5.5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	UN	1.00	$ 30,029.00	$ 30,029.00	60.00	$ 1,801,740.00	-	$ -	60.00	$ 1,801,740.00	60.00	$ 1,801,740.00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 192,065.00	$ 192,065.00	11.00	$ 2,112,715.00	-	$ -	11.00	$ 2,112,715.00	11.00	$ 2,112,715.00
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÈTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1.00	$ 70,135.00	$ 70,135.00	7.00	$ 490,945.00	-	$ -	7.00	$ 490,945.00	7.00	$ 490,945.00
5.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	1.00	$ 40,483.00	$ 40,483.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7.1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.1	ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 H.= 2 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1.00	$ 24,645.00	$ 24,645.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1.00	$ 49,523.00	$ 49,523.00	208.71	$ 10,335,945.33	-	$ -	208.71	$ 10,335,945.33	208.71	$ 10,335,945.33
7.2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.14	PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM	M2	1.00	$ 123,466.00	$ 123,466.00	70.23	$ 8,671,017.18	-	$ -	70.23	$ 8,671,017.18	70.23	$ 8,671,017.18
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1.00	$ 127,357.00	$ 127,357.00	70.85	$ 9,023,243.45	-	$ -	70.85	$ 9,023,243.45	70.85	$ 9,023,243.45
7.3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.1	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.	M	1.00	$ 15,151.00	$ 15,151.00	91.45	$ 1,385,558.95	-	$ -	91.45	$ 1,385,558.95	91.45	$ 1,385,558.95
7.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	1.00	$ 26,647.00	$ 26,647.00	44.38	$ 1,182,593.86	-	$ -	44.38	$ 1,182,593.86	44.38	$ 1,182,593.86
7.3.6	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	1.00	$ 50,023.00	$ 50,023.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.3.9	GUARDA ESCOBA EN PVC	M	-	$ 48,795.00	$ -	31.14	$ 1,519,476.30	31.14	$ 1,519,476.30	-	$ -	31.14	$ 1,519,476.30
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1.00	$ 23,195.00	$ 23,195.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.4	**OTROS**												
7.4.1	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1.00	$ 64,673.00	$ 64,673.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.4.5	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	1.00	$ 3,456.00	$ 3,456.00	46.07	$ 159,217.92	46.07	$ 159,217.92	-	$ -	46.07	$ 159,217.92
8	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1.00	$ 126,722.00	$ 126,722.00	10.85	$ 1,374,933.70	0.22	$ 27,878.84	10.63	$ 1,347,054.86	10.85	$ 1,374,933.70
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	-	$ 204,138.00	$ -	1.13	$ 230,675.94	1.13	$ 230,675.94	-	$ -	1.13	$ 230,675.94
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.00	$ 544,774.00	$ 544,774.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
9.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	-	$ 435,010.00	$ -	2.11	$ 917,871.10	2.11	$ 917,871.10	-	$ -	2.11	$ 917,871.10
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA CARCAMO EN ACERO INOX DE 0.28 X 0.80 X 0.15 EN LÁMINA MICRO PERFORADA CALIBRE 18	UN	1.00	$ 169,821.00	$ 169,821.00	14.05	$ 2,385,985.05	14.05	$ 2,385,985.05	-	$ -	14.05	$ 2,385,985.05
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1.00	$ 405,393.00	$ 405,393.00	22.00	$ 8,918,646.00	2.00	$ 810,786.00	20.00	$ 8,107,860.00	22.00	$ 8,918,646.00
11.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	UN	1.00	$ 24,550.00	$ 24,550.00	1.00	$ 24,550.00	-	$ -	1.00	$ 24,550.00	1.00	$ 24,550.00
11.48	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE 4"	M	1.00	$ 64,641.00	$ 64,641.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
12	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
12.6	INSTALACIÓN DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS	UN	-	$ 37,817.00	$ -	26.00	$ 983,242.00	26.00	$ 983,242.00	-	$ -	26.00	$ 983,242.00

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4							

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1.3	CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	1.00	$ 75,515.00	$ 75,515.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
15.2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)	M2	1.00	$ 101,945.00	$ 101,945.00	458.62	$ 46,754,015.90	17.79	$ 1,813,601.55	440.83	$ 44,940,414.35	458.62	$ 46,754,015.90
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.13	OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO	M2	1.00	$ 77,165.00	$ 77,165.00	138.48	$ 10,685,809.20	138.48	$ 10,685,809.20	-	$ -	138.48	$ 10,685,809.20
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.00	$ 4,546.00	$ 4,546.00	1,226.51	$ 5,575,714.46	1,226.51	$ 5,575,714.46	-	$ -	1,226.51	$ 5,575,714.46
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21.1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.2	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ITEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1.00	$ 20,508.00	$ 20,508.00	7.58	$ 155,450.64	7.58	$ 155,450.64	-	$ -	7.58	$ 155,450.64
21.1.9	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M2	1.00	$ 76,812.00	$ 76,812.00	12.14	$ 932,497.68	-	$ -	12.14	$ 932,497.68	12.14	$ 932,497.68
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22.1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1.00	$ 71,517.00	$ 71,517.00	101.06	$ 7,227,508.02	7.12	$ 509,201.04	93.94	$ 6,718,306.98	101.06	$ 7,227,508.02
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 13,689.00	$ 13,689.00	137.45	$ 1,881,553.05	43.51	$ 595,608.39	93.94	$ 1,285,944.66	137.45	$ 1,881,553.05
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1.00	$ 12,878.00	$ 12,878.00	446.48	$ 5,749,769.44	-	$ -	446.48	$ 5,749,769.44	446.48	$ 5,749,769.44
22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 29,936.00	$ 29,936.00	54.63	$ 1,635,403.68	54.63	$ 1,635,403.68	-	$ -	54.63	$ 1,635,403.68
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES. APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	-	$ 16,676.00	$ -	6.82	$ 113,730.32	6.82	$ 113,730.32	-	$ -	6.82	$ 113,730.32
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23.3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1.00	$ 125,559.00	$ 125,559.00	159.81	$ 20,065,583.79	-	$ -	159.81	$ 20,065,583.79	159.81	$ 20,065,583.79
23.3.5	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CM.	M	1.00	$ 13,566.00	$ 13,566.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	-	$ 53,788.00	$ -	111.50	$ 5,997,362.00	111.50	$ 5,997,362.00	-	$ -	111.50	$ 5,997,362.00
23.8.18	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M	1.00	$ 25,409.00	$ 25,409.00	10.95	$ 278,228.55	10.95	$ 278,228.55	-	$ -	10.95	$ 278,228.55
SUBTOTAL COSTO DIRECTO CASA SABIDURIA SAN DAVID					**$ 4,201,203.00**		**$ 173,666,966.71**		**$ 36,123,425.41**		**$ 137,543,541.30**		**$ 173,666,966.71**
12. JARDÍN INFANTIL MARICHUELA													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.2	DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO), INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	M2	1.00	$ 18,707.00	$ 18,707.00	13.30	$ 248,803.10	-	$ -	13.30	$ 248,803.10	13.30	$ 248,803.10
1.3.3	DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1.00	$ 28,037.00	$ 28,037.00	1.00	$ 28,037.00	-	$ -	1.00	$ 28,037.00	1.00	$ 28,037.00
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1.00	$ 24,637.00	$ 24,637.00	17.97	$ 442,726.89	-	$ -	17.97	$ 442,726.89	17.97	$ 442,726.89
1.3.13	DESMONTE MANUAL DE CONCERTINA EXISTENTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE O DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO RELACIONADO. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA.	M	1.00	$ 24,637.00	$ 24,637.00	69.24	$ 1,705,865.88	-	$ -	69.24	$ 1,705,865.88	69.24	$ 1,705,865.88
1.4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.5	DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN), INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 22,597.00	$ 22,597.00	4.50	$ 101,686.50	-	$ -	4.50	$ 101,686.50	4.50	$ 101,686.50
1.4.7	DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA), INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS.	M2	1.00	$ 72,169.00	$ 72,169.00	577.70	$ 41,692,031.30	-	$ -	577.70	$ 41,692,031.30	577.70	$ 41,692,031.30

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.3	DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 10,912.00	$ 10,912.00	91.14	$ 994,519.68	-	$ -	91.14	$ 994,519.68	91.14	$ 994,519.68
1.5.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 27,857.00	$ 27,857.00	0.35	$ 9,749.95	-	$ -	0.35	$ 9,749.95	0.35	$ 9,749.95
1.5.8	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO. ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E.<=10 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 18,435.00	$ 18,435.00	2.56	$ 47,193.60	-	$ -	2.56	$ 47,193.60	2.56	$ 47,193.60
1.6	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**												
1.6.26	DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 14,184.00	$ 14,184.00	49.00	$ 695,016.00	-	$ -	49.00	$ 695,016.00	49.00	$ 695,016.00
1.6.28	DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 19,177.00	$ 19,177.00	49.00	$ 939,673.00	-	$ -	49.00	$ 939,673.00	49.00	$ 939,673.00
1.6.29	DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	UN	1.00	$ 11,688.00	$ 11,688.00	47.00	$ 549,336.00	-	$ -	47.00	$ 549,336.00	47.00	$ 549,336.00
1.6.30	RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS. INCLUYE ETIQUETAR CADA COMPONENTE DEL TABLERO, CABLES DE ENTRADA, BREAKERS, HERRAJES, MAMPOSTERIA, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES	UN	1.00	$ 101,542.00	$ 101,542.00	2.00	$ 203,084.00	-	$ -	2.00	$ 203,084.00	2.00	$ 203,084.00
1.7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**												
1.7.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 20,627.00	$ 20,627.00	155.33	$ 3,203,991.91	-	$ -	155.33	$ 3,203,991.91	155.33	$ 3,203,991.91
1.8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 6,856.00	$ 6,856.00	60.28	$ 413,279.68	-	$ -	60.28	$ 413,279.68	60.28	$ 413,279.68
1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M2	1.00	$ 10,686.00	$ 10,686.00	0.68	$ 7,266.48	-	$ -	0.68	$ 7,266.48	0.68	$ 7,266.48
1.8.7	DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), LINEAL A.<=50 CM, INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	M	1.00	$ 27,849.00	$ 27,849.00	0.68	$ 18,937.32	-	$ -	0.68	$ 18,937.32	0.68	$ 18,937.32
1.8.11	DESMONTE / DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO / DIVISIÓN UNA O DOS CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO DE ESPESOR HASTA 10 MM, CONTEMPLANDO LA TOTALIDAD DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AISLAMIENTO ACUSTICO (CUANDO APLIQUE). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 23,218.00	$ 23,218.00	5.12	$ 118,876.16	-	$ -	5.12	$ 118,876.16	5.12	$ 118,876.16
1.8.12	DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 24,853.00	$ 24,853.00	3.52	$ 87,482.56	-	$ -	3.52	$ 87,482.56	3.52	$ 87,482.56
1.10	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**												
1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M2	1.00	$ 6,474.00	$ 6,474.00	45.07	$ 291,783.18	-	$ -	45.07	$ 291,783.18	45.07	$ 291,783.18
1.11	**OTROS PRELIMINARES.**												
1.11.4	RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES	M2	1.00	$ 6,420.00	$ 6,420.00	21.70	$ 139,314.00	-	$ -	21.70	$ 139,314.00	21.70	$ 139,314.00
1.11.10	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M	1.00	$ 6,605.00	$ 6,605.00	81.42	$ 537,779.10	-	$ -	81.42	$ 537,779.10	81.42	$ 537,779.10
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	1.00	$ 42,476.00	$ 42,476.00	1.23	$ 52,245.48	-	$ -	1.23	$ 52,245.48	1.23	$ 52,245.48
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1.00	$ 97,563.00	$ 97,563.00	0.05	$ 4,878.15	-	$ -	0.05	$ 4,878.15	0.05	$ 4,878.15
2.2	**CONCRETOS**												
2.2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M	1.00	$ 116,827.00	$ 116,827.00	17.62	$ 2,058,491.74	-	$ -	17.62	$ 2,058,491.74	17.62	$ 2,058,491.74
2.3	**VARIOS - CIMENTACIONES**												
2.3.5	ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO)	UN	1.00	$ 29,636.00	$ 29,636.00	72.00	$ 2,133,792.00	-	$ -	72.00	$ 2,133,792.00	72.00	$ 2,133,792.00
2.5	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**												
2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	KG	1.00	$ 5,297.00	$ 5,297.00	110.71	$ 586,430.87	-	$ -	110.71	$ 586,430.87	110.71	$ 586,430.87

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025		7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$	13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A		13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A		24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.6	**ESTRUCTURAS METALICAS**												
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG	1.00	$ 18,149.00	$ 18,149.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3.5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 9,628.00	$ 9,628.00	492.08	$ 4,737,746.24	-	$ -	492.08	$ 4,737,746.24	492.08	$ 4,737,746.24
3.5.5	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1.00	$ 23,019.00	$ 23,019.00	5.31	$ 122,230.89	-	$ -	5.31	$ 122,230.89	5.31	$ 122,230.89
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.1	**INTERRUPTORES Y SENSORES**												
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 199,311.00	$ 199,311.00	22.00	$ 4,384,842.00	-	$ -	22.00	$ 4,384,842.00	22.00	$ 4,384,842.00
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETO0RNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 218,382.00	$ 218,382.00	4.00	$ 873,528.00	-	$ -	4.00	$ 873,528.00	4.00	$ 873,528.00
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 216,629.00	$ 216,629.00	1.00	$ 216,629.00	-	$ -	1.00	$ 216,629.00	1.00	$ 216,629.00
5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO	UN	1.00	$ 45,512.00	$ 45,512.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO	UN	1.00	$ 49,640.00	$ 49,640.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA	UN	1.00	$ 350,787.00	$ 350,787.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X75A 50 KA	UN	1.00	$ 402,253.00	$ 402,253.00	1.00	$ 402,253.00	-	$ -	1.00	$ 402,253.00	1.00	$ 402,253.00
5.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	1.00	$ 36,026.00	$ 36,026.00	21.00	$ 756,546.00	-	$ -	21.00	$ 756,546.00	21.00	$ 756,546.00
5.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN	1.00	$ 35,893.00	$ 35,893.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO PARA INSTALACIÓN EN RIEL DIN (RIEL OMEGA) 2X40A 10KA	UN	1.00	$ 63,342.00	$ 63,342.00	1.00	$ 63,342.00	-	$ -	1.00	$ 63,342.00	1.00	$ 63,342.00
5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X20A 10 KA	UN	1.00	$ 101,875.00	$ 101,875.00	2.00	$ 203,750.00	-	$ -	2.00	$ 203,750.00	2.00	$ 203,750.00
5.2	**SALIDAS**												
5.2.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 233,378.00	$ 233,378.00	27.00	$ 6,301,206.00	-	$ -	27.00	$ 6,301,206.00	27.00	$ 6,301,206.00
5.2.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 229,495.00	$ 229,495.00	3.00	$ 688,485.00	-	$ -	3.00	$ 688,485.00	3.00	$ 688,485.00
5.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO.	UN	1.00	$ 140,675.00	$ 140,675.00	5.00	$ 703,375.00	-	$ -	5.00	$ 703,375.00	5.00	$ 703,375.00
5.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO, INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 224,332.00	$ 224,332.00	1.00	$ 224,332.00	-	$ -	1.00	$ 224,332.00	1.00	$ 224,332.00
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 234,104.00	$ 234,104.00	95.00	$ 22,239,880.00	-	$ -	95.00	$ 22,239,880.00	95.00	$ 22,239,880.00
5.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 315,585.00	$ 315,585.00	16.00	$ 5,049,360.00	-	$ -	16.00	$ 5,049,360.00	16.00	$ 5,049,360.00
5.3	**TABLEROS Y OTROS**												
5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00	$ 717,870.00	$ 717,870.00	1.00	$ 717,870.00	-	$ -	1.00	$ 717,870.00	1.00	$ 717,870.00
5.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1.00	$ 456,222.00	$ 456,222.00	1.00	$ 456,222.00	-	$ -	1.00	$ 456,222.00	1.00	$ 456,222.00
5.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1.00	$ 57,862.00	$ 57,862.00	3.00	$ 173,586.00	-	$ -	3.00	$ 173,586.00	3.00	$ 173,586.00
5.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN	1.00	$ 57,862.00	$ 57,862.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 1,004,419.00	$ 1,004,419.00	1.00	$ 1,004,419.00	-	$ -	1.00	$ 1,004,419.00	1.00	$ 1,004,419.00
5.3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN	1.00	$ 60,035.00	$ 60,035.00	48.00	$ 2,881,680.00	-	$ -	48.00	$ 2,881,680.00	48.00	$ 2,881,680.00
5.4	**CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.**												
5.4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF	M	1.00	$ 41,762.00	$ 41,762.00	1.40	$ 58,466.80	-	$ -	1.40	$ 58,466.80	1.40	$ 58,466.80
5.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF	M	1.00	$ 65,644.00	$ 65,644.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1,993,963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
5.4.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1.00	$ 60,587.00	$ 60,587.00	-	$ -	- 167.54	-$ 10,150,745.98	167.54	$ 10,150,745.98	-	$ -
5.4.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	-	$ 56,225.00	$ -	167.54	$ 9,419,936.50	167.54	$ 9,419,936.50	-	$ -	167.54	$ 9,419,936.50
5.4.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	1.00	$ 92,434.00	$ 92,434.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.5	**ILUMINACIÓN.**												
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2.4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 69,605.00	$ 69,605.00	16.00	$ 1,113,680.00	-	$ -	16.00	$ 1,113,680.00	16.00	$ 1,113,680.00
5.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V.	UN	1.00	$ 30,029.00	$ 30,029.00	6.00	$ 180,174.00	-	$ -	6.00	$ 180,174.00	6.00	$ 180,174.00
5.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 192,065.00	$ 192,065.00	20.00	$ 3,841,300.00	-	$ -	20.00	$ 3,841,300.00	20.00	$ 3,841,300.00
5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 192,642.00	$ 192,642.00	46.00	$ 8,861,532.00	-	$ -	46.00	$ 8,861,532.00	46.00	$ 8,861,532.00
5.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 41,548.00	$ 41,548.00	2.00	$ 83,096.00	-	$ -	2.00	$ 83,096.00	2.00	$ 83,096.00
5.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER	UN	1.00	$ 70,135.00	$ 70,135.00	19.00	$ 1,332,565.00	-	$ -	19.00	$ 1,332,565.00	19.00	$ 1,332,565.00
5.5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1.00	$ 52,758.00	$ 52,758.00	2.00	$ 105,516.00	-	$ -	2.00	$ 105,516.00	2.00	$ 105,516.00
5.6	**INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
5.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM TROQUELADA CON TAPA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	1.00	$ 41,486.00	$ 41,486.00	10.32	$ 428,135.52	-	$ -	10.32	$ 428,135.52	10.32	$ 428,135.52
5.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA	UN	1.00	$ 1,052,087.00	$ 1,052,087.00	1.00	$ 1,052,087.00	-	$ -	1.00	$ 1,052,087.00	1.00	$ 1,052,087.00
6	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1	**SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
6.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE	UN	1.00	$ 220,619.00	$ 220,619.00	19.00	$ 4,191,761.00	-	$ -	19.00	$ 4,191,761.00	19.00	$ 4,191,761.00
6.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE	UN	1.00	$ 263,215.00	$ 263,215.00	1.00	$ 263,215.00	-	$ -	1.00	$ 263,215.00	1.00	$ 263,215.00
6.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA)	UN	1.00	$ 173,638.00	$ 173,638.00	3.00	$ 520,914.00	-	$ -	3.00	$ 520,914.00	3.00	$ 520,914.00
6.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL	UN	1.00	$ 272,141.00	$ 272,141.00	3.00	$ 816,423.00	-	$ -	3.00	$ 816,423.00	3.00	$ 816,423.00
6.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II	UN	1.00	$ 459,176.00	$ 459,176.00	3.00	$ 1,377,528.00	-	$ -	3.00	$ 1,377,528.00	3.00	$ 1,377,528.00
6.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS	UN	1.00	$ 7,472,944.00	$ 7,472,944.00	1.00	$ 7,472,944.00	-	$ -	1.00	$ 7,472,944.00	1.00	$ 7,472,944.00
6.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL	M	1.00	$ 8,605.00	$ 8,605.00	255.99	$ 2,202,793.95	-	$ -	255.99	$ 2,202,793.95	255.99	$ 2,202,793.95
7	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**												
7.1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE.	M2	1.00	$ 26,040.00	$ 26,040.00	2.91	$ 75,776.40	-	$ -	2.91	$ 75,776.40	2.91	$ 75,776.40
7.2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.6	ACABADO DE PISO CON BALDOSA EN GRANO DE MÁRMOL VIBROPRENSADO 33X33 CM, BLANCO HUILA GRANO #6. INCLUYE MORTERO 1:3, BOQUILLA BLANCA, DESTRONQUE (#36), 3 PULIDAS (#60,120,220) Y BRILLO AL PLOMO.	M2	1.00	$ 155,474.00	$ 155,474.00	0.35	$ 54,415.90	-	$ -	0.35	$ 54,415.90	0.35	$ 54,415.90
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1.00	$ 127,357.00	$ 127,357.00	2.56	$ 326,033.92	-	$ -	2.56	$ 326,033.92	2.56	$ 326,033.92
7.3	**GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**												
7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	1.00	$ 21,009.00	$ 21,009.00	360.22	$ 7,567,861.98	-	$ -	360.22	$ 7,567,861.98	360.22	$ 7,567,861.98
7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	1.00	$ 23,195.00	$ 23,195.00	95.11	$ 2,206,076.45	-	$ -	95.11	$ 2,206,076.45	95.11	$ 2,206,076.45
8	**ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
8.1	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERAMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	M2	1.00	$ 113,182.00	$ 113,182.00	1.00	$ 113,182.00	-	$ -	1.00	$ 113,182.00	1.00	$ 113,182.00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	1.00	$ 133,403.00	$ 133,403.00	5.12	$ 683,023.36	-	$ -	5.12	$ 683,023.36	5.12	$ 683,023.36
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN))**												
9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.00	$ 224,990.00	$ 224,990.00	1.97	$ 443,230.30	-	$ -	1.97	$ 443,230.30	1.97	$ 443,230.30
9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.00	$ 457,129.00	$ 457,129.00	14.57	$ 6,660,369.53	-	$ -	14.57	$ 6,660,369.53	14.57	$ 6,660,369.53
9.2	**CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	1.00	$ 208,378.00	$ 208,378.00	7.96	$ 1,658,688.88	-	$ -	7.96	$ 1,658,688.88	7.96	$ 1,658,688.88
9.3	**OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.3.3	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2	1.00	$ 45,844.00	$ 45,844.00	32.85	$ 1,505,975.40	-	$ -	32.85	$ 1,505,975.40	32.85	$ 1,505,975.40
11	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN	1.00	$ 405,393.00	$ 405,393.00	2.00	$ 810,786.00	-	$ -	2.00	$ 810,786.00	2.00	$ 810,786.00
14	**CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).**												
14.1	**CIELOS RASOS.**												
14.1.1	CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M2	1.00	$ 107,142.00	$ 107,142.00	205.38	$ 22,004,823.96	-	$ -	205.38	$ 22,004,823.96	205.38	$ 22,004,823.96
14.1.2	CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E =6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.	M2	1.00	$ 200,526.00	$ 200,526.00	2.00	$ 401,052.00	-	$ -	2.00	$ 401,052.00	2.00	$ 401,052.00
14.2	**DIVISIONES**												
14.2.6	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	1.00	$ 151,105.00	$ 151,105.00	0.93	$ 140,527.65	-	$ -	0.93	$ 140,527.65	0.93	$ 140,527.65
15	**CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1	**CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.1.3	CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.	UN	1.00	$ 75,515.00	$ 75,515.00	2.00	$ 151,030.00	-	$ -	2.00	$ 151,030.00	2.00	$ 151,030.00
15.2	**VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=4.0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.	M2	1.00	$ 152,990.00	$ 152,990.00	45.07	$ 6,895,259.30	-	$ -	45.07	$ 6,895,259.30	45.07	$ 6,895,259.30
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2	1.00	$ 79,225.00	$ 79,225.00	37.11	$ 2,940,039.75	-	$ -	37.11	$ 2,940,039.75	37.11	$ 2,940,039.75
16	**OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.	M2	1.00	$ 38,828.00	$ 38,828.00	63.57	$ 2,468,295.96	-	$ -	63.57	$ 2,468,295.96	63.57	$ 2,468,295.96
16.10	CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PARALES DE FIJACIÓN; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1070 Ø=2,5MM, CON CUCHILLAS TIPO ARPÓN L=60MM A =25,4MM EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 24, CON GRAPAS EN ACERO GALVANIZADO EN TRES PUNTOS CADA VUELTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, GUÍA CON GUAYA DE ACERO DE 1/4" SUPERIOR E INFERIOR, TENSORES Y PERROS, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA.	M	1.00	$ 60,209.00	$ 60,209.00	34.62	$ 2,084,435.58	-	$ -	34.62	$ 2,084,435.58	34.62	$ 2,084,435.58
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.00	$ 4,546.00	$ 4,546.00	701.11	$ 3,187,246.06	-	$ -	701.11	$ 3,187,246.06	701.11	$ 3,187,246.06
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21.1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.10	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.	M	1.00	$ 37,483.00	$ 37,483.00	117.94	$ 4,420,745.02	99.52	$ 3,730,308.16	18.42	$ 690,436.86	117.94	$ 4,420,745.02
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22.3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	M2	1.00	$ 71,517.00	$ 71,517.00	656.94	$ 46,982,377.98	-	$ -	656.94	$ 46,982,377.98	656.94	$ 46,982,377.98
22.1.7	PINTURA VINÍLO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 13,689.00	$ 13,689.00	817.22	$ 11,186,924.58	-	$ -	817.22	$ 11,186,924.58	817.22	$ 11,186,924.58
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 48,456.00	$ 48,456.00	94.35	$ 4,571,823.60	-	$ -	94.35	$ 4,571,823.60	94.35	$ 4,571,823.60
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	1.00	$ 12,878.00	$ 12,878.00	771.52	$ 9,935,634.56	-	$ -	771.52	$ 9,935,634.56	771.52	$ 9,935,634.56
22.1.12	PINTURA VINÍLO 100% ACRILICA PLASTICA MATE, CON ALTOS SOLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 29,936.00	$ 29,936.00	592.50	$ 17,737,080.00	-	$ -	592.50	$ 17,737,080.00	592.50	$ 17,737,080.00
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES; USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 16,676.00	$ 16,676.00	388.49	$ 6,478,459.24	-	$ -	388.49	$ 6,478,459.24	388.49	$ 6,478,459.24
22.3	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**												
22.3.5	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1.00	$ 37,231.00	$ 37,231.00	11.90	$ 443,048.90	-	$ -	11.90	$ 443,048.90	11.90	$ 443,048.90
22.3.6	ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS >25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.	M	1.00	$ 28,498.00	$ 28,498.00	14.00	$ 398,972.00	-	$ -	14.00	$ 398,972.00	14.00	$ 398,972.00
22.4	**SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA.**												
22.4.1	PINTURA Y/O LACA COLOR, APLICADA A DOS (2) CAPAS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES.	M2	1.00	$ 18,603.00	$ 18,603.00	50.48	$ 939,079.44	-	$ -	50.48	$ 939,079.44	50.48	$ 939,079.44
22.6	**OTROS EN OBRAS INTERIORES.**												
22.6.2	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M	1.00	$ 3,577.00	$ 3,577.00	12.32	$ 44,068.64	-	$ -	12.32	$ 44,068.64	12.32	$ 44,068.64
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23.3	**TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**												
23.3.4	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1.00	$ 125,559.00	$ 125,559.00	45.99	$ 5,774,458.41	-	$ -	45.99	$ 5,774,458.41	45.99	$ 5,774,458.41
23.4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025		7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$	13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	11	2027	11. PLAZO:	24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A			14. ADICIONES:	N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A			25. ADICIONES:	N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
23.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	1.00	$ 253,100.00	$ 253,100.00	583.04	$ 147,567,424.00	-	$ -	583.04	$ 147,567,424.00	583.04	$ 147,567,424.00
23.4.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	1.00	$ 99,728.00	$ 99,728.00	20.33	$ 2,027,470.24	-	$ -	20.33	$ 2,027,470.24	20.33	$ 2,027,470.24
23.4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1.00	$ 148,455.00	$ 148,455.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	1.00	$ 214,934.00	$ 214,934.00	1.64	$ 352,491.76	-	$ -	1.64	$ 352,491.76	1.64	$ 352,491.76
23.8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM. GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTETICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.	M	1.00	$ 53,788.00	$ 53,788.00	235.52	$ 12,668,149.76	-	$ -	235.52	$ 12,668,149.76	235.52	$ 12,668,149.76
23.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.	M	1.00	$ 45,109.00	$ 45,109.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
23.8.17	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	1.00	$ 41,955.00	$ 41,955.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN INFANTIL MARICHUELA					**$ 21,308,023.00**		**$ 486,741,959.94**		**$ 2,999,498.68**		**$ 483,742,461.26**		**$ 486,741,959.94**
E-1. CDC COLINAS													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.4	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**												
1.4.2	DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES.	M	1.00	$ 12,903.00	$ 12,903.00	76.74	$ 990,176.22	-	$ -	76.74	$ 990,176.22	76.74	$ 990,176.22
1.4.8	DESMONTE MANUAL DE TEJAS METALICAS TERMOACUSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 35,924.00	$ 35,924.00	228.49	$ 8,208,274.76	-	$ -	228.49	$ 8,208,274.76	228.49	$ 8,208,274.76
3	**MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.**												
3.5	**RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**												
3.5.1	RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.	M2	1.00	$ 9,628.00	$ 9,628.00	101.49	$ 977,145.72	-	$ -	101.49	$ 977,145.72	101.49	$ 977,145.72
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**												
4.1	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**												
4.1.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 2"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1.00	$ 34,187.00	$ 34,187.00	4.00	$ 136,748.00	-	$ -	4.00	$ 136,748.00	4.00	$ 136,748.00
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.00	$ 4,414.00	$ 4,414.00	277.00	$ 1,222,678.00	-	$ -	277.00	$ 1,222,678.00	277.00	$ 1,222,678.00
21	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**												
21.1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**												
21.1.1	RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.	M2	1.00	$ 20,180.00	$ 20,180.00	101.49	$ 2,048,068.20	-	$ -	101.49	$ 2,048,068.20	101.49	$ 2,048,068.20
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22.1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.4	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1.00	$ 71,517.00	$ 71,517.00	115.25	$ 8,242,334.25	-	$ -	115.25	$ 8,242,334.25	115.25	$ 8,242,334.25
22.1.7	PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 13,689.00	$ 13,689.00	193.37	$ 2,647,041.93	-	$ -	193.37	$ 2,647,041.93	193.37	$ 2,647,041.93
22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 48,456.00	$ 48,456.00	32.27	$ 1,563,675.12	-	$ -	32.27	$ 1,563,675.12	32.27	$ 1,563,675.12
22.1.16	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M2	1.00	$ 16,676.00	$ 16,676.00	23.37	$ 389,718.12	-	$ -	23.37	$ 389,718.12	23.37	$ 389,718.12
23	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
23.4	**CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**												
23.1.6	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	1.00	$ 42,510.00	$ 42,510.00	277.00	$ 11,775,270.00	-	$ -	277.00	$ 11,775,270.00	277.00	$ 11,775,270.00
23.8	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**												
23.8.5	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	1.00	$ 82,182.00	$ 82,182.00	112.85	$ 9,274,238.70	-	$ -	112.85	$ 9,274,238.70	112.85	$ 9,274,238.70
SUBTOTAL COSTO DIRECTO CDC COLINAS					**$ 392,266.00**		**$ 47,475,369.02**		**$ -**		**$ 47,475,369.02**		**$ 47,475,369.02**
E-2. JARDIN INFANTIL ABRIENDO CAMINOS													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.5	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**												
1.5.8	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E.<=10 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 18,435.00	$ 18,435.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.5.8	DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E.<=10 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M2	1.00	$ 18,435.00	$ 18,435.00	7.58	$ 139,737.30	-	$ -	7.58	$ 139,737.30	7.58	$ 139,737.30
1.8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**												
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 6,856.00	$ 6,856.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	M	1.00	$ 6,856.00	$ 6,856.00	26.01	$ 178,324.56	-	$ -	26.01	$ 178,324.56	26.01	$ 178,324.56

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA				
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES	
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4								

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025	8. VALOR CONTRATO:	$ 13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO: 24 Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES: N/A
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 1.993.963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO: 24 MESES 27 DÍAS Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES: N/A
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025								
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**												
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.00	$ 53,593.00	$ 53,593.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.9.10	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1.00	$ 53,593.00	$ 53,593.00	7.58	$ 406,234.94	-	$ -	7.58	$ 406,234.94	7.58	$ 406,234.94
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**												
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**												
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	1.00	$ 42,476.00	$ 42,476.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	M	1.00	$ 42,476.00	$ 42,476.00	10.62	$ 451,095.12	-	$ -	10.62	$ 451,095.12	10.62	$ 451,095.12
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1.00	$ 97,563.00	$ 97,563.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.9	RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	1.00	$ 97,563.00	$ 97,563.00	4.05	$ 395,130.15	-	$ -	4.05	$ 395,130.15	4.05	$ 395,130.15
2.2	**CONCRETO**												
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	1.00	$ 328,579.00	$ 328,579.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.8	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.	M2	1.00	$ 328,579.00	$ 328,579.00	7.58	$ 2,490,628.82	-	$ -	7.58	$ 2,490,628.82	7.58	$ 2,490,628.82
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).**												
4.1	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**												
4.1.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 6"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1.00	$ 209,809.00	$ 209,809.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.1.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 6"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION	M	1.00	$ 209,809.00	$ 209,809.00	3.15	$ 660,898.35	-	$ -	3.15	$ 660,898.35	3.15	$ 660,898.35
7	**ALISTADO Y ACABADOS DE PISOS**												
7.1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS**												
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1.00	$ 49,523.00	$ 49,523.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.1.5	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.	M2	1.00	$ 49,523.00	$ 49,523.00	7.58	$ 375,384.34	-	$ -	7.58	$ 375,384.34	7.58	$ 375,384.34
7.2	**ACABADO DE PISOS.**												
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1.00	$ 127,357.00	$ 127,357.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
7.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	1.00	$ 127,357.00	$ 127,357.00	7.58	$ 965,366.06	-	$ -	7.58	$ 965,366.06	7.58	$ 965,366.06
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.00	$ 4,546.00	$ 4,546.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1.00	$ 4,546.00	$ 4,546.00	7.58	$ 34,458.68	-	$ -	7.58	$ 34,458.68	7.58	$ 34,458.68
SUBTOTAL COSTO DIRECTO JARDÍN INFANTIL ABRIENDO CAMINOS					**$ 1,877,474.00**		**$ 6,097,258.32**		**$ -**		**$ 6,097,258.32**		**$ 6,097,258.32**
E-4. CDC PORVENIR													
1	**PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**												
1.3	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**												
1.3.5	DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.	U	1.00	$ 24,637.00	$ 24,637.00	15.00	$ 369,555.00	15.00	$ 369,555.00	-	$ -	15.00	$ 369,555.00
9	**CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1	**CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**												
9.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	1.00	$ 713,080.00	$ 713,080.00	24.22	$ 17,270,797.60	24.22	$ 17,270,797.60	-	$ -	24.22	$ 17,270,797.60
19	**ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**												
19.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	-	$ 4,546.00	$ -	38.57	$ 175,339.22	38.57	$ 175,339.22	-	$ -	38.57	$ 175,339.22
22	**PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**												
22.1	**SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**												
22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	M	-	$ 12,878.00	$ -	76.49	$ 985,038.22	76.49	$ 985,038.22	-	$ -	76.49	$ 985,038.22
SUBTOTAL COSTO DIRECTO CDC PORVENIR					**$ 737,717.00**		**$ 18,800,730.04**		**$ 18,800,730.04**		**$ -**		**$ 18,800,730.04**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA PARCIAL	Código: FOR-GIF-020 Versión: 2 Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025 Página: 1 de 1

Clasificación: información pública

1. FECHA ELABORACIÓN:	14	7	2026	4. TIPO DE CONTRATO:	OBRA						
2. ACTA No.	6			5. TIPO DE ACTA PARCIAL:			RECIBO PARCIAL DE OBRA	X	MODIFICACIONES		
3. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4										

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	10676-2025			7. FECHA CONTRATO:	20	11	2025		8. VALOR CONTRATO:	$	13,277,562,249
9. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	11	2027	11. PLAZO:	24	Meses/días
12. PRORROGAS:	N/A			13. SUSPENSIONES:	N/A				14. ADICIONES:	N/A	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	**CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES**										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	11836			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	1.993.963,265
20. FECHA ACTA INICIO:	3	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		30	12	2027	22. PLAZO:	24 MESES 27 DÍAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	N/A			24. SUSPENSIONES:	N/A				25. ADICIONES:	N/A	
26. INTEVENTORÍA:	CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025										
27. SUPERVISOR SDIS:	JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:


28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)*		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)*	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 10,021,558,041.00		$ 4,034,710,995.03		$ 321,679,976.98		$ 3,712,451,452.75		$ 4,034,131,429.73
35. DESCRIPCIÓN			%										
ADMINISTRACIÓN			27.49%		$ 2,754,926,306.00		$ 1,109,142,052.53		$ 88,429,825.67		$ 1,020,552,904.37		$ 1,108,982,730.04
IMPREVISTO			1.00%		$ 100,215,580.00		$ 40,347,109.95		$ 3,216,799.77		$ 31,385,265.17		$ 34,602,064.94
UTILIDAD			4.00%		$ 400,862,322.00		$ 161,388,439.80		$ 12,867,199.08		$ 148,498,058.10		$ 161,365,257.18
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 3,256,004,208.00		$ 1,310,877,602.28		$ 104,513,824.52		$ 1,200,436,227.64		$ 1,304,950,052.16
AJUSTE AL PESO					$ -		-$ 0.31		-$ 0.50		-$ 0.39		-$ 0.89
ANTICIPO					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 13,277,562,249.00		$ 5,345,588,597.00		$ 426,193,801.00		$ 4,912,887,680.00		$ 5,339,081,481.00

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3% CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

DESCRIPCION	37. No. INFORME MENSUAL	38. PERIODO	39. NOMBRE DEL ARCHIVO	40. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	7	01 de junio al 30 de junio 2026	202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 1 202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 2 202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 3	
INFORME SOCIAL	7	01 de junio al 30 de junio 2026	202605_Pago 5-Informe Social No 6_10676-2025	
INFORME AMBIENTAL	7	01 de junio al 30 de junio 2026	202605_Pago 5-Informe Ambiental No 6_10676-2025	
INFORME SST	7	01 de junio al 30 de junio 2026	202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 1 202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 2 202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 3	
INFORME DE SUPERVISION	7	01 de junio al 30 de junio 2026	202605_Pago 5-Informe Supervision No 6_10676-2025	
ACTA PARCIAL	6	01 de junio al 30 de junio 2026	202605_Pago 5 Corte General obra_Acta 5_10676-2025	
SOPORTE PAGO SDH	6	01 de junio al 30 de junio 2026	FE 10 - PAGO HACIENDA_ACTA 5	
FACTURA	6	01 de junio al 30 de junio 2026	FACTURA_FE 10_DISTRITO_ACTA 5	
FORMATO MC 14	6	01 de junio al 30 de junio 2026	MC-14_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 5	

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de Julio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7

Nombre: SANDRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.489.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista