CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

# *JARDÍN SOCIAL SANTA MARTA*


**Dirección principal:** Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
**Dirección sucursal:** Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
**Dirección electrónica:** wc.centrosintegrales@gmail.com *
**Teléfonos:** (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | | 8. VALOR CONTRATO: | $ 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 11 | 2027 | | | 11. PLAZO: | 24 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | | 14. ADICIONES: | N/A |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | | 19. VALOR CONTRATO: | $ 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 12 | 2027 | | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | | 25. ADICIONES: | N/A |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **02. JARDIN SOCIAL SANTA MARTA** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| **1,1** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M. | M | - | $ 38.594,00 | $ - | 77,87 | $ 3.005.314,78 | - | $ - | 77,87 | $ 3.005.314,78 | 77,87 | $ 3.005.314,78 |
| **1,4** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 668,27 | $ 22.597,00 | $ 15.100.897,19 | 682,08 | $ 15.412.961,76 | - | $ - | 682,08 | $ 15.412.930,12 | 682,08 | $ 15.412.930,12 |
| **1,7** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. | M2 | 104,16 | $ 9.741,00 | $ 1.014.622,56 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **1,8** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | - | $ 6.856,00 | $ - | 299,34 | $ 2.052.275,04 | - | $ - | 299,34 | $ 2.052.275,04 | 299,34 | $ 2.052.275,04 |
| **1,11** | **OTROS PRELIMINARES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.5 | DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN ESPACATO SOBRE FACHADA. (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PEGA Y PAÑETE E MÁX. 5CM - ALTURA ENTRE 2 M Y 8 M - CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 114,17 | $ 37.869,00 | $ 4.323.503,73 | 101,04 | $ 3.826.283,76 | - | $ - | 101,04 | $ 3.826.283,76 | 101,04 | $ 3.826.283,76 |
| **2** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRANEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | | | | | | | | | | | |
| **2,5** | **ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA** | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN. | KG | - | $ 4.908,00 | $ - | 301,83 | $ 1.481.381,64 | - | $ - | 301,83 | $ 1.481.381,64 | 301,83 | $ 1.481.381,64 |
| **3** | **MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **3.5** | **RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.2 | LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | - | $ 20.692,00 | $ - | 101,04 | $ 2.090.719,68 | - | $ - | 101,04 | $ 2.090.719,68 | 101,04 | $ 2.090.719,68 |
| **5** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **5,1** | **INTERRUPTORES Y SENSORES** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA | UN | 2,00 | $ 36.026,00 | $ 72.052,00 | 3,00 | $ 108.078,00 | - | $ - | 3,00 | $ 108.078,00 | 3,00 | $ 108.078,00 |
| **5,2** | **SALIDAS** | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | - | $ 233.378,00 | $ - | 1,00 | $ 233.378,00 | - | $ - | 1,00 | $ 233.378,00 | 1,00 | $ 233.378,00 |
| 5.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 25,00 | $ 315.585,00 | $ 7.889.625,00 | 50,00 | $ 15.779.250,00 | - | $ - | 50,00 | $ 15.779.250,00 | 50,00 | $ 15.779.250,00 |
| **5,4** | **CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF | M | 70,00 | $ 16.054,00 | $ 1.123.780,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF | M | - | $ 41.762,00 | $ - | 7,00 | $ 292.334,00 | - | $ - | 7,00 | $ 292.334,00 | 7,00 | $ 292.334,00 |
| 5.4.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 379,19 | $ 56.225,00 | $ 21.319.957,75 | 316,95 | $ 17.820.513,75 | 6,70 | $ 376.707,50 | 310,25 | $ 17.443.806,25 | 316,95 | $ 17.820.513,75 |
| **5,5** | **ILUMINACIÓN.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W , MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 25,00 | $ 69.605,00 | $ 1.740.125,00 | 50,00 | $ 3.480.250,00 | - | $ - | 50,00 | $ 3.480.250,00 | 50,00 | $ 3.480.250,00 |
| **5,6** | **INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA | UN | - | $ 1.052.087,00 | $ - | 1,00 | $ 1.052.087,00 | - | $ - | 1,00 | $ 1.052.087,00 | 1,00 | $ 1.052.087,00 |
| **6** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **6,1** | **SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE | UN | 17,00 | $ 220.619,00 | $ 3.750.523,00 | 24,00 | $ 5.294.856,00 | 1,00 | $ 220.619,00 | 23,00 | $ 5.074.237,00 | 24,00 | $ 5.294.856,00 |
| 6.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE | UN | 2,00 | $ 263.215,00 | $ 526.430,00 | 2,00 | $ 526.430,00 | - | $ - | 2,00 | $ 526.430,00 | 2,00 | $ 526.430,00 |
| 6.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA ) | UN | 9,00 | $ 173.638,00 | $ 1.562.742,00 | 8,00 | $ 1.389.104,00 | - | $ - | 8,00 | $ 1.389.104,00 | 8,00 | $ 1.389.104,00 |
| 6.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL | UN | 4,00 | $ 272.141,00 | $ 1.088.564,00 | 5,00 | $ 1.360.705,00 | - | $ - | 5,00 | $ 1.360.705,00 | 5,00 | $ 1.360.705,00 |
| 6.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II | UN | 4,00 | $ 459.176,00 | $ 1.836.704,00 | 5,00 | $ 2.295.880,00 | - | $ - | 5,00 | $ 2.295.880,00 | 5,00 | $ 2.295.880,00 |
| 6.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE | UN | 1,00 | $ 7.472.944,00 | $ 7.472.944,00 | 1,00 | $ 7.472.944,00 | - | $ - | 1,00 | $ 7.472.944,00 | 1,00 | $ 7.472.944,00 |
| 6.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL | M | 562,16 | $ 8.605,00 | $ 4.837.386,80 | 651,95 | $ 5.610.029,75 | 13,40 | $ 115.307,00 | 638,55 | $ 5.494.722,75 | 651,95 | $ 5.610.029,75 |
| **7** | **ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **7,1** | **BASES DE PISOS Y AFINADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.5 | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO. | M2 | 686,13 | $ 49.523,00 | $ 33.979.215,99 | 21,23 | $ 1.051.373,29 | - | $ - | 21,23 | $ 1.051.373,29 | 21,23 | $ 1.051.373,29 |
| **7,3** | **GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM. | M | 1.855,23 | $ 15.151,00 | $ 28.108.589,73 | 3,80 | $ 57.573,80 | - | $ - | 3,80 | $ 57.573,80 | 3,80 | $ 57.573,80 |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:


| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores) | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **02. JARDIN SOCIAL SANTA MARTA** | | | | | | | | | | | | | |
| **19** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 686,13 | $ 4.546,00 | $ 3.119.146,98 | 757,44 | $ 3.443.322,24 | - | $ - | 757,44 | $ 3.443.322,24 | 757,44 | $ 3.443.322,24 |
| **21** | **PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **21,2** | **BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.** | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1 | RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | 20,83 | $ 31.439,00 | $ 654.874,37 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **23** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **23,3** | **TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.3.4 | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2 | M2 | 668,27 | $ 125.559,00 | $ 83.907.312,93 | 682,10 | $ 85.643.793,90 | - | $ - | 682,10 | $ 85.643.793,90 | 682,10 | $ 85.643.793,90 |
| **23,8** | **OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M | - | $ 53.788,00 | $ - | 299,34 | $ 16.100.899,92 | - | $ - | 299,34 | $ 16.100.899,92 | 299,34 | $ 16.100.899,92 |
| 23.8.18 | SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA | M | 165,82 | $ 25.409,00 | $ 4.213.320,38 | 195,96 | $ 4.979.147,64 | - | $ - | 195,96 | $ 4.979.147,64 | 195,96 | $ 4.979.147,64 |
| | 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | | | $ 227.642.317,41 | | $ 201.860.886,95 | | $ 712.633,50 | | $ 201.148.221,81 | | $ 201.860.855,31 |
| | 35. DESCRIPCIÓN | % | | | | | | | | | | | |
| | ADMINISTRACIÓN | 27,49% | | | $ 62.578.873,00 | | $ 55.491.557,82 | | $ 195.902,95 | | $ 55.295.646,18 | | $ 55.491.549,13 |
| | IMPREVISTO | 1,00% | | | $ 2.276.423,00 | | $ 2.018.608,87 | | $ 7.126,34 | | $ 1.891.393,71 | | $ 1.898.520,05 |
| | UTILIDAD | 4,00% | | | $ 9.105.693,00 | | $ 8.074.435,48 | | $ 28.505,34 | | $ 8.045.928,87 | | $ 8.074.434,21 |
| | SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U) | | | | $ 73.960.989,00 | | $ 65.584.602,17 | | $ 231.534,63 | | $ 65.232.968,76 | | $ 65.464.503,39 |
| | AJUSTE AL PESO | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | ANTICIPO | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | 36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO | | | | $ 301.603.306,41 | | $ 267.445.489,12 | | $ 944.168,13 | | $ 266.381.190,57 | | $ 267.325.358,70 |

## C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

## D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

| DESCRIPCION | 37. No. INFORME MENSUAL | 38. PERIODO | 39. NOMBRE DEL ARCHIVO | 40. PANTALLAZOS SECOP II |
|---|---|---|---|---|
| INFORME TÉCNICO | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 3 |  |
| INFORME SOCIAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Social No 6_10676-2025 | |
| INFORME AMBIENTAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Ambiental No 6_10676-2025 | |
| INFORME SST | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME DE SUPERVISION | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Supervision No 6_10676-2025 | |
| ACTA PARCIAL | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5 Corte General obra_Acta 5_10676-2025 |  |
| SOPORTE PAGO SDH | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FE 10 - PAGO HACIENDA_ACTA 5 | |
| FACTURA | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FACTURA_FE 10_DISTRITO_ACTA 5 | |
| FORMATO MC 14 | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | MC-14_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 5 | |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de Julio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7





Nombre: HADIS CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.489.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | Version: 01 |
|---|---|---|
| | PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL SANTA MARTA | Edición: 18-11-2024 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **002** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/7/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **5.4.19** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.** | | **UNIDAD** | **M** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 3** | | | | | | | | | |
|  PLANTA ARQUITECTÓNICA SEGUNDO PISO | **TUBERÍA RED DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS** | | | | | | | | | |
| | 1. TUBERIA EMT 3/4" | | | 22,31 | | | | 22,31 | M | **CORTE 3** |
| | 2. TUBERIA EMT 3/4" | | | 22,07 | | | | 22,07 | M | **CORTE 3** |
| | 3. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,00 | | | | 1,00 | M | **CORTE 3** |
| | 4. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,42 | | | | 1,42 | M | **CORTE 3** |
| | 5. TUBERIA EMT 3/4" | | | 9,87 | | | | 9,87 | M | **CORTE 3** |
| | 6. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,50 | | | | 0,50 | M | **CORTE 3** |
| | 7. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,25 | | | | 0,25 | M | **CORTE 3** |
| | 8. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,48 | | | | 2,48 | M | **CORTE 3** |
| | 9. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,40 | | | | 1,40 | M | **CORTE 3** |
| | 10. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,00 | | | | 2,00 | M | **CORTE 3** |
| | 11. TUBERIA EMT 3/4" | | | 9,45 | | | | 9,45 | M | **CORTE 3** |
|     | | | | | | | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 4** | | | | | | | | | |
|  PLANTA PRIMER PISO | **RED DE DETECCIÓN - PRIMER PISO** | | | | | | | | | |
| | 1. TUBERIA EMT 3/4" | | | 3,30 | | | 1,00 | 3,30 | M | **CORTE 4** |
| | 2. TUBERIA EMT 3/4" | | | 4,35 | | | 1,00 | 4,35 | M | **CORTE 4** |
| | 3. TUBERIA EMT 3/4" | | | 3,70 | | | 1,00 | 3,70 | M | **CORTE 4** |
| | 4. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,50 | | | 1,00 | 1,50 | M | **CORTE 4** |
| | 5. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,95 | | | 1,00 | 2,95 | M | **CORTE 4** |
| | 6. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,10 | | | 1,00 | 2,10 | M | **CORTE 4** |
| | 7. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,35 | | | 1,00 | 2,35 | M | **CORTE 4** |
| | 8. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,55 | | | 1,00 | 0,55 | M | **CORTE 4** |
| | 9. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,65 | | | 1,00 | 0,65 | M | **CORTE 4** |
| | 10. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,30 | | | 1,00 | 2,30 | M | **CORTE 4** |
| | 11. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,95 | | | 1,00 | 1,95 | M | **CORTE 4** |
| | 12. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,45 | | | 1,00 | 0,45 | M | **CORTE 4** |
| | 13. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,20 | | | 1,00 | 1,20 | M | **CORTE 4** |
| | 14. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,45 | | | 1,00 | 0,45 | M | **CORTE 4** |
| | 15. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,60 | | | 1,00 | 1,60 | M | **CORTE 4** |
| | 16. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,95 | | | 1,00 | 1,95 | M | **CORTE 4** |
|  | 17. TUBERIA EMT 3/4" | | | 33,20 | | | 1,00 | 33,20 | M | **CORTE 4** |
| | 18. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,80 | | | 1,00 | 1,80 | M | **CORTE 4** |
| | 19. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,85 | | | 1,00 | 0,85 | M | **CORTE 4** |
| | 20. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,65 | | | 1,00 | 2,65 | M | **CORTE 4** |
| | 21. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,60 | | | 1,00 | 0,60 | M | **CORTE 4** |
| | 22. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,10 | | | 1,00 | 2,10 | M | **CORTE 4** |
| | 23. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | M | **CORTE 4** |
| | 24. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,45 | | | 1,00 | 1,45 | M | **CORTE 4** |
| | 25. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,30 | | | 2,00 | 0,60 | M | **CORTE 4** |
| | 26. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,35 | | | 1,00 | 2,35 | M | **CORTE 4** |
| | 27. TUBERIA EMT 3/4" | | | 18,80 | | | 1,00 | 18,80 | M | **CORTE 4** |
| | 28. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,05 | | | 1,00 | 2,05 | M | **CORTE 4** |
| | 29. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,30 | | | 2,00 | 0,60 | M | **CORTE 4** |
| | 30. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,30 | | | 1,00 | 0,30 | M | **CORTE 4** |
| | 31.TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,85 | | | 1,00 | 1,85 | M | **CORTE 4** |
|  | 32.TUBERIA EMT 3/4" | | | 3,05 | | | 1,00 | 3,05 | M | **CORTE 4** |
| | 33.TUBERIA EMT 3/4" | | | 20,70 | | | 1,00 | 20,70 | M | **CORTE 4** |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.TUBERIA EMT 3/4" | | | 3,15 | | | 1,00 | 3,15 | M | CORTE 4 |
| 35.TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,65 | | | 1,00 | 1,65 | M | CORTE 4 |
| 36.TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,45 | | | 1,00 | 1,45 | M | CORTE 4 |
| 37.TUBERIA EMT 3/4" | | | 18,75 | | | 1,00 | 18,75 | M | CORTE 4 |
| 38.TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,90 | | | 1,00 | 0,90 | M | CORTE 4 |
| 39.TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,10 | | | 1,00 | 0,10 | M | CORTE 4 |
| **RED DE DETECCIÓN - SEGUNDO PISO** | | | | | | | | | |
| 1. TUBERIA EMT 3/4" | | | 10,20 | | | 1,00 | 10,20 | M | CORTE 4 |
| 2. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,80 | | | 1,00 | 0,80 | M | CORTE 4 |
| 3. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,40 | | | 1,00 | 2,40 | M | CORTE 4 |
| 4. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,50 | | | 1,00 | 2,50 | M | CORTE 4 |
| 5. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,85 | | | 1,00 | 1,85 | M | CORTE 4 |
| 6. TUBERIA EMT 3/4" | | | 18,30 | | | 1,00 | 18,30 | M | CORTE 4 |
| 7. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,85 | | | 1,00 | 1,85 | M | CORTE 4 |
| 8. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,45 | | | 1,00 | 1,45 | M | CORTE 4 |
| 9. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,30 | | | 1,00 | 0,30 | M | CORTE 4 |
| 10. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,80 | | | 1,00 | 1,80 | M | CORTE 4 |
| 11. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,20 | | | 1,00 | 1,20 | M | CORTE 4 |
| 12. TUBERIA EMT 3/4" | | | 21,75 | | | 1,00 | 21,75 | M | CORTE 4 |
| 13. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,15 | | | 1,00 | 1,15 | M | CORTE 4 |
| 14. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,40 | | | 1,00 | 0,40 | M | CORTE 4 |
| 15. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,40 | | | 1,00 | 2,40 | M | CORTE 4 |
| 16. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,85 | | | 1,00 | 1,85 | M | CORTE 4 |
| 17. TUBERIA EMT 3/4" | | | 9,25 | | | 1,00 | 9,25 | M | CORTE 4 |
| 18. TUBERIA EMT 3/4" | | | 4,65 | | | 1,00 | 4,65 | M | CORTE 4 |
| 19. TUBERIA EMT 3/4" | | | 30,80 | | | 1,00 | 30,80 | M | CORTE 4 |
| 20. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,70 | | | 1,00 | 0,70 | M | CORTE 4 |
| 21. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,45 | | | 1,00 | 1,45 | M | CORTE 4 |
| 22. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,70 | | | 1,00 | 0,70 | M | CORTE 4 |
| 23. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,15 | | | 1,00 | 1,15 | M | CORTE 4 |
| 24. TUBERIA EMT 3/4" | | | 4,55 | | | 1,00 | 4,55 | M | CORTE 4 |
| 25. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,55 | | | 1,00 | 0,55 | M | CORTE 4 |
| 26. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,55 | | | 1,00 | 0,55 | M | CORTE 4 |
| 27. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,20 | | | 1,00 | 1,20 | M | CORTE 4 |
| 28. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,30 | | | 1,00 | 0,30 | M | CORTE 4 |
| 29. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,70 | | | 1,00 | 0,70 | M | CORTE 4 |
| 30. TUBERIA EMT 3/4" | | | 3,90 | | | 1,00 | 3,90 | M | CORTE 4 |
| 31.TUBERIA EMT 3/4" | | | 5,40 | | | 1,00 | 5,40 | M | CORTE 4 |
| 32.TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,80 | | | 1,00 | 0,80 | M | CORTE 4 |
| 33.TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,30 | | | 1,00 | 0,30 | M | CORTE 4 |
| 34.TUBERIA EMT 3/4" | | | 4,10 | | | 1,00 | 4,10 | M | CORTE 4 |
| 35.TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,95 | | | 1,00 | 0,95 | M | CORTE 4 |
| 36.TUBERIA EMT 3/4" | | | 3,85 | | | 1,00 | 3,85 | M | CORTE 4 |
| 37.TUBERIA EMT 3/4" | | | 5,00 | | | 1,00 | 5,00 | M | CORTE 4 |
| 38.TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,80 | | | 1,00 | 1,80 | M | CORTE 4 |
| 39.TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,80 | | | 1,00 | 2,80 | M | CORTE 4 |
| 40.TUBERIA EMT 3/4" | | | 3,30 | | | 1,00 | 3,30 | M | CORTE 4 |
| **MENOS ACTA PARCIAL 3** | | | | | | | - 72,75 | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RED DE DETECCIÓN - PRIMER PISO** | | | | | | | | | |
| 1. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,65 | | | 1,00 | 0,65 | M | CORTE 6 |
| 2. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,60 | | | 1,00 | 0,60 | M | CORTE 6 |
| 3. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,30 | | | 1,00 | 0,30 | M | CORTE 6 |
| 4. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,35 | | | 1,00 | 0,35 | M | CORTE 6 |
| 5. TUBERIA EMT 3/4" | | | 3,00 | | | 1,00 | 3,00 | M | CORTE 6 |
| 6. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,30 | | | 1,00 | 1,30 | M | CORTE 6 |
| 7. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,50 | | | 1,00 | 0,50 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 316,95 | M | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 310,25 | M | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M | |
| **PRESENTE ACTA** | **6,70** | M | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 6,70 | 310,25 | **316,95** |




OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSÓN GUSTAVO RENÉ CHICAIZA/OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | Version: 01 |
|---|---|---|
| | PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL SANTA MARTA | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **002** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/7/2026** |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **6.1.1** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE** | **UNIDAD** | **UN** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 4** | | | | | | | | | |
|   | SENSORES DE HUMO - PRIMER PISO | | | 1,00 | | | 12,00 | 12,00 | UN | **CORTE 4** |
| | SENSORES DE HUMO - SEGUNDO PISO | | | 1,00 | | | 11,00 | 11,00 | UN | **CORTE 4** |
|  | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|   | **RED DE DETECCIÓN - PRIMER PISO** | | | | | | | | | |
| | 1. SENSOR DE HUMO - CUARTO DE BOMBAS | | | 1,00 | | | | 1,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 24,00 | UN | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 23,00 | UN | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN | |
| **PRESENTE ACTA** | **1,00** | UN | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 1,00 | 23,00 | **24,00** |



OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSÓN GUSTAVO RENÉ CHICAIZA/OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | Version: 01 |
|---|---|---|
| | PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL SANTA MARTA | Edición: 18-11-2024 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **002** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/7/2026** |


| **CAPITULO** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** |
|---|---|---|---|
| **ÍTEM** | **6.1.13** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL** | **UNIDAD** | **M** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 4** | | | | | | | | | |
|  LAS CONVENCIONES SON LAS SIGUEINTES: M= 1 CABLE. V= 1 CABLE. MV= 2 CABLES. 2M= 2 CABLES. 2V= 2 CABLES. 2MV= 3 CABLES. M2V= 2 CABLES. 2M2V= 4 CABLES. Primer piso | **RED DE DETECCIÓN - PRIMER PISO** | | | | | | | | | |
| | 1. TUBERIA EMT 3/4" | | | 3,30 | | | 2,00 | 6,60 | M | **CORTE 4** |
| | 2. TUBERIA EMT 3/4" | | | 4,35 | | | 2,00 | 8,70 | M | **CORTE 4** |
| | 3. TUBERIA EMT 3/4" | | | 3,70 | | | 2,00 | 7,40 | M | **CORTE 4** |
| | 4. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,50 | | | 4,00 | 6,00 | M | **CORTE 4** |
| | 5. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,95 | | | 2,00 | 5,90 | M | **CORTE 4** |
| | 6. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,10 | | | 2,00 | 4,20 | M | **CORTE 4** |
| | 7. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,35 | | | 4,00 | 9,40 | M | **CORTE 4** |
| | 8. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,55 | | | 4,00 | 2,20 | M | **CORTE 4** |
| | 9. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,65 | | | 4,00 | 2,60 | M | **CORTE 4** |
| | 10. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,30 | | | 4,00 | 9,20 | M | **CORTE 4** |
| | 11. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,95 | | | 5,00 | 9,75 | M | **CORTE 4** |
| | 12. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,45 | | | 5,00 | 2,25 | M | **CORTE 4** |
| | 13. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,20 | | | 5,00 | 6,00 | M | **CORTE 4** |
| | 14. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,45 | | | 4,00 | 1,80 | M | **CORTE 4** |
| | 15. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,60 | | | 2,00 | 3,20 | M | **CORTE 4** |
| | 16. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,95 | | | 2,00 | 3,90 | M | **CORTE 4** |
| | 17. TUBERIA EMT 3/4" | | | 27,80 | | | 2,00 | 55,60 | M | **CORTE 4** |
| | 18. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,80 | | | 2,00 | 3,60 | M | **CORTE 4** |
| | 19. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,85 | | | 2,00 | 1,70 | M | **CORTE 4** |
| | 20. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,65 | | | 2,00 | 5,30 | M | **CORTE 4** |
| | 21. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,60 | | | 2,00 | 1,20 | M | **CORTE 4** |
| | 22. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,10 | | | 2,00 | 4,20 | M | **CORTE 4** |
| | 23. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,00 | | | 2,00 | 2,00 | M | **CORTE 4** |
| | 24. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,45 | | | 2,00 | 2,90 | M | **CORTE 4** |
| | 25. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,30 | | | 2,00 | 0,60 | M | **CORTE 4** |
| | 26. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,35 | | | 2,00 | 4,70 | M | **CORTE 4** |
| | 27. TUBERIA EMT 3/4" | | | 18,80 | | | 2,00 | 37,60 | M | **CORTE 4** |
| | 28. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,05 | | | 2,00 | 4,10 | M | **CORTE 4** |
| | 29. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,30 | | | 2,00 | 0,60 | M | **CORTE 4** |
| | 30. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,30 | | | 2,00 | 0,60 | M | **CORTE 4** |
| | 31.TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,85 | | | 2,00 | 3,70 | M | **CORTE 4** |
| | 32.TUBERIA EMT 3/4" | | | 3,05 | | | 2,00 | 6,10 | M | **CORTE 4** |
| | 33.TUBERIA EMT 3/4" | | | 20,70 | | | 2,00 | 41,40 | M | **CORTE 4** |
| | 34.TUBERIA EMT 3/4" | | | 3,15 | | | 2,00 | 6,30 | M | **CORTE 4** |
| | 35.TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,65 | | | 2,00 | 3,30 | M | **CORTE 4** |
| | 36.TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,45 | | | 2,00 | 2,90 | M | **CORTE 4** |
| | 37.TUBERIA EMT 3/4" | | | 18,75 | | | 1,00 | 18,75 | M | **CORTE 4** |
| | 38.TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,90 | | | 1,00 | 0,90 | M | **CORTE 4** |
| | 39.TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,10 | | | 1,00 | 0,10 | M | **CORTE 4** |
| | 40.TUBERIA EMT 3/4" | | | 5,40 | | | 3,00 | 16,20 | M | **CORTE 4** |
|  LAS CONVENCIONES SON LAS SIGUEINTES: M= 1 CABLE. V= 1 CABLE. MV= 2 CABLES. 2M= 2 CABLES. 2V= 2 CABLES. 2MV= 3 CABLES. M2V= 2 CABLES. 2M2V= 4 CABLES. Segundo piso | **RED DE DETECCIÓN - SEGUNDO PISO** | | | | | | | | | |
| | 1. TUBERIA EMT 3/4" | | | 10,20 | | | 1,00 | 10,20 | M | **CORTE 4** |
| | 2. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,80 | | | 2,00 | 1,60 | M | **CORTE 4** |
| | 3. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,40 | | | 2,00 | 4,80 | M | **CORTE 4** |
| | 4. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,50 | | | 2,00 | 5,00 | M | **CORTE 4** |
| | 5. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,85 | | | 2,00 | 3,70 | M | **CORTE 4** |
| | 6. TUBERIA EMT 3/4" | | | 18,30 | | | 2,00 | 36,60 | M | **CORTE 4** |
| | 7. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,85 | | | 2,00 | 3,70 | M | **CORTE 4** |
| | 8. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,45 | | | 2,00 | 2,90 | M | **CORTE 4** |
| | 9. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,30 | | | 2,00 | 0,60 | M | **CORTE 4** |
| | 10. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,80 | | | 2,00 | 3,60 | M | **CORTE 4** |
| | 11. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,20 | | | 2,00 | 2,40 | M | **CORTE 4** |
| | 12. TUBERIA EMT 3/4" | | | 21,75 | | | 2,00 | 43,50 | M | **CORTE 4** |
| | 13. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,15 | | | 2,00 | 2,30 | M | **CORTE 4** |
| | 14. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,40 | | | 2,00 | 0,80 | M | **CORTE 4** |
| | 15. TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,40 | | | 2,00 | 4,80 | M | **CORTE 4** |
| | 16. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,85 | | | 2,00 | 3,70 | M | **CORTE 4** |
| | 17. TUBERIA EMT 3/4" | | | 9,25 | | | 2,00 | 18,50 | M | **CORTE 4** |
| | 18. TUBERIA EMT 3/4" | | | 4,65 | | | 2,00 | 9,30 | M | **CORTE 4** |
| | 19. TUBERIA EMT 3/4" | | | 28,30 | | | 2,00 | 56,60 | M | **CORTE 4** |
| | 20. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,70 | | | 2,00 | 1,40 | M | **CORTE 4** |
| | 21. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,45 | | | 2,00 | 2,90 | M | **CORTE 4** |
| | 22. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,70 | | | 2,00 | 1,40 | M | **CORTE 4** |
| | 23. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,15 | | | 2,00 | 2,30 | M | **CORTE 4** |
| | 24. TUBERIA EMT 3/4" | | | 4,55 | | | 2,00 | 9,10 | M | **CORTE 4** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,55 | | | 2,00 | 1,10 | M | CORTE 4 |
| 26. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,55 | | | 2,00 | 1,10 | M | CORTE 4 |
| 27. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,20 | | | 2,00 | 2,40 | M | CORTE 4 |
| 28. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,30 | | | 2,00 | 0,60 | M | CORTE 4 |
| 29. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,70 | | | 2,00 | 1,40 | M | CORTE 4 |
| 30. TUBERIA EMT 3/4" | | | 3,90 | | | 2,00 | 7,80 | M | CORTE 4 |
| 31.TUBERIA EMT 3/4" | | | 5,40 | | | 4,00 | 21,60 | M | CORTE 4 |
| 32.TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,80 | | | 4,00 | 3,20 | M | CORTE 4 |
| 33.TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,30 | | | 2,00 | 0,60 | M | CORTE 4 |
| 34.TUBERIA EMT 3/4" | | | 4,10 | | | 2,00 | 8,20 | M | CORTE 4 |
| 35.TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,95 | | | 2,00 | 1,90 | M | CORTE 4 |
| 36.TUBERIA EMT 3/4" | | | 3,85 | | | 2,00 | 7,70 | M | CORTE 4 |
| 37.TUBERIA EMT 3/4" | | | 5,00 | | | 2,00 | 10,00 | M | CORTE 4 |
| 38.TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,80 | | | 2,00 | 3,60 | M | CORTE 4 |
| 39.TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,80 | | | 2,00 | 5,60 | M | CORTE 4 |
| 40.TUBERIA EMT 3/4" | | | 3,30 | | | 2,00 | 6,60 | M | CORTE 4 |
| 41.TUBERIA EMT 3/4" | | | 2,50 | | | 4,00 | 10,00 | M | CORTE 4 |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |

LAS CONVENCIONES SON LAS SIGUEINTES:
M= 1 CABLE. V= 1 CABLE. MV= 2 CABLES. 2M= 2 CABLES. 2V= 2 CABLES. 2MV= 3 CABLES. M2V= 2 CABLES. 2M2V= 4 CABLES.



| RED DE DETECCIÓN - PRIMER PISO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,65 | | | 2,00 | 1,30 | M | CORTE 6 |
| 2. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,60 | | | 2,00 | 1,20 | M | CORTE 6 |
| 3. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,30 | | | 2,00 | 0,60 | M | CORTE 6 |
| 4. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,35 | | | 2,00 | 0,70 | M | CORTE 6 |
| 5. TUBERIA EMT 3/4" | | | 3,00 | | | 2,00 | 6,00 | M | CORTE 6 |
| 6. TUBERIA EMT 3/4" | | | 1,30 | | | 2,00 | 2,60 | M | CORTE 6 |
| 7. TUBERIA EMT 3/4" | | | 0,50 | | | 2,00 | 1,00 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 651,95 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 638,55 | M |
| **MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | **13,40** | M |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 13,40 | 638,55 | **651,95** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSÓN GUSTAVO RENÉ CHICAIZA/OMAR GARCÍA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

# *JARDÍN SOCIAL EL PORVENIR*


**Dirección principal:** Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
**Dirección sucursal:** Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
**Dirección electrónica:** wc.centrosintegrales@gmail.com *
**Teléfonos:** (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **03. JARDIN SOCIAL PORVENIR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| **1,1** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M. | M | - | $ 38.594,00 | $ - | 89,28 | $ 3.445.672,32 | - | $ - | 89,28 | $ 3.445.672,32 | 89,28 | $ 3.445.672,32 |
| 1.1.4 | CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M, PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO, INCLUYE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 1500 PSI | M | - | $ 99.354,00 | $ - | 17,15 | $ 1.703.921,10 | - | $ - | 17,15 | $ 1.703.921,10 | 17,15 | $ 1.703.921,10 |
| **1,3** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. | M2 | - | $ 18.707,00 | $ - | 3,04 | $ 56.869,28 | 3,04 | $ 56.869,28 | - | $ - | 3,04 | $ 56.869,28 |
| **1,4** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.8 | DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACUSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA | M2 | - | $ 35.924,00 | $ - | 458,46 | $ 16.469.717,04 | - | $ - | 458,46 | $ 16.469.717,04 | 458,46 | $ 16.469.717,04 |
| **1,6** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.23 | DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER EN MESÓN, Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | UN | 6,00 | $ 14.887,00 | $ 89.322,00 | 6,00 | $ 89.322,00 | - | $ - | 6,00 | $ 89.322,00 | 6,00 | $ 89.322,00 |
| 1.6.26 | DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | UN | 32,00 | $ 14.184,00 | $ 453.888,00 | 37,00 | $ 524.808,00 | 37,00 | $ 524.808,00 | - | $ - | 37,00 | $ 524.808,00 |
| **1,7** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. | M2 | 35,44 | $ 9.741,00 | $ 345.221,04 | 139,48 | $ 1.358.674,68 | - | $ - | 139,48 | $ 1.358.674,68 | 139,48 | $ 1.358.674,68 |
| **1,8** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | - | $ 6.856,00 | $ - | 589,64 | $ 4.042.571,84 | - | $ - | 589,64 | $ 4.042.571,84 | 589,64 | $ 4.042.571,84 |
| **1,10** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.10 | DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 10,86 | $ 22.604,00 | $ 245.479,44 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **1,11** | **OTROS PRELIMINARES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.4 | RETIRO DE PELÍCULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES | M2 | 221,42 | $ 6.420,00 | $ 1.421.516,40 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 1.11.9 | DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y RELLENO DE SUELO) | UN | - | $ 52.695,00 | $ - | 6,00 | $ 316.170,00 | 1,00 | $ 52.695,00 | 5,00 | $ 263.475,00 | 6,00 | $ 316.170,00 |
| **2** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | | | | | | | | | | | |
| **2,1** | **EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M3 | 3,26 | $ 64.238,00 | $ 209.415,88 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 2.1.9 | RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. | M3 | 3,26 | $ 97.563,00 | $ 318.055,38 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **5** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **5,1** | **INTERRUPTORES Y SENSORES** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ | UN | 1,00 | $ 199.311,00 | $ 199.311,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.1.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA | UN | 2,00 | $ 36.026,00 | $ 72.052,00 | 3,00 | $ 108.078,00 | 3,00 | $ 108.078,00 | - | $ - | 3,00 | $ 108.078,00 |
| **5,2** | **SALIDAS** | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | - | $ 233.378,00 | $ - | 1,00 | $ 233.378,00 | 1,00 | $ 233.378,00 | - | $ - | 1,00 | $ 233.378,00 |
| 5.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | - | $ 234.104,00 | $ - | 5,00 | $ 1.170.520,00 | 5,00 | $ 1.170.520,00 | - | $ - | 5,00 | $ 1.170.520,00 |
| 5.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 28,00 | $ 315.585,00 | $ 8.836.380,00 | 50,00 | $ 15.779.250,00 | 50,00 | $ 15.779.250,00 | - | $ - | 50,00 | $ 15.779.250,00 |
| **5,4** | **CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF | M | 170,00 | $ 16.054,00 | $ 2.729.180,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.4.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 483,33 | $ 60.587,00 | $ 29.283.514,71 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.4.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | - | $ 56.225,00 | $ - | 186,35 | $ 10.477.528,75 | 186,35 | $ 10.477.528,75 | - | $ - | 186,35 | $ 10.477.528,75 |
| **5,5** | **ILUMINACIÓN.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 28,00 | $ 69.605,00 | $ 1.948.940,00 | 50,00 | $ 3.480.250,00 | 50,00 | $ 3.480.250,00 | - | $ - | 50,00 | $ 3.480.250,00 |
| 5.5.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 37,00 | $ 41.548,00 | $ 1.537.276,00 | 42,00 | $ 1.745.016,00 | 42,00 | $ 1.745.016,00 | - | $ - | 42,00 | $ 1.745.016,00 |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | | | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **03. JARDIN SOCIAL PORVENIR** | | | | | | | | | | | | | |
| **5,6** | **INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA. | UN | - | $ 1.052.087,00 | $ - | 1,00 | $ 1.052.087,00 | 1,00 | $ 1.052.087,00 | - | $ - | 1,00 | $ 1.052.087,00 |
| **6** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **6,1** | **SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE | UN | 24,00 | $ 220.619,00 | $ 5.294.856,00 | 41,00 | $ 9.045.379,00 | 41,00 | $ 9.045.379,00 | - | $ - | 41,00 | $ 9.045.379,00 |
| 6.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE | UN | 1,00 | $ 263.215,00 | $ 263.215,00 | 1,00 | $ 263.215,00 | 1,00 | $ 263.215,00 | - | $ - | 1,00 | $ 263.215,00 |
| 6.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA ) | UN | 10,00 | $ 173.638,00 | $ 1.736.380,00 | 7,00 | $ 1.215.466,00 | 7,00 | $ 1.215.466,00 | - | $ - | 7,00 | $ 1.215.466,00 |
| 6.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL | UN | 5,00 | $ 272.141,00 | $ 1.360.705,00 | 5,00 | $ 1.360.705,00 | 5,00 | $ 1.360.705,00 | - | $ - | 5,00 | $ 1.360.705,00 |
| 6.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II | UN | 5,00 | $ 459.176,00 | $ 2.295.880,00 | 5,00 | $ 2.295.880,00 | 5,00 | $ 2.295.880,00 | - | $ - | 5,00 | $ 2.295.880,00 |
| 6.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO, INCLUYE | UN | 1,00 | $ 7.472.944,00 | $ 7.472.944,00 | 1,00 | $ 7.472.944,00 | 1,00 | $ 7.472.944,00 | - | $ - | 1,00 | $ 7.472.944,00 |
| 6.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO | UN | 25,00 | $ 163.009,00 | $ 4.075.225,00 | 38,00 | $ 6.194.342,00 | 38,00 | $ 6.194.342,00 | - | $ - | 38,00 | $ 6.194.342,00 |
| 6.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL | M | 660,60 | $ 8.605,00 | $ 5.684.463,00 | 762,40 | $ 6.560.452,00 | 762,40 | $ 6.560.452,00 | - | $ - | 762,40 | $ 6.560.452,00 |
| **7** | **ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **7,2** | **ACABADO DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.15 | PISO EN VINISOL TRÁFICO PESADO ESPESOR 4 MM | M2 | 603,24 | $ 68.841,00 | $ 41.527.644,84 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **7,4** | **OTROS** | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.6 | ADOQUÍN CUARTERÓN ANCHO E=6CM 26X6X6, INSTALADO Y PEGADO CON MORTERO 1:3, SEGÚN FIGURAS EXISTENTES, CONSERVANDO EL DISEÑO ARQUITECTONICO Y ARTISTICO ORIGINAL | M2 | 10,86 | $ 243.075,00 | $ 2.639.794,50 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 7.4.18 | PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | - | $ 123.768,00 | $ - | 766,03 | $ 94.810.001,04 | - | $ - | 766,03 | $ 94.810.001,04 | 766,03 | $ 94.810.001,04 |
| **11** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 11.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | 6,00 | $ 405.393,00 | $ 2.432.358,00 | 6,00 | $ 2.432.358,00 | - | $ - | 6,00 | $ 2.432.358,00 | 6,00 | $ 2.432.358,00 |
| **14** | **CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **14,1** | **CIELOS RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.2 | CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E.=6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL. OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2. | M2 | 221,42 | $ 200.526,00 | $ 44.400.466,92 | 23,44 | $ 4.700.329,44 | 23,44 | $ 4.700.329,44 | - | $ - | 23,44 | $ 4.700.329,44 |
| **15** | **CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).** | | | | | | | | | | | | |
| **15,2** | **VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO E =6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO. | M2 | 221,42 | $ 241.682,00 | $ 53.513.228,44 | 3,04 | $ 734.713,28 | 3,04 | $ 734.713,28 | - | $ - | 3,04 | $ 734.713,28 |
| 15.2.7 | SUMINISTRO INSTALACION SANDBLASTING COLOR OPAL SOLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS) | M2 | 221,42 | $ 79.225,00 | $ 17.541.999,50 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **19** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 603,24 | $ 4.546,00 | $ 2.742.329,04 | 976,55 | $ 4.439.396,30 | - | $ - | 976,55 | $ 4.439.396,30 | 976,55 | $ 4.439.396,30 |
| **22** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **22,1** | **SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.4 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | - | $ 71.517,00 | $ - | 50,08 | $ 3.581.571,36 | - | $ - | 50,08 | $ 3.581.571,36 | 50,08 | $ 3.581.571,36 |
| 22.1.7 | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | - | $ 13.689,00 | $ - | 926,29 | $ 12.679.983,81 | - | $ - | 926,29 | $ 12.679.983,81 | 926,29 | $ 12.679.983,81 |
| 22.1.11 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M | 9.825,28 | $ 12.878,00 | $ 126.529.955,84 | 10.427,74 | $ 134.288.435,72 | - | $ - | 10.427,74 | $ 134.288.435,72 | 10.427,74 | $ 134.288.435,72 |
| 22.1.16 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | - | $ 16.676,00 | $ - | 181,53 | $ 3.027.194,28 | - | $ - | 181,53 | $ 3.027.194,28 | 181,53 | $ 3.027.194,28 |
| **23** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **23,3** | **TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.3.4 | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2 | M2 | - | $ 125.559,00 | $ - | 42,60 | $ 5.348.813,40 | - | $ - | 42,60 | $ 5.348.813,40 | 42,60 | $ 5.348.813,40 |
| **23,4** | **CUBIERTAS TRASLÚCIDAS** | | | | | | | | | | | | |
| 23.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y | M2 | 250,80 | $ 253.100,00 | $ 63.477.480,00 | 219,06 | $ 55.444.086,00 | - | $ - | 219,06 | $ 55.444.086,00 | 219,06 | $ 55.444.086,00 |
| 23.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSION: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13 | M2 | 13,20 | $ 99.728,00 | $ 1.316.409,60 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **23,8** | **OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M | 155,02 | $ 53.788,00 | $ 8.338.215,76 | 303,14 | $ 16.305.294,32 | - | $ - | 303,14 | $ 16.305.294,32 | 303,14 | $ 16.305.294,32 |
| 23.8.17 | TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE) | M | 603,24 | $ 41.955,00 | $ 25.308.934,20 | 589,64 | $ 24.738.346,20 | - | $ - | 589,64 | $ 24.738.346,20 | 589,64 | $ 24.738.346,20 |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | | N/A | | | 14. ADICIONES: | | N/A |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | **CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES** | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | | N/A | | | 25. ADICIONES: | | N/A |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:


| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **03. JARDIN SOCIAL PORVENIR** | | | | | | | | | | | | | |
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | | | | $ 465.642.036,49 | | $ 458.992.740,16 | | $ 74.523.905,75 | | $ 384.468.834,41 | | $ 458.992.740,16 |
| 35. DESCRIPCIÓN | | | % | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN | | | 27,49% | | $ 128.004.996,00 | | $ 126.177.104,27 | | $ 20.486.621,69 | | $ 105.690.482,58 | | $ 126.177.104,27 |
| IMPREVISTO | | | 1,00% | | $ 4.656.420,00 | | $ 4.589.927,40 | | $ 745.239,06 | | $ 3.537.934,38 | | $ 4.283.173,44 |
| UTILIDAD | | | 4,00% | | $ 18.625.681,00 | | $ 18.359.709,61 | | $ 2.980.956,23 | | $ 15.378.753,38 | | $ 18.359.709,61 |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U) | | | | | $ 151.287.097,00 | | $ 149.126.741,28 | | $ 24.212.816,98 | | $ 124.607.170,34 | | $ 148.819.987,32 |
| AJUSTE AL PESO | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| ANTICIPO | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO | | | | | $ 616.929.133,49 | | $ 608.119.481,44 | | $ 98.736.722,73 | | $ 509.076.004,75 | | $ 607.812.727,48 |

## C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

## D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

| DESCRIPCION | 37. No. INFORME MENSUAL | 38. PERIODO | 39. NOMBRE DEL ARCHIVO | 40. PANTALLAZOS SECOP II |
|---|---|---|---|---|
| INFORME TÉCNICO | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME SOCIAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Social No 6_10676-2025 |  |
| INFORME AMBIENTAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Ambiental No 6_10676-2025 | |
| INFORME SST | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME DE SUPERVISION | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Supervision No 6_10676-2025 | |
| ACTA PARCIAL | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5 Corte General obra_Acta 5_10676-2025 | |
| SOPORTE PAGO SDH | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FE 10 - PAGO HACIENDA_ACTA 5 |  |
| FACTURA | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FACTURA_FE 10_DISTRITO_ACTA 5 | |
| FORMATO MC 14 | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | MC-14_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 5 | |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 14 días del mes de Julio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7

Nombre: NADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.485.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.3.2** | **DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.** | **UNIDAD** | **M2** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|  | 1. VIDRIO 1 | | 0,98 | 1,71 | | | 1,00 | 1,68 | M2 | **CORTE 6** |
| | 2. VIDRIO 2 | | 1,02 | 1,33 | | | 1,00 | 1,36 | M2 | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 3,04 | M2 | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 | |
| **PRESENTE ACTA** | **3,04** | M2 | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 3,04 | 0,00 | **3,04** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **1.6.26** | **DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.** | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|  | 1. REFLECTORES EXTERNOS - PATIO CENTRAL | | | | | | 37,00 | 37,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.11.9** | **DESMONTE DE JUEGO INFANTIL INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y RELLENO DE SUELO)** | **UNIDAD** | **UN** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| **ACTA PARCIAL 4** | | | | | | | | | | |
|      | DESMONTE DE CANECAS | | | | | | 5,00 | 5,00 | UN | **CORTE 4** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | | |
|    | DESMONTE DE CANECAS - PUNTO ROJO (FALTA COBRAR) | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 6,00 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 5,00 | UN |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **1,00** | UN |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 1,00 | 5,00 | **6,00** |

**OBSERVACIONES: LA ACTIVIDAD DE DESMONTE DE CANECAS SE COBRA EN ESTE ÍTEM YA QUE SU EJECUCIÓN ES SIMILAR AL DESMONTE DE UN JUEGO INFANTIL ANCLADO EN ZONAS EXTERIORES.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **5.1.24** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA** | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|    | 1. BREAKERS - TABLERO PRIMER PISO (PASILLO) | | | | | | 2,00 | 2,00 | UN | **CORTE 6** |
| | 2. BREAKER - TABLERO CUARTO ELÉCTRICO | | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 3,00 | UN | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN | |
| **PRESENTE ACTA** | **3,00** | UN | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 3,00 | 0,00 | **3,00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **5.2.1** | **SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.** | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|   | 1. TOMACORREINTE NORMAL - UPS 1kVA | | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1,00 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **1,00** | UN |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,00 | **1,00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



Version: 01

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **5.2.14** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORS, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.** | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|    | 1. SALIDAS ILUMINACIÓN - REFLECTORES CERRAMIENTO | | | | | | 5,00 | 5,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 5,00 | UN | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN | |
| **PRESENTE ACTA** | **5,00** | UN | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 5,00 | 0,00 | **5,00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **5.2.16** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.** | **UNIDAD** | **UN** | |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|       | 1. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA - PRIMER PISO | | | | | | 22,00 | 22,00 | UN | **CORTE 6** |
| | 2. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA - SEGUNDO PISO | | | | | | 28,00 | 28,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 50,00 | UN | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN | |
| **PRESENTE ACTA** | **50,00** | UN | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 50,00 | 0,00 | **50,00** |


OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **ONTRATO N** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **ONTRATO N** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **5.4.19** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.** | **UNIDAD** | **M** |


| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | |
|  | **DETECCIÓN DE INCENDIOS - PRIMER PISO** | | | | | | | |
| | 1. TUBERÍA EMT 3/4" | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | M | **CORTE 6** |
| | 2. TUBERÍA EMT 3/4" | 9,00 | | | 1,00 | 9,00 | M | **CORTE 6** |
| | 3. TUBERÍA EMT 3/4" | 1,20 | | | 1,00 | 1,20 | M | **CORTE 6** |
| | 4. TUBERÍA EMT 3/4" | 3,30 | | | 1,00 | 3,30 | M | **CORTE 6** |
| | 5. TUBERÍA EMT 3/4" | 5,10 | | | 1,00 | 5,10 | M | **CORTE 6** |
| | 6. TUBERÍA EMT 3/4" | 4,00 | | | 1,00 | 4,00 | M | **CORTE 6** |
| | 7. TUBERÍA EMT 3/4" | 8,00 | | | 1,00 | 8,00 | M | **CORTE 6** |
| | 8. TUBERÍA EMT 3/4" (SUBE) | 2,10 | | | 1,00 | 2,10 | M | **CORTE 6** |
| | 9. TUBERÍA EMT 3/4" | 12,50 | | | 1,00 | 12,50 | M | **CORTE 6** |
| | 10. TUBERÍA EMT 3/4" | 3,70 | | | 1,00 | 3,70 | M | **CORTE 6** |
| | 11. TUBERÍA EMT 3/4" (SUBE) | 1,40 | | | 1,00 | 1,40 | M | **CORTE 6** |
| | 12. TUBERÍA EMT 3/4" | 25,00 | | | 1,00 | 25,00 | M | **CORTE 6** |
| | 13. TUBERÍA EMT 3/4" (BAJA) | 2,10 | | | 1,00 | 2,10 | M | **CORTE 6** |
| | 14. TUBERÍA EMT 3/4" | 0,60 | | | 1,00 | 0,60 | M | **CORTE 6** |
| | 15. TUBERÍA EMT 3/4" | 1,30 | | | 1,00 | 1,30 | M | **CORTE 6** |
| | 16. TUBERÍA EMT 3/4" | 0,60 | | | 1,00 | 0,60 | M | **CORTE 6** |
| | 17. TUBERÍA EMT 3/4" | 0,90 | | | 1,00 | 0,90 | M | **CORTE 6** |
| | 18. TUBERÍA EMT 3/4" (BAJA) | 0,65 | | | 1,00 | 0,65 | M | **CORTE 6** |
| | 19. TUBERÍA EMT 3/4" | 0,70 | | | 1,00 | 0,70 | M | **CORTE 6** |
| | 20. TUBERÍA EMT 3/4" | 2,20 | | | 1,00 | 2,20 | M | **CORTE 6** |
| | 21. TUBERÍA EMT 3/4" | 1,90 | | | 1,00 | 1,90 | M | **CORTE 6** |
| | 22. TUBERÍA EMT 3/4" | 0,30 | | | 1,00 | 0,30 | M | **CORTE 6** |
| | 23. TUBERÍA EMT 3/4" (BAJA) | 1,60 | | | 1,00 | 1,60 | M | **CORTE 6** |
| | **DETECCIÓN DE INCENDIOS - SEGUNDO PISO** | | | | | | | |
| | 24. TUBERÍA EMT 3/4" | 0,90 | | | 1,00 | 0,90 | M | **CORTE 6** |
| | 25. TUBERÍA EMT 3/4" | 4,00 | | | 1,00 | 4,00 | M | **CORTE 6** |
| | 26. TUBERÍA EMT 3/4" | 13,00 | | | 1,00 | 13,00 | M | **CORTE 6** |
| | 27. TUBERÍA EMT 3/4" | 7,00 | | | 1,00 | 7,00 | M | **CORTE 6** |
| | 28. TUBERÍA EMT 3/4" | 9,50 | | | 1,00 | 9,50 | M | **CORTE 6** |
| | 29. TUBERÍA EMT 3/4" | 2,50 | | | 1,00 | 2,50 | M | **CORTE 6** |
| | 30. TUBERÍA EMT 3/4" | 2,80 | | | 1,00 | 2,80 | M | **CORTE 6** |
| | 31. TUBERÍA EMT 3/4" | 0,60 | | | 1,00 | 0,60 | M | **CORTE 6** |
| | 32. TUBERÍA EMT 3/4" | 2,00 | | | 1,00 | 2,00 | M | **CORTE 6** |
| | 33. TUBERÍA EMT 3/4" | 2,20 | | | 1,00 | 2,20 | M | **CORTE 6** |
| | 34. TUBERÍA EMT 3/4" | 8,00 | | | 1,00 | 8,00 | M | **CORTE 6** |
| | 35. TUBERÍA EMT 3/4" | 6,60 | | | 1,00 | 6,60 | M | **CORTE 6** |
| | 36. TUBERÍA EMT 3/4" | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | M | **CORTE 6** |
| | 37. TUBERÍA EMT 3/4" | 5,20 | | | 1,00 | 5,20 | M | **CORTE 6** |
| | 38. TUBERÍA EMT 3/4" | 6,10 | | | 1,00 | 6,10 | M | **CORTE 6** |
| | 39. TUBERÍA EMT 3/4" | 4,80 | | | 1,00 | 4,80 | M | **CORTE 6** |
| | 40. TUBERÍA EMT 3/4" | 4,00 | | | 1,00 | 4,00 | M | **CORTE 6** |
| | 41. TUBERÍA EMT 3/4" | 5,50 | | | 1,00 | 5,50 | M | **CORTE 6** |
| | 42. TUBERÍA EMT 3/4" | 6,00 | | | 1,00 | 6,00 | M | **CORTE 6** |
| | 43. TUBERÍA EMT 3/4" | 1,10 | | | 1,00 | 1,10 | M | **CORTE 6** |
| | 44. TUBERÍA EMT 3/4" | 4,40 | | | 1,00 | 4,40 | M | **CORTE 6** |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 186,35 | M | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M | |
| **PRESENTE ACTA** | **186,35** | M | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 186,35 | 0,00 | **186,35** |



OBSERVACIONES:

| | | |
|---|---|---|
| **FIRMA** |  |  |
| | **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  |  |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **5.5.2** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.** | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|       | 1. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA - PRIMER PISO | | | | | | 22,00 | 22,00 | UN | **CORTE 6** |
| | 2. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA - SEGUNDO PISO | | | | | | 28,00 | 28,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 50,00 | UN | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN | |
| **PRESENTE ACTA** | **50,00** | UN | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 50,00 | 0,00 | **50,00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **5.5.9** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.** | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|       | 1. REFLECTORES EXTERNOS - PATIO CENTRAL | | | | | | 5,00 | 5,00 | UN | **CORTE 6** |
| | 2. REFLECTORES PATIOS - BANCAS DE CONCRETO | | | | | | 37,00 | 37,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 42,00 | UN | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN | |
| **PRESENTE ACTA** | **42,00** | UN | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 42,00 | 0,00 | **42,00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **5.6.8** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA** | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | | |
|   | 1. UPS 1kVA | | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1,00 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **1,00** | UN |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,00 | **1,00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **6.1.1** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE** | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|       | 1. SENSORES DE HUMO - PRIMER PISO | | | | | | 21,00 | 21,00 | UN | **CORTE 6** |
| | 2. SENSORES DE HUMO - SEGUNDO PISO | | | | | | 20,00 | 20,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 41,00 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN |
| **MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X** | - | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **41,00** | UN |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 41,00 | 0,00 | **41,00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **6.1.2** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE** | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | | |
|   | 1. SENSOR TÉRMICO COCINA - PRIMER PISO | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1,00 | UN | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN | |
| **PRESENTE ACTA** | **1,00** | UN | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,00 | **1,00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **6.1.3** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA )** | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|       | 1. ALARMAS - PRIMER PISO | | | | | | 4,00 | 4,00 | UN | **CORTE 6** |
| | 2. ALARMAS - SEGUNDO PISO | | | | | | 3,00 | 3,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **6.1.4** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL** | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|  | 1. ESTACIONES MANUALES - PRIMER PISO | | | | | | 3,00 | 3,00 | UN | **CORTE 6** |
| | 2. ESTACIONES MANUALES - SEGUNDO PISO | | | | | | 2,00 | 2,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 5,00 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **5,00** | UN |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 5,00 | 0,00 | **5,00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **6.1.5** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II** | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|  | 1. ESTACIONES MANUALES - PRIMER PISO | | | | | | 3,00 | 3,00 | UN | **CORTE 6** |
| | 2. ESTACIONES MANUALES - SEGUNDO PISO | | | | | | 2,00 | 2,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **6.1.9** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS** | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | | |
|   | 1. PANEL DE INCENDIO - CUARTO ELÉCTRICO | | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1,00 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **1,00** | UN |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,00 | **1,00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/05/2026** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **6.1.12** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO** | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|         | 1. SENSORES DE HUMO - PRIMER PISO | | | | | | 18,00 | 18,00 | UN | **CORTE 6** |
| | 2. SENSORES DE HUMO - SEGUNDO PISO | | | | | | 20,00 | 20,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **6.1.13** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL** | | **UNIDAD** | **M** |


| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|   | **CABLEADO FPLR - PRIMER PISO** | | | | | | | | | |
| | 1. CABLEADO FPLR (BAJA) | | | 1,60 | | | 2,00 | 3,20 | M | **CORTE 6** |
| | 2. CABLEADO FPLR | | | 0,30 | | | 2,00 | 0,60 | M | **CORTE 6** |
| | 3. CABLEADO FPLR | | | 1,90 | | | 2,00 | 3,80 | M | **CORTE 6** |
| | 4. CABLEADO FPLR | | | 2,20 | | | 2,00 | 4,40 | M | **CORTE 6** |
| | 5. CABLEADO FPLR | | | 0,70 | | | 4,00 | 2,80 | M | **CORTE 6** |
| | 6. CABLEADO FPLR | | | 1,30 | | | 2,00 | 2,60 | M | **CORTE 6** |
| | 7. CABLEADO FPLR | | | 0,60 | | | 2,00 | 1,20 | M | **CORTE 6** |
| | 8. CABLEADO FPLR | | | 0,90 | | | 2,00 | 1,80 | M | **CORTE 6** |
| | 9. CABLEADO FPLR (BAJA) | | | 0,65 | | | 2,00 | 1,30 | M | **CORTE 6** |
| | 10. CABLEADO FPLR - PANEL DE INCENDIO (BAJA) | | | 1,30 | | | 2,00 | 2,60 | M | **CORTE 6** |
| | 11. CABLEADO FPLR | | | 0,60 | | | 2,00 | 1,20 | M | **CORTE 6** |
| | 12. CABLEADO FPLR (BAJA) | | | 2,10 | | | 2,00 | 4,20 | M | **CORTE 6** |
| | 13. CABLEADO FPLR | | | 25,00 | | | 2,00 | 50,00 | M | **CORTE 6** |
| | 14. CABLEADO FPLR | | | 1,00 | | | 2,00 | 2,00 | M | **CORTE 6** |
| | 15. CABLEADO FPLR | | | 2,50 | | | 2,00 | 5,00 | M | **CORTE 6** |
| | 16. CABLEADO FPLR | | | 1,90 | | | 2,00 | 3,80 | M | **CORTE 6** |
| | 17. CABLEADO FPLR | | | 5,30 | | | 2,00 | 10,60 | M | **CORTE 6** |
| | 18. CABLEADO FPLR | | | 5,30 | | | 2,00 | 10,60 | M | **CORTE 6** |
| | 19. CABLEADO FPLR | | | 3,90 | | | 2,00 | 7,80 | M | **CORTE 6** |
| | 20. CABLEADO FPLR | | | 7,40 | | | 2,00 | 14,80 | M | **CORTE 6** |
| | 21. CABLEADO FPLR | | | 3,90 | | | 2,00 | 7,80 | M | **CORTE 6** |
| | 22. CABLEADO FPLR | | | 5,60 | | | 2,00 | 11,20 | M | **CORTE 6** |
| | 23. CABLEADO FPLR | | | 5,20 | | | 2,00 | 10,40 | M | **CORTE 6** |
| | 24. CABLEADO FPLR | | | 7,00 | | | 2,00 | 14,00 | M | **CORTE 6** |
| | 25. CABLEADO FPLR | | | 4,80 | | | 2,00 | 9,60 | M | **CORTE 6** |
| | 26. CABLEADO FPLR | | | 2,60 | | | 2,00 | 5,20 | M | **CORTE 6** |
| | 27. CABLEADO FPLR | | | 1,10 | | | 2,00 | 2,20 | M | **CORTE 6** |
| | 28. CABLEADO FPLR | | | 4,40 | | | 2,00 | 8,80 | M | **CORTE 6** |
| | 29. CABLEADO FPLR | | | 4,60 | | | 2,00 | 9,20 | M | **CORTE 6** |
| | 30. CABLEADO FPLR | | | 5,80 | | | 2,00 | 11,60 | M | **CORTE 6** |
| | 31. CABLEADO FPLR | | | 3,10 | | | 2,00 | 6,20 | M | **CORTE 6** |
| | 32. CABLEADO FPLR | | | 2,40 | | | 2,00 | 4,80 | M | **CORTE 6** |
| | 33. CABLEADO FPLR | | | 5,10 | | | 2,00 | 10,20 | M | **CORTE 6** |
| | 34. CABLEADO FPLR | | | 9,00 | | | 2,00 | 18,00 | M | **CORTE 6** |
| | 35. CABLEADO FPLR | | | 2,20 | | | 2,00 | 4,40 | M | **CORTE 6** |
| | 36. CABLEADO FPLR | | | 2,40 | | | 2,00 | 4,80 | M | **CORTE 6** |
| | 37. CABLEADO FPLR | | | 3,30 | | | 2,00 | 6,60 | M | **CORTE 6** |
| | 38. CABLEADO FPLR | | | 1,20 | | | 4,00 | 4,80 | M | **CORTE 6** |
| | 39. CABLEADO FPLR | | | 2,80 | | | 2,00 | 5,60 | M | **CORTE 6** |
| | 40. CABLEADO FPLR | | | 4,00 | | | 2,00 | 8,00 | M | **CORTE 6** |
| | 41. CABLEADO FPLR | | | 0,70 | | | 2,00 | 1,40 | M | **CORTE 6** |
| | 42. CABLEADO FPLR | | | 0,95 | | | 2,00 | 1,90 | M | **CORTE 6** |
| | 43. CABLEADO FPLR | | | 1,30 | | | 2,00 | 2,60 | M | **CORTE 6** |
| | 44. CABLEADO FPLR | | | 6,30 | | | 2,00 | 12,60 | M | **CORTE 6** |
| | 45. CABLEADO FPLR | | | 8,00 | | | 2,00 | 16,00 | M | **CORTE 6** |
| | 46. CABLEADO FPLR | | | 4,00 | | | 2,00 | 8,00 | M | **CORTE 6** |
| | 47. CABLEADO FPLR | | | 5,10 | | | 2,00 | 10,20 | M | **CORTE 6** |
| | 48. CABLEADO FPLR | | | 4,10 | | | 3,00 | 12,30 | M | **CORTE 6** |
| | 49. CABLEADO FPLR | | | 4,10 | | | 3,00 | 12,30 | M | **CORTE 6** |
| | 50. CABLEADO FPLR | | | 2,50 | | | 2,00 | 5,00 | M | **CORTE 6** |
| | 51. CABLEADO FPLR | | | 2,50 | | | 2,00 | 5,00 | M | **CORTE 6** |
| | 52. CABLEADO FPLR | | | 2,50 | | | 2,00 | 5,00 | M | **CORTE 6** |
| | 53. CABLEADO FPLR | | | 2,50 | | | 2,00 | 5,00 | M | **CORTE 6** |
| | 54. CABLEADO FPLR | | | 0,50 | | | 2,00 | 1,00 | M | **CORTE 6** |
| | 55. CABLEADO FPLR | | | 0,30 | | | 2,00 | 0,60 | M | **CORTE 6** |
| | 56. CABLEADO FPLR (SUBE) | | | 1,30 | | | 2,00 | 2,60 | M | **CORTE 6** |
| | 57. CABLEADO FPLR | | | 12,50 | | | 2,00 | 25,00 | M | **CORTE 6** |
| | 58. CABLEADO FPLR | | | 3,70 | | | 2,00 | 7,40 | M | **CORTE 6** |
| | 59. CABLEADO FPLR (SUBE) | | | 1,40 | | | 2,00 | 2,80 | M | **CORTE 6** |
| | **CABLEADO FPLR - SEGUNDO PISO** | | | | | | | | | |
| | 60. CABLEADO FPLR | | | 0,90 | | | 2,00 | 1,80 | M | **CORTE 6** |
| | 61. CABLEADO FPLR | | | 4,00 | | | 2,00 | 8,00 | M | **CORTE 6** |
| | 62. CABLEADO FPLR | | | 0,90 | | | 2,00 | 1,80 | M | **CORTE 6** |
| | 63. CABLEADO FPLR | | | 7,00 | | | 2,00 | 14,00 | M | **CORTE 6** |
| | 64. CABLEADO FPLR | | | 9,50 | | | 2,00 | 19,00 | M | **CORTE 6** |
| | 65. CABLEADO FPLR | | | 3,00 | | | 2,00 | 6,00 | M | **CORTE 6** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. CABLEADO FPLR | | | 1,90 | | | 2,00 | 3,80 | M | **CORTE 6** |
| 67. CABLEADO FPLR | | | 0,80 | | | 2,00 | 1,60 | M | **CORTE 6** |
| 68. CABLEADO FPLR | | | 1,70 | | | 2,00 | 3,40 | M | **CORTE 6** |
| 69. CABLEADO FPLR | | | 1,85 | | | 2,00 | 3,70 | M | **CORTE 6** |
| 70. CABLEADO FPLR | | | 1,85 | | | 2,00 | 3,70 | M | **CORTE 6** |
| 71. CABLEADO FPLR | | | 2,40 | | | 2,00 | 4,80 | M | **CORTE 6** |
| 72. CABLEADO FPLR | | | 4,40 | | | 2,00 | 8,80 | M | **CORTE 6** |
| 73. CABLEADO FPLR | | | 13,00 | | | 2,00 | 26,00 | M | **CORTE 6** |
| 74. CABLEADO FPLR | | | 3,70 | | | 2,00 | 7,40 | M | **CORTE 6** |
| 75. CABLEADO FPLR | | | 1,20 | | | 2,00 | 2,40 | M | **CORTE 6** |
| 76. CABLEADO FPLR | | | 1,40 | | | 2,00 | 2,80 | M | **CORTE 6** |
| 77. CABLEADO FPLR | | | 2,50 | | | 2,00 | 5,00 | M | **CORTE 6** |
| 78. CABLEADO FPLR | | | 2,60 | | | 2,00 | 5,20 | M | **CORTE 6** |
| 79. CABLEADO FPLR | | | 2,80 | | | 2,00 | 5,60 | M | **CORTE 6** |
| 80. CABLEADO FPLR | | | 0,60 | | | 2,00 | 1,20 | M | **CORTE 6** |
| 81. CABLEADO FPLR | | | 2,00 | | | 2,00 | 4,00 | M | **CORTE 6** |
| 82. CABLEADO FPLR | | | 2,20 | | | 4,00 | 8,80 | M | **CORTE 6** |
| 83. CABLEADO FPLR | | | 8,00 | | | 2,00 | 16,00 | M | **CORTE 6** |
| 84. CABLEADO FPLR | | | 6,60 | | | 2,00 | 13,20 | M | **CORTE 6** |
| 85. CABLEADO FPLR | | | 3,10 | | | 2,00 | 6,20 | M | **CORTE 6** |
| 86. CABLEADO FPLR | | | 2,40 | | | 2,00 | 4,80 | M | **CORTE 6** |
| 87. CABLEADO FPLR | | | 3,60 | | | 2,00 | 7,20 | M | **CORTE 6** |
| 88. CABLEADO FPLR | | | 1,80 | | | 2,00 | 3,60 | M | **CORTE 6** |
| 89. CABLEADO FPLR | | | 1,00 | | | 2,00 | 2,00 | M | **CORTE 6** |
| 90. CABLEADO FPLR | | | 5,20 | | | 2,00 | 10,40 | M | **CORTE 6** |
| 91. CABLEADO FPLR | | | 3,60 | | | 2,00 | 7,20 | M | **CORTE 6** |
| 92. CABLEADO FPLR | | | 1,20 | | | 2,00 | 2,40 | M | **CORTE 6** |
| 93. CABLEADO FPLR | | | 2,20 | | | 2,00 | 4,40 | M | **CORTE 6** |
| 94. CABLEADO FPLR | | | 6,10 | | | 2,00 | 12,20 | M | **CORTE 6** |
| 95. CABLEADO FPLR | | | 4,00 | | | 2,00 | 8,00 | M | **CORTE 6** |
| 96. CABLEADO FPLR | | | 0,40 | | | 2,00 | 0,80 | M | **CORTE 6** |
| 97. CABLEADO FPLR | | | 4,80 | | | 2,00 | 9,60 | M | **CORTE 6** |
| 98. CABLEADO FPLR | | | 4,00 | | | 2,00 | 8,00 | M | **CORTE 6** |
| 99. CABLEADO FPLR | | | 2,00 | | | 2,00 | 4,00 | M | **CORTE 6** |
| 100. CABLEADO FPLR | | | 4,50 | | | 2,00 | 9,00 | M | **CORTE 6** |
| 101. CABLEADO FPLR | | | 5,50 | | | 2,00 | 11,00 | M | **CORTE 6** |
| 102. CABLEADO FPLR | | | 0,60 | | | 2,00 | 1,20 | M | **CORTE 6** |
| 103. CABLEADO FPLR | | | 3,20 | | | 2,00 | 6,40 | M | **CORTE 6** |
| 104. CABLEADO FPLR | | | 3,70 | | | 2,00 | 7,40 | M | **CORTE 6** |
| 105. CABLEADO FPLR | | | 0,60 | | | 2,00 | 1,20 | M | **CORTE 6** |
| 106. CABLEADO FPLR | | | 6,00 | | | 2,00 | 12,00 | M | **CORTE 6** |
| 107. CABLEADO FPLR | | | 1,10 | | | 2,00 | 2,20 | M | **CORTE 6** |
| 108. CABLEADO FPLR | | | 4,40 | | | 2,00 | 8,80 | M | **CORTE 6** |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 762,40 | M | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M | |
| **PRESENTE ACTA** | **762,40** | M | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 762,40 | 0,00 | **762,40** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **14.1.2** | **CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E.=6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.** | **UNIDAD** | **M2** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|  | 1. TAPA ESCOTILLA 0,60 X 0,60 - PRIMER PISO | | 0,60 | 0,60 | | | 17,00 | 6,12 | M2 | **CORTE 6** |
| | 2. TAPA ESCOTILLA 0,40 X 0,40 - PRIMER PISO | | 0,40 | 0,40 | | | 37,00 | 5,92 | M2 | **CORTE 6** |
| | 3. TAPA ESCOTILLA 0,60 X 0,60 - SEGUNDO PISO | | 0,60 | 0,60 | | | 21,00 | 7,56 | M2 | **CORTE 6** |
| | 4. TAPA ESCOTILLA 0,40 X 0,40 - SEGUNDO PISO | | 0,40 | 0,40 | | | 24,00 | 3,84 | M2 | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 23,44 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **23,44** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 23,44 | 0,00 | **23,44** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL PORVENIR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **003** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **15.2.5** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO E.=6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.** | **UNIDAD** | **M2** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|  | 1. VIDRIO 1 | | 0,98 | 1,71 | | | 1,00 | 1,68 | M2 | **CORTE 6** |
| | 2. VIDRIO 2 | | 1,02 | 1,33 | | | 1,00 | 1,36 | M2 | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 3,04 | M2 | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 | |
| **PRESENTE ACTA** | **3,04** | M2 | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 3,04 | 0,00 | **3,04** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

# *JARDÍN SOCIAL CAMPO VERDE*

**Dirección principal:** Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
**Dirección sucursal:** Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
**Dirección electrónica:** wc.centrosintegrales@gmail.com *
**Teléfonos:** (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **04. JARDIN SOCIAL CAMPO VERDE** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| **1,1** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA). | M2 | - | $ 5.697,00 | $ - | 201,33 | $ 1.146.977,01 | - | $ - | 201,33 | $ 1.146.977,01 | 201,33 | $ 1.146.977,01 |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M. | M | - | $ 38.594,00 | $ - | 38,22 | $ 1.475.062,68 | - | $ - | 38,22 | $ 1.475.062,68 | 38,22 | $ 1.475.062,68 |
| **1,3** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. | M2 | - | $ 18.707,00 | $ - | 2,50 | $ 46.767,50 | 2,50 | $ 46.767,50 | - | $ - | 2,50 | $ 46.767,50 |
| **1,4** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLIMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. | M | - | $ 12.903,00 | $ - | 200,00 | $ 2.580.600,00 | - | $ - | 200,00 | $ 2.580.600,00 | 200,00 | $ 2.580.600,00 |
| 1.4.5 | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 423,93 | $ 22.597,00 | $ 9.579.546,21 | 335,17 | $ 7.573.836,49 | - | $ - | 335,17 | $ 7.573.836,49 | 335,17 | $ 7.573.836,49 |
| **1,5** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.8 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E.<=10 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 227,31 | $ 18.435,00 | $ 4.190.459,85 | 333,39 | $ 6.146.044,65 | - | $ - | 333,39 | $ 6.146.044,65 | 333,39 | $ 6.146.044,65 |
| **1,8** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | - | $ 6.856,00 | $ - | 234,82 | $ 1.609.925,92 | - | $ - | 234,82 | $ 1.609.925,92 | 234,82 | $ 1.609.925,92 |
| 1.8.2 | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. | M2 | 32,46 | $ 7.070,00 | $ 229.492,20 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **1,10** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. | M2 | 8,40 | $ 6.474,00 | $ 54.381,60 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 1.10.10 | DESMONTE, CARGUE Y RETIRO DE ADOQUIN PREFABRICADO A SITIO APROBADO POR AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 57,56 | $ 22.604,00 | $ 1.301.086,24 | 51,40 | $ 1.161.845,60 | - | $ - | 51,40 | $ 1.161.845,60 | 51,40 | $ 1.161.845,60 |
| **1,11** | **OTROS PRELIMINARES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.10 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO | M | 205,28 | $ 6.605,00 | $ 1.355.874,40 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **2** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | | | | | | | | | | | |
| **2,1** | **EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M3 | 20,99 | $ 64.238,00 | $ 1.348.355,62 | 1,35 | $ 86.849,78 | - | $ - | 1,35 | $ 86.849,78 | 1,35 | $ 86.849,78 |
| 2.1.9 | RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. | M3 | 17,27 | $ 97.563,00 | $ 1.684.913,01 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **5** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **5,5** | **ILUMINACIÓN.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V. | UN | 2,00 | $ 30.029,00 | $ 60.058,00 | 8,00 | $ 240.232,00 | - | $ - | 8,00 | $ 240.232,00 | 8,00 | $ 240.232,00 |
| **7** | **ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **7,1** | **BASES DE PISOS Y AFINADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.5 | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO. | M2 | 655,35 | $ 49.523,00 | $ 32.454.898,05 | 88,83 | $ 4.399.128,09 | - | $ - | 88,83 | $ 4.399.128,09 | 88,83 | $ 4.399.128,09 |
| **7,2** | **ACABADO DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.14 | PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM | M2 | 536,82 | $ 123.466,00 | $ 66.279.018,12 | 140,63 | $ 17.363.023,58 | - | $ - | 140,63 | $ 17.363.023,58 | 140,63 | $ 17.363.023,58 |
| **7,3** | **GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM. | M | - | $ 15.151,00 | $ - | 149,58 | $ 2.266.286,58 | - | $ - | 149,58 | $ 2.266.286,58 | 149,58 | $ 2.266.286,58 |
| **7,4** | **OTROS** | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.9 | ADOQUÍN EN ECOLÓGICO GRAMOQUÍN 8 CM | M2 | 57,56 | $ 119.358,00 | $ 6.870.246,48 | 51,40 | $ 6.135.001,20 | - | $ - | 51,40 | $ 6.135.001,20 | 51,40 | $ 6.135.001,20 |
| 7.4.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES | M2 | 227,31 | $ 152.741,00 | $ 34.719.556,71 | 201,33 | $ 30.751.345,53 | - | $ - | 201,33 | $ 30.751.345,53 | 201,33 | $ 30.751.345,53 |
| **14** | **CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).** | | | | | | | | | | | | |
| **14,1** | **CIELOS RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.4 | CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2. | M2 | - | $ 94.509,00 | $ - | 2,50 | $ 236.272,50 | - | $ - | 2,50 | $ 236.272,50 | 2,50 | $ 236.272,50 |
| **15** | **CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **15,1** | **CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **04. JARDIN SOCIAL CAMPO VERDE** | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1 | CERROJO DE SEGURIDAD, DOBLE CILINDRO DE LLAVE MULTIPUNTO, PESTILLO FIJO, RESISTENTE A VANDALISMO Y GOLPES. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS. | UN | 4,00 | $ 46.018,00 | $ 184.072,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 15.1.2 | CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO SENCILLA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS. | UN | - | $ 267.391,00 | $ - | 1,00 | $ 267.391,00 | 1,00 | $ 267.391,00 | - | $ - | 1,00 | $ 267.391,00 |
| 15.1.3 | CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS. | UN | - | $ 75.515,00 | $ - | 8,00 | $ 604.120,00 | - | $ - | 8,00 | $ 604.120,00 | 8,00 | $ 604.120,00 |
| **15,2** | **VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO E:*6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGUN TIPO | M2 | - | $ 241.682,00 | $ - | 2,50 | $ 604.205,00 | 2,50 | $ 604.205,00 | - | $ - | 2,50 | $ 604.205,00 |
| **16** | **OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 16.13 | OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO | M2 | 53,87 | $ 77.165,00 | $ 4.156.878,55 | 93,27 | $ 7.197.179,55 | - | $ - | 93,27 | $ 7.197.179,55 | 93,27 | $ 7.197.179,55 |
| 16.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO | M2 | 53,87 | $ 16.338,00 | $ 880.128,06 | 93,27 | $ 1.523.845,26 | - | $ - | 93,27 | $ 1.523.845,26 | 93,27 | $ 1.523.845,26 |
| **19** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 1.201,75 | $ 4.546,00 | $ 5.463.155,50 | 1.365,06 | $ 6.205.562,76 | - | $ - | 1.365,06 | $ 6.205.562,76 | 1.365,06 | $ 6.205.562,76 |
| **21** | **PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **21,1** | **SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.** | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.2 | RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE INTEGRALMENTE 1:4 E =2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA. | M2 | 6,49 | $ 20.508,00 | $ 133.096,92 | 90,22 | $ 1.850.231,76 | - | $ - | 90,22 | $ 1.850.231,76 | 90,22 | $ 1.850.231,76 |
| **21,2** | **BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.** | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1 | RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | 2,69 | $ 31.439,00 | $ 84.570,91 | 90,59 | $ 2.848.059,01 | - | $ - | 90,59 | $ 2.848.059,01 | 90,59 | $ 2.848.059,01 |
| **22** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **22,1** | **SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.4 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 6,49 | $ 71.517,00 | $ 464.145,33 | 10,31 | $ 737.340,27 | - | $ - | 10,31 | $ 737.340,27 | 10,31 | $ 737.340,27 |
| 22.1.7 | PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | 21,19 | $ 13.689,00 | $ 290.069,91 | 304,02 | $ 4.161.729,78 | - | $ - | 304,02 | $ 4.161.729,78 | 304,02 | $ 4.161.729,78 |
| 22.1.12 | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | 11,27 | $ 29.936,00 | $ 337.378,72 | 10,31 | $ 308.640,16 | - | $ - | 10,31 | $ 308.640,16 | 10,31 | $ 308.640,16 |
| 22.1.16 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | - | $ 16.676,00 | $ - | 104,32 | $ 1.739.640,32 | - | $ - | 104,32 | $ 1.739.640,32 | 104,32 | $ 1.739.640,32 |
| **23** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **23,3** | **TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.3.4 | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2 | M2 | 632,24 | $ 125.559,00 | $ 79.383.422,16 | 335,17 | $ 42.083.610,03 | - | $ - | 335,17 | $ 42.083.610,03 | 335,17 | $ 42.083.610,03 |
| **23,8** | **OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS <=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M | - | $ 53.788,00 | $ - | 559,06 | $ 30.070.719,28 | - | $ - | 559,06 | $ 30.070.719,28 | 559,06 | $ 30.070.719,28 |
| 23.8.5 | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | - | $ 82.182,00 | $ - | 472,79 | $ 38.854.827,78 | - | $ - | 472,79 | $ 38.854.827,78 | 472,79 | $ 38.854.827,78 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | $ 251.504.804,55 | | $ 222.276.301,07 | | $ 918.363,50 | | $ 221.357.937,57 | | $ 222.276.301,07 | |
| 35. DESCRIPCIÓN | % | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN | 27,49% | $ 69.138.671,00 | | $ 61.103.755,17 | | $ 252.458,13 | | $ 60.851.297,05 | | $ 61.103.755,18 | |
| IMPREVISTO | 1,00% | $ 2.515.048,00 | | $ 2.222.763,01 | | $ 9.183,64 | | $ 2.179.900,96 | | $ 2.189.084,60 | |
| UTILIDAD | 4,00% | $ 10.060.192,00 | | $ 8.891.052,03 | | $ 36.734,54 | | $ 8.854.317,49 | | $ 8.891.052,03 | |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U) | | $ 81.713.911,00 | | $ 72.217.570,21 | | $ 298.376,31 | | $ 71.885.515,50 | | $ 72.183.891,81 | |
| AJUSTE AL PESO | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | |
| ANTICIPO | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | |
| 36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO | | $ 333.218.715,55 | | $ 294.493.871,28 | | $ 1.216.739,81 | | $ 293.243.453,07 | | $ 294.460.192,88 | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | **CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES** | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:


| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **04. JARDIN SOCIAL CAMPO VERDE** | | | | | | | | | | | | | |

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

| DESCRIPCION | 37. No. INFORME MENSUAL | 38. PERIODO | 39. NOMBRE DEL ARCHIVO | 40. PANTALLAZOS SECOP II |
|---|---|---|---|---|
| INFORME TÉCNICO | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME SOCIAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Social No 6_10676-2025 |  |
| INFORME AMBIENTAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Ambiental No 6_10676-2025 | |
| INFORME SST | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME DE SUPERVISION | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Supervision No 6_10676-2025 | |
| ACTA PARCIAL | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5 Corte General obra_Acta 5_10676-2025 |  |
| SOPORTE PAGO SDH | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FE 10 - PAGO HACIENDA_ACTA 5 | |
| FACTURA | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FACTURA_FE 10_DISTRITO_ACTA 5 | |
| FORMATO MC 14 | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | MC-14_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 5 | |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 14 días del mes de Julio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7

Nombre: NADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.855.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | Version: 01 |
|---|---|---|
| | PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CAMPO VERDE | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **004** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **1.3.2** | **DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.** | **UNIDAD** | **M2** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|   | 1. VENTANA ÁREA AMARILLA - SEGUNDO PISO | | | 1,24 | 2,02 | | | 2,50 | M2 | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 2,50 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **2,50** | M2 |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 2,50 | 0,00 | **2,50** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA RAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | Version: 01 |
|---|---|---|
| | PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CAMPO VERDE | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **004** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **15.1.2** | **CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO SENCILLA. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.** | **UNIDAD** | **UN** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 4** | | | | | | | | | |
|     | 1. CERROJO PUERTA - CAMINADORES PRIMER PISO | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | UN | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1,00 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **1,00** | UN |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,00 | **1,00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | Version: 01 |
|---|---|---|
| | PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CAMPO VERDE | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **004** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **15.2.5** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO E.=6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.** | **UNIDAD** | **M2** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 4** | | | | | | | | | |
|   | 1. VENTANA ÁREA AMARILLA - SEGUNDO PISO | | | 1,24 | 2,02 | | | 2,50 | M2 | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 2,50 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **2,50** | M2 |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 2,50 | 0,00 | **2,50** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA RAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

# *JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR*


**Dirección principal:** Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
**Dirección sucursal:** Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
**Dirección electrónica:** wc.centrosintegrales@gmail.com *
**Teléfonos:** (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

| ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | | 8. VALOR CONTRATO: | $ 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 11 | 2027 | | | 11. PLAZO: | 24 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | | 14. ADICIONES: | N/A |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | | 19. VALOR CONTRATO: | $ 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 12 | 2027 | | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | | 25. ADICIONES: | N/A |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores) | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **05. JARDIN INFANTIL SOCORRO SUR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| **1,1** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA). | M2 | - | $ 5.697,00 | $ - | 19,78 | $ 112.686,66 | - | $ - | 19,78 | $ 112.686,66 | 19,78 | $ 112.686,66 |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M. | M | - | $ 38.594,00 | $ - | 9,21 | $ 355.450,74 | - | $ - | 9,21 | $ 355.450,74 | 9,21 | $ 355.450,74 |
| **1,3** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. | M2 | - | $ 18.707,00 | $ - | 14,00 | $ 261.898,00 | - | $ - | 14,00 | $ 261.898,00 | 14,00 | $ 261.898,00 |
| 1.3.3 | DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. | U | - | $ 28.037,00 | $ - | 4,00 | $ 112.148,00 | 4,00 | $ 112.148,00 | - | $ - | 4,00 | $ 112.148,00 |
| 1.3.7 | DESMONTE MANUAL DE REJAS METÁLICAS Y/O VARILLAS DE ACERO EN VANOS DE VENTANAS. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. | M2 | - | $ 17.538,00 | $ - | 15,82 | $ 277.451,16 | - | $ - | 15,82 | $ 277.451,16 | 15,82 | $ 277.451,16 |
| 1.3.12 | DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO. | M2 | 46,71 | $ 24.637,00 | $ 1.150.794,27 | 48,74 | $ 1.200.807,38 | - | $ - | 48,74 | $ 1.200.807,38 | 48,74 | $ 1.200.807,38 |
| **1,4** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.8 | DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACUSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA | M2 | 140,70 | $ 35.924,00 | $ 5.054.506,80 | 162,56 | $ 5.839.805,44 | - | $ - | 162,56 | $ 5.839.805,44 | 162,56 | $ 5.839.805,44 |
| **1,5** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | PICADA DE ALISTADO EN MORTERO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO. | M2 | - | $ 10.912,00 | $ - | 2,47 | $ 26.952,64 | - | $ - | 2,47 | $ 26.952,64 | 2,47 | $ 26.952,64 |
| 1.5.5 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | - | $ 27.857,00 | $ - | 1,00 | $ 27.857,00 | - | $ - | 1,00 | $ 27.857,00 | 1,00 | $ 27.857,00 |
| **1,6** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.26 | DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | UN | - | $ 14.184,00 | $ - | 29,00 | $ 411.336,00 | - | $ - | 29,00 | $ 411.336,00 | 29,00 | $ 411.336,00 |
| 1.6.28 | DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | UN | 14,00 | $ 19.177,00 | $ 268.478,00 | 29,00 | $ 556.133,00 | - | $ - | 29,00 | $ 556.133,00 | 29,00 | $ 556.133,00 |
| 1.6.29 | DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | UN | - | $ 11.688,00 | $ - | 18,00 | $ 210.384,00 | - | $ - | 18,00 | $ 210.384,00 | 18,00 | $ 210.384,00 |
| **1,7** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. | M2 | - | $ 9.741,00 | $ - | 3,50 | $ 34.093,50 | - | $ - | 3,50 | $ 34.093,50 | 3,50 | $ 34.093,50 |
| **1,8** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | - | $ 6.856,00 | $ - | 3,71 | $ 25.435,76 | - | $ - | 3,71 | $ 25.435,76 | 3,71 | $ 25.435,76 |
| 1.8.3 | PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | - | $ 9.015,00 | $ - | 0,90 | $ 8.113,50 | - | $ - | 0,90 | $ 8.113,50 | 0,90 | $ 8.113,50 |
| 1.8.5 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO. | M2 | - | $ 10.686,00 | $ - | 0,90 | $ 9.617,40 | - | $ - | 0,90 | $ 9.617,40 | 0,90 | $ 9.617,40 |
| **1,9** | **DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.15 | CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA. ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | - | $ 15.642,00 | $ - | 5,80 | $ 90.723,60 | - | $ - | 5,80 | $ 90.723,60 | 5,80 | $ 90.723,60 |
| **1,10** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. | M2 | - | $ 6.474,00 | $ - | 16,47 | $ 106.626,78 | - | $ - | 16,47 | $ 106.626,78 | 16,47 | $ 106.626,78 |
| **1,11** | **OTROS PRELIMINARES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.10 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO | M | 21,90 | $ 6.605,00 | $ 144.649,50 | 21,68 | $ 143.196,40 | - | $ - | 21,68 | $ 143.196,40 | 21,68 | $ 143.196,40 |
| **2** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | | | | | | | | | | | |
| **2,1** | **EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5 | EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | - | $ 42.476,00 | $ - | 1,00 | $ 42.476,00 | - | $ - | 1,00 | $ 42.476,00 | 1,00 | $ 42.476,00 |
| **2,2** | **CONCRETOS** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 11 | 2027 | | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 12 | 2027 | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **05. JARDIN INFANTIL SOCORRO SUR** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI. | M2 | - | $ 26.400,00 | $ - | 1,00 | $ 26.400,00 | - | $ - | 1,00 | $ 26.400,00 | 1,00 | $ 26.400,00 |
| 2.2.8 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C>3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS. | M2 | 2,42 | $ 328.579,00 | $ 795.161,18 | 6,25 | $ 2.053.618,75 | - | $ - | 6,25 | $ 2.053.618,75 | 6,25 | $ 2.053.618,75 |
| **2,3** | **VARIOS - CIMENTACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.5 | ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO) | UN | 28,00 | $ 29.636,00 | $ 829.808,00 | 12,00 | $ 355.632,00 | - | $ - | 12,00 | $ 355.632,00 | 12,00 | $ 355.632,00 |
| **2,4** | **ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO** | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA | M | - | $ 343.636,00 | $ - | 2,30 | $ 790.362,80 | - | $ - | 2,30 | $ 790.362,80 | 2,30 | $ 790.362,80 |
| **2,5** | **ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA** | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN. | KG | 4,99 | $ 4.908,00 | $ 24.490,92 | 11,05 | $ 54.233,40 | - | $ - | 11,05 | $ 54.233,40 | 11,05 | $ 54.233,40 |
| **2,6** | **ESTRUCTURAS METALICAS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) | KG | 3.376,93 | $ 18.149,00 | $ 61.287.902,57 | 234,80 | $ 4.261.385,20 | - 267,95 | -$ 4.863.024,55 | 502,75 | $ 9.124.409,75 | 234,80 | $ 4.261.385,20 |
| **3** | **MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **3,5** | **RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METALICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. | M2 | 506,95 | $ 9.628,00 | $ 4.880.914,60 | 154,13 | $ 1.483.963,64 | - | $ - | 154,13 | $ 1.483.963,64 | 154,13 | $ 1.483.963,64 |
| **4** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).** | | | | | | | | | | | | |
| **4,1** | **TUBERIAS Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION | M | - | $ 70.543,00 | $ - | 2,96 | $ 208.807,28 | - | $ - | 2,96 | $ 208.807,28 | 2,96 | $ 208.807,28 |
| **5** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **5,1** | **INTERRUPTORES Y SENSORES** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 9,00 | $ 199.311,00 | $ 1.793.799,00 | 14,00 | $ 2.790.354,00 | - | $ - | 14,00 | $ 2.790.354,00 | 14,00 | $ 2.790.354,00 |
| 5.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO | UN | 9,00 | $ 49.640,00 | $ 446.760,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.1.24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA | UN | - | $ 36.026,00 | $ - | 7,00 | $ 252.182,00 | - | $ - | 7,00 | $ 252.182,00 | 7,00 | $ 252.182,00 |
| 5.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X30A 10 KA | UN | - | $ 21.456,00 | $ - | 1,00 | $ 21.456,00 | - | $ - | 1,00 | $ 21.456,00 | 1,00 | $ 21.456,00 |
| 5.1.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO O SENCILLO CONMUTABLE INLCUYE APARATO | UN | - | $ 20.210,00 | $ - | 2,00 | $ 40.420,00 | - | $ - | 2,00 | $ 40.420,00 | 2,00 | $ 40.420,00 |
| **5,2** | **SALIDAS** | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 2,00 | $ 159.432,00 | $ 318.864,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.2.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | - | $ 233.378,00 | $ - | 9,00 | $ 2.100.402,00 | - | $ - | 9,00 | $ 2.100.402,00 | 9,00 | $ 2.100.402,00 |
| 5.2.6 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE SENCILLA PATA TRABADA 20A 250V TIPO INSTITUCIONAL, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 2N°12 (F) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 7M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN | UN | - | $ 287.446,00 | $ - | 1,00 | $ 287.446,00 | - | $ - | 1,00 | $ 287.446,00 | 1,00 | $ 287.446,00 |
| 5.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO. | M | - | $ 140.675,00 | $ - | 3,00 | $ 422.025,00 | - | $ - | 3,00 | $ 422.025,00 | 3,00 | $ 422.025,00 |
| 5.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA; CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 21,00 | $ 234.104,00 | $ 4.916.184,00 | 31,00 | $ 7.257.224,00 | - | $ - | 31,00 | $ 7.257.224,00 | 31,00 | $ 7.257.224,00 |
| 5.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 4,00 | $ 315.585,00 | $ 1.262.340,00 | 7,00 | $ 2.209.095,00 | - | $ - | 7,00 | $ 2.209.095,00 | 7,00 | $ 2.209.095,00 |
| **5,3** | **TABLEROS Y OTROS** | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO METALICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA. | UN | - | $ 57.862,00 | $ - | 1,00 | $ 57.862,00 | - | $ - | 1,00 | $ 57.862,00 | 1,00 | $ 57.862,00 |
| 5.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED | UN | 22,00 | $ 60.035,00 | $ 1.320.770,00 | 22,00 | $ 1.320.770,00 | - | $ - | 22,00 | $ 1.320.770,00 | 22,00 | $ 1.320.770,00 |
| **5,4** | **CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 95,00 | $ 60.587,00 | $ 5.755.765,00 | - | $ - | - 108,08 | -$ 6.548.242,96 | 108,08 | $ 6.548.242,96 | - | $ - |
| 5.4.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | - | $ 56.225,00 | $ - | 108,08 | $ 6.076.798,00 | 108,08 | $ 6.076.798,00 | - | $ - | 108,08 | $ 6.076.798,00 |
| **5,5** | **ILUMINACIÓN.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2.4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MINIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, | UN | 4,00 | $ 69.605,00 | $ 278.420,00 | 8,00 | $ 556.840,00 | - | $ - | 8,00 | $ 556.840,00 | 8,00 | $ 556.840,00 |
| 5.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V. | UN | 5,00 | $ 30.029,00 | $ 150.145,00 | 6,00 | $ 180.174,00 | - | $ - | 6,00 | $ 180.174,00 | 6,00 | $ 180.174,00 |
| 5.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E | UN | 2,00 | $ 192.065,00 | $ 384.130,00 | 2,00 | $ 384.130,00 | - | $ - | 2,00 | $ 384.130,00 | 2,00 | $ 384.130,00 |
| 5.5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 20,00 | $ 192.642,00 | $ 3.852.840,00 | 20,00 | $ 3.852.840,00 | - | $ - | 20,00 | $ 3.852.840,00 | 20,00 | $ 3.852.840,00 |
| 5.5.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 2,00 | $ 41.548,00 | $ 83.096,00 | 2,00 | $ 83.096,00 | - | $ - | 2,00 | $ 83.096,00 | 2,00 | $ 83.096,00 |

| ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | | N/A | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | | N/A | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **05. JARDIN INFANTIL SOCORRO SUR** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER | UN | 4,00 | $ 70.135,00 | $ 280.540,00 | 6,00 | $ 420.810,00 | - | $ - | 6,00 | $ 420.810,00 | 6,00 | $ 420.810,00 |
| 5.5.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 1,00 | $ 52.758,00 | $ 52.758,00 | 1,00 | $ 52.758,00 | - | $ - | 1,00 | $ 52.758,00 | 1,00 | $ 52.758,00 |
| **5,6** | **INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 4 X 10 CM TROQUELADA CON TAPA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION | UN | - | $ 41.486,00 | $ - | 7,20 | $ 298.699,20 | - | $ - | 7,20 | $ 298.699,20 | 7,20 | $ 298.699,20 |
| 5.6.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA | UN | - | $ 1.052.087,00 | $ - | 1,00 | $ 1.052.087,00 | - | $ - | 1,00 | $ 1.052.087,00 | 1,00 | $ 1.052.087,00 |
| **6** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **6,1** | **SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE | UN | 13,00 | $ 220.619,00 | $ 2.868.047,00 | 11,00 | $ 2.426.809,00 | - | $ - | 11,00 | $ 2.426.809,00 | 11,00 | $ 2.426.809,00 |
| 6.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE | UN | 1,00 | $ 263.215,00 | $ 263.215,00 | 1,00 | $ 263.215,00 | - | $ - | 1,00 | $ 263.215,00 | 1,00 | $ 263.215,00 |
| 6.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA ) | UN | 2,00 | $ 173.638,00 | $ 347.276,00 | 2,00 | $ 347.276,00 | - | $ - | 2,00 | $ 347.276,00 | 2,00 | $ 347.276,00 |
| 6.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL | UN | 2,00 | $ 272.141,00 | $ 544.282,00 | 2,00 | $ 544.282,00 | - | $ - | 2,00 | $ 544.282,00 | 2,00 | $ 544.282,00 |
| 6.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II | UN | 2,00 | $ 459.176,00 | $ 918.352,00 | 2,00 | $ 918.352,00 | - | $ - | 2,00 | $ 918.352,00 | 2,00 | $ 918.352,00 |
| 6.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS | UN | 1,00 | $ 7.472.944,00 | $ 7.472.944,00 | 1,00 | $ 7.472.944,00 | - | $ - | 1,00 | $ 7.472.944,00 | 1,00 | $ 7.472.944,00 |
| 6.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL | M | 160,00 | $ 8.605,00 | $ 1.376.800,00 | 101,70 | $ 875.128,50 | - | $ - | 101,70 | $ 875.128,50 | 101,70 | $ 875.128,50 |
| **7** | **ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **7,1** | **BASES DE PISOS Y AFINADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.5 | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO. | M2 | 2,42 | $ 49.523,00 | $ 119.845,66 | 2,43 | $ 120.340,89 | - | $ - | 2,43 | $ 120.340,89 | 2,43 | $ 120.340,89 |
| **7,2** | **ACABADO DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM | M2 | 2,42 | $ 127.357,00 | $ 308.203,94 | 2,43 | $ 309.477,51 | - | $ - | 2,43 | $ 309.477,51 | 2,43 | $ 309.477,51 |
| **7,3** | **GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM | M | - | $ 21.009,00 | $ - | 185,70 | $ 3.901.371,30 | - | $ - | 185,70 | $ 3.901.371,30 | 185,70 | $ 3.901.371,30 |
| 7.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM | M | - | $ 26.647,00 | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 7.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO | M | 7,66 | $ 23.195,00 | $ 177.673,70 | 5,27 | $ 122.237,65 | - | $ - | 5,27 | $ 122.237,65 | 5,27 | $ 122.237,65 |
| **7,4** | **OTROS** | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1 | BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE | M | 0,80 | $ 64.673,00 | $ 51.738,40 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 7.4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES | M2 | 33,12 | $ 152.741,00 | $ 5.058.781,92 | 19,78 | $ 3.021.216,98 | - | $ - | 19,78 | $ 3.021.216,98 | 19,78 | $ 3.021.216,98 |
| **8** | **ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES. | M2 | - | $ 113.182,00 | $ - | 0,39 | $ 44.140,98 | - | $ - | 0,39 | $ 44.140,98 | 0,39 | $ 44.140,98 |
| 8.2 | ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES. | M2 | - | $ 126.722,00 | $ - | 0,90 | $ 114.049,80 | - | $ - | 0,90 | $ 114.049,80 | 0,90 | $ 114.049,80 |
| 8.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | | $ 204.138,00 | $ - | 9,78 | $ 1.996.469,64 | - | $ - | 9,78 | $ 1.996.469,64 | 9,78 | $ 1.996.469,64 |
| **9** | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **9,1** | **CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 1,60 | $ 340.611,00 | $ 544.977,60 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 9.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M | 1,99 | $ 367.647,00 | $ 731.617,53 | 4,52 | $ 1.661.764,44 | 4,52 | $ 1.661.764,44 | - | $ - | 4,52 | $ 1.661.764,44 |
| 9.1.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SIN BATIENTES, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE COLOR, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. | M2 | - | $ 376.458,00 | $ - | 12,92 | $ 4.863.837,36 | - | $ - | 12,92 | $ 4.863.837,36 | 12,92 | $ 4.863.837,36 |
| **9,2** | **CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. | M2 | - | $ 217.074,00 | $ - | 57,67 | $ 12.518.657,58 | 44,75 | $ 9.714.061,50 | 12,92 | $ 2.804.596,08 | 57,67 | $ 12.518.657,58 |
| **9,3** | **OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ANGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA | M2 | 5,49 | $ 150.047,00 | $ 823.758,03 | 1,67 | $ 250.578,49 | - | $ - | 1,67 | $ 250.578,49 | 1,67 | $ 250.578,49 |
| **14** | **CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).** | | | | | | | | | | | | |
| **14,1** | **CIELOS RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1 | CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. | M2 | 17,02 | $ 107.142,00 | $ 1.823.556,84 | 17,22 | $ 1.844.985,24 | - | $ - | 17,22 | $ 1.844.985,24 | 17,22 | $ 1.844.985,24 |
| 14.1.6 | TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO | M | - | $ 61.382,00 | $ - | 2,22 | $ 136.268,04 | - | $ - | 2,22 | $ 136.268,04 | 2,22 | $ 136.268,04 |
| **15** | **CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **15,1** | **CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.3 | CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS. | UN | - | $ 75.515,00 | $ - | 4,00 | $ 302.060,00 | - | $ - | 4,00 | $ 302.060,00 | 4,00 | $ 302.060,00 |
| **15,2** | **VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=4,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE | M2 | - | $ 152.990,00 | $ - | 19,05 | $ 2.914.459,50 | - | $ - | 19,05 | $ 2.914.459,50 | 19,05 | $ 2.914.459,50 |

| ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | | N/A | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | | N/A | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **05. JARDIN INFANTIL SOCORRO SUR** | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN | M2 | 6,12 | $ 175.628,00 | $ 1.074.843,36 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 15.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION PELICULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS) | M2 | 46,29 | $ 101.945,00 | $ 4.719.034,05 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **16** | **OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 16.11 | REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUNETAS EXISTENTES (INCLUYE RESANES, ESMALTADA Y CORRECCIÓN DE PENDIENTES) ANCHO < 60 CM | M | 6,90 | $ 153.589,00 | $ 1.059.764,10 | 5,90 | $ 906.175,10 | - | $ - | 5,90 | $ 906.175,10 | 5,90 | $ 906.175,10 |
| **19** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 315,17 | $ 4.546,00 | $ 1.432.762,82 | 341,87 | $ 1.554.141,02 | - | $ - | 341,87 | $ 1.554.141,02 | 341,87 | $ 1.554.141,02 |
| **21** | **PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **21,1** | **SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.** | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1 | RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA. | M2 | - | $ 20.180,00 | $ - | 79,70 | $ 1.608.346,00 | - | $ - | 79,70 | $ 1.608.346,00 | 79,70 | $ 1.608.346,00 |
| 21.1.6 | PAÑETE LISO COMUN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO. | M | - | $ 25.958,00 | $ - | 47,21 | $ 1.225.477,18 | - | $ - | 47,21 | $ 1.225.477,18 | 47,21 | $ 1.225.477,18 |
| **22** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **22,1** | **SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.4 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 50,42 | $ 71.517,00 | $ 3.605.887,14 | 264,70 | $ 18.930.549,90 | - | $ - | 264,70 | $ 18.930.549,90 | 264,70 | $ 18.930.549,90 |
| 22.1.7 | PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | 25,21 | $ 13.689,00 | $ 345.099,69 | 253,46 | $ 3.469.613,94 | - | $ - | 253,46 | $ 3.469.613,94 | 253,46 | $ 3.469.613,94 |
| 22.1.10 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE. | M2 | - | $ 48.456,00 | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 22.1.11 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M | 703,19 | $ 12.878,00 | $ 9.055.680,82 | 340,23 | $ 4.381.481,94 | 417,40 | -$ 5.375.277,20 | 757,63 | $ 9.756.759,14 | 340,23 | $ 4.381.481,94 |
| 22.1.12 | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | 435,16 | $ 29.936,00 | $ 13.026.949,76 | 516,66 | $ 15.466.733,76 | - | $ - | 516,66 | $ 15.466.733,76 | 516,66 | $ 15.466.733,76 |
| 22.1.16 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y | M2 | - | $ 16.676,00 | $ - | 220,65 | $ 3.679.559,40 | - | $ - | 220,65 | $ 3.679.559,40 | 220,65 | $ 3.679.559,40 |
| **22,3** | **SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.4 | ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS | M2 | | $ 40.259,00 | $ - | 10,95 | $ 440.836,05 | - | $ - | 10,95 | $ 440.836,05 | 10,95 | $ 440.836,05 |
| 22.3.5 | ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | | $ 37.231,00 | $ - | 97,56 | $ 3.632.256,36 | - | $ - | 97,56 | $ 3.632.256,36 | 97,56 | $ 3.632.256,36 |
| **23** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **23,3** | **TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.3.4 | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2 | M2 | 9,42 | $ 125.559,00 | $ 1.182.765,78 | 17,82 | $ 2.237.461,38 | - | $ - | 17,82 | $ 2.237.461,38 | 17,82 | $ 2.237.461,38 |
| **23,4** | **CUBIERTAS TRASLÚCIDAS** | | | | | | | | | | | | |
| 23.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | M2 | 147,42 | $ 253.100,00 | $ 37.312.002,00 | 168,82 | $ 42.728.342,00 | - | $ - | 168,82 | $ 42.728.342,00 | 168,82 | $ 42.728.342,00 |
| 23.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSION: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13 | M2 | 6,35 | $ 99.728,00 | $ 633.272,80 | 8,02 | $ 799.818,56 | - | $ - | 8,02 | $ 799.818,56 | 8,02 | $ 799.818,56 |
| **23,8** | **OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M | 56,55 | $ 53.788,00 | $ 3.041.711,40 | 158,38 | $ 8.518.943,44 | - | $ - | 158,38 | $ 8.518.943,44 | 158,38 | $ 8.518.943,44 |
| 23.8.5 | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 3,03 | $ 82.182,00 | $ 249.011,46 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 23.8.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERIA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS. | M | 3,15 | $ 45.109,00 | $ 142.093,35 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | $ 195.645.064,99 | $ 205.354.722,16 | $ 778.227,23 | $ 204.576.494,93 | $ 205.354.722,16 |
| 35. DESCRIPCIÓN | % | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN | 27,49% | $ 53.782.828,00 | $ 56.452.013,12 | $ 213.934,67 | $ 56.238.078,46 | $ 56.452.013,13 |
| IMPREVISTO | 1,00% | $ 1.956.451,00 | $ 2.053.547,22 | $ 7.782,27 | $ 1.453.578,23 | $ 1.461.360,50 |
| UTILIDAD | 4,00% | $ 7.825.803,00 | $ 8.214.188,89 | $ 31.129,09 | $ 8.183.059,80 | $ 8.214.188,89 |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U) | | $ 63.565.082,00 | $ 66.719.749,23 | $ 252.846,03 | $ 65.874.716,49 | $ 66.127.562,52 |
| AJUSTE AL PESO | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ANTICIPO | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO | | $ 259.210.146,99 | $ 272.074.471,39 | $ 1.031.073,26 | $ 270.451.211,42 | $ 271.482.284,68 |

| ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | | 11. PLAZO: | 24 | | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | | 14. ADICIONES: | N/A | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | **CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES** | | | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | | 25. ADICIONES: | N/A | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Junio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Mayo de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:


| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **05. JARDIN INFANTIL SOCORRO SUR** | | | | | | | | | | | | | |

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

| DESCRIPCION | 37. No. INFORME MENSUAL | 38. PERIODO | 39. NOMBRE DEL ARCHIVO | 40. PANTALLAZOS SECOP II |
|---|---|---|---|---|
| INFORME TÉCNICO | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME SOCIAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Social No 6_10676-2025 |  |
| INFORME AMBIENTAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Ambiental No 6_10676-2025 | |
| INFORME SST | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME DE SUPERVISION | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Supervision No 6_10676-2025 | |
| ACTA PARCIAL | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5 Corte General obra_Acta 5_10676-2025 |  |
| SOPORTE PAGO SDH | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FE 10 - PAGO HACIENDA_ACTA 5 | |
| FACTURA | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FACTURA_FE 10_DISTRITO_ACTA 5 | |
| FORMATO MC 14 | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | MC-14_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 5 | |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 14 días del mes de Julio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7

Nombre: HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.495.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **005** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |





| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | **ACTA No:** | **006** |
| **ITEM** | **1.3.3** DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. | | U |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Factor | Ancho | Largo | Alto | Área | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|  | **PUERTAS SEGUNDO PISO** | | | | | | | - | | |
|  | ESCALERAS PRIMER PISO | | | | | | 1.00 | 1.00 | U | CORTE 6 |
| | ESCALERAS SEGUNDO PISO | | | | | | 1.00 | 1.00 | U | CORTE 6 |
| | AULA 3 | | | | | | 1.00 | 1.00 | U | CORTE 6 |
| | AULA 4 | | | | | | 1.00 | 1.00 | U | CORTE 6 |
|  | | | | | | | | - | | |
|  | | | | | | | | - | | |
|  | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 4.00 | U | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | U | |
| **MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X** | - | U | |
| **PRESENTE ACTA** | **4.00** | U | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 4.00 | 0.00 | **4.00** |


OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| | **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **005** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ITEM** | **2.6.2** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) | | KG |












**PTR 100X40X2,5 MM**





**PLATINAS 1/2" 90X150 MM**

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Área | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 03** | | | | | | | | | |
| | **CORREAS DE CUBIERTA** | | | | | | | - | | |
| | PTR 100X40X2.5MM PRIMER PISO (CYAN) PENDIENTE 1 | | | 6.37 | | 5.375 | 5.00 | 171.19 | KG | CORTE 3 |
| | PTR 100X40X2.5MM PRIMER PISO (NARANJA) PENDIENTE 2 | | | 6.37 | | 5.375 | 5.00 | 171.19 | KG | CORTE 3 |
| | PTR 100X40X2.5MM SEGUNDO PISO PENDIENTE 1 (ROJO) | | | 4.75 | | 5.375 | 6.00 | 153.19 | KG | CORTE 3 |
| | PTR 100X40X2.5MM SEGUNDO PISO PENDIENTE 2 (MAGENTA) | | | 4.75 | | 5.375 | 4.00 | 102.13 | KG | CORTE 3 |
| | | | | | | | | - | | |
| | **PLATINAS DE CORREAS EXISTENTES** | | | | | | | - | | |
| | LAMINA HR CAL 14 PRIMER PISO (AMARILLO) | | | 6.24 | | 1.6115 | 5.00 | 50.28 | KG | CORTE 3 |
| | LAMINA HR CAL 14 PRIMER PISO (VERDE OSCURO) | | | 6.24 | | 1.6115 | 4.00 | 40.22 | KG | CORTE 3 |
| | LAMINA HR CAL 14 SEGUNDO PISO PENDIENTE 1 (AZUL) | | | 4.6 | | 1.6115 | 5.00 | 37.06 | KG | CORTE 3 |
| | LAMINA HR CAL 14 SEGUNDO PISO PENDIENTE 2 (VERDE CLARO) | | | 4.6 | | 1.6115 | 4.00 | 29.65 | KG | CORTE 3 |
| | | | | | | | | - | | |
| | **DESCUENTO CORRESPONDIENTE A M2 DE CUBIERTA** | **162.56** | | | | **4.1316** | **-1.00** | - 671.63 | **KG** | **CORTE 3** |
| | | | | | | | | - | | |
| | **CORREAS DE CUBIERTA BODEGA** | | | | | | | - | | |
| | PTR 100X40X2.5MM CUBIERTA | | | 3.40 | | 5.375 | 4.00 | 73.10 | KG | CORTE 3 |
| | PTR 100X40X2.5MM CUBIERTA | | | 1.70 | | 5.375 | 4.00 | 36.55 | KG | CORTE 3 |
| | PTR 100X40X2.5MM COLUMNAS BODEGA | | | 3.00 | | 5.375 | 2.00 | 32.25 | KG | CORTE 3 |
| | PTR 100X40X2.5MM COLUMNAS BODEGA | | | 2.80 | | 5.375 | 2.00 | 30.10 | KG | CORTE 3 |
| | PLATINAS 1/2" 90X150 MM | | 0.09 | 0.15 | | 99.59 | 4.00 | 5.38 | KG | CORTE 3 |
| | PERNO | | | | | | | - | | |
| | **DESCUENTO CORRESPONDIENTE A M2 DE CUBIERTA BODEGA** | **6.26** | | | | **4.1316** | **-1.00** | - 25.86 | **KG** | **CORTE 3** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | |













| | ACTA PARCIAL 04 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CERRAMIENTO | | | | | | | - | | |
| | MODULO 1 | | | | | | | - | | |
| | VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | 0.62 | 14.00 | 9.20 | KG | CORTE 4 |
| | CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | 0.62 | 1.00 | 0.68 | KG | CORTE 4 |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.57 | | 0.83 | 2.00 | 4.27 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | MODULO 2 | | | | | | | - | | |
| | VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | 0.62 | 18.00 | 11.83 | KG | CORTE 4 |
| | CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | 0.62 | 1.00 | 0.68 | KG | CORTE 4 |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.91 | | 0.83 | 2.00 | 4.83 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | MODULO 3 | | | | | | | - | | |
| | VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | 0.62 | 18.00 | 11.83 | KG | CORTE 4 |
| | CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | 0.62 | 1.00 | 0.68 | KG | CORTE 4 |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.94 | | 0.83 | 2.00 | 4.88 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | MODULO 4 | | | | | | | - | | |
| | VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | 0.62 | 18.00 | 11.83 | KG | CORTE 4 |
| | CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | 0.62 | 1.00 | 0.68 | KG | CORTE 4 |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.97 | | 0.83 | 2.00 | 4.93 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | MODULO 5 | | | | | | | - | | |
| | VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | 0.62 | 18.00 | 11.83 | KG | CORTE 4 |
| | CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | 0.62 | 1.00 | 0.68 | KG | CORTE 4 |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.90 | | 0.83 | 2.00 | 4.81 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | MODULO 6 | | | | | | | - | | |
| | VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | 0.62 | 12.00 | 7.89 | KG | CORTE 4 |
| | CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | 0.62 | 1.00 | 0.68 | KG | CORTE 4 |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.02 | | 0.83 | 2.00 | 3.35 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | MODULO 7 | | | | | | | - | | |
| | VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | 0.62 | 14.00 | 9.20 | KG | CORTE 4 |
| | CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | 0.62 | 1.00 | 0.68 | KG | CORTE 4 |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.38 | | 0.83 | 2.00 | 3.95 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | MODULO 8 | | | | | | | - | | |
| | VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | 0.62 | 16.00 | 10.52 | KG | CORTE 4 |
| | CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | 0.62 | 1.00 | 0.68 | KG | CORTE 4 |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.69 | | 0.83 | 2.00 | 4.47 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | MODULO 9 | | | | | | | - | | |
| | VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | 0.62 | 16.00 | 10.52 | KG | CORTE 4 |
| | CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | 0.62 | 1.00 | 0.68 | KG | CORTE 4 |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.65 | | 0.83 | 2.00 | 4.40 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | MODULO 10 | | | | | | | - | | |
| | VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | 0.62 | 14.00 | 9.20 | KG | CORTE 4 |
| | CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | 0.62 | 1.00 | 0.68 | KG | CORTE 4 |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.53 | | 0.83 | 2.00 | 4.20 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | MODULO 11 | | | | | | | - | | |
| | VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | 0.62 | 18.00 | 11.83 | KG | CORTE 4 |
| | CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | 0.62 | 1.00 | 0.68 | KG | CORTE 4 |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 3.01 | | 0.83 | 2.00 | 5.00 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | MODULO 12 | | | | | | | - | | |
| | VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | 0.62 | 14.00 | 9.20 | KG | CORTE 4 |
| | CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | 0.62 | 1.00 | 0.68 | KG | CORTE 4 |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.39 | | 0.83 | 2.00 | 3.97 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | MODULO 13 | | | | | | | - | | |
| | VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | 0.62 | 6.00 | 4.09 | KG | CORTE 4 |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 0.93 | | 0.62 | 2.00 | 1.15 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |






| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUERTA PRINCIPAL | | | | | | | - | | |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' ENTERO | | | 1.80 | | 0.62 | 8.00 | 8.93 | KG | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' MEDIA ALTURA | | | 0.94 | | 0.62 | 10.00 | 5.83 | KG | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 1.80 | | 0.83 | 4.00 | 5.98 | KG | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 0.73 | | 0.83 | 6.00 | 3.64 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| CERRAMIENTO PATIO DELANTERO | | | | | | | - | | |
| ELEMENTO FIJO | | | | | | | - | | |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 0.97 | | 0.83 | 1.00 | 0.81 | KG | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.05 | | 0.83 | 1.00 | 1.70 | KG | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' A | | | 1.35 | | 0.62 | 1.00 | 0.84 | KG | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' B | | | 1.62 | | 0.62 | 1.00 | 1.00 | KG | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' C-K | | | 2.05 | | 0.62 | 9.00 | 11.44 | KG | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.98 | | 0.83 | 1.00 | 2.47 | KG | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' A | | | 2.86 | | 0.62 | 1.00 | 1.77 | KG | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' B | | | 1.41 | | 0.62 | 1.00 | 0.87 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| ELEMENTO BATIENTE | | | | | | | - | | |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 2.00 | | 0.62 | 9.00 | 11.16 | KG | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.08 | | 0.62 | 3.00 | 2.01 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| CERRAMIENTO PATIO TRASERO | | | | | | | - | | |
| ELEMENTO FIJO | | | | | | | - | | |
| DIAGONAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.79 | | 0.62 | 1.00 | 1.11 | KG | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.76 | | 0.62 | 4.00 | 4.36 | KG | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' A | | | | | 0.62 | 1.00 | 0.62 | KG | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' B | | | 0.49 | | 0.62 | 1.00 | 0.30 | KG | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' C | | | 0.40 | | 0.62 | 1.00 | 0.25 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| ELEMENTO BATIENTE | | | | | | | - | | |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.77 | | 0.62 | 5.00 | 5.47 | KG | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 1.77 | | 0.62 | 2.00 | 2.19 | KG | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' MEDIA | | | 0.83 | | 0.62 | 5.00 | 2.56 | KG | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 0.70 | | 0.62 | 3.00 | 1.30 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| MENOS COBRO ACTA PARCIAL 04 - CERRAMIENTO | | | | | 267.95 | - 1.00 | - 267.95 | KG | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EJECUTADO | 234.80 | KG | |
| MENOS ACTAS ANTERIORES | 502.75 | KG | |
| MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X | - | KG | |
| PRESENTE ACTA | - **267.95** | KG | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| -267.95 | 502.75 | **234.80** |

**OBSERVACIONES**: ESTA ACTIVIDAD SE PAGA DEBIDO A QUE CORRESPONDE AL EXCEDENTE DE LA ESTRUCTURA QUE NO ESTA DENTRO DE LO CONTEMPLADO EN EL APU DE LA INSTALACION DE LA TEJA ECORROF **ITEM 23,4,5**, EQUIVALENTE A 4,1316 KG X M2


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | Version: 01 |
|---|---|---|
| | PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR | Edición: 18-11-2024 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **005** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** |
| **ITEM** | **5.4.18** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | | M |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Factor | Ancho | Largo | Alto | Área | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 03** | | | | | | | | | |
| | **CANALIZACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN INCENDIO** | | | | | | | - | | |
| | **PRIMER PISO** | | | | | | | - | | |
| | HALL | | | 0.55 | | | | 0.55 | ML | CORTE 3 |
| | HALL | | | 1.05 | | | | 1.05 | ML | CORTE 3 |
| | HALL | | | 0.85 | | | | 0.85 | ML | CORTE 3 |
| | HALL | | | 2.10 | | | | 2.10 | ML | CORTE 3 |
| | HALL A CUARTO DE VIGILANCIA | | | 3.27 | | | | 3.27 | ML | CORTE 3 |
| | HALL A PASILL COCINA | | | 5.10 | | | | 5.10 | ML | CORTE 3 |
| | PASILLO COCINA | | | 1.70 | | | | 1.70 | ML | CORTE 3 |
| | PASILLO COCINA A DESPENSA | | | 1.99 | | | | 1.99 | ML | CORTE 3 |
| | DESPENSA | | | 0.60 | | | | 0.60 | ML | CORTE 3 |
| | DESPENSA A COCINA | | | 2.44 | | | | 2.44 | ML | CORTE 3 |
| | COCINA | | | 0.73 | | | | 0.73 | ML | CORTE 3 |
| | PASILLO COCINA | | | 0.50 | | | | 0.50 | ML | CORTE 3 |
| | PASILLO COCINA A HALL | | | 3.33 | | | | 3.33 | ML | CORTE 3 |
| | HALL | | | 0.34 | | | | 0.34 | ML | CORTE 3 |
| | HALL | | | 0.29 | | | | 0.29 | ML | CORTE 3 |
| | HALL | | | 2.89 | | | | 2.89 | ML | CORTE 3 |
| | HALL A AULA 1 | | | 3.27 | | | | 3.27 | ML | CORTE 3 |
| | AULA 2 | | | 2.01 | | | | 2.01 | ML | CORTE 3 |
| | AULA 2 | | | 0.33 | | | | 0.33 | ML | CORTE 3 |
| | AULA 2 | | | 0.55 | | | | 0.55 | ML | CORTE 3 |
| | HALL | | | 1.00 | | | | 1.00 | ML | CORTE 3 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **SEGUNDO PISO** | | | | | | | - | | |
| | AULA 3 | | | 1.73 | | | | 1.73 | ML | CORTE 3 |
| | AULA 3 | | | 2.15 | | | | 2.15 | ML | CORTE 3 |
| | AULA 3 | | | 4.45 | | | | 4.45 | ML | CORTE 3 |
| | AULA 4 | | | 3.55 | | | | 3.55 | ML | CORTE 3 |
| | PASILLO | | | 2.20 | | | | 2.20 | ML | CORTE 3 |
| | PASILLO | | | 0.48 | | | | 0.48 | ML | CORTE 3 |
| | BAJA A PISO 1 | | | 2.60 | | | | 2.60 | ML | CORTE 3 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **CANALIZACIÓN SISTEMA DE CÁMARAS** | | | | | | | - | | |
| | **PRIMER PISO** | | | | | | | - | | |
| | Exterior fachada pirncipal | | | 0.47 | | | | 0.47 | ML | CORTE 3 |
| | Fachada occidente | | | 6.60 | | | | 6.60 | ML | CORTE 3 |
| | Fachada occidente | | | 0.42 | | | | 0.42 | ML | CORTE 3 |
| | Fachada occidente | | | 4.36 | | | | 4.36 | ML | CORTE 3 |
| | Fachada occidente (Sube muro) | | | 2.00 | | | | 2.00 | ML | CORTE 3 |
| | Hall a cuarto de vigilancia | | | 6.59 | | | | 6.59 | ML | CORTE 3 |
| | Gall | | | 3.47 | | | | 3.47 | ML | CORTE 3 |
| | Hall | | | 2.30 | | | | 2.30 | ML | CORTE 3 |
| | Hall (Baja por muro) | | | 0.70 | | | | 0.70 | ML | CORTE 3 |
| | Hall (Baja por muro) | | | 0.70 | | | | 0.70 | ML | CORTE 3 |
| | Hall | | | 2.05 | | | | 2.05 | ML | CORTE 3 |
| | Hall | | | 0.53 | | | | 0.53 | ML | CORTE 3 |
| | Hall | | | 4.98 | | | | 4.98 | ML | CORTE 3 |
| | Hall | | | 0.42 | | | | 0.42 | ML | CORTE 3 |





Primer piso




Segundo piso






Primer piso




Segundo piso





| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 2 | | | 3.68 | | | | 3.68 | ML | CORTE 3 |
| Aula 2 | | | 0.45 | | | | 0.45 | ML | CORTE 3 |
| Fachada Oriental | | | 2.20 | | | | 2.20 | ML | CORTE 3 |
| Fachada Oriental | | | 2.30 | | | | 2.30 | ML | CORTE 3 |
| Fachada Oriental | | | 0.56 | | | | 0.56 | ML | CORTE 3 |
| Fachada Oriental | | | 6.10 | | | | 6.10 | ML | CORTE 3 |
| **SEGUNDO PISO PISO** | | | | | | | - | | |
| Aula 3 | | | 5.15 | | | | 5.15 | ML | CORTE 3 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| MENOS COBRO ACTA 03 | | | | | 108.08 | - 1.00 | - 108.08 | | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |



| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | - | ML |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 108.08 | ML |
| **MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X** | - | ML |
| **PRESENTE ACTA** | - **108.08** | ML |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| -108.08 | 108.08 | **0.00** |


OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | Version: 01 |
|---|---|---|
| | PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MUNICIPIO | BOGOTÁ | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | CONTRATO No. | 10676 | FRENTE OBRA | 005 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | CONTRATO No: | 11836 | | |
| OBJETO: | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | FECHA | 14/07/2026 |

| CAPITULO | INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ACTA No: | 006 |
|---|---|---|---|
| ITEM | 5.4.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M |





Primer piso




Segundo piso






Primer piso

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Factor | Ancho | Largo | Alto | Área | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| | **CANALIZACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN INCENDIO** | | | | | | | - | | |
| | **PRIMER PISO** | | | | | | | - | | |
| | HALL | | | 0.55 | | | | 0.55 | ML | CORTE 6 |
| | HALL | | | 1.05 | | | | 1.05 | ML | CORTE 6 |
| | HALL | | | 0.85 | | | | 0.85 | ML | CORTE 6 |
| | HALL | | | 2.10 | | | | 2.10 | ML | CORTE 6 |
| | HALL A CUARTO DE VIGILANCIA | | | 3.27 | | | | 3.27 | ML | CORTE 6 |
| | HALL A PASILL COCINA | | | 5.10 | | | | 5.10 | ML | CORTE 6 |
| | PASILLO COCINA | | | 1.70 | | | | 1.70 | ML | CORTE 6 |
| | PASILLO COCINA A DESPENSA | | | 1.99 | | | | 1.99 | ML | CORTE 6 |
| | DESPENSA | | | 0.60 | | | | 0.60 | ML | CORTE 6 |
| | DESPENSA A COCINA | | | 2.44 | | | | 2.44 | ML | CORTE 6 |
| | COCINA | | | 0.73 | | | | 0.73 | ML | CORTE 6 |
| | PASILLO COCINA | | | 0.50 | | | | 0.50 | ML | CORTE 6 |
| | PASILLO COCINA A HALL | | | 3.33 | | | | 3.33 | ML | CORTE 6 |
| | HALL | | | 0.34 | | | | 0.34 | ML | CORTE 6 |
| | HALL | | | 0.29 | | | | 0.29 | ML | CORTE 6 |
| | HALL | | | 2.89 | | | | 2.89 | ML | CORTE 6 |
| | HALL A AULA 1 | | | 3.27 | | | | 3.27 | ML | CORTE 6 |
| | AULA 2 | | | 2.01 | | | | 2.01 | ML | CORTE 6 |
| | AULA 2 | | | 0.33 | | | | 0.33 | ML | CORTE 6 |
| | AULA 2 | | | 0.55 | | | | 0.55 | ML | CORTE 6 |
| | HALL | | | 1.00 | | | | 1.00 | ML | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **SEGUNDO PISO** | | | | | | | - | | |
| | AULA 3 | | | 1.73 | | | | 1.73 | ML | CORTE 6 |
| | AULA 3 | | | 2.15 | | | | 2.15 | ML | CORTE 6 |
| | AULA 3 | | | 4.45 | | | | 4.45 | ML | CORTE 6 |
| | AULA 4 | | | 3.55 | | | | 3.55 | ML | CORTE 6 |
| | PASILLO | | | 2.20 | | | | 2.20 | ML | CORTE 6 |
| | PASILLO | | | 0.48 | | | | 0.48 | ML | CORTE 6 |
| | BAJA A PISO 1 | | | 2.60 | | | | 2.60 | ML | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **CANALIZACIÓN SISTEMA DE CÁMARAS** | | | | | | | - | | |
| | **PRIMER PISO** | | | | | | | - | | |
| | Exterior fachada pirncipal | | | 0.47 | | | | 0.47 | ML | CORTE 6 |
| | Fachada occidente | | | 6.60 | | | | 6.60 | ML | CORTE 6 |
| | Fachada occidente | | | 0.42 | | | | 0.42 | ML | CORTE 6 |
| | Fachada occidente | | | 4.36 | | | | 4.36 | ML | CORTE 6 |
| | Fachada occidente (Sube muro) | | | 2.00 | | | | 2.00 | ML | CORTE 6 |
| | Hall a cuarto de vigilancia | | | 6.59 | | | | 6.59 | ML | CORTE 6 |
| | Gall | | | 3.47 | | | | 3.47 | ML | CORTE 6 |
| | Hall | | | 2.30 | | | | 2.30 | ML | CORTE 6 |
| | Hall (Baja por muro) | | | 0.70 | | | | 0.70 | ML | CORTE 6 |
| | Hall (Baja por muro) | | | 0.70 | | | | 0.70 | ML | CORTE 6 |
| | Hall | | | 2.05 | | | | 2.05 | ML | CORTE 6 |
| | Hall | | | 0.53 | | | | 0.53 | ML | CORTE 6 |
| | Hall | | | 4.98 | | | | 4.98 | ML | CORTE 6 |
| | Hall | | | 0.42 | | | | 0.42 | ML | CORTE 6 |




Segundo piso



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aula 2 | | | 3.68 | | | | 3.68 | ML | CORTE 6 |
| Aula 2 | | | 0.45 | | | | 0.45 | ML | CORTE 6 |
| Fachada Oriental | | | 2.20 | | | | 2.20 | ML | CORTE 6 |
| Fachada Oriental | | | 2.30 | | | | 2.30 | ML | CORTE 6 |
| Fachada Oriental | | | 0.56 | | | | 0.56 | ML | CORTE 6 |
| Fachada Oriental | | | 6.10 | | | | 6.10 | ML | CORTE 6 |
| **SEGUNDO PISO PISO** | | | | | | | - | | |
| Aula 3 | | | 5.15 | | | | 5.15 | ML | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 108.08 | ML | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | ML | |
| **MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X** | - | ML | |
| **PRESENTE ACTA** | **108.08** | ML | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 108.08 | 0.00 | **108.08** |


OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| | **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **005** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** |
| **ITEM** | **9.2.7** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. | | M2 |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Factor | Ancho | Largo | Alto | Área | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 04** | | | | | | | | | |
|  | PRIMER PISO | | | | | | | - | | |
| | AULA 1 FRONTAL (ROJO) | | 0.45 | | 1.3 | | 7.00 | 4.10 | M2 | CORTE 4 |
| | AULA 1 LATERAL (AZUL) | | 0.42 | | 1.3 | | 6.00 | 3.28 | M2 | CORTE 4 |
| | AULA 2 (VERDE) | | 0.435 | | 1.3 | | 8.00 | 4.52 | M2 | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | SEGUNDO PISO | | | | | | | - | | |
| | CIRCULACÓN | | 1.97 | | 0.52 | | 1.00 | 1.02 | M2 | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|  | CERRAMIENTO | | | | | | | - | | |
| | MODULO 1 | | 2.53 | | 1.06 | | | 2.68 | M2 | CORTE 6 |
| | MODULO 2 | | 2.87 | | 1.06 | | | 3.04 | M2 | CORTE 6 |
| | MODULO 3 | | 2.9 | | 1.06 | | | 3.07 | M2 | CORTE 6 |
| | MODULO 4 | | 2.93 | | 1.06 | | | 3.11 | M2 | CORTE 6 |
| | MODULO 5 | | 2.86 | | 1.06 | | | 3.03 | M2 | CORTE 6 |
| | MODULO 6 | | 2.02 | | 1.06 | | | 2.14 | M2 | CORTE 6 |
| | MODULO 7 | | 2.34 | | 1.06 | | | 2.48 | M2 | CORTE 6 |
| | MODULO 8 | | 2.65 | | 1.06 | | | 2.81 | M2 | CORTE 6 |
| | MODULO 9 | | 2.61 | | 1.06 | | | 2.77 | M2 | CORTE 6 |
| | MODULO 10 | | 2.49 | | 1.06 | | | 2.64 | M2 | CORTE 6 |
| | MODULO 11 | | 2.97 | | 1.06 | | | 3.15 | M2 | CORTE 6 |
| | MODULO 12 | | 2.35 | | 1.06 | | | 2.49 | M2 | CORTE 6 |
|  | MODULO 13 | | 0.95 | | 1.1 | | | 1.05 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | PUERTA PRINCIPAL | | 0.73 | | 1.8 | | | 1.31 | M2 | CORTE 6 |
| | CERRAMIENTO ZONA FRONTAL | | 2.98 | | 2.05 | | | 6.11 | M2 | CORTE 6 |
| | CERRAMIENTO ZONA POSTERIOR | | 1.63 | | 1.77 | | | 2.87 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 57.67 | M2 | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 12.92 | M2 | |
| **MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 | |
| **PRESENTE ACTA** | **44.75** | M2 | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 44.75 | 12.92 | **57.67** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **005** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** |
| **ITEM** | **9.1.9** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | | M |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Factor | Ancho | Largo | Alto | Área | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|  | **PUERTAS** | | | | | | | - | | |
| | ESCALERAS PRIMER PISO | | 1.00 | | 0.96 | | 1.00 | 0.96 | M | CORTE 6 |
| | ESCALERAS SEGUNDO PISO | | 1.03 | | 1.19 | | 1.00 | 1.22 | M | CORTE 6 |
| | AULA 3 | | 0.98 | | 1.19 | | 1.00 | 1.17 | M | CORTE 6 |
| | AULA 4 | | 0.98 | | 1.19 | | 1.00 | 1.17 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |













| | |
|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 4.52 M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - M |
| **MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X** | - M |
| **PRESENTE ACTA** | **4.52** M |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 4.52 | 0.00 | **4.52** |



OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| | **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL SOCORRO SUR** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **005** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ITEM** | **22.1.11** | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | | | M |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Peso | Ancho | Largo | Alto | Área | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 02** | | | | | | | - | | |
|       | **CORREAS DE CUBIERTA (LÍNEA CONTINUA)** | | | | | | | - | | |
| | PTR 100X40X2.5MM PRIMER PISO (CYAN) | | | 6.37 | | | 5.00 | 31.85 | M | CORTE 2 |
| | PTR 100X40X2.5MM SEGUNDO PISO PENDIENTE 1 (ROJO) | | | 4.75 | | | 6.00 | 28.50 | M | CORTE 2 |
| | PTR 100X40X2.5MM SEGUNDO PISO PENDIENTE 2 (MAGENTA) | | | 4.75 | | | 4.00 | 19.00 | M | CORTE 2 |
| | | | | | | | | - | | |
| | **PLATINAS DE CORREAS EXISTENTES (PUNTEADAS)** | | | | | | | - | | |
| | LAMINA HR CAL 14 PRIMER PISO (AMARILLO) | | | 6.24 | | | 5.00 | 31.20 | M | CORTE 2 |
| | LAMINA HR CAL 14 SEGUNDO PISO PENDIENTE 1 (AZULES) | | | 4.60 | | | 5.00 | 23.00 | M | CORTE 2 |
| | LAMINA HR CAL 14 SEGUNDO PISO PENDIENTE 2 (VERDES) | | | 4.60 | | | 4.00 | 18.40 | M | CORTE 2 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 03** | | | | | | | - | | |
|     | **CORREAS DE CUBIERTA** | | | | | | | - | | |
| | PTR 100X40X2.5MM PRIMER PISO (VERDE) | | | 6.37 | | | 5.00 | 31.85 | M | CORTE 3 |
| | LAMINA HR CAL 14 PRIMER PISO (ROJO) | | | 6.24 | | | 4.00 | 24.96 | M | CORTE 3 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 04** | | | | | | | - | | |
|  | **CERRAMIENTO** | | | | | | | - | | |
| | **MODULO 1** | | | | | | | - | | |
| | VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | | 14.00 | 14.84 | **M** | CORTE 4 |
| | CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | **M** | CORTE 4 |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.57 | | | 2.00 | 5.14 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | **MODULO 2** | | | | | | | - | | |
| | VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | | 18.00 | 19.08 | **M** | CORTE 4 |
| | CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | **M** | CORTE 4 |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.91 | | | 2.00 | 5.82 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | **MODULO 3** | | | | | | | - | | |
| | VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | | 18.00 | 19.08 | **M** | CORTE 4 |
| | CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | **M** | CORTE 4 |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.94 | | | 2.00 | 5.88 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |






| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MODULO 4** | | | | | | | - | | |
| VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | | 18.00 | 19.08 | **M** | CORTE 4 |
| CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.97 | | | 2.00 | 5.94 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **MODULO 5** | | | | | | | - | | |
| VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | | 18.00 | 19.08 | **M** | CORTE 4 |
| CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.90 | | | 2.00 | 5.80 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **MODULO 6** | | | | | | | - | | |
| VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | | 12.00 | 12.72 | **M** | CORTE 4 |
| CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.02 | | | 2.00 | 4.04 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **MODULO 7** | | | | | | | - | | |
| VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | | 14.00 | 14.84 | **M** | CORTE 4 |
| CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.38 | | | 2.00 | 4.76 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **MODULO 8** | | | | | | | - | | |
| VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | | 16.00 | 16.96 | **M** | CORTE 4 |
| CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.69 | | | 2.00 | 5.38 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **MODULO 9** | | | | | | | - | | |
| VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | | 16.00 | 16.96 | **M** | CORTE 4 |
| CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.65 | | | 2.00 | 5.30 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **MODULO 10** | | | | | | | - | | |
| VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | | 14.00 | 14.84 | **M** | CORTE 4 |
| CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.53 | | | 2.00 | 5.06 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **MODULO 11** | | | | | | | - | | |
| VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | | 18.00 | 19.08 | **M** | CORTE 4 |
| CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 3.01 | | | 2.00 | 6.02 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **MODULO 12** | | | | | | | - | | |
| VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.06 | | | 14.00 | 14.84 | **M** | CORTE 4 |
| CENTRAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.39 | | | 2.00 | 4.78 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **MODULO 13** | | | | | | | - | | |
| VERTICALES PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.10 | | | 6.00 | 6.60 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 0.93 | | | 2.00 | 1.86 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **PUERTA PRINCIPAL** | | | | | | | - | | |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' ENTERO | | | 1.80 | | | 8.00 | 14.40 | **M** | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' MEDIA ALTURA | | | 0.94 | | | 10.00 | 9.40 | **M** | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 1.80 | | | 4.00 | 7.20 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 0.73 | | | 6.00 | 4.38 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **CERRAMIENTO PATIO DELANTERO** | | | | | | | - | | |
| **ELEMENTO FIJO** | | | | | | | - | | |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 0.97 | | | 1.00 | 0.97 | **M** | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.05 | | | 1.00 | 2.05 | **M** | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' A | | | 1.35 | | | 1.00 | 1.35 | **M** | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' B | | | 1.62 | | | 1.00 | 1.62 | **M** | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' C-K | | | 2.05 | | | 9.00 | 18.45 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 2.98 | | | 1.00 | 2.98 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' A | | | 2.86 | | | 1.00 | 2.86 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' B | | | 1.41 | | | 1.00 | 1.41 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **ELEMENTO BATIENTE** | | | | | | | - | | |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 2.00 | | | 9.00 | 18.00 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.08 | | | 3.00 | 3.24 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CERRAMIENTO PATIO TRASERO** | | | | | | | - | | |
| **ELEMENTO FIJO** | | | | | | | - | | |
| DIAGONAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.79 | | | 1.00 | 1.79 | **M** | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.76 | | | 4.00 | 7.04 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' A | | | | | | 1.00 | 1.00 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' B | | | 0.49 | | | 1.00 | 0.49 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' C | | | 0.40 | | | 1.00 | 0.40 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **ELEMENTO BATIENTE** | | | | | | | - | | |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 1.77 | | | 5.00 | 8.83 | **M** | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 1'' | | | 1.77 | | | 2.00 | 3.53 | **M** | CORTE 4 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 3/4'' MEDIA | | | 0.83 | | | 5.00 | 4.13 | **M** | CORTE 4 |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 3/4'' | | | 0.70 | | | 3.00 | 2.10 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE BODEGA** | | | | | | | - | | |
| PTR 100X40X2.5MM HORIZONTAL | | | 3.40 | | | 4.00 | 13.60 | **M** | CORTE 4 |
| PTR 100X40X2.5MM TRASVERSAL | | | 1.70 | | | 4.00 | 6.80 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **GUARDAESCOBAS** | | | | | | | - | | |
| HALL | | | 3.16 | | | | 3.16 | **M** | CORTE 4 |
| CUARTO DE VIGILANCIA | | | 2.33 | | | | 2.33 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 1..86 | | | | - | | |
| | | | 3.33 | | | | 3.33 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 1.86 | | | | 1.86 | **M** | CORTE 4 |
| **CIRCULACION** | | | | | | | - | | |
| | | | 0.33 | | | | 0.33 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 1.42 | | | | 1.42 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 1.61 | | | | 1.61 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 0.52 | | | | 0.52 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 2.27 | | | | 2.27 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 2.65 | | | | 2.65 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 0.18 | | | | 0.18 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 2.65 | | | | 2.65 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 1.99 | | | | 1.99 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **AULA 1** | | | | | | | - | | |
| | | | 3.09 | | | | 3.09 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 1.45 | | | | 1.45 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 3.86 | | | | 3.86 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 4.09 | | | | 4.09 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 3.02 | | | | 3.02 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **AULA 2** | | | 4.31 | | | | 4.31 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 6.10 | | | | 6.10 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 4.31 | | | | 4.31 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 5.22 | | | | 5.22 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **BODEGA BAJO ESCALERA** | | | | | | | - | | |
| | | | 0.29 | | | | 0.29 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 0.34 | | | | 0.34 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 2.87 | | | | 2.87 | **M** | CORTE 4 |
| | | | 1.92 | | | | 1.92 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **ESCALERA** | | | | | | | - | | |
| A | | | 0.47 | | | 2.00 | 0.94 | **M** | CORTE 4 |
| B | | | 0.48 | | | 2.00 | 0.96 | **M** | CORTE 4 |
| C | | | 0.47 | | | 2.00 | 0.94 | **M** | CORTE 4 |
| D | | | 0.47 | | | 2.00 | 0.94 | **M** | CORTE 4 |
| E | | | 0.47 | | | 2.00 | 0.94 | **M** | CORTE 4 |
| F | | | 0.48 | | | 2.00 | 0.96 | **M** | CORTE 4 |
| G | | | 4.33 | | | 1.00 | 4.33 | **M** | CORTE 4 |
| H | | | 0.48 | | | 2.00 | 0.95 | **M** | CORTE 4 |
| I | | | 0.48 | | | 2.00 | 0.95 | **M** | CORTE 4 |
| J | | | 0.48 | | | 2.00 | 0.95 | **M** | CORTE 4 |
| K | | | 0.47 | | | 2.00 | 0.94 | **M** | CORTE 4 |
| L | | | 0.47 | | | 2.00 | 0.94 | **M** | CORTE 4 |
| M | | | 0.48 | | | 2.00 | 0.96 | **M** | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |




















| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BARANDAS ESCALERA | | | | | | | - | | |
| | LATERAL PRIMER PISO A DESCANSO | | | 3.78 | | | 1.00 | 3.78 | M | CORTE 4 |
| | FRENTE | | | 1.98 | | | 1.00 | 1.98 | M | CORTE 4 |
| | LATERAL PRIMER PISO A DESCANSO | | | 1.87 | | | 1.00 | 1.87 | M | CORTE 4 |
| | SOPORTES | | | 0.06 | | | 9.00 | 0.54 | M | CORTE 4 |
| | LATERAL DESCANSO A SEGUNDO PISO | | | 3.12 | | | 1.00 | 3.12 | M | CORTE 4 |
| | LATERAL DESCANSO A SEGUNDO PISO | | | 1.95 | | | 1.00 | 1.95 | M | CORTE 4 |
| | SOPORTES | | | 0.06 | | | 8.00 | 0.48 | M | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 05** | | | | | | | | | |
| | **MARCOS DE PUERTAS** | | | | | | | - | | |
| | **PRIMER PISO** | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | |
| | BAÑOS 2 | | | 4.78 | | | 1.00 | 4.78 | M | CORTE 5 |
| | | | | | | | | | | |
| | AULA 1 | | | 2.04 | | | 1.00 | 2.04 | M | CORTE 5 |
| | AULA 2 | | | 2.04 | | | 1.00 | 2.04 | M | CORTE 5 |
| | | | | | | | | | | |
| | CIRCULACION | | | 2.36 | | | 1.00 | 2.36 | M | CORTE 5 |
| | COCINA | | | 5.26 | | | 1.00 | 5.26 | M | CORTE 5 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **SEGUNDO PISO** | | | | | | | - | | |
| | ESCALERA | | | 2.50 | | | 1.00 | 2.50 | M | CORTE 5 |
| | AULA 3 | | | 5.15 | | | 1.00 | 5.15 | M | CORTE 5 |
| | AULA 4 | | | 5.15 | | | 1.00 | 5.15 | M | CORTE 5 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| | MENOS COBRO DE CERRAMIENTO ACTA PARCIAL 04 | | | | | 404.60 | - 1.00 | - 404.60 | M | CORTE 6 |
| | MENOS COBRO DE MARCOS DE PUERTAS SEGUNDO PISO | | | | | 12.80 | - 1.00 | - 12.80 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 340.23 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 757.63 | M |
| **MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | - **417.40** | M |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| -417.40 | 757.63 | **340.23** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

# *JARDÍN INFANTIL REFUGIO*


**Dirección principal:** Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
**Dirección sucursal:** Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
**Dirección electrónica:** wc.centrosintegrales@gmail.com *
**Teléfonos:** (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | | N/A | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | | N/A | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **06. JARDIN INFANTIL REFUGIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| **1,2** | **DEMOLICIONES, DESMONTES O RETIROS PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICION DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.5 | DEMOLICIÓN MANUAL DE MESONES EN CONCRETO (INDIFERENTE DE SUS MEDIDAS). INCLUYE COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD | M2 | 9,11 | $ 21.742,00 | $ 198.069,62 | 3,93 | $ 85.446,06 | - | $ - | 3,93 | $ 85.380,83 | 3,93 | $ 85.380,83 |
| **1,3** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. | U | 3,00 | $ 28.037,00 | $ 84.111,00 | 4,00 | $ 112.148,00 | - | $ - | 4,00 | $ 112.148,00 | 4,00 | $ 112.148,00 |
| 1.3.12 | DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO. | M2 | - | $ 24.637,00 | $ - | 8,77 | $ 216.066,49 | - | $ - | 8,77 | $ 216.066,49 | 8,77 | $ 216.066,49 |
| **1,4** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.7 | DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS | M2 | 282,63 | $ 72.169,00 | $ 20.397.124,47 | 293,15 | $ 21.156.342,35 | - | $ - | 293,15 | $ 21.155.981,51 | 293,15 | $ 21.155.981,51 |
| 1.4.9 | DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 7,53 | $ 19.387,00 | $ 145.984,11 | 13,04 | $ 252.806,48 | - | $ - | 13,04 | $ 252.806,48 | 13,04 | $ 252.806,48 |
| **1,5** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3 | DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | - | $ 10.912,00 | $ - | 47,68 | $ 520.284,16 | - | $ - | 47,68 | $ 520.284,16 | 47,68 | $ 520.284,16 |
| 1.5.5 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 115,52 | $ 27.857,00 | $ 3.218.040,64 | 47,67 | $ 1.327.943,19 | - | $ - | 47,67 | $ 1.327.943,19 | 47,67 | $ 1.327.943,19 |
| **1,6** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.6 | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS EXISTENTES DE 1/2" A 1,1/2" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LA SUPERFICIE EN EL RECORRIDO DEL PUNTO INCLUYENDO UNA LONGITUD HASTA DE 1,50 M, CORTE DE LA TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA F'C=3000, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD | U | 2,00 | $ 31.382,00 | $ 62.764,00 | 1,00 | $ 31.382,00 | - | $ - | 1,00 | $ 31.382,00 | 1,00 | $ 31.382,00 |
| 1.6.7 | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS EXISTENTES DE 2" A 4" EN PARED O PISO, INCLUYENDO LA DEMOLICIÓN DE LA SUPERFICIE EN EL RECORRIDO DEL PUNTO INCLUYENDO UNA LONGITUD HASTA DE 1,50 M, CORTE DE LA TUBERÍA, INSTALACIÓN DE TAPÓN SOLDADO, REPARACIÓN DE DEMOLICIÓN CON CONCRETO CON GRAVILLA FINA F'C=3000, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD | U | 1,00 | $ 63.773,00 | $ 63.773,00 | 1,00 | $ 63.773,00 | - | $ - | 1,00 | $ 63.773,00 | 1,00 | $ 63.773,00 |
| 1.6.20 | DESMONTE MANUAL DE TANQUE PLÁSTICO PARA RESERVA DE AGUA, CONTEMPLANDO TAMAÑOS DESDE 250 L HASTA 1000 L. INCLUYE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, DESMONTAJE DEL FLOTADOR RELACIONADO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE RETIRO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, U OTROS RELACIONADOS. | UN | - | $ 121.680,00 | $ - | 1,00 | $ 121.680,00 | - | $ - | 1,00 | $ 121.680,00 | 1,00 | $ 121.680,00 |
| 1.6.21 | DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO. | UN | 1,00 | $ 28.037,00 | $ 28.037,00 | 2,00 | $ 56.074,00 | - | $ - | 2,00 | $ 56.074,00 | 2,00 | $ 56.074,00 |
| 1.6.26 | DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | UN | 11,00 | $ 14.184,00 | $ 156.024,00 | 13,00 | $ 184.392,00 | - | $ - | 13,00 | $ 184.392,00 | 13,00 | $ 184.392,00 |
| 1.6.28 | DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERÍA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | UN | 11,00 | $ 19.177,00 | $ 210.947,00 | 13,00 | $ 249.301,00 | - | $ - | 13,00 | $ 249.301,00 | 13,00 | $ 249.301,00 |
| 1.6.29 | DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL | UN | | $ 11.688,00 | $ - | 23,00 | $ 268.824,00 | - | $ - | 23,00 | $ 268.824,00 | 23,00 | $ 268.824,00 |
| **1,7** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. | M2 | 1,60 | $ 9.741,00 | $ 15.585,60 | 1,68 | $ 16.364,88 | - | $ - | 1,68 | $ 16.364,88 | 1,68 | $ 16.364,88 |
| **1,8** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.2 | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. | M2 | - | $ 7.070,00 | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 1.8.3 | PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | - | $ 9.015,00 | $ - | 336,50 | $ 3.033.547,50 | - | $ - | 336,50 | $ 3.033.547,50 | 336,50 | $ 3.033.547,50 |
| 1.8.4 | PICADA Y RAYADA DE MURO EN CONCRETO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR Y PULIDORA CON DISCO DIAMANTADO GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL | M2 | 4,26 | $ 11.609,00 | $ 49.454,34 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 1.8.5 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO. | M2 | 3,58 | $ 10.686,00 | $ 38.255,88 | 4,68 | $ 50.010,48 | - | $ - | 4,68 | $ 50.008,34 | 4,68 | $ 50.008,34 |
| 1.8.6 | DEMOLICION MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO. | M2 | 3,58 | $ 10.966,00 | $ 39.258,28 | 9,52 | $ 104.396,32 | - | $ - | 9,52 | $ 104.394,13 | 9,52 | $ 104.394,13 |
| 1.8.12 | DEMOLICION MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERIA DE ARCILLA E <=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTA | M2 | - | $ 24.853,00 | $ - | 1,20 | $ 29.823,60 | 1,20 | $ 29.823,60 | - | $ - | 1,20 | $ 29.823,60 |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | | 8. VALOR CONTRATO: | $ 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | | 11. PLAZO: | 24 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | | 14. ADICIONES: | N/A |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | | 19. VALOR CONTRATO: | $ 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | | 25. ADICIONES: | N/A |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **06. JARDIN INFANTIL REFUGIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.17 | PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA) | M | - | $ 24.675,00 | $ - | 10,16 | $ 250.698,00 | - | $ - | 10,16 | $ 250.698,00 | 10,16 | $ 250.698,00 |
| **1,9** | **DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C / CAJÓN, PEINAZOS, CERCHAS DE ÁNGULOS, ETC.) Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS GRAMÍNEAS COMO LA GUADUA O EL BAMBÚ). INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ÁREA CUBIERTA PROYECTADA EN PLANTA. | M2 | 282,63 | $ 21.615,00 | $ 6.109.047,45 | 293,15 | $ 6.336.437,25 | - | $ - | 293,15 | $ 6.336.329,18 | 293,15 | $ 6.336.329,18 |
| 1.9.10 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | - | $ 53.593,00 | $ - | 15,50 | $ 830.691,50 | 0,32 | $ 17.149,76 | 15,18 | $ 813.541,74 | 15,50 | $ 830.691,50 |
| 1.9.11 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | - | $ 44.173,00 | $ - | 0,49 | $ 21.644,77 | - | $ - | 0,49 | $ 21.644,77 | 0,49 | $ 21.644,77 |
| **1,10** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. | M2 | 10,57 | $ 6.474,00 | $ 68.430,18 | 2,11 | $ 13.660,14 | - | $ - | 2,11 | $ 13.660,14 | 2,11 | $ 13.660,14 |
| 1.10.2 | DEMOLICIÓN MANUAL DE BORDILLOS EN CONCRETO INCLUYENDO SU ACABADO (INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO), CON MEDIDAS H.<=20 A.<=15. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | 10,57 | $ 23.218,00 | $ 245.414,26 | 25,93 | $ 602.042,74 | 25,93 | $ 602.042,74 | - | $ - | 25,93 | $ 602.042,74 |
| **1,11** | **OTROS PRELIMINARES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.10 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO | M | 15,50 | $ 6.605,00 | $ 102.377,50 | 19,82 | $ 130.911,10 | - | $ - | 19,82 | $ 130.911,10 | 19,82 | $ 130.911,10 |
| **2** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | | | | | | | | | | | |
| **2,1** | **EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | - | $ 16.800,00 | $ - | 1,98 | $ 33.264,00 | 1,98 | $ 33.264,00 | - | $ - | 1,98 | $ 33.264,00 |
| 2.1.5 | EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | 0,90 | $ 42.476,00 | $ 38.228,40 | 33,18 | $ 1.409.353,68 | 33,18 | $ 1.409.353,68 | - | $ - | 33,18 | $ 1.409.353,68 |
| 2.1.7 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. | M3 | 0,07 | $ 36.056,00 | $ 2.523,92 | 9,10 | $ 328.109,60 | 9,10 | $ 328.109,60 | - | $ - | 9,10 | $ 328.109,60 |
| **2,2** | **CONCRETOS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI. | M2 | 0,23 | $ 26.400,00 | $ 6.072,00 | 6,65 | $ 175.560,00 | 6,65 | $ 175.560,00 | - | $ - | 6,65 | $ 175.560,00 |
| 2.2.6 | VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=3000 PSI. INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALETERÍA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS. | M3 | 0,06 | $ 802.001,00 | $ 48.120,06 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 2.2.7 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>6,1<=8,0 CM F'C=3000 PSI. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS. | M2 | - | $ 277.831,00 | $ - | 44,98 | $ 12.496.838,38 | - | $ - | 44,98 | $ 12.496.838,38 | 44,98 | $ 12.496.838,38 |
| 2.2.8 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C>3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS. | M2 | - | $ 328.579,00 | $ - | 5,00 | $ 1.642.895,00 | 5,00 | $ 1.642.895,00 | - | $ - | 5,00 | $ 1.642.895,00 |
| 2.2.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO | M | - | $ 116.827,00 | $ - | 1,53 | $ 178.745,31 | - | $ - | 1,53 | $ 178.745,31 | 1,53 | $ 178.745,31 |
| **2,3** | **VARIOS - CIMENTACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.5 | ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO) | UN | 8,00 | $ 29.636,00 | $ 237.088,00 | 10,00 | $ 296.360,00 | - | $ - | 10,00 | $ 296.360,00 | 10,00 | $ 296.360,00 |
| **2,4** | **ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO** | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, | M | - | $ 343.636,00 | $ - | 7,48 | $ 2.570.397,28 | 7,48 | $ 2.570.397,28 | - | $ - | 7,48 | $ 2.570.397,28 |
| **2,5** | **ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA** | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN. | KG | - | $ 4.908,00 | $ - | 82,41 | $ 404.468,28 | 23,22 | $ 113.963,76 | 59,19 | $ 290.504,52 | 82,41 | $ 404.468,28 |
| 2.5.2 | ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN. | KG | 5,58 | $ 5.297,00 | $ 29.557,26 | 17,79 | $ 94.233,63 | - | $ - | 17,79 | $ 94.233,63 | 17,79 | $ 94.233,63 |
| **2,6** | **ESTRUCTURAS METALICAS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) | KG | 1.326,46 | $ 18.149,00 | $ 24.073.922,54 | 751,00 | $ 13.629.899,00 | 38,38 | $ 696.558,62 | 712,62 | $ 12.933.399,98 | 751,00 | $ 13.629.958,60 |
| **3** | **MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **3,1** | **MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | MUROS E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.5 33X11,5X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO. | M2 | - | $ 47.635,00 | $ - | 0,65 | $ 30.962,75 | - | $ - | 0,65 | $ 30.867,48 | 0,65 | $ 30.867,48 |
| 3.1.2 | MUROS E.=10 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.4 33X9X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO. | M2 | 4,68 | $ 46.615,00 | $ 218.158,20 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3.1.3 | MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO. | M2 | 0,70 | $ 193.738,00 | $ 135.616,60 | 4,41 | $ 854.384,58 | - | $ - | 4,41 | $ 854.384,58 | 4,41 | $ 854.384,58 |
| **3,2** | **OTROS MAMPUESTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.4 | POYOS E = 0,10 CM, ANCHO ENTRE 0.45 Y 0.60 M (INCLUYE MAMPOSTERÍA, PAÑETE, ACABADO EN GRANITO PULIDO) | M | 2,55 | $ 116.439,00 | $ 296.919,45 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3.2.5 | REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE | M | - | $ 25.744,00 | $ - | 38,20 | $ 983.420,80 | - | $ - | 38,20 | $ 983.420,80 | 38,20 | $ 983.420,80 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | | | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **06. JARDIN INFANTIL REFUGIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **3,5** | **RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. | M2 | 48,76 | $ 9.628,00 | $ 469.461,28 | 36,30 | $ 349.496,40 | - | $ - | 36,30 | $ 349.496,40 | 36,30 | $ 349.496,40 |
| **4** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).** | | | | | | | | | | | | |
| **4,1** | **TUBERIAS Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" | UN | 1,00 | $ 44.640,00 | $ 44.640,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 4.1.37 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA CALIENTE CPVC LAVAMANOS 1/2" | UN | 1,00 | $ 46.216,00 | $ 46.216,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 4.1.38 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA DUCHA | UN | - | $ 75.333,00 | $ - | 1,00 | $ 75.333,00 | - | $ - | 1,00 | $ 75.333,00 | 1,00 | $ 75.333,00 |
| 4.1.39 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 6"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION | M | - | $ 209.809,00 | $ - | 24,02 | $ 5.039.612,18 | 24,02 | $ 5.039.612,18 | - | $ - | 24,02 | $ 5.039.612,18 |
| 4.1.42 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 2"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION | M | - | $ 34.187,00 | $ - | 2,80 | $ 95.723,60 | - | $ - | 2,80 | $ 95.723,60 | 2,80 | $ 95.723,60 |
| 4.1.49 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 2" | UN | - | $ 42.252,00 | $ - | 1,00 | $ 42.252,00 | - | $ - | 1,00 | $ 42.252,00 | 1,00 | $ 42.252,00 |
| 4.1.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4" | UN | 1,00 | $ 53.058,00 | $ 53.058,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 4.1.60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PARED 2" | UN | - | $ 45.587,00 | $ - | 1,00 | $ 45.587,00 | - | $ - | 1,00 | $ 45.587,00 | 1,00 | $ 45.587,00 |
| **4,2** | **VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.** | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 1/2" | UN | - | $ 67.992,00 | $ - | 1,00 | $ 67.992,00 | - | $ - | 1,00 | $ 67.992,00 | 1,00 | $ 67.992,00 |
| **4,6** | **RED DE GAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 4.6.1 | TUBERIA DE COBRE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y CORAZA CAMBIO DE DIRECCION, UNION, BIFURCACION Y REDUCCION | M | - | $ 55.504,00 | $ - | 5,33 | $ 295.836,32 | 5,33 | $ 295.836,32 | - | $ - | 5,33 | $ 295.836,32 |
| 4.6.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO GAS COBRE DE 3/4" | UN | - | $ 88.544,00 | $ - | 1,00 | $ 88.544,00 | 1,00 | $ 88.544,00 | - | $ - | 1,00 | $ 88.544,00 |
| **5** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **5,1** | **INTERRUPTORES Y SENSORES** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 16,00 | $ 199.311,00 | $ 3.188.976,00 | 15,00 | $ 2.989.665,00 | - | $ - | 15,00 | $ 2.989.665,00 | 15,00 | $ 2.989.665,00 |
| 5.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETOORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 2,00 | $ 218.382,00 | $ 436.764,00 | 2,00 | $ 436.764,00 | - | $ - | 2,00 | $ 436.764,00 | 2,00 | $ 436.764,00 |
| 5.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 1,00 | $ 216.629,00 | $ 216.629,00 | 2,00 | $ 433.258,00 | - | $ - | 2,00 | $ 433.258,00 | 2,00 | $ 433.258,00 |
| 5.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO | UN | 6,00 | $ 49.640,00 | $ 297.840,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.1.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA | UN | - | $ 36.026,00 | $ - | 12,00 | $ 432.312,00 | - | $ - | 12,00 | $ 432.312,00 | 12,00 | $ 432.312,00 |
| **5,2** | **SALIDAS** | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 4,00 | $ 233.378,00 | $ 933.512,00 | 14,00 | $ 3.267.292,00 | - | $ - | 14,00 | $ 3.267.292,00 | 14,00 | $ 3.267.292,00 |
| 5.2.3 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | - | $ 155.304,00 | $ - | 2,00 | $ 310.608,00 | - | $ - | 2,00 | $ 310.608,00 | 2,00 | $ 310.608,00 |
| 5.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO. | M | - | $ 140.675,00 | $ - | 3,00 | $ 422.025,00 | - | $ - | 3,00 | $ 422.025,00 | 3,00 | $ 422.025,00 |
| 5.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 46,00 | $ 234.104,00 | $ 10.768.784,00 | 48,00 | $ 11.236.992,00 | - | $ - | 48,00 | $ 11.236.992,00 | 48,00 | $ 11.236.992,00 |
| 5.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 5,00 | $ 315.585,00 | $ 1.577.925,00 | 10,00 | $ 3.155.850,00 | - | $ - | 10,00 | $ 3.155.850,00 | 10,00 | $ 3.155.850,00 |
| **5,3** | **TABLEROS Y OTROS** | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA | UN | - | $ 456.222,00 | $ - | 1,00 | $ 456.222,00 | - | $ - | 1,00 | $ 456.222,00 | 1,00 | $ 456.222,00 |
| 5.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA. | UN | 2,00 | $ 57.862,00 | $ 115.724,00 | 1,00 | $ 57.862,00 | - | $ - | 1,00 | $ 57.862,00 | 1,00 | $ 57.862,00 |
| 5.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED | UN | 26,00 | $ 60.035,00 | $ 1.560.910,00 | 15,00 | $ 900.525,00 | - | $ - | 15,00 | $ 900.525,00 | 15,00 | $ 900.525,00 |
| 5.3.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G | UN | 5,00 | $ 234.217,00 | $ 1.171.085,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **5,4** | **CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF | M | 50,00 | $ 16.054,00 | $ 802.700,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF | M | - | $ 41.762,00 | $ - | 19,71 | $ 823.129,02 | - | $ - | 19,71 | $ 823.129,02 | 19,71 | $ 823.129,02 |
| 5.4.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 145,00 | $ 60.587,00 | $ 8.785.115,00 | - | $ - | - 152,07 | -$ 9.213.465,09 | 152,07 | $ 9.213.465,09 | - | $ - |
| 5.4.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | - | $ 56.225,00 | $ - | 152,07 | $ 8.550.135,75 | 152,07 | $ 8.550.135,75 | - | $ - | 152,07 | $ 8.550.135,75 |
| 5.4.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | - | $ 92.434,00 | $ - | 16,91 | $ 1.563.058,94 | - | $ - | 16,91 | $ 1.563.058,94 | 16,91 | $ 1.563.058,94 |
| **5,5** | **ILUMINACIÓN.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 5,00 | $ 69.605,00 | $ 348.025,00 | 10,00 | $ 696.050,00 | - | $ - | 10,00 | $ 696.050,00 | 10,00 | $ 696.050,00 |
| 5.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 2,00 | $ 192.065,00 | $ 384.130,00 | 3,00 | $ 576.195,00 | - | $ - | 3,00 | $ 576.195,00 | 3,00 | $ 576.195,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | | | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **06. JARDIN INFANTIL REFUGIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 24,00 | $ 192.642,00 | $ 4.623.408,00 | 24,00 | $ 4.623.408,00 | - | $ - | 24,00 | $ 4.623.408,00 | 24,00 | $ 4.623.408,00 |
| 5.5.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 6,00 | $ 41.548,00 | $ 249.288,00 | 6,00 | $ 249.288,00 | - | $ - | 6,00 | $ 249.288,00 | 6,00 | $ 249.288,00 |
| 5.5.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER | UN | 8,00 | $ 70.135,00 | $ 561.080,00 | 10,00 | $ 701.350,00 | - | $ - | 10,00 | $ 701.350,00 | 10,00 | $ 701.350,00 |
| 5.5.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 5,00 | $ 52.758,00 | $ 263.790,00 | 5,00 | $ 263.790,00 | - | $ - | 5,00 | $ 263.790,00 | 5,00 | $ 263.790,00 |
| **5,6** | **INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM TROQUELADA CON TAPA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION | UN | - | $ 41.486,00 | $ - | 9,46 | $ 392.457,56 | - | $ - | 9,46 | $ 392.457,56 | 9,46 | $ 392.457,56 |
| 5.6.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA | UN | - | $ 1.052.087,00 | $ - | 1,00 | $ 1.052.087,00 | - | $ - | 1,00 | $ 1.052.087,00 | 1,00 | $ 1.052.087,00 |
| **6** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **6,1** | **SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE | UN | 9,00 | $ 220.619,00 | $ 1.985.571,00 | 9,00 | $ 1.985.571,00 | - | $ - | 9,00 | $ 1.985.571,00 | 9,00 | $ 1.985.571,00 |
| 6.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE | UN | 1,00 | $ 263.215,00 | $ 263.215,00 | 1,00 | $ 263.215,00 | - | $ - | 1,00 | $ 263.215,00 | 1,00 | $ 263.215,00 |
| 6.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA ) | UN | 2,00 | $ 173.638,00 | $ 347.276,00 | 2,00 | $ 347.276,00 | - | $ - | 2,00 | $ 347.276,00 | 2,00 | $ 347.276,00 |
| 6.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL | UN | 3,00 | $ 272.141,00 | $ 816.423,00 | 3,00 | $ 816.423,00 | - | $ - | 3,00 | $ 816.423,00 | 3,00 | $ 816.423,00 |
| 6.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II | UN | 3,00 | $ 459.176,00 | $ 1.377.528,00 | 3,00 | $ 1.377.528,00 | - | $ - | 3,00 | $ 1.377.528,00 | 3,00 | $ 1.377.528,00 |
| 6.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACIÓN DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS | UN | 1,00 | $ 7.472.944,00 | $ 7.472.944,00 | 1,00 | $ 7.472.944,00 | - | $ - | 1,00 | $ 7.472.944,00 | 1,00 | $ 7.472.944,00 |
| 6.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO | UN | - | $ 163.009,00 | $ - | 1,00 | $ 163.009,00 | - | $ - | 1,00 | $ 163.009,00 | 1,00 | $ 163.009,00 |
| 6.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL | M | 200,00 | $ 8.605,00 | $ 1.721.000,00 | 122,20 | $ 1.051.531,00 | - | $ - | 122,20 | $ 1.051.531,00 | 122,20 | $ 1.051.531,00 |
| **7** | **ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **7,1** | **BASES DE PISOS Y AFINADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.5 | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO. | M2 | 115,01 | $ 49.523,00 | $ 5.695.640,23 | 45,16 | $ 2.236.458,68 | - | $ - | 45,16 | $ 2.236.458,68 | 45,16 | $ 2.236.458,68 |
| **7,2** | **ACABADO DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM | M2 | 115,01 | $ 127.357,00 | $ 14.647.328,57 | 46,58 | $ 5.932.289,06 | - | $ - | 46,58 | $ 5.932.289,06 | 46,58 | $ 5.932.289,06 |
| **7,3** | **GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM | M | - | $ 21.009,00 | $ - | 250,57 | $ 5.264.225,13 | - | $ - | 250,57 | $ 5.264.225,13 | 250,57 | $ 5.264.225,13 |
| 7.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM | M | 5,24 | $ 26.647,00 | $ 139.630,28 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 7.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO | M | 84,94 | $ 23.195,00 | $ 1.970.183,30 | 47,66 | $ 1.105.473,70 | - | $ - | 47,66 | $ 1.105.473,70 | 47,66 | $ 1.105.473,70 |
| **7,4** | **OTROS** | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1 | BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE | M | 3,38 | $ 64.673,00 | $ 218.594,74 | 16,54 | $ 1.069.691,42 | - | $ - | 16,54 | $ 1.069.691,42 | 16,54 | $ 1.069.691,42 |
| 7.4.16 | WIN DE ALUMINIO | M | - | $ 23.927,00 | $ - | 20,25 | $ 484.521,75 | - | $ - | 20,25 | $ 484.521,75 | 20,25 | $ 484.521,75 |
| **8** | **ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20x20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES | M2 | 16,48 | $ 113.182,00 | $ 1.865.239,36 | 14,65 | $ 1.658.116,30 | - | $ - | 14,65 | $ 1.658.116,30 | 14,65 | $ 1.658.116,30 |
| 8,2 | ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES. | M2 | - | $ 126.722,00 | $ - | 13,65 | $ 1.729.755,30 | - | $ - | 13,65 | $ 1.729.755,30 | 13,65 | $ 1.729.755,30 |
| 8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 12,47 | $ 204.138,00 | $ 2.545.600,86 | 16,21 | $ 3.309.076,98 | - | $ - | 16,21 | $ 3.309.076,98 | 16,21 | $ 3.309.076,98 |
| **9** | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **9,1** | **CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR. TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 4,38 | $ 340.611,00 | $ 1.491.876,18 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 9.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED CALIBRE 18 SENCILLA, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | - | $ 544.774,00 | $ - | 8,51 | $ 4.636.026,74 | - | $ - | 8,51 | $ 4.636.026,74 | 8,51 | $ 4.636.026,74 |
| **9,2** | **CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | - | $ 206.808,00 | $ - | 3,26 | $ 674.194,08 | - | $ - | 3,26 | $ 674.194,08 | 3,26 | $ 674.194,08 |
| **9,3** | **OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MAXIMO 80 X 80 EN LAMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO | UN | - | $ 228.536,00 | $ - | 4,64 | $ 1.060.407,04 | 2,00 | $ 457.072,00 | 2,64 | $ 603.335,04 | 4,64 | $ 1.060.407,04 |
| **11** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 11.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES) | UN | 1,00 | $ 100.380,00 | $ 100.380,00 | 1,00 | $ 100.380,00 | - | $ - | 1,00 | $ 100.380,00 | 1,00 | $ 100.380,00 |
| 11,32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS | UN | | $ 563.554,00 | $ - | 1,00 | $ 563.554,00 | - | $ - | 1,00 | $ 563.554,00 | 1,00 | $ 563.554,00 |
| **12** | **APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 12.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO DIMENSIONES A = 55 CM L = 80 CM H = 40 CM | UN | 1,00 | $ 249.767,00 | $ 249.767,00 | 1,00 | $ 249.767,00 | - | $ - | 1,00 | $ 249.767,00 | 1,00 | $ 249.767,00 |
| **14** | **CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).** | | | | | | | | | | | | |
| **14,1** | **CIELOS RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1 | CIELO RASO EN LAMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. | M2 | 24,24 | $ 107.142,00 | $ 2.597.122,08 | 60,61 | $ 6.493.876,62 | - | $ - | 60,61 | $ 6.493.876,62 | 60,61 | $ 6.493.876,62 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | | | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **06. JARDIN INFANTIL REFUGIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **14,2** | **DIVISIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA | M | - | $ 85.110,00 | $ - | 25,47 | $ 2.167.751,70 | - | $ - | 25,47 | $ 2.167.751,70 | 25,47 | $ 2.167.751,70 |
| **15** | **CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **15,2** | **VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUDO Y PLOTADO INCOLORO E:=4,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERIA DE NINGÚN TIPO. | M2 | - | $ 152.990,00 | $ - | 2,11 | $ 322.808,90 | - | $ - | 2,11 | $ 322.808,90 | 2,11 | $ 322.808,90 |
| 15.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO Y PLOTADO INCOLORO E:=5,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO. | M2 | 10,57 | $ 175.628,00 | $ 1.856.387,96 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **16** | **OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).** | | | | | | | | | | | | |
| 16.3 | CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø.=2" E.=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL./BWG.10 HUECO 2,1/4"X2,1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO. | M2 | 9,88 | $ 101.996,00 | $ 1.007.720,48 | 8,77 | $ 894.504,92 | - | $ - | 8,77 | $ 894.504,92 | 8,77 | $ 894.504,92 |
| 16.4 | MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS. | M2 | 76,09 | $ 38.828,00 | $ 2.954.422,52 | 44,46 | $ 1.726.292,88 | - | $ - | 44,46 | $ 1.726.292,88 | 44,46 | $ 1.726.292,88 |
| 16.10 | CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PARALES DE FIJACION; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1070 Ø=2.5MM, CON CUCHILLAS TIPO ARPÓN L=60MM A =25,4MM EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 24, CON GRAPAS EN ACERO GALVANIZADO EN TRES PUNTOS CADA VUELTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, GUÍA CON GUAYA DE ACERO DE 1/4" SUPERIOR E INFERIOR, TENSORES Y PERROS, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA. | M | 47,31 | $ 60.209,00 | $ 2.848.487,79 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **19** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 282,63 | $ 4.546,00 | $ 1.284.835,98 | 453,12 | $ 2.059.883,52 | - | $ - | 453,12 | $ 2.059.883,52 | 453,12 | $ 2.059.883,52 |
| **21** | **PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **21,1** | **SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.** | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1 | RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E =2 CM DANDO ACABADO LISO, INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA. | M2 | - | $ 20.180,00 | $ - | 46,13 | $ 930.903,40 | - | $ - | 46,13 | $ 930.903,40 | 46,13 | $ 930.903,40 |
| 21.1.5 | PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO. | M2 | - | $ 30.772,00 | $ - | 232,10 | $ 7.142.181,20 | - | $ - | 232,10 | $ 7.142.058,11 | 232,10 | $ 7.142.058,11 |
| 21.1.6 | PAÑETE LISO COMÚN 1:3. LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO. | M | - | $ 25.958,00 | $ - | 128,82 | $ 3.343.909,56 | - | $ - | 128,82 | $ 3.343.909,56 | 128,82 | $ 3.343.909,56 |
| 21.1.11 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO. | M2 | - | $ 79.240,00 | $ - | 89,87 | $ 7.121.298,80 | - | $ - | 89,87 | $ 7.121.298,80 | 89,87 | $ 7.121.298,80 |
| **21,2** | **BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.** | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.4 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO. | M2 | 1,60 | $ 44.852,00 | $ 71.763,20 | 1,68 | $ 75.351,36 | - | $ - | 1,68 | $ 75.351,36 | 1,68 | $ 75.351,36 |
| **22** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **22,1** | **SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.4 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 249,29 | $ 71.517,00 | $ 17.828.472,93 | 448,88 | $ 32.102.550,96 | - | $ - | 448,88 | $ 32.102.550,96 | 448,88 | $ 32.102.550,96 |
| 22.1.7 | PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | 249,29 | $ 13.689,00 | $ 3.412.530,81 | 203,34 | $ 2.783.521,26 | - | $ - | 203,34 | $ 2.783.521,26 | 203,34 | $ 2.783.521,26 |
| 22.1.9 | PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | - | $ 24.308,00 | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 22.1.11 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A: <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M | 227,44 | $ 12.878,00 | $ 2.928.972,32 | 522,82 | $ 6.732.875,96 | - | $ - | 522,82 | $ 6.732.875,96 | 522,82 | $ 6.732.875,96 |
| 22.1.12 | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | - | $ 29.936,00 | $ - | 101,77 | $ 3.046.586,72 | - | $ - | 101,77 | $ 3.046.586,72 | 101,77 | $ 3.046.586,72 |
| 22.1.16 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | - | $ 16.676,00 | $ - | 247,21 | $ 4.122.473,96 | - | $ - | 247,21 | $ 4.122.473,96 | 247,21 | $ 4.122.473,96 |
| **23** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **23,3** | **TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.3.4 | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2 | M2 | - | $ 125.559,00 | $ - | 9,95 | $ 1.249.312,05 | - | $ - | 9,95 | $ 1.249.111,16 | 9,95 | $ 1.249.111,16 |
| **23,4** | **CUBIERTAS TRASLÚCIDAS** | | | | | | | | | | | | |
| 23.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | M2 | 271,61 | $ 253.100,00 | $ 68.744.491,00 | 293,15 | $ 74.196.265,00 | - | $ - | 293,15 | $ 74.194.999,50 | 293,15 | $ 74.194.999,50 |
| 23.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSION: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13 | M2 | 29,84 | $ 99.728,00 | $ 2.975.883,52 | 4,22 | $ 420.852,16 | - | $ - | 4,22 | $ 420.852,16 | 4,22 | $ 420.852,16 |
| 23.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 7,53 | $ 214.934,00 | $ 1.618.453,02 | 13,04 | $ 2.802.739,36 | - | $ - | 13,04 | $ 2.802.739,36 | 13,04 | $ 2.802.739,36 |
| **23,8** | **OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M | 73,12 | $ 53.788,00 | $ 3.932.978,56 | 117,09 | $ 6.298.036,92 | - | $ - | 117,09 | $ 6.298.036,92 | 117,09 | $ 6.298.036,92 |
| 23.8.5 | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 14,92 | $ 82.182,00 | $ 1.226.155,44 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 23.8.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS. | M | 9,90 | $ 45.109,00 | $ 446.579,10 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | | 8. VALOR CONTRATO: | $ 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | | 11. PLAZO: | 24 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | | 14. ADICIONES: | N/A |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | | 19. VALOR CONTRATO: | $ 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | | 25. ADICIONES: | N/A |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **06. JARDIN INFANTIL REFUGIO** | | | | | | | | | | | | | |
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | | | | $ 251.861.419,27 | | $ 330.471.695,46 | | $ 12.836.853,20 | | $ 317.632.678,64 | | $ 330.469.531,84 |
| 35. DESCRIPCIÓN | | | % | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN | | | 27,49% | | $ 69.236.704,00 | | $ 90.846.669,08 | | $ 3.528.850,94 | | $ 87.317.223,35 | | $ 90.846.074,29 |
| IMPREVISTO | | | 1,00% | | $ 2.518.614,00 | | $ 3.304.716,95 | | $ 128.368,53 | | $ 2.453.351,85 | | $ 2.581.720,38 |
| UTILIDAD | | | 4,00% | | $ 10.074.457,00 | | $ 13.218.867,82 | | $ 513.474,13 | | $ 12.705.307,15 | | $ 13.218.781,28 |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U) | | | | | $ 81.829.775,00 | | $ 107.370.253,85 | | $ 4.170.693,60 | | $ 102.475.882,35 | | $ 106.646.575,95 |
| AJUSTE AL PESO | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| ANTICIPO | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO | | | | | $ 333.691.194,27 | | $ 437.841.949,31 | | $ 17.007.546,80 | | $ 420.108.560,99 | | $ 437.116.107,79 |

## C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

## D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

| DESCRIPCION | 37. No. INFORME MENSUAL | 38. PERIODO | 39. NOMBRE DEL ARCHIVO | 40. PANTALLAZOS SECOP II |
|---|---|---|---|---|
| INFORME TÉCNICO | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME SOCIAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Social No 6_10676-2025 | |
| INFORME AMBIENTAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Ambiental No 6_10676-2025 | |
| INFORME SST | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME DE SUPERVISION | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Supervision No 6_10676-2025 | |
| ACTA PARCIAL | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5 Corte General obra_Acta 5_10676-2025 | |
| SOPORTE PAGO SDH | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FE 10 - PAGO HACIENDA_ACTA 5 | |
| FACTURA | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FACTURA_FE 10_DISTRITO_ACTA 5 | |
| FORMATO MC 14 | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | MC-14_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 5 | |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 14 días del mes de Julio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7

Nombre: HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.969.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **006** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.8.12** | **DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.** | | | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**






| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| CAJA 1 (ROJA) | | | | | | | - | | |
| PAREDES | | 0.40 | | 0.30 | | 4.00 | 0.48 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| CAJA 2 (VERDE) | | | | | | | - | | |
| PAREDES | | 0.40 | | 0.45 | | 4.00 | 0.72 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1.20 | M2 | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 | |
| **PRESENTE ACTA** | **1.20** | M2 | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 1.20 | 0.00 | **1.20** |


OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| | **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **006** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.9.10** | **DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)** | | | **UNIDAD** | **M2** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
|  | AUX PARVULOS | | 3.45 | 4.4 | | | 1.00 | 15.18 | M2 | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|  | CAJA 1 (ROJA) | | | | | | | - | | |
| | BASE | | 0.40 | 0.4 | | | 1.00 | 0.16 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | CAJA 2 (VERDE) | | | | | | | - | | |
| | BASE | | 0.40 | 0.4 | | | 1.00 | 0.16 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 15.50 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 15.18 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **0.32** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 0.32 | 15.18 | **15.50** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| | **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **006** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.10.2** | **DEMOLICIÓN MANUAL DE BORDILLOS EN CONCRETO INCLUYENDO SU ACABADO (INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO), CON MEDIDAS H.<=20 A.<=15. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.** | | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**








| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| CARCAMO | 3.47 | | 7.48 | | | | 25.93 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 25.93 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | **25.93** | M |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 25.93 | 0.00 | **25.93** |


**OBSERVACIONES: SE CONTEMPLA UN FACTOR DE CONVERSIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE EL ITEM CONTRACTUAL EQUIVALE A (0.20 X 0.15 X 1 = 0.03M3) Y EL ELEMENTO EN OBRA ES SUPERIOR CON UN EQUIVALENTE DE (((0.28X0.1)X2)+(0.24X0.2))=0.10 M3; EN LA MEMORIA SE DEJA EL DETALLE DEL DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA CADA CASO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **006** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **2.1.1** | **DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.** | | **UNIDAD** | **M2** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|    | DESCAPOTE PARA CARCAMO | | 0.27 | 7.48 | | | 1.00 | 1.98 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1.98 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **1.98** | M2 |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 1.98 | 0.00 | **1.98** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| | **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **006** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **2.1.5** | **EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.** | | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**






| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| EXCAVACIÓN PARA CÁRCAMO (AZUL) | | | 7.48 | | | 1.00 | 7.48 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| EXCAVACIÓN PARA TUBERÍA ENTRE CAJAS (ROJO) | | | 24.02 | | | 1.00 | 24.02 | M | CORTE 6 |
| EXCAVACIÓN DE CAJAS (VERDE) | | | 0.84 | | | 2.00 | 1.68 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 33.18 | M | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M | |
| **PRESENTE ACTA** | **33.18** | M | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 33.18 | 0.00 | **33.18** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **006** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **2.1.7** | **RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.** | | **UNIDAD** | **M3** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**








| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| RELLENO PARA CARCAMO (AZUL) | | 0.70 | 7.48 | 0.1 | | 1.00 | 0.52 | M3 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| RELLENO PARA TUBERIA ENTRE CAJAS (ROJO) | | 0.40 | 24.02 | 0.96 | | 1.00 | 9.22 | M3 | CORTE 6 |
| menos area de tuberia 8" | | | 24.02 | 0.03243 | | -1.00 | - 0.78 | M3 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| RELLENO PARA CAJAS (VERDE) | | 0.84 | 0.84 | 0.1 | | 2.00 | 0.14 | M3 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 9.10 | M3 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M3 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M3 |
| **PRESENTE ACTA** | **9.10** | M3 |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 9.10 | 0.00 | **9.10** |


OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **006** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **2.2.2** | **CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.** | | **UNIDAD** | **M2** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|   | CARCAMO (AZUL) | | 0.70 | 7.48 | | | 1.00 | 5.24 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | CAJAS (ROJO) | | 0.84 | 0.84 | | | 2.00 | 1.41 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 6.65 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **6.65** | M2 |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 6.65 | 0.00 | **6.65** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| | **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **006** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **2.2.8** | **PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C=3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS.** | | | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**








| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| CAJA 1 (ROJO) | | | | | | | - | | |
| BASE | | 0.84 | 0.84 | | | 1.00 | 0.71 | M2 | CORTE 6 |
| LATERALES A | | 0.84 | 0.65 | | | 2.00 | 1.09 | M2 | CORTE 6 |
| LATERALES B | | 0.64 | 0.65 | | | 2.00 | 0.83 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| CAJA 2 (VERDE) | | | | | | | - | | |
| BASE | | 0.84 | 0.84 | | | 1.00 | 0.71 | M2 | CORTE 6 |
| LATERALES A | | 0.84 | 0.56 | | | 2.00 | 0.94 | M2 | CORTE 6 |
| LATERALES B | | 0.64 | 0.56 | | | 2.00 | 0.72 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 5.00 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **5.00** | M2 |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 5.00 | 0.00 | **5.00** |

**OBSERVACIONES: SE REALIZA LA EQUIVALENCIA DE LAS PAREDES DE LA CAJAS DE INSPECCIÓN CONSTRUÍDAS EN CONCRETO COMO PLACA DE CONTRAPISO POR TENER UN PROCESO CONSTRUCTIVO SIMILAR.**


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **006** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **2.4.2** | **CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA** | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**








| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| CARCAMO | | | 7,48 | | | 1,00 | 7,48 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 7,48 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | **7,48** | M |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 7,48 | 0,00 | **7,48** |



OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **006** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **2.5.1** | **MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN.** | | **UNIDAD** | **KG** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|          | **ACTA PARCIAL 02** | | | | | | | | | |
| | AUX PARVULOS - MALLA ELECTROSOLDADA DE 4MM | | 4.40 | 3.44 | | 1.327 | 1.00 | 20.09 | KG | **CORTE 2** |
| | | | | | | | | - | | |
| | MESÓN - PLACA SUPERIOR MALLA ELECTROSOLDADA DE 4MM | | 0.70 | 2.52 | | 1.327 | 1.00 | 2.34 | KG | **CORTE 2** |
| | menos lavacolas | | 0.70 | 0.4 | | 1.327 | -1.00 | - 0.37 | KG | **CORTE 2** |
| | | | | | | | | - | | |
| | POYO - MALLA ELECTROSOLDADA DE 4MM | | 0.70 | 2.07 | | 1.327 | 1.00 | 1.92 | KG | **CORTE 2** |
| | | | | | | | | - | | |
| | PARILLA DE TANQUE - MALLA ELECTROSOLDADA DE 4MM | | 1.30 | 1.3 | | 1.327 | 1.00 | 2.24 | KG | **CORTE 2** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 02** | | | | | | | - | | |
|    | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | CIRCULACION 2 | | 5.53 | 2.10 | | 1.33 | 1.00 | 15.42 | KG | CORTE 4 |
| | CIRCULACION 3 | | 1.14 | 2.24 | | 1.33 | 1.00 | 3.39 | KG | CORTE 4 |
| | COORDINACION 1 | | 1.65 | 3.01 | | 1.33 | 1.00 | 6.59 | KG | CORTE 4 |
| | COORDINACION 2 | | 4.60 | 1.24 | | 1.33 | 1.00 | 7.57 | KG | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | | Diámetro (mm) | | Separación (cm) | | No. Varillas | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. Almasa | Ref. Disco | "Ref. Malla Electrosoldada" | Long | Trans | Long | Trans | Long | Trans | "Peso Panel 2.35 X 6.00M" | "Sección Long (cm2/m)" | "Sección Trans (cm2/m)" |
| G-2 | M-084 | | 4.00 | 4.00 | 15 | 15 | 16 | 40 | 18.72 | 0.84 | 0.84 |
| G-2.1 | E-050 | XX-050 | 4.00 | 4.00 | 25 | 25 | 10 | 24 | 11.47 | 0.50 | 0.50 |
| G-2.2 | MO-63 | XX-063 | 4.00 | 4.00 | 20 | 20 | 12 | 30 | 14.04 | 0.63 | 0.63 |
| G-3 | M-106 | XX-106 | 4.50 | 4.50 | 15 | 15 | 16 | 40 | 23.69 | 1.06 | 1.06 |
| G-3.1 | M-131 | XX-131 | 5.00 | 5.00 | 15 | 15 | 16 | 40 | 29.25 | 1.31 | 1.31 |
| G-3.2 | L-098 | | 5.00 | 5.00 | 20 | 20 | 12 | 30 | 21.93 | 0.98 | 0.98 |
| G-4 | M-159 | XX-158 | 5.50 | 5.50 | 15 | 15 | 16 | 40 | 35.39 | 1.59 | 1.59 |
| G-5 | M-188 | XX-188 | 6.00 | 6.00 | 15 | 15 | 16 | 40 | 42.12 | 1.89 | 1.89 |




| | | | Diámetro (mm) | | Separación (cm) | | No. Varillas | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. Almasa | Ref. Diaco | "Ref. Malla Electrosoldada" | Long | Trans | Long | Trans | Long | Trans | "Peso Panel 2.35 X 6.00M" | "Sección Long (cm2/m)" | "Sección Trans (cm2/m)" |
| Q-2 | M-064 | | 4.00 | 4.00 | 15 | 15 | 16 | 40 | 18.72 | 0.84 | 0.84 |
| Q-2.1 | E-050 | XX-050 | 4.00 | 4.00 | 25 | 25 | 10 | 24 | 11.47 | 0.50 | 0.50 |
| Q-2.2 | M0-63 | XX-063 | 4.00 | 4.00 | 20 | 20 | 12 | 30 | 14.04 | 0.63 | 0.63 |
| Q-3 | M-106 | XX-106 | 4.50 | 4.50 | 15 | 15 | 16 | 40 | 23.69 | 1.06 | 1.06 |
| Q-3.1 | M-131 | XX-131 | 5.00 | 5.00 | 15 | 15 | 16 | 40 | 29.25 | 1.31 | 1.31 |
| Q-3.2 | L-098 | | 5.00 | 5.00 | 20 | 20 | 12 | 30 | 21.93 | 0.98 | 0.98 |
| Q-4 | M-159 | XX-158 | 5.50 | 5.50 | 15 | 15 | 16 | 40 | 35.39 | 1.59 | 1.59 |
| Q-5 | M-188 | XX-188 | 6.00 | 6.00 | 15 | 15 | 16 | 40 | 42.12 | 1.89 | 1.89 |



**ACTA PARCIAL 06**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARCAMO (ROJO) MALLA ELECTROSOLDADA DE 4.5MM | | | | | | | - | | |
| LATERALES | | | 7.48 | 0.24 | 1.68 | 2.00 | 6.03 | KG | CORTE 6 |
| BASE | | 0.70 | 7.48 | | 1.68 | 1.00 | 8.80 | KG | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| CAJA 1 (AMARILLO) MALLA ELECTROSOLDADA DE 4.5MM | | | | | | | - | | |
| BASE | | 0.84 | 0.84 | | 1.68 | 1.00 | 1.19 | KG | CORTE 6 |
| LATERALES A | | 0.84 | 0.65 | | 1.68 | 2.00 | 1.83 | KG | CORTE 6 |
| LATERALES B | | 0.64 | 0.65 | | 1.68 | 2.00 | 1.40 | KG | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| CAJA 2 (VERDE) V | | | | | | | - | | |
| BASE | | 0.84 | 0.84 | | 1.68 | 1.00 | 1.19 | KG | CORTE 6 |
| LATERALES A | | 0.84 | 0.56 | | 1.68 | 2.00 | 1.58 | KG | CORTE 6 |
| LATERALES B | | 0.64 | 0.56 | | 1.68 | 2.00 | 1.20 | KG | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL EJECUTADO | 82.41 | KG |
| MENOS ACTAS ANTERIORES | 59.19 | KG |
| MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X | - | KG |
| PRESENTE ACTA | **23.22** | KG |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 23.22 | 59.19 | **82.41** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | |
| RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA | | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA | |
| NOMBRE | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | NOMBRE | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| FIRMA | | FIRMA | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO** | Edición: 18-11-2024 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **006** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **2.6.2** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)** | | **UNIDAD** | **KG** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTA PARCIAL 01** | | | | | | | | | |
| | **PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM** | | | | | | | - | | |
| | SOPORTE VOLADO EXT PARVULOS | | | 5 | | 5.375 | 1.00 | 26.88 | KG | **CORTE 1** |
| | SOPORTE EN PARTE INFERIOR DE CORREDOR | | | 8 | | 5.375 | 1.00 | 43.00 | KG | **CORTE 1** |
| | SOPORTES VERTICALES DE CORREDOR | | | 0.62 | | 5.375 | 4.00 | 13.33 | KG | **CORTE 1** |
| | SOPORTES EN MURO DE PASILLO | | | 2.4 | | 5.375 | 2.00 | 25.80 | KG | **CORTE 1** |
| | SOPORTE EN CANAL DE COCINA | | | 3.27 | | 5.375 | 1.00 | 17.58 | KG | **CORTE 1** |
| | SOPORTES TRANSVERSALES DE COCINA | | | 1.66 | | 5.375 | 3.00 | 26.77 | KG | **CORTE 1** |
| | SOPORTES LONGITUDINALES DOS AGUAS | | | 9.4 | | 5.375 | 11.00 | 555.78 | KG | **CORTE 1** |
| | SOPORTES DE PARVULOS Y AUX DE PARVULOS | | | 5.90 | | 5.375 | 4.00 | 126.85 | KG | **CORTE 1** |
| | SOPORTES TRANSVERSALES | | | 1.46 | | 5.375 | 4.00 | 31.39 | KG | **CORTE 1** |
| | SOPORTES DE VOLADO COCINA | | | 3.75 | | 5.375 | 2.00 | 40.31 | KG | **CORTE 1** |
| | SOPORTES DE COCINA INTERNA | | | 3.77 | | 5.375 | 4.00 | 81.06 | KG | **CORTE 1** |
| | SOPORTES TRANSVERSALES | | | 1.20 | | 5.375 | 5.00 | 32.25 | KG | **CORTE 1** |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ANGULO 1/4" X 1 1/2"** | | | | | | | - | | |
| | SOPORTE TRANSVERSAL EN PARVULOS | | | 9.40 | | 3.48 | 1.00 | 32.71 | KG | **CORTE 1** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **MENOS KG DE CUBIERTA ECOROOF** | **179.64** | | | | **4.13** | **-1.00** | **- 742.18** | **KG** | **CORTE 1** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 02** | | | | | | | | | |
| | **ESTRUCTURA DE TANQUE** | | | | | | | - | | |
| | VERTICALES PTR 100X50X2.5MM | | | 4.60 | | 5.77 | 2.00 | 53.08 | KG | **CORTE 2** |
| | DIAGONALES PTR 100X40X2.5MM | | | 1.08 | | 5.375 | 4.00 | 23.22 | KG | **CORTE 2** |
| | HORIZONTALES PTR 100X40X2.5MM | | | 0.45 | | 5.375 | 4.00 | 9.68 | KG | **CORTE 2** |
| | | | | | | | | - | | |
| | PARRILLA DE TANQUE EXT - PTR 100X50X2.5MM | | | 1.30 | | 5.77 | 2.00 | 15.00 | KG | **CORTE 2** |
| | | | | 1.20 | | 5.77 | 2.00 | 13.85 | KG | **CORTE 2** |
| | | | | | | | | - | | |
| | PARILLA DE TANQUE INT - 100X40X2.5MM | | | 1.12 | | 5.38 | 4.00 | 24.08 | KG | **CORTE 2** |
| | | | | | | | | - | | |
| | PLATINAS DE PISO PARA SOPORTE DE TANQUE - 1/2" | | | 0.25 | 0.25 | 99.59 | 2.00 | 12.45 | KG | **CORTE 2** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |


























| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA PARCIAL 03** | | | | | | | | | |
| **PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM** | | | | | | | - | | |
| PERFILES TRASVERSALES INTERIORES | | | 5.90 | | 5.38 | 16.00 | 507.40 | KG | **CORTE 3** |
| SOPORTE DE VOLADOS EXTERIORES | | | 5.70 | | 5.38 | 2.00 | 61.28 | KG | **CORTE 3** |
| SOPORTE VOLADO JARDIN | | | 2.00 | | 5.38 | 3.00 | 32.25 | KG | **CORTE 3** |
| SOPORTE VOLADO JARDIN B Y C | | | 1.58 | | 5.38 | 3.00 | 25.48 | KG | **CORTE 3** |
| | | | | | | | - | | |
| PERFIL EXTRA MONTAJE DE COCINA | | | 4.35 | | 5.38 | 1.00 | 23.38 | KG | **CORTE 3** |
| | | | | | | | - | | |
| **ANGULO 1/4" X 1 1/2"** | | | | | | | - | | |
| ANGULO 1 | | | 12.90 | | 3.48 | 1.00 | 44.89 | KG | **CORTE 3** |
| ANGULO 2 | | | 6.91 | | 3.48 | 1.00 | 24.05 | KG | **CORTE 3** |
| | | | | | | | - | | |
| **MENOS KG DE CUBIERTA ECOROOF** | **113.51** | | | | **4.13** | **-1.00** | - 468.98 | KG | **CORTE 3** |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **006** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **4.1.39** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 6"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION** | | **UNIDAD** | **M** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|   | TUBERIA DE UNION ENTRE CAJAS EXTERNAS | | | 24.02 | | | 1.00 | 24.02 | M | CORTE 6 |
|  | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **TOTAL EJECUTADO** | 24.02 M |
| | | **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - M |
| | | **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - M |
| | | **PRESENTE ACTA** | **24.02** M |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 24.02 | 0.00 | **24.02** |

**OBSERVACIONES: SE REALIZA LA EQUIVALENCIA DE LA TUBERÍA DE 8" INSTALADA PARA LA CONDUCCIÓN DEL CÁRCAMO INSTALADO POR EL ÍTEM QUE CONTEMPLA LA TUBERÍA DE 6".**


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| | **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **006** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **4.6.1** | **TUBERIA DE COBRE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y CORAZA CAMBIO DE DIRECCION, UNION, BIFURCACION Y REDUCCION** | | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**






| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| TUBERIA CONEXIÓN DE GAS | | | | | | | - | | |
| VERTICAL | | | 3.13 | | | | 3.13 | M | CORTE 6 |
| HORIZONTAL EXT | | | 0.2 | | | | 0.20 | M | CORTE 6 |
| HORIZONTAL INT | | | 2 | | | | 2.00 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 5.33 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | **5.33** | M |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 5.33 | 0.00 | **5.33** |


OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **006** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **4.6.8** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO GAS COBRE DE 3/4"** | | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|    | PUNTO DE GAS 3/4" | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1.00 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **1.00** | UN |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 1.00 | 0.00 | **1.00** |





OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| | **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **006** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **5.4.18** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.** | | **UNIDAD** | **M** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 03** | | | | | | | | | |
|   | **RED DE DETENCION CONTRA INCENDIOS** | | | | | | | - | | |
| | COCINA | | | 6.00 | | | 1.00 | 6.00 | M | CORTE 3 |
| | AUX PARVULOS | | | 1.95 | | | 2.00 | 3.90 | M | CORTE 3 |
| | | | | 1.05 | | | 1.00 | 1.05 | M | CORTE 3 |
| | | | | 3.74 | | | 1.00 | 3.74 | M | CORTE 3 |
| | PARVULOS A Y B | | | 5.85 | | | 1.00 | 5.85 | M | CORTE 3 |
| | | | | 3.97 | | | 1.00 | 3.97 | M | CORTE 3 |
| | PASILLO INTERNO | | | 3.60 | | | 1.00 | 3.60 | M | CORTE 3 |
| | | | | 0.70 | | | 1.00 | 0.70 | M | CORTE 3 |
| | PRE JARDIN | | | 2.95 | | | 1.00 | 2.95 | M | CORTE 3 |
| | | | | 3.26 | | | 2.00 | 6.52 | M | CORTE 3 |
| | | | | 5.63 | | | 1.00 | 5.63 | M | CORTE 3 |
| | | | | 0.62 | | | 1.00 | 0.62 | M | CORTE 3 |
|   | COORDINACION | | | 0.60 | | | 2.00 | 1.20 | M | CORTE 3 |
| | | | | 1.35 | | | 1.00 | 1.35 | M | CORTE 3 |
| | | | | 1.40 | | | 1.00 | 1.40 | M | CORTE 3 |
| | | | | 1.85 | | | 1.00 | 1.85 | M | CORTE 3 |
| | RECEPCION | | | 4.90 | | | 1.00 | 4.90 | M | CORTE 3 |
| | | | | 1.61 | | | 1.00 | 1.61 | M | CORTE 3 |
| | PATIO DE JUEGOS EXTERIOR | | | 1.25 | | | 1.00 | 1.25 | M | CORTE 3 |
| | | | | 1.65 | | | 1.00 | 1.65 | M | CORTE 3 |
| | | | | 1.60 | | | 1.00 | 1.60 | M | CORTE 3 |
|   | | | | | | | 1.35 | | | 1.00 | 1.35 | M | CORTE 3 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | RED DE CIRCUITO DE CAMARAS | | | | | | | - | | |
| | RECEPCION | | | 2.61 | | | 1.00 | 2.61 | M | CORTE 3 |
| | | | | 4.90 | | | 1.00 | 4.90 | M | CORTE 3 |
| | PASILLO | | | 3.10 | | | 1.00 | 3.10 | M | CORTE 3 |
| | | | | 0.70 | | | 1.00 | 0.70 | M | CORTE 3 |
| | | | | 1.95 | | | 1.00 | 1.95 | M | CORTE 3 |
| | | | | 3.66 | | | 1.00 | 3.66 | M | CORTE 3 |
| | PARVULOS A Y B - AUX PARVULOS | | | 9.57 | | | 1.00 | 9.57 | M | CORTE 3 |
| | | | | | | | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 04** | | | | | | | | | |
| | **RED DE DETENCION CONTRA INCENDIOS** | | | | | | | - | | |
|   | JARDIN B Y C | | | 3.79 | | | 1.00 | 3.79 | M | **CORTE 4** |
| | | | | 1.77 | | | 1.00 | 1.77 | M | **CORTE 4** |
| | | | | 2.70 | | | 1.00 | 2.70 | M | **CORTE 4** |
| | BAÑOS | | | 3.45 | | | 1.00 | 3.45 | M | **CORTE 4** |
| | PASILLO EXTERNO | | | 2.12 | | | 1.00 | 2.12 | M | **CORTE 4** |
| | VIGILANCIA | | | 1.42 | | | 1.00 | 1.42 | M | **CORTE 4** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |















Canalización red de datos




Canalización detección incendio







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **RED DE CIRCUITO DE CAMARAS** | | | | | | | - | | |
| Zona verde | | | 5.54 | | | 1.00 | 5.54 | M | **CORTE 4** |
| | | | 0.47 | | | 1.00 | 0.47 | M | **CORTE 4** |
| | | | 5.30 | | | 1.00 | 5.30 | M | **CORTE 4** |
| | | | | | | | - | | |
| Patio de juegos | | | 3.70 | | | 1.00 | 3.70 | M | **CORTE 4** |
| | | | 3.10 | | | 1.00 | 3.10 | M | **CORTE 4** |
| | | | 0.40 | | | 1.00 | 0.40 | M | **CORTE 4** |
| | | | 0.40 | | | 1.00 | 0.40 | M | **CORTE 4** |
| | | | 5.80 | | | 1.00 | 5.80 | M | **CORTE 4** |
| | | | 2.78 | | | 1.00 | 2.78 | M | **CORTE 4** |
| | | | 5.78 | | | 1.00 | 5.78 | M | **CORTE 4** |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | |
| **ACTA PARCIAL 5** | | | | | | | | | |
| **Canalización red de datos** | | | | | | | | | |
| Centro desarrollo comunitario | | | 1.90 | | | 1.00 | 1.90 | M | **CORTE 5** |
| Centro desarrollo comunitario | | | 6.95 | | | 1.00 | 6.95 | M | **CORTE 5** |
| Vigilancia | | | 0.39 | | | 1.00 | 0.39 | M | **CORTE 5** |
| | | | | | | | | | |
| **Canalización detección incendio** | | | | | | | | | |
| Vigilancia | | | 1.39 | | | 1.00 | 1.39 | M | **CORTE 5** |
| Coordinación | | | 0.70 | | | 1.00 | 0.70 | M | **CORTE 5** |
| Pasillo interno | | | 1.84 | | | 1.00 | 1.84 | M | **CORTE 5** |
| Pasillo Cocina | | | 1.20 | | | 1.00 | 1.20 | M | **CORTE 5** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| | MENOS COBRO ACTAS PASADAS | | | 152.07 | | | - 1.00 | - 152.07 | M | **CORTE 6** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | - | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 152.07 | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | - **152.07** | M |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| -152.07 | 152.07 | **0.00** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **006** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **5.4.19** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.** | | **UNIDAD** | **M** |


**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**









| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 03** | | | | | | | | | |
| **RED DE DETENCION CONTRA INCENDIOS** | | | | | | | - | | |
| COCINA | | | 6.00 | | | 1.00 | 6.00 | M | CORTE 6 |
| AUX PARVULOS | | | 1.95 | | | 2.00 | 3.90 | M | CORTE 6 |
| | | | 1.05 | | | 1.00 | 1.05 | M | CORTE 6 |
| | | | 3.74 | | | 1.00 | 3.74 | M | CORTE 6 |
| PARVULOS A Y B | | | 5.85 | | | 1.00 | 5.85 | M | CORTE 6 |
| | | | 3.97 | | | 1.00 | 3.97 | M | CORTE 6 |
| PASILLO INTERNO | | | 3.60 | | | 1.00 | 3.60 | M | CORTE 6 |
| | | | 0.70 | | | 1.00 | 0.70 | M | CORTE 6 |
| PRE JARDIN | | | 2.95 | | | 1.00 | 2.95 | M | CORTE 6 |
| | | | 3.26 | | | 2.00 | 6.52 | M | CORTE 6 |
| | | | 5.63 | | | 1.00 | 5.63 | M | CORTE 6 |
| | | | 0.62 | | | 1.00 | 0.62 | M | CORTE 6 |
| COORDINACION | | | 0.60 | | | 2.00 | 1.20 | M | CORTE 6 |
| | | | 1.35 | | | 1.00 | 1.35 | M | CORTE 6 |
| | | | 1.40 | | | 1.00 | 1.40 | M | CORTE 6 |
| | | | 1.85 | | | 1.00 | 1.85 | M | CORTE 6 |
| RECEPCION | | | 4.90 | | | 1.00 | 4.90 | M | CORTE 6 |
| | | | 1.61 | | | 1.00 | 1.61 | M | CORTE 6 |
| PATIO DE JUEGOS EXTERIOR | | | 1.25 | | | 1.00 | 1.25 | M | CORTE 6 |
| | | | 1.65 | | | 1.00 | 1.65 | M | CORTE 6 |
| | | | 1.60 | | | 1.00 | 1.60 | M | CORTE 6 |
| | | | 1.35 | | | 1.00 | 1.35 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| RED DE CIRCUITO DE CAMARAS | | | | | | | - | | |
| RECEPCION | | | 2.61 | | | 1.00 | 2.61 | M | CORTE 6 |
| | | | 4.90 | | | 1.00 | 4.90 | M | CORTE 6 |
| PASILLO | | | 3.10 | | | 1.00 | 3.10 | M | CORTE 6 |
| | | | 0.70 | | | 1.00 | 0.70 | M | CORTE 6 |
| | | | 1.95 | | | 1.00 | 1.95 | M | CORTE 6 |
| | | | 3.66 | | | 1.00 | 3.66 | M | CORTE 6 |
| PARVULOS A Y B - AUX PARVULOS | | | 9.57 | | | 1.00 | 9.57 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| **RED DE DETENCION CONTRA INCENDIOS** | | | | | | | - | | |
| JARDIN B Y C | | | 3.79 | | | 1.00 | 3.79 | M | CORTE 6 |
| | | | 1.77 | | | 1.00 | 1.77 | M | CORTE 6 |
| | | | 2.70 | | | 1.00 | 2.70 | M | CORTE 6 |
| BAÑOS | | | 3.45 | | | 1.00 | 3.45 | M | CORTE 6 |
| PASILLO EXTERNO | | | 2.12 | | | 1.00 | 2.12 | M | CORTE 6 |
| VIGILANCIA | | | 1.42 | | | 1.00 | 1.42 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |










Canalización red de datos




Canalización detección incendio







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **RED DE CIRCUITO DE CAMARAS** | | | | | | | - | | |
| Zona verde | | | 5.54 | | | 1.00 | 5.54 | M | CORTE 6 |
| | | | 0.47 | | | 1.00 | 0.47 | M | CORTE 6 |
| | | | 5.30 | | | 1.00 | 5.30 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| Patio de juegos | | | 3.70 | | | 1.00 | 3.70 | M | CORTE 6 |
| | | | 3.10 | | | 1.00 | 3.10 | M | CORTE 6 |
| | | | 0.40 | | | 1.00 | 0.40 | M | CORTE 6 |
| | | | 0.40 | | | 1.00 | 0.40 | M | CORTE 6 |
| | | | 5.80 | | | 1.00 | 5.80 | M | CORTE 6 |
| | | | 2.78 | | | 1.00 | 2.78 | M | CORTE 6 |
| | | | 5.78 | | | 1.00 | 5.78 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | |
| **Canalización red de datos** | | | | | | | | | |
| Centro desarrollo comunitario | | | 1.90 | | | 1.00 | 1.90 | M | CORTE 6 |
| Centro desarrollo comunitario | | | 6.95 | | | 1.00 | 6.95 | M | CORTE 6 |
| Vigilancia | | | 0.39 | | | 1.00 | 0.39 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| **Canalización detección incendio** | | | | | | | | | |
| Vigilancia | | | 1.39 | | | 1.00 | 1.39 | M | CORTE 6 |
| Coordinación | | | 0.70 | | | 1.00 | 0.70 | M | CORTE 6 |
| Pasillo interno | | | 1.84 | | | 1.00 | 1.84 | M | CORTE 6 |
| Pasillo Cocina | | | 1.20 | | | 1.00 | 1.20 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL EJECUTADO | 152.07 | M |
| MENOS ACTAS ANTERIORES | - | M |
| MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X | - | M |
| PRESENTE ACTA | **152.07** | M |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 152.07 | 0.00 | **152.07** |


OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | |
| RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA | | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA | |
| NOMBRE | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | NOMBRE | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| FIRMA | | FIRMA | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL REFUGIO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **006** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **9.3.4** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MAXIMO 80 X 80 EN LAMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO** | | **UNIDAD** | **UN** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 02** | | | | | | | | | |
|   | LAMINA ALFAJOR PARA PARRILLA DE TANQUE | 2.64 | | | | | 1.00 | 2.64 | UN | **CORTE 2** |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|  | CAJA 1 | 1.00 | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| | CAJA 2 | 1.00 | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 4.64 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 2.64 | UN |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **2.00** | UN |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 2.00 | 2.64 | **4.64** |

**OBSERVACIONES: SE CONTEMPLA UN FACTOR DE CONVERSIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE LA LAMINA ALFAJOR CONTRACTUAL EQUIVALE A (0.80X0.80=0.64M2) Y EL ELEMENTO EN OBRA ES SUPERIOR CON UN EQUIVALENTE DE (1.30X1.30=1.69M2); EN LA MEMORIA SE DEJA EL DETALLE DEL DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA CADA CASO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| | **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

# *JARDÍN INFANTIL MARCO IRIARTE*


**Dirección principal:** Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
**Dirección sucursal:** Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
**Dirección electrónica:** wc.centrosintegrales@gmail.com *
**Teléfonos:** (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | | 8. VALOR CONTRATO: | $ 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | | 11. PLAZO: | 24 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | | 14. ADICIONES: | N/A |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | | 19. VALOR CONTRATO: | $ 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | | 25. ADICIONES: | N/A |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **07. JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| **1,1** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M. | M | 15,50 | $ 38.594,00 | $ 598.207,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **1,3** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.8 | DESMONTE MANUAL DE BARANDAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO), CONTEMPLANDO SUS PASAMANOS, APOYOS VERTICALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN PLANTA. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. | M | - | $ 11.745,00 | $ - | 12,90 | $ 151.510,50 | - | $ - | 12,90 | $ 151.510,50 | 12,90 | $ 151.510,50 |
| **1,4** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. | M | - | $ 12.903,00 | $ - | 61,91 | $ 798.824,73 | - | $ - | 61,91 | $ 798.824,73 | 61,91 | $ 798.824,73 |
| 1.4.7 | DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS. | M2 | 790,13 | $ 72.169,00 | $ 57.022.891,97 | 682,95 | $ 49.287.818,55 | - | $ - | 682,95 | $ 49.287.818,55 | 682,95 | $ 49.287.818,55 |
| 1.4.8 | DESMONTE MANUAL DE TEJAS METÁLICAS TERMOACUSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | - | $ 35.924,00 | $ - | 72,92 | $ 2.619.578,08 | - | $ - | 72,92 | $ 2.619.578,08 | 72,92 | $ 2.619.578,08 |
| **1,5** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3 | DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | - | $ 10.912,00 | $ - | 34,03 | $ 371.335,36 | 34,03 | $ 371.335,36 | - | $ - | 34,03 | $ 371.335,36 |
| 1.5.4 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO. | M2 | - | $ 27.857,00 | $ - | 94,37 | $ 2.628.865,09 | - 0,81 | -$ 22.564,17 | 95,18 | $ 2.651.429,26 | 94,37 | $ 2.628.865,09 |
| 1.5.5 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | - | $ 27.857,00 | $ - | 36,70 | $ 1.022.351,90 | - | $ - | 36,70 | $ 1.022.351,90 | 36,70 | $ 1.022.351,90 |
| **1,6** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.16 | DESMONTE MANUAL DE TUBERÍA POTABLE, SANITARIA, Y/O DE VENTILACIÓN DE DIÁMETROS DESDE 1/2" HASTA 2" Y QUE SE ENCUENTRE EMBEBIDA EN MURO O PLACA Y/O DENTRO DE ALGÚN ELEMENTO PARA DEMOLICIÓN. INCLUYE REGATA PARA EL DESMONTE Y POSTERIOR RESANE, CORTES Y TAPONES DE SUSPENSIÓN TERMINALES EN CASO DE REQUERIRSE, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | - | $ 196.417,00 | $ - | 13,35 | $ 2.622.166,95 | - | $ - | 13,35 | $ 2.622.166,95 | 13,35 | $ 2.622.166,95 |
| 1.6.20 | DESMONTE MANUAL DE TANQUE PLÁSTICO PARA RESERVA DE AGUA, CONTEMPLANDO TAMAÑOS DESDE 250 L HASTA 1000 L. INCLUYE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, DESMONTAJE DEL FLOTADOR RELACIONADO. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. INCLUYE CARGUE | UN | - | $ 121.680,00 | $ - | 1,66 | $ 201.988,80 | - | $ - | 1,66 | $ 201.988,80 | 1,66 | $ 201.988,80 |
| 1.6.26 | DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | UN | 50,00 | $ 14.184,00 | $ 709.200,00 | 50,00 | $ 709.200,00 | 8,00 | $ 113.472,00 | 42,00 | $ 595.728,00 | 50,00 | $ 709.200,00 |
| 1.6.28 | DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | UN | 50,00 | $ 19.177,00 | $ 958.850,00 | 50,00 | $ 958.850,00 | 8,00 | $ 153.416,00 | 42,00 | $ 805.434,00 | 50,00 | $ 958.850,00 |
| 1.6.29 | DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTA | UN | - | $ 11.688,00 | $ - | 48,00 | $ 561.024,00 | 48,00 | $ 561.024,00 | - | $ - | 48,00 | $ 561.024,00 |
| **1,7** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.4 | DESMONTE MANUAL DE CIELO RASO EN MADERA, CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | - | $ 19.287,00 | $ - | 15,24 | $ 293.933,88 | - | $ - | 15,24 | $ 293.933,88 | 15,24 | $ 293.933,88 |
| 1.7.5 | DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES). CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 74,56 | $ 20.627,00 | $ 1.537.949,12 | 38,36 | $ 791.251,72 | - | $ - | 38,36 | $ 791.251,72 | 38,36 | $ 791.251,72 |
| **1,8** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | - | $ 6.856,00 | $ - | 1,90 | $ 13.026,40 | - | $ - | 1,90 | $ 13.026,40 | 1,90 | $ 13.026,40 |
| 1.8.5 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO). Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO. | M2 | - | $ 10.686,00 | $ - | 1,10 | $ 11.754,60 | 1,10 | $ 11.754,60 | - | $ - | 1,10 | $ 11.754,60 |
| 1.8.12 | DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL | M2 | - | $ 24.853,00 | $ - | 1,36 | $ 33.800,08 | - | $ - | 1,36 | $ 33.800,08 | 1,36 | $ 33.800,08 |
| 1.8.15 | DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS EN CONCRETO E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL | M2 | - | $ 29.637,00 | $ - | 0,62 | $ 18.374,94 | - | $ - | 0,62 | $ 18.374,94 | 0,62 | $ 18.374,94 |
| **1,9** | **DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.** | | | | | | | | | | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 11 | 2027 | | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 12 | 2027 | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **07. JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | DESMONTE Y/O DEMOLICION MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C / CAJÓN, PEINAZOS, CERCHAS DE ÁNGULOS, ETC.) Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS GRAMÍNEAS COMO LA GUADUA O EL BAMBÚ), INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ÁREA CUBIERTA PROYECTADA EN PLANTA. | M2 | - | $ 21.615,00 | $ - | 180,45 | $ 3.900.426,75 | - | $ - | 180,45 | $ 3.900.426,75 | 180,45 | $ 3.900.426,75 |
| 1.9.8 | DEMOLICION DE CONCRETOS ENTERRADOS (PROVISION). INCLUYE ACARREO INTERNO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES. | M3 | 2,41 | $ 210.421,00 | $ 507.114,61 | 0,32 | $ 67.334,72 | - | $ - | 0,32 | $ 68.050,15 | 0,32 | $ 68.050,15 |
| 1.9.10 | DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M. (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS). | M2 | 5,61 | $ 53.593,00 | $ 300.656,73 | 22,50 | $ 1.205.842,50 | - | $ - | 22,50 | $ 1.205.928,25 | 22,50 | $ 1.205.928,25 |
| 1.9.13 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ESCALERAS Y/O RAMPAS EN CONCRETO REFORZADO (INDIFERENTE DE LA RESISTENCIA). NO INCLUYE CIMENTACIÓN. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, COMPRESORES NEUMÁTICOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M3 SERÁ MEDIDO EN LA FIGURA ORIGINAL DEMOLIDA, NO EN EL VOLUMEN RETIRADO EN LA VOLQUETA (EL ÍTEM YA INCLUYE PORCENTAJE DE EXPANSIÓN). | M3 | 34,06 | $ 36.670,00 | $ 1.248.980,20 | 19,09 | $ 700.030,30 | - | $ - | 19,09 | $ 699.962,83 | 19,09 | $ 699.962,83 |
| 1.9.15 | CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | 22,64 | $ 15.642,00 | $ 354.134,88 | 2,40 | $ 37.540,80 | 1,20 | $ 18.770,40 | 1,20 | $ 18.770,40 | 2,40 | $ 37.540,80 |
| 1.9.16 | DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M3 | - | $ 296.815,00 | $ - | 0,69 | $ 204.802,35 | - | $ - | 0,69 | $ 205.692,80 | 0,69 | $ 205.692,80 |
| 1.9.17 | DEMOLICIÓN COLUMNA EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | - | $ 81.285,00 | $ - | 4,65 | $ 377.975,25 | - | $ - | 4,65 | $ 377.975,25 | 4,65 | $ 377.975,25 |
| **1,11** | **OTROS PRELIMINARES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.10 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO | M | 66,00 | $ 6.605,00 | $ 435.930,00 | 7,00 | $ 46.235,00 | - | $ - | 7,00 | $ 46.235,00 | 7,00 | $ 46.235,00 |
| **2** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | | | | | | | | | | | |
| **2,1** | **EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M3 | 5,04 | $ 64.238,00 | $ 323.759,52 | 14,73 | $ 946.225,74 | - | $ - | 14,73 | $ 946.225,74 | 14,73 | $ 946.225,74 |
| 2.1.9 | RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. | M3 | 6,56 | $ 97.563,00 | $ 640.013,28 | 14,38 | $ 1.402.955,94 | - | $ - | 14,38 | $ 1.402.955,94 | 14,38 | $ 1.402.955,94 |
| **2,2** | **CONCRETOS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E.>8,1<=12,0 CM F'C>3000 PSI, LINEAL A.<=50 CM. INCLUYE POLIETILENO CAL.4 NEGRO EN DOBLE CAPA COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE CONTRA RELLENOS, EJECUCIÓN DE DILATACIONES INDUCIDAS CON LISTONES DE MADERA UBICADOS SEGÚN PLANOS DE DISEÑO. NO INCLUYE ACEROS NI MALLAS ELECTROSOLDADAS. | M2 | - | $ 328.579,00 | $ - | 35,52 | $ 11.671.126,08 | - | $ - | 35,52 | $ 11.671.126,08 | 35,52 | $ 11.671.126,08 |
| 2.2.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO | M | - | $ 106.504,00 | $ - | 7,00 | $ 745.528,00 | - | $ - | 7,00 | $ 745.528,00 | 7,00 | $ 745.528,00 |
| **2,3** | **VARIOS - CIMENTACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.5 | ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO) | UN | - | $ 29.636,00 | $ - | 14,00 | $ 414.904,00 | - | $ - | 14,00 | $ 414.904,00 | 14,00 | $ 414.904,00 |
| **2,5** | **ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA** | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | MALLAS ELECTROSOLDADAS. INCLUYE CORTE Y FIJACIÓN. | KG | - | $ 4.908,00 | $ - | 47,13 | $ 231.314,04 | - | $ - | 47,13 | $ 231.314,04 | 47,13 | $ 231.314,04 |
| 2.5.2 | ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN. | KG | - | $ 5.297,00 | $ - | 13,45 | $ 71.244,65 | 6,12 | $ 32.417,64 | 7,33 | $ 38.805,82 | 13,45 | $ 71.223,46 |
| **2,6** | **ESTRUCTURAS METALICAS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) | KG | 3.950,67 | $ 18.149,00 | $ 71.700.709,83 | 600,63 | $ 10.900.833,87 | 14,93 | $ 270.964,57 | 585,70 | $ 10.629.869,30 | 600,63 | $ 10.900.833,87 |
| **3** | **MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **3,1** | **MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | MUROS E.=12 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.5 33X11,5X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO. | M2 | - | $ 47.635,00 | $ - | 1,19 | $ 56.685,65 | - | $ - | 1,19 | $ 56.804,74 | 1,19 | $ 56.804,74 |
| 3.1.3 | MUROS E.=12 CM EN LADRILLO TOLETE 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE LISA, COLOR NATURAL. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DE DOVELADO. | M2 | - | $ 193.738,00 | $ - | 1,09 | $ 211.174,42 | - | $ - | 1,09 | $ 211.174,42 | 1,09 | $ 211.174,42 |
| **3,2** | **OTROS MAMPUESTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | BORDILLO DE MEDIDAS 13X15 CM (A X H), FABRICADO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO COMÚN MACIZO 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE RUGOSA / RÚSTICA, TIPO ARCILLAS ARDESA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, PIEZAS TRABADAS A SOGAS EN DOS HILADAS, INCLUYENDO MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE; PAÑETADO TIPO LISO COMÚN 1:4 E.=1,5 CM, INCLUYENDO FILOS. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI ENCHAPE. | UN | - | $ 80.591,00 | $ - | 42,16 | $ 3.397.716,56 | 2,20 | $ 177.300,20 | 39,96 | $ 3.220.416,36 | 42,16 | $ 3.397.716,56 |
| 3.2.5 | REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE | M | - | $ 25.744,00 | $ - | 57,51 | $ 1.480.537,44 | - | $ - | 57,51 | $ 1.480.537,44 | 57,51 | $ 1.480.537,44 |
| **3,5** | **RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. | M | - | $ 9.628,00 | $ - | 427,29 | $ 4.113.948,12 | 427,29 | $ 4.113.948,12 | - | $ - | 427,29 | $ 4.113.948,12 |
| **4** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).** | | | | | | | | | | | | |
| **4,1** | **TUBERIAS Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION | M | - | $ 70.543,00 | $ - | 13,35 | $ 941.749,05 | - | $ - | 13,35 | $ 941.749,05 | 13,35 | $ 941.749,05 |
| **5** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **5,1** | **INTERRUPTORES Y SENSORES** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | | | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **07. JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | - | $ 126.072,00 | $ - | 1,00 | $ 126.072,00 | - | $ - | 1,00 | $ 126.072,00 | 1,00 | $ 126.072,00 |
| 5.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 23,00 | $ 199.311,00 | $ 4.584.153,00 | 23,00 | $ 4.584.153,00 | - | $ - | 23,00 | $ 4.584.153,00 | 23,00 | $ 4.584.153,00 |
| 5.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETODRNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 16,00 | $ 218.382,00 | $ 3.494.112,00 | 15,00 | $ 3.275.730,00 | - | $ - | 15,00 | $ 3.275.730,00 | 15,00 | $ 3.275.730,00 |
| 5.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA | UN | - | $ 216.629,00 | $ - | 1,00 | $ 216.629,00 | 1,00 | $ 216.629,00 | - | $ - | 1,00 | $ 216.629,00 |
| 5.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12(FASE+ RETORNO+RETORNO +RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS | UN | - | $ 231.135,00 | $ - | 1,00 | $ 231.135,00 | - | $ - | 1,00 | $ 231.135,00 | 1,00 | $ 231.135,00 |
| 5.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO | UN | 3,00 | $ 45.512,00 | $ 136.536,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO | UN | 24,00 | $ 49.640,00 | $ 1.191.360,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA | UN | 1,00 | $ 350.787,00 | $ 350.787,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.1.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA | UN | 6,00 | $ 36.026,00 | $ 216.156,00 | 19,00 | $ 684.494,00 | - | $ - | 19,00 | $ 684.494,00 | 19,00 | $ 684.494,00 |
| 5.1.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X20A 10 KA | UN | | $ 101.875,00 | $ - | 1,00 | $ 101.875,00 | - | $ - | 1,00 | $ 101.875,00 | 1,00 | $ 101.875,00 |
| **5,2** | **SALIDAS** | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 5,00 | $ 233.378,00 | $ 1.166.890,00 | 35,00 | $ 8.168.230,00 | 2,00 | $ 466.756,00 | 33,00 | $ 7.701.474,00 | 35,00 | $ 8.168.230,00 |
| 5.2.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | | $ 229.495,00 | $ - | 3,00 | $ 688.485,00 | - | $ - | 3,00 | $ 688.485,00 | 3,00 | $ 688.485,00 |
| 5.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO. | UN | | $ 140.675,00 | $ - | 8,00 | $ 1.125.400,00 | - | $ - | 8,00 | $ 1.125.400,00 | 8,00 | $ 1.125.400,00 |
| 5.2.12 | UMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | | $ 224.332,00 | $ - | 1,00 | $ 224.332,00 | - | $ - | 1,00 | $ 224.332,00 | 1,00 | $ 224.332,00 |
| 5.2.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | | $ 128.166,00 | $ - | 1,00 | $ 128.166,00 | - | $ - | 1,00 | $ 128.166,00 | 1,00 | $ 128.166,00 |
| 5.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 87,00 | $ 234.104,00 | $ 20.367.048,00 | 97,00 | $ 22.708.088,00 | - | $ - | 97,00 | $ 22.708.088,00 | 97,00 | $ 22.708.088,00 |
| 5.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 13,00 | $ 315.585,00 | $ 4.102.605,00 | 18,00 | $ 5.680.530,00 | - | $ - | 18,00 | $ 5.680.530,00 | 18,00 | $ 5.680.530,00 |
| **5,3** | **TABLEROS Y OTROS** | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA | UN | | $ 717.870,00 | $ - | 1,00 | $ 717.870,00 | - | $ - | 1,00 | $ 717.870,00 | 1,00 | $ 717.870,00 |
| 5.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA | UN | | $ 456.222,00 | $ - | 1,00 | $ 456.222,00 | - | $ - | 1,00 | $ 456.222,00 | 1,00 | $ 456.222,00 |
| 5.3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA | UN | 1,00 | $ 743.226,00 | $ 743.226,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA. | UN | 4,00 | $ 57.862,00 | $ 231.448,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED | UN | 57,00 | $ 60.035,00 | $ 3.421.995,00 | 65,00 | $ 3.902.275,00 | - | $ - | 65,00 | $ 3.902.275,00 | 65,00 | $ 3.902.275,00 |
| **5,4** | **CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF | M | | $ 41.762,00 | $ - | 23,20 | $ 968.878,40 | - | $ - | 23,20 | $ 968.878,40 | 23,20 | $ 968.878,40 |
| 5.4.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF | M | 10,00 | $ 65.644,00 | $ 656.440,00 | 2,00 | $ 131.288,00 | - | $ - | 2,00 | $ 131.288,00 | 2,00 | $ 131.288,00 |
| 5.4.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 165,00 | $ 60.587,00 | $ 9.996.855,00 | - | $ - | - 200,78 | -$ 12.164.657,86 | 200,78 | $ 12.164.657,86 | - | $ - |
| 5.4.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | - | $ 56.225,00 | $ - | 200,78 | $ 11.288.855,50 | 200,78 | $ 11.288.855,50 | - | $ - | 200,78 | $ 11.288.855,50 |
| 5.4.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | | $ 55.840,00 | $ - | 21,20 | $ 1.183.808,00 | - | $ - | 21,20 | $ 1.183.808,00 | 21,20 | $ 1.183.808,00 |
| 5.4.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 8,00 | $ 92.434,00 | $ 739.472,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **5,5** | **ILUMINACIÓN.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 13,00 | $ 69.605,00 | $ 904.865,00 | 18,00 | $ 1.252.890,00 | - | $ - | 18,00 | $ 1.252.890,00 | 18,00 | $ 1.252.890,00 |
| 5.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 7,00 | $ 192.065,00 | $ 1.344.455,00 | 7,00 | $ 1.344.455,00 | - | $ - | 7,00 | $ 1.344.455,00 | 7,00 | $ 1.344.455,00 |
| 5.5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 51,00 | $ 192.642,00 | $ 9.824.742,00 | 51,00 | $ 9.824.742,00 | - | $ - | 51,00 | $ 9.824.742,00 | 51,00 | $ 9.824.742,00 |
| 5.5.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 8,00 | $ 41.548,00 | $ 332.384,00 | 8,00 | $ 332.384,00 | - | $ - | 8,00 | $ 332.384,00 | 8,00 | $ 332.384,00 |
| 5.5.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER | UN | 22,00 | $ 70.135,00 | $ 1.542.970,00 | 25,00 | $ 1.753.375,00 | - | $ - | 25,00 | $ 1.753.375,00 | 25,00 | $ 1.753.375,00 |
| 5.5.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 8,00 | $ 52.758,00 | $ 422.064,00 | 7,00 | $ 369.306,00 | - | $ - | 7,00 | $ 369.306,00 | 7,00 | $ 369.306,00 |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **07. JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE** | | | | | | | | | | | | | |
| **5,6** | **INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM TROQUELADA CON TAPA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION | UN | | $ 41.486,00 | $ - | 17,90 | $ 742.599,40 | - | $ - | 17,90 | $ 742.599,40 | 17,90 | $ 742.599,40 |
| 5.6.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA | UN | | $ 1.052.087,00 | $ - | 1,00 | $ 1.052.087,00 | - | $ - | 1,00 | $ 1.052.087,00 | 1,00 | $ 1.052.087,00 |
| **6** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **6,1** | **SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE | UN | 17,00 | $ 220.619,00 | $ 3.750.523,00 | 17,00 | $ 3.750.523,00 | - | $ - | 17,00 | $ 3.750.523,00 | 17,00 | $ 3.750.523,00 |
| 6.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE | UN | 1,00 | $ 263.215,00 | $ 263.215,00 | 1,00 | $ 263.215,00 | - | $ - | 1,00 | $ 263.215,00 | 1,00 | $ 263.215,00 |
| 6.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA ) | UN | 3,00 | $ 173.638,00 | $ 520.914,00 | 3,00 | $ 520.914,00 | - | $ - | 3,00 | $ 520.914,00 | 3,00 | $ 520.914,00 |
| 6.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL | UN | - | $ 272.141,00 | $ - | 2,00 | $ 544.282,00 | - | $ - | 2,00 | $ 544.282,00 | 2,00 | $ 544.282,00 |
| 6.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II | UN | - | $ 459.176,00 | $ - | 2,00 | $ 918.352,00 | - | $ - | 2,00 | $ 918.352,00 | 2,00 | $ 918.352,00 |
| 6.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MODULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS | UN | - | $ 7.472.944,00 | $ - | 1,00 | $ 7.472.944,00 | - | $ - | 1,00 | $ 7.472.944,00 | 1,00 | $ 7.472.944,00 |
| 6.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO | UN | - | $ 163.009,00 | $ - | 4,00 | $ 652.036,00 | - | $ - | 4,00 | $ 652.036,00 | 4,00 | $ 652.036,00 |
| 6.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL | M | - | $ 8.605,00 | $ - | 203,55 | $ 1.751.547,75 | - | $ - | 203,55 | $ 1.751.547,75 | 203,55 | $ 1.751.547,75 |
| **7** | **ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **7,1** | **BASES DE PISOS Y AFINADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.5 | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO | M2 | - | $ 49.523,00 | $ - | 94,37 | $ 4.673.485,51 | 94,37 | $ 4.673.485,51 | - | $ - | 94,37 | $ 4.673.485,51 |
| **7,2** | **ACABADO DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.14 | PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM | M2 | 192,79 | $ 123.466,00 | $ 23.803.010,14 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **7,3** | **GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM | M | 215,39 | $ 21.009,00 | $ 4.525.128,51 | 465,05 | $ 9.770.235,45 | - | $ - | 465,05 | $ 9.770.235,45 | 465,05 | $ 9.770.235,45 |
| 7.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO | M | - | $ 23.195,00 | $ - | 6,02 | $ 139.633,90 | 6,02 | $ 139.633,90 | - | $ - | 6,02 | $ 139.633,90 |
| **8** | **ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 8,1 | ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERAMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE W/N ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN | M2 | - | $ 113.182,00 | $ - | 1,10 | $ 124.500,20 | 1,10 | $ 124.500,20 | - | $ - | 1,10 | $ 124.500,20 |
| **9** | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **9,2** | **CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA. | M2 | - | $ 217.074,00 | $ - | 6,09 | $ 1.321.980,66 | 6,09 | $ 1.321.980,66 | - | $ - | 6,09 | $ 1.321.980,66 |
| 9.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM | UN | - | $ 41.107,00 | $ - | 3,38 | $ 138.941,66 | 3,38 | $ 138.941,66 | - | $ - | 3,38 | $ 138.941,66 |
| **9,3** | **OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)ÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA | M2 | - | $ 150.047,00 | $ - | 5,09 | $ 763.739,23 | 5,09 | $ 763.739,23 | - | $ - | 5,09 | $ 763.739,23 |
| **11** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 11,29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4" | UN | - | $ 29.741,00 | $ - | 1,00 | $ 29.741,00 | 1,00 | $ 29.741,00 | - | $ - | 1,00 | $ 29.741,00 |
| 11,45 | SSUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS | UN | - | $ 1.066.996,00 | $ - | 0,23 | $ 245.409,08 | - | $ - | 0,23 | $ 245.409,08 | 0,23 | $ 245.409,08 |
| **14** | **CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).** | | | | | | | | | | | | |
| **14,1** | **CIELOS RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1 | CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. | M2 | 165,87 | $ 107.142,00 | $ 17.771.643,54 | 94,13 | $ 10.085.276,46 | - | $ - | 94,13 | $ 10.085.276,46 | 94,13 | $ 10.085.276,46 |
| 14.1.6 | TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO | M | - | $ 61.382,00 | $ - | 27,37 | $ 1.680.025,34 | 21,17 | $ 1.299.456,94 | 6,20 | $ 380.568,40 | 27,37 | $ 1.680.025,34 |
| **14,2** | **DIVISIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA FIBROCEMENTO TIPO SUPERBOARD 6MM PARA RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS ANCHO HASTA 0.35 M POR UNA SOLA CARA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y MASILLA | M | - | $ 85.110,00 | $ - | 9,36 | $ 796.629,60 | - | $ - | 9,36 | $ 796.629,60 | 9,36 | $ 796.629,60 |
| **15** | **CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **15,1** | **CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.3 | CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS. | UN | - | $ 75.515,00 | $ - | 10,00 | $ 755.150,00 | 10,00 | $ 755.150,00 | - | $ - | 10,00 | $ 755.150,00 |
| **16** | **OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 16,1 | CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PARALES DE FIJACION; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1070 Ø=2,5MM, CON | M | - | $ 60.209,00 | $ - | 54,15 | $ 3.260.317,35 | 54,15 | $ 3.260.317,35 | - | $ - | 54,15 | $ 3.260.317,35 |
| 16.2 | ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI, H=0,10 M, FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE BORDILLO. | M2 | 25,22 | $ 52.987,00 | $ 1.336.332,14 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **19** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 676,50 | $ 4.546,00 | $ 3.075.369,00 | 913,06 | $ 4.150.770,76 | 913,06 | $ 4.150.770,76 | - | $ - | 913,06 | $ 4.150.770,76 |
| **21** | **PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **21,1** | **SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.** | | | | | | | | | | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | 14. ADICIONES: | N/A |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | 25. ADICIONES: | N/A |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **07. JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE** | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1 | RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA | M2 | - | $ 20.180,00 | $ - | 10,73 | $ 216.531,40 | 10,73 | $ 216.531,40 | - | $ - | 10,73 | $ 216.531,40 |
| 21.1.5 | PAÑETE LISO COMÚN 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO. | M2 | - | $ 30.772,00 | $ - | 2,39 | $ 73.545,08 | - | $ - | 2,39 | $ 73.391,22 | 2,39 | $ 73.391,22 |
| 21.1.6 | PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO. | M | - | $ 25.958,00 | $ - | 237,41 | $ 6.162.688,78 | 3,53 | $ 91.631,74 | 233,88 | $ 6.071.057,04 | 237,41 | $ 6.162.688,78 |
| **22** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **22,1** | **SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.4 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | - | $ 71.517,00 | $ - | 1.150,15 | $ 82.255.277,55 | 1.150,15 | $ 82.255.277,55 | - | $ - | 1.150,15 | $ 82.255.277,55 |
| 22.1.7 | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | 1.281,66 | $ 13.689,00 | $ 17.544.643,74 | 640,41 | $ 8.766.572,49 | 640,41 | $ 8.766.572,49 | - | $ - | 640,41 | $ 8.766.572,49 |
| 22.1.10 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | - | $ 48.456,00 | $ - | 1,66 | $ 80.436,96 | 1,66 | $ 80.436,96 | - | $ - | 1,66 | $ 80.436,96 |
| 22.1.11 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M | 437,07 | $ 12.878,00 | $ 5.628.587,46 | 878,04 | $ 11.307.399,12 | 14,67 | $ 188.920,26 | 863,37 | $ 11.118.478,86 | 878,04 | $ 11.307.399,12 |
| 22.1.12 | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | 316,30 | $ 29.936,00 | $ 9.468.756,80 | 480,64 | $ 14.388.439,04 | 480,64 | $ 14.388.439,04 | - | $ - | 480,64 | $ 14.388.439,04 |
| 22.1.15 | PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA PARA ACABADO APLICADO SOBRE PAÑETE TOTALMENTE SECO Y/O SUPERFICIES SECAS (POR EJEMPLO SISTEMA DRYWALL DE YESO Y/O FIBROCEMENTO), VERSIÓN BRILLANTE, FORMULADA EN DOS COMPONENTES, IMPERMEABLE AL PASO DE AGUA Y VAPORES, TIPO SIKAGUARD-68 O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICADA EN TRES (3) CAPAS GARANTIZANDO UN ESPESOR FINAL DE 12 MILS (305 MICRONES). INCLUYE DILUCIÓN CON PRODUCTO TIPO COLMASOLVENTE EPÓXICO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES. | M2 | 739,88 | $ 17.970,00 | $ 13.295.643,60 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 22.1.16 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | - | $ 16.676,00 | $ - | 427,67 | $ 7.131.824,92 | 427,67 | $ 7.131.824,92 | - | $ - | 427,67 | $ 7.131.824,92 |
| **22,3** | **SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.4 | ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD | M2 | - | $ 40.259,00 | $ - | 20,18 | $ 812.426,62 | 20,18 | $ 812.426,62 | - | $ - | 20,18 | $ 812.426,62 |
| 22.3.5 | ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | - | $ 37.231,00 | $ - | 432,24 | $ 16.092.727,44 | 24,24 | $ 902.479,44 | 408,00 | $ 15.190.248,00 | 432,24 | $ 16.092.727,44 |
| 22.3.6 | ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. | M | - | $ 28.498,00 | $ - | 52,18 | $ 1.487.025,64 | - | $ - | 52,18 | $ 1.487.025,64 | 52,18 | $ 1.487.025,64 |
| **22,6** | **OTROS EN OBRAS INTERIORES.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.6.2 | PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0,10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE. | M | - | $ 3.577,00 | $ - | 117,68 | $ 420.941,36 | 117,68 | $ 420.941,36 | - | $ - | 117,68 | $ 420.941,36 |
| **23** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES: (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **23,3** | **TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.3.4 | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2 | M2 | 66,00 | $ 125.559,00 | $ 8.286.894,00 | 13,75 | $ 1.726.436,25 | - | $ - | 13,75 | $ 1.726.436,25 | 13,75 | $ 1.726.436,25 |
| **23,4** | **CUBIERTAS TRASLÚCIDAS** | | | | | | | | | | | | |
| 23.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y | M2 | 790,13 | $ 253.100,00 | $ 199.981.903,00 | 682,95 | $ 172.854.645,00 | - | $ - | 682,95 | $ 172.854.645,00 | 682,95 | $ 172.854.645,00 |
| 23.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13 | M2 | - | $ 99.728,00 | $ - | 13,86 | $ 1.382.230,08 | - | $ - | 13,86 | $ 1.382.230,08 | 13,86 | $ 1.382.230,08 |
| **23,8** | **OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M | 42,00 | $ 53.788,00 | $ 2.259.096,00 | 317,94 | $ 17.101.356,72 | 9,30 | $ 500.228,40 | 308,64 | $ 16.601.128,32 | 317,94 | $ 17.101.356,72 |
| 23.8.5 | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | - | $ 82.182,00 | $ - | 156,77 | $ 12.883.672,14 | - | $ - | 156,77 | $ 12.883.672,14 | 156,77 | $ 12.883.672,14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | $ 513.620.620,07 | $ 598.439.967,65 | $ 138.022.848,75 | $ 460.418.687,10 | $ 598.441.535,85 |
| 35. DESCRIPCIÓN | % | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN | 27,49% | $ 141.194.308,00 | $ 164.511.147,11 | $ 37.942.481,12 | $ 126.569.097,09 | $ 164.511.578,21 |
| IMPREVISTO | 1,00% | $ 5.136.206,00 | $ 5.984.399,68 | $ 1.380.228,49 | $ 4.450.533,74 | $ 5.830.762,23 |
| UTILIDAD | 4,00% | $ 20.544.825,00 | $ 23.937.598,71 | $ 5.520.913,95 | $ 18.416.747,47 | $ 23.937.661,42 |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U) | | $ 166.875.339,00 | $ 194.433.145,50 | $ 44.843.623,56 | $ 149.436.378,30 | $ 194.280.001,86 |
| AJUSTE AL PESO | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ANTICIPO | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO | | $ 680.495.959,07 | $ 792.873.113,15 | $ 182.866.472,31 | $ 609.855.065,40 | $ 792.721.537,71 |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | **CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES** | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:


| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **07. JARDIN INFANTIL MARCO A. IRIARTE** | | | | | | | | | | | | | |

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

| DESCRIPCION | 37. No. INFORME MENSUAL | 38. PERIODO | 39. NOMBRE DEL ARCHIVO | 40. PANTALLAZOS SECOP II |
|---|---|---|---|---|
| INFORME TÉCNICO | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME SOCIAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Social No 6_10676-2025 |  |
| INFORME AMBIENTAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Ambiental No 6_10676-2025 | |
| INFORME SST | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME DE SUPERVISION | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Supervision No 6_10676-2025 | |
| ACTA PARCIAL | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5 Corte General obra_Acta 5_10676-2025 | |
| SOPORTE PAGO SDH | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FE 10 - PAGO HACIENDA_ACTA 5 |  |
| FACTURA | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FACTURA_FE 10_DISTRITO_ACTA 5 | |
| FORMATO MC 14 | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | MC-14_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 5 | |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 14 días del mes de Julio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7

Nombre: NADIA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.489.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**


Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PREUIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.5.3** | **DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.** | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**








| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| DESMONTE DE MEDIA CAÑA | | | | | | | - | | |
| COCINA | | | | | | | - | | |
| A | | | 4.63 | | | | 4.63 | M | CORTE 6 |
| B | | | 3.07 | | | | 3.07 | M | CORTE 6 |
| C | | | 1.57 | | | | 1.57 | M | CORTE 6 |
| D | | | 2.21 | | | | 2.21 | M | CORTE 6 |
| E | | | 2.91 | | | | 2.91 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| ALACENA | | | | | | | - | | |
| F | | | 2.2 | | | | 2.20 | M | CORTE 6 |
| G | | | 3.14 | | | | 3.14 | M | CORTE 6 |
| H | | | 4.06 | | | | 4.06 | M | CORTE 6 |
| I | | | 1.71 | | | | 1.71 | M | CORTE 6 |
| J | | | 2.38 | | | | 2.38 | M | CORTE 6 |
| K | | | 0.57 | | | | 0.57 | M | CORTE 6 |
| L | | | 0.85 | | | | 0.85 | M | CORTE 6 |
| M | | | 0.26 | | | | 0.26 | M | CORTE 6 |
| N | | | 1.74 | | | | 1.74 | M | CORTE 6 |
| O | | | 1.20 | | | | 1.20 | M | CORTE 6 |
| P | | | 1.53 | | | | 1.53 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 34.03 | M | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M | |
| **PRESENTE ACTA** | **34.03** | M | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 34.03 | 0.00 | **34.03** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.5.4** | **DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.** | **UNIDAD** | **M2** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Area | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 05** | | | | | | | | | |
|   | PLACA DE PISO EXTERIOR (Área de AutoCAD) | | | | | 95.18 | 1.00 | 95.18 | M2 | CORTE 5 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|  | PLACA DE PISO EXTERIOR | | 11.76 | 8.03 | | | 1.00 | 94.37 | M2 | CORTE 6 |
| | menos cobro acta 05 | | | | | 95.18 | -1.00 | - 95.18 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 94.37 | M2 | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 95.18 | M2 | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 | |
| **PRESENTE ACTA** | - **0.81** | M2 | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| -0.81 | 95.18 | **94.37** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| | **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA





Version: 01

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.6.26** | **DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.** | **UNIDAD** | **UN** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 01** | | | | | | | | | |
| | DESMONTE DE LUMINARIAS | | | | | | | - | | |
|  | LUMINARIAS | | | | | | 5.00 | 5.00 | UN | CORTE NO. 1 |
| | BOMBILLOS | | | | | | 3.00 | 3.00 | UN | CORTE NO. 1 |
| | PANELES | | | | | | 2.00 | 2.00 | UN | CORTE NO. 1 |
|  | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 03** | | | | | | | - | | |
|  | DESMONTE DE LUMINARIAS | | | | | | 32.00 | 32.00 | UN | CORTE NO. 3 |
|  | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|







| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | - | | |
| | DESMONTE DE LUMINARIAS | | | | | | | - | | |
| | BODEGA | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| | PASILLO | | | | | | 5.00 | 5.00 | UN | CORTE 6 |
| | BAÑO COORDINACION | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| | ASEO | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 50.00 | UN | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 42.00 | UN | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN | |
| **PRESENTE ACTA** | **8.00** | UN | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 8.00 | 42.00 | **50.00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **1.6.28** | **DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.** | **UNIDAD** | **UN** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 01** | | | | | | | | | |
| | DESMONTE DE LUMINARIAS | | | | | | | - | | |
| | LUMINARIAS | | | | | | 5.00 | 5.00 | UN | CORTE NO. 1 |
| | BOMBILLOS | | | | | | 3.00 | 3.00 | UN | CORTE NO. 1 |
| | PANELES | | | | | | 2.00 | 2.00 | UN | CORTE NO. 1 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 03** | | | | | | | - | | |
| | DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICO | | | | | | 32.00 | 32.00 | UN | CORTE NO. 3 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | |







| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | - | | |
| | DESMONTE DE PUNTO | | | | | | | - | | |
| | BODEGA | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| | PASILLO | | | | | | 5.00 | 5.00 | UN | CORTE 6 |
| | BAÑO COORDINACION | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| | ASEO | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 50.00 | UN | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 42.00 | UN | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN | |
| **PRESENTE ACTA** | **8.00** | UN | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 8.00 | 42.00 | **50.00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


## PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.6.29** | **DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.** | **UNIDAD** / **UN** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | DESMONTE DE TOMACORRIENTES | | | | | | 16.00 | 16.00 | UN | CORTE 6 |
| | DESMONTE DE INTERRUPTORES | | | | | | 32.00 | 32.00 | UN | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 48.00 | UN | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN | |
| **PRESENTE ACTA** | **48.00** | UN | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 48.00 | 0.00 | **48.00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01

Edición: 18-11-2024


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.8.5** — **DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.** | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**









| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| ENCHAPE DE COCINA | | | | | | | - | | |
| A1 | | 0.41 | 0.82 | | | 1.00 | 0.34 | M2 | CORTE 6 |
| A2 | | 0.41 | 0.42 | | | 1.00 | 0.17 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| B1 | | 0.21 | 0.21 | | | 1.00 | 0.04 | M2 | CORTE 6 |
| B2 | | 0.21 | 0.41 | | | 1.00 | 0.09 | M2 | CORTE 6 |
| B3 | | 0.41 | 0.82 | | | 1.00 | 0.34 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| C | | 0.20 | 0.2 | | | 1.00 | 0.04 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| D | | 0.41 | 0.2 | | | 1.00 | 0.08 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.9.15** | **CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.** | | **UNIDAD** | **M** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 05** | | | | | | | | | |
|  | CORTE PARA INCRUSTACION DE TUBO DE TIMBRE | | | 1.2 | | | 1.00 | 1.20 | M | CORTE 5 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|  | CORTE PARA INCRUSTACION DE TUBO DE TIMBRE (OTRO BORDE ROJO) | | | 1.2 | | | 1.00 | 1.20 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 2.40 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 1.20 | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | **1.20** | M |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 1.20 | 1.20 | **2.40** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **2.5.2** | **ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.** | **UNIDAD** | **KG** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ACERO SOBRE VIGA DE LEVANTAMIENTO DE CANAL DE 1/2" | | | 7.4 | | 0.99 | 1.00 | 7.33 | KG | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|   | VARILLAS DE TAPA DE CAJA DE INSPECCION | | | | | | | - | | |
| | VARILLA 1/2" | | | 0.68 | | | 9.00 | 6.12 | KG | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 13.45 | KG |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 7.33 | KG |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | KG |
| **PRESENTE ACTA** | **6.12** | KG |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 6.12 | 7.33 | **13.45** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | Version: 01 |
|---|---|---|
| | PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **2.6.2** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)** | | **UNIDAD** | **KG** |


| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 02** | | | | | | | | | |
| | CUBIERTA A | | | | | | | - | | |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 6.95 | | 5.38 | 5.00 | 186.78 | KG | CORTE NO. 2 |
| | TRANSVERSAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 4.90 | | 5.38 | 3.00 | 79.01 | KG | CORTE NO. 2 |
| | | | | | | | | - | | |
| | CUBIERTA B | | | | | | | - | | |
| | TRANSVERSAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 6.86 | | 5.38 | 5.00 | 184.36 | KG | CORTE NO. 2 |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 4.10 | | 5.38 | 3.00 | 66.11 | KG | CORTE NO. 2 |
| | | | | | | | | - | | |
| | CUBIERTA C | | | | | | | - | | |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 9.48 | | 5.38 | 6.00 | 305.73 | KG | CORTE NO. 2 |
| | VERTICAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 0.34 | | 5.38 | 12.00 | 21.93 | KG | CORTE NO. 2 |
| | | | | | | | | - | | |
| | CUBIERTA D | | | | | | | - | | |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 9.73 | | 5.38 | 4.00 | 209.20 | KG | CORTE NO. 2 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **MENOS ÁREA DE CUBIERTA** | **176.68** | | | | **4.13** | - **1.00** | - **729.97** | **KG** | CORTE NO. 2 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 03** | | | | | | | - | | |
| | **CUBIERTA E** | | | | | | | - | | |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 24.24 | | 5.38 | 1.00 | 130.29 | KG | CORTE NO. 3 |
| | PLATINAS CAL 14RH PARA CERCHA EXISTENTE | | | 24.24 | | 1.61 | 1.00 | 39.06 | KG | CORTE NO. 3 |
| | | | | | | | | - | | |
| | **CUBIERTA F** | | | | | | | - | | |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 24.24 | | 5.38 | 5.00 | 651.45 | KG | CORTE NO. 3 |
| | PLATINAS CAL 14RH PARA CERCHA EXISTENTE | | | 24.24 | | 1.61 | 6.00 | 234.38 | KG | CORTE NO. 3 |
| | | | | | | | | - | | |
| | **CUBIERTA G** | | | | | | | - | | |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 9.00 | | 5.38 | 4.00 | 193.50 | KG | CORTE NO. 3 |
| | TRANSVERSAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 3.38 | | 5.38 | 2.00 | 36.34 | KG | CORTE NO. 3 |
| | | | | | | | | - | | |
| | **MENOS ÁREA DE CUBIERTA** | **260.14** | | | | **4.13** | - **1.00** | - **1,074.79** | KG | CORTE NO. 3 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | |






| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA PARCIAL 05** | | | | | | | | | |
| CUBIERTA M | | | | | | | - | | |
| TRANSVERSAL A PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 3.30 | | 5.38 | 4.00 | 70.95 | KG | CORTE 5 |
| LONGITUDINAL A PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 3.50 | | 5.38 | 2.00 | 37.63 | KG | CORTE 5 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 0.07 | | 5.38 | 1.00 | 0.38 | KG | CORTE 5 |
| | | | | | | | - | | |
| MENOS AREA DE CUBIERTA | 13.71 | | | | **4.13** | - 1.00 | - 56.64 | KG | CORTE 5 |






| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL 06 | | | | | | | | | |
| TAPA DE CAJA DE INSPECCION | | | | | | | - | | |
| MARCO | | | | | | | - | | |
| ANGULO 1 1/2" X 11/2" X 3/16 | | | 0.68 | | 2.68 | 4.00 | 7.29 | KG | CORTE 6 |
| TAPA | | | | | | | - | | |
| PLATINA 1 1/2" X 3/8 | | | 0.67 | | 2.85 | 4.00 | 7.64 | KG | CORTE 6 |









| | |
|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 600.63 KG |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 585.70 KG |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - KG |
| **PRESENTE ACTA** | **14.93** KG |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 14.93 | 585.70 | **600.63** |

**OBSERVACIONES: ESTA ACTIVIDAD SE PAGA DEBIDO A QUE CORRESPONDE AL EXCEDENTE DE LA ESTRUCTURA QUE NO ESTA DENTRO DE LO CONTEMPLADO EN EL APU DE LA INSTALACION DE LA TEJA ECORROF ITEM 23,4,5, EQUIVALENTE A 4,1316 KG X M2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**


Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **3.2.1** | **BORDILLO DE MEDIDAS 13X15 CM (A X H), FABRICADO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO COMÚN MACIZO 24,5X12X6CM (L X A X H), SUPERFICIE RUGOSA / RÚSTICA, TIPO ARCILLAS ARDESA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, PIEZAS TRABADAS A SOGAS EN DOS HILADAS, INCLUYENDO MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE; PAÑETADO TIPO LISO COMÚN 1:4 E.=1,5 CM, INCLUYENDO FILOS. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI ENCHAPE.** | | **UNIDAD** | **UN** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**











| LOCALIZACIÓN / LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL 04 | | | | | | | | | |
| LADRILLO EN ANDEN | | | | | | | - | | |
| | | | 1.32 | | | | 1.32 | UN | CORTE 4 |
| | | | 2.67 | | | | 2.67 | UN | CORTE 4 |
| | | | 8.27 | | | | 8.27 | UN | CORTE 4 |
| | | | 2.29 | | | | 2.29 | UN | CORTE 4 |
| | | | 1.50 | | | | 1.50 | UN | CORTE 4 |
| | | | 0.54 | | | | 0.54 | UN | CORTE 4 |
| | | | 2.30 | | | | 2.30 | UN | CORTE 4 |
| | | | 2.31 | | | | 2.31 | UN | CORTE 4 |
| | | | 2.31 | | | | 2.31 | UN | CORTE 4 |
| | | | 1.97 | | | | 1.97 | UN | CORTE 4 |
| | | | 2.32 | | | | 2.32 | UN | CORTE 4 |
| | | | 1.89 | | | | 1.89 | UN | CORTE 4 |
| | | | 0.91 | | | | 0.91 | UN | CORTE 4 |
| | | | 0.31 | | | | 0.31 | UN | CORTE 4 |
| | | | 7.85 | | | | 7.85 | UN | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | |
| ACTA PARCIAL 05 | | | | | | | | | |
| LADRILLO DE ANDEN EN PASILLO FRONTAL | | | 1.20 | | | | 1.20 | UN | CORTE 5 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| COMPLEMENTO DE CAJA DE INSPECCION | | | | | | | - | | |
| LADO A | | | 0.68 | | | 2.00 | 1.36 | UN | CORTE 6 |
| LADO B | | | 0.42 | | | 2.00 | 0.84 | UN | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 42.16 | UN | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 39.96 | UN | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN | |
| **PRESENTE ACTA** | **2.20** | UN | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 2.20 | 39.96 | **42.16** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**


Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **3.5.1** | **RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.** | | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**













| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| ACTA PARCIAL 06 | | | | | | | | | |
| EXTERIOR | | | | | | | - | | |
| FACHADA FRONTAL | | | | | | | - | | |
| A1 | | 9.74 | | 2.65 | | 1.00 | 25.81 | M2 | CORTE 6 |
| A2 | | 1.26 | | 2.14 | | 1.00 | 2.70 | M2 | CORTE 6 |
| A3 | | 2.40 | | 2.96 | | 1.00 | 7.09 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 1.80 | | 2.04 | | -1.00 | - 3.67 | M2 | CORTE 6 |
| A4 | | 4.94 | | 3.36 | | 1.00 | 16.60 | M2 | CORTE 6 |
| A5 | | 2.56 | | 3.32 | | 1.00 | 8.50 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 1.34 | | 1.20 | | -1.00 | - 1.61 | M2 | CORTE 6 |
| A6 | | 6.30 | | 3.29 | | 1.00 | 20.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 1.81 | | 2.04 | | -1.00 | - 3.69 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 1.44 | | 0.93 | | -1.00 | - 1.34 | M2 | CORTE 6 |
| menos poceta | | 0.37 | | 0.50 | | -1.00 | - 0.19 | M2 | CORTE 6 |
| A7 | | 1.01 | | 2.26 | | 1.00 | 2.28 | M2 | CORTE 6 |
| A8 | | 1.90 | | 2.05 | | 1.00 | 3.90 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 1.37 | | 2.00 | | -1.00 | - 2.74 | M2 | CORTE 6 |
| A9 | | 1.01 | | 2.17 | | 1.00 | 2.19 | M2 | CORTE 6 |
| A10 | | 2.32 | | 3.87 | | 1.00 | 8.98 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 1.33 | | 1.22 | | -1.00 | - 1.62 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| FACHADA LATERAL DERECHA | | | | | | | - | | |
| A1 | | 11.80 | | 2.74 | | 1.00 | 32.27 | M2 | CORTE 6 |
| ALFAGIA DE VENTANA | | 11.80 | | 0.24 | | 1.00 | 2.83 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.33 | | 1.20 | | -2.00 | - 7.98 | M2 | CORTE 6 |
| A2 | | 11.89 | | 3.14 | | 1.00 | 37.33 | M2 | CORTE 6 |
| BORDILLO MEDIA ALTURA | | 11.89 | | 0.10 | | 1.00 | 1.19 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.98 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.98 | M2 | CORTE 6 |
| A3 | | 9.33 | | 2.30 | | 1.00 | 21.46 | M2 | CORTE 6 |
| ALFAGIA DE VENTANA | | 0.58 | | 0.24 | | 1.00 | 0.14 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.50 | | 1.22 | | -2.00 | - 8.53 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| FACHADA LATERAL IZQUIERDA | | 37.70 | | 3.02 | | 1.00 | 113.85 | M2 | CORTE 6 |
| COMPLEMENTO COLUMNA | | 1.22 | | 3.42 | | 1.00 | 4.16 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| INTERIOR | | | | | | | - | | |
| A1 | | 2.50 | | 2.70 | | 1.00 | 6.74 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA | | 0.24 | | 5.88 | | 1.00 | 1.38 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 1.80 | | 2.04 | | -1.00 | - 3.67 | M2 | CORTE 6 |
| A2 | | 1.40 | | 2.10 | | 1.00 | 2.94 | M2 | CORTE 6 |
| A3 | | 1.15 | | 2.10 | | 1.00 | 2.42 | M2 | CORTE 6 |
| A4 | | 4.68 | | 2.10 | | 1.00 | 9.83 | M2 | CORTE 6 |
| A5 | | 2.65 | | 2.20 | | 1.00 | 5.83 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 0.90 | | 1.14 | | -1.00 | - 1.03 | M2 | CORTE 6 |
| A6 | | 0.95 | | 2.20 | | 1.00 | 2.09 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.89 | | 2.20 | | -1.00 | - 1.96 | M2 | CORTE 6 |
| A7 | | 2.68 | | 2.50 | | 1.00 | 6.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 0.90 | | 1.14 | | -1.00 | - 1.03 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| CUPULA EXTERIOR | | 0.52 | | 4.54 | | 1.00 | 2.36 | M2 | CORTE 6 |
| CUPULA INTERIOR | | 0.49 | | 1.15 | | 1.00 | 0.56 | M2 | CORTE 6 |
| CUPULA INFERIOR | | 0.77 | | 0.57 | | 1.00 | 0.44 | M2 | CORTE 6 |
| CUPULA INFERIOR | | 0.77 | | 0.12 | | 1.00 | 0.09 | M2 | CORTE 6 |
| CUPULA FRONTAL ( AREA AUTOCAD) | | | | | 1.55 | 1.00 | 1.55 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | | | | 0.48 | -1.00 | - 0.48 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |










| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | 2.88 | | 2.03 | | 1.00 | 5.83 | M2 | CORTE 6 |
| B2 | | 0.51 | | 2.01 | | 1.00 | 1.03 | M2 | CORTE 6 |
| B3 | | 1.56 | | 1.98 | | 1.00 | 3.09 | M2 | CORTE 6 |
| B4 | | 0.51 | | 1.99 | | 1.00 | 1.01 | M2 | CORTE 6 |
| B5 | | 2.88 | | 1.99 | | 1.00 | 5.73 | M2 | CORTE 6 |
| B6 | | 0.51 | | 1.99 | | 1.00 | 1.01 | M2 | CORTE 6 |
| B7 | | 2.88 | | 1.99 | | 1.00 | 5.73 | M2 | CORTE 6 |
| B8 | | 0.51 | | 2.03 | | 1.00 | 1.04 | M2 | CORTE 6 |
| B9 | | 2.90 | | 2.08 | | 1.00 | 6.03 | M2 | CORTE 6 |
| B10 | | 0.51 | | 2.08 | | 1.00 | 1.06 | M2 | CORTE 6 |
| B11 | | 2.88 | | 2.08 | | 1.00 | 5.98 | M2 | CORTE 6 |
| B12 | | 0.51 | | 2.06 | | 1.00 | 1.05 | M2 | CORTE 6 |
| B13 | | 2.89 | | 2.00 | | 1.00 | 5.77 | M2 | CORTE 6 |
| B14 | | 0.51 | | 1.93 | | 1.00 | 0.98 | M2 | CORTE 6 |
| B15 | | 2.89 | | 1.84 | | 1.00 | 5.30 | M2 | CORTE 6 |
| B16 | | 0.51 | | 1.75 | | 1.00 | 0.89 | M2 | CORTE 6 |
| B17 | | 2.92 | | 1.74 | | 1.00 | 5.08 | M2 | CORTE 6 |
| B18 | | 0.51 | | 1.73 | | 1.00 | 0.88 | M2 | CORTE 6 |
| B19 | | 2.80 | | 1.74 | | 1.00 | 4.87 | M2 | CORTE 6 |
| B20 | | 0.38 | | 1.75 | | 1.00 | 0.67 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| C1 | | 11.60 | | 1.40 | | 1.00 | 16.24 | M2 | CORTE 6 |
| C2 | | 11.60 | | 0.54 | | 1.00 | 6.26 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| D13 | | 4.34 | | 2.95 | | 1.00 | 12.80 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.97 | | 2.19 | | -1.00 | - 2.12 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 2.07 | | 1.20 | | -1.00 | - 2.48 | M2 | CORTE 6 |
| D14 | | 5.26 | | 2.91 | | 1.00 | 15.31 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.81 | | 2.18 | | -1.00 | - 1.77 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.42 | | 1.20 | | -1.00 | - 4.10 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BATERIA SANITARIA 1 | | | | | | | - | | |
| A | 20% | 2.29 | | 0.39 | | 2.00 | 0.35 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | 20% | 0.69 | | 0.19 | | -2.00 | - 0.05 | M2 | CORTE 6 |
| B | 20% | 2.78 | | 0.61 | | 2.00 | 0.68 | M2 | CORTE 6 |
| C | 20% | 2.29 | | 0.385 | | 2.00 | 0.35 | M2 | CORTE 6 |
| D | 20% | 2.78 | | 0.16 | | 2.00 | 0.18 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BATERIA SANITARIA 2 | | | | | | | - | | |
| A | 20% | 2.27 | | 0.41 | | 2.00 | 0.37 | M2 | CORTE 6 |
| B | 20% | 2.77 | | 0.62 | | 2.00 | 0.69 | M2 | CORTE 6 |
| C | 20% | 2.27 | | 0.41 | | 2.00 | 0.37 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | 20% | 0.71 | | 0.19 | | -2.00 | - 0.05 | M2 | CORTE 6 |
| D | 20% | 2.77 | | 0.19 | | 2.00 | 0.21 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BATERIA SANITARIA 3 | | | | | | | - | | |
| A | 20% | 3.98 | | 0.62 | | 1.00 | 0.49 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | 20% | 0.80 | | -22 | | -1.00 | 3.52 | M2 | CORTE 6 |
| B | 20% | 2.25 | | 0.37 | | 1.00 | 0.17 | M2 | CORTE 6 |
| C | 20% | 3.98 | | 0.62 | | 1.00 | 0.49 | M2 | CORTE 6 |
| D | 20% | 2.25 | | 0.87 | | 1.00 | 0.39 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| COCINA | | | | | | | - | | |
| A | 20% | 4.63 | | 2.92 | | 1.00 | 2.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | 20% | 4.63 | | 1.83 | | -1.00 | - 1.69 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | 20% | 0.94 | | 0.66 | | -1.00 | - 0.12 | M2 | CORTE 6 |
| B | 20% | 3.98 | | 2.55 | | 1.00 | 2.03 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | 20% | 0.88 | | 2.02 | | -1.00 | - 0.36 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | 20% | 3.98 | | 1.83 | | -1.00 | - 1.46 | M2 | CORTE 6 |
| C | 20% | 4.63 | | 2.92 | | 1.00 | 2.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | 20% | 0.84 | | 2.04 | | -1.00 | - 0.34 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | 20% | 4.63 | | 1.83 | | -1.00 | - 1.69 | M2 | CORTE 6 |
| D | 20% | 3.98 | | 3.29 | | 1.00 | 2.62 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | 20% | 3.98 | | 1.83 | | -1.00 | - 1.46 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | 20% | 1.04 | | 2.02 | | -1.00 | - 0.42 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | 20% | 1.81 | | 2.17 | | -1.00 | - 0.79 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAÑO DE ADULTOS | | | | | | | - | | |
| A | 20% | 2.22 | | 0.40 | | 2.00 | 0.36 | M2 | CORTE 6 |
| C | 20% | 0.80 | | 0.40 | | 2.00 | 0.13 | M2 | CORTE 6 |
| D | 20% | 2.22 | | 0.40 | | 2.00 | 0.36 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 427.29 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **427.29** | M2 |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 427.29 | 0.00 | **427.29** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | |  |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

## PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **5.1.7** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.** | **UNIDAD** | **UN** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|    | Cuarto aseo | | | | | | 1.00 | 1.00 | | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1.00 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | UN |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **1.00** | UN |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 1.00 | 0.00 | **1.00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| | **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA DUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

## PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **5.2.2** | **SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.** | **UNIDAD** | **UN** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 05** | | | | | | | | | |
|  | Circulación acceso principal | | | | | | 2.00 | 2.00 | UN | CORTE 5 |
| | Circulación | | | | | | 3.00 | 3.00 | UN | CORTE 5 |
| | Comedor | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 5 |
| | Parvulos 1 | | | | | | 2.00 | 2.00 | UN | CORTE 5 |
| | Parvulos 2 | | | | | | 2.00 | 2.00 | UN | CORTE 5 |
| | Parvulos 3 | | | | | | 2.00 | 2.00 | UN | CORTE 5 |
| | Pre Jardín 1 | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 5 |
| | Pre Jardín 2 | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 5 |
| | Pre Jardín 3 | | | | | | 2.00 | 2.00 | UN | CORTE 5 |
| | Sala de profesores | | | | | | 4.00 | 4.00 | UN | CORTE 5 |
| | Pre Jardín 4 | | | | | | 2.00 | 2.00 | UN | CORTE 5 |
|   | Alacena | | | | | | 6.00 | 6.00 | UN | CORTE 5 |
| | Lavanderia | | | | | | 2.00 | 2.00 | UN | CORTE 5 |
| | Lockers | | | | | | 2.00 | 2.00 | UN | CORTE 5 |
| | Aseo | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 5 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|   | Acceso pincipal (Rack) | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| | Coordinación (Panel de incendio) | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 35.00 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 33.00 | UN |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **2.00** | UN |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 2.00 | 33.00 | **35.00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **5.4.18** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.** | **UNIDAD** | **M** |


| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 05** | | | | | | | | | |
| | **SISTEMA DETECCIÓN INCENDIO** | | | | | | | | | |
| | COORDINACIÓN | | | 0.96 | | | 1.00 | 0.96 | M | CORTE 5 |
| | CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL | | | 2.25 | | | 1.00 | 2.25 | M | CORTE 5 |
| | CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL | | | 2.50 | | | 1.00 | 2.50 | M | CORTE 5 |
| | CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL | | | 0.33 | | | 1.00 | 0.33 | M | CORTE 5 |
| | CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL | | | 1.22 | | | 1.00 | 1.22 | M | CORTE 5 |
| | BODEGA PARVULOS 1 | | | 2.63 | | | 1.00 | 2.63 | M | CORTE 5 |
| | PARVULOS 1 | | | 0.90 | | | 1.00 | 0.90 | M | CORTE 5 |
| | PARVULOS 1 | | | 2.57 | | | 1.00 | 2.57 | M | CORTE 5 |
| | PARVULOS 1 | | | 1.75 | | | 1.00 | 1.75 | M | CORTE 5 |
| | PARVULOS 1 | | | 1.75 | | | 1.00 | 1.75 | M | CORTE 5 |
| | PARVULOS 1 | | | 2.30 | | | 1.00 | 2.30 | M | CORTE 5 |
| | CIRCULACIÓN ZONA POSTERIOR | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | M | CORTE 5 |
| | CIRCULACIÓN ZONA POSTERIOR | | | 0.30 | | | 1.00 | 0.30 | M | CORTE 5 |
| | PARVULOS 1 Y PARVULOS 2 | | | 8.88 | | | 1.00 | 8.88 | M | CORTE 5 |
| | PREJARDIN 1 Y PREJARDIN 2 | | | 11.77 | | | 1.00 | 11.77 | M | CORTE 5 |
| | PREJARDIN 2 | | | 0.50 | | | 1.00 | 0.50 | M | CORTE 5 |
| | PAREJARDIN 3 | | | 2.50 | | | 1.00 | 2.50 | M | CORTE 5 |
| | PAREJARDIN 3 | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | M | CORTE 5 |
| | PAREJARDIN 3 | | | 3.40 | | | 1.00 | 3.40 | M | CORTE 5 |
| | PAREJARDIN 3 | | | 0.80 | | | 1.00 | 0.80 | M | CORTE 5 |
| | PREJARIDN 3 Y JARDIN 2 | | | 4.85 | | | 1.00 | 4.85 | M | CORTE 5 |
| | PREJARDIN 3 A CIRCULACIÓN | | | 5.00 | | | 1.00 | 5.00 | M | CORTE 5 |
| | CIRCULACIÓN | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | M | CORTE 5 |
| | JARDIN 1 | | | 6.40 | | | 1.00 | 6.40 | M | CORTE 5 |
| | JARDIN1 Y SALA DE PROFESORES | | | 4.10 | | | 1.00 | 4.10 | M | CORTE 5 |
| | JARDIN 1 Y ADMINISTRATIVO | | | 2.91 | | | 1.00 | 2.91 | M | CORTE 5 |
| | ADMINISTRATIVO | | | 3.41 | | | 1.00 | 3.41 | M | CORTE 5 |
| | ADMINISTRATIVO | | | 0.15 | | | 1.00 | 0.15 | M | CORTE 5 |
| | ADMINISTRATIVO | | | 0.25 | | | 1.00 | 0.25 | M | CORTE 5 |
| | ALACENA Y COCINA | | | 6.20 | | | 1.00 | 6.20 | M | CORTE 5 |
| | ASEO | | | 0.25 | | | 1.00 | 0.25 | M | CORTE 5 |
| | ASEO | | | 2.20 | | | 1.00 | 2.20 | M | CORTE 5 |
| | COCINA Y ASEO | | | 2.80 | | | 1.00 | 2.80 | M | CORTE 5 |
| | COCINA Y CIRCULACIÓN | | | 3.75 | | | 1.00 | 3.75 | M | CORTE 5 |
| | COMEDOR Y COCINA | | | 7.40 | | | 1.00 | 7.40 | M | CORTE 5 |
| | COMEDOR | | | 1.90 | | | 1.00 | 1.90 | M | CORTE 5 |
| | COMEDOR Y OFICINA | | | 5.90 | | | 1.00 | 5.90 | M | CORTE 5 |
| | OFICINA Y COORDINACIÓN | | | 6.50 | | | 1.00 | 6.50 | M | CORTE 5 |
| | COORDINACIÓN | | | 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | M | CORTE 5 |
| | | | | | | | | | | |











| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SISTEMA DE CCTV** | | | | | | | | | |
| COORDINACIÓN | | | 1.60 | | | 1.00 | 1.60 | M | CORTE 5 |
| COORDINACIÓN | | | 3.40 | | | 1.00 | 3.40 | M | CORTE 5 |
| CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL | | | 0.27 | | | 1.00 | 0.27 | M | CORTE 5 |
| CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL | | | 0.33 | | | 1.00 | 0.33 | M | CORTE 5 |
| CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL | | | 2.11 | | | 1.00 | 2.11 | M | CORTE 5 |
| BODEGA PARVULOS 1 | | | 2.60 | | | 1.00 | 2.60 | M | CORTE 5 |
| CIRCULACIÓN | | | 0.21 | | | 1.00 | 0.21 | M | CORTE 5 |
| CIRCULACIÓN | | | 1.50 | | | 1.00 | 1.50 | M | CORTE 5 |
| CIRCULACIÓN | | | 6.80 | | | 1.00 | 6.80 | M | CORTE 5 |
| CIRCULACIÓN | | | 1.60 | | | 1.00 | 1.60 | M | CORTE 5 |
| CIRCULACIÓN | | | 1.60 | | | 1.00 | 1.60 | M | CORTE 5 |
| CIRCULACIÓN | | | 0.40 | | | 1.00 | 0.40 | M | CORTE 5 |
| CIRCULACIÓN | | | 14.57 | | | 1.00 | 14.57 | M | CORTE 5 |
| BODEGA PARVULOS 1 | | | 1.60 | | | 1.00 | 1.60 | M | CORTE 5 |
| PARVULOS 1 | | | 0.80 | | | 1.00 | 0.80 | M | CORTE 5 |
| PARVULOS 1 | | | 1.30 | | | 1.00 | 1.30 | M | CORTE 5 |
| PARVULOS 1 | | | 4.96 | | | 1.00 | 4.96 | M | CORTE 5 |
| CIRCULACIÓN ZONA POSTERIOR | | | 33.55 | | | 1.00 | 33.55 | M | CORTE 5 |
| CIRCULACIÓN ZONA POSTERIOR | | | 6.00 | | | 1.00 | 6.00 | M | CORTE 5 |
| | | | | | | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| MENOS ACTA PARCIAL 05 | | | 200.78 | | | -1.00 | - 200.78 | M | CORTE 6 |



| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 0.00 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 200.78 | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M |
| **PRESENTE ACTA** | -200.78 | M |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| -200.78 | 200.78 | **0.00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01


**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **5.4.19** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.** | **UNIDAD** | **M** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|  | **SISTEMA DETECCIÓN INCENDIO** | | | | | | | - | | |
| | COORDINACIÓN | | | 0.96 | | | 1.00 | 0.96 | M | CORTE 6 |
| | CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL | | | 2.25 | | | 1.00 | 2.25 | M | CORTE 6 |
| | CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL | | | 2.50 | | | 1.00 | 2.50 | M | CORTE 6 |
| | CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL | | | 0.33 | | | 1.00 | 0.33 | M | CORTE 6 |
| | CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL | | | 1.22 | | | 1.00 | 1.22 | M | CORTE 6 |
| | BODEGA PARVULOS 1 | | | 2.63 | | | 1.00 | 2.63 | M | CORTE 6 |
| | PARVULOS 1 | | | 0.90 | | | 1.00 | 0.90 | M | CORTE 6 |
| | PARVULOS 1 | | | 2.57 | | | 1.00 | 2.57 | M | CORTE 6 |
| | PARVULOS 1 | | | 1.75 | | | 1.00 | 1.75 | M | CORTE 6 |
| | PARVULOS 1 | | | 1.75 | | | 1.00 | 1.75 | M | CORTE 6 |
| | PARVULOS 1 | | | 2.30 | | | 1.00 | 2.30 | M | CORTE 6 |
| | CIRCULACIÓN ZONA POSTERIOR | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | M | CORTE 6 |
| | CIRCULACIÓN ZONA POSTERIOR | | | 0.30 | | | 1.00 | 0.30 | M | CORTE 6 |
|   | PARVULOS 1 Y PARVULOS 2 | | | 8.88 | | | 1.00 | 8.88 | M | CORTE 6 |
| | PREJARDIN 1 Y PREJARDIN 2 | | | 11.77 | | | 1.00 | 11.77 | M | CORTE 6 |
| | PREJARDIN 2 | | | 0.50 | | | 1.00 | 0.50 | M | CORTE 6 |
| | PAREJARDIN 3 | | | 2.50 | | | 1.00 | 2.50 | M | CORTE 6 |
| | PAREJARDIN 3 | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | M | CORTE 6 |
| | PAREJARDIN 3 | | | 3.40 | | | 1.00 | 3.40 | M | CORTE 6 |
| | PAREJARDIN 3 | | | 0.80 | | | 1.00 | 0.80 | M | CORTE 6 |
| | PREJARIDN 3 Y JARDIN 2 | | | 4.85 | | | 1.00 | 4.85 | M | CORTE 6 |
| | PREJARDIN 3 A CIRCULACIÓN | | | 5.00 | | | 1.00 | 5.00 | M | CORTE 6 |
| | CIRCULACIÓN | | | 1.10 | | | 1.00 | 1.10 | M | CORTE 6 |
| | JARDIN 1 | | | 6.40 | | | 1.00 | 6.40 | M | CORTE 6 |
| | JARDIN1 Y SALA DE PROFESORES | | | 4.10 | | | 1.00 | 4.10 | M | CORTE 6 |
| | JARDIN 1 Y ADMINISTRATIVO | | | 2.91 | | | 1.00 | 2.91 | M | CORTE 6 |
| | ADMINISTRATIVO | | | 3.41 | | | 1.00 | 3.41 | M | CORTE 6 |
| | ADMINISTRATIVO | | | 0.15 | | | 1.00 | 0.15 | M | CORTE 6 |
| | ADMINISTRATIVO | | | 0.25 | | | 1.00 | 0.25 | M | CORTE 6 |
| | ALACENA Y COCINA | | | 6.20 | | | 1.00 | 6.20 | M | CORTE 6 |
| | ASEO | | | 0.25 | | | 1.00 | 0.25 | M | CORTE 6 |
| | ASEO | | | 2.20 | | | 1.00 | 2.20 | M | CORTE 6 |
| | COCINA Y ASEO | | | 2.80 | | | 1.00 | 2.80 | M | CORTE 6 |
| | COCINA Y CIRCULACIÓN | | | 3.75 | | | 1.00 | 3.75 | M | CORTE 6 |
| | COMEDOR Y COCINA | | | 7.40 | | | 1.00 | 7.40 | M | CORTE 6 |
| | COMEDOR | | | 1.90 | | | 1.00 | 1.90 | M | CORTE 6 |
| | COMEDOR Y OFICINA | | | 5.90 | | | 1.00 | 5.90 | M | CORTE 6 |
| | OFICINA Y COORDINACIÓN | | | 6.50 | | | 1.00 | 6.50 | M | CORTE 6 |
| | COORDINACIÓN | | | 1.00 | | | 1.00 | 1.00 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SISTEMA DE CCTV** | | | | | | | - | | |
| COORDINACIÓN | | | 1.60 | | | 1.00 | 1.60 | M | CORTE 6 |
| COORDINACIÓN | | | 3.40 | | | 1.00 | 3.40 | M | CORTE 6 |
| CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL | | | 0.27 | | | 1.00 | 0.27 | M | CORTE 6 |
| CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL | | | 0.33 | | | 1.00 | 0.33 | M | CORTE 6 |
| CIRCULACIÓN SALIDA PRINCIPAL | | | 2.11 | | | 1.00 | 2.11 | M | CORTE 6 |
| BODEGA PARVULOS 1 | | | 2.60 | | | 1.00 | 2.60 | M | CORTE 6 |
| CIRCULACIÓN | | | 0.21 | | | 1.00 | 0.21 | M | CORTE 6 |
| CIRCULACIÓN | | | 1.50 | | | 1.00 | 1.50 | M | CORTE 6 |
| CIRCULACIÓN | | | 6.80 | | | 1.00 | 6.80 | M | CORTE 6 |
| CIRCULACIÓN | | | 1.60 | | | 1.00 | 1.60 | M | CORTE 6 |
| CIRCULACIÓN | | | 1.60 | | | 1.00 | 1.60 | M | CORTE 6 |
| CIRCULACIÓN | | | 0.40 | | | 1.00 | 0.40 | M | CORTE 6 |
| CIRCULACIÓN | | | 14.57 | | | 1.00 | 14.57 | M | CORTE 6 |
| BODEGA PARVULOS 1 | | | 1.60 | | | 1.00 | 1.60 | M | CORTE 6 |
| PARVULOS 1 | | | 0.80 | | | 1.00 | 0.80 | M | CORTE 6 |
| PARVULOS 1 | | | 1.30 | | | 1.00 | 1.30 | M | CORTE 6 |
| PARVULOS 1 | | | 4.96 | | | 1.00 | 4.96 | M | CORTE 6 |
| CIRCULACIÓN ZONA POSTERIOR | | | 33.55 | | | 1.00 | 33.55 | M | CORTE 6 |
| CIRCULACIÓN ZONA POSTERIOR | | | 6.00 | | | 1.00 | 6.00 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 200.78 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M |
| **PRESENTE ACTA** | **200.78** | M |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 200.78 | 0.00 | **200.78** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **7.1.5** | **ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.** | **UNIDAD** | **M2** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Area** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|  | PLACA DE PISO EXTERIOR | | 8.03 | 11.76 | | | 1.00 | 94.37 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
|  | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 94.37 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **94.37** | M2 |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 94.37 | 0.00 | **94.37** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **7.3.12** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO** | | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**











| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| COMPLEMENTO DE GUARDAESCOBA | | | | | | | - | | |
| PASILLO | | | 0.38 | | | | 0.38 | M | CORTE 6 |
| | | | 0.3 | | | | 0.30 | M | CORTE 6 |
| | | | 0.105 | | | | 0.11 | M | CORTE 6 |
| PREJARDIN 2 | | | 2.2 | | | | 2.20 | M | CORTE 6 |
| | | | 0.8 | | | | 0.80 | M | CORTE 6 |
| PRE JARDIN 4 | | | 0.1 | | | | 0.10 | M | CORTE 6 |
| | | | 0.1 | | | | 0.10 | M | CORTE 6 |
| ADMINISTRACION | | | 1.42 | | | | 1.42 | M | CORTE 6 |
| | | | 0.61 | | | | 0.61 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 6.02 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M |
| **PRESENTE ACTA** | **6.02** | M |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 6.02 | 0.00 | **6.02** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CIBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **8.1** | **ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.** | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**






| LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| ENCHAPE DE COCINA | | | | | | | - | | |
| A1 | | 0.41 | 0.82 | | | 1.00 | 0.34 | M2 | CORTE 6 |
| A2 | | 0.41 | 0.42 | | | 1.00 | 0.17 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| B1 | | 0.21 | 0.21 | | | 1.00 | 0.04 | M2 | CORTE 6 |
| B2 | | 0.21 | 0.41 | | | 1.00 | 0.09 | M2 | CORTE 6 |
| B3 | | 0.41 | 0.82 | | | 1.00 | 0.34 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| C | | 0.20 | 0.2 | | | 1.00 | 0.04 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| D | | 0.41 | 0.2 | | | 1.00 | 0.08 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1.10 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **1.10** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 1.10 | 0.00 | **1.10** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **9.2.7** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.** | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**





| LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| CERRAMIENTO EXTERIOR DIAGONAL | | 2.90 | | 2.1 | | 1.00 | 6.09 | M2 | CORTE 6 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 6.09 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **6.09** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 6.09 | 0.00 | **6.09** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **9.2.8** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO DE 20 X 30 CM** | **UNIDAD** | **UN** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**



| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| REJILLAS PARA PATIO EXTERIOR | 0.38 | | | | | 5.00 | 1.88 | UN | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| REJILLA ASEO - EXTERIOR | 1.50 | | | | | 1.00 | 1.50 | UN | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **9.3.1** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA** | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**







| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| ANGEO DE VENTANA DE COCINA | | 1.80 | | 2.15 | | 1.00 | 3.87 | M2 | CORTE 6 |
| ANGEO DE ALACENAS | | 0.78 | | 0.78 | | 2.00 | 1.22 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 5.09 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **5.09** | M2 |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 5.09 | 0.00 | **5.09** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA



**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **11.3** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"** | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|  | REJILLA PARA PATIO EXTERIOR | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
|  | | | | | | | | - | | |
|  | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1.00 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | UN |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **1.00** | UN |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 1.00 | 0.00 | **1.00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**



Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).** | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **14.1.6** **TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO** | **UNIDAD** | **M** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 05** | | | | | | | | | |
|  | LAVANDERIA LATERAL | | | | 1.90 | | 1.00 | 1.90 | M | CORTE 6 |
| | LAVANDERIA FRONTAL | | | | 1.74 | | 1.00 | 1.74 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | ASEO | | | | 2.56 | | 1.00 | 2.56 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|  | TAPA DE ESTRUCTURA | | | | | | | - | | |
| | PARVULOS 1 (ROJO) | | | | 4.80 | | 1.00 | 4.80 | M | |
| | PARVULOS 2 (AMARILLO) | | | | 4.80 | | 1.00 | 4.80 | M | |
| | PARVULOS 3 (VERDE) | | | | 4.80 | | 1.00 | 4.80 | M | |
| | COCINA (AZUL) | | | | 4.93 | | 1.00 | 4.93 | M | |
| | | | | | | | | - | | |
| | TAPA SUPERIOR DE VIGAS (CYAN) | | | | 0.46 | | 4.00 | 1.84 | M | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |



| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 27.37 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 6.20 | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | **21.17** | M |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 21.17 | 6.20 | **27.37** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **15.1.3** | **CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS.** | **UNIDAD** | **UN** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**









| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| COORDINACION DIA | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| MEDIO COORDINACION | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| COORDINACION NOCHE | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| ALACENA | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| ADMNISTRACION | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| PRE JARDIN 1 | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| PRE JARDIN 2 | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| PRE JARDIN 3 | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| PRE JARDIN 4 | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| SALA DE PROFESORES | | | | | | 1.00 | 1.00 | UN | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 10.00 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | UN |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **10.00** | UN |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 10.00 | 0.00 | **10.00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01

Edición: 18-11-2024


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **16.10** | **CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PARALES DE FIJACIÓN; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1070 Ø=2,5MM, CON CUCHILLAS TIPO ARPÓN L=60MM A =25,4MM EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 24, CON GRAPAS EN ACERO GALVANIZADO EN TRES PUNTOS CADA VUELTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, GUÍA CON GUAYA DE ACERO DE 1/4" SUPERIOR E INFERIOR, TENSORES Y PERROS, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA.** | | | **UNIDAD** | **M** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| | **CONCERTINA DE FACHADA LATERAL CALLE** | | | | | | | - | | |
| | LINEA A | | | 11.80 | | | 2.00 | 23.60 | M | CORTE 6 |
| | LINEA B | | | 11.89 | | | 1.00 | 11.89 | M | CORTE 6 |
| | LINEA C | | | 9.33 | | | 2.00 | 18.66 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |







| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 54.15 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M |
| **PRESENTE ACTA** | **54.15** | M |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 54.15 | 0.00 | **54.15** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**


Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **19.1** | **ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA** | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**






| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| A | | 3.37 | 3.37 | | | 1.00 | 11.36 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.00 | 52.61 | | | 1.00 | 52.61 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 9.56 | 13 | | | 1.00 | 124.28 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 20.51 | 33.43 | | | 1.00 | 685.65 | M2 | CORTE 6 |
| E | | 1.00 | 37.2 | | | 1.00 | 37.20 | M2 | CORTE 6 |
| F | | 1.03 | 1.9 | | | 1.00 | 1.96 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 913.06 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **913.06** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 913.06 | 0.00 | **913.06** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| | **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **21.1.1** | **RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.** | | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**







| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | | | | | | | - | | |
| BATERIA SANITARIA 1 | | | | | | | - | | |
| A | 20% | 2.29 | | 0.39 | | 2.00 | 0.35 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | 20% | 0.69 | | 0.19 | | -2.00 | - 0.05 | M2 | CORTE 6 |
| B | 20% | 2.78 | | 0.61 | | 2.00 | 0.68 | M2 | CORTE 6 |
| C | 20% | 2.29 | | 0.385 | | 2.00 | 0.35 | M2 | CORTE 6 |
| D | 20% | 2.78 | | 0.16 | | 2.00 | 0.18 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BATERIA SANITARIA 2 | | | | | | | - | | |
| A | 20% | 2.27 | | 0.41 | | 2.00 | 0.37 | M2 | CORTE 6 |
| B | 20% | 2.77 | | 0.62 | | 2.00 | 0.69 | M2 | CORTE 6 |
| C | 20% | 2.27 | | 0.41 | | 2.00 | 0.37 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | 20% | 0.71 | | 0.19 | | -2.00 | - 0.05 | M2 | CORTE 6 |
| D | 20% | 2.77 | | 0.19 | | 2.00 | 0.21 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BATERIA SANITARIA 3 | | | | | | | - | | |
| A | 20% | 3.98 | | 0.62 | | 1.00 | 0.49 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | 20% | 0.80 | | -22 | | -1.00 | 3.52 | M2 | CORTE 6 |
| B | 20% | 2.25 | | 0.37 | | 1.00 | 0.17 | M2 | CORTE 6 |
| C | 20% | 3.98 | | 0.62 | | 1.00 | 0.49 | M2 | CORTE 6 |
| D | 20% | 2.25 | | 0.87 | | 1.00 | 0.39 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| COCINA | | | | | | | - | | |
| A | 20% | 4.63 | | 2.92 | | 1.00 | 2.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | 20% | 4.63 | | 1.83 | | -1.00 | - 1.69 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | 20% | 0.94 | | 0.66 | | -1.00 | - 0.12 | M2 | CORTE 6 |
| B | 20% | 3.98 | | 2.55 | | 1.00 | 2.03 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | 20% | 0.88 | | 2.02 | | -1.00 | - 0.36 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | 20% | 3.98 | | 1.83 | | -1.00 | - 1.46 | M2 | CORTE 6 |
| C | 20% | 4.63 | | 2.92 | | 1.00 | 2.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | 20% | 0.84 | | 2.04 | | -1.00 | - 0.34 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | 20% | 4.63 | | 1.83 | | -1.00 | - 1.69 | M2 | CORTE 6 |
| D | 20% | 3.98 | | 3.29 | | 1.00 | 2.62 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | 20% | 3.98 | | 1.83 | | -1.00 | - 1.46 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | 20% | 1.04 | | 2.02 | | -1.00 | - 0.42 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | 20% | 1.81 | | 2.17 | | -1.00 | - 0.79 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BAÑO DE ADULTOS | | | | | | | - | | |
| A | 20% | 2.22 | | 0.40 | | 2.00 | 0.36 | M2 | CORTE 6 |
| C | 20% | 0.80 | | 0.40 | | 2.00 | 0.13 | M2 | CORTE 6 |
| D | 20% | 2.22 | | 0.40 | | 2.00 | 0.36 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 10.73 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **10.73** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 10.73 | 0.00 | **10.73** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01


Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **21.1.6** | **PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.** | **UNIDAD** | **M** |


**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**


















| LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA PARCIAL 01** | | | | | | | | | |
| REMATE PARA CUBIERTA EN CUCHILLAS | | | | | | | - | | |
| LATERALES SALÓN A | | | 7.00 | | | 2.00 | 14.00 | M | CORTE NO. 1 |
| LATERALES SALÓN B | | | 7.00 | | | 1.00 | 7.00 | M | CORTE NO. 1 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **ACTA PARCIAL 02** | | | | | | | | | |
| MURO A | | | 6.75 | | | 1.00 | 6.75 | M | CORTE NO. 2 |
| MURO B | | | 2.90 | | | 4.00 | 11.60 | M | CORTE NO. 2 |
| MURO C | | | 9.73 | | | 1.00 | 9.73 | M | CORTE NO. 2 |
| MURO D | | | 5.20 | | | 1.00 | 5.20 | M | CORTE NO. 2 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| ACTA PARCIAL 04 | | | | | | | | | |
| PAÑETE EXTERIOR | | | | | | | - | | |
| CUCHILLA 1 | | | 3.60 | | | 3.00 | 10.80 | M | CORTE NO. 4 |
| CUCHILLA 2 | | | 3.53 | | | 2.00 | 7.06 | M | CORTE NO. 4 |
| CUCHILLA 4 | | | 2.10 | | | 3.00 | 6.30 | M | CORTE NO. 4 |
| CUCHILLA 5 | | | 2.00 | | | 1.00 | 2.00 | M | CORTE NO. 4 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| PAÑETE INTERIOR | | | | | | | - | | |
| PAÑETE BORDES DE CUBIERTA | | | | | | | - | | |
| BAÑOS | | | 2.56 | | | 16.00 | 40.96 | M | CORTE NO. 4 |
| COORDINACION | | | 2.89 | | | 2.00 | 5.78 | M | CORTE NO. 4 |
| CIRCULACION COMEDOR | | | 8.25 | | | 2.00 | 16.50 | M | CORTE NO. 4 |
| CIRCULACION | | | 12.02 | | | 2.00 | 24.04 | M | CORTE NO. 4 |
| ALACENA | | | 4.78 | | | 2.00 | 9.56 | M | CORTE NO. 4 |
| ADMINISTRATIVO | | | 4.78 | | | 1.00 | 4.78 | M | CORTE NO. 4 |
| ASEO | | | 3.34 | | | 1.00 | 3.34 | M | CORTE NO. 4 |
| | | | | | | | - | | |
| BORDE DE CANAL | | | 24.24 | | | 2.00 | 48.48 | M | CORTE NO. 4 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |







| | ACTA PARCIAL 06 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUCHILLA | | | 3.53 | | | 1.00 | 3.53 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EJECUTADO | 237.41 | M | |
| MENOS ACTAS ANTERIORES | 233.88 | M | |
| MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X | - | M | |
| PRESENTE ACTA | **3.53** | M | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 3.53 | 233.88 | **237.41** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **22.1.4** **ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)** | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**











| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| ACTA PARCIAL 06 | | | | | | | | | |
| INTERIOR | | | | | | | | | |
| PARVULOS 1 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.64 | | 3.11 | | 1.00 | 14.43 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.79 | | 2.48 | | 1.00 | 14.36 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.68 | | 1.2 | | -1.00 | - 4.42 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.64 | | 3.11 | | 1.00 | 14.43 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 2 | | -1.00 | - 1.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos tapa lateral | | 4.80 | | 0.61 | | -1.00 | - 2.93 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.79 | | 3.74 | | 1.00 | 21.65 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 5.79 | | 0.45 | | -1.00 | - 2.61 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.15 | | 2.04 | | -1.00 | - 2.35 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 5.23 | | 1.00 | 1.05 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PARVULOS 2 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.64 | | 3.11 | | 1.00 | 14.43 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 2 | | -1.00 | - 1.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos lateral | | 4.80 | | 0.61 | | -1.00 | - 2.93 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.84 | | 2.48 | | 1.00 | 14.48 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.86 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.74 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.68 | | 1.20 | | -1.00 | - 4.42 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.64 | | 3.11 | | 1.00 | 14.43 | M2 | CORTE 6 |
| menos tapa lateral | | 4.79 | | 0.62 | | -1.00 | - 2.97 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.84 | | 3.74 | | 1.00 | 21.84 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 5.84 | | 0.45 | | 1.00 | 2.63 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | 2.03 | | -1.00 | - 2.38 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 5.23 | | 1.00 | 1.05 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PARVULOS 3 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.64 | | 3.11 | | 1.00 | 14.43 | M2 | CORTE 6 |
| menos lateral | | 4.79 | | 0.62 | | -1.00 | - 2.97 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.83 | | 2.48 | | 1.00 | 14.46 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.66 | | 1.2 | | -1.00 | - 4.39 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.64 | | 3.11 | | 1.00 | 14.43 | M2 | CORTE 6 |
| menos tapa lateral | | 4.79 | | 0.62 | | -1.00 | - 2.97 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.72 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.83 | | 3.11 | | 1.00 | 18.13 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 5.83 | | 0.45 | | -1.00 | - 2.62 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | 2.03 | | -1.00 | - 2.38 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 5.23 | | 1.00 | 1.05 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PRE JARDIN 1 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.63 | | 3.11 | | 1.00 | 14.40 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 2.00 | | -1.00 | - 1.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos lateral | | 4.79 | | 0.62 | | -1.00 | - 2.97 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.77 | | 2.48 | | 1.00 | 14.31 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.86 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.74 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.68 | | 1.20 | | -1.00 | - 4.42 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.63 | | 3.11 | | 1.00 | 14.40 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.77 | | 3.74 | | 1.00 | 21.58 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 5.77 | | 0.45 | | -1.00 | - 2.60 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | 2.07 | | -1.00 | - 2.42 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 5.31 | | 1.00 | 1.06 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE JARDIN 2 | | | | | | | - | | |
| A | | 7.10 | | 2.84 | | 1.00 | 20.16 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.30 | | 2.5 | | 1.00 | 13.25 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.80 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.62 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.40 | | 1.18 | | -1.00 | - 4.01 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 7.10 | | 2.22 | | 1.00 | 15.76 | M2 | CORTE 6 |
| VIGA | | 0.57 | 6.78 | | | 1.00 | 3.83 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.73 | | 2.50 | | 1.00 | 14.33 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.75 | | 1.90 | | -1.00 | - 1.43 | M2 | CORTE 6 |
| **menos ventana** | | 3.40 | | 1.15 | | -1.00 | - 3.91 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PRE JARDIN 3 | | | | | | | - | | |
| A | | 6.99 | | 2.35 | | 1.00 | 16.43 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 3.83 | | 2.6 | | 1.00 | 9.96 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.90 | | 2.05 | | -1.00 | - 1.85 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 2.07 | | 1.2 | | -1.00 | - 2.48 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 6.99 | | 2.70 | | 1.00 | 18.87 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 3.83 | | 2.28 | | 1.00 | 8.73 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.80 | | 1.90 | | -1.00 | - 1.52 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA | | | | | | | - | | |
| A | | 2.26 | | 2.63 | | 1.00 | 5.93 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 1.34 | | 1.20 | | -1.00 | - 1.61 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.53 | | 2.94 | | 1.00 | 4.50 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.26 | | 2.63 | | 1.00 | 5.93 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.78 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.53 | | 2.31 | | 1.00 | 3.53 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA 1 | | | | | | | - | | |
| A | | 2.25 | | 2.63 | | 1.00 | 5.91 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.78 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.57 | | 2.94 | | 1.00 | 4.62 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.25 | | 2.63 | | 1.00 | 5.91 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.57 | | 2.31 | | 1.00 | 3.63 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA | | | | | | | - | | |
| A | | 2.26 | | 2.63 | | 1.00 | 5.93 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.53 | | 2.94 | | 1.00 | 4.50 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.26 | | 2.63 | | 1.00 | 5.93 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.78 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.53 | | 2.31 | | 1.00 | 3.53 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA 2 | | | | | | | - | | |
| A | | 2.25 | | 2.63 | | 1.00 | 5.91 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.78 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.57 | | 2.94 | | 1.00 | 4.62 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.25 | | 2.63 | | 1.00 | 5.91 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.57 | | 2.31 | | 1.00 | 3.63 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLOS | | | | | | | - | | |
| A | | 2.46 | | 2.62 | | 4.00 | 25.73 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 2.02 | | -4.00 | - 7.11 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.16 | | 2.93 | | 4.00 | 13.60 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.15 | | 2.04 | | -4.00 | - 9.38 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 5.23 | | 4.00 | 4.18 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.46 | | 2.62 | | 4.00 | 25.73 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.70 | | 2.02 | | -4.00 | - 5.66 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.16 | | 2.55 | | 4.00 | 11.83 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 6.26 | | 4.00 | 5.01 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 0.87 | | 2.02 | | -4.00 | - 7.03 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLO CENTRAL A | | 24.24 | | 2.29 | | 1.00 | 55.51 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | 2.02 | | -4.00 | - 9.45 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASILLO CENTRAL B | | | | | | | - | | |
| COORDINACION | | 2.92 | | 2.9 | | 1.00 | 8.47 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.81 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.64 | M2 | CORTE 6 |
| COCINA - ALACENA - ADM | | 11.00 | | 2.79 | | 1.00 | 30.69 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta cocina | | 0.88 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.78 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta alacena | | 0.88 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.78 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta adm | | 0.88 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.78 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| RAMPA | | 1.42 | | 1.99 | | 2.00 | 5.65 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLO TRASERO | | | | | | | - | | |
| A | | 6.85 | | 2.25 | | 1.00 | 15.41 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta 1 | | 0.87 | | 1.93 | | -1.00 | - 1.68 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.40 | | 1.2 | | -1.00 | - 4.08 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta 2 | | 0.75 | | 1.93 | | -1.00 | - 1.45 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 2.10 | | 1.60 | | 1.00 | 3.36 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 3.70 | | 1.60 | | 1.00 | 5.92 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.37 | | 3.05 | | 1.00 | 4.18 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| E | | 3.98 | | 2.64 | | 1.00 | 10.49 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.78 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| COORDINACION | | | | | | | - | | |
| A | | 2.26 | | 2.61 | | 1.00 | 5.90 | M2 | CORTE 6 |
| A (PLACA) | | 0.92 | | 2.26 | | 1.00 | 2.08 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 1.27 | | 0.92 | | -1.00 | - 1.17 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 2.80 | | 2.61 | | 1.00 | 7.31 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.80 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.62 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.26 | | 2.61 | | 1.00 | 5.90 | M2 | CORTE 6 |
| C (PLACA) | | 0.92 | | 2.26 | | 1.00 | 2.08 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 0.98 | | 0.99 | | -1.00 | - 0.97 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 2.80 | | 2.26 | | 1.00 | 6.33 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 5.56 | | 1.00 | 1.11 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.04 | | 2.26 | | -1.00 | - 2.35 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLO | | | | | | | - | | |
| A | | 1.60 | | 2.26 | | 1.00 | 3.62 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.74 | | 2.03 | | -1.00 | - 1.50 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 1.60 | | 2.26 | | 1.00 | 3.62 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.04 | | 2.26 | | 1.00 | 2.35 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.90 | | 2.04 | | -1.00 | - 1.84 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BAJO PLACA ADMINISTRACION | | 1.95 | | 2.80 | | 1.00 | 5.44 | M2 | CORTE 6 |
| BAJO PLACA PASILLO | | 1.46 | | 1.04 | | 1.00 | 1.52 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| OFICINA | | | | | | | - | | |
| A | | 3.29 | | 2.64 | | 1.00 | 8.69 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 1.20 | | 1.2 | | -1.00 | - 1.44 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 2.74 | | 2.64 | | 1.00 | 7.23 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.90 | | 2.04 | | -1.00 | - 1.84 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 3.28 | | 2.64 | | 1.00 | 8.66 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 2.04 | | -1.00 | - 1.73 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 2.74 | | 2.64 | | 1.00 | 7.23 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| COMEDOR | | | | | | | - | | |
| A1 | | 4.78 | | 3.26 | | 1.00 | 15.56 | M2 | CORTE 6 |
| A2 | | 3.32 | | 3.53 | | 1.00 | 11.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.72 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 0.98 | | 0.99 | | -1.00 | - 0.97 | M2 | CORTE 6 |
| B1 | | 4.78 | | 3.26 | | 1.00 | 15.56 | M2 | CORTE 6 |
| B2 | | 3.32 | | 3.53 | | 1.00 | 11.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos lateral | | 4.93 | | 0.62 | | -1.00 | - 3.06 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 0.95 | | 0.67 | | -1.00 | - 0.64 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 5.06 | | 1.00 | 1.01 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.00 | | 2.03 | | -1.00 | - 2.03 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 8.84 | | 3.15 | | 1.00 | 27.85 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.33 | | 1.20 | | -2.00 | - 7.98 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 8.84 | | 3.90 | | 2.00 | 68.95 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 9.46 | | 2.00 | 3.78 | M2 | CORTE 6 |
| menos vanos | | 2.70 | | 3.38 | | -2.00 | - 18.22 | M2 | CORTE 6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | |
| ASEO | | | | | | | - | | |
| A | | 3.73 | | 2.46 | | 1.00 | 9.16 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 1.00 | | 2.03 | | -1.00 | - 2.03 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 3.92 | | 2.58 | | 1.00 | 10.09 | M2 | CORTE 6 |
| ALFAGIA DE VENTANA | | 1.94 | 0.31 | | | 1.00 | 0.60 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 1.05 | | 2.03 | | -1.00 | - 2.13 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 1.94 | | 1.57 | | -1.00 | - 3.04 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 3.33 | | 2.48 | | 1.00 | 8.26 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | | 2.34 | | 1.19 | | -1.00 | - 2.78 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 2.03 | | -1.00 | - 1.77 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 0.38 | | 0.54 | | -1.00 | - 0.21 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 3.92 | | 2.45 | | 1.00 | 9.60 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.98 | | 2.36 | | -1.00 | - 2.31 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | | 2.07 | | 1.175 | | -1.00 | - 2.43 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| ALACENA | | | | | | | - | | |
| A | | 4.72 | | 2.97 | | 1.00 | 13.99 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.84 | | 2.04 | | -1.00 | - 1.71 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 4.07 | | 2.51 | | 1.00 | 10.22 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.78 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 3.73 | | 3.24 | | 1.00 | 12.09 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.65 | | 3.43 | | 1.00 | 5.66 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 0.78 | | 0.78 | | -1.00 | - 0.61 | M2 | CORTE 6 |
| E | | 3.73 | | 3.05 | | 1.00 | 11.38 | M2 | CORTE 6 |
| F | | 2.25 | | 3.43 | | 1.00 | 7.72 | M2 | CORTE 6 |
| G | | 4.63 | | 2.97 | | 1.00 | 13.73 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 0.78 | | 0.78 | | -1.00 | - 0.61 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| ADMINISTRACION | | | | | | | - | | |
| A | | 4.61 | | 3.46 | | 1.00 | 15.93 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 3.37 | | 2.92 | | 1.00 | 9.84 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.61 | | 3.46 | | 1.00 | 15.93 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 3.37 | | 3.99 | | 1.00 | 13.45 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLO | | | | | | | - | | |
| A | | 0.95 | | 2.53 | | 1.00 | 2.40 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 5.01 | | 1.00 | 1.00 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 0.95 | | 2.03 | | -1.00 | - 1.93 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.96 | | 2.24 | | 1.00 | 4.38 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 0.95 | | 1.94 | | 1.00 | 1.84 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.96 | | 2.24 | | 1.00 | 4.38 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.70 | | 2.00 | | -2.00 | - 2.78 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BAJO PLACA DE PASILLO | | 0.95 | 1.96 | | | 1.00 | 1.86 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BAJO PLACA DE BAÑOS DE ADULTOS | | 0.80 | 2.22 | | | 2.00 | 3.55 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| LAVANDERIA | | | | | | | - | | |
| A | | | | | | | - | | |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 4.93 | | 1.00 | 0.99 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 2.74 | | 2.09 | | 1.00 | 5.73 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 3.31 | | 2.21 | | 1.00 | 7.32 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 4.93 | | 1.00 | 0.99 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 0.83 | | 2.05 | | -1.00 | - 1.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 1.48 | | 1.08 | | -1.00 | - 1.60 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 2.74 | | 2.09 | | 1.00 | 5.73 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | | 2.74 | | 2.00 | | -1.00 | - 5.48 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| LOCKERS | | | | | | | - | | |
| A | | 3.31 | | 2.32 | | 1.00 | 7.68 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 0.83 | | 2.05 | | -1.00 | - 1.70 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 2.86 | | 2.485 | | 1.00 | 7.11 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 3.31 | | 2.65 | | 1.00 | 8.77 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 2.86 | | 2.485 | | 1.00 | 7.11 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREJARDIN 4 | | | | | | | - | | |
| A | | 8.23 | | 3.19 | | 1.00 | 26.25 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.97 | | 1.6 | | 1.00 | 9.55 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 6.24 | | 3.31 | | 1.00 | 20.65 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 2.00 | | 1 | | -1.00 | - 2.00 | M2 | CORTE 6 |
| D1 | | 5.28 | | 3.77 | | 1.00 | 19.91 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 10.93 | | 1.00 | 2.19 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 4.53 | | 3.2 | | -1.00 | - 14.50 | M2 | CORTE 6 |
| D2 | | 5.28 | | 2.90 | | 1.00 | 15.31 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.95 | | 1.17 | | -1.00 | - 4.62 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| SALA DE PROFESORES | | | | | | | - | | |
| A | | 6.24 | | 3.27 | | 1.00 | 20.40 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 2.00 | | 1 | | -1.00 | - 2.00 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 3.79 | | 3.18 | | 1.00 | 12.05 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 6.24 | | 3.27 | | 1.00 | 20.40 | M2 | CORTE 6 |
| D1 | | 3.79 | | 3.77 | | 1.00 | 14.29 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 9.62 | | 1.00 | 1.92 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 3.22 | | 3.20 | | 1.00 | 10.30 | M2 | CORTE 6 |
| D2 | | 3.79 | | 3.00 | | 1.00 | 11.37 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 2.95 | | 1.15 | | -1.00 | - 3.39 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| EXTERIOR | | | | | | | - | | |
| A1 | | 2.50 | | 2.70 | | 1.00 | 6.74 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA | | 0.24 | | 5.88 | | 1.00 | 1.38 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 1.80 | | 2.04 | | -1.00 | - 3.67 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| D1 | | 5.66 | | 2.28 | | 1.00 | 12.90 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.68 | | 1.2 | | -1.00 | - 4.42 | M2 | CORTE 6 |
| D2 | | 0.42 | | 2.28 | | 1.00 | 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| D3 | | 5.66 | | 2.28 | | 1.00 | 12.91 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.86 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.74 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.68 | | 1.2 | | -1.00 | - 4.42 | M2 | CORTE 6 |
| D4 | | 0.42 | | 2.28 | | 1.00 | 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| D5 | | 1.64 | | 2.28 | | 1.00 | 3.74 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| D6 | | 0.42 | | 2.28 | | 1.00 | 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| D7 | | 4.27 | | 2.28 | | 1.00 | 9.74 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.66 | | 1.2 | | -1.00 | - 4.39 | M2 | CORTE 6 |
| D8 | | 0.42 | | 2.28 | | 1.00 | 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| D9 | | 5.93 | | 2.28 | | 1.00 | 13.52 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.86 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.74 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.68 | | 1.2 | | -1.00 | - 4.42 | M2 | CORTE 6 |
| D10 | | 2.53 | | 2.28 | | 1.00 | 5.77 | M2 | CORTE 6 |
| D11 | | 0.20 | | 2.28 | | 1.00 | 0.46 | M2 | CORTE 6 |
| D12 | | 2.53 | | 2.28 | | 1.00 | 5.77 | M2 | CORTE 6 |
| D13 | | 4.34 | | 2.95 | | 1.00 | 12.80 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.97 | | 2.19 | | -1.00 | - 2.12 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 2.07 | | 1.20 | | -1.00 | - 2.48 | M2 | CORTE 6 |
| D14 | | 5.26 | | 2.91 | | 1.00 | 15.31 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.81 | | 2.18 | | -1.00 | - 1.77 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.42 | | 1.20 | | -1.00 | - 4.10 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1,150.15 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **1150.15** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 1150.15 | 0.00 | **1150.15** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01


Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **22.1.7** | **PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.** | | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**







| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| ACTA PARCIAL 06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PARVULOS 1 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.64 | | 3.11 | | 1.00 | 14.43 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.79 | | 2.48 | | 1.00 | 14.36 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.68 | | 1.2 | | -1.00 | - 4.42 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 0.82 | | -1.00 | - 0.71 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.64 | | 3.11 | | 1.00 | 14.43 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 0.8 | | -1.00 | - 0.68 | M2 | CORTE 6 |
| menos tapa lateral | | 4.80 | | 0.61 | | -1.00 | - 2.93 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.79 | | 3.74 | | 1.00 | 21.65 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 5.79 | | 0.45 | | -1.00 | - 2.61 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.15 | | 0.84 | | -1.00 | - 0.97 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 5.23 | | 1.00 | 1.05 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PARVULOS 2 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.64 | | 3.11 | | 1.00 | 14.43 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 0.8 | | -1.00 | - 0.68 | M2 | CORTE 6 |
| menos lateral | | 4.80 | | 0.61 | | -1.00 | - 2.93 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.84 | | 2.48 | | 1.00 | 14.48 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.86 | | 0.82 | | -1.00 | - 0.71 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.68 | | 1.20 | | -1.00 | - 4.42 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.64 | | 3.11 | | 1.00 | 14.43 | M2 | CORTE 6 |
| menos tapa lateral | | 4.79 | | 0.62 | | -1.00 | - 2.97 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.84 | | 3.74 | | 1.00 | 21.84 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 5.84 | | 0.45 | | 1.00 | 2.63 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | 0.83 | | -1.00 | - 0.97 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 5.23 | | 1.00 | 1.05 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| PARVULOS 3 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.64 | | 3.11 | | 1.00 | 14.43 | M2 | CORTE 6 |
| menos lateral | | 4.79 | | 0.62 | | -1.00 | - 2.97 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.83 | | 2.48 | | 1.00 | 14.46 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 0.82 | | -1.00 | - 0.71 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.66 | | 1.2 | | -1.00 | - 4.39 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.64 | | 3.11 | | 1.00 | 14.43 | M2 | CORTE 6 |
| menos tapa lateral | | 4.79 | | 0.62 | | -1.00 | - 2.97 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 0.82 | | -1.00 | - 0.70 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.83 | | 3.11 | | 1.00 | 18.13 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 5.83 | | 0.45 | | -1.00 | - 2.62 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | 0.83 | | -1.00 | - 0.97 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 5.23 | | 1.00 | 1.05 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PRE JARDIN 1 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.63 | | 3.11 | | 1.00 | 14.40 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 0.80 | | -1.00 | - 0.68 | M2 | CORTE 6 |
| menos lateral | | 4.79 | | 0.62 | | -1.00 | - 2.97 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.77 | | 2.48 | | 1.00 | 14.31 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.86 | | 0.82 | | -1.00 | - 0.71 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.68 | | 1.20 | | -1.00 | - 4.42 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.63 | | 3.11 | | 1.00 | 14.40 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.77 | | 3.74 | | 1.00 | 21.58 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 5.77 | | 0.45 | | -1.00 | - 2.60 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | 0.87 | | -1.00 | - 1.02 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 5.31 | | 1.00 | 1.06 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |














| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRE JARDIN 2 | | | | | | | - | | |
| A | | 7.10 | | 2.84 | | 1.00 | 20.16 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.30 | | 2.5 | | 1.00 | 13.25 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.80 | | 0.82 | | -1.00 | - 0.66 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.40 | | 1.18 | | -1.00 | - 4.01 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 7.10 | | 2.22 | | 1.00 | 15.76 | M2 | CORTE 6 |
| VIGA | | 0.57 | 6.78 | | | 1.00 | 3.83 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.73 | | 2.50 | | 1.00 | 14.33 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.75 | | 0.70 | | -1.00 | - 0.53 | M2 | CORTE 6 |
| **menos ventana** | | 3.40 | | 1.15 | | -1.00 | - 3.91 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PRE JARDIN 3 | | | | | | | - | | |
| A | | 6.99 | | 2.35 | | 1.00 | 16.43 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 3.83 | | 2.6 | | 1.00 | 9.96 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.90 | | 0.85 | | -1.00 | - 0.77 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 2.07 | | 1.2 | | -1.00 | - 2.48 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 6.99 | | 2.70 | | 1.00 | 18.87 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 3.83 | | 2.28 | | 1.00 | 8.73 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.80 | | 0.70 | | -1.00 | - 0.56 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA | | | | | | | - | | |
| A | | 2.26 | | 2.63 | | 1.00 | 5.93 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 1.34 | | 1.20 | | -1.00 | - 1.61 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.53 | | 2.94 | | 1.00 | 4.50 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.26 | | 2.63 | | 1.00 | 5.93 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 0.82 | | -1.00 | - 0.72 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.53 | | 2.31 | | 1.00 | 3.53 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA 1 | | | | | | | - | | |
| A | | 2.25 | | 2.63 | | 1.00 | 5.91 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 0.82 | | -1.00 | - 0.72 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.57 | | 2.94 | | 1.00 | 4.62 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.25 | | 2.63 | | 1.00 | 5.91 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.57 | | 2.31 | | 1.00 | 3.63 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA | | | | | | | - | | |
| A | | 2.26 | | 2.63 | | 1.00 | 5.93 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.53 | | 2.94 | | 1.00 | 4.50 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.26 | | 2.63 | | 1.00 | 5.93 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 0.82 | | -1.00 | - 0.72 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.53 | | 2.31 | | 1.00 | 3.53 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA 2 | | | | | | | - | | |
| A | | 2.25 | | 2.63 | | 1.00 | 5.91 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 0.82 | | -1.00 | - 0.72 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.57 | | 2.94 | | 1.00 | 4.62 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.25 | | 2.63 | | 1.00 | 5.91 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.57 | | 2.31 | | 1.00 | 3.63 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLOS | | | | | | | - | | |
| A | | 2.46 | | 2.62 | | 4.00 | 25.73 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 0.82 | | -4.00 | - 2.89 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.16 | | 2.93 | | 4.00 | 13.60 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.15 | | 2.04 | | -4.00 | - 9.38 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 5.23 | | 4.00 | 4.18 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.46 | | 2.62 | | 4.00 | 25.73 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.70 | | 0.82 | | -4.00 | - 2.30 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.16 | | 2.55 | | 4.00 | 11.83 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 6.26 | | 4.00 | 5.01 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 0.87 | | 0.82 | | -4.00 | - 2.85 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLO CENTRAL A | | 24.24 | | 2.29 | | 1.00 | 55.51 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | 0.82 | | -4.00 | - 3.84 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASILLO CENTRAL B | | | | | | | - | | |
| COORDINACION | | 2.92 | | 2.9 | | 1.00 | 8.47 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.81 | | 0.82 | | -1.00 | - 0.66 | M2 | CORTE 6 |
| COCINA - ALACENA - ADM | | 11.00 | | 2.79 | | 1.00 | 30.69 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta cocina | | 0.88 | | 0.82 | | -1.00 | - 0.72 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta alacena | | 0.88 | | 0.82 | | -1.00 | - 0.72 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta adm | | 0.88 | | 0.82 | | -1.00 | - 0.72 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| RAMPA | | 1.42 | | 1.99 | | 2.00 | 5.65 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLO TRASERO | | | | | | | - | | |
| A | | 6.85 | | 2.25 | | -1.00 | - 15.41 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta 1 | | 0.87 | | 0.73 | | 1.00 | 0.64 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.40 | | 1.2 | | 1.00 | 4.08 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta 2 | | 0.75 | | 0.73 | | 1.00 | 0.55 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 2.10 | | 1.60 | | -1.00 | - 3.36 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 3.70 | | 1.60 | | -1.00 | - 5.92 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.37 | | 3.05 | | -1.00 | - 4.18 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 0.82 | | 1.00 | 0.71 | M2 | CORTE 6 |
| E | | 3.98 | | 2.64 | | -1.00 | - 10.49 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 0.82 | | 1.00 | 0.72 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| COORDINACION | | | | | | | - | | |
| A | | 2.26 | | 2.61 | | 1.00 | 5.90 | M2 | CORTE 6 |
| A (PLACA) | | 0.92 | | 2.26 | | 1.00 | 2.08 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 1.27 | | 0.92 | | -1.00 | - 1.17 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 2.80 | | 2.61 | | 1.00 | 7.31 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.80 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.62 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.26 | | 2.61 | | 1.00 | 5.90 | M2 | CORTE 6 |
| C (PLACA) | | 0.92 | | 2.26 | | 1.00 | 2.08 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 0.98 | | 0.99 | | -1.00 | - 0.97 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 2.80 | | 2.26 | | 1.00 | 6.33 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 5.56 | | 1.00 | 1.11 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.04 | | 2.26 | | -1.00 | - 2.35 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLO | | | | | | | - | | |
| A | | 1.60 | | 2.26 | | 1.00 | 3.62 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.74 | | 2.03 | | -1.00 | - 1.50 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.04 | | 2.26 | | 1.00 | 2.35 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 1.60 | | 2.26 | | 1.00 | 3.62 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.04 | | 2.26 | | 1.00 | 2.35 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.90 | | 2.04 | | -1.00 | - 1.84 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BAJO PLACA ADMINISTRACION | | 1.95 | | 2.80 | | 1.00 | 5.44 | M2 | CORTE 6 |
| BAJO PLACA PASILLO | | 1.46 | | 1.04 | | 1.00 | 1.52 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| OFICINA | | | | | | | - | | |
| A | | 3.29 | | 2.64 | | 1.00 | 8.69 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 1.20 | | 1.2 | | -1.00 | - 1.44 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 2.74 | | 2.64 | | 1.00 | 7.23 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.90 | | 2.04 | | -1.00 | - 1.84 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 3.28 | | 2.64 | | 1.00 | 8.66 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 2.04 | | -1.00 | - 1.73 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 2.74 | | 2.64 | | 1.00 | 7.23 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMEDOR | | | | | | | - | | |
| A1 | | 4.78 | | 3.26 | | 1.00 | 15.56 | M2 | CORTE 6 |
| A2 | | 3.32 | | 3.53 | | 1.00 | 11.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 0.82 | | -1.00 | - 0.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 0.98 | | 0.99 | | -1.00 | - 0.97 | M2 | CORTE 6 |
| B1 | | 4.78 | | 3.26 | | 1.00 | 15.56 | M2 | CORTE 6 |
| B2 | | 3.32 | | 3.53 | | 1.00 | 11.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos lateral | | 4.93 | | 0.62 | | -1.00 | - 3.06 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 0.95 | | 0.67 | | -1.00 | - 0.64 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 5.06 | | 1.00 | 1.01 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.00 | | 0.83 | | -1.00 | - 0.83 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 8.84 | | 3.15 | | 1.00 | 27.85 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.33 | | 1.20 | | -2.00 | - 7.98 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 8.84 | | 3.90 | | 2.00 | 68.95 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 9.46 | | 2.00 | 3.78 | M2 | CORTE 6 |
| menos vanos | | 2.70 | | 2.18 | | -2.00 | - 11.75 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| ADMINISTRACION | | | | | | | - | | |
| A | | 4.61 | | 3.255 | | 1.00 | 15.01 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 3.37 | | 2.79 | | 1.00 | 9.40 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.61 | | 3.255 | | 1.00 | 15.01 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 3.37 | | 3.72 | | 1.00 | 12.54 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| LOCKERS | | | | | | | - | | |
| A | | 3.31 | | 2.32 | | 1.00 | 7.68 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 0.83 | | 2.05 | | -1.00 | - 1.70 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 2.86 | | 2.485 | | 1.00 | 7.11 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 3.31 | | 2.65 | | 1.00 | 8.77 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 2.86 | | 2.485 | | 1.00 | 7.11 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PREJARDIN 4 | | | | | | | - | | |
| A | | 8.23 | | 3.19 | | 1.00 | 26.25 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.97 | | 1.6 | | 1.00 | 9.55 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 6.24 | | 3.31 | | 1.00 | 20.65 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 2.00 | | 1 | | -1.00 | - 2.00 | M2 | CORTE 6 |
| D1 | | 5.28 | | 3.77 | | 1.00 | 19.91 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 10.93 | | 1.00 | 2.19 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 4.53 | | 2 | | -1.00 | - 9.06 | M2 | CORTE 6 |
| D2 | | 5.28 | | 2.90 | | 1.00 | 15.31 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.95 | | 1.17 | | -1.00 | - 4.62 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| SALA DE PROFESORES | | | | | | | - | | |
| A | | 6.24 | | 3.27 | | 1.00 | 20.40 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 2.00 | | 1 | | -1.00 | - 2.00 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 3.79 | | 3.18 | | 1.00 | 12.05 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 6.24 | | 3.27 | | 1.00 | 20.40 | M2 | CORTE 6 |
| D1 | | 3.79 | | 3.77 | | 1.00 | 14.29 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 9.62 | | 1.00 | 1.92 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 3.22 | | 3.20 | | 1.00 | 10.30 | M2 | CORTE 6 |
| D2 | | 3.79 | | 3.00 | | 1.00 | 11.37 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 2.95 | | 1.15 | | -1.00 | - 3.39 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| MENOS PINTURA DE ALTA ASEPSIA | | | | | | | - | | |
| PARVULOS 1 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.64 | | 1.12 | | -1.00 | - 5.20 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.79 | | 1.12 | | -1.00 | - 6.48 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 1.12 | | 1.00 | 0.97 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.64 | | 1.12 | | -1.00 | - 5.20 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 1.12 | | 1.00 | 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.79 | | 1.12 | | -1.00 | - 6.48 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.15 | | 1.12 | | 1.00 | 1.29 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 2.24 | | -1.00 | - 0.45 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARVULOS 2 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.64 | | 1.12 | | -1.00 | - 5.20 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 1.12 | | 1.00 | 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.84 | | 1.12 | | -1.00 | - 6.54 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.86 | | 1.12 | | 1.00 | 0.96 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.64 | | 1.12 | | -1.00 | - 5.20 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.84 | | 1.12 | | -1.00 | - 6.54 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | 1.12 | | 1.00 | 1.31 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 2.24 | | -1.00 | - 0.45 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PARVULOS 3 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.64 | | 1.12 | | -1.00 | - 5.20 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.83 | | 1.12 | | -1.00 | - 6.53 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 1.12 | | 1.00 | 0.97 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.64 | | 1.12 | | -1.00 | - 5.20 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 1.12 | | 1.00 | 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.83 | | 1.12 | | -1.00 | - 6.53 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | 1.12 | | 1.00 | 1.31 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 2.24 | | -1.00 | - 0.45 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PRE JARDIN 1 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.63 | | 1.12 | | -1.00 | - 5.19 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 1.12 | | 1.00 | 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.77 | | 1.12 | | -1.00 | - 6.46 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.86 | | 1.12 | | 1.00 | 0.96 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.63 | | 1.12 | | -1.00 | - 5.19 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.77 | | 1.12 | | -1.00 | - 6.46 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | 1.12 | | 1.00 | 1.31 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 2.24 | | -1.00 | - 0.45 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PRE JARDIN 2 | | | | | | | - | | |
| A | | 7.10 | | 1.12 | | -1.00 | - 7.95 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.30 | | 1.12 | | -1.00 | - 5.94 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.80 | | 0.82 | | 1.00 | 0.66 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 7.10 | | 1.12 | | -1.00 | - 7.95 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.73 | | 1.12 | | -1.00 | - 6.42 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.75 | | 0.70 | | 1.00 | 0.53 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PRE JARDIN 3 | | | | | | | - | | |
| A | | 6.99 | | 1.12 | | -1.00 | - 7.83 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 3.83 | | 1.12 | | -1.00 | - 4.29 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.90 | | 0.85 | | 1.00 | 0.77 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 6.99 | | 1.12 | | -1.00 | - 7.83 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 3.83 | | 1.12 | | -1.00 | - 4.29 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.80 | | 0.70 | | 1.00 | 0.56 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA | | | | | | | - | | |
| A | | 2.26 | | 1.12 | | -1.00 | - 2.53 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.53 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.71 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.26 | | 1.12 | | -1.00 | - 2.53 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 2.02 | | 1.00 | 1.78 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.53 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.71 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA 1 | | | | | | | - | | |
| A | | 2.25 | | 1.12 | | -1.00 | - 2.52 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 0.9 | | 1.00 | 0.79 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.57 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.25 | | 1.12 | | -1.00 | - 2.52 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.57 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA | | | | | | | - | | |
| A | | 2.26 | | 1.12 | | -1.00 | - 2.53 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.53 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.71 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.26 | | 1.12 | | -1.00 | - 2.53 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 0.9 | | 1.00 | 0.79 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.53 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.71 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODEGA 2 | | | | | | | - | | |
| A | | 2.25 | | 1.12 | | -1.00 | - 2.52 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 0.9 | | 1.00 | 0.79 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.57 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.25 | | 1.12 | | -1.00 | - 2.52 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.57 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLOS | | | | | | | - | | |
| A | | 2.46 | | 1.12 | | -4.00 | - 11.02 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 1.12 | | 4.00 | 3.94 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.16 | | 1.12 | | -4.00 | - 5.20 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 2.24 | | -4.00 | - 1.79 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.15 | | 1.12 | | 4.00 | 5.15 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.46 | | 1.12 | | -4.00 | - 11.02 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.70 | | 1.12 | | 4.00 | 3.14 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.16 | | 1.12 | | -4.00 | - 5.20 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 2.24 | | -4.00 | - 1.79 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 0.87 | | 1.12 | | 4.00 | 3.90 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLO CENTRAL A | | 24.24 | | 1.12 | | -1.00 | - 27.15 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | 0.90 | | 4.00 | 4.21 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLO CENTRAL B | | | | | | | - | | |
| COORDINACION | | 2.92 | | 1.12 | | -1.00 | - 3.27 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.81 | | 0.90 | | 1.00 | 0.73 | M2 | CORTE 6 |
| COCINA - ALACENA - ADM | | 11.00 | | 1.12 | | -1.00 | - 12.32 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta cocina | | 0.88 | | 0.9 | | 1.00 | 0.79 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta alacena | | 0.88 | | 0.9 | | 1.00 | 0.79 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta adm | | 0.88 | | 0.9 | | 1.00 | 0.79 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| RAMPA | | 1.42 | | 1.12 | | -2.00 | - 3.18 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLO TRASERO | | | | | | | - | | |
| A | | 6.85 | | 1.12 | | -1.00 | - 7.67 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta 1 | | 0.87 | | 0.81 | | 1.00 | 0.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta 2 | | 0.75 | | 0.81 | | 1.00 | 0.61 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 2.10 | | 1.12 | | -1.00 | - 2.35 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 3.70 | | 1.12 | | -1.00 | - 4.14 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.37 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.53 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 0.9 | | 1.00 | 0.78 | M2 | CORTE 6 |
| E | | 3.98 | | 1.12 | | -1.00 | - 4.46 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 0.9 | | 1.00 | 0.79 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| COMEDOR | | | | | | | - | | |
| A1 | | 4.78 | | 1.12 | | -1.00 | - 5.35 | M2 | CORTE 6 |
| A2 | | 3.32 | | 1.12 | | -1.00 | - 3.72 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 1.12 | | 1.00 | 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| B1 | | 4.78 | | 1.12 | | -1.00 | - 5.35 | M2 | CORTE 6 |
| B2 | | 3.32 | | 1.12 | | -1.00 | - 3.72 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 1.24 | | -1.00 | - 0.25 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.00 | | 1.12 | | 1.00 | 1.12 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 8.84 | | 1.12 | | -1.00 | - 9.90 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 8.84 | | 1.12 | | -1.00 | - 9.90 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 1.24 | | -2.00 | - 0.50 | M2 | CORTE 6 |
| menos vanos | | 2.70 | | 1.12 | | 2.00 | 6.04 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PREJARDIN 4 | | | | | | | - | | |
| A | | 8.23 | | 1.12 | | -1.00 | - 9.22 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.97 | | 1.12 | | -1.00 | - 6.69 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 6.24 | | 1.12 | | -1.00 | - 6.99 | M2 | CORTE 6 |
| D1 | | 5.28 | | 1.12 | | -1.00 | - 5.91 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 2.24 | | -1.00 | - 0.45 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 4.53 | | 1.12 | | 1.00 | 5.07 | M2 | CORTE 6 |
| D2 | | 5.28 | | 1.12 | | -1.00 | - 5.91 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALA DE PROFESORES | | | | | | | - | | |
| A | | 6.24 | | 1.12 | | -1.00 | - 6.99 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 3.79 | | 1.12 | | -1.00 | - 4.24 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 1.12 | | 1.00 | 0.97 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 6.24 | | 1.12 | | -1.00 | - 6.99 | M2 | CORTE 6 |
| D1 | | 3.79 | | 1.12 | | -1.00 | - 4.24 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 2.24 | | -1.00 | - 0.45 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 3.22 | | 1.12 | | 1.00 | 3.61 | M2 | CORTE 6 |
| D2 | | 3.79 | | 1.12 | | -1.00 | - 4.24 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 640.41 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **640.41** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 640.41 | 0.00 | **640.41** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA GUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | |  |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **22.1.10** | **PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.** | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**





| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| ACTA PARCIAL 06 | | | | | | | | | |
| PINTURA DE PERSIANA DE COCINA | | 1.80 | | 0.46 | | 2.00 | 1.66 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1.66 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **1.66** | M2 |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 1.66 | 0.00 | **1.66** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**


Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **22.1.11** | **PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.** | **UNIDAD** | **M** |


**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**















| LOCALIZACIÓN / LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA PARCIAL 02** | | | | | | | | | |
| CUBIERTA A | | | | | | | - | | |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 6.95 | | | 5.00 | 34.75 | M | CORTE NO. 2 |
| TRASVERSAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 4.90 | | | 3.00 | 14.70 | M | CORTE NO. 2 |
| | | | | | | | - | | |
| CUBIERTA B | | | | | | | - | | |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 6.86 | | | 5.00 | 34.30 | M | CORTE NO. 2 |
| TRASVERAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 4.10 | | | 3.00 | 12.30 | M | CORTE NO. 2 |
| | | | | | | | - | | |
| CUBIERTA C | | | | | | | - | | |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 9.48 | | | 6.00 | 56.88 | M | CORTE NO. 2 |
| VERTICAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 0.34 | | | 12.00 | 4.08 | M | CORTE NO. 2 |
| | | | | | | | - | | |
| CUBIERTA D | | | | | | | - | | |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 9.73 | | | 4.00 | 38.92 | M | CORTE NO. 2 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **ACTA PARCIAL 03** | | | | | | | | | |
| CUBIERTA E | | | | | | | - | | |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 24.24 | | | 1.00 | 24.24 | M | CORTE NO. 3 |
| PLATINAS CAL 14RH PARA CERCHA EXISTENTE | | | 24.24 | | | 1.00 | 24.24 | M | CORTE NO. 3 |
| | | | | | | | - | | |
| CUBIERTA F | | | | | | | - | | |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 24.24 | | | 5.00 | 121.20 | M | CORTE NO. 3 |
| PLATINAS CAL 14RH PARA CERCHA EXISTENTE | | | 24.24 | | | 6.00 | 145.44 | M | CORTE NO. 3 |
| | | | | | | | - | | |
| CUBIERTA G | | | | | | | - | | |
| HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 9.00 | | | 4.00 | 36.00 | M | CORTE NO. 3 |
| TRANSVERSAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 3.38 | | | 2.00 | 6.76 | M | CORTE NO. 3 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTA PARCIAL 04** | | | | | | | - | | |
|  | CUBIERTA H | | | | | | | - | | |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 24.24 | | | 1.00 | 24.24 | M | CORTE NO. 4 |
| | PLATINAS CAL 14RH PARA CERCHA EXISTENTE HORIZONTAL | | | 24.24 | | | 2.00 | 48.48 | M | CORTE NO. 4 |
| | PLATINAS CAL 14RH PARA CERCHA EXISTENTE TRASVERSAL | | | 2.50 | | | 3.00 | 7.50 | M | CORTE NO. 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | CUBIERTA I | | | | | | | - | | |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 24.24 | | | 2.00 | 48.48 | M | CORTE NO. 4 |
| | PLATINAS CAL 14RH PARA CERCHA EXISTENTE | | | 24.24 | | | 4.00 | 96.96 | M | CORTE NO. 4 |
| | PLATINAS CAL 14RH PARA CERCHA EXISTENTE TRASVERSAL | | | 4.94 | | | 3.00 | 14.82 | M | CORTE NO. 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | CUBIERTA J | | | | | | | - | | |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 3.52 | | | 5.00 | 17.60 | M | CORTE NO. 4 |
| | VERTICAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 4.20 | | | 1.00 | 4.20 | M | CORTE NO. 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | CUBIERTA K | | | | | | | - | | |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 1.19 | | | 2.00 | 2.37 | M | CORTE NO. 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | CUBIERTA L | | | | | | | - | | |
| | HORIZONTAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 3.52 | | | 7.00 | 24.64 | M | CORTE NO. 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 05** | | | | | | | | | |
|  | CUBIERTA M | | | | | | | - | | |
| | TRANSVERSAL A PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 3.30 | | | 4.00 | 13.20 | M | CORTE 5 |
| | LONGITUDINAL A PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 3.50 | | | 2.00 | 7.00 | M | CORTE 5 |
| | VERTICAL PERFIL TUBULAR 100X40X2.5MM | | | 0.07 | | | 1.00 | 0.07 | M | CORTE 5 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|  | VENTANA DE COCINA | | | | | | | - | | |
| | HORIZONTAL | | | 1.80 | | | 1.00 | 1.80 | M | CORTE 6 |
| | VERTICAL | | | 1.69 | | | 3.00 | 5.07 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | ESTRUCTURA DE PASILLO | | | 2.60 | | | 3.00 | 7.80 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 878.04 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 863.37 | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | **14.67** | M |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 14.67 | 863.37 | **878.04** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| | **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**


Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **22.1.12** | **PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.** | | | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**













| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| ACTA PARCIAL 06 | | | | | | | | | |
| EXTERIOR | | | | | | | - | | |
| FACHADA FRONTAL | | | | | | | - | | |
| A1 | | 9.74 | | 2.65 | | 1.00 | 25.81 | M2 | CORTE 6 |
| A2 | | 1.26 | | 2.14 | | 1.00 | 2.70 | M2 | CORTE 6 |
| A3 | | 2.40 | | 2.96 | | 1.00 | 7.09 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 1.80 | | 2.04 | | -1.00 | - 3.67 | M2 | CORTE 6 |
| A4 | | 4.94 | | 3.36 | | 1.00 | 16.60 | M2 | CORTE 6 |
| A5 | | 2.56 | | 3.32 | | 1.00 | 8.50 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 1.34 | | 1.20 | | -1.00 | - 1.61 | M2 | CORTE 6 |
| A6 | | 6.30 | | 3.29 | | 1.00 | 20.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 1.81 | | 2.04 | | -1.00 | - 3.69 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 1.44 | | 0.93 | | -1.00 | - 1.34 | M2 | CORTE 6 |
| menos poceta | | 0.37 | | 0.50 | | -1.00 | - 0.19 | M2 | CORTE 6 |
| A7 | | 1.01 | | 2.26 | | 1.00 | 2.28 | M2 | CORTE 6 |
| A8 | | 1.90 | | 2.05 | | 1.00 | 3.90 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 1.37 | | 2.00 | | -1.00 | - 2.74 | M2 | CORTE 6 |
| A9 | | 1.01 | | 2.17 | | 1.00 | 2.19 | M2 | CORTE 6 |
| A10 | | 2.32 | | 3.87 | | 1.00 | 8.98 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 1.33 | | 1.22 | | -1.00 | - 1.62 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| FACHADA LATERAL DERECHA | | | | | | | - | | |
| A1 | | 11.80 | | 2.74 | | 1.00 | 32.27 | M2 | CORTE 6 |
| ALFAGIA DE VENTANA | | 11.80 | | 0.24 | | 1.00 | 2.83 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.33 | | 1.20 | | -2.00 | - 7.98 | M2 | CORTE 6 |
| A2 | | 11.89 | | 3.14 | | 1.00 | 37.33 | M2 | CORTE 6 |
| BORDILLO MEDIA ALTURA | | 11.89 | | 0.10 | | 1.00 | 1.19 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.98 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.98 | M2 | CORTE 6 |
| A3 | | 9.33 | | 2.30 | | 1.00 | 21.46 | M2 | CORTE 6 |
| ALFAGIA DE VENTANA | | 0.58 | | 0.24 | | 1.00 | 0.14 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.50 | | 1.22 | | -2.00 | - 8.53 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| FACHADA LATERAL IZQUIERDA | | 37.70 | | 3.02 | | 1.00 | 113.85 | M2 | CORTE 6 |
| COMPLEMENTO COLUMNA | | 1.22 | | 3.42 | | 1.00 | 4.16 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| INTERIOR | | | | | | | - | | |
| A1 | | 2.50 | | 2.70 | | 1.00 | 6.74 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA | | 0.24 | | 5.88 | | 1.00 | 1.38 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 1.80 | | 2.04 | | -1.00 | - 3.67 | M2 | CORTE 6 |
| A2 | | 1.40 | | 2.10 | | 1.00 | 2.94 | M2 | CORTE 6 |
| A3 | | 1.15 | | 2.10 | | 1.00 | 2.42 | M2 | CORTE 6 |
| A4 | | 4.68 | | 2.10 | | 1.00 | 9.83 | M2 | CORTE 6 |
| A5 | | 2.65 | | 2.20 | | 1.00 | 5.83 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 0.90 | | 1.14 | | -1.00 | - 1.03 | M2 | CORTE 6 |
| A6 | | 0.95 | | 2.20 | | 1.00 | 2.09 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.89 | | 2.20 | | -1.00 | - 1.96 | M2 | CORTE 6 |
| A7 | | 2.68 | | 2.50 | | 1.00 | 6.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 0.90 | | 1.14 | | -1.00 | - 1.03 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| CUPULA EXTERIOR | | 0.52 | | 4.54 | | 1.00 | 2.36 | M2 | CORTE 6 |
| CUPULA INTERIOR | | 0.49 | | 1.15 | | 1.00 | 0.56 | M2 | CORTE 6 |
| CUPULA INFERIOR | | 0.77 | | 0.57 | | 1.00 | 0.44 | M2 | CORTE 6 |
| CUPULA INFERIOR | | 0.77 | | 0.12 | | 1.00 | 0.09 | M2 | CORTE 6 |
| CUPULA FRONTAL ( AREA AUTOCAD) | | | | | 1.55 | 1.00 | 1.55 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |











| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | 2.88 | | 2.03 | | 1.00 | 5.83 | M2 | CORTE 6 |
| B2 | | 0.51 | | 2.01 | | 1.00 | 1.03 | M2 | CORTE 6 |
| B3 | | 1.56 | | 1.98 | | 1.00 | 3.09 | M2 | CORTE 6 |
| B4 | | 0.51 | | 1.99 | | 1.00 | 1.01 | M2 | CORTE 6 |
| B5 | | 2.88 | | 1.99 | | 1.00 | 5.73 | M2 | CORTE 6 |
| B6 | | 0.51 | | 1.99 | | 1.00 | 1.01 | M2 | CORTE 6 |
| B7 | | 2.88 | | 1.99 | | 1.00 | 5.73 | M2 | CORTE 6 |
| B8 | | 0.51 | | 2.03 | | 1.00 | 1.04 | M2 | CORTE 6 |
| B9 | | 2.90 | | 2.08 | | 1.00 | 6.03 | M2 | CORTE 6 |
| B10 | | 0.51 | | 2.08 | | 1.00 | 1.06 | M2 | CORTE 6 |
| B11 | | 2.88 | | 2.08 | | 1.00 | 5.98 | M2 | CORTE 6 |
| B12 | | 0.51 | | 2.06 | | 1.00 | 1.05 | M2 | CORTE 6 |
| B13 | | 2.89 | | 2.00 | | 1.00 | 5.77 | M2 | CORTE 6 |
| B14 | | 0.51 | | 1.93 | | 1.00 | 0.98 | M2 | CORTE 6 |
| B15 | | 2.89 | | 1.84 | | 1.00 | 5.30 | M2 | CORTE 6 |
| B16 | | 0.51 | | 1.75 | | 1.00 | 0.89 | M2 | CORTE 6 |
| B17 | | 2.92 | | 1.74 | | 1.00 | 5.08 | M2 | CORTE 6 |
| B18 | | 0.51 | | 1.73 | | 1.00 | 0.88 | M2 | CORTE 6 |
| B19 | | 2.80 | | 1.74 | | 1.00 | 4.87 | M2 | CORTE 6 |
| B20 | | 0.38 | | 1.75 | | 1.00 | 0.67 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| C1 | | 11.60 | | 1.40 | | 1.00 | 16.24 | M2 | CORTE 6 |
| C2 | | 11.60 | | 0.54 | | 1.00 | 6.26 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| D1 | | 5.66 | | 2.28 | | 1.00 | 12.90 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.68 | | 1.2 | | -1.00 | - 4.42 | M2 | CORTE 6 |
| D2 | | 0.42 | | 2.28 | | 1.00 | 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| D3 | | 5.66 | | 2.28 | | 1.00 | 12.91 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.86 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.74 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.68 | | 1.2 | | -1.00 | - 4.42 | M2 | CORTE 6 |
| D4 | | 0.42 | | 2.28 | | 1.00 | 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| D5 | | 1.64 | | 2.28 | | 1.00 | 3.74 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| D6 | | 0.42 | | 2.28 | | 1.00 | 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| D7 | | 4.27 | | 2.28 | | 1.00 | 9.74 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.66 | | 1.2 | | -1.00 | - 4.39 | M2 | CORTE 6 |
| D8 | | 0.42 | | 2.28 | | 1.00 | 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| D9 | | 5.93 | | 2.28 | | 1.00 | 13.52 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.86 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.74 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.68 | | 1.2 | | -1.00 | - 4.42 | M2 | CORTE 6 |
| D10 | | 2.53 | | 2.28 | | 1.00 | 5.77 | M2 | CORTE 6 |
| D11 | | 0.20 | | 2.28 | | 1.00 | 0.46 | M2 | CORTE 6 |
| D12 | | 2.53 | | 2.28 | | 1.00 | 5.77 | M2 | CORTE 6 |
| D13 | | 4.34 | | 2.95 | | 1.00 | 12.80 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.97 | | 2.19 | | -1.00 | - 2.12 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 2.07 | | 1.20 | | -1.00 | - 2.48 | M2 | CORTE 6 |
| D14 | | 5.26 | | 2.91 | | 1.00 | 15.31 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.81 | | 2.18 | | -1.00 | - 1.77 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 3.42 | | 1.20 | | -1.00 | - 4.10 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUCHILLAS DE CUBIERTA | | | | | | | - | | |
| | CUCHILLA 1 | | 3.60 | | 0.53 | | 1.00 | 1.89 | M2 | CORTE 6 |
| | BORDE DE CUCHILLA | | 0.27 | | 3.60 | | 1.00 | 0.97 | M2 | CORTE 6 |
| | CUCHILLA 2 EXTERIOR | | 3.53 | | 0.60 | | 1.00 | 2.10 | M2 | CORTE 6 |
| | BORDE DE CUCHILLA | | 0.25 | | 3.53 | | 1.00 | 0.88 | M2 | CORTE 6 |
| | CUCHILLA 2 INTERIOR | | 3.53 | | 2.10 | | 1.00 | 7.41 | M2 | CORTE 6 |
| | CUCHILLA 3 EXTERIOR | | 3.55 | | 0.48 | | 1.00 | 1.70 | M2 | CORTE 6 |
| | BORDE DE CUCHILLA | | 0.12 | | 3.55 | | 1.00 | 0.43 | M2 | CORTE 6 |
| | CUCHILLA 3 INTERIOR | | 3.55 | | 1.20 | | 1.00 | 4.26 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 480.64 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **480.64** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 480.64 | 0.00 | **480.64** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**


Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 . | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **22.1.16** | **PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.** | | | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**














| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| PARVULOS 1 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.64 | | 1.12 | | 1.00 | 5.20 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.79 | | 1.12 | | 1.00 | 6.48 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.97 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.64 | | 1.12 | | 1.00 | 5.20 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.79 | | 1.12 | | 1.00 | 6.48 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.15 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.29 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 2.24 | | 1.00 | 0.45 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PARVULOS 2 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.64 | | 1.12 | | 1.00 | 5.20 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.84 | | 1.12 | | 1.00 | 6.54 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.86 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.96 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.64 | | 1.12 | | 1.00 | 5.20 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.84 | | 1.12 | | 1.00 | 6.54 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.31 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 2.24 | | 1.00 | 0.45 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PARVULOS 3 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.64 | | 1.12 | | 1.00 | 5.20 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.83 | | 1.12 | | 1.00 | 6.53 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.97 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.64 | | 1.12 | | 1.00 | 5.20 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.83 | | 1.12 | | 1.00 | 6.53 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.31 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 2.24 | | 1.00 | 0.45 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PRE JARDIN 1 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.63 | | 1.12 | | 1.00 | 5.19 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.77 | | 1.12 | | 1.00 | 6.46 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.86 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.96 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.63 | | 1.12 | | 1.00 | 5.19 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.77 | | 1.12 | | 1.00 | 6.46 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.31 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 2.24 | | 1.00 | 0.45 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PRE JARDIN 2 | | | | | | | - | | |
| A | | 7.10 | | 1.12 | | 1.00 | 7.95 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.30 | | 1.12 | | 1.00 | 5.94 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.80 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.90 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 7.10 | | 1.12 | | 1.00 | 7.95 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 5.73 | | 1.12 | | 1.00 | 6.42 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.75 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.84 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PRE JARDIN 3 | | | | | | | - | | |
| A | | 6.99 | | 1.12 | | 1.00 | 7.83 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 3.83 | | 1.12 | | 1.00 | 4.29 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.90 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.01 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 6.99 | | 1.12 | | 1.00 | 7.83 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 3.83 | | 1.12 | | 1.00 | 4.29 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.80 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.90 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODEGA | | | | | | | - | | |
| A | | 2.26 | | 1.12 | | 1.00 | 2.53 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.53 | | 1.12 | | 1.00 | 1.71 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.26 | | 1.12 | | 1.00 | 2.53 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.99 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.53 | | 1.12 | | 1.00 | 1.71 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA 1 | | | | | | | - | | |
| A | | 2.25 | | 1.12 | | 1.00 | 2.52 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.99 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.57 | | 1.12 | | 1.00 | 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.25 | | 1.12 | | 1.00 | 2.52 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.57 | | 1.12 | | 1.00 | 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA | | | | | | | - | | |
| A | | 2.26 | | 1.12 | | 1.00 | 2.53 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.53 | | 1.12 | | 1.00 | 1.71 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.26 | | 1.12 | | 1.00 | 2.53 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.99 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.53 | | 1.12 | | 1.00 | 1.71 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA 2 | | | | | | | - | | |
| A | | 2.25 | | 1.12 | | 1.00 | 2.52 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.99 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.57 | | 1.12 | | 1.00 | 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.25 | | 1.12 | | 1.00 | 2.52 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.57 | | 1.12 | | 1.00 | 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLOS | | | | | | | - | | |
| A | | 2.46 | | 1.12 | | 4.00 | 11.02 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 1.12 | | -4.00 | - 3.94 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.16 | | 1.12 | | 4.00 | 5.20 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 2.24 | | 1.00 | 0.45 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.15 | | 1.12 | | -4.00 | - 5.15 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.46 | | 1.12 | | 4.00 | 11.02 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.70 | | 1.12 | | -4.00 | - 3.14 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.16 | | 1.12 | | 4.00 | 5.20 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 2.24 | | 4.00 | 1.79 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 0.87 | | 1.12 | | -4.00 | - 3.90 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLO CENTRAL A | | 24.24 | | 1.12 | | 1.00 | 27.15 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | 1.12 | | -4.00 | - 5.24 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLO CENTRAL B | | | | | | | - | | |
| COORDINACION | | 2.92 | | 1.12 | | 1.00 | 3.27 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.81 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.91 | M2 | CORTE 6 |
| COCINA - ALACENA - ADM | | 11.00 | | 1.12 | | 1.00 | 12.32 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta cocina | | 0.88 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.99 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta alacena | | 0.88 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.99 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta adm | | 0.88 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.99 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| RAMPA | | 1.42 | | 1.12 | | 2.00 | 3.18 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLO TRASERO | | | | | | | - | | |
| A | | 6.85 | | 1.12 | | 1.00 | 7.67 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta 1 | | 0.87 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.97 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta 2 | | 0.75 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.84 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 2.10 | | 1.12 | | 1.00 | 2.35 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 3.70 | | 1.12 | | 1.00 | 4.14 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.37 | | 1.12 | | 1.00 | 1.53 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.97 | M2 | CORTE 6 |
| E | | 3.98 | | 1.12 | | 1.00 | 4.46 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.99 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PLACA DE BAÑO COORDINACION | | 1.29 | 1.58 | | | | 2.04 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMEDOR | | | | | | | - | | |
| A1 | | 4.78 | | 1.12 | | 1.00 | 5.35 | M2 | CORTE 6 |
| A2 | | 3.32 | | 1.12 | | 1.00 | 3.72 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.95 | M2 | CORTE 6 |
| B1 | | 4.78 | | 1.12 | | 1.00 | 5.35 | M2 | CORTE 6 |
| B2 | | 3.32 | | 1.12 | | 1.00 | 3.72 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 1.24 | | 1.00 | 0.25 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.00 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.12 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 8.84 | | 1.12 | | 1.00 | 9.90 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 8.84 | | 1.12 | | 1.00 | 9.90 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 1.24 | | 2.00 | 0.50 | M2 | CORTE 6 |
| menos vanos | | 2.70 | | 1.12 | | -2.00 | - 6.04 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PREJARDIN 4 | | | | | | | - | | |
| A | | 8.23 | | 1.12 | | 1.00 | 9.22 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 5.97 | | 1.12 | | 1.00 | 6.69 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 6.24 | | 1.12 | | 1.00 | 6.99 | M2 | CORTE 6 |
| D1 | | 5.28 | | 1.12 | | 1.00 | 5.91 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 2.24 | | 1.00 | 0.45 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 4.53 | | 1.12 | | -1.00 | - 5.07 | M2 | CORTE 6 |
| D2 | | 5.28 | | 1.12 | | 1.00 | 5.91 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| SALA DE PROFESORES | | | | | | | - | | |
| A | | 6.24 | | 1.12 | | 1.00 | 6.99 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 3.79 | | 1.12 | | 1.00 | 4.24 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.97 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 6.24 | | 1.12 | | 1.00 | 6.99 | M2 | CORTE 6 |
| D1 | | 3.79 | | 1.12 | | 1.00 | 4.24 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 2.24 | | 1.00 | 0.45 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 3.22 | | 1.12 | | -1.00 | - 3.61 | M2 | CORTE 6 |
| D2 | | 3.79 | | 1.12 | | 1.00 | 4.24 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BATERIA SANITARIA 1 | | | | | | | - | | |
| A | | 2.29 | | 0.39 | | 2.00 | 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.69 | | 0.19 | | -2.00 | - 0.26 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 2.78 | | 0.61 | | 2.00 | 3.39 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.29 | | 0.385 | | 2.00 | 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 2.78 | | 0.16 | | 2.00 | 0.89 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BATERIA SANITARIA 2 | | | | | | | - | | |
| A | | 2.27 | | 0.41 | | 2.00 | 1.86 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 2.77 | | 0.62 | | 2.00 | 3.43 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 2.27 | | 0.41 | | 2.00 | 1.86 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.71 | | 0.19 | | -2.00 | - 0.27 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 2.77 | | 0.19 | | 2.00 | 1.05 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BATERIA SANITARIA 3 | | | | | | | - | | |
| A | | 3.98 | | 0.62 | | 1.00 | 2.46 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.80 | | -22 | | -1.00 | 17.60 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 2.25 | | 0.37 | | 1.00 | 0.83 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 3.98 | | 0.62 | | 1.00 | 2.46 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 2.25 | | 0.87 | | 1.00 | 1.95 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| COCINA | | | | | | | - | | |
| A | | 4.63 | | 2.92 | | 1.00 | 13.52 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | | 4.63 | | 1.83 | | -1.00 | - 8.47 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 0.94 | | 0.66 | | -1.00 | - 0.62 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 3.98 | | 2.55 | | 1.00 | 10.15 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 2.02 | | -1.00 | - 1.78 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | | 3.98 | | 1.83 | | -1.00 | - 7.28 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 4.63 | | 2.92 | | 1.00 | 13.52 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.84 | | 2.04 | | -1.00 | - 1.71 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | | 4.63 | | 1.83 | | -1.00 | - 8.47 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 3.98 | | 3.29 | | 1.00 | 13.09 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | | 3.98 | | 1.83 | | -1.00 | - 7.28 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 1.04 | | 2.02 | | -1.00 | - 2.10 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 1.81 | | 2.17 | | -1.00 | - 3.93 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALACENA | | | | | | | - | | |
| A | | 4.72 | | 1.12 | | 1.00 | 5.29 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.84 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.94 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 4.07 | | 1.12 | | 1.00 | 4.56 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.99 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 3.73 | | 1.12 | | 1.00 | 4.18 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.65 | | 1.12 | | 1.00 | 1.85 | M2 | CORTE 6 |
| E | | 3.73 | | 1.12 | | 1.00 | 4.18 | M2 | CORTE 6 |
| F | | 2.25 | | 1.12 | | 1.00 | 2.52 | M2 | CORTE 6 |
| G | | 4.63 | | 1.12 | | 1.00 | 5.19 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| ASEO | | | | | | | - | | |
| A | | 3.73 | | 1.12 | | 1.00 | 4.17 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 1.00 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.12 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 3.92 | | 1.12 | | 1.00 | 4.39 | M2 | CORTE 6 |
| ALFAGIA DE VENTANA | | 1.94 | 0.31 | | | 1.00 | 0.60 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 1.05 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.18 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 3.33 | | 1.12 | | 1.00 | 3.73 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | | 2.34 | | 1.12 | | -1.00 | - 2.62 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | 1.12 | | -1.00 | - 0.97 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 3.92 | | 1.12 | | 1.00 | 4.39 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.98 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.10 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | | 2.07 | | 1.12 | | -1.00 | - 2.32 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLO | | | | | | | - | | |
| A | | 0.95 | | 1.12 | | 1.00 | 1.06 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 2.24 | | 1.00 | 0.45 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 0.95 | | 1.12 | | -1.00 | - 1.06 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 1.96 | | 1.12 | | 1.00 | 2.20 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 0.95 | | 1.12 | | 1.00 | 1.06 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 1.96 | | 1.12 | | 1.00 | 2.20 | M2 | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.70 | | 1.12 | | -2.00 | - 1.56 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BAJO PLACA DE PASILLO | | 0.95 | 1.96 | | | 1.00 | 1.86 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BAJO PLACA DE BAÑOS DE ADULTOS | | 0.80 | 2.22 | | | 2.00 | 3.55 | M2 | CORTE 6 |
| BAÑO DE ADULTOS | | | | | | | - | | |
| A | | 2.22 | | 0.40 | | 2.00 | 1.78 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 0.80 | | 0.40 | | 2.00 | 0.64 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 2.22 | | 0.40 | | 2.00 | 1.78 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| LAVANDERIA | | | | | | | - | | |
| A | | | | | | | - | | |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 4.93 | | 1.00 | 0.99 | M2 | CORTE 6 |
| B | | 2.74 | | 2.09 | | 1.00 | 5.73 | M2 | CORTE 6 |
| C | | 3.31 | | 2.21 | | 1.00 | 7.32 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA DE VANO | | 0.20 | | 4.93 | | 1.00 | 0.99 | M2 | CORTE 6 |
| menos vano | | 0.83 | | 2.05 | | -1.00 | - 1.70 | M2 | CORTE 6 |
| menos ventana | | 1.48 | | 1.08 | | -1.00 | - 1.60 | M2 | CORTE 6 |
| D | | 2.74 | | 2.09 | | 1.00 | 5.73 | M2 | CORTE 6 |
| menos enchape | | 2.74 | | 2.00 | | -1.00 | - 5.48 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 427.67 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **427.67** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 427.67 | 0.00 | **427.67** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | |  |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**


Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **22.3.4** | **ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.** | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**







| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| PUERTA PRINCIPAL | | 1.80 | | 2.02 | | 1.00 | 3.64 | M2 | CORTE 6 |
| PORTON LATERAL | | 1.80 | | 2.04 | | 1.00 | 3.67 | M2 | CORTE 6 |
| PUERTA EXTERIOR - ASEO | | 0.98 | | 2.02 | | 1.00 | 1.98 | M2 | CORTE 6 |
| PUERTA PARVULOS 1 | | 0.87 | | 2.02 | | 1.00 | 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| PUERTA PARVULOS 2 | | 0.86 | | 2.02 | | 1.00 | 1.74 | M2 | CORTE 6 |
| PUERTA PARVULOS 3 | | 0.87 | | 2.02 | | 1.00 | 1.76 | M2 | CORTE 6 |
| PRE JARDIN 1 | | 0.86 | | 2.02 | | 1.00 | 1.74 | M2 | CORTE 6 |
| PRE JARDIN 2 | | 0.81 | | 2.18 | | 1.00 | 1.77 | M2 | CORTE 6 |
| PRE JARDIN 3 | | 0.97 | | 2.19 | | 1.00 | 2.12 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 20.18 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **20.18** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 20.18 | 0.00 | **20.18** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**


Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **22.3.5** | **ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)** | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**












| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| **ACTA PARCIAL 02** | | | | | | | | | |
| CERCHAS EXISTENTES | | | | | | | - | | |
| HORIZONTAL | | | 4.75 | | | 3.00 | 14.25 | M | CORTE NO. 3 |
| HORIZONTAL | | | 4.73 | | | 3.00 | 14.19 | M | CORTE NO. 3 |
| TRASVERSAL | | | 7.08 | | | 2.00 | 14.16 | M | CORTE NO. 3 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **ACTA PARCIAL 03** | | | | | | | | | |
| CUBIERTA E | | | | | | | - | | |
| CERCHA EXISTENTE HORIZONTAL | | | 24.24 | | | 1.00 | 24.24 | | CORTE 3 |
| CERCHA EXISTENTE VERTICAL | | | 2.13 | | | 3.00 | 6.39 | | CORTE 3 |
| | | | | | | | - | | |
| CUBIERTA F | | | | | | | - | | |
| CERCHA EXISTENTE HORIZONTAL | | | 24.24 | | | 6.00 | 145.44 | | CORTE 3 |
| CERCHA EXISTENTE VERTICAL | | | 7.19 | | | 3.00 | 21.57 | | CORTE 3 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |










| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTA PARCIAL 04** | | | | | | - | | |
| | CUBIERTA H | | | | | | - | | |
| | CERCHA EXISTENTE | | | 24.24 | | | 2.00 | 48.48 | M | CORTE 4 |
| | CERCHA EXISTENTE | | | 2.50 | | | 3.00 | 7.50 | M | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | CUBIERTA I | | | | | | | - | | |
| | CERCHA EXISTENTE | | | 24.24 | | | 4.00 | 96.96 | M | CORTE 4 |
| | CERCHA EXISTENTE | | | 4.94 | | | 3.00 | 14.82 | M | CORTE 4 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | - | | |
| | CERCHA SUPERIOR | | | 24.24 | | | 1.00 | 24.24 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 432.24 | M | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 408.00 | M | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M | |
| **PRESENTE ACTA** | **24.24** | M | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 24.24 | 408.00 | **432.24** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **22.6.2** | **PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.** | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**













| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| PARVULOS 1 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.64 | | | | 1.00 | 4.64 | M | CORTE 6 |
| B | | 5.79 | | | | 1.00 | 5.79 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | | | -1.00 | - 0.87 | M | CORTE 6 |
| C | | 4.64 | | | | 1.00 | 4.64 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | | | -1.00 | - 0.85 | M | CORTE 6 |
| D | | 5.79 | | | | 1.00 | 5.79 | M | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.15 | | | | -1.00 | - 1.15 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PARVULOS 2 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.64 | | | | 1.00 | 4.64 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | | | -1.00 | - 0.85 | M | CORTE 6 |
| B | | 5.84 | | | | 1.00 | 5.84 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.86 | | | | -1.00 | - 0.86 | M | CORTE 6 |
| C | | 4.64 | | | | 1.00 | 4.64 | M | CORTE 6 |
| D | | 5.84 | | | | 1.00 | 5.84 | M | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | | | -1.00 | - 1.17 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PARVULOS 3 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.64 | | | | 1.00 | 4.64 | M | CORTE 6 |
| B | | 5.83 | | | | 1.00 | 5.83 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | | | -1.00 | - 0.87 | M | CORTE 6 |
| C | | 4.64 | | | | 1.00 | 4.64 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | | | -1.00 | - 0.85 | M | CORTE 6 |
| D | | 5.83 | | | | 1.00 | 5.83 | M | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | | | -1.00 | - 1.17 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PRE JARDIN 1 | | | | | | | - | | |
| A | | 4.63 | | | | 1.00 | 4.63 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | | | -1.00 | - 0.85 | M | CORTE 6 |
| B | | 5.77 | | | | 1.00 | 5.77 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.86 | | | | -1.00 | - 0.86 | M | CORTE 6 |
| C | | 4.63 | | | | 1.00 | 4.63 | M | CORTE 6 |
| D | | 5.77 | | | | 1.00 | 5.77 | M | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | | | -1.00 | - 1.17 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PRE JARDIN 2 | | | | | | | - | | |
| A | | 7.10 | | | | 1.00 | 7.10 | M | CORTE 6 |
| B | | 5.30 | | | | 1.00 | 5.30 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.80 | | | | -1.00 | - 0.80 | M | CORTE 6 |
| C | | 7.10 | | | | 1.00 | 7.10 | M | CORTE 6 |
| D | | 5.73 | | | | 1.00 | 5.73 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.75 | | | | -1.00 | - 0.75 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PRE JARDIN 3 | | | | | | | - | | |
| A | | 6.99 | | | | 1.00 | 6.99 | M | CORTE 6 |
| B | | 3.83 | | | | 1.00 | 3.83 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.90 | | | | -1.00 | - 0.90 | M | CORTE 6 |
| C | | 6.99 | | | | 1.00 | 6.99 | M | CORTE 6 |
| D | | 3.83 | | | | 1.00 | 3.83 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.80 | | | | -1.00 | - 0.80 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA | | | | | | | - | | |
| A | | 2.26 | | | | 1.00 | 2.26 | M | CORTE 6 |
| B | | 1.53 | | | | 1.00 | 1.53 | M | CORTE 6 |
| C | | 2.26 | | | | 1.00 | 2.26 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | | | -1.00 | - 0.88 | M | CORTE 6 |
| D | | 1.53 | | | | 1.00 | 1.53 | M | CORTE 6 |







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA 1 | | | | | | | - | | |
| A | | 2.25 | | | | 1.00 | 2.25 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | | | -1.00 | - 0.88 | M | CORTE 6 |
| B | | 1.57 | | | | 1.00 | 1.57 | M | CORTE 6 |
| C | | 2.25 | | | | 1.00 | 2.25 | M | CORTE 6 |
| D | | 1.57 | | | | 1.00 | 1.57 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA | | | | | | | - | | |
| A | | 2.26 | | | | 1.00 | 2.26 | M | CORTE 6 |
| B | | 1.53 | | | | 1.00 | 1.53 | M | CORTE 6 |
| C | | 2.26 | | | | 1.00 | 2.26 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | | | -1.00 | - 0.88 | M | CORTE 6 |
| D | | 1.53 | | | | 1.00 | 1.53 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BODEGA 2 | | | | | | | - | | |
| A | | 2.25 | | | | 1.00 | 2.25 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | | | -1.00 | - 0.88 | M | CORTE 6 |
| B | | 1.57 | | | | 1.00 | 1.57 | M | CORTE 6 |
| C | | 2.25 | | | | 1.00 | 2.25 | M | CORTE 6 |
| D | | 1.57 | | | | 1.00 | 1.57 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLOS | | | | | | | - | | |
| A | | 2.46 | | | | 4.00 | 9.84 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | | | -4.00 | - 3.52 | M | CORTE 6 |
| B | | 1.16 | | | | 4.00 | 4.64 | M | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.15 | | | | -4.00 | - 4.60 | M | CORTE 6 |
| C | | 2.46 | | | | 4.00 | 9.84 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.70 | | | | -4.00 | - 2.80 | M | CORTE 6 |
| D | | 1.16 | | | | 4.00 | 4.64 | M | CORTE 6 |
| menos vano | | 0.87 | | | | -4.00 | - 3.48 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLO CENTRAL A | | 24.24 | | | | 1.00 | 24.24 | M | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.17 | | | | -4.00 | - 4.68 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLO CENTRAL B | | | | | | | - | | |
| COORDINACION | | 2.92 | | | | 1.00 | 2.92 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.81 | | | | -1.00 | - 0.81 | M | CORTE 6 |
| COCINA - ALACENA - ADM | | 11.00 | | | | 1.00 | 11.00 | M | CORTE 6 |
| menos puerta cocina | | 0.88 | | | | -1.00 | - 0.88 | M | CORTE 6 |
| menos puerta alacena | | 0.88 | | | | -1.00 | - 0.88 | M | CORTE 6 |
| menos puerta adm | | 0.88 | | | | -1.00 | - 0.88 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| RAMPA | | 1.42 | | | | 2.00 | 2.84 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PASILLO TRASERO | | | | | | | - | | |
| A | | 6.85 | | | | 1.00 | 6.85 | M | CORTE 6 |
| menos puerta 1 | | 0.87 | | | | -1.00 | - 0.87 | M | CORTE 6 |
| menos puerta 2 | | 0.75 | | | | -1.00 | - 0.75 | M | CORTE 6 |
| B | | 2.10 | | | | 1.00 | 2.10 | M | CORTE 6 |
| C | | 3.70 | | | | 1.00 | 3.70 | M | CORTE 6 |
| D | | 1.37 | | | | 1.00 | 1.37 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | | | -1.00 | - 0.87 | M | CORTE 6 |
| E | | 3.98 | | | | 1.00 | 3.98 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.88 | | | | -1.00 | - 0.88 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| COMEDOR | | | | | | | - | | |
| A1 | | 4.78 | | | | 1.00 | 4.78 | M | CORTE 6 |
| A2 | | 3.32 | | | | 1.00 | 3.32 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.85 | | | | -1.00 | - 0.85 | M | CORTE 6 |
| B1 | | 4.78 | | | | 1.00 | 4.78 | M | CORTE 6 |
| B2 | | 3.32 | | | | 1.00 | 3.32 | M | CORTE 6 |
| menos lateral | | 4.93 | | | | -1.00 | - 4.93 | M | CORTE 6 |
| menos vano | | 1.00 | | | | -1.00 | - 1.00 | M | CORTE 6 |
| C | | 8.84 | | | | 1.00 | 8.84 | M | CORTE 6 |
| D | | 8.84 | | | | 2.00 | 17.68 | M | CORTE 6 |
| menos vanos | | 2.70 | | | | -2.00 | - 5.39 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREJARDIN 4 | | | | | | | - | | |
| A | | 8.23 | | | | 1.00 | 8.23 | M | CORTE 6 |
| B | | 5.97 | | | | 1.00 | 5.97 | M | CORTE 6 |
| C | | 6.24 | | | | 1.00 | 6.24 | M | CORTE 6 |
| D1 | | 5.28 | | | | 1.00 | 5.28 | M | CORTE 6 |
| menos vano | | 4.53 | | | | -1.00 | - 4.53 | M | CORTE 6 |
| D2 | | 5.28 | | | | 1.00 | 5.28 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| SALA DE PROFESORES | | | | | | | - | | |
| A | | 6.24 | | | | 1.00 | 6.24 | M | CORTE 6 |
| B | | 3.79 | | | | 1.00 | 3.79 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | | | -1.00 | - 0.87 | M | CORTE 6 |
| C | | 6.24 | | | | 1.00 | 6.24 | M | CORTE 6 |
| D1 | | 3.79 | | | | 1.00 | 3.79 | M | CORTE 6 |
| menos vano | | 3.22 | | | | 1.00 | 3.22 | M | CORTE 6 |
| D2 | | 3.79 | | | | 1.00 | 3.79 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| EXTERIOR | | | | | | | - | | |
| D1 | | 5.66 | | | | 1.00 | 5.66 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | | | -1.00 | - 0.87 | M | CORTE 6 |
| D2 | | 0.42 | | | | 1.00 | 0.42 | M | CORTE 6 |
| D3 | | 5.66 | | | | 1.00 | 5.66 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.86 | | | | -1.00 | - 0.86 | M | CORTE 6 |
| D4 | | 0.42 | | | | 1.00 | 0.42 | M | CORTE 6 |
| D5 | | 1.64 | | | | 1.00 | 1.64 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.87 | | | | -1.00 | - 0.87 | M | CORTE 6 |
| D6 | | 0.42 | | | | 1.00 | 0.42 | M | CORTE 6 |
| D7 | | 4.27 | | | | 1.00 | 4.27 | M | CORTE 6 |
| D8 | | 0.42 | | | | 1.00 | 0.42 | M | CORTE 6 |
| D9 | | 5.93 | | | | 1.00 | 5.93 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.86 | | | | -1.00 | - 0.86 | M | CORTE 6 |
| D10 | | 2.53 | | | | 1.00 | 2.53 | M | CORTE 6 |
| D11 | | 0.20 | | | | 1.00 | 0.20 | M | CORTE 6 |
| D12 | | 2.53 | | | | 1.00 | 2.53 | M | CORTE 6 |
| D13 | | 4.34 | | | | 1.00 | 4.34 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.97 | | | | -1.00 | - 0.97 | M | CORTE 6 |
| D14 | | 5.26 | | | | 1.00 | 5.26 | M | CORTE 6 |
| menos puerta | | 0.81 | | | | -1.00 | - 0.81 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 117.68 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 0.00 | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M |
| **PRESENTE ACTA** | **117.68** | M |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 117.68 | 0.00 | **117.68** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARCO A IRIARTE** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **007** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **23.8.1** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.** | **UNIDAD** | **M** |


**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**





| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| **ACTA PARCIAL 05** | | | | | | | | | |
| A1 | 2.84 | | 2.61 | | | 1.00 | 7.41 | M | CORTE 5 |
| A2 | 2.84 | | 5.43 | | | 1.00 | 15.42 | M | CORTE 5 |
| B1 | 2.44 | | 2.22 | | | 1.00 | 5.42 | M | CORTE 5 |
| B2 | 2.44 | | 7.62 | | | 1.00 | 18.59 | M | CORTE 5 |
| C1 | 1.16 | | 3.69 | | | 1.00 | 4.28 | M | CORTE 5 |
| C2 | 1.16 | | 3.62 | | | 1.00 | 4.20 | M | CORTE 5 |
| C3 | 1.16 | | 2.52 | | | 1.00 | 2.92 | M | CORTE 5 |
| C4 | 1.16 | | 4.16 | | | 1.00 | 4.83 | M | CORTE 5 |
| C5 | 1.16 | | 3.91 | | | 1.00 | 4.54 | M | CORTE 5 |
| C6 | 1.16 | | 5.85 | | | 1.00 | 6.79 | M | CORTE 5 |
| C7 | 1.16 | | 3.30 | | | 1.00 | 3.83 | M | CORTE 5 |
| C8 | 1.16 | | 5.64 | | | 1.00 | 6.54 | M | CORTE 5 |
| C9 | 1.16 | | 3.64 | | | 1.00 | 4.22 | M | CORTE 5 |
| D | 2.76 | | 26.90 | | | 1.00 | 74.24 | M | CORTE 5 |
| E | 1.64 | | 11.90 | | | 1.00 | 19.52 | M | CORTE 5 |
| F | 4.48 | | 2.3 | | | 1.00 | 10.30 | M | CORTE 5 |
| G | 3.20 | | 2.9 | | | 1.00 | 9.28 | M | CORTE 5 |
| H | 2.84 | | 2.10 | | | 1.00 | 5.96 | M | CORTE 5 |
| I | 5.08 | | 2.10 | | | 1.00 | 10.67 | M | CORTE 5 |
| J | 1.88 | | 5.31 | | | 1.00 | 9.98 | M | CORTE 5 |
| K SUPERIOR | | | 5.28 | | | 1.00 | 5.28 | M | CORTE 5 |
| K LATERAL | 2.52 | | 5.20 | | | 1.00 | 13.10 | M | CORTE 5 |
| L | 2.20 | | 4.44 | | | 1.00 | 9.77 | M | CORTE 5 |
| M | 1.12 | | 4.44 | | | 1.00 | 4.97 | M | CORTE 5 |
| N | 2.24 | | 7.10 | | | 1.00 | 15.90 | M | CORTE 5 |
| O | 1.16 | | 7.35 | | | 1.00 | 8.53 | M | CORTE 5 |
| P | 3.88 | | 3.80 | | | 1.00 | 14.74 | M | CORTE 5 |
| | | | | | | | - | | |
| FLANCHES BODEGA | | | | | | | - | | |
| Q | | | 3.85 | | | | 3.85 | M | CORTE 5 |
| R | | | 3.56 | | | | 3.56 | M | CORTE 5 |












| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| FLANCHE DEBAJO DE ALERO | 1.28 | | 1.87 | | | 1.00 | 2.39 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| **ALERO** | | | | | | | - | | |
| LADO IZQUIERDO | 2.40 | | 0.5 | | | 1.00 | 1.20 | M | CORTE 6 |
| SUPERIOR | 2.12 | | 1.9 | | | 1.00 | 4.03 | M | CORTE 6 |
| LADO DERECHO | 2.40 | | 0.7 | | | 1.00 | 1.68 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 317.94 | M | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 308.64 | M | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | 0.00 | M | |
| **PRESENTE ACTA** | **9.30** | M | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 9.30 | 308.64 | **317.94** |

OBSERVACIONES: SE CONTEMPLA UN FACTOR DE CONVERSIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE EL ANCHO (DESARROLLO) USADO EN OBRA ES SUPERIOR AL ESPECIFICADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM, CON LA FINALIDAD DE DAR GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; EN LA MEMORIA SE DEJA EL DETALLE DEL DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA CADA CASO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA / OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

# *JARDÍN INFANTIL COMUNEROS*


**Dirección principal:** Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
**Dirección sucursal:** Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
**Dirección electrónica:** wc.centrosintegrales@gmail.com *
**Teléfonos:** (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. DATOS ESPECÍFICOS**

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *Según Acta Balance de Obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **08. JARDIN INFANTIL COMUNEROS** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| **1,2** | **DEMOLICIONES, DESMONTES O RETIROS PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | DEMOLICION MANUAL DE REPISAS MACIZA EN CONCRETO E.<=5,0 CM (INDIFERENTE DE LA RESISTENCIA). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | - | $ 36.782,00 | $ - | 1,02 | $ 37.517,64 | - | $ - | 1,02 | $ 37.517,64 | 1,02 | $ 37.517,64 |
| **1,3** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL | U | 2,00 | $ 28.037,00 | $ 56.074,00 | 3,00 | $ 84.111,00 | - | $ - | 3,00 | $ 84.111,00 | 3,00 | $ 84.111,00 |
| 1.3.5 | DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. | U | 3,00 | $ 24.637,00 | $ 73.911,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 1.3.11 | DESMONTE MANUAL DE MALLA ESLABONADA DE CERRAMIENTO, PULIENDO LOS PUNTOS DE SOLDADURA DE SOPORTE EXISTENTES QUE AMARRAN LA MALLA AL MARCO EN ÁNGULO Y RETIRANDO LA MISMA, GARANTIZANDO QUE EL MARCO Y SU ESTRUCTURA DE SOPORTE PERMANEZCAN INMODIFICABLES. NO INCLUYE EL RETIRO DE NINGÚN OTRO ELEMENTO. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL | M2 | 2,64 | $ 17.075,00 | $ 45.078,00 | 7,84 | $ 133.868,00 | - | $ - | 7,84 | $ 133.868,00 | 7,84 | $ 133.868,00 |
| **1,4** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.2 | DESMONTE MANUAL DE CANAL DS.<=50 CM INDIFERENTE DE SU MATERIAL (POLÍMERO, LÁMINA DE ACERO NEGRO O GALVANIZADO, ARCILLA, ETC.), INCLUYENDO EL RETIRO DEL SISTEMA DE SOPORTERÍA RELACIONADO A LA CANAL. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. | M | 35,32 | $ 12.903,00 | $ 455.733,96 | 13,60 | $ 175.480,80 | - | $ - | 13,60 | $ 175.480,80 | 13,60 | $ 175.480,80 |
| 1.4.7 | DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. TRANSPORTE Y PROCESO DE | M2 | 187,82 | $ 72.169,00 | $ 13.554.781,58 | 178,22 | $ 12.861.959,18 | - | $ - | 178,22 | $ 12.861.887,01 | 178,22 | $ 12.861.887,01 |
| **1,5** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3 | DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | 21,16 | $ 10.912,00 | $ 230.897,92 | 14,45 | $ 157.678,40 | - | $ - | 14,45 | $ 157.678,40 | 14,45 | $ 157.678,40 |
| 1.5.5 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA | M2 | 30,24 | $ 27.857,00 | $ 842.395,68 | 14,11 | $ 393.062,27 | - | $ - | 14,11 | $ 393.062,27 | 14,11 | $ 393.062,27 |
| **1,6** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.20 | DESMONTE MANUAL DE TANQUE PLASTICO PARA RESERVA DE AGUA, CONTEMPLANDO TAMAÑOS DESDE 250 L HASTA 1000 L. INCLUYE DESCONEXIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, DESMONTAJE DEL FLOTADOR RELACIONADO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE RETIRO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, U OTROS RELACIONADOS. | UN | 1,00 | $ 121.680,00 | $ 121.680,00 | 3,00 | $ 365.040,00 | - | $ - | 3,00 | $ 365.040,00 | 3,00 | $ 365.040,00 |
| 1.6.26 | DESMONTE DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL | UN | 19,00 | $ 14.184,00 | $ 269.496,00 | 14,00 | $ 198.576,00 | - | $ - | 14,00 | $ 198.576,00 | 14,00 | $ 198.576,00 |
| 1.6.28 | DESMONTE DE PUNTO ELETRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL | UN | 19,00 | $ 19.177,00 | $ 364.363,00 | 22,00 | $ 421.894,00 | - | $ - | 22,00 | $ 421.894,00 | 22,00 | $ 421.894,00 |
| 1.6.30 | RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS. INCLUYE ETIQUETAR CADA COMPONENTE DEL TABLERO, CABLES DE ENTRADA, BREAKERS, HERRAJES, MAMPOSTERIA, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES | UN | 1,00 | $ 101.542,00 | $ 101.542,00 | 1,00 | $ 101.542,00 | - | $ - | 1,00 | $ 101.542,00 | 1,00 | $ 101.542,00 |
| **1,7** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.5 | DEMOLICION MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERIA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL | M2 | 38,52 | $ 20.627,00 | $ 794.552,04 | 39,54 | $ 815.591,58 | - | $ - | 39,54 | $ 815.581,27 | 39,54 | $ 815.581,27 |
| **1,8** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.2 | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. | M2 | - | $ 7.070,00 | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 1.8.13 | DEMOLICION MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERIA DE CONCRETO E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL | M2 | - | $ 26.429,00 | $ - | 1,88 | $ 49.686,52 | - | $ - | 1,88 | $ 49.686,52 | 1,88 | $ 49.686,52 |
| **1,11** | **OTROS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.10 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO | M | - | $ 6.605,00 | $ - | 3,70 | $ 24.438,50 | - | $ - | 3,70 | $ 24.438,50 | 3,70 | $ 24.438,50 |
| **2** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | | | | | | | | | | | |
| **2,1** | **EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.7 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL ORDINARIO DE LA EXCAVACION. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. | M3 | 1,21 | $ 36.056,00 | $ 43.627,76 | 0,65 | $ 23.436,40 | - | $ - | 0,65 | $ 23.436,40 | 0,65 | $ 23.436,40 |
| **2,2** | **CONCRETOS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO | M | 8,74 | $ 106.504,00 | $ 930.844,96 | 6,02 | $ 641.154,08 | - | $ - | 6,02 | $ 641.154,08 | 6,02 | $ 641.154,08 |
| **2,3** | **VARIOS - CIMENTACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.5 | ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO) | UN | 48,00 | $ 29.636,00 | $ 1.422.528,00 | 15,00 | $ 444.540,00 | - | $ - | 15,00 | $ 444.540,00 | 15,00 | $ 444.540,00 |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | | |

**B. DATOS ESPECÍFICOS**

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *Según Acta Balance de Obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **08. JARDIN INFANTIL COMUNEROS** | | | | | | | | | | | | | |
| **2,5** | **ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA** | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 | ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN. | KG | | $ 5.297,00 | $ - | 12,11 | $ 64.146,67 | - | $ - | 12,11 | $ 64.146,67 | 12,11 | $ 64.146,67 |
| **3** | **MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **3,2** | **OTROS MAMPUESTOS** | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3 | POYO DUCHA | M | | $ 49.427,00 | $ - | 0,75 | $ 37.070,25 | - | $ - | 0,75 | $ 37.070,25 | 0,75 | $ 37.070,25 |
| **3,5** | **RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. | M2 | | $ 9.628,00 | $ - | 86,14 | $ 829.355,92 | - | $ - | 86,14 | $ 829.355,92 | 86,14 | $ 829.355,92 |
| **4** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).** | | | | | | | | | | | | |
| **4,1** | **TUBERIAS Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCL 4" - INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION | M | 6,00 | $ 47.584,00 | $ 285.504,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 4.1.47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 4" | UN | 1,00 | $ 57.013,00 | $ 57.013,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **5** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **5,1** | **INTERRUPTORES Y SENSORES** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" | UN | | $ 141.106,00 | | 2,00 | $ 282.212,00 | - | $ - | 2,00 | $ 282.212,00 | 2,00 | $ 282.212,00 |
| 5.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 15,00 | $ 199.311,00 | $ 2.989.665,00 | 17,00 | $ 3.388.287,00 | - | $ - | 17,00 | $ 3.388.287,00 | 17,00 | $ 3.388.287,00 |
| 5.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS | UN | 1,00 | $ 216.629,00 | $ 216.629,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO | UN | 3,00 | $ 45.512,00 | $ 136.536,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO | UN | 13,00 | $ 49.640,00 | $ 645.320,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA | UN | 1,00 | $ 350.787,00 | $ 350.787,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.1.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA | UN | 8,00 | $ 36.026,00 | $ 288.208,00 | 12,00 | $ 432.312,00 | - | $ - | 12,00 | $ 432.312,00 | 12,00 | $ 432.312,00 |
| **5,2** | **SALIDAS** | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | | $ 159.432,00 | $ - | 1,00 | $ 159.432,00 | - | $ - | 1,00 | $ 159.432,00 | 1,00 | $ 159.432,00 |
| 5.2.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 2,00 | $ 233.378,00 | $ 466.756,00 | 18,00 | $ 4.200.804,00 | - | $ - | 18,00 | $ 4.200.804,00 | 18,00 | $ 4.200.804,00 |
| 5.2.3 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | | $ 155.304,00 | $ - | 3,00 | $ 465.912,00 | - | $ - | 3,00 | $ 465.912,00 | 3,00 | $ 465.912,00 |
| 5.2.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | | $ 229.495,00 | $ - | 1,00 | $ 229.495,00 | - | $ - | 1,00 | $ 229.495,00 | 1,00 | $ 229.495,00 |
| 5.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA | UN | - | $ 224.332,00 | $ - | 1,00 | $ 224.332,00 | - | $ - | 1,00 | $ 224.332,00 | 1,00 | $ 224.332,00 |
| 5.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 47,00 | $ 234.104,00 | $ 11.002.888,00 | 46,00 | $ 10.768.784,00 | - | $ - | 46,00 | $ 10.768.784,00 | 46,00 | $ 10.768.784,00 |
| 5.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA | UN | 6,00 | $ 315.585,00 | $ 1.893.510,00 | 11,00 | $ 3.471.435,00 | - | $ - | 11,00 | $ 3.471.435,00 | 11,00 | $ 3.471.435,00 |
| **5,3** | **TABLEROS Y OTROS** | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA | UN | 1,00 | $ 717.870,00 | $ 717.870,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA | UN | | $ 456.222,00 | $ - | 1,00 | $ 456.222,00 | - | $ - | 1,00 | $ 456.222,00 | 1,00 | $ 456.222,00 |
| 5.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA. | UN | 4,00 | $ 57.862,00 | $ 231.448,00 | 2,00 | $ 115.724,00 | - | $ - | 2,00 | $ 115.724,00 | 2,00 | $ 115.724,00 |
| 5.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED | UN | 29,00 | $ 60.035,00 | $ 1.741.015,00 | 21,00 | $ 1.260.735,00 | - | $ - | 21,00 | $ 1.260.735,00 | 21,00 | $ 1.260.735,00 |
| **5,4** | **CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS LSHF | M | 25,00 | $ 16.054,00 | $ 401.350,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.4.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF | M | 5,00 | $ 65.644,00 | $ 328.220,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.4.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 65,00 | $ 60.587,00 | $ 3.938.155,00 | - | $ - | - 83,90 | -$ 5.083.249,30 | 83,90 | $ 5.083.249,30 | - | $ - |
| 5.4.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | - | $ 56.225,00 | $ - | 83,90 | $ 4.717.277,50 | 83,90 | $ 4.717.277,50 | - | $ - | 83,90 | $ 4.717.277,50 |
| 5.4.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 5,00 | $ 92.434,00 | $ 462.170,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | | 4. TIPO DE CONTRATO: | | OBRA | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. DATOS ESPECÍFICOS**

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *Según Acta Balance de Obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **08. JARDIN INFANTIL COMUNEROS** | | | | | | | | | | | | | |
| **5,5** | **ILUMINACIÓN.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MINIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 6,00 | $ 69.605,00 | $ 417.630,00 | 11,00 | $ 765.655,00 | - | $ - | 11,00 | $ 765.655,00 | 11,00 | $ 765.655,00 |
| 5.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V. | UN | - | $ 30.029,00 | $ - | 9,00 | $ 270.261,00 | - | $ - | 9,00 | $ 270.261,00 | 9,00 | $ 270.261,00 |
| 5.5.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXION E INSTALACIÓN. | UN | 29,00 | $ 192.642,00 | $ 5.586.618,00 | 25,00 | $ 4.816.050,00 | - | $ - | 25,00 | $ 4.816.050,00 | 25,00 | $ 4.816.050,00 |
| 5.5.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 8,00 | $ 41.548,00 | $ 332.384,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.5.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER | UN | 6,00 | $ 70.135,00 | $ 420.810,00 | 6,00 | $ 420.810,00 | - | $ - | 6,00 | $ 420.810,00 | 6,00 | $ 420.810,00 |
| 5.5.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 4,00 | $ 52.758,00 | $ 211.032,00 | 6,00 | $ 316.548,00 | - | $ - | 6,00 | $ 316.548,00 | 6,00 | $ 316.548,00 |
| **5,6** | **INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA | UN | - | $ 1.052.087,00 | $ - | 1,00 | $ 1.052.087,00 | - | $ - | 1,00 | $ 1.052.087,00 | 1,00 | $ 1.052.087,00 |
| **6** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **6,1** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE | UN | 8,00 | $ 220.619,00 | $ 1.764.952,00 | 10,00 | $ 2.206.190,00 | - | $ - | 10,00 | $ 2.206.190,00 | 10,00 | $ 2.206.190,00 |
| 6.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE | UN | 1,00 | $ 263.215,00 | $ 263.215,00 | 1,00 | $ 263.215,00 | - | $ - | 1,00 | $ 263.215,00 | 1,00 | $ 263.215,00 |
| 6.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA ) | UN | 2,00 | $ 173.638,00 | $ 347.276,00 | 2,00 | $ 347.276,00 | - | $ - | 2,00 | $ 347.276,00 | 2,00 | $ 347.276,00 |
| 6.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL | UN | 2,00 | $ 272.141,00 | $ 544.282,00 | 2,00 | $ 544.282,00 | - | $ - | 2,00 | $ 544.282,00 | 2,00 | $ 544.282,00 |
| 6.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II | UN | 2,00 | $ 459.176,00 | $ 918.352,00 | 2,00 | $ 918.352,00 | - | $ - | 2,00 | $ 918.352,00 | 2,00 | $ 918.352,00 |
| 6.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS | UN | 1,00 | $ 7.472.944,00 | $ 7.472.944,00 | 1,00 | $ 7.472.944,00 | - | $ - | 1,00 | $ 7.472.944,00 | 1,00 | $ 7.472.944,00 |
| 6.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACILIDADES PARA PUNTOS DE INCENDIO DENTRO DE CIELO FALSO | UN | - | $ 163.009,00 | $ - | 2,00 | $ 326.018,00 | - | $ - | 2,00 | $ 326.018,00 | 2,00 | $ 326.018,00 |
| 6.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL | M | 80,00 | $ 8.605,00 | $ 688.400,00 | 72,44 | $ 623.346,20 | - | $ - | 72,44 | $ 623.346,20 | 72,44 | $ 623.346,20 |
| **7** | **ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **7,1** | **BASES DE PISOS Y AFINADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE. | M2 | 30,24 | $ 26.040,00 | $ 787.449,60 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 7.1.5 | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO. | M2 | 4,32 | $ 49.523,00 | $ 213.939,36 | 15,61 | $ 773.054,03 | - | $ - | 15,61 | $ 773.054,03 | 15,61 | $ 773.054,03 |
| **7,2** | **ACABADO DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM | M2 | 30,24 | $ 127.357,00 | $ 3.851.275,68 | 14,11 | $ 1.797.007,27 | - | $ - | 14,11 | $ 1.797.007,27 | 14,11 | $ 1.797.007,27 |
| **7,3** | **GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM. | M | 8,74 | $ 15.151,00 | $ 132.419,74 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 7.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM | M | - | $ 21.009,00 | $ - | 95,69 | $ 2.010.351,21 | - | $ - | 95,69 | $ 2.010.351,21 | 95,69 | $ 2.010.351,21 |
| 7.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO | M | 21,16 | $ 23.195,00 | $ 490.806,20 | 31,88 | $ 739.456,60 | - | $ - | 31,88 | $ 739.456,60 | 31,88 | $ 739.456,60 |
| **9** | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **9,1** | **CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, A MEDIA ALTURA (1,20 M) CON ANTIMACHUCÓN ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M | 2,10 | $ 367.647,00 | $ 772.058,70 | 3,00 | $ 1.102.941,00 | - | $ - | 3,00 | $ 1.102.941,00 | 3,00 | $ 1.102.941,00 |
| **11** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 11.45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALAMCENAMIENTO DE 1000 LTS | UN | - | $ 1.066.996,00 | $ - | 1,00 | $ 1.066.996,00 | - | $ - | 1,00 | $ 1.066.996,00 | 1,00 | $ 1.066.996,00 |
| **14** | **CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).** | | | | | | | | | | | | |
| **14,1** | **CIELOS RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1 | CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. | M2 | 153,56 | $ 107.142,00 | $ 16.452.725,52 | 35,60 | $ 3.814.255,20 | - | $ - | 35,60 | $ 3.814.255,20 | 35,60 | $ 3.814.255,20 |
| **15** | **CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **15,1** | **CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.3 | CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS. | UN | - | $ 75.515,00 | $ - | 1,00 | $ 75.515,00 | - | $ - | 1,00 | $ 75.515,00 | 1,00 | $ 75.515,00 |
| **16** | **OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 16.4 | MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA | M2 | 110,37 | $ 38.828,00 | $ 4.285.446,36 | 131,44 | $ 5.103.552,32 | - | $ - | 131,43 | $ 5.103.257,23 | 131,43 | $ 5.103.257,23 |
| 16.6 | PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"X 2" | M2 | 2,64 | $ 90.515,00 | $ 238.959,60 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **19** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 321,48 | $ 4.546,00 | $ 1.461.448,08 | 287,47 | $ 1.306.838,62 | - | $ - | 287,47 | $ 1.306.838,62 | 287,47 | $ 1.306.838,62 |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | **CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES** | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. DATOS ESPECÍFICOS**

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *Según Acta Balance de Obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **08. JARDIN INFANTIL COMUNEROS** | | | | | | | | | | | | | |
| **21** | **PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **21,1** | **SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.** | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.2 | RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA. | M2 | 170,81 | $ 20.508,00 | $ 3.502.971,48 | 92,60 | $ 1.899.040,80 | - | $ - | 92,60 | $ 1.898.981,74 | 92,60 | $ 1.898.981,74 |
| 21.1.6 | PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO. | M | - | $ 25.958,00 | $ - | 59,80 | $ 1.552.288,40 | - | $ - | 59,80 | $ 1.552.288,40 | 59,80 | $ 1.552.288,40 |
| **22** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **22,1** | **SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.4 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | - | $ 71.517,00 | $ - | 3,23 | $ 230.999,91 | - | $ - | 3,23 | $ 230.999,91 | 3,23 | $ 230.999,91 |
| 22.1.7 | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.. | M2 | - | $ 13.689,00 | $ - | 305,91 | $ 4.187.601,99 | - | $ - | 305,91 | $ 4.187.601,99 | 305,91 | $ 4.187.601,99 |
| 22.1.10 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | 458,69 | $ 48.456,00 | $ 22.226.282,64 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 22.1.11 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS; LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M | - | $ 12.878,00 | $ - | 165,93 | $ 2.136.846,54 | - | $ - | 165,93 | $ 2.136.846,54 | 165,93 | $ 2.136.846,54 |
| 22.1.12 | PINTURA VINILO TIPO 1, ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | 854,06 | $ 29.936,00 | $ 25.567.140,16 | 226,66 | $ 6.785.293,76 | - | $ - | 226,66 | $ 6.785.293,76 | 226,66 | $ 6.785.293,76 |
| 22.1.16 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES. APLICADO A | M2 | | $ 16.676,00 | $ - | 226,56 | $ 3.778.114,56 | - | $ - | 226,56 | $ 3.778.114,56 | 226,56 | $ 3.778.114,56 |
| **22,3** | **SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.4 | ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE PUERTAS METÁLICAS, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS CARAS VISTAS DE HOJA Y MARCO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. INCLUYE MARCO, MONTANTE, PISAVIDRIOS (SI APLICA). EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DE LA PUERTA, MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS. | M2 | - | $ 40.259,00 | $ - | 17,20 | $ 692.454,80 | - | $ - | 17,20 | $ 692.454,80 | 17,20 | $ 692.454,80 |
| 22.3.5 | ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | - | $ 37.231,00 | $ - | 69,98 | $ 2.605.425,38 | - | $ - | 69,98 | $ 2.605.425,38 | 69,98 | $ 2.605.425,38 |
| 22.3.6 | ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. | M | - | $ 28.498,00 | $ - | 23,40 | $ 666.853,20 | - | $ - | 23,40 | $ 666.853,20 | 23,40 | $ 666.853,20 |
| **23** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **23,3** | **TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.3.4 | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2 | M2 | 4,32 | $ 125.559,00 | $ 542.414,88 | 8,76 | $ 1.099.896,84 | - | $ - | 8,76 | $ 1.099.896,84 | 8,76 | $ 1.099.896,84 |
| **23,4** | **CUBIERTAS TRASLÚCIDAS** | | | | | | | | | | | | |
| 23.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | M2 | 187,82 | $ 253.100,00 | $ 47.537.242,00 | 181,10 | $ 45.836.410,00 | 2,88 | $ 728.928,00 | 178,22 | $ 45.107.228,90 | 181,10 | $ 45.836.156,90 |
| 23.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13 | M2 | 10,25 | $ 99.728,00 | $ 1.022.212,00 | 7,49 | $ 746.962,72 | - | $ - | 7,49 | $ 746.962,72 | 7,49 | $ 746.962,72 |
| **23,8** | **OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL | M | 13,03 | $ 53.788,00 | $ 700.857,64 | 12,95 | $ 696.554,60 | - | $ - | 12,95 | $ 696.554,60 | 12,95 | $ 696.554,60 |
| 23.8.5 | CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 35,32 | $ 82.182,00 | $ 2.902.668,24 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 23.8.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA, NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS. | M | - | $ 45.109,00 | $ - | 6,20 | $ 279.675,80 | - | $ - | 6,20 | $ 279.675,80 | 6,20 | $ 279.675,80 |
| 23.8.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA MANTENIMIENTO PARA CUBIERTA DE 12 PELDAÑOS, 2M A 4M | UN | 1,00 | $ 81.256,00 | $ 81.256,00 | 1,00 | $ 81.256,00 | - | $ - | 1,00 | $ 81.256,00 | 1,00 | $ 81.256,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | | $ 197.198.018,78 | | $ 159.441.789,46 | | $ 362.956,20 | | $ 159.078.143,53 | | $ 159.441.099,73 | | |
| 35. DESCRIPCIÓN | % | | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN | 27,49% | | $ 54.209.735,00 | | $ 43.830.547,92 | | $ 99.776,66 | | $ 43.730.581,66 | | $ 43.830.358,32 | | |
| IMPREVISTO | 1,00% | | $ 1.971.980,00 | | $ 1.594.417,89 | | $ 3.629,56 | | $ 1.242.150,79 | | $ 1.245.780,35 | | |
| UTILIDAD | 4,00% | | $ 7.887.921,00 | | $ 6.377.671,58 | | $ 14.518,25 | | $ 6.363.125,74 | | $ 6.377.643,99 | | |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U) | | | $ 64.069.636,00 | | $ 51.802.637,39 | | $ 117.924,47 | | $ 51.335.858,19 | | $ 51.453.782,66 | | |
| AJUSTE AL PESO | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | |
| ANTICIPO | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | |
| 36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO | | | $ 261.267.654,78 | | $ 211.244.426,85 | | $ 480.880,67 | | $ 210.414.001,72 | | $ 210.894.882,39 | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | | 4. TIPO DE CONTRATO: | | OBRA | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | | 14. ADICIONES: | N/A | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | **CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES** | | | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | | 25. ADICIONES: | N/A | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | | | |

**B. DATOS ESPECÍFICOS**

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:


| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *Según Acta Balance de Obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **08. JARDIN INFANTIL COMUNEROS** | | | | | | | | | | | | | |

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

| DESCRIPCION | 37. No. INFORME MENSUAL | 38. PERIODO | 39. NOMBRE DEL ARCHIVO | 40. PANTALLAZOS SECOP II |
|---|---|---|---|---|
| INFORME TÉCNICO | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 3 |  |
| INFORME SOCIAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Social No 6_10676-2025 | |
| INFORME AMBIENTAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Ambiental No 6_10676-2025 | |
| INFORME SST | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME DE SUPERVISION | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Supervision No 6_10676-2025 | |
| ACTA PARCIAL | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5 Corte General obra_Acta 5_10676-2025 | |
| SOPORTE PAGO SDH | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FE 10 - PAGO HACIENDA_ACTA 5 | |
| FACTURA | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FACTURA_FE 10_DISTRITO_ACTA 5 | |
| FORMATO MC 14 | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | MC-14_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 5 | |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 14 días del mes de Julio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7

Nombre: NADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.[illegible].943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **008** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ITEM** | **5.4.18** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.** | | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA**














| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Área** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 4** | | | | | | | | | |
| **SISTEMA DE DETECCIÓN INCENDIO** | | | | | | | | | |
| **PRIMER NIVEL** | | | 0,80 | | | 1,00 | 0,80 | M | CORTE 4 |
| | | | 1,40 | | | 1,00 | 1,40 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,77 | | | 1,00 | 0,77 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,90 | | | 1,00 | 0,90 | M | CORTE 4 |
| | | | 1,10 | | | 1,00 | 1,10 | M | CORTE 4 |
| | | | 1,25 | | | 1,00 | 1,25 | M | CORTE 4 |
| | | | 3,00 | | | 1,00 | 3,00 | M | CORTE 4 |
| | | | 1,28 | | | 1,00 | 1,28 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,42 | | | 1,00 | 0,42 | M | CORTE 4 |
| | | | 1,78 | | | 1,00 | 1,78 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,40 | | | 1,00 | 0,40 | M | CORTE 4 |
| | | | 1,85 | | | 1,00 | 1,85 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,70 | | | 2,00 | 1,40 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,20 | | | 1,00 | 0,20 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,90 | | | 1,00 | 0,90 | M | CORTE 4 |
| | | | 4,00 | | | 1,00 | 4,00 | M | CORTE 4 |
| | | | 3,50 | | | 1,00 | 3,50 | M | CORTE 4 |
| | | | 2,25 | | | 1,00 | 2,25 | M | CORTE 4 |
| | | | 1,85 | | | 1,00 | 1,85 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,60 | | | 1,00 | 0,60 | M | CORTE 4 |
| | | | 2,80 | | | 1,00 | 2,80 | M | CORTE 4 |
| | | | 3,40 | | | 1,00 | 3,40 | M | CORTE 4 |
| | | | 2,70 | | | 1,00 | 2,70 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,60 | | | 1,00 | 0,60 | M | CORTE 4 |
| | | | 1,80 | | | 1,00 | 1,80 | M | CORTE 4 |
| | | | 1,05 | | | 1,00 | 1,05 | M | CORTE 4 |
| | | | 2,37 | | | 1,00 | 2,37 | M | CORTE 4 |
| | | | 1,60 | | | 1,00 | 1,60 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,66 | | | 1,00 | 0,66 | M | CORTE 4 |
| | | | 3,20 | | | 1,00 | 3,20 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,70 | | | 1,00 | 0,70 | M | CORTE 4 |
| | | | 1,35 | | | 1,00 | 1,35 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,65 | | | 1,00 | 0,65 | M | CORTE 4 |
| | | | 1,74 | | | 1,00 | 1,74 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,50 | | | 1,00 | 0,50 | M | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **SUBE A SEGUNDO PISO** | | | 2,05 | | | 1,00 | 2,05 | M | CORTE 4 |
| **SEGUNDO PISO** | | | 2,04 | | | 1,00 | 2,04 | M | CORTE 4 |
| | | | 3,31 | | | 1,00 | 3,31 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,35 | | | 1,00 | 0,35 | M | CORTE 4 |
| | | | 2,25 | | | 1,00 | 2,25 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,50 | | | 1,00 | 0,50 | M | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |












| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **SISTEMA DE CAMARAS** | | | | | | | - | | |
| **PRIMER PISO** | | | 2,13 | | | 1,00 | 2,13 | M | CORTE 4 |
| | | | 2,37 | | | 1,00 | 2,37 | M | CORTE 4 |
| | | | 1,70 | | | 1,00 | 1,70 | M | CORTE 4 |
| | | | 3,95 | | | 1,00 | 3,95 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,47 | | | 1,00 | 0,47 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,45 | | | 1,00 | 0,45 | M | CORTE 4 |
| | | | 2,40 | | | 1,00 | 2,40 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,16 | | | 1,00 | 0,16 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,55 | | | 1,00 | 0,55 | M | CORTE 4 |
| | | | 4,30 | | | 1,00 | 4,30 | M | CORTE 4 |
| | | | 0,15 | | | 1,00 | 0,15 | M | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| **DEVOLUCIÓN COBRO ACTA PARCIAL 4** | | | | | | - 83,90 | - 83,90 | | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | - | M | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 83,90 | M | |
| **MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X** | - | M | |
| **PRESENTE ACTA** | - **83,90** | M | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| -83,90 | 83,90 | **0,00** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **008** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ITEM** | **5.4.19** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.** | | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA**














| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Área** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| **SISTEMA DE DETECCIÓN INCENDIO** | | | | | | | | | |
| **PRIMER NIVEL** | | | 0,80 | | | 1,00 | 0,80 | M | CORTE 6 |
| | | | 1,40 | | | 1,00 | 1,40 | M | CORTE 6 |
| | | | 0,77 | | | 1,00 | 0,77 | M | CORTE 6 |
| | | | 0,90 | | | 1,00 | 0,90 | M | CORTE 6 |
| | | | 1,10 | | | 1,00 | 1,10 | M | CORTE 6 |
| | | | 1,25 | | | 1,00 | 1,25 | M | CORTE 6 |
| | | | 3,00 | | | 1,00 | 3,00 | M | CORTE 6 |
| | | | 1,28 | | | 1,00 | 1,28 | M | CORTE 6 |
| | | | 0,42 | | | 1,00 | 0,42 | M | CORTE 6 |
| | | | 1,78 | | | 1,00 | 1,78 | M | CORTE 6 |
| | | | 0,40 | | | 1,00 | 0,40 | M | CORTE 6 |
| | | | 1,85 | | | 1,00 | 1,85 | M | CORTE 6 |
| | | | 0,70 | | | 2,00 | 1,40 | M | CORTE 6 |
| | | | 0,20 | | | 1,00 | 0,20 | M | CORTE 6 |
| | | | 0,90 | | | 1,00 | 0,90 | M | CORTE 6 |
| | | | 4,00 | | | 1,00 | 4,00 | M | CORTE 6 |
| | | | 3,50 | | | 1,00 | 3,50 | M | CORTE 6 |
| | | | 2,25 | | | 1,00 | 2,25 | M | CORTE 6 |
| | | | 1,85 | | | 1,00 | 1,85 | M | CORTE 6 |
| | | | 0,60 | | | 1,00 | 0,60 | M | CORTE 6 |
| | | | 2,80 | | | 1,00 | 2,80 | M | CORTE 6 |
| | | | 3,40 | | | 1,00 | 3,40 | M | CORTE 6 |
| | | | 2,70 | | | 1,00 | 2,70 | M | CORTE 6 |
| | | | 0,60 | | | 1,00 | 0,60 | M | CORTE 6 |
| | | | 1,80 | | | 1,00 | 1,80 | M | CORTE 6 |
| | | | 1,05 | | | 1,00 | 1,05 | M | CORTE 6 |
| | | | 2,37 | | | 1,00 | 2,37 | M | CORTE 6 |
| | | | 1,60 | | | 1,00 | 1,60 | M | CORTE 6 |
| | | | 0,66 | | | 1,00 | 0,66 | M | CORTE 6 |
| | | | 3,20 | | | 1,00 | 3,20 | M | CORTE 6 |
| | | | 0,70 | | | 1,00 | 0,70 | M | CORTE 6 |
| | | | 1,35 | | | 1,00 | 1,35 | M | CORTE 6 |
| | | | 0,65 | | | 1,00 | 0,65 | M | CORTE 6 |
| | | | 1,74 | | | 1,00 | 1,74 | M | CORTE 6 |
| | | | 0,50 | | | 1,00 | 0,50 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| **SUBE A SEGUNDO PISO** | | | 2,05 | | | 1,00 | 2,05 | M | CORTE 6 |
| **SEGUNDO PISO** | | | 2,04 | | | 1,00 | 2,04 | M | CORTE 6 |
| | | | 3,31 | | | 1,00 | 3,31 | M | CORTE 6 |
| | | | 0,35 | | | 1,00 | 0,35 | M | CORTE 6 |
| | | | 2,25 | | | 1,00 | 2,25 | M | CORTE 6 |
| | | | 0,50 | | | 1,00 | 0,50 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |












| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | **SISTEMA DE CAMARAS** | | | | | | - | | |
| | **PRIMER PISO** | | | 2,13 | | 1,00 | 2,13 | M | CORTE 6 |
| | | | | 2,37 | | 1,00 | 2,37 | M | CORTE 6 |
| | | | | 1,70 | | 1,00 | 1,70 | M | CORTE 6 |
| | | | | 3,95 | | 1,00 | 3,95 | M | CORTE 6 |
| | | | | 0,47 | | 1,00 | 0,47 | M | CORTE 6 |
| | | | | 0,45 | | 1,00 | 0,45 | M | CORTE 6 |
| | | | | 2,40 | | 1,00 | 2,40 | M | CORTE 6 |
| | | | | 0,16 | | 1,00 | 0,16 | M | CORTE 6 |
| | | | | 0,55 | | 1,00 | 0,55 | M | CORTE 6 |
| | | | | 4,30 | | 1,00 | 4,30 | M | CORTE 6 |
| | | | | 0,15 | | 1,00 | 0,15 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL COMUNEROS**


Version: 01


Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **008** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | RREALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **23.4.5** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)** | | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**












| LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA PARCIAL 1** | | | | | | | | | |
| CUBIERTA SOBRE AULAS 2, 3 Y 4 (ROJO) | | 6,48 | 11,00 | | | 1,00 | 71,28 | M2 | |
| CUBIERTA SOBRE ÁREA VERDE | | 2,80 | 2,80 | | | 1,00 | 7,84 | M2 | |
| DESCUENTO | | 0,67 | 1,30 | | | - 1,00 | - 0,87 | M2 | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **ACTA PARCIAL 2** | | | | | | | | | |
| AREA COCINA, BAÑOS Y ZONA DE ASEO | | 6,42 | 5,12 | | | 1,00 | 32,87 | M2 | |
| AULA 5 PISO 2 | | 5,82 | 5,00 | | | 1,00 | 29,10 | M2 | |
| AULA 6 PISO 2 | | 6,80 | 6,12 | | | 1,00 | 41,62 | M2 | |
| DESCUENTO AREA TRIANGULAR | 0,50 | 1,76 | 2,68 | | | - 1,00 | - 2,36 | M2 | |
| DESCUENTO AREA TANQUE | | 1,08 | 1,17 | | | - 1,00 | - 1,26 | M2 | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| CUARTO DE ALMACENAMIENTO | | 2,50 | 1,15 | | | 1,00 | 2,88 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |



| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 181,10 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 178,22 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **2,88** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 2,88 | 178,22 | **181,10** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

# *JARDÍN SOCIAL CHUNIZA*


**Dirección principal:** Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
**Dirección sucursal:** Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
**Dirección electrónica:** wc.centrosintegrales@gmail.com *
**Teléfonos:** (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | 14. ADICIONES: | N/A | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | 25. ADICIONES: | N/A | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. DATOS ESPECÍFICOS**

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **09. JARDIN SOCIAL CHUNIZA** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| **1,1** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M. | M | - | $ 38.594,00 | $ - | 151,55 | $ 5.848.920,70 | - | $ - | 151,55 | $ 5.848.920,70 | 151,55 | $ 5.848.920,70 |
| 1.1.4 | CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M, PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO, INCLUYE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 1500 PSI | M | - | $ 99.354,00 | $ - | 2,33 | $ 231.494,82 | - | $ - | 2,33 | $ 231.494,82 | 2,33 | $ 231.494,82 |
| **1,3** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.5 | DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. | M2 | - | $ 24.637,00 | $ - | 3,56 | $ 87.707,72 | 3,56 | $ 87.707,72 | - | $ - | 3,56 | $ 87.707,72 |
| **1,4** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.4 | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO. | M2 | - | $ 20.022,00 | $ - | 441,85 | $ 8.846.720,70 | 17,10 | $ 342.376,20 | 424,75 | $ 8.504.344,50 | 441,85 | $ 8.846.720,70 |
| 1.4.7 | DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS. | M2 | 291,35 | $ 72.169,00 | $ 21.026.438,15 | 200,45 | $ 14.466.276,05 | - | $ - | 200,45 | $ 14.466.276,05 | 200,45 | $ 14.466.276,05 |
| 1.4.9 | DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 101,55 | $ 19.387,00 | $ 1.968.749,85 | 90,82 | $ 1.760.727,34 | - | $ - | 90,82 | $ 1.760.727,34 | 90,82 | $ 1.760.727,34 |
| **1,5** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3 | DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | - | $ 10.912,00 | $ - | 107,40 | $ 1.171.948,80 | 107,40 | $ 1.171.948,80 | - | $ - | 107,40 | $ 1.171.948,80 |
| 1.5.5 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 390,05 | $ 27.857,00 | $ 10.865.622,85 | 380,43 | $ 10.597.638,51 | 17,10 | $ 476.354,70 | 363,33 | $ 10.121.283,81 | 380,43 | $ 10.597.638,51 |
| **1,6** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.26 | DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | UN | 15,00 | $ 14.184,00 | $ 212.760,00 | 34,00 | $ 482.256,00 | - | $ - | 34,00 | $ 482.256,00 | 34,00 | $ 482.256,00 |
| 1.6.28 | DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | UN | - | $ 19.177,00 | $ - | 34,00 | $ 652.018,00 | - | $ - | 34,00 | $ 652.018,00 | 34,00 | $ 652.018,00 |
| **1,7** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. | M2 | 78,01 | $ 9.741,00 | $ 759.895,41 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 1.7.5 | DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERIA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL | M2 | 172,66 | $ 20.627,00 | $ 3.561.457,82 | 287,61 | $ 5.932.531,47 | - | $ - | 287,60 | $ 5.932.382,96 | 287,60 | $ 5.932.382,96 |
| **1,8** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | - | $ 6.856,00 | $ - | 94,40 | $ 647.206,40 | 25,86 | $ 177.296,16 | 68,54 | $ 469.910,24 | 94,40 | $ 647.206,40 |
| **1,9** | **DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CUBIERTA, YA SEA METÁLICA DE TIPOLOGÍA PERFILES MENORES (PERFIL TIPO C O Z, DOBLE C / CAJÓN, PEINAZOS, CERCHAS DE ÁNGULOS, ETC.) Y/O DE MADERA (CONTEMPLANDO TAMBIÉN MADERAS GRAMÍNEAS COMO LA GUADUA O EL BAMBÚ). INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ÁREA CUBIERTA PROYECTADA EN PLANTA | M2 | - | $ 21.615,00 | $ - | 200,45 | $ 4.332.726,75 | - | $ - | 200,45 | $ 4.332.726,75 | 200,45 | $ 4.332.726,75 |
| **1,11** | **OTROS PRELIMINARES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.10 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO | M | 50,90 | $ 6.605,00 | $ 336.194,50 | 32,32 | $ 213.473,60 | - | $ - | 32,32 | $ 213.473,60 | 32,32 | $ 213.473,60 |
| **2** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | | | | | | | | | | | |
| **2,6** | **ESTRUCTURAS METALICAS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) | KG | 5.869,61 | $ 18.149,00 | $ 106.527.551,89 | 1.213,34 | $ 22.020.907,66 | - | $ - | 1.213,34 | $ 22.020.907,66 | 1.213,34 | $ 22.020.907,66 |
| **4** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).** | | | | | | | | | | | | |
| **4,1** | **TUBERIAS Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 4"; INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, BIFURCACION Y REDUCCION. NO INCLUYE EXCAVACION, REGATAS, DEMOLICIONES O ELEMENTOS DE FIJACION | M | 2,00 | $ 70.543,00 | $ 141.086,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 4.1.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4" | UN | 1,00 | $ 53.058,00 | $ 53.058,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **5** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **5,1** | **INTERRUPTORES Y SENSORES** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Ó SENCILLO CONMUTABLE INLCUYE APARATO | UN | - | $ 20.210,00 | $ - | 3,00 | $ 60.630,00 | - | $ - | 3,00 | $ 60.630,00 | 3,00 | $ 60.630,00 |
| **5,2** | **SALIDAS** | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | - | $ 234.104,00 | $ - | 32,00 | $ 7.491.328,00 | - | $ - | 32,00 | $ 7.491.328,00 | 32,00 | $ 7.491.328,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | 14. ADICIONES: | N/A |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | 25. ADICIONES: | N/A |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **09. JARDIN SOCIAL CHUNIZA** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | - | $ 315.585,00 | $ - | 3,00 | $ 946.755,00 | - | $ - | 3,00 | $ 946.755,00 | 3,00 | $ 946.755,00 |
| **5,5** | **ILUMINACIÓN.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W, MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | - | $ 69.605,00 | $ - | 3,00 | $ 208.815,00 | - | $ - | 3,00 | $ 208.815,00 | 3,00 | $ 208.815,00 |
| 5.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 13,00 | $ 192.065,00 | $ 2.496.845,00 | 50,00 | $ 9.603.250,00 | - | $ - | 50,00 | $ 9.603.250,00 | 50,00 | $ 9.603.250,00 |
| 5.5.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 2,00 | $ 41.548,00 | $ 83.096,00 | 2,00 | $ 83.096,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.5.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR | UN | - | $ 40.483,00 | $ - | 10,00 | $ 404.830,00 | - | $ - | 10,00 | $ 404.830,00 | 10,00 | $ 404.830,00 |
| **7** | **ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **7,1** | **BASES DE PISOS Y AFINADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.5 | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO. | M2 | 405,32 | $ 49.523,00 | $ 20.072.662,36 | 380,44 | $ 18.840.530,12 | 17,10 | $ 846.843,30 | 363,34 | $ 17.993.686,82 | 380,44 | $ 18.840.530,12 |
| **7,3** | **GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM. | M | - | $ 15.151,00 | $ - | 107,40 | $ 1.627.217,40 | 63,71 | $ 965.270,21 | 43,69 | $ 661.947,19 | 107,40 | $ 1.627.217,40 |
| 7.3.8 | GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE | M | 111,15 | $ 43.751,00 | $ 4.862.923,65 | 110,55 | $ 4.836.673,05 | 110,55 | $ 4.836.673,05 | - | $ - | 110,55 | $ 4.836.673,05 |
| 7.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO | M | - | $ 23.195,00 | $ - | 6,53 | $ 151.463,35 | - | $ - | 6,53 | $ 151.463,35 | 6,53 | $ 151.463,35 |
| **9** | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **9,3** | **OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.3 | REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES | M2 | - | $ 45.844,00 | $ - | 7,05 | $ 323.200,20 | 7,05 | $ 323.200,20 | - | $ - | 7,05 | $ 323.200,20 |
| **11** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 11.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4" | UN | - | $ 29.741,00 | $ - | 6,00 | $ 178.446,00 | 6,00 | $ 178.446,00 | - | $ - | 6,00 | $ 178.446,00 |
| **14** | **CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).** | | | | | | | | | | | | |
| **14,1** | **CIELOS RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1 | CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. | M2 | 172,66 | $ 107.142,00 | $ 18.499.137,72 | 288,15 | $ 30.872.967,30 | - | $ - | 288,15 | $ 30.872.967,30 | 288,15 | $ 30.872.967,30 |
| **19** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 657,14 | $ 4.546,00 | $ 2.987.358,44 | 780,02 | $ 3.545.970,92 | 780,02 | $ 3.545.970,92 | - | $ - | 780,02 | $ 3.545.970,92 |
| **21** | **PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **21,1** | **SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.** | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.1 | RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMUN 1:4 E =2 CM DANDO ACABADO LISO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA. | M2 | 78,01 | $ 20.180,00 | $ 1.574.241,80 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **22** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **22,1** | **SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.4 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 78,01 | $ 71.517,00 | $ 5.579.041,17 | 58,13 | $ 4.157.283,21 | - | $ - | 58,13 | $ 4.157.283,21 | 58,13 | $ 4.157.283,21 |
| 22.1.7 | PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | 390,05 | $ 13.689,00 | $ 5.339.394,45 | 24,84 | $ 340.034,76 | - | $ - | 24,84 | $ 340.034,76 | 24,84 | $ 340.034,76 |
| 22.1.10 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | - | $ 48.456,00 | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 22.1.11 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M | - | $ 12.878,00 | $ - | 382,26 | $ 4.922.744,28 | - | $ - | 382,26 | $ 4.922.744,28 | 382,26 | $ 4.922.744,28 |
| 22.1.16 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | - | $ 16.676,00 | $ - | 33,29 | $ 555.144,04 | - | $ - | 33,29 | $ 555.144,04 | 33,29 | $ 555.144,04 |
| **22,3** | **SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.5 | ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | - | $ 37.231,00 | $ - | 67,47 | $ 2.511.975,57 | - | $ - | 67,47 | $ 2.511.975,57 | 67,47 | $ 2.511.975,57 |
| **23** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **23,3** | **TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.3.4 | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2 | M2 | 50,90 | $ 125.559,00 | $ 6.390.953,10 | 441,85 | $ 55.478.244,15 | 17,10 | $ 2.147.058,90 | 424,75 | $ 53.331.185,25 | 441,85 | $ 55.478.244,15 |
| **23,4** | **CUBIERTAS TRASLÚCIDAS** | | | | | | | | | | | | |
| 23.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | M2 | 345,27 | $ 253.100,00 | $ 87.387.837,00 | 256,46 | $ 64.910.026,00 | - | $ - | 256,46 | $ 64.910.026,00 | 256,46 | $ 64.910.026,00 |
| 23.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSION: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13 | M2 | 17,77 | $ 99.728,00 | $ 1.772.166,56 | 11,96 | $ 1.192.746,88 | - | $ - | 11,96 | $ 1.192.746,88 | 11,96 | $ 1.192.746,88 |
| 23.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 36,35 | $ 214.934,00 | $ 7.812.850,90 | 59,59 | $ 12.807.917,06 | 24,78 | $ 5.326.064,52 | 34,81 | $ 7.481.852,54 | 59,59 | $ 12.807.917,06 |
| **23,8** | **OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M | 59,11 | $ 53.788,00 | $ 3.179.408,68 | 48,26 | $ 2.595.808,88 | 48,26 | $ 2.595.808,88 | - | $ - | 48,26 | $ 2.595.808,88 |
| 23.8.17 | TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE) | M | - | $ 41.955,00 | $ - | 82,87 | $ 3.476.810,85 | - | $ - | 82,87 | $ 3.476.810,85 | 82,87 | $ 3.476.810,85 |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:


| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **09. JARDIN SOCIAL CHUNIZA** | | | | | | | | | | | | | |
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | | | | $ 313.490.731,30 | | $ 309.416.462,54 | | $ 23.021.019,56 | | $ 286.312.198,47 | | $ 309.333.218,03 |
| 35. DESCRIPCIÓN | | % | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN | | 27,49% | | | $ 86.178.602,00 | | $ 85.058.585,55 | | $ 6.328.478,28 | | $ 78.707.223,36 | | $ 85.035.701,64 |
| IMPREVISTO | | 1,00% | | | $ 3.134.907,00 | | $ 3.094.164,63 | | $ 230.210,20 | | $ 2.739.787,68 | | $ 2.969.997,88 |
| UTILIDAD | | 4,00% | | | $ 12.539.629,00 | | $ 12.376.658,50 | | $ 920.840,78 | | $ 11.452.487,95 | | $ 12.373.328,73 |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U) | | | | | $ 101.853.138,00 | | $ 100.529.408,68 | | $ 7.479.529,26 | | $ 92.899.498,99 | | $ 100.379.028,25 |
| AJUSTE AL PESO | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| ANTICIPO | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO | | | | | $ 415.343.869,30 | | $ 409.945.871,22 | | $ 30.500.548,82 | | $ 379.211.697,46 | | $ 409.712.246,28 |

## C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

## D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

| DESCRIPCION | 37. No. INFORME MENSUAL | 38. PERIODO | 39. NOMBRE DEL ARCHIVO | 40. PANTALLAZOS SECOP II |
|---|---|---|---|---|
| INFORME TÉCNICO | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 3 |  |
| INFORME SOCIAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Social No 6_10676-2025 | |
| INFORME AMBIENTAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Ambiental No 6_10676-2025 | |
| INFORME SST | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME DE SUPERVISION | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Supervision No 6_10676-2025 | |
| ACTA PARCIAL | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5 Corte General obra_Acta 5_10676-2025 |  |
| SOPORTE PAGO SDH | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FE 10 - PAGO HACIENDA_ACTA 5 | |
| FACTURA | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FACTURA_FE 10_DISTRITO_ACTA 5 | |
| FORMATO MC 14 | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | MC-14_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 5 | |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 14 días del mes de Julio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7

Nombre: HADRY CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.466.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CHUNIZA** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **009** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.3.5** | **DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.** | | **UNIDAD** | **U** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**







| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| **AULA 7** | | | | | | | - | | |
| PUERTAS T1 | 0,89 | | | | | 2,00 | 1,78 | U | CORTE 6 |
| PUERTAS T2 | 0,89 | | | | | 2,00 | 1,78 | U | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | |


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CHUNIZA** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **009** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.4.4** | **DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.** | | | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**

























| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
| **ACTA PARCIAL 2** | | | | | | | | | |
| TERRAZA (Área demarcada en fotografía) | | | | | | | | | |
| ÁREA 1 RESALTADA EN ROJO | | 24,85 | 9,02 | | | 1,00 | 224,15 | M2 | Corte No 2 |
| ÁREA 2 RESALTADA EN VERDE | | 5,60 | 2,45 | | | 1,00 | 13,72 | M2 | Corte No 2 |
| ÁREA 3 RESALTADA EN MAGENTA | | 3,48 | 2,00 | | | 1,00 | 6,96 | M2 | Corte No 2 |
| ÁREA 4 RESALTADA EN AZUL | | 16,87 | 5,70 | | | 1,00 | 96,16 | M2 | Corte No 2 |
| ÁREA 5 RESALTADA EN MORADO | | 3,55 | 0,90 | | | 1,00 | 3,20 | M2 | Corte No 2 |
| ÁREA 6 RESALTADA EN NARANJA AUTOCAD | | 13,85 | | | | 1,00 | 13,85 | M2 | Corte No 2 |
| ÁREA 7 RESALTADA EN AMARILLO AUTOCAD | | 5,30 | | | | 1,00 | 5,30 | M2 | Corte No 2 |
| | | | | | | | - | | Corte No 2 |
| | | | | | | | - | | Corte No 2 |
| | | | | | | | - | | |
| RETIRO MANTO SOBRE CANALES AULA 7, RAMPA DE CIRCULACIÓN, AULA 6 Y AREA TEJA TRASLUCIDA | | 1,90 | 16,16 | | | 2,00 | 61,41 | M2 | Corte No 2 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| TERRAZA (ÁREA AUTOCAD) | | | | | | 380,44 | 380,44 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| **DESCUENTO CANTIDAD TERRAZA ACTA PARCIAL 2** | | | | | | | - | | |
| TERRAZA (Área demarcada en fotografía) | | | | | | | | | |
| ÁREA 1 RESALTADA EN ROJO | | 24,85 | 9,02 | | | - 1,00 | - 224,15 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 2 RESALTADA EN VERDE | | 5,60 | 2,45 | | | - 1,00 | - 13,72 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 3 RESALTADA EN MAGENTA | | 3,48 | 2,00 | | | - 1,00 | - 6,96 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 4 RESALTADA EN AZUL | | 16,87 | 5,70 | | | - 1,00 | - 96,16 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 5 RESALTADA EN MORADO | | 3,55 | 0,90 | | | - 1,00 | - 3,20 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 6 RESALTADA EN NARANJA AUTOCAD | | 13,85 | | | | - 1,00 | - 13,85 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 7 RESALTADA EN AMARILLO AUTOCAD | | 5,30 | | | | - 1,00 | - 5,30 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 441,85 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 424,75 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **17,10** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 17,10 | 424,75 | **441,85** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CHUNIZA** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **009** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.5.3** | **DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.** | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**






| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| **TERRAZA PRINCIPAL** | | | | | | | - | | |
| MEDIA CAÑA A | | | 25,36 | | | 1,00 | 25,36 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA B | | | 9,03 | | | 1,00 | 9,03 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA C | | | 25,00 | | | 1,00 | 25,00 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA D | | | 2,35 | | | 1,00 | 2,35 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA E | | | 8,26 | | | 1,00 | 8,26 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA F | | | 2,25 | | | 1,00 | 2,25 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA G | | | 3,95 | | | 1,00 | 3,95 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA H | | | 6,60 | | | 1,00 | 6,60 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA I | | | 6,61 | | | 1,00 | 6,61 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA J | | | 1,24 | | | 1,00 | 1,24 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA K | | | 4,20 | | | 1,00 | 4,20 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA L | | | 10,32 | | | 1,00 | 10,32 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA M | | | 2,23 | | | 1,00 | 2,23 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 107,40 | M | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M | |
| **PRESENTE ACTA** | **107,40** | M | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 107,40 | 0,00 | **107,40** |






OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CHUNIZA** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **009** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.5.5** | **DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.** | | **UNIDAD** | **M2** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
|  | **ACTA PARCIAL 1** | | | | | | | | | |
| | TERRAZA (Área demarcada en fotografía) | | | | | | | | | |
| | ÁREA RESALTADA EN ROJO | | 24,85 | 9,02 | | | 1,00 | 224,15 | M2 | Corte No 1 |
| | ÁREA RESALTADA EN MAGENTA | | 7,42 | 0,30 | | | 1,00 | 2,23 | M2 | Corte No 1 |
| | ÁREA RESALTADA EN VERDE | | 5,60 | 2,45 | | | 1,00 | 13,72 | M2 | Corte No 1 |
| | ÁREA RESALTADA EN CYAN | | 1,30 | 2,00 | | | 1,00 | 2,60 | M2 | Corte No 1 |
|  | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
|  | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
|  | **ACTA PARCIAL 2** | | | | | | | | | |
| | ÁREA 3 RESALTADA EN MAGENTA | | 3,48 | 2,00 | | | 1,00 | 6,96 | M2 | Corte No 2 |
| | ÁREA 4 RESALTADA EN AZUL | | 16,87 | 5,70 | | | 1,00 | 96,16 | M2 | Corte No 2 |
| | ÁREA 5 RESALTADA EN MORADO | | 3,55 | 0,90 | | | 1,00 | 3,20 | M2 | Corte No 2 |
| | ÁREA 6 RESALTADA EN NARANJA AUTOCAD | | 13,85 | | | | 1,00 | 13,85 | M2 | Corte No 2 |
| | ÁREA 7 RESALTADA EN AMARILLO AUTOCAD | | 5,30 | | | | 1,00 | 5,30 | M2 | Corte No 2 |
| | MENOS COBRO ACTA ANTERIOR ÁREA RESALTADA EN MAGENTA | | 7,42 | 0,30 | | | - 1,00 | - 2,23 | M2 | Corte No 2 |
| | MENOS COBRO ACTA ANTERIOR ÁREA RESALTADA EN CYAN | | 1,30 | 2,00 | | | - 1,00 | - 2,60 | M2 | Corte No 2 |
|   ÁREAS DE DESCUENTO   | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
|   | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| | TERRAZA (ÁREA AUTOCAD) | | | | | | 380,44 | 380,44 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | **DESCUENTO TERRAZA ACTA PARCIAL 1** | | | | | | | | | |
| | ÁREA RESALTADA EN ROJO | | 24,85 | 9,02 | | | - 1,00 | - 224,15 | M2 | CORTE 6 |
| | ÁREA RESALTADA EN VERDE | | 5,60 | 2,45 | | | - 1,00 | - 13,72 | M2 | CORTE 6 |
| | **DESCUENTO TERRAZA ACTA PARCIAL 2** | | | | | | | | | |
| | ÁREA 3 RESALTADA EN MAGENTA | | 3,48 | 2,00 | | | - 1,00 | - 6,96 | M2 | CORTE 6 |
| | ÁREA 4 RESALTADA EN AZUL | | 16,87 | 5,70 | | | - 1,00 | - 96,16 | M2 | CORTE 6 |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁREA 5 RESALTADA EN MORADO | | 3,55 | 0,90 | | | - 1,00 | - 3,20 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 6 RESALTADA EN NARANJA AUTOCAD | | 13,85 | | | | - 1,00 | - 13,85 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 7 RESALTADA EN AMARILLO AUTOCAD | | 5,30 | | | | - 1,00 | - 5,30 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EJECUTADO | 380,43 | M2 | |
| MENOS ACTAS ANTERIORES | 363,33 | M2 | |
| MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X | | M2 | |
| PRESENTE ACTA | **17,10** | M2 | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 17,10 | 363,33 | **380,43** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PABRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CHUNIZA** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **009** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.8.1** | **CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.** | | **UNIDAD** | **M** |


**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**






AREA DE PLACA EXTERIOR A INTERVENIR SOBRE JARDIN INFANTIL





AREA DE PLACA EXTERIOR A INTERVENIR SOBRE JARDIN INFANTIL



| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 3** | | | | | | | | | |
| TERRAZA (Área demarcada en fotografía) | | | | | | | - | | |
| TERRAZA EXTERIOR MAGENTA | | | 24,85 | | | 2,00 | 49,70 | M | CORTE 3 |
| TERRAZA EXTERIOR NARANJA | | | 9,02 | | | 1,00 | 9,02 | M | CORTE 3 |
| TERRAZA EXTERIOR VERDE | | | 7,82 | | | 1,00 | 7,82 | M | CORTE 3 |
| TERRAZA EXTERIOR CYAN | | | 2,00 | | | 1,00 | 2,00 | M | CORTE 3 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| **TERRAZA PRINCIPAL** | | | | | | | - | | |
| MEDIA CAÑA A | | | 25,36 | | | 1,00 | 25,36 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA B | | | 9,03 | | | 1,00 | 9,03 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA C | | | 22,50 | | | 1,00 | 22,50 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA D | | | 8,26 | | | 1,00 | 8,26 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA E | | | 2,25 | | | 1,00 | 2,25 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA F | | | 6,60 | | | 1,00 | 6,60 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA G | | | 6,61 | | | 1,00 | 6,61 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA H | | | 1,24 | | | 1,00 | 1,24 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA I | | | 10,32 | | | 1,00 | 10,32 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA J | | | 2,23 | | | 1,00 | 2,23 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| **DEVOLUCIÓN COBRO ACTA PARCIAL 3** | | | | | | | - | | |
| TERRAZA (Área demarcada en fotografía) | | | | | | | - | | |
| TERRAZA EXTERIOR MAGENTA | | | 24,85 | | | - 2,00 | - 49,70 | M | CORTE 6 |
| TERRAZA EXTERIOR NARANJA | | | 9,02 | | | - 1,00 | - 9,02 | M | CORTE 6 |
| TERRAZA EXTERIOR VERDE | | | 7,82 | | | - 1,00 | - 7,82 | M | CORTE 6 |
| TERRAZA EXTERIOR CYAN | | | 2,00 | | | - 1,00 | - 2,00 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 94,40 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 68,54 | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | **25,86** | M |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 25,86 | 68,54 | **94,40** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CHUNIZA** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **009** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **23.3.2** | **ALISTADO DE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS 1:3 H.=8 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.** | | **UNIDAD** | **M2** |


**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**

















| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 3** | | | | | | | | | |
| TERRAZA (Área demarcada en fotografía) | | | | | | | - | | |
| ÁREA 1 RESALTADA EN ROJO | | 24,85 | 9,02 | | | 1,00 | 224,15 | M2 | CORTE 3 |
| ÁREA 2 RESALTADA EN VERDE | | 5,60 | 2,45 | | | 1,00 | 13,72 | M2 | CORTE 3 |
| ÁREA 3 RESALTADA EN MAGENTA | | 3,48 | 2,00 | | | 1,00 | 6,96 | M2 | CORTE 3 |
| ÁREA 4 RESALTADA EN AZUL | | 16,87 | 5,70 | | | 1,00 | 96,16 | M2 | CORTE 3 |
| ÁREA 5 RESALTADA EN MORADO | | 3,55 | 0,90 | | | 1,00 | 3,20 | M2 | CORTE 3 |
| ÁREA 6 RESALTADA EN NARANJA AUTOCAD | | 13,85 | | | | 1,00 | 13,85 | M2 | CORTE 3 |
| ÁREA 7 RESALTADA EN AMARILLO AUTOCAD | | 5,30 | | | | 1,00 | 5,30 | M2 | CORTE 3 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| TERRAZA (ÁREA AUTOCAD) | | | | | | 380,44 | 380,44 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| **DESCUENTO CANTIDAD TERRAZA ACTA PARCIAL 2** | | | | | | | - | | |
| TERRAZA (Área demarcada en fotografía) | | | | | | | | | |
| ÁREA 1 RESALTADA EN ROJO | | 24,85 | 9,02 | | | - 1,00 | - 224,15 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 2 RESALTADA EN VERDE | | 5,60 | 2,45 | | | - 1,00 | - 13,72 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 3 RESALTADA EN MAGENTA | | 3,48 | 2,00 | | | - 1,00 | - 6,96 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 4 RESALTADA EN AZUL | | 16,87 | 5,70 | | | - 1,00 | - 96,16 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 5 RESALTADA EN MORADO | | 3,55 | 0,90 | | | - 1,00 | - 3,20 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 6 RESALTADA EN NARANJA AUTOCAD | | 13,85 | | | | - 1,00 | - 13,85 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 7 RESALTADA EN AMARILLO AUTOCAD | | 5,30 | | | | - 1,00 | - 5,30 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 380,44 | M2 | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 363,34 | M2 | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 | |
| **PRESENTE ACTA** | **17,10** | M2 | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 17,10 | 363,34 | **380,44** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CHUNIZA** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **009** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **7.3.1** | **MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.** | | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**
















| LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA PARCIAL 3** | | | | | | | | | |
| TERRAZA (Área demarcada en fotografía) | | | | | | | - | | |
| TERRAZA EXTERIOR MAGENTA | | | 24,85 | | | 1,00 | 24,85 | M | CORTE 3 |
| TERRAZA EXTERIOR NARANJA | | | 9,02 | | | 1,00 | 9,02 | M | CORTE 3 |
| TERRAZA EXTERIOR VERDE | | | 7,82 | | | 1,00 | 7,82 | M | CORTE 3 |
| TERRAZA EXTERIOR CYAN | | | 2,00 | | | 1,00 | 2,00 | M | CORTE 3 |






| ACTA PARCIAL 6 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TERRAZA PRINCIPAL** | | | | | | | - | | |
| MEDIA CAÑA A | | | 25,36 | | | 1,00 | 25,36 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA B | | | 9,03 | | | 1,00 | 9,03 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA C | | | 25,00 | | | 1,00 | 25,00 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA D | | | 2,35 | | | 1,00 | 2,35 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA E | | | 8,26 | | | 1,00 | 8,26 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA F | | | 2,25 | | | 1,00 | 2,25 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA G | | | 3,95 | | | 1,00 | 3,95 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA H | | | 6,60 | | | 1,00 | 6,60 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA I | | | 6,61 | | | 1,00 | 6,61 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA J | | | 1,24 | | | 1,00 | 1,24 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA K | | | 4,20 | | | 1,00 | 4,20 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA L | | | 10,32 | | | 1,00 | 10,32 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA M | | | 2,23 | | | 1,00 | 2,23 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| **DEVOLUCIÓN COBRO ACTA PARCIAL 3** | | | | | | | - | | |
| TERRAZA (Área demarcada en fotografía) | | | | | | | - | | |
| TERRAZA EXTERIOR MAGENTA | | | 24,85 | | | - 1,00 | - 24,85 | M | CORTE 6 |
| TERRAZA EXTERIOR NARANJA | | | 9,02 | | | - 1,00 | - 9,02 | M | CORTE 6 |
| TERRAZA EXTERIOR VERDE | | | 7,82 | | | - 1,00 | - 7,82 | M | CORTE 6 |
| TERRAZA EXTERIOR CYAN | | | 2,00 | | | - 1,00 | - 2,00 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 107,40 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 43,69 | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | **63,71** | M |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 63,71 | 43,69 | **107,40** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CHUNIZA**

Version: 01


Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **009** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **7.3.8** | **GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE** | | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**







| LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| **TERRAZA PRINCIPAL** | | | | | | | - | | |
| **MEDIA CAÑAS** | | | | | | | - | | |
| MEDIA CAÑA A | | | 25,36 | | | 1,00 | 25,36 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA B | | | 9,03 | | | 1,00 | 9,03 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA C | | | 25,00 | | | 1,00 | 25,00 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA D | | | 2,35 | | | 1,00 | 2,35 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA E | | | 8,26 | | | 1,00 | 8,26 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA F | | | 2,25 | | | 1,00 | 2,25 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA G | | | 3,95 | | | 1,00 | 3,95 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA H | | | 6,60 | | | 1,00 | 6,60 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA I | | | 6,61 | | | 1,00 | 6,61 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA J | | | 1,24 | | | 1,00 | 1,24 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA K | | | 4,20 | | | 1,00 | 4,20 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA L | | | 10,32 | | | 1,00 | 10,32 | M | CORTE 6 |
| MEDIA CAÑA M | | | 2,23 | | | 1,00 | 2,23 | M | CORTE 6 |
| **GARGOLAS** | | | | | | | - | | |
| GARGOLA T1 | | | 0,37 | | | 1,00 | 0,37 | M | CORTE 6 |
| GARGOLA T2 | | | 0,35 | | | 2,00 | 0,70 | M | CORTE 6 |
| GARGOLA T3 | | | 0,24 | | | 1,00 | 0,24 | M | CORTE 6 |
| **SOSCOS** | | | | | | | - | | |
| SOSCO T1 | | | 0,33 | | | 3,00 | 0,99 | M | CORTE 6 |
| SOSCO T2 | | | 0,32 | | | 1,00 | 0,32 | M | CORTE 6 |
| SOSCO T3 | | | 0,27 | | | 1,00 | 0,27 | M | CORTE 6 |
| SOSCO T4 | | | 0,26 | | | 1,00 | 0,26 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 110,55 | M | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M | |
| **PRESENTE ACTA** | **110,55** | M | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 110,55 | 0,00 | **110,55** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA DUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CHUNIZA** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **009** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **9.3.3** | **REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES** | | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**








| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| **AULA 7** | | | | | | | | | |
| PUERTAS T1 | | 0,84 | 2,08 | | | 2,00 | 3,49 | M2 | CORTE 6 |
| PUERTAS T2 | | 0,86 | 2,07 | | | 2,00 | 3,56 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 7,05 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **7,05** | M2 |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 7,05 | 0,00 | **7,05** |

**OBSERVACIONES: SE REALIZA EQUIVALENCIA DE REINSTALACIÓN DE HOJA DE PUERTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA BARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CHUNIZA**


Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **009** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **11,29** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"** | | **UNIDAD** | **UN** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**








| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **TERRAZA** | | | | | | | - | | |
| REJILLA SOSCOS | | | | | | 6,00 | 6,00 | UN | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 6,00 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **6,00** | UN |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 6,00 | 0,00 | **6,00** |

OBSERVACIONES:



| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUBES / ING. ZULMA JIRAMA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CHUNIZA** | Edición: 18-11-2024 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **009** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **19,1** | **ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA** | | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**















| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| TERRAZA (ÁREA AUTOCAD) | | | | | | 380,43 | 380,43 | M2 | CORTE 6 |
| **PRIMER NIVEL** | | | | | | | - | | |
| CIELO RASO PISO 1 (ROJO) | | 6,60 | 7,75 | | | 1,00 | 51,15 | M2 | CORTE 6 |
| DESCUENTO TRAGA LUZ (AMARILLO) | | 1,60 | 2,25 | | | - 1,00 | - 3,60 | M2 | CORTE 6 |
| CIELO RASO PISO 1 (AZUL) | | 7,45 | 2,85 | | | 1,00 | 21,23 | M2 | CORTE 6 |
| DESCUENTO (CYAN) | | 1,25 | 0,42 | | | - 1,00 | - 0,53 | M2 | CORTE 6 |
| DESCUENTO (CYAN) | | 0,25 | 0,65 | | | - 1,00 | - 0,16 | M2 | CORTE 6 |
| CIELO RASO PISO 1 (VERDE) | | 6,20 | 2,80 | | | 1,00 | 17,36 | M2 | CORTE 6 |
| DESCUENTO (CYAN) | | 0,25 | 0,75 | | | - 1,00 | - 0,19 | M2 | CORTE 6 |
| DESCUENTO (CYAN) | | 0,25 | 0,38 | | | - 1,00 | - 0,10 | M2 | CORTE 6 |
| POLICARBONATO AULA 3 | | 2,25 | 15,47 | | | 1,00 | 34,81 | M2 | CORTE 6 |
| **SEGUNDO NIVEL** | | | | | | | - | | |
| AULA 7 - RAMPA | | 8,83 | 16,16 | | | 1,00 | 142,69 | M2 | CORTE 6 |
| AULA 6 SEGUNDO PISO | | 6,94 | 8,09 | | | 1,00 | 56,14 | M2 | CORTE 6 |
| TEJA TRASLUCIDA | | 6,94 | 8,07 | | | 1,00 | 56,01 | M2 | CORTE 6 |
| **CDC** | | | | | | | - | | |
| POLICARBONATO | | 11,80 | 2,10 | | | 1,00 | 24,78 | M2 | CORTE 6 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 780,02 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **780,02** | M2 |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 780,02 | 0,00 | **780,02** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRANDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CHUNIZA**

Version: 01


Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **009** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** | |
| **ÍTEM** | **23.3.4** | **MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2** | **UNIDAD** | **M2** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
|  | **ACTA PARCIAL 2** | | | | | | | | | |
| | AULA 7, RAMPA DE CIRCULACIÓN, AULA 6 Y AREA TEJA TRASLUCIDA | | 1,90 | 16,16 | | | 2,00 | 61,41 | M2 | CORTE 2 |
|  | | | | | | | | - | | |
|  | | | | | | | | - | | |
|  | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
|








| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| TERRAZA (ÁREA AUTOCAD) | | | | | | 380,44 | 380,44 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| **DESCUENTO CANTIDAD TERRAZA ACTA PARCIAL 3** | | | | | | | - | | |
| TERRAZA (Área demarcada en fotografía) | | | | | | | | | |
| ÁREA 1 RESALTADA EN ROJO | | 24,85 | 9,02 | | | - 1,00 | - 224,15 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 2 RESALTADA EN VERDE | | 5,60 | 2,45 | | | - 1,00 | - 13,72 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 3 RESALTADA EN MAGENTA | | 3,48 | 2,00 | | | - 1,00 | - 6,96 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 4 RESALTADA EN AZUL | | 16,87 | 5,70 | | | - 1,00 | - 96,16 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 5 RESALTADA EN MORADO | | 3,55 | 0,90 | | | - 1,00 | - 3,20 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 6 RESALTADA EN NARANJA AUTOCAD | | 13,85 | | | | - 1,00 | - 13,85 | M2 | CORTE 6 |
| ÁREA 7 RESALTADA EN AMARILLO AUTOCAD | | 5,30 | | | | - 1,00 | - 5,30 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 441,85 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 424,75 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **17,10** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 17,10 | 424,75 | **441,85** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| | **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CHUNIZA** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **009** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **23.4.10** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)** | **UNIDAD** | **M2** |


**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**




AREA DE POLICARBONATO SOBRE AULA 3








| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 2** | | | | | | | | | |
| AULA 3 | | 2,25 | 15,47 | | | 1,00 | 34,81 | M2 | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| PLOCARBONATO CDC | | 11,80 | 2,10 | | | 1,00 | 24,78 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 59,59 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 34,81 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **24,78** | M2 |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 24,78 | 34,81 | **59,59** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL CHUNIZA** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **009** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **23.8.1** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.** | | | **UNIDAD** | **M** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | ACTA PARCIAL 6 | | | | | | | | | |
|  | **AULA 6** | | | | | | | | | |
| | FLANCHE 1 (ROJO) D=0,38 | 1,52 | | 13,27 | | | 2,00 | 40,34 | M | CORTE 6 |
| | FLANCHE 2 (VERDE) D= 0,33 | 1,32 | | 3,00 | | | 2,00 | 7,92 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |




| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 48,26 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | **48,26** | M |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 48,26 | 0,00 | **48,26** |

**OBSERVACIONES: SE CONTEMPLA UN FACTOR DE CONVERSIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE EL ANCHO (DESARROLLO) USADO EN OBRA ES SUPERIOR AL ESPECIFICADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM, CON LA FINALIDAD DE DAR GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; EN LA MEMORIA SE DEJA EL DETALLE DEL DESARROLLO IMPLEMENTADO PARA CADA CASO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRANDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

# *JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO*

**Dirección principal:** Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
**Dirección sucursal:** Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
**Dirección electrónica:** wc.centrosintegrales@gmail.com *
**Teléfonos:** (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | | 8. VALOR CONTRATO: | $ 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | | 11. PLAZO: | 24 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | | 19. VALOR CONTRATO: | $ 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **10. JARDIN SOCIAL SAN CAYETANO** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| **1,1** | **ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M. | M | - | $ 38.594,00 | $ - | 9,79 | $ 377.835,26 | - | $ - | 9,79 | $ 377.835,26 | 9,79 | $ 377.835,26 |
| **1,4** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICION). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 1.335,79 | $ 22.597,00 | $ 30.184.846,63 | 1.259,40 | $ 28.458.661,80 | - | $ - | 1.259,40 | $ 28.458.661,80 | 1.259,40 | $ 28.458.661,80 |
| 1.4.8 | DESMONTE MANUAL DE TEJAS METALICAS TERMOACUSTICAS Y/O DE TIPO BANDEJA SENCILLA DE CUBIERTA Y/O DE ZINC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA | M2 | 103,61 | $ 35.924,00 | $ 3.722.085,64 | 91,04 | $ 3.270.520,96 | - | $ - | 91,04 | $ 3.270.520,96 | 91,04 | $ 3.270.520,96 |
| **1,5** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | PICADA DE ALISTADO EN MORTERO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO. | M2 | - | $ 10.912,00 | $ - | 9,85 | $ 107.483,20 | - | $ - | 9,85 | $ 107.483,20 | 9,85 | $ 107.483,20 |
| **1,6** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.26 | DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | UN | 58,00 | $ 14.184,00 | $ 822.672,00 | 53,00 | $ 751.752,00 | - | $ - | 53,00 | $ 751.752,00 | 53,00 | $ 751.752,00 |
| **1,7** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. | M2 | 233,55 | $ 9.741,00 | $ 2.275.010,55 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **1,8** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | - | $ 6.856,00 | $ - | 247,76 | $ 1.698.642,56 | - | $ - | 247,76 | $ 1.698.642,56 | 247,76 | $ 1.698.642,56 |
| 1.8.6 | DEMOLICION MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. | M2 | 150,10 | $ 10.966,00 | $ 1.645.996,60 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 1.8.17 | PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA) | M | - | $ 24.675,00 | $ - | 76,62 | $ 1.890.598,50 | - | $ - | 76,62 | $ 1.890.598,50 | 76,62 | $ 1.890.598,50 |
| **1,11** | **OTROS PRELIMINARES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.5 | DEMOLICIÓN DE FACHALETA EN ESPACATO SOBRE FACHADA. (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PEGA Y PAÑETE E MÁX. 5CM - ALTURA ENTRE 2 M Y 8 M - CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | - | $ 37.869,00 | $ - | 9,26 | $ 350.666,94 | - | $ - | 9,26 | $ 350.666,94 | 9,26 | $ 350.666,94 |
| **3** | **MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **3,5** | **RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA. LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. | M2 | - | $ 9.628,00 | $ - | 123,57 | $ 1.189.731,96 | 85,70 | $ 825.119,60 | 37,87 | $ 364.612,36 | 123,57 | $ 1.189.731,96 |
| **5** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **5,5** | **ILUMINACIÓN.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 50,00 | $ 192.642,00 | $ 9.632.100,00 | 28,00 | $ 5.393.976,00 | - | $ - | 28,00 | $ 5.393.976,00 | 28,00 | $ 5.393.976,00 |
| 5.5.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 5,00 | $ 41.548,00 | $ 207.740,00 | 5,00 | $ 207.740,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.5.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER | UN | - | $ 70.135,00 | $ - | 25,00 | $ 1.753.375,00 | - | $ - | 25,00 | $ 1.753.375,00 | 25,00 | $ 1.753.375,00 |
| 5.5.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 8,00 | $ 35.908,00 | $ 287.264,00 | 8,00 | $ 287.264,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **7** | **ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **7,1** | **BASES DE PISOS Y AFINADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.5 | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO. | M2 | 669,28 | $ 49.523,00 | $ 33.144.753,44 | 9,85 | $ 487.801,55 | - | $ - | 9,85 | $ 487.801,55 | 9,85 | $ 487.801,55 |
| **7,3** | **GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM. | M | 255,33 | $ 15.151,00 | $ 3.868.504,83 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **19** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | - | $ 4.546,00 | $ - | 1.295,47 | $ 5.889.206,62 | 1.295,47 | $ 5.889.206,62 | - | $ - | 1.295,47 | $ 5.889.206,62 |
| **21** | **PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **21,1** | **SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.** | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.2 | RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA. | M2 | - | $ 20.508,00 | $ - | 37,87 | $ 776.637,96 | - | $ - | 37,87 | $ 776.637,96 | 37,87 | $ 776.637,96 |
| 21.1.9 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO. | M2 | 150,10 | $ 76.812,00 | $ 11.529.481,20 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **21,2** | **BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.** | | | | | | | | | | | | |
| 21.2.1 | RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO | M2 | 233,55 | $ 31.439,00 | $ 7.342.578,45 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **22** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **22,1** | **SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.4 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 383,64 | $ 71.517,00 | $ 27.436.781,88 | 152,55 | $ 10.909.918,35 | - | $ - | 152,55 | $ 10.909.918,35 | 152,55 | $ 10.909.918,35 |
| 22.1.7 | PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | 585,25 | $ 13.689,00 | $ 8.011.487,25 | 945,27 | $ 12.939.801,03 | 428,46 | $ 5.865.188,94 | 516,81 | $ 7.074.612,09 | 945,27 | $ 12.939.801,03 |
| 22.1.11 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M | 157,47 | $ 12.878,00 | $ 2.027.898,66 | 72,80 | $ 937.518,40 | - | $ - | 72,80 | $ 937.518,40 | 72,80 | $ 937.518,40 |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | | N/A | | | | 14. ADICIONES: | | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | | N/A | | | | 25. ADICIONES: | | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **10. JARDIN SOCIAL SAN CAYETANO** | | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.12 | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | 150,10 | $ 29.936,00 | $ 4.493.393,60 | 190,42 | $ 5.700.413,12 | - | $ - | 190,42 | $ 5.700.413,12 | 190,42 | $ 5.700.413,12 |
| **23** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).** | | | | | | | | | | | | |
| **23,3** | **TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.3.4 | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2 | M2 | 1.335,79 | $ 125.559,00 | $ 167.720.456,61 | 1.295,47 | $ 162.657.917,73 | - | $ - | 1.295,47 | $ 162.657.917,73 | 1.295,47 | $ 162.657.917,73 |
| **23,4** | **CUBIERTAS TRASLÚCIDAS** | | | | | | | | | | | | |
| 23.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS) | M2 | 103,61 | $ 27.433,00 | $ 2.842.333,13 | 91,04 | $ 2.497.500,32 | - | $ - | 91,04 | $ 2.497.500,32 | 91,04 | $ 2.497.500,32 |
| **23,8** | **OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M | 121,04 | $ 53.788,00 | $ 6.510.499,52 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 23.8.17 | TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE) | M | - | $ 41.955,00 | $ - | 247,76 | $ 10.394.770,80 | - | $ - | 247,76 | $ 10.394.770,80 | 247,76 | $ 10.394.770,80 |
| | 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | | | $ 323.705.883,99 | | $ 258.929.734,06 | | $ 12.579.515,16 | | $ 245.855.214,90 | | $ 258.434.730,06 |
| | 35. DESCRIPCIÓN | % | | | | | | | | | | | |
| | ADMINISTRACIÓN | 27,49% | | | $ 88.986.748,00 | | $ 71.179.783,89 | | $ 3.458.108,72 | | $ 67.585.598,58 | | $ 71.043.707,30 |
| | IMPREVISTO | 1,00% | | | $ 3.237.059,00 | | $ 2.589.297,34 | | $ 125.795,15 | | $ 431.047,56 | | $ 556.842,71 |
| | UTILIDAD | 4,00% | | | $ 12.948.235,00 | | $ 10.357.189,36 | | $ 503.180,61 | | $ 9.834.208,59 | | $ 10.337.389,20 |
| | SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U) | | | | $ 105.172.042,00 | | $ 84.126.270,59 | | $ 4.087.084,48 | | $ 77.850.854,73 | | $ 81.937.939,21 |
| | AJUSTE AL PESO | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | ANTICIPO | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | 36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO | | | | $ 428.877.925,99 | | $ 343.056.004,65 | | $ 16.666.599,64 | | $ 323.706.069,63 | | $ 340.372.669,27 |

## C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

## D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

| DESCRIPCION | 37. No. INFORME MENSUAL | 38. PERIODO | 39. NOMBRE DEL ARCHIVO | 40. PANTALLAZOS SECOP II |
|---|---|---|---|---|
| INFORME TÉCNICO | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME SOCIAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Social No 6_10676-2025 | |
| INFORME AMBIENTAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Ambiental No 6_10676-2025 | |
| INFORME SST | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME DE SUPERVISION | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Supervision No 6_10676-2025 | |
| ACTA PARCIAL | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5 Corte General obra_Acta 5_10676-2025 | |
| SOPORTE PAGO SDH | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FE 10 - PAGO HACIENDA_ACTA 5 | |
| FACTURA | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FACTURA_FE 10_DISTRITO_ACTA 5 | |
| FORMATO MC 14 | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | MC-14_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 5 | |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá D. C., a los 14 días del mes de Julio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7

Nombre: HAIRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.489.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **010** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ITEM** | **21.1.2** | **RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.** | | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA**















| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Área | | | | |
| **ACTA PARCIAL 3** | | | | | | | | | |
| MUROS EXTERIORES EN PLAZA PRINCIPAL | 20,00% | 1,65 | | 1,93 | | 1,00 | 0,64 | M2 | CORTE 3 |
| | 20,00% | 0,40 | | 1,93 | | 1,00 | 0,15 | M2 | CORTE 3 |
| | 20,00% | 3,40 | | 1,93 | | 1,00 | 1,31 | M2 | CORTE 3 |
| | 20,00% | 0,40 | | 1,93 | | 1,00 | 0,15 | M2 | CORTE 3 |
| | 20,00% | 3,34 | | 1,93 | | 1,00 | 1,29 | M2 | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE FORMA IRREGULAR (VERDE) | 20,00% | 0,25 | | 0,12 | | - 1,00 | - 0,01 | M2 | CORTE 3 |
| DESCUENTO DE FORMA IRREGULAR (VERDE) | 20,00% | 1,07 | | 0,20 | | - 1,00 | - 0,04 | M2 | CORTE 3 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| CENEFA AULA 9 COSTADO IZQUIERDO NARANJA | 20,00% | | 7,30 | 0,77 | | 1,00 | 1,12 | M2 | CORTE 3 |
| COLUMNA CENEFA AULA 9 NARANJA | 20,00% | | 1,73 | 0,42 | | 1,00 | 0,15 | M2 | CORTE 3 |
| CENEFA COMEDOR NARANJA | 20,00% | | 9,36 | 0,78 | | 1,00 | 1,46 | M2 | CORTE 3 |
| CENEFA AULA 2 VERDE | 20,00% | | 9,36 | 0,78 | | 1,00 | 1,46 | M2 | CORTE 3 |
| CENEFA COORDINACION VERDE | 20,00% | | 7,30 | 0,77 | | 1,00 | 1,12 | M2 | CORTE 3 |
| COLUMNA COORDINACION VERDE | 20,00% | | 2,04 | 0,50 | | 1,00 | 0,20 | M2 | CORTE 3 |
| PARED BLOQUE I -K PARTE ALTA JARDIN ROJO | 20,00% | | 8,36 | 0,76 | | 1,00 | 1,27 | M2 | CORTE 3 |
| ARCOS DE CIRCULACIONES AMARILLO | 20,00% | | 3,35 | 0,76 | | 2,00 | 1,02 | M2 | CORTE 3 |
| PAREDES DE CULATA TRASERA AZUL | 20,00% | | 3,33 | 2,00 | | 1,00 | 1,33 | M2 | CORTE 3 |
| PARED DE PUERTA TRASERA GRIS | 20,00% | | 5,80 | 0,73 | | 1,00 | 0,85 | M2 | CORTE 3 |
| PARED LATERAL JUNTO AL PARQUE MORADO | 20,00% | | 4,25 | 1,20 | | 1,00 | 1,02 | M2 | CORTE 3 |
| COSTADO LATERAL DERECHO | 20,00% | | 6,19 | 0,73 | | 1,00 | 0,90 | M2 | CORTE 3 |
| VOLADIZOS DE AULA JUNTO A COLEGIO MAGENTA | 20,00% | | 6,80 | 0,73 | | 5,00 | 4,96 | M2 | CORTE 3 |
| PARED BLOQUE I -K PARTE BAJA JARDIN ROJO | 20,00% | | 8,36 | 3,20 | | 1,00 | 5,35 | M2 | CORTE 3 |
| DESCUENTO VENTANA ROJO | 20,00% | | 1,85 | 1,70 | | - 1,00 | - 0,63 | M2 | CORTE 3 |
| PARED AULA CIRCULAR AGUA MARINA | 20,00% | | 4,00 | 2,00 | | 8,00 | 12,80 | M2 | CORTE 3 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | |










Centros Integrales Jardín Social San Cayetano


CAFETERIA
COCINA
DEPOSITO 1
BASURAS
LAVANDERIA
DEPOSITO
ASEO
DEPOSITO 2


ACCESO
DIRECTOR
SALA DE SIESTA Y ESTIMULACIÓN
SALA DE PROFESORES
SALA MULTIPLE
SALA COCINA
LACTARIO



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |









| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAÑERAS Y CAMBIO DE PAÑALES (MOSTAZA) | 20% | | 1,50 | 2,90 | | 1,00 | 0,87 | M2 | CORTE 6 |
| SALACUNA (FUCSIA) | 20% | | 5,53 | 12,00 | | 1,00 | 13,27 | M2 | CORTE 6 |
| SALACUNA (FUCSIA) | 20% | | 1,49 | 7,62 | | 1,00 | 2,27 | M2 | CORTE 6 |
| SALACUNA (FUCSIA) | 20% | | 0,96 | 3,16 | | 1,00 | 0,61 | M2 | CORTE 6 |
| PORTERIA (CAFÉ) | 20% | | 1,16 | 2,63 | | 1,00 | 0,61 | M2 | CORTE 6 |
| PORTERIA (CAFÉ) | 20% | | 1,15 | 2,39 | | 1,00 | 0,55 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 123,57 | M2 | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 37,87 | M2 | |
| **MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 | |
| **PRESENTE ACTA** | **85,70** | M2 | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 85,70 | 37,87 | **123,57** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO**

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **010** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ITEM** | **19,1** | **ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA** | | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA**










| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Área | | | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| A - PLANTA | | | | | | | - | | |
| | | 0,40 | 1,80 | | | | 0,72 | M2 | Corte 6 |
| | | 0,84 | 1,95 | | | | 1,64 | M2 | Corte 6 |
| | | 1,66 | 5,20 | | | | 8,63 | M2 | Corte 6 |
| | | 1,40 | 3,25 | | | | 4,55 | M2 | Corte 6 |
| | | 9,00 | 7,00 | | | | 63,00 | M2 | Corte 6 |
| | | 3,84 | 3,00 | | | | 11,52 | M2 | Corte 6 |
| | | | 9,76 | 0,55 | | | 5,37 | M2 | Corte 6 |
| F - PLANTA | | | | | | | - | | |
| | | 4,90 | 2,82 | | | | 13,82 | M2 | Corte 6 |
| | | 3,30 | 1,10 | | | | 3,63 | M2 | Corte 6 |
| B - PLANTA | | | | | | | - | | |
| | | 0,72 | 0,90 | | | | 0,65 | M2 | Corte 6 |
| | | 0,40 | 1,80 | | | | 0,72 | M2 | Corte 6 |
| | | 1,35 | 5,20 | | | | 7,02 | M2 | Corte 6 |
| | | 7,00 | 10,00 | | | | 70,00 | M2 | Corte 6 |
| | | 2,05 | 3,15 | | | | 6,46 | M2 | Corte 6 |
| | | | 9,76 | 0,55 | | | 5,37 | M2 | Corte 6 |
| C - PLANTA | | | | | | | - | | |
| | | 0,72 | 0,90 | | | | 0,65 | M2 | Corte 6 |
| | | 0,40 | 1,80 | | | | 0,72 | M2 | Corte 6 |
| | | 1,35 | 5,20 | | | | 7,02 | M2 | Corte 6 |
| | | 7,00 | 10,00 | | | | 70,00 | M2 | Corte 6 |
| | | 2,05 | 3,15 | | | | 6,46 | M2 | Corte 6 |
| | | 0,55 | 9,76 | | | | 5,37 | M2 | Corte 6 |
| D - PLANTA | | | | | | | - | | |
| | | 0,72 | 0,90 | | | | 0,65 | M2 | Corte 6 |
| | | 0,40 | 1,80 | | | | 0,72 | M2 | Corte 6 |
| | | 1,35 | 5,20 | | | | 7,02 | M2 | Corte 6 |
| | | 7,00 | 10,00 | | | | 70,00 | M2 | Corte 6 |
| | | 2,05 | 3,15 | | | | 6,46 | M2 | Corte 6 |
| | | 0,55 | 9,76 | | | | 5,37 | M2 | Corte 6 |
| E - PLANTA | | | | | | | - | | |
| | | 0,72 | 0,90 | | | | 0,65 | M2 | Corte 6 |
| | | 0,40 | 1,80 | | | | 0,72 | M2 | Corte 6 |
| | | 1,35 | 5,20 | | | | 7,02 | M2 | Corte 6 |
| | | 7,00 | 10,00 | | | | 70,00 | M2 | Corte 6 |
| | | 2,05 | 3,15 | | | | 6,46 | M2 | Corte 6 |
| G - PLANTA | | | | | | | - | | |
| | | 2,31 | 10,70 | | | | 24,72 | M2 | Corte 6 |
| AREA AUTOCAD | 56,00 | | | | | | 56,00 | M2 | Corte 6 |
| H - PLANTA | | | | | | | - | M2 | Corte 6 |
| | | 3,00 | 5,00 | | | | 15,00 | M2 | Corte 6 |
| | | 1,14 | 3,30 | | | | 3,76 | M2 | Corte 6 |
| I - PLANTA | | | | | | | - | | |
| AUTOCAD | 3,14 | | | | | | 3,14 | M2 | Corte 6 |
| | | 1,60 | 7,90 | | | | 12,64 | M2 | Corte 6 |
| | | 6,60 | 13,88 | | | | 91,61 | M2 | Corte 6 |
| | | 3,42 | 15,36 | | | | 52,53 | M2 | Corte 6 |
















| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,60 | 1,74 | | | | 2,78 | M2 | Corte 6 |
| | | 2,07 | 4,62 | | | | 9,56 | M2 | Corte 6 |
| | | 3,40 | 3,20 | | | | 10,88 | M2 | Corte 6 |
| | | 2,70 | 2,10 | | | | 5,67 | M2 | Corte 6 |
| | | 1,60 | 1,70 | | | | 2,72 | M2 | Corte 6 |
| J - PLANTA | | | | | | | - | | |
| | | 8,46 | 15,20 | | | | 128,59 | M2 | Corte 6 |
| | | - 1,60 | 0,70 | | | | - 1,12 | M2 | Corte 6 |
| | | 1,73 | 11,92 | | | | 20,62 | M2 | Corte 6 |
| | | 1,70 | 4,30 | | | | 7,31 | M2 | Corte 6 |
| | | - 2,40 | 2,40 | | | | - 5,76 | M2 | Corte 6 |
| K - PLANTA | | | | | | | - | | |
| AREA AUTOCAD | 4,27 | | | | | | 4,27 | M2 | Corte 6 |
| | | 1,72 | 7,74 | | | | 13,31 | M2 | Corte 6 |
| | | 4,10 | 10,10 | | | | 41,41 | M2 | Corte 6 |
| | | 10,10 | 7,74 | | | | 78,17 | M2 | Corte 6 |
| | | 2,15 | 10,10 | | | | 21,72 | M2 | Corte 6 |
| | | 1,37 | 4,83 | | | | 6,62 | M2 | Corte 6 |
| | | - 2,34 | 2,34 | | | | - 5,48 | M2 | Corte 6 |
| L - PLANTA | | | | | | | - | | |
| | | 10,00 | 16,00 | | | | 160,00 | M2 | Corte 6 |
| | | - 2,40 | 1,82 | | | | - 4,37 | M2 | Corte 6 |
| | | - 1,52 | 2,10 | | | | - 3,19 | M2 | Corte 6 |
| | | 1,70 | 5,23 | | | | 8,89 | M2 | Corte 6 |
| M - PLANTA | | | | | | | - | | |
| | | 3,70 | 4,76 | | | | 17,61 | M2 | Corte 6 |
| N - PLANTA | | | | | | | - | | |
| | | 3,26 | 3,50 | | | | 11,41 | M2 | Corte 6 |
| | | | | | | | - | | |
| BLOQUE G ALETA SOBRE MANTO (ROJO) | | | 18,40 | 0,26 | | | 4,78 | M2 | Corte 6 |
| | | | | | | | - | | |
| PLACA A RECUBRIMIENTO SOBRE MAMPOSTERIA (VERDE) | | | 3,77 | 0,25 | | | 0,94 | M2 | Corte 6 |
| | | | | | | | - | | |
| MANTO SOBRE PLACA A-B-C-D-E (CYAN) | | | 12,50 | 0,16 | | 5,00 | 10,00 | M2 | Corte 6 |
| F (MORADO) | | | 2,62 | 0,40 | | | 1,05 | M2 | Corte 6 |
| F (MORADO) | | | 0,84 | 0,40 | | | 0,34 | M2 | Corte 6 |
| F (MORADO) | | | 1,06 | 0,40 | | | 0,42 | M2 | Corte 6 |
| F (MORADO) | | | 3,10 | 0,40 | | | 1,24 | M2 | Corte 6 |
| F (MORADO) | | | 1,37 | 0,40 | | | 0,55 | M2 | Corte 6 |
| F (MORADO) | | | 0,83 | 0,40 | | | 0,33 | M2 | Corte 6 |
| F (MORADO) | | | 2,30 | 0,40 | | | 0,92 | M2 | Corte 6 |
| | | | | | | | - | | |
| MANTO: BLOQUE J (AMARILLO) | | 23,62 | | 0,36 | | | 8,50 | M2 | Corte 6 |
| MANTO BLOQUE K (AZUL) | | 18,42 | | 0,38 | | | 7,00 | M2 | Corte 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1.295,47 | M2 | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 | |
| **MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 | |
| **PRESENTE ACTA** | **1.295,47** | M2 | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 1295,47 | 0,00 | **1295,47** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN SOCIAL SAN CAYETANO** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **010** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ITEM** | **22.1.7** | **PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.** | | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA**







Pasillo Bloque 2




Pasillo Bloque 3










| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Área | | | | |
| **ACTA PARCIAL 2** | | | | | | | | | |
| Medio circulo ubicado en la cubierta I - K (MORADO) AREA DE AUTOCAD | | | | | 1,90 | 2,00 | 3,80 | M2 | CORTE 2 |
| Pasillo aula 2 Coordinacion (CAFÉ) | | 1,81 | 9,80 | | | | 17,74 | M2 | CORTE 2 |
| Descuento de columna | | 0,30 | 0,40 | | | - 2,00 | - 0,24 | M2 | CORTE 2 |
| Descuento de columna | | 0,30 | 0,30 | | | - 1,00 | - 0,09 | M2 | CORTE 2 |
| | | 1,81 | 1,27 | | | | 2,30 | M2 | CORTE 2 |
| | | 1,81 | 7,80 | | | | 14,12 | M2 | CORTE 2 |
| Descuento de columna | | 0,15 | 0,68 | | | - 1,00 | - 0,10 | M2 | CORTE 2 |
| Descuento de columna | | 0,30 | 0,40 | | | - 2,00 | - 0,24 | M2 | CORTE 2 |
| Descuento de columna | | 0,30 | 0,50 | | | - 1,00 | - 0,15 | M2 | CORTE 2 |
| | | | | | | | - | | |
| Pasillo bloque 3 "pasillo izquierdo" (VERDE OSCURO) | | 1,81 | 4,80 | | | | 8,69 | M2 | CORTE 2 |
| Descuento de columna | | 0,30 | 0,30 | | | - 1,00 | - 0,09 | M2 | CORTE 2 |
| Descuento de columna | | 0,40 | 0,30 | | | - 2,00 | - 0,24 | M2 | CORTE 2 |
| Descuento de columna | | 0,04 | 0,30 | | | - 1,00 | - 0,01 | M2 | CORTE 2 |
| | | 1,50 | 7,46 | | | | 11,19 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,96 | 1,50 | | | | 1,44 | M2 | CORTE 2 |
| Descuento de columna | | 0,43 | 0,32 | | | - 3,00 | - 0,41 | M2 | CORTE 2 |
| | | | | | | | - | | |
| Pasillo bloque 2 (AMARILLO) | | 1,49 | 13,75 | | | | 20,49 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,20 | 1,25 | | | | 0,25 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,30 | 1,05 | | | | 0,32 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,25 | 2,65 | | | | 0,66 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,60 | 4,15 | | | | 2,49 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,23 | 1,50 | | | | 0,35 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,32 | 6,30 | | | | 2,02 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,67 | 3,45 | | | | 2,31 | M2 | CORTE 2 |
| | | | | | | | - | | |
| Placa aula 3-4-5-6 (CYAN) PASILLO | | 2,10 | 3,26 | | | 4,00 | 27,38 | M2 | CORTE 2 |
| Placa aula 3-4-5-6 (MAGENTA) | | 6,70 | 8,37 | | | 4,00 | 224,32 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,50 | 2,11 | | | 4,00 | 4,22 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,50 | 2,30 | | | 4,00 | 4,60 | M2 | CORTE 2 |
| | | | | | | | - | | |
| Bloque G (ROJO) AUTOCAD | | | | | 46,27 | | 46,27 | M2 | CORTE 2 |
| | | | | | | | - | | |
| Bloque G baños (VERDE) | | 1,72 | 3,95 | | | 2,00 | 13,59 | M2 | CORTE 2 |
| | | | | | | | - | | |
| Aula 7 (VERDE CLARO) | | 6,70 | 8,37 | | | | 56,08 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,10 | 2,75 | | | | 0,28 | M2 | CORTE 2 |
| Aula 7 pasillo (GRIS) | | 1,92 | 3,27 | | | | 6,28 | M2 | CORTE 2 |
| | | | | | | | - | | |
| Pasillo aula 7 - 5 (SALMON) | | 0,30 | 1,60 | | | 4,00 | 1,92 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,30 | 1,65 | | | 4,00 | 1,98 | M2 | CORTE 2 |
| | | | | | | | - | | |
| Voladizo cubierta A (AZUL) | | 1,20 | 3,40 | | | | 4,08 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,22 | 2,40 | | | | 0,53 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,10 | 1,90 | | | | 0,19 | M2 | CORTE 2 |
| | | 1,37 | 5,17 | | | | 7,08 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,25 | 1,87 | | | | 0,47 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,28 | 0,60 | | | | 0,17 | M2 | CORTE 2 |










| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | |
| Voladizo en cubierta B,C,D,E de las aulas 6,5,4,3 (NARANJA) | | 1,43 | 4,80 | | | 4,00 | 27,46 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,25 | 1,87 | | | 4,00 | 1,87 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,30 | 0,60 | | | 4,00 | 0,72 | M2 | CORTE 2 |
| | | 0,30 | 0,60 | | | 4,00 | 0,72 | M2 | CORTE 2 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| SALON MULTIPLE (ROJO) | | | 5,69 | 9,80 | | | 55,76 | M2 | CORTE 6 |
| COCINA (AMARILLO) | | | 3,49 | 6,03 | | | 21,04 | M2 | CORTE 6 |
| PUERTA COCINA | | | 0,25 | 0,50 | | 3,00 | 0,38 | M2 | CORTE 6 |
| CAFETERIA (VERDE) | | | 6,37 | 11,72 | | | 74,66 | M2 | CORTE 6 |
| CAFETERIA (VERDE) | | | 1,49 | 7,62 | | | 11,35 | M2 | CORTE 6 |
| ENFERMERIA (CYAN) | | | 1,83 | 3,81 | | | 6,97 | M2 | CORTE 6 |
| BAÑOS T1 (AZUL) | | | 1,35 | 1,82 | | | 2,46 | M2 | CORTE 6 |
| BAÑOS T2 (AZUL) | | | 1,43 | 4,17 | | | 5,96 | M2 | CORTE 6 |
| MATERIAL DIDACTICO (MORADO) | | | 1,82 | 2,34 | | | 4,26 | M2 | CORTE 6 |
| ADMINISTRACIÓN (VERDE OSCURO) | | | 3,77 | 2,70 | | | 10,18 | M2 | CORTE 6 |
| AULA MULTIPLE (MAGENTA) | | | 6,49 | 8,11 | | | 52,63 | M2 | CORTE 6 |
| AULA MULTIPLE (MAGENTA) | | | 1,27 | 4,94 | | | 6,27 | M2 | CORTE 6 |
| DIRECTOR (VERDE LIMON) | | | 2,60 | 3,00 | | | 7,80 | M2 | CORTE 6 |
| DIRECTOR (VERDE LIMON) | | | 0,18 | 0,98 | | | 0,18 | M2 | CORTE 6 |
| RECEPCIÓN (AZUL CIELO) | | | 1,05 | 3,18 | | | 3,34 | M2 | CORTE 6 |
| RECEPCIÓN (AZUL CIELO) | | | 2,18 | 3,00 | | | 6,54 | M2 | CORTE 6 |
| SALA DE PROFESORES (NARANJA) | | | 3,00 | 7,21 | | | 21,63 | M2 | CORTE 6 |
| ZONA DE GATEO Y ESTIMULACIÓN (AZUL MARINO) | | | 3,43 | 4,32 | | | 14,82 | M2 | CORTE 6 |
| DEPOSITO DE COLCHONETAS (VINO) | | | 2,40 | 3,08 | | | 7,39 | M2 | CORTE 6 |
| BAÑO (LILA) | | | 1,12 | 2,30 | | | 2,58 | M2 | CORTE 6 |
| LACTARIO (GRIS) | | | 2,65 | 4,32 | | | 11,45 | M2 | CORTE 6 |
| BAÑERAS Y CAMBIO DE PAÑALES (MOSTAZA) | | | 1,40 | 3,48 | | | 4,87 | M2 | CORTE 6 |
| BAÑERAS Y CAMBIO DE PAÑALES (MOSTAZA) | | | 1,53 | 3,30 | | | 5,05 | M2 | CORTE 6 |
| BAÑERAS Y CAMBIO DE PAÑALES (MOSTAZA) | | | 1,50 | 2,90 | | | 4,35 | M2 | CORTE 6 |
| SALACUNA (FUCSIA) | | | 5,53 | 12,00 | | | 66,36 | M2 | CORTE 6 |
| SALACUNA (FUCSIA) | | | 1,49 | 7,62 | | | 11,35 | M2 | CORTE 6 |
| SALACUNA (FUCSIA) | | | 0,96 | 3,16 | | | 3,03 | M2 | CORTE 6 |
| PORTERIA (CAFÉ) | | | 1,16 | 2,63 | | | 3,05 | M2 | CORTE 6 |
| PORTERIA (CAFÉ) | | | 1,15 | 2,39 | | | 2,75 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

















| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 945,27 | M2 | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 516,81 | M2 | |
| **MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 | |
| **PRESENTE ACTA** | **428,46** | M2 | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 428,46 | 516,81 | **945,27** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

# *CASA DE LA SABIDURIA SAN DAVID*


**Dirección principal:** Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
**Dirección sucursal:** Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
**Dirección electrónica:** wc.centrosintegrales@gmail.com *
**Teléfonos:** (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 13,277,562,249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | 14. ADICIONES: | N/A |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 1,993,963,265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | 25. ADICIONES: | N/A |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores) | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **11. CASA DE LA SABIDURIA SAN DAVID** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| **1.3** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.3 | DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. | U | 4.00 | $ 28,037.00 | $ 112,148.00 | 1.00 | $ 28,037.00 | - | $ - | 1.00 | $ 28,037.00 | 1.00 | $ 28,037.00 |
| **1.4** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | - | $ 22,597.00 | $ - | 159.81 | $ 3,611,226.57 | - | $ - | 159.81 | $ 3,611,226.57 | 159.81 | $ 3,611,226.57 |
| **1.5** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | PICADA DE ALISTADO EN MORTERO REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR ALISTADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO. | M2 | 153.53 | $ 10,912.00 | $ 1,675,319.36 | 138.48 | $ 1,511,093.76 | - | $ - | 138.48 | $ 1,511,093.76 | 138.48 | $ 1,511,093.76 |
| 1.5.5 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 113.93 | $ 27,857.00 | $ 3,173,748.01 | 143.94 | $ 4,009,736.58 | - | $ - | 143.94 | $ 4,009,736.58 | 143.94 | $ 4,009,736.58 |
| 1.5.10 | DESMONTE MANUAL CUIDADOSA Y CONTROLADA DE ACABADO DE PISO DE LISTONES DE MADERA, GARANTIZANDO LA PERMANENCIA Y NO DAÑO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 1.10 | $ 33,505.00 | $ 36,855.50 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **1.6** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.21 | DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO. | UN | 8.00 | $ 28,037.00 | $ 224,296.00 | 12.50 | $ 350,462.50 | 12.50 | $ 350,462.50 | - | $ - | 12.50 | $ 350,462.50 |
| 1.6.23 | DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER EN MESÓN, Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | UN | 10.00 | $ 14,887.00 | $ 148,870.00 | 1.63 | $ 24,265.81 | 1.63 | $ 24,265.81 | - | $ - | 1.63 | $ 24,265.81 |
| 1.6.26 | DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | UN | - | $ 14,184.00 | $ - | 78.00 | $ 1,106,352.00 | - | $ - | 78.00 | $ 1,106,352.00 | 78.00 | $ 1,106,352.00 |
| **1.7** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. | M2 | 53.57 | $ 9,741.00 | $ 521,825.37 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **1.8** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | 5.20 | $ 6,856.00 | $ 35,651.20 | 13.16 | $ 90,224.96 | - | $ - | 13.16 | $ 90,224.96 | 13.16 | $ 90,224.96 |
| 1.8.2 | RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. | M2 | 155.15 | $ 7,070.00 | $ 1,096,910.50 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 1.8.3 | PICADA DE PAÑETE DE MUROS REALIZADO CON HERRAMIENTA MENOR GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE BURDA PARA ADHERENCIA DE POSTERIOR PAÑETADO. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | - | $ 9,015.00 | $ - | 12.14 | $ 109,442.10 | - | $ - | 12.14 | $ 109,442.10 | 12.14 | $ 109,442.10 |
| 1.8.5 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO. | M2 | 164.94 | $ 10,686.00 | $ 1,762,548.84 | 9.84 | $ 105,150.24 | - 4.07 | -$ 43,492.02 | 13.91 | $ 148,642.26 | 9.84 | $ 105,150.24 |
| 1.8.6 | DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO. | M2 | 164.94 | $ 10,966.00 | $ 1,808,732.04 | 9.84 | $ 107,905.44 | - 3.71 | -$ 40,683.86 | 13.55 | $ 148,589.30 | 9.84 | $ 107,905.44 |
| 1.8.17 | PERFORACION REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA) | M | 24.95 | $ 24,675.00 | $ 615,641.25 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **1.9** | **DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.10 | DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M. (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS) | M2 | 2.60 | $ 53,593.00 | $ 139,341.80 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **1.10** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LAMINAS DE CARTON CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. | M2 | 193.37 | $ 6,474.00 | $ 1,251,877.38 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **2** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 82.78 | $ 16,800.00 | $ 1,390,704.00 | 158.50 | $ 2,662,800.00 | 20.02 | $ 336,336.00 | 138.48 | $ 2,326,464.00 | 158.50 | $ 2,662,800.00 |
| 2.1.5 | EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | 5.20 | $ 42,476.00 | $ 220,875.20 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **2.2** | **CONCRETOS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI. | M2 | 2.60 | $ 26,400.00 | $ 68,640.00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **2.4** | **ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO** | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 20 A 30 CM DE PROFUNDIDAD CON REJILLA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE ACABADO, PENDIENTADO Y MEDIA CAÑA | M | 5.20 | $ 343,636.00 | $ 1,786,907.20 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13,277,562,249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | | N/A | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1,993,963,265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | | N/A | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **11. CASA DE LA SABIDURIA SAN DAVID** | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | MUROS E =10 CM EN BLOQUE HUECO DE ARCILLA NO.4 33X9X23 CM (L X A X H), SUPERFICIE ESTRIADA, INCLUYE MORTERO DE PEGA Y EMBOQUILLE. NO INCLUYE ACEROS DE REFUERZOS, NI GRAFILES, NI GROUTING DOVELADO. | M2 | 0.69 | $ 46,615.00 | $ 32,164.35 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3.1.6 | MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL E = 0.15 M (A LA VISTA DOS CARAS) | M2 | - | $ 162,096.00 | $ - | 0.44 | $ 71,322.24 | - | $ - | 0.44 | $ 71,322.24 | 0.44 | $ 71,322.24 |
| **4** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).** | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **TUBERIAS Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXION, CAMBIO DE DIRECCION, BIFURCACION Y REDUCCION. | M | - | $ 85,680.00 | $ - | 0.60 | $ 51,408.00 | - | $ - | 0.60 | $ 51,408.00 | 0.60 | $ 51,408.00 |
| 4.1.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2" | UN | 21.00 | $ 42,154.00 | $ 885,234.00 | 21.00 | $ 885,234.00 | 21.00 | $ 885,234.00 | - | $ - | 21.00 | $ 885,234.00 |
| 4.1.36 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" | UN | 3.00 | $ 44,640.00 | $ 133,920.00 | 4.00 | $ 178,560.00 | 4.00 | $ 178,560.00 | - | $ - | 4.00 | $ 178,560.00 |
| 4.1.59 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4" | UN | 1.00 | $ 53,058.00 | $ 53,058.00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **4.2** | **VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.** | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CORTINA 3/4" | UN | 3.00 | $ 155,262.00 | $ 465,786.00 | 1.00 | $ 155,262.00 | - | $ - | 1.00 | $ 155,262.00 | 1.00 | $ 155,262.00 |
| **5** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **5.1** | **INTERRUPTORES Y SENSORES** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO INLCUYE APARATO | UN | 1.00 | $ 37,500.00 | $ 37,500.00 | 1.00 | $ 37,500.00 | 1.00 | $ 37,500.00 | - | $ - | 1.00 | $ 37,500.00 |
| **5.5** | **ILUMINACIÓN.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V. | UN | 57.00 | $ 30,029.00 | $ 1,711,653.00 | 60.00 | $ 1,801,740.00 | - | $ - | 60.00 | $ 1,801,740.00 | 60.00 | $ 1,801,740.00 |
| 5.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN | UN | 5.00 | $ 192,065.00 | $ 960,325.00 | 11.00 | $ 2,112,715.00 | - | $ - | 11.00 | $ 2,112,715.00 | 11.00 | $ 2,112,715.00 |
| 5.5.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER | UN | 6.00 | $ 70,135.00 | $ 420,810.00 | 7.00 | $ 490,945.00 | - | $ - | 7.00 | $ 490,945.00 | 7.00 | $ 490,945.00 |
| 5.5.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR | UN | 2.00 | $ 40,483.00 | $ 80,966.00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **7** | **ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **7.1** | **BASES DE PISOS Y AFINADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:3 H.= 2 CM, SIN PENDIENTE. | M2 | 42.32 | $ 24,645.00 | $ 1,042,976.40 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 7.1.5 | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO. | M2 | 225.14 | $ 49,523.00 | $ 11,149,608.22 | 208.71 | $ 10,335,945.33 | - | $ - | 208.71 | $ 10,335,945.33 | 208.71 | $ 10,335,945.33 |
| **7.2** | **ACABADO DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.14 | PISO EN CAUCHO PLAY POLYFORM 4 MM | M2 | 70.54 | $ 123,466.00 | $ 8,709,291.64 | 70.23 | $ 8,671,017.18 | - | $ - | 70.23 | $ 8,671,017.18 | 70.23 | $ 8,671,017.18 |
| 7.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM | M2 | 43.11 | $ 127,357.00 | $ 5,490,360.27 | 70.85 | $ 9,023,243.45 | - | $ - | 70.85 | $ 9,023,243.45 | 70.85 | $ 9,023,243.45 |
| **7.3** | **GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM. | M | - | $ 15,151.00 | $ - | 91.45 | $ 1,385,558.95 | - | $ - | 91.45 | $ 1,385,558.95 | 91.45 | $ 1,385,558.95 |
| 7.3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM | M | 54.40 | $ 26,647.00 | $ 1,449,596.80 | 44.38 | $ 1,182,593.86 | - | $ - | 44.38 | $ 1,182,593.86 | 44.38 | $ 1,182,593.86 |
| 7.3.6 | GUARDA ESCOBA EN MEDIA CANA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE | M | 7.32 | $ 50,023.00 | $ 366,168.36 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 7.3.9 | GUARDA ESCOBA EN PVC | M | - | $ 48,795.00 | $ - | 31.14 | $ 1,519,476.30 | 31.14 | $ 1,519,476.30 | - | $ - | 31.14 | $ 1,519,476.30 |
| 7.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO | M | 26.04 | $ 23,195.00 | $ 603,997.80 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **7.4** | **OTROS** | | | | | | | | | | | | |
| 7.4.1 | BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE | M | 3.53 | $ 64,673.00 | $ 228,295.69 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 7.4.5 | CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM | M | 39.60 | $ 3,456.00 | $ 136,857.60 | 46.07 | $ 159,217.92 | 46.07 | $ 159,217.92 | - | $ - | 46.07 | $ 159,217.92 |
| **8** | **ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERAMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES. | M2 | 166.43 | $ 126,722.00 | $ 21,090,342.46 | 10.85 | $ 1,374,933.70 | 0.22 | $ 27,878.84 | 10.63 | $ 1,347,054.86 | 10.85 | $ 1,374,933.70 |
| 8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | - | $ 204,138.00 | $ - | 1.13 | $ 230,675.94 | 1.13 | $ 230,675.94 | - | $ - | 1.13 | $ 230,675.94 |
| **9** | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **9.1** | **CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 3.36 | $ 544,774.00 | $ 1,830,440.64 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 9.1.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE | M2 | - | $ 435,010.00 | $ - | 2.11 | $ 917,871.10 | 2.11 | $ 917,871.10 | - | $ - | 2.11 | $ 917,871.10 |
| **9.3** | **OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA CARCAMO EN ACERO INOX DE 0.28 X 0.80 X 0.15 EN LAMINA MICRO PERFORADA CALIBRE 18 | UN | 12.00 | $ 169,821.00 | $ 2,037,852.00 | 14.05 | $ 2,385,985.05 | 14.05 | $ 2,385,985.05 | - | $ - | 14.05 | $ 2,385,985.05 |
| **11** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 11.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | 23.00 | $ 405,393.00 | $ 9,324,039.00 | 22.00 | $ 8,918,646.00 | 2.00 | $ 810,786.00 | 20.00 | $ 8,107,860.00 | 22.00 | $ 8,918,646.00 |
| 11.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 | UN | 3.00 | $ 24,550.00 | $ 73,650.00 | 1.00 | $ 24,550.00 | - | $ - | 1.00 | $ 24,550.00 | 1.00 | $ 24,550.00 |
| 11.48 | INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE 4" | M | 2.00 | $ 64,641.00 | $ 129,282.00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **12** | **APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 12.6 | INSTALACIÓN DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS | UN | - | $ 37,817.00 | $ - | 26.00 | $ 983,242.00 | 26.00 | $ 983,242.00 | - | $ - | 26.00 | $ 983,242.00 |
| **15** | **CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **15.1** | **CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 13,277,562,249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | 14. ADICIONES: | N/A |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 1,993,963,265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | 25. ADICIONES: | N/A |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE MAS ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **11. CASA DE LA SABIDURIA SAN DAVID** | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.3 | CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS. | UN | 4.00 | $ 75,515.00 | $ 302,060.00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **15.2** | **VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS) | M2 | 269.88 | $ 101,945.00 | $ 27,512,916.60 | 458.62 | $ 46,754,015.90 | 17.79 | $ 1,813,601.55 | 440.83 | $ 44,940,414.35 | 458.62 | $ 46,754,015.90 |
| **16** | **OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 16.13 | OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO | M2 | 153.53 | $ 77,165.00 | $ 11,847,142.45 | 138.48 | $ 10,685,809.20 | 138.48 | $ 10,685,809.20 | - | $ - | 138.48 | $ 10,685,809.20 |
| **19** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 1,688.87 | $ 4,546.00 | $ 7,677,603.02 | 1,226.51 | $ 5,575,714.46 | 1,226.51 | $ 5,575,714.46 | - | $ - | 1,226.51 | $ 5,575,714.46 |
| **21** | **PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **21.1** | **SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.** | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.2 | RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA. | M2 | 43.91 | $ 20,508.00 | $ 900,506.28 | 7.58 | $ 155,450.64 | 7.58 | $ 155,450.64 | - | $ - | 7.58 | $ 155,450.64 |
| 21.1.9 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO. | M2 | 315.33 | $ 76,812.00 | $ 24,221,127.96 | 12.14 | $ 932,497.68 | - | $ - | 12.14 | $ 932,497.68 | 12.14 | $ 932,497.68 |
| **22** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **22.1** | **SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.4 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M2 | 41.66 | $ 71,517.00 | $ 2,979,398.22 | 101.06 | $ 7,227,508.02 | 7.12 | $ 509,201.04 | 93.94 | $ 6,718,306.98 | 101.06 | $ 7,227,508.02 |
| 22.1.7 | PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | 816.17 | $ 13,689.00 | $ 11,172,551.13 | 137.45 | $ 1,881,553.05 | 43.51 | $ 595,608.39 | 93.94 | $ 1,285,944.66 | 137.45 | $ 1,881,553.05 |
| 22.1.11 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M | 103.36 | $ 12,878.00 | $ 1,331,070.08 | 446.48 | $ 5,749,769.44 | - | $ - | 446.48 | $ 5,749,769.44 | 446.48 | $ 5,749,769.44 |
| 22.1.12 | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | 16.56 | $ 29,936.00 | $ 495,740.16 | 54.63 | $ 1,635,403.68 | 54.63 | $ 1,635,403.68 | - | $ - | 54.63 | $ 1,635,403.68 |
| 22.1.16 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | - | $ 16,676.00 | $ - | 6.82 | $ 113,730.32 | 6.82 | $ 113,730.32 | - | $ - | 6.82 | $ 113,730.32 |
| **23** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **23.3** | **TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.3.4 | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2 | M2 | 153.53 | $ 125,559.00 | $ 19,277,073.27 | 159.81 | $ 20,065,583.79 | - | $ - | 159.81 | $ 20,065,583.79 | 159.81 | $ 20,065,583.79 |
| 23.3.5 | MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CM. | M | 92.46 | $ 13,566.00 | $ 1,254,312.36 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **23.8** | **OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M | - | $ 53,788.00 | $ - | 111.50 | $ 5,997,362.00 | 111.50 | $ 5,997,362.00 | - | $ - | 111.50 | $ 5,997,362.00 |
| 23.8.18 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA | M | 250.03 | $ 25,409.00 | $ 6,353,012.27 | 10.95 | $ 278,228.55 | 10.95 | $ 278,228.55 | - | $ - | 10.95 | $ 278,228.55 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | $ 199,839,580.68 | $ 173,666,966.71 | $ 36,123,425.41 | $ 137,543,541.30 | $ 173,666,966.71 |
| 35. DESCRIPCIÓN | % | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN | 27.49% | $ 54,935,901.00 | $ 47,741,049.15 | $ 9,930,329.65 | $ 37,810,719.50 | $ 47,741,049.15 |
| IMPREVISTO | 1.00% | $ 1,998,396.00 | $ 1,736,669.67 | $ 361,234.25 | $ 1,327,829.60 | $ 1,689,063.85 |
| UTILIDAD | 4.00% | $ 7,993,583.00 | $ 6,946,678.67 | $ 1,444,937.02 | $ 5,501,741.66 | $ 6,946,678.68 |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U) | | $ 64,927,880.00 | $ 56,424,397.49 | $ 11,736,500.92 | $ 44,640,290.76 | $ 56,376,791.68 |
| AJUSTE AL PESO | | $ - | $ - | -$ 0.33 | $ 0.94 | $ 0.61 |
| ANTICIPO | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO | | $ 264,767,460.68 | $ 230,091,364.20 | $ 47,859,926.00 | $ 182,183,833.00 | $ 230,043,759.00 |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13,277,562,249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1,993,963,265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:


| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *(Segun Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **11. CASA DE LA SABIDURIA SAN DAVID** | | | | | | | | | | | | | |

## C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

## D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

| DESCRIPCION | 37. No. INFORME MENSUAL | 38. PERIODO | 39. NOMBRE DEL ARCHIVO | 40. PANTALLAZOS SECOP II |
|---|---|---|---|---|
| INFORME TÉCNICO | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 3 |  |
| INFORME SOCIAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Social No 6_10676-2025 | |
| INFORME AMBIENTAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Ambiental No 6_10676-2025 | |
| INFORME SST | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME DE SUPERVISION | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Supervision No 6_10676-2025 | |
| ACTA PARCIAL | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5 Corte General obra_Acta 5_10676-2025 | |
| SOPORTE PAGO SDH | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FE 10 - PAGO HACIENDA_ACTA 5 |  |
| FACTURA | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FACTURA_FE 10_DISTRITO_ACTA 5 | |
| FORMATO MC 14 | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | MC-14_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 5 | |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 14 días del mes de Julio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79,958,441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7

Nombre: NADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52,488,943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID** | Edición: 18-11-2024 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.6.21** | **DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO CERÁMICO (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO.** | | | **UNIDAD** | **UN** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**









| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **NIVEL 0 (Rojo)** | | | | | | | - | | |
| SANITARIO | 50% | | | | | 3,00 | 1,50 | UN | CORTE 6 |
| **NIVEL -4 (Verde)** | | | | | | | - | | |
| SANITARIO | 50% | | | | | 7,00 | 3,50 | UN | CORTE 6 |
| **NIVEL -8 (Azul)** | | | | | | | - | | |
| SANITARIO | 50% | | | | | 6,00 | 3,00 | UN | CORTE 6 |
| LAVAMANOS NIVEL -8 | | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE 6 |
| **NIVEL -12 (Amarillo)** | | | | | | | - | | |
| SANITARIO | 50% | | | | | 5,00 | 2,50 | UN | CORTE 6 |
| LAVAMANOS NIVEL -12 | | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE 6 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 12,50 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **12,50** | UN |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 12,50 | 0,00 | **12,50** |

**OBSERVACIONES: SE APLICÓ UN FACTOR DEL 50% DADO A QUE NO SE HIZO USO DE BOTADERO**


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.6.23** | **DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS DE SOBREPONER EN MESÓN, Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.** | | **UNIDAD** | **UN** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**







| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **LAVAMANOS DEL NIVEL -8** | | | | | | | | | |
| GRIFO (Por motivo de fuga de agua) | 62,54% | | | | | 2,00 | 1,25 | UN | CORTE 6 |
| **LAVAMANOS DEL NIVEL -12** | | | | | | | - | | |
| GRIFO (Por motivo de fuga de agua) | 62,54% | | | | | 1,00 | 0,63 | UN | CORTE 6 |
| GRIFO (Completamente averiado) | 100,00% | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1,63 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **1,63** | UN |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 1,63 | 0,00 | **1,63** |





**OBSERVACIONES: SE REALIZA UN COBRO DEL 62,54% CORRESPONDIENTE A 3 GRIFERÍAS QUE FUERON DESMONTADAS PERO NO RETIRADAS**


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID** | Edición: 18-11-2024 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.8.5** | **DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.** | | **UNIDAD** | **M2** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 01** | | | | | | | | | |
|  NIVEL 0 | WC M NIVEL 0 (Rojo) | | 0,57 | | 0,57 | | | 0,32 | M2 | CORTE 1 |
| | WC H NIVEL 0 (Rojo) | | 0,57 | | 0,57 | | | 0,32 | M2 | CORTE 1 |
| | | | | | | | | - | | |
|  NIVEL -8 | BAÑO H1 NIVEL -4 (Verde) | | 0,29 | | 0,57 | | | 0,16 | M2 | CORTE 1 |
| | BAÑO M1 NIVEL -4 (Verde) | | 0,29 | | 0,57 | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 1 |
| | BAÑO PMR3 NIVEL -4 (Verde) | | 0,57 | | 1,14 | | | 0,65 | M2 | CORTE 1 |
| | | | | | | | | - | | |
| | BAÑO M2 NIVEL -8 (Cyan) | | 0,29 | | 0,57 | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 1 |
| | BAÑO H2 NIVEL -8 (Cyan) | | 0,29 | | 0,57 | | | 0,16 | M2 | CORTE 1 |
| | BAÑO PRIMEROS AUXILIOS NIVEL -8 (Cyan) | | 0,29 | | 0,57 | | | 0,16 | M2 | CORTE 1 |
|  NIVEL -4 | BAÑO PMR3 NIVEL -12 (Amarillo) | | 0,57 | | 0,57 | | | 0,32 | M2 | CORTE 1 |
| | BAÑO M3 NIVEL -12 (Amarillo) | | 0,57 | | 0,57 | | 2,00 | 0,65 | M2 | CORTE 1 |
|  NIVEL -12 | BAÑO H3 NIVEL -12 (Amarillo) | | 0,29 | | 0,57 | | | 0,16 | M2 | CORTE 1 |
|  | | | | | | | | - | | |
|  | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
|
























| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2 BAÑO 7 D | | 0,28 | 0,57 | | | 7,00 | 1,11 | M2 | CORTE 4 |
| P2 BAÑO 8 | | 0,28 | 0,57 | | | 3,00 | 0,47 | M2 | CORTE 4 |
| P2 BAÑO 9 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 4 |
| P3 BAÑO 10 E | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 4 |
| P3 BAÑO 11 D | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 4 |
| P3 BAÑO 12 C1 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 4 |
| P3 BAÑO 12 C2 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 4 |
| P3 BAÑO 13 C1 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 4 |
| P3 BAÑO 13 C2 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 4 |
| P4 BAÑO 14 | | 0,28 | 0,57 | | | 3,00 | 0,47 | M2 | CORTE 4 |
| P4 BAÑO 15 C1 | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | M2 | CORTE 4 |
| P4 BAÑO 15 C2 | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | M2 | CORTE 4 |
| P4 BAÑO 16 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **ENCHAPE PARED BAÑO PMR PISO 3** | | 0,57 | 0,28 | | | 2,00 | 0,32 | | |
| DESCUENTO TAPA 1 | | 0,20 | 0,20 | | | - 1,00 | - 0,04 | | CORTE 4 |
| DESCUENTO TAPA 2 | | 0,25 | 0,05 | | | - 1,00 | - 0,01 | | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| **LAVAMANOS BAÑO MUJERES PISO 2** | | 0,30 | 0,15 | | | 2,00 | 0,09 | | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | |







| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **ACTA PARCIAL N°6** | | | | | | | | | |
| **NIVEL 0 (ROJO)** | | | | | | | | | |
| WC MUJERES (Para cambio a push 1) | | 0,28 | 0,57 | | | 5,00 | 0,79 | | CORTE 6 |
| WC HOMBRES (Para cambio a push 2) | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | | CORTE 6 |
| WC PMR (Para cambio a push 3) | | 0,28 | 0,57 | | | 3,00 | 0,47 | | CORTE 6 |
| **NIVEL -4 (VERDE)** | | | | | | | - | | |
| WC HOMBRES (Para cambio a push 4) | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | | CORTE 6 |
| WC MUJERES (Para cambio a push 5-6) | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | | CORTE 6 |
| WC PMR (Para cambio a push 7) | | 0,28 | 0,57 | | | 6,00 | 0,95 | | CORTE 6 |
| WC VESTIER EMPLADOS (Para cambio a push 8) | | 0,28 | 0,57 | | | 3,00 | 0,47 | | CORTE 6 |
| WC COCINA (Para cambio a push 9) | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | | CORTE 6 |
| WC HALL COMEDOR (Para cambio a push 10) | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | | CORTE 6 |
| **NIVEL -8 (CYAN)** | | | | | | | - | | |
| WC HOMBRES (Para cambio a push 11 y 12) | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | | CORTE 6 |
| WC MUJERES (Para cambio a push 13 y 14) | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | | CORTE 6 |
| WC PMR (Para cambio a push 15) | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | | CORTE 6 |
| WC PRIMEROS AUXILIOS (Para cambio a push 16) | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | | CORTE 6 |
| **NIVEL -12 (AMARILLO)** | | | | | | | - | | |
| WC HOMBRES (Para cambio a push 17 y 18) | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | | CORTE 6 |
| WC MUJERES (Para cambio a push 19 y 20) | | 0,28 | 0,57 | | | 8,00 | 1,27 | | CORTE 6 |
| WC PMR (Para cambio a push 21) | | 0,28 | 0,57 | | | 3,00 | 0,47 | | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| **ENCHAPE PARED BAÑO PMR PISO 3 (Para arreglo de válvula)** | | 0,57 | 0,28 | | | 2,00 | 0,32 | | CORTE 6 |
| DESCUENTO TAPA 1 | | 0,20 | 0,20 | | | - 1,00 | - 0,04 | | CORTE 6 |
| DESCUENTO TAPA 2 | | 0,25 | 0,05 | | | - 1,00 | - 0,01 | | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| **LAVAMANOS BAÑO MUJERES PISO -12 (Para cambio a Push)** | | 0,30 | 0,15 | | | 2,00 | 0,09 | | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| **DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL 01** | | | | | | - 3,57 | - 3,57 | | CORTE 6 |
| **DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL 02** | | | | | | - 0,17 | - 0,17 | | CORTE 6 |
| **DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL 04** | | | | | | - 10,17 | - 10,17 | | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 9,84 | M2 | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 13,91 | M2 | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 | |
| **PRESENTE ACTA** | **- 4,07** | M2 | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| -4,07 | 13,91 | **9,84** |




**OBSERVACIONES: SE RECOMIENDA CAMBIO DE ENCHAPE DE PARED EN LA TOTALIDAD DE LOS ESPACIOS PARA PODER GARANTIZAR UNIFORMIDAD, DEBIDO AL CAMBIO DE SISTEMA DE SENSOR A PUSH.**


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID** | Edición: 18-11-2024 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.8.6** | **DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.** | **UNIDAD** | **M2** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 01** | | | | | | | | | |
|     | WC M NIVEL 0 (Rojo) | | 0,57 | | 0,57 | | | 0,32 | M2 | CORTE 1 |
| | WC H NIVEL 0 (Rojo) | | 0,57 | | 0,57 | | | 0,32 | M2 | CORTE 1 |
| | | | | | | | | - | M2 | CORTE 1 |
| | BAÑO H1 NIVEL -4 (Verde) | | 0,29 | | 0,57 | | | 0,16 | M2 | CORTE 1 |
| | BAÑO M1 NIVEL -4 (Verde) | | 0,29 | | 0,57 | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 1 |
| | BAÑO PMR3 NIVEL -4 (Verde) | | 0,57 | | 1,14 | | | 0,65 | M2 | CORTE 1 |
| | | | | | | | | - | | |
| | BAÑO M2 NIVEL -8 (Azul) | | 0,29 | | 0,57 | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 1 |
| | BAÑO H2 NIVEL -8 (Azul) | | 0,29 | | 0,57 | | | 0,16 | M2 | CORTE 1 |
| | BAÑO PRIMEROS AUXILIOS NIVEL -8 (Azul) | | 0,29 | | 0,57 | | | 0,16 | M2 | CORTE 1 |
| | BAÑO PMR3 NIVEL -12 (Amarillo) | | 0,57 | | 0,57 | | | 0,32 | M2 | CORTE 1 |
| | BAÑO M3 NIVEL -12 (Amarillo) | | 0,57 | | 0,57 | | 2,00 | 0,65 | M2 | CORTE 1 |
| | BAÑO H3 NIVEL -12 (Amarillo) | | 0,29 | | 0,57 | | | 0,16 | M2 | CORTE 1 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 02** | | | | | | | | | |
|   | | | | | | | | - | | |
| | BAÑO NIVEL - 3 | | 0,29 | | 0,57 | | | 0,17 | | CORTE 2 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA N°3** | | | | | | | | | |
|   | P1 BAÑO 1 | | 0,28 | 0,57 | | | 3,00 | 0,47 | M2 | CORTE 3 |
| | P1 BAÑO 2 | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | M2 | CORTE 3 |
| | P1 BAÑO 3 | | 0,28 | 0,57 | | | 5,00 | 0,79 | M2 | CORTE 3 |
| | P2 BAÑO 4 | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | M2 | CORTE 3 |
| | P2 BAÑO 5 | | 0,28 | 0,57 | | | 3,00 | 0,47 | M2 | CORTE 3 |
| | P2 BAÑO 6 C1 | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | M2 | CORTE 3 |
| | P2 BAÑO 6 C2 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | P2 BAÑO 7 D | | 0,28 | 0,57 | | | 7,00 | 1,11 | M2 | CORTE 3 |
| | P2 BAÑO 8 | | 0,28 | 0,57 | | | 3,00 | 0,47 | M2 | CORTE 3 |
| | P2 BAÑO 9 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | P3 BAÑO 10 E | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | P3 BAÑO 11 D | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | P3 BAÑO 12 C1 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | P3 BAÑO 12 C2 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | P3 BAÑO 13 C1 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |















| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 BAÑO 13 C2 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| P4 BAÑO 14 | | 0,28 | 0,57 | | | 3,00 | 0,47 | M2 | CORTE 3 |
| P4 BAÑO 15 C1 | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | M2 | CORTE 3 |
| P4 BAÑO 15 C2 | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | M2 | CORTE 3 |
| P4 BAÑO 16 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | |





















| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC HALL COMEDOR (Para cambio a push 10) | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | | CORTE 6 |
| **NIVEL -8 (CYAN)** | | | | | | | - | | |
| WC HOMBRES (Para cambio a push 11 y 12) | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | | CORTE 6 |
| WC MUJERES (Para cambio a push 13 y 14) | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | | CORTE 6 |
| WC PMR (Para cambio a push 15) | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | | CORTE 6 |
| WC PRIMEROS AUXILIOS (Para cambio a push 16) | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | | CORTE 6 |
| **NIVEL -12 (AMARILLO)** | | | | | | | - | | |
| WC HOMBRES (Para cambio a push 17 y 18) | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | | CORTE 6 |
| WC MUJERES (Para cambio a push 19 y 20) | | 0,28 | 0,57 | | | 8,00 | 1,27 | | CORTE 6 |
| WC PMR (Para cambio a push 21) | | 0,28 | 0,57 | | | 3,00 | 0,47 | | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| **ENCHAPE PARED BAÑO PMR PISO 3 (Para arreglo de válvula)** | | 0,57 | 0,28 | | | 2,00 | 0,32 | | CORTE 6 |
| DESCUENTO TAPA 1 | | 0,20 | 0,20 | | | - 1,00 | - 0,04 | | CORTE 6 |
| DESCUENTO TAPA 2 | | 0,25 | 0,05 | | | - 1,00 | - 0,01 | | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| **LAVAMANOS BAÑO MUJERES PISO -12 (Para cambio a Push)** | | 0,30 | 0,15 | | | 2,00 | 0,09 | | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| **DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL 01** | | | | | | - 3,57 | - 3,57 | | CORTE 6 |
| **DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL 02** | | | | | | - 0,17 | - 0,17 | | CORTE 6 |
| **DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL 03** | | | | | | - 9,81 | - 9,81 | | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 9,84 | M2 | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 13,55 | M2 | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 | |
| **PRESENTE ACTA** | - **3,71** | M2 | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| -3,71 | 13,55 | **9,84** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS** | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **2.1.1** | **DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.** | **UNIDAD** | **M2** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 01** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| | HUERTA TERRAZA PRINCIPAL (Azul) | | 14,30 | 4,20 | | | 1,00 | 60,06 | M2 | CORTE 1 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
|  | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 02** | | | | | | | | | |
|  | DESCAPOTE EN HUERTA IRREGULAR - ESPACIO 1 | Area AutoCAD | 60,27 | | | | 1,00 | 60,27 | | |
| | DESCAPOTE EN HUERTA CUADRADA - ESPACIO 2 | | 4,26 | 4,26 | | | 1,00 | 18,15 | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| | HUERTA TERRAZA PRINCIPAL (Azul) | 1,33 | 14,30 | 4,20 | | | 1,00 | 80,08 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | **DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL 01** | | 14,30 | 4,20 | | | - 1,00 | - 60,06 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
|  | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 158,50 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 138,48 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **20,02** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 20,02 | 138,48 | **158,50** |


**OBSERVACIONES: SE CONTEMPLA UN FACTOR DE CONVERSIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE EL ESPESOR EXCAVADO EN OBRA ES SUPERIOR AL ESPECIFICADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM, CON LA FINALIDAD DE DAR GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; EN LA MEMORIA SE DEJA EL DETALLE DEL ESPESOR EXCAVADO PARA CADA CASO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **4.1.35** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"** | | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|   | BAÑOS NIVEL 0 (Rojo) | | | | | | 3,00 | 3,00 | UN | CORTE 6 |
| | BAÑOS NIVEL -4 (Verde) | | | | | | 7,00 | 7,00 | UN | CORTE 6 |
| | BAÑOS NIVEL -8 (Azul) | | | | | | 6,00 | 6,00 | UN | CORTE 6 |
| | BAÑOS NIVEL -12 (Amarillo) | | | | | | 5,00 | 5,00 | UN | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
|   | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 21,00 | UN | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN | |
| **PRESENTE ACTA** | **21,00** | UN | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 21,00 | 0,00 | **21,00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID**


Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS (REDES Y EQUIPOS).** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **4.1.36** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"** | **UNIDAD** | **UN** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**












| LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| **LAVAMANOS DEL NIVEL -8** | | | | | | | | | |
| GRIFO (Por motivo de fuga de agua) | | | | | | 2,00 | 2,00 | UN | CORTE 6 |
| **LAVAMANOS DEL NIVEL -12** | | | | | | | - | | |
| GRIFO (Por motivo de fuga de agua) | | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE 6 |
| GRIFO (Completamente averiado) | | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 4,00 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **4,00** | UN |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 4,00 | 0,00 | **4,00** |


OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **5.1.34** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO INLCUYE APARATO** | | **UNIDAD** | **UN** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
|  | COMEDOR | | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1,00 | UN | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN | |
| **PRESENTE ACTA** | **1,00** | UN | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 1,00 | 0,00 | **1,00** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **7.3.9** | **GUARDA ESCOBA EN PVC** | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**



| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 06** | | | | | | | | | |
| GIMNASIO | | | | | | | - | | |
| MURO 1 | | | 0,35 | | | 1,00 | 0,35 | M | CORTE 6 |
| MURO 2 | | | 0,41 | | | 1,00 | 0,41 | M | CORTE 6 |
| MURO 3 | | | 4,54 | | | 1,00 | 4,54 | M | CORTE 6 |
| MURO 4 | | | 0,41 | | | 1,00 | 0,41 | M | CORTE 6 |
| MURO 5 | | | 0,70 | | | 1,00 | 0,70 | M | CORTE 6 |
| MURO 6 | | | 0,41 | | | 1,00 | 0,41 | M | CORTE 6 |
| MURO 7 | | | 4,53 | | | 1,00 | 4,53 | M | CORTE 6 |
| MURO 8 | | | 0,41 | | | 1,00 | 0,41 | M | CORTE 6 |
| MURO 9 | | | 0,50 | | | 1,00 | 0,50 | M | CORTE 6 |
| MURO 10 | | | 5,80 | | | 1,00 | 5,80 | M | CORTE 6 |
| MURO 11 | | | 0,50 | | | 1,00 | 0,50 | M | CORTE 6 |
| MURO 12 | | | 0,40 | | | 1,00 | 0,40 | M | CORTE 6 |
| MURO 13 | | | 4,53 | | | 1,00 | 4,53 | M | CORTE 6 |
| MURO 14 | | | 0,40 | | | 1,00 | 0,40 | M | CORTE 6 |
| MURO 15 | | | 0,71 | | | 1,00 | 0,71 | M | CORTE 6 |
| MURO 16 | | | 0,40 | | | 1,00 | 0,40 | M | CORTE 6 |
| MURO 17 | | | 4,54 | | | 1,00 | 4,54 | M | CORTE 6 |
| MURO 18 | | | 0,41 | | | 1,00 | 0,41 | M | CORTE 6 |
| MURO 19 | | | 0,59 | | | 1,00 | 0,59 | M | CORTE 6 |
| MURO 20 | | | 0,60 | | | 1,00 | 0,60 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 31,14 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | **31,14** | M |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 31,14 | 0,00 | **31,14** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID**


Version: 01


Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **7.4.5** | **CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM** | | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**





NIVEL -8



NIVEL -4

| LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESCALERAS INTERNAS NIVEL -0 AL -4,0** | | | | | | | - | | |
| CINTA ESCALERA TIPO 1 | | | 1,00 | | | 21,00 | 21,00 | M | CORTE 6 |
| CINTA ESCALERA TIPO 2 | | | 1,01 | | | 1,00 | 1,01 | M | CORTE 6 |
| CINTA ESCALERA TIPO 3 | | | 1,02 | | | 1,00 | 1,02 | M | CORTE 6 |
| **ESCALERAS INTERNAS NIVEL -4,0 AL -8,0** | | | | | | | - | | |
| CINTA ESCALERA TIPO 1 | | | 1,00 | | | 12,00 | 12,00 | M | CORTE 6 |
| CINTA ESCALERA TIPO 2 | | | 1,01 | | | 6,00 | 6,06 | M | CORTE 6 |
| CINTA ESCALERA TIPO 3 | | | 1,02 | | | 1,00 | 1,02 | M | CORTE 6 |
| CINTA ESCALERA TIPO 4 | | | 1,03 | | | 1,00 | 1,03 | M | CORTE 6 |
| CINTA ESCALERA TIPO 5 | | | 0,99 | | | 2,00 | 1,98 | M | CORTE 6 |
| CINTA ESCALERA TIPO 6 | | | 0,95 | | | 1,00 | 0,95 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 46,07 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | **46,07** | M |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 46,07 | 0,00 | **46,07** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |


| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | Version: 01 |
|---|---|---|
| | PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID | Edición: 18-11-2024 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **8.2** | **ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.** | | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**







| LOCALIZACIÓN | | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA N°3** | | | | | | | | | |
| | P1 BAÑO 1 | | 0,28 | 0,57 | | | 3,00 | 0,47 | M2 | CORTE 3 |
| | P1 BAÑO 2 | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | M2 | CORTE 3 |
| | P1 BAÑO 3 | | 0,28 | 0,57 | | | 5,00 | 0,79 | M2 | CORTE 3 |
| | P2 BAÑO 4 | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | M2 | CORTE 3 |
| | P2 BAÑO 5 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | P2 BAÑO 6 C1 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | P2 BAÑO 6 C2 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | P2 BAÑO 7 D | | 0,28 | 0,57 | | | 7,00 | 1,11 | M2 | CORTE 3 |
| | P2 BAÑO 8 | | 0,28 | 0,57 | | | 3,00 | 0,47 | M2 | CORTE 3 |
| | P2 BAÑO 9 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | P3 BAÑO 10 E | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | P3 BAÑO 11 D | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | P3 BAÑO 12 C1 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | P3 BAÑO 12 C2 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | P3 BAÑO 13 C1 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | P3 BAÑO 13 C2 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | P4 BAÑO 14 | | 0,28 | 0,57 | | | 3,00 | 0,47 | M2 | CORTE 3 |
| | P4 BAÑO 15 C1 | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | M2 | CORTE 3 |
| | P4 BAÑO 15 C2 | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | M2 | CORTE 3 |
| | P4 BAÑO 16 | | 0,28 | 0,57 | | | 2,00 | 0,32 | M2 | CORTE 3 |
| | P4 POSETA | | 1,17 | 0,86 | | | 1,00 | 1,01 | M2 | CORTE 3 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | |


Centros integrales Centro Del Adulto Mayor San David



Centros integrales Centro Del Adulto Mayor San David



Centros integrales Centro Del Adulto Mayor San David


DE EXPOSICION
C.4
BAÑO M2
8 m²
C.4
BAÑO H2
11 m²
C.4
BAÑO PMR2
7 m²
ASEO
CUARTO
HIDRAULICO
30 m²
TANQUE AGUAS
LLUVIAS 18m3



C.4
BAÑO M2
8 m²
C.4
BAÑO H2
11 m²
C.4
BAÑO PMR2
ASEO




NIVEL 0


NIVEL -4


NIVEL -8


NIVEL -12

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |










| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NIVEL -12 (AMARILLO)** | | | | | | | - | | |
| WC HOMBRES (Para cambio a push 17 y 18) | | 0,28 | 0,57 | | | 4,00 | 0,63 | | CORTE 6 |
| WC MUJERES (Para cambio a push 19 y 20) | | 0,28 | 0,57 | | | 8,00 | 1,27 | | CORTE 6 |
| WC PMR (Para cambio a push 21) | | 0,28 | 0,57 | | | 3,00 | 0,47 | | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| **POSETA NIVEL -12** | | 1,17 | 0,86 | | | 1,00 | 1,01 | | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| **LAVAMANOS BAÑO MUJERES PISO -12 (Para cambio a Push)** | | 0,30 | 0,15 | | | 2,00 | 0,09 | | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| **DEVOLUCIÓN ACTA PARCIAL 03** | | | | | | - 10,36 | - 10,36 | | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 10,85 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 10,63 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **0,22** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 0,22 | 10,63 | **10,85** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTE Y ING. ZULMA JIRAYMA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **8.6** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)** | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**




| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| EXTRACTOR | 50% | 0,31 | | 1,21 | | 2,00 | 0,38 | M2 | CORTE 6 |
| EXTRACTOR | 50% | 0,62 | | 1,21 | | 2,00 | 0,75 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1,13 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **1,13** | M2 |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 1,13 | 0,00 | **1,13** |

**OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SE APLICÓ UN FACTOR DEL 0,50 DADO QUE SOLO SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LÁMINA A UNA CARA**


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAMA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | Version: 01 |
|---|---|---|
| | PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **9.1.16** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SOBREPONER LLAVE MULTIPUNTO, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.** | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**






| LOCALIZACIÓN | | DIMENSIÓN | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | | |
| PUERTA PRIMEROS AUXILIOS | | | 0,98 | | 2,15 | | 1,00 | 2,11 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 2,11 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **2,11** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 2,11 | 0,00 | **2,11** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **9.3.6** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS PARA CARCAMO EN ACERO INOX DE 0.28 X 0.80 X 0.15 EN LAMINA MICRO PERFORADA CALIBRE 18** | **UNIDAD** | **UN** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**


























| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| COCINA long= 0,72 (azul) | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE 6 |
| COCINA long= 0,73 (cyan) | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE 6 |
| COCINA long= 0,77 (rojo) | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE 6 |
| COCINA long= 0,82 (magenta) | 1,03 | | | | | 1,00 | 1,03 | UN | CORTE 6 |
| COCINA long= 0,84 (naranja) | 1,05 | | | | | 1,00 | 1,05 | UN | CORTE 6 |
| COCINA long= 0,93 (verde oscuro) | 1,16 | | | | | 1,00 | 1,16 | UN | CORTE 6 |
| COCINA long= 0,97 (Roja-magenta) | 1,21 | | | | | 4,00 | 4,85 | UN | CORTE 6 |
| COCINA long= 1,05 (naranja) | 1,31 | | | | | 1,00 | 1,31 | UN | CORTE 6 |
| COCINA long= 1,32 (verde) | 1,65 | | | | | 1,00 | 1,65 | UN | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 14,05 | UN |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN |
| **PRESENTE ACTA** | **14,05** | UN |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 14,05 | 0,00 | **14,05** |








OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID** | Edición: 18-11-2024 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **11.23** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)** | | **UNIDAD** | **UN** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 01** | | | | | | | | | |
|  NIVEL 0  NIVEL -8  NIVEL -4   | **NIVEL 0** | | | | | | | | | |
| | SANITARIOS | | | | | | 2,00 | 2,00 | UN | CORTE 1 |
| | **NIVEL -4** | | | | | | | - | | |
| | SANITARIOS | | | | | | 4,00 | 4,00 | UN | CORTE 1 |
| | **NIVEL -8** | | | | | | | - | | |
| | SANITARIOS | | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE 1 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 02** | | | | | | | | | |
|  NIVEL -8  NIVEL -12   | **NIVEL -8** | | | | | | | - | | |
| | SANITARIOS | | | | | | 4,00 | 4,00 | UN | CORTE 2 |
| | **NIVEL -12** | | | | | | | - | | |
| | SANITARIOS | | | | | | 4,00 | 4,00 | UN | CORTE 2 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA N°3** | | | | | | | | | |
|    | NIVEL 0 | | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE 3 |
| | NIVEL -4 | | | | | | 3,00 | 3,00 | UN | CORTE 3 |
| | NIVEL -8 | | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE 3 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |


Centros integrales Centro Del Adulto Mayor San David


Centros integrales Centro Del Adulto Mayor San David


C.4
BAÑO H3
11 m²
VESTIER






| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **12,6** | **INSTALACIÓN DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS** | **UNIDAD** | **UN** |


**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**














| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **NIVEL 0 (Rojo)** | | | | | | | - | | |
| SANITARIO | | | | | | 3,00 | 3,00 | UN | CORTE 6 |
| **NIVEL -4 (Verde)** | | | | | | | - | | |
| SANITARIO | | | | | | 7,00 | 7,00 | UN | CORTE 6 |
| **NIVEL -8 (Azul)** | | | | | | | - | | |
| SANITARIO | | | | | | 6,00 | 6,00 | UN | CORTE 6 |
| GRIFERIA LAVAMANOS | | | | | | 2,00 | 2,00 | UN | CORTE 6 |
| LAVAMANOS NIVEL -8 | | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE 6 |
| **NIVEL -12 (Amarillo)** | | | | | | | - | | |
| SANITARIO | | | | | | 5,00 | 5,00 | UN | CORTE 6 |
| GRIFERIA LAVAMANOS | | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE 6 |
| LAVAMANOS NIVEL -12 | | | | | | 1,00 | 1,00 | UN | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 26,00 | UN | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | UN | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | UN | |
| **PRESENTE ACTA** | **26,00** | UN | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 26,00 | 0,00 | **26,00** |





OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **15.2.6** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)** | | **UNIDAD** | **M2** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTA PARCIAL 02** | | | | | | | | | |
| | **NIVEL 2** | | | | | | | | | |
|   | VIDRIO EN RAMPA DE NIVEL 2 A 3 (rojo) | | 1,10 | 2,05 | | | 3,00 | 6,77 | M2 | |
| | VIDRIO EN TERRAZA DE NIVEL 2 (amarillo) | | 1,06 | 7,18 | | | 10,00 | 76,11 | M2 | |
| | DESCUENTO EN PUERTA DE ACCESO A TERRAZA NIVEL 2 (amarillo) | | 1,06 | 2,25 | | | - 1,00 | - 2,39 | M2 | |
| | COMEDOR (Cyan) | | 0,77 | 2,35 | | | 1,00 | 1,81 | M2 | |
| | FACHADA DE COMEDOR (Verde) | | 0,94 | 2,74 | | | 12,00 | 30,91 | M2 | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **NIVEL 3** | | | | | | | | | |
|  | AULA DE ARTES Y OFICIOS (Azul oscuro) | | 1,07 | 2,27 | | | 11,00 | 26,72 | M2 | |
| | AULA DE ARTES Y OFICIOS (Café) | | 0,35 | 1,07 | | | 11,00 | 4,12 | M2 | |
| | AULA DE ARTES Y OFICIOS (Lila) | | 0,31 | 1,07 | | | 3,00 | 1,00 | M2 | |
| | AULA DE ARTES Y OFICIOS (Verde) | | 0,48 | 0,22 | | | 16,00 | 1,69 | M2 | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
|   | | | | | | | | | | |
| | **NIVEL 4** | | | | | | | | | |
|   | AULA POLIVALENTE (magenta) | | 1,09 | 3,92 | | | 7,00 | 29,91 | M2 | |
| | AULA POLIVALENTE (Vino tinto) | | 1,09 | 3,88 | | | 4,00 | 16,92 | M2 | |
| | AULA POLIVALENTE (Naranja) | | 1,09 | 3,19 | | | 7,00 | 24,34 | M2 | |
| | AULA POLIVALENTE (rojo) | | 0,31 | 1,09 | | | 7,00 | 2,37 | M2 | |
| | AULA POLIVALENTE (verde oscuro) | | 0,23 | 0,47 | | | 14,00 | 1,51 | M2 | |
| | GIMNASIO Y AULA DE YOGA (Azul) | | 1,09 | 2,75 | | | 8,00 | 23,98 | M2 | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
|   | | | | | | | | | | |




GIMNASIO Y AULA DE YOGA













| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **ACTA PARCIAL NO.4** | | | | | | | | | |
| **ENTRADA PRINCIPAL** | | | | | | | - | | |
| ENTRADA PRINCIPAL (amarillo) | | 1,26 | 1,12 | | | 20,00 | 28,22 | M3 | CORTE 5 |
| ENTRADA PRINCIPAL (verde) | | 1,01 | 0,26 | | | 6,00 | 1,58 | M2 | CORTE 4 |
| ENTRADA PRINCIPAL (magenta) | | 1,12 | 0,36 | | | 1,00 | 0,40 | M2 | CORTE 4 |
| PUERTA ENTRADA PRINCIPAL (azul) | | 1,17 | 2,33 | | | 2,00 | 5,45 | M2 | CORTE 4 |
| ENTRADA PRINCIPAL (cyan) | | 2,36 | 0,58 | | | 1,00 | 1,37 | M2 | CORTE 4 |
| ENTRADA PRINCIPAL (morado) | | 2,36 | 0,30 | | | 1,00 | 0,71 | M2 | CORTE 4 |
| ENTRADA PRINCIPAL (rojo) | | 1,12 | 0,30 | | | 10,00 | 3,36 | M2 | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **AREA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | - | | |
| AREA ADMINISTRATIVA (cyan) | | 0,88 | 2,20 | | | | 1,94 | M2 | CORTE 4 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Amarillo) | | 0,90 | 2,18 | | | | 1,96 | M2 | CORTE 4 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Azul) | | 0,90 | 2,18 | | | | 1,96 | M2 | CORTE 4 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Rojo) | | 0,90 | 2,19 | | | | 1,97 | M2 | CORTE 4 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Verde) | | 2,22 | 2,84 | | | | 6,30 | M2 | CORTE 4 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Magenta) | | 0,89 | 2,21 | | | | 1,97 | M2 | CORTE 4 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Morado) | | 3,26 | 2,84 | | | | 9,26 | M2 | CORTE 4 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Verde claro) | | 0,90 | 0,75 | | | | 0,68 | M2 | CORTE 4 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Mostaza) | | 0,89 | 2,20 | | | | 1,96 | M2 | CORTE 4 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Verde menta) | | 5,03 | 2,84 | | | | 14,29 | M2 | CORTE 4 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Negro) | | 0,51 | 2,84 | | | | 1,45 | M2 | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **PUERTAS COMEDOR** | | 0,85 | 2,38 | | | 2,00 | 4,02 | M2 | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **ENTRADA PISO 2** | | | | | | | - | | |
| ENTRADA PISO 2 (verde) | | 1,18 | 2,94 | | | 4,00 | 13,88 | M2 | CORTE 4 |
| ENTRADA PISO 2 | | 1,18 | 0,30 | | | 6,00 | 2,12 | M2 | CORTE 4 |
| ENTRADA PISO 2 (rojo) | | 1,20 | 2,26 | | | 2,00 | 5,42 | M2 | CORTE 4 |
| ENTRADA PISO 2 (amarillo) | | 2,43 | 0,55 | | | | 1,34 | M2 | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **VENTANAL TRIPLE ALTURA** | | | | | | | - | | |
| VENTANAL TRIPLE ALTURA (amarillo) | | 1,26 | 2,68 | | | 18,00 | 60,78 | M2 | CORTE 4 |
| VENTANAL TRIPLE ALTURA (verde menta) | | 1,26 | 0,88 | | | 12,00 | 13,31 | M2 | CORTE 4 |
| VENTANAL TRIPLE ALTURA | | 0,74 | 2,68 | | | 1,00 | 1,98 | M2 | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |






























| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TERRAZA PISO 2** | | | | | | | - | | |
| TERRAZA PISO 2 (amarillo) | | 1,04 | 3,15 | | | 2,00 | 6,55 | M2 | CORTE 4 |
| TERRAZA PISO 2 (verde) | | 1,04 | 0,80 | | | 1,00 | 0,83 | M2 | CORTE 4 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| **AREA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | - | | |
| OFICINA ACCESO A | | 1,09 | | 2,85 | | 1,00 | 3,11 | M2 | CORTE 6 |
| OFICINA ACCESO B | | 2,26 | | 2,85 | | 1,00 | 6,44 | M2 | CORTE 6 |
| OFICINA ACCESO C | | 2,26 | | 2,85 | | 1,00 | 6,44 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA A (cyan) | | 3,02 | | 2,85 | | 1,00 | 8,61 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA B (Amarillo) | | 0,51 | | 2,85 | | 1,00 | 1,45 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA C (Azul) | | 0,75 | | 0,89 | | 1,00 | 0,67 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA D (Rojo) | | 3,25 | | 2,85 | | 1,00 | 9,26 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA E (Verde) | | 0,89 | | 0,74 | | 1,00 | 0,66 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA F (Magenta) | | 2,22 | | 2,85 | | 1,00 | 6,33 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA G (Morado) | | 1,24 | | 2,85 | | 1,00 | 3,53 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA H (Naranja) | | 0,88 | | 0,73 | | 1,00 | 0,64 | M2 | CORTE 6 |
| PUERTA 1 | | 0,90 | | 2,94 | | 1,00 | 2,65 | M2 | CORTE 6 |
| PUERTA 2 | | 0,89 | | 2,20 | | 1,00 | 1,96 | M2 | CORTE 6 |
| PUERTA 3 | | 0,89 | | 2,20 | | 1,00 | 1,96 | M2 | CORTE 6 |
| PUERTA 4 | | 0,90 | | 2,18 | | 1,00 | 1,96 | M2 | CORTE 6 |
| PUERTA 5 | | 0,90 | | 2,18 | | 1,00 | 1,96 | M2 | CORTE 6 |
| PUERTA 6 | | 0,90 | | 2,18 | | 1,00 | 1,96 | M2 | CORTE 6 |
| PUERTA 7 | | 0,88 | | 2,20 | | 1,00 | 1,94 | M2 | CORTE 6 |
| **DESCUENTO ACTA PARCIAL 4** | | | | | | | | | |
| **AREA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | - | | |
| AREA ADMINISTRATIVA (cyan) | | 0,88 | 2,20 | | | - 1,00 | - 1,94 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Amarillo) | | 0,90 | 2,18 | | | - 1,00 | - 1,96 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Azul) | | 0,90 | 2,18 | | | - 1,00 | - 1,96 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Rojo) | | 0,90 | 2,19 | | | - 1,00 | - 1,97 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Verde) | | 2,22 | 2,84 | | | - 1,00 | - 6,30 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Magenta) | | 0,89 | 2,21 | | | - 1,00 | - 1,97 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Morado) | | 3,26 | 2,84 | | | - 1,00 | - 9,26 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Verde claro) | | 0,90 | 0,75 | | | - 1,00 | - 0,68 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Mostaza) | | 0,89 | 2,20 | | | - 1,00 | - 1,96 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Verde menta) | | 5,03 | 2,84 | | | - 1,00 | - 14,29 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA (Negro) | | 0,51 | 2,84 | | | - 1,00 | - 1,45 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 458,62 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 440,83 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **17,79** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 17,79 | 440,83 | **458,62** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **16.13** | **OBRAS EXTERIORES DE JARDINERIA Y URBANISMO** | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**









| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | | | | |
| HUERTA 1 TERRAZA (Azul) | | 4,20 | 14,30 | | | 60,06 | M2 | CORTE 6 |
| HUERTA 2 TERRAZA (Lila) | | 4,26 | 4,26 | | | 18,15 | M2 | CORTE 6 |
| HUERTA TERRAZA 3 (Verde) área autoCAD | | | | | 60,27 | 60,27 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 138,48 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **138,48** | M2 |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 138,48 | 0,00 | **138,48** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **19,1** | **ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA** | | **UNIDAD** | **M2** |


**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**














| LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN Factor | Ancho | Largo | Alto | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NIVEL 0** | | | | | | | | |
| PLAZA DE ACCESO (AREA AUTOCAD) (CYAN) | | | | | 453,79 | 453,79 | M2 | CORTE 6 |
| HUERTA 1 TERRAZA (Azul) | | 4,20 | 14,30 | | | 60,06 | M2 | CORTE 6 |
| HUERTA 2 TERRAZA (Lila) | | 4,26 | 4,26 | | | 18,15 | M2 | CORTE 6 |
| HUERTA TERRAZA 3 (Verde) área autoCAD | | | | | 60,27 | 60,27 | M2 | CORTE 6 |
| AREA ADMINISTRATIVA (ROJO) | | | | | 99,93 | 99,93 | M2 | CORTE 6 |
| **NIVEL -4** | | | | | | - | | |
| TERRAZA TRANSITABLE (AMARILLO) | | 12,55 | 11,00 | | | 138,05 | M2 | CORTE 6 |
| COMEDOR (MAGENTA) | | 13,74 | 13,31 | | | 182,88 | M2 | CORTE 6 |
| COCINA (VERDE OSCURO) | | 7,80 | 14,33 | | | 111,77 | M2 | CORTE 6 |
| BAÑOS (ROSADO) | | 4,85 | 10,19 | | | 49,42 | M2 | CORTE 6 |
| PARQUEADERO (NARANJA) | | 1,88 | 2,55 | | | 4,79 | M2 | CORTE 6 |
| ESCALERA (AZUL CIELO) | | 4,53 | 2,63 | | | 11,91 | M2 | CORTE 6 |
| **NIVEL -8** | | | | | | - | | |
| AULA ARTES Y OFICIOS (VINO TINTO) | | 12,55 | 11,85 | | | 148,72 | M2 | CORTE 6 |
| ZONA DE EXPOSICIÓN (ÁREA) (GRIS) | | | | | 29,88 | 29,88 | M2 | CORTE 6 |
| BAÑOS (ÁREA)(MOSTAZA) | | | | | 30,93 | 30,93 | M2 | CORTE 6 |
| PRIMEROS AUXILIOS (MORADO) | | 6,19 | 2,80 | | | 17,33 | M2 | CORTE 6 |
| ESCALERA (AZUL CIELO) | | 4,53 | 2,63 | | | 11,91 | M2 | CORTE 6 |
| **NIVEL -12** | | | | | | - | | |
| AULA POLIVALENTE (FUCSIA) | | 10,24 | 12,76 | | | 130,66 | M2 | CORTE 6 |
| GIMNASIO (CAFÉ) | | 6,60 | 10,87 | | | 71,74 | M2 | CORTE 6 |
| BAÑOS (VERDE LIMON) | | 3,96 | 12,15 | | | 48,11 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |
| | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 1.226,51 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **1.226,51** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 1226,51 | 0,00 | **1226,51** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID**

Version: 01


Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **21.1.2** | **RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.** | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**









| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| **MUROS** | | | | | | | | | |
| COMEDOR ZONA 1 (Rojo) | 20% | 2,68 | | 2,90 | | 1,00 | 1,55 | M2 | CORTE 6 |
| COMEDOR ZONA 1 (Rojo) | 20% | 0,56 | | 2,90 | | 2,00 | 0,65 | M2 | CORTE 6 |
| COMEDOR ZONA 2 (Rojo) | 20% | 8,27 | | 2,90 | | 1,00 | 4,80 | M2 | CORTE 6 |
| DESCUENTO VIGA | 20% | 0,14 | | 0,80 | | -1,00 | - 0,02 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| **BAJO PLACA** | | | | | | | - | | |
| COMEDOR ZONA 1 (Rojo) | 20% | 2,68 | 0,56 | | | 1,00 | 0,30 | M2 | CORTE 6 |
| CIELORASO DE COCINA (Adecuación por filtración) | 20% | 1,00 | 1,50 | | | 1,00 | 0,30 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 7,58 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **7,58** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 7,58 | 0,00 | **7,58** |



OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **22.1.4** | **ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)** | **UNIDAD** | **M2** |

| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA N°3** | | | | | | | | | |
|   | MURO 1 | | 0,70 | 2,97 | | | 1,00 | 2,08 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 2 | | 0,41 | 2,97 | | | 1,00 | 1,22 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 3 | | 4,54 | 2,97 | | | 1,00 | 13,48 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 4 | | 0,41 | 2,97 | | | 1,00 | 1,20 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 5 | | 0,70 | 2,97 | | | 1,00 | 2,08 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 6 | | 0,41 | 2,97 | | | 1,00 | 1,22 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 7 | | 4,53 | 2,97 | | | 1,00 | 13,45 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 8 | | 0,41 | 2,97 | | | 1,00 | 1,22 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 9 | | 0,50 | 2,97 | | | 1,00 | 1,49 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 10 | | 5,80 | 2,97 | | | 1,00 | 17,23 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 11 | | 0,50 | 2,97 | | | 1,00 | 1,49 | M2 | CORTE 3 |
|  | MURO 12 | | 0,40 | 2,97 | | | 1,00 | 1,19 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 13 | | 4,53 | 2,97 | | | 1,00 | 13,45 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 14 | | 0,40 | 2,97 | | | 1,00 | 1,19 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 15 | | 0,71 | 2,97 | | | 1,00 | 2,11 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 16 | | 0,40 | 2,97 | | | 1,00 | 1,19 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 17 | | 4,54 | 2,97 | | | 1,00 | 13,48 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 18 | | 0,41 | 2,97 | | | 1,00 | 1,22 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 19 | | 0,59 | 2,97 | | | 1,00 | 1,75 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 20 | | 0,60 | 2,97 | | | 1,00 | 1,78 | M2 | CORTE 3 |
| | MURO 21 | | 0,14 | 2,97 | | | 1,00 | 0,42 | M2 | CORTE 3 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|   | MURO SOBRE AULA DE ARTES (Naranja) | | 8,48 | | 0,84 | | 1,00 | 7,12 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 101,06 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 93,94 | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **7,12** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 7,12 | 93,94 | **101,06** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | Version: 01 |
|---|---|---|
| | PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | MUNICIPIO | BOGOTÁ | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | CONTRATO No. | 10676 | FRENTE OBRA | 011 |
| INTERVENTOR: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | CONTRATO No: | 11836 | | |
| OBJETO: | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | FECHA | 14/07/2026 |

| CAPITULO | | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. | ACTA No: | 006 |
|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | 22.1.7 | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | UNIDAD | M2 |

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA
























| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| **ACTA N°3** | | | | | | | | | |
| MURO 1 | | 0,70 | 2,97 | | | 1,00 | 2,08 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 2 | | 0,41 | 2,97 | | | 1,00 | 1,22 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 3 | | 4,54 | 2,97 | | | 1,00 | 13,48 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 4 | | 0,41 | 2,97 | | | 1,00 | 1,20 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 5 | | 0,70 | 2,97 | | | 1,00 | 2,08 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 6 | | 0,41 | 2,97 | | | 1,00 | 1,22 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 7 | | 4,53 | 2,97 | | | 1,00 | 13,45 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 8 | | 0,41 | 2,97 | | | 1,00 | 1,22 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 9 | | 0,50 | 2,97 | | | 1,00 | 1,49 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 10 | | 5,80 | 2,97 | | | 1,00 | 17,23 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 11 | | 0,50 | 2,97 | | | 1,00 | 1,49 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 12 | | 0,40 | 2,97 | | | 1,00 | 1,19 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 13 | | 4,53 | 2,97 | | | 1,00 | 13,45 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 14 | | 0,40 | 2,97 | | | 1,00 | 1,19 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 15 | | 0,71 | 2,97 | | | 1,00 | 2,11 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 16 | | 0,40 | 2,97 | | | 1,00 | 1,19 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 17 | | 4,54 | 2,97 | | | 1,00 | 13,48 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 18 | | 0,41 | 2,97 | | | 1,00 | 1,22 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 19 | | 0,59 | 2,97 | | | 1,00 | 1,75 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 20 | | 0,60 | 2,97 | | | 1,00 | 1,78 | M2 | CORTE 3 |
| MURO 21 | | 0,14 | 2,97 | | | 1,00 | 0,42 | M2 | CORTE 3 |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| **MUROS** | | | | | | | - | | CORTE 6 |
| COMEDOR ZONA 1 (Rojo) | | 2,68 | | 2,90 | | 1,00 | 7,77 | M2 | CORTE 6 |
| COMEDOR ZONA 1 (Rojo) | | 0,56 | | 2,90 | | 2,00 | 3,25 | M2 | CORTE 6 |
| COMEDOR ZONA 2 (Rojo) | | 8,27 | | 2,90 | | 1,00 | 23,98 | M2 | CORTE 6 |
| DESCUENTO VIGA | | 0,14 | | 0,80 | | -1,00 | - 0,11 | M2 | CORTE 6 |
| MURO SOBRE AULA DE ARTES | | 8,48 | | 0,84 | | 1,00 | 7,12 | M2 | CORTE 6 |
| **BAJO PLACA** | | | | | | | - | | |
| COMEDOR ZONA 1 (Rojo) | | 2,68 | 0,56 | | | 1,00 | 1,50 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 137,45 | M2 | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 93,94 | M2 | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 | |
| **PRESENTE ACTA** | **43,51** | M2 | |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 43,51 | 93,94 | **137,45** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIMAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID**


Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **22.1.12** | **PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.** | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**






| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| MURO FACHADA | | | 13,96 | 3,95 | | 1,00 | 55,14 | M2 | CORTE 6 |
| DESCUENTO VENTANA | | | 3,00 | 1,82 | | -1,00 | - 5,46 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA | | 0,28 | 3,00 | | | 2,00 | 1,68 | M2 | CORTE 6 |
| CARTERA | | 0,28 | 1,82 | | | 2,00 | 1,02 | M2 | CORTE 6 |
| EXTRACTOR | | 0,31 | | 1,21 | | 2,00 | 0,75 | M2 | CORTE 6 |
| EXTRACTOR | | 0,62 | | 1,21 | | 2,00 | 1,50 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 54,63 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **54,63** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 54,63 | 0,00 | **54,63** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID**

Version: 01


Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **22.1.16** | **PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.** | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**











| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| CIELORASO DE COCINA (Adecuación por filtración) | | 1,00 | 1,50 | | | 1,00 | 1,50 | M2 | CORTE 6 |
| INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA - COCINA (rojo) | | 0,12 | 2,85 | | | 15,00 | 5,13 | M2 | CORTE 6 |
| INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA - COCINA (verde) | | 0,12 | 0,78 | | | 1,00 | 0,09 | M2 | CORTE 6 |
| INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA - COCINA (verde) | | 0,12 | 0,85 | | | 1,00 | 0,10 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 6,82 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **6,82** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 6,82 | 0,00 | **6,82** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID**


Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **23.8.1** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.** | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**

















| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| **FLANCHE JARDINES SECOS** | | | | | | | - | | |
| **JARDIN 1** | | | | | | | - | | |
| CIRCULOS | | | 3,14 | | | 2,00 | 6,28 | M | CORTE 6 |
| FORMA ORGANICA CENTRAL | | | 21,98 | | | 1,00 | 21,98 | M | CORTE 6 |
| FORMA ORGANICA ESQUINA | | | 2,76 | | | 1,00 | 2,76 | M | CORTE 6 |
| **JARDIN 2** | | | | | | | - | | |
| CIRCULOS | | | 2,83 | | | 4,00 | 11,31 | M | CORTE 6 |
| **JARDIN 3** | | | | | | | - | | |
| FORMA 1 IZQUIERDA | | | 35,32 | | | 1,00 | 35,32 | M | CORTE 6 |
| FORMA 1 IDERECHA | | | 33,85 | | | 1,00 | 33,85 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 111,50 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | **111,50** | M |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 111,50 | 0,00 | **111,50** |


OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA SABIDURÍA SAN DAVID** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **011** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **23.8.18** | **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA** | **UNIDAD** | **M** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|   | VENTANA TERRAZA NIVEL -4 | | | 10,95 | | | | 10,95 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 10,95 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | **10,95** | M |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 10,95 | 0,00 | **10,95** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| | **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

# *JARDÍN INFANTIL MARICHUELA*


**Dirección principal:** Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
**Dirección sucursal:** Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
**Dirección electrónica:** wc.centrosintegrales@gmail.com *
**Teléfonos:** (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 11 | 2027 | | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 12 | 2027 | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE ACTA + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **12. JARDÍN INFANTIL MARICHUELA** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| **1,3** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. | M2 | 15,82 | $ 18.707,00 | $ 295.944,74 | 13,30 | $ 248.803,10 | - | $ - | 13,30 | $ 248.803,10 | 13,30 | $ 248.803,10 |
| 1.3.3 | DESMONTE MANUAL DE MARCO Y HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. | U | - | $ 28.037,00 | $ - | 1,00 | $ 28.037,00 | - | $ - | 1,00 | $ 28.037,00 | 1,00 | $ 28.037,00 |
| 1.3.5 | DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL | U | - | $ 24.637,00 | $ - | 17,97 | $ 442.726,89 | - | $ - | 17,97 | $ 442.726,89 | 17,97 | $ 442.726,89 |
| 1.3.13 | DESMONTE MANUAL DE CONCERTINA EXISTENTE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE O DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO RELACIONADO. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA. | M | - | $ 24.637,00 | $ - | 69,24 | $ 1.705.865,88 | - | $ - | 69,24 | $ 1.705.865,88 | 69,24 | $ 1.705.865,88 |
| **1,4** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | - | $ 22.597,00 | $ - | 4,50 | $ 101.686,50 | - | $ - | 4,50 | $ 101.686,50 | 4,50 | $ 101.686,50 |
| 1.4.7 | DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS. | M2 | 559,30 | $ 72.169,00 | $ 40.364.121,70 | 577,70 | $ 41.692.031,30 | - | $ - | 577,70 | $ 41.692.031,30 | 577,70 | $ 41.692.031,30 |
| **1,5** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.3 | DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | - | $ 10.912,00 | $ - | 91,14 | $ 994.519,68 | - | $ - | 91,14 | $ 994.519,68 | 91,14 | $ 994.519,68 |
| 1.5.5 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | - | $ 27.857,00 | $ - | 0,35 | $ 9.749,95 | - | $ - | 0,35 | $ 9.749,95 | 0,35 | $ 9.749,95 |
| 1.5.8 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA. GRES, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO) CON E.<=10 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | - | $ 18.435,00 | $ - | 2,56 | $ 47.193,60 | - | $ - | 2,56 | $ 47.193,60 | 2,56 | $ 47.193,60 |
| **1,6** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.26 | DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | UN | 45,00 | $ 14.184,00 | $ 638.280,00 | 49,00 | $ 695.016,00 | - | $ - | 49,00 | $ 695.016,00 | 49,00 | $ 695.016,00 |
| 1.6.28 | DESMONTE DE PUNTO ELÉTRICO EN TECHO, PISO O PARED. INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | UN | 45,00 | $ 19.177,00 | $ 862.965,00 | 49,00 | $ 939.673,00 | - | $ - | 49,00 | $ 939.673,00 | 49,00 | $ 939.673,00 |
| 1.6.29 | DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | UN | - | $ 11.688,00 | $ - | 47,00 | $ 549.336,00 | - | $ - | 47,00 | $ 549.336,00 | 47,00 | $ 549.336,00 |
| 1.6.30 | RETIRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS. INCLUYE ETIQUETAR CADA COMPONENTE DEL TABLERO, CABLES DE ENTRADA, BREAKERS, HERRAJES, MAMPOSTERIA, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES | UN | - | $ 101.542,00 | $ - | 2,00 | $ 203.084,00 | - | $ - | 2,00 | $ 203.084,00 | 2,00 | $ 203.084,00 |
| **1,7** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.5 | DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO FALSO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL | M2 | 140,91 | $ 20.627,00 | $ 2.906.550,57 | 155,33 | $ 3.203.991,91 | - | $ - | 155,33 | $ 3.203.991,91 | 155,33 | $ 3.203.991,91 |
| **1,8** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M | - | $ 6.856,00 | $ - | 60,28 | $ 413.279,68 | - | $ - | 60,28 | $ 413.279,68 | 60,28 | $ 413.279,68 |
| 1.8.5 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO. | M2 | - | $ 10.686,00 | $ - | 0,68 | $ 7.266,48 | - | $ - | 0,68 | $ 7.266,48 | 0,68 | $ 7.266,48 |
| 1.8.7 | DEMOLICIÓN MANUAL DE PAÑETES (INDIFERENTE DEL TIPO), LINEAL A.<=50 CM, INCLUYENDO PROCESO DE RASPADO DE RESTANTES Y LIMPIEZA HASTA DESCUBRIR EL MATERIAL ORIGINAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y/O COLUMNA Y/O VIGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO. | M | - | $ 27.849,00 | $ - | 0,68 | $ 18.937,32 | - | $ - | 0,68 | $ 18.937,32 | 0,68 | $ 18.937,32 |
| 1.8.11 | DESMONTE / DEMOLICIÓN MANUAL DE MURO / DIVISIÓN UNA O DOS CARAS EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE FIBROCEMENTO DE ESPESOR HASTA 10 MM, CONTEMPLANDO LA TOTALIDAD DE SU ESTRUCTURA DE SOPORTE Y AISLAMIENTO ACÚSTICO (CUANDO APLIQUE). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | 10,48 | $ 23.218,00 | $ 243.324,64 | 5,12 | $ 118.876,16 | - | $ - | 5,12 | $ 118.876,16 | 5,12 | $ 118.876,16 |
| 1.8.12 | DEMOLICIÓN MANUAL DE MUROS SENCILLOS EN MAMPOSTERÍA DE ARCILLA E.<=15,0 CM, INCLUYE (EN CASO DE APLICAR) EL PAÑETE Y EL ENCHAPE ASOCIADO. INCLUYE APUNTALAMIENTOS TÉCNICOS Y CUALQUIER OTRA TAREA DE SOPORTE PROVISIONAL SEGÚN SOLICITUD DE CARGA Y COMPORTAMIENTO EN SITIO, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | M2 | - | $ 24.853,00 | $ - | 3,52 | $ 87.482,56 | - | $ - | 3,52 | $ 87.482,56 | 3,52 | $ 87.482,56 |
| **1,10** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. | M2 | - | $ 6.474,00 | $ - | 45,07 | $ 291.783,18 | - | $ - | 45,07 | $ 291.783,18 | 45,07 | $ 291.783,18 |
| **1,11** | **OTROS PRELIMINARES.** | | | | | | | | | | | | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 11 | 2027 | | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 12 | 2027 | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **12. JARDÍN INFANTIL MARICHUELA** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.4 | RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES | M2 | - | $ 6.420,00 | $ - | 21,70 | $ 139.314,00 | - | $ - | 21,70 | $ 139.314,00 | 21,70 | $ 139.314,00 |
| 1.11.10 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO | M | 80,53 | $ 6.605,00 | $ 531.900,65 | 81,42 | $ 537.779,10 | - | $ - | 81,42 | $ 537.779,10 | 81,42 | $ 537.779,10 |
| **2** | **MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL** | | | | | | | | | | | | |
| **2,1** | **EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5 | EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS. | M | | $ 42.476,00 | $ - | 1,23 | $ 52.245,48 | - | $ - | 1,23 | $ 52.245,48 | 1,23 | $ 52.245,48 |
| 2.1.9 | RELLENO MANUAL CON RECEBO COMÚN COMPACTADO. INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. | M3 | | $ 97.563,00 | $ - | 0,05 | $ 4.878,15 | - | $ - | 0,05 | $ 4.878,15 | 0,05 | $ 4.878,15 |
| **2,2** | **CONCRETOS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO | M | | $ 116.827,00 | $ - | 17,62 | $ 2.058.491,74 | - | $ - | 17,62 | $ 2.058.491,74 | 17,62 | $ 2.058.491,74 |
| **2,3** | **VARIOS - CIMENTACIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.5 | ANCLAJE EPÓXICO 3/8" (INCLUYE PERFORACIÓN 10 A 15 CM Y EPÓXICO) | UN | | $ 29.636,00 | $ - | 72,00 | $ 2.133.792,00 | - | $ - | 72,00 | $ 2.133.792,00 | 72,00 | $ 2.133.792,00 |
| **2,5** | **ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA** | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.2 | ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN. | KG | | $ 5.297,00 | $ - | 110,71 | $ 586.430,87 | - | $ - | 110,71 | $ 586.430,87 | 110,71 | $ 586.430,87 |
| **2,6** | **ESTRUCTURAS METALICAS** | | | | | | | | | | | | |
| 2.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA) | KG | 5.611,10 | $ 18.149,00 | $ 101.835.853,90 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **3** | **MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **3,5** | **RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS. | M2 | - | $ 9.628,00 | $ - | 492,08 | $ 4.737.746,24 | - | $ - | 492,08 | $ 4.737.746,24 | 492,08 | $ 4.737.746,24 |
| 3.5.5 | RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE | M2 | 6,06 | $ 23.019,00 | $ 139.495,14 | 5,31 | $ 122.230,89 | - | $ - | 5,31 | $ 122.230,89 | 5,31 | $ 122.230,89 |
| **5** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **5,1** | **INTERRUPTORES Y SENSORES** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ | UN | 21,00 | $ 199.311,00 | $ 4.185.531,00 | 22,00 | $ 4.384.842,00 | - | $ - | 22,00 | $ 4.384.842,00 | 22,00 | $ 4.384.842,00 |
| 5.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETOORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 4,00 | $ 218.382,00 | $ 873.528,00 | 4,00 | $ 873.528,00 | - | $ - | 4,00 | $ 873.528,00 | 4,00 | $ 873.528,00 |
| 5.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE | UN | 1,00 | $ 216.629,00 | $ 216.629,00 | 1,00 | $ 216.629,00 | - | $ - | 1,00 | $ 216.629,00 | 1,00 | $ 216.629,00 |
| 5.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO | UN | 3,00 | $ 45.512,00 | $ 136.536,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO | UN | 13,00 | $ 49.640,00 | $ 645.320,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X30A 50 KA | UN | 1,00 | $ 350.787,00 | $ 350.787,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.1.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO REGULABLE TIPO INDUSTRIAL DE 3X75A 50 KA | UN | - | $ 402.253,00 | $ - | 1,00 | $ 402.253,00 | - | $ - | 1,00 | $ 402.253,00 | 1,00 | $ 402.253,00 |
| 5.1.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA | UN | - | $ 36.026,00 | $ - | 21,00 | $ 756.546,00 | - | $ - | 21,00 | $ 756.546,00 | 21,00 | $ 756.546,00 |
| 5.1.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA | UN | 6,00 | $ 35.893,00 | $ 215.358,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.1.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO PARA INSTALACIÓN EN RIEL DIN (RIEL OMEGA) 2X40A 10KA | UN | - | $ 63.342,00 | $ - | 1,00 | $ 63.342,00 | - | $ - | 1,00 | $ 63.342,00 | 1,00 | $ 63.342,00 |
| 5.1.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 3X20A 10 KA | UN | 1,00 | $ 101.875,00 | $ 101.875,00 | 2,00 | $ 203.750,00 | - | $ - | 2,00 | $ 203.750,00 | 2,00 | $ 203.750,00 |
| **5,2** | **SALIDAS** | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 1,00 | $ 233.378,00 | $ 233.378,00 | 27,00 | $ 6.301.206,00 | - | $ - | 27,00 | $ 6.301.206,00 | 27,00 | $ 6.301.206,00 |
| 5.2.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | - | $ 229.495,00 | $ - | 3,00 | $ 688.485,00 | - | $ - | 3,00 | $ 688.485,00 | 3,00 | $ 688.485,00 |
| 5.2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 10X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, CANALETA METÁLICA CON TAPA, TROQUEL ELECTRICO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE CABLEADO. | UN | - | $ 140.675,00 | $ - | 5,00 | $ 703.375,00 | - | $ - | 5,00 | $ 703.375,00 | 5,00 | $ 703.375,00 |
| 5.2.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA PULSADOR DE TIMBRE ELÉCTRICO. INCLUYE PULSADOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, TIMBRE SONIDO DING DONG, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | - | $ 224.332,00 | $ - | 1,00 | $ 224.332,00 | - | $ - | 1,00 | $ 224.332,00 | 1,00 | $ 224.332,00 |
| 5.2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 92,00 | $ 234.104,00 | $ 21.537.568,00 | 95,00 | $ 22.239.880,00 | - | $ - | 95,00 | $ 22.239.880,00 | 95,00 | $ 22.239.880,00 |
| 5.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSFH Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 8,00 | $ 315.585,00 | $ 2.524.680,00 | 16,00 | $ 5.049.360,00 | - | $ - | 16,00 | $ 5.049.360,00 | 16,00 | $ 5.049.360,00 |
| **5,3** | **TABLEROS Y OTROS** | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA | UN | 1,00 | $ 717.870,00 | $ 717.870,00 | 1,00 | $ 717.870,00 | - | $ - | 1,00 | $ 717.870,00 | 1,00 | $ 717.870,00 |
| 5.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA | UN | - | $ 456.222,00 | $ - | 1,00 | $ 456.222,00 | - | $ - | 1,00 | $ 456.222,00 | 1,00 | $ 456.222,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | | N/A | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | | N/A | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **12. JARDÍN INFANTIL MARICHUELA** | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA. | UN | - | $ 57.862,00 | $ - | 3,00 | $ 173.586,00 | - | $ - | 3,00 | $ 173.586,00 | 3,00 | $ 173.586,00 |
| 5.3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM CON PUERTA Y CERRADURA. | UN | 5,00 | $ 57.862,00 | $ 289.310,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN. | UN | - | $ 1.004.419,00 | $ - | 1,00 | $ 1.004.419,00 | - | $ - | 1,00 | $ 1.004.419,00 | 1,00 | $ 1.004.419,00 |
| 5.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED | UN | 66,00 | $ 60.035,00 | $ 3.962.310,00 | 48,00 | $ 2.881.680,00 | - | $ - | 48,00 | $ 2.881.680,00 | 48,00 | $ 2.881.680,00 |
| **5,4** | **CANALIZACIONES Y CABLEADO ELÉCTRICO.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°10 (T) AWG LSHF | M | - | $ 41.762,00 | $ - | 1,40 | $ 58.466,80 | - | $ - | 1,40 | $ 58.466,80 | 1,40 | $ 58.466,80 |
| 5.4.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3N°6 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG LSHF | M | 15,00 | $ 65.644,00 | $ 984.660,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5.4.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 170,00 | $ 60.587,00 | $ 10.299.790,00 | - | $ - | 167,54 | -$ 10.150.745,98 | 167,54 | $ 10.150.745,98 | - | $ - |
| 5.4.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | - | $ 56.225,00 | $ - | 167,54 | $ 9.419.936,50 | 167,54 | $ 9.419.936,50 | - | $ - | 167,54 | $ 9.419.936,50 |
| 5.4.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1-1/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. | M | 15,00 | $ 92.434,00 | $ 1.386.510,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| **5,5** | **ILUMINACIÓN.** | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2,4W. MICKEY MOUSE 100-240 V AUTONOMIA MÍNIMA 90 MINUTOS . INCLUYE SOPORTES, | UN | 8,00 | $ 69.605,00 | $ 556.840,00 | 16,00 | $ 1.113.680,00 | - | $ - | 16,00 | $ 1.113.680,00 | 16,00 | $ 1.113.680,00 |
| 5.5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA 12W 100-277V. | UN | - | $ 30.029,00 | $ - | 6,00 | $ 180.174,00 | - | $ - | 6,00 | $ 180.174,00 | 6,00 | $ 180.174,00 |
| 5.5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E | UN | 20,00 | $ 192.065,00 | $ 3.841.300,00 | 20,00 | $ 3.841.300,00 | - | $ - | 20,00 | $ 3.841.300,00 | 20,00 | $ 3.841.300,00 |
| 5.5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 46,00 | $ 192.642,00 | $ 8.861.532,00 | 46,00 | $ 8.861.532,00 | - | $ - | 46,00 | $ 8.861.532,00 | 46,00 | $ 8.861.532,00 |
| 5.5.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50 W LED PARA EXTERIORES. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 7,00 | $ 41.548,00 | $ 290.836,00 | 2,00 | $ 83.096,00 | - | $ - | 2,00 | $ 83.096,00 | 2,00 | $ 83.096,00 |
| 5.5.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA 2X18WATIOS TUBO T8 DE SOBREPONER | UN | 16,00 | $ 70.135,00 | $ 1.122.160,00 | 19,00 | $ 1.332.565,00 | - | $ - | 19,00 | $ 1.332.565,00 | 19,00 | $ 1.332.565,00 |
| 5.5.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADA DE 18 W SOBRE PONER, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 3,00 | $ 52.758,00 | $ 158.274,00 | 2,00 | $ 105.516,00 | - | $ - | 2,00 | $ 105.516,00 | 2,00 | $ 105.516,00 |
| **5,6** | **INSTALACIONES COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 10 CM TROQUELADA CON TAPA. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION | UN | - | $ 41.486,00 | $ - | 10,32 | $ 428.135,52 | - | $ - | 10,32 | $ 428.135,52 | 10,32 | $ 428.135,52 |
| 5.6.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 1 KVA | UN | - | $ 1.052.087,00 | $ - | 1,00 | $ 1.052.087,00 | - | $ - | 1,00 | $ 1.052.087,00 | 1,00 | $ 1.052.087,00 |
| **6** | **SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO Y RED CONTRA INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **6,1** | **SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR FOTOELÉCTRICO CON BASE | UN | 14,00 | $ 220.619,00 | $ 3.088.666,00 | 19,00 | $ 4.191.761,00 | - | $ - | 19,00 | $ 4.191.761,00 | 19,00 | $ 4.191.761,00 |
| 6.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TÉRMICO CON BASE | UN | 1,00 | $ 263.215,00 | $ 263.215,00 | 1,00 | $ 263.215,00 | - | $ - | 1,00 | $ 263.215,00 | 1,00 | $ 263.215,00 |
| 6.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORNETA CON LUZ DE ALARMA (LUZ ESTROBOSCÓPICA ) | UN | 3,00 | $ 173.638,00 | $ 520.914,00 | 3,00 | $ 520.914,00 | - | $ - | 3,00 | $ 520.914,00 | 3,00 | $ 520.914,00 |
| 6.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL | UN | 3,00 | $ 272.141,00 | $ 816.423,00 | 3,00 | $ 816.423,00 | - | $ - | 3,00 | $ 816.423,00 | 3,00 | $ 816.423,00 |
| 6.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE STOPPER II | UN | 3,00 | $ 459.176,00 | $ 1.377.528,00 | 3,00 | $ 1.377.528,00 | - | $ - | 3,00 | $ 1.377.528,00 | 3,00 | $ 1.377.528,00 |
| 6.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE INCENDIO CON CAPACIDAD DE 125 SENSORES Y 125 MÓDULOS EXPANDIBLE A UN SEGUNDO LAZO. INCLUYE PROGRAMACION DEL PANEL Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS | UN | 1,00 | $ 7.472.944,00 | $ 7.472.944,00 | 1,00 | $ 7.472.944,00 | - | $ - | 1,00 | $ 7.472.944,00 | 1,00 | $ 7.472.944,00 |
| 6.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE FPLR METRO LINEAL | M | 190,00 | $ 8.605,00 | $ 1.634.950,00 | 255,99 | $ 2.202.793,95 | - | $ - | 255,99 | $ 2.202.793,95 | 255,99 | $ 2.202.793,95 |
| **7** | **ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **7,1** | **BASES DE PISOS Y AFINADOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.2 | ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:3 H.<=4 CM, SIN PENDIENTE. | M2 | - | $ 26.040,00 | $ - | 2,91 | $ 75.776,40 | - | $ - | 2,91 | $ 75.776,40 | 2,91 | $ 75.776,40 |
| **7,2** | **ACABADO DE PISOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.6 | ACABADO DE PISO CON BALDOSA EN GRANO DE MÁRMOL VIBROPRENSADO 33X33 CM, BLANCO HUILA GRANO #5. INCLUYE MORTERO 1:3, BOQUILLA BLANCA, DESTRONQUE (#36), 3 PULIDAS (#60,120,220) Y BRILLO AL PLOMO. | M2 | - | $ 155.474,00 | $ - | 0,35 | $ 54.415,90 | - | $ - | 0,35 | $ 54.415,90 | 0,35 | $ 54.415,90 |
| 7.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM | M2 | - | $ 127.357,00 | $ - | 2,56 | $ 326.033,92 | - | $ - | 2,56 | $ 326.033,92 | 2,56 | $ 326.033,92 |
| **7,3** | **GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM | M | - | $ 21.009,00 | $ - | 360,22 | $ 7.567.861,98 | - | $ - | 360,22 | $ 7.567.861,98 | 360,22 | $ 7.567.861,98 |
| 7.3.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PORCELANATO DE 8 A 10 CM DE ALTO | M | - | $ 23.195,00 | $ - | 95,11 | $ 2.206.076,45 | - | $ - | 95,11 | $ 2.206.076,45 | 95,11 | $ 2.206.076,45 |
| **8** | **ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERAMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES. | M2 | - | $ 113.182,00 | $ - | 1,00 | $ 113.182,00 | - | $ - | 1,00 | $ 113.182,00 | 1,00 | $ 113.182,00 |
| 8.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM | M2 | - | $ 133.403,00 | $ - | 5,12 | $ 683.023,36 | - | $ - | 5,12 | $ 683.023,36 | 5,12 | $ 683.023,36 |
| **9** | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **9,1** | **CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | - | $ 224.990,00 | $ - | 1,97 | $ 443.230,30 | - | $ - | 1,97 | $ 443.230,30 | 1,97 | $ 443.230,30 |
| 9.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | - | $ 457.129,00 | $ - | 14,57 | $ 6.660.369,53 | - | $ - | 14,57 | $ 6.660.369,53 | 14,57 | $ 6.660.369,53 |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | | | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | | N/A | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | | N/A | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. DATOS ESPECÍFICOS**

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **12. JARDÍN INFANTIL MARICHUELA** | | | | | | | | | | | | | |
| **9,2** | **CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO) | M2 | 10,48 | $ 208.378,00 | $ 2.183.801,44 | 7,96 | $ 1.658.688,88 | - | $ - | 7,96 | $ 1.658.688,88 | 7,96 | $ 1.658.688,88 |
| **9,3** | **OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.3 | REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES | M2 | - | $ 45.844,00 | $ - | 32,85 | $ 1.505.975,40 | - | $ - | 32,85 | $ 1.505.975,40 | 32,85 | $ 1.505.975,40 |
| **11** | **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 11.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN) | UN | - | $ 405.393,00 | $ - | 2,00 | $ 810.786,00 | - | $ - | 2,00 | $ 810.786,00 | 2,00 | $ 810.786,00 |
| **14** | **CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).** | | | | | | | | | | | | |
| **14,1** | **CIELOS RASOS.** | | | | | | | | | | | | |
| 14.1.1 | CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. | M2 | 140,91 | $ 107.142,00 | $ 15.097.379,22 | 205,38 | $ 22.004.823,96 | - | $ - | 205,38 | $ 22.004.823,96 | 205,38 | $ 22.004.823,96 |
| 14.1.2 | CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO E.=6 MM, DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2. | M2 | - | $ 200.526,00 | $ - | 2,00 | $ 401.052,00 | - | $ - | 2,00 | $ 401.052,00 | 2,00 | $ 401.052,00 |
| **14,2** | **DIVISIONES** | | | | | | | | | | | | |
| 14.2.6 | MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M2 | - | $ 151.105,00 | $ - | 0,93 | $ 140.527,65 | - | $ - | 0,93 | $ 140.527,65 | 0,93 | $ 140.527,65 |
| **15** | **CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **15,1** | **CERRADURAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 15.1.3 | CERROJO DE SEGURIDAD TIPO TEJO. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS. | UN | - | $ 75.515,00 | $ - | 2,00 | $ 151.030,00 | - | $ - | 2,00 | $ 151.030,00 | 2,00 | $ 151.030,00 |
| **15,2** | **VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 15.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO / FLOTADO INCOLORO E.=4,0 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO. | M2 | 3,93 | $ 152.990,00 | $ 601.250,70 | 45,07 | $ 6.895.259,30 | - | $ - | 45,07 | $ 6.895.259,30 | 45,07 | $ 6.895.259,30 |
| 15.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS) | M2 | - | $ 79.225,00 | $ - | 37,11 | $ 2.940.039,75 | - | $ - | 37,11 | $ 2.940.039,75 | 37,11 | $ 2.940.039,75 |
| **16** | **OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 16.4 | MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS. | M2 | - | $ 38.828,00 | $ - | 63,57 | $ 2.468.295,96 | - | $ - | 63,57 | $ 2.468.295,96 | 63,57 | $ 2.468.295,96 |
| 16.10 | CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PARALES DE FIJACIÓN; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1070 Ø=2,5MM, CON CUCHILLAS TIPO ARPÓN L=60MM A =25,4MM EN PLATINA DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 24, CON GRAPAS EN ACERO GALVANIZADO EN TRES PUNTOS CADA VUELTA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CUÑA CON GUAYA DE ACERO DE 1/4" SUPERIOR E INFERIOR, TENSORES Y PERROS, RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA CONCERTINA. | M | - | $ 60.209,00 | $ - | 34,62 | $ 2.084.435,58 | - | $ - | 34,62 | $ 2.084.435,58 | 34,62 | $ 2.084.435,58 |
| **19** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | 1.290,39 | $ 4.546,00 | $ 5.866.112,94 | 701,11 | $ 3.187.246,06 | - | $ - | 701,11 | $ 3.187.246,06 | 701,11 | $ 3.187.246,06 |
| **21** | **PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **21.1** | **SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.** | | | | | | | | | | | | |
| 21.1.10 | PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO. | M | - | $ 37.483,00 | $ - | 117,94 | $ 4.420.745,02 | 99,52 | $ 3.730.308,16 | 18,42 | $ 690.436,86 | 117,94 | $ 4.420.745,02 |
| **22** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **22,1** | **SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.4 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS). | M2 | - | $ 71.517,00 | $ - | 656,94 | $ 46.982.377,98 | - | $ - | 656,94 | $ 46.982.377,98 | 656,94 | $ 46.982.377,98 |
| 22.1.7 | PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | - | $ 13.689,00 | $ - | 817,22 | $ 11.186.924,58 | - | $ - | 817,22 | $ 11.186.924,58 | 817,22 | $ 11.186.924,58 |
| 22.1.10 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | - | $ 48.456,00 | $ - | 94,35 | $ 4.571.823,60 | - | $ - | 94,35 | $ 4.571.823,60 | 94,35 | $ 4.571.823,60 |
| 22.1.11 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M | - | $ 12.878,00 | $ - | 771,52 | $ 9.935.634,56 | - | $ - | 771,52 | $ 9.935.634,56 | 771,52 | $ 9.935.634,56 |
| 22.1.12 | PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | - | $ 29.936,00 | $ - | 592,50 | $ 17.737.080,00 | - | $ - | 592,50 | $ 17.737.080,00 | 592,50 | $ 17.737.080,00 |
| 22.1.16 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M2 | - | $ 16.676,00 | $ - | 388,49 | $ 6.478.459,24 | - | $ - | 388,49 | $ 6.478.459,24 | 388,49 | $ 6.478.459,24 |
| **22,3** | **SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.3.5 | ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) | M | 445,72 | $ 37.231,00 | $ 16.594.601,32 | 11,90 | $ 443.048,90 | - | $ - | 11,90 | $ 443.048,90 | 11,90 | $ 443.048,90 |
| 22.3.6 | ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. | M | - | $ 28.498,00 | $ - | 14,00 | $ 398.972,00 | - | $ - | 14,00 | $ 398.972,00 | 14,00 | $ 398.972,00 |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | | | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | | N/A | | | 14. ADICIONES: | N/A | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | | N/A | | | 25. ADICIONES: | N/A | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:


| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **12. JARDÍN INFANTIL MARICHUELA** | | | | | | | | | | | | | |
| **22,4** | **SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.4.1 | PINTURA Y/O LACA COLOR, APLICADA A DOS (2) CAPAS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. INCLUYE TINTILLA Y LIJADA DE LAS SUPERFICIES. | M2 | - | $ 18.603,00 | $ - | 50,48 | $ 939.079,44 | - | $ - | 50,48 | $ 939.079,44 | 50,48 | $ 939.079,44 |
| **22,6** | **OTROS EN OBRAS INTERIORES.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.6.2 | PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE. | M | - | $ 3.577,00 | $ - | 12,32 | $ 44.068,64 | - | $ - | 12,32 | $ 44.068,64 | 12,32 | $ 44.068,64 |
| **23** | **CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **23,3** | **TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.3.4 | MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2 | M2 | 65,23 | $ 125.559,00 | $ 8.190.213,57 | 45,99 | $ 5.774.458,41 | - | $ - | 45,99 | $ 5.774.458,41 | 45,99 | $ 5.774.458,41 |
| **23,4** | **CUBIERTAS TRASLÚCIDAS** | | | | | | | | | | | | |
| 23.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO. | M2 | 519,36 | $ 253.100,00 | $ 131.450.016,00 | 583,04 | $ 147.567.424,00 | - | $ - | 583,04 | $ 147.567.424,00 | 583,04 | $ 147.567.424,00 |
| 23.4.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSION: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13 | M2 | 14,76 | $ 99.728,00 | $ 1.471.985,28 | 20,33 | $ 2.027.470,24 | - | $ - | 20,33 | $ 2.027.470,24 | 20,33 | $ 2.027.470,24 |
| 23.4.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | 45,26 | $ 148.455,00 | $ 6.719.073,30 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 23.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | M2 | - | $ 214.934,00 | $ - | 1,64 | $ 352.491,76 | - | $ - | 1,64 | $ 352.491,76 | 1,64 | $ 352.491,76 |
| **23,8** | **OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.** | | | | | | | | | | | | |
| 23.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE. | M | 51,83 | $ 53.788,00 | $ 2.787.832,04 | 235,52 | $ 12.668.149,76 | - | $ - | 235,52 | $ 12.668.149,76 | 235,52 | $ 12.668.149,76 |
| 23.8.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS. | M | 33,00 | $ 45.109,00 | $ 1.488.597,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 23.8.17 | TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE) | M | 60,56 | $ 41.955,00 | $ 2.540.794,80 | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | | | $ 421.477.315,95 | | $ 486.741.959,94 | | $ 2.999.498,68 | | $ 483.742.461,26 | | $ 486.741.959,94 |
| | 35. DESCRIPCIÓN | % | | | | | | | | | | | |
| | ADMINISTRACIÓN | 27,49% | | | $ 115.864.114,00 | | $ 133.805.364,79 | | $ 824.562,19 | | $ 132.980.802,60 | | $ 133.805.364,79 |
| | IMPREVISTO | 1,00% | | | $ 4.214.773,00 | | $ 4.867.419,61 | | $ 29.994,99 | | $ 4.837.424,62 | | $ 4.867.419,61 |
| | UTILIDAD | 4,00% | | | $ 16.859.093,00 | | $ 19.469.678,40 | | $ 119.979,95 | | $ 19.349.698,45 | | $ 19.469.678,40 |
| | SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U) | | | | $ 136.937.980,00 | | $ 158.142.462,80 | | $ 974.537,13 | | $ 157.167.925,67 | | $ 158.142.462,80 |
| | AJUSTE AL PESO | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | ANTICIPO | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| | 36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO | | | | $ 558.415.295,95 | | $ 644.884.422,74 | | $ 3.974.035,81 | | $ 640.910.386,93 | | $ 644.884.422,74 |

## C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

## D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

| DESCRIPCION | 37. No. INFORME MENSUAL | 38. PERIODO | 39. NOMBRE DEL ARCHIVO | 40. PANTALLAZOS SECOP II |
|---|---|---|---|---|
| INFORME TÉCNICO | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME SOCIAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Social No 6_10676-2025 |  |
| INFORME AMBIENTAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Ambiental No 6_10676-2025 | |
| INFORME SST | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME DE SUPERVISION | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Supervision No 6_10676-2025 | |
| ACTA PARCIAL | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5 Corte General obra_Acta 5_10676-2025 | |
| SOPORTE PAGO SDH | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FE 10 - PAGO HACIENDA_ACTA 5 |  |
| FACTURA | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FACTURA_FE 10_DISTRITO_ACTA 5 | |
| FORMATO MC 14 | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | MC-14_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 5 | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | |
| **A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO** | | | | | | | | | | | | | |
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | | | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 11 | 2027 | | | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | | | 14. ADICIONES: | N/A | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | **CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES** | | | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | | | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 12 | 2027 | | | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | | | 25. ADICIONES: | N/A | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | | | |

**B. DATOS ESPECÍFICOS**

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **12. JARDÍN INFANTIL MARICHUELA** | | | | | | | | | | | | | |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 14 días del mes de Julio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7



Nombre: HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.483.044
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **012** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **5.4.18** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.** | | **UNIDAD** | **M** |


| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL No. 5** | | | | | | | | | |
|  | **SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO** | | | | | | | | | |
| | Cuarto tecnico a anunciador remoto vigilancia (Vertical) | | | 0,85 | | | 1,00 | 0,85 | M | CORTE 5 |
| | Cuarto tecnico a anunciador remoto vigilancia | | | 3,40 | | | 1,00 | 3,40 | M | CORTE 5 |
| | Cuarto tecnico a anunciador remoto vigilancia | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | M | CORTE 5 |
| | Cuarto tecnico | | | 0,71 | | | 1,00 | 0,71 | M | CORTE 5 |
| | Cuarto tecnico | | | 1,60 | | | 1,00 | 1,60 | M | CORTE 5 |
| | Cuarto tecnico | | | 0,48 | | | 1,00 | 0,48 | M | CORTE 5 |
| | Cuarto tecnico a lactancia | | | 1,30 | | | 1,00 | 1,30 | M | CORTE 5 |
|   | Cuarto tecnico a despensa | | | 2,55 | | | 1,00 | 2,55 | M | CORTE 5 |
| | Despensa | | | 3,00 | | | 1,00 | 3,00 | M | CORTE 5 |
| | Despensa | | | 2,13 | | | 1,00 | 2,13 | M | CORTE 5 |
| | Cocina | | | 5,30 | | | 1,00 | 5,30 | M | CORTE 5 |
| | Cocina a bodega | | | 3,79 | | | 1,00 | 3,79 | M | CORTE 5 |
| | Bodega | | | 1,20 | | | 1,00 | 1,20 | M | CORTE 5 |
| | Bodega | | | 2,43 | | | 1,00 | 2,43 | M | CORTE 5 |
| | Lavanderia | | | 1,10 | | | 1,00 | 1,10 | M | CORTE 5 |
| | Lavanderia | | | 1,30 | | | 1,00 | 1,30 | M | CORTE 5 |
| | Lavanderia | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | M | CORTE 5 |
| | Restaurante | | | 5,72 | | | 1,00 | 5,72 | M | CORTE 5 |
| | Restaurante | | | 2,30 | | | 1,00 | 2,30 | M | CORTE 5 |
|  | Restaurante | | | 2,36 | | | 1,00 | 2,36 | M | CORTE 5 |
| | Restaurante | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | M | CORTE 5 |
| | Restaurante | | | 4,76 | | | 1,00 | 4,76 | M | CORTE 5 |
| | Restaurante | | | 11,10 | | | 1,00 | 11,10 | M | CORTE 5 |
| | Acceso principal | | | 1,18 | | | 1,00 | 1,18 | M | CORTE 5 |
| | Acceso principal | | | 1,18 | | | 1,00 | 1,18 | M | CORTE 5 |
| | Acceso principal | | | 0,40 | | | 1,00 | 0,40 | M | CORTE 5 |
| | Acceso principal | | | 0,40 | | | 1,00 | 0,40 | M | CORTE 5 |
| | Acceso principal | | | 1,75 | | | 1,00 | 1,75 | M | CORTE 5 |
| | Coordinación y Parvulos | | | 14,08 | | | 1,00 | 14,08 | M | CORTE 5 |
|  | Coordinación | | | 0,30 | | | 1,00 | 0,30 | M | CORTE 5 |
| | Parvulos C | | | 0,80 | | | 1,00 | 0,80 | M | CORTE 5 |
| | Parvulos D | | | 4,51 | | | 1,00 | 4,51 | M | CORTE 5 |
| | Parvulos D | | | 0,55 | | | 1,00 | 0,55 | M | CORTE 5 |
| | Baños | | | 2,55 | | | 1,00 | 2,55 | M | CORTE 5 |
| | Baños | | | 0,78 | | | 1,00 | 0,78 | M | CORTE 5 |
| | Prejardín A | | | 6,93 | | | 1,00 | 6,93 | M | CORTE 5 |
| | Prejardín A | | | 0,50 | | | 1,00 | 0,50 | M | CORTE 5 |
| | Circulacón principal | | | 1,79 | | | 1,00 | 1,79 | M | CORTE 5 |
| | Circulacón principal | | | 1,76 | | | 1,00 | 1,76 | M | CORTE 5 |
| | Circulacón principal | | | 0,80 | | | 1,00 | 0,80 | M | CORTE 5 |
| | Circulacón principal | | | 2,32 | | | 1,00 | 2,32 | M | CORTE 5 |
| | Prejardín B | | | 2,32 | | | 1,00 | 2,32 | M | CORTE 5 |
| | Prejardín B | | | 6,58 | | | 1,00 | 6,58 | M | CORTE 5 |
| | Prejardín B | | | 0,83 | | | 1,00 | 0,83 | M | CORTE 5 |
| | Prejardín B | | | 1,48 | | | 1,00 | 1,48 | M | CORTE 5 |
| | Parvulos A | | | 4,33 | | | 1,00 | 4,33 | M | CORTE 5 |
| | Parvulos A | | | 4,33 | | | 1,00 | 4,33 | M | CORTE 5 |
| | Caminadores | | | 1,17 | | | 1,00 | 1,17 | M | CORTE 5 |
| | Caminadores | | | 2,79 | | | 1,00 | 2,79 | M | CORTE 5 |
| | Parvulos A | | | 1,66 | | | 1,00 | 1,66 | M | CORTE 5 |
| | Parvulos A a Circulacion principal | | | 4,44 | | | 1,00 | 4,44 | M | CORTE 5 |
| | Circulacion principal | | | 11,48 | | | 1,00 | 11,48 | M | CORTE 5 |
| | | | | | | | | - | | |
| | **CANALIZACIÓN SISTEMA DE CCTV** | | | | | | | - | | |
| | Circulación principal | | | 0,80 | | | 1,00 | 0,80 | M | CORTE 5 |









| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circulación principal | | | 1,25 | | | 1,00 | 1,25 | M | CORTE 5 |
| Circulación principal | | | 2,54 | | | 1,00 | 2,54 | M | CORTE 5 |
| Circulación principal | | | 2,58 | | | 1,00 | 2,58 | M | CORTE 5 |
| Circulación principal | | | 1,35 | | | 1,00 | 1,35 | M | CORTE 5 |
| Baño caminadores | | | 6,95 | | | 1,00 | 6,95 | M | CORTE 5 |
| Caminadores | | | 7,70 | | | 1,00 | 7,70 | M | CORTE 5 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| **ACTA PARCIAL No. 6** | | | | | | | | | |
| DEVOLUCIÓN COBRO ACTA 5 | | | | | | -167,54 | - 167,54 | | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |





| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | - | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | 167,54 | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | - **167,54** | M |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| -167,54 | 167,54 | **0,00** |


OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **012** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **5.4.19** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.** | | **UNIDAD** | **M** |


| ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA | LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| | **ACTA PARCIAL No. 6** | | | | | | | | | |
|  | **SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO** | | | | | | | | | |
| | Cuarto tecnico a anunciador remoto vigilancia (Vertical) | | | 0,85 | | | 1,00 | 0,85 | M | CORTE 6 |
| | Cuarto tecnico a anunciador remoto vigilancia | | | 3,40 | | | 1,00 | 3,40 | M | CORTE 6 |
| | Cuarto tecnico a anunciador remoto vigilancia | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | M | CORTE 6 |
| | Cuarto tecnico | | | 0,71 | | | 1,00 | 0,71 | M | CORTE 6 |
| | Cuarto tecnico | | | 1,60 | | | 1,00 | 1,60 | M | CORTE 6 |
| | Cuarto tecnico | | | 0,48 | | | 1,00 | 0,48 | M | CORTE 6 |
| | Cuarto tecnico a lactancia | | | 1,30 | | | 1,00 | 1,30 | M | CORTE 6 |
| | Cuarto tecnico a despensa | | | 2,55 | | | 1,00 | 2,55 | M | CORTE 6 |
| | Despensa | | | 3,00 | | | 1,00 | 3,00 | M | CORTE 6 |
| | Despensa | | | 2,13 | | | 1,00 | 2,13 | M | CORTE 6 |
| | Cocina | | | 5,30 | | | 1,00 | 5,30 | M | CORTE 6 |
| | Cocina a bodega | | | 3,79 | | | 1,00 | 3,79 | M | CORTE 6 |
| | Bodega | | | 1,20 | | | 1,00 | 1,20 | M | CORTE 6 |
| | Bodega | | | 2,43 | | | 1,00 | 2,43 | M | CORTE 6 |
| | Lavanderia | | | 1,10 | | | 1,00 | 1,10 | M | CORTE 6 |
| | Lavanderia | | | 1,30 | | | 1,00 | 1,30 | M | CORTE 6 |
| | Lavanderia | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | M | CORTE 6 |
| | Restaurante | | | 5,72 | | | 1,00 | 5,72 | M | CORTE 6 |
| | Restaurante | | | 2,30 | | | 1,00 | 2,30 | M | CORTE 6 |
| | Restaurante | | | 2,36 | | | 1,00 | 2,36 | M | CORTE 6 |
| | Restaurante | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | M | CORTE 6 |
| | Restaurante | | | 4,76 | | | 1,00 | 4,76 | M | CORTE 6 |
| | Restaurante | | | 11,10 | | | 1,00 | 11,10 | M | CORTE 6 |
| | Acceso principal | | | 1,18 | | | 1,00 | 1,18 | M | CORTE 6 |
| | Acceso principal | | | 1,18 | | | 1,00 | 1,18 | M | CORTE 6 |
| | Acceso principal | | | 0,40 | | | 1,00 | 0,40 | M | CORTE 6 |
| | Acceso principal | | | 0,40 | | | 1,00 | 0,40 | M | CORTE 6 |
| | Acceso principal | | | 1,75 | | | 1,00 | 1,75 | M | CORTE 6 |
| | Coordinación y Parvulos | | | 14,08 | | | 1,00 | 14,08 | M | CORTE 6 |
| | Coordinación | | | 0,30 | | | 1,00 | 0,30 | M | CORTE 6 |
| | Parvulos C | | | 0,80 | | | 1,00 | 0,80 | M | CORTE 6 |
| | Parvulos D | | | 4,51 | | | 1,00 | 4,51 | M | CORTE 6 |
| | Parvulos D | | | 0,55 | | | 1,00 | 0,55 | M | CORTE 6 |
| | Baños | | | 2,55 | | | 1,00 | 2,55 | M | CORTE 6 |
| | Baños | | | 0,78 | | | 1,00 | 0,78 | M | CORTE 6 |
| | Prejardín A | | | 6,93 | | | 1,00 | 6,93 | M | CORTE 6 |
| | Prejardín A | | | 0,50 | | | 1,00 | 0,50 | M | CORTE 6 |
| | Circulacón principal | | | 1,79 | | | 1,00 | 1,79 | M | CORTE 6 |
| | Circulacón principal | | | 1,76 | | | 1,00 | 1,76 | M | CORTE 6 |
| | Circulacón principal | | | 0,80 | | | 1,00 | 0,80 | M | CORTE 6 |
| | Circulacón principal | | | 2,32 | | | 1,00 | 2,32 | M | CORTE 6 |
| | Prejardín B | | | 2,32 | | | 1,00 | 2,32 | M | CORTE 6 |
| | Prejardín B | | | 6,58 | | | 1,00 | 6,58 | M | CORTE 6 |
| | Prejardín B | | | 0,83 | | | 1,00 | 0,83 | M | CORTE 6 |
| | Prejardín B | | | 1,48 | | | 1,00 | 1,48 | M | CORTE 6 |
| | Parvulos A | | | 4,33 | | | 1,00 | 4,33 | M | CORTE 6 |
| | Parvulos A | | | 4,33 | | | 1,00 | 4,33 | M | CORTE 6 |
| | Caminadores | | | 1,17 | | | 1,00 | 1,17 | M | CORTE 6 |
| | Caminadores | | | 2,79 | | | 1,00 | 2,79 | M | CORTE 6 |
| | Parvulos A | | | 1,66 | | | 1,00 | 1,66 | M | CORTE 6 |
| | Parvulos A a Circulacion principal | | | 4,44 | | | 1,00 | 4,44 | M | CORTE 6 |
| | Circulacion principal | | | 11,48 | | | 1,00 | 11,48 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | **CANALIZACIÓN SISTEMA DE CCTV** | | | | | | | - | | |
| | Circulación principal | | | 0,80 | | | 1,00 | 0,80 | M | CORTE 6 |



















| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circulación principal | | | 1,25 | | | 1,00 | 1,25 | M | CORTE 6 |
| Circulación principal | | | 2,54 | | | 1,00 | 2,54 | M | CORTE 6 |
| Circulación principal | | | 2,58 | | | 1,00 | 2,58 | M | CORTE 6 |
| Circulación principal | | | 1,35 | | | 1,00 | 1,35 | M | CORTE 6 |
| Baño caminadores | | | 6,95 | | | 1,00 | 6,95 | M | CORTE 6 |
| Caminadores | | | 7,70 | | | 1,00 | 7,70 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EJECUTADO | 167,54 | M | |
| MENOS ACTAS ANTERIORES | - | M | |
| MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X | - | M | |
| PRESENTE ACTA | **167,54** | M | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 167,54 | 0,00 | **167,54** |

OBSERVACIONES:


| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | |
| RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA | | RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA | |
| NOMBRE | NELSON GUSTAVO RENE CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | NOMBRE | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| FIRMA | | FIRMA | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL JARDÍN INFANTIL MARICHUELA** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **012** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.** | | | **ACTA No:** | **005** |
| **ÍTEM** | **21.1.10** | **PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.** | | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**











| **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| **ACTA PARCIAL No. 5** | | | | | | | | | |
| **VIGA CANAL ENTRADA (VERDE)** | | | | | | | - | | |
| ZONA 1 | | | 1,70 | | | 3,00 | 5,10 | M | CORTE 5 |
| ZONA 2 | | | 1,35 | | | 3,00 | 4,05 | M | CORTE 5 |
| **COMEDOR** | | | | | | | - | | |
| MARCO PUERTA | | | 8,13 | | | | 8,13 | M | CORTE 5 |
| MURO MEDIA ALTURA | | | 1,14 | | | | 1,14 | M | CORTE 5 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | |

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

# *OBRAS NO PROGRAMADAS*


**Dirección principal:** Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
**Dirección sucursal:** Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
**Dirección electrónica:** wc.centrosintegrales@gmail.com *
**Teléfonos:** (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

CONSORCIO WC
— CENTROS INTEGRALES —

# *CDC EL PORVENIR*


**Dirección principal:** Carrera 6 No. 6-30, Barrio La Pola, Ibagué - Tolima
**Dirección sucursal:** Carrera 70B No. 24D-22, Apto. 2-105 - Gran Reserva De Valdivia, Bogotá D.C.
**Dirección electrónica:** wc.centrosintegrales@gmail.com *
**Teléfonos:** (+57) 318 735 47 01 - (+57) 310 236 92 03

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | |

## A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | 8. VALOR CONTRATO: | $ 13.277.562.249 |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 Meses/días |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | 14. ADICIONES: | N/A |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | 19. VALOR CONTRATO: | $ 1.993.963.265 |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS Meses/días |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | 25. ADICIONES: | N/A |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | |

## B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **E-4. CDC PORVENIR** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | | | | | | | | | | | | |
| **1,3** | **DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.5 | DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. | U | 15,00 | $ 24.637,00 | $ 369.555,00 | 15,00 | $ 369.555,00 | 15,00 | $ 369.555,00 | - | $ - | 15,00 | $ 369.555,00 |
| **9** | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| **9,1** | **CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. | M2 | 22,13 | $ 713.080,00 | $ 15.780.460,40 | 24,22 | $ 17.270.797,60 | 24,22 | $ 17.270.797,60 | - | $ - | 24,22 | $ 17.270.797,60 |
| **19** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | | | | | | | | | | | |
| 19,1 | ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA | M2 | - | $ 4.546,00 | $ - | 38,57 | $ 175.339,22 | 38,57 | $ 175.339,22 | - | $ - | 38,57 | $ 175.339,22 |
| **22** | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | | | | | | | | | | | |
| **22,1** | **SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.** | | | | | | | | | | | | |
| 22.1.11 | PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. | M | - | $ 12.878,00 | $ - | 76,49 | $ 985.038,22 | 76,49 | $ 985.038,22 | - | $ - | 76,49 | $ 985.038,22 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO | | $ 16.150.015,40 | $ 18.800.730,04 | $ 18.800.730,04 | $ - | $ 18.800.730,04 |
| 35. DESCRIPCIÓN | % | | | | | |
| ADMINISTRACIÓN | 27,49% | $ 4.439.639,00 | $ 5.168.320,69 | $ 5.168.320,69 | $ - | $ 5.168.320,69 |
| IMPREVISTO | 1,00% | $ 161.500,00 | $ 188.007,30 | $ 188.007,30 | $ - | $ 188.007,30 |
| UTILIDAD | 4,00% | $ 646.001,00 | $ 752.029,20 | $ 752.029,20 | $ - | $ 752.029,20 |
| SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U) | | $ 5.247.140,00 | $ 6.108.357,19 | $ 6.108.357,19 | $ - | $ 6.108.357,19 |
| AJUSTE AL PESO | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ANTICIPO | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 36. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO | | $ 21.397.155,40 | $ 24.909.087,23 | $ 24.909.087,23 | $ - | $ 24.909.087,23 |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>FORMATO ACTA PARCIAL | Código: FOR-GIF-020<br>Versión: 2<br>Fecha: Memo I2025044602 - 22/12/2025<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

Clasificación: información pública

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FECHA ELABORACIÓN: | 14 | 7 | 2026 | 4. TIPO DE CONTRATO: | OBRA | | | | | | | | |
| 2. ACTA No. | 6 | | | 5. TIPO DE ACTA PARCIAL: | | | | RECIBO PARCIAL DE OBRA | X | MODIFICACIONES | | | |
| 3. NOMBRE EQUIPAMIENTO: | SEDES DE LA S.D.I.S. / Grupo 4 | | | | | | | | | | | | |

**A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. CONTRATO OBRA No: | 10676-2025 | | | 7. FECHA CONTRATO: | 20 | 11 | 2025 | 8. VALOR CONTRATO: | $ | 13.277.562.249 | |
| 9. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 11 | 2027 | 11. PLAZO: | 24 | Meses/días | |
| 12. PRORROGAS: | N/A | | | 13. SUSPENSIONES: | N/A | | | 14. ADICIONES: | N/A | | |
| 15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: | REALIZAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO | | | | | | | | | | |
| 16. CONTRATISTA: | **CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES** | | | | | | | | | | |
| 17. CONTRATO INTEVENTORIA No: | 11836 | | | 18. FECHA CONTRATO: | 26 | 11 | 2025 | 19. VALOR CONTRATO: | $ | 1.993.963.265 | |
| 20. FECHA ACTA INICIO: | 3 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 | 12 | 2027 | 22. PLAZO: | 24 MESES 27 DÍAS | Meses/días | |
| 23. PRORROGAS: | N/A | | | 24. SUSPENSIONES: | N/A | | | 25. ADICIONES: | N/A | | |
| 26. INTEVENTORÍA: | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | | | | | | | | | | |
| 27. SUPERVISOR SDIS: | JHONNY EDWAR PADILLA ARIZA | | | | | | | | | | |

**B. DATOS ESPECÍFICOS**

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de Julio del año 2026 se reunieron el supervisor Jhonny Edwar Padilla Ariza, el contratista Consorcio WC Centros Integrales y la Interventoria Consorcio INT Infraestructura 2025 representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de Junio de 2026 según condiciones que se detallan a continuación:

| 28. ÍTEM No. | 29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | 30. CANTIDADES ACTUALIZADAS *según Acta balance de obra (FOR-GIF-027) (Balance Mayores y Menores)* | | 31. PRESENTE ACTA | | 32. ACUMULADO ANTERIOR | | 33. ACUMULADO TOTAL *(PRESENTE + ACUMULADO ANTERIOR)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR |
| **E-4. CDC PORVENIR** | | | | | | | | | | | | | |

C. OBSERVACIONES

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones proceso SDIS-LP-006-2025LPEI literal 2.6 FORMA DE PAGO " (...) contratista de obra deberá justificar los imprevistos, en concordancia con la metodología establecida por la Entidad y en los formatos definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta parcial de pago; por lo cual, deberá presentar los soportes de los costos establecidos como imprevistos los cuales deberán ser presentados, aprobados y avalados a la interventoría, de no contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizará el respectivo pago".

LOS VALORES UNITARIOS DE LA PRESENTE ACTA TIENEN EL INCREMENTO PREVISTO PARA LA VIGENCIA 2026 DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 10.4.1. DEL ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10676 DE 2025, EL CUAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 SE EMPLEARÁ EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 3%, CORRESPONDIENTE A LA PROYECCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) NACIONAL DE MEDIANO PLAZO CONSIDERADO EN LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - MFMP 2025 (JUNIO DE 2025) Y BANCO DE LA REPÚBLICA".

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II *(MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)*

| DESCRIPCION | 37. No. INFORME MENSUAL | 38. PERIODO | 39. NOMBRE DEL ARCHIVO | 40. PANTALLAZOS SECOP II |
|---|---|---|---|---|
| INFORME TÉCNICO | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe Tecnico No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME SOCIAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Social No 6_10676-2025 | |
| INFORME AMBIENTAL | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Ambiental No 6_10676-2025 | |
| INFORME SST | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 1<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 2<br>202605_Pago 5-Informe SST No 6_10676-2025_Parte 3 | |
| INFORME DE SUPERVISION | 7 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5-Informe Supervision No 6_10676-2025 | |
| ACTA PARCIAL | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | 202605_Pago 5 Corte General obra_Acta 5_10676-2025 | |
| SOPORTE PAGO SDH | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FE 10 - PAGO HACIENDA_ACTA 5 | |
| FACTURA | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | FACTURA_FE 10_DISTRITO_ACTA 5 | |
| FORMATO MC 14 | 6 | 01 de junio al 30 de junio 2026 | MC-14_DISTRITO VIGENCIA_ACTA 5 | |

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 14 días del mes de Julio del año 2026

Nombre: WILLIAM CARDONA OLMOS
C.C. 79.958.441
Rep Legal. CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES
Nit. 902002639-7


Nombre: NADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA
C.C. No. 52.965.943
Rep legal CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025
Nit. 902006602-3

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** | Version: 01 |
|---|---|---|
| | **PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CDC EL PORVENIR** | Edición: 18-11-2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **004** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | **14/07/2026** |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.** | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **1.3.5** | **DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.** | **UNIDAD** **U** |

| **ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA** | **LOCALIZACIÓN** | **DIMENSIÓN** | | | | | **CANTIDAD** | **TOTAL** | **UNIDAD** | **CORTE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LUGAR** | **Factor** | **Ancho** | **Largo** | **Alto** | **Peso** | | | | |
| | **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
|       | PUERTA EN BAÑOS | | | | | | 15,00 | 15,00 | U | CORTE 6 |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 15,00 | U |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | U |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | U |
| **PRESENTE ACTA** | **15,00** | U |

| **PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO ANTERIOR** | **ACUMULADO ACTUAL** |
|---|---|---|
| 15,00 | 0,00 | **15,00** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |
| | **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** |  | **FIRMA** |  |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CDC EL PORVENIR**


Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **004** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **9.1.14** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.** | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**













| LOCALIZACIÓN / LUGAR | DIMENSIÓN Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| PUERTA EN BAÑOS TIPO 1 | | 0,68 | | 2,17 | | 8,00 | 11,80 | M2 | CORTE 6 |
| PUERTA EN BAÑOS TIPO 2 | | 0,81 | | 2,19 | | 7,00 | 12,42 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 24,22 | M2 |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 |
| **PRESENTE ACTA** | **24,22** | M2 |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 24,22 | 0,00 | **24,22** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CDC EL PORVENIR**


Version: 01


Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **004** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | **ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **19,1** | **ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA** | **UNIDAD** | **M2** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**










| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | AREA | | | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| **AREA PRIMER NIVEL** | | | | | | | - | | |
| PUERTAS BAÑOS T1 | | | | | 5,36 | 2,00 | 10,72 | M2 | CORTE 6 |
| AREA PUERTAS BAÑOS T2 | | | | | 4,39 | 1,00 | 4,39 | M2 | CORTE 6 |
| AREA PUERTAS BAÑOS T3 | | | | | 3,94 | 1,00 | 3,94 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| **AREA SEGUNDO NIVEL** | | | | | | | - | | |
| PUERTAS BAÑOS T1 | | | | | 3,73 | 3,00 | 11,19 | M2 | CORTE 6 |
| AREA PUERTAS BAÑOS T2 | | | | | 4,39 | 1,00 | 4,39 | M2 | CORTE 6 |
| AREA PUERTAS BAÑOS T3 | | | | | 3,94 | 1,00 | 3,94 | M2 | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 38,57 | M2 | |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M2 | |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M2 | |
| **PRESENTE ACTA** | **38,57** | M2 | |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 38,57 | 0,00 | **38,57** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

**PROYECTO: ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CDC EL PORVENIR**

Version: 01

Edición: 18-11-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | **MUNICIPIO** | BOGOTÁ | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO WC CENTROS INTEGRALES | **CONTRATO No.** | 10676 | **FRENTE OBRA** | **004** |
| **INTERVENTOR:** | CONSORCIO INT INFRAESTRUCTURA 2025 | **CONTRATO No:** | 11836 | | |
| **OBJETO:** | REALIZAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO - GRUPO 4 | | | **FECHA** | 14/07/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO** | | **PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.** | | **ACTA No:** | **006** |
| **ÍTEM** | **22.1.11** | **PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.** | | **UNIDAD** | **M** |

**ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN ÁREA INTERVENIDA**






| LOCALIZACIÓN | DIMENSIÓN | | | | | CANTIDAD | TOTAL | UNIDAD | CORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | Factor | Ancho | Largo | Alto | Peso | | | | |
| **ACTA PARCIAL 6** | | | | | | | | | |
| MARCO PUERTA EN BAÑOS TIPO 1 | | | 5,02 | | | 8,00 | 40,16 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | | | |
| MARCO PUERTA EN BAÑOS TIPO 2 | | | 5,19 | | | 7,00 | 36,33 | M | CORTE 6 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | - | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL EJECUTADO** | 76,49 | M |
| **MENOS ACTAS ANTERIORES** | - | M |
| **MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X** | - | M |
| **PRESENTE ACTA** | **76,49** | M |

| PRESENTE ACTA | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL |
|---|---|---|
| 76,49 | 0,00 | **76,49** |

OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA** | | **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA** | |
| **NOMBRE** | NELSON GUSTAVO RENÉ CRUZ CHICAIZA/ OMAR GARCIA CUBILLOS | **NOMBRE** | ARQ. CLAUDIA SUSANA YUSTES / ING. ZULMA JIRAYDA PARRADO |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |