emserfusa ESP	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 1 de 02

CIUDAD:	FUSAGASUGÁ	**FECHA INFORME**	25	05	2026	**INFORME**			03	
CONTRATO	N° 203-2025	**FECHA SUSCRIPCION CONTRATO**				29	12		2025	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA METÁLICA MODULAR (SISTEMA DE TOLVA DE TRANSFERENCIA) QUE INCLUYE DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE PARA LA DIVISIÓN DE ASEO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA E.S.P.									
PLAZO DE EJECUCION	Cinco (05) meses	**FECHA INICIO**	31	12	2025	**FECHA DE TERMINACION**		28	05	2026
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL: DOSCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($ 211.918.790) ADICION 1: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS. ($ 99.999.228) VALOR TOTAL: TRESCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DIECIOCHO PESOS ($ 311.918.018)									
NOMBRE CONTRATISTA	HIRO CONSULTORES S.A.S NIT 9016056298									
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR– JEFE DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA HOOVER A. PINEDA HERNANDEZ-JEFE DIVISION ASEO									

Los interventores y/o Supervisores, la Doctora Luz Angela Ordoñez Escobar- Jefe De La División Administrativa y el Ingeniero Hoover A. Pineda Hernández - Jefe de la División de Aseo: Han verificado el cumplimiento del objeto contractual, que igualmente es enunciado en la parte inicial de este documento, en lo comprendido al periodo que establece del diez (10) de febrero al veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026), según factura FE30 por valor de **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 142.382.986);** por lo tanto manifestamos que es procedente ordenar el pago correspondiente, ya que se cumplió con lo pactado en el contrato según lo establecido entre las partes y se realizó entrada almacén No59298 con fecha 22 de mayo del 2026.

El contratista remitió documentación en la cual se evidencia: factura No FE30, certificación bancaria, planillas de seguridad social, informe final entrega y liquidación, informe general del contrato, informe con registro fotográfico por etapas, manual de uso, operación y mantenimiento sistema de tolva de transferencia.

ITEMS A CUMPLIR		ENTREGA
TERCER PAGO SALDO LIQUIDACION FINAL DE EJECUCION	MONTAJE Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTIO	ACTIVIDADES DE ENSAMBLAJE, MONTAJE E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA METÁLICA MODULAR.
		AJUSTES TÉCNICOS Y OPERATIVOS REQUERIDOS DURANTE EL PROCESO DE INSTALACIÓN.
		VERIFICACIONES DE ESTABILIDAD, FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD EL SISTEMA INSTALADO.

Desde la supervisión se considera que **se da cumplimiento total a lo acordado entre las partes del contrato**, verificándose de las principales actividades ejecutadas:


- Levantamiento y verificación de condiciones técnicas requeridas para la instalación

del sistema.

- Elaboración y ajuste de diseños técnicos y estructurales de la infraestructura metálica modular.
- Fabricación de componentes metálicos estructurales requeridos para el sistema de tolva de transferencia.
- Suministro de materiales, elementos y accesorios necesarios para la ejecución contractual.
- Transporte de componentes metálicos al sitio de ejecución.
- Actividades de ensamblaje, montaje e instalación de infraestructura metálica modular.
- Ajustes técnicos y operativos requeridos durante el proceso de instalación.
- Verificaciones de estabilidad, funcionalidad y operatividad el sistema instalado.
- Entrega final de la infraestructura instalada a satisfacción de la supervisión.

Dada en Fusagasugá a los veinticinco (25) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

FIRMAS

INTERVENTOR	**SUPERVISOR**
Nombre: **N/A**	**LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR** **JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA**
N/A **Firma**	 **Firma**
Nombre: **N/A**	**HOOVER A. PINEDA HERNANDEZ-** **JEFE DIVISION ASEO**
Nombre: **N/A**	 **Firma**