ARQUITECTO
JULIO CESAR HERRERA RODRIGUEZ
INTERVENTOR
CONTRATO No. 4182.010.26.1.612-2025

REF.: SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE REANUDACIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO No. 4182.010.26.1.612-2025 CON OBJETO: "CONSTRUIR EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS LIMONES, CORREGIMIENTO DE LA CASTILLA – FASE II".

Cordial Saludo

En mi calidad de Representante Legal de PLANEAMOS S.A.S., y en el marco del Contrato de Obra No. 4182.010.26.1.612-2025, me permito solicitar respetuosamente a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP la reanudación del contrato de la referencia, teniendo en consideración que las circunstancias que dieron origen a la suspensión del contrato han cesado, encontrándose nuevamente dadas las condiciones técnicas para continuar con su ejecución.

Como es de conocimiento de la Entidad, la suspensión del contrato obedeció principalmente a la imposibilidad de continuar con las pruebas hidrostáticas, pruebas de funcionamiento y actividades de estabilización hidráulica del sistema, debido a la interrupción del suministro de agua ocasionada por la contingencia presentada en la tubería de aducción que conduce el agua desde el sector de La Elvira hasta la CADICA, infraestructura cuya operación, mantenimiento y reparación no hacen parte del alcance contractual del presente proyecto.

Durante el periodo de suspensión se evidenció el restablecimiento del suministro de agua hacia la CADICA, una vez superada la contingencia presentada sobre dicha infraestructura, permitiendo nuevamente contar con el caudal requerido para continuar con las pruebas hidráulicas, la estabilización del sistema y las demás actividades pendientes para la culminación del objeto contractual.

En virtud de lo anterior, actualmente se cuenta nuevamente con las condiciones técnicas mínimas que permiten retomar la ejecución del contrato, particularmente en lo relacionado con la continuidad de las pruebas hidráulicas,

la verificación del comportamiento operativo de la red existente, la estabilización del sistema y las restantes labores requeridas para la culminación del proyecto.



Registro fotográfico de la reparación ejecutada sobre la infraestructura de aducción que abastece la CADICA desde el sector de La Elvira.

En este sentido, el contratista manifiesta su disponibilidad inmediata para reiniciar la ejecución del contrato, disponiendo nuevamente del personal profesional, operativo, equipos, maquinaria y demás recursos necesarios para garantizar la continuidad de las actividades pendientes hasta la culminación del objeto contractual.

Así mismo, una vez analizadas las actividades pendientes y el estado actual del proyecto, el contratista considera técnicamente necesario solicitar una prórroga adicional de diez (10) días calendario al plazo contractual.

Lo anterior obedece a que, si bien las condiciones que motivaron la suspensión han sido superadas, aún se encuentran pendientes actividades asociadas a la estabilización hidráulica del sistema, pruebas hidrostáticas, pruebas de funcionamiento, procesos de desinfección, verificación operativa de los elementos instalados y puesta en marcha integral del sistema, cuya correcta ejecución depende del comportamiento que presente la infraestructura existente durante su operación.

La experiencia obtenida durante las actividades de revisión, diagnóstico y estabilización desarrolladas en campo ha permitido evidenciar que la infraestructura hidráulica construida en vigencias anteriores por un tercero ha presentado eventos e intermitencias que no resultan previsibles desde el punto de vista operativo, situación que obliga a desarrollar las actividades finales bajo criterios de prudencia técnica, permitiendo atender oportunamente cualquier ajuste que pueda derivarse del proceso de puesta en funcionamiento, sin afectar la calidad ni la estabilidad del sistema.

En consecuencia, el término adicional solicitado corresponde al tiempo prudencial que, de acuerdo con el análisis efectuado por el contratista, permitirá culminar satisfactoriamente las actividades pendientes y garantizar la correcta terminación del objeto contractual.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos a la Entidad adelantar el trámite administrativo correspondiente y aprobar la reanudación del Contrato No. 4182.010.26.1.612-2025, así como una prórroga adicional de diez (10) días calendario, toda vez que las circunstancias que motivaron la suspensión han desaparecido y el plazo adicional solicitado permitirá culminar las actividades restantes bajo condiciones técnicas adecuadas, garantizando la correcta puesta en funcionamiento del sistema objeto del contrato.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a la programación de la respectiva acta de reanudación o del procedimiento administrativo que la Entidad considere pertinente.

Atentamente,

MARIA DEL MAR BOTERO V.
Representante Legal- PLANEAMOS SAS

NOTA: Se anexa CRONOGRAMA con actividades por ejecutar dentro del CONTRATO No. 4182.010.26.1.612-2025

"CONSTRUIR EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS LIMONES, CORREGIMIENTO DE LA CASTILLA FASE II".

Id	Item	Nombre de tarea	UND	Duración	Predecesoras	Inicio	Final	Inicio Temprano	Inicio Tardio	Final Temprano	Final Tardio	holgura total	holgura parcial	Sucesoras
0	**0**	**"CONSTRUIR EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS LIMONES, CORREGIMIENTO DE LA CASTILLA FASE II".**		**14 días**								**0 días**	**0 días**	
1	**1.3.1.1**	**PTAP**		**4 días**		**día 1**	**día 20**	**día 1**	**día 1**	**día 20**	**día 20**	**8 días**	**8 días**	
2	**1.3.1.1.4**	**PTAP COMPACTA**		**4 días**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 20**	**día 1**	**día 20**	**8 días**	**8 días**	
3	1.3.1.1.4.2	SUMINISTRO TRANS INST MACRO MEDIDOR DE 2"	UND	4 días		día 1	día 4	día 1	día 9	día 4	día 12	8 días	0 días	35
4	**1.3.1.2**	**TANQUE DE ALMACENAMIEN**		**3 días**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 1**	**11 días**	**11 días**	
5	**1.3.1.2.2**	**ADECUACIONES TANQUE ALMACENAMIENTO**		**3 días**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 20**	**día 1**	**día 20**	**11 días**	**11 días**	
6	1.3.1.2.2.4	SUMIN TRANS INST DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO TUBERIA GALV. 2.5" INCLUYE	ML	3 días		día 1	día 3	día 1	día 12	día 3	día 14	11 días	11 días	
7	**1.3.1.3**	**CASETA DE OPERACIÓN**		**1 día**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 1**	**13 días**	**13 días**	
8	**1.3.1.3.3**	**SISTEMA ELÉCTRICO CASETA OPERACIÓN**		**1 día**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 20**	**día 1**	**día 20**	**13 días**	**13 días**	
9	1.3.1.3.3.5	LAMP ELECTRONICA 4X17,	UND	1 día		día 1	día 1	día 1	día 14	día 1	día 14	13 días	13 días	
10	.3.1.3.3.10	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	1 día		día 1	día 1	día 1	día 14	día 1	día 14	13 días	13 días	
11	**1.3.1.4**	**OBRAS DE DRENAJE Y MUR**		**1 día**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 1**	**13 días**	**13 días**	
12	**1.3.1.4.2**	**CUNETAS**		**1 día**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 20**	**día 1**	**día 20**	**13 días**	**13 días**	
13	1.3.1.4.2.2	REJILLA ANGULO HIERRO 1,1/2" Y VAR.1/2"	ML	1 día		día 1	día 1	día 1	día 14	día 1	día 14	13 días	13 días	
14	**1.3.1.5**	**OBRAS PARA ACCESO A LA PTAP EN CONCRETO**		**1 día**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 1**	**13 días**	**13 días**	
15	**1.3.1.5.4**	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**		**1 día**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 20**	**día 1**	**día 20**	**13 días**	**13 días**	
16	1.3.1.5.4.7	LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO	UND	1 día		día 1	día 1	día 1	día 14	día 1	día 14	13 días	13 días	
17	1.3.1.5.4.8	GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA	UND	1 día		día 1	día 1	día 1	día 14	día 1	día 14	13 días	13 días	
18	1.3.1.5.4.9	CANASTILLA - SIFON LAVAI	UND	1 día		día 1	día 1	día 1	día 14	día 1	día 14	13 días	13 días	
19	**1.3.1.6**	**RED ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN**		**8 días**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 20**	**día 1**	**día 20**	**0 días**	**0 días**	
20	**1.3.1.6.1**	**TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS**		**8 días**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 20**	**día 1**	**día 20**	**0 días**	**0 días**	
21	1.3.1.6.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA RDE 2" UM CON	ML	3 días	40;41;42	día 7	día 9	día 7	día 7	día 9	día 9	0 días	0 días	22;27
22	1.3.1.6.1.8	PRUEBA HIDROESTATICA TUBERIA PRESION	ML	5 días	21	día 10	día 14	día 10	día 10	día 14	día 14	0 días	0 días	
23	**1.3.1.6.2**	**RED DOMICILIAR**		**5 días**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 20**	**día 1**	**día 20**	**0 días**	**0 días**	
24	**1.3.1.6.2.1**	**MICROMEDIDORES**		**3 días**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 20**	**día 1**	**día 20**	**0 días**	**0 días**	
25	.3.1.6.2.1.1	SUMINISTRO TRANS INST MEDIDOR VOLUMETRICO D=1/2 MARCA KEN O SIMILAR REGISTRO DE CORTE Y	UND	2 días	27CC+1 día	día 11	día 12	día 11	día 11	día 12	día 12	0 días	0 días	26CC+1 día
26	.3.1.6.2.1.2	VÁLVULA CORTINA .1/2 -250PSI RED WHITE O	UND	1 día	25CC+1 dia	día 12	día 12	día 12	día 12	día 12	día 12	0 días	0 días	29
27	.3.1.6.2.1.3	CAJA EN CONCRETO PARA MICROMEDIDOR DE AGUA. TAPA EN	UND	1 día	21	día 10	día 10	día 10	día 10	día 10	día 10	0 días	0 días	25CC+1 día
28	**1.3.1.6.2.2**	**CONEXIONES DOMICILIARI**		**2 días**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 20**	**día 1**	**día 20**	**0 días**	**0 días**	
29	.3.1.6.2.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION COLLAR DE DERIVACION 2" A	UND	1 día	26	día 13	día 13	día 13	día 13	día 13	día 13	0 días	0 días	30
30	.3.1.6.2.2.2	TUBERÍA DOMICILIAR PF+UAD, D= 1/2",INCLUYE EXCAV., RELLENO, LECHO DE	ML	1 día	29	día 14	día 14	día 14	día 14	día 14	día 14	0 días	0 días	32
31	**1.3.1.9**	**PLANOS RECORD Y PMT**		**0 días**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 20**	**día 1**	**día 20**	**0 días**	**0 días**	
32	1.3.1.9.1	PLANOS RECORD (ESTRUCTURAS, REDES Y TOPOGRAFÍA)	GLB	0 días	30	día 15	día 14	día 15	día 15	día 14	día 14	0 días	0 días	
33	**INP**	**ITEMS NO PREVISTOS**		**8 días**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 20**	**día 1**	**día 20**	**0 días**	**0 días**	
34		**PTAP COMPACTA**		**2 días**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 20**	**día 1**	**día 20**	**8 días**	**8 días**	
35	INP6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA ESTACIÓN DE MAROMEDICIÓN, INCLUYE: TEES, CODOS, VÁLVULAS, BUJES,	GLB	2 días	3	día 5	día 6	día 5	día 13	día 6	día 14	8 días	8 días	
36		**CONSTRUCCION DE TANQUE DE**		**2 días**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 20**	**día 1**	**día 20**	**6 días**	**6 días**	
37	INP46	PUNTO DE VENTILACION L	UN	1 día	40	día 7	día 7	día 7	día 13	día 7	día 13	6 días	0 días	38
38	INP50	EXCAVACIÓN EN TALUD PA	M3	1 día	37	día 8	día 8	día 8	día 14	día 8	día 14	6 días	6 días	
39		**RED ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y**		**6 días**		**día 1**	**día 1**	**día 1**	**día 20**	**día 1**	**día 20**	**0 días**	**0 días**	
40	INP96	COLCHON DE ARENA-GRAVA COMO SOPORTE DE TUBERÍA	ML	6 días		día 1	día 6	día 1	día 1	día 6	día 6	0 días	0 días	21;37
41	INP97	EXCAVACION EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 Y 2MTS (REPARACIÓN TUBERÍA) Y TUBERÍA	M3	6 días		día 1	día 6	día 1	día 1	día 6	día 6	0 días	0 días	21
42	INP117	PERSONAL REVISION SISTEMA DE	DIA	6 días		día 1	día 6	día 1	día 1	día 6	día 6	0 días	0 días	21

