La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándole en el desarrollo de sus metas.

Riohacha, 28 de Mayo de 2026

Señores

A QUIEN INTERESE

Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO INFRASALUD identificado con Nit No 902014198 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco el (los) siguiente (s) producto (s):

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	526-000093-36	2026/05/28	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
Para confirmación de la información estamos ubicados en la CARRERA 8 N° 3 - 9 Oficina Bancolombia RIOHACHA Tel.7273575

Atentamente,

Bancolombia Riohacha -Cod. 526 Riohacha
Asesor Pyme

KAYRA HERNANDEZ SIERRA
ASESOR MIPYME
Sucursal Riohacha - 525

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8838, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma.

Scanned with CamScanner

INFRASALUD

NIT 902014198 - 2

CONSORCIO INFRASALUD

INFRASALUD

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	[illegible] DE 2025	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	[illegible] DE 2025
		FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y [illegible] DE LA RED [illegible] DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	[illegible]	N/A
		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	[illegible] DE 2025
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	23 DE JUNIO DE 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRASALUD	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	[illegible]
NIT:	[illegible] - 2	[illegible]	N/A
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN ANDRES CASTRO HERNANDEZ (C.C. [illegible])	VALOR PRESENTE ACTA	$ 283.832.407,65
SUPERVISOR:	[illegible] SECRETARIA DE OBRAS Y VIAS [illegible]	% DE AVANCE PRESENTE ACTA	40,32%
PERIODO:	[illegible] DE DICIEMBRE DE 2025 AL 23 DE JUNIO DE 2026	% DE AVANCE ACUMULADO	40,32%

[illegible]

CONDICIONES INICIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DEDICACIÓN TOTAL	[illegible]	[illegible]	VALOR
[illegible]								$ 268.483.287
1.1	Director de Interventoría	[illegible]	1	12	30%	$ 7.542.803	2,14	$ 58.115.920
1.2	Residente de Interventoría	[illegible]	1	12	100%	$ [illegible]	2,14	$ 155.814.729
1.3	Residente [illegible] de Interventoría	[illegible]	1	12	100%	$ 3.000.000	2,14	$ [illegible]
1.4	Inspector de obra	[illegible]	1	12	100%	$ 3.260.077	2,14	$ [illegible]
1.5	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	30%	$ 2.782.821	2,14	$ 7.148.453
1.6	Cadenero	[illegible]	1	4	30%	$ [illegible]	2,14	$ 5.145.028
[illegible]								$ 70.323.280
2.1	Profesional Ambiental	[illegible]	1	12	50%	$ [illegible]	2,14	$ 70.323.280
[illegible]								$ 5.157.194
3.1	Secretaria	[illegible]	1	12	10%	$ [illegible]	2,14	$ 5.157.194
[illegible]								$ [illegible]
4.1	[illegible]	[illegible]	1	12	10%	$ [illegible]	2,14	$ [illegible]
[illegible]								$ 11.[illegible]
5.1	Abogado	[illegible]	1	12	10%	$ 4.552.450	2,14	$ [illegible]
[illegible]								$ 66.000.000
6.1	Vehículo, [illegible], conductor y combustible	[illegible]	1	12	100%	$ 5.000.000		$ [illegible]
[illegible]								$ 7.027.000
7.1	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	[illegible]	50			$ 55.000		$ 2.750.000
7.2	[illegible] para concreto hidráulico	[illegible]	2			$ [illegible]		$ 840.000
7.3	Ensayo de Granulometría [illegible]	[illegible]	7			$ 62.000		$ [illegible]
7.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]			$ 120.000		$ 4.[illegible]
7.5	Ensayo de [illegible]	[illegible]	14			$ 102.000		$ [illegible]
TOTAL COSTOS DIRECTO								$ 591.[illegible]
IVA 19%								$ 112.[illegible]
VALOR TOTAL INTERVENTORIA								$ 703.[illegible]

PORCENTAJE DE ACTA PARCIAL DE OBRA DE OBRA No 01	40,32%		
VALOR BASICO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 01	40,32%	$	283.832.407,65
VALOR BASICO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 02	0,00%	$	-
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 01	40,32%	$	283.832.407,65
VALOR ACUMULADO	40,32%	$	283.832.407,65
SALDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	59,68%	$	420.[illegible]

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

[illegible] en el Municipio de Riohacha - La Guajira, a los [illegible] ([illegible]) días del mes de junio de 2026, [illegible]

Firma

[illegible]: JUAN ANDRES CASTRO HERNANDEZ.
CONSORCIO INFRASALUD.
INTERVENTORIA.
NIT. [illegible] - 2

Dirección de correo: Calle 10 # 3-111
Dirección electrónica: jachcolombia@hotmail.com
Teléfono: 3162650162
Ciudad: Riohacha, La Guajira

Concurso de méritos No. 005-2025

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
Calle 1 No. 6 - 05
Riohacha, La Guajira, Colombia

REFERENCIA: Proceso de contratación No. **CMA-005-2025.**

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED CONTRA INCENDIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Estimados señores:

Los suscritos, **ANGIE PAOLA ALFARO MEDINA** o **IVÁN JAVIER ARAUJO ACUÑA** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **MAQUINAS, OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. ZOMAC** y **ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S.**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (1)
MAQUINAS, OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC NIT. No. 901.636.135-4	40%
ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S NIT. 901.438.268-6	60%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO INFRASALUD.**
3. El objeto del Consorcio es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED CONTRA INCENDIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
4. La duración del Consorcio es por el plazo del contrato y un año adicional.
5. El representante del Consorcio es **JUAN ANDRÉS CASTRO HERNANDEZ,** identificado con la C. C. 84.079.206 expedida en Riohacha, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir

favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarios respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El señor[a] **JUAN ANDRÉS CASTRO HERNANDEZ** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO INFRASALUD.**

7. El domicilio del Consorcio es:

   Dirección de correo: Calle 10 # 3-111
   Dirección electrónica: jachcolombia@hotmail.com
   Teléfono: 3162650162
   Telefax: N/A
   Ciudad: Riohacha, La Guajira

En constancia, se firma en Riohacha, La Guajira, a los 15 días del mes de NOVIEMBRE de 2025.

Angie ALFARO

ANGIE PAOLA ALFARO MEDINA
C.C. No. 1.065.836.606
Rep. Legal MAQUINAS, OBRAS Y PROYECTOS S.A.S ZOMAC
NIT. No. 901.636.135-4
&integrante del consorcio

Iván Javier Araujo A

IVÁN JAVIER ARAUJO ACUÑA
C.C. No. 77.094.400 expedida en Valledupar
Representante legal de ESTUDIOS CONSULTORÍAS Y OBRAS S.A.S
Integrante del consorcio

JUAN ANDRÉS CASTRO HERNÁNDEZ
C. C. 84.079.206 expedida en Riohacha
Rep. del **CONSORCIO INFRASALUD**

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante: Identificación: IBETH MARIA VALVERDE LEBETE
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-44000 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-10-12:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3025 de fecha 2025-07-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1123	Fecha Registro:	2025-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora	02-44000 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	703.949.424.00	Valor Total Operaciones:	0.00		Valor Actual:	703.949.424.00	Saldo a Obligar:	703.949.424.00

TERCERO

Identificacion:	900914109	Razon Social:	CONSORCIO INFRASALUD	Medio de Pago:	Cheque

CUENTA BANCARIA

Numero:	Banco:	Tipo:	Estado:

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	84093262	Nombre:	JAIRO ALFONSO AGAMEZ DELUQUE	Cargo:	GOBERNADOR

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	001 PCONTR 62/2024	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2025-12-04

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligacion:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-44000 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	3240-4599-1000-2025 0244-0268 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	Nacion	AD4000	CSF	2025-12-10	703.949.424.00	0.00		
					Total:	703.949.424.00	0.00	703.949.424.00	703.949.424.00

Objeto: el compromiso mantenimiento de salud de la infraestructura física y alcance sobre el alcance inversión de la secretaria de salud

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	CUENTA DE PAGO
02-44000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-03-13	58.662.452.00	58.662.452.00	NINGUNO
02-44000	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-03-17	645.286.972.00	645.286.972.00	NINGUNO

Scanned with CamScanner

INFRASALUD

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO INFRASALUD

HACE CONSTAR

Que PAVIMENTOS **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S**, cumplió a satisfacción con la ejecución de las actividades dentro del contrato que tiene como objeto "AMPLIACIÓN DE LA INSFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA", en el periodo comprendido entre el 23 de diciembre del 2025 al 23 de junio de 2026 presentando un avance acumulado de 40,32%.

ASPECTOS GENERALES

Contrato No.	CO1.PCCNTR.8426915	**Tipología Contractual**	Contrato de Obra Pública
Contratista:	**PAVIMENTOS CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S**		
Objeto:	AMPLIACIÓN DE LA INSFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA		
Proceso de selección	Licitación de Obra Pública		

Plazo inicial	Doce (12) meses
Fecha presente acta de inicio	23 de diciembre de 2026
Fecha de terminacion	23 de diciembre de 2026
Valor inicial del contrato	CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUARTO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L (5.794.736.448)
Valor actual del contrato	CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUARTO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L (5.794.736.448)

El contratista no recibió anticipo del valor del contrato por ende el valor del acta No.1

Descripción	Valor	Amortización	Vr Neto	%
Acta No.1	$2.336.437.735,84	$ 0	$2.336.437.736,83	40,32%

INFRASALUD

Por lo tanto, se autoriza el pago por valor DOS MILTRECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($2.336.437.735,84)

La presente se firma a los 24 días del mes de junio del 2026

JUAN ANDRES CASTRO
CONSORCIO INFRASALUD
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

INFRASALUD

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO INFRASALUD

HACE CONSTAR

Que PAVIMENTOS **CONSTRUCCIONES E** INVERSIONES **S.A.S**, cumplió a satisfacción con la ejecución de las actividades dentro del contrato que tiene como objeto "AMPLIACIÓN DE LA INSFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA", en el periodo comprendido entre el 23 de diciembre del 2025 al 23 de junio de 2026 presentando un avance acumulado de 40,32%.

ASPECTOS GENERALES

Contrato No.	CO1.PCCNTR.8426915	**Tipologia Contractual**	Contrato de Obra Pública
Contratista:	**PAVIMENTOS CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S**		
Objeto:	AMPLIACIÓN DE LA INSFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA		
Proceso de selección	Licitación de Obra Pública		

Plazo Inicial	Doce (12) meses
Fecha presente acta de Inicio	23 de diciembre de 2026
Fecha de terminacion	23 de diciembre de 2026
Valor inicial del contrato	CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUARTO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L (5.794.736.448)
Valor actual del contrato	CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUARTO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L (5.794.736.448)

El contratista no recibió anticipo del valor del contrato por ende el valor del acta No.1

Descripción	Valor	Amortización	Vr Neto	%
Acta No.1	$2.336.437.735,84	$ 0	$2.336.437.735,83	40,32%

INFRASALUD

Por lo tanto, se autoriza el pago por valor DOS MILTRECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($2.336.437.735,84)

La presente se firma a los 24 días del mes de junio del 2026

JUAN ANDRES CASTRO
CONSORCIO INFRASALUD
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.° CO1.PCCNTR.8426915 DE 2025, DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N.° LPO-008-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y PAVIMENTOS CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S.A.S - PAVICON S.A.S

CONTRATANTE:
GOBERNACION DE LA GUAJIRA

CONTRATISTA:
PAVICON S.A.S
NIT: 900544094-4

INTERVENTORIA:
CONSORCIO INFRASALUD
NIT: 902014198-2

PLAZO:
DOCE (12) MESES



PAVICON S.A.S

INFRASALUD

AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED CONTRA INCENDIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

INFORME DE OBRA ACTA PARCIAL NO. 1

PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE DICIEMBRE 2025 AL 23 DE JUNIO DE 2026.
LA GUAJIRA
2026

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 4
2 OBJETIVOS 5
2.1 Objetivos generales 5
2.2 Objetivos específicos 5
3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
3.1 UBICACIÓN 7
3.2 CLIMA 8
3.3 GEOGRAFÍA 8
4 INFORMACIÓN LEGAL 9
4.1 Descripción general del contrato de obra 9
4.2 Descripción de la Forma de pago del contrato de obra 9
4.3 Garantías, modificaciones y vigencia de las mismas 11
4.4 Relación de actas suscritas durante el período 12
5 INFORMACIÓN FINANCIERA ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.1 Estado financiero del contrato de obra ..... **¡Error! Marcador no definido.**
5.2 PORCENTAJE DE AVANCE EN OBRA 14
5.3 Registro fotográfico 25
6 PROGRAMACIÓN DE OBRA 41
6.1 Planes de contingencia 44
7 MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PGIO 44
7.1 Manejo Ambiental 44
8 MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 45
8.1 Verificación del personal contratista 46
8.2 Aportes a seguridad social 46
8.3 Reporte e investigación de accidentes 46
9 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE SOCIAL 46
9.1 Socialización Del Proyecto 47
9.2 Auditorías Visibles 47
9.3 Veedurías 47

9.4 Vinculación Laboral Directa e Indirecta. 47
9.5 Seguimiento a PQRSD 47
9.6 Verificación del Plan de Gestión del Contratista. 47
10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 47

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Información contractual 9
Tabla 2 Pólizas del contrato 11
Tabla 3 Actas suscritas 12
Tabla 4 Estado del contrato. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 5 Avance presupuestal 14
Tabla 6 TABLA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 17

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación del proyecto 7
Ilustración 2 Limitaciones geográficas del proyecto 8
Ilustración 3 Curva S 14

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el informe de actividades y estado de avance correspondiente al contrato de obra No. **CO1.PCCNTR.8426915**, cuyo objeto consiste en la "AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".

Este reporte detalla de manera técnica y sistemática las labores ejecutadas en el Distrito de Riohacha, La Guajira, durante el periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2025 y 23 de junio de 2026. El objetivo principal es documentar el progreso de la obra civil y la implementación de los sistemas de protección contra incendios, garantizando que el desarrollo del proyecto se alinee con las normativas técnicas vigentes y los plazos estipulados.

A través de las siguientes secciones, se informará sobre el cumplimiento del cronograma, la gestión de suministros e insumos, y las intervenciones específicas en la infraestructura de la Secretaría de Salud, proporcionando así una herramienta de control y seguimiento para la supervisión y la interventoría del proyecto.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivos generales.

AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y SUMINISTRAR E INSTALAR LA RED CONTRA INCENDIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

2.2 Objetivos específicos.

- Ejecutar la obra con el cumplimiento de las cantidades, especificaciones y características técnicas y de calidad establecidas por la entidad dentro de la respectiva descripción técnica que hace parte integral del estudio previo y de acuerdo con el Plan de Trabajo y Cronograma concertados con el interventor.
- El contratista debe conocer e indagar previamente sobre los reglamentos o manuales de construcción o mantenimiento de cada una de las empresas de servicios públicos, para que conozca las especificaciones de profundidades a las cuales se encuentran las redes, y demás características de las mismas.
- Los daños realizados durante la ejecución del contrato respecto de las instalaciones y redes de los servicios públicos, serán responsabilidad del contratista
- El contratista antes iniciar la intervención de la obra deberá presentar a Departamento un inventario de las tapas de acometidas, postes y demás elementos que hacen parte de la vía y hacen parte de la prestación de las empresas de servicios públicos.
- Contar con el personal y la presupuesta mínima requerida durante la ejecución del contrato, indicadas en el documento del anexo técnico
- Diligenciar junto con el interventor de obra la Bitácora de obra.
- Entregar Informes semanales y final donde se relacione de manera detallada las cantidades entregadas, los tiempos y lugares de entrega.
- Presentar cortes de avance mensual de las obras ejecutadas
- Efectuar según lo establecido en el presente documento y en el contrato la afiliación al sistema de seguridad social de todo el personal que vaya a laborar en la ejecución del contrato y mantener dichas afiliaciones y sus correspondientes pagos al día durante toda la ejecución del proyecto
- Tomar las muestras y realizar los pagos a que haya lugar para la elaboración de pruebas de laboratorios o estudios que considere necesarios el interventor y/o el

Departamento para determinar las calidades de las obras ejecutadas.

- Implementar el plan de manejo ambiental y obtener permisos ambientales a que haya lugar para el cumplimiento del objeto del contrato.
- Se debe tener en cada frente de obra la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según la normativa vigente.
- Las demás inherentes al objeto del contrato

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

3.1 UBICACIÓN

El área de influencia del proyecto se centra en el municipio de Riohacha, capital del departamento de La Guajira, Colombia. El proyecto está localizado en la infraestructura física de la Secretaría de Salud del Departamento de La Guajira, cuya dirección principal se encuentra en la Calle 12 No. 8-19, Riohacha – La Guajira.

El municipio de Riohacha está situado en la región Caribe colombiana y es la capital del departamento de La Guajira, con coordenadas aproximadas de 11° 32' 30" N y 72° 54' 30" O sobre el nivel del mar.

El territorio de Riohacha está localizado mayormente en una zona costera con playas y zonas urbanas cercanas al mar, con una topografía que en general se encuentra a escasa altitud sobre el nivel del mar.

El proyecto en la Secretaría de Salud del Departamento de La Guajira se beneficiará de esta ubicación estratégica para la prestación de servicios de salud pública dirigidos a la población urbana, rural y de localidades cercanas dentro del ámbito del municipio de Riohacha y la zona de influencia departamental.

Ilustración 1 Ubicación del proyecto



3.2 CLIMA

El municipio de Riohacha presenta un clima cálido semiárido, con una temperatura promedio anual cercana a los 28 °C, registrándose máximas que pueden superar los 34 °C en temporada seca.

La precipitación anual es relativamente baja en comparación con otras zonas del Caribe colombiano, con valores que oscilan entre 500 y 1.000 mm anuales, concentrados principalmente en dos temporadas lluviosas (abril–junio y septiembre–noviembre).

Debido a su ubicación costera frente al Mar Caribe, Riohacha experimenta una alta radiación solar, humedad variable y la presencia constante de vientos alisios, lo que influye en la sensación térmica y en la evaporación del suelo.

3.3 GEOGRAFIA

Está ubicada sobre la Troncal del Caribe, a orillas del Mar Caribe, en la zona norte del departamento de La Guajira. Riohacha es la capital departamental y el principal centro administrativo, comercial y de servicios de la región.

Dista aproximadamente 170 km de Santa Marta y cerca de 80 km de la frontera con Venezuela. Su territorio se extiende desde el nivel del mar hasta zonas rurales interiores con relieve predominantemente ondulado y áreas de transición hacia la media Guajira.

Limita al norte con el Mar Caribe, al oriente con los municipios de Manaure y Maicao, al sur con Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan del Cesar, y al occidente con el municipio de Dibulla.

Ilustración 2 Limitaciones geográficas del municipio



4 INFORMACIÓN LEGAL

4.1 Descripción general del contrato de obra.

Tabla 1 Información contractual

CONTRATO DE OBRA:	N°. CO1.PCCNTR.8428915
CONTRATISTA	PAVIMENTACIONES CONSTRUCCIONES E INVERCIONES SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	"AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"
CONTRATANTE:	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA
FECHA DE ADJUDICACION DEL CONTRATO:	07 DE OCTUBRE DE 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTRASALUD
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ANDRES CASTRO HERNANDEZ
VALOR INICIAL CONTRATO:	EL VALOR DEL CONTRATO ES POR DAS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 6.794.736.448) EQUIVALENTES A 1.070,7 SMLMV PARA EL AÑO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO '2025' SUMA QUE SE DISCRIMINA DE LA SIGUIENTE MANERA
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	23 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	23 DE DICIEMBRE 2026
FECHA CORTE INFORME:	DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 23 DE JUNIO DE 2026

4.2 Descripción de la Forma de pago del contrato de obra.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO. - El valor del presente contrato se pagará de la siguiente manera:

Un primer pago o acta parcial equivalente a por lo menos el veinte por ciento del valor del contrato.
Previo recibo y verificación de un avance de obra de mínimo el veinte por ciento (20%) de ejecución.

II. Posterior al primer pago y de conformidad con el porcentaje cobrado se cancelará mediante actas de recibo parcial de avance de obra hasta un monto máximo de noventa y cinco por ciento (95%) del valor del contrato, máximo un acta mensual para lo cual se deberá presentar la respectiva cuenta de cobro y/o factura. Dichas actas deben incluir medición de las cantidades de obra, multiplicada por los precios unitarios fijos contemplados en el contrato.

III. Mediante un acta final, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor del Contrato, previa suscripción de acta de recibo a satisfacción de la obra contratada, con

medición de las cantidades ejecutadas, multiplicada por los precios unitarios fijos contemplados en el contrato, y certificación de recibo a satisfacción de la totalidad de la obra y copia física y magnética de los planos récord de la obra ejecutada. Adicionalmente para este último pago se requerirá entrega a satisfacción por parte del Interventor del Contrato, y la suscripción del acta de liquidación de conformidad con los Trámites administrativos a que haya lugar.

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el valor definitivo del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por EL CONTRATISTA y entregadas a LA ENTIDAD CONTRATANTE a su entera satisfacción, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el respectivo ítem según la propuesta económica.
El Interventor contará con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de los documentos presentados por el contratista para el cobro de actas parciales, para emitir su concepto sobre los mismos.
Finalmente, cabe resaltar que para la contratación de esta obra, el valor del IVA sobre la utilidad no se contempla conforme lo indica el artículo 100 de la Ley 21 de 8 de noviembre de 1992 la cual señala. **"Los contratos de Obras Públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las entidades territoriales y/o entidades descentralizadas del orden departamental y municipal estarán excluidos del IVA."**
Todos los pagos del presente contrato se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales y administrativos establecidos por la Entidad.
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompletas la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al

día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

4.3 Garantías, modificaciones y vigencia de las mismas

Aprobación de garantías de cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y responsabilidad civil extracontractual, amparadas según póliza de No. 400088838 y 400088837 expedidas por la compañía de seguros del estado.

PÓLIZA	No.	COMPAÑIA	FECHA EXPEDICIÓN		
	400088838		15/10/2025		
AMPAROS	CUMPLIMIENTO	B.M. ANTICIPO	SALARIOS	ESTABILIDAD	RESPONSABILIDAD CIVIL
VALOR ASEGURADO	$ 679.473.644,50	$ 1.738.420.994,40	$ 289.736.832,40	$ 679.473.644,80	$ 711.750.000
VIGENCIA DESDE	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025
VIGENCIA HASTA	15/04/2027	15/04/2027	15/04/2027	15/04/2027	15/04/2027

PÓLIZA	No.
	400088837
AMPAROS	Responsabilidad Civil Extracontractual.
VALOR ASEGURADO	$ 711.750.000
VIGENCIA DESDE	15/10/2025
VIGENCIA HASTA	15/10/2026

Pólizas actualizadas

PÓLIZA	No.	COMPAÑIA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Seguro Estatal 1634	400088838 400088837(RC)	Seguros del Estado	CUMPLIMIENTO	$ 679.473.644	23/12/2025	23/06/2027
			B.M. ANTICIPO	$ 1.738.420.994	23/12/2025	23/06/2027
			SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 289.736.832	23/12/2025	23/12/2028
			ESTABILIDAD DE OBRA	$ 679.473.644	23/12/2025	23/12/2027
			RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RC)	$ 711.750.000	23/12/2025	23/12/2026
ESTADO DEL CONTRATO			EN EJECUCIÓN			

4.4 Relación de actas suscritas durante el período

Anexo 1. Acta De Inicio.

Tabla 3 Actas suscritas

DESCRIPCION	JUSTIFICACION	FECHA SUSCRIPCIÓN
Acta de Inicio	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	23/12/2025

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA

4.5 PORCENTAJE DE AVANCE EN OBRA

Tabla 4 Avance presupuestal

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	AVANCE
MESES	EJECUTADO
ENERO	1,79%
FEBRERO	1,76%
MARZO	1,66%
ABRIL	7,86%
MAYO	14,21%
JUNIO	12,04%
AVANCE FÍSICO (%)	40,32%

Ilustración 3 Curva S



Durante el período comprendido entre el 23 de diciembre del 2025 y el 23 de junio de 2026, el proyecto presentó un desarrollo continuo y progresivo de las actividades contempladas en el alcance contractual, alcanzando un avance físico acumulado del 70,32 %, conforme a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas y verificadas en campo.

El avance alcanzado obedece al desarrollo secuencial de las diferentes etapas constructivas, iniciando con las actividades preliminares de cerramiento, localización, replanteo y adecuación del terreno, seguidas por la ejecución de excavaciones para cimentaciones, retiro y disposición de escombros, transporte de materiales pétreos, demoliciones de las estructuras existentes y conformación de rellenos con material seleccionado y recebo compactado, actividades que permitieron preparar adecuadamente el área para el inicio de la construcción.

Posteriormente, se ejecutó la totalidad de los elementos correspondientes a la cimentación, incluyendo solados, zapatas y vigas de cimentación en concreto de 4.000 PSI, así como el suministro, figurado, armado e instalación del acero de refuerzo requerido en cada elemento estructural, garantizando el cumplimiento de los diseños estructurales y las especificaciones técnicas del proyecto.

Como parte del desarrollo de la superestructura, se construyeron las columnas estructurales de los niveles 1, 2 y parte del nivel 3, además de la ejecución de las placas aligeradas correspondientes a los niveles 1 y 2, utilizando sistemas de formaletas, casetones, malla electrosoldada y concreto estructural de 4.000 PSI, cumpliendo con los procedimientos de fundida, vibrado y curado exigidos para este tipo de elementos.

De manera paralela, se adelantó la construcción de la placa de contrapiso en concreto de 3.000 PSI, así como la ejecución de actividades de mampostería para el cerramiento perimétral y la instalación de vigas y columnetas de confinamiento, consolidando el avance de la estructura arquitectónica del proyecto.

En cuanto a las redes técnicas, se ejecutó una parte importante de las instalaciones hidrosanitarias mediante la construcción de cajas de inspección, excavaciones para redes, instalación de tuberías sanitarias de diferentes diámetros, sistema de drenaje de aguas lluvias, canuelas prefabricadas y salidas sanitarias para los diferentes aparatos, dejando habilitada la infraestructura requerida para las siguientes fases constructivas.

De igual forma, se registró un avance significativo en las instalaciones eléctricas mediante la ejecución del sistema de puesta a tierra, suministro e instalación de tableros eléctricos, tuberías EMT y PVC, bandejas portacables, transformador seco de 112,5 kVA, grupo electrógeno con cabina insonora, línea trifásica de media tensión, terminales eléctricas,

instalalos para alumbrado y demás elementos que hacen parte de la infraestructura eléctrica permanente del proyecto.

Así mismo, se dio inicio a la instalación de componentes correspondientes al sistema de red contra incendios, incluyendo tuberías en acero al carbón, accesorios ranurados, soportes, válvulas y demás elementos requeridos para el montaje del sistema, conforme a las especificaciones técnicas y normativas aplicables.

El desarrollo simultáneo de las actividades civiles, estructurales, hidrosanitarias y eléctricas permitió optimizar los diferentes frentes de trabajo, garantizando la continuidad del proceso constructivo, el adecuado aprovechamiento de los recursos disponibles y el cumplimiento de la programación establecida para el periodo evaluado.

Como resultado de la adecuada planeación, coordinación técnica y control permanente de las actividades ejecutadas, el proyecto alcanzó un avance físico acumulado de 40,32%, reflejando un comportamiento favorable frente al cronograma contractual y evidenciando que la obra cuenta con una estructura consolidada y con importantes avances en las instalaciones técnicas, lo que permite continuar con las siguientes etapas constructivas correspondientes a mampostería, acabados e instalación de los sistemas complementarios.

En términos generales, el avance alcanzado durante el presente periodo demuestra un desarrollo técnico consistente del proyecto, soportado por el cumplimiento de las especificaciones de diseño, la correcta ejecución de las actividades constructivas, el control de calidad implementado y la adecuada gestión de los recursos humanos, materiales y equipos, constituyéndose en un soporte técnico suficiente para el trámite y reconocimiento del Acta Parcial de Obra correspondiente al 40,32 % de ejecución física acumulada.

A continuación, se presenta tabla de actividades ejecutadas en el acta parcial No 1

Tabla 5 TABLA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDADES		CANTIDADES CONTRATADAS			ACTA 1	
DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDAD	V. PARCIAL
PRELIMINARES						
CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H: 2.10M POSTES DE MADERA	ML	820,00	$ 106.672,02	$ 7.741.940,00	70,00	$ 7.741.940,00
LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO (M2). INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERAS Y PLANOS.	M2	220,85	$ 6.810,00	$ 1.397.908,93	220,85	$ 1.397.908,93
LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	70,00	$ 4.414,00	$ 309.033,00	70,00	$ 309.033,00
EXCAVACIONES						$ -
EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS	M3	129,41	$ 73.707,00	$ 9.718.231,79	125,71	$ 9.118.251,79
ASEO Y ACARREOS						$ -
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO	M3	169,14	$ 30.241,00	$ 5.117.202,00 34	290,00	$ 8.769.890,00
TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRO	M3/KM	312,90	$ 1.651,00	$ 35.463.634,00	21.487,00	$ 35.463.634,00
DESMONTES Y DEMOLICIONES						
DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DESPACHO DE ESCOMBROS HASTA 20 KM	MS	29,81	$ 404.004,00	$ 11.842.076,84	29,31	$ 11.842.076,84
DEMOLICION MANUAL DE MUROS e: 0.15.	M2	163,30	$ 42.750,00	$ 7.139.250,00	116,62	$ 4.985.955,00
DEMOLICION MANUAL PARA PISOS	M2	174,90	$ 32.431,00	$ 5.671.351,80	174,80	$ 5.668.958,80
DESMONTE DE CUBIERTA EN GALVALETA 50	M2	480,00	$ 44.024,00	$ 21.131.520,00	49,00	$ 2.157.176,00
RELLENOS						$ -
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR MANUAL (RANA). TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA 5 KM.	M3	32,20	$ 30.653,00	$ 1.084.034,46	30,25	$ 1.084.034,46
SUMINISTRO, NIVELACIÓN, CONFORMADO Y COMPACTACIÓN DE RECEBO O MATERIAL DE PRESTAMO	MS	82,93	$ 184.969,90	$ 15.332.472,48	82,93	$ 15.332.472,48

SELECCIONADO, INCLUYE TRANSPORTE > 1KM. (1 PC 2)						
MORTEROS Y CONCRETOS						$
CONCRETO CORRIENTE 4000 PSI MEZCLA EN OBRA; ARENA LAVADA DE RIO, TRITURADO 3/4" (ZAPATAS) (NO INCLUYE REFUERZO)	V3	27,37	$ 1.023.870,00	$ 28.363.058,90	27,37	$ 28.363.058,90
CONCRETO CORRIENTE 4000 PSI MEZCLA EN OBRA; ARENA LAVADA DE RIO, TRITURADO 3/4" (COLUMNAS) (NO INCLUYE REFUERZO) N1	M3	6,80	$ 1.439.788,20	$ 9.630.941,20	6,69	$ 9.657.014,10
CONCRETO CORRIENTE 3000 PSI MEZCLA EN OBRA; ARENA LAVADA DE RIO, TRITURADO 3/4" (COLUMNAS) (NO INCLUYE REFUERZO) N2	M3	5,95	$ 1.509.180,00	$ 9.026.120,04	5,98	$ 9.026.120,04
CONCRETO CORRIENTE 4000 PSI MEZCLA EN OBRA; ARENA LAVADA DE RIO, TRITURADO 3/4" (COLUMNAS) (NO INCLUYE REFUERZO) N3	M3	5,95	$ 1.771.283,00	$ 10.595.836,32	5,98	$ 10.593.152,74
CONCRETO CORRIENTE 4000 PSI MEZCLA EN OBRA; ARENA LAVADA DE RIO, TRITURADO 3/4" (VIGAS DE CIMENTACION) (0.15X0.4) (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	5,81	$ 1.617.074,00	$ 9.074.210,75	5,61	$ 9.071.735,14
CONCRETO CORRIENTE 4000 PSI MEZCLA EN OBRA; ARENA LAVADA DE RIO, TRITURADO 3/4" (PLACA ALIGERADA) (NO INCLUYE REFUERZO) N1	M3	7,65,00	$ 681.738,30	$ 3.116.206.914,09	143,47	$98.236.063,73
CONCRETO CORRIENTE 4000 PSI MEZCLA EN OBRA; ARENA LAVADA DE RIO, TRITURADO 3/4" (PLACA ALIGERADA) (NO INCLUYE REFUERZO) N2	M2	200,00	$ 732.010,00	$ 144.402.300,00	300,00	$ 144.402.300,00
CONCRETO CORRIENTE 4000 PSI MEZCLA EN OBRA; ARENA LAVADA DE RIO, TRITURADO 3/4" (PLACA ALIGERADA) (NO INCLUYE REFUERZO) N3	M2	200,00	$ 745,674,00	$ 140.114.900,00	200,00	$ 143.114.900,00
CONCRETO CORRIENTE 2500 PSI (SOLADO), MEZCLA EN OBRA; ARENA LAVADA DE RIO, TRITURADO 3/4" (NO INCLUYE REFUERZO) E:0.10V	M3	3,99	$ 779.661,00	$ 3.075.740,06	0,65	$ 3.080.645,05
CONCRETO CORRIENTE 3000 PSI MEZCLA EN OBRA; ARENA LAVADA DE RIO, TRITURADO	ML	80,35	$ 92.270,00	$ 8.336.382,50	60,00	$ 5.536.200,00

3/4", PARA VIGAS DE CONFINAMIENTO H: 0,20 ; INCLUYE REFUERZO;						
CONCRETO CORRIENTE 3000 PSI VEZCLA EN OBRA;ARENA LAVADA DE RIO, TRITURADO 3/4" PARA COLUMNAS DE CONFINAMIENTO F A/20 ;INCLUYE REFUERZO;	M3	29,00	$ 1.03 270,00	$ 3.939.020,00	19,00	$ 1.159.610,00
CONCRETO CORRIENTE 3000 PSI;MEZCLA EN OBRA;ARENA LAVADA DE RIO, TRITURADO 3/4", PARA PLACA DE CONTRAPISO E:0,10;INCLUYE REFUERZO;	M3	16,85	$ 1.302.893,00	$ 22.535.733,23	11,03	$ 13.045.904,26
MAMPOSTERIA						$
SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPOSTERIA PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL EN BLOQUE DE CEMENTO DE 0,15X0,20X0,4	M2	277,38	$ 140.593,00	$ 41.553.977,31	170,85	$ 25.557.985,38
REFUERZO Y ESTRUCTURA METALICA						$
ACERO DE REFUERZO 60,000 PSI.	KG	1.65	$ 10.386,00	$ 154.[illegible].080,36	14.810,01	$ 154.871.583,28
REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CORTE, COLOCACION Y AMARRE. 6mmx15cm x	KG	369	$ 10.832,00	$ 39.[illegible]25.760,00	3979,6	$ 31.879.052,09
RED HIDROSANITARIA (TUBERIAS, ACCESORIOS Y REGISTROS)						$ -
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE 0-2 METROS DE PROFUNDIDAD INCLUYE RETIRO DESCOMPACTES;	M3	9,89	$ 50.130,00	$ 499.434,33	5,05	$ 256.431,32
CAJA DE INSPECCION DE 0,60X0,X 0,60M	UND	4,00	$ 419.400,00	$ 1.677.600,00	4,00	$ 1.677.600,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RED SANITARIA 6	ML	2,51	$ 101.277,00	$ 254.205,27	2,51	$ 254.205,27
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DIA 2" (VENTILACION)	ML	50,05	$ 23.038,00	$ 1.[illegible]9.176,02	23,03	$ 530.156,05
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DIA 4" (TIPO PESADA)	ML	47,53	$ 56.632,00	$ 2.[illegible]1.[illegible]49,96	21,65	$ 1.671.220,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DIA 2" (TIPO PESADA)	ML	93,32	$ 26.208,00	$ 648.254,68	13,33	$ 379.001,87
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DIA 4"	ML	35,81	$ 46.830,00	$ 3.032.087,02	14,24	$ 1.238.835,07

(SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS)						
SALIDA SANITARIA INODORO 4".	UND	15,00	$ 112.907,00	$ 1.693.605,00	12,00	$ 1.354.884,00
SALIDA SANITARIA 2" (LAVAMANOS, LAVAPLATOS, ORINAL)	UND	100,00	$ 101.491,00	$ 1.014.910,00	7,00	$ 710.337,00
SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2".	UND	7,00	$ 95.176,00	$ 392.704,00	3,00	$ 294.528,00
SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO 2" DESCOLGADO.	UND	6,00	$ 93.896,00	$ 389.376,00	3,00	$ 239.688,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANUELA PREFABRICADA TIPO A-120	ML	5,20	$ 74.439,00	$ 387.082,80	5,20	$ 387.082,80
SISTEMA DE LA RED CONTRA INCENDIOS						$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO CARBON C/C SCH 40 3" INCLUYE PINTURA Y ABRAZADERAS	ML	40,20	$ 382.921,24	$ 38.428.224,80	6,00	$ 6.142.741,52
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO CARBON C/C SCH 40 1" INCLUYE PINTURA Y ABRAZADERAS	ML	92,50	$ 204.121,34	$ 18.591.420,46	30,50	$ 6.297.113,19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO CARBON C/C SCH 40 2 1/2" INCLUYE PINTURA Y ABRAZADERAS	ML	8,00	$ 306.921,31	$ 2.478.265,25	2,69	$ 825.615,42
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO CARBON C/C SCH 40 2 - INCLUYE PINTURA Y ABRAZADERAS	ML	6,27	$ 270.821,24	$ 1.718.059,60	2,10	$ 572.463,61
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO CARBON C/C SCH 40 1 1/4" INCLUYE PINTURA Y ABRAZADERAS	ML	16,41	$ 244.121,34	$ 4.008.031,27	5,47	$ 1.335.343,76
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA ACERO CARBON C/C SCH 40 1 1/2" - INCLUYE PINTURA Y ABRAZADERAS	ML	11,00	$ 268.821,31	$ 2.946.971,05	3,75	$ 982.124,56
SUMINISTRO E INSTALACION DE COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 3"	UND	21,00	$ 116.643,93	$ 2.496.702,65	7,00	$ 801.067,55
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 2"	UND	12,00	$ 106.403,93	$ 1.258.207,17	4,00	$ 421.735,72
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 2 1/2"	UND	18,00	$ 109.783,93	$ 1.976.110,76	6,00	$ 658.703,59
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 1 1/2"	UND	12,00	$ 97.035,93	$ 1.164.407,17	4,00	$ 388.135,72
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLING ACERO RANURADO RIGIDO 1 1/4"	UND	8,00	$ 80.433,93	$ 643.935,38	3,00	$ 280.301,79

SUMINISTRO E INSTALACION DE Codo Ranurado 90° 3"	UND	6,00	$ 150.633,83	$ 910.003,59	2,00	$	271.667,66
SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Codo Ranurado 90° 2 1/2"	UND	9,00	$ 130.633,00	$ 1.136.[illegible]	3,00	$	390.501,78
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Codo Ranurado 90° 2"	UND	6,00	$ 110.733,00	$ 7[illegible]	2,00	$	237.467,03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Codo Ranurado 90° 1 1/2"	UND	6,00	$ 115.233,83	$ 655.[illegible]	2,00	$	227.567,88
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Codo Ranurado 90° 1"	UND	6,00	$ 111.153,63	$ 636.[illegible]	2,00	$	220.267,03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Tee Ranurado 3"	UND	12,00	$ 140.083,83	$ 1.681.007,17	4,00		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Tee Ranurado 2"	UND	6,00	$ 127.075,33	$ [illegible]	2,00	$	204.147,56
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Tee Ranurado 2 1/2	UND	3,00	$ 101.783,93	$ 395.[illegible]	1,00	$	101.780,30
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Tee Ranurado 1 1/2	UND	3,00	$ 119.735,93	$ [illegible]	1,00	$	119.735,93
SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Soporte tipo pera RF SCH01 U-FV 3"	UND	15,00	$ 14.957,00	$ 2[illegible]	6,00	$	73.255,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Soporte SISMO-TRANSV 308-101 UL-FM 3"	UND	9,00	$ 436.103,50	$ [illegible]	3,00	$	1.314.577,50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Soporte SISMO LONGIT 308-101UL-FV 3"	UND	9,00	$ 537.782,50	$ [illegible]	3,00	$	1.612.377,50
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Soporte tipo pera RF SCH01 U-FM 2 1/2"	UND	3,00	$ [illegible]	$ [illegible]	1,00	$	14.357,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Soporte tipo pera RF SCH01 U-FV 2"	UND	3,00	$ 13.837,00	$ 11.511,00	1,00	$	13.837,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN De Soporte tipo pera RF SCH21 U-FM 1 1/2"	UND	6,00	$ 12.607,00	$ [illegible]	2,00	$	25.014,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Soporte tipo pera RF SCH01 U-FM 1 1/4"	UND	9,00	$ 12.057,00	$ 35.[illegible]	3,00	$	12.057,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Soporte tipo pera RF SCH01 U-FM 1"	UND	15,00	$ 11.157,00	$ 157.355,00	5,00	$	56.785,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reduccion ranurada 3"X2 1/2"	UND	3,00	$ 59.883,33	$ [illegible]	1,00	$	108.833,83
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reduccion ranurada 3"x2"	UND	3,00	$ 145.033,33	$ 439.[illegible]	1,00	$	145.833,33
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reduccion ranurada 2"x1 1/2"	UND	6,00	$ 123.735,33	$ 379.[illegible]	2,00	$	203.467,56
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reduccion ranurada 1 1/4 x1"	UND	12,00	$ 105.633,33	$ 1.270.007,17	4,00	$	423.335,72

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Reduccion roscada 1 1/2" "x" 1/4	UND	3.00	$ 160.350,50	$ 962.291,79	1.00	$ 160.730,93
SUMINISTRO E INSTALACION DE Reduccion UNIVERSAL 150 x 1/2"	UND	36.00	$ 56.785,90	$ 2.038.621,52	12,00	$ 673.607,17
SUMINISTRO E INSTALACION DE ee RANURADA 150	UND	28.00	$ 82.941,43	$ 2.949.291,02	12.00	$ 748.037,17
TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2	UND	35.00	$ 26.852,83	$ 1.027.980,62	12.00	$ 346.995,17
SUMINISTRO E INSTALACION DE Valvula mariposa Hierro de alta presion superficie 3"	UND	6.00	$ 1.993.762,03	$ 11.962.577,39	2,00	$ 3.987.525,80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Niple galvanizado de 1"x2" doble rosca	UND	93.00	$ 28.734,10	$ 956.400,53	17,00	$ 300.610,17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Union galvanizada de 1	UND	51.00	$ 21.00	$ 447,00	7.00	$ 147,00
SISTEMA DE LA RED ELECTRICA						$ -
TABLEROS DE DISTRIBUCION						$ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 3 HILOS, CON CERRADURA Y TAPA, INCLUYE TOTALIZADOR Y BREAKERS	UN	6,00	$ 726.969,00	$ 4.361.814,00	3,00	$ 2.175.801,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION REGULADO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, 3 HILOS CON CERRADURA Y TAPA, INCLUYE TOTALIZADOR Y BREAKERS.	UN	3,00	$ 851.455,00	$ 2.554.365,00	3.00	$ 2.554.365,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 30X30 SPT	UND	15.00	$ 266.100,00	$ 3.991.920,00	15.00	$ 3.991.920,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODOS DE PATTRON VARILLA DE COBRE 5/8" x 2.4 m	UND	8.00	$ 647.387,00	$ 4.638.096,00	4,00	$ 3.190.548,00
KIT PUESTA A TIERRA EN VARILLA COOPERWELD DE 5/8" X 3", SOLDADURA EXOTERMICA Y CABLE COBRE DESNUDO 8 AWG	UND	4.00	$ 647.387,00	$ 2.638.640,00	4.00	$ 3.190.548,00
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE SOLDADURA EXOTERMICA	UND	4.00	$ 82.794,00	$ 25' 176,00	4.00	$ 25' 176,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 30X30 SPT	UND	4,00	$ 282.192,00	$ 1.147.788,00	4.00	$ 1.144.768,00

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE PLATINA DE ACERO (CONECTOR) DE PUESTA A TIERRA PARA CONEXIÓN A ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL DIMENSIONES 60X60X3MM	UND	4,00	$ 57.544,00	$ 230.176,00	4,00	$ 230.176,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERVENTO CONDUCTIVO	ML	16,00	$ 15.651,04	$ 250.416,00	16,00	$ 250.416,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE HORQUILLA (5KG)	UND	4,00	$ 156.603,00	$ 626.412,00	4,00	$ 626.412,00
INSTALACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LAS SALIDAS DE ALUMBRADO	UN	114,00	$ 155.107,00	$ 17.685.819,00	00,00	$ 3.408.225,00
suministro instalación de Interruptor Seco 112.5KVA Clase H 7Fases	UND	1,00	$ 129.45[illegible],552,00	$ 129.457.552,00	1,00	$ 129.457.552,00
SUMINISTRO Y TENDIDO DE LINEA TRIFASICA MT 15 KV 3 X 2 X 1/0 AWG AL 100% INCLUYE HERRAJES	ML	75,00	$ 502.048,00	$ 75.292.070,00	75,00	$ 75.292.070,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL INT CONTRACTIL EN FRIO 15 KV CABLE 3 TRIFASICO	UND	18,00	$ 1.439.727,00	$ 25.881.086,00	18,00	$ 25.881.086,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO DE 112,5 KVA CON CABINA INSONORA Y SUS ACCESORIOS COMPLEMETARIOS	UNI	0,05	$ 212.250.301,68	$ 212.256.501,68	0,05	$ 144.740.457,60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 4"	ML	12,00	$ 264.613,00	$ 3.057.744,00	6,00	$ 1.928.872,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC DE 4"	ML	24,00	$ 117.250,00	$ 2.814.030,00	13,00	$ 1.497.500,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE DE 30 CM	ML	120,20	$ 236.920,00	$ 28.484.480,00	40,00	$ 7.545.160,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL CON PROTECCIONES Y DPS DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1,00	$ 42.262.176,00	$ 42.262.176,00	1,00	$ 42.262.176,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA TRIFÁSICA AUTOMÁTICA DE 300A DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1,00	$ 152.894.408,00	$ 152.894.408,00	1,00	$ 152.894.408,00
ASCENSOR						$ -

SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR DE 5 PARADAS CON CAPACIDAD PARA 11 PASAJEROS (990KG) EN CUARTO DE MAQUINA. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y DEMAS ELEVENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 399.299.845,00	$ 399.299.845,00	0,95	$ 232.387.085,80

EJECUCION FISICA

MES	PROG. MENSUAL (%)	EJEC. MENSUAL (%)	ACUM. EJECUTADO (%)
ENERO - 2026	0,00%	1,79%	1,79%
FEBRERO - 2026	1,79%	1,76%	3,55%
MARZO - 2026	3,55%	4,56%	8,11%
ABRIL - 2026	8,21%	7,86%	16,07%
MAYO - 2026	7,70%	14,25%	30,32%
JUNIO - 2026	13,96%	10,04%	40,36%
AVANCE FISICO			40,32%

4.6 Registro fotográfico

NOMBRE DE PROYECTO	AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED CONTRA INCENDIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCION
UBICACIÓN DE PROYECTO:	LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO SERÁN EJECUTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
DESCRIPCION DEL REGISTRO FOTOGRAFICO:	PRELIMINARES