SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA – GASTO
LUIS FERNANDO RINCON CASTAÑEDA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO. |
| Periodo: | Del 1 al 31 de octubre del 2025. |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Instalaciones del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Ocaña.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: No aplica

## CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

### INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 1605-2025 | | | |
| CONTRATISTA: | PROYECTOS INGENIO MJ S.A.S | | NIT: | 901.680.477-4 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | N/A | | | |
| OBJETO: | ADECUACION DE REDES ELECTRICAS EN LA SEDE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA | | | |
| FECHA DE INICIO: | 16/09/2025 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | | 2025S-VOCA-068408 de fecha 16/09/2025 |
| VALOR INICIAL: | $50.000.000,00 | | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | | |
| ADICIÓN 1: | N/A | | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | | |

| | |
|---|---|
| VALOR ACTUAL: | $50.000.000,00 |
| ANTICIPO | N/A |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A |
| PLAZO INICIAL: | Dos (2) meses |
| TOTAL PRÓRROGAS: | N/A |
| PRÓRROGA 1: | N/A |
| PRÓRROGA N: | N/A |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | 16/11/2025 |

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691025 | 2025 | 10 | C-2499-0600-20-51102D-2499011-02 | $50.000.000,00 | $ 0,00 | $50.000.000,00 |
| 691025 | 2025 | 10 | C-2499-0600-20-51102D-2499011-02 | $50.000.000,00 | $ 18.166.316,24 | $ 31.833.683,76 |
| | | | | | | |
| N | | | | | | |
| TOTAL | | | | | $ 18.166.316,24 | $ 31.833.683,76 |

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta de Recibo | $ 18.020.000,00 | $ 146.316,24 | N/A | $ 18.166.316,24 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Parcial de Obra No. 2 | | | | |
| Acta de Ajuste ___ No. | | | | |

## AVANCE DEL CONTRATO

Según el presente informe de supervisor para el periodo del 1 al 31 de octubre del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $ 45.034.336,52 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 18.166.316,24 | 0.36% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 18.166.316,24 | 0.36% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $ 0,00 | 0% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $ 18.166.316,24 | 0.36% |

## ANTICIPO

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

## AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: $ 18.166.316,24 0.36%
Meta física ejecutada %: $ 18.166.316,24 0.36%

## ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| … | … | |

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 15/10/2025 | 1 |

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| … | … | … |

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | .. |

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/09/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:N/A
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 12/09/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento
NOMBRE: Seguros del Estado S.A
Póliza de Cumplimiento

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 5.000.000,00 | 56-44-101011071<br>Anexo 1 | 08/09/2025 | 16/05/2026 |
| Buen Manejo Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prestaciones Sociales | $ 10.000.000,00 | 56-44-101011071<br>Anexo 1 | 08/09/2025 | 16/11/2028 |
| Estabilidad de la Obra | $ 15.000.000,00 | 56-44-101011071<br>Anexo 1 | AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS | |
| Calidad | N/A | N/A | N/A | N/A |

Garantía de RCE

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $284.700.00,000 | 56-40-101004693<br>Anexo 1 | 08/09/2025 | 16/11/2025 |

## PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

## CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| … | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

En el presente periodo de evidencia ejecución en las adecuaciones de obra y se realiza la entrega de las no conformidades de acuerdo con lo dispuesto por la entidad certificadora. Se tramita acta de recibo parcial de obra No. 2.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se tramita el acta de modificación No. 1 y el acta de recibo parcial de obra No. 2 del periodo del 1 al 31 de octubre del 2025.

ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del "ADECUACION DE REDES ELECTRICAS EN LA SEDE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA.",

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

...

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

...

Cordialmente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

_____

ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL