SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA – GASTO
LUIS FERNANDO RINCON CASTAÑEDA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO.
Periodo:	Del 1 al 30 de noviembre del 2025.

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: Instalaciones del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Ocaña.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: No aplica

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1605-2025		
CONTRATISTA:	PROYECTOS INGENIO MJ S.A.S	NIT:	901.680.477-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	ADECUACION DE REDES ELECTRICAS EN LA SEDE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA		
FECHA DE INICIO:	16/09/2025	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2025S-VOCA-068408 de fecha 16/09/2025
VALOR INICIAL:	$50.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		

VALOR ACTUAL:	$50.000.000,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	Dos (2) meses
TOTAL PRÓRROGAS:	Un (1) mes y quince (15) días calendario.
PRÓRROGA 1:	Un (1) mes y quince (15) días calendario.
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2025

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
691025	2025	10	C-2499-0600-20-51102D-2499011-02	$50.000.000,00	$ 0,00	$50.000.000,00
691025	2025	10	C-2499-0600-20-51102D-2499011-02	$50.000.000,00	$ 18.166.316,24	$ 31.833.683,76
691025	2025	10	C-2499-0600-20-51102D-2499011-02	$50.000.000,00	$ 22.066.476,51	$ 9.767.207,25
N						
TOTAL					$ 40.232.792,75	$ 9.767.207,25

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	$ 21.191.343,18	$ 875.133,33	N/A	$ 22.066.476,51
Acta de Ajuste ___ No.				

AVANCE DEL CONTRATO

Según el presente informe de supervisor para el periodo del 1 al 30 de noviembre del 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 45.034.336,52	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 40.232.792,75	0.80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 40.232.792,75	0.80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0,00	0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 40.232.792,75	0.80%

ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: $ 40.232.792,75 0.80%
Meta física ejecutada %: $ 40.232.792,75 0.80%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
15/11/2025	2

PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/11/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:N/A

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/11/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: Seguros del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 5.000.000,00	56-44-101011071 Anexo 2	08/09/2025	30/06/2026
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestaciones Sociales	$ 10.000.000,00	56-44-101011071 Anexo 2	08/09/2025	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$ 15.000.000,00	56-44-101011071 Anexo 2	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	
Calidad	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$284.700.00,000	56-40-101004693 Anexo 2	08/09/2025	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
MJ-1605-001-25	5/11/2025	Ingeniero ELIAS JAIMES FERNANDEZ Director Territorial Ocaña ejaimes@invias.gov.co INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS OCAÑA – NORTE DE SANTANDER	Entrega de Informe de Inspección, Cotizaciones de Paneles Solares y Presupuesto de Adecuaciones RETIE. Solicitud de Adición Presupuestal para el cumplimiento integral del objeto contractual N° 1605-2025
MJ-1605-002-25	10/11/2025	Ingeniero ELIAS JAIMES FERNANDEZ Director Territorial Ocaña ejaimes@invias.gov.co INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS OCAÑA – NORTE DE SANTANDER	Solicitud de prórroga contractual

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

En el presente periodo de evidencia ejecución en las adecuaciones de obra con el fin de subsanar las no conformidades dadas por la entidad certificadora de RETIE. Se tramita acta de recibo parcial de obra No. 3.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Se tramita acta de modificación No. 2 y acta de recibo parcial de obra No. 3

ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del "ADECUACION DE REDES ELECTRICAS EN LA SEDE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA.",

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

...

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

...

Cordialmente,



_____

ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
MP No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL