ESE SURORIENTE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE
NIT. 900245729

INFORME DE SUPERVISION No	35.2	2025	FECHA:	24/7/2026	PARCIAL:	X	FINAL:	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

MODALIDAD		N°.	FECHA	CONTRATISTA	VALOR	705.087.504,00
OPS		357	2025	ANVAL ARQUITECTURA E INGENIERIAS SAS	PLAZO	El plazo de ejecucion es de dos (2) meses, que se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio.
CONTRATO	357	CC. _X	NIT. __	901.720.532-4	FORMA DE PAGO	Por medio de actas parciales y/o final de obra, las cuales deberán ser autorizadas y avaladas por el INTERVENTOR.

OBJETO:	ADECUACIONES MENORES EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN EN SALUD DE SANTA ROSA Y SANTA RITA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E.

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FECHA	No REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	FECHA APROBACION DE GARANTIAS	N° POLIZA	FECHA DE INICIO ACTIVIDADES	FECHA DE TERMINACION
651 - 22/07/2026	752 - 22/07/2026	19/12/2025 - 31/03/2026 - 16/07/2026 - 21/07/2026	435-47-994000062452- ANEXO 0,1,2,4 Y 5 - 435-74-994000016084 ANEXO 0,1,4 Y 5 - 435-74-994000016034 ANEXO 1	22/12/2025	25/8/2026

PROROGA		ADICIÓN		MODIFICATORIO		SUSPENSIÓN	
SI____	NO__X__	SI____	NO __X_	SI____	NO __X_	SI____	NO __X_
OTROSI N°.	TIEMPO	VALOR	-			PLAZO	
1,2,3 Y 4	5 MESES 3 DIAS						

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	IDENTIFICACION	DIRECCION	TELEFONO
ADELMO ANACONA PIAMBA		COORDINADOR ADMINISTRATIVO	4695646	PUNTO DE ATENCION LA VEGA	3134987325

EJECUCION

OBLIGACIONES DEL CONTRATO/ PRODUCTO/ BIEN ADQUIRIDO	ACTIVIDADES EJECUTADAS/ FACTURA /ND	No. FVE 53	Cumplio SI X NO_ OBSER/ N°NOTAS DE ALMACEN.
1) Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato de conformidad con lo requerido por la entidad y en el plazo estipulado. De conformidad con las siguientes obligaciones generales, 2) Dar cabal cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, de acuerdo a la normatividad vigente. 3) Constituir las pólizas exigidas por la entidad. 4) Ejecutar las obras de conformidad con en el proyecto viabilizado por el Ministerio de Salud, los estudios previos y pliegos definitivos elaborados por LA SURORIENTE E.S.E. y la propuesta presentada por el CONTRATISTA. 5) Cumplir con todas las obligaciones consignadas en el Pliego de Condiciones definitivo. 6) Acatar y cumplir con estricto rigor las exigencias establecidas para las obras en el Manual de Contratación de LA SURORIENTE E.S.E. 7) Acatar las órdenes y sugerencias escritas realizadas por la interventoría. 8) Cumplir con las normas de seguridad social, aportes parafiscales, laborales y de seguridad industrial en relación con sus trabajadores. 9) Abstenerse de introducir modificaciones al diseño viabilizado sin haber sido autorizada la respectiva reformulación. 10) Suministrar toda la información requerida por LA SURORIENTE E.S.E. para efectos de rendir informes ante el Ministerio de Salud o ante los organismos de control, siguiendo para el efecto los formatos indicados según corresponda. 11) Actualizar los cronogramas de obra en los eventos de suspensión o prórroga del plazo. 12) Adoptar todas las medidas de seguridad para evitar la producción de accidentes a trabajadores o terceros. 13) Instalar una valla informativa de realización de la obra de conformidad con el modelo suministrado por LA SURORIENTE E.S.E. 14) Llevar un registro fotográfico del estado anterior a la iniciación, la ejecución de las obras y la entrega efectiva de las mismas. 15) Llevar la bitácora de obra. 16) Elaborar antes de iniciar	ADECUACIONES MENORES EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN EN SALUD DE SANTA ROSA Y SANTA RITA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E.	ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 14 DE JULIO DE 2026, QUE CORRESPONDEN AL ACTA No. 1 DE LA UAS SANTA ROSA.	SI CUMPLIÓ. X Observación: Para el primer informe tramitado, la fecha se deben corregir y quedar registrada como 31/12/2025.

INFORMACIÓN FINANCIERA

PAGOS No	PERIODO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
35.1	NOVIEMBRE/UAS SANTA RITA	705.087.504,00	82.400.928,00	11,69%	-	82.400.928,00	622.686.576,00
35.2	DIC-JUL / UAS SANTA ROSA	705.087.504,00	523.106.903,00	74,19%	82.400.928,00	440.705.975,00	181.980.601,00

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

SE CUMPLIO CON EL REQUISITO DE SEGURIDAD SOCIAL .	NUMERO DE PLANILLA	PERIODO		FECHA DE PAGO
	CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL 9499279123 - 9500986461	PENSIÓN	SALUD	16/07/2026 - 5/02/2026 - 04/03/2026
		30/01/2026 28/02/2026	28/02/202630/03/2026	

SI___X NO _____	SALUD	9.292.100,00	RIESGOS	8.021.800,00
	PENSIÓN	26.113.000,00	PARAFISCALES	5.869.700,00

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACIÓN (OBSERVACIONES)

EL SUPERVISOR DE LA E.S.E. SURORIENTE HACE CONSTAR QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR: ANVAL ARQUITECTURA E INGENIERIAS SAS, SEGÚN CONTRATO ELECTRÓNICO No. 357 DE 2025, OTROSÍ No.(s) 01, 02, 03 Y 04 DE 2026, EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONTRATANTE A EJECUTAR ACTIVIDADES DE: ADECUACIONES MENORES EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN EN SALUD DE SANTA ROSA Y SANTA RITA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SURORIENTE E.S.E.

DANDO CUMPLIMIENTO AL 74.19 % DE EJECUCIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE DICIEMBRE DE 2025 LA 14 DE JULIO DE 2026.

POR LO QUE EL SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO DE $ 440.705.975 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA No. 35.2

DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS ADJUNTOS	SI	NO	N° FOLIOS	N° CDS	N° DVD´S
CUENTA DE COBRO - D.S.E - FACTURA -OFICIO SOLICITUD ANTICIPO.	X		3		
INFORME DE ACTIVIDADES	X		246		
NOTA INGRESO ALMACEN/N° ENTRADAS DE ALMACEN		X			
PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL-CERTIFICACIÓN COLPENSIONES.	X		38		
OTROS: CERTIFICACION BANCARIA - RUT - ANEXOS INFORME.	X		36		

FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRE Y FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN