CRONOGRAMA PRELIMINAR MANTENIMIENTOS LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL 2026

ID	Frente	Actividad	Duración	Predecesora	Inicio	Fin
Liceo Santa Bárbara						
SB-01	CUB	Preliminares	3		27/08/2026	28/08/2026
SB-02	CUB	Desmonte cubierta	9	SB-01 FS	29/08/2026	08/09/2026
SB-03	CUB	Desmonte cielo raso	6	SB-02 SS+6D	4/09/2026	10/09/2026
SB-04	CUB	Desmonte luminarias y redes	6	SB-03 SS+3D	7/09/2026	12/09/2026
SB-05	CUB	Instalación refuerzo perfil metálico	14	SB-02 SS+4D	10/09/2026	25/09/2026
SB-06	CUB	Muros nivelación	6	SB-05 SS+6D	16/09/2026	22/09/2026
SB-07	CUB	Muro drywall	5	SB-05 SS+2D	25/09/2026	30/09/2026
SB-08	CUB	Instalación cubierta	19	SB-05 SS+3D	28/09/2026	20/10/2026
SB-09	CUB	Canales y bajantes	8	SB-08 SS+12D	10/10/2026	20/10/2026
SB-10	CUB	Redes	10	SB-09 SS+7D	19/10/2026	29/10/2026
SB-11	CUB	Instalación cielo raso	12	SB-10 FS	30/10/2026	12/11/2026
SB-12	CUB	Iluminacion	11	SB-11 SS+5D	3/11/2026	12/11/2026
SB-13	CUB	Aseo general	5	SB-12 FS	17/11/2026	21/11/2026
SB-14	CUB	Pre-entrega	1	SB-13 FS	23/11/2026	23/11/2026
SB-15	CUB	Corrección de observaciones	6	SB-14 SS+1D	23/11/2026	28/11/2026
SB-16	CUB	Entrega final	1	SB-15 FS	30/11/2026	30/11/2026
Liceo Francisco José de Caldas						
FC-01	BAÑ	Preliminares	2		27/08/2026	28/08/2026
FC-02	BAÑ	Desmontes y demoliciones	5	FC-01 FS	29/08/2026	3/09/2026
FC-03	BAÑ	Redes hidrosanitarias	8	FC-02 FS	4/09/2026	12/09/2026
FC-04	BAÑ	Redes eléctricas	4	FC-03 SS+6D	10/09/2026	14/09/2026
FC-05	BAÑ	Estructura concreto para tanque	5	FC-04 FS	15/09/2026	21/09/2026
FC-06	BAÑ	Instalación del tanque	2	FC-05 FS	22/09/2026	23/09/2026
FC-07	BAÑ	Acabados (enchapes, aparatos, pintura)	13	FC-06 FS	24/09/2026	8/10/2026
FC-08	BAÑ	Pruebas hidrosanitarias	5	FC-07 SS+11D	06/10/2026	10/10/2026
FC-09	BAÑ	Aseo general	3	FC-08 FS	13/10/2026	15/10/2026
FC-10	BAÑ	Pre-entrega	1	FC-09 FS	16/10/2026	16/10/2026
FC-11	BAÑ	Corrección de observaciones	8	FC-10 FS	17/10/2026	24/10/2026
FC-12	BAÑ	Entrega final	1	FC-11 FS	26/10/2026	26/10/2026
Liceo Gustavo Matamoros León						
MT-01	CUB	Preliminares	3		27/08/2026	28/08/2026
MT-02	CUB	Desmonte cubierta	7	MT-01 FS	29/08/2026	5/09/2026
MT-03	CUB	Desmonte cielo raso	4	MT-02 SS+6	4/09/2026	8/09/2026
MT-04	CUB	Desmonte luminarias y redes	4	MT-03 SS+3D	7/09/2026	10/09/2026
MT-05	CUB	Instalación refuerzo perfil metálico	12	MT-04 SS+4D	10/09/2026	23/09/2026
MT-06	CUB	Instalación cubierta	17	MT-05 FS	24/09/2026	14/10/2026
MT-07	CUB	Canales y bajantes	6	MT-06 SS+15D	10/10/2026	17/10/2026
MT-08	CUB	Redes	8	MT-07 SS+5D	16/10/2026	24/10/2026
MT-09	CUB	Instalación cielo raso	9	MT-08 SS+8D	24/10/2026	4/11/2026
MT-10	CUB	Iluminacion	7	MT-09 SS+5D	29/10/2026	6/11/2026
MT-11	CUB	Aseo general	4	MT-10 SS+7D	6/11/2026	10/11/2026
MT-12	CUB	Pre-entrega	1	MT-11 FS	11/11/2026	11/11/2026
MT-13	CUB	Corrección de observaciones	4	MT-12 FS	12/11/2026	17/11/2026
MT-14	CUB	Entrega final	1	MT-13 FS	17/11/2026	17/11/2026
Liceo General Serviez						
GS-C01	CUB	Preliminares	2		27/08/2026	27/08/2026
GS-C02	CUB	Desmonte policarbonato	3	GS-C01 FS	28/08/2026	31/08/2026
GS-C03	CUB	Adecuación estructura soporte	6	GS-C02 SS+1D	29/08/2026	4/09/2026
GS-C04	CUB	Instalación cubierta policarbonato	10	GS-C03 SS+6D	04/09/2026	15/09/2026
GS-C05	CUB	Remates y entrega cubierta	5	GS-C04 FS	16/09/2026	22/09/2026
GS-B01	BAÑ	Preliminares	3		27/08/2026	28/08/2026
GS-B02	BAÑ	Desmontes y demoliciones	5	GS-B01 FS	29/08/2026	3/09/2026
GS-B03	BAÑ	Redes hidrosanitarias	8	GS-B02 FS	4/09/2026	12/09/2026
GS-B04	BAÑ	Redes eléctricas	4	GS-B03 SS+6D	10/09/2026	14/09/2026
GS-B05	BAÑ	Acabados (enchapes, aparatos, pintura)	13	GS-B04 FS	15/09/2026	29/09/2026
GS-B06	BAÑ	Pruebas hidrosanitarias	6	GS-B05 SS+12D	28/09/2026	3/10/2026
GS-B07	BAÑ	Aseo general	3	GS-B06 FS	5/10/2026	7/10/2026
GS-B08	BAÑ	Pre-entrega	1	GS-B07 FS	8/10/2026	8/10/2026
GS-B09	BAÑ	Corrección de observaciones	7	GS-B08 FS	9/10/2026	19/10/2026
GS-B10	BAÑ	Entrega final	1	GS-B09 FS	20/10/2026	20/10/2026
Liceo Pichincha						
PI-01	CUB	Preliminares	3		27/08/2026	28/08/2026
PI-02	CUB	Desmonte cubierta	4	PI-01 FS	29/08/2026	2/09/2026
PI-03	CUB	Desmonte cielo raso	3	PI-02 SS+3D	1/09/2026	3/09/2026
PI-04	CUB	Desmonte luminarias y redes	2	PI-03 SS+3D	3/09/2026	4/09/2026
PI-05	CUB	Instalación refuerzo perfil metálico	6	PI-04 SS+2D	4/09/2026	10/09/2026
PI-06	CUB	Instalación cubierta	8	PI-05 FS	11/09/2026	19/09/2026
PI-07	CUB	Canales y bajantes	3	PI-06 FS	21/09/2026	23/09/2026
PI-08	CUB	Redes	4	PI-07 FS	24/09/2026	28/09/2026
PI-09	CUB	Instalación cielo raso	5	PI-08 SS+4D	28/09/2026	2/10/2026
PI-10	CUB	Iluminacion	3	PI-09 SS+5D	2/10/2026	5/10/2026
PI-11	CUB	Aseo general	2	PI-10 FS	6/10/2026	7/10/2026
PI-12	CUB	Pre-entrega	1	PI-11 FS	8/10/2026	8/10/2026
PI-13	CUB	Corrección de observaciones	4	PI-12 FS	9/10/2026	13/10/2026
PI-14	CUB	Entrega final	1	PI-13 FS	14/10/2026	14/10/2026

RESUMEN
Inicio del cronograma: 27/08/2026
Finalización del cronograma: 30/11/2026
Duración total: 96 días calendario
Duración efectiva de trabajo: 79 días hábiles

El cronograma preliminar contempla una duración total de 96 días calendario, comprendidos entre el 27 de agosto y el 30 de noviembre de 2026, equivalentes a 79 días hábiles de trabajo, considerando una jornada laboral de lunes a sábado y excluyendo los domingos y los festivos oficiales de Colombia. El tiempo de ejecución por sede es el siguiente: Liceo Santa Bárbara: 96 días calendario (79 hábiles); Liceo Francisco José de Caldas: 61 días calendario (51 hábiles); Liceo Gustavo Matamoros León: 83 días calendario (68 hábiles); Liceo General Serviez: 55 días calendario (46 hábiles); y Liceo Pichincha: 49 días calendario (41 hábiles).

Nota: El presente cronograma constituye un instrumento de referencia elaborado por la Entidad para la estimación del plazo contractual. El contratista adjudicado deberá presentar, dentro del plazo establecido en los documentos del proceso (3 dias habiles después de la firma del contrato), los A.P.U. y la programación detallada de la ejecución de las obras, la cual deberá contemplar la metodología constructiva propuesta, la asignación de recursos, la programación de cuadrillas, equipos, suministro y transporte de materiales, actividades de alistamiento y demás aspectos necesarios para garantizar el cumplimiento del plazo contractual.
El cronograma base de referencia se elaboró con actividades agrupadoras o capítulos de obra, cuya programación integra la ejecución de los ítems contenidos en el presupuesto oficial y sus especificaciones técnicas.
La aprobación de la programación detallada por parte de la Supervisión no exime al contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de los plazos contractuales ni constituye justificación para solicitar prórrogas derivadas de una deficiente planeación de los recursos o de la logística de ejecución.