Fecha 2026-07-27 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **STCSV - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal

CONTRATO No. IDU-1542-2025

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Javier Alonso Páez Villamil - Apoyo Principal, William Ricardo Bustos Jiménez - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	10.92%
% EJECUTADO	17.99%
% VARIACIÓN	7.07%

ESTADO DEL CONTRATO

En ejecución

A la fecha se reporta un avance financiero positivo del 17,99% respecto al valor programado del 10,92%, en cuanto a meta física el balance del contrato también es positivo en avance con una ejecución de 17,6% y un programado de 13,25% (obra). * Se continúan las labores de intervención programada y conservación por reacción en los frentes de la Avenida los Cerros.

Pendientes de la respuesta de IDPC para finalizar la vigencia 2025. * A la fecha se encuentran probados los diagnósticos para la vigencia 2025 y 2026. Se han ejecutado algunas actividades de diagnóstico en vigencia 2027

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO IDU 011	**Contratista**	CONSORCIO INTER MALLA VIAL IJ
Contrato No.	IDU-1542-2025	**Contrato No.**	IDU-1552-2025
Valor Inicial	$ 51.126.851.598,00	**Valor Inicial**	$ 7.617.922.021,00
Total Contrato	$ 51.126.851.598,00	**Total Contrato**	$ 7.617.922.021,00
Valor Pagado	$ 22.351.163.433,00	**Valor Pagado**	$ 390.903.296,00
Plazo Inicial	750 días	**Plazo Inicial**	750 días
Plazo Actualizado	750 días	**Plazo Actualizado**	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-21	**Fecha de Iniciación**	2026-01-21
Fecha de Terminación Actual	2028-02-21	**Fecha de Terminación Actual**	2028-02-21
No. Empleos generados	131	**No. Empleos generados**	30

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTER MALLA VIAL IJ
Contrato No.	IDU-1552-2025
Valor Inicial	$ 7.617.922.021,00
Total Contrato	$ 7.617.922.021,00
Valor Pagado	$ 390.903.296,00
Plazo Inicial	750 días
Plazo Actualizado	750 días
Fecha de Iniciación	2026-01-21
Fecha de Terminación Actual	2028-02-21
No. Empleos generados	30

OBSERVACIONES -

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Av. Los Cerros entre Calle 3 Sur y Antigua Vía al Llano			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Anden	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	False	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.22
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.0
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 114.457.132,03
		Ejecución Financiera Real $	$ 0,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**

Av. Los Cerros entre Calle 3 Sur y Antigua Vía al Llano			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Anden	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	False	**% Financiero de obra programado acumulado**	2.27
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	3.3
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 1.161.625.862,48
		Ejecución Financiera Real $	$ 1.686.660.229,42

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	
MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	0.07	1.16

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**

Av. Circunvalar entre Calle 40 y Calle 3			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Anden	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-04-01	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.49
Fecha de inicio real de obra	2026-05-05	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.18
Fecha de finalización programada de obra	2028-01-20	**% Físico de obra programado acumulado**	4.01
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	2.75
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 250.503.004,84
		Ejecución Financiera Real $	$ 90.735.657,39

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	2.42	1.66

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av. Los Cerros entre Calle 3 Sur y Antigua Vía al Llano			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Anden	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-05-29	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.04
Fecha de inicio real de obra	2026-04-24	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.28
Fecha de finalización programada de obra	2026-07-18	**% Físico de obra programado acumulado**	0.04
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.28
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 22.181.439,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 144.277.529,00

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av. Circunvalar entre Calle 40 y Calle 3			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Anden	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-04-28	**% Financiero de obra programado acumulado**	4.26

Fecha de inicio real de obra	2026-04-27	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	5.35
Fecha de finalización programada de obra	2028-01-20	**% Físico de obra programado acumulado**	4.7
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	5.91
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 2.180.282.395,81
		Ejecución Financiera Real $	$ 2.737.426.114,50
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	2.83	3.56

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av. Circunvalar entre Calle 40 y Calle 3			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Anden	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	2026-03-24	**% Financiero de obra programado acumulado**	1.32
Fecha de inicio real de obra	2026-03-24	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	1.27
Fecha de finalización programada de obra	2026-09-08	**% Físico de obra programado acumulado**	0.29
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.78
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 652.153.385,33
		Ejecución Financiera Real $	$ 675.747.449,21
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO			
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR	
META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False

Av. Circunvalar del Sur entre Vía al Llano y Av. Los Cerros			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Anden	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	EN EJECUCIÓN

FECHAS		**AVANCES**	
Fecha de inicio programada de obra	False	**% Financiero de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de inicio real de obra	False	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	0.09
Fecha de finalización programada de obra	False	**% Físico de obra programado acumulado**	0.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	0.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 0,00

	Ejecución Financiera Real $	$ 48.301.458,05

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**

VISOR

META FÍSICA	**EN QUÉ SE TRABAJA**

NOVEDADES

REGISTRO FOTOGRÁFICO